PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 01 NĂM 2025

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**										
1	- Toàn trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	01-01-25	08h00	01-01-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Phước Đức. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Phước Đức.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Phước Đức. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Phước Đức.	- Toàn trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập toàn trạm 110kV Phước Đức. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông.	
2	Trạm 110kV Bến Cầu.	02-01-25	09h00	02-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
3	Trạm 110kV Bến Cầu	02-01-25	18h00	02-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Tân Biên	02-01-25	18h00	02-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-01-25	19h00	02-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Trạm 110kV Phước Đức	02-01-25	08h00	02-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Phước Đông	02-01-25	08h00	02-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	02-01-25	19h00	02-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	- Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	02-01-25	07h00	02-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng	02-01-25	07h00	02-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 71 đến trụ 84/03 đến trụ 134 đường dây 110kV BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Hòa Thành	03-01-25	08h00	03-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
12	Trạm 110kV Hòa Thành	03-01-25	18h00	03-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-01-25	09h00	03-01-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 110kV Tân Hưng	03-01-25	18h00	03-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Thành Công	03-01-25	11h00	03-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Phước Đức	03-01-25	19h00	03-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	03-01-25	07h00	03-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Tây Ninh	04-01-25	08h00	04-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2, hệ thống UPS cấp cho tủ HVGB.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Trạm 110kV Tây Ninh	04-01-25	18h00	04-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Suối Ngô	04-01-25	18h00	04-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Thạnh Đức	06-01-25	08h00	06-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
22	Trạm 110kV Thạnh Đức	06-01-25	18h00	07-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Tân Biên	06-01-25	08h00	06-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Trảng Bàng	06-01-25	08h00	06-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Trạm 110kV Thành Công	06-01-25	19h00	06-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1	06-01-25	07h00	06-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 71 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ 84/03 đến trụ 84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	06-01-25	07h00	06-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 14A đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	06-01-25	07h00	06-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 23/05, từ trụ 23/33 đến trụ 23/58 đường dây 110kV Tây Ninh - Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Suối Ngô	07-01-25	08h00	07-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Trạm 110kV Bến Cầu.	07-01-25	09h00	07-01-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Bến Cầu	07-01-25	18h00	07-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Tân Hưng	07-01-25	08h00	07-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
33	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	07-01-25	07h00	07-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 261 đến trụ 01A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 428 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	07-01-25	08h00	07-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Phước Đông	07-01-25	19h00	07-01-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	07-01-25	07h00	07-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 1B đến trụ 591 đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
37	Trạm 110kV Hòa Thành	08-01-25	08h00	08-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
38	Trạm 110kV Hòa Thành	08-01-25	18h00	08-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
39	Trạm 110kV Tân Hưng	08-01-25	09h30	08-01-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Phước Đức	08-01-25	08h00	08-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
41	Trạm 110kV Trảng Bàng	08-01-25	19h00	08-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
42	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	08-01-25	07h00	08-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, từ trụ 91 đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	08-01-25	07h00	08-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 04 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
44	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, Thành Công - NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2,	08-01-25	07h00	08-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, Thành Công - NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
45	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	08-01-25	07h00	08-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 23/05 đến trụ 23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
46	Trạm 110kV Suối Dộp	09-01-25	08h00	09-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
47	Trạm 110kV Suối Dộp	09-01-25	18h00	09-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
48	Trạm 110kV Tân Biên	09-01-25	18h00	09-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
49	Trạm 110kV Phước Đông	09-01-25	08h00	09-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-01-25	19h00	09-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
51	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	09-01-25	07h00	09-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 04 đến trụ 24, từ trụ 24 đến trụ 24/72 và từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
52	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	09-01-25	07h00	09-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Trạm 110kV Tây Ninh	10-01-25	08h00	10-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
54	Trạm 110kV Tây Ninh	10-01-25	18h00	10-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Tân Hưng	10-01-25	18h00	10-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
56	Trạm 110kV Phước Đức	10-01-25	09h00	10-01-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
57	Trạm 110kV Thành Công	10-01-25	11h00	10-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Phước Đức	10-01-25	19h00	10-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
59	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	10-01-25	07h00	10-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 428 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
60	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	11-01-25	06h00	11-01-25	18h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác (Bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 Trảng Bàng 2).	Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng thiết bị	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	
61	Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	11-01-25	08h00	11-01-25	11h30	Kiểm tra nạp khí SF6 MC 132 trạm 110kV Hòa Thành.	Nạp bổ sung khí SF6 MC 132 trạm 110kV Hòa Thành.	Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Hòa Thành
62	Trạm 110kV Suối Ngô	11-01-25	18h00	11-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Trạm 110kV Thạnh Đức	13-01-25	08h00	13-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	Trạm 110kV Thạnh Đức	13-01-25	18h00	13-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Tân Biên	13-01-25	08h00	13-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
66	Trạm 110kV Trảng Bàng	13-01-25	08h00	13-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
67	Trạm 110kV Thành Công	13-01-25	19h00	13-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
68	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	13-01-25	07h00	13-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 97 đến trụ 97/112 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
69	Ngăn 478 trạm 110kV Hòa Thành	14-01-25	08h00	14-01-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	
70	Ngăn 475 trạm 110kV Hòa Thành	14-01-25	08h00	14-01-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
71	Ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	14-01-25	08h00	14-01-25	10h00	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
72	Ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	14-01-25	08h00	14-01-25	10h00	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
73	Trạm 110kV Hòa Thành.	14-01-25	09h00	14-01-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
74	Trạm 110kV Hòa Thành.	14-01-25	18h00	14-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Suối Ngô	14-01-25	08h00	14-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Tân Hưng	14-01-25	08h00	14-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
77	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	14-01-25	08h00	14-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
78	Trạm 110kV Phước Đông	14-01-25	19h00	14-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
79	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	14-01-25	07h00	14-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 62A, từ trụ 62B đến trụ 85, từ trụ 112 đến trụ 138 và từ trụ 62A(62B) đến trụ 62A(62B)/23 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
80	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 172 Gia Lộc.	14-01-25	07h00	14-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 172 Gia Lộc.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Trạm 110kV Bến Cầu	15-01-25	08h00	15-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Trạm 110kV Bến Cầu	15-01-25	18h00	15-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
83	Trạm 110kV Suối Ngô	15-01-25	09h30	15-01-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
84	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	15-01-25	07h00	15-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 85 đến trụ 112 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
85	Trạm 110kV Phước Đức	15-01-25	08h00	15-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
86	Trạm 110kV Trảng Bàng	15-01-25	19h00	15-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	15-01-25	07h00	15-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 138 đến trụ 159 đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu.	15-01-25	07h00	15-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
89	Trạm 110kV Suối Dộp	16-01-25	18h00	16-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Trạm 110kV Suối Dộp	16-01-25	08h00	16-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
91	Trạm 110kV Tân Biên	16-01-25	18h00	16-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
92	Trạm 110kV Phước Đông	16-01-25	08h00	16-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
93	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	16-01-25	19h00	16-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
94	Đường dây 110kV 172 XM Tây Ninh - 171 Bình Long	16-01-25	07h00	16-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 172 XM Tây Ninh - 171 Bình Long	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
95	Trạm 110kV Tây Ninh	17-01-25	08h00	17-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Trạm 110kV Tây Ninh	17-01-25	18h00	17-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
97	Trạm 110kV Tân Hưng	17-01-25	18h00	17-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Phước Đông	17-01-25	09h00	17-01-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
99	Trạm 110kV Thành Công	17-01-25	11h00	17-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
100	Trạm 110kV Phước Đức	17-01-25	19h00	17-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	17-01-25	07h00	17-01-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 60 đến trụ 114 đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
102	đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	17-01-25	07h00	17-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Trạm 110kV Suối Ngô	18-01-25	18h00	18-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
104	Trạm 110kV Bến Cầu	20-01-25	08h00	20-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
105	Trạm 110kV Bến Cầu	20-01-25	18h00	20-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
106	Trạm 110kV Tân Biên	20-01-25	08h00	20-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	Trạm 110kV Trảng Bàng	20-01-25	08h00	20-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
108	Trạm 110kV Thành Công	20-01-25	19h00	20-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
109	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	20-01-25	07h00	20-01-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ 38/9, từ trụ 38/8 đến trụ 38/8/11 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	20-01-25	07h00	20-01-25	17h00	Đóng tăng cường tiếp địa, lắp dây liên kết thoát sét đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Tăng cường thoát sét đường dây 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Thạnh Đức.	21-01-25	09h00	21-01-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
112	Trạm 110kV Thạnh Đức	21-01-25	18h00	21-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
113	Trạm 110kV Suối Ngô	21-01-25	08h00	21-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Trạm 110kV Tân Hưng	21-01-25	08h00	21-01-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	21-01-25	08h00	21-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
116	Trạm 110kV Phước Đông	21-01-25	19h00	21-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
117	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	21-01-25	07h00	21-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	21-01-25	07h00	21-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
119	Trạm 110kV Hòa Thành	22-01-25	08h00	22-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Hòa Thành	22-01-25	18h00	22-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
121	Trạm 110kV Tân Biên	22-01-25	09h30	22-01-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Trạm 110kV Trảng Bàng	22-01-25	19h00	22-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
123	Trạm 110kV Phước Đức	22-01-25	08h00	22-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
124	Đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	22-01-25	07h00	22-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	22-01-25	07h00	22-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV Suối Dộp	23-01-25	08h00	23-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
127	Trạm 110kV Suối Dộp	23-01-25	18h00	23-01-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
128	Trạm 110kV Tân Biên	23-01-25	18h00	23-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
129	Trạm 110kV Phước Đông	23-01-25	08h00	23-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	23-01-25	19h00	23-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
131	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	23-01-25	07h00	23-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	23-01-25	07h00	23-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Trạm 110kV Tây Ninh	24-01-25	08h00	24-01-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Trạm 110kV Tây Ninh	24-01-25	18h00	24-01-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Trạm 110kV Tân Hưng	24-01-25	18h00	24-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
136	Trạm 110kV Thành Công	24-01-25	09h00	24-01-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Trạm 110kV Phước Đức	24-01-25	19h00	24-01-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	24-01-25	07h00	24-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	24-01-25	07h00	24-01-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ											

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
1	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/142 Ba xã Cánh Tây tuyến 478BC	02-01-25	08h00	02-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/142 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
2	Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	02-01-25	08h00	02-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
3	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	02-01-25	08h00	02-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
4	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	02-01-25	08h00	02-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
5	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	02-01-25	08h00	02-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
6	Đường dây 22kV từ trụ 124 đến trụ 183 tuyến 477TB	02-01-25	07h30	02-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 124 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không mất điện	
7	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	02-01-25	07h30	02-01-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
8	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-01-25	08h00	02-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Nhánh rẽ 22kV trụ 194/1 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
10	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/150 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 477BC	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/150 đến trụ 234/180 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
11	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/48B/44B Long Thịnh tuyến 477BC	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B/44B đến trụ 44B/7 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
12	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
13	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 477SD	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
15	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
16	Trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	
17	Trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	
18	Trạm 50kVA trụ 471/44/11 Phước Minh 15 tuyến 475TĐ	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA trụ 471/44/11 Phước Minh 15 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp B4 xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 471/44/11 Phước Minh 15 tuyến 475TĐ	
19	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đòng tuyến 471PĐC	03-01-25	07h30	03-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đòng tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
20	Nhánh rẽ 22kV trụ 141 Vườn Quốc gia tuyến 471TBI	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thay CT, VT, công tơ định kỳ trụ 141	Thay đo đếm định kỳ	Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 141 Vườn Quốc gia tuyến 471TBI	
21	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thay giáp nếu trụ 136B/14, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	
22	Trạm 160kVA trụ 37 Chợ Bắp - K tuyến 472TN	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 37 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 37 Chợ Bắp - K tuyến 472TN	
23	Trạm 3x15kVA trụ 55B/1A Xay Chà Hiệp Ninh tuyến 474TN	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 55B/1A Xay Chà Hiệp Ninh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 55B/1A Xay Chà Hiệp Ninh tuyến 474TN	
24	Nhánh rẽ 22kV trụ 23 đường Bời Lời tuyến 473TN	03-01-25	08h00	03-01-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 23 đường Bời Lời tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo 3 hotline trụ 23 đường Bời Lời tuyến 473TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76 Trạm bơm Bến Đình tuyến 476BC	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 76/12; tù trụ 104/1/76/9 đến trụ 9/8 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
26	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76B Xóm Khuất tuyến 476BC	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
27	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/1 bàu Tép tuyến 476BC	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
28	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/30B Ấp B 1 tuyến 476BC	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
29	Nhánh rẽ 22KV trụ 45/13/11/1T Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam tuyến 475BC	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Thay 03VT và 03CT khách hàng Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam, trụ 45/13/11/1T tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam	ĐL Bến Cầu	Cắt 3 LBFCO và tháo 3 hotline trụ 45/13/11/1T Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam tuyến 475BC	
30	Trạm 50kVA trụ 128/46/36 Bến Cừ 4 tuyến 474SD	04-01-25	08h00	04-01-25	11h30	Thay máy biến áp bị rỉ dầu trạm trụ 128/46/36 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 128/46/36 Bến Cừ 4 tuyến 474SD	
31	Trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	04-01-25	13h30	04-01-25	17h00	Thay máy biến áp bị rỉ dầu trạm trụ 186/110/4 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	
32	Từ trụ 14 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
33	Từ trụ 81 đến trụ 286 tuyến 475SD	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 81 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
34	Đường dây 22kV trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	04-01-25	07h30	04-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 178 đến trụ 287 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
35	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Campuchia	ĐL Tân Biên	Cắt REC và 3LTD trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	
36	Trạm 3x25kVA trụ 30 xay xác mì Tân Châu tuyến 471TH	04-01-25	08h00	04-01-25	16h00	- Thu hồi trạm 3x25kVA trụ 30 tuyến 471TH - Thi công lắp trạm 250kVA trụ 30B tuyến 471TH	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 30 xay xác mì Tân Châu tuyến 471TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Trạm 250kVA trụ 11 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 479TH	04-01-25	08h00	04-01-25	16h00	Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 11 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03hotline trạm 250kVA trụ 11 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 479TH	
38	Trạm 25kVA trụ 11 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Châu tuyến 479TH	04-01-25	08h00	04-01-25	16h00	Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 320kVA trụ 11 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 11 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tân Châu tuyến 479TH	
39	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	04-01-25	08h00	04-01-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây trung áp nâng lưới 1 pha lên 3 pha, lắp DS, LBS từ trụ 19B/71 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình kfw	Khu phố 2 phường I; ấp Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, Giồng Cà xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBS trụ 19B/113 và cắt DS 19B/112A Bình Minh tuyến 473TN; cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	
40	Trụ 25C/30/28/1 tuyến 478TB	05-01-25	07h30	05-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiên Hằng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 25C/30/28/1 tuyến 478TB	
41	Trụ 117B/8/11 tuyến 473TB	05-01-25	07h30	05-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ - Thương Mại - Vận Tải - Gạch Cẩm Vân	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 117B/8/11 tuyến 473TB	
42	Trụ 25C/51/13B/3B/4 tuyến 478TB	05-01-25	07h30	05-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Phước Lập	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 25C/51/13B/3B/4 tuyến 478TB	
43	Trụ 142/2T tuyến 473TB	05-01-25	07h30	05-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc A.Ten	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 142/2T tuyến 473TB	
44	Trụ 25C/14B/3 tuyến 478TB	05-01-25	07h30	05-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Doanh Nghiệp Tư Nhân Phi Trường	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 25C/14B/3 tuyến 478TB	
45	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/31/1 Long Tân 2 tuyến 477BC	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	- Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 234/31/10 tuyến 477BC và nghiệm thu đóng điện - Hạ công suất TBA thành trạm 37,5kVA trụ 234/31/8 tuyến 477BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/31/1 Long Tân 2 tuyến 477BC	
46	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/41B Long Tân 3 tuyến 477BC	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/41B/1 đến trụ 234/41B/15 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
47	Trạm 50kVA trụ 24/8 Thuận Tâm 14 tuyến 479BC	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Thuận Tâm 14, trụ 24/8 tuyến 479BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 24/8 Thuận Tâm 14 tuyến 479BC	
48	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Dương Văn Vui, trụ 33/1 tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Hộ kinh doanh Dương Văn Vui	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	
49	Trạm 3x15kVA trụ 29/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh, trụ 29/3 tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 29/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	
50	Trạm 400kVA trụ 45/11/2 Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú tuyến 475BC	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú, trụ 45/11/2 tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 45/11/2 Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú tuyến 475BC	
51	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
52	Từ trụ 233 đến trụ 233/37 tuyến 473SD	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 233 đến trụ 233/37 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
53	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20 tuyến 473SD	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
54	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
55	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
56	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
57	Trạm 50kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2B tuyến 476SD	06-01-25	08h00	06-01-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 141/31/7 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2B tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trạm 50kVA trụ 53/28/6/7 Tầm Long 1 tuyến 474SD	06-01-25	13h30	06-01-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 53/28/6/7 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/7 Tầm Long 1 tuyến 474SD	
59	Trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	
60	Trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	
61	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	06-01-25	07h30	06-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/20/26, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
62	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1T Trung học Nông nghiệp tuyến 471TN	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
63	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1P Xóm Mới tuyến 471TN	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
64	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	
65	Tuyến 472, 477TH trạm 110kV Tân Hưng	06-01-25	08h00	06-01-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 2 đến trụ 12 tuyến 472TH, 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
66	Tuyến 471TH, 473TH, 475TH trạm 110kV Tân Hưng	06-01-25	08h00	06-01-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 6 tuyến 472TH, 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
67	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	06-01-25	08h00	06-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 1 đến trụ 15/75 tuyến 478TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Đường dây 22kV trụ 265B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Cấy TBA 50kVA trụ 265B tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Thạnh xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 264 Xóm Khách 2 tuyến 476BC	
69	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6 Phước Hưng - Phước Chỉ tuyến 478BC	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 142/41 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
70	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
71	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
72	Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
73	Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
74	Trạm 75kVA trụ 39 Cầu Da 4 tuyến 471SD	07-01-25	08h00	07-01-25	11h30	Tháo thu hồi trạm biến áp 75kVA trạm trụ 39 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 39 Cầu Da 4, CB trạm trụ 38 tuyến 471SD	
75	Trạm 50kVA trụ 288 Long Vĩnh 3 tuyến 476SD	07-01-25	13h30	07-01-25	17h00	Thay cáp lực hạ áp trạm trụ 288 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 288 Long Vĩnh 3 tuyến 476SD	
76	Trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	
77	Trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	
78	Nhánh rẽ hạ áp trụ 226/4 tuyến 477TB	07-01-25	07h30	07-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
79	Nhánh rẽ hạ áp trụ 240 tuyến 476TĐ	07-01-25	07h30	07-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
80	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 472TĐ	07-01-25	07h30	07-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Nhánh rẽ 22kV trụ 28/4/1 Nguyễn Chí Thánh tuyến 476TN	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/17 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
82	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/1 và trụ 94B/1B Thạnh Hiệp tuyến 474TH	07-01-25	08h00	07-01-25	11h30	Nâng công suất TBA trụ 94B/6 từ 25kVA lên 2x25kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 94B/1 và DS trụ 94B/1B Thạnh Hiệp tuyến 474TH	
83	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	07-01-25	08h00	07-01-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 72/1 đến trụ 72/33 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
84	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	07-01-25	08h00	07-01-25	17h00	Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư công trình kfw từ trụ 45/5 đến trụ 45/11 và các nhánh rẽ tuyến 481TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 3x50kVA trụ 45/11 tuyến 481TN	Công trình kfw	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	
85	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	07-01-25	07h30	07-01-25	17h00	Thay MBA quá tải, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
86	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 53/117/10/3 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	
87	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171/60B Bàu Tràm Lớn tuyến 476BC	08-01-25	08h00	02-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 171/60B đến trụ 60B/10 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
88	Trạm 50kVA trụ 41/2/5 Ấp Voi 36 tuyến 478BC	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Ấp Voi 36, trụ 41/2/5 tuyến 478BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 41/2/5 Ấp Voi 36 tuyến 478BC	
89	Trạm 50kVA trụ 47/5/9/4/10 Ấp Bến 31 tuyến 478BC	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Ấp Bến 31, trụ 47/5/9/4/10 tuyến 478BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 47/5/9/4/10 Ấp Bến 31 tuyến 478BC	
90	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/17B/1 Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Thúy Hải tuyến 478BC	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Thúy Hải, trụ 53/17B/1 tuyến 478BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Thúy Hải	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 53/17B/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Thúy Hải tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
91	Trạm 75kVA trụ 94/1 Nguyễn Thị Phương Lan tuyến 478BC	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Bằng, trụ 94/1 tuyến 478BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Bằng	ĐL Bến Cầu	Cắt 2CB và FCO trạm 75kVA trụ 94/1 Nguyễn Thị Phương Lan tuyến 478BC	
92	Từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
93	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
94	Trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị Trấn Châu Thành M tuyến 473SD	08-01-25	08h00	08-01-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 60/4/1P tuyến 473SD	
95	Trụ 266 tuyến 475SD	08-01-25	13h30	08-01-25	17h00	Cấy trạm biến áp 50kVA trạm trụ 266 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 266/2 Hảo Đước 7 tuyến 475SD	
96	Trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	
97	Trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	
98	Nhánh rẽ hạ áp trụ 230/2P, 230/1T/3 tuyến 476TĐ	08-01-25	07h30	08-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
99	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	08-01-25	07h30	08-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
100	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/5/1 Long Đại tuyến 476TN	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/5/1 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
101	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 212/1 Ấp 4 Trà Vong tuyến 474TBI	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp 4 xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 212/1 Ấp 4 Trà Vong tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
102	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	08-01-25	08h00	08-01-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157/80 đến trụ 157/103/40, từ trụ 157/103 đến trụ 157/103/7T tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
103	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	08-01-25	08h00	08-01-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 41/3 đến trụ 45/14 và các nhánh rẽ đường CMT8 tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	
104	Trạm 2x25kVA trụ 53/58/7 Bình Quới 4 tuyến 478BC	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 53/58/7 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x25kVA trụ 53/58/7 Bình Quới 4 tuyến 478BC	
105	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B/22 Phước Giang tuyến 478BC	09-01-25	08h00	08-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22 đến trụ 53/86B/22/16/45 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
106	Từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
107	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 477SD	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
108	Từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
109	Trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	
110	Trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	
111	Nhánh rẽ hạ áp trụ 229/2 tuyến 476TĐ	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
112	Nhánh rẽ hạ áp trụ 190B tuyến 476TĐ	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
113	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
114	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 32/1 Trường Đức tuyến 474TĐ	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 32/1 đến trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
115	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/56B/3/1 Hòa Đông B tuyến 475TBI	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 104/56B/3/1 Hòa Đông B tuyến 475TBI	
116	Trạm 250kVA trụ 135C Hội Tân 27 tuyến 478TH	09-01-25	08h00	09-01-25	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnhvà đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 138B tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 135C Hội Tân 27 tuyến 478TH	
117	Trạm 250kVA trụ 142C Hội Tân 28 tuyến 478TH	09-01-25	08h00	09-01-25	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 138B tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 142C Hội Tân 28 tuyến 478TH	
118	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-01-25	08h00	09-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
119	Trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Thu hồi trụ trung áp từ trụ 312/2/73 đến trụ 312/2/100	Di dời lươi điện	Ấp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	
120	Trụ 312/2/102 tuyến 475TB	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cơ Sở Bánh Tráng Bé Năm	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 312/2/102 tuyến 475TB	
121	Trụ 38614 tuyến 477TB	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Trường THPT Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 38614 tuyến 477TB	
122	Trụ 169/74/9/20 tuyến 473TB	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Hiếu	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 169/74/9/20 tuyến 473TB	
123	Trụ 116/50/20 tuyến 478TB	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sạch Phước Thành Food	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 116/50/20 tuyến 478TB	
124	Trụ 21/13 tuyến 475TB	09-01-25	07h30	09-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Quang Hiển	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 21/13 tuyến 475TB	
125	Trạm 400kVA trụ 53/78/41 Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng tuyến 478BC	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Thị xã Trảng Bàng, trụ 53/78/41 tuyến 478BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 53/78/41 Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Trảng Bàng tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
126	Trạm 25kVA trụ 53/96B Trung tâm Viễn thông Bến Cầu tuyến 478BC	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Trung tâm Viễn thông Bến Cầu, trụ 53/96B tuyến 478BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trung tâm Viễn thông Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/96B Trung tâm Viễn thông Bến Cầu tuyến 478BC	
127	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 478BC	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Bình Hòa 12 , trụ 53/100/2A tuyến 478BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 478BC	
128	Trạm 75kVA trụ 141/43 Thanh Hòa 3 tuyến 476SD	10-01-25	08h00	10-01-25	11h30	Tháo thu hồi trạm biến áp 75kVA trạm trụ 141/43 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 141/43 Thanh Hòa 3, CB trạm trụ 141/44 tuyến 476SD	
129	Trạm 50kVA trụ 141/46 Thanh Hòa 8 tuyến 476SD	10-01-25	13h30	10-01-25	17h00	Tháo thu hồi trạm biến áp 50kVA trạm trụ 141/46 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/46 Thanh Hòa 8, CB trạm trụ 141/44 tuyến 476SD	
130	Trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	
131	Trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	
132	Nhánh rẽ hạ áp trụ 184/9P, 187 tuyến 476TĐ	10-01-25	07h30	10-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
133	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	10-01-25	07h30	10-01-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
134	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
135	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 478TBI	10-01-25	08h00	10-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 478TBI	
136	Trạm 250kVA trụ 149A Hội Tân 29 tuyến 478TH	10-01-25	08h00	10-01-25	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnhvà đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 153 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 149A Hội Tân 28 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 560kVA trụ 12 Ngã Tư Đồng Pan tuyến 471TH	10-01-25	08h00	10-01-25	16h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 13 tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 560kVA trụ 12 Ngã Tư Đồng Pan tuyến 471TH	
138	Trụ 288B/12 tuyến 475TB	10-01-25	07h30	10-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Đăng Khoa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 288B/12 tuyến 475TB	
139	Trụ 210/10/1 tuyến 475TB	10-01-25	07h30	10-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Phạm Phúc Thịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 210/10/1 tuyến 475TB	
140	Trụ 288B/10/1 tuyến 475TB	10-01-25	07h30	10-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cơ Sở Sản Xuất Gạch Thiên - Phúc	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 288B/10/1 tuyến 475TB	
141	Trụ 76/47/9/1 tuyến 474TB	10-01-25	07h30	10-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Karaoke Ngọc Đẹp	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 76/47/9/1 tuyến 474TB	
142	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/3 Phước chỉ 9 tuyến 478BC	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 53/142/6/3 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước chỉ 9 tuyến 478BC	
143	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/17/12 Ấp A5 - 6 tuyến 478BC	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Hạ công suất TBA thành trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/17/12 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/17/12 Ấp A5 - 6 tuyến 478BC	
144	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6 Phước Hưng - Phước Chỉ tuyến 478BC	11-01-25	08h00	12-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 142/41 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
145	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
146	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
147	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
148	Trạm 50kVA trụ 141/18/28/25 Bến Thốt Nốt 1 tuyến 476SD	11-01-25	08h00	11-01-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/18/28/25 Bến Thốt Nốt 1 tuyến 476SD	
149	Trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	11-01-25	13h30	11-01-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 141/53/4 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
150	Trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 1 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	
151	Trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 1 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	
152	Nhánh rẽ hạ áp trụ 216/3 tuyến 476TĐ	11-01-25	07h30	11-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
153	Nhánh rẽ hạ áp trụ 221/2 tuyến 476TĐ	11-01-25	07h30	11-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
154	Lộ ra tuyến 474TĐ trạm 110kV Thạnh Đức - trụ 48 Bông Trang	11-01-25	07h30	11-01-25	17h00	Dựng trụ, tháp đà, kéo dây lộ ra tuyến 478TĐ, 480TĐ từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Đình, Bến Mương, Trà Võ xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ + đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức	
155	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 474TĐ	11-01-25	07h30	11-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
156	Trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	11-01-25	08h00	11-01-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/208/40P tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	
157	Trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	11-01-25	08h00	11-01-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 16 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	
158	Trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	11-01-25	08h00	11-01-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 20B/4P tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	
159	Trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	11-01-25	08h00	11-01-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 22 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	
160	Trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	11-01-25	08h00	11-01-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 26 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
161	Xuất tuyến 475TN, 477TN, 479TN trạm 110kV Tây Ninh	11-01-25	08h00	11-01-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây đấu nối láp DS, LBS từ trụ 13/21A/1 đến trụ 13/21A/12, lắp LBS, DS tại trụ 13/42 tuyến 477TN. ĐLTP lắp tấm chắn chống động vật tại trụ 1 Lộ ra, xử lý khiếm khuyết từ trụ 1 đến trụ 23 tuyến 475TN, 477TN, 479TN, lắp tụ bù trung thế ứng động tại trụ 19B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Công trình kfw	Khu phố Ninh Thành, Ninh Trung phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình; ấp Bàu Lùn xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt MC 475TN và đóng DTĐ 475-76TN - Cắt MC 477TN và đóng DTĐ 477-76TN - Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN - Đóng DTD ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	
162	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26 Phường 3 tuyến 481TN	12-01-25	07h30	12-01-25	11h30	Bàn giao công ty TNHH KTĐ Phương Nam lắp đặt thiết bị từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/2 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN	
163	Trụ 169/41/8P/9/23 tuyến 473TB	12-01-25	07h30	12-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Tpk	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 169/41/8P/9/23 tuyến 473TB	
164	Trạm 2x25kVA trụ 53/66/8 Bình Phước 4 tuyến 478BC	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 53/66/8 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phước xã Phước Bình Thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x25kVA trụ 53/66/8 Bình Phước 4 tuyến 478BC	
165	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/33 Phước Hưng - Phước Mỹ tuyến 478BC	13-01-25	08h00	13-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/33 đến trụ 33/25 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
166	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/28/45 Phước Lập 11 tuyến 478BC	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Phước Lập 11, trụ 53/117/10/28/45 tuyến 478BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/117/10/28/45 Phước Lập 11 tuyến 478BC	
167	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/28/71 Phước Lập 12 tuyến 478BC	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Phước Lập 12, trụ 53/117/10/28/71 tuyến 478BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/117/10/28/71 Phước Lập 12 tuyến 478BC	
168	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 478BC	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Phước Trung 11, trụ 53/142/6/50/41B/17 tuyến 478BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
169	Trạm 250kVA trụ 103B/14/22 Thuận Tây 18 tuyến 477BC	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Thuận Tây 18, trụ 103B/14/22 tuyến 477BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 103B/14/22 Thuận Tây 18 tuyến 477BC	
170	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/46 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
171	Từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
172	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
173	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
174	Trạm 37,5kVA trụ 80/16/7 Đồng Khởi 4B tuyến 475SD	13-01-25	08h00	13-01-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 50kVA trạm trụ 80/16/7 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 80/16/7 Đồng Khởi 4B tuyến 475SD	
175	Trạm 25kVA trụ 341/30C/60 Phước Hưng G tuyến 478SD	13-01-25	13h30	13-01-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 341/30C/60 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/30C/60 Phước Hưng G tuyến 478SD	
176	Trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	
177	Trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	
178	Nhánh rẽ hạ áp trụ 192 tuyến 476TĐ	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
179	Nhánh rẽ hạ áp trụ 195 tuyến 476TĐ	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
180	Lưới điện hạ áp trạm 25kVA Quán Kim Tiền trụ 168 tuyến 472TĐ, 476TĐ	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Lắp rack, Uclevis đỡ dây trung hà và dây hạ áp trụ 167B tuyến 472TĐ, 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 25kVA Quán Kim Tiền trụ 168 tuyến 472TĐ, 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
181	Trạm 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay thùng công tơ trạm bị mục trụ 90/24 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	
182	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
183	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/162B/3T Hòa Lợi tuyến 475TBI	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 104/162B/3T Hòa Lợi tuyến 475TBI	
184	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	13-01-25	08h00	13-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
185	Cắt MC 478KCNTB trụ 15B/1 tuyến 478KCNTB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cn Công Ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Vn) – Kcx Và Cn Linh Trung Iii	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 478KCNTB trụ 15B/1 tuyến 478KCNTB	
186	Trụ 62B/1T tuyến 476TB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Tiến Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 62B/1T tuyến 476TB	
187	Trụ 243/23 tuyến 475TB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Lâm Ích	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 243/23 tuyến 475TB	
188	Trụ 22/1/1B tuyến 477KCNTB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty Cổ Phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 22/1/1B tuyến 477KCNTB	
189	Trụ 23/84B tuyến 473TB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Đặng Ngọc Sương	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 23/84B tuyến 473TB	
190	Trụ 48B tuyến 477TB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Ẩm Thực Biển Đảo	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 48B tuyến 477TB	
191	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/6 Gia Tân tuyến 473TB	13-01-25	07h30	13-01-25	17h00	Chuyển đấu nối nhánh rẽ trung áp trụ 67/41, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 67/6 Gia Tân tuyến 473TB	
192	Trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 478BC	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 53/142/27 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ Thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
193	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/1T Ấp A5 tuyến 478BC	14-01-25	08h00	20-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/1T đến trụ 6/50T tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
194	Từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
195	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
196	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
197	Trạm 15kVA trụ 88/21/20/18 Ấp Trường 4A tuyến 478SD	14-01-25	08h00	14-01-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 15kVA lên 25kVA trạm trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Trường xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 88/21/20/18 Ấp Trường 4A tuyến 478SD	
198	Trạm 25kVA trụ 201 Thành Long 21 tuyến 473SD	14-01-25	13h30	14-01-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 201 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thành Đông xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 201 Thành Long 21 tuyến 473SD	
199	Trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	
200	Trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	
201	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	14-01-25	07h30	14-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
202	Lưới điện hạ áp trạm 2x50kVA Phước Bình 9 trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	14-01-25	07h30	14-01-25	17h00	Ép cáp lực, ép lèo hạ áp, lắp tiếp đất lặp lại từ trụ 42/65/33/13 đến trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA Phước Bình 9 trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	
203	Trạm 50kVA Phước Bình 7 trụ 42/65/44 tuyến 472TĐ	14-01-25	07h30	14-01-25	17h00	Thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/65/44 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 50kVA Phước Bình 7 trụ 42/65/44 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
204	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
205	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 478TBI	14-01-25	08h00	14-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 478TBI	
206	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	14-01-25	08h00	14-01-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
207	Trụ 34/61/4 tuyến 480TC	14-01-25	07h30	14-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Khai Lợi Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 34/61/4 tuyến 480TC	
208	Trụ 25C/80/25C tuyến 478TB	14-01-25	07h30	14-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Quạt Huỳnh Thảo	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 25C/80/25C tuyến 478TB	
209	Trạm 37,5kVA trụ 171/70 Bàu Tràm Lớn 15 tuyến 476BC	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 171/70 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 171/70 Bàu Tràm Lớn 15 tuyến 476BC	
210	Trạm 50kVA trụ 98/22B/15/1 Lê Văn Tòng tuyến 476BC	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Lê Văn Tòng, trụ 98/22B/15/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Lê Văn Tòng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 98/22B/15/1 Lê Văn Tòng tuyến 476BC	
211	Trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 Công ty TNHH Trang trại sinh thái sống khỏe tuyến 476BC	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Công ty TNHH Trang trại sinh thái sống khỏe, trụ 104/1/52B/8 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH Trang trại sinh thái sống khỏe	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 Công ty TNHH Trang trại sinh thái sống khỏe tuyến 476BC	
212	Trạm 50kVA trụ 171/14B/5 Xóm Lò 10 tuyến 477BC	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Xóm Lò 10, trụ 171/14B/5 tuyến 477BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 171/14B/5 Xóm Lò 10 tuyến 477BC	
213	Trạm 50kVA trụ 171/56/4/22 Bàu Tràm Lớn 25 tuyến 476BC	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Bàu Tràm Lớn 25, trụ 171/56/4/22 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 171/56/4/22 Bàu Tràm Lớn 25 tuyến 476BC	
214	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
215	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
216	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
217	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
218	Trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 475SD	15-01-25	08h00	15-01-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 124/18/11 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 475SD	
219	Trạm 25kVA trụ 369/8 Phước Hòa F tuyến 478SD	15-01-25	13h30	15-01-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/8 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 369/8 Phước Hòa F tuyến 478SD	
220	Trạm 75 kVA trụ 199 Phước Tân I-A tuyến 471HT	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 199 Phước Tân I-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 1 Phước Tân 3 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 199 Phước Tân I-A tuyến 471HT	
221	Trạm 75 kVA trụ 203/3 Phước Tân I-C tuyến 471HT	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 203/3 Phước Tân I-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 1 Phước Tân 3 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 203/3 Phước Tân I-C tuyến 471HT	
222	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
223	Nhánh rẽ 12,7kV Phước Tây trụ 42/65/94/16B tuyến 472TĐ	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay MCCB phù hợp công suất trạm, thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/65/94/16B/2, phát quang hành lang lưới điện nhánh rẽ trụ 42/65/94/16B tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV Phước Tây trụ 42/65/94/16B tuyến 472TĐ	
224	Trạm 2x25kVA Phước Đông 9 trụ 42/65/77/51 tuyến 471TĐ	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay giá T sắt thành đà composite, thay MCCB phù hợp công suất trạm, thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Phước Đông 9 trụ 42/65/77/51 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
225	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Hiệp Hòa A trụ 137/15 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	15-01-25	06h00	15-01-25	07h00	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh gốc trụ, cắt dây leo trạm 75kVA Hiệp Hòa A trụ 137/15 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
226	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 125/1 Ấp Mới tuyến 478TBI	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA , nâng công suất TBA trụ 125/9	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 125/1 Ấp Mới tuyến 478TBI	
227	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	15-01-25	08h00	15-01-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/2 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
228	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 472TN	15-01-25	08h00	15-01-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	
229	Trụ 20C tuyến 475KCNTB	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Đầu Tư Thể Thao Toàn Năng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 20C tuyến 475KCNTB	
230	Trụ 25C/51/17/1 tuyến 478TB	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Thiện Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 25C/51/17/1 tuyến 478TB	
231	Cắt Recloser trụ 32B tuyến 477KCNTB	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH May Mặc Langham	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 32B tuyến 477KCNTB	
232	Trụ 114 tuyến 471PĐC	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Pacow International	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 114 tuyến 471PĐC	
233	Trụ 22/8C/1 tuyến 477KCNTB	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao Kiều Minh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 22/8C/1 tuyến 477KCNTB	
234	Trụ 8/10B tuyến 473KCNTB	15-01-25	07h30	15-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 8/10B tuyến 473KCNTB	
235	Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 476BC	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 171/35/8 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 476BC	
236	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 29 đến trụ 63 Campuchia tuyến 474BC-477BC	16-01-25	08h00	30-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29 đến trụ 63 tuyến 474BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
237	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
238	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/21 tuyến 476SD	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
239	Trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 477SD	16-01-25	08h00	16-01-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 477SD	
240	Trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 477SD	16-01-25	08h00	16-01-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 477SD	
241	Trạm 50kVA Đồng Khởi 2 trụ 153 tuyến 475SD	16-01-25	13h30	16-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 153 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA Đồng Khởi 2 trụ 153 tuyến 475SD	
242	Trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 477SD	16-01-25	13h30	16-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 477SD	
243	Trạm 25 kVA trụ 234/10B/5 Tân Định-M tuyến 471HT	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/10B/5 Tân Định-M tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/10B/5 Tân Định-M tuyến 471HT	
244	Trạm 37,5 kVA trụ 234/10B/10 Tân Định-N tuyến 471HT	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 37,5 kVA trụ 234/10B/10 Tân Định-N tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5 kVA trụ 234/10B/10 Tân Định-N tuyến 471HT	
245	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	16-01-25	07h30	16-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
246	Trạm 75kVA Ấp 6.2 trụ 42/107B/55 tuyến 471TĐ	16-01-25	07h30	16-01-25	17h00	Thay MCCB phù hợp công suất trạm, thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/107B/55B tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp 6 xã Bàu Đòn	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 75kVA Ấp 6.2 trụ 42/107B/55 tuyến 471TĐ	
247	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh gốc trụ, cắt dây leo trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
248	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 137/1 Xóm Tháp tuyến 474TBI	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 137/1 Xóm Tháp tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
249	Nhánh rẽ 22kV trụ 302 Công ty Hữu Đức Tây Ninh 2 tuyến 478TH	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 302/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 302/1 tuyến 478TH	Công ty TNHH SX-TM-DV-VT-XNK Hữu Đức Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Tháo 03 Hotline trụ 302, cắt Recloser + 03 LTD trụ 302/2 nhánh rẽ 22kV Công ty Hữu Đức Tây Ninh 2 tuyến 478TH	
250	Hệ thống đo đếm trụ 61/20C Công ty TNHH Việt-Úc tuyến 473TH	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 61/20C tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 61/20C tuyến 473TH	Công ty TNHH Việt-Úc	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser + 03 LTD trụ 61/20/1, tháo 03 Hotline trụ 60/20 nhánh rẽ 22kV Công ty Việt Mã tuyến 473TH	
251	Trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 19 đường Bời Lời tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	
252	Nhánh rẽ 22kV trụ 6B/1 đường Bời Lời tuyến 476TN	16-01-25	08h00	16-01-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 6B/1 đường Bời Lời tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 6B/1 và tháo 3 hotline trụ 6B đường Bời Lời tuyến 476TN	
253	Trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 221/24 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Phú xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	
254	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Giòng Két tuyến 475BC	17-01-25	08h00	29-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/39/25 tuyến 475BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
255	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngô Bá Mậu tuyến 477BC	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghệ giấy D&D, trụ 234/34/1 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại công nghệ giấy D&D	ĐL Bến Cầu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngô Bá Mậu tuyến 477BC	
256	Trạm 160kVA trụ 234/34/2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D tuyến 477BC	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D, trụ 234/34/2 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D	ĐL Bến Cầu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 234/34/2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D tuyến 477BC	
257	Trạm 50kVA trụ 274B/4 Long Thạnh 17 tuyến 476BC	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Long Thạnh 17, trụ 274B/4 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Long Thạnh xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 274B/4 Long Thạnh 17 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
258	Trạm 50kVA trụ 309/6 Long Giao 15 tuyến 476BC	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Long Giao 15, trụ 309/6 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Long Giao xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 309/6 Long Giao 15 tuyến 476BC	
259	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
260	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
261	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
262	Trạm 50kVA Phước Trung 2 trụ 373 tuyến 478SD	17-01-25	08h00	17-01-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 373 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 75kVA 50kVA Phước Trung 2 trụ 373 tuyến 478SD	
263	Trạm 50kVA Phước Hòa C trụ 379 tuyến 478SD	17-01-25	08h00	17-01-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 379 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 50kVA Phước Hòa C trụ 379 tuyến 478SD	
264	Trạm 25kVA Phước Hòa F trụ 401 tuyến 478SD	17-01-25	13h30	17-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 401 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 25kVA Phước Hòa F trụ 401 tuyến 478SD	
265	Trạm 25kVA Phước Trung 1 trụ 407 tuyến 478SD	17-01-25	13h30	17-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 407 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo hotline trạm 25kVA Phước Trung 1 trụ 407 tuyến 478SD	
266	Trạm 50 kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/44/18 Phước Tân I-1 tuyến 471HT	
267	Trạm 50 kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyến 471HT	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/44/26 Phước Tân I-10 tuyến 471HT	
268	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	17-01-25	07h30	17-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
269	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	17-01-25	07h30	17-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
270	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh gốc trụ, cắt dây leo trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
271	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 159B/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA thay MBA quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Mới xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 159B/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	
272	Trạm 3x75kVA trụ 286/9/2 Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tuyến 478TH	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 286/9/2 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 286/9/2 tuyến 478TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x75kVA trụ 286/9/2 Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh tuyến 478TH	
273	Trạm 50kVA trụ 176/58/2/26/26 Tưới tiêu Phú Sỹ 1 tuyến 477TH	17-01-25	08h00	17-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/2/26/26 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/2/26/26 tuyến 477TH	Khách hàng Tưới tiêu Phú Sỹ 1	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/58/2/26/26 Tưới tiêu Phú Sỹ 1 tuyến 477TH	
274	Trạm 50kVA trụ 176/58/33/15 Tưới tiêu Nguyễn Hồng Khanh tuyến 477TH	17-01-25	13h30	17-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/33/15 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/33/15 tuyến 477TH	Khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Hồng Khanh	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 176/58/33/15 Tưới tiêu Nguyễn Hồng Khanh tuyến 477TH	
275	Trạm 50kVA trụ 309/33 Long Giao 16 tuyến 476BC	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Long Giao 16, trụ 309/33 tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Long Giao xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 309/33 Long Giao 16 tuyến 476BC	
276	Trạm 50kVA trụ 313B Long Giao 17 tuyến 476BC	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Long Giao 17, trụ 313B tuyến 476BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Long Giao xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 313B Long Giao 17 tuyến 476BC	
277	Trạm 50kVA trụ 234/4C Ấp Bảo 20 tuyến 477BC	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm công cộng Ấp Bảo 20, trụ 234/4C tuyến 477BC	Lắp mới hệ thống đo đếm	Ấp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/4C Ấp Bảo 20 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
278	Trạm 2x25kVA trụ 234/48B/44B/7 Long Thịnh 2 tuyến 477BC	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 234/48B/44B/7 tuyến 477BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Phú xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x25kVA trụ 234/48B/44B/7 Long Thịnh 2 tuyến 477BC	
279	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC-474TĐ	18-01-25	08h00	27-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
280	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
281	Từ trụ 179 đến trụ 179/69 tuyến 473SD	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/69 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
282	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
283	Từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
284	Từ trụ 53/28/6/18b/1 đến trụ 53/28/6/18b/10 tuyến 474SD	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/18b/1 đến trụ 53/28/6/18b/10 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
285	Trạm 50 kVA trụ 234/58 Phước Tân-C tuyến 471HT	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/58 Phước Tân-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hội xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/58 Phước Tân-C tuyến 471HT	
286	Trạm 50 kVA trụ 234/68 Phước Tân-A tuyến 471HT	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/68 Phước Tân-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hội xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/68 Phước Tân-A tuyến 471HT	
287	Đường dây 22kV từ trụ 257 đến trụ 270 tuyến 471TB Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 161 tuyến 477TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
288	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang - trụ 110 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Dựng trụ, tháp đà, kéo dây lộ ra tuyến 480TĐ từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt REC + 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS + 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	
289	Trạm 37,5kVA trụ 61/9P Hộ sinh hoạt Đặng Linh Phương tuyến 473TH	18-01-25	13h30	18-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 61/9P tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 61/9P tuyến 473TH	Khách hàng Hộ sinh hoạt Đặng Linh Phương	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 61/9P Hộ sinh hoạt Đặng Linh Phương tuyến 473TH	
290	Trạm 560kVA trụ 174B/3 NMM Định Khuê 1 tuyến 480SN	18-01-25	13h30	18-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 174B/3 tuyến 480SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 174B/3 tuyến 477TH	Khách hàng NMM Định Khuê 1	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 560kVA trụ 174B/3 NMM Định Khuê 1 tuyến 477TH	
291	Xuất tuyến 472TN trạm 110kV Tây Ninh	18-01-25	08h00	18-01-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 45/2P, sang lưới hạ áp thu hồi trụ từ trụ 45/1P đến trụ 41/27P tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt 3LBFCO trụ 26/24A/1 đường Trường Chinh tuyến 481TN	
292	Đường dây 22kV tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Standa Foods	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser T.23/20 trụ 23/57 tuyến 473TB (VH T477TB)	
293	Trụ 107B/36/2 tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Điện Kề Ranh Giới Trảng Bàng - Bàu Đồn	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 107B/36/1 tuyến 473TB	
294	Trụ 63B/1 tuyến 477TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	DNTN Tín Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 63B/1 tuyến 477TB	
295	Trụ 36927 tuyến 475KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Park Corp. (Việt Nam)	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 36927 tuyến 475KCNTB	
296	Trụ 22B/1 tuyến 474KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Quốc Tế Huân Thắng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 22B/1 tuyến 474KCNTB	
297	Trụ 26B tuyến 477KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Chi Nhánh Cty TNHH Dệt May Lan Trần	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 26B tuyến 477KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
298	Trụ 24C/1 tuyến 474KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Baihe Holding Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 24C/1 tuyến 474KCNTB	
299	Trụ 194/2/1 tuyến 475TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cơ Sở Minh Hải	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 194/2/1 tuyến 475TB	
300	Trụ 169/62/47/2 tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Viễn Thông Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 169/62/47/2 tuyến 473TB	
301	Trụ 36B tuyến 474KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Ami-Vina	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 36B tuyến 474KCNTB	
302	Trụ 12B tuyến 472KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựa Tấn Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 12B tuyến 472KCNTB	
303	Trụ 37/1 tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Trần Văn Vong	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 37/1 tuyến 473TB	
304	Trụ 73/7 tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH I-Ret'S	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 73/7 tuyến 473TB	
305	Trụ 251B tuyến 475TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Miền Đông	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 251B tuyến 475TB	
306	Trụ 32C tuyến 474KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Dệt May Hoa Sen	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 32C tuyến 474KCNTB	
307	Trụ 33/1 tuyến 477TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Thanh Nhân I	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 33/1 tuyến 477TB	
308	Trụ 34/56B/1 tuyến 480TC	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH MTV Mây Tre Bình Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 34/56B/1 tuyến 480TC	
309	Trụ 23/15B/1 tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Chi Nhánh DNTN Sao Băng Tím	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 23/15B/1 tuyến 473TB	
310	Trụ 34/2/1/TĐ11(C3) tuyến 480TC	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Golden Central Hotel	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trụ 34/2/1/TĐ11(C3) tuyến 480TC	
311	Trụ 34/2/1/TĐ11 tuyến 480TC	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Golden Central Hotel	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trụ 34/2/1/TĐ11 tuyến 480TC	
312	Trụ 94B/1 tuyến 471TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Thanh Khiết	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 94B/1 tuyến 471TB	
313	Trụ 23/23B/2/1 tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nhà Nghỉ Khánh Giang	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 23/23B/2/1 tuyến 473TB	
314	Trụ 23C/5 tuyến 477KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Công Nghiệp Hoàng Đạt	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 23C/5 tuyến 477KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
315	Trụ 9B tuyến 474KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Phú Phú Cường	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 9B tuyến 474KCNTB	
316	Trụ 58C tuyến 473TB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lực Dũng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 58C tuyến 473TB	
317	Trụ 18C tuyến 477KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Dệt May Lan Trần	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 18C tuyến 477KCNTB	
318	Trụ 22/17B tuyến 477KCNTB	18-01-25	07h30	18-01-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Richy Miền Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 22/17B tuyến 477KCNTB	
319	Trạm 50kVA trụ 41/8 Ấp Voi 7 tuyến 478BC	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 41/8 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 41/8 Ấp Voi 7 tuyến 478BC	
320	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 104 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	20-01-25	08h00	26-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC-479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
321	Từ trụ 314 đến trụ 419 tuyến 478SD	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
322	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
323	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
324	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
325	Trạm 25kVA trụ 234/85/20 Bàu Găng tuyến 471HT	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 50kVA trụ 234/85/20 Bàu Găng tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Tân xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/85/20 Bàu Găng tuyến 471HT	
326	Trạm 25 kVA trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 471HT	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/85/20 Phước Tân-N tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
327	Trạm 50 kVA trụ 234/85/27 Phước Tân-K tuyến 471HT	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/85/27 Phước Tân-K tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/85/27 Phước Tân-K tuyến 471HT	
328	Tuyến 472TĐ	20-01-25	07h30	20-01-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 49, 49/8, 47/16, 40/6, 75/14, 75/16, 60, 90B/8, 104/4/12, 126/11/3, 126/22B/6, 126/32, 126/6b/4, 42/65/85, 128/122/4/2B, 128/122/4/21, 128/122/4/36/14, 128/122/4/36/41 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
329	Đường dây 22kV từ trụ 257 đến trụ 270 tuyến 471TB Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 161 tuyến 477TB	20-01-25	07h30	20-01-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
330	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Trường Xuân J trụ 91/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh gốc trụ, cắt dây leo trạm 75kVA Trường Xuân J trụ 91/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
331	Trạm 50kVA trụ 283/6 Xăng dầu Thắng Bảo Thắng tuyến 478TH	20-01-25	13h30	20-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 283/6 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 283/6 tuyến 478TH	Khách hàng Xăng dầu Thắng Bảo Thắng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 283/6 Xăng dầu Thắng Bảo Thắng tuyến 478TH	
332	Trạm 50kVA trụ 99/8/21/38/37 Tưới tiêu Nguyễn Hoàng Giang 1 tuyến 473TH	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 99/8/21/38/37 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 99/8/21/38/37 tuyến 473TH	Khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Hoàng Giang 1	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 99/8/21/38/37 Tưới tiêu Nguyễn Hoàng Giang 1 tuyến 473TH	
333	Trạm 37,5kVA trụ 99/8/16 Tưới tiêu Nguyễn Văn De tuyến 473TH	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 99/8/16 tuyến 473TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 99/8/16 tuyến 473TH	Khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Văn De	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 99/8/16 Tưới tiêu Nguyễn Văn De tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
334	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-01-25	08h00	20-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
335	Trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	20-01-25	07h00	20-01-25	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/73 đến trụ 312/2/100	Di dời lưới điện	Ấp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	
336	Trạm 75kVA trụ 47/27/2 Ấp Bến 24 tuyến 478BC	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 47/27/2 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 47/27/2 Ấp Bến 24 tuyến 478BC	
337	Trạm 75kVA trụ 47/26 Ấp Bến 5 tuyến 478BC	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Hạ công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 47/26 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 47/26 Ấp Bến 5 tuyến 478BC	
338	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
339	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
340	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
341	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
342	Trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	
343	Trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
344	Tuyến 471PĐC	21-01-25	07h30	21-01-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 42/58, trụ 42/74/15, trụ 42/64/1, trụ 42/67, trụ 42/79/1, trụ 42/112A, trụ 42/120, trụ 42/130, trụ 42/145, trụ 270/52/11 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
345	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Long Yên P trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh gốc trụ, cắt dây leo trạm 50kVA Long Yên P trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
346	Trạm 75kVA trụ 40B/4/2 Trường tiểu học Thạnh Đông A tuyến 479TH	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 40B/4/2 tuyến 479TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 40B/4/2 tuyến 479TH	Khách hàng Trường tiểu học Thạnh Đông A	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 40B/4/2 Trường tiểu học Thạnh Đông A tuyến 479TH	
347	Trạm 180kVA trụ 44A/2 Công an Tân Châu 2 tuyến 471TH	21-01-25	08h00	21-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 44A/2 tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 44A/2 tuyến 471TH	Khách hàng Công an Tân Châu 2	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 180kVA trụ 44A/2 Công an Tân Châu 2 tuyến 471TH	
348	Trạm 25kVA trụ 173/134A/1 Hộ tưới tiêu Trần Thị Hường 1 tuyến 475TH	21-01-25	13h30	21-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/134A/1 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/134A/1 tuyến 475TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Trần Thị Hường 1	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/134A/1 Hộ tưới tiêu Trần Thị Hường 1 tuyến 475TH	
349	Hệ thống đo đếm trụ 173/105A/12 Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 475TH	21-01-25	13h30	21-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/105A/12 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/105A/12 tuyến 475TH	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 475TH	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO + tháo 03 hotline trụ 173/105A/12 đường dây 22kV Đồng Pan - Tân Thành tuyến 475TH	
350	Trạm 560kVA trụ 84/3/1 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CNTN tuyến 481TN	21-01-25	07h30	11-01-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế định kỳ Trạm 560kVA trụ 84/3/1 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CNTN tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO và tháo hotline Trạm 560kVA trụ 84/3/1 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CNTN tuyến 481TN	
351	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41 Ấp Voi tuyến 478BC	22-01-25	08h00	22-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
352	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	22-01-25	08h00	22-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
353	Từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	22-01-25	08h00	22-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
354	Từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	22-01-25	08h00	22-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
355	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	22-01-25	08h00	22-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	
356	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	22-01-25	08h00	22-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
357	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76 đến trụ 76/25/8, từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12, từ trụ 76/9B đến trụ 76/9B/24 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	22-01-25	05h00	22-01-25	06h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76 đến trụ 76/25/8, từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12, từ trụ 76/9B đến trụ 76/9B/24 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
358	Hệ thống đo đếm trụ 173/65A DNTN Thành Thái tuyến 474SN	22-01-25	13h30	22-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/65A tuyến 474SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/65A tuyến 475TH	Khách hàng DNTN Thành Thái	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser + DS trụ 173/65A/1; Cắt 03 LBFCO + tháo 03 hotline trụ 173/65A tuyến 475TH	
359	Trạm 320kVA trụ 84/8/4 DNTN Huy Thiện 1 tuyến 475TH	22-01-25	13h30	22-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 84/8/4 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 84/8/4 tuyến 475TH	Khách hàng DNTN Huy Thiện 1	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 320kVA trụ 84/8/4 DNTN Huy Thiện 1 tuyến 475TH	
360	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-01-25	08h00	22-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
361	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41/18 Ấp Voi 3 tuyến 478BC	23-01-25	08h00	22-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/18 đến trụ 18/6 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
362	Từ trụ 38 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
363	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
364	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
365	Trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	
366	Trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	
367	Tuyến 476TĐ	23-01-25	07h30	23-01-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 180A tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
368	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 83 đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	23-01-25	17h00	23-01-25	18h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 83 đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
369	Trạm 3x15kVA trụ 152B/5 Cấp nước ấp 4 tuyến 480SN	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 152B/5 tuyến 480SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 152B/5 tuyến 477TH	Khách hàng Cấp nước ấp 4	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 152B/5 Cấp nước ấp 4 tuyến 477TH	
370	Trạm 15kVA trụ 33/16 CT TNHH Phúc Đức Hưng tuyến 477TH	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 33/16 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 33/16 tuyến 477TH	Khách hàng CT TNHH Phúc Đức Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 33/16 CT TNHH Phúc Đức Hưng tuyến 477TH	
371	Trạm 15kVA trụ 176/58/2/25 Hàn điện Phạm Thị Tâm tuyến 477TH	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH	Khách hàng Hàn điện Phạm Thị Tâm	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 176/58/2/25 Hàn điện Phạm Thị Tâm tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
372	Trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 16/1 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	
373	Trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 17B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	
374	Trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	23-01-25	08h00	23-01-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	
375	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41/13 Ấp Voi 1 tuyến 478BC	24-01-25	08h00	22-08-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/13 đến trụ 13/5 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
376	Đường dây 22kV trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 477BC	24-01-25	08h00	24-01-25	08h30	Cô lập tụ bù trụ 240 tuyến 477BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 477BC - Cắt 3FCO trụ 240 Tụ Bù tuyến 477BC	
377	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/69 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	24-01-25	08h00	24-01-25	11h30	Cô lập tụ bù trụ 221/69 tuyến 476BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 3x200kVAr trụ 221/69 tuyến 476BC	
378	Đường dây 22kV trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	24-01-25	08h00	24-01-25	11h30	Cô lập tụ bù trụ 90 tuyến 476BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 6x100kVAr trụ 90 tuyến 476BC	
379	Đường dây 22kV trụ 45 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	24-01-25	08h00	24-01-25	11h30	Cô lập tụ bù trụ 42 tuyến 475BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 6x100kVAr trụ 42 tuyến 475BC	
380	Đường dây 22kV trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	24-01-25	13h30	24-01-25	17h00	Cô lập tụ bù trụ 45/9A/14 tuyến 473BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 6x200kVAr trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	
381	Đường dây 22kV trụ 59/27 Campuchia tuyến 474BC-477BC	24-01-25	13h30	24-01-25	17h00	Cô lập tụ bù trụ 59/27 tuyến 474BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyến 474BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
382	Đường dây 22kV trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	24-01-25	13h30	24-01-25	17h00	Cô lập tụ bù trụ 45 tuyến 478BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	
383	Đường dây 22kV trụ 49 Campuchia tuyến 474BC	24-01-25	13h30	24-01-25	17h00	Cô lập tụ bù trụ 49 tuyến 474BC	Phục vụ Lễ Quốc Khánh 02/9/2024	Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO tụ bù 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	
384	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
385	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
386	Từ trụ 141 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
387	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
388	Từ trụ 151 đến trụ 151/11 tuyến 472SD	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/11 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
389	Trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	
390	Trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	
391	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	24-01-25	07h30	24-01-25	17h00	Nối dây tiếp đất mất, đứt trụ 54/111, 54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
392	Trạm trụ 3x25kVA Nguyễn Thị Ngân trụ 134C/5 Phạm Hùng tuyến 482TN	24-01-25	07h00	24-01-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA Nguyễn Thị Ngân trụ 134C/5 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm trụ 3x25kVA Nguyễn Thị Ngân trụ 134C/5 Phạm Hùng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
393	Trạm trụ 3x25kVA Huỳnh Lương Điền trụ 25B Nguyễn Chí Thah tuyến 482TN	24-01-25	07h00	24-01-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA Huỳnh Lương Điền trụ 25B Nguyễn Chí Thah tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm trụ 3x25kVA Huỳnh Lương Điền trụ 25B Nguyễn Chí Thah tuyến 482TN	
394	Trạm trụ 3x50kVA Trường THCS Trần Bình Trọng trụ 173B/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	24-01-25	07h00	24-01-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x50kVA Trường THCS Trần Bình Trọng trụ 173B/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm trụ 3x50kVA Trường THCS Trần Bình Trọng trụ 173B/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	
395	Đường dây 22kV từ trụ 137 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
396	Trạm 37,5kVA trụ 121/60/9/2/1 Cục tác chiến Điện tử tuyến 477TH	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 121/60/9/2/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 121/60/9/2/1 tuyến 477TH	Khách hàng Cục tác chiến Điện tử	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 121/60/9/2/1 Cục tác chiến Điện tử tuyến 477TH	
397	Trạm 37,5kVA trụ 92/67 Tưới tiêu Nguyễn Hoàng tuyến 476TH	24-01-25	08h00	24-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/67 tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/67 tuyến 476TH	Khách hàng Tưới tiêu Nguyễn Hoàng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 92/67 Tưới tiêu Nguyễn Hoàng tuyến 476TH	
398	Trạm 37,5kVA trụ 197 Ngô Thị Liên tuyến 478TH	24-01-25	13h30	24-01-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 197 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 197 tuyến 478TH	Khách hàng Ngô Thị Liên	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 197 Ngô Thị Liên tuyến 478TH	