PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 02 NĂM 2025

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**										
1	Trạm 110kV Bến Cầu.	03-02-25	08h00	03-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Bến Cầu	03-02-25	18h30	03-02-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV và đo nhiệt độ định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Tân Biên	03-02-25	08h00	03-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-02-25	08h00	03-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Thành Công	03-02-25	19h00	03-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
6	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	03-02-25	07h00	03-02-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ cổng ngăn lộ 175 Tân Biên 2 đến trụ cổng ngăn lộ 171 Tân Biên đường dây 110kV đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	03-02-25	07h00	03-02-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng.	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1 - Tân Biên 2	03-02-25	07h00	03-02-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 71 đến trụ 84/03 đến trụ 125 đến trụ 08 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - Trạm cắt 110kV Tây Ninh - Tân Biên 2.	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-02-25	08h00	04-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Trạm 110kV Tây Ninh.	04-02-25	09h00	04-02-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Tây Ninh.	04-02-25	18h30	04-02-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV và đo nhiệt độ định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV Suối Ngô	04-02-25	08h00	04-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Tân Hưng	04-02-25	08h00	04-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Phước Đông	04-02-25	19h00	04-02-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	04-02-25	07h00	04-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 71, từ trụ 84/03 đến trụ 84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	04-02-25	07h00	04-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	04-02-25	07h00	04-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 23/05, từ trụ 23/33 đến trụ 23/58 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Hòa Thành.	05-02-25	08h00	05-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Hòa Thành.	05-02-25	18h30	05-02-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV và đo nhiệt độ định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Trạm 110kV Tân Hưng	05-02-25	09h30	05-02-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đức	05-02-25	08h00	05-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Trảng Bàng	05-02-25	19h00	05-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	05-02-25	07h00	05-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 23/05 đến trụ 23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
24	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 171 Thành Công - NM ĐMT TTC	05-02-25	07h00	05-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 171 Thành Công - NM ĐMT TTC	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	05-02-25	07h00	05-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng, từ trụ 91 đến trụ 102B đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	05-02-25	07h00	05-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 04 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Trạm 110kV Suối Dộp.	06-02-25	08h00	06-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Suối Dộp.	06-02-25	18h30	06-02-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV và đo nhiệt độ định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Tân Biên	06-02-25	18h00	06-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Phước Đông	06-02-25	08h00	06-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	06-02-25	19h00	06-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
32	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	06-02-25	07h00	06-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến trụ 396 đến trụ 1A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 428 đến trụ 567 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
33	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	06-02-25	07h00	06-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 420, từ trụ 01B đến trụ 591 đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Thạnh Đức.	07-02-25	08h00	07-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Thạnh Đức.	07-02-25	18h30	07-02-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV và đo nhiệt độ định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Trạm 110kV Tân Hưng	07-02-25	18h00	07-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Ngăn T402 Trạm 110kV Trảng Bàng	07-02-25	08h30	07-02-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	
38	Trạm 110kV Trảng Bàng	07-02-25	09h00	07-02-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
39	Trạm 110kV Thành Công	07-02-25	11h00	07-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Phước Đức	07-02-25	19h00	07-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	07-02-25	07h00	07-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
42	Trạm 110kV Suối Ngô	08-02-25	18h00	08-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV Trảng Bàng	08-02-25	08h00	08-02-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
44	Ngăn T402 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-02-25	08h30	09-02-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
45	Trạm 110kV Bến Cầu.	10-02-25	08h00	10-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
46	Trạm 110kV Bến Cầu	10-02-25	18h00	10-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
47	Trạm 110kV Tân Biên	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
48	Trạm 110kV Trảng Bàng	10-02-25	08h00	10-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
49	Trạm 110kV Thành Công	10-02-25	19h00	10-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	10-02-25	07h00	10-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
51	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	11-02-25	08h00	11-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
52	Trạm 110kV Suối Dộp.	11-02-25	09h00	11-02-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Trạm 110kV Suối Dộp.	11-02-25	18h00	11-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
54	Trạm 110kV Suối Ngô	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Tân Hưng	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
56	Trạm 110kV Phước Đông	11-02-25	19h00	11-02-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
57	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	11-02-25	07h00	11-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 428 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Hòa Thành.	12-02-25	08h00	12-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
59	Trạm 110kV Hòa Thành.	12-02-25	18h00	12-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
60	Trạm 110kV Suối Ngô	12-02-25	09h30	12-02-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
61	Trạm 110kV Phước Đức	12-02-25	08h00	12-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
62	Trạm 110kV Trảng Bàng	12-02-25	19h00	12-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 , 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	12-02-25	07h00	12-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 04 đến trụ 24/72, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 , 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	Đường dây 110kV 173 Bàu đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	12-02-25	07h00	12-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bàu đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	Trạm 110kV Tây Ninh	13-02-25	08h00	13-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu.. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
66	Trạm 110kV Tây Ninh	13-02-25	18h00	13-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
67	Trạm 110kV Tân Biên	13-02-25	18h00	13-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
68	Trạm 110kV Phước Đông	13-02-25	08h00	13-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
69	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	13-02-25	19h00	13-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
70	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	13-02-25	07h00	13-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 62A đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
71	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	13-02-25	07h00	13-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62A, 62B đến trụ 62A(62B/23) đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
72	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	13-02-25	07h00	13-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến trụ 85, từ trụ 112 đến trụ 138 Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	13-02-25	07h00	13-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
74	Trạm 110kV Thành Công	14-02-25	11h00	14-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ toàn trạm 110kV.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Thạnh Đức.	14-02-25	08h00	14-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Thạnh Đức.	14-02-25	18h00	14-02-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
77	Trạm 110kV Tân Hưng	14-02-25	18h00	14-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
78	Ngăn T401 Trạm 110kV Phước Đức	14-02-25	08h30	14-02-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	
79	Trạm 110kV Phước Đức	14-02-25	09h00	14-02-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
80	Trạm 110kV Phước Đức	14-02-25	19h00	14-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
81	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	14-02-25	07h00	14-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 60 đến trụ 114 đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	14-02-25	07h00	14-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
83	Trạm 110kV Suối Ngô	15-02-25	18h00	15-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
84	Trạm 110kV Phước Đức	15-02-25	08h00	15-02-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
85	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	16-02-25	08h00	16-02-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
86	Trạm 110kV Suối Dộp.	17-02-25	08h00	17-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Trạm 110kV Suối Dộp.	17-02-25	18h00	17-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Trạm 110kV Tân Biên	17-02-25	08h00	17-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu, đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
89	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	17-02-25	07h00	17-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
90	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	17-02-25	07h00	17-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
91	Trạm 110kV Trảng Bàng	17-02-25	08h00	17-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
92	Trạm 110kV Thành Công	17-02-25	19h00	17-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
93	Trạm 110kV Bến Cầu.	18-02-25	09h00	18-02-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
94	Trạm 110kV Bến Cầu.	18-02-25	18h00	18-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
95	Trạm 110kV Suối Ngô	18-02-25	08h00	18-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu, đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Trạm 110kV Tân Hưng	18-02-25	08h00	18-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu, đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
97	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	18-02-25	08h00	18-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Phước Đông	18-02-25	19h00	18-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
99	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	18-02-25	07h00	18-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ 38/9, từ trụ 38/8 đến trụ 38/8/11 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Kiểm tra định lý lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
100	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành , đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	18-02-25	07h00	18-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 85 đến trụ 112 và từ trụ 138 đến trụ 159 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành , đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	18-02-25	07h00	18-02-25	17h00	- Đóng bổ sung cọc tiếp địa, xử lý lại dây chằng trụ bị rỉ sét đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Xử lý tiếp địa đường dây	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
102	Trạm 110kV Hòa Thành.	19-02-25	08h00	19-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Trạm 110kV Hòa Thành.	19-02-25	18h00	19-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
104	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	19-02-25	07h00	19-02-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Trạm 110kV Tân Biên	19-02-25	09h30	19-02-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
106	Trạm 110kV Phước Đức	19-02-25	08h00	19-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	Trạm 110kV Trảng Bàng	19-02-25	19h00	19-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
108	Trạm 110kV Tây Ninh	20-02-25	08h00	20-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
109	Trạm 110kV Tây Ninh	20-02-25	18h00	20-02-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Tân Biên	20-02-25	18h00	20-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Phước Đông	20-02-25	08h00	20-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
112	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	20-02-25	19h00	20-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
113	Đường dây 1110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 1110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	20-02-25	07h00	20-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 1110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 1110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
114	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	20-02-25	07h00	20-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Trạm 110kV Thạnh Đức.	21-02-25	08h00	20-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
116	Trạm 110kV Thạnh Đức.	21-02-25	18h00	20-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
117	Trạm 110kV Tân Hưng	21-02-25	18h00	21-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Ngăn T402 Trạm 110kV Phước Đông	21-02-25	08h30	21-02-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	
119	Trạm 110kV Thành Công	21-02-25	11h00	21-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
120	Trạm 110kV Phước Đông	21-02-25	09h00	21-02-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
121	Trạm 110kV Phước Đức	21-02-25	19h00	21-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	21-02-25	07h00	21-02-25	11h30	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
123	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kv 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV Nm ĐMT TTC - Đức Hòa 2,	21-02-25	18h00	21-02-25	23h30	- Kiểm tra định kỳ đêm Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kv 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV Nm ĐMT TTC - Đức Hòa 2.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
124	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	21-02-25	18h00	21-02-25	23h30	- Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Trạm 110kV Suối Ngô	22-02-25	18h00	22-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV Phước Đông	22-02-25	08h00	22-02-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
127	Trạm 110kV Thành Công	23-02-25	08h00	23-02-25	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1	
128	Trạm 110kV Bến Cầu.	24-02-25	08h00	24-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
129	Trạm 110kV Bến Cầu	24-02-25	18h00	24-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV Tân Biên	24-02-25	08h00	24-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Trảng Bàng	24-02-25	08h00	24-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Trạm 110kV Thành Công	24-02-25	19h00	24-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 2	24-02-25	07h00	24-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
134	Đường dây 110kV 110kV 179, 180 tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	24-02-25	07h00	24-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 110kV 179, 180 tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Trạm 110kV Suối Ngô	25-02-25	08h00	25-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
136	Trạm 110kV Tân Hưng	25-02-25	08h00	25-02-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Trạm 110kV Hòa Thành.	25-02-25	09h00	25-02-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Trạm 110kV Hòa Thành.	25-02-25	18h00	25-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	25-02-25	08h00	25-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
140	Trạm 110kV Phước Đông	25-02-25	19h00	25-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon	25-02-25	07h00	25-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
142	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	25-02-25	07h00	25-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
143	Trạm 110kV Tây Ninh	26-02-25	08h00	26-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu.. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
144	Trạm 110kV Tây Ninh	26-02-25	18h00	26-02-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
145	Trạm 110kV Tân Biên	26-02-25	09h30	26-02-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
146	Trạm 110kV Phước Đức	26-02-25	08h00	26-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
147	Trạm 110kV Trảng Bàng	26-02-25	19h00	26-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
148	Đường dây 110kV 175 tân Biên 2 - 171 Tân Biên	26-02-25	07h00	26-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 175 tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
149	Đường dây Trảng Bàng 2 - Phước Đông, Bàu Đồn - Bến Cầu	26-02-25	07h00	26-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây Trảng Bàng 2 - Phước Đông, Bàu Đồn - Bến Cầu	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
150	Trạm 110kV Thạnh Đức.	27-02-25	08h00	27-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
151	Trạm 110kV Thạnh Đức.	27-02-25	18h00	27-02-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Trạm 110kV Tân Biên	27-02-25	18h00	27-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Trạm 110kV Phước Đông	27-02-25	08h00	27-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
154	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-02-25	19h00	27-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
155	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV Hòa Thành - Tây Ninh 2	27-02-25	07h00	27-02-25	17h00	- Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV Hòa Thành - Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
156	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	27-02-25	07h00	27-02-25	17h00	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
157	Trạm 110kV Suối Dộp.	28-02-25	08h00	28-02-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
158	Trạm 110kV Suối Dộp.	28-02-25	18h00	28-02-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	Trạm 110kV Tân Hưng	28-02-25	18h00	28-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
160	Ngăn T401 Trạm 110kV Thành Công	28-02-25	08h30	28-02-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	
161	Trạm 110kV Thành Công	28-02-25	09h00	28-02-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
162	Trạm 110kV Phước Đức	28-02-25	19h00	28-02-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
163	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	28-02-25	09h00	28-02-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
164	Đường dây 110kV 173 Bàu đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	28-02-25	07h00	28-02-25	11h30	- Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Bàu đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
165	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - 171, 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1 - 172 Tân Biên 2, đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 171 Tây Ninh 2 , đường dây 110kV Tây Ninh 2 - Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô.	28-02-25	18h00	28-02-25	23h30	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - 171, 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1 - 172 Tân Biên 2, đường dây 110kV 173, 174 Tân Biên 2 - 171, 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 171 Tây Ninh 2 , đường dây 110kV Tây Ninh 2 - Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ											

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
1	- Nhánh rẽ 22kV trụ 234/13B Long Phước tuyến 477BC - Đường dây 22kV trụ 240 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 477BC	03-02-25	08h00	03-02-25	09h00	- Đóng tụ bù trụ 234/13B tuyến 477BC - Đóng tụ bù trụ 240 tuyến 477BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Xã Long Giang, Long Phước	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 234/1 Long Phước tuyến 477BC - Đóng 3FCO trụ 234/13B Tụ Bù tuyến 477BC - Đóng 3FCO trụ 240 Tụ Bù tuyến 477BC	
2	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 49 Campuchia tuyến 474BC-477BC	03-02-25	10h00	03-02-25	10h30	Đóng tụ bù trụ 49 tuyến 474BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt MC 474 trạm 110kV Bến Cầu - Đóng 3FCO trụ 49 Tụ Bù tuyến 474BC	
3	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/69 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	03-02-25	08h00	03-02-25	11h30	Đóng tụ bù trụ 221/69 tuyến 476BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Đóng 3FCO và OS Tụ bù 3x200kVAr trụ 221/69 tuyến 476BC	
4	Đường dây 22kV trụ 90 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	03-02-25	13h30	03-02-25	17h00	Đóng tụ bù trụ 90 tuyến 476BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Đóng 3FCO và OS Tụ bù 6x100kVAr trụ 90 tuyến 476BC	
5	Đường dây 22kV trụ 45 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	03-02-25	13h30	03-02-25	17h00	Đóng tụ bù trụ 42 tuyến 475BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Đóng 3FCO và OS Tụ bù 6x100kVAr trụ 42 tuyến 475BC	
6	Đường dây 22kV trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	03-02-25	13h30	03-02-25	17h00	Đóng tụ bù trụ 45/9A/14 tuyến 473BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Đóng 3FCO và OS Tụ bù 6x200kVAr trụ 45/9A/14 Việt Nam - Mộc Bài tuyến 473BC-475BC	
7	Đường dây 22kV trụ 59/27 Campuchia tuyến 474BC-477BC	03-02-25	13h30	03-02-25	17h00	Đóng tụ bù trụ 59/27 tuyến 474BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Đóng 3FCO và OS Tụ bù 6x200kVAr trụ 59/27 Campuchia tuyến 474BC	
8	Đường dây 22kV trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	03-02-25	13h30	03-02-25	17h00	Đóng tụ bù trụ 45 tuyến 478BC	Phục vụ Tết Nguyên đán 2025	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Đóng 3FCO và OS Tụ bù 3x200kVAr trụ 45 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	
9	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	03-02-25	07h30	03-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không mất điện	
10	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	03-02-25	07h30	03-02-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
11	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 28 Hùng Vương tuyến 476TN	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 28 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
12	Phân đoạn 22kV trụ 104/101B Hòa Đông A tuyến 475TBI	03-02-25	10h00	03-02-25	10h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 104/160	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 104/101B Hòa Đông A tuyến 475TBI	
13	Tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 104/160 tuyến 475TBI	03-02-25	10h00	03-02-25	10h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 104/160	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 104/160 tuyến 475TBI	
14	Phân đoạn 22kV trụ 162 Tân Lập tuyến 471TBI	03-02-25	10h00	03-02-25	10h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 180	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 162 Tân Lập tuyến 471TBI	
15	Tụ bù trung áp 3x600kVA trụ 180 tuyến 471TBI	03-02-25	10h00	03-02-25	10h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 180	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x600kVA trụ 180 tuyến 471TBI	
16	Phân đoạn 22kV trụ 140/56 Tân Thạnh tuyến 471TBI	03-02-25	10h30	03-02-25	11h00	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 140/81	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 140/56 Tân Thạnh tuyến 471TBI	
17	Tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 140/81 tuyến 471TBI	03-02-25	10h30	03-02-25	11h00	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 140/81	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 140/81 tuyến 471TBI	
18	Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI	03-02-25	09h00	03-02-25	09h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 283/1	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 43 Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI	
19	Tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 283/1 tuyến 473TBI	03-02-25	09h00	03-02-25	09h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 283/1	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 283/1 tuyến 473TBI	
20	Tuyến 480 trạm trạm 110kV Tân Hưng	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 204, trụ 112/20/5 tuyến 480TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 204 tuyến 480TH - Đóng MC tụ bù trung áp trụ 112/20/5 tuyến 480TH	
21	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 100/7 tuyến 471TH	
22	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 63, trụ 111, trụ 176/56 tuyến 477TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 63, trụ 111, trụ 176/56 tuyến 477TH	
23	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
24	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	03-02-25	17h00	03-02-25	17h30	Tái lập tụ bù trung áp cố định trụ 237 tuyến 480SN	Tái lập tụ bù trung áp cố định	Xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 183 Phân đoạn Đồng Pan - Tân Thành tuyến 480SN	
25	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
26	Trạm 3x15kVA trụ 52B Lê Văn Bình tuyến 471TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 3x25kVA trụ 52B tuyến 471TH	Thay hệ thống đo đếm	Lê Văn Bình	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 52B Lê Văn Bình tuyến 471TH	
27	Trạm 1000kVA trụ 100/14B/8 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh tuyến 471TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 1000kVA trụ 100/14B/8 tuyến 471TH	Thay hệ thống đo đếm	Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser+DS trụ 100/14B/6 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh tuyến 471TH	
28	Trạm 25kVA trụ 9/1 Trần Thị Hường tuyến 477TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 25kVA trụ 09/1 tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm	Trần Thị Hường	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 9/1 Trần Thị Hường tuyến 477TH	
29	Trạm 3x37,5kVA trụ 33/7 Nguyễn Văn Hùng tuyến 477TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 25kVA trụ 33/7 tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm	Nguyễn Văn Hùng	ĐL Tân Châu	Cắt 03FCO trạm 3x37,5kVA trụ 33/7 Nguyễn Văn Hùng tuyến 477TH	
30	Trạm 25kVA trụ 176/20/23/1 Trường Tiểu Học Tân Hưng tuyến 477TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 25kVA trụ 176/20/23/1 tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm	Trường Tiểu Học Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/20/23/1 Trường Tiểu Học Tân Hưng tuyến 477TH	
31	Trạm 25kVA trụ 176/20/32 Nguyễn Văn Lũy tuyến 477TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 25kVA trụ 176/20/32 tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm	Nguyễn Văn Lũy	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/20/32 Nguyễn Văn Lũy tuyến 477TH	
32	Trạm 25kVA trụ 176/58/38/10 Từ Xuân Thanh tuyến 477TH	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 25kVA trụ 176/58/38/10 tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm	Từ Xuân Thanh	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/38/10 Từ Xuân Thanh tuyến 477TH	
33	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-02-25	08h00	03-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
35	Từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
36	Từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
37	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
38	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 207/42/8/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Nâng công suất trạm từ 25kVA lên 2x25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 207/42/8/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	
39	Trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	
40	Trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	
41	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	04-02-25	07h30	04-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đòng tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
42	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254 đến trụ 254B/34, từ trụ 254/13 đến trụ 254/13/5 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 254 đến trụ 254B/34, từ trụ 254/13 đến trụ 254/13/5 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
43	Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 157, trụ 209	Sửa chữa thường xuyên	Các xã Tân Phong, Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	
44	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tụ bù trung áp trụ 157	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 157 tuyến 474TBI	
45	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tụ bù trung áp trụ 209	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 209 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
46	Phân đoạn 22kV trụ 17/57 Thạnh Phú tuyến 476TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 17/102	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Lộc, Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 17/57 Thạnh Phú tuyến 476TBI	
47	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tụ bù trung áp trụ 17/102	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 17/102 tuyến 476TBI	
48	Phân đoạn 22kV trụ 58B/45 Thạnh Thọ tuyến 476TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tụ bù trung áp trụ 58B/74	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBS trụ 58B/45 Thạnh Thọ tuyến 476TBI	
49	Tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 58B/74 tuyến 476TBI	04-02-25	08h00	04-02-25	08h30	Đóng tụ bù trung áp trụ 58B/74	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3FCO tụ bù trung áp 3x200kVAr trụ 58B/74 tuyến 476TBI	
50	Lưới điện Tân Biên	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
51	Trạm 3x37,5kVA trụ 85/277B/1 Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam tuyến 474TH	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 85/277B/1 tuyến 474TH	Thay hệ thống đo đếm	Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x37,5kVA trụ 85/277B/1 Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam tuyến 474TH	
52	Trạm 3x50kVA trụ 146B Công ty TNHH MTV Úc Mum tuyến 478TH	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 3x50kVA trụ 146B tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm	Công ty TNHH MTV Úc Mum	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA trụ 146B Công ty TNHH MTV Úc Mum tuyến 478TH	
53	Trạm 160kVA trụ 149A Công ty TNHH MTV XNK Vinh Lâm Tân Hội tuyến 478TH	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 160kVA trụ 149A tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm	Công ty TNHH MTV XNK Vinh Lâm Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 160kVA trụ 149A Công ty TNHH MTV XNK Vinh Lâm Tân Hội tuyến 478TH	
54	Trạm 560kVA trụ 202/1 Chi nhánh 2 - Công ty TNHH May mặc Vina Star tuyến 478TH	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 560kVA trụ 202/1 tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm	Chi nhánh 2 - Công ty TNHH May mặc Vina Star	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 560kVA trụ 202/1 Chi nhánh 2 - Công ty TNHH May mặc Vina Star tuyến 478TH	
55	Trạm 75kVA trụ 266B/1P Nguyễn Huy Thành Đồng tuyến 478TH	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 75kVA trụ 266B/1P tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm	Nguyễn Huy Thành Đồng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 266B/1P Nguyễn Huy Thành Đồng tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
56	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Tái lập tụ bù ứng động trụ 85/177 tuyến 474TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 85/177 tuyến 474TH	
57	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 92/55A tuyến 476TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 92/55A tuyến 476TH	
58	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 72/8 tuyến 477TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 72/6 tuyến 477TH	
59	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Tái lập tụ bù trung áp ứng động trụ 157, trụ 188, trụ 287 tuyến 478TH	Tái lập tụ bù trung áp	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng MC tụ bù trung áp trụ 157, trụ 188, trụ 287 tuyến 478TH	
60	Trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 16/1 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	
61	Trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 17B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	
62	Trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	04-02-25	08h00	04-02-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	
63	Từ trụ 116/8 đến trụ 116/14 tuyến 478TB	04-02-25	07h30	04-02-25	17h00	Kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 116/8 đến trụ 116/14	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 116/8B tuyến 478TB Cắt FCO trạm 25kVA trụ 116/8 tuyến 478TB Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 116/4 tuyến 478TB	
64	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 474SD	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
65	Từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 tuyến 474SD	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
66	Từ trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
67	Trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	
68	Trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	
69	Đường dây 22kV trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	05-02-25	07h30	05-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 178 đến trụ 287 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
70	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 6B đến trụ 6B/8, từ trụ 10B đện trụ 10B/9, từ trụ 43 đến trụ 43/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6B đến trụ 6B/8, từ trụ 10B đện trụ 10B/9, từ trụ 43 đến trụ 43/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
71	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 26/1 Thạnh Sơn tuyến 478TBI	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 26/1 Thạnh Sơn tuyến 478TBI	
72	Lưới điện Tân Biên	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
73	Trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	05-02-25	08h00	05-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/208/40P tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	
74	Trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	05-02-25	08h00	05-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 16 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	
75	Trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	05-02-25	08h00	05-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 20B/4P tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	
76	Trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	05-02-25	08h00	05-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 22 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
77	Trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	05-02-25	08h00	05-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 26 tuyến 479TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	
78	Trạm 400+1000kVA trụ 59/1 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Thương mại Phúc An Phát tuyến 472TN	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 400kVA và 1000kVA trụ 59/1 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Thương mại Phúc An Phát tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 59 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Thương mại Phúc An Phát tuyến 472TN	
79	Trạm 800kVA trụ 80/39/2P Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Lê Ngọc Tùng tuyến 481TN	05-02-25	08h00	05-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 800kVA trụ 80/39/2P Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Lê Ngọc Tùng tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO và tháo hotline trạm 800kVA trụ 80/39/2P Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Lê Ngọc Tùng tuyến 481TN	
80	Từ trụ 25A đến trụ 25A/8 tuyến 477TB	05-02-25	07h30	05-02-25	17h00	Sửa chữa lưới hạ áp từ trụ 25A đến trụ 25A/8	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trạm 400kVA trụ 24B tuyến 477TB	
81	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
82	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
83	Từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
84	Từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
85	Từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
86	Trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	
87	Trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
88	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	06-02-25	07h30	06-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/20/26, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
89	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/9 Trần Phú tuyến 474TN	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/9 Trần Phú tuyến 474TN	ĐTXD 2025	Ấp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 67B/1, tháo hotline trụ 67B Trần Phú tuyến 474TN	
90	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 137/9 Xóm Tháp tuyến 474TBI	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 137/9 Xóm Tháp tuyến 474TBI	
91	Lưới điện Tân Biên	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
92	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	06-02-25	08h00	06-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
93	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 472TN	06-02-25	08h00	06-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	
94	Đường dây 22kV trụ 169/1 tuyến 473TB	06-02-25	07h30	06-02-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 169/1	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận; ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 169/1, DS trụ 169/1B và 3LTD trụ 169 Trảng Cỏ tuyến 473TB	
95	Đường dây 22kV trụ 169/1 tuyến 473TB	06-02-25	07h30	06-02-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 107B/36/1, đóng điện tụ bù cố định trung áp trụ 169/70, bảo trì, phát quang lưới điện	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận; ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 169/1, DS trụ 169/1B Trảng Cỏ tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 107B/36/1 tuyến 471TĐ Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	
96	Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
97	Từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
98	Từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
99	Từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
100	Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
101	Từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
102	Trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	
103	Trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	
104	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 472TĐ	07-02-25	07h30	07-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
105	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/1 Long Trung tuyến 471TN	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/1 đến trụ 190/28 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
106	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 58B/114/1P UBND Thạnh Bắc tuyến 476TBI	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Suối Mây xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/114/1P UBND Thạnh Bắc tuyến 476TBI	
107	Lưới điện Tân Biên	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
108	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	07-02-25	08h00	07-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/82 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
109	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 1 đến trụ 15/75 tuyến 478TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 41/3 đến trụ 45/14 và các nhánh rẽ đường CMT8 tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	
111	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/28/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	07-02-25	08h00	07-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp dựng trụ BTLT, lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD từ trụ 19B/28/1 đến trụ 19B/28/21 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/28/1 và tháo hotline trụ 19B/28 Trần Văn Trà tuyến 475TN	
112	Đường dây 22kV trụ 35/20 tuyến 474TB	07-02-25	07h30	07-02-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 35/20	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 35/20, DS trụ 35/20B và DS trụ 35/19B An Khương tuyến 474TB	
113	Đường dây 22kV trụ 35/20 tuyến 474TB	07-02-25	07h30	07-02-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 76/62	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 76/62, DS trụ 76/61 và DS trụ 76 An Phú tuyến 474TB	
114	Đường dây 22kV trụ 35/20 tuyến 474TB	07-02-25	07h30	07-02-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 76/22	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 76/22, DS trụ 76/22 và DS trụ 76/25 Cầu Bình Tranh tuyến 474TB	
115	Trụ 01 tuyến 475TB	07-02-25	07h30	07-02-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ LBS trụ 01	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LTD trụ 01B tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 01B tuyến 476TB	
116	Đường dây 22kV trụ 35/20 tuyến 474TB	07-02-25	07h30	07-02-25	17h00	Thay MBA quá tải trụ 74, đóng tụ bù cố định trung áp trụ 60	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Khương, An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 35/20, DS trụ 35/20B An Khương tuyến 474TB Cắt DS trụ 76 An Phú tuyến 474TB	
117	Từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 478SD	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
118	Từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
119	Từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 478SD	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
120	Từ trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 478SD	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
121	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	08-02-25	07h30	08-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
122	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103/1 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103/1 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Ấp Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 103 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
123	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 124/15 Đồng Dài tuyến 472TH	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Đồng Dài, xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 124/15 Đồng Dài tuyến 472TH	
124	Lưới điện Tân Biên	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
125	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	08-02-25	06h00	08-02-25	16h00	- Thi công kéo đấu nối đường dây trung áp từ trụ 108 đến trụ 167/129 tuyến 476SN - Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện và TBA 250kVA trụ 173/36/150A tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 2, 3 xã Suối Ngô; ấp 7 xã Suối Dây; ấp Đông Hà. Đông Thành, Đông Lợi, suối Dầm xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser và DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyên 476SN	
126	Trạm 3x50kVA trụ 9/1 Trường THPT Tân Châu tuyến 480TH	08-02-25	08h00	08-02-25	16h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trạm 3x50kVA trụ 9/1 tuyến 480TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Trường THPT Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 3 FCO trạm 3x50kVA trụ 9/1 Trường THPT Tân Châu tuyến 480TH	
127	Trạm 3x15kVA trụ 40B Cơ sở Vật tư Nông nghiệp Thúy Anh tuyến 480TH	08-02-25	08h00	08-02-25	16h00	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x15kVA trụ 40B Cơ sở Vật tư Nông nghiệp Thúy Anh tuyến 480TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Cơ sở Vật tư Nông nghiệp Thúy Anh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 40B Cơ sở Vật tư Nông nghiệp Thúy Anh tuyến 480TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
128	Trạm 3x37,5kVA trụ 173/146 Nguyễn Minh Cương tuyến 474SN	08-02-25	08h00	08-02-25	16h00	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA trụ 173/146 Nguyễn Minh Cương tuyến 474SN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Minh Cương	ĐL Tân Châu	Cắt 03FCO trạm 3x37,5kVA trụ 173/146 Nguyễn Minh Cương tuyến 474SN	
129	Trạm 160kVA trụ 173/212/45/1 Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	08-02-25	08h00	08-02-25	16h00	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA trụ 173/212/45/1 Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 03FCO trạm 160kVA trụ 173/212/45/1 Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	
130	Trạm 180kVA trụ 173/233/88 Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	08-02-25	08h00	08-02-25	16h00	Thay hệ thống đo đếm trạm 180kVA trụ 173/233/88 Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 03FCO trạm 180kVA trụ 173/233/88 Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh tuyến 474SN	
131	Trạm 250kVA trụ 173/3/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 478SN	08-02-25	08h00	08-02-25	16h00	Thay hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 173/3/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 478SN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	DNTN Lý Ca Nám	ĐL Tân Châu	Cắt 03FCO trạm 250kVA trụ 173/3/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 478SN	
132	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/71/4 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 475TN	08-02-25	08h00	08-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp dựng trụ BTLT, lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD từ trụ 19B/71/4/1 đến trụ 19B/71/4/5 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng	Ấp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/71/4/1 và tháo hotline trụ 19B/71/4 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 475TN	
133	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	09-02-25	08h00	09-02-25	17h00	Thi công nâng cấp đừng dây trung áp từ trụ 165/1 đến trụ 165/44/10 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 165/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 165 tuyến 478TH	
134	Đường dây 22kV tuyến 476TB	09-02-25	07h30	09-02-25	17h00	Dựng trụ xen trung áp 65B, bảo trì LBS trụ 83/2, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 476TB và đóng dao tiếp địa 476-76TB Cắt 3LTD trụ 01B tuyến 476TB Cắt DS trụ 43 tuyến 472TB	
135	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/142 Ba xã Cánh Tây tuyến 478BC	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/142 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
136	Trạm 100kVA trụ 75 Tua Hai 2 tuyến 475SD	10-02-25	08h00	10-02-25	11h30	Tháo thu hồi trạm biến áp 100kVA trạm trụ 75 tuyến 475SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 75 Tua Hai 2, CB trạm trụ 79 tuyến 471SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 50kVA trụ 53/6/28/49 Tầm Long 4 tuyến 474SD	10-02-25	08h00	10-02-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 100kVA trạm trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/6/28/49 Tầm Long 4 tuyến 474SD	
138	Trạm 50kVA trụ 141/43/4B/3 Xóm Mồ Coi 1 tuyến 476SD	10-02-25	13h30	10-02-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/43/4B/3 Xóm Mồ Coi 1 tuyến 476SD	
139	Trạm 75+100kVA trụ 141/18/10/2 Thanh Bình 1 tuyến 476SD	10-02-25	13h30	10-02-25	17h00	Tháo thu hồi trạm biến áp 75+100kVA trạm trụ 141/18/10/2 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt 2CB, 2FCO và tháo hotline trạm 75+100kVA trụ 141/18/10/2 Thanh Bình 1, CB trạm trụ 141/18/9 tuyến 476SD	
140	Từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
141	Từ trụ 341/20 đến trụ 341/20/6 tuyến 478SD	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/20 đến trụ 341/20/6 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
142	Từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
143	Trạm 50 kVA trụ 305/2/20B/13 Phước Lợi 5 tuyến 477HT	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 305/2/20B/13 Phước Lợi 5 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 305/2/20B/13 Phước Lợi 5 tuyến 477HT	
144	Trạm 75 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	
145	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	10-02-25	07h30	10-02-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
146	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 120/1 Năm Trại tuyến 476TN	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 120/1 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
147	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 21/59 Khu dân cư Thanh Xuân - Mỏ Công tuyến 477TN	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công; ấp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/59 Khu dân cư Thanh Xuân - Mỏ Công tuyến 477TN	
148	Lưới điện Tân Biên	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
149	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngô	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173 tuyến 478SN, 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
150	Trạm 50kVA trụ 66/11 Tân Tiến 20 tuyến 477TH	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 66/11 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 66/11 Tân Tiến 20 tuyến 477TH	
151	Trạm 50kVA trụ 66/14 Tân Tiến 1 trụ 66/14 tuyến 477TH	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 66/14 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 66/14 Tân Tiến 1 trụ 66/14 tuyến 477TH	
152	Trạm 25 trụ 66/17 Tân Tiến 9 tuyến 477TH	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 66/17 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 trụ 66/17 Tân Tiến 9 tuyến 477TH	
153	Trạm 25kVA trụ 66/29 Tân Tiến 7 tuyến 477TH	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 66/29 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 66/29 Tân Tiến 7 tuyến 477TH	
154	Trạm 50kVA trụ 66/33 Tân Tiến 14 tuyến 477TH	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 66/33 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 66/33 Tân Tiến 14 tuyến 477TH	
155	Trạm 37,5kVA trụ 66/36 Tân Tiến 4 tuyến 477TH	10-02-25	08h00	10-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 66/36 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Tiến xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 66/36 Tân Tiến 4 tuyến 477TH	
156	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-02-25	08h00	10-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
157	Trạm 3x25kVA trụ 20A/2 Trường THCS Khưu Văn Chông tuyến 478BC	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Trường THCS Khưu Văn Chông, trụ 20A/2 tuyến 478BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường THCS Khưu Văn Chông	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 20A/2 Trường THCS Khưu Văn Chông tuyến 478BC	
158	Nhánh rẽ 22kV trụ 194/1 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
159	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41 Ấp Voi tuyến 478BC	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
160	Trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	11-02-25	08h00	11-02-25	11h30	Cấy trạm biến áp 75kVA trụ 94B tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	
161	Trạm 50kVA trụ 65 Tua Hai 5 tuyến 475SD	11-02-25	08h00	11-02-25	11h30	Tháo thu hồi trạm biến áp 50kVA trạm trụ 65 tuyến 475SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 65 Tua Hai 5, CB trạm trụ 69B tuyến 475SD	
162	Trạm 25kVA trụ 314/21 Long Vĩnh 13 tuyến 476SD	11-02-25	13h30	11-02-25	17h00	Tháo thu hồi trạm biến áp 25kVA trạm trụ 314/21 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 314/21 Long Vĩnh 13, CB trạm trụ 314/20B/14 tuyến 476SD	
163	Từ trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 478SD	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
164	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
165	Trạm 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 UBND xã Ninh Điền tuyến 474SD	11-02-25	08h00	11-02-25	11h30	Thay 1CT hạ thế và công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 UBND xã Ninh Điền tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: UBND xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 UBND xã Ninh Điền tuyến 474SD	
166	Trạm 400kVA trụ 324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc tuyến 476SD	11-02-25	13h30	11-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 400kVA trụ 324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Trại Heo Huỳnh Quốc	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
167	Trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	
168	Trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	
169	Nhánh rẽ hạ áp trụ 216/3 tuyến 476TĐ	11-02-25	07h30	11-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
170	Nhánh rẽ hạ áp trụ 221/2 tuyến 476TĐ	11-02-25	07h30	11-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
171	Lộ ra tuyến 474TĐ trạm 110kV Thạnh Đức - trụ 48 Bông Trang	11-02-25	07h30	11-02-25	17h00	Dựng trụ, tháp đà, kéo dây lộ ra tuyến 478TĐ, 480TĐ từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Đình, Bến Mương, Trà Võ xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ + đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức	
172	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 474TĐ	11-02-25	07h30	11-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
173	Đường dây 22kV từ trụ 35 Huỳnh Thanh Mừng đến trụ 46; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 Huỳnh Thanh Mừng đến trụ 46; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
174	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 183/1 Tân Lập 5 tuyến 471TBI	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 183/1 Tân Lập 5 tuyến 471TBI	
175	Lưới điện Tân Biên	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
176	Trạm 50kVA trụ 68/7 Tân Tiến 12 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/7 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 68/7 Tân Tiến 12 tuyến 477TH	
177	Trạm 25kVA trụ 68/13 Tân Tiến 11 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/13 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 68/13 Tân Tiến 11 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
178	Trạm 50kVA trụ 68/15/5 Nông trường Thạnh Bình 2 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/15/5 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 68/15/5 Nông trường Thạnh Bình 2 tuyến 477TH	
179	Trạm 37,5kVA trụ 68/15/7 Tân Thanh 4 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/15/7 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 68/15/7 Tân Thanh 4 tuyến 477TH	
180	Trạm 50kVA trụ 68/15/14 Nông trường Thạnh Bình 3 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/15/14 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 68/15/14 Nông trường Thạnh Bình 3 tuyến 477TH	
181	Trạm 250kVA trụ 68/15B Nông trường Thạnh Bình 5 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/15B tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 68/15B Nông trường Thạnh Bình 5 tuyến 477TH	
182	Trạm 160kVA trụ 68/22 Nông trường Thạnh Bình trụ 68/22 tuyến 477TH	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 68/22 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Thanh xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 68/22 Nông trường Thạnh Bình trụ 68/22 tuyến 477TH	
183	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	11-02-25	08h00	11-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/143 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
184	Trạm 3x25kVA trụ 93/31/11/1 Nguyễn Thị Lự tuyến 473TN	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 93/31/11/1 Nguyễn Thị Lự tuyến 473TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 93/31/11/1 Nguyễn Thị Lự tuyến 473TN	
185	Trạm 3x15kVA trụ 73 Nguyễn Thị Minh Hạnh tuyến 476TN	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x15kVA trụ 73 Nguyễn Thị Minh Hạnh tuyến 476TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 73 Nguyễn Thị Minh Hạnh tuyến 476TN	
186	Trạm 250kVA trụ 62/7B/1 Công ty TNHH Nghi Khoa Ngọc Anh tuyến 472TN	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 62/7B/1 Công ty TNHH Nghi Khoa Ngọc Anh tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 62/7B/1 Công ty TNHH Nghi Khoa Ngọc Anh tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
187	Trạm 250kVA trụ 16B CÔNG TY TNHH VIỆT THU tuyến 479TN	11-02-25	08h00	11-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 16B CÔNG TY TNHH VIỆT THU tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 16B CÔNG TY TNHH VIỆT THU tuyến 479TN	
188	Đường dây 22kV tuyến 475TB	11-02-25	07h00	21-01-25	17h00	Vệ sinh sứ, bảo trì kẹp quai, hotline từ trụ 42 đến trụ 106, đóng điện tụ bù cố định trụ 107, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 40 và DS 39 Gia Lộc tuyến 475TB Cắt DS trụ 23/27 Lộc Trát tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 121 Cây Trường tuyến 475TB	
189	Trụ 25C/51/13B/3B/4 tuyến 478TB	11-02-25	07h30	11-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Phước Lập	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 25C/51/13B/3B/4 tuyến 478TB	
190	Trụ 25C/51/16b tuyến 478TB	11-02-25	07h30	11-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH SX-TM-DV THIỆN THÀNH	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 25C/51/16b tuyến 478TB	
191	Trụ 25C/14B/3 tuyến 478TB	11-02-25	07h30	11-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	DNTN PHI TRƯỜNG	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 25C/14B/3 tuyến 478TB	
192	Trụ 62B tuyến 476TB	11-02-25	13h30	11-02-25	13h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÂM TIẾN THÀNH	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 62B tuyến 476TB	
193	Trụ 25C/80/54/1 tuyến 478TB	11-02-25	13h30	11-02-25	13h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Trần Hoàng Phiến	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 25C/80/54/1 tuyến 478TB	
194	Trụ 25C/80/25C tuyến 478TB	11-02-25	13h30	11-02-25	13h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH quạt Huỳnh Thảo	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 25C/80/25C tuyến 478TB	
195	Trạm 37,5kVA trụ 76 Cơ sở xay xát Nguyễn Thị Rỉ tuyến 476BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay 03 CT định kỳ khách hàng Cơ sở xay xát Nguyễn Thị Rỉ, trụ 76 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cơ sở xay xát Nguyễn Thị Rỉ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 76 tuyến 476BC	
196	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/150 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 477BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/150 đến trụ 234/180 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
197	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/52/31/4 ẤP A4 1 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 53/117/10/52/31/4 ẤP A4 1 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/117/10/52/31/4 ẤP A4 1 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
198	Trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 ẤP A4 2 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 ẤP A4 2 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 ẤP A4 2 tuyến 478BC	
199	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/20 ẤP A4 7 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/20 ẤP A4 7 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/20 ẤP A4 7 tuyến 478BC	
200	Trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/48 ẤP A4 3 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/48 ẤP A4 3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/48 ẤP A4 3 tuyến 478BC	
201	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48/13 ẤP A4 5 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48/13 ẤP A4 5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48/13 ẤP A4 5 tuyến 478BC	
202	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48B/12 ẤP A4 6 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48B/12 ẤP A4 6 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/48B/12 ẤP A4 6 tuyến 478BC	
203	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/53 ẤP A4 4 tuyến 478BC	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/53 ẤP A4 4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/53 ẤP A4 4 tuyến 478BC	
204	Trạm 25kVA trụ 369/34 Nàng Rà C tuyến 478SD	12-02-25	08h00	12-02-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/34 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 369/34 Nàng Rà C tuyến 478SD	
205	Trạm 25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 475SD	12-02-25	13h30	12-02-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 279/4 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 475SD	
206	Từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 478SD	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
207	Từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 478SD	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
208	Từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 478SD	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
209	Từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 478SD	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
210	Trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Khu phố 2 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	
211	Trạm 25 kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Khu phố 2 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	
212	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	12-02-25	07h30	12-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
213	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm trụ 90/1 tuyến 474TĐ	12-02-25	07h30	12-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
214	Trạm trụ 3x25kVA Khách sạn An Đông trụ 67B/2B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA Khách sạn An Đông trụ 67B/2B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x25kVA Khách sạn An Đông trụ 67B/2B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	
215	Trạm trụ 3x25kVA UBND Huyện trụ 26/3/1 Hùng Vương tuyến 476TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA UBND Huyện trụ 26/3/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x25kVA UBND Huyện trụ 26/3/1 Hùng Vương tuyến 476TN	
216	Trạm trụ 250kVA Gạch Thành Lợi trụ 190/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 250kVA Gạch Thành Lợi trụ 190/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 250kVA Gạch Thành Lợi trụ 190/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
217	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/21, từ trụ 103B/11 đến trụ 103B/11/5, từ trụ 103B đến trụ 103B/21/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/21, từ trụ 103B/11 đến trụ 103B/11/5, từ trụ 103B đến trụ 103B/21/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Ấp Trường Lưu, Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 103B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
218	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/162B/1P Đồn Biên Phòng Lò Gò tuyến 475TBI	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp, chỉnh trụ trung áp bị nghiêng	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 104/162B/1P Đồn Biên Phòng Lò Gò tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
219	Lưới điện Tân Biên	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
220	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	12-02-25	08h00	12-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/155 tuyến 472SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
221	Trạm 3x25kVA trụ 23/143/32/11/32/1 Phạm Văn Hương tuyến 479TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 23/143/32/11/32/1 Phạm Văn Hương tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 23/143/32/11/32/1 Phạm Văn Hương tuyến 479TN	
222	Trạm 3x50kVA trụ 41/15/29/1 Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 472TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 41/15/29/1 Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 41/15/29/1 Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 472TN	
223	Trạm 250kVA trụ 25/38/40/7/2 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 25/38/40/7/2 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 25/38/40/7/2 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	
224	Trạm 250kVA trụ 25/38/40/7/1 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	12-02-25	08h00	12-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 25/38/40/7/1 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 25/38/40/7/1 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TN	
225	Trụ 25C/30/28/1 tuyến 478TB	12-02-25	07h30	12-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIÊN HẰNG	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 25C/30/28/1 tuyến 478TB	
226	Trụ 76/47/9/1 tuyến 474TB	12-02-25	07h30	12-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Karaoke Ngọc Đẹp	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 76/47/9/1 tuyến 474TB	
227	Trụ 21/13 tuyến 475TB	12-02-25	13h30	12-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Quang Hiển	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 21/13 tuyến 475TB	
228	Trụ 23/1 tuyến 474TB	12-02-25	13h30	12-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Y Khoa Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 23/1 tuyến 474TB	
229	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/48B/44B Long Thịnh tuyến 477BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B/44B đến trụ 44B/7 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
230	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 478BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 478BC	
231	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T Bình Phú 2 tuyến 478BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T Bình Phú 2 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T Bình Phú 2 tuyến 478BC	
232	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 478BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T/16 Bình Phú 14 tuyến 478BC	
233	Trạm 160kVA trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chỉ tuyến 478BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chỉ tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chỉ tuyến 478BC	
234	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 478BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52 Phước Lập 5 tuyến 478BC	
235	Trạm 50kVA trụ 53/136B/17 Phước Chỉ 11 tuyến 478BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/136B/17 Phước Chỉ 11 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/136B/17 Phước Chỉ 11 tuyến 478BC	
236	Trạm 3x25kVA trụ 234/9B/1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tuyến 477BC	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thay CT và công tơ định kỳ khách hàng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, trụ 234/9B/1 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng	ĐL Bến Cầu	Cắt CBvà 3FCO trạm 3x25kVA trụ 234/9B/1 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tuyến 477BC	
237	Trạm 25kVA trụ 128/65B/1/1 Trường Tiểu Học Bến Cừ tuyến 474SD	13-02-25	08h00	13-02-25	11h30	Thay 1CT hạ thế và công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 128/65B/1/1 Trường Tiểu Học Bến Cừ tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Trường Tiểu Học Bến Cừ	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 128/65B/1/1 Trường Tiểu Học Bến Cừ tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
238	Trạm 400kVA trụ 369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt tuyến 478SD	13-02-25	13h30	13-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 400kVA trụ 369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ điện Anh Việt tuyến 478SD	
239	Trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	13-02-25	08h00	13-02-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	
240	Trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	13-02-25	08h00	13-02-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
241	Trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	13-02-25	08h00	13-02-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 76/13 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
242	Trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	13-02-25	13h30	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	
243	Trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	13-02-25	13h30	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	
244	Từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
245	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
246	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
247	Trạm 25 kVA trụ 262/12/13 Cơ Giới-J tuyến 477HT	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 262/12/13 Cơ Giới-J tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 262/12/13 Cơ Giới-J tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
248	Trạm 50 kVA trụ 262/12/28 Cơ Giới-G tuyến 477HT	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 262/12/28 Cơ Giới-G tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 262/12/28 Cơ Giới-G tuyến 477HT	
249	Nhánh rẽ hạ áp trụ 192 tuyến 476TĐ	13-02-25	07h30	13-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
250	Nhánh rẽ hạ áp trụ 195 tuyến 476TĐ	13-02-25	07h30	13-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
251	Trạm 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	13-02-25	07h30	13-02-25	17h00	Thay thùng công tơ trạm bị mục trụ 90/24 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	
252	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 59B/19 đến trụ 59B/19/10, từ trụ 59B/13 đến trụ 59B/13/4/1, từ trụ 59B/16C đến trụ 59B/16C/10, từ trụ 59B/19/8B đến trụ 59B/19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cáo áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 59B/19 đến trụ 59B/19/10, từ trụ 59B/13 đến trụ 59B/13/4/1, từ trụ 59B/16C đến trụ 59B/16C/10, từ trụ 59B/19/8B đến trụ 59B/19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
253	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 7/1 đến trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7/1 đến trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 7/1, tháo 3hotline trụ 7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN, cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 4/9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	
254	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 212/1 Ấp 4 Trà Vong tuyến 474TBI	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp 4 xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 212/1 Ấp 4 Trà Vong tuyến 474TBI	
255	Lưới điện Tân Biên	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
256	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	13-02-25	08h00	13-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157/80 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
257	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 40/1T đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	13-02-25	08h00	13-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ, lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD từ trụ 40/1 đến trụ 40/15 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 40/1T và tháo hotline trụ 40 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	
258	Trụ 63B/1 tuyến 477TB	13-02-25	07h30	13-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	DNTN Tín Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 63B/1 tuyến 477TB	
259	Trụ 6/33/1 tuyến 477TB	13-02-25	07h30	13-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	THANH NHÂN I	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 6/33/1 tuyến 477TB	
260	Trụ 23/23B/2/1 tuyến 473TB	13-02-25	07h30	13-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nhà nghỉ Khánh Giang	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 23/23B/2/1 tuyến 473TB	
261	Trụ 23/84B tuyến 473TB	13-02-25	13h30	13-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Đặng Ngọc Sương	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 23/84B tuyến 473TB	
262	Trụ 23/15B tuyến 473TB	13-02-25	13h30	13-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CHI NHÁNH DNTN SAO BĂNG TÍM	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 23/15B tuyến 473TB	
263	Trụ 116/50/20 tuyến 478TB	13-02-25	13h30	13-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY TNHH NN SẠCH PHƯỚC THÀNH FOOD	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 116/50/20 tuyến 478TB	
264	Trạm 3x25kVA trụ 288B/1/2 DNTN Đại Nam tuyến 476BC	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay CT và công tơ định kỳ khách hàng DNTN Đại Nam, trụ 288B/1/2 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng DNTN Đại Nam	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 288B/1/2 DNTN Đại Nam tuyến 476BC	
265	Trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chỉ tuyến 476BC	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay công tơ định kỳ khách hàng Cái Văn Chỉ, trụ 133/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cái Văn Chỉ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chỉ tuyến 476BC	
266	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76 Trạm bơm Bến Đình tuyến 476BC	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 76/12; tù trụ 104/1/76/9 đến trụ 9/8 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
267	Trạm 75kVA trụ 47/27/2 Ấp Bến 24 tuyến 478BC	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 75kVA trụ 47/27/2 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 47/27/2 Ấp Bến 24 tuyến 478BC	
268	Trạm 75kVA trụ 47/26 Ấp Bến 5 tuyến 478BC	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Hạ công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 47/26 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 47/26 Ấp Bến 5 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
269	Lưới hạ áp trụ 234/56 thuộc trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 477BC	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Cấy TBA thành trạm 25kVA trụ 234/56 tuyến 477BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cao Su xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 477BC	
270	Trạm 50kVA trụ 68 Tua Hai 8 tuyến 475SD	14-02-25	08h00	14-02-25	11h30	Tháo thu hồi trạm biến áp 50kVA trạm trụ 68 tuyến 475SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 68 Tua Hai 8, CB trạm trụ 69B tuyến 475SD	
271	Trạm 50kVA trụ 128/98/7 Trà Sim 6 tuyến 476SD	14-02-25	08h00	14-02-25	11h30	Tháo thu hồi trạm biến áp 50kVA trạm trụ 128/98/7 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 128/98/7 Trà Sim 6, CB trạm trụ 128/98/6C tuyến 476SD	
272	Trạm 25kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 475SD	14-02-25	13h30	14-02-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 279/37 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 475SD	
273	Trạm 50kVA trụ 128/51 Ninh Điền 5 tuyến 474SD	14-02-25	13h30	14-02-25	17h00	Cấy trạm 50kVA trụ 128/48 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/51 Ninh Điền 5 tuyến 474SD	
274	Từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
275	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
276	Từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
277	Trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	
278	Trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	
279	Trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
280	Trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	
281	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	14-02-25	07h30	14-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
282	Lưới điện hạ áp trạm 2x50kVA Phước Bình 9 trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	14-02-25	07h30	14-02-25	17h00	Ép cáp lực, ép lèo hạ áp, lắp tiếp đất lặp lại từ trụ 42/65/33/13 đến trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA Phước Bình 9 trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	
283	Trạm 50kVA Phước Bình 7 trụ 42/65/44 tuyến 472TĐ	14-02-25	07h30	14-02-25	17h00	Thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/65/44 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 50kVA Phước Bình 7 trụ 42/65/44 tuyến 472TĐ	
284	Nhánh rẽ 22kV Phước Thạnh trụ 42/65/2 tuyến 471PĐ	14-02-25	07h30	14-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
285	Trạm trụ 250kVA Cảng Bến Kéo trụ 221/9 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 250kVA Cảng Bến Kéo trụ 221/9 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 250kVA Cảng Bến Kéo trụ 221/9 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	
286	Trạm trụ 3x37,5kVA Lê Thị Hồng Gấm trụ 90B/14/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x37,5kVA Lê Thị Hồng Gấm trụ 90B/14/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x37,5kVA Lê Thị Hồng Gấm trụ 90B/14/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
287	Trạm trụ 3x25kVA Trương Thị Hồng Gấm trụ 120/7/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA Trương Thị Hồng Gấm trụ 120/7/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x25kVA Trương Thị Hồng Gấm trụ 120/7/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
288	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 140/139/1T Tân Bình tuyến 471TBI	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Nam xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 140/139/1T Tân Bình tuyến 471TBI	
289	Lưới điện Tân Biên	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
290	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	14-02-25	08h00	14-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/143 đến trụ 173/233 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
291	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Tây Ninh tuyến 477TN	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 630kVA trụ 13/37/5 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Tây Ninh tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 13/37/5 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Tây Ninh tuyến 477TN	
292	Trạm 560kVA trụ 80/26/24A/20/10 Công Ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh tuyến 481TN	14-02-25	08h00	14-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 560kVA trụ 80/26/24A/20/10 Công Ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 80/26/24A/20/10 Công Ty TNHH MTV Mai Anh - Kim Anh tuyến 481TN	
293	Trụ 34/56B tuyến 480TC	14-02-25	07h30	14-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH MTV Mây tre Bình Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 34/56B tuyến 480TC	
294	Trụ 34/61/4 tuyến 480TC	14-02-25	07h30	14-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH Khai Lợi Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 34/61/4 tuyến 480TC	
295	Trụ 48B tuyến 477TB	14-02-25	13h30	14-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Ẩm thực Biển Đảo	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 48B tuyến 477TB	
296	Trụ 49/2 tuyến 473TB	14-02-25	13h30	14-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 49/2 tuyến 473TB	
297	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76B Xóm Khuất tuyến 476BC	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
298	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41/18 Ấp Voi 3 tuyến 478BC	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/18 đến trụ 18/6 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
299	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41/13 Ấp Voi 1 tuyến 478BC	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/13 đến trụ 13/5 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
300	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12P/43P Bình Phú 12 tuyến 478BC	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 53/100/12P/43P tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/100/12P/43P Bình Phú 12 tuyến 478BC	
301	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/13/11/1T Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam tuyến 475BC	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thay công tơ và 03VT định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam, trụ 45/13/11/1T tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO và 3hotline trụ 45/13/11/1P NR 22kV Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam tuyến 475BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
302	Trạm 25kVA trụ 279/20 An Cơ 1 tuyến 475SD	15-02-25	08h00	15-02-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 279/20 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/20 An Cơ 1 tuyến 475SD	
303	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	15-02-25	13h30	15-02-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 213 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	
304	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
305	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
306	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 tuyến 476SD	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
307	Trạm 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	15-02-25	08h00	15-02-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá Sâm	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x75kVA trụ 42/1 Cơ sở sản xuất nước đá Sâm tuyến 471TN	
308	Trạm 3x37,5kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	15-02-25	13h30	15-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 42/1 Công Ty TNHH MTV Gia Hưng Long tuyến 476SD	
309	Trạm 50 kVA trụ 253/8/67/3 Phước Bình-E tuyến 477HT	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 253/8/67/3 Phước Bình-E tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 253/8/67/3 Phước Bình-E tuyến 477HT	
310	Trạm 50 kVA trụ 253/8/67/11 Phước Bình-T.253/8/67/11 tuyến 477HT	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 253/8/67/11 Phước Bình-T.253/8/67/11 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 253/8/67/11 Phước Bình-T.253/8/67/11 tuyến 477HT	
311	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	15-02-25	07h30	15-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
312	Nhánh rẽ 12,7kV Phước Tây trụ 42/65/94/16B tuyến 472TĐ	15-02-25	07h30	15-02-25	17h00	Thay MCCB phù hợp công suất trạm, thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/65/94/16B/2, phát quang hành lang lưới điện nhánh rẽ trụ 42/65/94/16B tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV Phước Tây trụ 42/65/94/16B tuyến 472TĐ	
313	Trạm 2x25kVA Phước Đông 9 trụ 42/65/77/51 tuyến 471TĐ	15-02-25	07h30	15-02-25	17h00	Thay giá T sắt thành đà composite, thay MCCB phù hợp công suất trạm, thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Phước Đông 9 trụ 42/65/77/51 tuyến 471TĐ	
314	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Ấp Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 103 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
315	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 50/44/7 Thạnh Tây tuyến 471TBI	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 50/44/7 Thạnh Tây tuyến 471TBI	
316	Lưới điện Tân Biên	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
317	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	15-02-25	08h00	15-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
318	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26 Phường 3 tuyến 481TN	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Bàn giao công ty TNHH KTĐ Phương Nam lắp đặt thiết bị từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/2 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN	
319	Trạm 250kVA trụ 23/116B/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Tây Ninh tuyến 479TN	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 23/116B/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Tây Ninh tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 23/116B/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Tây Ninh tuyến 479TN	
320	Trạm 250kVA trụ 75C/9T/2 TT Học Tập Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi Tỉnh tây Ninh tuyến 481TN	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 75C/9T/2 TT Học Tập Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi Tỉnh tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 75C/9T/2 TT Học Tập Sinh Hoạt Thanh Thiếu Nhi Tỉnh tây Ninh tuyến 481TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
321	Trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tuấn Phát tuyến 472TN	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tuấn Phát tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tuấn Phát tuyến 472TN	
322	Trạm 400kVA trụ 19B/16 Công Ty TNHH Vũ Hoan tuyến 475TN	15-02-25	08h00	15-02-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 400kVA trụ 19B/16 Công Ty TNHH Vũ Hoan tuyến 475TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 19B/16 Công Ty TNHH Vũ Hoan tuyến 475TN	
323	Trụ 34/2 tuyến 480TC	15-02-25	07h30	15-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trụ 34/2 tuyến 480TC	
324	Trụ 6/19/9/5 tuyến 477TB	15-02-25	07h30	15-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Trường THPT Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 6/19/9/5 tuyến 477TB	
325	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	16-02-25	06h00	16-02-25	17h00	- Thay Recloser trụ 173/170 tuyến 474TH - Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện và TBA 250kVA trụ 173/116A tuyến 474SN - Thi công dựng trụ xen lưới từ trụ 173/233 đến trụ 173/233/75B tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3, 4, 5, 6 xã Suối Ngô; xã Tân Hòa	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser trụ 173/64B và DS trụ 173/64C Suối Ngô D tuyến 474SN	
326	Trụ 58C tuyến 473TB	16-02-25	07h30	16-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỰC DŨNG	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 58C tuyến 473TB	
327	Trụ 22/17B tuyến 477KCNTB	16-02-25	07h30	16-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 22/17B tuyến 477KCNTB	
328	Trụ 2/11/5/2 tuyến 475KCNTB	16-02-25	07h30	16-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH PARK CORP. (VIỆT NAM)	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3 LBFCO trụ 2/11/5/2 tuyến 475KCNTB	
329	Trụ 10B/1 tuyến 475KCNTB	16-02-25	13h30	16-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH TRE GIA DỤNG XUẤT KHẨU LONG TRE	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 10B tuyến 475KCNTB	
330	Trụ 22/1/1B tuyến 477KCNTB	16-02-25	13h30	16-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 22/1/1B tuyến 477KCNTB	
331	Trụ 32B tuyến 477KCNTB	16-02-25	13h30	16-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH May mặc LangHam	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 32B/1, 3LTD trụ 32B tuyến 477KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
332	Trụ 22/8B tuyến 477KCNTB	16-02-25	13h30	16-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công Ty TNHH Dụng Cụ Thể Thao Kiều Minh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 22/8B tuyến 477KCNTB	
333	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/1 bàu Tép tuyến 476BC	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
334	Trạm 50kVA trụ 294/5A Long Chẩn tuyến 476SD	17-02-25	08h00	17-02-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 100kVA trạm trụ 294/5A tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 294/5A Long Chẩn tuyến 476SD	
335	Trạm 25kVA trụ 80/34/16 Cầy Xiêng 3 tuyến 475SD	17-02-25	13h30	17-02-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 80/34/16 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 80/34/16 Cầy Xiêng 3 tuyến 475SD	
336	Trạm 50kVA trụ 141/18/35 Thanh Bình 5 tuyến 476SD	17-02-25	13h30	17-02-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 141/18/35 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/18/35 Thanh Bình 5 tuyến 476SD	
337	Từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
338	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 473TN-476SD	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 473TN-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
339	Từ trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
340	Từ trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 476SD	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
341	Trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	
342	Trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 1 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	
343	Trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 1 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
344	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	17-02-25	07h30	17-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
345	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	17-02-25	07h30	17-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
346	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/20D đến trụ 59B/30/15, từ trụ 59B/28 đến trụ 59B/28/10 Ngôn Quyền tuyến 476TN	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cáo áp từ trụ 59B/20D đến trụ 59B/30/15, từ trụ 59B/28 đến trụ 59B/28/10 Ngôn Quyền tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
347	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 58B/115 Suối Mây tuyến 478TBI	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Suối Mây Xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/115 Suối Mây tuyến 478TBI	
348	Lưới điện Tân Biên	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
349	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	17-02-25	08h00	17-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/233 đến trụ 173/233/88 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
350	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-02-25	08h00	17-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
351	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/30B Ấp B 1 tuyến 476BC	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
352	Lưới hạ áp trụ 234/38 thuộc trạm 75kVA trụ 234/40 Long Tân 4 tuyến 477BC	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Cấy TBA thành trạm 25kVA trụ 234/38 tuyến 477BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/40 Long Tân 4 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
353	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến 478BC	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến 478BC	
354	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/37T/18 Tràm Cát tuyến 478BC	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 53/142/6/37T/18 Tràm Cát tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/37T/18 Tràm Cát tuyến 478BC	
355	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/36 Phước Trung tuyến 478BC	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/36 Phước Trung tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/36 Phước Trung tuyến 478BC	
356	Trạm 25kVA trụ 341/15/25 Tà Nòn 2 tuyến 478SD	18-02-25	08h00	18-02-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 341/15/25 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/15/25 Tà Nòn 2 tuyến 478SD	
357	Trạm 25kVA trụ 341/30C/33 Phước Hưng F tuyến 478SD	18-02-25	13h30	18-02-25	17h00	Cấy trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/4B tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 341/30C/33 Phước Hưng F tuyến 478SD	
358	Trạm 3x50kVA trụ 60 Bình Phong 16 tuyến 473TN	18-02-25	13h30	18-02-25	17h00	Tháo thu hồi trạm biến áp 3x50kVA trạm trụ 60 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Suối Muồn xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và 03 tháo hotline 3x50kVA trụ 60 Bình Phong 16, CB trạm trụ 58B tuyến 473TN	
359	Trạm 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	18-02-25	08h00	18-02-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất & thương mại CM tuyến 472SD	
360	Trạm 250kVA trụ 53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 474SD	18-02-25	13h30	18-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế + công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 474SD	
361	Từ trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 478SD	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
362	Từ trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 478SD	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
363	Từ trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 478SD	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
364	Từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
365	Trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	
366	Trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	
367	Đường dây 22kV từ trụ 257 đến trụ 270 tuyến 471TB Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 161 tuyến 477TB	18-02-25	07h30	18-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
368	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang - trụ 110 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	18-02-25	07h30	18-02-25	17h00	Dựng trụ, tháp đà, kéo dây lộ ra tuyến 480TĐ từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt REC + 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS + 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	
369	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103/1 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	ĐTXD 2025	Ấp Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 103/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
370	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 17/153B/1 Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/153B/1 Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
371	Lưới điện Tân Biên	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
372	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngô	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thi công dựng trụ trung áp xen lưới lắp đặt phụ kiện và TBA trụ 89A tuyến 478SN, 480SN	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	- Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN	
373	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư công trình kfw từ trụ 45/5 đến trụ 45/11 và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	
374	Trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 19 đường Bời Lời tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	
375	Nhánh rẽ 22kV trụ 6B/1 đường Bời Lời tuyến 476TN	18-02-25	08h00	18-02-25	17h00	Thay xà 2,4m 4 ốp thành xà composite, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 6B/1 đường Bời Lời tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 6B/1 và tháo 3 hotline trụ 6B đường Bời Lời tuyến 476TN	
376	Trụ 142/2T tuyến 473TB	18-02-25	07h30	18-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CN Công ty TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC A.TEN	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 142/1T tuyến 473TB	
377	Trụ 117B/8/11 tuyến 473TB	18-02-25	07h30	18-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	DNTN DV - TM - VT - GẠCH CẨM VÂN	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 117B/8/11 tuyến 473TB	
378	Trụ 73/7 tuyến 473TB	18-02-25	07h30	18-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Lê Văn Lâm	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 73/7 tuyến 473TB	
379	Trụ 37/1 tuyến 473TB	18-02-25	07h30	18-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Trần Văn Vong	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 37/1 tuyến 473TB	
380	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/41B Long Tân 3 tuyến 477BC	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/41B/1 đến trụ 234/41B/15 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
381	Trạm 75kVA trụ 143 Bàu Sen 6 tuyến 478SD	19-02-25	08h00	19-02-25	11h30	Cấy trạm biến áp 50kVA trụ 149 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 75kVA trụ 143 Bàu Sen 6 tuyến 478SD	
382	Trạm 50kVA trụ 341/15/14 Phước Thạnh C tuyến 478SD	19-02-25	13h30	19-02-25	17h00	Cấy trạm biến áp 50kVA trụ 341/15/17 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 341/15/14 Phước Thạnh C tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
383	Từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
384	Từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
385	Từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
386	Từ trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
387	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
388	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	
389	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
390	Trạm 75 kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	
391	Trạm 50 kVA trụ 245B/10 Phước Hòa-T.245B/10 tuyến 477HT	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 245B/10 Phước Hòa-T.245B/10 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 245B/10 Phước Hòa-T.245B/10 tuyến 477HT	
392	Đường dây 22kV từ trụ 183 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	19-02-25	07h30	19-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
393	Trạm 75kVA Ấp 6.2 trụ 42/107B/55 tuyến 471TĐ	19-02-25	07h30	19-02-25	17h00	Thay MCCB phù hợp công suất trạm, thay ống PVC bị mục trạm trụ 42/107B/55B tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 75kVA Ấp 6.2 trụ 42/107B/55 tuyến 471TĐ	
394	Nhánh rẽ 22kV Ấp 6 trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	19-02-25	07h30	19-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 Ấp 6 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
395	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/9 Trần Phú tuyến 474TN	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/9 Trần Phú tuyến 474TN	ĐTXD 2025	Ấp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 67B/1, tháo hotline trụ 67B Trần Phú tuyến 474TN Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương S2 trụ 67/1 Trần Phú tuyến 474TN	
396	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 17/35B/12/1 Núi đất tuyến 476TBI	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA, thí nghiệm CBM các trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/35B/12/1 Núi đất tuyến 476TBI	
397	Lưới điện Tân Biên	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
398	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	19-02-25	08h00	19-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243 đến trụ 243/94/23/20, từ trụ 243/26 đến trụ 243/16/15 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
399	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	19-02-25	08h00	19-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
400	Trụ 169/41/8P/9/23 tuyến 473TB	19-02-25	07h30	19-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH TPK	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 169/41/8P/9/23 tuyến 473TB	
401	Trụ 169/74/9/20 tuyến 473TB	19-02-25	07h30	19-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Hiếu	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 169/74/9/20 tuyến 473TB	
402	Trụ 169/62/47/2 tuyến 473TB	19-02-25	07h30	19-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	VIỄN THÔNG TÂY NINH	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 169/62/47/2 tuyến 473TB	
403	Trụ 194/2/1 tuyến 475TB	19-02-25	13h30	19-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cơ sở Minh Hải	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 194/2/1 tuyến 475TB	
404	Trụ 210/10/1 tuyến 475TB	19-02-25	13h30	19-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Nguyễn Phạm Phúc Thịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 210/10/1 tuyến 475TB	
405	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6 Phước Hưng - Phước Chỉ tuyến 478BC	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 142/41 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
406	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
407	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/12 tuyến 476SD	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/12 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
408	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
409	Từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
410	Từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
411	Trạm 250kVA trụ 233/20/19B/6 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	20-02-25	08h00	20-02-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 233/20/19B/6 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 233/20/19B/6 Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	
412	Trạm 250kVA trụ 233/20/27B Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	20-02-25	13h30	20-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 233/20/27B Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 233/20/27B Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD	
413	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 01 pha lên 03 pha từ trụ 118/138/14 đến trụ 118/138/14/3A. Xây dựng mới 01 trạm 250kVA tại trụ 118/138/14/3A Bến Lầy tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Xã Bến Củi (trừ ấp 3), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	
414	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Nâng cấp dây hạ áp từ trụ 118/138/14/2 đến trụ 118/138/14/4B, từ trụ 118/138/14/3A đến trụ 118/138/3A/6, nâng cấp nhánh rẽ hạ áp đấu nối các trụ 118/138/14/2t, trụ 118/138/14/4t, trụ 118/138/14/6t Bến Lầy tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Xã Bến Củi (trừ ấp 3), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
415	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ hạ áp đấu nối trụ 118/138/18, xây dựng mới lưới hạ áp từ trụ 138/13 đến trụ 138/14, từ trụ 118/138/14 đến trụ 138/22 Bến Lầy tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Xã Bến Củi (trừ ấp 3), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	
416	Tuyến 472TĐ	20-02-25	07h30	20-02-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 120A/1, 107A/1, 104/4B/8, 90B/8, 90A, 85/4/17/8B, 85/4/24, 85/4/38, 85/4/41B, 85A, 81, 75/19B/10, 75/26A/7, 75/26A/15, 75/48/3, 75/48/19, 75/48/29, 75/53/19, 75/55B, 75/64, 75/69, 70, 49/8, 49/4, 41/1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
417	Đường dây 22kV từ trụ 257 đến trụ 270 tuyến 471TB Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 161 tuyến 477TB	20-02-25	07h30	20-02-25	17h00	Sang lưới hạ áp, dời thùng điện kế	Đầu tư xây dựng 2024	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
418	Nhánh rẽ 22kV Ấp Rộc trụ 75/1 tuyến 472TĐ	20-02-25	07h30	20-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
419	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 471TN	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
420	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/58/11 Hòa Đông B tuyến 475TBI	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện bảo trì TBA , hoán chuyển MBA, xử lý quá tải	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 01LBFCO trụ 104/58/11 Hòa Đông B tuyến 475TBI	
421	Lưới điện Tân Biên	20-02-25	08h00	20-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
422	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	20-02-25	08h00	20-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/230 đến trụ 85/283/25 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
423	Trụ 288B/12 tuyến 475TB	20-02-25	07h30	20-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty TNHH ĐĂNG KHOA	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 288B/12 tuyến 475TB	
424	Trụ 288B/10/1 tuyến 475TB	20-02-25	07h30	20-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cơ sở sản xuất Gạch THIÊN - PHÚC	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 288B/10/1 tuyến 475TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
425	Trụ 312/2/102 tuyến 475TB	20-02-25	13h30	20-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Cơ sở Bánh Tráng Bé Năm	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 312/2/102 tuyến 475TB	
426	Trụ 243/23 tuyến 475TB	20-02-25	13h30	20-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY TNHH LÂM ÍCH	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 243/23 tuyến 475TB	
427	Trụ 265/1 tuyến 475TB	20-02-25	13h30	20-02-25	17h00	Thay định kỳ hệ thống đo đếm trạm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Hộ kinh doanh Hai Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 265/1 tuyến 475TB	
428	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171/60B Bàu Tràm Lớn tuyến 476BC	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 171/60B đến trụ 60B/10 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
429	Từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
430	Từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
431	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
432	Từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 474SD	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
433	Từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/23/2B/13 tuyến 474SD	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/23/2B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
434	Trạm 50kVA trụ 234/8 Ấp Vịnh 5 tuyến 478SD	21-02-25	08h00	21-02-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 234/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 234/8 Ấp Vịnh 5 tuyến 478SD	
435	Trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	21-02-25	08h00	21-02-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 218B/9 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	
436	Trạm 50kVA trụ 200/5 Xóm Nhái 1 tuyến 478SD	21-02-25	08h00	21-02-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 200/5 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 200/5 Xóm Nhái 1 tuyến 478SD	
437	Trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	21-02-25	13h30	21-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
438	Trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	21-02-25	13h30	21-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 169/9/4P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	
439	Trạm 50kVA trụ 306B/11 Ấp Vịnh tuyến 478SD	21-02-25	13h30	21-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 306B/11 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 306B/11 Ấp Vịnh tuyến 478SD	
440	Trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	
441	Trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	
442	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 01 pha lên 03 pha từ trụ 305/2/6B đến trụ 305/2/6B/10, xây dựng mới trạm 250kVA tại vị trí trụ 305/6B/10 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3 Thị trấn; ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	
443	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ hạ áp từ trụ 305/2/6B/10 đến trụ 305/2/10/9t, từ trụ 305/2/6B/10 đến trụ 305/2/6B/10/10, từ trụ 305/2/6B/10/6 đến trụ 305/2/6B/10/6/4p, trụ 305/2/6B/10/6 đến trụ 305/2/6B/10/6/12t Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3 Thị trấn; ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	
444	Tuyến 477TB	21-02-25	07h30	21-02-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
445	Tuyến 471TĐ	21-02-25	07h30	21-02-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
446	Nhánh rẽ 22kV trụ 9/4B Bàu Ếch tuyến 476TN	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện trụ 9/4B Bàu Ếch tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 9/1 Bàu Ếch tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
447	Lưới điện Tân Biên	21-02-25	08h00	21-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
448	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	21-02-25	08h00	21-02-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47/46 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
449	Trụ 114 tuyến 471PĐc	21-02-25	07h30	21-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	CÔNG TY TNHH PACOW INTERNATIONAL	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 114 tuyến 471PĐc	
450	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B/22 Phước Giang tuyến 478BC	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/22 đến trụ 53/86B/22/16/45 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
451	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/21/10 Phước Trung 1 tuyến 478BC	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Nâng công suất TBA thành trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/21/10 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/21/10 Phước Trung 1 tuyến 478BC	
452	Trạm 50kVA trụ 53/86B/37 Phước Lợi 5 tuyến 478BC	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Hạ công suất TBA thành trạm 25kVA trụ 53/86B/37 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Lợi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/37 Phước Lợi 5 tuyến 478BC	
453	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/18 Công Ty TNHH Thương Mại Thế Kỷ Vàng tuyến 475BC	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Thay 03 CT và 03 VT định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Thế Kỷ Vàng, trụ 45/18 tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Thế Kỷ Vàng	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO và 3hotline trụ 45/18 NR 22kV Công Ty TNHH Thương Mại Thế Kỷ Vàng tuyến 475BC	
454	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
455	Từ trụ 53/28/6/14A đến trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/14A đến trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
456	Từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17 tuyến 474SD	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
457	Từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
458	Từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11 tuyến 474SD	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
459	Trạm 160kVA trụ 303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD	22-02-25	08h00	22-02-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD	
460	Trạm 160kVA trụ 294/7B/1 Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát tuyến 476SD	22-02-25	13h30	22-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 294/7B/1 Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 294/7B/1 Công ty Cổ phần chế biến nông sản Long Vĩnh Phát tuyến 476SD	
461	Nhánh rẽ 22kV Bến Chò trụ 68/1 tuyến 474TĐ	22-02-25	07h30	22-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
462	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 7/1 đến trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7/1 đến trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 7/1T, tháo hotline trụ 7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN, Cắt 3LBFCO trụ 7/1P, tháo 3hotline trụ 7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN, cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 4/9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	
463	Lưới điện Tân Biên	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
464	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	22-02-25	06h00	22-02-25	17h00	Thi công nâng cấp đừng dây trung áp từ trụ 165/1 đến trụ 165/44/10 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 165/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 165 tuyến 478TH	
465	Xuất tuyến 472TN trạm 110kV Tây Ninh	22-02-25	08h00	22-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 45/2P, sang lưới hạ áp thu hồi trụ từ trụ 45/1P đến trụ 41/27P tuyến 472TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt 3LBFCO trụ 26/24A/1 đường Trường Chinh tuyến 481TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
466	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	23-02-25	08h00	23-02-25	17h00	Thi công dựng trụ trung áp xen lưới lắp đặt phụ kiện và TBA trụ 250A tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng 2025	Xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt 03LBFCO trụ 183 tuyến 480SN	
467	Xuất tuyến 475TN, 477TN, 479TN trạm 110kV Tây Ninh	23-02-25	08h00	23-02-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây đấu nối láp DS, LBS từ trụ 13/21A/1 đến trụ 13/21A/12, lắp LBS, DS tại trụ 13/42 tuyến 477TN. ĐLTP lắp tấm chắn chống động vật tại trụ 1 Lộ ra, xử lý khiếm khuyết từ trụ 1 đến trụ 23 tuyến 475TN, 477TN, 479TN, lắp tụ bù trung thế ứng động tại trụ 19B/15 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Công trình kfw	Khu phố Ninh Thành, Ninh Trung phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình; ấp Bàu Lùn xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt MC 475TN và đóng DTĐ 475-76TN - Cắt MC 477TN và đóng DTĐ 477-76TN - Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN - Đóng DTD ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	
468	Trụ 8/10B tuyến 473KCNTB	23-02-25	07h30	23-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 8/10B tuyến 473KCNTB	
469	Trụ 8/8B tuyến 473KCNTB	23-02-25	07h30	23-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Công ty Cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 8/8B tuyến 473KCNTB	
470	Trụ 26B tuyến 477KCNTB	23-02-25	07h30	23-02-25	11h30	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Chi nhánh Cty TNHH Dệt May Lan Trần	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO và tháo 03 hotline trụ 26B tuyến 477KCNTB	
471	Đường dây 22kV tuyến 472, 473KCNTB	23-02-25	07h00	23-02-25	17h00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 03 tuyến 472, 473KCNTB; thay trụ trung áp 8/7B tuyến 472, 473KCNTB	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên	Đường số 8 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 472KCNTB, 473KCNTB và đóng dao tiếp địa 472-76KCNTB; 473-76KCNTB Cắt DS trụ 8/31B Đường số 8 tuyến 472KCNTB Cắt DS trụ 8/36B Đường số 8 tuyến 473KCNTB	
472	Đường dây 22kV tuyến 475KCNTB	23-02-25	07h00	23-02-25	17h00	Thay DS trụ 06 tuyến 475KCNTB	Đầu tư xây dựng Sửa chữa thường xuyên	Đường số 7 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 475KCNTB và đóng dao tiếp địa 475-76KCNTB Cắt DS trụ 43B Đường số 7 tuyến 475KCNTB Cắt DS trụ 02 tuyến 475KCNTN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
473	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6 Phước Hưng - Phước Chỉ tuyến 478BC	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6 đến trụ 142/41 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
474	Lưới hạ áp trụ 78/8/6 thuộc trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Cấy TBA 50kVA trụ 78/8/6 tuyến 479BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
475	Từ trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 475SD	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
476	Từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
477	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
478	Từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15 tuyến 475SD	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
479	Từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
480	Từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
481	Nhánh rẽ 22kV 471/55/1P Phước Lộc tuyến 475TĐ	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Xây dựng mới nhánh rẽ hạ áp 3 pha từ trụ 471/55/2Pb/3 đến trụ 471/55/3/7, từ trụ 471/55/2Pb đến trụ 471/55/2Pb/4, từ trụ 471/55/2Pb đến trụ 471/55/2Pb/10, từ trụ 471/55/6 đến trụ 471/55/6/10 Phước Minh tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Lộc, ấp Phước Lộc A xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 471/55/1P Phước Lộc tuyến 475TĐ	
482	Tuyến 472TĐ	24-02-25	07h30	24-02-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 42/65/94/2, 42/65/94/16B/13, 42/65/77/17, 42/65/77/20, 42/65/77/21, 42/65/77/29, 42/65/77/35, 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
483	Nhánh rẽ 22kV Xẻ gỗ Vên Vên trụ 85/1 tuyến 472TĐ	24-02-25	07h30	24-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 Xẻ Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
484	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuến 476TN	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
485	Lưới điện Tân Biên	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
486	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/130 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
487	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	- Thi công dựng trụ trung áp lắp đặt phụ kiện và TBA trụ 173/117/13/4, trụ 173/117/13 tuyến 472SN - Chuyển đấu nối tụ bù trung áp từ cố định sang ứng động trụ 173/117/7 tuyến 472SN	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 4 xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	Cắt LBS và DS trụ 173/117/1 Sóc Tà Em tuyến 472SN	
488	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-02-25	08h00	24-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
489	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/33 Phước Hưng - Phước Mỹ tuyến 478BC	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/33 đến trụ 33/25 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
490	Lưới hạ áp trụ 82B/6 đến 82B/7 thuộc trạm 50kVA trụ 82B/3 Thuận Đông 4 tuyến 476BC	25-02-25	08h00	25-02-25	11h30	- Cắt và chuyển lèo hạ áp trụ 82B/7 tuyến 476BC - Đấu lèo hạ áp trụ 82B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 82B/7 Thuận Đông 3 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 82B/3 Thuận Đông 4 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
491	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến 478BC	25-02-25	13h30	25-02-25	17h00	- Chuyển đấu nối TBA sang vận hành 1 pha 2 dây trạm trụ 53/86B/22/16/45 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến 478BC	
492	Từ trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 475SD	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
493	Từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 475SD	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
494	Từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
495	Từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 tuyến 475SD	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
496	Trạm 50kVA trụ 341/30C/19/31/6 Nguyễn Thanh Tài tuyến 478SD	25-02-25	08h00	25-02-25	11h30	Thay 1CT hạ thế và công tơ điện tử 1 pha định kỳ trạm 50kVA trụ 341/30C/19/31/6 Nguyễn Thanh Tài tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Nguyễn Thanh Tài	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 341/30C/19/31/6 Nguyễn Thanh Tài tuyến 478SD	
497	Trạm 3x25kVA trụ 141/28 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B tuyến 476SD	25-02-25	13h30	25-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 141/28 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 141/28 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B tuyến 476SD	
498	Trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	
499	Trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
500	Tuyến 474TĐ	25-02-25	07h30	25-02-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 180/33, 180/41, 28/12, 28/15, 46B/1, 48, 48A/1, 59/1, 61B, 68/8, 68/12, 68/14B/16, 68/24, 68/32, 68/48B, 68/52, 68/57, 68/57/27, 68/63, 68/71, 68/71/39, 68/104, 68/116/8, 90/28A/5, 110/1, 110/32/1, 111, 139/9, 166, 172, 180 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
501	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Long trụ 139/1 tuyến 474TĐ	25-02-25	07h30	25-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
502	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
503	Lưới điện Tân Biên	25-02-25	08h00	25-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
504	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 29 đến trụ 63 Campuchia tuyến 474BC-477BC	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29 đến trụ 63 tuyến 474BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
505	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp A4 2 tuyến 478BC	26-02-25	08h00	26-02-25	11h30	- Chuyển đấu nối TBA sang vận hành 1 pha 3 dây và cân pha hạ áp trạm trụ 53/117/10/52/38/5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp A4 2 tuyến 478BC	
506	Từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
507	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
508	Từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
509	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
510	Trạm 160kVA trụ 233/20B Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	26-02-25	08h00	26-02-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 233/20B Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Hải Vi	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 233/20B Công ty TNHH Hải Vi tuyến 473SD	
511	Trạm 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Công ty TNHH Xăng Dầu Hồng Thịnh tuyến 478SD	26-02-25	13h30	26-02-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Công ty TNHH Xăng Dầu Hồng Thịnh tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Xăng Dầu Hồng Thịnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 341/30C/10C/2 Công ty TNHH Xăng Dầu Hồng Thịnh tuyến 478SD	
512	Trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	
513	Tuyến 476TĐ	26-02-25	07h30	26-02-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 180A tuyến 476TĐ, 54/111, 54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
514	Đường dây 22kV từ trụ 61 Tôn Đức Thắng - trụ 122B Giang Tân tuyến 482TN	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 61 đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
515	Lưới điện Tân Biên	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
516	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 72/4B đến trụ 72/7A lắp trạm biến áp 250kVA trụ 72/6B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu; ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt MC 477 và đóng DTĐ 477-76TH	
517	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/22 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	26-02-25	08h00	26-02-25	17h00	Dựng trụ BTLT xen lưới, lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD từ trụ 11 đến trụ 19, từ trụ 13/1 đến trụ 13/25 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 2 phường II; khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/22 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	
518	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Giòng Két tuyến 475BC	27-02-25	08h00	27-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/39/25 tuyến 475BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
519	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	27-02-25	08h00	27-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
520	Trạm 25 kVA trụ 253/8/21 Phước Lợi-F tuyến 477HT	27-02-25	08h00	27-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 253/8/21 Phước Lợi-F tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lợi 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 253/8/21 Phước Lợi-F tuyến 477HT	
521	Trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	27-02-25	08h00	27-02-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lợi 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	
522	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Thắng trụ 149/1 tuyến 474TĐ	27-02-25	07h30	27-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149/1 đến trụ 149/38 Cẩm Thắng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
523	Tuyến 477TB	27-02-25	07h30	27-02-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 161/4B/5, 161/5A/11, 161/9/5/5, 161/9/5/2B/4, 161/15/10 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
524	Đường dây 22kV từ trụ 254B/1 đến trụ 4B/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	27-02-25	08h00	27-02-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 254B/1 đến trụ 4B/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
525	Lưới điện Tân Biên	27-02-25	08h00	27-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
526	Đường dây 22kV tuyến 473TB	27-02-25	07h00	27-02-25	17h00	Vệ sinh sứ, bảo trì kẹp quai, hotline từ trụ 23/30 đến trụ 23/60, thay hệ thống đo đếm trung áp trụ 23/57, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Khê, Tân Lộc phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser và DS trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB Cắt DS trụ 43 Lộc Trát tuyến 475TB	
527	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC-474TĐ	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
528	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
529	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
530	Trạm 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	28-02-25	08h00	28-02-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ điện tử 3 pha định kỳ trạm 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 141/22B Công ty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 476SD	
531	Trụ 186/53/6B/10 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Lộc Quang Sinh tuyến 473SD	28-02-25	13h30	28-02-25	17h00	Thay 3CT và 3VT trung thế định kỳ trụ 186/53/6B/10 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Lộc Quang Sinh tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Lộc Quang Sinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 186/53/6B/10 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Lộc Quang Sinh tuyến 473SD	
532	Đường dây 22kV từ trụ 223 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	Thay 03TU định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam tại trụ 223/1 tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Điều Intersnack Việt Nam	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO tại trụ 223 tuyến 471HT, 477HT	
533	Tuyến 474TĐ	28-02-25	07h30	28-02-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 68/24, 68/57, 68/57/27, 68/71/39, 68/98/33, 68/116 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
534	Tuyến 471PĐC	28-02-25	07h30	28-02-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 57B/1, 25, 57B/1, 60A, 80/5, 42/8A, 42/4N/11, 42/17 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
535	Đường dây 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân - Âu Cơ tuyến 471TN	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/54 đường dây 22kV Lạc Long Quân - Âu Cơ tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
536	Lưới điện Tân Biên	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
537	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	28-02-25	08h00	28-02-25	17h00	- Thi công dựng trụ lắp phụ kiện trụ 201B, 207A, 207A/1, trụ 212B, trụ 222C, trụ 224B tuyến 477TH - Chuyển đấu nối tụ bù trung áp từ cố định sang ứng động trụ 170 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2025	Xã Tân Phú, Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt Reclsoer và 03LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	