PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 03 NĂM 2025

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**										
1	Trạm 110kV Suối Ngô	01-03-25	18h00	01-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Hòa Thành	02-03-25	07h30	02-03-25	09h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Hòa Thành và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành	
3	Trạm 110kV Hòa Thành	02-03-25	09h30	02-03-25	11h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Hòa Thành và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành	
4	Trạm 110kV Bến Cầu.	03-03-25	08h00	03-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Bến Cầu	03-03-25	18h30	03-03-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tân Biên	03-03-25	08h00	03-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-03-25	08h00	03-03-25	14h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-03-25	14h00	03-03-25	18h00	- Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Thành Công	03-03-25	19h00	03-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
10	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	03-03-25	07h00	03-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ cổng ngăn lộ 175 Tân Biên 2 đến trụ cổng ngăn lộ 171 Tân Biên đường dây 110kV đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	03-03-25	07h00	03-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 20 đường dây 110kV đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng.	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
12	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1 - Tân Biên 2	03-03-25	07h00	03-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 71 đến trụ 84/03 đến trụ 125 đến trụ 08 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - Trạm cắt 110kV Tây Ninh - Tân Biên 2.	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Thạnh Đức.	04-03-25	09h00	04-03-25	11h30	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Thạnh Đức.	04-03-25	09h00	04-03-25	11h30	- Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Thạnh Đức	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	
15	Trạm 110kV Tây Ninh.	04-03-25	09h00	04-03-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Tây Ninh.	04-03-25	18h30	04-03-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Trạm 110kV Suối Ngô	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Tân Hưng	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-03-25	08h00	04-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đông	04-03-25	19h00	04-03-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-03-25	07h00	04-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-03-25	13h00	04-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kVTrảng Bàng	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	04-03-25	07h00	04-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 71, từ trụ 84/03 đến trụ 84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
24	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	04-03-25	07h00	04-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	04-03-25	07h00	04-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 23/05, từ trụ 23/33 đến trụ 23/58 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Suối Ngô	05-03-25	09h30	05-03-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Hòa Thành.	05-03-25	08h00	05-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
28	Trạm 110kV Hòa Thành.	05-03-25	18h30	05-03-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Phước Đức	05-03-25	08h00	05-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Trảng Bàng	05-03-25	19h00	05-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Phước Đức	05-03-25	07h00	05-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Phước Đức	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Phước Đông	05-03-25	13h00	05-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Phước Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
33	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 171 Thành Công - NM ĐMT TTC	05-03-25	07h00	05-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 171 Thành Công - NM ĐMT TTC	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	05-03-25	07h00	05-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 23/05 đến trụ 23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	05-03-25	07h00	05-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng, từ trụ 91 đến trụ 102B đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	05-03-25	07h00	05-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 04 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
37	Trạm 110kV Suối Dộp.	06-03-25	08h00	06-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
38	Trạm 110kV Suối Dộp.	06-03-25	18h30	06-03-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
39	Trạm 110kV Tân Biên	06-03-25	18h00	06-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Phước Đông	06-03-25	08h00	06-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
41	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	06-03-25	19h00	06-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
42	Trạm 110kV Thành Công	06-03-25	07h00	06-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Thành Công	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV Bến Cầu	06-03-25	13h00	06-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Bến Cầu	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
44	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	06-03-25	07h00	06-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến trụ 396 đến trụ 1A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 428 đến trụ 567 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
45	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	06-03-25	07h00	06-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 420, từ trụ 01B đến trụ 591 đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
46	Trạm 110kV Trảng Bàng	07-03-25	09h00	07-03-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
47	Trạm 110kV Thạnh Đức.	07-03-25	08h00	07-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
48	Trạm 110kV Thạnh Đức.	07-03-25	18h30	07-03-25	20h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Trạm 110kV Tân Hưng	07-03-25	18h00	07-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Trạm 110kV Thành Công	07-03-25	11h00	07-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
51	Trạm 110kV Phước Đức	07-03-25	19h00	07-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
52	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	07-03-25	07h00	07-03-25	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Trạm 110kV Suối Ngô	08-03-25	18h00	08-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
54	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	08-03-25	08h00	08-03-25	18h00	- Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Suối Dộp.	09-03-25	07h30	09-03-25	09h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Suối Dộp và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Suối Dộp.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Suối Dộp	
56	Trạm 110kV Suối Dộp.	09-03-25	09h30	09-03-25	11h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Suối Dộp và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Dộp.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Dộp	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
57	- Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, 412, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	09-03-25	06h00	09-03-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Kiểm tra, nạp khí SF6 MC 132 trạm 110kV Hòa Thành. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Hòa Thành. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Hòa Thành	- Ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 và các phát tuyến trên C42, T402, TD42 110kV Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Mất SCADA trong thời gian thao tác chuyển nguồn tự dùng
58	Đường dây 110kV 171 Trảng bàng 2- 172 Trảng Bàng-171 KCN Trảng Bàng	09-03-25	08h00	09-03-25	16h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác (Bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 Trảng Bàng 2).	Kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng thiết bị	Đường dây 110kV 171 Trảng bàng 2- 172 Trảng Bàng-171 KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng bàng 2- 172 Trảng Bàng-171 KCN Trảng Bàng	
59	Trạm 110kV Trảng Bàng	10-03-25	08h00	10-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
60	Trạm 110kV Bến Cầu.	10-03-25	08h00	10-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
61	Trạm 110kV Bến Cầu	10-03-25	18h00	10-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
62	Trạm 110kV Tân Biên	10-03-25	08h00	10-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Trạm 110kV Thành Công	10-03-25	19h00	10-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	10-03-25	07h00	10-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Tây Ninh.	11-03-25	09h00	11-03-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
66	Trạm 110kV Tây Ninh.	11-03-25	09h00	11-03-25	11h30	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Tây Ninh	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	
67	Trạm 110kV Tây Ninh.	11-03-25	18h00	11-03-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Trạm 110kV Suối Ngô	11-03-25	08h00	11-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
69	Trạm 110kV Tân Hưng	11-03-25	08h00	11-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
70	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	11-03-25	08h00	11-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
71	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	11-03-25	07h00	11-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 428 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
72	Trạm 110kV Phước Đông	11-03-25	19h00	11-03-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
73	Trạm 110kV Suối Dộp	11-03-25	07h00	11-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Suối Dộp	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
74	Trạm 110kV Tây Ninh	11-03-25	13h00	11-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Tây Ninh	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Hòa Thành.	12-03-25	08h00	12-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Hòa Thành.	12-03-25	18h00	12-03-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
77	Trạm 110kV Tân Biên	12-03-25	09h30	12-03-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
78	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên	12-03-25	09h30	12-03-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Tân Biên.	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Tân Biên.	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	
79	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức	12-03-25	08h00	12-03-25	16h00	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại tất cả các phụ kiện đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức	Kết hợp bảo dưỡng đường dây	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức	Kết hợp công tác của Truyền tải điện Miền Đông 2

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
80	Trạm 110kV Phước Đức	12-03-25	08h00	12-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
81	Trạm 110kV Trảng Bàng	12-03-25	19h00	12-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Trạm 110kV Thạnh Đức	12-03-25	07h00	12-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Thạnh Đức	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
83	Trạm 110kV Hòa Thành	12-03-25	13h00	12-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Hòa Thành	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
84	Trạm 110kV Suối Dộp	13-03-25	08h00	13-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu.. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
85	Trạm 110kV Suối Dộp	13-03-25	18h00	13-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
86	Trạm 110kV Tân Biên	13-03-25	18h00	13-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Trạm 110kV Phước Đông	13-03-25	08h00	13-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	13-03-25	19h00	13-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
89	Trạm 110kV Tân Biên	13-03-25	07h00	13-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Tân Biên	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
90	Trạm 110kV Tân Hưng	13-03-25	13h00	13-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Tân Hưng	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
91	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 , 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	13-03-25	07h00	13-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 04 đến trụ 24/72, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 , 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
92	Đường dây 110kV 173 Bàu đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	13-03-25	07h00	13-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bàu đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
93	Trạm 110kV Thành Công	14-03-25	11h00	14-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
94	Trạm 110kV Thạnh Đức.	14-03-25	08h00	14-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
95	Trạm 110kV Thạnh Đức.	14-03-25	18h00	14-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Trạm 110kV Tân Hưng	14-03-25	18h00	14-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Trạm 110kV Phước Đức	14-03-25	09h00	14-03-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Phước Đức	14-03-25	19h00	14-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV Suối Ngô	14-03-25	07h00	14-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM cấp độ 1: Đo dòng rò CSV 110kV trạm 110kV Suối Ngô	Thí nghiệm CBM cấp độ 1	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
100	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	14-03-25	07h00	14-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 62A đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	14-03-25	07h00	14-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
102	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	14-03-25	07h00	14-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62A, 62B đến trụ 62A(62B/23) đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	14-03-25	07h00	14-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến trụ 85, từ trụ 112 đến trụ 138 Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
104	Trạm 110kV Tây Ninh.	15-03-25	07h30	15-03-25	09h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Tây Ninh và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Tây Ninh.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Tây Ninh	
105	Trạm 110kV Tây Ninh.	15-03-25	09h30	15-03-25	11h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Tây Ninh và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Tây Ninh.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tây Ninh	
106	Trạm 110kV Suối Ngô	15-03-25	18h00	15-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	Trạm 110kV Phước Đức	15-03-25	08h00	15-03-25	18h00	- Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
108	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 412, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đồn	16-03-25	06h00	16-03-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Hòa Thành. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm 110kV Hòa Thành	- Ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đồn	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 110kV Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đồn	
109	Trạm 110kV Bến Cầu.	17-03-25	08h00	17-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Bến Cầu.	17-03-25	18h00	17-03-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Tân Biên	17-03-25	08h00	17-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
112	Trạm 110kV Trảng Bàng	17-03-25	08h00	17-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
113	Trạm 110kV Thành Công	17-03-25	19h00	17-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	17-03-25	07h00	17-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 60 đến trụ 114 đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh, từ trụ 01 đến trụ 60 đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	17-03-25	07h00	17-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
116	Trạm 110kV Suối Dộp.	18-03-25	09h00	18-03-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
117	Trạm 110kV Suối Dộp.	18-03-25	09h00	18-03-25	11h30	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Suối Dộp	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	
118	Trạm 110kV Suối Dộp.	18-03-25	18h00	18-03-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
119	Trạm 110kV Suối Ngô	18-03-25	08h00	18-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Tân Hưng	18-03-25	08h00	18-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
121	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	18-03-25	08h00	18-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Trạm 110kV Phước Đông	18-03-25	19h00	18-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
123	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	18-03-25	07h00	18-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ 38/9, từ trụ 38/8 đến trụ 38/8/11 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Kiểm tra định lý lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
124	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành , đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	18-03-25	07h00	18-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 85 đến trụ 112 và từ trụ 138 đến trụ 159 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành , đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	18-03-25	07h00	18-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV Tân Hưng	19-03-25	09h30	19-03-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
127	Trạm 110kV Tây Ninh.	19-03-25	08h00	19-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
128	Trạm 110kV Tây Ninh.	19-03-25	18h00	19-03-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
129	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng	19-03-25	09h30	19-03-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	
130	Trạm 110kV Phước Đức	19-03-25	08h00	19-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Trảng Bàng	19-03-25	19h00	19-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	19-03-25	07h00	19-03-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định lỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	20-03-25	08h00	20-03-25	16h00	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại tất cả các phụ kiện đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	Kết hợp bảo dưỡng đường dây	Đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu	Kết hợp công tác của Truyền tải điện Miền Đông 2

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Trạm 110kV Hòa Thành	20-03-25	08h00	20-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Trạm 110kV Hòa Thành	20-03-25	18h00	20-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
136	Trạm 110kV Tân Biên	20-03-25	18h00	20-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Trạm 110kV Phước Đông	20-03-25	08h00	20-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	20-03-25	19h00	20-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	21-03-25	07h00	21-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
140	Trạm 110kV Thạnh Đức.	21-03-25	08h00	21-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Trạm 110kV Thạnh Đức.	21-03-25	18h00	21-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
142	Trạm 110kV Tân Hưng	21-03-25	18h00	21-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
143	Trạm 110kV Phước Đông	21-03-25	09h00	21-03-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
144	Trạm 110kV Phước Đức	21-03-25	19h00	21-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Trạm 110kV Thành Công	21-03-25	11h00	21-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
146	Trạm 110kV Bến Cầu.	22-03-25	07h30	22-03-25	09h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Bến Cầu và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	
147	Trạm 110kV Bến Cầu.	22-03-25	09h30	22-03-25	11h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Bến Cầu và lắp thiết bị đuổi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	
148	Trạm 110kV Suối Ngô	22-03-25	18h00	22-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
149	Trạm 110kV Phước Đông	22-03-25	08h00	22-03-25	18h00	- Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
150	Trạm 110kV Tây Ninh.	24-03-25	08h00	24-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
151	Trạm 110kV Tây Ninh	24-03-25	18h00	24-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Trạm 110kV Tân Biên	24-03-25	08h00	24-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Trạm 110kV Trảng Bàng	24-03-25	08h00	24-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
154	Trạm 110kV Thành Công	24-03-25	19h00	24-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
155	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 2	24-03-25	07h00	24-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
156	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	24-03-25	07h00	24-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
157	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	25-03-25	08h00	25-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
158	Trạm 110kV Bến Cầu.	25-03-25	09h00	25-03-25	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	Trạm 110kV Bến Cầu.	25-03-25	09h00	25-03-25	11h30	- Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Bến Cầu	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	
160	Trạm 110kV Bến Cầu.	25-03-25	18h00	25-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
161	Trạm 110kV Suối Ngô	25-03-25	08h00	25-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
162	Trạm 110kV Tân Hưng	25-03-25	08h00	25-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
163	Trạm 110kV Phước Đông	25-03-25	19h00	25-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
164	Đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	25-03-25	06h30	25-03-25	17h00	Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi Polymer đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	Tăng cường giải pháp giảm sự cố lưới điện	Đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
165	Trạm 110kV Hòa Thành	26-03-25	08h00	26-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
166	Trạm 110kV Hòa Thành	26-03-25	18h00	26-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
167	Trạm 110kV Suối Ngô	26-03-25	09h30	26-03-25	16h00	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
168	Trạm 110kV Phước Đức	26-03-25	08h00	26-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
169	Trạm 110kV Trảng Bàng	26-03-25	19h00	26-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
170	Đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	26-03-25	06h30	26-03-25	17h00	Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi Polymer đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	Tăng cường giải pháp giảm sự cố lưới điện	Đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 XM Tây Ninh - 172 Suối Ngô	
171	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	26-03-25	07h00	26-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
172	Trạm 110kV Suối Dộp.	27-03-25	08h00	27-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
173	Trạm 110kV Suối Dộp.	27-03-25	18h00	27-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
174	Trạm 110kV Tân Biên	27-03-25	18h00	27-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
175	Trạm 110kV Phước Đông	27-03-25	08h00	27-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
176	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-03-25	19h00	27-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
177	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	27-03-25	07h00	27-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
178	Trạm 110kV Thành Công	28-03-25	09h00	28-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
179	Trạm 110kV Thạnh Đức.	28-03-25	08h00	28-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
180	Trạm 110kV Thạnh Đức.	28-03-25	18h00	28-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
181	Trạm 110kV Tân Hưng	28-03-25	18h00	28-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
182	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	28-03-25	09h00	28-03-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
183	Trạm 110kV Phước Đức	28-03-25	19h00	28-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
184	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	28-03-25	07h00	28-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
185	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	28-03-25	07h00	28-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến Đường dây 110kV 175 tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
186	Trạm 110kV Suối Ngô	29-03-25	18h00	28-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
187	Trạm 110kV Thành Công	29-03-25	08h00	28-03-25	18h00	- Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
188	Trạm 110kV Bến Cầu.	31-03-25	08h00	31-03-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
189	Trạm 110kV Bến Cầu.	31-03-25	18h00	31-03-25	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
190	Trạm 110kV Tân Biên	31-03-25	08h00	31-03-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
191	Trạm 110kV Trảng Bàng	31-03-25	08h00	31-03-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
192	Trạm 110kV Thành Công	31-03-25	19h00	31-03-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
193	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 2	31-03-25	07h00	31-03-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ											

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
1	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp A4 2 tuyến 478BC	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	- Chuyển đấu nối TBA sang vận hành 1 pha 3 dây và cân pha hạ áp trạm trụ 53/117/10/52/38/5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp A4 2 tuyến 478BC	
2	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/72/26B Rừng Quỷnh tuyến 477BC	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Di dời trụ trung áp và phụ kiện từ trụ 234/72/26B hiện hữu đến trụ 72/26B mới tuyến 477BC	Nhận thầu	Ấp Phước Đông xã Long Phước; ấp Long Bình xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 234/72/1 Rừng Quỷnh tuyến 477BC	
3	Lưới hạ áp từ trụ 98/13 đến 13/1 thuộc trạm 75kVA trụ 98/11 Láng Cát 1 tuyến 476BC	01-03-25	08h00	01-03-25	11h30	Di dời trụ hạ áp, thùng điện kế và phụ kiện từ trụ 98/13 đến 13/1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 98/11 Láng Cát 1 tuyến 476BC	
4	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/72/1 Rừng Quỷnh tuyến 477BC	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/72 đến trụ 72/41; từ trụ 234/72/39B đến trụ 39B/16 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
5	Đường dây 22kV trụ 104/1/1 Nối tuyến 476BC-474TĐ	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
6	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/16B Trường TH Thị trấn tuyến 474TĐBC	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/16B đến trụ 16B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
7	Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
8	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
9	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
10	Từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
11	Tuyến 477TB	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 161/4B/5, 161/5A/11, 161/9/5/5, 161/9/5/2B/4, 161/15/10 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
12	Tuyến 471PĐC	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 57B/1, 25, 57B/1, 60A, 80/5, 42/8A, 42/4N/11, 42/17 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 190/74 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 190/74 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
14	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/107B/56B Ấp 6 tuyến 471TĐ	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/107B/56B Ấp 6 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
15	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 180/52 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 180/52 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
16	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89 đến trụ 95, từ trụ 89 đến trụ 89/12 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Lê Quốc Vinh thi sang lưới trung hạ áp, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 89 đến trụ 95, từ trụ 89 đến trụ 89/12 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình xử lý nước thải đô thị Hòa Thành	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung; khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt 3LTD trụ 87 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Ao Hồ E trụ 84 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
17	Nhánh rẽ 22kV trụ 65B/2B Trần Phú tuyến 474TN	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện trụ 65B/2B Trần Phú tuyến 474TN	ĐTXD 2025	Ấp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 65B/1 Trần Phú tuyến 474TN	
18	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/94B/1 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	01-03-25	08h00	01-03-25	16h00	Bảo trì REC trụ 85/94B, thay LBFCO trụ 85/94B/18, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 85/94B/1 và 3LTD trụ 85/94B Thạnh Hiệp tuyến 474TH	
19	Lưới điện Tân Biên	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
20	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
21	Trạm 50kVA trụ 121/60/6B Trần Thị Ngọc Danh trụ 121/60/6B tuyến 477TH	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 121/60/6B tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Trần Thị Ngọc Danh	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/60/6B Trần Thị Ngọc Danh trụ 121/60/6B tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
22	Trạm 50kVA trụ 176/58/46/1 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TH	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 173/58/46/1 tuyến 477TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Hữu Phước	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/58/46/1 Nguyễn Hữu Phước tuyến 477TH	
23	Trạm 50kVA trụ 173/74C/29 Nguyễn Thị Thanh Hồng tuyến 474SN	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 173/74C/29 tuyến 474SN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Thanh Hồng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/74C/29 Nguyễn Thị Thanh Hồng tuyến 474SN	
24	Trạm 37,5kVA trụ 173/36/70/2/2/1 Trường Tiểu học Suối Ngô B tuyến 476SN	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 173/36/70/2/2/1 tuyến 476SN	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Trường Tiểu học Suối Ngô B	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 173/36/70/2/2/1 Trường Tiểu học Suối Ngô B tuyến 476SN	
25	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-03-25	08h00	01-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/15/28 Võ Thị Sáu tuyến 472TN	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Thay giáp níu giáp buộc đầu sứ hỏng, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 29 đến trụ 55 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 4, 7 phường III; khu phố 4, 5, 6 phường IV	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 41/15/28 Võ Thị Sáu tuyến 472TN	
27	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/22 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	01-03-25	07h30	01-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ BTLT, lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD, ĐLTP xử lý khiếm khuyết thay công tơ định kỳ từ trụ 11 đến trụ 19 đường Trưng Nữ Vương, từ trụ 13/1 đến trụ 13/26 đường Huỳnh Công Nghệ tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I; khu phố 1, 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/22 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	
28	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/58 Bình Quới tuyến 478BC	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/58/1 đến trụ 58/26 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/58/1 và tháo hotline trụ 53/58 Bình Quới tuyến 478BC	
29	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 476SD	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
31	Trạm 25 kVA trụ 253/8/21 Phước Lợi-F tuyến 477HT	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 253/8/21 Phước Lợi-F tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lợi 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 253/8/21 Phước Lợi-F tuyến 477HT	
32	Trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lợi 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 253/8/30 Phước Lợi-I-B tuyến 477HT	
33	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	03-03-25	07h30	03-03-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
34	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	03-03-25	07h30	03-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không mất điện	
35	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/33 Phước Hòa tuyến 472TĐ	03-03-25	07h30	03-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/33 Phước Hòa tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
36	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội tuyến 472TĐ	03-03-25	07h30	03-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
37	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông tuyến 472TĐ	03-03-25	07h30	03-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
38	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/4/17 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/17 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
39	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/161/1P Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Bảo trì trạm biến áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/161/1P Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI	
40	Lưới điện Tân Biên	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Trạm 3x37,5kVA trụ 138/1P Đinh Công Tài tuyến 478TH	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 138/1P tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Đinh Công Tài	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 138/1P Đinh Công Tài tuyến 478TH	
42	Trạm 50kVA trụ 165/5 Nguyễn Tấn Tài tuyến 478TH	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 165/5 tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Tấn Tài	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 165/5 Nguyễn Tấn Tài tuyến 478TH	
43	Trạm 25kVA trụ 210/45/1T Nguyễn Văn Thông tuyến 478TH	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 210/45 tuyến 478TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Văn Thông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 210/45/1T Nguyễn Văn Thông tuyến 478TH	
44	Trạm 50kVA trụ 85/158/23 Nguyễn Thị Ngọc tuyến 479TH	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 85/158/23 tuyến 479TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Ngọc	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/23 Nguyễn Thị Ngọc tuyến 479TH	
45	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/42 Nguyễn Thị Phỉnh tuyến 479TH	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm định kỳ trụ 85/158/47/42 tuyến 479TH	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	Nguyễn Thị Phỉnh	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/42 Nguyễn Thị Phỉnh tuyến 479TH	
46	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	03-03-25	08h00	03-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
47	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-03-25	08h00	03-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
48	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/66 Bình Phước tuyến 478BC	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/66/1 đến trụ 66/14 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 53/66/1 và tháo hotline trụ 53/66 Bình Phước tuyến 478BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lưu 15 tuyến 478BC	
49	Từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
51	Từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
52	Trạm 50kVA trụ 128/98/55/1 Công ty TNHH Xăng Dầu Huỳnh Anh tuyến 476SD	04-03-25	08h00	04-03-25	11h30	Thay 1CT hạ thế và công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm 50kVA trụ 128/98/55/1 Công ty TNHH Xăng Dầu Huỳnh Anh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Xăng Dầu Huỳnh Anh	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 128/98/55/1 Công ty TNHH Xăng Dầu Huỳnh Anh tuyến 476SD	
53	Trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/35/1 Nguyễn Văn To tuyến 476SD	04-03-25	13h30	04-03-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/35/1 Nguyễn Văn To tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Nguyễn Văn To	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 141/18/35/1 Nguyễn Văn To tuyến 476SD	
54	Trạm 50 kVA trụ 305/2/20B/13 Phước Lợi 5 tuyến 477HT	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 305/2/20B/13 Phước Lợi 5 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 305/2/20B/13 Phước Lợi 5 tuyến 477HT	
55	Trạm 75 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	
56	Tuyến 474TĐ	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 68/24, 68/57, 68/57/27, 68/71/39, 68/98/33, 68/116 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
57	Tuyến 472TĐ	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 120A/1, 107A/1, 104/4B/8, 90B/8, 90A, 85/4/17/8B, 85/4/24, 85/4/38, 85/4/41B, 85A, 81, 75/19B/10, 75/26A/7, 75/26A/15, 75/48/3, 75/48/19, 75/48/29, 75/53/19, 75/55B, 75/64, 75/69, 70, 49/8, 49/4, 41/1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
58	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
59	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 42/4N/14 Phước Đức tuyến 471PĐC	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 42/4N/14 Phước Đức tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
60	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 42/4N/11 Phước Đức tuyến 471PĐC	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 42/4N/11 Phước Đức tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
61	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
62	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/1 Bàu Ếch tuyến 476TN	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công kéo dây đấu nối, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/1 Bàu Ếch tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 9/1 Bàu Ếch tuyến 476TN	
63	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/153/1 Nông trường Thạnh Bình tuyến 476TBI	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Bảo trì trạm biến áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/153/1 Nông trường Thạnh Bình tuyến 476TBI	
64	Lưới điện Tân Biên	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
65	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/82 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
66	Trạm 75kVA trụ 121/17/7 NT Tân Hưng 7 tuyến 472TH	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/17/7 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 121/17/7 NT Tân Hưng 7 tuyến 472TH	
67	Trạm 50kVA trụ 121/17/14 NT Tân Hưng 9 tuyến 472TH	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/17/14 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/17/14 NT Tân Hưng 9 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	
69	Trạm 50kVA trụ 121/20/5 NT Tân Hưng 11 tuyến 472TH	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/20/5 NT Tân Hưng 11 tuyến 472TH	
70	Trạm 75kVA trụ 121/20/12/2 NT Tân Hưng 3 tuyến 472TH	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/2 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 121/20/12/2 NT Tân Hưng 3 tuyến 472TH	
71	Trạm 50kVA trụ 121/20/12/5 NT Tân Hưng 12 tuyến 472TH	04-03-25	08h00	04-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/20/12/5 NT Tân Hưng 12 tuyến 472TH	
72	Trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 16/1 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	
73	Trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 17B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	
74	Trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	04-03-25	08h00	04-03-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 22 tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	
75	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/1 tuyến 473TB	04-03-25	07h30	04-03-25	17h00	Di dời đường dây trung áp từ trụ 312/2/20 đến trụ 312/2/72	Di dời lưới điện	Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/1 Bà Nhã tuyến 475TB	
76	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/100/6P Phước Bình tuyến 478BC	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/100/6P/1 đến trụ 6P/5 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P Phước Bình tuyến 478BC	
77	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
78	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
79	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 tuyến 476SD	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
80	Trạm 25kVA trụ 279/20 An Cơ 1 tuyến 475SD	05-03-25	08h00	05-03-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 279/20 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/20 An Cơ 1 tuyến 475SD	
81	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	05-03-25	13h30	05-03-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 213 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	
82	Trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/101 Phước Hiệp-E tuyến 471HT	
83	Trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/102/5 Phước Hiệp-H tuyến 471HT	
84	Tuyến 477TB	05-03-25	07h30	05-03-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
85	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	05-03-25	07h30	05-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
86	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 228 Ấp 2 tuyến 4741	05-03-25	07h30	05-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 228 Ấp 2 tuyến 4741	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
87	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 5B/9B Bến Mương tuyến 471TĐ	05-03-25	07h30	05-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 5B/9B Bến Mương tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
88	Trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	05-03-25	17h00	05-03-25	18h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
89	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	05-03-25	07h00	05-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
91	Trạm 400kVA Giáo Tông Đường 2 trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	05-03-25	07h00	05-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Giáo Tông Đường 2 trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 400kVA Giáo Tông Đường 2 trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
92	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/101C/1 Thạnh Lợi 3A tuyến 476TBI	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Bảo trì trạm biến áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/101C/1 Thạnh Lợi 3A tuyến 476TBI	
93	Lưới điện Tân Biên	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
94	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	05-03-25	06h00	05-03-25	16h00	- Thi công kéo đấu nối đường dây trung áp từ trụ 108 đến trụ 167/129 tuyến 476SN - Thi công dựng trụ lắp đặt phụ kiện và TBA 250kVA trụ 173/36/150A tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 2, 3 xã Suối Ngô; ấp 7 xã Suối Dây; ấp Đông Hà. Đông Thành, Đông Lợi, suối Dầm xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser và DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyên 476SN	
95	Trạm 3x37,5kVA trụ 4/1T Công ty TNHH Đỉnh Cao tuyến 477TN	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 4/1T Công ty TNHH Đỉnh Cao tuyến 477TN	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 4/1T Công ty TNHH Đỉnh Cao tuyến 477TN	
96	Trạm 3x37,5kVA trụ 23/143/38 Huỳnh Văn Hải tuyến 479TN	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 23/143/38 Huỳnh Văn Hải tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 23/143/38 Huỳnh Văn Hải tuyến 479TN	
97	Trạm 3x25kVA trụ 50B/10 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi tuyến 476TN	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 50B/10 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 50B/10 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
98	Trạm 100kVA trụ 19B/70/92A/1 Nhà tạm giữ Công an Thành phố Tây Ninh tuyến 473TN	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 100kVA trụ 19B/70/92A/1 Nhà tạm giữ Công an Thành phố Tây Ninh tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 19B/70/92A/1 Nhà tạm giữ Công an Thành phố Tây Ninh tuyến 473TN	
99	Trạm 3x25kVA trụ 15/69/15/12 Võ Thanh Tân tuyến 478TN	05-03-25	08h00	05-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 15/69/15/12 Võ Thanh Tân tuyến 478TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/69/15/12 Võ Thanh Tân tuyến 478TN	
100	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41 Ấp Voi tuyến 478BC	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 41/1 và tháo hotline trụ 41 Ấp Voi tuyến 478BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 41 Ấp Voi 5 tuyến 478BC	
101	Từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
102	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 473TN-476SD	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 473TN-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
103	Từ trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
104	Từ trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 476SD	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
105	Trạm 3x25kVA trụ 141/28 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B tuyến 476SD	06-03-25	08h00	06-03-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x25kVA trụ 141/28 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 141/28 Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại T&B tuyến 476SD	
106	Trạm 25kVA trụ 148 Công ty CP Kinh doanh DV và dạy nghề Tây Ninh tuyến 476SD	06-03-25	13h30	06-03-25	17h00	Thay 1CT hạ thế và công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm 25kVA trụ 148 Công ty CP Kinh doanh DV và dạy nghề Tây Ninh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty CP Kinh doanh DV và dạy nghề Tây Ninh	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 148 Công ty CP Kinh doanh DV và dạy nghề Tây Ninh tuyến 476SD	
107	Trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Khu phố 2 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
108	Trạm 25 kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Khu phố 2 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	
109	Tuyến 471TĐ	06-03-25	07h30	06-03-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
110	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 472TĐ	06-03-25	07h30	06-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
111	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 28/4B Bến Mương tuyến 474TĐ	06-03-25	07h30	06-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 28/4B Bến Mương tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
112	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 28/6C Bến Mương tuyến 474TĐ	06-03-25	07h30	06-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 28/6C Bến Mương tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
113	Trạm 75kVA Lộ Bình Dương K trụ 54/1 Trần Phú tuyến 474TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Lộ Bình Dương K trụ 54/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Lộ Bình Dương K trụ 54/1 Trần Phú tuyến 474TN	
114	Trạm 2x50kVA Long Hải G trụ 19/8B Ngô Quyền tuyến 474TN	06-03-25	07h00	06-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Long Hải G trụ 19/8B Ngô Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 2x50kVA Long Hải G trụ 19/8B Ngô Quyền tuyến 474TN	
115	Trạm 75kVA Long Hải F trụ 19/8B/4 Ngô Quyền tuyến 474TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải F trụ 19/8B/4 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải F trụ 19/8B/4 Ngô Quyền tuyến 474TN	
116	Trạm 75kVA Long Hải X trụ 19/8B/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải X trụ 19/8B/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải X trụ 19/8B/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	
117	Nhánh rẽ 22kV trụ 111B/1 Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 tuyến 478TBI	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Bảo trì trạm biến áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 111B/1 Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 tuyến 478TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
118	Lưới điện Tân Biên	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
119	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thi công nâng cấp đừng dây trung áp từ trụ 165/1 đến trụ 165/44/10 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 165/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 165 tuyến 478TH	
120	Trạm 3x25kVA trụ 41/9/1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 41/9/1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 41/9/1 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	
121	Trạm 3x25kVA trụ 19B/99B/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình tuyến 473TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 19B/99B/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình tuyến 473TN	Công trình kfw	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/99B/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Bình tuyến 473TN	
122	Trạm 3x25kVA trụ 13/23/3/1 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh tuyến 477TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 13/23/3/1 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh tuyến 477TN	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/23/3/1 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh tuyến 477TN	
123	Trạm 3x50kVA trụ 13/13/12 Công ty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 477TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 13/13/12 Công ty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 477TN	Công trình kfw	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 13/13/12 Công ty TNHH Thái Nguyên Khang tuyến 477TN	
124	Trạm 3x50kVA trụ 15/69/87 Chùa Linh Sơn Phước Trung (Chùa Trung) tuyến 478TN	06-03-25	08h00	06-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 15/69/87 Chùa Linh Sơn Phước Trung (Chùa Trung) tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 15/69/87 Chùa Linh Sơn Phước Trung (Chùa Trung) tuyến 478TN	
125	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 78 Thuận Hòa tuyến 479BC	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 78/1 đến trụ 78/22 tuyến 479BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 78/1 và tháo hotline trụ 78 Thuận Hòa tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 79A Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
126	Từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
127	Từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
128	Từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
129	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 474SD	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
130	Từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 tuyến 474SD	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
131	Từ trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
132	Trạm 50kVA trụ 128/51 Ninh Điền 5 tuyến 474SD	07-03-25	13h30	07-03-25	17h00	Cấy trạm 50kVA trụ 128/48 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/51 Ninh Điền 5 tuyến 474SD	
133	Trạm 25kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 475SD	07-03-25	08h00	07-03-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 279/37 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 475SD	
134	Trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5 kVA trụ 95/13 Ninh Hiệp-E tuyến 471HT	
135	Trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 92/10 Bàu Năng-I tuyến 471HT	
136	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 474TĐ	07-03-25	07h30	07-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
137	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 54/77/12/7 Xóm Mới tuyến 476TĐ	07-03-25	07h30	07-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 54/77/12/7 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
138	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/51/4 Phước Hòa tuyến 472TĐ	07-03-25	07h30	07-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/65/51/4 Phước Hòa tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
139	Tuyến 474TĐ	07-03-25	07h30	07-03-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 180/33, 180/41, 28/12, 28/15, 46B/1, 48, 48A/1, 59/1, 61B, 68/8, 68/12, 68/14B/16, 68/24, 68/32, 68/48B, 68/52, 68/57, 68/57/27, 68/63, 68/71, 68/71/39, 68/104, 68/116/8, 90/28A/5, 110/1, 110/32/1, 111, 139/9, 166, 172, 180 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
140	Trạm 50kVA Long Hải N trụ 28/8/4 Ngô Quyền tuyến 476TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Hải N trụ 28/8/4 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Hải N trụ 28/8/4 Ngô Quyền tuyến 476TN	
141	Trạm 2x50kVA Long Hải L trụ 28/8/8 Ngô Quyền tuyến 476TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Long Hải L trụ 28/8/8 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 2x50kVA Long Hải L trụ 28/8/8 Ngô Quyền tuyến 476TN	
142	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/6/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/6/1 Tà Chanh tuyến 478TBI	
143	Lưới điện Tân Biên	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
144	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/143 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
145	Trạm 37,5kVA trụ 137/4 Tân Xuân 13 tuyến 472TH	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 137/4 Tân Xuân 13 tuyến 472TH	
146	Trạm 50kVA trụ 137/11 Tân Xuân 4 tuyến 472TH	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 137/11 Tân Xuân 4 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
147	Trạm 50kVA trụ 137/13A/9P Tân Xuân 17 tuyến 472TH	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 137/13A/9P Tân Xuân 17 tuyến 472TH	
148	Trạm 50kVA trụ 137/15 Tân Xuân 11 tuyến 472TH	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 137/15 Tân Xuân 11 tuyến 472TH	
149	Trạm 25kVA trụ 139/8T Tân Xuân 19 tuyến 472TH	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 139/8T Tân Xuân 19 tuyến 472TH	
150	Trạm 75 trụ 142 Tân Xuân 7 uyến 472TH	07-03-25	08h00	07-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 121/20/12/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 trụ 142 Tân Xuân 7 uyến 472TH	
151	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Hộ kinh doanh Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Gia đình tuyến 481TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Hộ kinh doanh Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Gia đình tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Hộ kinh doanh Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Gia đình tuyến 481TN	
152	Trạm 3x50kVA trụ 23/143/18 Tạ Văn Thông tuyến 479TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 23/143/18 Tạ Văn Thông tuyến 479TN	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 23/143/18 Tạ Văn Thông tuyến 479TN	
153	Trạm 3x50kVA trụ 55B/3B Nguyễn Văn Sơn (SX Bánh Tráng) tuyến 474TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 55B/3B Nguyễn Văn Sơn (SX Bánh Tráng) tuyến 474TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 55B/3B Nguyễn Văn Sơn (SX Bánh Tráng) tuyến 474TN	
154	Trạm 3x50kVA trụ 24B Nguyễn Thị Tím tuyến 481TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 24B Nguyễn Thị Tím tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 24B Nguyễn Thị Tím tuyến 481TN	
155	Trạm 3x50kVA trụ 13/40B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH QUÝ ĐIỀN tuyến 477TN	07-03-25	08h00	07-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 13/40B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH QUÝ ĐIỀN tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 13/40B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH QUÝ ĐIỀN tuyến 477TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
156	Đường dây 22kV tuyến 477TB	07-03-25	07h30	07-03-25	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp 59B, chỉnh trụ nghiêng 37, 55, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Du, Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Lộc Trát, Tân Lộc phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS và DS trụ 17B Lộc Du tuyến 477TB Cắt DS trụ 74 Lộc Trát tuyến 477TB	
157	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98 Láng Cát tuyến 476BC	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/7 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Khu phố 2, 3 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 98/1 và tháo hotline trụ 98 Láng Cát tuyến 476BC	
158	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98 Thị trấn tuyến 476BC	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 98/1 đến trụ 98/7 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 98/2 và tháo 3hotline trụ 98 Thị trấn tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 98/1 Nước đá Ngọc Sơn tuyến 476BC	
159	Từ trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 478SD	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
160	Từ trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 478SD	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
161	Từ trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 478SD	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
162	Từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
163	Trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	08-03-25	08h00	08-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/110/4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	
164	Trạm 50kVA trụ 186/110/11 Hòa Thạnh 1 tuyến 473SD	08-03-25	08h00	08-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/110/11 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/110/11 Hòa Thạnh 1 tuyến 473SD	
165	Trạm 50kVA trụ 186/181/13T Tân Long 2 tuyến 473SD	08-03-25	13h30	08-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/181/13T tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Tân Long xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/181/13T Tân Long 2 tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
166	Trạm 25kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	08-03-25	13h30	08-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bến Cầu xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	
167	Từ trụ 38/23 đến trụ 38/23/11 tuyến 474SD	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 38/23 đến trụ 38/23/11 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x50kVA trụ 38/23 Thanh An 2 tuyến 474SD	
168	Từ trụ 38/39/7/12/11 đến trụ 38/39/7/12/11/18 tuyến 474SD	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 38/39/7/12/11 đến trụ 38/39/7/12/11/18 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 38/39/7/12/11 Xóm Rẩy 2 tuyến 474SD	
169	Trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15 kVA trụ 234/104B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 471HT	
170	Trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 234/104B/81/7 Khởi Nghĩa-D tuyến 471HT	
171	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang - trụ 110 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Thi công Kéo rải, căng dây đoạn đường dây 2 mạch từ 48 - 111 (474TĐ, 478TĐ). Lắp thiết bị LBS trụ 110B	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt REC và 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	
172	Tuyến 476TĐ	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 180A tuyến 476TĐ, 54/111, 54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
173	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Long trụ 139/1 tuyến 474TĐ	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
174	Trạm 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Thay MBA, thùng công tơ trạm bị mục trụ 90/24 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	
175	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 128/61/15/5B Ấp Chánh tuyến 472TĐ	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 128/61/15/5B Ấp Chánh tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
176	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 128/122/4/16/31 Đồng Cầy tuyến 472TĐ	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 128/122/4/16/31 Đồng Cầy tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
177	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/2T đến trụ 212/2T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	08-03-25	07h30	08-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212/2T đến trụ 212/2T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	ĐTXD 2025	Ấp Long Yên xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 212/1T Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	
178	Lưới điện Tân Biên	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
179	Trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 148 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	
180	Trạm 25 trụ 151 Tân Tây 34 tuyến 472TH	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 151 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 trụ 151 Tân Tây 34 tuyến 472TH	
181	Trạm 37,5kVA trụ 155 Tân Tây 23 tuyến 472TH	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 155 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 155 Tân Tây 23 tuyến 472TH	
182	Trạm 25kVA trụ 155/7 Tân Tây 26 tuyến 472TH	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 155/7 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 155/7 Tân Tây 26 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
183	Trạm 75kVA trụ 155/15 Tân Tây 2-1 tuyến 472TH	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 155/15 tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 155/15 Tân Tây 2-1 tuyến 472TH	
184	Trạm 50kVA trụ 155/15/4P Tân Tây 29 tuyến 472TH	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và trạm biến áp trụ 155/15/4P tuyến 472TH	Thí nghiệm CBM	Ấp Tây Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 155/15/4P Tân Tây 29 tuyến 472TH	
185	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	08-03-25	08h00	08-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157/80 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
186	Trạm 3x37,5kVA trụ 110 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 473TN	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 110 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 473TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 110 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 473TN	
187	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/71/8 Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh tuyến 473TN	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 19B/71/8 Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh tuyến 473TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 19B/71/8 Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh tuyến 473TN	
188	Trạm 630kVA trụ Ngân hàng Công thương Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch tuyến 481TN	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 630kVA trụ Ngân hàng Công thương Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 630kVA trụ Ngân hàng Công thương Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch tuyến 481TN	
189	Trạm 3x37,5kVA trụ 82/1P Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Tây Ninh tuyến 471TN	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 82/1P Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Tây Ninh tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 82/1P Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Tây Ninh tuyến 471TN	
190	Trạm 3x50kVA trụ 41/15/31/2 Trường Cao Đẳng Nghề Tây Ninh tuyến 472TN	08-03-25	08h00	08-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 41/15/31/2 Trường Cao Đẳng Nghề Tây Ninh tuyến 472TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 41/15/31/2 Trường Cao Đẳng Nghề Tây Ninh tuyến 472TN	
191	Trạm 320kVA Trường THPT Lộc Hưng trụ 116/8/8A tuyến 473TB	08-03-25	07h30	08-03-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 320kVA Trường THPT Lộc Hưng trụ 116/8/8A tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Trường THPT Lộc Hưng, Trường mẫu giáo Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 320kVA Trường THPT Lộc Hưng trụ 116/8/8A tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
192	Lộ ra tuyến 474TĐ trạm 110kV Thạnh Đức - trụ 48 Bông Trang	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Kéo rải, căng dây đoạn đường dây 3 mạch (474TĐ, 478TĐ, 480TĐ từ TBA 110kV đến trụ 26) và đường dây 2 mạch từ 27 - 48 (474TĐ, 478TĐ)	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Đình, Bến Mương, Trà Võ xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức	
193	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao tuyến 471PĐC	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao tuyến 471PĐC	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
194	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 75/26A/15 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 75/26A/15 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
195	Trạm 3x50kVA Công ty CP Cấp thoát Nước Tây Ninh trụ 7B/1 tuyến 475KCNTB	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x50kVA Công ty CP Cấp thoát Nước Tây Ninh trụ 7B/1 tuyến 475KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP Cấp thoát Nước Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Công ty CP Cấp thoát Nước Tây Ninh trụ 7B/1 tuyến 475KCNTB	
196	Trạm 560kVA Công ty TNHH TM DV SX Sài Gòn Sao trụ 56B/4/1 tuyến 474TB	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 560kVA Công ty TNHH TM DV SX Sài Gòn Sao trụ 56B/4/1 tuyến 474TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH TM DV SX Sài Gòn Sao	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 560kVA Công ty TNHH TM DV SX Sài Gòn Sao trụ 56B/4/1 tuyến 474TB	
197	Nhánh rẽ 22kV trạm 750kVA trụ 8/21 tuyến 472KCNTB	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 750kVA Công ty CP đầu tư Dệt Phước Thịnh trụ 8/21/1 tuyến 472KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP đầu tư Dệt Phước Thịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trạm 750kVA Công ty CP đầu tư Dệt Phước Thịnh trụ 8/21 tuyến 472KCNTB	
198	Trạm 400kVA Công ty TNHH CN UNIONTA trụ 22/12/1 tuyến 471KCNTB	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 400kVA Công ty TNHH CN UNIONTA trụ 22/12/1 tuyến 471KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH CN UNIONTA	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 400kVA Công ty TNHH CN UNIONTA trụ 22/12 tuyến 471KCNTB	
199	Trạm 250kVA Công ty TNHH Hai Sung trụ 24B/1 tuyến 471KCNTB	09-03-25	07h30	09-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 250kVA Công ty TNHH Hai Sung trụ 24B/1 tuyến 471KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Hai Sung	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA Công ty TNHH Hai Sung trụ 24B tuyến 471KCNTB	
200	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 153 Tân Lập 1 tuyến 476BC	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Tân Lập xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 153/1 và tháo hotline trụ 153 Tân Lập 1 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 152 Rừng Dầu tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
201	Từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
202	Từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
203	Từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
204	Từ trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
205	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
206	Trạm 50kVA trụ 53/6/28/49 Tầm Long 4 tuyến 474SD	10-03-25	08h00	10-03-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 100kVA trạm trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/6/28/49 Tầm Long 4 tuyến 474SD	
207	Trạm 50kVA trụ 141/43/4B/3 Xóm Mồ Coi 1 tuyến 476SD	10-03-25	13h30	10-03-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/43/4B/3 Xóm Mồ Coi 1 tuyến 476SD	
208	Trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 28 Ninh Hoà C tuyến 471HT	
209	Trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 1 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT	
210	Tuyến 472TĐ	10-03-25	07h30	10-03-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 42/65/94/2, 42/65/94/16B/13, 42/65/77/17, 42/65/77/20, 42/65/77/21, 42/65/77/29, 42/65/77/35, 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
211	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Thắng trụ 149/1 tuyến 474TĐ	10-03-25	07h30	10-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149/1 đến trụ 149/38 Cẩm Thắng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
212	Nhánh rẽ 22kV UBND Thị xã Hoà Thành từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
213	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/135B/1 Thạnh Hoà 1B tuyến 476TBI	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/135B/1 Thạnh Hoà 1B tuyến 476TBI	
214	Lưới điện Tân Biên	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
215	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	10-03-25	08h00	10-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/143 đến trụ 173/233 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
216	Trạm 2x25kVA trụ 153/1 Hội Tân 13 tuyến 478TH	10-03-25	08h00	10-03-25	16h00	Bảo trì trạm xử lý máy biến áp rĩ dầu trụ 153/1 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 153/1 Hội Tân 13 tuyến 478TH	
217	Trạm 75kVA trụ 165/19 Đông Tiến 9 tuyến 478TH	10-03-25	08h00	10-03-25	16h00	Bảo trì trạm, xử lý cáp lực trạm trụ 165/19 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 165/19 Đông Tiến 9 tuyến 478TH	
218	Trạm 37,5kVA trụ 139B/3 Hội Tân 8 tuyến 478TH	10-03-25	08h00	10-03-25	16h00	Bảo trì trạm xử lý máy biến áp rĩ dầu trụ 139B/3 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 139B/3 Hội Tân 8 tuyến 478TH	
219	Trạm 160kVA trụ 45/1A/1 BCH Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 160kVA trụ 45/1A/1 BCH Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 45/1A/1 BCH Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	
220	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/37/1 Huỳnh Huy Cường tuyến 475TN	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 19B/37/1 Huỳnh Huy Cường tuyến 475TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 19B/37/1 Huỳnh Huy Cường tuyến 475TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
221	Trạm 3x37,5kVA trụ 25/143/32/8 Nguyễn Thị Trang tuyến 479TN	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 25/143/32/8 Nguyễn Thị Trang tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 25/143/32/8 Nguyễn Thị Trang tuyến 479TN	
222	Trạm 3x37,5kVA trụ 23/143/49/7 Nguyễn Thị Phượng tuyến 479TN	10-03-25	08h00	10-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 23/143/49/7 Nguyễn Thị Phượng tuyến 479TN	Công trình kfw	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 23/143/49/7 Nguyễn Thị Phượng tuyến 479TN	
223	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 154B Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 154B/1 và tháo hotline trụ 154B Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	
224	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/100/1T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 478BC	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Dựng trụ lắp phụ kiện công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/100/7T đến trụ 7T/7 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 53/100/1T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 478BC	
225	Từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
226	Từ trụ 341/20 đến trụ 341/20/6 tuyến 478SD	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/20 đến trụ 341/20/6 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
227	Từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
228	Trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	11-03-25	08h00	11-03-25	11h30	Cấy trạm biến áp 75kVA trụ 94B tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	
229	Trạm 25kVA trụ 341/30C/33 Phước Hưng F tuyến 478SD	11-03-25	13h30	11-03-25	17h00	Cấy trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/42B tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 341/30C/33 Phước Hưng F tuyến 478SD	
230	Trạm 160kVA trụ 139/6T Cẩm Long 8 tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO trạm 160kVA trụ 139/6T Cẩm Long 8 tuyến 474TĐ	
231	Trạm 25kVA trụ 149/16 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 149/16 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
232	Trạm 25kVA trụ 150 Cẩm Giang 7 tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 150 Cẩm Giang 7 tuyến 474TĐ	
233	Trạm 250kVA trụ 156 Cẩm Giang 13 tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO trạm 250kVA trụ 156 Cẩm Giang 13 tuyến 474TĐ	
234	Trạm 160kVA trụ 173/1T Cẩm Giang 21 tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO trạm 160kVA trụ 173/1T Cẩm Giang 21 tuyến 474TĐ	
235	Trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang 14 tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang 14 tuyến 474TĐ	
236	Trạm 160kVA trụ 138 Cẩm Giang 9 tuyến 474TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 160kVA trụ 138 Cẩm Giang 9 tuyến 474TĐ	
237	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 47/11 Bến Mương tuyến 472TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 47/11 Bến Mương tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
238	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 60A lộ ra tuyến 471TĐ	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 60A lộ ra tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
239	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 32 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 32 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
240	Nhánh rẽ 22kV trụ 50/1 Thạnh Tây tuyến 471TBI	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Dự trụ trung áp xen lưới, lắp TBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn; ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 50/1 Thạnh Tây tuyến 471TBI	
241	Lưới điện Tân Biên	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
242	Trạm 75kVA trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	11-03-25	08h00	11-03-25	16h00	Bảo trì trạm xử lý máy biến áp rĩ đầu trụ 214/22 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Đông Rùm xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
243	Trạm 75kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 5 tuyến 480SN	11-03-25	08h00	11-03-25	16h00	Bảo trì trạm xử lý máy biến áp rĩ dầu trụ 250C/25/16 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Đông Rùm xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 250C/25/16 Tân Trung 5 tuyến 480SN	
244	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	11-03-25	08h00	11-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
245	Trạm 3x37,5kVA trụ 133/5/2B/1T Tạ Thị Nguyệt tuyến 471TN	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 133/5/2B/1T Tạ Thị Nguyệt tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 133/5/2B/1T Tạ Thị Nguyệt tuyến 471TN	
246	Trạm 3x37,5kVA trụ 82/1P Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Tây Ninh tuyến 471TN	11-03-25	08h00	11-03-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 82/1P Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Tây Ninh tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 82/1P Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố Tây Ninh tuyến 471TN	
247	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91 Lộc Chánh tuyến 473TB	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 91/1 đến trụ 91/25	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 91/1 và tháo hotline trụ 91 Lộc Chánh tuyến 473TB	
248	Trạm 250kVA DNTN Lê Thành Công trụ 34/67/8 tuyến 480TC	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA DNTN Lê Thành Công trụ 34/67/8 tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng DNTN Lê Thành Công	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA DNTN Lê Thành Công trụ 34/67/8 tuyến 480TC	
249	Trạm 100kVA DNTN Thành Nhân I trụ 33/1B tuyến 477TB	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 100kVA DNTN Thành Nhân I trụ 33/1B tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Quán ăn Mai-Rio	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 100kVA DNTN Thành Nhân I trụ 33/1B tuyến 477TB	
250	Trạm 75kVA Trại Gà Tân Thuận trụ 169/74/9/21 tuyến 473TB	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 75kVA Trại Gà Tân Thuận trụ 169/74/9/21 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Trại Gà Tân Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 75kVA Trại Gà Tân Thuận trụ 169/74/9/21 tuyến 473TB	
251	Trạm 50kVA DNTN Nguyễn Văn Lợi trụ 312/35/7/5/3 tuyến 473TB	11-03-25	07h30	11-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA DNTN Nguyễn Văn Lợi trụ 312/35/7/5/3 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng DNTN Nguyễn Văn Lợi	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA DNTN Nguyễn Văn Lợi trụ 312/35/7/5/3 tuyến 473TB	
252	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
253	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 5 đến trụ 5 tuyến 475BC-477BC	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 5 tuyến 475BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
254	Trạm 3x25kVA trụ 104B/1 Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu, trụ 104B/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104B/1 Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	
255	Trạm 37,5kVA trụ 98/4/1 Trường THPT Nguyễn Huệ tuyến 476BC	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Trường THPT Nguyễn Huệ, trụ 98/4/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Huệ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 98/4/1 Trường THPT Nguyễn Huệ tuyến 476BC	
256	Trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 479BC	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trụ 73B/1 tuyến 479BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 479BC	
257	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 CN DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 476BC	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng CN DNTN Phi Thuyền 3, trụ 104/1/38/1B/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng CN DNTN Phi Thuyền 3	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 CN DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 476BC	
258	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
259	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/12 tuyến 476SD	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/12 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
260	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
261	Từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
262	Từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
263	Trạm 3x25kVA trụ 151/7/4B/1 Trường Mầm non Thanh Điền tuyến 472SD	12-03-25	08h00	12-03-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x25kVA trụ 151/7/4B/1 Trường Mầm non Thanh Điền tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Trường Mầm non Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 151/7/4B/1 Trường Mầm non Thanh Điền tuyến 472SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
264	Trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 114/8/5/13 Ninh Phú-5 tuyến 471HT	
265	Trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hòa xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 141B Ninh Bình-H tuyến 471HT	
266	Trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 234/106 Phước Lễ-I tuyến 471HT	
267	Trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 471HT	
268	Nhánh rẽ 22kV Phước Thạnh trụ 42/65/2 tuyến 471PĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
269	Trạm 75kVA trụ 54/66 Cây Xoài 1 tuyến 476TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 54/66 Cây Xoài 1 tuyến 476TĐ	
270	Trạm 75kVA trụ 54/45 Cây Xoài 3 tuyến 476TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 54/45 Cây Xoài 3 tuyến 476TĐ	
271	Trạm 75kVA trụ 54/32 Cây Trắc 1 tuyến 476TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Trắc xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 54/32 Cây Trắc 1 tuyến 476TĐ	
272	Trạm 75kVA trụ 54/20 Cây Trắc 2 tuyến 476TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Trắc xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 54/20 Cây Trắc 2 tuyến 476TĐ	
273	Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	
274	Trạm 75kVA trụ 42/65/81 Phước Hội 4 tuyến 472TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 42/65/81 Phước Hội 4 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
275	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 68/71/39 Bến Chò tuyến 474TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 68/71/39 Bến Chò tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
276	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 90/23B Bàu Trâm tuyến 474TĐ	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 90/23B Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
277	Lưới điện hạ áp từ trụ 5 đến trụ 7, từ trụ 6/1P(hạ áp) đến trụ 6/8P(hạ áp) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 5 đến trụ 7, từ trụ 6/1P(hạ áp) đến trụ 6/8P(hạ áp) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
278	Lưới điện hạ áp từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 9(hạ áp) đến trụ 9/8T(hạ áp), từ trụ 9/8T/3P đến trụ 9/8T/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7 đến trụ 9, từ trụ 9(hạ áp) đến trụ 9/8T(hạ áp), từ trụ 9/8T/3P đến trụ 9/8T/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
279	Nhánh rẽ 22kV trụ 27B/1 đến trụ 27B/2 Trần Phú tuyến 474TN	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công kéo dây đấu nối, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 27B/1 đến trụ 27B/2 Trần Phú tuyến 474TN	ĐTXD 2025	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1 Trần Phú tuyến 474TN	
280	Nhánh rẽ 22kV trụ 162/1T Tân Thanh tuyến 471TBI	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Dự trụ trung áp xen lưới, lắp TBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Thanh xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 162/1T Tân Thanh tuyến 471TBI	
281	Lưới điện Tân Biên	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
282	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	12-03-25	08h00	12-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
283	Trạm 250kVA Cơ sở An Quốc Hữu trụ 25C/30/12B tuyến 478TB	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA Cơ sở An Quốc Hữu trụ 25C/30/12B/2 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Cơ sở An Quốc Hữu	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trạm 250kVA Cơ sở An Quốc Hữu trụ 25C/30/12B tuyến 478TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
284	Trạm 50kVA DNTN Hồng Đào-Thành Nhân 2 trụ 90/4/5 tuyến 476TB	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA DNTN Hồng Đào-Thành Nhân 2 trụ 90/4/5 tuyến 476TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng DNTN Hồng Đào-Thành Nhân 2	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA DNTN Hồng Đào-Thành Nhân 2 trụ 90/4/5 tuyến 476TB	
285	Trạm 750kVA Công ty TNHH Giải pháp NL Tái tạo Việt Nam trụ 8/27B tuyến 472KCNTB	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 750kVA Công ty TNHH Giải pháp NL Tái tạo Việt Nam trụ 8/27B tuyến 472KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Giải pháp NL Tái tạo Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 750kVA Công ty TNHH Giải pháp NL Tái tạo Việt Nam trụ 8/27B tuyến 472KCNTB	
286	Trạm 50kVA Công ty TNHH Mêkông trụ 67/47/7/5 tuyến 473TB	12-03-25	07h30	12-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA Công ty TNHH Mêkông trụ 67/47/7/5 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Mêkông	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Công ty TNHH Mêkông trụ 67/47/7/5 tuyến 473TB	
287	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 29 Campuchia mạch 1 tuyến 474BC	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 19 đến trụ 29 Campuchia mạch 1 tuyến 474BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
288	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/18 đến trụ 18/6 Thị trấn 5 tuyến 476BC	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/18 đến trụ 18/6 Thị trấn 5 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
289	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/23 đến trụ 23/22 Đồng Dúi 2 tuyến 476BC	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/23 đến trụ 23/22 Đồng Dúi 2 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
290	Trạm 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyến 473SD	13-03-25	13h30	13-03-25	17h00	Thay 1CT hạ thế và công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Sầm Ngươn Nhứt	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 186/162/51/18/1 Sầm Ngươn Nhứt tuyến 473SD	
291	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
292	Từ trụ 53/28/6/14A đến trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/14A đến trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
293	Từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17 tuyến 474SD	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/13B đến trụ 53/28/6/13B/17 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
294	Từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/18B đến trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
295	Từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11 tuyến 474SD	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/29 đến trụ 53/28/6/29/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
296	Trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	13-03-25	08h00	13-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	
297	Trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	13-03-25	08h00	13-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
298	Trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	13-03-25	08h00	13-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 76/13 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
299	Trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	13-03-25	13h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	
300	Trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	13-03-25	13h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	
301	Trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 191/6 Phước Tân 2-A tuyến 471HT	
302	Trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Tân 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 193 Phước Tân 2-C tuyến 471HT	
303	Trạm 75kVA trụ 42/65/77/25 Phước Đông 2 (PT) tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 42/65/77/25 Phước Đông 2 (PT) tuyến 472TĐ	
304	Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 128/101/7 Phước Bình 4 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
305	Trạm 75kVA trụ 42/65/33/13 Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 42/65/33/13 Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	
306	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 177/3B/9 Cẩm Thắng tuyến 474TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 177/3B/9 Cẩm Thắng tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
307	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 68/42 Bến Chò tuyến 474TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 68/42 Bến Chò tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
308	Trạm 25kVA trụ 128/29/10/6 Cây Da 9 tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 128/29/10/6 Cây Da 9 tuyến 472TĐ	
309	Trạm 25kVA trụ 128/53 Cây Da 14 tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 128/53 Cây Da 14 tuyến 472TĐ	
310	Trạm 37.5kVA trụ 128/56 Cây Da 4 tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm 37.5kVA trụ 128/56 Cây Da 4 tuyến 472TĐ	
311	Trạm 75kVA trụ 42/65/20B/1 Ấp 5.2 tuyến 472TĐ	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA trụ 42/65/20B/1 Ấp 5.2 tuyến 472TĐ	
312	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 476TN	
313	Trạm 50kVA Sân Cu E trụ 20/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Sân Cu E trụ 20/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu Phố Sân Cu phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Sân Cu E trụ 20/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
314	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 60/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp, thu hồi trụ hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 60/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	
315	Lưới điện Tân Biên	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
316	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	13-03-25	08h00	13-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/233 đến trụ 173/233/88 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
317	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	13-03-25	08h00	13-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
318	Trạm 3x100kVA+250kVA Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Bình An trụ 25C/51/7B tuyến 478TB	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 3x100kVA+250kVA Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Bình An trụ 25C/51/7B tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Bình An	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 3x100kVA+250kVA Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Bình An trụ 25C/51/7B tuyến 478TB	
319	Trạm 3x50kVA DNTN Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/2B tuyến 478TB	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x50kVA DNTN Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/2B tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng DNTN Hoa Sơn	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA DNTN Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/2B tuyến 478TB	
320	Trạm 50kVA Cơ sở Lương Thị Cao trụ 30/1 tuyến 472TB	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA Cơ sở Lương Thị Cao trụ 30/1 tuyến 472TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Cơ sở Lương Thị Cao	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Cơ sở Lương Thị Cao trụ 30/1 tuyến 472TB	
321	Trạm 50kVA Mầm non Sơn ca trụ 62C/1 tuyến 476TB	13-03-25	07h30	13-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA Mầm non Sơn ca trụ 62C/1 tuyến 476TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Mầm non Sơn ca	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Mầm non Sơn ca trụ 62C/1 tuyến 476TB	
322	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 Ấp B 2 tuyến 476BC	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 Ấp B 2 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
323	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160 đến trụ 160/11P Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 160 đến trụ 160/11P Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
324	Từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
325	Từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
326	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
327	Từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 474SD	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
328	Từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/23/2B/13 tuyến 474SD	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/23/2B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
329	Trụ 124/18 tuyến 475SD	14-03-25	08h00	14-03-25	11h30	Di dời neo trung áp theo chiết tính khách hàng Lương Hữu Hiền trụ 124/18 tuyến 475SD	Nhận thầu thi công	Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 124/2 tuyến 475SD	
330	Trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	14-03-25	08h00	14-03-25	11h30	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Châu Tiểu phụng	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 3 hotline trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/1 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	
331	Trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	14-03-25	13h30	14-03-25	17h00	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 3 hotline trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	
332	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 01 pha lên 03 pha từ trụ 305/2/6B đến trụ 305/2/6B/10, xây dựng mới trạm 250kVA tại vị trí trụ 305/6B/10 Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3 Thị trấn; ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	
333	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ hạ áp từ trụ 305/2/6B/10 đến trụ 305/2/10/9t, từ trụ 305/2/6B/10 đến trụ 305/2/6B/10/10, từ trụ 305/2/6B/10/6 đến trụ 305/2/6B/10/6/4p, trụ 305/2/6B/10/6 đến trụ 305/2/6B/10/6/12t Phước Lợi 2 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Khu phố 3 Thị trấn; ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 305/2/6B Phước Lợi 2 tuyến 477HT	
334	Nhánh rẽ 22kV Bến Chò trụ 68/1 tuyến 474TĐ	14-03-25	07h30	14-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
335	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 54/68 Cây Xoài tuyến 472TĐ	14-03-25	07h30	14-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 54/68 Cây Xoài tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
336	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía tuyến 472TĐ	14-03-25	07h30	14-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
337	Lưới điện hạ áp từ trụ 18 đến trụ 18/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 18 đến trụ 18/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ B trụ 17 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
338	Từ trụ 24/1P đến trụ 24/8P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 24/1P đến trụ 24/8P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ E trụ 24B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
339	Nhánh rẽ 22kV trụ 83/1 Thạnh Trung 19 tuyến 471TBI	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 83/1 Thạnh Trung 19 tuyến 471TBI	
340	Lưới điện Tân Biên	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
341	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngô	14-03-25	08h00	14-03-25	17h00	Thi công dựng trụ trung áp xen lưới lắp đặt phụ kiện và TBA trụ 89A tuyến 478SN, 480SN	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	- Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN	
342	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/38 đến trụ 38/22 Bàu Tép 1 tuyến 476BC	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/38 đến trụ 38/22 Bàu Tép 1 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
343	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 Trực Điện Bến Cầu tuyến 476BC	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1 đến trụ 104/29/57 Trực Điện Bến Cầu tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
344	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/45/1 CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh tuyến 476BC	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh, trụ 104/1/45/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/45/1 CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
345	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền tuyến 476BC	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền, trụ 104/1/59/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền tuyến 476BC	
346	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Nguyễn Đức Tuấn tuyến 476BC	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Nguyễn Đức Tuấn, trụ 221/108/11P/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Đức Tuấn	ĐL Bến Cầu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Nguyễn Đức Tuấn tuyến 476BC	
347	Trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2, trụ 193B/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	
348	Từ trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 475SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
349	Từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
350	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
351	Từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15 tuyến 475SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
352	Từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
353	Từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
354	Trạm 250kVA trụ 53/3/1 UBND huyện Châu Thành tuyến 474SD	15-03-25	08h00	15-03-25	11h30	Thay cáp lực, MCCB và hệ thống đo đếm trạm trụ 53/3/1 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Khách hàng: UBND huyện Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/3/1 UBND huyện Châu Thành tuyến 474SD	
355	Trạm 250kVA trụ 56/1 Suối Muồn tuyến 473TN	15-03-25	13h30	15-03-25	17h00	Thay cáp lực, MCCB và hệ thống đo đếm trạm trụ 56/1 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Khách hàng: UBND huyện Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 56/1 Suối Muồn tuyến 473TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
356	Từ trụ 79/7/11 đến trụ 79/7/22 tuyến 478SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 79/7/11 đến trụ 79/7/22 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 79/7/11 Cầu Trường C tuyến 478SD	
357	Từ trụ 169/9/15 đến trụ 169/9/29 tuyến 478SD	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 169/9/15 đến trụ 169/9/29 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Trường xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 169/9/15 Bến Trường 11 tuyến 478SD	
358	Nhánh rẽ 22kV 471/55/1P Phước Lộc tuyến 475TĐ	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Xây dựng mới nhánh rẽ hạ áp 3 pha từ trụ 471/55/2Pb/3 đến trụ 471/55/3/7, từ trụ 471/55/2Pb đến trụ 471/55/2Pb/4, từ trụ 471/55/2Pb đến trụ 471/55/2Pb/10, từ trụ 471/55/6 đến trụ 471/55/6/10 Phước Minh tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Ấp Phước Lộc, ấp Phước Lộc A xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 471/55/1P Phước Lộc tuyến 475TĐ	
359	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang - trụ 110 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	15-03-25	07h30	15-03-25	17h00	Thi công Kéo rải, căng dây đoạn đường dây 2 mạch từ 48 - 111 (474TĐ, 478TĐ). Lắp thiết bị REC trụ 50B	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt REC và 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	
360	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 183/15 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	15-03-25	07h30	15-03-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đấu nối trụ 183/15 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	Đầu tư xây dựng 2025	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
361	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	15-03-25	07h30	15-03-25	17h00	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 Phước Đức tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Phước Đức B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 và tháo hotline trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
362	Phân đoạn 22kV trụ 240B, 243B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	15-03-25	07h30	15-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công lắp DS 3pha, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 240B, 243B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	ĐTXD 2025	Ấp Long Bình, Long Yên, Giang Tân, Bến Kéo, Long Khương xã Long Thành Nam; ấp Trường Huệ xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS trụ 207 và DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN, cắt LBS trụ 209 và DS trụ 209B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 482TN, cắt LBS trụ 264B và DS trụ 264 Trường Tây tuyến 482TN	
363	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 92/1 Thạnh Tây 20A tuyến 471TBI	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 92/1 Thạnh Tây 20A tuyến 471TBI	
364	Lưới điện Tân Biên	15-03-25	08h00	15-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
365	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	15-03-25	08h00	15-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243 đến trụ 243/94/23/20, từ trụ 243/26 đến trụ 243/16/15 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
366	Lộ ra tuyến 474TĐ trạm 110kV Thạnh Đức - trụ 48 Bông Trang	16-03-25	07h30	16-03-25	17h00	Kéo rải, căng dây đoạn đường dây 3 mạch (474TĐ, 478TĐ, 480TĐ từ TBA 110kV đến trụ 26) và đường dây 2 mạch từ 27 - 48 (474TĐ, 478TĐ)	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Đình, Bến Mương, Trà Võ xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức	
367	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đấu nối trụ 126/6A Bàu Vừng tuyến 472TĐ	16-03-25	07h30	16-03-25	17h00	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/10 Bàu Vừng tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 126/6A/1 và tháo hotline trụ 126/6A Bàu Vừng tuyến 472TĐ	
368	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH REE SE Thái Dương từ trụ 243/1/19/1 đến trụ 243/1/19/3 tuyến 478TB	16-03-25	07h30	16-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH REE SE Thái Dương trụ 243/1/19/1, 243/1/19/3 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH REE SE Thái Dương, Hướng Dương	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 184/43/52, DS trụ 184/43/52/19 Công ty TNHH REE SE Thái Dương tuyến 478TB	
369	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC-474TĐ	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC-474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
370	Từ trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 475SD	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
371	Từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 475SD	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
372	Từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
373	Từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 tuyến 475SD	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
374	Trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	17-03-25	08h00	17-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 201/15 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	
375	Trạm 37,5kVA trụ 206/6 Đồng Khởi 11 tuyến 475SD	17-03-25	08h00	17-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 206/6 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 206/6 Đồng Khởi 11 tuyến 475SD	
376	Trạm 25kVA trụ 206/11/14 Đồng Khởi 17 tuyến 475SD	17-03-25	13h30	17-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 206/11/14 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 206/11/14 Đồng Khởi 17 tuyến 475SD	
377	Trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 475SD	17-03-25	13h30	17-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 207 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 207 Đồng Khởi 12 tuyến 475SD	
378	Trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 182/33/7 Phước Long 3 tuyến 471HT	
379	Trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 2 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	
380	Nhánh rẽ 22kV Ấp Rộc trụ 75/1 tuyến 472TĐ	17-03-25	07h30	17-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
381	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
382	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121/1T Thạnh Trung 4A tuyến 471TBI	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 121/1T Thạnh Trung 4A tuyến 471TBI	
383	Lưới điện Tân Biên	17-03-25	08h00	17-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
384	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	17-03-25	08h00	17-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/230 đến trụ 85/283/25 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
385	Đường dây 22kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/44 Nối tuyến 479BC-477BC	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/44 Nối tuyến 479BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
386	Từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
387	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
388	Từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
389	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
390	Trạm 25kVA trụ 369/34 Nàng Rà C tuyến 478SD	18-03-25	08h00	18-03-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/34 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 369/34 Nàng Rà C tuyến 478SD	
391	Trạm 25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 475SD	18-03-25	13h30	18-03-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 279/4 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 475SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
392	Trạm 50 kVA trụ 253/8/67/3 Phước Bình-E tuyến 477HT	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 253/8/67/3 Phước Bình-E tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 253/8/67/3 Phước Bình-E tuyến 477HT	
393	Trạm 50 kVA trụ 253/8/67/11 Phước Bình-T.253/8/67/11 tuyến 477HT	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 253/8/67/11 Phước Bình-T.253/8/67/11 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 253/8/67/11 Phước Bình-T.253/8/67/11 tuyến 477HT	
394	Nhánh rẽ 22kV Xẻ gỗ Vên Vên trụ 85/1 tuyến 472TĐ	18-03-25	07h30	18-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 Xẻ Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
395	Đường dây 22kV từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
396	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 246/8 Tân Tiến tuyến 471TBI	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Xử lý khiếm khuyết lưới điện, bảo trì trạm biến áp, nâng công suất TBA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 246/8 Tân Tiến tuyến 471TBI	
397	Lưới điện Tân Biên	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
398	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	18-03-25	08h00	18-03-25	16h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158 đến trụ 85/158/47/46 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
399	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/22 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	18-03-25	08h00	18-03-25	17h00	Dựng trụ BTLT xen lưới, lắp xà và phụ kiện, thay dây trung áp công trình ĐTXD từ trụ 11 đến trụ 19, từ trụ 13/1 đến trụ 13/25 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 2 phường II; khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/22 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	
400	Đường dây 22kV trụ 76 tuyến 474TB	18-03-25	07h30	18-03-25	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp trụ 76/45, 76/57, phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 76/62, DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB Cắt DS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 474TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
401	Trạm 320kVA Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh trụ 67/5B tuyến 473TB	18-03-25	07h30	18-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 320kVA Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh trụ 67/5B/2 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 320kVA Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Tây Ninh trụ 67/5B tuyến 473TB	
402	Trạm 560kVA Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast trụ 2/11B tuyến 472TB	18-03-25	07h30	18-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 560kVA Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast trụ 2/11B tuyến 472TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3 LBFCO trạm 560kVA Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast trụ 2/11B tuyến 472TB	
403	Trạm 400kVA Công ty TNHH TM DV Ty Ty TN trụ 25C/30/42/5/2 tuyến 478TB	18-03-25	07h30	18-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 400kVA Công ty TNHH TM DV Ty Ty TN trụ 25C/30/42/5/2 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH TM DV Ty Ty TN	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trạm 400kVA Công ty TNHH TM DV Ty Ty TN trụ 25C/30/42/5/2 tuyến 478TB	
404	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/100 Ba xã Cách Tây tuyến 478BC	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/100 Ba xã Cách Tây tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
405	Từ trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 478SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
406	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
407	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
408	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
409	Từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
410	Từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
411	Từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
412	Trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	19-03-25	08h00	19-03-25	11h30	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Châu Tiểu Phụng	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 3 hotline trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	
413	Trạm 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyện tuyến 473SD	19-03-25	13h30	19-03-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyện tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyện	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 186/181/1 Cơ sở sản xuất Phan Bá Nguyện tuyến 473SD	
414	Trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Long 1 xã Phan huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 177B/16 Phước Long-177B/16 tuyến 471HT	
415	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm trụ 90/1 tuyến 474TĐ	19-03-25	07h30	19-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
416	Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ	19-03-25	07h30	19-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/57 tuyến 474TĐ	
417	Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ	19-03-25	07h30	19-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/98/12 tuyến 474TĐ	
418	Trụ 68/110 tuyến 474TĐ	19-03-25	07h30	19-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/110 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/104 tuyến 474TĐ	
419	Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ	19-03-25	07h30	19-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/112 tuyến 474TĐ	
420	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
421	Lưới điện Tân Biên	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
422	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/23 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	19-03-25	08h00	19-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ, lắp xà và phụ kiện nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD từ trụ 40/1 đến trụ 40/15, từ trụ 40/12 đến trụ 40/12/11 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/23 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	
423	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/58 đến trụ 58/26 Bình Quới tuyến 478BC	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/58 đến trụ 58/26 Bình Quới tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
424	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/66 đến trụ 66/24 Bình Phước tuyến 478BC	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/66 đến trụ 66/24 Bình Phước tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
425	Từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 478SD	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
426	Từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 478SD	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
427	Từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 478SD	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
428	Từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 478SD	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
429	Trạm 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B Sầm Ngươn Nhứt tuyến 473SD	20-03-25	08h00	20-03-25	11h30	Thay 1CT hạ thế và công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B Sầm Ngươn Nhứt tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Sầm Ngươn Nhứt	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 186/189/22/1A/8B Sầm Ngươn Nhứt tuyến 473SD	
430	Trạm 1000kVA trụ 186/53/6B/10 Công ty TNHH Lộc Quang Sinh tuyến 473SD	20-03-25	13h30	20-03-25	17h00	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/53/6B/10 Công ty TNHH Lộc Quang Sinh tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Lộc Quang Sinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 3 hotline 1000kVA trụ 186/53/6B/10 Công ty TNHH Lộc Quang Sinh tuyến 473SD	
431	Trạm 75 kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
432	Trạm 50 kVA trụ 245B/10 Phước Hòa-T.245B/10 tuyến 477HT	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 245B/10 Phước Hòa-T.245B/10 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 245B/10 Phước Hòa-T.245B/10 tuyến 477HT	
433	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	20-03-25	07h30	20-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
434	Trụ 75/46 tuyến 472TĐ	20-03-25	07h30	20-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 75/46 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Rộc xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm Trụ 75/33B, 75/55B tuyến 472TĐ	
435	Trụ 126/10B tuyến 472TĐ	20-03-25	07h30	20-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 126/10B tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bàu Vừng, Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm Trụ 126/6A, 126/18B tuyến 472TĐ	
436	Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	20-03-25	07h30	20-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	
437	Trụ 37/6 tuyến 474TĐ	20-03-25	07h30	20-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 37/6 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 37/10 tuyến 474TĐ	
438	Lưới điện hạ áp từ trụ 10 đến trụ 14, từ trụ 12 đến trụ 12/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 10 đến trụ 14, từ trụ 12 đến trụ 12/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ D trụ 12B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
439	Lưới điện hạ áp từ trụ 29/1T đến trụ 29/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 29/1T đến trụ 29/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Ấp Trường Phước xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ C trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
440	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 153/6/1 đến trụ 153/6/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 153/6/1 đến trụ 153/6/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	ĐTXD 2025	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 153/6/1, tháo hotline trụ 153/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
441	Lưới điện Tân Biên	20-03-25	08h00	20-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
442	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/25/1T An Phú tuyến 480TC	20-03-25	07h30	20-03-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 34/25 đến trụ 34/25/10T	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Phú phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 34/25/1T An Phú tuyến 480TC Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/24B An Phú tuyến 480TC	
443	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31P/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/33P/31P/12 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31P/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	
444	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48 Ấp A5 5 tuyến 478BC	21-03-25	08h00	21-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/6/48 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Bình xã Phước Chỉ thị xã trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/48 Ấp A5 5 tuyến 478BC	
445	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/78 đến trụ 78/22 Gò Ngãi tuyến 478BC	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/78 đến trụ 78/22 Gò Ngãi tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
446	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/78 đến trụ 78/40 Trạm bơm Phước Lưu tuyến 478BC	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/78 đến trụ 78/40 Trạm bơm Phước Lưu tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
447	Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
448	Từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
449	Từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
450	Từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
451	Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
452	Từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
453	Trạm 3x50kVA trụ 233/21 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 473SD	21-03-25	08h00	21-03-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x50kVA trụ 233/21 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 233/21 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 473SD	
454	Trạm 3x50kVA trụ 239 Hộ kinh doanh VLXD Cát, Đá Tú Trân tuyến 476SD	21-03-25	13h30	21-03-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x50kVA trụ 239 Hộ kinh doanh VLXD Cát, Đá Tú Trân tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Hộ kinh doanh VLXD Cát, Đá Tú Trân	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 239 Hộ kinh doanh VLXD Cát, Đá Tú Trân tuyến 476SD	
455	Đường dây 22kV trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	21-03-25	07h30	21-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 178 đến trụ 287 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
456	Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ	21-03-25	07h30	21-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 28/12/10 tuyến 474TĐ	
457	Trụ 54/77/12/6 tuyến 471TĐ	21-03-25	07h30	21-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/6 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 54/77/12/7 tuyến 476TĐ	
458	Trụ 54/77/12/14 tuyến 471TĐ	21-03-25	07h30	21-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/14 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 54/77/12/10 tuyến 476TĐ	
459	Lưới điện hạ áp từ trụ 107 đến trụ 107/7, từ trụ 107/4T đến trụ 107/4T/12T Tôn Đức thắng tuyến 482TN	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 107 đến trụ 107/7, từ trụ 107/4T đến trụ 107/4T/12T Tôn Đức thắng tuyến 482TN	SCL 2025	Ấp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 3x50kVA Long Bình I trụ 107 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
460	Lưới điện hạ áp từ trụ 110 đến trụ 110/7P, từ trụ 110/4P đến trụ 110/4P/7P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 110 đến trụ 110/7P, từ trụ 110/4P đến trụ 110/4P/7P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL 2025	Ấp Long Bình xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam F trụ 109B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
461	Lưới điện Tân Biên	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
462	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	21-03-25	08h00	21-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/130 tuyến 476SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
463	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	22-03-25	08h00	22-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	
464	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/15 Phước Chỉ 8 tuyến 478BC	22-03-25	08h00	22-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/15 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/15 Phước Chỉ 8 tuyến 478BC	
465	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	22-03-25	13h30	22-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/6/50/62 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Long xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	
466	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/16 Phước Tân 10 tuyến 478BC	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/33P/16 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/142/33P/2 Phước Tân 10 tuyến 478BC	
467	Trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường Tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Trường Tiểu học Long Khánh A, trụ 221/12/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường Tiểu học Long Khánh A	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường Tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	
468	Trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Công ty TNHH MTV TM & SX - Chăn nuôi Trung Dũng tuyến 477BC	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV TM & SX - Chăn nuôi Trung Dũng, trụ 234/179B/7 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH MTV TM & SX - Chăn nuôi Trung Dũng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Công ty TNHH MTV TM & SX - Chăn nuôi Trung Dũng tuyến 477BC	
469	Trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 477BC	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng, trụ 234/161A/5 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 477BC	
470	Trạm 25kVA trụ 221/22/3/1 Lò bún Sáu Chí tuyến 476BC	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Lò bún Sáu Chí, trụ 221/22/3/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Lò bún Sáu Chí	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 221/22/3/1 Lò bún Sáu Chí tuyến 476BC	
471	Từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 478SD	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
472	Từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
473	Từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 478SD	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
474	Từ trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 478SD	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
475	Trạm 75kVA trụ 143 Bàu Sen 6 tuyến 478SD	22-03-25	08h00	22-03-25	11h30	Cấy trạm biến áp 50kVA trụ 149 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 75kVA trụ 143 Bàu Sen 6 tuyến 478SD	
476	Trạm 50kVA trụ 341/15/14 Phước Thạnh C tuyến 478SD	22-03-25	13h30	22-03-25	17h00	Cấy trạm biến áp 50kVA trụ 341/15/17 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Thạnh xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 341/15/14 Phước Thạnh C tuyến 478SD	
477	Từ trụ 179/12 đến trụ 179/12/16 tuyến 475SD	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 179/12 đến trụ 179/12/16 tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 179/12 Đồng Khởi 18 tuyến 475SD	
478	Từ trụ 128/58B đến trụ 128/58B/14 tuyến 474SD	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 128/58B đến trụ 128/58B/14 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 128/58 Ninh Điền 5A tuyến 474SD	
479	Trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 kVA trụ 38 Ninh Hưng I-9 tuyến 471HT	
480	Trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 43/7/8 Ninh Hưng I-L tuyến 471HT	
481	Lộ ra từ MC đến trụ 01 tuyến 474TĐ, 476TĐ, 472TĐ trạm 110kV Thạnh Đức	22-03-25	07h30	22-03-25	17h00	Thi công 3 tuyến cáp ngầm, hoàn chỉnh đấu nối, đóng điện toàn tuyến 478TĐ, 480TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Bến Đình, Bến Mương, Trà Võ xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức	
482	Trụ 128/62 tuyến 472TĐ	22-03-25	07h30	22-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/62 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/2 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
483	Trụ 128/26/16 tuyến 472TĐ	22-03-25	07h30	22-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/26/16 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/26/19 tuyến 472TĐ	
484	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 134C/7/11 đến trụ 134C/7/12 Phạm Hùng tuyến 482TN	22-03-25	07h30	22-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công kéo dây đấu nối, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 134C/7/11 đến trụ 134C/7/12 Phạm Hùng tuyến 482TN	ĐTXD 2025	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 134C/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	
485	Lưới điện Tân Biên	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
486	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 72/4B đến trụ 72/7A lắp trạm biến áp 250kVA trụ 72/6B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu; ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt MC 477 và đóng DTĐ 477-76TH	
487	Xuất tuyến 475TN, 477TN, 479TN trạm 110kV Tây Ninh	22-03-25	08h00	22-03-25	17h00	Cô lập dây tiếp địa trong tủ họp bộ, xử lý dây trung hòa trong mương cáp, thay dây nối đất LA, ép tiếp địa vỏ cáp ngầm từ MC 475TN, MC 477TN, MC 479TN đến trụ 1 Lộ ra tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Sữa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Ninh Sơn; ấp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt MC 475TN và đóng DTĐ 475-76TN - Cắt MC 477TN và đóng DTĐ 477-76TN - Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN	
488	Trạm 110 kV Hòa Thành	23-03-25	07h00	23-03-25	18h00	Tách đấu lại dây LA, dây nguội vỏ cáp ngầm, nguội vỏ tủ hợp bộ phía 22kV từ trụ 1J đến MC471, từ trụ 1I đến MC473, từ trụ 1H đến MC475, từ trụ 1G đến MC477, từ trụ 1F đến MC479, từ trụ 1A đến MC478, từ trụ 1B đến MC476, từ trụ 1C đến MC474, từ trụ 1D đến MC472, MC480 trạm 110kV Hòa Thành	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt MC431 và đóng DTĐ 431/38 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC432 và đóng DTĐ 432/38 trạm 110kV Hòa Thành	
489	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	23-03-25	08h00	23-03-25	17h00	- Thi công dựng trụ lắp phụ kiện trụ 201B, 207A, 207A/1, trụ 212B, trụ 222C, trụ 224B tuyến 477TH - Chuyển đấu nối tụ bù trung áp từ cố định sang ứng động trụ 170 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2025	Xã Tân Phú, Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt Reclsoer và 03LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
490	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	23-03-25	08h00	23-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài ngoài lắp xà và phụ kiện kéo dây đấu nối đường dây trung áp tại trụ 26/34 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 26/1 và cắt DS trụ 26/2B Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	
491	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH REE SE Tân Bình từ trụ 243/1/18/1 đến trụ 243/1/18/2 tuyến 475TB	23-03-25	07h30	23-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH REE SE Tân Bình trụ 243/1/18/1, 243/1/18/2 tuyến 475TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH REE SE Tân Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 243/1/17, DS trụ 243/1/18 Công ty TNHH REE SE Tân Bình tuyến 475TB	
492	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH REE trụ 243/1/14 tuyến 475TB	23-03-25	07h30	23-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH REE trụ 243/1/14 tuyến 475TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH REE	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser + DS trụ 243/1/14 Công ty TNHH REE SE tuyến 475TB	
493	Trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 478BC	24-03-25	08h00	24-03-25	11h30	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 53/142/27 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 478BC	
494	Trạm 50kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 477BC	24-03-25	08h00	24-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/22/6 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Xóm Khách xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/22/1 Chùa Bàu Tượng tuyến 477BC	
495	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
496	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
497	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
498	Trạm 50kVA trụ 234/8 Ấp Vịnh 5 tuyến 478SD	24-03-25	08h00	24-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 234/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 234/8 Ấp Vịnh 5 tuyến 478SD	
499	Trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	24-03-25	08h00	24-03-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 218B/9 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
500	Trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	24-03-25	13h30	24-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	
501	Trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	24-03-25	13h30	24-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 169/9/4P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	
502	Trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 7/13/6 Bình Linh-9 tuyến 477HT	
503	Trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15 kVA trụ 19/1 Bình Linh-2 tuyến 471HT	
504	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	24-03-25	07h30	24-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/20/26, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
505	Trụ 128/65/24 tuyến 472TĐ	24-03-25	07h30	24-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/5/24 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/20 tuyến 472TĐ	
506	Trụ 180/39B tuyến 473TĐ	24-03-25	07h30	24-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 180/39B tuyến 473TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 180/41 tuyến 473TĐ	
507	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 57 đến trụ 97, từ trụ 64B đến trụ 64B/9, từ trụ 64B/4 đến trụ 64B/4/8, từ trụ 63 đến trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97, từ trụ 64B đến trụ 64B/9, từ trụ 64B/4 đến trụ 64B/4/8, từ trụ 63 đến trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
508	Lưới điện Tân Biên	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
509	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	24-03-25	08h00	24-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 52 đến trụ 169 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất diện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
510	Trạm 50kVA trụ 234/53B/12 Long Tân 6 tuyến 4778BC	25-03-25	08h00	25-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/53B/12 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/53B/1 Long Tân 1 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
511	Trạm 37,5kVA trụ 234/31/10 Long Tân 3 tuyến 477BC	25-03-25	08h00	25-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/31/10 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/31/1 Ấp Bảo 2 tuyến 477BC	
512	Từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
513	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
514	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
515	Trạm 160kVA trụ 246B/1 Công ty TNHH MTV Khai thác Thành Đạt tuyến 476SD	25-03-25	08h00	25-03-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 160kVA trụ 246B/1 Công ty TNHH MTV Khai thác Thành Đạt tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Thành Đạt	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 246B/1 Công ty TNHH MTV Khai thác Thành Đạt tuyến 476SD	
516	Trạm 3x25kVA trụ 316/1 Doanh nghiệp tư nhân Hữu Điền tuyến 476SD	25-03-25	13h30	25-03-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x25kVA trụ 316/1 Doanh nghiệp tư nhân Hữu Điền tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Hữu Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 316/1 Doanh nghiệp tư nhân Hữu Điền tuyến 476SD	
517	Trạm 25 kVA trụ 262/12/13 Cơ Giới-J tuyến 477HT	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 25 kVA trụ 262/12/13 Cơ Giới-J tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25 kVA trụ 262/12/13 Cơ Giới-J tuyến 477HT	
518	Trạm 50 kVA trụ 262/12/28 Cơ Giới-G tuyến 477HT	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 262/12/28 Cơ Giới-G tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 262/12/28 Cơ Giới-G tuyến 477HT	
519	Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ	25-03-25	07h30	25-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 5A/7 tuyến 471TĐ	
520	Trụ 42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ	25-03-25	07h30	25-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/15/27P tuyến 471TĐ	
521	Trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ	25-03-25	07h30	25-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/77/50 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
522	Trạm 75kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngô Quyền tuyến 476TN	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngô Quyền tuyến 476TN	
523	Trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 476TN	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường An xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 476TN	
524	Lưới điện Tân Biên	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
525	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 169 đến trụ 323 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất diện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
526	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/28/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	25-03-25	08h00	25-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp dựng trụ BTLT, lắp xà và phụ kiện nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD từ trụ 19B/28/1 đến trụ 19B/28/53 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/28/1 và tháo hotline trụ 19B/28 Trần Văn Trà tuyến 475TN	
527	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 92 Phước Hậu tuyến 477TB	25-03-25	07h30	25-03-25	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 87 đến trụ 87/15	Đầu tư xây dựng	Khu phố Phước Hiệp phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB	
528	Trạm 25kVA trụ 234/48B/32 tuyến 477BC	26-03-25	13h30	26-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/48B/32 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 477BC	
529	Trạm 50kVA trụ 294 Long Giao 14 tuyến 476BC	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 294 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Giao xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 294 Long Giao 14 tuyến 476BC	
530	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
531	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
532	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
533	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/49 ấp Láng-A tuyến 471HT	
534	Trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
535	Trụ 42/114/17B tuyến 471TĐ	26-03-25	07h30	26-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/17B tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/14, 42/114/17B, 42/114/20 tuyến 471TĐ	
536	Trụ 42/114/27 tuyến 471TĐ	26-03-25	07h30	26-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/27 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/23, 42/114/25 tuyến 471TĐ	
537	Trạm trụ 3x75kVA Cty Long Ngân trụ 59B/27/2 Ngô Quyền tuyến 476TN	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x75kVA Cty Long Ngân trụ 59B/27/2 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO trạm trụ 3x75kVA Cty Long Ngân trụ 59B/27/2 Ngô Quyền tuyến 476TN	
538	Trạm trụ 630kVA HKD Nguyễn Ngọc Phượng trụ 59B/27B/1 Ngô Quyền tuyến 476TN	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 630kVA HKD Nguyễn Ngọc Phượng trụ 59B/27B/1 Ngô Quyền tuyến 476TN	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO trạm trụ 630kVA HKD Nguyễn Ngọc Phượng trụ 59B/27B/1 Ngô Quyền tuyến 476TN	
539	Trạm trụ 320kVA Cty bê tông cấu kiện Tây Ninh trụ 309/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 320kVA Cty bê tông cấu kiện Tây Ninh trụ 309/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thay định kỳ	Trạm chyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO trạm trụ 320kVA Cty bê tông cấu kiện Tây Ninh trụ 309/5 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
540	Lưới điện Tân Biên	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
541	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 104 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất diện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
542	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/71/4 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN	26-03-25	08h00	26-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp dựng trụ BTLT, lắp xà và phụ kiện nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD từ trụ 19B/71/4/1 đến trụ 19B/71/4/16 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Ấp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/71/1 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN	
543	Trạm 37,5kVA trụ 194/7/4 Ngã Tắc 1 tuyến 476BC	27-03-25	13h30	27-03-25	17h00	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 194/7/4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 194/7/4 Ngã Tắc 1 tuyến 476BC	
544	Trạm 50kVA trụ 45/14 Giòng Két 4 tuyến 475BC	27-03-25	08h00	27-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 45/14 tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 45/14 Giòng Két 4 tuyến 475BC	
545	Từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
546	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
547	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
548	Trạm 3x37,5kVA trụ 341/30C/8A/1 Lê Thanh Sơn tuyến 478SD	27-03-25	08h00	27-03-25	11h30	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 341/30C/8A/1 Lê Thanh Sơn tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Lê Thanh Sơn	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 341/30C/8A/1 Lê Thanh Sơn tuyến 478SD	
549	Trạm 160kVA trụ 53/8A/2 Vũ Khắc Dung tuyến 474SD	27-03-25	13h30	27-03-25	17h00	Thay 3CT hạ thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 160kVA trụ 53/8A/2 Vũ Khắc Dung tuyến 474SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Vũ Khắc Dung	ĐL Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 53/8A/2 Vũ Khắc Dung tuyến 474SD	
550	Trụ 42/114/73 tuyến 471TĐ	27-03-25	07h30	27-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/73 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/86, 128/65/79 tuyến 472TĐ	
551	Trụ 42/114/92 tuyến 471TĐ	27-03-25	07h30	27-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/92 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/73, 128/65/71 tuyến 472TĐ	
552	Trụ 42/114/107 tuyến 471TĐ	27-03-25	07h30	27-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/107 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/67, 128/65/64 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
553	Trụ 42/114/121 tuyến 471TĐ	27-03-25	07h30	27-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/121 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/63, 128/65/61 tuyến 472TĐ	
554	Trạm 37,5kVA Trường Thọ C trụ 58/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Trường Thọ C trụ 58/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Trường Thọ C trụ 58/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
555	Trạm 50kVA Trường Thiện C trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Thiện C trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Thiện C trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
556	Lưới điện Tân Biên	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
557	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	27-03-25	08h00	27-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 81 đến trụ 111 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất diện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
558	Trạm 25kVA trụ 234/23B Ấp Bảo 16 tuyến 477BC	28-03-25	13h30	28-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/23B tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/23B Ấp Bảo 16 tuyến 477BC	
559	Trạm 37,5kVA trụ 171/70 Bàu Tràm Lớn 15 tuyến 476BC	28-03-25	08h00	28-03-25	11h30	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 171/70 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 477BC	
560	Nhánh rẽ 22kV trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Thay công tơ, 3CT và 3VT định kỳ khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín, trụ 24/1 tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 24/1 và Tháo 3hotline trụ 24 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	
561	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
562	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
563	Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
564	Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
565	Trạm 1000kVA trụ 64/23/7 Công ty TNHH MTV Điện Năng Lê Nga tuyến 478SD	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 64/23/7 Công ty TNHH MTV Điện Năng Lê Nga tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện Năng Lê Nga	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3LBFCO và tháo 3 hotline 1000kVA trụ 64/23/7 Công ty TNHH MTV Điện Năng Lê Nga tuyến 478SD	
566	Trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 95/7/9 Ninh Hiệp-T.95/7/9 tuyến 471HT	
567	Trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 114/12/7 Ninh Phú-G tuyến 471HT	
568	Trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50 kVA trụ 92/4 Bàu Năng-K tuyến 471HT	
569	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	28-03-25	07h30	28-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đòng tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
570	Trụ 190/65B tuyến 471TĐ	28-03-25	07h30	28-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 190/65B tuyến 471TB, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 190/75 tuyến 471TĐ	
571	Trụ 42/65/71B/3B tuyến 472TĐ	28-03-25	07h30	28-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/71B/3B tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	
572	Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ	28-03-25	07h30	28-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/69 tuyến 472TĐ	
573	Trạm 3x75kVA Ngô Tùng Châu D trụ 90B/8 Lạc Long Quân tuyến 471TN	28-03-25	07h00	28-03-25	17h00	Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 3x75kVA Ngô Tùng Châu D trụ 90B/8 Lạc Long Quân tuyến 471TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 3x75kVA Ngô Tùng Châu D trụ 90B/8 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
574	Trạm 250kVA Chế biến đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	28-03-25	07h00	28-03-25	17h00	Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 250kVA Chế biến đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 250kVA Chế biến đường Hiệp Tân trụ 90B/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
575	Trạm 400kVA Ngô tùng Châu C trụ 90B/19 Lạc Long Quân tuyến 471TN	28-03-25	07h00	28-03-25	17h00	Thay đà LA, FCO rỉ sét, thay cáp lực trạm 400kVA Ngô tùng Châu C trụ 90B/19 Lạc Long Quân tuyến 471TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt 3FCO trạm 400kVA Ngô tùng Châu C trụ 90B/19 Lạc Long Quân tuyến 471TN	
576	Lưới điện Tân Biên	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
577	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngô	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Phát qunag hành lang lưới điện từ trụ 81 đến trụ 183 tuyến 478SN, 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất diện	ĐL Tân Châu	Không cắt điện	
578	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23B/8/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	28-03-25	08h00	28-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ, lắp xà và phụ kiện nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD từ trụ 23B/8 đến trụ 23B/8/6 đường Bời Lời tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23B/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	
579	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 48B An Khương tuyến 474TB	28-03-25	07h30	28-03-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 48B/1 đến trụ 48B/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 48B/1 An Khương tuyến 474TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B An Khương tuyến 474TB	
580	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50B An Khương tuyến 474TB	28-03-25	07h30	28-03-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 50B An Khương tuyến 474TB	
581	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 477BC	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Thay 3CT và 3VT định kỳ khách hàng Công ty Cổ phần Điện Long Mai, trụ 234/72/21/6 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty Cổ phần Điện Long Mai	ĐL Bến Cầu	Cắt MCCB trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6/1 và cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 477BC	
582	Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 476BC	29-03-25	08h00	29-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 171/35/8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/35/1 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 476BC	
583	Trạm 50kVA trụ 104/1/38/5/3 Bàu Tép 33 tuyến 476BC	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 104/1/38/5/3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/1/38/5/1 Bàu Tép 6 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
584	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/52/3/1 Ấp A4 3 tuyến 478BC	29-03-25	08h00	29-03-25	11h30	- Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/52/3/6 tuyến 478BC - Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/52/3/13 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52/3/1 Ấp A4 3 tuyến 478BC	
585	Trạm 50kVA trụ 221/73 Long Cường 34 tuyến 476BC	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 221/73 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Cường xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/73 Long Cường 34 tuyến 476BC	
586	Từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
587	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
588	Từ trụ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 128/98/55 Rạch Quan 1 tuyến 476SD	
589	Từ trụ 21/2 đến trụ 21/20 tuyến 472SD	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, kéo dây trung áp lắp phụ kiện và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50 từ trụ 21/2 đến trụ 21/20 tuyến 472SD	Đầu tư xây dựng năm 2025	Ấp Suối Dộp xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 21/1 Hầm Sạn, CB và 3FCO trạm trụ 21/2 và tháo 03 hotline trụ 21 tuyến 472SD	
590	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 01 pha lên 03 pha từ trụ 118/138/14 đến trụ 118/138/14/3A. Xây dựng mới 01 trạm 250kVA tại trụ 118/138/14/3A Bến Lầy tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Xã Bến Củi (trừ ấp 3), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	
591	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ hạ áp đấu nối trụ 118/138/18, xây dựng mới lưới hạ áp từ trụ 138/13 đến trụ 138/14, từ trụ 118/138/14 đến trụ 138/22 Bến Lầy tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Xã Bến Củi (trừ ấp 3), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
592	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Nâng cấp dây hạ áp từ trụ 118/138/14/2 đến trụ 118/138/14/4B, từ trụ 118/138/14/3A đến trụ 118/138/3A/6, nâng cấp nhánh rẽ hạ áp đấu nối các trụ 118/138/14/2t, trụ 118/138/14/4t, trụ 118/138/14/6t Bến Lầy tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	Xã Bến Củi (trừ ấp 3), huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 118/138/1 Bến Lầy tuyến 475TĐ	
593	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	29-03-25	07h30	29-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
594	Trụ 270/52/11/10 tuyến 471PĐC	29-03-25	07h30	29-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 270/52/11/10 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 270/52/11/14 tuyến 471PĐC	
595	Trụ 54/20/12 tuyến 471PĐC	29-03-25	07h30	29-03-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/20/12 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp Cây Trắc xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/20/15 tuyến 471PĐC	
596	Trụ 210B tuyến 476TĐ	29-03-25	07h30	29-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 210B tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm trụ 205 tuyến 476TĐ	
597	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153/6B đến trụ 153/6B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	29-03-25	07h30	29-03-25	17h00	Công ty TNHH DV Phước Mai thi công kéo dây đấu nối, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 153/6B đến trụ 153/6B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	ĐTXD 2025	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 153/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
598	Lưới điện Tân Biên	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
599	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Suối Ngô	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Tháo dây trung hòa tại thanh cái tủ hợp bộ tuyến 472, 474, 476, 478, 480 và đấu nối vào hệ thống nối đất hiện hữu tại trạm biến áp 110kV	Sữa chữa thường xuyên	Xã Suối Ngô, Tân Hòa	ĐL Tân Châu	Cắt MC 472SN, 474SN, 476SN, 478SN, 480SN và đóng DTĐ 472-76SN, 474-76SN, 476-76SN, 478-76SN, 480-76SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
600	Phân đoạn 22kV trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 473TN, 471TN	29-03-25	08h00	29-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài thay dây trần thành dây bọc, sang lưới thu hồi trụ công trình ĐTXD, ĐLTP thay giáp níu, giáp buộc đầu sứ hỏng từ trụ 53 đến trụ 97 đường Trần Hưng Đạo, đường CMT8 tuyến 471TN, 473TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường I; khu phố 1, 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN	
601	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 474, 472 trạm 110kV Tân Hưng	30-03-25	08h00	30-03-25	17h00	- Thi công tách dây trung hòa nối đất võ cáp ngầm tuyến trụ 2 tuyến 472TH, 477TH - Thi công tách dây trung hòa nối đất võ cáp ngầm tuyến trụ 1 tuyến 471TH, 473TH, 475TH - Tách dây trung hòa lưới 22kV tại thanh cái tủ hợp bộ tuyến 471TH, 473TH, 475TH, 477TH, 479TH	Sữa chữa thường xuyên	Thị trấn Tân Châu, xã Suối Dây, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Phú, Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt MC 471, 473, 475, 477, 479, 474, 472 và đóng DTĐ 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76, 472-76, 474-76 trạm 110kV Tân Hưng	
602	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	30-03-25	08h00	30-03-25	17h00	- Thi công tách dây trung hòa nối đất võ cáp ngầm tuyến trụ 1A, 1B tuyến 476TH, 478TH, 480TH - Tách dây trung hòa lưới 22kV tại thanh cái tủ hợp bộ tuyến 472TH, 474TH, 476TH, 478TH, 480TH	Sữa chữa thường xuyên	Xã Thạnh Đông, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà	ĐL Tân Châu	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480 và đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 trạm 110kV Tân Hưng	
603	Xuất tuyến 472TN, tuyến 482TN trạm 110kV Tây Ninh	30-03-25	08h00	30-03-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp xà và phụ kiện kéo dây chống sét từ trụ 6 đến trụ 80B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt MC 472TN và đóng DTĐ 472-76TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN	
604	Trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	31-03-25	08h00	31-03-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 221/24 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Phú xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
605	Trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 477BC	31-03-25	08h00	31-03-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/65 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 477BC	
606	Nhánh rẽ 22kV Ấp 6 trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	31-03-25	07h30	31-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 Ấp 6 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
607	Trụ 42/114/33 tuyến 471TĐ	31-03-25	07h30	31-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/33 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/32, 42/114/39 tuyến 471TĐ	
608	Trụ 42/114/41 tuyến 471TĐ	31-03-25	07h30	31-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/41 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/41, 42/114/43 tuyến 471TĐ	
609	Trụ 42/114/57 tuyến 471TĐ	31-03-25	07h30	31-03-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/57 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/51 tuyến 471TĐ	
610	Đường dây 22kV từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	31-03-25	08h00	31-03-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
611	Lưới điện Tân Biên	31-03-25	08h00	31-03-25	17h00	Sửa chữa model, lắp đặt công tơ, phát quang cây xanh, kiểm tra công tơ khách hàng, cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	