PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 12 NĂM 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																					
	CƠ SỞ 1																					
1	01-12-26	08h00	01-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra, xử lý Camera HR3 mất tín hiệu.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Nạp xã accu trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Nạp xã accu trạm 110kV Suối Dộp	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	01-12-26	08h30	01-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-12-26	18h00	01-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-12-26	08h00	01-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	01-12-26	18h00	01-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 80 đến trụ 137	Xã Tân Hòa	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Xã Thạnh Bình; xã Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	02-12-26	08h00	02-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	02-12-26	09h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
14	02-12-26	08h00	02-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	02-12-26	18h00	02-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	02-12-26	08h00	02-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	02-12-26	18h00	02-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh, 174 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng, đến trụ 102	Xã Thạnh Bình; xã Tân Châu	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm Cầu Máng đến trụ 84/16 đến trụ 102	Phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh; xã Tân Phú	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa, đường dây 110kv 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142 và từ trụ 122 đến trạm Long Hoa	Phường Ninh Thạnh; phường Long Hoa; xã Cầu Khởi	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	03-12-26	08h00	03-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
22	03-12-26	18h00	03-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	03-12-26	18h00	03-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	03-12-26	08h00	03-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	03-12-26	18h00	03-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	03-12-26	08h00	03-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	03-12-26	18h00	03-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kv Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 260	Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
30	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 391	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh; Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt tại trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV	Trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kVTrạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	Đèn chiếu sáng sân ngắt tại trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV bị hư hỏng.	Off CB nguồn đèn chiếu sáng tại trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Phòng Accu , máy sạc 1, máy sạc 2 Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	04-12-26	18h00	04-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	04-12-26	18h00	04-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	04-12-26	08h00	04-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	04-12-26	18h00	04-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
38	04-12-26	08h00	04-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	04-12-26	08h00	04-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	04-12-26	18h00	04-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-12-26	07h00	04-12-26	12h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn	Từ trụ 260 đến trụ 396	Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Phát quang định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	04-12-26	07h00	04-12-26	12h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn	Từ trụ 410 đến trụ 522	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh; Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Phát quang định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	04-12-26	18h00	04-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kv 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kv 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức và đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm Phước Đông đến trạm phước Đức	Phường Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	04-12-26	18h00	04-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kv Trảng Bàng đến trạm Thành Công đến trạm An Hội	Phường Gia Lộc; phường Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
45	04-12-26	18h00	04-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức - 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa và đường dây 110kv 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trạm Thạnh Đức đến trạm Hòa Thành đến trạm Long Hoa đến trạm 220kV Tây Ninh và đến trạm 110kv Tây Ninh	Xã Truông Mít; xã Cầu Khởi; phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	05-12-26	16h00	05-12-26	18h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Phước Đông	Hệ thống NLĐMT Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	05-12-26	18h00	05-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	05-12-26	18h00	05-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	05-12-26	08h00	05-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	05-12-26	18h00	05-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	05-12-26	09h00	05-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 401 và thay đèn chiếu sáng sân ngắt khu vực T401 trạm 110kV Mộc Bài	Ngăn T401 trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ và thay đèn chiếu sáng.	- Cắt điện, cô lập ngăn T401 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt CB cấp nguồn AC đèn chiếu sáng.	0	Ngăn T401 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	07-12-26	08h00	07-12-26	13h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
53	07-12-26	18h00	07-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	07-12-26	08h00	07-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	07-12-26	18h00	07-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	07-12-26	08h00	07-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	07-12-26	18h00	07-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 333 đến trụ 391	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm Tây Ninh đến trạm Suối Dộp	Phường Bình Minh; xã Châu Thành	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
61	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 88A đến trạm thạnh Đức	Xã Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	08-12-26	08h00	08-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	08-12-26	08h30	08-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Nạp xã accu trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Nạp xã accu trạm 110kV Hòa Thành.	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	08-12-26	08h30	08-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	08-12-26	18h00	08-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	08-12-26	08h00	08-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm thành Công đến trạm An Hội đến trụ 52, từ trụ 22A đến trụ 22A/12	Phường Gia Lộc; phường Trảng Bàng; xã An Ninh; xã Hậu Nghĩa	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
69	08-12-26	18h00	08-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng và đường dây 110kv 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trạm KCN Trảng Bàng và đến trụ 15 (trụ RG)	Phường An Tịnh; phường Trảng Bàng; phường Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	09-12-26	08h00	09-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	09-12-26	09h00	09-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	09-12-26	09h00	09-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
74	09-12-26	09h00	09-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng dàn tụ bù TBN402.	Dàn TBN 402 Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	Cắt điện, cô lập ngăn T402	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	09-12-26	08h00	09-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	09-12-26	18h00	09-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	09-12-26	08h00	09-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	09-12-26	18h00	09-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kv 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức và đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 04 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức, từ trạm 220kV bàu Đồn đến trụ 62A, 62B, từ trụ 38 đến trụ 62A	Phường Gia Lộc; xã Truông Mít	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, đường dây 110kv 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm Bàu Đồn đến trụ 13	Xã Truông Mít	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Bàu Đồn - 172 Hưng Thuận, 178 Bàu Đồn - 172 Lộc Thuận	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm Bàu Đồn đến trạm Lộc Thuận	Xã Truông Mít	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
82	10-12-26	08h00	10-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	10-12-26	18h00	10-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	10-12-26	18h00	10-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	10-12-26	08h00	10-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	10-12-26	18h00	10-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	10-12-26	08h00	10-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	10-12-26	18h00	10-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kv 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, đường dây 110kv 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kv 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa và đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 62B đến trạm Hòa Thành đến trạm Tây Ninh	Xã Truông Mít; xã Cầu Khởi; phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
90	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm Tân Hưng đến trạm Suối Ngô	Xã Tân Châu; xã Tân Thành	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	11-12-26	08h00	11-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	11-12-26	08h00	11-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Phòng Accu , máy sạc 1, máy sạc 2 Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	11-12-26	18h00	11-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	11-12-26	18h00	11-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	11-12-26	08h00	11-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	11-12-26	18h00	11-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	11-12-26	08h00	11-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
98	11-12-26	08h00	11-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra suối, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	11-12-26	18h00	11-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	11-12-26	07h00	11-12-26	12h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Từ trụ 81 đến trụ 137	Xã Tân Hòa	Phát quang định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trụ 260 đến trụ 396	Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trụ 333 đến trụ 391	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kv Tân Biên	Xã Thạnh Bình; xã Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh, 174 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng đến trụ 102	Xã Tân Châu; xã Tân Phú	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
105	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm Cầu Máng đến trụ 84/16 đến trụ 102	Phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh; xã Tân Phú	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Xã Tân Biên; xã Trà Vong; xã Thạnh Bình; xã Châu Thành	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	11-12-26	18h00	11-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 110kV Suối Dộp đến trạm 110kV Tây Ninh	Xã Châu Thành; phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội	Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	Trạm 220kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Thí nghiệm định kỳ	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội	0	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	12-12-26	16h00	12-12-26	18h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Trảng Bàng	Hệ thống NLĐMT Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	12-12-26	18h00	12-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	12-12-26	18h00	12-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	12-12-26	08h00	12-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
113	12-12-26	18h00	12-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mối nối các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	12-12-26	09h00	12-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 401	Dàn TBN 401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Cắt điện, cô lập ngăn T401	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	12-12-26	13h00	12-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 402	Dàn TBN 402 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Cắt điện, cô lập ngăn T402	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	14-12-26	08h00	14-12-26	13h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	14-12-26	18h00	14-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	14-12-26	07h00	14-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	14-12-26	08h00	14-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	14-12-26	18h00	14-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	14-12-26	08h00	14-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
122	14-12-26	18h00	14-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	14-12-26	07h00	14-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm Suối ngô đến trụ 114	Xã Tân Hòa	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	14-12-26	07h00	14-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm Tân Biên đến trạm Suối Dộp	Xã Tân Biên; xã Trà Vong; xã Thạnh Bình; xã Châu Thành	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	15-12-26	08h00	15-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	15-12-26	08h30	15-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm và đo nội trở accu.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	15-12-26	18h00	15-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	15-12-26	08h00	15-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
130	15-12-26	18h00	15-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Tràng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110 kV 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu và đường dây 110kV 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 24 đến trụ 24/64/34 đến trạm Bến Cầu đến trạm Mộc Bài	Phường Gò Dầu; xã Hiệp Thạnh; xã Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn	Từ trụ 88A đến trạm thạnh Đức	Xã Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	16-12-26	08h00	16-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	16-12-26	09h00	16-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	16-12-26	18h00	16-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
136	16-12-26	09h00	16-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	16-12-26	08h00	16-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	16-12-26	08h00	16-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	16-12-26	18h00	16-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	16-12-26	06h30	16-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi	Thay chuỗi sứ cách điện pha ABC	Từ trụ 04 đến trụ 06	Ấp 2 xã Truông Mít	Bảo dưỡng, sửa chữa	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi	0	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	17-12-26	08h00	17-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	17-12-26	18h00	17-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	17-12-26	18h00	17-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
144	17-12-26	08h00	17-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	17-12-26	18h00	17-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	17-12-26	08h00	17-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	17-12-26	18h00	17-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	17-12-26	06h30	17-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Thay chuỗi sứ cách điện pha ABC	Từ trụ 04 đến trụ 06	Ấp 2 xã Truông Mít	Bảo dưỡng, sửa chữa	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	0	Đường dây 110kV 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	18-12-26	09h00	18-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	18-12-26	09h00	18-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt tại trụ cổng MBA T1, ngăn 171, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV	Trụ cổng MBA T1, ngăn 171, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	Đèn chiếu sáng sân ngắt tại trụ cổng MBA T1, ngăn 171, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV bị hư hỏng.	Off CB nguồn đèn chiếu sáng tại trụ cổng MBA T1, ngăn 171, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	18-12-26	09h00	18-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Phòng Accu , máy sạc 1, máy sạc 2 Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
152	18-12-26	18h00	18-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	18-12-26	18h00	18-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	18-12-26	08h00	18-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	18-12-26	18h00	18-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	18-12-26	08h00	18-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	18-12-26	08h00	18-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra suối, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	18-12-26	18h00	18-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	KCN Tràng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	19-12-26	16h00	19-12-26	18h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Phước Đức	Hệ thống NLĐMT Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
160	19-12-26	18h00	19-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	19-12-26	18h00	19-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	19-12-26	08h00	19-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	19-12-26	18h00	19-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	19-12-26	09h00	19-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 401	Dàn TBN 401 Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Cắt điện, cô lập ngăn T401	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	19-12-26	13h00	19-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 402	Dàn TBN 402 Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Cắt điện, cô lập ngăn T402	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	19-12-26	07h30	19-12-26	08h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Đưa thiết bị ngăn 171 Trạm 110kV Lộc Thuận dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TTBCT)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Đưa thiết bị ngăn 171 Trạm 110kV Lộc Thuận dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TTBCT)	Đóng MC 171 Trạm 110kV Lộc Thuận	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	21-12-26	08h00	21-12-26	13h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
168	21-12-26	18h00	21-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	21-12-26	08h00	21-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	21-12-26	18h00	21-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	21-12-26	08h00	21-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	21-12-26	18h00	21-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	22-12-26	08h00	22-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	22-12-26	07h00	22-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
176	22-12-26	08h30	22-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	22-12-26	18h00	22-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	22-12-26	08h00	22-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	22-12-26	18h00	22-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	23-12-26	08h00	23-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	23-12-26	09h00	23-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	23-12-26	09h00	23-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
183	23-12-26	08h00	23-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	23-12-26	18h00	23-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	23-12-26	08h00	23-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	23-12-26	18h00	23-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	24-12-26	08h00	24-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	24-12-26	18h00	24-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	24-12-26	18h00	24-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	24-12-26	08h00	24-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	24-12-26	18h00	24-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
192	24-12-26	08h00	24-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	24-12-26	18h00	24-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	25-12-26	09h00	25-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	25-12-26	09h00	09-10-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Phòng Accu , máy sạc 1, máy sạc 2 Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	25-12-26	18h00	25-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	25-12-26	18h00	25-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	25-12-26	08h00	25-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	25-12-26	18h00	25-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
200	25-12-26	08h00	25-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	25-12-26	08h00	25-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	25-12-26	18h00	25-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	26-12-26	16h00	26-12-26	18h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Lộc Thuận	Hệ thống NLĐMT Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	26-12-26	18h30	26-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	26-12-26	18h00	26-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	26-12-26	08h00	26-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	26-12-26	18h00	26-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
208	26-12-26	09h00	26-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 401	Dàn TBN 401 Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Cắt điện, cô lập ngăn T401	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	26-12-26	13h00	26-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 402	Dàn TBN 402 Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ.	Cắt điện, cô lập ngăn T402	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	28-12-26	08h00	28-12-26	13h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	28-12-26	18h00	28-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	28-12-26	08h00	28-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	28-12-26	18h00	28-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	28-12-26	08h00	28-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	28-12-26	18h00	28-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
217	29-12-26	08h00	29-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	29-12-26	08h30	29-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	29-12-26	18h00	29-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	29-12-26	08h00	29-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	29-12-26	18h00	29-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	30-12-26	08h00	30-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	30-12-26	09h00	30-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
225	30-12-26	09h00	30-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	30-12-26	08h00	30-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	30-12-26	18h00	30-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	30-12-26	08h00	30-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	30-12-26	18h00	30-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	31-12-26	08h00	31-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	31-12-26	18h00	31-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
232	31-12-26	18h00	31-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	31-12-26	08h00	31-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	31-12-26	18h00	31-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	31-12-26	08h00	31-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	31-12-26	18h00	31-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																						
1	04-12-26	06h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Trạm 110KV - Long Hậu	Nghiệm thu end to end 2 đầu thiết bị truyền cắt xa F85 ngăn 172 Long Hậu, 172 Cần Giuộc và đưa vào vận hành thiết bị truyền cắt xa F85 ngăn 172 Cần Giuộc, 172 Long Hậu	Trạm 110KV - Long Hậu	Trạm 110KV - Long Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cô lập MC 172 trạm Cần Giuộc - Cô lập MC 172 trạm Long Hậu - Cô lập 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-12-26	06h00	06-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Trạm 110KV - Rạch Chanh	Nghiệm thu SCADA rơ le F67 ngăn 131 với Trung tâm Điều hành SCADA	Trạm 110KV - Rạch Chanh	Trạm 110KV - Rạch Chanh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cô lập MC 131, 431, MBA T1 trạm Rạch Chanh - Cô lập chức năng 50BF của rơ le F87B trạm Rạch Chanh	0	Đóng MC 421 chuyển C41 nhận điện từ MBA T2 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Trạm 220KV - Đức Hòa	1. An toàn Truyền tải điện Tây Ninh thực hiện KTĐK ngăn 177 Trạm 220kV Đức Hòa 2; 2. Thay cách điện hỏng trụ 31, 33, 42 (pha B); trụ T35 (pha A); trụ T72 (pha B, C).	Trạm 220KV - Đức Hòa	Trạm 220KV - Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cô lập 177 Đức Hòa 2 - 171 NMĐMT TTC Số 1	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-12-26	07h00	13-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Trạm 110KV - Tân Thạnh	1. An toàn Truyền tải điện Đồng Tháp thực hiện KTĐK ngăn 174 Trạm 220kV Cai Lậy; 2. Xử lý quấn tưa dây dẫn pha A, B khoảng trụ 146-146A Đường dây 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	Trạm 110KV - Tân Thạnh	Trạm 110KV - Tân Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cô lập 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5	13-12-26	05h00	13-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Trạm 110KV - Long An	Thu hồi lèo nối thanh cái C11 với C12; đấu nối hoàn chỉnh nhất thứ, mạch điều khiển bảo vệ thiết bị compact ngăn 112; cài đặt lại trị số rơ le F87B; thí nghiệm hiệu chỉnh và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành thiết bị ngăn 112	Trạm 110KV - Long An	Trạm 110KV - Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cô lập toàn trạm 110kV Long An - Cô lập 172 Long An 2 - 171 Long An - Cô lập 172 Long An - 171 Tân Hương	0	Đồng ý mất tải kết hợp Điện lực công tác, chuyển 1 phần phụ tải qua trạm Tân An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	27-12-26	05h00	27-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Xí nghiệp LĐCT Tây Nin	Trạm 110KV - An Thạnh	1. Thi công kéo dây dẫn từ trụ 98 hiện hữu đến cột cổng ngăn 172 Thạnh Hóa; Đấu dây lèo tại trụ 98 hiện hữu hình thành đường dây 172 Thạnh Hóa – 176 An Thạnh; Cài đặt relay ngăn 172 phục vụ công tác đóng điện nghiệm thu đường dây 172 Thạnh Hóa – E03 (dự kiến 176) An Thạnh. 2. Tháo dây lèo tại trụ 88 hiện hữu thuộc đường dây 110kV 172 Thủ Thừa – 176 An Thạnh, sau đó đấu lèo tại trụ 88 hiện hữu để tái lập hoàn trả lại hiện trạng ban đầu đường dây 110kV 172 Thủ Thừa – (E01 – dự kiến 171) An Thạnh; Đấu nối ngăn (E01 – dự kiến 171) An Thạnh hoàn chỉnh lên thanh cái C11 An Thạnh; Đấu lại dây lèo mới từ trụ 88 hiện hữu hình thành ĐD 110kV 172 Thạnh Hóa – 176 An Thạnh; Cài đặt trị số relay ngăn E01 (dự kiến 171 An Thạnh) và ngăn 176 An Thạnh. Cài đặt trị số relay F87B; Đóng điện nghiệm	Trạm 110KV - An Thạnh	Trạm 110KV - An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cô lập toàn trạm 110kV An Thạnh - Cô lập MC 172 trạm Thạnh Hóa - Cô lập 172 Thủ Thừa - 176 An Thạnh	0	- Nhà máy ĐMT Solarpark 1, 2, 3, 4 đồng ý mất tải; - Chuyển 1 phần phụ tải trạm An Thạnh qua trạm Bến Lức, Bình Tiền	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
CƠ SỞ 1																						
1	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474, 476 Cần Giuộc	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Long Phú (T7- T15A)	xã Cần Giuộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T2 Đông Bình 2	Thay dây hạ thế cháy T2 Đông Bình 2 (250m ABC 3x95)	Đường dây hạ thế trạm T2 Đông Bình 2	xã Tân Tập	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt MCCB trạm T2 Đông Bình 2	5	Khu vực ấp Đông Bình xã Tân Tập	65	0,3862	0,0007	0,0325	0,0001	0,167	1.500	
4	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Huỳnh Thiên Phát	Trạm T6 Óc Eo	Di dời đường dây hạ áp trạm T6 Óc Eo	Đường dây hạ áp trạm T6 Óc Eo	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T6 Óc Eo	3	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa	72	0,1589	0,0008	0,0135	0,0001	0,100	350	
5	01-12-26	07h30	01-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ Tuyến 479 Đức Huệ Tuyến 477 Đức Huệ Nhánh rẽ Rạch Cỏn Nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang, xịt cỏ chân trụ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ Từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rạch Cỏn Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Vàm Rạch Gốc, xã Đông Thành, Ấp Văn Hiệp, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ Tuyến 475,476 Đức Huệ Tuyến 472, 474 Đức Huệ Tuyến 476 Đức Huệ,	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang, xịt cỏ chân trụ	Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ Từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ Từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ,	Ấp Văn Hiệp, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐTSX TMDV Nam Lập Phát.	Nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ nhánh rẽ T8A/1An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết hạ áp, thu hồi trụ công trình xây dựng mới 2026	Từ trụ T8A/1 đến T8A/1/11 nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	ấp An Hưng, Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 FCO trạm T8A/1 An Hưng Cắt 3 LBFCO T8A/1/1 An Hưng	1	Đường An Hưng từ Miếu tiên sư nhà Vuông Ấp An Hưng, vô xóm hầm đất, Ấp An Hưng Xã An Ninh	182	0,2063	0,0004	0,0826	0,0002	0,012	103	
8	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ nhánh rẽ T8A/1An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Sang tai hạ áp trạm, đấu lèo hạ áp trạm xữ lý điện áp thấp	Từ trụ T8A/1 đến T8A/1/11 nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	ấp An Hưng, Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Kết hợp	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	01-12-26	13h30	01-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ nhánh rẽ T4 Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ	Sang tai hạ áp trạm, đấu lèo hạ áp trạm xữ lý điện áp thấp	Từ trụ T04 nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ đến T8 nhánh rẽ T4/12 An Hiệp, tuyến 474 Đức Huệ	ấp An Hiệp, Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 FCO trạm T4 Vinh Phan Cắt 3 FCO T4/11 An Hiệp	2	Đường An Hiệp từ đầu trường mầm non Võ Tấn Đồ vô xóm An Hiệp, ấp An Hiệp, Xã An Ninh	61	0,0244	0,0001	0,0098	0,0001	0,024	72	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
10	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Đình An Trị	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế và TBA NR. Đình An Trị	Từ T1 đến T17 NR. Đình An Trị	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ NR. Đình An Trị	8	Toàn bộ đường Châu Văn Bảy, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	264	2,4324	0,0045	0,1322	0,0002	0,267	2.400	
19	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Đặng Phát	NR. Huỳnh Hoàng Hiển	Di dời trụ điện T13 - NR. Huỳnh Hoàng Hiển (đang nhận điện tuyến 471 Tân An) theo đề nghị của Bà Lê Thị Lưu	Tại trụ T13 NR. Huỳnh Hoàng Hiển	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ-T2 Huỳnh Hoàng Hiển	12	Đường Huỳnh Hoàng Hiển, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	122	0,4371	0,0021	0,0238	0,0001	0,400	1.400	
20	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 12 năn 2026.	Kiểm tra định kỳ bằng mắt lưới điện trung, hạ áp và các trạm biến áp thuộc phạm vi quản lý vận hành của Điện lực Tân Thạnh.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
21	01-12-26	07h00	01-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T19 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Khắc phục khiếm khuyết công trình ĐTXD nhánh rẽ Bình Tịnh (tháp đà trụ hạ áp không đạt khoảng cách an toàn).	Từ trụ T02 đến trụ T19 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tịnh.	3	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	167	4,1023	0,0072	0,0848	0,0001	0,036	344	
22	01-12-26	07h30	01-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T27, T30 và trụ T28/1 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Thu hồi trạm 37,5KVA T27 Nhựt Ninh và 37,5KVA T30 Nhựt Ninh, sang tải qua trạm 160KVA T28B/1 Nhựt Ninh.	Tại trụ T27, T30 và trụ T28/1 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, mở Hotline trạm: T27 Nhựt Ninh, T30 Nhựt Ninh. - Cắt FCO trạm T28B/1 Nhựt Ninh.	3	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	100	1,1636	0,0043	0,0240	0,0001	0,036	163	
23	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T05 nhánh rẽ Phạm Văn Kiểm - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm T5 Phạm Văn Kiểm từ 25KVA lên 37,5kVA.	Tại trụ T05 nhánh rẽ Phạm Văn Kiểm - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO, mở Hotline trạm T5 Phạm Văn Kiểm.	2	Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	21	0,1901	0,0009	0,0039	0,0000	0,024	84	
24	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Kiểm tra lưới điện	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Đường dây hạ áp thuộc TBA 207 Thuỷ Tây; TBA 211 Thuỷ Tây; TBA T215 ấp 1 Thuỷ Tây, TBA T222 Tư Hiệp; TBA T232 Thuỷ Tây	Kéo cáp quang ADSS và lắp phụ kiện (Công trình ĐTXD bổ sung 2026)	Từ trụ số 200 đến trụ số 238 tuyến 473 Thạnh Hoá	Ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt FCO trạm T207 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T211 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T215 ấp 1 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T222 Tư Hiệp - Cắt FCO trạm T232 Thuỷ Tây	2	Khu vực từ cầu Kênh 1 đến Cầu Cái Tôm, Quốc lộ 62 - ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	415	7,8724	0,0154	0,1884	0,0004	0,024	205	
27	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T215 Ấp 1 Thuỷ Tây; TBA T222/2 Kênh Dương Văn Dương; TBA T228/2 Kênh Dương Văn Dương	Phát quang đường dây hạ áp (18 cây).	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T215 Ấp 1 Thuỷ Tây; TBA T222/2 Kênh Dương Văn Dương; TBA T228/2 Kênh Dương Văn Dương	Ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	01-12-26	08h30	01-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	Từ trụ T51-T133 Trục Quốc Lộ 1A và Đdht	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa; Phường Long An, xã Nhựt Tảo	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
29	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	01-12-26	07h30	01-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỳ Phương	Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Đầu Đầu Sấu, T19 Rạch Đầu Sấu	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (thu hồi)	Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Đầu Đầu Sấu, T19 Rạch Đầu Sấu	ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T10 Rạch Đầu Đầu Sấu, T19 Rạch Đầu Sấu	2	Cặp Kênh Đầu Sấu - ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	74	0,6287	0,0042	0,0100	0,0001	0,050	125	
31	01-12-26	10h00	01-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỳ Phương	Đường dây hạ áp trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (lắp HTĐĐ)	Đường dây hạ áp trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	0	Không có khách hàng mất điện do TBA chưa có khách hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	Đấu lại cáp suất hạ áp, khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Tại trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	0	Không có khách hàng mất điện do TBA chưa có khách hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	01-12-26	07h30	01-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 472 MH, 476 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ TT56 đến trụ T60A tuyến 476MH, từ trụ T1 đến trụ T6 Nr Khu Làng Nghề và từ trụ T60A đến trụ T65 tuyến 472MH lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Khu Phố 1 và Khu Phố 4 Phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB + FCO trạm Kế Hoạch - Cắt CB + FCO trạm T60A-Tuyến 476MH. - Cắt CB trạm Cầu Hùng Vương - Cắt CB + FCO trạm Cái Cát 3	20	Đường Hùng Vương đoạn từ đường 30 tháng 4 đến QL 62 Đường QL 62 Đèn tín hiệu giao Thông Hung Vương đến Cầu Mộc Hóa	674	14,4331	0,0267	0,2978	0,0006	0,667	6.000	
34	02-12-26	08h30	02-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ ấp 7A Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	- Lắp đà, sứ, kéo 2xACXH.50mm2 từ trụ 1/1 đến trụ 1/2 Nhánh rẽ ấp 7A Mỹ Yên; - Tăng công suất trạm T1/2 ấp 7A Mỹ Yên từ 50kVA thành 3x50kVA, đấu nối hoàn chỉnh.	Từ trụ số 1/1 đến trụ 1/2 Nhánh rẽ ấp 7A Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	Ấp 7A xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T12 Ấp 5 Mỹ Yên 2	8	Ấp 7A xã Mỹ Yên và Công Ty TNHH MTV Ngọc Hưng Phát xã Mỹ Yên	76	0,5367	0,0011	0,0325	0,0001	0,267	2.133	
35	02-12-26	08h00	02-12-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3,T4,T4/1,T5,T6,T7 nhánh rẽ Công ty H2ML tuyến 477LH	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T3 Công ty TNHH H2TR Solar (PB06060057755),TBA 1000 kVA trụ T4 Công Ty TNHH H2A(PB06060057754),TBA 1250 kVA trụ T4/1 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Phúc Long (PB06060057777), TBA 1000 kVA trụ T5 Công ty TNHH H2VP (PB06060057753) ,TBA 1000 kVA trụ T6 Công ty TNHH H2S (PB06060057752),TBA 1000 kVA trụ T7 Công Ty TNHH H2ML (PB06060057751) tuyến 477LH	Trụ T3 Công ty TNHH H2TR Solar, trụ T4 Công Ty TNHH H2A,trụ T4/1 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Phúc Long, trụ T5 Công ty TNHH H2VP ,trụ T6 Công ty TNHH H2S ,trụ T7 Công Ty TNHH H2ML tuyến 477LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec trụ T2 +DS trụ T1 Công ty H2ML tuyến 477LH	50	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	6	0,0159	0,0001	0,0010	0,0000	1,667	5.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
36	02-12-26	11h30	02-12-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Thương Mại LMS tuyến 475LH	Thay điện kế TBA 2500 kVA trụ T3 Công ty TNHH Thương Mại LMS (PB06060049648) tuyến 475LH	Trụ T3 Công ty TNHH Thương Mại LMS tuyến 475LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec trụ T2 +DS trụ T1 Công ty CP Del Tech tuyến 475LH	30	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	1.000	
37	02-12-26	14h00	02-12-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA 475LH	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T2 Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA (PB06060049360) tuyến 475LH	Trụ T2 Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA tuyến 475LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA tuyến 475LH	20	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	667	
38	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Purelife Home (Việt Nam) 472LH	Thay điện kế TBA 560 kVA trụ T1 Công ty TNHH Purelife Home (Việt Nam)(PB06060049614) tuyến 472LH	Trụ T1 Công ty TNHH Purelife Home (Việt Nam) tuyến 472LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty TNHH SX TM Sơn Thế Hệ Mới tuyến 472LH	10	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
39	02-12-26	07h00	02-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Nam Lập Phát	Trạm biến áp T12 Ấp 7 Lương Hòa, T18 Kênh Rạch Nổ	- Sang dây hạ áp từ TBA cũ (T12 Ấp 7 Lương Hòa, T18 Kênh rạch Nổ) sang TBA mới xây dựng Nhà Thờ Lương Hòa (400KVA)	Từ trụ số T11B đến TBA T12 ĐDHA Ấp 7 Lương Hòa đến 12/3; 4A-4A/9; 7A-7A/5; đến 16A/1 ĐDHA T12 Ấp 7 Lương Hòa,	Đường nhà thờ Lương Hòa, ấp 7 Lương Hòa	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA xã Lương Hòa, Cty Nam Lập Phát kết hợp thi công ĐTXD lưới điện	Cắt FCO TBA T12 Ấp 7 Lương Hòa; FCO TBA T18 Kênh rạch Nổ	6	Đường nhà thờ Lương Hòa, ấp 7 Lương Hòa	260	2,1804	0,0038	0,1321	0,0002	0,200	1.900	
40	02-12-26	08h00	02-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Trạm Bảy Vốn 1, Bảy Hừng	Sang dây hạ áp, điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ. Thi công công trình ĐTXD 2026	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Bảy Vốn 1, Bảy Hừng, tuyến 471 KCN Phước Lý	DT 835, Ấp Long Trạch xã Rạch Kiên	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt FCO trạm Bảy Vốn 1, Bảy Hừng	8	DT 835 đoạn từ Cống Long Hòa đến đuoờng Đồng Thuận thuộc Ấp Long Trạch xã Rạch Kiên	261	2,3877	0,0040	0,1281	0,0002	0,267	2.667	
41	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 KCN Phước Lý	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Long Thượng; Phước Lý	Xã Phước Lý	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	02-12-26	08h00	02-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T7 KDC Thái Sơn	Trồng trụ, kéo dây hạ thế xử lý mất dây trạm T7 KDC Thái Sơn (2 trụ 8,5m + 60m 4x95)	Đường dây hạ thế trạm T7 KDC Thái Sơn	xã Cần Giuộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt MCCB trạm T7 KDC Thái Sơn	15	Khu vực ấp Long Đức Đông xã Cần Giuộc	123	0,7308	0,0014	0,0615	0,0001	0,500	4.500	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
44	02-12-26	07h30	02-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bò Cạp Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe Nhánh rẽ 5 Đãnh, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01- T36 Nhánh rẽ Bò Cạp, Từ trụ T01-T24 Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe, Từ trụ T01-T05 Nhánh rẽ 5 Đãnh, Từ trụ T01-T05 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Giồng Lớn, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	02-12-26	13h30	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Nhánh rẽ Cây Gáo, Nhánh rẽ Hùng Anh, Nhánh rẽ Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01-T12 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Từ trụ T01- T15 Nhánh rẽ Cây Gáo, Từ trụ T16-T34 Nhánh rẽ Hùng Anh, Từ trụ T01- T16 Nhánh rẽ Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Giồng Lớn, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	02-12-26	08h00	02-12-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngọc Vạn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ Trang trại chăn nuôi Đỗ Ngọc Vạn 2 (PB06100029824001)	Tại trụ T6/1/1 'Nhánh rẽ Ngọc Vạn, tuyến 474 Đức Huệ	ấp Hoà Bình 2, Xã Hiệp Hoà	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt 1FCO T6/1 Ngọc Vạn	1	Trang trại chăn nuôi Đỗ Ngọc Vạn 2, ấp Hoà Bình 2, Xã Hiệp Hoà	1	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	12	
47	02-12-26	09h30	02-12-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ CTY TNHH SX-KD-TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DƯ ĐẶNG (PB06100039849001)	Tại trụ T13 "Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt 3FCO T13 Dư Đặng	1	CTY TNHH SX-KD-TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DƯ ĐẶNG, Số 349 Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	1	0,0002	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	18	
48	02-12-26	11h00	02-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CTY TNHH SX-KD-TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DƯ ĐẶNG (PB06100039849001)	Tại trụ T13 "Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	02-12-26	13h30	02-12-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ HKD Lê Thị Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ HKD LÊ THU HIỀN(PB06100046703)	Tại trụ T02 Nhánh rẽ HKD Lê Thị Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt FCO T1 HKD Lê Thị Thu Hiền	1	HKD Lê Thị Thu Hiền Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	1	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	12	
50	02-12-26	14h40	02-12-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG LONG(PB06100047537)	Tại trụ T7/7-8 Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt 3 LBFCO T7/1 Trang Long	1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG LONG, Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	1	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,012	6	
51	02-12-26	15h10	02-12-26	15h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG LONG	Tại trụ T7/7-8 Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Đùa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG (PB06100047822001)	Tại trụ T7/7 'Nhánh rẽ Xóm Đùa, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc An, Xã An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt FCO T7/7 'Nhánh rẽ Xóm Đùa	1	HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG, Số 39 đường Lộc Thạnh ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	1	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	12	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
53	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	02-12-26	08h00	02-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Song Tân (480TV/163/53/22/16/9)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Tăng cường 510m cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2, Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A2; B3 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Song Tân tại trụ số 9 Nhánh rẽ 480TV/163/53/22/16	Ấp Sông Tân, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Song Tân	5	Đường đan (khu vực Cầu 5 Lập đến Đài Nước), ấp Sông Tân, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	95	1,2828	0,0025	0,0438	0,0001	0,167	1.417	
56	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	02-12-26	08h00	02-12-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA Bưu điện Chợ	Thay đk, TI định kỳ (1765)	Tại tủ điện TBA 150kVA Bưu điện Chợ - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Bưu điện Chợ	1	Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Số 55 Trương Định, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	02-12-26	09h30	02-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 160kVA KS Bông Sen	Thay đk, TI định kỳ (1216)	Tại tủ điện TBA 160kVA KS Bông Sen - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KS Bông Sen	1	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen - Số 7 Võ Công Tồn, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	02-12-26	10h30	02-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Công ty Goldstas	Thay đk định kỳ (45494)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Công ty Goldstas - 478TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Công ty Goldstas	1	Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Long An - Số 452A Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
63	02-12-26	13h30	02-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA HKD Quang Vinh	Thay đk định kỳ, bảo trì VH thuê, thay cáp suất bị hỏng cách điện (56638)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA HKD Quang Vinh - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm HKD Quang Vinh	1	HKD Dịch vụ cấp nước sinh hoạt Vinh Quang - 27 Lê Văn Tưởng, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 180kVA XX Năm Hà	Thay đk định kỳ (12658)	Tại tủ điện TBA 180kVA XX Năm Hà - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm XX Năm Hà	1	Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng - 8/8 Nguyễn Văn Nhâm khu phố Nhơn Hòa 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	02-12-26	08h00	02-12-26	09h15	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Công ty Đại Ngọc	Thay đk định kỳ (40617)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Công ty Đại Ngọc - 471LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Công ty Đại Ngọc	1	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Úc Châu - 55 Nguyễn Văn Tạo, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	02-12-26	09h15	02-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 160kVA Cty Nam Phúc	Thay đk định kỳ (37028)	Tại tủ điện TBA 160kVA Cty Nam Phúc - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Nam Phúc	1	Công ty TNHH Thương mại Nam Phúc-Long An - Tuyến tránh, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	02-12-26	10h30	02-12-26	11h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA Cty Vĩnh Lộc An	Thay đk định kỳ (39866)	Tại tủ điện TBA 75kVA Cty Vĩnh Lộc An - 476LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Vĩnh Lộc An	1	HKD 6 Phúc - Số 171 Nguyễn Cửu Vân, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	02-12-26	13h30	02-12-26	14h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA DNTN Tám Trang	Thay đk định kỳ (45773)	Tại tủ điện TBA 250kVA DNTN Tám Trang - 477TH	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm DNTN Tám Trang	1	Công TY TNHH Một Thành Viên Tám Trang - 1111 Khu phố Nhơn Cầu, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	02-12-26	14h45	02-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 100kVA Cty Xuân Tấn	Thay đk định kỳ (48222)	Tại tủ điện TBA 100kVA Cty Xuân Tấn - 477TH	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Xuân Tấn	1	Công ty TNHH Xuân Tấn - Chi nhánh 2 tại Long An - 362 Nguyễn Văn Cương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA CK Cây Bàng	Thay đk định kỳ (41835)	Tại tủ điện TBA 75kVA CK Cây Bàng - 474LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm CK Cây Bàng	1	HKD Cơ Khí Cây Bàng - Số 617 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Rạch Mương 1	KPKK lưới điện, xử lý đường dây hạ áp trạm biến áp Rạch Mương 1 (Hẻm 36, hẻm 29 Rạch Mương), giảm tổn thất điện năng	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Rạch Mương 1	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Rạch Mương 1	9	Đường Nguyễn Thị Hạnh, hẻm 36, hẻm 29 đường Nguyễn Thị Hạnh, PLA	159	1,4650	0,0027	0,0796	0,0001	0,300	2.700	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
72	02-12-26	08h30	02-12-26	11h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T33 Vĩnh Bửu 2, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay cáp xuất hạ áp	Từ máy biến áp đến đường dây hạ áp trạm T33 Vĩnh Bửu 2	ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T33 Vĩnh Bửu 2	3	Khu vực Đường tỉnh 837B: từ nhà cô Nguyễn Thị Nhành đến nhà chú Ngô Văn Hùng, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh	43	0,3534	0,0024	0,0058	0,0000	0,100	250	
73	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 12 năn 2026.	Kiểm tra định kỳ bằng mắt lưới điện trung, hạ áp và các trạm biến áp thuộc phạm vi quản lý vận hành của Điện lực Tân Thạnh.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	02-12-26	08h00	02-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T7 CDC Bình Tứ, T36/2A Long Khốt	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (thu hồi)	Đường dây hạ áp trạm T7 CDC Bình Tứ, T36/2A Long Khốt	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T7 CDC Bình Tứ, T36/2A Long Khốt	2	30% khách hàng gần CDC Bình Tứ, ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	84	0,5709	0,0048	0,0091	0,0001	0,067	133	
79	02-12-26	08h00	02-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T36/2A Long Khốt	Thay TI định kỳ	Tại trạm T36/2A Long Khốt	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T36/2A Long Khốt	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	02-12-26	10h00	02-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T5/1 CDC Bình Tứ	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (lắp HTĐĐ)	Đường dây hạ áp trạm T5/1 CDC Bình Tứ	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T5/1 CDC Bình Tứ	0	Không có khách hàng mất điện do TBA chưa có khách hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	02-12-26	07h30	02-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ XX Thanh Thủy, tuyến 472 Mộc Hóa	Thay TU, TI Nguyễn Văn Biển, tại trụ T5 Nhánh rẽ XX Thanh Thủy, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại tru T5 Nhánh rẽ XX Thanh Thủy, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ XX Thanh Thủy	1	XX Thanh Thủy, Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	1	0,0095	0,0000	0,0002	0,0000	0,017	67	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
82	02-12-26	13h00	02-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ TB Đồng Đưng, tuyến 472 Mộc Hóa	Thay TU, TI UB ND Xã Tuyên Thạnh , tại trụ T1 Nhánh rẽ TB Đồng Đưng, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại tru T1 Nhánh rẽ TB Đồng Đưng, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TB Đồng Đưng	6	TB Đồng Đưng, Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	1	0,0083	0,0000	0,0002	0,0000	0,187	653	
83	02-12-26	07h30	02-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 472 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T74 đến trụ T106A tuyến 472MH, từ trụ T106A đến trụ T110B tuyến 471MH/150P lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Ấp Ông Lễ, Ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB + FCO trạm TĐ1 Ông Lễ - Cắt CB + FCO trạm Bình Hiệp 1 - Cắt CB +FCO trạm Bình Hiệp 2 - Cắt CB + FCO trạm Vườn Giống - Cắt CB + FCO trạm Gò Dưa 1 - Cắt CB + FCO trạm T94-Gò Dưa . - Cắt CB + FCO trạm Gò Dưa 2 - Cắt CB + FCO trạm T100-UB Bình Hiệp . - Cắt CB + FCO trạm Cụm DCVL Bình Hiệp 1 - Cắt CB trạm Cụm DCVL Bình Hiệp - Cắt CB + FCO trạm Ngã 4 Bình Hiệp	8	Đường QL 62 đoạn Cầu Mộc Hóa đến Ngã 4 Bình Hiệp,Ấp Ông Lễ, Ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp	160	3,4256	0,0063	0,0707	0,0001	0,267	2.400	
84	03-12-26	08h00	03-12-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Thanh Yến tuyến 478RC	Thay điện kế TBA 250 kVA trụ T1 Công ty Cổ Phần Thanh Yến (PB06060019522) tuyến 478RC	Trụ T1 Công ty Cổ Phần Thanh Yến tuyến 478RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhà máy xử lý nước thải KCN nhựt Chánh tuyến 478RC	3	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
85	03-12-26	09h10	03-12-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ DNTN Dương Văn Nghĩa tuyến 471BL	Thay điện kế TBA 3x75 kVA trụ T1 DNTN Dương Văn Nghĩa (PB06060055023) tuyến 471BL	Trụ T1 DNTN Dương Văn Nghĩa tuyến 471BL	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO DNTN Dương Văn Nghĩa tuyến 471BL	3	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
86	03-12-26	10h10	03-12-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam tuyến 478RC	Thay điện kế TBA 560 kVA trụ T1 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam (PB06060002726) tuyến 478RC	Trụ T1 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam tuyến 478RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam tuyến 478RC	10	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
87	03-12-26	11h10	03-12-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức tuyến 474RC	Thay điện kế TBA 400+750 kVA trụ T1 Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức (PB06060049479) tuyến 474RC	Trụ T1 Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức tuyến 474RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức tuyến 474RC	20	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,667	556	
88	03-12-26	12h10	03-12-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng tuyến 478RC	Thay điện kế TBA 400 kVA trụ T1 Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng (PB06060032768) tuyến 478RC	Trụ T1 Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng tuyến 478RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng tuyến 478RC	10	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
89	03-12-26	13h10	03-12-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T tuyến 474RC	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T (PB06060020062) tuyến 474RC	Trụ T1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T tuyến 474RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T tuyến 474RC	20	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,667	556	
90	03-12-26	15h30	03-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3B nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc tuyến 475BL	Thay điện kế TBA 1000 kVA Công ty TNHH Vật Liệu Mới Hui Sheng trụ T3B nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc (PB06060032560) tuyến 475BL	Trụ T3B nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc tuyến 475BL	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc tuyến 475BL	30	Ấp 5 xã Bình Đức	2	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	1.000	
91	03-12-26	08h00	03-12-26	10h30	ĐL Bến Lức	Cty Nam Lập Phát	Trạm biến áp T10 Rạch Vinh	- Thay MBA từ 37,5-50KVA TBA T10 Rạch Vịnh	Trạm biến áp T10 Rạch Vinh	Ấp 1B An Thạnh xã bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T01 Rạch Vịnh,	1	Ấp 1B An Thạnh xã bến Lức	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	8	
92	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Bà Kiểu (T50-T60); HKD Võ Tấn Cang; Long Bào, Bà Kiểu Long Bào	Nhánh rẽ Bà Kiểu (T50-T60); HKD Võ Tấn Cang; Long Bào, Bà Kiểu Long Bào	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	03-12-26	07h30	03-12-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Mười Ve	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện; Cấy trạm T18A/2 Mười Ve 37,5KVA, sang tải trạm T18A/5 Mười Ve, xử lý VTNH trạm T18 Phước Lâm	Nhánh rẽ Mười Ve	Xã Mỹ lộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt LBFCO Nr Mười Ve - Cắt MCCB trạm T18 Phước Lâm.	15	Khu vực đường Lê Thị Lục, ấp Phước Thuận xã Mỹ Lộc	148	0,8793	0,0016	0,0740	0,0001	0,500	4.500	
95	03-12-26	13h30	03-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ trạm T39A/3 Phước Lâm	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện, TCS trạm T39A/3 Phước Lâm từ 25KVA lên 2x25KVA	Nhánh rẽ trạm T39A/3 Phước Lâm	Xã Mỹ lộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO T39A/1 nhánh rẽ trạm T39A/3 Phước Lâm	5	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Thuận Bắc xã Mỹ Lộc	28	0,1664	0,0003	0,0140	0,0000	0,167	1.500	
96	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR T8/1 Giồng Ông Hòa	Di dời đường daây trung hạ áp nhánh rẽ T8/1 Giồng Ông Hòa và NR T69 CCN Đức Thuận	Từ trụ 8/2 đến trụ 8/21 NR T8/1 Giồng Ông Hòa và từ trụ 80 đến trụ 74 NR T69 CCN Đức Thuận	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR T42 Giồng Ông Hòa	5	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	116	0,6582	0,0012	0,0561	0,0001	0,167	1.500	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
97	03-12-26	07h30	03-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Nhinh Tây, Nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Nhánh rẽ An Thạnh, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T66 nhánh rẽ An Nhinh Tây, Từ trụ T01 đến T6/5 nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Từ trụ T01 đến T24 nhánh rẽ An Thạnh, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Định, Ấp An Thạnh, An Hòa, An Thạnh, xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Thủy, Nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T81 nhánh rẽ An Thủy, Từ trụ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Thạnh, An Thủy, xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết lươi điện, Chỉnh trụ nghiêng, di dời điện kế bảo trì trạm	Từ trụ T13 đến T16 nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Voi, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 LBFCO tại trụ T90A Mỹ Thạnh Tây	1	Đường vô Xóm Điều từ nhà Ông Toàn đến trạm cấp Nước xóm Điều Ấp Voi xã Đông Thành	51	0,0238	0,0001	0,0095	0,0000	0,012	42	
100	03-12-26	13h30	03-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T102 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết lươi điện, thay dây hạ áp nhiều mối nối, bảo trì trạm	Từ trụ T100/H2 đến H3 đường dây hạ áp trạm T102 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO trạm T102 Bình Hòa Nam	1	Đường Bình Hòa Nam từ Vật liệu xây dựng Thoại Mai đến đầu đường tuyến số 10 , ấp Thanh Hoà, Xã Đức Huệ	45	0,0180	0,0001	0,0072	0,0000	0,012	36	
101	03-12-26	08h00	03-12-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Thay TU, TI, điện kế định kỳ CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100018382001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt 3 LBFCO T261A tuyến 477 Đức Huệ	1	CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG, ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	1	0,0004	0,0000	0,0002	0,0000	0,012	36	
102	03-12-26	11h00	03-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100018382001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	03-12-26	13h30	03-12-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100020080001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt 3 LBFCO T261 tuyến 477 Đức Huệ	1	CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG, ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	1	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,012	8	
104	03-12-26	14h10	03-12-26	14h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100020080001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	03-12-26	15h00	03-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ HKD Nguyễn Văn Khỏi (PB06100017361001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Cắt 3FCO T162 Tuyến 477 Đức Huệ	1	HKD Nguyễn Văn Khỏi, ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	1	0,0002	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	18	
106	03-12-26	16h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm HKD Nguyễn Văn Khỏi (PB06100017361001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
107	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	03-12-26	08h00	03-12-26	09h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA Hồ Trung Nghiệp	Thay đk định kỳ (1140)	Tại tủ điện TBA 150kVA Hồ Trung Nghiệp - 472TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Hồ Trung Nghiệp	4	HKD Hồ Trung Nghiệp - Số 339 đường 833, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
115	03-12-26	09h00	03-12-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA Cty TNHH Tân Xuân Hòa	Thay đk, TI định kỳ (39015)	Tại tủ điện TBA 75kVA Cty TNHH Tân Xuân Hòa - 472TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty TNHH Tân Xuân Hòa	8	Công ty TNHH sản xuất thương mại ARES - 387 Đường, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	
116	03-12-26	10h00	03-12-26	11h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 45kVA Trường MG Nhơn Thạnh Trung	Thay đk định kỳ (55517)	Tại tủ điện TBA 45kVA Trường MG Nhơn Thạnh Trung - 472TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Trường MG Nhơn Thạnh Trung	5	TRƯỜNG MẦM NON TÂN AN - Số 02 Lê Văn Yên khu phố Nhơn Thuận, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
117	03-12-26	11h00	03-12-26	12h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 45kVA HKD chả giò rế Nhơn Thuận	Thay đk định kỳ (54856)	Tại tủ điện TBA 45kVA HKD chả giò rế Nhơn Thuận - 477TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm HKD chả giò rế Nhơn Thuận	6	HKD Cơ sở sản xuất chả giò rế Nhơn Thuận - 5 Bùi Tấn, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
118	03-12-26	13h30	03-12-26	15h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA HKD Đức Trung	Thay đk, TI định kỳ (51413)	Tại tủ điện TBA 250kVA HKD Đức Trung - 476TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm HKD Đức Trung	8	Công ty TNHH Hiệp Long Tiến - Ấp Bà Phố, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	533	
119	03-12-26	15h00	03-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA Cty Thành Trung	Thay đk định kỳ (45400)	Tại tủ điện TBA 75kVA Cty Thành Trung - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Thành Trung	9	Công Ty TNHH Thành Trung - Số 38/6 Đường Minh Châu, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	300	
120	03-12-26	16h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA Cty Thọ An	Thay đk định kỳ (34966)	Tại tủ điện TBA 150kVA Cty Thọ An - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Thọ An	4	Công ty TNHH Bình Phú - Số 20/3 Nguyễn Văn Tiếp Khu phố Bình Phú, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
121	03-12-26	08h00	03-12-26	09h15	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Lau gạo Giống Cây Trồng	Thay đk định kỳ (19129)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Lau gạo Giống Cây Trồng - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Lau gạo Giống Cây Trồng	5	TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH - 31 Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
122	03-12-26	09h15	03-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA In Thanh Phong	Thay đk định kỳ (38705)	Tại tủ điện TBA 75kVA In Thanh Phong - 475TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm In Thanh Phong	6	Chi nhánh Công ty TNHH In Thanh Phong - 70 Lê Văn Khuyên Kp Nhơn Hòa 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
123	03-12-26	10h30	03-12-26	11h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA KTX Nghề Long An	Thay đk, TI định kỳ (41811)	Tại tủ điện TBA 320kVA KTX Nghề Long An - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KTX Nghề Long An	7	KTX Trường Cao Đẳng Nghề Long An - Số 60 Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,233	233	
124	03-12-26	13h30	03-12-26	14h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Cty IDICO	Thay đk định kỳ (47110)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Cty IDICO - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty IDICO	8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - Idico - 88 Quốc lộ 1(Tuyến Tránh), Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	
125	03-12-26	14h45	03-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA Cty Mai Thành Phát	Thay đk định kỳ (54881)	Tại tủ điện TBA 250kVA Cty Mai Thành Phát - 476TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Mai Thành Phát	6	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mai Thành Phát - Số 270/2 Nguyễn Thị Hạnh khu phố Bình Cư 3, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
126	03-12-26	16h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA NĐ Thái Trung	Thay đk định kỳ (9368)	Tại tủ điện TBA 150kVA NĐ Thái Trung - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm NĐ Thái Trung	4	HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ THÁI TRUNG - Số 21 Võ Tấn Đồ, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
127	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR.Nguyễn Văn Khánh	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế và TBA NR. Nguyễn Văn Khánh	Từ T1 đến T13 NR. Nguyễn Văn Khánh	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ NR. Nguyễn Văn Khánh	10	Toàn bộ đường Nguyễn Văn Khánh, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	139	1,2807	0,0024	0,0696	0,0001	0,333	3.000	
128	03-12-26	08h20	03-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T14 Vĩnh Bửu, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T14 Vĩnh Bửu	ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T14 Vĩnh Bửu	3	Khu vực cặp bờ đông kênh Ngang: Đoạn từ nhà chú Ba Của đến nhà anh Hai Tân. ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	37	0,9934	0,0020	0,0162	0,0000	0,100	817	
129	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 90 đến trụ số 217 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Dọc ĐT 837, xã Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	03-12-26	15h00	03-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	03-12-26	07h30	03-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T46, T48 nhánh rẽ Cầu Đình - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm Chín Đấu từ 37,5KVA lên 75kVA, thu hồi trạm 25KVA T4 Cầu Đình, sang tải qua trạm Chín Đấu.	Tại trụ T46, T48 nhánh rẽ Cầu Đình - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, mở Hotline trạm: T4 Cầu Đình. - Cắt FCO trạm Chín Đấu.	1	Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	73	0,8494	0,0031	0,0175	0,0001	0,012	54	
132	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T26 nhánh rẽ Nhựt Long 3 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm T26 Nhựt Long 3 từ 15KVA lên 25KVA.	Tại trụ T26 nhánh rẽ Nhựt Long 3 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, mở Hotline trạm: T26 Nhựt Long 3.	30	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	16	0,1448	0,0007	0,0030	0,0000	0,362	1.267	
133	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 19-5	- Tăng công suất TBA T35 Kênh 19/5 từ 15kVA lên 25kVA - Khắc phục khiếm khuyết, xử lý tiếp địa lập lại đường dây và phát quang	Từ trụ số 01 đến trụ số 35 nhánh rẽ Kênh 19/5	Ấp Ông Bướí - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt LBFCO phân đoạn T161A Kênh 19/5	3	Khu vực Kênh 19/5, ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước	40	0,3124	0,0015	0,0075	0,0000	0,036	127	
135	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang đường dây trung hạ áp (19 cây).	Từ trụ số 86 đến trụ số 205 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Ấp Ông Bướí - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Gò Bà Sáu 1	Thay LA, hệ thống đo đếm, thu hồi chằng, bảo trì, phát quang	T4 đến T28 Nr Gò Bà Sáu 1	ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 01 LBFCO Nr Gò Bà Sáu 1	3	Đường Bờ Bắc Kinh Hưng Điền (về phía Rạch Bàu Nâu), ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	96	1,1418	0,0054	0,0182	0,0001	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
138	03-12-26	13h00	03-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Bình Trung 1	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T1 đến T58 Nr Thái Bình Trung 1	ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	03-12-26	08h00	03-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T7 Hưng Điền, T16 Hưng Điền, T3 Hưng Điền A	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (thu hồi)	Đường dây hạ áp trạm T7 Hưng Điền, T16 Hưng Điền, T3 Hưng Điền A	ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T7 Hưng Điền, T16 Hưng Điền, T3 Hưng Điền A	2	Cặp Kênh Hưng Điền, gần CDC Tà Nu, ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	98	0,6661	0,0056	0,0106	0,0001	0,050	100	
140	03-12-26	10h00	03-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T13/2 Hưng Điền	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (lắp HTĐĐ)	Đường dây hạ áp trạm T13/2 Hưng Điền	ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T13/2 Hưng Điền	0	Không có khách hàng mất điện do TBA chưa có khách hàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	03-12-26	07h30	03-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 471 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T150 đến trụ T177 tuyến 471MH lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Ấp Ông Nhan Tây và Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB +FCO trạm Ông Hai Hai - Cắt CB +FCO trạm Tiểu Đoàn 1	4	Đường QL 62 đoạn từ Ngã 4 Bình Hiệp đến Tiểu Đoàn 1, Ấp Ông Nhan Tây và Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	6	0,1284	0,0002	0,0027	0,0000	0,140	1.260	
142	04-12-26	08h00	04-12-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức tuyến 479LH	Thay điện kế TBA 250 kVA T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức (PB06060069675) tuyến 479LH	Trụ T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức tuyến 479LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO ông Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức tuyến 479LH	5	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
143	04-12-26	09h10	04-12-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T13 nhánh rẽ Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 320 kVA (HKD Uy Thạnh) T13 nhánh rẽ Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát (PB06060050940) tuyến 478BL	Trụ T13 Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát tuyến 478BL	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát tuyến 478BL	10	Ấp 2 xã Mỹ Yên	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
144	04-12-26	10h10	04-12-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 1000+1250 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An (PB06060050787) tuyến 478BL	Trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An tuyến 478BL	Ấp 3 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+LS nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An tuyến 478BL	40	Ấp 3 xã Mỹ Yên	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	1,333	1.111	
145	04-12-26	11h30	04-12-26	12h10	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 560+1250 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land (PB06060015495) tuyến 478BL	Trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land tuyến 478BL	Ấp 1 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+LS nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land tuyến 478BL	30	Ấp 1 xã Mỹ Yên	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	1,000	667	
146	04-12-26	12h30	04-12-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành tuyến 480LH	Thay điện kế TBA 400 kVA trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành (PB06060040883) tuyến 480LH	Trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành tuyến 480LH	Ấp 4 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành tuyến 480LH	10	Ấp 4 xã Mỹ Yên	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	167	
147	04-12-26	15h00	04-12-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ HKD Trần Duy Thiện tuyến 480LH	Thay điện kế Lâm Kiều Lan TBA 250 kVA trụ T2 nhánh rẽ HKD Trần Duy Thiện (PB06060052735) tuyến 480LH	Trụ T2 nhánh rẽ HKD Trần Duy Thiện tuyến 480LH	Ấp 4 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO HKD Trần Duy Thiện tuyến 480LH	5	Ấp 4 xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
148	04-12-26	16h10	04-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành tuyến 480LH	Thay điện kế TBA 2x250+560 kVA trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành (PB06060022441) tuyến 480LH	Trụ T3 nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành tuyến 480LH	Ấp 5 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành tuyến 480LH	15	Ấp 5 xã Mỹ Yên	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	417	
149	04-12-26	08h30	04-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu 3, ấp 1 Tân Bửu 4 tuyến 473 Bến Lức	- Cấy trạm 25kVA T2 ấp 1 Tân Bửu 4, đấu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T1 công tác xử lý quá tải trạm T8 ấp 1 Tân Bửu 3; - Thay MBA 50kVA T8 ấp 1 Tân Bửu 3; - Tăng công suất trạm T8 ấp 1 Tân Bửu 4 từ 75kVA thành 2x75kVA, đấu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T3	Từ trụ số 08 Nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu 3 đến trụ số 08 nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu 4 tuyến 473 Bến Lức	Ấp 1 xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Ấp 1 Tân Bửu 3	4	Ấp 1 xã Lương Hòa	133	0,9392	0,0020	0,0569	0,0001	0,133	1.067	
150	04-12-26	07h00	04-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ ấp Voi Lá, tuyến 476 Long Hiệp	- Tháp 02 trụ BTLT 16m T21,21A XDM, đấu nối hoàn chỉnh TBA T26 Ấp Voi Lá (400KVA) - Sang dây hạ áp từ TBA cũ sang TBA mới xây dựng, T11 (320KVA), T41 (400KVA); T26 (400KVA) Ấp Voi Lá	Từ trụ số T3 Nhánh rẽ May Long Kim đến trụ T46 XDM Đường dây TT ĐTXD mới NR Ấp Voi Lá , Tuyến 476 Long Hiệp	Đường Trần Thế Sinh, Ấp Bến Lức 10, xã Bến Lức	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA Tỉnh Tây Ninh, Cty Nam Lập Phát kết hợp thi công ĐTXD lưới điện	Cắt LBS T2A Ấp Voi Lá + LS T3 Ấp Voi LÁ	6	Ấp Bến Lức 10, xã Bến Lức	260	2,1804	0,0038	0,1321	0,0002	0,200	1.900	
151	04-12-26	08h00	04-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Trạm T13 UB Long Khê, T19B UB Long Khê, Anh Nghi 2	Sang dây hạ áp, điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ. Thi công công trình ĐTXD 2026	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T13 UB Long Khê, T19B UB Long Khê, Anh Nghi 2, tuyến 471 KCN Phước Lý	DT 835, Ấp Long Khê xã Rạch Kiên	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T13 UB Long Khê, T19B UB Long Khê, Anh Nghi 2	5	DT 835 đoạn từ đường Đồng Thuận đến Bờ đê ấp 2 Long Khê Ấp Long Khê xã Rạch Kiên	148	1,3539	0,0023	0,0727	0,0001	0,167	1.667	
152	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Nhà Trường 1	- Chỉnh trụ hạ áp nghiêng - Thay dây hạ áp vận hành lâu năm nhiều mối nối - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm ấp Nhà Trường 1, tuyến 472 Cần Đước	Ấp Nhà Trường xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Nhà Trường 1	3	Ấp Nhà Trường xã Tân Lân	91	0,2914	0,0014	0,0156	0,0001	0,100	350	
153	04-12-26	13h30	04-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Ao Gòn	- Thay dây nhị thứ đo ghi tổng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T11 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	Ấp Ao Gòn xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T11 Ao Gòn	1	Ấp Nhà Trường xã Tân Lân	29	0,0398	0,0004	0,0021	0,0000	0,033	50	
154	04-12-26	15h30	04-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T12A/16 Ấp 2 Phước Đông	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T12A/16 Ấp 2 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Bình Hòa xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T12A/16 Ấp 2 Phước Đông	2.5	Ấp Bình Hòa xã Tân Lân	69	0,0947	0,0011	0,0051	0,0001	0,083	125	
155	04-12-26	13h30	04-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Phước Yên xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2	1.5	Ấp Phước Yên xã Tân Lân	40	0,0549	0,0006	0,0029	0,0000	0,050	75	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
156	04-12-26	15h30	04-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Long Hựu Đông	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phân hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T2 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Chợ xã Long Hựu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T2 Long Hựu Đông	11	Ấp Chợ xã Long Hựu	325	0,4460	0,0050	0,0239	0,0003	0,367	550	
157	04-12-26	13h30	04-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T5 Long Hựu Đông	- Thay dây nhị thứ đo ghi tổng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phân hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T5 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đước	ĐT 826B Ấp Đông xã Long Hựu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T5 Long Hựu Đông	7	ĐT 826B Ấp Đông xã Long Hựu	203	0,2786	0,0031	0,0149	0,0002	0,233	350	
158	04-12-26	15h30	04-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T14A Mỹ Điền	- Chỉnh trụ hạ áp H9 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phân hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T14A Mỹ Điền, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Mỹ Điền xã Long Hựu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T14A Mỹ Điền	1	Ấp Mỹ Điền xã Long Hựu	24	0,0329	0,0004	0,0018	0,0000	0,033	50	
159	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ T63A Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Thành Hiếu (1-2); KDC Thành Hiếu (3-4)	Nhánh rẽ T63A Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Thành Hiếu (1-2); KDC Thành Hiếu (3-4)	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	04-12-26	07h30	04-12-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Cần Đước 2	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện, TCS trạm Ống Bực từ 25KVA lên 2x25KVA	Nr Cầu Hội	xã Mỹ Lộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt LBFCO Nr Nr Cầu Hội.	15	Khu vực đường Trường Bình Phước Lâm, ấp Phước Kế xã Mỹ Lộc	254	1,5091	0,0028	0,1270	0,0002	0,500	4.500	
162	04-12-26	13h30	04-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Kéo dây 150m dây ABC 4x95 sang tải T5/1 Phước Hậu qua trạm T9A Phước Hậu	Trạm T5/1 Phước Hậu, T9A Phước Hậu	xã Mỹ Lộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt MCCB trạm: T5/1 Phước Hậu, T9A Phước Hậu.	10	Khu vực đường 835B, ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	224	1,3309	0,0025	0,1120	0,0002	0,333	3.000	
163	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công Ty Phương An	Tuyến 479 Tân Tập	Tăng công suất trạm Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ từ 25KVA lên 37,5KVA	Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ	xã Tân Tập	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ (LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ đang mở)	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Thay TI + điện kế, nghiệm thu đóng điện vận hành trạm Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ	Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ	xã Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	- Cắt LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ (LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ đang mở)	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
165	04-12-26	07h30	04-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Tây, Nhánh rẽ Thiên Thanh, Nhánh rẽ Bàu Sến, Nhánh rẽ Manh Manh, Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ,	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T21 nhánh rẽ Hòa Tây, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Thiên Thanh, Từ trụ T01 đến T25 nhánh rẽ Bàu Sến, Từ trụ T01 đến T27 nhánh rẽ Manh Manh, Từ trụ T01 đến T07 nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Tân Hòa, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T155 đến T280 Tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T13 nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ trụ T01 đến T21 nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ trụ T01 đến T69 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Tân Hòa, Ấp Chánh, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	04-12-26	09h00	04-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐTSX TMDV Nam Lập Phát.	Nhánh rẽ Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết, xữ lý cáp suất đấu nối phân đoạn bị tuột, công trình đầu tư xây dựng 2026	Tại trụ T01 Nhánh rẽ T9 Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	ấp Lộc Bình, Lộc Hưng Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 LBFCO T01 Lộc Hưng	10	Đường Lộc Hưng từ cổng Ấp Văn Hóa đến hầm đất Công ty Bất Động sản Thiên Lộc Phát, ấp Lộc Bình, Lộc Hưng Xã An Ninh	329	0,1097	0,0007	0,0439	0,0003	0,121	302	
168	04-12-26	09h00	04-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết, Sang tải hạ áp trạm	Từ trụ T9 Nhánh rẽ Lộc Hưng, đến T9 Nhánh rẽ T9 Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	ấp Lộc Bình, Lộc Hưng Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Kết hợp	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	04-12-26	08h00	04-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, kéo dây hạ áp xữ lý điện áp thấp, di dời điện kế	Từ trụ T01 đến T17 nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 LBFCO T01 Ngã 3 Mỹ Lợi	1	Đường từ ngã 3 Mỹ Lợi đến cổng ngã 3 Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	65	0,0737	0,0001	0,0295	0,0001	0,012	103	
170	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
172	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tham gia hội thao	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	04-12-26	08h20	04-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T16 Hưng Điền, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T16 Hưng Điền	ấp Cây Me, xã Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16 Hưng Điền	3	+ Khu vực cụm dân cư xã Hưng điền cũ: Khu vực gần Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Điền. ấp Cây Me, xã Hưng Điền. + Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ cầu T11 đến cơ sở vật tư nông nghiệp Phong Lan. ấp Gò Pháo, ấp Ba Gò, xã Hưng Điền + Khu vực cặp lộ Đường đất: Từ nhà anh 9 Giao đến khu vực Cầu 79.; Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ Cầu 79 đến gần Cơ sở Nước Đá Thùy Ngân. ấp Ba Gò, xã Hưng Điền	279	7,4910	0,0153	0,1222	0,0002	0,100	817	
177	04-12-26	15h00	04-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 122 trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	Dọc Đường tỉnh 829, Ấp Hiệp Thành, Ấp Đông, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
179	04-12-26	07h30	04-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T06 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Lắp mới trạm 25KVA T06 Võ Ngọc Quang giảm tải trạm 50KVA Võ Ngọc Quang.	Tại trụ T06 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Võ Ngọc Quang.	1	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	77	0,8960	0,0033	0,0185	0,0001	0,012	54	
180	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Cầu Quay - Tuyến 472 Tầm Vu - Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm 25KVA T2 Cầu Quay từ 25kVA lên 37,5kVA.	Tại trụ T02 nhánh rẽ Cầu Quay - Tuyến 472 Tầm Vu - Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, mở Hotline trạm: T2 Cầu Quay.	1	Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	39	0,3530	0,0017	0,0073	0,0000	0,012	42	
181	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Maren	- Tăng công suất TBA T49 Thạnh Phước từ 15kVA lên 25kVA - Khắc phục khiếm khuyết, xử lý tiếp địa lập lại đường dây	Từ trụ số 04 đến trụ số 64 nhánh rẽ Maren	Ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T03 Maren	14	Khu vực Kênh Maren, ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước	192	1,4997	0,0071	0,0359	0,0002	0,169	591	
183	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Maren, nhánh rẽ Kênh Cả Bùi	Phát quang đường dây trung hạ áp (17 cây).	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Maren đến trụ số 28 nhánh rẽ Kênh Cả Bùi	Ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Ông Cả 1, tuyến 477 Thạnh Hoá	Khắc phục khiếm khuyết Đdtt và Đdht	Nhánh rẽ Ông Cả 1, tuyến 477 Thạnh Hoá	Xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn T121 NR Ông Cả 1	1	Ấp 5 xã Tân Long	91	1,9013	0,0035	0,0456	0,0001	3,033	27.300	
186	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Cả Gừa, Nr Chòi Mòi, Nr Chòi Mòi Nối Dài	Thu hồi trụ, Khắc phục khiếm khuyết sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2026	T124 đến T191 Nr Cả Gừa, T1 đến T30 Nr Chòi Mòi, T1 đến T13 Nr Chòi Mòi Nối Dài	ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 03 LBFCO T123 Kinh Đê Bao	18	Đường Kinh Cả Gừa, ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	389	11,8974	0,0220	0,1900	0,0004	0,600	5.400	
187	04-12-26	08h00	04-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T178 Cả Gừa	Thay TI định kỳ	Tại trạm T178 Cả Gừa	ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T178 Cả Gừa	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 471 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T178 đến trụ T205 tuyến 471MH lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB trạm TB Bình Tân - Cắt CB +FCO trạm Định Cư 1	6	Đường QL 62 đoạn từ Tiểu Đoàn 1 đến TT Nghiên Cứu, Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	93	1,9903	0,0037	0,0411	0,0001	0,200	1.800	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
189	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Đồng Phát Tiến	Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Trồng 3 trụ BTLT 14m, lắp đà, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 1A, 3, 4 nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3; trồng 2 trụ BTLT 8,5m; sang dây hạ áp qua trụ mới công tác di dời trụ hạ áp H2A, H7A trạm T12 ấp 10 Lương Hòa 3 thuộc công trình Di dời đường dây trung hạ thế phục vụ dự án: Nâng cấp, mở rộng lộ liên ấp 7-10 Lương Hòa theo đề nghị của Ban QLDA UBND xã Lương Hòa	Từ trụ số 01 đến trụ số 13 Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA xã Lương Hòa	Cắt LBFCO Ấp 10 Lương Hòa 3	8	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	107	0,8501	0,0016	0,0515	0,0001	0,267	2.400	
190	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Đồng Phát Tiến	Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 2, NR Bến Đò Lương Hòa, TBA Ấp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Trồng 1 trụ BTLT 10,5m, lắp sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ H3A trạm T4 ấp 10 Lương Hòa 2; trồng 1 trụ BTLT 8,5m; sang dây hạ áp qua trụ mới công tác di dời trụ hạ áp H1A trạm T26 ấp 10 Lương Hòa 3 thuộc công trình Di dời đường dây trung hạ thế phục vụ dự án: Nâng cấp, mở rộng lộ liên ấp 7-10 Lương Hòa theo đề nghị của Ban QLDA UBND xã Lương Hòa	Từ trụ số 26 nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa đến trụ số 04 Nhánh rẽ Bến đò ấp 10 Lương Hòa đến trạm T4 ấp 10 Lương Hòa 2 tuyến 478 An Thạnh	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA xã Lương Hòa	- Cắt LBFCO NR Bến Đò Lương Hòa - tuyến 478 An Thạnh; - Cắt LBFCO NR Ấp 10 Lương Hòa 2 - tuyến 478 An Thạnh - Cắt FCO TBA ấp 10 Lương Hòa 3	8	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	304	2,4152	0,0045	0,1464	0,0003	0,267	2.400	
191	05-12-26	16h30	05-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ Rec T86B Bình Đức đến Rec T6 Lò Đường SCN (giảm tải tuyến 471 Bến Lức)	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đường ĐT 816, ấp 1 Thạnh Đức xã Bình Đức; ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi	Chuyển giao lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T86B Bình Đức; - Cắt Rec T6 Lò Đường SCN	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	05-12-26	17h00	05-12-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt đến Rec T28C/2 Thuận Đạo (ĐL Cần Đước cắt MC 478 Rạch Chanh)	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường ĐT832 ấp 1 Nhựt Chánh, xã Bình Đức; ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Chuyển giao lưới điện	- Đóng 3LS T3B Chợ Bình Nhựt - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T3 Chợ Bình Nhựt; - Đóng LBS T3 Chợ Bình Nhựt; - Cắt Rec T28C/2 Thuận Đạo	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
194	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Cần Giuộc	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	T/C Cầu Ngang Mũi Tàu (T60-T78); T/C Mũi Tàu Xoài Đôi (T79- T90)	Nhánh rẽ Phước Hậu, Ba Trang, Lộ Hai Cường, Kho Vạn Hạnh	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	05-12-26	08h00	05-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu	Kéo dây sang tái xử lý đầy tải trạm T24 Tư Cung; tăng cường cáp suất CV120 cho trạm (200m dây 4x120; 48m dây CV120)	Trạm T22 Tư Cung, T28A Cầu Ngang	Xã Cần Giuộc	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt MCCB trạm: T22 Tư Cung, T28A Cầu Ngang.	15	Khu vực đường QL50, ấp Kim Điền, Kim Định xã Cần Giuộc	586	3,4817	0,0064	0,2930	0,0005	0,500	4.500	
196	05-12-26	07h30	05-12-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Ấp 3 Long An	Thi công phần không điện trạm T7A Ấp 3 Long An 2x50KVA, sang tải hạ thế trạm T6 Ấp 3 Long An	Nr Ấp 3 Long An	xã Phước Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt MCCB trạm T6 Ấp 3 Long An	5	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Long An 3 xã Phước Vĩnh Tây	84	0,4991	0,0009	0,0420	0,0001	0,167	1.500	
197	05-12-26	11h30	05-12-26	12h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Ấp 3 Long An	Cấy trạm T7A Ấp 3 Long An 2x50KVA giảm tải trạm T6 Ấp 3 Long An	Nr Ấp 3 Long An	xã Phước Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt Rec + DS nhánh rẽ Ấp 3 Long An	30	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Long An 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây; ấp Phước Thuận xã Cần Giuộc	563	3,3450	0,0062	0,2815	0,0005	1,000	9.000	
198	05-12-26	13h30	05-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	TBA Chợ Tân Tập, T33A Tân Tập	Sang tải trạm Chợ Tân Tập 3x50KVA qua trạm T33A Tân Tập, thu hồi trạm Chợ Tân Tập	TBA Chợ Tân Tập, T33A Tân Tập	xã Tân Tập	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO Nr trạm Chợ Tân Tập; - Cắt MCCB trạm T33A Tân Tập	15	Khu vực đường tỉnh 830, ấp Tân Đông xã Tân Tập	96	0,5704	0,0011	0,0480	0,0001	0,500	4.500	
199	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR Tràm Lạc 1	Di dời đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tràm Lạc 1	Từ trụ T4A đến T21/2 NR Tràm Lạc 1	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LFCO NR Tràm Lạc 1	30	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	116	0,6582	0,0012	0,0561	0,0001	1,000	9.000	
200	05-12-26	07h30	05-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Nhánh rẽ Trại Bí, Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Từ trụ T01 đến T23 Nhánh rẽ Trại Bí, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Hòa Bình 1, Ấp An Thuận, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T28 Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Từ trụ T01 đến T10 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ trụ T01 đến T34 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Hòa Bình 2, Ấp An Thuận, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
202	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Điều hòa máy biến áp: thay giảm công suất trạm biến áp từ 320kVA xuống 250kVA	Tại trụ T13 Nhánh rẽ Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 FCO T13 Bến Phà	1	Đường Bến Phà từ khu nhà Ông Năm Em đến ngã 3 Công Viên Cù , Ấp Vàm Rạch Gốc, xã Đông Thành	84	0,0392	0,0002	0,0157	0,0001	0,012	42	
203	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T4 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ Đường dây hạ áp trạm T91A tuyến 475-476 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM trạm biến áp, bảo trì trạm, khắc phục khiếm khuyết, Sang tải hạ áp trạm, phát quang	Từ trụ T91A đến T91/1 tuyến 475-476 Đức Huệ đến T04 Nhánh rẽ Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 FCO trạm T4 Ấp Chánh Cắt 3 FCO trạm T91A tuyến 475-476 Đức Huệ	2	Đường Tân Phú Từ Công Văn hóa Ấp Chánh đến đoạn đường Hồ Chí Minh, Đại lý vật tư Nông Nghiệp 3 Công đến tiệm tạp hóa 6 Tài, ấp Tân Phú, Xã Hiệp Hoà	100	0,0467	0,0002	0,0187	0,0001	0,024	84	
204	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474, 476 Tầm Vu	Bảo trì PCSC, vệ sinh sứ, TBĐC, thay REC T224A Thanh Phú Long bằng LBS, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Từ trụ số 178 đến trụ số 226 Tuyến 474,476 Tầm Vu	Xã An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 474TV, Cắt DS T1C TC 474TV; - Cắt MC 476TV, Cắt DS T1A TC 476TV; - Cắt DS T191 UB Thanh Phú Long (nhá MC 472TV2); - Mở DS thường đóng T242 Bưu điện Thanh Phú Long.	35	Đường TL 827A, từ Đảng Ủy xã An Lục Long đến Ngã tư Thanh Phú Long, một phần ấp Lộ Đá, Chợ Ông Bái, Cầu Hàng xã An Lục Long, ấp Tân Long, Thanh Tân xã Thuận Mỹ.	3601	51,4864	0,0953	1,7586	0,0033	1,167	10.500	
206	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. XX Phi Long	Bảo trì vận hành thuê và thay điện kế định kỳTBA XX Phi Long (PB06010015241)	Tại NR. XX Phi Long	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ NR. XX Phi Long	15	Công Ty TNHH Phi Long - Số 116 Phan Văn Lại, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.500	
210	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. XX Phi Long	Bảo trì vận hành thuê và thay điện kế định kỳTBA Cty TNHH Việt Thanh 1 (PB06010044276)	Tại NR. Cty TNHH Việt Thanh 1	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Recloser Cty TNHH Việt Thanh 1 + DS Cty TNHH Việt Thanh 1	25	Công Ty TNHH Việt Thanh - uốc lộ 62, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,833	3.333	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
211	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây 22kV Nr CĐ Nông Nghiệp	Tại TBA 320kVA CĐ Nông Nghiệp (08292)	Tại tủ điện TBA 320kVA CĐ Nông Nghiệp	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr CĐ Nông Nghiệp	5	Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An - Số 1128 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	500	
212	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây 22kV Nr DNTN Mỹ Nhân	Tại TBA 400kVA DNTN Mỹ Nhân (37838)	Tại tủ điện TBA 400kVA DNTN Mỹ Nhân	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr DNTN Mỹ Nhân	6	Công Ty TNHH LAVIE - 757 KP Thủ Tửu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	800	
213	05-12-26	07h30	05-12-26	08h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA Tượng Đài Long An	Thay đk định kỳ (33715)	Tại tủ điện TBA 250kVA Tượng Đài Long An - 476TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Tượng Đài Long An	6	BẢO TĂNG TỈNH TÂY NINH - Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
214	05-12-26	08h30	05-12-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 180kVA TT Văn Hóa	Thay đk định kỳ (3792)	Tại tủ điện TBA 180kVA TT Văn Hóa - 476LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm TT Văn Hóa	4	Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh - Số 9 Trương Định, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
215	05-12-26	09h30	05-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA KS Trường Tuyền	Thay đk định kỳ (4298)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA KS Trường Tuyền - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KS Trường Tuyền	5	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Số 60 Nguyễn Trung Trực, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
216	05-12-26	10h30	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA Viện Kiểm Sát Tỉnh Long An	Thay đk định kỳ (55066)	Tại tủ điện TBA 250kVA Viện Kiểm Sát Tỉnh Long An - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Viện Kiểm Sát Tỉnh Long An	6	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH - Số 14 tuyến tránh QL1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
217	05-12-26	13h30	05-12-26	15h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA Cty Lainco 1	Thay đk định kỳ (55643 & 55642)	Tại tủ điện TBA 320kVA Cty Lainco 1 - 477LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Lainco 1	4	Công ty TNHH Thương mại Hóa Nông Mùa Vàng - Lô N5 đường số 6 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	267	
218	05-12-26	15h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Cty Nam Phong	Thay đk định kỳ (29638)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Cty Nam Phong - 477LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Nam Phong	5	Công ty TNHH Một thành viên Nam Phong - Số 1/1 hẻm 1 Quốc lộ 1A ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
219	05-12-26	16h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA Cty Duy Đức 1	Thay đk định kỳ (55543)	Tại tủ điện TBA 320kVA Cty Duy Đức 1 - 477LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Duy Đức 1	8	Công ty TNHH Duy Đức - Lô C1 đường số 1 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
220	05-12-26	08h00	05-12-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 359kVA Phan Văn Mảng 1	Thay đk, định kỳ (8293)	Tại tủ điện TBA 359kVA Phan Văn Mảng 1 - 474LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Phan Văn Mảng	5	Công Ty Cổ Phần In Long An - Số 409 quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
221	05-12-26	10h00	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 3000kVA Cty MienHua 1	Thay đk, định kỳ (8301)	Tại tủ điện TBA 3000kVA Cty MienHua 1 - 471LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt REC+DS Nr Cty MienHua 1	15	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Mien Hua - Km 1954 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
222	05-12-26	13h30	05-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 5500kVA Cty Mienhua 2	Thay đk, TU định kỳ (8302)	Tại tủ điện TBA 5500kVA Cty Mienhua 2 - 471LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt REC+DS Nr Cty Mienhua 2	20	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Mien Hua - Km 1954 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.000	
223	05-12-26	16h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 2000kVA Cty Công Thành	Thay đk định kỳ (27359)	Tại tủ điện TBA 2000kVA Cty Công Thành - 471LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Cty Công Thành	14	Công ty TNHH Công Thành - 953 Quốc lô 1A khu phố Nhơn Hậu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,467	467	
224	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Cầu Bà Tàu	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế cáp ABC tróc vỏ mất an toàn thuộc TBA Cầu Bà Tàu 2	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Cầu Bà Tàu 2	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Cầu Bà Tàu 2	6	Đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	82	0,7555	0,0014	0,0411	0,0001	0,200	1.800	
225	05-12-26	05h30	05-12-26	05h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại REC T16 và DS 17 Kiến Bình - 471 Tân Thạnh. - Tại LBS T217 và DS T218 Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân.	'Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ DS T218 Chợ Hậu Thạnh đến DS T17 Kiến Bình (Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân).	Tại trụ số 16, 17, 217, 218 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt REC T16 và DS T17 Kiến Bình. - Đóng DS T218 và LBS T217 Chợ Hậu Thạnh.	100	- Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.	8806	3,2754	0,3275	0,0784	0,0078	1,207	201	
226	05-12-26	17h30	05-12-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T217 và DS T218 Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. - Tại REC T16 và DS 17 Kiến Bình - 471 Tân Thạnh.	'Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ DS T17 Kiến Bình đến DS T218 Chợ Hậu Thạnh (Chuyển phụ tải 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân về vị trí vận hành bình thường.	Tại trụ số 16, 17, 217, 218 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt LBS T217 và DS T218 Chợ Hậu Thạnh. - Đóng DS T17 và REC T16 Kiến Bình.	100	- Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.	8806	3,2754	0,3275	0,0784	0,0078	1,207	201	
227	05-12-26	06h00	05-12-26	06h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T01 và DS T01A Cầu Kinh 12 - 475 Tân Thạnh. - Tại REC T66A Thủy Tây - 473 Thạnh Hóa.	Khép vòng tuyến 473 Thạnh Hóa - tuyến 475 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ DS T01A Cầu Kinh 12 đến REC T66A Thủy Tây.	Trụ số 01, 01A, 66A trục Thạnh Hóa - 473 Thạnh Hóa.	Xã Tân Thạnh và xã Thủy Tây.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	Kiểm tra DS T65A Thủy Tây đang đóng. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại REC T66A Thủy Tây. - Đóng REC T66A Thủy Tây. - Cắt LBS T01 và DS T01A Cầu Kinh 12.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
228	05-12-26	07h00	05-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 471, 473, 475, 477 Tân Thạnh.	- Lắp xà sứ kéo mới mạch 2 dây 3xACXH 240mm2 +1xAC 185mm2; 752 mét từ trụ số 245B đến trụ số 256, từ trụ số 267 đến trụ số 275 (cấp điện CDC Bến Xe) tuyến 471 Tân Thạnh. - Lắp xà sứ kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh 3xACXH 240mm2 +1xAC 185mm2; 70m từ trụ số số 293 tuyến 471 hiện hữu đến trụ số 294 (XDM) tuyến 471 Tân Thạnh. - Lắp xà sứ kéo dây 3xACXH 240mm2 +1 AC 185mm2; 16 mét từ trụ số 178A đến trụ T178C tuyến 475 Tân Thạnh (đấu nối vào DS trụ số 178A tuyến 477 Tân Thạnh). - Lắp xà sứ thay dây 3xACX95mm2 +1AC50mm2 thành 3xACXH 240mm2 +1AC 185mm2; 598,7 mét từ trụ số 152 trục Bảy Thước đến trụ số 8A trục Hậu Thạnh. - Kéo dây 3xACXH 50mm2 +1AC 50mm2 từ trụ số 310 tuyến 471 XDM đến trụ số 310 tuyến 471	- Từ trụ số 178A đến trụ số 178C tuyến 475 Tân Thạnh. - Từ trụ số 152 trục Bảy Thước đến trụ số 14 trục Hậu Thạnh. - Từ trụ số 245B tuyến 471 Tân Thạnh đến trụ số 320 tuyến 475 Tân Thạnh. - Từ trụ số 293 đến trụ số tuyến 471 Tân Thạnh đến trụ số 320 tuyến 475 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt MC 471 Tân Thạnh và đóng DNĐ 471-76 Tân Thạnh. - Cắt MC 475 Tân Thạnh và đóng DNĐ 475-76 Tân Thạnh - Cắt MC 477 Tân Thạnh và đóng DNĐ 477-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T17 Kiến Bình đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T14 Nhơn Ninh đang cắt. - Kiểm tra 3LTD F199-8 Cầu Hai Hạt đang cắt.	300	Toàn bộ xã Tân Thạnh (trừ khu vực Cái Tôm, Bắc Đông); ấp Tân Chánh, Trại Lòn, Tân Ninh, Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh.	10244	217,1873	0,3810	5,1989	0,0091	3,620	34.385	
229	05-12-26	08h00	05-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Hòa - 475 Tân Thạnh.	Trồng xen 3 trụ BTLT 12m xử lý dây dẫn chùng thấp, không đảm bảo khoảng cách an toàn.	Từ trụ số 84 đến trụ số 89 nhánh rẽ Tân Hòa - 473 Tân Thạnh.	Ấp Tân Hòa, Ấp Tây, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt MC 471 Tân Thạnh và đóng DNĐ 471-76 Tân Thạnh. - Cắt MC 475 Tân Thạnh và đóng DNĐ 475-76 Tân Thạnh - Cắt MC 477 Tân Thạnh và đóng DNĐ 477-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T17 Kiến Bình đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T14 Nhơn Ninh đang cắt. - Kiểm tra 3LTD F199-8 Cầu Hai Hạt đang cắt.		'Kết hợp công tác.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
230	05-12-26	18h00	05-12-26	18h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại DS T01A và LBS T01 Cầu Kinh 12 - 475 Tân Thạnh. - Tại REC T66A Thùy Tây - 473 Thạnh Hóa.	Khép vòng tuyến 473 Thạnh Hóa - tuyến 475 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ DS T01A Cầu Kinh 12 đến REC T66A Thùy Tây (chuyển về vị trí vận hành bình thường).	Trụ số 01, 01A, 66A trục Thạnh Hóa - 473 Thạnh Hóa.	Xã Tân Thạnh và xã Thùy Tây.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Đóng DS T01A Cầu Kinh 12. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T01 Cầu Kinh 12. - Đóng LBS T01 Cầu Kinh 12. - Cắt REC T66A Thùy Tây.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	05-12-26	08h00	05-12-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T4 Công ty TNHH Silviet	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T4 Công ty TNHH Silviet	ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Phân Bón Tấn Tài	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng Phân Bón Tấn Tài, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
232	05-12-26	10h00	05-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 TBĐ Vĩnh Thuận	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T1 TBĐ Vĩnh Thuận	ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr TBĐ Vĩnh Thuận	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ Vĩnh Thuận, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
233	05-12-26	13h00	05-12-26	14h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 Nguyễn Thị Kim Cương	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T1 Nguyễn Thị Kim Cương	ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Nguyễn Thị Kim Cương	1	01 khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Kim Cương, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	1	0,0042	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
234	05-12-26	14h45	05-12-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T258/1 Cơ Khí Tân Tân Thành	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T258/1 Cơ Khí Tân Tân Thành	ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr Cơ Khí Tân Tân Thành	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Khí Tân Tân Thành, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
235	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Thi công cáp quang	T221A đến trụ T261 tuyến 474 Vĩnh Hưng	ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình, ấp Bàu Nâu, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Bàu Đước tại T226 tuyến 474 Vĩnh Hưng Cắt 03 LBFCO Nr Trần Văn Tín tại T249 tuyến 474VH Cắt CB, FCO các trạm: MCCB trạm T1A Bàu Đước FCO trạm T229 Trường Dạy Nghề MCCB trạm T2 Trường Dạy Nghề FCO Nr T238/1 tại T238 tuyến 474VH MCCB trạm T240 Vĩnh Bình FCO trạm T242 UB Vĩnh Bình FCO trạm T245A tuyến 474VH FCO trạm T248B Vĩnh Bình FCO trạm T250 ấp 1 Vĩnh Bình FCO Nr Sông Hương tại T251A tuyến 474VH FCO Nr CK Thanh Tâm tại T253B tuyến 474VH	15	Đường 831B từ đối diện Kinh Bàu Đước đến gần Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình, ấp Bàu Nâu, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	312	9,5424	0,0177	0,1524	0,0003	0,500	4.500	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
236	05-12-26	07h15	05-12-26	07h25	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	Chuyển giao lưới tuyến 472 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ 01 LBFCO T55 Bàu Đước đến 01 LBFCO T1 Bàu Đước	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	ấp Bình Châu, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 01 LBFCO T1 Bàu Đước - Đóng 01 LBFCO T55 Bàu Đước	3	Cặp Kênh Bàu Đước, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình	60	0,0340	0,0034	0,0005	0,0001	0,100	17	
237	05-12-26	08h00	05-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T248B Vĩnh Bình	Thay TI định kỳ	Tại trạm T248B Vĩnh Bình	ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T248B Vĩnh Bình	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	05-12-26	16h35	05-12-26	16h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 472 Vĩnh Hưng từ 01 LBFCO T1 Bàu Đước đến 01 LBFCO T55 Bàu Đước	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	ấp Bình Châu, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 01 LBFCO T55 Bàu Đước - Đóng 01 LBFCO T1 Bàu Đước	3	Cặp Kênh Bàu Đước, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình	60	0,0340	0,0034	0,0005	0,0001	0,100	17	
239	05-12-26	07h30	05-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cty TAINAN, tuyến 471 Mộc Hóa	Thay TU, TI Công Ty TNHH TAINAN, tại trụ T16 Nhánh rẽ Cty TAINAN, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại tru T16 Nhánh rẽ Cty TAINAN,, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp)	Ấp Ông Nhan Tây , xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Cty TAINAN,	6	Công Ty TNHH TAINAN, Ấp Ông Nhan Tây , xã Bình Hiệp	1	0,0095	0,0000	0,0002	0,0000	0,183	733	
240	05-12-26	13h00	05-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay , tuyến 475 Mộc Hóa	Thay TU, TI UPWAY (Việt Nam) , tại trụ T1 Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay , tuyến 475 Mộc Hóa	Tại tru T1 Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay , tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay	3	Công Ty TNHH UpWay, Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa	1	0,0083	0,0000	0,0002	0,0000	0,107	373	
241	06-12-26	05h30	06-12-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Rạch Chanh- 475 Bến Lức từ LBS T9 Thuận Đạo 2 đến Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo (ĐL Cần Đước cắt MC 474 Rạch Chanh)	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Văn Tuôi ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức	Chuyển giao lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T9 Thuận Đạo 2; - Cắt Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	06-12-26	06h00	06-12-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ Cần Đước	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ Rec T28C/2 Thuận Đạo đến DS T38 Rạch Chanh (ĐL Cần Đước cắt MC 478 Rạch Chanh)	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Chuyển giao lưới điện	- Cắt MC 478 Rạch Chanh; - Cắt DS T38 Rạch Chanh; - Đóng Rec T28C/2 Thuận Đạo.	40	Đường Nguyễn Văn Tuôi, Nguyễn Trung Trực từ Cống Thuận Đạo đến cống Rạch Chanh ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức - Cty SafViet	1797	0,7931	0,0264	0,0481	0,0016	1,333	667	
243	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Rạch Chanh- 475 Bến Lức từ Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo đến LBS T9 Thuận Đạo 2	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Văn Tuôi ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức	Chuyển giao lưới điện	- Đóng DS T41 Thuận Đạo; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T40 Thuận Đạo; - Đóng Rec T40 Thuận Đạo; - Cắt LBS T9 Thuận Đạo 2.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ Cần Đước	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ DS T38 Rạch Chanh đến Rec T28C/2 Thuận Đạo đến	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Chuyển giao lưới điện	- Cắt Rec T28C/2 Thuận Đạo; - Đóng DS T38 Rạch Chanh; - Đóng MC 478 Rạch Chanh.	40	Đường Nguyễn Văn Tuôi, Nguyễn Trung Trực từ Cống Thuận Đạo đến cống Rạch Chanh ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	1797	0,7931	0,0264	0,0481	0,0016	1,333	667	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
245	06-12-26	18h30	06-12-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ Rec T28C/2 Thuận Đạo đến LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường ĐT832 ấp 1 Nhựt Chánh, xã Bình Đức; ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Chuyển giao lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T28C/2 Thuận Đạo; - Đóng Rec T28C/2 Thuận Đạo; - Cắt LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	06-12-26	19h00	06-12-26	19h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ Rec T6 Lò Đường SCN đến Rec T86B Bình Đức	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đường ĐT 816, ấp 1 Thạnh Đức xã Bình Đức; ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi	Chuyển giao lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T6 Lò Đường SCN; - Cắt Rec T86B Bình Đức.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	06-12-26	06h00	06-12-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T80 Tân Bửu đến LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Chuyển giao lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T80B Tân Bửu. - Cắt LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu;	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	06-12-26	06h00	06-12-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức- 480 Long Hiệp từ LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Chuyển giao lưới điện	- Cắt LBS T3B Long Bình; - Cắt DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu.	50	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên Đường QL1A từ ngã ba Long Bình đến ranh Tây Ninh-Thành Phố HCM; ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Mỹ Yên	813	0,3588	0,0120	0,0217	0,0007	1,667	833	
249	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức- 480 Long Hiệp từ DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Chuyển giao lưới điện	- Cắt LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T3B Long Bình	50	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên Đường QL1A từ ngã ba Long Bình đến ranh Tây Ninh-Thành Phố HCM; ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Mỹ Yên	1115	0,4921	0,0164	0,0298	0,0010	1,667	833	
250	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến LBS T80 Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Chuyển giao lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Cắt LBS T80B Tân Bửu.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
251	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Từ trụ số 17-18A Nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 478 Bến Lức, 480 Long Hiệp đến trụ số 29 nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	- Lắp hoàn chỉnh 3DS 1P + 1 DS 3P trụ T18A;Lắp hoàn chỉnh 3DS 1P + 1 DS 3P trụ T17 NR Gò Đen Bình Chánh; - Đấu nối hoàn chỉnh mạch trên trụ T1 đến T17; Lắp hoàn chỉnh DS 3P trụ T1, T2 và đấu cáp ngầm T1 đến T2; Kéo dây 6x ACXH 240mm2 + ACSR 240mm2 + TK50mm2 dài 40m từ trụ T2 đến T2B từ 6-6B - 40m;Đấu nối hoàn chỉnh 02 DS 3P T13, T14 + đấu cáp ngầm T13 đến T14 NR HTX Mỹ Trung - Xử lý tồn tại các vị trí chưa ép tiếp địa chống sét, tiếp địa lặp lại, đà lệch từ trụ T2B đến T29 NR HTX Mỹ Trung	Từ trụ số 17-18A Nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 478 Bến Lức, 480 Long Hiệp đến trụ số 29 nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức, Đường Quốc lộ 1A,	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA Tỉnh Tây Ninh, Cty Nam Lập Phát kết hợp thi công ĐTXD lưới điện	- Cắt LBS T3B+ 3LS T4 Long Bình tuyến 478 Bến Lức; - Cắt Rec T41 Voi Lá +DS T40 Voi Lá, tuyến 480 Long Hiệp,	150	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên Đường QL1A từ ngã ba Long Bình đến ranh Tây Ninh-Thành Phố HCM; ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Mỹ Yên	7773	82,3387	0,1144	4,9901	0,0069	5,000	60.000	
252	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	từ trụ T1 đến trụ T24, ĐDTT Xây dựng mới (471 - 473 Tân Bửu; trụ T9B NR Bờ Lát đến trụ T1 (xây dựng mới)	- Đấu nối hoàn chỉnh 02 DS 3P T22 + đấu cáp ngầm T22 đến T23 - Đấu nối hoàn chỉnh trụ T9B đến trụ T1 (xây dựng mới)	từ trụ T1 đến trụ T24, ĐDTT Xây dựng mới (471 - 473 Tân Bửu	Ấp Phước Tỉnh, Ấp 1A Thanh Phú	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA Tỉnh Tây Ninh, Cty Nam Lập Phát kết hợp thi công ĐTXD lưới điện	- Cắt LBFCO Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA; - Cắt LBFCO T9 Bờ Lát tuyến 473 Bến Lức; - Cắt DS T25; DS T26 ĐDTT xây dựng mới NR NL Mỹ Yên - Thanh Phú (471 - 473 Tân Bửu) (DS đang mở)	6	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	345	3,6546	0,0051	0,2215	0,0003	0,200	2.400	
253	06-12-26	08h00	06-12-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Lập	Nhánh rẽ Hồ lệ Châu, nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa	- Lắp mới 03 bộ DS 1pha tại trụ số 01 (hh) NR Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa - Thay thế 01 bộ Recloser có chức năng kết nối Scada và thu hồi Rec hiện hữu, tại trụ số 7A Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa. - Thay 01 bộ DS vận hành lâu năm tại trụ số 07 Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa Công trình cải tạo Đường dây 22KV 3 pha Công ty Nhôm Xingfa, xã Thạnh Lợi	Từ trụ số 01 đến trụ số 7A Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window	Ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi	Cắt điện theo đề nghị của khách hàng	Cắt LBFCO NR CS Sản Xuất Nhang Hồ Lệ Châu	1	Khách hàng Cty CP CK Nhôm Xingfa Window, CS Nhang Hồ lệ Châu, khách hàng ấp 4, 5 Thạnh Lợi	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
254	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Từ trụ số 01 Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ yên Tân Bửu, 480 Long Hiệp đến trụ số 30 nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 480 Long Hiệp, đến trụ T2 NR(NR Huỳnh Văn Chính).	- Đấu nối cáp ngầm trụ T1 qua trụ T2, Lắp hoàn chỉnh DS3P trụ T1 NR Nối Lưới Mỹ yên-Tân Bửu - Đấu nối hoàn chỉnh trụ T30A đến T30 NR Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu đến T2 (NR Huỳnh Văn Chính). - Sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ T3 đến trụ T30 NR Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu	Từ trụ số 01 Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ yên Tân Bửu, 480 Long Hiệp đến trụ số 30 nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 480 Long Hiệp, đến trụ T2 NR(NR Huỳnh Văn Chính).	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA Tỉnh Tây Ninh, Cty Nam Lập Phát kết hợp thi công ĐTXD lưới điện	- Cắt LBS T3B+ 3LS T4 Long Bình tuyến 478 Bến Lức; - Cắt Rec T41 Voi Lá +DS T40 Voi Lá, tuyến 480 Long Hiệp,	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	T02B Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung , tuyến 478 Bến Lức	- Lắp đặt LBS T2B HTX Mỹ Trung phục vụ công tác đóng khép vòng chuyển tải theo QĐ125/QĐ-ĐLBL ngày 13/11/2026 của Điện lực Bến Lức	T02B Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung , tuyến 478 Bến Lức	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Cắt điện theo đề nghị của Ban QLDA Tỉnh Tây Ninh, Điện lực Bến Lức kết hợp công tác	- Cắt LBS T3B+ 3LS T4 Long Bình tuyến 478 Bến Lức; - Cắt Rec T41 Voi Lá +DS T40 Voi Lá, tuyến 480 Long Hiệp,	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	06-12-26	08h00	06-12-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tuyến 478AT	Thay điện kế +TU+TI 40/5 TBA 1500+3500 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (PB06060059662) tuyến 478AT	Trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tuyến 478AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+DS nhánh rẽ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tuyến 478AT	20	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.333	
257	06-12-26	13h00	06-12-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam tuyến 473AT	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam (PB06060064567) tuyến 473AT	Trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam tuyến 473AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam tuyến 473AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
258	06-12-26	14h00	06-12-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam tuyến 475AT	Thay điện kế TBA 2x560 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam (PB06060052759) tuyến 475AT	Trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam tuyến 475AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam tuyến 475AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
259	06-12-26	15h00	06-12-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam tuyến 475AT	Thay điện kế TBA 800 kVA trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam (PB06060034653) tuyến 475AT	Trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Namtuyến 475AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam tuyến 475AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
260	06-12-26	16h00	06-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ CCông Ty TNHH Long An GWFNV tuyến 475AT	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH Long An GWFNV (PB06060042395) tuyến 475AT	Trụ T1 nhánh rẽ nhánh rẽ Công Ty TNHH Long An GWFNV tuyến 475AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ nhánh rẽ Công Ty TNHH Long An GWFNV tuyến 475AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
261	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Trạm Anh Nghi 1, Ông Hợp, Anh Thái, Tập Đào 8 Phước Vân, T39A UB Long Khê	Sang dây hạ áp, điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ. Thi công công trình ĐTXD 2026	Phân hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Anh Nghi 1, Ông Hợp, Anh Thái, Tập Đào 8 Phước Vân, T39A UB Long Khê, tuyến 471 KCN Phước Lý	DT 835, Ấp Long Khê xã Rạch Kiên	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt FCO trạm Anh Nghi 1, Ông Hợp, Anh Thái, Tập Đào 8 Phước Vân, T39A UB Long Khê	15	DT 835 đoạn từ Bờ đê ấp 2 Long Khê đến cầu Long Khê thuộc Ấp Long Khê, Phước Bửu xã Rạch Kiên	543	4,9674	0,0083	0,2666	0,0004	0,500	5.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
262	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Nhánh rẽ Tập Đoàn 2 Mỹ Lệ	Lắp DS, REC. Thi công công trình ĐTXD 2026	Từ trụ T1A đến trụ T3 nhánh rẽ Tập Đoàn 2 Mỹ Lệ, tuyến 477 Cần Đước	DT 830, Ấp Chợ Mỹ, Vạn Phước xã Mỹ Lệ	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt LBFCO T2 + DS T1 p/đ Tập Đoàn 2 Mỹ Lệ	20	DT 830 đoạn từ Ngã 4 Chợ Đào đến Cầu Bà Tượng thuộc Ấp Chợ Mỹ, Vạn Phước xã Mỹ Lệ	628	5,7450	0,0096	0,3083	0,0005	0,667	6.667	
263	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	- Dựng trụ chèn giảm khoảng cách dây bọc tại các vị trí: T15A (dk), T27A (dk), T29A (dk), T31A (dk), T34A (dk), T35A (dk) - Bảo trì, vệ sinh sứ, phát quang, thay tole mục, thay LA định kỳ	Từ trụ T15 đến trụ T36 tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC: 476, 478 Rạch Chanh - Đóng DNĐ: 476-76, 478-76 Rạch Chanh - Kiểm tra REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 473 KCN Thuận Đạo - 476 Rạch Chanh) - Kiểm tra REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 478 Rạch Chanh)	250	Các khách hàng bên tay phải trên Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Cầu Rạch Chanh đến trạm điện 110 KV Rạch Chanh, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	3623	39,7725	0,0552	2,1344	0,0030	8,333	100.000	
264	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh	- Thay xà composit thành xà sắt - Bảo trì, vệ sinh sứ, phát quang, thay tole mục, thay LA định kỳ	Từ trụ T04 đến trụ T32 tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh	Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC: 471, 472, 474 Rạch Chanh - Đóng DNĐ: 471-76, 472-76, 474-76 Rạch Chanh - Cắt REC 5 + DS T4 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR - Kiểm tra REC T6 + DS T5 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 472 Rạch Chanh)	250	Các khách hàng bên tay trái trên Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Cầu Rạch Chanh đến trạm điện 110 KV Rạch Chanh, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	505	5,5438	0,0077	0,2975	0,0004	8,333	100.000	
265	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Dựng ngọn trụ, thay đà, sang dây trung thế trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Từ trụ 05 đến trụ 5A trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS T59 Cống Bà Bông Cắt MC 478 Đức Hòa, đóng DTĐ 478-76 Đức Hòa Cắt LBS T1A + 3LS T2A Thanh Hải	250	Ấp 4, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1592	3,5130	0,0167	0,2992	0,0014	8,333	29.167	
266	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR nối lưới Thuận Hưng	Dựng trụ, lắp xà, sứ kéo dây nhánh rẽ nối lưới Thuận Hưng- Ánh Sáng	Từ trụ T21A NR nối lưới Thuận Hưng đến trụ T6/9 NR Ánh Sáng	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS T59 Cống Bà Bông Cắt LBS + DS T1 Ánh Sáng	50	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	92	0,5220	0,0010	0,0445	0,0001	1,667	15.000	
267	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Mạch 2 Đường 15B KCN Tân Đức	Trồng trụ BTLT 14m, lắp Recloser, DS mạch 2 Đường 15B KCN Tân Đức	Tại trụ T1A, T2 mạch 2 Đường 15B KCN Tân Đức	Ấp 4, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 478 Bình Tiền, đóng DTĐ 478-76 Bình Tiền - Cắt DS T269 Liên Thôn (Điện lực Bến Lức cắt DS T269 Liên Thôn, Điện lực Đức Hòa cắt: Rec + 3LS T62/131 Liên Thôn, FCO T275 NR HKD An Cư, Rec T3 NR Cty IDICO)	480	Ấp 3B, ấp 3, ấp 4, xã Đức Hòa	1320	7,4900	0,0139	0,6379	0,0012	16,000	144.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
268	06-12-26	05h30	06-12-26	06h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An từ DS T.28B Bypass Lộ Tránh về DS T3A Nghĩa Trang	Tại T3A, T4 tuyến 476 Tân An, T3 T28B tuyến 475 Tân An	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt REC T4 Nghĩa Trang - Cắt DS T3A Nghĩa Trang - Đóng DS T.28B Bypass Lộ Tránh (nhá LBS T3 Lê Văn Tưởng)	214	Đường tuyến Tránh, đường Lê Văn Tưởng, khu phố Thọ Phú, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2815	1,4409	0,0480	0,0783	0,0026	7,133	3.567	
269	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Thủ Thừa	Tuyến 472 Tân An và tuyến 476 Tân An	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Từ trụ T54A-T87 Trục Quốc Lộ 1A và từ T25A-T54A Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An	6	Khu vực dọc Quốc Lộ 1A (đoạn từ Vòng Xoay Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến chân Cầu Voi), ấp Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, Nhị Thành 1, Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và toàn bộ đường Mai Bá Hương, khu phố Thọ Can, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh	82	0,8395	0,0014	0,0456	0,0001	0,200	2.000	
270	06-12-26	22h00	06-12-26	22h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 476 Tân An và tuyến 475 Tân An từ DS T3A Nghĩa Trang đến DS T.28B Bypass Lộ Tránh	Tại T3A, T4 tuyến 476 Tân An, T3 T28B tuyến 475 Tân An	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T.28B Bypass Lộ Tránh (nhá LBS T3 Lê Văn Tưởng) - Đóng DS T3A Nghĩa Trang - Đóng REC T4 Nghĩa Trang	214	Đường tuyến Tránh, đường Lê Văn Tưởng, khu phố Thọ Phú, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2815	1,4409	0,0480	0,0783	0,0026	7,133	3.567	
271	06-12-26	06h00	06-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	Công Ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Từ trụ T54A-T87 Trục Quốc Lộ 1A	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Kéo cáp Quang	- Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An	5	- Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa. - Phường Long An	5789	147,8328	0,2240	3,5428	0,0054	192,967	#######	
272	06-12-26	06h00	06-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	Công Ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Từ T25A-T54A Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Kéo cáp Quang	- Cắt MC tuyến 477 Thủ Thừa - Cắt MC tuyến 479 Thủ Thừa - Cắt LBS T48 + Ds T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An	30	- Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa. - Phường Long An	19309	493,0911	0,7471	11,8169	0,0179	643,633	#######	
273	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	07-12-26	08h00	07-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm 103 Mỹ Hạnh	Bảo trì đường dây hạ áp trạm 103 Mỹ Hạnh	Đường dây hạ áp trạm 103 Mỹ Hạnh	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm 103 Mỹ Hạnh	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	75	0,1655	0,0008	0,0141	0,0001	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
275	07-12-26	08h00	07-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T32/46 Chùa Tháp	Bảo trì đường dây hạ áp T32/46 Chùa Tháp	Đường dây hạ áp T32/46 Chùa Tháp	Ấp Hậu Hòa, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T32/46 Chùa Tháp	3	Ấp Hậu Hòa, xã Mỹ Hạnh	98	0,5561	0,0010	0,0474	0,0001	0,100	900	
276	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Cây Soài, Nhánh rẽ Tuyến số 10, Nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Lộ 16, Nhánh rẽ Tuyến 15 tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T86 đến T114 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T15 nhánh rẽ Cây Soài, Từ trụ T1 đến T16 nhánh rẽ Tuyến số 10, Từ trụ T1 đến T30 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T20 nhánh rẽ Lộ 16, Từ trụ T1 đến T14 nhánh rẽ Tuyến 15	Ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
277	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Cài đặt lại biểu giá Công tơ + Thay điện kế, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
278	07-12-26	08h00	07-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T33 Cầu Thanh Niên	Tuột cáp, kiểm tra cáp xuất, bảo trì trạm; bít ống PVC, thùng cầu dao trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm T33 Cầu Thanh Niên	Từ trụ T75 đến trụ T79 NR Bình Hiệp - Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Ấp 7, Xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T33 Cầu Thanh Niên	2	Một phần Ấp 7, Xã Mộc Hóa	21	0,1751	0,0008	0,0036	0,0000	0,067	233	
279	07-12-26	13h30	07-12-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm UB Bình Hòa Trung, UB Bình Hòa Trung 1	Xử lý giao nguồn hạ áp trạm UB Bình Hòa Trung, UB Bình Hòa Trung 1 trụ T72 NR Bình Hòa Trung	Trụ T72 NR Bình Hòa Trung Đường dây hạ áp trạm UB Bình Hòa Trung, UB Bình Hòa Trung 1	Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm UB Bình Hòa Trung, UB Bình Hòa Trung 1	3,5	Đường 817 đoạn Cầu Cây Khô Lớn, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	33	0,1179	0,0013	0,0024	0,0000	0,117	175	
280	07-12-26	15h30	07-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Bình Hòa Tây 6	Xử lý Mối nối hạ áp khoảng trụ T40.1 không đúng kỹ thuật bằng ống nối AC	T40.1 Đường dây hạ áp trạm Bình Hòa Tây 6	ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Bình Hòa Tây 6	1,6	Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa	35	0,0834	0,0014	0,0017	0,0000	0,053	53	
281	07-12-26	16h30	07-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Bứa	Tăng cường mối nối hạ áp H5.1 Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Bứa	H5.1 Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Bứa	Một phần ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T10 Rạch Bứa	1,1	ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh	211	0,2513	0,0084	0,0052	0,0002	0,037	18	
282	07-12-26	07h30	07-12-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Hòa Điều (471TA/69/27/11)	Bảo trì trạm tồn thất cao: tăng cường 200m dây 2x95mm2, xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A/1; A/8 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Hòa Điều tại trụ số 11 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hòa Điều	5	Đường đan (khu vực Xóm Vườn), ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	122	0,7753	0,0032	0,0265	0,0001	0,167	667	
283	07-12-26	13h00	07-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 1 Hòa Phú -1 (477TV/78/5)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ T08 NR Ấp 1 Hòa Phú; H1/6 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 1 Hòa Phú -1 tại trụ số 5 Nhánh rẽ 477TV/78	Ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 1 Hòa Phú -1	3	Đường An Thạnh (khu vực sau Chợ Hòa Phú), ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	40	0,0953	0,0011	0,0033	0,0000	0,100	150	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
284	07-12-26	15h00	07-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 1 Hòa Phú (477TV/78/12)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H1/1; H5A; T.12 NR Ấp 1 Hòa Phú và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 1 Hòa Phú tại trụ số 12 Nhánh rẽ 477TV/78	Ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 1 Hòa Phú	5	Đường An Thạnh (khu vực gần Cầu Phú Trung), ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	133	0,3169	0,0035	0,0108	0,0001	0,167	250	
285	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,473,475,480TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Tuyến 472,473,475,480 TV	Xã An Lục Long, Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	07-12-26	08h30	07-12-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Kiểm tra đồng vị pha, thứ tự pha giữa tuyến 471 Tân Thạnh và tuyến 477 Tân Thạnh.	Tại trụ số 10 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh	Cấp Đường tỉnh lộ 837, Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	Lắp bổ sung 10 bộ tiếp địa đứt mất.	Trên lưới điện hạ áp trụ số 02, 08A/1, 34, 39, 41, 49A/1, 58, 65, 77, 120 trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh	Cấp Đường tỉnh lộ 829, ấp Hiệp Thành, Ấp Tân Bình và ấp Đông xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
294	07-12-26	08h00	07-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trạm T62 Cái Tôm 3, trạm T54 Cái Tôm 2, trạm T49A Cái Tôm 5, trạm T43/1 Cái Tôm, trạm T37 Cái Tôm 6, trạm T34 Cái Tôm 1, trạm T25 Nghĩa Trang Tân Thạnh - 475 Tân Thạnh.	Kéo cáp quang ADSS (chiều dài 3,11km) Lắp đặt phụ kiện cáp quang.	Từ trụ số 25 đến trụ số 67 trục Thạnh Hóa - 473 Tân Thạnh.	Ấp Cá Tôm, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt FCO trạm T62 Cái Tôm 3; T54 Cái Tôm 2; T49A Cái Tôm 5; T43/1 Cấp nước Cái Tôm; T37 Cái Tôm 6; T34 Cái Tôm 1; T25 Nghĩa Trang Tân Thạnh.	20	Từ Cầu Cá Tôm đến Nghĩa Trang Tân Thạnh - Ấp Cá Tôm, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	247	4,6855	0,0092	0,1122	0,0002	0,241	2.051	
295	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 TTR - 479 TTR.	Phát quang đường dây trung hạ áp trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ (20 cây), nhánh rẽ Nhựt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (12 cây) tổng 42 cây.	Tuyến 475 TTR - 479 TTR.	Ấp Bình Hòa, ấp Bình Tịnh, ấp Bình Thạnh, ấp Bình Lăng, ấp Bình An, ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ. Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo. Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	07-12-26	07h00	07-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T8 Ấp 5 Lạc Tấn.	Tại đường dây hạ áp trạm T8 Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T8 Ấp 5 Lạc Tấn	3	Ấp Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	9	0,2211	0,0004	0,0046	0,0000	0,036	344	
297	07-12-26	07h00	07-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T8/1 Bình Điện 2, T9 Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T8/1 Bình Điện 2, T9 Bình Điện 2.	Tại đường dây hạ áp trạm T8/1 Bình Điện 2, T9 Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T8/1 Bình Điện 2, T9 Bình Điện 2	2	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	35	0,8598	0,0015	0,0178	0,0000	0,024	229	
298	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472 Thạnh Hoá	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 265 tuyến 472 Thạnh Hoá	xã Tân Tây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	07-12-26	08h30	07-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thạnh Hoá	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	Từ T100-T273 'Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thạnh Hoá	Ấp 2, ấp 3 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	07-12-26	07h00	07-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	07-12-26	08h00	07-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T157A đến T264 tuyến 474VH	ấp Rạch Mây, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
303	07-12-26	07h30	07-12-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Thi công cáp quang	T157A đến trụ T163 tuyến 474 Vĩnh Hưng	ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T163 Tuyên Bình (giảm tải cắt FCO các trạm T162 Định Cư 2, T159 TTNC Đồng Tháp 10, T9 TTNC Đồng Tháp 10) - Cắt 03 LTD T158 tuyên Bình (tạo khoảng hở)	6	Đường tỉnh 831 gần Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng Tháp 10, ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	84	0,5709	0,0048	0,0091	0,0001	0,200	400	
304	07-12-26	07h30	07-12-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Thi công cáp quang	T164 đến trụ T192 tuyến 474 Vĩnh Hưng	ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB và FCO các trạm: FCO trạm T166 TB TTNC Đồng Tháp 10 MCCB trạm T182B Định Cư FCO Nr T183/1 tại T183 tuyến 474VH FCO Nr T186/b-2 tại T186A tuyến 474VH FCO trạm T187A tuyến 474VH	6	Đường tỉnh 831 từ Trạm Bơm Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng Tháp 10 đến Đồn Biên Phòng 887, ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	56	0,3806	0,0032	0,0061	0,0001	0,200	400	
305	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	08-12-26	13h30	08-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T125 Mỹ Hạnh	Bảo trì đường dây hạ áp T125 Mỹ Hạnh	Đường dây hạ áp T125 Mỹ Hạnh	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T125 Mỹ Hạnh	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	112	0,2471	0,0012	0,0210	0,0001	0,100	350	
307	08-12-26	08h00	08-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T30/12 Cống Bà Bông	Bảo trì đường dây hạ áp T30/12 Cống Bống Bà	Đường dây hạ áp T30/12 Cống Bống Bà	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T30/12 Cống Bà Bông	3	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	89	0,5050	0,0009	0,0430	0,0001	0,100	900	
308	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Lộ 19 Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Quảng Hữu, Nhánh rẽ T14A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Tư Lơ, Nhánh rẽ T34A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Lâm Hải, Nhánh rẽ Cụm Dân Cư Thanh Hải, tuyến 477 Đức Huệ.	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T1 đến T42 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ Lộ 19 Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T17 Nhánh rẽ Quảng Hữu, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ T14A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T15 Nhánh rẽ Tư Lơ, Từ trụ T1 đến T10 Nhánh rẽ T34A Ấp 1 Bình Hòa Nam,Từ trụ T1 đến T86 Nhánh rẽ Lâm Hải	Ấp Thanh Sơn, ấp Bình Phú, Ấp Thanh Hòa, Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
309	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	08-12-26	08h00	08-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 12,7kV NR Bình Hiệp Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Thu hồi trạm biến áp T78 Lâm Trường 1	Từ trụ T75 đến trụ T79 NR Bình Hiệp - Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Ấp 1, xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T73 Bình Hiệp Lâm Trường	130	Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, xã Bình Hiệp	338	2,8180	0,0134	0,0581	0,0003	4,333	15.167	
311	08-12-26	13h00	08-12-26	14h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp Đường Bàng 12	Xử lý MBA cháy dầu, bít ống PVC trạm, thùng cầu dao trạm biến áp Đường Bàng 12	Trụ T13 NR Đường Bàng Trái	Ấp Mây Rắc, xã Bình hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm biến áp Đường Bàng 12	1,8	Một phần ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa	15	0,0357	0,0006	0,0007	0,0000	0,060	60	
312	08-12-26	14h00	08-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 12,7kV NR Đường Bàng 2, tuyến 476 Mộc Hóa	- Tăng công suất trạm T36 Đường Bàng 11 từ 37,5 lên 75 kVA (sử dụng MBA trạm Lâm Trường 1) - Tăng cường dây ABC từ T36 đến H10 đường dây hạ áp trạm T36 Đường Bàng 11	Từ trụ T38 đến trụ T37 NR Đường Bàng 2, tuyến 476 Mộc Hóa	Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T111A Kinh Đường Bàng 2	13	Đường Kinh Đường Bàng, ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	347	2,4798	0,0138	0,0511	0,0003	0,433	1.300	
313	08-12-26	07h30	08-12-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Uy Ban Bình Quới 2 (478TA/57)	Thay 297m dây CV16mm2 bằng cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2, cố định và đấu nối hạ áp	Từ trụ số 55B đến trụ 57 Tuyến 478TA thuộc ĐDHA trạm Uy Ban Bình Quới 2 (478TA/57)	Ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm UB Bình Quới 2	5	Đường TL 827B (khu vực giáp các tuyến đường An Thạnh, Bình Sơn, Bình Cang, Nhà Bia tưởng niệm Liệt Sĩ), ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	85	0,5401	0,0023	0,0184	0,0001	0,167	667	
314	08-12-26	13h00	08-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 1 Bình Quới (478TA/61/6)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H3/1; H3/7 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 1 Bình Quới tại trụ số 6 Nhánh rẽ 478TA/61	Ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 1 Bình Quới	3	Đường Bình Xuyên (khu vực Kênh Hai Thông), ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	39	0,0929	0,0010	0,0032	0,0000	0,100	150	
315	08-12-26	15h00	08-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 1 Bình Quới 3 (478TA/61/6/10/5)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H13 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 1 Bình Quới 3 tại trụ số 5 Nhánh rẽ 478TA/61/6/10	Ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 1 Bình Quới 3	3	Đường Bình Xuyên (khu vực Nhà Văn Hóa Bình Xuyên), ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	38	0,0906	0,0010	0,0031	0,0000	0,100	150	
316	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
318	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
319	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	08-12-26	08h00	08-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trạm T146 nhà Văn Hoá; T154/1 KDC Tam Giác; T157 HT Minh Thành; T01A Bến xe Tân Thạnh 1; T167 Khu phố 3; T177/1 Tổ 8 khu 3; T189 Xóm Cũi - 475 Tân Thạnh.	Kéo cáp quang ADSS (chiều dài 3,56km) Lắp đặt phụ kiện cáp quang	Từ trụ số 143 đến trụ số 196 Bảy Thước - 475 Tân Thạnh.	Ấp Tân Thạnh, Kiến Bình, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt FCO trạm T146 nhà Văn Hoá; T154/1 KDC Tam Giác; T157 HT Minh Thành; T01A Bến xe Tân Thạnh 1; T167 Khu phố 3; T177/1 Tổ 8 khu 3; T189 Xóm Cũi.	20	Từ Cầu Kinh 12 đến Cầu Chua Phèn - Ấp Tân Thạnh, Kiến Bình, xã Tân Thạnh.	558	10,5851	0,0208	0,2534	0,0005	0,241	2.051	
323	08-12-26	08h00	08-12-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HKD Ngân Huyền - 471 Tân Thạnh.	Bảo trì, quản lý vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 250kVA HKD Ngân Huyền.	Tại trụ số 284B/1 tuyến 471 Tân Thạnh.	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO T284B HKD Ngân Huyền	12	Hộ Kinh doanh Ngân Huyền - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	1	0,0033	0,0000	0,0001	0,0000	0,145	217	
324	08-12-26	10h00	08-12-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Nông Sản Ngọc Huyền - 473 Tân Thạnh.	Bảo trì, quản lý vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x25kVA Công ty TNHH Nông Sản Ngọc Huyền.	Tại trụ số 187A/1 trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO T187A Phân bón Trí Việt.	9	Công ty TNHH Nông Sản Ngọc Huyền - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	1	0,0033	0,0000	0,0001	0,0000	0,109	163	
325	08-12-26	13h30	08-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Nước đá Đông Châu - 475 Tân Thạnh.	Bảo trì, quản lý vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 160kVA + 180kVA Nước đá Đông Châu	Tại trụ số 26A/1, 26A/2 nhánh rẽ Nước đá Đông Châu - 475 Tân Thạnh.	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO T26A Nước đá Đông Châu.	30	Nước đá Đông Châu - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	2	0,0134	0,0001	0,0003	0,0000	0,362	1.086	
326	08-12-26	07h30	08-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T08 nhánh rẽ Trần Thị Bông - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Tăng công suất trạm T02 Cầu Mới từ 50KVA lên 75KVA	Tại trụ T08 nhánh rẽ Trần Thị Bông - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO, mở hotline trạm T2 Cầu Mới	1	Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	73	0,8494	0,0031	0,0175	0,0001	0,012	54	
327	08-12-26	13h30	08-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T291 nhánh rẽ Rạch Cá - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Tăng công suất trạm Chín chỉnh từ 37,5KVA lên 50KVA sang tải trạm T289 Tân Phước Tâ	Tại trụ T291 nhánh rẽ Rạch Cá - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, mở hotline trạm Chín Chỉnh. - Cắt CB trạm T289 Tân Phước Tây	1	Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	103	0,9322	0,0044	0,0193	0,0001	0,012	42	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
328	08-12-26	07h00	08-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T10 Bình An, Út Triều, Út Hồng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thùy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T10 Bình An, Út Triều, Út Hồng.	Tại đường dây hạ áp trạm T10 Bình An, Út Triều, Út Hồng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T10 Bình An, Út Triều, Út Hồng	3	Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	116	2,8495	0,0050	0,0589	0,0001	0,036	344	
329	08-12-26	07h00	08-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm Bình An 3.	Tại đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Bình An 3	1	Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	40	0,9826	0,0017	0,0203	0,0000	0,012	115	
330	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 477 Thạnh Hoá	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 99 tuyến 477 Thạnh Hoá	Ấp Đông Thuận-xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	08-12-26	07h00	08-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Rau Đắng, tuyến 479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết Đdtt và Đdht	Nhánh rẽ Rau Đắng, tuyến 479 Thủ Thừa	Xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Rau Đắng	1	Ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh	313	6,5398	0,0121	0,1567	0,0003	10,433	93.900	
334	08-12-26	07h30	08-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Thi công cáp quang	T193 đến trụ T221A tuyến 474 Vĩnh Hưng	ấp Rạch Mây, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T221A + DS T223 Vĩnh Bình - Cắt DS T2 Tuyên Bình Tây (tạo khoảng hở) - Cắt DS T192 Bình Châu (tạo khoảng hở)	24	Đường 831 từ đối diện Kinh Bàu Đước đến cầu Bình Châu, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình; Đường 831 CDC đối diện Xay Xát Bình Châu, ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	917	28,0460	0,0519	0,4478	0,0008	0,800	7.200	
335	08-12-26	07h35	08-12-26	07h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại DS T192 Bình Châu, LBS T158A Tuyên Bình	Chuyển giao lưới tuyến 471 Mộc Hoá - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ LBS T158A Tuyên Bình đến DS T192 Bình Châu	Tại DS T192 Bình Châu, LBS T158A Tuyên Bình	ấp Rạch Mây, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt DS T192 Bình Châu (Xác định LBS T221A Vĩnh Bình đang mở) Đóng LBS T158A Tuyên Bình	9	Đường tỉnh 831 từ Trạm Bơm Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng Tháp 10 đến Đồn Biên Phòng 887, ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	140	0,0793	0,0079	0,0013	0,0001	0,300	50	
336	08-12-26	16h15	08-12-26	16h25	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại DS T192 Bình Châu, LBS T158A Tuyên Bình	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 471 Mộc Hoá từ DS T192 Bình Châu đến LBS T158A Tuyên Bình	Tại DS T192 Bình Châu, LBS T158A Tuyên Bình	ấp Rạch Mây, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS T158A Tuyên Bình Đóng DS T192 Bình Châu (Xác định LBS T221A Vĩnh Bình đang mở)	9	Đường tỉnh 831 từ Trạm Bơm Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng Tháp 10 đến Đồn Biên Phòng 887, ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	140	0,0793	0,0079	0,0013	0,0001	0,300	50	
337	09-12-26	13h30	09-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Tràm lạc 1	Bảo trì đường dây hạ áp T7 Tràm lạc 1	Đường dây hạ áp T7 Tràm lạc 1	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T7 Tràm lạc 1	3	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	80	0,1765	0,0008	0,0150	0,0001	0,100	350	
338	09-12-26	08h00	09-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9 KDC Hóc Thơm 2	Bảo trì đường dây hạ áp T9 KDC Hóc Thơm 2	Đường dây hạ áp T9 KDC Hóc Thơm 2	Ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T9 KDC Hóc Thơm 2	3	Ấp Hóc Thơm, xã Hòa Khánh	76	0,4312	0,0008	0,0367	0,0001	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
339	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽTrạm Bơm Tràm Bò, Nhánh rẽ Ngã 3 Manh Manh, Nhánh rẽ Ông Cang Nhánh rẽ Mỹ Bình Nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Bình, Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Bình, Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Trạm Bơm Tràm Bò, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ Ngã 3 Manh Manh, Từ T01 đến T05 Nhánh rẽ Ông Cang, Từ T01 đến T67 Nhánh rẽ Mỹ Bình, Từ T01 đến T25 Nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Bình, Từ T01 đến T21 Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Bình, Từ T01 đến T47 Nhánh rẽ Quốc Huy	Ấp Bình Thành, ấp Giòng Ông Bạn Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	09-12-26	08h00	09-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 22kV NR Campuchia, tuyến 471 Mộc Hóa	- Thay sứ treo bể 01 bát pha giữa, thay LA, bảo trì REC Bình Hiệp, lắp giá đỡ TU cấp nguồn, dời TU cấp nguồn từ đầu đà XIND xuống giá đỡ trụ T27 NR Campuchia - Thay điện kế đo ghi Bình Hiệp trụ T30 NR Campuchia	Từ trụ T25 đến trụ T30 NR Campuchia, tuyến 471 Mộc Hóa	ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt Rec T27 Bình Hiệp - Cắt DS T24 Bình Hiệp	130	Mất điện Combodia	1	0,0214	0,0000	0,0004	0,0000	4,333	39.000	
343	09-12-26	07h30	09-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	Nhánh rẽ Hội Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Di dời đường dây trung hạ áp phục vụ dự án mở rộng Đường Kênh Chiến lược xã An Lục Long	Từ trụ số 02 đến trụ số 10 Nhánh rẽ Hội Xuân (480TV/163/22A) đến trụ số 05 Nhánh rẽ TSTL Đỗ Tấn Mười (480TV/163/22A/10) và đến trụ số 03 Nhánh rẽ TSTL Phan Thị Phu (480TV/163/22A/10/5)	Ấp Dương Xuân Hội, Cầu Kinh xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Hội Xuân	8	Đường Kênh Chiến lược, ấp Dương Xuân Hội, Cầu Kinh xã An Lục Long	357	5,1043	0,0095	0,1743	0,0003	0,267	2.400	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
344	09-12-26	07h30	09-12-26	14h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm TS Hòa Phú (477TV/77/6)	Tăng cường 300m dây 2x95mm2, xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm TS Hòa Phú tại trụ số 06 Nhánh rẽ 477TV/77	Ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TS Hòa Phú	5	Đường đan, ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	89	0,9190	0,0024	0,0314	0,0001	0,167	1.083	
345	09-12-26	14h30	09-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Nguyễn Phú Kiệm (XC)-1 (477TV/72/4)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H07 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Nguyễn Phú Kiệm (XC)-1 tại trụ số 4 Nhánh rẽ 477TV/72	Ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Phú Kiệm (XC)-1	3	Đường đan (từ đầu đường Phan Văn Điền đến quán Sân vườn cô Ba), ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	48	0,1525	0,0013	0,0052	0,0000	0,100	200	
346	09-12-26	08h00	09-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
348	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
349	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (40 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 163 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Dọc đường tỉnh 837 từ Cầu Tân Thạnh đến Cầu Kinh Quy - xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	09-12-26	08h00	09-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trạm T197 Chua phèn 2; T201 Chua phèn; T213 Xóm Cũi 2; T223 Cầu Bảy Thước - 475 Tân Thạnh.	Kéo cáp quang ADSS (chiều dài 2,9km) Lắp đặt phụ kiện cáp quang	Từ trụ số 196 đến trụ số 238 Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt FCO trạm T197 Chua phèn 2; T201 Chua phèn; T213 Xóm Cũi 2; T223 Cầu Bảy Thước	20	Từ Cầu Chua Phèn đến Cổng chào Bảy Thước- Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh.	227	4,3061	0,0084	0,1031	0,0002	0,241	2.051	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
354	09-12-26	07h00	09-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi.	Tại đường dây hạ áp trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T13 Bến Đò Ái Ngãi	1	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	23	0,2974	0,0010	0,0061	0,0000	0,012	60	
355	09-12-26	13h00	09-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Ba Đẹp - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm Ba Đẹp.	Tại đường dây hạ áp trạm Ba Đẹp - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Ba Đẹp	1	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	4	0,0362	0,0002	0,0007	0,0000	0,012	42	
356	09-12-26	07h00	09-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T5 Năm On 1.	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Năm On 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T5 Năm On 1	1	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	36	0,8843	0,0016	0,0183	0,0000	0,012	115	
357	09-12-26	08h00	09-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	09-12-26	08h00	09-12-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kho K2	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết	Từ trụ số 05 đến trụ số 32 nhánh rẽ Kho K2	Ấp Thạnh An- xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt Rec T03 phân đoạn Kho K2	30	Khu vực Kho K2, ấp Thạnh An - xã Thạnh Hoà	8	0,1518	0,0003	0,0036	0,0000	0,362	3.077	
359	09-12-26	07h00	09-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
360	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
361	10-12-26	13h30	10-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T55 Đức Ngãi	Bảo trì đường dây hạ áp TBA T55 Đức Ngãi	Đường dây hạ áp TBA T55 Đức Ngãi	Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	TBA T55 Đức Ngãi	3	Ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	120	0,2648	0,0013	0,0226	0,0001	0,100	350	
362	10-12-26	08h00	10-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T10 Tràm lạc 3	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T10 Tràm lạc 3	Đường dây hạ áp Trạm T10 Tràm lạc 3	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T10 Tràm lạc 3	3	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	73	0,4142	0,0008	0,0353	0,0001	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
363	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T66 Lộc Giang, Nhánh rẽ T73 Lộc Giang, Nhánh rẽ Lộc Hưng, T83B, Nhánh rẽ T86A Lộc Giang, Nhánh rẽ Lộc Bình, Nhánh rẽ T98A Lộc Giang, Nhánh rẽ Ông Huấn, Nhánh rẽ T4A Ông Huấn, Nhánh rẽ T4A/2B Ông Huấn, Nhánh rẽ Lộc An	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ T66 Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T13 Nhánh rẽ T73 Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T17 Nhánh rẽ Lộc Hưng T83B, Từ trụ T01 đến T09 Nhánh rẽ T86A Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ Lộc Bình, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ Ông Huấn, Từ trụ T01 đến T13 Nhánh rẽ T4A Ông Huấn, Từ Trụ T01 đến T04 Nhánh rẽ, 4A/2B Ông Huấn, Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ Lộc An	Ấp Lộc Bình, Ấp An Hưng - Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Đường dây hạ thế trạm Cả Dứa 10 - Đường dây hạ thế trạm Kênh Dòng Ông Phó	- Chuyển một phần tải trạm Cả Dứa 10 khoảng 32A sang trạm Kênh Dòng Ông Phó, giao lưới tại trụ T18. - Lắp đặt mới 01 thùng phân phối hạ áp tại TBA Kênh Dòng Ông Phó, kéo cáp xuất từ MBA 320 kVA đến CB tổng thùng mới. Từ thùng phân phối mới bố trí 02 lộ xuất tuyến có CB bảo vệ riêng: 01 lộ cấp điện cho nhánh ĐDHA sang tải từ TBA Cả Dứa 10 và 01 lộ cấp điện cho thùng cầu dao hiện hữu phục vụ phụ tải bơm nước	- Đường dây hạ thế trạm Cả Dứa 10 - Đường dây hạ thế trạm Kênh Dòng Ông Phó	Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO trạm Cả Dứa 10 - Cắt FCO Kênh Dòng Ông Phó	4,3	Một phần ấp 1, Xã Bình Hoà	45	0,9647	0,0018	0,0199	0,0000	0,143	1.290	
366	10-12-26	07h30	10-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 - Tuyến 479 Tầm Vu	Lắp mới REC T2 Long An, DS T1 Long An tại trụ T1, T2 Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 (479TV/137B/62/28/13)	Tại trụ T1, T2 Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 (479TV/137B/62/28/13)	Xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Long An.	6	Đường Kênh T1, từ Cầu sắt Long Hưng đến giáp ĐT 829B (tỉnh Đồng Tháp), một phần ấp Long An xã An Lục Long.	300	4,2893	0,0079	0,1465	0,0003	0,200	1.800	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
367	10-12-26	14h30	10-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long An, Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 - Tuyến 479 Tầm Vu	Thu hồi 3LBFCO Nhánh rẽ Long An và đấu lại lèo tại trụ T.1 Nhánh rẽ Long An (479TV/137B/62/28) Lắp mới REC T2 Long An, DS T1 Long An tại trụ T1, T2 Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 (479TV/137B/62/28/13)	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ Long An (479TV/137B/62/28) Tại trụ T1, T2 Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 (479TV/137B/62/28/13)	Xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T62 Long Trường (Nhá LBS T1 Cầu Ông Cường).	10	Đường Kênh T1, từ đồn 9/3 đến giáp ĐT 829B (tỉnh Đồng Tháp), một phần ấp Long Trì, Long An xã An Lục Long.	1048	3,3298	0,0277	0,1137	0,0009	0,333	667	
368	10-12-26	07h30	10-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	ĐDHA trạm Ấp 3 An Lục Long 1 (472TV/176/19A/7)	Di dời đường dây trung hạ áp phục vụ dự án mở rộng Đường Kênh Chiến lược xã An Lục Long	Từ trụ H.1 đến trụ H.16 ĐDHA trạm Ấp 3 An Lục Long 1 (472TV/176/19A/7)	Ấp Cầu Kinh xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, Ấp 3 An Lục Long 1	3	Đường Kênh Chiến lược (khu vực Gò Mốc), ấp Cầu Kinh xã An Lục Long	41	0,5862	0,0011	0,0200	0,0000	0,100	900	
369	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
370	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
371	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	10-12-26	08h00	10-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T03 Cà Hô, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T22 Cà Hô	Nhánh rẽ Cà Hô	ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T03 Cà Hô	6	Khu vực 2 bên của Đê Bao Gò Lớn từ nhà chú Nguyễn Hoàng Sái đến nhà cô Võ Thị Giản, ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng	74	0,8515	0,0041	0,0139	0,0001	0,200	700	
374	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
375	10-12-26	07h30	10-12-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 12,7kV nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh.	Lắp bổ sung 03 bộ tiếp địa đứt mất.	Trên lưới điện hạ áp tại trụ số 31, 35, 49 nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình.	TDC Kinh 5000 Tân Bình, Ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
376	10-12-26	13h00	10-12-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 12,7kV nhánh rẽ CDC Hòa Thạnh - 475 Tân Thạnh.	Lắp bổ sung 02 bộ tiếp địa đứt mất.	Trên lưới điện hạ áp tại trụ số 31, 47 nhánh rẽ CDC Hòa Thạnh.	CDC Hòa Thạnh - Ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
377	10-12-26	15h00	10-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 12,7kV nhánh rẽ Kinh Ranh Thủy Tây - 475 Tân Thạnh.	Lắp bổ sung 02 bộ tiếp địa đứt mất.	Trên lưới điện hạ áp tại trụ số 16, 25 nhánh rẽ Kinh Ranh Thủy Tây.	CDC Hòa Thạnh - Ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	10-12-26	07h30	10-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp trạm: T25 Thuận Lợi 4, T6 Thuận Lợi 4 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Sang tải trạm T25 Thuận Lợi 4 qua trạm T6 Thuận Lợi 4	Tại đường dây hạ áp trạm: T25 Thuận Lợi 4, T6 Thuận Lợi 4 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO trạm: T25 Thuận Lợi 4, T6 Thuận Lợi 4	2	Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	80	0,9309	0,0034	0,0192	0,0001	0,024	109	
379	10-12-26	13h30	10-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T18/5 nhánh rẽ Bình Điện 1 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợpTăng công suất trạm T18/5 Bình Điện 1 từ 25KVA lên 37,5KVA	Tại trụ T18/5 nhánh rẽ Bình Điện 1 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO mở hotline trạm T18/5 Bình Điện 1	1	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	33	0,2987	0,0014	0,0062	0,0000	0,012	42	
380	10-12-26	07h00	10-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T18 Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T18 Kênh Xóm Đồng.	Tại đường dây hạ áp trạm T18 Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T18 Kênh Xóm Đồng	1	Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	9	0,2211	0,0004	0,0046	0,0000	0,012	115	
381	10-12-26	07h00	10-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T3A Bình Đức - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T3A Bình Đức.	Tại đường dây hạ áp trạm T3A Bình Đức - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T3A Bình Đức	1	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	38	0,9335	0,0016	0,0193	0,0000	0,012	115	
382	10-12-26	07h00	10-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm T5 Nguyễn Văn Lũy.	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T5 Nguyễn Văn Lũy	1	Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	52	1,2774	0,0022	0,0264	0,0000	0,012	115	
383	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Thuận BÌnh	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 134 nhánh rẽ Thuận BÌnh	Ấp Thuận Nghĩa Hoà- xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
385	10-12-26	07h00	10-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
386	10-12-26	07h00	10-12-26	07h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại LBS T66 Vĩnh Trị, DS T2 Kinh KT6, Rec T3 Khánh Hưng, LBS T1 Hưng Hà	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng từ DS T2 Kinh KT6 đến LBS T66 Vĩnh Trị	Tại LBS T66 Vĩnh Trị, DS T2 Kinh KT6, Rec T3 Khánh Hưng, LBS T1 Hưng Hà	ấp Gò Cát, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng; ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T66 Vĩnh Trị - Đóng DS T2 Kinh KT6 (nhá Rec T3 Khánh Hưng, LBS T1 Hưng Hà, Rec T25 Gò Bà Sáu)	240	Đường 831B từ gần xã Vĩnh Trị cũ đến Kinh KT6, ấp Lò Gạch, ấp Gò Cát, đường Gò Bà Sáu, đường cặp Kinh Hưng Điền, ấp Bàu Nâu, đường cặp kinh KT6, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng; toàn bộ ấp Gò Châu Mai, ấp Hưng Điền, ấp Bến Phố, ấp Hưng Điền A, đường cặp kinh Hưng Điền, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	3914	4,4336	0,2217	0,0708	0,0035	8,000	2.667	
387	10-12-26	07h20	10-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Vĩnh Trị	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ trung, hạ áp	T5 đến T65 Nr Vĩnh Trị	Ấp Bàu Nâu, ấp Lò Gạch, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec T4 Vĩnh Trị, cắt 03 LS T2A Vĩnh Trị - Cắt DS T67 Vĩnh Trị (tạo khoảng hở)	30	Đường 831B từ giáp Đường Nguyễn Thị Hạnh đến qua UB xã Vĩnh Trị cũ, đường Gò Cát-Lò Gạch, đường cặp kinh KT3, ấp Bàu Nâu, ấp Lò Gạch, ấp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng, khu vực Rọc Đô cũ, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	1314	40,9323	0,0744	0,6536	0,0012	1,000	9.167	
388	10-12-26	07h20	10-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thạnh Hưng, Nr Lò Gạch, Nr Rọc Đô	Điều hoà TBA, PCSC, bảo trì, phát quang	T2 Nr Thạnh Hưng, T1 đến T32 Nr Lò Gạch, T33 đến T95 Nr Rọc Đô	Ấp Bàu Nâu, ấp Lò Gạch, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng, ấp Gò Châu Mai, ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec T4 Vĩnh Trị, cắt 03 LS T2A Vĩnh Trị - Cắt DS T67 Vĩnh Trị (tạo khoảng hở)	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	10-12-26	16h30	10-12-26	16h50	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại LBS T66 Vĩnh Trị, DS T2 Kinh KT6, Rec T3 Khánh Hưng, LBS T1 Hưng Hà	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng từ LBS T66 Vĩnh Trị đến DS T2 Kinh KT6	Tại LBS T66 Vĩnh Trị, DS T2 Kinh KT6, Rec T3 Khánh Hưng, LBS T1 Hưng Hà	ấp Gò Cát, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng; ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T2 Kinh KT6 (nhá Rec T3 Khánh Hưng, LBS T1 Hưng Hà, Rec T25 Gò Bà Sáu) - Đóng LBS T66 Vĩnh Trị	240	Đường 831B từ gần xã Vĩnh Trị cũ đến Kinh KT6, ấp Lò Gạch, ấp Gò Cát, đường Gò Bà Sáu, đường cặp Kinh Hưng Điền, ấp Bàu Nâu, đường cặp kinh KT6, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng; toàn bộ ấp Gò Châu Mai, ấp Hưng Điền, ấp Bến Phố, ấp Hưng Điền A, đường cặp kinh Hưng Điền, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	3914	4,4336	0,2217	0,0708	0,0035	8,000	2.667	
390	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Đỗ Văn Năm	- Dựng trụ trung thế chèn T2A nâng cao khoảng cách pha-đất, căng dây trung thế võng thấp T2-T3 - Sang dây hạ áp, điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hạ áp cũ	Từ trụ T1 đến trụ T3 nhánh rẽ Đỗ Văn Năm, tuyến 471 KCN Phước Lý	Ấp Phước Hưng xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ T5A Đỗ Văn Năm	6	Ấp Phước Hưng xã Rạch Kiến	179	1,4738	0,0027	0,0791	0,0001	0,200	1.800	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
391	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Thắng Lợi	- Thay cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm KDC Thắng Lợi, tuyến 474 cần Đước	KDC Thắng Lợi, ấp 3 xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ trạm KDC Thắng Lợi	3	Toàn bộ KDC Thắng Lợi, ấp 3 (ấp 3 cũ) xã Cần Đước	50	0,4117	0,0008	0,0221	0,0000	0,100	900	
392	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	11-12-26	13h30	11-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Sa Bà	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T7 Sa Bà	Đường dây hạ áp Trạm T7 Sa Bà	Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T7 Sa Bà	3	Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	94	0,2074	0,0010	0,0177	0,0001	0,100	350	
394	11-12-26	08h00	11-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2/1 Cây Xăng	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T2/1 Cây Xăng	Đường dây hạ áp Trạm T2/1 Cây Xăng	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T2/1 Cây Xăng	3	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	90	0,5107	0,0009	0,0435	0,0001	0,100	900	
395	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ, Nhánh rẽ Ông Cang, Nhánh rẽ Giồng Ông Bạn Nhánh rẽ Ấp 1,2 Bình Hòa Hưng, Nhánh rẽ Chốt Dân Quân, Nhánh rẽ ĐBP Bình Hòa Hưng ,Nhánh rẽ Khu Di Tích, Nhánh rẽ Kênh T2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T05 Nhánh rẽ Ông Cang, Từ trụ T01 đến T35 Nhánh rẽ Giồng Ông Bạn, Từ trụ T01 đến T37 Nhánh rẽ Ấp 1,2 Bình Hòa Hưng, Từ trụ T01 đến T01 đến T15 Nhánh rẽ Chốt Dân Quân, Từ trụ T01 đến T15 Nhánh rẽ ĐBP Bình Hòa Hưng - Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ Khu Di Tích, Từ trụ T01 đến T16 Nhánh rẽ Kênh 2, Từ trụ T280 đến T362 tuyến 477 Đức Huệ,	Ấp Bình Thành, Xã Đức Huệ, ấp Thuận Hiệp - Xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
396	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Cài đặt lại biểu giá Công tơ + Thay điện kế, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	11-12-26	07h30	11-12-26	14h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Lộ Dừa 3-1 (471TA/105/20)	Thay 384m dây AV 50mm2 bằng cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2, cố định và đấu nối hạ áp	Từ trụ số 19 đến trụ số 23 Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công (471TA/105) thuộc ĐDHA trạm Lộ Dừa 3-1 (471TA/105/20)	Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lộ Dừa 3-1	3	Đường Lộ Dừa (khu vực đầu kênh Bảy Thước), ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	72	0,7435	0,0019	0,0254	0,0001	0,100	650	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
398	11-12-26	14h30	11-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 4 Bình Quới (478TA/67/5/5)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H4/1 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 4 Bình Quới tại trụ số 5 Nhánh rẽ 478TA/67/5	Ấp Bình Quới, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 4 Bình Quới	5	Đường Bình Thủy (khu vực Chùa Bạch Long), ấp Bình Quới, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	95	0,3018	0,0025	0,0103	0,0001	0,167	333	
399	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
400	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
401	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
402	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
403	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
404	11-12-26	08h00	11-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 TDC Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T10, T27 TDC Phước Xuyên, T33, T55 TDC Phước Xuyên nối dài	Nhánh rẽ: TDC Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên nối dài	ấp Gò Cái Bô, xã Vĩnh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T01 TDC Phước Xuyên	8	Khu vực Đường tỉnh 837B: từ cầu Gò Thuyền đến cầu Quân khu 7, ấp Gò Cái Bô, xã Vĩnh Thạnh	116	3,2416	0,0064	0,0529	0,0001	0,267	2.267	
405	11-12-26	08h00	11-12-26	11h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T128 Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T50 Phước Xuyên	Nhánh rẽ Phước Xuyên	ấp Gò Cái Bô, xã Vĩnh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T128 Phước Xuyên	8	Khu vực Đường tỉnh 837B: từ cầu Gò Thuyền đến khu vực Ngã 3 giao lộ với Đường tỉnh 831, ấp Gò Cái Bô, xã Vĩnh Thạnh	159	1,5682	0,0087	0,0256	0,0001	0,267	800	
406	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 163 đến trụ số 237 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Dọc đường tỉnh 837 từ Cầu Kinh Quy đến Chợ Hậu Thạnh - xã Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
407	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
408	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T09 đến trụ T16 nhánh rẽ Út Sệ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Lắp mới trạm 12 Út Sệ, sang tải trạm Út Sệ, T16 Út Sệ, giảm công suất trạm Út Sệ, T16 Út Sệ xuống 37,5KVA	Từ trụ T09 đến trụ T16 nhánh rẽ Út Sệ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Út Sệ	4	Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	262	6,4360	0,0113	0,1330	0,0002	0,048	458	
409	11-12-26	07h00	11-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T125A Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T125A Bình Hòa Nhựt Ninh (Ông An).	Tại đường dây hạ áp trạm T125A Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T125A Bình Hòa Nhựt Ninh	1	Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	82	2,0143	0,0035	0,0416	0,0001	0,012	115	
410	11-12-26	07h00	11-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T4 Nguyễn Văn Sộn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T4 Nguyễn Văn Sộn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây.	Tại đường dây hạ áp trạm T4 Nguyễn Văn Sộn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T4 Nguyễn Văn Sộn, T15 Ấp 4 Tân Phước Tây, T20 Ấp 4 Tân Phước Tây	1	Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	84	2,0634	0,0036	0,0426	0,0001	0,012	115	
411	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	11-12-26	07h00	11-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
413	11-12-26	07h30	11-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	T261 đến T264 tuyến 474 Vĩnh Hưng, T264C tuyến 474VH-476VH-478VH đến trụ T289 tuyến 476 Vĩnh Hưng + Điện lực Vĩnh Hưng	Thi công cáp quang	T261 đến T264 tuyến 474 Vĩnh Hưng, T264C tuyến 474VH-476VH-478VH đến trụ T289 tuyến 476 Vĩnh Hưng + Điện lực Vĩnh Hưng	Ấp Vĩnh Hưng, ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB và FCO các trạm: FCO trạm T265 Rạch Bùi FCO Nr CK Tấn Chương tại T267 tuyến 476VH FCO trạm T272 Rạch Bùi FCO Nr CK 5 Sánh tại T273 tuyến 476VH FCO trạm T273A tuyến 476VH FCO trạm T278 tuyến 476VH FCO Nr T281/1 Cây Xăng tại T281 tuyến 476VH FCO trạm T283A tuyến 476VH FCO trạm T289 tuyến 476VH MCCB trạm T291 Măng Đa 1	24	Đường 831B từ Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng đến giáp chợ Bàu Sậy, 1 phần đường 3/2, ấp Vĩnh Hưng, ấp Măng Đa, ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng	628	19,2071	0,0356	0,3067	0,0006	0,800	7.200	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
414	11-12-26	08h30	11-12-26	10h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Đường dây hạ áp trạm T4 CDC Chùa Nối	Sang tải hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T4 CDC Chùa Nối	ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T4 CDC Chùa Nối, kiểm tra FCO trạm T4/6 CDC Chùa Nối đang cắt	1	70% khách hàng trên CDC Chùa Nối, ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	109	0,7408	0,0062	0,0118	0,0001	0,033	67	
415	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 2 Tân Trạch	Thay dây trần bằng dây bọc đảm bảo khoảng cách an toàn với đường dây 500 KV	Từ trụ T8 đến trụ T9 nhánh rẽ ấp 2 Tân Trạch, tuyến 480 Cần Đước 2	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ T2 ấp 2 Tân Trạch	6	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	186	1,5314	0,0028	0,0822	0,0002	0,200	1.800	
416	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Phước Tuy	Tháp sắt nâng cao khoảng cách pha đất T7-T8	Từ trụ T7 đến trụ T8 nhánh rẽ Phước Tuy, tuyến 474 Cần Đước	Ấp 1 xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Phước Tuy	90	HL 21 đoạn từ Cầu 30/4 đến Bến Đò Xã Bảy thuộc ấp 1, 6, 9, 10, 11 xã Cần Đước	2259	18,5991	0,0344	0,9981	0,0018	3,000	27.000	
417	12-12-26	07h00	12-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	12-12-26	13h30	12-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T21 Ấp 1B Hựu Thạnh	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T21 Ấp 1B Hựu Thạnh	Đường dây hạ áp Trạm T21 Ấp 1B Hựu Thạnh	Ấp 1B, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T21 Ấp 1B Hựu Thạnh	3	Ấp 1B, xã Đức Hòa	77	0,1699	0,0008	0,0145	0,0001	0,100	350	
419	12-12-26	08h00	12-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T16 cây Sến	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T16 cây Sến	Đường dây hạ áp Trạm T16 cây Sến	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T16 cây Sến	3	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	72	0,4085	0,0008	0,0348	0,0001	0,100	900	
420	12-12-26	08h00	12-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, dựng trụ chèn, khắc phục khiếm khuyết, phát quang	Từ trụ T02 đến trụ T23 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh - Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 LBFCO T136A Lộc Giang Cắt 1 FCO trạm T130 Lộc Giang	12	Đường Lộc Thuận đầu đường Lộc Thuận đến cuối đường Ấp Văn Hóa Lộc Thuận đến, Ấp Lộc Thuận, Xã An Ninh	774	0,8772	0,0017	0,3515	0,0007	0,145	1.231	
421	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 22kV từ trụ T96 NR NR Tân Thành - Bình Phong Thạnh đến trụ T2 NR Khu Hành Chánh, tuyến 477 Mộc Hóa - Đường dây 22kV NR Kinh KT1, tuyến 477 Mộc Hóa	- Lắp ống xoắn cách điện + ốp tole + bít lỗ trụ từ trụ T96 NR NR Tân Thành - Bình Phong Thạnh đến trụ T2 NR Khu Hành Chánh, tuyến 477 Mộc Hóa - Lắp ống xoắn lèo trụ T2 NR Khu Hành Chánh - Dời trụ T43 NR Kinh KT1	- Từ trụ T96 NR Tân Thành - Bình Phong Thạnh đến trụ T2 NR Khu Hành Chánh, tuyến 477 Mộc Hóa - Từ trụ T42-T44 NR Kinh KT1, tuyến 477 Mộc Hóa	ấp Tân Thiết, ấp Cà Đá, ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T2 + DS T3 Kinh KT1 - Kiểm tra LBS T84 Kênh Huyện Ủy đang ở trạng thái cắt - Cắt DS T85 kênh Huyện Ủy - Kiểm tra LBS T43 Tân Thành-Bình Phong Thạnh đang ở trạng thái cắt - Cắt DS T44 Tân Thành - Bình Phong Thạnh - Kiểm tra REC T124A Bypass Nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Cắt DS T124A Bypass Nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	12	Một phần ấp Tân Thiết, ấp Cà Đá, ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa	747	16,0148	0,0297	0,3301	0,0006	0,400	3.600	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
422	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
423	12-12-26	07h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
424	12-12-26	07h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
425	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Đập Độn	Khắc phục thay trụ khiếm khuyết tủ điện mục sét, chỉnh trụ nghiêng tại trụ H3B trụ nghiêng thuộc đường dây hạ áp TBA Đập Độn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Đập Độn	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Đập Độn	4	Xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	49	0,4515	0,0008	0,0245	0,0000	0,133	1.200	
426	12-12-26	07h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
427	12-12-26	07h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
428	12-12-26	15h00	12-12-26	15h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 476 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 478 Tân An - 476 Long An từ LBS+DS T.11D Bảo Định về đến DS T.2 tuyến 476 Long An	Tại T.2, T.11D Bảo Định	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T.11D Bảo Định - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T.11D Bảo Định - Đóng LBS T.11D Bảo Định - Cắt MC 476Long An - Cắt giảm tải TBA Cổng Bến Xe - Cắt giảm tải TBA KS Phương Nga 1 - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T.2 tuyến 476 Long An - Cắt DS T.2 tuyến 476 Long An - Đóng MC tuyến 476 Long An - Đóng tải TBA Cổng Bến Xe - Đóng tải TBA KS Phương Nga 1	10	Đường Hùng Vương, đường Quốc Lộ 1A, Trà Quý Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	320	0,1638	0,0055	0,0089	0,0003	0,333	167	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
429	12-12-26	15h00	12-12-26	15h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An và tuyến 475 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 471 Tân An - 475 Long An từ LBS+DS T.38B tuyến 475 Long An về đến DS T.2A tuyến 475 Long An	Tại T38, T38B tuyến 471 Tân An,	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T.38B tuyến - Kiểm tra điều kiện kép vòng tại LBS T.38B tuyến 475LA - Đóng LBS T.38B tuyến 475LA - Cắt MC 475LA - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T.2A tuyến 475LA - Cắt DS T.2A tuyến 475LA	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	12-12-26	15h30	12-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 473 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 478 Tân An - 473 Long An từ LBS T.32 Cộng Hòa về đến DS T.15 Hoàng Hoa Thám	Tại T.32, T.15, T16 tuyến 473 Long An	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T.32 Cộng Hòa - Đóng LBS T.32 Cộng Hòa - Cắt LBS T.16 Hoàng Hoa Thám - Kiểm tra dòng = 0 tại LBS T.16 Hoàng Hoa Thám - Cắt DS T.15 Hoàng Hoa Thám	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
431	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Tòa Án Tỉnh	Khắc phục kiếm khuyết đường dây hạ áp TBA Tòa án tỉnh - Lắp đặt tụ bù có TBDC tại vị trí trụ: H.6A (Hẻm 159 Quốc lộ 62). - Lắp đặt tăng cường tiếp đất hạ thế tại vị trí trụ: H.18A/4, H.23A (Hẻm 159 Quốc lộ 62). - Nâng cao dây ABC.4x120mm2 trên mái nhà tole: thực hiện lắp kẹp đỡ cáp tại trụ T.56B. - Thay kẹp quai bằng kẹp rẽ IPC tại vị trí trụ: H.16A, H.17A, H.19A, H.20A, H.23A. - Thu hồi 01 tụ bù hạ áp tại vị trí trụ: H.6. - Thu hồi 10 kẹp quai tại vị trí trụ: H.16A, H.17A, H.19A, H.20A, H.23A. - Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ H.16A đến trụ H.23A (hẻm 159 Quốc lộ 62)	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Tòa Án Tỉnh	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Tòa An Tỉnh	6	Dọc theo đường tuyến Tránh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	250	2,3034	0,0043	0,1252	0,0002	0,200	1.800	
432	12-12-26	07h30	12-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thủy Phương	FCO trạm T02 Gò Pháo, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T02 Gò Pháo	ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T02 Gò Pháo	3	Khu vực gần UBND xã Hưng Điền từ cầu Kinh T7 đến Trại nuôi tôm Trần Thị Thúy, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền.	82	1,0784	0,0045	0,0176	0,0001	0,100	400	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
433	12-12-26	08h00	12-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thùy Phương	FCO trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB	ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB	3	Khu vực Bờ tây Kênh 79 (đối diện Bách hoá xanh) đoạn từ cầu Kênh Cái Bát đến ngang cầu Kênh T7, ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.	55	0,6329	0,0030	0,0103	0,0000	0,100	350	
434	12-12-26	08h00	12-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	FCO trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Thay dây hạ áp từ ABC.2x50mm2 thành dây ABC.3x70mm2-242,2 mét, xử lý 2 nguồn hạ áp tại trụ 4B đường dây hạ áp độc lập trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB	Đường dây hạ áp trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB	ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T08 Bờ Tây K.79 - HĐB	3	Khu vực Bờ tây Kênh 79 (đối diện Bách hoá xanh) đoạn từ cầu Kênh Cái Bát đến ngang cầu Kênh T7, ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
435	12-12-26	13h00	12-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thùy Phương	FCO trạm T20 Cà Bát Trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T20 Cà Bát Trái	ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T20 Cà Bát Trái	3	Khu vực cặp kênh Cái Bát - Hưng Điền B: Đoạn qua cơ sở Xay Xát Dương Văn Tý đến nhà cô Hai Bích. ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền.	58	0,6674	0,0032	0,0109	0,0001	0,100	350	
436	12-12-26	07h30	12-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Rec T36+3LS T37 Thạnh Hưng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết	Nhánh rẽ Thạnh Hưng	ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt T36+DS T37 Thạnh Hưng	25	- Toàn bộ ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh: Ngoại trừ khu vực + Khu vực cặp Kênh Cái Bát: Đoạn từ Cầu Kênh T5 đến nhà Chú 2 Tự. + Khu vực cặp Kênh T5: Đoạn từ Cầu Kênh T5 đến hộ sản xuất Lê Văn Sơn - Toàn bộ ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh	955	28,2575	0,0523	0,4609	0,0009	0,833	7.500	
437	12-12-26	07h30	12-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Rec T47+DS T48 Hưng Điền B, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết	Nhánh rẽ: Hưng Điền B, Hưng Điền, Châm Rồ, Đường Đất	ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt T47+DS T48 Hưng Điền B	45	- Khu vực cặp Kênh 79: Đoạn từ Cầu Dây đến Cầu Kênh T11. ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền - Khu vực cặp Kênh 79: Đoạn từ Cầu Kênh T11 đến Cầu Cái Bát. ấp Cây Me, xã Hưng Điền - Khu vực cặp Kênh 79: Đoạn từ Cầu Dây đến khu vực giáp ranh Ngọn Cây Me. ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền	1574	46,5732	0,0862	0,7597	0,0014	1,500	13.500	
438	12-12-26	08h00	12-12-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Nhánh rẽ Bùi Mới - 471 Tân Thạnh.	- Tăng công suất MBA trạm T49 Bùi Mới 3 từ 25kVA→ 50kVA.	Tại trụ số 49 nhánh rẽ Bùi Mới - 471 Tân Thạnh.	Xã Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt 3LBFCO T04 UB Tân Thành Hai Hạt. - Kiểm tra 3LBFCO T64 UB Tân Thành Hai Hạt đang mở.	18	Đường Kinh Bùi Mới, Ấp Kênh Bùi, Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh.	440	3,4369	0,0164	0,0823	0,0004	0,217	760	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
439	12-12-26	08h00	12-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T16 Kho dự trữ Quốc Gia; T15/1 Trường cấp 3 Tân Thạnh; T09 Kiến Bình 3.	Kéo cáp quang ADSS (chiều dài 1,62km) Lắp đặt phụ kiện cáp quang.	Từ trụ số 02 đến trụ số 25 trục Thạnh Hóa - 475 Tân Thạnh.	Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt FCO trạm T16 Kho dự trữ Quốc Gia; T15/1 Trường cấp 3 Tân Thạnh; T09 Kiến Bình 3.	30	Từ Cây Xăng Tân Thạnh đến Xã Ủy Tân Thạnh - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	140	2,6558	0,0052	0,0636	0,0001	0,362	3.077	
440	12-12-26	07h00	12-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T201A Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T201A Chợ Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T201A Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninhh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T201A Chợ Tân Trụ	1	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninhh.	117	2,8741	0,0050	0,0594	0,0001	0,012	115	
441	12-12-26	07h00	12-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T143A Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T143A Cống Liễu - Chợ Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T143A Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninhh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T201A Chợ Tân Trụ	1	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninhh.	117	2,8741	0,0050	0,0594	0,0001	0,012	115	
442	12-12-26	07h00	12-12-26	07h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại Rec T3 Khánh Hưng, LBFCO T130 Láng Lớn, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài, DS T2 Kinh KT6, LBS T66 Vĩnh Trị	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 đến Rec T3 Khánh Hưng + 03 LBFCO T130 Láng Lớn; từ DS T2 Kinh KT6 đến LBS T66 Vĩnh Trị	Tại Rec T3 Khánh Hưng, LBFCO T130 Láng Lớn, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài, DS T2 Kinh KT6, LBS T66 Vĩnh Trị	ấp Láng Lớn, ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03 LBFCO T130 Láng Lớn - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 - Cắt Rec T3 Khánh Hưng - Đóng LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài - Cắt LBS T66 Vĩnh Trị - Đóng DS T2 Kinh KT6 (nhá LBS T1 Hưng Hà, Rec T25 Gò Bà Sáu)	240	01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Khí Tân Tân Thành, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	4280	4,8482	0,2424	0,0774	0,0039	8,000	2.667	
443	12-12-26	07h30	12-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Vĩnh Trị	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ trung, hạ áp	T67 đến T108 Nr Vĩnh Trị	Ấp Lò Gạch, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS T66 + DS T65 Vĩnh Trị - Cắt DS T1 Khánh Hưng, cắt DS T118 Vĩnh Trị (tạo khoảng hở)	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
444	12-12-26	16h30	12-12-26	16h50	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại Rec T3 Khánh Hưng, LBFCO T130 Láng Lớn, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài, DS T2 Kinh KT6, LBS T66 Vĩnh Trị	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng từ LBS T66 Vĩnh Trị đến DS T2 Kinh KT6; từ Rec T3 Khánh Hưng đến LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài, từ 03 LBFCO T130 Láng Lớn đến LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 + LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Tại Rec T3 Khánh Hưng, LBFCO T130 Láng Lớn, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài, DS T2 Kinh KT6, LBS T66 Vĩnh Trị	ấp Láng Lớn, ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T2 Kinh KT6 (nhá LBS T1 Hưng Hà, Rec T25 Gò Bà Sáu) - Đóng LBS T66 Vĩnh Trị - Cắt LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài - Đóng Rec T3 Khánh Hưng - Cắt LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 - Đóng 03 LBFCO T130 Láng Lớn	240	01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Khí Tân Tân Thành, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	4284	4,8527	0,2426	0,0775	0,0039	8,000	2.667	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
445	12-12-26	08h30	12-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T20 Khánh Hưng	Xử lý tồn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T20 Khánh Hưng	ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T20 Khánh Hưng	3	01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Khí Tân Tân Thành, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	90	0,9175	0,0051	0,0147	0,0001	0,100	300	
446	13-12-26	07h00	13-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT TM SX Nam Lập Phát	NR Đường số 1, 3, 10 KCN Xuyên Á	Khắc phục khiếm khuyết công trình XDM lộ ra tuyến 479, 480 Đức Hòa 3	Từ trụ 25 đến trụ T36/4 nhánh rẽ Đường số 1 Xuyên Á, từ trụ T1 đến trụ T6 NR Đường số 11 Xuyên Á, từ trụ 01 đến trụ 8 NR Đường số 10 Xuyên Á	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 472, 474, 476, 478 Đức Hòa 3 Đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76 Đức hòa 3	612	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	340	0,7503	0,0036	0,0639	0,0003	20,400	71.400	
447	13-12-26	05h00	13-12-26	05h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 478 Long An	Chuyển giao lưới 475 Tân An - 478 Long An từ LBFCO T.26 Rạch Mương về đến DS T.1 Đường 114	Tại T.26 Nr Rạch Mương, T.1, T.1B Nr Đường 114	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS T.1B Đường 114 Cắt DS T.1B Đường 114 Cắt LBS T.25B Rạch Mương Đóng LBFCO T.26 Rạch Mương Đóng LBS T.25B Rạch Mương	35	Đường Huỳnh Văn Gấm Đường Huỳnh Việt Thanh, đường Nguyễn Thanh Cần, KDC Thái Dương, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2085	1,0672	0,0356	0,0580	0,0019	1,167	583	
448	13-12-26	04h30	13-12-26	05h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472 Thạnh Hóa, tuyến 477 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 472 Thạnh Hóa và tuyến 477 Long An từ LBS T263 Tân Đông về đến DS T99 md tuyến 477 Long An	Tại LBS T263 Tân Đông, LBS T100B md tuyến 477 Long An, DS T99 md tuyến 477 Long An	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- ĐL Thạnh Hóa + Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T263 Tân Đông + Đóng LBS T263 Tân Đông - ĐL Tân An + Cắt LBS T100B md tuyến 477 Long An + Cắt DS T99 md tuyến 477 Long An	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
449	13-12-26	04h30	13-12-26	05h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 474 Thạnh Hóa, tuyến 472 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 474 Thạnh Hóa và tuyến 472 Long An từ LBS T264A Tân Đông về đến DS T100 mt tuyến 472 Long An	Tại LBS T264A Tân Đông, LBS T102 mt tuyến 472 Long An, DS T100 mt tuyến 472 Long An, LBFCO PĐ-Láng cò	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- ĐL Thạnh Hóa + Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T264A Tân Đông + Đóng LBS T264A Tân Đông - ĐL Tân An + Cắt LBS T102 mt tuyến 472 Long An + Cắt giảm tải LBFCO PĐ-Láng cò + Cắt DS T100 mt tuyến 472 Long An + Đóng LBS T102 mt tuyến 472 Long An + Đóng tải LBFCO PĐ-Láng cò	15	Đường TL834B, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	996	0,5098	0,0170	0,0277	0,0009	0,500	250	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
450	13-12-26	05h00	13-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Châu Thành (PC Đồng Tháp)	Tuyến 477 Tân Hương, tuyến 471 Long An	Thay TU, TI, đk định kỳ đo ghi T.92 Tân Hương, Bảo trì REC+LTD, chuyển lèo đồng vị pha tuyến 474LA-477 Tân Hương	Từ T.92 đến T.93 tuyến 471LA-474LA	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	- Cắt 3 LTD E172-8 tuyến 477 Tân Hương - Cắt 3 LBFCO E31-7 tuyến 471 Tân Hương - Cắt MC 471LA, đóng DNĐ 471-76LA - Cắt MC 474LA, đóng DNĐ 474-76LA	4	Khu vực dọc QL 1A đoạn từ Bến xe Long An đến Cầu Tân Hương thuộc các Kp An Bình, Bình Yên Đông 2, Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1, Bình Quân 2, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, Bình Cư, Kp Tân Xuân 1, Tân Xuân 2, Tân Xuân 3, Tân Xuân 4 - Phường Long An; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu, Quyết Thắng, Tường Khánh - Phường Khánh Hậu.	7272	48,3898	0,1241	2,6298	0,0067	0,133	867	
451	13-12-26	13h30	13-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cty Lavie	Thay TU, TI, đk định kỳ Cty LaVie	Tại TBA Công ty Lavie	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	- Cắt Rec Cty LaVie - LS Cty LaVie	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
452	13-12-26	06h00	13-12-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH XLĐ Quảng Nam	Tuyến 472 Long An, tuyến 477 Long An và tuyến 474 Long An, NR. CCn Lợi Bình Nhơn, NR. Bình An	Đầu tư xây dựng đường dây trung áp 22kV đảm bảo cấp điện CCN Tú Phương và CCN Lợi Bình Nhơn – phường Khánh Hậu - tỉnh Tây Ninh: - Hạng mục 1: Lắp đặt LBS tại trụ T.16 NR. CCN Lợi Bình Nhơn (mạch trên) - Nội dung: Dựng 01 trụ 16m đơn; lắp 1 bộ DS 3P trụ T14C, lắp 01 bộ LBS trụ T16 - Hạng mục 2: Lắp đặt LBS tại trụ T.85C (mạch dưới) tuyến 472TH và lắp đặt LBS tại trụ T.86 (mạch trên tuyến 474TH - Nội dung công tác: Tại trụ T.85: chỉnh lại bộ xà, thay thế xà XIT 2m4 thành bộ xà XIG2 (mạch dưới + mạch trên); Lắp hoàn chỉnh LBS (cấp nguồn + tủ điều khiển) tại trụ T.85D mt 472LA; Lắp hoàn chỉnh DS T.85D md 477LA (cần thao tác); Chỉnh lại cần thao tác DS T.86 md 472LA.	Từ T1 đến T16 NR. CCN Lợi Bình Nhơn Từ T84 đến trụ T86 trục chính tuyến 472 Long An và tuyến 477 Long An, T3 NR. Khánh Hậu Đông Tây	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 474 Long An, đóng DNĐ 474-76LA Cắt MC tuyến 472 Long An - Cắt MC tuyến 477 Long An, đóng DNĐ 477-76 Long An - Đóng DNĐ 472-76 Long An, đóng DNĐ 472-76 Long An - Cắt Rec T1B md Nguyễn Đại Thời - Cắt DS T2 md Nguyễn Đại Thời		Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
453	13-12-26	06h00	13-12-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH XLĐ Quảng Nam	Tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An	Đầu tư xây dựng đường dây trung áp 22kV đảm bảo cấp điện CCN Tú Phương và CCN Lợi Bình Nhơn – phường Khánh Hậu - tỉnh Tây Ninh: - Hạng mục 1: Thay REC cũ, không thể kết nối điều khiển xa tại trụ T.42 Khánh Hậu - Nội dung công tác: Lắp 01 bộ DS 3P tại trụ T41B - Hạng mục 2: Lắp đặt LBS tại trụ T.45M tuyến 474LA (mạch dưới) - ND: Lắp 01 bộ DS 3P trụ T44M	Từ T45M đến T41B trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 471LA, đóng DNĐ 471-76LA - Cắt MC 474LA, đóng DNĐ 474-76LA		Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
454	13-12-26	05h00	13-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 472&477 Long An, NR. CCN Lợi Bình Nhơn, NR. KDC Lainco	- Thu hồi DS T.10 tuyến 477LA, bảo trì cáp ngầm T.12-13 TC tuyến 472-477LA, đoàn cáp ngầm Hùng Vương 2 - Thay REC T.47 Cần Đốt - Bảo trì lèo T.5 Nr CCN Lợi Bình Nhơn - Bảo trì lèo nâng cao độ tĩnh không nhánh rẽ KĐT Lợi Bình Nhơn	Tại T10, T12, T13, T47, T61 trục chính tuyến 472&477 Long An, NR. CCN Lợi Bình Nhơn	phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC tuyến 472 Long An, đóng DNĐ 472-76 Long An. - Cắt MC tuyến 477 Long An, đóng DNĐ 477-76 Long An	531	Dọc QL 62 đoạn từ Bưu điện Long An đến Ngã tư Mỹ Phú thuộc các Kp Tân Xuân 2, Tân Xuân 3, Tân Xuân 4 - Phường Long An; Kp Lợi Bình Nhơn, Ngãi Lợi, Xuân Hòa, Bình An, Rạch Chanh - phường Khánh Hậu; Ấp 5 - xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	10916	134,1009	0,1863	7,2878	0,0101	17,700	212.400	
455	13-12-26	05h00	13-12-26	17h00	ĐL Tân An	- ĐL Tân An - XNDV Điện lực Tây Ninh	trục chính tuyến 472&477 Long An	Thực hiện thí nghiệp đinh kỳ (CBM cấp độ 2) : Đoạn cáp ngầm T.12 đến T13 TC tuyến 472-477LA, đoàn cáp ngầm NR. Hùng Vương 2, thí nghiệm LBS T.11B tuyến 477 Long An	Tại đoạn cáp ngầm T.12 đến T13 TC tuyến 472-477LA, đoàn cáp ngầm NR. Hùng Vương 2, tại LBS T.11B tuyến 477 Long An	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 472 Long An, đóng DNĐ 472-76 Long An. - Cắt MC tuyến 477 Long An, đóng DNĐ 477-76 Long An.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
456	13-12-26	17h00	13-12-26	17h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 478 Long An	Chuyển giao lưới 478LA-475TA từ DS T.1 Đường 114 về đến LBFCO T.20B Rạch Mương	Tại T.26 Nr Rạch Mương, T.1, T.1B Nr Đường 114	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T.25B Rạch Mương - Cắt LBFCO T.20B Rạch Mương - Đóng LBS T.25B Rạch Mương - Đóng DS T.1 Đường 114 - Đóng LBS T.1B Đường 114	35	Đường Huỳnh Văn Gấm Đường Huỳnh Việt Thanh, đường Nguyễn Thanh Cần, KDC Thái Dương, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2085	1,0672	0,0356	0,0580	0,0019	1,167	583	
457	13-12-26	17h30	13-12-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472 Thạnh Hóa, tuyến 477 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 477 Long An và tuyến 472 Thạnh Hóa từ DS T99 md tuyến 477 Long An đến LBS T263 Tân Đông	Tại LBS T263 Tân Đông, LBS T100B md tuyến 477 Long An, DS T99 md tuyến 477 Long An	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- ĐL Tân An + Đóng DS T99 md tuyến 477 Long An + Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T100B md tuyến 477 Long An + Đóng LBS T100B md tuyến 477 Long An - ĐL Thạnh Hóa + Cắt LBS T263 Tân Đông	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
458	13-12-26	17h30	13-12-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 474 Thạnh Hóa, tuyến 472 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 472 Long An và tuyến 474 Thạnh Hóa từ DS T100 mt tuyến 472 Long An đến LBS T264A Tân Đông	Tại LBS T264A Tân Đông, LBS T102 mt tuyến 472 Long An, DS T100 mt tuyến 472 Long An, LBFCO PĐ-Láng cò	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- ĐL Tân An + Cắt LBS T102 mt tuyến 472 Long An + Cắt giảm tải LBFCO PĐ-Láng cò + Đóng DS T100 mt tuyến 472 Long An + Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T102 mt tuyến 472 Long An + Đóng LBS T102 mt tuyến 472 Long An + Đóng tải LBFCO PĐ-Láng cò - ĐL Thạnh Hóa + Cắt LBS T264A Tân Đông	15	Đường TL834B, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	996	0,5098	0,0170	0,0277	0,0009	0,500	250	
459	14-12-26	08h00	14-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Tân Ân 1	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Tân Ân 1, tuyến 474 Cần Đước	Ấp 4 xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Tân Ân 1	2.5	Ấp 4 xã Cần Đước	68	0,0933	0,0010	0,0050	0,0001	0,083	125	
460	14-12-26	10h00	14-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Tân Ân 3	- Thay điện kế tổng trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Tân Ân 3, tuyến 474 Cần Đước	Ấp 7 xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Tân Ân 3	2.5	Ấp 7 xã Cần Đước	68	0,0933	0,0010	0,0050	0,0001	0,083	125	
461	14-12-26	13h30	14-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T9 Ấp 1 Tân Ân	- Chỉnh trụ hạ áp H6/6/26 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T9 Ấp 1 Tân Ân, tuyến 474 Cần Đước	Ấp 6 xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T9 Ấp 1 Tân Ân	1	Ấp 6 xã Cần Đước	23	0,0736	0,0004	0,0040	0,0000	0,033	117	
462	14-12-26	07h00	14-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
463	14-12-26	13h30	14-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T10 KDC Trần Anh	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T10 KDC Trần Anh	Đường dây hạ áp Trạm T10 KDC Trần Anh	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T10 KDC Trần Anh	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	91	0,2008	0,0010	0,0171	0,0001	0,100	350	
464	14-12-26	08h00	14-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 ĐT 825	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T6 ĐT 825	Đường dây hạ áp Trạm T6 ĐT 825	Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T6 ĐT 825	3	Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa	125	0,7093	0,0013	0,0604	0,0001	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
465	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cốc Rinh Nhánh rẽ T28 Cốc Rinh Nhánh rẽ Kênh Tinh, Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ Khu Dân Cư Quân Sự, Nhánh rẽ Đồn Biên phòng Ba Thu, Nhánh rẽ Trung Hậu, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T42 Nhánh rẽ Cốc Rinh, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ T28 Cốc Rinh, Từ trụ T01 đến T16 Nhánh rẽ Kênh Tinh, Từ trụ T01 đến T18 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Từ trụ T01 đến T18 Nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ Khu Dân Cư Quân Sự, Từ trụ T01 đến T09 Nhánh rẽ Đồn Biên phòng Ba Thu, Từ trụ T01 đến T4 nhánh rẽ Trung Hậu, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Cốc Rinh - Xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
467	14-12-26	07h30	14-12-26	14h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Long Trì 3 (480TV/163/37)	Thay 168m dây AV 50mm2 bằng cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2, cố định và đấu nối hạ áp	Từ trụ số 35 đến trụ số 37A Nhánh rẽLong Trì (480TV/163) thuộc ĐDHA trạm Long Trì 3 (480TV/163/37)	Ấp Long Thuận, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 3	3	Đường TL 827C (khu vực Chợ Cầu Đôn), ấp Long Thuận, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	28	0,2891	0,0007	0,0099	0,0000	0,100	650	
468	14-12-26	14h30	14-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Vĩnh Xuân 2-4 (479TV/137B/17/15/3)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A3 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Vĩnh Xuân 2-4 tại trụ số 3 Nhánh rẽ 479TV/137B/17/15	Ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Vĩnh Xuân 2-4	3	Đường Vĩnh Xuân A (khu vực Nhà Văn Hóa Vĩnh Xuân A), ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	57	0,1811	0,0015	0,0062	0,0001	0,100	200	
469	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Tuyến 471,472,474,475, 476TV	Xã An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
470	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
471	14-12-26	07h30	14-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thùy Phương	FCO trạm T34A/1 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T34A/1 Vĩnh Châu A	ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T34A/1 Vĩnh Châu A	3	Khu vực cặp bờ Tây kênh 1 tháng 5: Đoạn từ nhà chú Sáu Ơi đến khu vực gần kênh T2 . ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu	17	0,5030	0,0009	0,0082	0,0000	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
472	14-12-26	13h00	14-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thủy Phương	FCO trạm T18 Cà Sách, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T18 Cà Sách	ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T18 Cà Sách	3	Khu vực cặp bờ Bắc Ngọn Cà Sách, Khu vực cặp Ngọn Cà Sách: Đoạn từ Cầu Ngọn Cà Sách đến cuối kênh hướng về Ấp Vĩnh Đại.ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng	42	0,4833	0,0023	0,0079	0,0000	0,100	350	
473	14-12-26	13h30	14-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thủy Phương	FCO trạm T61 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T61 Vĩnh Lợi	ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T61 Vĩnh Lợi	3	+ Khu vực Cặp kênh 1 tháng 5: Từ Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở Vĩnh Lợi đến Công An xã Tân Hưng. ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng + Khu vực Cặp Ngọn Cà Sách: Từ Đầu Ngọn Cà Sách đến Khu vực Lò Sấy Nguyễn Hữu Lập. ấp Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng	60	0,5918	0,0033	0,0097	0,0001	0,100	300	
474	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
475	14-12-26	07h00	14-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhựt Ninh (8 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhựt Ninh (8 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 26 cây.	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Ấp Bình Hòa, ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Ấp Bình Lợi, ấp Đức Tân, ấp Nhựt Tân, ấp Nhựt Ninh, ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
476	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
477	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T5	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 128 nhánh rẽ Kênh T5	Ấp Thuận Bình-xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
478	14-12-26	08h30	14-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Bà Phổ, tuyến 477 Thủ Thừa - Nhánh Bình Ảnh, tuyến 480/475 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	- Từ T1-T78 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Từ T1-T41 Nhánh rẽ Bà Phổ - Từ T1-T75 Nhánh Bình Ảnh	Ấp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Ấp Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
479	14-12-26	07h00	14-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
480	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Mỹ Thạnh, tuyến 479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết Đdtt và Đdht	Nhánh rẽ Mỹ Thạnh, tuyến 479 Thủ Thừa	Xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Mỹ Thạnh	1	Ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh	298	6,2263	0,0115	0,1492	0,0003	9,933	89.400	
481	15-12-26	08h00	15-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T13 Liên xã Tân Ân Tân Chánh	- Tháp sắt, nâng dây H8-H9 bị thấp chạm mái nhà - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T13 Liên xã Tân Ân Tân Chánh, tuyến 474 Cần Đước	Ấp Đông Nhất xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T13 Liên xã Tân Ân Tân Chánh	4	Ấp Đông Nhất xã Cần Đước	114	0,1564	0,0017	0,0084	0,0001	0,133	200	
482	15-12-26	10h00	15-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hoà Quới 2	- Thu hồi chằng hạ áp H5 không tác dụng - Ép dây H2, căng dây H2-H5 bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Hoà Quới 2, tuyến 474 Cần Đước	Ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Hoà Quới 2	0.5	Ấp Hòa Quới xã Cần Đước	16	0,0220	0,0002	0,0012	0,0000	0,017	25	
483	15-12-26	13h30	15-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T1A/1 Bà Nghĩa	- Thay kẹp dừng H5 - Chỉnh trụ H4 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T1A/1 Bà Nghĩa, tuyến 474 Cần Đước	Ấp Đông Nhì xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T1A/1 Bà Nghĩa	0.5	Ấp Đông Nhì xã Cần Đước	15	0,0480	0,0002	0,0026	0,0000	0,017	58	
484	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
485	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
486	15-12-26	13h30	15-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T18 Đồn Cây Dương	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T18 Đồn Cây Dương	Đường dây hạ áp Trạm T18 Đồn Cây Dương	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T18 Đồn Cây Dương	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	116	0,2560	0,0012	0,0218	0,0001	0,100	350	
487	15-12-26	08h00	15-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9 Bày Nhạc	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T9 Bày Nhạc	Đường dây hạ áp Trạm T9 Bày Nhạc	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T9 Bày Nhạc	3	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	85	0,4823	0,0009	0,0411	0,0001	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
488	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 475-476 Đức Huệ, Nhánh rẽ T54 Tân Phú, Nhánh rẽ T64 Thổ Định, Nhánh rẽ Thổ Định Nhánh rẽ Rạch Nhum- Gò Sao Nhánh rẽ T10/12 Rạch Nhum, Nhánh rẽ T12 Rạch Nhum 3- Tân Phú, Nhánh rẽ Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T47 đến T139 Tuyến 475-476 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T54 Tân Phú, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ T64 Thổ Định, Từ trụ T01 đến T10 nhánh rẽ Thổ Định, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ Rạch Nhum- Gò Sao,1 -Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ T10/12 Rạch Nhum, Từ trụ T01 đến T06 nhánh rẽ T12 Rạch Nhum 3- Tân Phú, Từ trụ T06 đến T86 nhánh rẽ Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Ấp Tân Qui, Ấp Bàu Trai - Xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
489	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
490	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, kéo dây hạ áp xử lý điện áp thấp, di dời điện kế	Từ trụ T01 đến T17 nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 LBFCO T01 Ngã 3 Mỹ Lợi	10	Đường từ ngã 3 Mỹ Lợi đến cống ngã 3 Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	65	0,0823	0,0001	0,0330	0,0001	0,121	1.146	
491	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 12,7kV NR Ngọn Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	- Tăng công suất trạm T76 Ngọn Bến Buôn 2 từ 15 lên 37,5 kVA (sử dụng MBA trạm trạm Đường Bàng 11) - Tăng cường dây ABC từ T36 đến H10 đường dây hạ áp trạm T36 Đường Bàng 11	Từ trụ T47 đến trụ T76 NR Ngọn Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	ấp Bình Hòa Đông 2, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T25 Ngọn Bến Buôn	7	Đường Kinh Ngọn Bến Buôn, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Mộc Hóa	207	4,4378	0,0082	0,0915	0,0002	0,233	2.100	
492	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 12,7kV NR Ngọn Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	- Tăng công suất trạm T49 Ngọn Bến Buôn 4 từ 15 lên 2x15 kVA (sử dụng MBA trạm Ngọn Bến Buôn 2)	Từ trụ T47 đến trụ T76 NR Ngọn Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	ấp Bình Hòa Đông 2, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T25 Ngọn Bến Buôn	1	Đường Kinh Ngọn Bến Buôn, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Mộc Hóa	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
493	15-12-26	07h30	15-12-26	11h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 9 (476TV-TVĐ/216)	Thay 194m dây VV 16mm2 bằng cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2, cố định và đấu nối hạ áp	Từ trụ số 213A đến trụ số 216 Tuyến 476TV-TVĐ thuộc ĐDHA trạm Thanh Phú Long 9 (476TV-TVĐ/216)	Ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 9	5	Đường TL 827A (khu vực cầu Phú Cung), ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.	126	0,7006	0,0033	0,0239	0,0001	0,167	583	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
494	15-12-26	13h00	15-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Cột Đèn Đỏ 2 (476TV-TVĐ/274/23)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H23/A/2; H2 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Cột Đèn Đỏ 2 tại trụ số 23 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/274	Ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cột Đèn Đỏ 2	3	Đường Cột Đèn Đỏ (khu vực Bến phà Cột Đèn Đỏ), ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.	60	0,1430	0,0016	0,0049	0,0001	0,100	150	
495	15-12-26	15h00	15-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Xuân Hòa 2 (476TV-TVĐ/263A/13/9)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H07; H13; H16 gắn lại tiếp đất và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Xuân Hòa 2 tại trụ số 9 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/263A/13	Ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Xuân Hòa 2	3	Đường Ao Sen (khu vực Sân bóng đá mini Thanh Vĩnh Đông), ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.	49	0,1168	0,0013	0,0040	0,0000	0,100	150	
496	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477,479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
497	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
498	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
499	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
500	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
501	15-12-26	08h00	15-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T103 Cà Góc, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T10, T26, T33, T47 Cà Góc	Nhánh rẽ Cà Góc	Ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T103 Cà Góc	10	- Khu vực cặp đường Rượng Lưới – Đường Xe: Đoạn từ khu vực bến đò Cà Môn (cũ) đến đoạn Cống hở Rạch Cà Góc. Ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng	264	7,3775	0,0145	0,1203	0,0002	0,333	2.833	
502	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
503	15-12-26	07h00	15-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T36B Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T36B Nhựt Ninh.	Tại đường dây hạ áp trạm T36B Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T36B Nhựt Ninh	1	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	99	2,4319	0,0043	0,0502	0,0001	0,012	115	
504	15-12-26	07h00	15-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm Tân Hòa 3.	Tại đường dây hạ áp trạm Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Tân Hòa 3	1	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	75	1,8424	0,0032	0,0381	0,0001	0,012	115	
505	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
506	15-12-26	08h00	15-12-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Tăng công suất TBA T62 Ấp 1 2 Tân Hiệp từ 15kVA lên 25kVA và khắc phục khiếm khuyết	Từ trụ số 05 đến trụ số 62 nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Ấp Tân Hiệp- xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt LBFCO phân đoạn T03 Ấp 1 2 Tân Hiệp	25	Khu vực Kênh 61, ấp Thuận Hiệp - xã Bình Thành	865	16,4088	0,0322	0,3928	0,0008	0,302	2.564	
507	15-12-26	07h00	15-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
508	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bà Giãi, tuyến 479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết Đdtt và Đdht	Từ T1- T48 Nhánh rẽ Bà Giãi và Đdht trạm Bà Giãi 1, Bà Giãi 2, T31 Bà Giãi, T37 Bà Giãi, T48 Bà Giãi	Xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Lộp Cộp	1	Ấp 5, 6 xã Tân Long	99	2,0685	0,0038	0,0496	0,0001	3,300	29.700	
509	15-12-26	08h00	15-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T26 đến T60 Nr Hưng Điền A	Ấp Bến Phố, ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
510	16-12-26	08h00	16-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp 6 Tân Trạch	- Căng dây hạ áp H1A1-H1A5 bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp 6 Tân Trạch, tuyến 473 Cần Đước	Ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp 6 Tân Trạch	1	ĐT 826 Ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ	22	0,0302	0,0003	0,0016	0,0000	0,033	50	
511	16-12-26	10h00	16-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T4A Huỳnh Gia	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T4A Huỳnh Gia, tuyến 477 Cần Đước	ĐT 830 Ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T4A Huỳnh Gia	1	ĐT 830 Ấp Vạn Phước xã Mỹ Lệ	33	0,0453	0,0005	0,0024	0,0000	0,033	50	
512	16-12-26	13h30	16-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T131 Tân Lân - Xoài Đôi	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T131 Tân Lân - Xoài Đôi, tuyến 473 Cần Đước	ĐT 826 Ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T131 Tân Lân - Xoài Đôi	1.5	ĐT 826 Ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ	39	0,0535	0,0006	0,0029	0,0000	0,050	75	
513	16-12-26	15h30	16-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T5 Ấp 2 Tân Trạch	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T5 Ấp 2 Tân Trạch, tuyến 473 Cần Đước	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T5 Ấp 2 Tân Trạch	1.5	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	40	0,0549	0,0006	0,0029	0,0000	0,050	75	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
514	16-12-26	07h00	16-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
515	16-12-26	13h30	16-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T23 UB Đức Lập Hạ	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T23 UB Đức Lập Hạ	Đường dây hạ áp Trạm T23 UB Đức Lập Hạ	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T23 UB Đức Lập Hạ	3	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	79	0,1743	0,0008	0,0148	0,0001	0,100	350	
516	16-12-26	08h00	16-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9 TĐ 5 Đức Hòa Đông	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T9 TĐ 5 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp Trạm T9 TĐ 5 Đức Hòa Đông	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T9 TĐ 5 Đức Hòa Đông	5	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	80	0,1765	0,0008	0,0150	0,0001	0,167	583	
517	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 471,472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ; nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ, Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ, từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rạch Cồn, Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ, từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ, từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ , Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ	Ấp Tân Hiệp, Ấp Hòa Thuận - Xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	10	Đường từ ngã 3 Mỹ Lợi đến cổng ngã 3 Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	65	0,0823	0,0001	0,0330	0,0001	0,121	1.146	
518	16-12-26	08h00	16-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH Thành Tín	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, tuyến 474 Đức Huệ	Di dời trụ điện trung áp theo đề nghị khách hàng	Từ trụ T15A đến T18 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 LBFCO phân đoạn T1A Hòa Bình 1	5	Đường Hồ Chí Minh Từ khu cây xăng Toàn Cầu 68 đến gần vật liệu xây dựng khánh An, Ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa	324	0,3672	0,0007	0,1471	0,0003	0,060	513	
519	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
520	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 22kV NR Sậy Giăng, tuyến 476 Mộc Hóa	- Lắp TBA T16 Sậy Giăng Nối Dài, tăng cường dây hạ áp từ trụ T11-T19 NR Sậy Giăng (MBA kho Mộc Hóa)	Từ trụ T11 đến trụ T19 NR Sậy Giăng Nối Dài	- Một phần Ấp Sậy Giăng, Xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T50 Sậy Giăng	3	Một phần Ấp Sậy Giăng, Xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh	217	4,6522	0,0086	0,0959	0,0002	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
521	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây 22kV NR Kinh Bao Ngạn 3, tuyến 476 Mộc Hóa	Thu hồi DS T16, REC T18, DS T19 NR Kinh Bao Ngạn 3	Từ trụ T15 đến T19 NR Kinh Bao Ngạn 3	Ấp Bình Phong Thạnh 3 xã Bình Phong Thạnh, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Nhá REC T194 Bình Hòa Đông - Cắt DS T2 Kinh Bao Ngạn 3	17	Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, Ấp Bình Phong Thạnh 1, Ấp Bình Phong Thạnh 3 xã Bình Phong Thạnh, tỉnh Tây Ninh.	119	2,5512	0,0047	0,0526	0,0001	0,567	5.100	
522	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
523	16-12-26	07h30	16-12-26	09h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Trường học Vĩnh Công 1 (477TV/93A)	Bảo trì trạm tổn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ HA12A và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Trường học Vĩnh Công 1 tại trụ số 93A Tuyến 477TV	Ấp Bình Công, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Trường học Vĩnh Công 1	3	Đường TL 827A (khu vực Trại cưa Ông Niêm), ấp Bình Công, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	29	0,0806	0,0008	0,0028	0,0000	0,100	175	
524	16-12-26	09h45	16-12-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 4 Vĩnh Công 1 (479TV/105/38/1)	Bảo trì trạm tổn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ B/3; B/7; B/10 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 4 Vĩnh Công 1 tại trụ số 1 Nhánh rẽ 479TV/105/38	Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 4 Vĩnh Công 1	3	Đường Lộ Dừa (khu vực đường Hào Ngô đến Chùa Vĩnh Hưng), ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.	30	0,0834	0,0008	0,0028	0,0000	0,100	175	
525	16-12-26	13h00	16-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Lộ Đất 2 (479TV/110/9)	Bảo trì trạm tổn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H9/3 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Lộ Đất 2 tại trụ số 9 Nhánh rẽ 479TV/110	Ấp Bình Ân, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lộ Đất 2	3	Đường Liên ấp 2-5 (khu vực Giếng nước Bình Ân), ấp Bình Ân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	49	0,1168	0,0013	0,0040	0,0000	0,100	150	
526	16-12-26	15h00	16-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Bình Cách 3-1 (477TV/126/11B)	Bảo trì trạm tổn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ HC/3; HC/9 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Bình Cách 3-1 tại trụ số 11B Nhánh rẽ 477TV/126	Ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Cách 3-1	3	Đường Bình Cách (khu vực Cầu Bình Cách), ấp Gia Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	79	0,1883	0,0021	0,0064	0,0001	0,100	150	
527	16-12-26	07h30	16-12-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phạm Tri Thức (476TV-TVD/188/23/11/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Tri Thức trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/11	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Tri Thức	3	Hộ TSTL Phạm Tri Thức, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
528	16-12-26	08h10	16-12-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Hết (476TV-TVD/188/23/14/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Hết trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/14	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hết	3	Hộ TSTL Nguyễn Văn Hết, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
529	16-12-26	08h50	16-12-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Hữu Đáng (476TV-TVD/188/23/14/1/6)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Hữu Đáng trụ số 06 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/14/1	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Đáng	3	Hộ TSTL Nguyễn Hữu Đáng, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
530	16-12-26	09h30	16-12-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thái Bình (476TV-TVD/188/23/18/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thái Bình trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/18	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thái Bình	3	Hộ TSTL Nguyễn Thái Bình, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
531	16-12-26	10h10	16-12-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Cao Văn Đúng 1 (476TV-TVD/188/23/19/2/2/1/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Cao Văn Đúng 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/19/2/2/1	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Văn Đúng 1	3	Hộ TSTL Cao Văn Đúng 1, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
532	16-12-26	10h50	16-12-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Mum (476TV-TVD/188/23/19/5/4/1A)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Mum trụ số 1A Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/19/5/4	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Mum	3	Hộ TSTL Nguyễn Văn Mum, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
533	16-12-26	13h00	16-12-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Cao Hoàng Giang (476TV-TVD/188/23/19/7/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Cao Hoàng Giang trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/19/7	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Hoàng Giang	3	Hộ TSTL Cao Hoàng Giang, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
534	16-12-26	13h40	16-12-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Thạch Văn Nhượng (476TV-TVD/188/27/3)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Thạch Văn Nhượng trụ số 03 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/27	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Thạch Văn Nhượng	3	Hộ TSTL Thạch Văn Nhượng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
535	16-12-26	14h20	16-12-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Bùi Minh Lăng (476TV-TVD/188/27/5)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Bùi Minh Lăng trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/27	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Minh Lăng	3	Hộ TSTL Bùi Minh Lăng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
536	16-12-26	15h00	16-12-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phan Văn Phụng (476TV-TVD/188/38/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phan Văn Phụng trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/38	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Phụng	3	Hộ TSTL Phan Văn Phụng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
537	16-12-26	15h40	16-12-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Thế Lượm (476TV-TVD/188/42/15/2)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Thế Lượm trụ số 02 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/42/15	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Thế Lượm	3	Hộ TSTL Huỳnh Thế Lượm, ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
538	16-12-26	16h10	16-12-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Văn Phúc (476TV-TVD/209/11/2/1/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Văn Phúc trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/209/11/2/1	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Phúc	3	Hộ TSTL Trần Văn Phúc, ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
539	16-12-26	07h00	16-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
540	16-12-26	07h00	16-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
541	16-12-26	07h00	16-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
542	16-12-26	07h00	16-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
543	16-12-26	08h00	16-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T49 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T49/1 Vĩnh Châu A	Tại trạm T49/1 Vĩnh Châu A	ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T49 Vĩnh Châu A	2	Khu vực cặp bờ Tây kênh 1 tháng 5: Hộ Lê Minh Tâm, Lê Văn Phương, Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Tuấn. ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu	4	0,0460	0,0002	0,0008	0,0000	0,067	233	
544	16-12-26	08h00	16-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thùy Phương	LBFCO T49 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay hộp công tơ và làm gọn đường dây sau điện kế	Đường dây hạ áp trạm T49/1 Vĩnh Châu A	Kết hợp công tác	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T49 Vĩnh Châu A	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
545	16-12-26	13h00	16-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH một thành viên Công nghệ Thùy Phương	FCO T64A/1 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T49/1 Vĩnh Châu A	Đường dây hạ áp trạm T64A/1 Vĩnh Châu A	ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO T64A/1 Vĩnh Châu A	2	Khu vực cặp bờ Tây kênh 1 tháng 5: Hộ Nguyễn Văn Hòa, Thái Hoài Phương ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu	2	0,0230	0,0001	0,0004	0,0000	0,067	233	
546	16-12-26	13h00	16-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Rec T123 + DS 123A Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T143 Vĩnh Bửu 1	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1	ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt Rec T123 + DS 123A Vĩnh Bửu 1	6	Khu vực cặp kênh Dương Văn Dương: Đoạn từ nhà chú Út Cường đến Cầu Kinh Tây .ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu	92	1,0586	0,0050	0,0173	0,0001	0,200	700	
547	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV nhánh rẽ Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 53 nhánh rẽ Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Dọc đường Kinh 5000 từ Chợ Tân Ninh đến Chợ Tân Thành - Xã Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
548	16-12-26	07h00	16-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Năm Chương - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế trạm Năm Chương.	Tại đường dây hạ áp trạm Năm Chương - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Năm Chương	3	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	26	0,6387	0,0011	0,0132	0,0000	0,036	344	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
549	16-12-26	07h00	16-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T2 Xóm Đình - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T2 Xóm Đình.	Tại đường dây hạ áp trạm T2 Xóm Đình - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T2 Xóm Đình	3	Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	130	3,1934	0,0056	0,0660	0,0001	0,036	344	
550	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
551	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bình Hoà Hưng	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 362 đến trụ số 398 nhánh rẽ Bình Hoà Hưng	Ấp Mỏ Vẹt- xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
552	16-12-26	07h00	16-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
553	17-12-26	08h00	17-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp 2 Tân Trạch	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp tram	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp 2 Tân Trạch, tuyến 473 Cần Đước	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp 2 Tân Trạch	2	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	59	0,0810	0,0009	0,0043	0,0000	0,067	100	
554	17-12-26	10h00	17-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC T2 Ấp 2 Tân Trạch	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC T2 Ấp 2 Tân Trạch, tuyến 473 Cần Đước	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC T2 Ấp 2 Tân Trạch	1	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	30	0,0412	0,0005	0,0022	0,0000	0,033	50	
555	17-12-26	13h30	17-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T31 Chợ Kiến-Xoài Đôi	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp tram	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T31 Chợ Kiến-Xoài Đôi, tuyến 472 Cần Đước 2	ĐT 826 Ấp Long Hòa xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T31 Chợ Kiến-Xoài Đôi	1.5	ĐT 826 Ấp Long Hòa xã Rạch Kiến	43	0,0590	0,0007	0,0032	0,0000	0,050	75	
556	17-12-26	15h30	17-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T234 Xoài Đôi	- Thay dây nhị thứ đo ghi tổng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp tram	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T234 Xoài Đôi, tuyến 472 KCN Phước Lý	ĐT835 Ấp Long Trạch xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T234 Xoài Đôi	5	ĐT835 Ấp Long Trạch xã Rạch Kiến	143	0,1962	0,0022	0,0105	0,0001	0,167	250	
557	17-12-26	07h00	17-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
558	17-12-26	13h30	17-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T20 Ấp 1B Hựu Thạnh	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T20 Ấp 1B Hựu Thạnh	Đường dây hạ áp Trạm T20 Ấp 1B Hựu Thạnh	Ấp 1B, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T20 Ấp 1B Hựu Thạnh	5	Ấp 1B, xã Đức Hòa	86	0,1898	0,0009	0,0162	0,0001	0,167	583	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
559	17-12-26	08h00	17-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T23/11 Trần Anh	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T23/11 Trần Anh	Đường dây hạ áp Trạm T23/11 Trần Anh	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T23/11 Trần Anh	10	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	95	0,2096	0,0010	0,0179	0,0001	0,333	1.167	
560	17-12-26	07h30	17-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Xóm Mới, Nr Voi Đình, Nr T20A Voi Đình, Nr Chân Tốc, NR Chân Tốc Nối Dài, Nr ấp 6 Mỹ Quý Đông, Nr Ấp 5 Mỹ Quý Đông, Nr Phước Mỹ, NR Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T1-T12 Nr Xóm Mới, T1-T22 Nr Voi Đình,Từ T1-T6 Nr T20A Voi Đình, T1-T43 Nr Chân Tốc, T1-T69 NR Chân Tốc Nối Dài, Từ T1 đến T10 Nr ấp 6 Mỹ Quý Đông, T1-59 Nr Ấp 5 Mỹ Quý Đông, T1-22 Nr Phước Mỹ, Từ T01 đến T05 Nr Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Voi Đình - Xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
561	17-12-26	07h20	17-12-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- LBS T2+ DS T3 Kinh KT1 - REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Khép vòng tuyến 475-477 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa đến LBS T2+ DS T3 Kinh KT1	- LBS T2+ DS T3 Kinh KT1 - REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Ấp 4, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa - Đóng REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa - Cắt LBS T2+ DS T3 Kinh KT1	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
562	17-12-26	07h45	17-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 477 Mộc Hóa	Dừng dây lấp DS T139, Rec T140, DS T141 tuyến 477 Mộc Hóa (thiết bị từ Kinh Bao Ngạn 3)	Từ trụ T108 đến trụ T183 tuyến 477 Mộc Hóa	ấp 4, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Nhá REC T63 Tân Lập - Cắt DS T107 tuyến 477 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T3 Kinh KT1 đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T184 tuyến 477 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt	75	Một phần ấp 4, 5, 6, xã Mộc Hóa	1383	30,4734	0,0549	0,6281	0,0011	2,500	23.125	
563	17-12-26	17h15	17-12-26	17h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- LBS T2+ DS T3 Kinh KT1 - REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Khép vòng tuyến 475-477 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ LBS T2+ DS T3 Kinh KT1 đến REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	- LBS T2+ DS T3 Kinh KT1 - REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Ấp 4, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T3 Kinh KT1 - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T2 Kinh KT1 - Đóng LBS T2 Kinh KT1 - Cắt REC T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
564	17-12-26	07h00	17-12-26	07h20	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 474 Mộc Hóa - Tuyến 479 Tân Thạnh	- Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - tuyến 474 Mộc Hóa từ REC T71 + DS T72 Kinh 79 đến LBS T38 + DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa - Chuyển giao lưới Tuyến 477 -474 Mộc Hóa từ DS T26 Ấp 7 Kênh 79 đến REC T1A + DS T1 Tân Lập	- REC T71 + DS T72 Kinh 79 - LBS T38 + DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa - DS T26 Ấp 7 Kênh 79 - REC T1A + DS T1 Tân Lập	Ấp 4, xã Mộc Hóa; ấp Thạnh Cần, xã Tuyên Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1. Điện lực Tân Thạnh: - Cắt LBS T38 + DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa 2. Điện lực Kiến Tường - Cắt REC T1A + DS T1 Tân Lập - Đóng DS T26 Ấp 7 Kênh 79 3. Điện lực Tân Thạnh: - Đóng DS T72 + REC T71 Kinh 79	52	- Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa đến Cầu Thanh Niên , ấp Tân Lập 7, xã Mộc Hóa; ấp Thạnh Cần xã Tuyên Thạnh - Lộ Bắc Hòa, ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh	200	0,1588	0,0079	0,0033	0,0002	1,733	578	
565	17-12-26	17h00	17-12-26	17h15	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 474 Mộc Hóa - Tuyến 479 Tân Thạnh	- Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - tuyến 474 Mộc Hóa từ LBS T38 + DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa đến REC T71 + DS T72 Kinh 79 - Chuyển giao lưới Tuyến 477 Mộc Hóa -479 Tân Thạnh từ REC T1A + DS T1 Tân Lập đến DS T26 Ấp 7 Kênh 79	- REC T71 + DS T72 Kinh 79 - LBS T38 + DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa - DS T26 Ấp 7 Kênh 79 - REC T1A + DS T1 Tân Lập	Ấp 4, xã Mộc Hóa; ấp Thạnh Cần, xã Tuyên Thạnh; ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1. Điện lực Tân Thạnh: - Cắt REC T71 + DS T72 Kinh 79 2. Điện lực Kiến Tường - Cắt DS T26 Ấp 7 Kênh 79 - Đóng DS T1 + REC T1A Tân Lập 3. Điện lực Tân Thạnh: - Đóng DS T37B + LBS T38 Nhà Thờ Bắc Hòa	52	Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa đến Cầu Thanh Niên , ấp Tân Lập 7, xã Mộc Hóa; ấp Thạnh Cần xã Tuyên Thạnh; Lộ Bắc Hòa, ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh	200	0,1191	0,0079	0,0025	0,0002	1,733	433	
566	17-12-26	07h30	17-12-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Đeo (474TV/218/8/9/2/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Đeo trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/8/9/2	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Đeo	3	Hộ TSTL Nguyễn Thị Đeo, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
567	17-12-26	08h10	17-12-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Đỗ Văn Khoe (474TV/218/16/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Đỗ Văn Khoe trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/16	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Khoe	3	Hộ TSTL Đỗ Văn Khoe, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
568	17-12-26	08h50	17-12-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phạm Công Chiêu (474TV/218/18/2)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Công Chiêu trụ số 02 Nhánh rẽ 474TV/218/18	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Công Chiêu	3	Hộ TSTL Phạm Công Chiêu, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
569	17-12-26	09h30	17-12-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Đỗ Trí Hắng (474TV/220/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Đỗ Trí Hắng trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/220	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Trí Hắng	3	Hộ TSTL Đỗ Trí Hắng, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
570	17-12-26	10h10	17-12-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo (474TV/226A/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/226A	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo	3	Hộ TSTL Nguyễn Thị Bảo, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
571	17-12-26	10h50	17-12-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Bùi Văn Điệp (476TV-TVĐ/188/7/3A/5)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Bùi Văn Điệp trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/7/3A	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Văn Điệp	3	Hộ TSTL Bùi Văn Điệp, ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
572	17-12-26	13h00	17-12-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Thiện Phế 1 (476TV-TVD/188/7/6/2/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Thiện Phế 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/7/6/2	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thiện Phế 1	3	Hộ TSTL Trần Thiện Phế 1, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
573	17-12-26	13h40	17-12-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phạm Thị Thúy Liễu (476TV-TVD/188/7/7/5)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Thị Thúy Liễu trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/7/7	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Thị Thúy Liễu	3	Hộ TSTL Phạm Thị Thúy Liễu, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
574	17-12-26	14h20	17-12-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng (476TV-TVD/188/8/2)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng trụ số 02 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/8	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng	3	Hộ TSTL Huỳnh Văn Dũng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
575	17-12-26	15h00	17-12-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang (476TV-TVD/188/13A/4/1)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/13A/4	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang	3	Hộ TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
576	17-12-26	15h40	17-12-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1 (476TV-TVD/188/14/2/2)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1 trụ số 02 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/14/2	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1	3	Hộ TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
577	17-12-26	16h10	17-12-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Bùi Thanh Ca (476TV-TVD/188/21A/12/1/2/4)	Thay TI hạ áp định kỳ	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Bùi Thanh Ca trụ số 04 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/21A/12/1/2	xã Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Thanh Ca	3	Hộ TSTL Bùi Thanh Ca, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
578	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
579	17-12-26	07h00	17-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
580	17-12-26	07h00	17-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
581	17-12-26	07h00	17-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
582	17-12-26	07h00	17-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
583	17-12-26	08h00	17-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T15 Bờ Bắc K.Cà Môn, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T02 Bờ Bắc K.Cà Môn	Tại trạm T02 Bờ Bắc K.Cà Môn	ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T15 Bờ Bắc K.Cà Môn	3	Khu vực cặp kênh Cà Môn (phía lộ đá xanh): Đoạn từ nhà chú Năm Tâm đến nhà Chú Bé Tám.ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Hưng	10	0,1151	0,0005	0,0019	0,0000	0,100	350	
584	17-12-26	08h00	17-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Đường Cất Cà Nhíp, Kinh Đường Cất Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	- Xử lý MBA bị rỉ dầu trạm T15 Kinh Đường Cất 1. - Tăng công suất trạm T04 Tân Chánh B từ 15kVA→ 2x15kVA. - Tăng công suất trạm T03 Tân Chánh B-3 từ 15kVA→ 2x15kVA.	Từ trụ số 15 nhánh rẽ Kinh Đường Cất Cà Nhíp đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh Đường Cất Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt LBFCO phân đoạn T88 Tân Chánh B.	8	Đường Kinh Đường Cất, ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh.	120	2,2764	0,0045	0,0545	0,0001	0,097	820	
585	17-12-26	07h00	17-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm TT96/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thùy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T96/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm TT96/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T161 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ	3	Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	76	1,8669	0,0033	0,0386	0,0001	0,036	344	
586	17-12-26	07h00	17-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thùy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T161/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thùy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T161/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ.	Tại đường dây hạ áp trạm T161/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T161/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ	3	Ấp Bình Tịnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	54	1,3265	0,0023	0,0274	0,0000	0,036	344	
587	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
588	17-12-26	08h00	17-12-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh Trung Tâm	Tăng công suất TBA T60 Kênh Trung Tâm từ 15kVA lên 25kVA và khắc phục khiếm khuyết	Từ trụ số 04 đến trụ số 85 nhánh rẽ Kênh Trung Tâm	Ấp Tân Hiệp- xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Kênh Trung Tâm	14	Khu vực Kênh Trung Tâm, ấp Tân Hiệp - xã Bình Thành	342	6,4876	0,0127	0,1553	0,0003	0,169	1.436	
589	17-12-26	07h00	17-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
590	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bà Nghiệm, tuyến 479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết Đdtt và Đdht	Nhánh rẽ Bà Nghiệm, tuyến 479 Thủ Thừa	Xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bà Nghiệm	1	Ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Thạnh	141	2,9460	0,0055	0,0706	0,0001	4,700	42.300	
591	17-12-26	08h30	17-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T2 Chốt Dân Quân	Xử lý tổn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T2 Chốt Dân Quân	Ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T2 Chốt Dân Quân	1	Bờ Bắc Sông Long Khốt, gần lộ liên ấp Trung Chánh-Trung Thành, Ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	25	0,2549	0,0014	0,0041	0,0000	0,033	100	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
592	17-12-26	13h30	17-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T63 Thái Bình Trung	Xử lý tồn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T63 Thái Bình Trung	Ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T63 Thái Bình Trung	1	Đường 831C, đường cặp Sông Long Khốt (gần cầu Long Khốt), Ấp Long Khốt, ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	48	0,4894	0,0027	0,0078	0,0000	0,033	100	
593	18-12-26	08h00	18-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi	1.5	Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến	47	0,0645	0,0007	0,0035	0,0000	0,050	75	
594	18-12-26	10h00	18-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi 4	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi 4, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi 4	3	Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến	95	0,1304	0,0014	0,0070	0,0001	0,100	150	
595	18-12-26	13h30	18-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi 6	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi 6, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC NT Ấp Xoài Đôi 6	1	Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến	36	0,0494	0,0005	0,0027	0,0000	0,033	50	
596	18-12-26	15h30	18-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T3 Kinh Phước Vĩnh	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T3 Kinh Phước Vĩnh, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T3 Kinh Phước Vĩnh	0.5	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	19	0,0261	0,0003	0,0014	0,0000	0,017	25	
597	18-12-26	07h00	18-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
598	18-12-26	13h30	18-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T29/12 Bàu Sen	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T29/12 Bàu Sen	Đường dây hạ áp Trạm T29/12 Bàu Sen	Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T29/12 Bàu Sen	3	Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập	116	0,2560	0,0012	0,0218	0,0001	0,100	350	
599	18-12-26	08h00	18-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T15/4 Giồng Lớn	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T15/4 Giồng Lớn	Đường dây hạ áp Trạm T15/4 Giồng Lớn	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T15/4 Giồng Lớn	3	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	73	0,1611	0,0008	0,0137	0,0001	0,100	350	
600	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
601	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ, NR Trạm Bơm Ấp 6, Nr Bàu Sấu, NR Rạch Gốc, Nr T9A Bàu Sấu, Nr Bàu Sấu 2, Nr Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Nr Ông Đương, Nr Ông Đương Nối Dài, Nr Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	T66 -T114 tuyến 479 Đức Huệ, T1-T07 NR Trạm Bơm Ấp 6, T1-T60 Nr Bàu Sấu, T11- T36 NR Rạch Gốc, T01-T13 Nr T9A Bàu Sấu, T01-T15 Nr Bàu Sấu 2, 01-T7 Nr Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, 01-T08 Nr Ông Đương, T01-T16 Nr Ông Đương Nối Dài, Từ T01 đến T21 Nr Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Mỹ Hưng - Xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
602	18-12-26	07h00	18-12-26	07h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	-Đường dây 22kV NR Kinh Tân Thiết 2, tuyến 475 Mộc Hóa - Đường dây 22kV NR Tân Thành-Bình Phong Thạnh, tuyến 475 Mộc Hóa	- Chuyển giao lưới tuyến 477 - 475 Mộc Hóa từ LBS T84 Kênh Huyện Ủy đến DS T2 Kinh Tân Thiết 2	- LBS T84 Kênh Huyện Ủy - LBFCO T2 Tân Thành	Ấp Cà Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBFCO T2 + DS T142 Tân Thành - Cắt DS T2 Kênh Tân Thiết 2 - Đóng LBS T84 Kênh Huyện Ủy	20	Một phần Ấp Cà Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa	226	0,1346	0,0090	0,0028	0,0002	0,667	167	
603	18-12-26	07h15	18-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	-Đường dây 22kV NR Kinh Tân Thiết 2, tuyến 475 Mộc Hóa - Đường dây 22kV NR Tân Thành-Bình Phong Thạnh, tuyến 475 Mộc Hóa	- Thu hồi DS T1A, REC T1 Kênh Tân Thiết 2 - Thay trụ T2, thay 03 LBFCO bằng REC trụ T2 (Chi danh dk REC T2 Tân Thành) giữ trạng thái cắt); Dừng dây, lắp DS T5 (Chi danh dự kiến DS T5 Tân Thành- giữ trạng thái cắt) NR Tân Thành-Bình Phong Thạnh (thiết bị lấy từ Kênh Tân Thiết 2)	- Từ trụ T2 đến T35 NR Tân Thành-Bình Phong Thạnh, tuyến 475 Mộc Hóa - Từ trụ T35 nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh đến trụ T1 NR Kinh Tân Thiết 2	Ấp Cà Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra DS T142 Tân Thành đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T2 Tân Thành đang ở trạng thái cắt - Cắt DS T44 Tân Thành- Bình Phong Thạnh	20	Một phần Ấp Cà Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa	226	5,2489	0,0090	0,1082	0,0002	0,667	6.500	
604	18-12-26	17h00	18-12-26	17h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Đường dây 22kV NR Kinh Tân Thiết 2, tuyến 475 Mộc Hóa - Đường dây 22kV NR Tân Thành-Bình Phong Thạnh, tuyến 475 Mộc Hóa	- Chuyển giao lưới tuyến 477 - 475 Mộc Hóa từ DS T2 Kinh Tân Thiết 2 đến LBS T84 Kênh Huyện Ủy	-LBS T84 Kênh Huyện Ủy - REC T2 Tân Thành - DS T5 Tân Thành	Ấp Cà Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T84 Kênh Huyện Ủy - Kiểm tra REC T2 Tân Thành đang ở trạng thái cắt - Đóng DS T2 Kênh Tân Thiết 2 - Đóng DS T5 Tân Thành - Đóng DS T142 Tân Thành - Đóng REC T2 Tân Thành	20	Một phần Ấp Cà Đá, Ấp Tân Thiết, Xã Mộc Hóa	226	0,2692	0,0090	0,0055	0,0002	0,667	333	
605	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
606	18-12-26	07h30	18-12-26	09h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3 (471TV/150B/40A/34)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H1/2 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3 tại trụ số 34 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Ấp Bình Ân, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3	3	Đường Kênh T5 Hiệp Thạnh, ấp Bình Ân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	44	0,1223	0,0012	0,0042	0,0000	0,100	175	
607	18-12-26	09h45	18-12-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3-1 (471TV/150B/40A/36)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H06 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3-1 tại trụ số 36 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3-1	3	Đường Kênh T5 Hiệp Thạnh, ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	41	0,1140	0,0011	0,0039	0,0000	0,100	175	
608	18-12-26	13h00	18-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Lê Ngọc Lợi (XC) (471TV/150B/21/6)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A2; H4/1 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Lê Ngọc Lợi (XC) tại trụ số 6 Nhánh rẽ 471TV/150B/21	Ấp An Thạnh, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lê Ngọc Lợi (XC)	3	Đường An Bình (khu vực Hội thánh Tin Lành), ấp An Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	65	0,1549	0,0017	0,0053	0,0001	0,100	150	
609	18-12-26	15h00	18-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Bình Trị 2 (471TV/150B/62)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H03; H07; H61B; H59B và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Bình Trị 2 tại trụ số 62 Nhánh rẽ 471TV/150B	Ấp Tân Châu, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Trị 2	3	Đường Nguyễn Thông (khu vực Cầu Biện Trẹt), ấp Tân Châu, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	77	0,1835	0,0020	0,0063	0,0001	0,100	150	
610	18-12-26	07h00	18-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
611	18-12-26	07h00	18-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
612	18-12-26	07h00	18-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
613	18-12-26	07h00	18-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
614	18-12-26	08h00	18-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm: T3 CDC Hưng Thạnh, tuyến 474 Tam Nông	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, sang tải hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T3 CDC Hưng Thạnh	ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T3 CDC Hưng Thạnh	3	+ Khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh cũ (ngoại trừ khu vực Ủy ban xã Vĩnh Thạnh) ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh.	127	1,4614	0,0070	0,0238	0,0001	0,100	350	
615	18-12-26	13h00	18-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm:T24 Bưng Ràm, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, sang tải hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T24 Bưng Ràm	Ấp Gò Pháo, Xã Hưng Điền.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T24 Bưng Ràm	5	Khu vực cặp lộ Hưng Điền B – Gò Pháo: Đoạn từ nhà anh Mai Văn Hùng đến khu vực cầu Kênh T11. Ấp Gò Pháo, Xã Hưng Điền.	52	0,5984	0,0028	0,0098	0,0000	0,167	583	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
616	18-12-26	08h00	18-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Cầu Phụng Thót - 471 Tân Thạnh.	- Tăng công suất MBA từ 15kVA→ 25xkVA trạm Cấp nước Tân Chánh A. - Tăng công suất MBA từ 15kVA→ 25kVA trạm Kênh Chà 2. - Tăng công suất MBA từ 25kVA→ 50kVA trạm Kênh Chà.	Từ trụ số 43 nhánh rẽ Cầu Phụng Thót đến trụ số 13 nhánh rẽ Kinh 7000 Nhơn Hòa - 471 Tân Thạnh.	Xã Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thót. - Kiểm tra 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thót đang cắt.	30	Ấp Tân Chánh xã Nhơn Ninh; Ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập	388	7,3602	0,0144	0,1762	0,0003	0,362	3.077	
617	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
618	18-12-26	07h00	18-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T114A Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T114A Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào.	Tại đường dây hạ áp trạm T114A Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T114A Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào	3	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	189	4,6427	0,0081	0,0959	0,0002	0,036	344	
619	18-12-26	07h00	18-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T120 Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T120 Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào.	Tại đường dây hạ áp trạm T120 Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T120 Ngã Ba An Nhựt Tân - Chợ Tào	3	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tào, tỉnh Tây Ninh.	89	2,1863	0,0038	0,0452	0,0001	0,036	344	
620	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
621	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 85 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Ấp Ông Hiếu- xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
622	18-12-26	07h00	18-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
623	19-12-26	07h00	19-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
624	19-12-26	13h30	19-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T29 Giồng Lớn	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T29 Giồng Lớn	Đường dây hạ áp Trạm T29 Giồng Lớn	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T29 Giồng Lớn	3	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	90	0,1986	0,0009	0,0169	0,0001	0,100	350	
625	19-12-26	08h00	19-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T11 KV4 Đức Hòa	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T11 KV4 Đức Hòa	Đường dây hạ áp Trạm T11 KV4 Đức Hòa	Ấp 4, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T11 KV4 Đức Hòa	3	Ấp 4, xã Đức Hòa	96	0,2118	0,0010	0,0180	0,0001	0,100	350	
626	19-12-26	07h30	19-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Ngã 5 Bình Thành, Nr Ngã 5 Bình Thành 2, Nr T2 Bình Hòa Nam, Nr Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Nr Kênh Gãy, Nr HGĐ Nguyễn Ngọc Long	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T1 đến T83 Nr Ngã 5 Bình Thành, Từ T1 đến T44 Nr Ngã 5 Bình Thành 2,Từ T01 đến T07 Nr T2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T60 Nr Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Từ T01 đến T15 Nr Kênh Gãy, Từ T01 đến T20 Nr HGĐ Nguyễn Ngọc Long, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Bình Thành - Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
627	19-12-26	07h30	19-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Đồn Biên phòng 869 Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, quán ống bọc cách điện, lắp chống sét, bảo trì trạm, phát quang lưới điện	Từ trụ T01 đến T42 Nhánh rẽ Đồn Biên phòng 869 Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	ấp Voi, Vinh, Mỹ Bình, Xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 LBFCO -T92 Mỹ Thạnh Tây	30	Đường 838B từ hàn điện Ông Rắt đến đường biên Giới, ấp Voi, Vinh, Mỹ Bình, Xã Đông Thành	1126	1,4263	0,0025	0,5715	0,0010	0,362	3.439	
628	19-12-26	08h00	19-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
629	19-12-26	07h30	19-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	Nhánh rẽ Long Trì, Hội Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Di dời đường dây trung hạ áp phục vụ dự án mở rộng Đường Kênh Chiến lược xã An Lục Long	Từ trụ số 22A Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163) đến trụ số 10 Nhánh rẽ Hội Xuân (480TV/163/22A) đến trụ số 05 Nhánh rẽ TSTL Đỗ Tấn Mười (480TV/163/22A/10) và đến trụ số 03 Nhánh rẽ TSTL Phan Thị Phu (480TV/163/22A/10/5)	Ấp Dương Xuân Hội, Cầu Kinh xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LDS T1 +DS T1 Long Trì; - Cắt DS T31 Cầu Đồn	15	Đường Trần Văn Giàu (từ Vòng Xoay Ngã Ba Huyện đến Chợ Cầu Đồn), đường Chiến Lược (từ Công an xã An Lục Long đến Cầu Sắt), đường Kênh Chiến lược, Kênh Năm Bá, Ấp Tân Xuân xã Tầm Vu, ấp Dương Xuân Hội, Vĩnh Xuân, Cầu Kinh xã An Lục Long	1586	22,6763	0,0420	0,7746	0,0014	0,500	4.500	
630	19-12-26	07h30	19-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Trì, Long Trường - Tuyến 480 Tầm Vu	Chuyển giao lưới tuyến 480 Tầm Vu và tuyến 479 Tầm Vu từ 3LBFCO T12A Long Trường về DS T31 Cầu Đồn	- Trụ T1A, 31 Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163); - Trụ T12A Nhánh rẽ Long Trường (480TV/163/53).	Ấp Dương Xuân Hội, Long Thành xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LDS T1 +DS T1 Long Trì; - Cắt DS T31 Cầu Đồn; - Đóng 3LBFCO T12A Long Trường.	25	Đường Trần Văn Giàu (từ Chợ Cầu Đồn đến UBND xã An Lục Long), đường Kênh T2, Kênh T1, ấp Long Thuận, Cầu Ván, Long Thành, Cầu Kinh xã An Lục Long	2421	34,6150	0,0641	1,1824	0,0022	0,833	7.500	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
631	19-12-26	16h30	19-12-26	16h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Trì, Long Trường - Tuyến 480 Tầm Vu	Chuyển giao lưới tuyến 480 Tầm Vu và tuyến 479 Tầm Vu từ DS T31 Cầu Đồn về 3LBFCO T12A Long Trường	- Trụ T1A, 31 Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163); - Trụ T12A Nhánh rẽ Long Trường (480TV/163/53).	Ấp Dương Xuân Hội, Long Thành xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 3LBFCO T12A Long Trường.; - Đóng DS T31 Cầu Đồn; - Đóng DS T1 +LBS T1A Long Trì	25	Đường Trần Văn Giàu (từ Chợ Cầu Đồn đến UBND xã An Lục Long), đường Kênh T2, Kênh T1, ấp Long Thuận, Cầu Ván, Long Thành, Cầu Kinh xã An Lục Long	2421	0,6410	0,0641	0,0219	0,0022	0,833	139	
632	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
633	21-12-26	13h30	21-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T38 Giồng Lớn	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T38 Giồng Lớn	Đường dây hạ áp Trạm T38 Giồng Lớn	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T38 Giồng Lớn	3	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	91	0,2008	0,0010	0,0171	0,0001	0,100	350	
634	21-12-26	08h00	21-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T29 Đức Hòa Đông	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T29 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp Trạm T29 Đức Hòa Đông	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T29 Đức Hòa Đông	3	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	72	0,1589	0,0008	0,0135	0,0001	0,100	350	
635	21-12-26	07h30	21-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Hòa Tây, NR Thiên Thanh, Nr Bàu Sến, Nr Manh Manh, Nr Ấp 4 Bình Thành, Nr Ủy Ban Bình Hòa Bắc, NR Ủy Ban Kênh Trà Cú, Nr Kênh Trà Cú	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T01 đến T21 Nr Hòa Tây, Từ T01 đến T15 Nr Thiên Thanh, Từ T01 đến T25 Nr Bàu Sến, Từ T01 đến T27 Nr Manh Manh, Từ T01 đến T07 Nr Ấp 4 Bình Thành, Từ T01 đến T13 Nr Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ T01 đến T21 Nr Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ T01 đến T69 Nr Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp An Hòa, Ấp Hòa Tây -Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
636	21-12-26	07h30	21-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Cài đặt lại biểu giá Công tơ + Thay điện kế, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
637	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,477,479TV, Tuyến 472,473,475,480TV	Phát hoang trung hạ áp. 45 cây	Tuyến 471,477,479TV, Tuyến 472,473,475,480 TV	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
638	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
639	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
640	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
641	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
642	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
643	21-12-26	07h30	21-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
644	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 471 - 473 TTR. Tuyến 475 - 477 TTR và Tuyến 479 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Chợ Tân Trụ (5 cây), Nr Chợ Tào Bình Trinh (5), Nr Tân Phước Tây (5 cây), Nr Rạch Cá (5 cây), Nr Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây (2 cây), Nr Ấp 3 Tân Phước Tây (3 cây) tổng là 25 cây.	Tuyến 471 - 473 TTR. Tuyến 475 - 477 TTR và Tuyến 479 Tân Trụ.	Ấp Bình Hòa, ấp Bình Lợi, ấp Bình Tây, ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ. Ấp 1, ấp 3, ấp Tân Phước Tây, ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
645	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
646	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 237 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
647	21-12-26	08h30	21-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Lò Vôi tuyến 475 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	- Từ T1-T64 Nhánh rẽ Lò Vôi - Từ T1-T307 Nhánh rẽ Xóm Chùa	Ấp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Ấp Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
648	21-12-26	07h00	21-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
649	21-12-26	08h30	21-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T16 Nhà Ông 4	Xử lý tổn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T16 Nhà Ông 4	Ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16 Nhà Ông 4	1	Cặp Rạch Nhà Ông, gần cầu Bê Tông, ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình	17	0,1733	0,0010	0,0028	0,0000	0,017	50	
650	21-12-26	13h30	21-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T9 Đê Bao 2	Xử lý tổn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T9 Đê Bao 2	Ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T9 Đê Bao 2	1	Khu vực gần đường Nguyễn Thị Hạnh + 30/4, ấp Bàu Nâu, ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng	26	0,2651	0,0015	0,0042	0,0000	0,033	100	
651	22-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
652	22-12-26	13h30	22-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Đồn Cây Dương	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T6 Đồn Cây Dương	Đường dây hạ áp Trạm T6 Đồn Cây Dương	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây Dương	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	77	0,1699	0,0008	0,0145	0,0001	0,100	350	
653	22-12-26	08h00	22-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T22A/7 Cát Tường	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T22A/7 Cát Tường	Đường dây hạ áp Trạm T22A/7 Cát Tường	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T22A/7 Cát Tường	3	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	126	0,2780	0,0013	0,0237	0,0001	0,100	350	
654	22-12-26	07h30	22-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr An Nhình Tây, Nr CDC An Ninh Tây, Nr An Thạnh, Nr An Thủy, Nr T36 An Thủy	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T22 đến T66 Nr An Ninh Tây, Từ T01 đến T6/5 Nr CDC An Ninh Tây, Từ T01 đến T24 Nr An Thạnh, Từ T01 đến T81 Nr An Thủy, Từ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy	Ấp An Hưng, Ấp An Định - Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
655	22-12-26	07h30	22-12-26	09h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Ấp 1 PHước Tân Hưng 1 (473TV/9/3/39)	Bảo trì trạm tổn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H13; H12/2/1 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Ấp 1 PHước Tân Hưng 1 tại trụ số 39 Nhánh rẽ 473TV/9/3	Ấp Bình Phước, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 1 PHước Tân Hưng 1	3	Đường Tham Nhiên-Cầu Vuông (khu vực Vườn vú sữa Mica Thanh Thảo), ấp Bình Phước, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	60	0,1668	0,0016	0,0057	0,0001	0,100	175	
656	22-12-26	09h45	22-12-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm UB Long Trì 2-1 (480TV/163/1A/53/4)	Bảo trì trạm tổn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H4/2; H4/4; H4/9; H4/15 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm UB Long Trì 2-1 tại trụ số 4 Nhánh rẽ 480TV/163/1A/53	Ấp Long Thành, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm UB Long Trì 2-1	5	Đường Kênh T1 (khu vực Gò Keo), ấp Long Thành, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	86	0,2391	0,0023	0,0082	0,0001	0,167	292	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
657	22-12-26	13h00	22-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Cầu Đúc (480TV/163/1A/36/14)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A2/2; A4/2; H7C và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Cầu Đúc tại trụ số 14 Nhánh rẽ 480TV/163/1A/36	Ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Đúc	3	Đường Cầu Đúc (khu vực từ Cầu Hồi Xuân đến Sân bóng chuyền Cầu Đúc), ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	76	0,1811	0,0020	0,0062	0,0001	0,100	150	
658	22-12-26	15h00	22-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Cầu Đôi 2-1 (472TV/176/19A/19/3)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H1/8 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Cầu Đôi 2-1 tại trụ số 3 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/19	Ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Đôi 2-1	3	Đường Kênh Chiến Đấu (khu vực Ngã tư Cống 5 Râu), ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	56	0,1334	0,0015	0,0046	0,0001	0,100	150	
659	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
660	22-12-26	07h00	22-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
661	22-12-26	07h00	22-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
662	22-12-26	07h00	22-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
663	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Huỳnh Công Phên	KPKK lưới điện hạ áp TBA T4 Huỳnh Công Phên -Lắp đặt tụ bù có TBDC tại vị trí trụ: H.7A. -Lắp đặt tăng cường tiếp đất hạ thế tại vị trí trụ: H.12A. -Thu hồi 01 tụ bù hạ áp tại vị trí trụ: H.11A.	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Huỳnh Công Phên	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Huỳnh Công Phên	5	Đường Huỳnh Công Phên, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	168	1,5479	0,0029	0,0841	0,0002	0,167	1.500	
664	22-12-26	07h00	22-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
665	22-12-26	08h00	22-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm: T9B Gò Thuyền A và T13 Gò Thuyền A, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, sang tải hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T9B Gò Thuyền A và T13 Gò Thuyền A	Ấp Gò Thuyền, Xã Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T9B Gò Thuyền A và T13 Gò Thuyền A	5	+ Khu vực cặp đường Phạm Ngọc Thạch: Từ Nha khoa Tấn Đạt đến vòng xoay bệnh viện; Khu vực cặp đường Lê Quý Đôn: Từ quán cafe Giọt Đắng đến quán cafe Luxury; Khu vực hẻm cafe Milano (về phía dãy nhà chú Dũng Bình Minh); Khu vực hẻm quán Óc Hiền đến Câu lạc bộ Bida Thanh Tâm; Khu vực đường: Lê Thị Hồng Gấm, Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Hồng Sến 1, Hồng Sến 2, Trần Hưng Đạo, Đốc Binh Kiều, Phan Đình Giót. Khu vực đường 3 tháng 2: Từ ngã tư Trung tâm Văn Hoá Thông Tin Thể Thao huyện Tân Hưng (cũ) đến Cơ sở Nông - ngư – cơ Điền Nhung. Ấp Gò Thuyền, Xã Tân Hưng	156	1,7951	0,0085	0,0293	0,0001	0,167	583	
666	22-12-26	07h30	22-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 66B nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh.	Xã Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
667	22-12-26	07h00	22-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T2 Tám Xướng, T5 Tám Xướng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T2 Tám Xướng, T5 Tám Xướng.	Tại đường dây hạ áp trạm T2 Tám Xướng, T5 Tám Xướng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T2 Tám Xướng, T5 Tám Xướng	2	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	55	1,3511	0,0024	0,0279	0,0000	0,024	229	
668	22-12-26	07h00	22-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Bình Tịnh, T9 Bình Tịnh, T12 Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm T5 Bình Tịnh, T9 Bình Tịnh, T12 Bình Tịnh.	Tại đường dây hạ áp trạm T5 Bình Tịnh, T9 Bình Tịnh, T12 Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T5 Bình Tịnh, T9 Bình Tịnh, T12 Bình Tịnh	3	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	75	1,8424	0,0032	0,0381	0,0001	0,036	344	
669	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
670	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 86 đến trụ số 205 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
671	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh Bình Phước	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 67 nhánh rẽ Kênh Bình Phước	Ấp Cà Sáu - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
672	22-12-26	07h00	22-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
673	22-12-26	08h00	22-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T60 đến T114 Nr Hưng Điền A	Ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
674	23-12-26	08h00	23-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Đường Đồng Tâm	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T11 Đường Đồng Tâm, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T11 Đường Đồng Tâm	1	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	27	0,0371	0,0004	0,0020	0,0000	0,017	25	
675	23-12-26	10h00	23-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp Phước Vĩnh	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp Phước Vĩnh, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp Phước Vĩnh	2	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	65	0,0892	0,0010	0,0048	0,0001	0,067	100	
676	23-12-26	13h30	23-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp Phước Vĩnh 2	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp Phước Vĩnh 2, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp Phước Vĩnh 2	3	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	95	0,1304	0,0014	0,0070	0,0001	0,100	150	
677	23-12-26	15h30	23-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp Cầu Xây	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp Cầu Xây, tuyến 472 Cần Đước 2	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp Cầu Xây	2.5	Ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	75	0,1029	0,0011	0,0055	0,0001	0,083	125	
678	23-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
679	23-12-26	13h30	23-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T8 Ông Nhanh	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T8 Ông Nhanh	Đường dây hạ áp Trạm T8 Ông Nhanh	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T8 Ông Nhanh	3	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	101	0,2229	0,0011	0,0190	0,0001	0,100	350	
680	23-12-26	08h00	23-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T50 Sa bà	Bảo trì đường dây hạ áp Trạm T50 Sa bà	Đường dây hạ áp Trạm T50 Sa bà	Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T50 Sa bà	3	Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	79	0,1494	0,0008	0,0127	0,0001	0,100	300	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
681	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	T25A Bình Hòa Nam, Nr Ông Đá, Nr Cầu 7 Chuyển, Nr Diễm Ngọc, Nr Bến Phà Trà Cú, Nr Bình Hòa Nam	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T01 đến T06 Nr T23A Bình Hòa Nam,Từ T01 đến T07 Nr Ông Đá, Từ T01 đến T10 Nr Cầu 7 Chuyển, Từ T01 đến T07 Nr Diễm Ngọc, Từ T01 đến T10 Nr Bến Phà Trà Cú, Từ T01 đến T114 Nr Bình Hòa Nam	Ấp Chánh, Ấp Thanh Sơn - Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
682	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, quán ống bọc cách điện, lắp chống sét, bảo trì trạm, phát quang lưới điện	Từ trụ T06 đến T42/8/9 Nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	ấp Tho Mo, Cốc Rinh, Xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 LBFCO T1B Cốc Rinh	10	Đường đi Cốc Rinh từ đầu đường chợ Tho Mo đến Chốt biên phòng ba Thu, ấp Tho Mo, Cốc Rinh, Xã Mỹ Quý	1008	1,2768	0,0022	0,5116	0,0009	0,121	1.146	
683	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
684	23-12-26	07h30	23-12-26	09h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Châu Ngọc Thanh (XC) (477TV/154B/15/25/12/1)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H09; T.11 NR Châu Ngọc Thanh (XC) và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Châu Ngọc Thanh (XC) tại trụ số 1 Nhánh rẽ 477TV/154B/15/25/12	Ấp Tân Nho, xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Châu Ngọc Thanh (XC)	3	Đường 30/4 (Từ Cầu Bà Trường đến đầu đường Cầu liên xã), ấp Tân Nho, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh.	75	0,2085	0,0020	0,0071	0,0001	0,100	175	
685	23-12-26	09h45	23-12-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Nguyễn Văn Quân XC (474TV/193A/5)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ T.02; H06 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Nguyễn Văn Quân XC tại trụ số 5 Nhánh rẽ 474TV/193A	Ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Quân XC	3	Đường đan (khu vực Giếng nước Ông Tiết), ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	46	0,1279	0,0012	0,0044	0,0000	0,100	175	
686	23-12-26	13h00	23-12-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 3 (474TV/217)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ H216/2; H216/2/3; H216/2/8; H216/2/13; T.215 – Tuyến 474TV-476TV và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 3 tại trụ số 217 Tuyến 474TV	Ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 3	5	Đường TL 827A (từ Trường Tiểu học Thanh Phú Long A đến đầu đường La Cua), ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.	91	0,2169	0,0024	0,0074	0,0001	0,167	250	
687	23-12-26	15h00	23-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 6-1 (474TV/227/2/2)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A12/2 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 6-1 tại trụ số 2 Nhánh rẽ 474TV/227/2	Ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 6-1	3	Đường đan, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.	50	0,1191	0,0013	0,0041	0,0000	0,100	150	
688	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
689	23-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
690	23-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
691	23-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
692	23-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
693	23-12-26	08h00	23-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm: T183 Vĩnh Thạnh và T190 Vĩnh Thạnh, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, sang tải hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T183 Vĩnh Thạnh và T190 Vĩnh Thạnh	Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T183 Vĩnh Thạnh và T190 Vĩnh Thạnh	5	+ Khu vực cặp đường tỉnh 831: Đoạn từ Cổng chào xã Tân Hưng đến Cầu Gò Thuyền. Ấp Gò Thuyền, Xã Tân Hưng. + Khu vực cặp đường tỉnh 831: Đoạn từ Cầu Gò Thuyền đến khu vực gần nhà anh Hòa (vá vỏ lưu động 24/24). Ấp Cái Bát, Xã Tân Hưng.	135	1,5534	0,0074	0,0253	0,0001	0,167	583	
694	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 109 nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Xã Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
695	23-12-26	07h00	23-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm Võ Ngọc Quang 1.	Tại đường dây hạ áp trạm Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Võ Ngọc Quang 1	3	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	71	1,7441	0,0031	0,0360	0,0001	0,036	344	
696	23-12-26	07h00	23-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Xay Xát An Nhựt Tân, T72 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm Xay Xát An Nhựt Tân, T72 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo.	Tại đường dây hạ áp trạm Xay Xát An Nhựt Tân, T72 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Xay Xát An Nhựt Tân, T72 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo	3	Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	154	3,7830	0,0066	0,0782	0,0001	0,036	344	
697	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
698	23-12-26	07h00	23-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
699	23-12-26	08h30	23-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T42 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân Khánh Hưng	Xử lý tổn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T42 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân Khánh Hưng	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T42 Điểm dân cư liền kề chốt dân quân Khánh Hưng	1	Đường Tuần tra biên giới, gần Chốt Dân Quân Khánh Hưng, ấp Hưng Điền - xã Khánh Hưng	12	0,1223	0,0007	0,0020	0,0000	0,017	50	
700	23-12-26	13h30	23-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại đường dây hạ áp và TBA T45A Dọc Kinh Hưng Điền - Lò gạch	Xử lý tổn thất, phát quang hạ áp	Tại đường dây hạ áp và TBA T45A Dọc Kinh Hưng Điền - Lò gạch	ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T45A Dọc Kinh Hưng Điền - Lò gạch	2	Cặp Kinh Hưng Điền, gần Kinh T4 Nối Dài, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	17	0,1733	0,0010	0,0028	0,0000	0,050	150	
701	24-12-26	07h00	24-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
702	24-12-26	07h30	24-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr KCN DNN Nr Đường số 5, Nr Rạch Nhum Hốc Thơm, Nr T34A Hốc Thơm, Nr T44 Hốc Thơm, Nr Ấp Chánh Tân Phú, Nr T13 ấp Chánh	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T1 đến T16 đến T9 Nr KCN DNN Nr Đường số 5, Từ T1 đến T44 Nr Rạch Nhum Hốc Thơm, Từ T1 đến T10 Nr T34A Hốc Thơm, Từ T1 đến T30 Nr T44 Hốc Thơm, T1 đến T19 Nr Ấp Chánh Tân Phú, Từ T1 đến T18 Nr T13 ấp Chánh	Ấp Tân Qui, Ấp Bàu Trai - Xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
703	24-12-26	07h30	24-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
704	24-12-26	08h00	24-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
705	24-12-26	07h00	24-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
706	24-12-26	07h00	24-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
707	24-12-26	07h00	24-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
708	24-12-26	07h00	24-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
709	24-12-26	07h30	24-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
710	24-12-26	08h00	24-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
711	24-12-26	07h00	24-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
712	25-12-26	07h00	25-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
713	25-12-26	07h30	25-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Cài đặt lại biểu giá Công tơ + Thay điện kế, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
714	25-12-26	07h30	25-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Đồn Biên Phòng 869, Nr 8 Thông -7 Lực, Nr 2 Hò- 9 Phê, Nr Chốt Dân Quân MTT, Nr Giồng Lức,Nr Ấp Dinh, Nr 5 Trân Nr T3A 5 Trân,NR Trường Học Dinh, Nr Ấp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	T1-T42 Nr Đồn Biên Phòng 869, T1-T12 Nr 8 Thông -7 Lực, T01-T07 Nr 2 Hò- 9 Phê, T1-T40 Nr Chốt Dân Quân MTT, T1-T10 Nr Giồng Lức, từ T01-T21 Nr Ấp Dinh, T01-T14 Nr 5 Trân, Từ T1 đến T36 Nr T3A 5 Trân, NR Từ T1 đến T46 Nr Trường Học Dinh, Từ T1 đến T31 Nr Ấp 5 Mỹ Bình	Ấp Vinh, Ấp Mỹ Bình - Xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
715	25-12-26	08h00	25-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
716	25-12-26	07h00	25-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
717	25-12-26	07h00	25-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
718	25-12-26	07h00	25-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
719	25-12-26	07h00	25-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
720	25-12-26	08h00	25-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
721	25-12-26	08h00	25-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 473 Thạnh Hoá	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 44 đến trụ số 233 'Tuyến 473 Thạnh Hoá	Ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
722	25-12-26	07h00	25-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, thay điện kế định kỳ	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
723	26-12-26	08h00	26-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Mười Khòm	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Mười Khòm, tuyến 478 KCN Phước Lý	Ấp Phước Hưng xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Mười Khòm	8	Ấp Phước Hưng xã Rạch Kiến	229	0,3142	0,0035	0,0169	0,0002	0,267	400	
724	26-12-26	10h00	26-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T138 Phước Vân	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T138 Phước Vân, tuyến 478 KCN Phước Lý	Ấp An Thuận xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T138 Phước Vân	2.5	Ấp An Thuận xã Long Cang	75	0,1029	0,0011	0,0055	0,0001	0,083	125	
725	26-12-26	13h30	26-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Ấp 5 Phước Vân 1	- Bảo trì lèo tại trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T11 Ấp 5 Phước Vân, 1 tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp An Thuận xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T11 Ấp 5 Phước Vân 1	1	Ấp An Thuận xã Long Cang	37	0,0508	0,0006	0,0027	0,0000	0,033	50	
726	26-12-26	15h30	26-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp 4 Phước Vân	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp 4 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp An Thuận xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp 4 Phước Vân	0.5	Ấp An Thuận xã Long Cang	17	0,0233	0,0003	0,0013	0,0000	0,017	25	
727	26-12-26	07h00	26-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
728	26-12-26	07h30	26-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Ông Khích (T105/9/4), Nr Bà Vọng, Nr T14 Bà Vọng, Nr T25 Bà Vọng, Nr Ông Chữ, Nr Ông Nhàn, Nr ĐT 825, Nr Rừng Bà Thuộc, Nr T105 ấp Chánh	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T1 đến T4 Nr Ông Khích (T105/9/4), Từ T1 đến T38 Nr Bà Vọng, Từ T1 đến T8 Nr T14 Bà Vọng, Từ T1 đến T10 Nr T25 Bà Vọng, T1 đến T9 Nr Ông Chữ, T1 đến T7 Nr Ông Nhàn, Từ T10 đến T15/4 Nr ĐT 825, Từ T4 đến T10 Nr Rừng Bà Thuộc, Nr T105 ấp Chánh	Ấp Gò Sao, ấp Bàu Trai - Xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
729	26-12-26	07h30	26-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Nhum - Hốc Thơm, tuyến 475 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM trạm biến áp, bảo trì trạm, khắc phục khiếm khuyết, phát quang	Từ trụ T21 đến trụ T44 nhánh rẽ Rạch Nhum - Hốc Thơm, tuyến 475 Đức Huệ	ấp Tân Qui, Xã Hiệp Hoà	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 1 LBFCO T20A Rạch Nhum - Hốc Thơm	10	Đường Hốc Thơm, Từ cầu Ông Bày đến gần công ty TNHH Văn Tài Đức Hòa, ấp Tân Qui, Xã Hiệp Hoà	254	0,3217	0,0006	0,1289	0,0002	0,121	1.146	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
730	26-12-26	08h00	26-12-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T05 Sông Trăng phải, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T6A Hưng Hà - STP	Nhánh rẽ Sông Trăng phải	Ấp Hưng Hà, Xã Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T05 Sông Trăng phải	20	+ Khu vực cặp kênh Sông Trăng: Từ quán Cafẻ Tám Dương đến Cầu Kênh 1000. Ấp Hưng Hà, Xã Hưng Điền. + Toàn bộ ấp Sông Trăng.	711	8,1814	0,0390	0,1335	0,0006	0,667	2.333	
731	26-12-26	07h00	26-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Rec T129 + DS T128A Tam Nông-Tân Hưng và DS T01 Vĩnh Châu B, tuyến 474 Tam Nông	Bảo trì, lắp ông xoắn cách điện 24 kV, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T105 Gò Thuyền, T40 Vĩnh Châu B	Nhánh rẽ Gò Thuyền, Vĩnh Châu B, UB Hưng Thạnh	Ấp Hưng Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh. + Toàn bộ khu vực ấp Gò Cả Bô, ấp Vĩnh Châu B, ấp Gò Gòn. Xã Vĩnh Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec T129 + DS T128A Tam Nông-Tân Hưng và DS T01 Vĩnh Châu B	30	+ Khu vực cặp ĐT 837B: Đoạn từ Cầu Quân Khu 7 đến khu vực giáp ranh ấp Gò Cả Bô, xã Vĩnh Thạnh. Ấp Vĩnh Nguyên, Xã Vĩnh Châu. + Toàn bộ Khu D (thị trấn Tân Hưng cũ). Ấp Bàu Chứa, Xã Tân Hưng. + Khu vực cặp ĐT 831: Từ khu vực Công an huyện Tân Hưng cũ đến Garage Ô tô Minh Tân. Ấp Rọc Chanh, Xã Tân Hưng. + Khu vực cặp Kênh T35: Đoạn từ cầu Kênh Đìa Việt đến giáp ranh khu vực tỉnh Đồng Tháp. Ấp Hưng Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh. + Toàn bộ khu vực ấp Gò Cả Bô, ấp Vĩnh Châu B, ấp Gò Gòn. Xã Vĩnh Thạnh.	2264	70,7112	0,1241	1,1535	0,0020	1,000	9.500	
732	26-12-26	07h30	26-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV trục Thạnh Hóa - 475 Tân Thạnh.	- Tăng công suất MBA từ 250kVA→ 400kVA trạm T09 Kiến Bình 3. - Bảo trì và KPKK lưới điện phòng chống sự cố.	Từ trụ số 03 đến trụ số 66 trục Thạnh Hóa.	Dọc QL62, .Ấp Tân Thạnh, Cá Tôm, xã Tân Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt LBS T01 và DS T01A Cầu Kinh 12. - Kiểm tra REC T66A Thủy Tây đang cắt. - Cắt DS T65A Thủy Tây.	60	Dọc QL62, và Bờ Bắc Kinh Dương Văn Dương - Ấp Tân Thạnh, Cá Tôm, xã Tân Thạnh	853	17,1330	0,0317	0,4101	0,0008	0,724	6.515	
733	26-12-26	08h00	26-12-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết	Từ trụ số 11 đến trụ số 170 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Ấp Thạnh Phú, ấp Cả Sáu, ấp Đình- xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T10 UB Thuận Nghĩa Hoà	40	Ấp Thạnh Phú, ấp Cả Sáu, ấp Đình- xã Thạnh Phước	2690	51,0285	0,1001	1,2215	0,0024	0,483	4.102	
734	26-12-26	07h00	26-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Tân Hưng	Dời đường dây trung, hạ áp (địa phương thi công lộ)	T2 đến T27 Nr Tân Hưng	ấp Chiến Thắng, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng, ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec T1 + 03 LS Vĩnh Hưng	45	Khu vực cặp sông Lò Gạch đến đường tỉnh 831 và giáp với Kinh 504, Ấp Chiến Thắng, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng; đường Vĩnh Thuận-Tuyên Bình Tây, Kinh 4 Thước, ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	1557	50,2656	0,0882	0,8026	0,0014	1,500	14.250	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
735	27-12-26	17h00	27-12-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 480 Bến Lức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 480 Bến Lức từ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh đến REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Tại LBS 35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Tại LBS 35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T35A/2 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Đóng LBS T35A/2 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Cắt REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
736	27-12-26	17h30	27-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 472 Bến Lức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức từ LBS T113B Cầu Nước Mục đến DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Tại LBS T113B Cầu Nước Mục; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Tại LBS T113B Cầu Nước Mục; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T113B Cầu Nước Mục; - Đóng LBS T113B Cầu Nước Mục; - Cắt MC 479 An Thạnh+ DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
737	27-12-26	05h00	27-12-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức + Đức Hòa	Tuyến 480 Bến Lức-477, 478 An Thạnh	Chuyển giao lưới để tuyến 480 Bến Lức cấp điện tuyến 477, 478 An Thạnh đến DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh; DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh	Tại Rec T113B cầu Nước Mục; DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh; DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh	Tại Rec T113B cầu Nước Mục; DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh; DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 477 An Thạnh, DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh; - Cắt MC 478 An Thạnh, DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh; *ĐL Đức Hòa: - Cắt Rec+ 3 LS T62/131 Liên Thôn; * ĐL Bến Lức: - Cắt Rec T113B cầu Nước Mục; - Đóng DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; - Đóng 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; - Đóng 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; - Đóng Rec T113B cầu Nước Mục	250	Đường ĐT 830 từ cầu Nước Mục đến Cống Liên Thôn ấp 6A, 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi	2481	2,3054	0,0384	0,1380	0,0023	8,333	8.333	
738	27-12-26	05h00	27-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Lắp đà XIND 2,4m, lắp sứ treo, giáp níu dừng dây trụ: 123A, 128A, 135A, 146B, 187, 196A, 204B, 210, 211A, 220A	Từ trụ số 89 đến trụ số 210 Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ số 89 đến trụ số 210 Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 474 An Thạnh, đóng DTĐ 474-76 An Thạnh; - Cắt LBFCO T42/22 p/đ Ấp 1 Bình Hòa Nam; - Cắt 3LS T86 Bình Đức (kiểm tra Rec T86B Bình Đức đang cắt)	200	Đường ĐT816 đoạn từ Cầu Ba Vồn Lớn đến cầu 30/4: ấp 1,2,3,4,5,6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi	5423	60,3198	0,0838	3,6205	0,0050	6,667	80.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
739	27-12-26	17h00	27-12-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 472 Bến Lức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức từ MC 479 An Thạnh đến LBS T113B Cầu Nước Mục	Tại LBS T113B Cầu Nước Mục; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Tại LBS T113B Cầu Nước Mục; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại MC 479 An Thạnh; - Đóng MC 479 An Thạnh; - Cắt LBS T113B Cầu Nước Mục.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
740	27-12-26	17h30	27-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 480 Bến Lức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 480 Bến Lức từ REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh đến DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh	Tại LBS 35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Tại LBS 35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh.; - Đóng REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh; - Cắt LBS T35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
741	27-12-26	17h00	27-12-26	18h00	ĐL Bến Lức + Đức Hòa	ĐL Bến Lức + Đức Hòa	Tuyến 480 Bến Lức-477, 478 An Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức- tuyến 477, 478 An Thạnh về vị trí vận hành bình thường	Tại Rec T113B cầu Nước Mục; DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh; DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh	Tại Rec T113B cầu Nước Mục; DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh; DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	* ĐL Bến Lức: - Cắt Rec T113B cầu Nước Mục; - Cắt DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; - Cắt 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; - Cắt 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; - Đóng Rec T113B cầu Nước Mục. *ĐL Đức Hòa: - Đóng 3LS+ Rec T62/131 Liên Thôn; - Đóng DS T135B TC Tuyến 478 An Thạnh+ MC 478 An Thạnh - Đóng DS T154A TC tuyến 477 An Thạnh+ MC 477 An Thạnh	250	Đường ĐT 830 từ cầu Nước Mục đến Cống Liên Thôn ấp 6A, 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi	2481	2,3054	0,0384	0,1380	0,0023	8,333	8.333	
742	27-12-26	08h00	27-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Long Cang 3	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm Long Cang 3, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp Long Thới xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Long Cang 3	4	Ấp Long Thới xã Long Cang	106	0,1455	0,0016	0,0078	0,0001	0,133	200	
743	27-12-26	10h00	27-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Bờ Xe Long Cang	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T11 Bờ Xe Long Cang, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp Long Thới xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T11 Bờ Xe Long Cang	4	Ấp Long Thới xã Long Cang	104	0,1427	0,0016	0,0077	0,0001	0,133	200	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
744	27-12-26	13h30	27-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T7 Kênh N18	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Chỉnh trụ hạ áp H14-H16 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T7 Kênh N18, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp Long Kim xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T7 Kênh N18	2.5	Ấp Long Kim xã Long Cang	69	0,0947	0,0011	0,0051	0,0001	0,083	125	
745	27-12-26	15h30	27-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T134B/1 Long Kim-Long Hoà	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T134B/1 Long Kim-Long Hoà, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp Long Kim xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T134B/1 Long Kim-Long Hoà	0.3	Ấp Long Kim xã Long Cang	8	0,0110	0,0001	0,0006	0,0000	0,010	15	
746	28-12-26	08h00	28-12-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Ấp 3 Long Định	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm KDC Ấp 3 Long Định, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp Long Kim xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KDC Ấp 3 Long Định	4	Ấp Long Kim xã Long Cang	122	0,1674	0,0019	0,0090	0,0001	0,133	200	
747	28-12-26	10h00	28-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T7 KDC Long Cang	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T7 KDC Long Cang, tuyến 477 Rạch Chanh	Khu dân cư Ấp 3 Long Cang, Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T7 KDC Long Cang	0.2	Khu dân cư Ấp 3 Long Cang, Ấp Long Cang xã Long Cang	5	0,0069	0,0001	0,0004	0,0000	0,007	10	
748	28-12-26	14h00	28-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T12 Lương Ngọc Thuận	- Thăp sắt nâng cao khoảng cách pha-đất - Căng dây võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T12 Lương Ngọc Thuận, tuyến 478 KCN Phước Lý	Ấp Phước Hưng xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T12 Lương Ngọc Thuận	2	Ấp Phước Hưng xã Rạch Kiến	64	0,1756	0,0010	0,0094	0,0001	0,067	200	
749	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
750	28-12-26	07h30	28-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	T47 đến T139 tuyến 475-476 Đức Huệ, Nr T54 Tân Phú, T64 Tân Phú, Nr Thổ Định, Nr Rạch Nhum Gò Sao, Nr T10/12 Rạch Nhum, Nr T12 Rạch Nhum 3 Tân phú, Nr Rạch Nhum T1-T10	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	từ 147 đến T139 tuyến 475-476 Đức Huệ, Từ T1 đến T9 Nr T54 Tân Phú, từ T1-T12 T64 Tân Phú, Từ T1 đến T20 Nr Thổ Định, Từ T1 đến T12 Nr Rạch Nhum Gò Sao, Từ T1 đến T12 Nr T10/12 Rạch Nhum, Từ T1 đến T6 Nr T12 Rạch Nhum 3 Tân phú, từ T1 đến T10 Nr Rạch	Ấp Tân Qui, Ấp Bàu Trai - Xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
751	28-12-26	07h30	28-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
752	28-12-26	08h00	28-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Bình Thạnh 1	Sang dây, thu hồi trụ hạ áp H99.1 đường dây hạ áp trạm Bình Thạnh 1	Trụ H99.1 đường dây hạ áp trạm Bình Thạnh 1	Ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Bình Thạnh 1	2	Một phần ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp	31	0,2585	0,0012	0,0053	0,0000	0,050	175	
753	28-12-26	13h30	28-12-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Đường Bàng 1	Thu hồi tụ bù hạ áp T13 đường dây hạ áp trạm Đường Bàng 1 hỏng	T13 đường dây hạ áp trạm Đường Bàng 1 hỏng	ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Đường Bàng 1	2	Kinh Đường Bàng đoạn Kinh 61, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa	59	0,1405	0,0023	0,0029	0,0000	0,057	57	
754	28-12-26	15h00	28-12-26	16h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm H5 trạm Đường Bàng 4	Thu hồi tụ bù hạ áp Tụ bù hạ áp H5 trạm Đường Bàng 4 hỏng	T13 đường dây hạ áp trạm Đường Bàng 4	ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Đường Bàng 4	1	Kinh Đường Bàng đoạn Kinh 61, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa	32	0,0762	0,0013	0,0016	0,0000	0,040	40	
755	28-12-26	16h30	28-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Kinh 3 Xã 4	Xử ký ĐDHA trạm Kinh 3 Xã 4 Rack 2 sét mất ty dây hạ áp rớt xuống rack trụ T9 đường dây hạ áp trạm Kinh 3 Xã 4	T9 đường dây hạ áp trạm Kinh 3 Xã 4	ấp 1, xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Kinh 3 Xã 4	2	ấp 1, xã Bình Hiệp	55	0,0655	0,0022	0,0014	0,0000	0,070	35	
756	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
757	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
758	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
759	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
760	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
761	28-12-26	08h00	28-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T296A Kênh 1/5&2/9, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp T38, T53, T56, T91 Kênh 1/5 và 2/9	Nhánh rẽ Kênh 1/5&2/9	Ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T296A K. 1/5&2/9	8	Khu vực cặp Kênh 1/5 và Kênh 2/9: Đoạn Cầu Nhân Tâm (đầu Kênh 1/5) đến hết Kênh 2/9 (đoạn giáp Kênh 7 Thước). Ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu	153	4,2756	0,0084	0,0697	0,0001	0,267	2.267	
762	28-12-26	07h30	28-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
763	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tấn Đức (05 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (05 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (05 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tào (05 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (05 cây) và các nhánh thuộc trục (05 cây) tổng cộng 30 cây.	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Ấp Lạc Tấn, ấp Quê Mỹ Thạnh, ấp Bình Quê, ấp Bình Nghị, ấp Mỹ Bình, ấp An Nhựt Tân và ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
764	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
765	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471 Thạnh Hoá	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 106 'Tuyến 471 Thạnh Hoá	Ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
766	28-12-26	07h00	28-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Nông Trường, tuyến 480 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	- Từ T1-T40 Nhánh rẽ Nông Trường - Từ T1-T307 Nhánh rẽ Xóm Chùa	Ấp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Ấp Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
767	28-12-26	07h00	28-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
768	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
769	29-12-26	07h45	29-12-26	09h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Rạch Rồ 3	Xử lý dây hạ áp chạm đầu trụ H16.1 đường dây hạ áp trạm Rạch Rồ 3 (lắp Rack 2)	H16.1 đường dây hạ áp trạm Rạch Rồ 3	ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Rạch Rồ 3	2	ấp Ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp	23	0,0685	0,0009	0,0014	0,0000	0,053	67	
770	29-12-26	09h30	29-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Cây Khô Nhỏ 6	Xử lý mối nối hạ áp bắt bằng kẹo IPC T3 đường dây hạ áp trạm Cây Khô Nhỏ 6 (ống nối AC)	T3 đường dây hạ áp trạm Cây Khô Nhỏ 6	Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Cây Khô Nhỏ 6	1	Một phần Ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hiệp	25	0,1191	0,0010	0,0025	0,0000	0,030	60	
771	29-12-26	13h30	29-12-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Tầm Đuông 5	Xử lý dây hạ áp chạm đầu trụ H32.2 đường dây hạ áp Tầm Đuông 5 (lắp Rack 2)	H32.2 đường dây hạ áp trạm Tầm Đuông 5	Một phần ấp Tầm Đuông, Xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm Tầm Đuông 5	1	Một phần ấp Tầm Đuông, Xã Bình Hiệp	32	0,1143	0,0013	0,0024	0,0000	0,030	45	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
772	29-12-26	07h30	29-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bến Phà, Nr Xay Xát Lương Thực, Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr CDC Đông Thành, NR Khu Dân Cư Đông Thành, Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nr Đèn Đường, Nr Khu Vực 3, Nr T8A Khu Vực 3, NR Khu Vực 3 Nối Dài, Nr Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T20 Nr Bến Phà, Từ T01 đến T3/2 Nr Xay Xát Lương Thực, Từ T01 đến T57 Nr Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T03 Nr CDC Đông Thành, Từ T01 đến T08 NR Khu Dân Cư Đông Thành, Từ T01 đến T11 Nr T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T21 Nr Đèn Đường, Từ T01 đến T08 Nr Khu Vực 3, Từ T01 đến T11 Nr T8A Khu Vực 3, Từ T01 đến T15 NR Khu Vực 3 Nối Dài, Từ T01 đến T12 Nr Cầu Sập 2	Ấp Vàm Rạch Gốc - Xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
773	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
774	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
775	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
776	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
777	29-12-26	07h30	29-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
778	29-12-26	08h00	29-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 Cà Bát trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, cấy trạm biến áp T52 và T59 Cà Bát trứi	Nhánh rẽ Cà Bát trái	Ấp Ba Gò, xã Hưng Điền.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T01 Cà Bát trái	25	- Khu vực cặp kênh Cái Bát: Từ cầu kênh Cái Bát đến khu vực cầu 3 tháng 2. ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền - Khu vực cặp kênh Cái Bát: Từ cầu 3 tháng 2 đến Cơ sở nuôi Cá giống Huỳnh Nghĩa. Ấp Ba Gò, xã Hưng Điền.	913	25,5140	0,0500	0,4162	0,0008	0,833	7.083	
779	29-12-26	07h00	29-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm T28B/1 Nhựt Ninh (Ba Hạch) - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm 28B/1 Nhựt Ninh (Ba Hạch).	Tại đường dây hạ áp trạm T28B/1 Nhựt Ninh (Ba Hạch) - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm T28B/1 Nhựt Ninh	3	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	66	1,6213	0,0028	0,0335	0,0001	0,036	344	
780	29-12-26	07h00	29-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Thủy Phương	Tại đường dây hạ áp trạm Giếng Bơm - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Thủy Phương kết hợp Sang điện kế trạm Giếng Bơm.	Tại đường dây hạ áp trạm Giếng Bơm - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Sang điện kế qua đường dây mới ĐTXD	Cắt CB trạm Giếng Bơm	3	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	47	1,1545	0,0020	0,0239	0,0000	0,036	344	
781	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
782	29-12-26	07h00	29-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Bà Mía, tuyến 479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 480 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	- Từ T1-T54 Nhánh rẽ Bà Mía - Từ T1-T25 Nhánh rẽ Kênh Cấp 2	Ấp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Ấp Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
783	29-12-26	07h00	29-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
784	30-12-26	07h00	30-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
785	30-12-26	07h30	30-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nr Bò Cạp, Nr Bời Lô Ghe, Nr 5 Đành, Nr Ủy Ban Bình Thành, NR Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Nr Cây Gáo, Nr Hùng Anh, Nr Tràm Bò	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T01- T36 Nr Bò Cạp, Từ T01-T24 Nr Bời Lô Ghe, Từ T01-T05 Nr 5 Đành, Từ T01-T05 Nr Ủy Ban Bình Thành, Từ T01-T12 NR Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Từ T01-T15 Nr Cây Gáo, Từ T16-T34 Nr Hùng Anh, Từ T01- T16 Nr Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Bình Thành - Xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
786	30-12-26	07h00	30-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
787	30-12-26	07h00	30-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
788	30-12-26	07h00	30-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
789	30-12-26	07h00	30-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
790	30-12-26	07h30	30-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
791	30-12-26	07h30	30-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T2 đến trụ T20 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì lưới điện, lắp ống xoắn cách điện nhánh rẽ Bình Tịnh.	Từ trụ T2 đến trụ T20 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tịnh	3	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	167	1,9432	0,0072	0,0401	0,0001	0,036	163	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
792	30-12-26	13h30	30-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T2 đến trụ T15 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì lưới điện, lắp ống xoắn cách điện nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 2.	Từ trụ T2 đến trụ T15 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 2	3	Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	133	1,2037	0,0057	0,0249	0,0001	0,036	127	
793	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
794	30-12-26	07h00	30-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
795	30-12-26	07h00	30-12-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Nhà Dài, tuyến 479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Ông Rây, tuyến 479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ An Hoà, Cầu Kè, Cầu Kè 1, Cầu Kè 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	- Từ T1- T 70 Nhánh rẽ Nhà Dài, - Từ T1-T25 Nhánh rẽ Ông Rây - Từ T1-T8 Nhánh rẽ An Hoà, Cầu Kè, Cầu Kè 1, Cầu Kè 2	Ấp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, Ấp Nhị Thành 1, Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
796	31-12-26	07h00	31-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 474CĐ2; 477, 479 Phước Lý; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện		Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
797	31-12-26	07h30	31-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nr An Hòa, Nr TH Lộc Giang A, Nr T8 An Hòa, T4B Xóm Đũa	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T28 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ T1 đến T16 Nr An Hòa, Từ T1 đến T3 Nr TH Lộc Giang A, Từ T1 đến T16 Nr T8 An Hòa, Từ T1 đến T7/8 T4B Xóm Đũa	Ấp Lộc Bình, An Hưng - Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
798	31-12-26	07h00	31-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
799	31-12-26	07h00	31-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
800	31-12-26	07h00	31-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
801	31-12-26	07h00	31-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
802	31-12-26	07h30	31-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
803	31-12-26	07h00	31-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ.	Thay điện kế định kỳ	Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ.	Xã Nhựt Tảo, xã Tân Trụ, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
804	31-12-26	07h00	31-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ.	Gắn điện kế mới	Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ.	Xã Nhựt Tảo, xã Tân Trụ, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
805	31-12-26	08h00	31-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
806	31-12-26	08h00	31-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bến Kè-Ngã 5 Hoàng Gia	Phát quang đường dây trung hạ áp	Từ trụ số 01 đến trụ số 78 nhánh rẽ Bến Kè-Ngã 5 Hoàng Gia	Ấp Thạnh An - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện.	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
807	31-12-26	07h00	31-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không có	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																						
1	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	2	Khách hàng Công ty TNHH Trang trại Sinh thái Sống khỏe	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
2	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	2	Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Khánh Group	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	2	Khách hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư BĐS Quang Minh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
4	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	1	Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Long Vân	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
5	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/83 đến trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/83 đến trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Từ trụ 221/83 đến trụ 221/108 nhánh rẽ 22kV Long Cường 3 tuyến 476BC	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108 đến trụ 221/108/12T Long Cường 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/108 đến trụ 221/108/12T Long Cường 4 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108 đến trụ 221/108/12T nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 4 tuyến 476BC	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/16T/12T đến trụ 221/108/16T/32T Long Cường 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/108/16T/12T đến trụ 221/108/16T/32T Long Cường 5 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/16T/12T đến trụ 221/108/16T/32T nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 5 tuyến 476BC	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 7/28 Bình Linh-N tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 7/28/9 đến trụ 7/28/14 Cầu Kênh tuyến 477HT	Từ trụ 7/28/9 đến trụ 7/28/14 Cầu Kênh tuyến 477HT	Khu phố trường Xuân phường Long Hoa.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 7/28 Bình Linh-N tuyến 477HT	2	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa.	55	0,5242	0,0010	0,0276	0,0001	0,023	207	
9	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 77 đến trụ 81, từ trụ 87 đến trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 77 đến trụ 81, từ trụ 87 đến trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Khu phố Ninh Phước, Bàu Năng phường Ninh Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
11	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/5 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp TBA 3x75kVA trụ 42/5A tuyến 471PĐC, cắt dừng dây hạ áp trụ 42/6 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện	Đường dây 22kV từ trụ 42/5A đến trụ 42/6 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB TBA 250kVA Phước Đông 19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	146	1,1946	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
13	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Khu phô Nội Ô, Trâm Vàng Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện đường trục và các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 225 tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 225 tuyến 476TĐ	Khu phố Rạch Sơn, Nội Ô Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Khu phô Nội Ô, Trâm Vàng Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 63/14/1/4bp đến trụ 63/14/1/5p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư Từ trụ 63/14/1/4bp đến trụ 63/14/1/5p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 63/14/1/4bp đến trụ 63/14/1/5p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 20C/18T/2/1P đến trụ 20C/18T/2/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 20C/18T/2/1P đến trụ 20C/18T/2/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 20C/18T/2/1P đến trụ 20C/18T/2/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 30/14/1 Chùa Thạnh Sơn tuyến 477TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 30/14/2 đến trụ 30/14/12/10 tuyến 477TBI	Từ trụ 30/14/2 đến trụ 30/14/12/10 tuyến 477TBI	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 30/14/1 Chùa Thạnh Sơn tuyến 477TBI	6	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	319	4,1331	0,0077	0,3906	0,0003	0,206	42	
19	01-12-26	08h00	01-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/208 đến trụ 85/230/31 tuyến 474TH	Từ trụ 85/208 đến trụ 85/230/31 tuyến 474TH	Ấp Tân Cường xã Tân Hà	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
22	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/1 đến trụ 369/34 Nàng Rà tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 369/1 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Từ trụ 369/1 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/44 Nàng Rà - 2 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/44 tuyến 471SD	Từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/44 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 Bến Cây Sao tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/18 Ninh Điền 14 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 128/46/18 tuyến 477SD	Trụ 128/46/18 tuyến 477SD	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/18 Ninh Điền 14 tuyến 477SD	1	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	53	0,1840	0,0009	0,0103	0,0000	0,011	40	
26	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 128/66B Bến cừ 6 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 128/66B tuyến 477SD	Trụ 128/66B tuyến 477SD	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 128/66B Bến cừ 6 tuyến 477SD	1	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	189	0,6561	0,0031	0,0368	0,0002	0,034	120	
27	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 294/27 Long Chẩn 2 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 294/27 tuyến 476SD	Trụ 294/27 tuyến 476SD	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 294/27 Long Chẩn 2 tuyến 476SD	1	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	68	0,2361	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40	
28	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 294/5 Long Châu 4A tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 294/5 tuyến 476SD	Trụ 294/5 tuyến 476SD	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 294/5 Long Châu 4A tuyến 476SD	1	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	103	0,3576	0,0017	0,0201	0,0001	0,011	40	
29	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 197 Thanh Trung 4 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 197 tuyến 476SD	Trụ 197 tuyến 476SD	Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 197 Thanh Trung 4 tuyến 476SD	1	Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	305	1,0588	0,0050	0,0594	0,0003	0,034	120	
30	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 164/21 Thanh Thuận 5 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 164/21 tuyến 476SD	Trụ 164/21 tuyến 476SD	Tổ 9 khu phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 164/21 Thanh Thuận 5 tuyến 476SD	1	Tổ 9 khu phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	107	0,3714	0,0018	0,0208	0,0001	0,034	120	
31	01-12-26	06h00	01-12-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 184C	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Không mất điện	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng LBS trụ 243/2A tuyến 478TB Cắt REC trụ 184B và DS trụ 184C tuyến 475TB	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	01-12-26	07h00	01-12-26	07h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Để thao tác cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	Chuyển tải trung, hạ áp	Cắt LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Đóng LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB	60	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	3252	1,6357	0,0545	0,0905	0,0030	2,172	1.086	
33	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 473/475TB	Chụp sứ đứng trung áp từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 475TB	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 473/475TB	Khu phố phố Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	Cắt REC và 3LTD trụ 24 Gia Huỳnh tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Cắt DS trụ 116/2 tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 148B tuyến 473TB Cắt DS trụ 184C tuyến 475TB	40	Khu phố phố Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh	1168	10,5746	0,0196	0,5851	0,0011	1,448	13.032	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
34	01-12-26	16h30	01-12-26	17h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Đề thao tác đóng 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	Chuyển tải trung, hạ áp	Cắt LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB Đóng 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Đóng LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB	60	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	3252	1,6357	0,0545	0,0905	0,0030	2,172	1.086	
35	01-12-26	17h00	01-12-26	17h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Không mất điện	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng DS trụ 184C và REC trụ 184B tuyến 475TB Cắt LBS trụ 243/2A tuyến 478TB	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/41/1B đến trụ 221/41/3B Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp phụ kiện đỡ dây trung áp từ trụ 221/41/1B đến trụ 221/41/3B Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1B đến trụ 221/41/3B nhánh rẽ 22kV Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Ấp Long Cường, Long Thịnh xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 221/41/1 và tháo 3hotline trụ 221/41 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	3	Ấp Long Cường, Long Thịnh xã Long Thuận	246	3,1470	0,0058	0,1232	0,0002	0,103	926	
37	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm, Bàu Tép, Bến Đình xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 1 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Ấp Thuận Chánh, Bàu Gõ, Thuận Bắc xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/8/88/15 Phước Bình 6 tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, căng dây hạ áp, bảo trì lưới hạ áp, phát quang từ trụ 253/8/88/16 đến trụ 253/8/88/23 Phước Bình 1C tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/88/16 đến trụ 253/8/88/23 Phước Bình 1C tuyến 477HT	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 253/8/88/15 Phước Bình 6 tuyến 477HT	3	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu	46	0,4384	0,0008	0,0230	0,0000	0,034	306	
40	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Không mất điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
42	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 42/83/3B Nguyễn Trí Hưng tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện và kéo tăng cường dây hạ áp, sang tải hạ áp từ trụ 42/83/3B đến trụ 42/83/24, thay trụ hạ áp nâng độ cao dây dẫn trụ 42/83/24 tuyến 471PĐC, PQ lưới điện hạ áp	Từ trụ 42/83/3B đến trụ 42/83/24 tuyến 471PĐC	Ấp 4 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 42/83/1 Nguyễn Trí Hưng tuyến 471PĐC	6	Ấp 4 xã Truông Mít	156	1,2765	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
43	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 477TB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 113A đến trụ 183 tuyến 477TB	Tuyến 477TB	Khu phố Thanh Phước phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Khu phố Trường Huệ, Trường Ân, phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 9 đến trụ 9/7, từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/4 Bàu Ếch tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 9 đến trụ 9/7, từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/4 Bàu Ếch tuyến 474TN	Từ trụ 9 đến trụ 9/7, từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/4 Bàu Ếch tuyến 474TN	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 30/1/1BT đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 30/1/1BT đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 30/1/1BT đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cứ Bà Định tuyến 479TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 182B/2 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Từ trụ 182B/2 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 182B/1 Cứ Bà Định tuyến 479TBI	4	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	147	1,9046	0,0035	0,1800	0,0001	0,137	19	
48	02-12-26	08h30	02-12-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x50kVA Chợ cũ 4A trụ 83/15 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 2x50kVA Chợ cũ 4A trụ 83/15 tuyến 474TBI	Trụ 83/15 tuyến 474TBI	Ấp Thạnh Nam, xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Chợ cũ 4A trụ 83/15 tuyến 474TBI	1	Ấp Thạnh Nam, xã Tân Biên	106	0,1526	0,0025	0,0749	0,0001	0,011	0	
49	02-12-26	09h30	02-12-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	Trụ 125/9 tuyến 478TBI	Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	1	Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	35	0,0504	0,0008	0,0247	0,0000	0,011	0	
50	02-12-26	10h30	02-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Suối Mây 1A trụ 58B/130 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Suối Mây 1A trụ 58B/130 tuyến 472TBI	Trụ 58B/130 tuyến 472TBI	Ấp Bàu Rã, xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO TBA 50kVA Suối Mây 1A trụ 58B/130 tuyến 472TBI	1	Ấp Bàu Rã, xã Tân Lập	21	0,0302	0,0005	0,0148	0,0000	0,011	0	
51	02-12-26	14h00	02-12-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA KDC Chàng Riệc 2 trụ 51/26 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA KDC Chàng Riệc 2 trụ 51/26 tuyến 474TH	Trụ 51/26 tuyến 474TH	Ấp Tân Khai, xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA KDC Chàng Riệc 2 trụ 51/26 tuyến 474TH	1	Ấp Tân Khai, xã Tân Lập	93	0,1339	0,0022	0,1139	0,0001	0,034	1	
52	02-12-26	15h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Chợ Tân Lập 3 trụ 185 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA Chợ Tân Lập 3 trụ 185 tuyến 479TBI	Trụ 185 tuyến 479TBI	Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA Chợ Tân Lập 3 trụ 185 tuyến 479TBI	1	Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập	93	0,2678	0,0022	0,1139	0,0001	0,034	1	
53	02-12-26	08h00	02-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 137 đến trụ 137/15, từ trụ 137/13 đến trụ 137/13/9 tuyến 477TH	Từ trụ 137 đến trụ 137/15, từ trụ 137/13 đến trụ 137/13/9 tuyến 477TH	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	02-12-26	08h00	02-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 121/20 đến trụ 121/20/12/10, từ trụ 121/16 đến trụ 121/16/8, từ trụ 121/17 đến trụ 121/17/14 tuyến 477TH	Từ trụ 121/20 đến trụ 121/20/12/10, từ trụ 121/16 đến trụ 121/16/8, từ trụ 121/17 đến trụ 121/17/14 tuyến 477TH	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
55	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 15B Ninh Thành - A tuyến 477CM	Kéo dây hạ áp nâng cấp lưới 1 pha 2 dây lên 1pha 3 dây, ép lèo cân pha từ trụ 14C đến trụ 14C/11 đường Trần Phú tuyến 477CM	Kéo dây hạ áp nâng cấp lưới 1 pha 2 dây lên 1pha 3 dây, ép lèo cân pha từ trụ 14C đến trụ 14C/11 đường Trần Phú tuyến 477CM	Đường Trần Phú khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 15B Ninh Thành - A tuyến 477CM - Cắt FCO trạm 560kVA trụ 14C Xay xát Ông Tám tuyến 479TN	7	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	65	0,5788	0,0011	0,0326	0,0001	0,240	2.161	
58	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 15/24B/19 Cầu K18 - A tuyến 478TN	Sửa chữa lưới hạ áp, trồng trụ, sửa trụ nghiên, nâng cao đường dây hạ áp từ trụ 15/24B/22/1 đến trụ 15/24B/22/4 đường Bời Lời tuyến 478TN	Sửa chữa lưới hạ áp, trồng trụ, sửa trụ nghiên, nâng cao đường dây hạ áp từ trụ 15/24B/22/1 đến trụ 15/24B/22/4 đường Bời Lời tuyến 478TN	Đường Bời Lời khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt CB trạm 160kVA trụ 15/24B/19 Cầu K18 - A tuyến 478TN	4	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	60	0,5343	0,0010	0,0301	0,0001	0,137	1.235	
59	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 233 đến trụ 233/20/1 Nông Trường Thành Long tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 233 đến trụ 233/20/1 tuyến 473SD	Từ trụ 233 đến trụ 233/20/1 tuyến 473SD	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 160 đến trụ 195 Thị Trấn - Thành Long tuyến 473SD - 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 160 đến trụ 195 tuyến 473SD - 477SD	Từ trụ 160 đến trụ 195 tuyến 473SD - 477SD	Ấp Bến Sỏi, ấp Thành Long, ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/44B Mít Trụ tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/44B tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/44B tuyến 473SD	Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/45 đến trụ 186/162/51/30 Tà Nông tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/162/45 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/45 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/14T tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, thay trụ hạ áp bị nứt không đảm bảo an toàn để vận hành	Từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/14T tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Thuận (trừ tổ 9) phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 1 CB TBA 50kVA Tràng Thó - 1A trụ 118/13 tuyến 476SD	1	Khu Phố Thanh Thuận (trừ tổ 9) phường Thanh Điền	54	0,1875	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
64	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 140B tuyến 473SD	Trụ 140B tuyến 473SD	Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	3	Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền	326	1,1317	0,0054	0,0635	0,0003	0,103	360	
65	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/39 Hòa Thạnh C tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 186/121B/39 tuyến 473SD	Trụ 186/121B/39 tuyến 473SD	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/39 Hòa Thạnh C tuyến 473SD	1	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội	28	0,0972	0,0005	0,0055	0,0000	0,011	40	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
66	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	1	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	74	0,2569	0,0012	0,0144	0,0001	0,011	40	
67	02-12-26	13h30	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	1	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	21	0,0729	0,0003	0,0041	0,0000	0,011	40	
68	02-12-26	13h30	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 407 tuyến 471SD	Trụ 407 tuyến 471SD	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	1	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	54	0,1875	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
69	02-12-26	07h30	02-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 25C/30/27 tuyến 478TB	Di dời nhánh rẽ hạ áp trụ 25C/30/29A	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 25C/30/27 tuyến 478TB	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 25C/30/27 tuyến 478TB	2	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	112	1,0140	0,0019	0,0561	0,0001	0,072	652	
70	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giồng Két 2 tuyến 471MB	- Lắp mới hoàn chỉnh TBA, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giồng Két 2 tuyến 471MB - Cắt lèo dừng dây, đấu lèo hạ áp trụ 18/14 thuộc trạm 250kVA Giồng Két 10 tuyến 471MB	Trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giồng Két 2 tuyến 471MB	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giồng Két 2 tuyến 471MB đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 250kVA trụ 18/11 Giồng Két 10 tuyến 471MB	2	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	189	2,4178	0,0045	0,0947	0,0002	0,069	617	
71	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/8/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 41/8/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/8/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Ấp Voi xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBFCO trụ 41/18/1 Ấp Voi 5 tuyến 473BC - Cắt CB và FCO trạm 41/18/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	2	Ấp Voi xã Bến Cầu	75	0,9594	0,0018	0,0376	0,0001	0,023	206	
72	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/2T Nối tuyến Phước Long-Khedol tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/20T đến trụ 182/57T Nối tuyến Phước Long-Khedol tuyến 471HT	Từ trụ 182/20T đến trụ 182/57T Nối tuyến Phước Long-Khedol tuyến 471HT	Ấp Phước Long xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 140 đến trụ 142, từ trụ 167 đến trụ 177, từ trụ 203 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 140 đến trụ 142, từ trụ 167 đến trụ 177, từ trụ 203 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Khu phố Chà Là phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long, Phước Tân xã Dương Minh Châu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
75	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp dây AV70 thành cáp ABC 3x70, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA 15kVA Đèn đường Phước Hòa trụ 42/65/63 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 7 trụ 42/65/69 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 10 trụ 42/65/73 tuyến 471PĐC	6	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	76	0,6219	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
77	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Nối tuyến Gò Dầu - Tràng Bàng tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/107B/2 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 tuyến 471PĐC	Ấp 2, 6 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Nối tuyến Gò Dầu - Tràng Bàng tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/114/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/51 tuyến 471PĐC	Ấp 3 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 1E đến trụ 21B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và các nhánh rẽ. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 1E đến trụ 21B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và các nhánh rẽ. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 1E đến trụ 21B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và các nhánh rẽ. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Khu phố Long Thời, Long Đại, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Xuân, Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
81	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Khu phố 4 phường Long Hoa; khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Xuân, Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa;khu phố Long Thời phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 19/1P đến trụ 19/10P/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 19/1P đến trụ 19/10P/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1P đến trụ 19/10P/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	03-12-26	08h30	03-12-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thạnh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thạnh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Trường tiểu học Thạnh Bình B (điểm Thạnh Lộc)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thạnh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	1	Trường tiểu học Thạnh Bình B (điểm Thạnh Lộc)	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
86	03-12-26	09h30	03-12-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Trại giam Cây Cầy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Trại giam Cây Cầy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Trại Giam Cây Cầy (Khu SX gạch PT2)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA Trại giam Cây Cầy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	1	Trại Giam Cây Cầy (Khu SX gạch PT2)	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
87	03-12-26	10h30	03-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên Trụ 58B/114/18P/31 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên Trụ 58B/114/18P/31 tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/18P/31 tuyến 472TBI	Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO Trụ 58B/114/18P/31 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên tuyến 472TBI	1	Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
88	03-12-26	14h00	03-12-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	Trụ 219 tuyến 479TBI	Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	1	Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường)	1	0,0014	0,0000	0,0007	0,0000	0,011	0	
89	03-12-26	15h00	03-12-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Trần Văn Hạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	1	Trần Văn Hạnh	4	0,0058	0,0001	0,0049	0,0000	0,034	1	
90	03-12-26	16h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Công ty TNHH Tiến Thành 1 trụ 259/6 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH Tiến Thành 1 trụ 259/6 tuyến 479TBI	Trụ 259/6 tuyến 479TBI	Công ty TNHH Tiến Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH Tiến Thành 1 trụ 259/6 tuyến 479TBI	1	Công ty TNHH Tiến Thành	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
91	03-12-26	08h00	03-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	- Thay sứ, giáp buộc bị gãy từ trụ 85/158/2 đến trụ 85/158/31 tuyến 478TH	Từ trụ 85/158/2 đến trụ 85/158/31 tuyến 478TH	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 85/158/32 Hội Thành 1 tuyến 478TH	30	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	36	0,2756	0,0006	0,0141	0,0000	1,000	8.000	
92	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Đường Bời Lời, 784 khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 47B/23 Trường Chinh - K tuyến 474TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 47B/19, ép lèo chuyển tải từ trụ 47B/17B đến trụ 47B/22 đường Điện Biên Phủu tuyến 474TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 47B/19, ép lèo chuyển tải từ trụ 47B/17B đến trụ 47B/22 đường Điện Biên Phủu tuyến 474TN (TTr 08)	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt CB trạm 320kVA trụ 47B/23 Trường Chinh - K tuyến 474TN	8	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	292	2,6000	0,0048	0,1463	0,0003	0,274	2.469	
95	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 143 đến trụ 299 Bến Trường - Ấp Vịnh tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/17 Bình Lợi tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
97	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 đến trụ 90/31 Tràng Cầy - 1 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/31 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 90/1 đến trụ 90/31 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 218/1 đến trụ 218/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 218/1 đến trụ 218/9 tuyến 478SD	Từ trụ 218/1 đến trụ 218/9 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 124/18/5/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 124/18/5/27 tuyến 471SD	Trụ 124/18/5/27 tuyến 471SD	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 124/18/5/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	1	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	57	0,1979	0,0009	0,0111	0,0001	0,011	40	
100	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 266/7/2/9 tuyến 471SD	Trụ 266/7/2/9 tuyến 471SD	Ấp An Thọ xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	1	Ấp An Thọ xã Hảo Đước	31	0,1076	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	
101	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 337 tuyến 471SD	Trụ 337 tuyến 471SD	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 471SD	1	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	106	0,3680	0,0018	0,0207	0,0001	0,034	120	
102	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 341/15/25/8 tuyến 471SD	Trụ 341/15/25/8 tuyến 471SD	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	1	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	25	0,0868	0,0004	0,0049	0,0000	0,011	40	
103	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA trụ 82 Xóm Ruộng 1 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 82 tuyến 473SD	Trụ 82 tuyến 473SD	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 400kVA trụ 82 Xóm Ruộng 1 tuyến 473SD	1	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	323	1,1213	0,0053	0,0629	0,0003	0,034	120	
104	03-12-26	07h30	03-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 19/1 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Thay dây trung áp từ trụ 19/1 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 19/1 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Khu phố Lộc Du phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 19/1 tuyến 475TB	15	Khu phố Lộc Du phường Tràng Bàng	1784	16,1516	0,0299	0,8937	0,0017	0,543	4.887	
105	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 53 Bến Cầu - Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 53 Bến Cầu - Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309/1 đến trụ 309/33 Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 309/1 đến trụ 309/33 Long Giao 3 tuyến 476BC	Từ trụ 309/1 đến trụ 309/33 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 476BC	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Từ trụ 283 đến trụ 283/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Ấp Long Giao xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/84T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/84T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/84T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Ấp Phước Hội, Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
111	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/113T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/113T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/113T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	1	Khách hàng DNTN Thúy Trân	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
113	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	Ấp Bào xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	1	Khách hàng Cơ sở Tôn giáo Chùa Bửu Long	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
114	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	Ấp Long Tân xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	1	Khách hàng Nhà nghỉ Hưng Phát	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
115	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	Ấp Long Tân xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	1	Khách hàng Hồ Văn Dũng	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
116	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/38 đến trụ 471/38/10, từ trụ 471/38 đến trụ 471/94, từ trụ 471/94 đến trụ 471/94/11 Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/38 đến trụ 471/38/10, từ trụ 471/38 đến trụ 471/94, từ trụ 471/94 đến trụ 471/94/11 Phước Minh tuyến 475TĐ	Ấp Phước Minh, Phước Bình xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/84 đến trụ 118/84/35, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/17, từ trụ 118/129B đến trụ 118/129B/6 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/84 đến trụ 118/84/35, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/17, từ trụ 118/129B đến trụ 118/129B/6 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Ấp Suối Hùng, Thuận Lợi xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/69 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/69 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Ấp Bình Tây, Thuận Lợi xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
120	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/61a tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp dây AV70 thành cáp ABC 3x70, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/61a tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/44 đến trụ 42/65/61a tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 17 trụ 42/65/56B tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 471PĐC	4	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	116	0,9492	0,0000	0,0000	0,0000	0,352	0	
122	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA ri dầu TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	2	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	36	0,2946	0,0000	0,0000	0,0000	0,088	0	
123	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Hùng Vương tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phường Gò Dầu, Phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2B đến trụ 2B/3T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 2B đến trụ 2B/3T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 2B đến trụ 2B/3T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 14 đến trụ 14/5T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 14 đến trụ 14/5T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 14 đến trụ 14/5T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 16/2P đến trụ 16/3P Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 16/2P đến trụ 16/3P Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 16/2P đến trụ 16/3P Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 27/2 đến trụ 27/3 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 27/2 đến trụ 27/3 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 27/2 đến trụ 27/3 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 33 đến trụ 33/7 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 33 đến trụ 33/7 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 33 đến trụ 33/7 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 4 Bàu Ếch tuyến 477LH-479LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 2 đến trụ 4 Bàu Ếch tuyến 477LH-479LH	Từ trụ 2 đến trụ 4 Bàu Ếch tuyến 477LH-479LH	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	14	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
130	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 49 đến trụ 77 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 49 đến trụ 77 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Từ trụ 49 đến trụ 77 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải T trụ 59B/17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, cắt dây leo lưới hạ áp trạm 250kVA Long Hải T trụ 59B/17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Lưới hạ áp trạm 250kVA Long Hải T trụ 59B/17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P/5T đến trụ 19/3BP/2P/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P/5T đến trụ 19/3BP/2P/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P/5T đến trụ 19/3BP/2P/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121B/2 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 121B/3 đến trụ 121B/19/21 tuyến 474TBI	Từ trụ 121B/3 đến trụ 121B/19/21 tuyến 474TBI	Ấp Cầu xã Thạnh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 121B/2 Ấp Cầu tuyến 474TBI	4	Ấp Cầu xã Thạnh Bình	374	4,8457	0,0090	0,2644	0,0003	0,046	2	
134	04-12-26	08h30	04-12-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Trụ 114/12 tuyến 471TBI	Trương Vĩnh Phát	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	1	Trương Vĩnh Phát	2	0,0029	0,0000	0,0024	0,0000	0,034	1	
135	04-12-26	09h30	04-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 400kVA Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Thiện Thành trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Thiện Thành trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	Trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thiện Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 400kVA Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Thiện Thành trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	1	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thiện Thành	1	0,0029	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
136	04-12-26	14h00	04-12-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm Trụ 104/106/59/1/17 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm Trụ 104/106/59/1/17 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/59/1/17 tuyến 475TBI	Công ty TNHH Linkfarm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO Trụ 104/106/59/1/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm tuyến 475TBI	1	Công ty TNHH Linkfarm	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
137	04-12-26	15h00	04-12-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	Trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	Công ty TNHH TM chế biến gỗ xuất khẩu Hồng Phát	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	1	Công ty TNHH TM chế biến gỗ xuất khẩu Hồng Phát	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
138	04-12-26	16h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu bị Trụ 104/179/3/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu bị Trụ 104/179/3/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/179/3/1 tuyến 477TBI	Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO Trụ 104/179/3/1 Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu bị tuyến 477TBI	1	Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
139	04-12-26	07h00	04-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/170 tuyến 474TH	Từ trụ 173/36 đến trụ 173/170 tuyến 474TH	Ấp 4 xã Suối Ngô	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
141	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Không mất điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	Đường Bời Lời khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	7	Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	99	0,3428	0,0016	0,0193	0,0001	0,240	840	
143	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 22A Điện Biên Phủ - B tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 3x50kVA trụ 22A Điện Biên Phủ - B tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 22A Điện Biên Phủ - B tuyến 476TN	4	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	57	0,1974	0,0009	0,0111	0,0001	0,137	480	
144	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 31B Điện Biên Phủ - C tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 250kVA trụ 31B Điện Biên Phủ - C tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 31B Điện Biên Phủ - C tuyến 476TN	7	Khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	279	0,9661	0,0046	0,0544	0,0003	0,240	840	
145	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 43 Điện Biên Phủ - D tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 250kVA trụ 43 Điện Biên Phủ - D tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 43 Điện Biên Phủ - D tuyến 476TN	7	Khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	54	0,1870	0,0009	0,0105	0,0001	0,240	840	
146	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 03 đến trụ 80 Nối tuyến Tua Hai - Ba Sọ tuyến 471SD - 475SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 03 đến trụ 80 tuyến 471SD - 475SD	Từ trụ 03 đến trụ 80 tuyến 471SD - 475SD	Ấp Suối Dộp, ấp Tua Hai xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 Nguyễn Hữu Dũng tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 51B/3 Khu Nhà Trại Gà-1 tuyến 471TN	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 51B/3 tuyến 471TN	Trụ 51B/3 tuyến 471TN	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 51B/3 Khu Nhà Trại Gà-1 tuyến 471TN	1	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	160	0,5554	0,0026	0,0312	0,0001	0,034	120	
149	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 131/1 tuyến 476SD	Trụ 131/1 tuyến 476SD	Ấp An Bình xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	70	0,2430	0,0012	0,0136	0,0001	0,034	120	
150	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 141/18/8 tuyến 476SD	Trụ 141/18/8 tuyến 476SD	Ấp An Bình xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	240	0,8332	0,0040	0,0468	0,0002	0,034	120	
151	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 151/7/6/3 Thanh Phước 4 tuyến 472SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Khu phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 151/7/6/3 Thanh Phước 4 tuyến 472SD	1	Khu phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	65	0,2256	0,0011	0,0127	0,0001	0,011	40	
152	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 88/20/2B đến trụ 88/20/2B/5 tuyến 471TB	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 88/20/2B đến trụ 88/20/2B/5 tuyến 471TB	Khu phố An Lợi phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/20/6 tuyến 471TB	4	Khu phố An Lợi phường Trảng Bàng	56	0,5070	0,0009	0,0281	0,0001	0,145	1.303	
153	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/57B, trạm 250kVA trụ 34/59B tuyến 479TB	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/57B, trạm 250kVA trụ 34/59B tuyến 479TB	Khu phố An Hội phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/57B tuyến 479TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/59B tuyến 479TB	4	Khu phố An Hội phường Trảng Bàng	197	1,7836	0,0033	0,0987	0,0002	0,145	1.303	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
154	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	Ấp Long Phi xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	1	Khách hàng Trường Mầm Non Long Thuận	1	0,0128	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
155	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ân tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ân tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ân tuyến 476BC	Ấp Long Phi xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ân tuyến 476BC	2	Khách hàng Trường THCS Nguyễn Văn Ân	1	0,0128	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206	
156	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	Trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	2	- Khách hàng Đồn Biên Phòng CKQT Mộc Bài - Khách hàng Trung Đoàn 276 - Khách hàng VNPT Tây Ninh	3	0,0149	0,0001	0,0006	0,0000	0,023	80	
157	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	1	Khách hàng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu	3	0,0149	0,0001	0,0006	0,0000	0,034	120	
158	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	- ĐL Dương minh Châu - Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	- Dựng trụ, đổ bê tông sang lưới trung hạ áp từ trụ 234/89/2 đến trụ 234/89/4, trụ 234/94 Phước Ninh tuyến 476HT - Dựng trụ, đổ bê tông sang lưới trung hạ áp, di dời thiết bị từ trụ 48B/140 đến trụ 48B/141 Ấp Láng tuyến 476HT	- Từ trụ 234/89/2 đến trụ 234/89/4, trụ 234/94 Phước Ninh tuyến 476HT - Từ trụ 48B/140 đến trụ 48B/141 Ấp Láng tuyến 476HT	Ấp Phước Hiệp, Bàu Dài xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT - Cắt DS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT, 476HT	90	Ấp Láng, Khởi Nghĩa, Khởi An, Phước Hiệp, Bàu Dài, Phước Lễ, Phước Tân, Phước An xã Cầu Khởi; ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh.	5200	55,0663	0,0918	2,8944	0,0048	3,087	30.870	
159	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B đến trụ 48B/140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 48B đến trụ 48B/140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Ấp Láng, Phước Hiệp xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/85 đến trụ 234/104B, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9, từ trụ 234/85/30 đến trụ 234/85/63 Phước Ninh tuyến 476HT	Từ trụ 234/85 đến trụ 234/104B, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9, từ trụ 234/85/30 đến trụ 234/85/63 Phước Ninh tuyến 476HT	Ấp Bàu Dài, Phước Tân, Phước An xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/105 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/105 đến trụ 234/182 Bàu Sen tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/182 Bàu Sen tuyến 476HT	Ấp Phước LễxãCầu Khởi; ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
163	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/42 đến trụ 42/65/54 tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp dây AV70 thành cáp ABC 3x70, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/42 đến trụ 42/65/54 tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/42 đến trụ 42/65/54 tuyến 471PĐC	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Bình 7 trụ 42/65/44 tuyến 471PĐC	3	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	41	0,3355	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	0	
165	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Phước Thạnh từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV Phước Thạnh từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Xã Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Huệ, Trường Ân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Thiện, Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 19/3BP/4P/6T đến trụ 19/3BP/4P/4P, từ trụ 19/8BP/2P/1T đến trụ 19/8BP/2P/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 19/3BP/4P/6T đến trụ 19/3BP/4P/4P, từ trụ 19/8BP/2P/1T đến trụ 19/8BP/2P/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/3BP/4P/6T đến trụ 19/3BP/4P/4P, từ trụ 19/8BP/2P/1T đến trụ 19/8BP/2P/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	05-12-26	07h00	05-12-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh (theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh)	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ thế	- Đóng LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
170	05-12-26	17h00	05-12-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 26/24 Ca Bảo Đại (theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh)	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ thế	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	05-12-26	05h30	05-12-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 93 tuyến 478SD	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Không mất điện	Chuyển điện trung áp	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	05-12-26	18h00	05-12-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI, 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Không mất điện	Chuyển điện trung áp	Cắt LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	05-12-26	07h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công lắp đặt LTD trụ 173/143 tuyến 477SN	Thi công lắp đặt LTD trụ 173/143 tuyến 477SN	Ấp 4 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt REC trụ 173/64B, DS trụ 173/64C Suối Ngô D tuyến 477SN - Cắt 3LTD trụ 173/117 Suối Ngô C nối tuyến 477SN và tuyến 472SN - Cắt REC và DS trụ 173/36/46B Tràng Ba Chân tuyến 476SN	250	Ấp 4, 5, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Con Trăn, Tràng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	5231	45,0510	0,0834	2,3113	0,0043	8,333	75.000	
174	05-12-26	06h00	05-12-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Chuyển điện tuyến 471SN cấp điện tuyến 473SN đến trụ 169 Tân Hà	Chuyển điện tuyến 471SN cấp điện tuyến 473SN đến trụ 169 Tân Hà	Ấp 7 xã Tân Thành	Chuyển điện trung áp	- Đóng LBS trụ 168/152 Tầm Phô Tuyến 471SN - Cắt Rec và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN	100	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	05-12-26	17h00	05-12-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Ấp 7 xã Tân Thành	Chuyển điện trung áp	- Đóng DS và Rec trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt LBS trụ 168/152 Tầm Phô Tuyến 471SN	100	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	05-12-26	07h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công lắp đặt LTD trụ 173/36/70 tuyến 476SN	- Thi công lắp đặt LTD trụ 173/36/70 tuyến 476SN	Ấp 2 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt REC và DS trụ 173/36/46B Tràng Ba Chân tuyến 476SN - Cắt REC và DS trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN - Cắt DS trụ 167/129 Cầu Bố Túc nối tuyến 471SN, 473SN	150	Ấp 2, Tràng Ba Chân xã Tân Hòa	1422	12,2467	0,0227	0,6283	0,0012	5,000	45.000	
177	05-12-26	15h30	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Tái lập điện tuyến 477SN	Tái lập điện tuyến 477SN	Ấp 4 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt 3LTD trụ 170/143 (hướng về trụ 170/142) tuyến 477SN - Đóng DS trụ 173/64C và REC trụ 173/64B Suối Ngô D tuyến 477SN - Đóng 3LTD trụ 173/117 Suối Ngô C nối tuyến 477SN và tuyến 472SN	0	Ấp 4, 5, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Con Trăn, Tràng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
178	05-12-26	07h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 476 trạm 110kV Suối Ngô	Tái lập điện tuyến 473SN, 476SN và chuyển điện đường dây từ trụ 173/143 tuyến 477SN sang nhận điện tuyến 476SN	Tái lập điện tuyến 473SN, 476SN và chuyển điện đường dây từ trụ 173/143 tuyến 477SN sang nhận điện tuyến 476SN	Ấp 2 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt DS và REC trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN - Cắt DS trụ 167/129 Cầu Bố Túc nối tuyến 471SN, 473SN - Cắt 3LTD trụ 170/143 (hướng về trụ 170/142) tuyến 477SN - Đóng 3LTD trụ 170/143 (hướng về trụ 170/36/70/168) tuyến 477SN - Cắt REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN - Đóng DS và REC trụ 173/36/46B Tràng Ba Chân tuyến 476SN	0	Ấp 2, Tràng Ba Chân xã Tân Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	05-12-26	16h00	05-12-26	16h10	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	- Tái lập điện REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	- Tái lập điện REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	Ấp 2 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Đóng REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 148 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 1 đến trụ 148 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Xuất tuyến 472TN, 482TN trạm 110kV Tây Ninh	Kéo dây chống sét từ trụ 45 đến trụ 45/21, từ trụ 49 đến trụ 49/19, gọt cáp bọc lắp kẹp quai trụ 49/3, sang lưới hạ áp dời thùng điện kế thu hồi trụ BTLT 12m từ trụ 49 đến trụ 49B, từ trụ 49 đến trụ 49/1T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Kéo dây chống sét từ trụ 45 đến trụ 45/21, từ trụ 49 đến trụ 49/19, gọt cáp bọc lắp kẹp quai trụ 49/3, sang lưới hạ áp dời thùng điện kế thu hồi trụ BTLT 12m từ trụ 49 đến trụ 49B, từ trụ 49 đến trụ 49/1T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 482TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	50	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	3590	33,7423	0,0592	1,8984	0,0033	1,715	16.290	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
183	05-12-26	06h00	05-12-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TN nhận điện tuyến 471TN đến trụ Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	40	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	05-12-26	17h00	05-12-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN	40	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	05-12-26	06h00	05-12-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	05-12-26	17h30	05-12-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	05-12-26	05h30	05-12-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 Phước Hưng tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Ấp Phước Hưng Xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD).	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	05-12-26	18h00	05-12-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 Phước Hưng tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Ấp Phước Hưng Xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	05-12-26	06h00	05-12-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 156 đến trụ 299 Bến Trường - Ấp Vịnh tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 471SD về đến Recloser Bến Trường trụ 156 tuyến 478SD	Từ trụ 159 đến trụ 299 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi, ấp Trường, ấp Vịnh xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng LBS Chợ Vịnh trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt Recloser Bến Trường và DS 3 pha trụ 156 tuyến 478SD.	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	05-12-26	18h30	05-12-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 156 đến trụ 299 Bến Trường - Ấp Vịnh tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Từ trụ 159 đến trụ 299 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi, ấp Trường, ấp Vịnh xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng DS 3 pha và Recloser Bến Trường trụ 156 tuyến 478SD. - Cắt LBS Chợ Vịnh trụ 299 tuyến 471SD-478SD	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 122 Cầu Da tuyến 478SD	Lắp phụ kiện và lắp đặt đường dây chống sét trên không từ trụ 77 đến trụ 122 tuyến 478SD	Từ trụ 77 đến trụ 122 tuyến 478SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành, Ấp Bàu Sen, Ấp Trường, Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Recloser và DS 3 pha Hảo Đước trụ 42 tuyến 478SD	30	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành, Ấp Bàu Sen, Ấp Trường, Bình Lợi xã Hảo Đước	3010	29,8547	0,0498	1,6754	0,0028	1,029	10.287	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
192	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 53/13 Châu Thành E tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	Trụ 53/13 tuyến 474SD	Ấp Tân Thành xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 53/13 Châu Thành E tuyến 474SD	1	Ấp Tân Thành xã Châu Thành	109	0,3784	0,0018	0,0212	0,0001	0,034	120	
193	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 53/24B/18 tuyến 473SD	Trụ 53/24B/18 tuyến 473SD	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	62	0,2152	0,0010	0,0121	0,0001	0,011	40	
194	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	Trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	20	0,0694	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
195	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 38/19/6/4 Tam Hạp 6 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 38/19/6/4 tuyến 474SD	Trụ 38/19/6/4 tuyến 474SD	Ấp Thanh An xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm biến áp 50kVA trụ 38/19/6/4 Tam Hạp 6 tuyến 474SD	1	Ấp Thanh An xã Châu Thành	52	0,1805	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40	
196	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 38/39/7/7 Xóm Rẫy 4 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD	Trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD	Ấp Thanh An xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm biến áp 25kVA trụ 38/39/7/7 Xóm Rẫy 4 tuyến 474SD	1	Ấp Thanh An xã Châu Thành	58	0,2013	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40	
197	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/18/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 41/18/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/18/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Ấp Voi xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 41/18/1 Ấp Voi tuyến 473BC	3	Ấp Voi xã Bến Cầu	75	0,9594	0,0018	0,0376	0,0001	0,034	309	
198	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Ấp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Ấp A5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 nhánh 12,7kV Ấp A5 tuyến 480BC	Ấp Phước Bình xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 22/1 Truông Xiêm tuyến 471HT	Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA trụ 22/18 Bình Linh A tuyến 471HT	Trụ 22/18 Bình Linh A tuyến 471HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 22/1 Truông Xiêm tuyến 471HT	12	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	235	2,2425	0,0042	0,1177	0,0002	0,137	1.233	
201	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA Phước Đông 16 trụ 42/10/1 tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây hạ áp 4x70 từ trụ 42/10 đến trụ 42/10/12, ép lèo sang tải hạ áp, phát quang và cân bằng pha hạ áp TBA 400kVA Phước Đông 16 trụ 42/10/1 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/10 đến trụ 42/10/12 thuộc TBA 400kVA Phước Đông 16 trụ 42/10/1 tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 400kVA Phước Đông 16 trụ 42/10/1 tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	265	2,1684	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
202	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA Phước Đông 7 trụ 42/13 tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây hạ áp ABC 4x95 từ trụ 23 đến trụ 29, ép lèo sang tải hạ áp, phát quang và cân bằng pha hạ áp TBA 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	Từ trụ 23 đến trụ 29 thuộc TBA 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 400kVA Phước Đông 7 trụ 42/13 tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	216	1,7674	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
203	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 5 đến trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Khu phố Trường Lộc, Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	07-12-26	07h30	07-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	54	0,0000	0,0010	0,0000	0,0001	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
205	07-12-26	08h00	07-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 189C Chợ Mỏ Công 3 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 185C, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 185C tuyến 474TBI	Ấp Thanh Tân xã Trà Vong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 189C Chợ Mỏ Công 3 tuyến 474TBI	2	Ấp Thanh Tân xã Trà Vong	178	0,0000	0,0043	0,1258	0,0002	0,023	1	
206	07-12-26	13h30	07-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 160kVA trụ 185C/10 Chợ Mỏ Công 4 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 185C/10, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 185C/10 tuyến 474TBI	Ấp 1 xã Trà Vong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 185C/10 Chợ Mỏ Công 4 tuyến 474TBI	2	Ấp 1 xã Trà Vong	115	0,0000	0,0028	0,0813	0,0001	0,023	1	
207	07-12-26	08h00	07-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ hạ áp trụ 176/58/3/1, trụ 173/58/18/1, trụ 176/58/21/1, trụ 176/58/23A/1, trụ 176/58/24A/1, trụ 176/20/48/1, trụ 176/20/50A/1, trụ 176/20/66A/1, trụ 176/20/73/1, trụ 176/20/75/1 tuyến 477TH	Thi công dựng trụ hạ áp trụ 176/58/3/1, trụ 173/58/18/1, trụ 176/58/21/1, trụ 176/58/23A/1, trụ 176/58/24A/1, trụ 176/20/48/1, trụ 176/20/50A/1, trụ 176/20/66A/1, trụ 176/20/73/1, trụ 176/20/75/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi B xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Đường Trần Hưng Đạo khu phố 20 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	07-12-26	08h00	07-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD, từ trụ 38 đến trụ 53 lộ ra Trạm Suối Dộp tuyến 474SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD, từ trụ 38 đến trụ 53 tuyến 474SD	Từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD, từ trụ 38 đến trụ 53 tuyến 474SD	Ấp Tam Hạp xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	07-12-26	07h30	07-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 123/12/12 Bình Nguyên T.123/12/12 tuyến 471TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 123/12/12 Bình Nguyên T.123/12/12 tuyến 471TB	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 123/12/12 Bình Nguyên T.123/12/12 tuyến 471TB	5	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	128	1,1589	0,0021	0,0641	0,0001	0,060	543	
211	07-12-26	07h30	07-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 128/18 Bình Nguyên T.128/18 tuyến 471TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 128/18 Bình Nguyên T.128/18 tuyến 471TB	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 128/18 Bình Nguyên T.128/18 tuyến 471TB	5	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	136	1,2313	0,0023	0,0681	0,0001	0,060	543	
212	07-12-26	07h30	07-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 87/10/7 Phước Hậu T.87/10/7 tuyến 477TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 87/10/7 Phước Hậu T.87/10/7 tuyến 477TB	Khu phố Gia Bình phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 87/10/7 Phước Hậu T.87/10/7 tuyến 477TB	3	Khu phố Gia Bình phường Gò Dầu	66	0,5975	0,0011	0,0331	0,0001	0,036	326	
213	07-12-26	07h30	07-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 123/32 Bình Nguyên 7 T.123/32 tuyến 471TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 123/32 Bình Nguyên 7 T.123/32 tuyến 471TB	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 123/32 Bình Nguyên 7 T.123/32 tuyến 471TB	3	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	66	0,5975	0,0011	0,0331	0,0001	0,036	326	
214	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 114 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 114 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 114 đến trụ 234 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	- Ấp Long Châu, Bảo xã Long Thuận - Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
215	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 160 đến trụ 160/11/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 160 đến trụ 160/11/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160 đến trụ 160/11/19 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Ấp Tân Lập, Xóm Lò xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung - T.152B/4 tuyến 473TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung - T.152B/4 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung - T.152B/4 tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung - T.152B/4 tuyến 473TĐ	3	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	28	0,2672	0,0005	0,0140	0,0000	0,034	306	
217	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	Trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	Ấp Thuận Phước xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	3	Ấp Thuận Phước xã Truông Mít	83	0,7920	0,0015	0,0416	0,0001	0,034	306	
218	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA Phước Đức 1 trụ 35 tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây hạ áp ABC 4x95 từ trụ 35 đến trụ 41, ép lèo sang tải hạ áp, phát quang và cân bằng pha hạ áp TBA 400kVA Phước Đức 1 trụ 35 tuyến 471PĐC	Từ trụ 35 đến trụ 41 thuộc TBA 400kVA Phước Đức 1 trụ 35 tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 400kVA Phước Đức 1 trụ 35 tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	87	0,7119	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
219	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây hạ áp ABC 4x95 từ trụ 23 đến trụ 29, ép lèo sang tải hạ áp, phát quang và cân bằng pha hạ áp TBA 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	Từ trụ 23 đến trụ 29 thuộc TBA 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 250kVA Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	125	1,0228	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
220	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Cầu Trường Long tuyến 471HT	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	08-12-26	07h30	08-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/5 Trường Xuân tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/5 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 91/5 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
224	08-12-26	08h00	08-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 63 Trạm 1 Thị trấn TB tuyến 474TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 63, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 63 tuyến 474TBI	Ấp 4 xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 63 Trạm 1 Thị trấn TB tuyến 474TBI	2	Ấp 4 xã Tân Biên	347	0,0000	0,0083	0,2453	0,0003	0,023	1	
225	08-12-26	13h30	08-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 400kVA trụ 29 Trạm 6 Thị trấn TB tuyến 474TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 29, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 29 tuyến 474TBI	Ấp 7 xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 29 Trạm 6 Thị trấn TB tuyến 474TBI	2	Ấp 7 xã Tân Biên	450	0,0000	0,0108	0,3181	0,0004	0,023	1	
226	08-12-26	08h00	08-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 100kVA trụ 176/58/24 Tân Thạnh 4 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/23A đến trụ 176/58/23A/1, từ trụ 176/58/24A đến tụ 176/58/24A/1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/23A đến trụ 176/58/23A/1, từ trụ 176/58/24A đến tụ 176/58/24A/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 100kVA trụ 176/58/24 Tân Thạnh 4 tuyến 477TH	6	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	100		0,0016		0,0001	0,200		
227	08-12-26	08h00	08-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 176/58/20 Tân Lợi tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/21 đến trụ 176/58/21/1, từ trụ 176/58/18 đến tụ 176/58/18/1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/21 đến trụ 176/58/21/1, từ trụ 176/58/18 đến tụ 176/58/18/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 176/58/20 Tân Lợi tuyến 477TH	6	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	46	0,3521	0,0007	0,0181	0,0000	0,200	1.600	
228	08-12-26	08h00	08-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 2x25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/3 đến trụ 176/58/3/1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/3 đến trụ 176/58/3/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 2x25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	22	0,1684	0,0004	0,0086	0,0000	0,100	800	
229	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 478TN	Từ trụ 15 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 478TN	Đường Bời Lời khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Kéo dây chống sét từ trụ 45/2 đến trụ 45/28 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Từ trụ 45/2 đến trụ 45/28 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Đường Trường Chinh khu phố 5, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt LBS và DS trụ 45/1 Đường Thuyền tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 80/26/24A Trường Chinh và DS trụ 80/26/24A/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	30	Khu phố 5, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	741	6,5981	0,0122	0,3712	0,0007	1,029	9.260	
231	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 53 đến 186 Thị trấn - Thành Long tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 53 đến 186 tuyến 473SD	Từ trụ 53 đến 186 tuyến 473SD	Ấp Tam Hạp xã Châu Thành; Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước; Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	08-12-26	08h00	08-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 Hòa Hội tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 473SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 473SD	Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	08-12-26	07h30	08-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 75kVA trụ 34/61 An Quới T.34/61 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 34/61 An Quới T.34/61 tuyến 475TB	Khu phố An Quới phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 34/61 An Quới T.34/61 tuyến 475TB	5	Khu phố An Quới phường Tràng Bàng	136	1,2313	0,0023	0,0681	0,0001	0,060	543	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
234	08-12-26	07h30	08-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 250kVA trụ 33/12B An Phú T.33/12B tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 33/12B An Phú T.33/12B tuyến 475TB	Khu phố An Phú phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 33/12B An Phú T.33/12B tuyến 475TB	5	Khu phố An Phú phường Tràng Bàng	185	1,6749	0,0031	0,0927	0,0002	0,060	543	
235	08-12-26	07h30	08-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 250kVA trụ 61/5B An Hòa T.61/5B tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 61/5B An Hòa T.61/5B tuyến 475TB	Khu phố An Quới phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 61/5B An Hòa T.61/5B tuyến 475TB	5	Khu phố An Quới phường Tràng Bàng	175	1,5844	0,0029	0,0877	0,0002	0,181	1.629	
236	08-12-26	07h30	08-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 75kVA trụ 34/61 An Quới T.34/61 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 34/61 An Quới T.34/61 tuyến 475TB	Khu phố An Quới phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 34/61 An Quới T.34/61 tuyến 475TB	5	Khu phố An Quới phường Tràng Bàng	125	1,1317	0,0021	0,0626	0,0001	0,060	543	
237	09-12-26	08h00	09-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 235 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 235 đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Từ trụ 235 đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	- Ấp Long Châu, Bảo xã Long Thuận - Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	09-12-26	08h00	09-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 75 kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	5	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	96	0,9161	0,0017	0,0481	0,0001	0,057	513	
239	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TĐ	Trồng trụ, lắp phụ kiện nâng độ cao dây trung áp nhánh rẽ từ trụ 209/C/2 đến trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	Từ trụ 209/C/2 đến trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TĐ	6	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	463	3,7885	0,0001	0,0000	0,0000	0,792	0	
240	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	527	0,0000	0,0094	0,0000	0,0005	0,000	0	
241	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Khu phố 3 phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	09-12-26	07h30	09-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Trường Giang, Trường Phước, Long Chí phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 46B Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Trường Giang, Trường Phước, Long Chí phường Long Hoa	230	1,9689	0,0041	0,1024	0,0002	0,131	1.047	
243	09-12-26	08h00	09-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 400kVA trụ 31/1B Trạm 5 Thị trấn TB tuyến 471TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 31/1B , chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 31/1B tuyến 471TBI	Ấp 2 xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 31/1B Trạm 5 Thị trấn TB tuyến 471TBI	2	Ấp 2 xã Tân Biên	378	0,0000	0,0091	0,2672	0,0004	0,023	1	
244	09-12-26	13h30	09-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 182B Xã Mỏ Công 1A tuyến 474TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 182B, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 182B tuyến 474TBI	Ấp Dinh xã Trà Vong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 182B Xã Mỏ Công 1A tuyến 474TBI	2	Ấp Dinh xã Trà Vong	361	0,0000	0,0087	0,2552	0,0003	0,023	1	
245	09-12-26	08h00	09-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Tầm Long-7 trụ 53/28/6B/26/7/11 tuyến 474SD	Nâng cao thùng MCCB tổng trạm, lắp lưới chống chuột cho trạm biến áp 25kVA Tầm Long-7 trụ 53/28/6B/26/7/11 tuyến 474SD	Trạm biến áp 25kVA Tầm Long-7 trụ 53/28/6B/26/7/11 tuyến 474SD	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Tầm Long-7 trụ 53/28/6B/26/7/11 tuyến 474SD	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	20	0,0695	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
246	09-12-26	13h30	09-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6B/26/1 đến trụ 53/28/6B/26/7/15 Tầm Long 2 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 53/28/6B/26/1 đến trụ 53/28/6B/26/7/15 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6B/26/1 đến trụ 53/28/6B/26/7/15 tuyến 474SD	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
247	09-12-26	08h00	09-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/11B/1 đến trụ 53/28/11B/7 Tầm Long 8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 53/28/11B/1 đến trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/11B/1 đến trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	Ấp Tầm Long xã Hào Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	09-12-26	08h00	09-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/25 Thành Long 1 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 141/1 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Ấp Bến Sỏi xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	09-12-26	13h30	09-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA TT Châu Thành 17 trụ 86B tuyến 473SD-477SD	Bảo trì TBA, ép lèo hạ áp tiếp xúc không tốt, thay ống luồng cáp lực bị bể trạm 250kVA TT Châu Thành 17 trụ 86B tuyến 473SD-477SD	Trạm biến áp 250kVA TT Châu Thành 17 trụ 86B tuyến 473SD-477SD	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 03FCO và tháo 03 hotline trạm biến áp 250kVA TT Châu Thành 17 trụ 86B tuyến 473SD-477SD	3	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	157	0,5452	0,0026	0,0306	0,0001	0,103	360	
250	09-12-26	13h30	09-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 Bàu Xoài tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
251	09-12-26	07h30	09-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 75kVA trụ 67/75 Bàu Chèo 1 T.67/75 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 67/75 Bàu Chèo 1 T.67/75 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 67/75 Bàu Chèo 1 T.67/75 tuyến 473TB	5	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	92	0,8329	0,0015	0,0461	0,0001	0,060	543	
252	09-12-26	07h30	09-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 25kVA trụ 154 Lộc Tân T.154 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 25kVA trụ 154 Lộc Tân T.154 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 154 Lộc Tân T.154 tuyến 473TB	2	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	30	0,2716	0,0005	0,0150	0,0000	0,024	217	
253	09-12-26	07h30	09-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 75kVA trụ 25C/3 An Bình T.25C/3 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 25C/3 An Bình T.25C/3 tuyến 478TB	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 25C/3 An Bình T.25C/3 tuyến 478TB	5	Khu phố An Bình phường An Tịnh	145	1,3128	0,0024	0,0726	0,0001	0,060	543	
254	09-12-26	07h30	09-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 50kVA trụ 25C/7 An Bình T.25C/7 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 25C/7 An Bình T.25C/7 tuyến 478TB	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 25C/7 An Bình T.25C/7 tuyến 478TB	3	Khu phố An Bình phường An Tịnh	68	0,6156	0,0011	0,0341	0,0001	0,036	326	
255	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 96 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Lắp mới TBA, LA, FCO, phụ kiện và hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 96 Ấp Chánh 15 tuyến 473BC	Trụ 96 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Ấp Voi tuyến 473BC - Cắt 3 LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	32	Ấp Chánh xã Bến Cầu	123	1,5735	0,0029	0,0616	0,0001	1,097	9.877	
256	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	3	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	73	0,6966	0,0013	0,0366	0,0001	0,034	306	
257	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 208/1 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trồng trụ, lắp phụ kiện nâng độ cao dây trung áp nhánh rẽ từ trụ 208/1 đến trụ 208/3 tuyến 476TĐ	Từ trụ 208/1 đến trụ 208/3 tuyến 476TĐ	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 208/1 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	6	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	224	1,8329	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
258	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 12,7kV trụ 75B/1 Hóc Trâm 1 tuyến 479LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/19 Trần Phú tuyến 479LH	Từ trụ 75B /1 đến trụ 75B/19 Trần Phú tuyến 479LH	Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Cầu Trường Long tuyến 471HT	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Khu phố Trường Thiện, Trường Thọ phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
260	10-12-26	07h30	10-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 33/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 33/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Trụ 33/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Thọ, Trường Thiện phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 33/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 33 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	7	Khu phố Trường Thọ, Trường Thiện phường Long Hoa	127	1,0872	0,0023	0,0566	0,0001	0,131	1.047	
261	10-12-26	08h00	10-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 176/20/49 Tân Tây 9 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/48 đến trụ 176/20/48/1, từ trụ 176/20/50A đến trụ 176/20/50A/1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/48 đến trụ 176/20/48/1, từ trụ 176/20/50A đến trụ 176/20/50A/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 176/20/49 Tân Tây 9 tuyến 477TH	6	Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú	313	2,3961	0,0050	0,1229	0,0003	0,200	1.600	
262	10-12-26	08h00	10-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 176/20/72A Tân Tây 10-1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/66A đến trụ 176/20/66A/1, từ trụ 176/20/73 đến trụ 176/20/73/1, từ trụ 176/20/75 đến trụ 176/20/75/1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/66A đến trụ 176/20/66A/1, từ trụ 176/20/73 đến trụ 176/20/73/1, từ trụ 176/20/75 đến trụ 176/20/75/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 176/20/72A Tân Tây 10-1 tuyến 477TH	6	Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú	102	0,7808	0,0016	0,0401	0,0001	0,200	1.600	
263	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/39, từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 Xưởng Cưa Châu Thành tuyến 474SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/39, từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/39, từ trụ 53/28/1 đến trụ 53/28/12 tuyến 474SD	Ấp Tân Thành xã Châu Thành; Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến trụ 78 lộ ra Trạm Suối Dộp tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 53/1 đến trụ 14 đến trụ 78 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 14 đến trụ 78 tuyến 471SD-475SD	Ấp Suối Dộp, Tua Hai xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	10-12-26	08h00	10-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/190 Ba xã Biên Giới tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền; Ấp Bố Lớn, Hiệp Phước, Hiệp Thành xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	10-12-26	07h30	10-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 67/56 Lộc Khê 2 T.67/56 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 67/56 Lộc Khê 2 T.67/56 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 67/56 Lộc Khê 2 T.67/56 tuyến 473TB	5	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	102	0,9235	0,0017	0,0511	0,0001	0,060	543	
268	10-12-26	07h30	10-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 25kVA trụ 67/58B/8 Lộc Khê T.67/58B/8 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 25kVA trụ 67/58B/8 Lộc Khê T.67/58B/8 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 67/58B/8 Lộc Khê T.67/58B/8 tuyến 473TB	2	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	35	0,3169	0,0006	0,0175	0,0000	0,024	217	
269	10-12-26	07h30	10-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 67/35 Gia Tân 7 T.67/35 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 67/35 Gia Tân 7 T.67/35 tuyến 473TB	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 67/35 Gia Tân 7 T.67/35 tuyến 473TB	5	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	135	1,2222	0,0023	0,0676	0,0001	0,060	543	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
270	10-12-26	07h30	10-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 50kVA trụ 51/17/5 Gia Lâm T.51/17/5 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 51/17/5 Gia Lâm T.51/17/5 tuyến 473TB	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 51/17/5 Gia Lâm T.51/17/5 tuyến 473TB	3	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	68	0,6156	0,0011	0,0341	0,0001	0,036	326	
271	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/86B/5 đến trụ 53/86B/36 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/5 đến trụ 53/86B/36 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/5 đến trụ 53/86B/36 nhánh rẽ 22kV Phước Lưu tuyến 480BC	xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/3 đến trụ 53/117/10/52/3/13 Ấp A4 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/3 đến trụ 53/117/10/52/3/13 Ấp A4 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/3 đến trụ 53/117/10/52/3/13 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4 3 tuyến 480BC	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 136 Quốc Lộ 22B - trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
276	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 2B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 2B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Trụ 2B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 2B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 2B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	7	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	115	0,9845	0,0021	0,0512	0,0001	0,131	1.047	
277	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 67/1B Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 67/1B Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 67/1B Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 67/1B Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 67/1 Trần Phú tuyến 474TN	14	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	234	2,0032	0,0042	0,1042	0,0002	0,262	2.094	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
278	11-12-26	07h30	11-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 82 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Dựng trụ xen lưới, đổ bê tông móng trụ tại các vị trí trụ 84B, 86B, 88B, 110B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Tại các vị trí trụ 84B, 86B, 88B, 110B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Khu phố Long Chí, Long Bình, Long Khương phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	42	Khu phố Long Chí, Long Bình, Long Khương phường Hòa Thành	1740	14,8954	0,0310	0,7748	0,0016	6,329	50.635	
279	11-12-26	08h00	11-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 104/162 Chợ Hòa Hiệp 3 tuyến 475TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 104/162, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 104/162 tuyến 477TBI	Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 104/162 Chợ Hòa Hiệp 3 tuyến 477TBI	2	Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh	196	0,0000	0,0047	0,1386	0,0002	0,023	1	
280	11-12-26	13h30	11-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 160 Chợ Tân Lập 2 tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp 160, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 160 tuyến 479TBI	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 160 Chợ Tân Lập 2 tuyến 479TBI	2	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	105	0,5291	0,0025	0,0742	0,0001	0,023	1	
281	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 Thành Nam tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	11-12-26	08h00	11-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 Pumma tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	11-12-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 204 tuyến 475TB	Phát quang, bảo trì lưới điện	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 204 tuyến 475TB	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 204 tuyến 475TB	10	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	128	1,1589	0,0021	0,0641	0,0001	0,121	1.086	
284	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 433/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Xây dựng mới nhánh rẽ hạ áp hỗn hợp từ trụ 433/12 đến trụ 433/12/15P Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Từ trụ 433/12 đến trụ 433/12/15P Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Cắt 3 LBFCO trụ 433/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	12	Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	284	2,7101	0,0050	0,1423	0,0003	0,412	3.708	
285	12-12-26	07h30	12-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 29/1 đến trụ 29/6, từ trụ 42/1 đến trụ 42/10, từ trụ 49/1 đến trụ 49/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	12-12-26	08h00	12-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 163B Tân Hòa 1A tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp 163B, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 163B tuyến 479TBI	Ấp Tân Hòa xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 163B Tân Hòa 1A tuyến 479TBI	2	Ấp Tân Hòa xã Tân Lập	144	0,7256	0,0035	0,1018	0,0001	0,023	1	
287	12-12-26	13h30	12-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 173 Tân Hòa 1 tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 173, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 173 tuyến 479TBI	Ấp Tân Hòa xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 173 Tân Hòa 1 tuyến 479TBI	2	Ấp Tân Hòa xã Tân Lập	121	0,6097	0,0029	0,0855	0,0001	0,023	1	
288	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Từ trụ 15 đến trụ 75 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Tân, Ninh Phước phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
289	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 đường 30/4 tuyến 481TN	- Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 45/4, ép lèo chuyển tải từ trụ 45/1 đến trụ 45/4B đường 30/4 tuyến 481TN - Chuyển HTĐĐ trung thế thành hạ thế khách hàng Bệnh Viện Đa Khoa Tây Ninh từ trụ 45/2 đến trụ 45/2B đường 30/4 tuyến 481TN	Từ trụ 45/1 đến trụ 45/4B đường 30/4 tuyến 481TN	Đường Đặng Văn Lý khu phố 5 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 đường 30/4 tuyến 481TN	30	Khu phố 5 phường Tân Ninh	107	0,9528	0,0018	0,0536	0,0001	1,029	9.260	
290	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/1 đến trụ 134/47 Nối tuyến Ngã Ba Vịnh - Chợ Trà Vong tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ134/1 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134/1 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Ấp Tua Hai, Bình Lương xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 Đồng Tròn tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Ấp Bình Lương xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	12-12-26	08h00	12-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 Đồng Khởi 5 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	13-12-26	08h00	13-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay trụ trung áp, xà, cách điện đứng, cách điện treo, LBFCO, giá đỡ LA, FCO từ trụ 471/55/1T đến trụ 471/55/25T tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/55/1T đến trụ 471/55/25T tuyến 475TĐ	Ấp Phước Minh, Phước Lộc xã Lộc Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBS trụ 471/4B và DS trụ 471/5 Phước Minh tuyến 475TĐ	45	Ấp Phước Minh, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Bàu Sen, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	3904	37,2539	0,0690	1,9557	0,0036	1,543	13.887	
294	13-12-26	07h30	13-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 477TB:	Trồng trụ, lắp phụ kiện nâng độ cao dây trung áp nhánh rẽ từ trụ 161/7 đến trụ 161/8B tuyến 477TB; Lắp kẹp quai, hotline và thay LA bị hỏng trụ 161/8 tuyến 477TB	Từ trụ 161/7 đến trụ 161/8B tuyến 477TB; Lắp kẹp quai, hotline và thay LA bị hỏng trụ 161/8 tuyến 477TB	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS, 3LTD trụ 161/1, DS trụ 161 Hồng Phúc tuyến 477TB	100	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	1687	13,8039	0,0002	0,0002	0,0000	220,000	49	
295	13-12-26	07h30	13-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Cho phép Điện lực Hòa Thành tháo thu hồi REC trụ 48 Bông Trang và lắp lại trụ 70 tuyến 474TĐ, 478TĐ Điện lực Gò Dầu lắp hệ thống đo đếm trung áp trụ 69B tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đường dây 22kV từ trụ 48 đến trụ 70 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 474TĐ, đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS, 3LTD trụ 110B Cầm Bình tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 Trà Võ tuyến 474TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 110/1 Cầm An tuyến 474TĐ	80	Ấp Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Rộng, Cầm An xã Thạnh Đức	5533	45,2739	0,0007	0,0005	0,0000	140,800	102	
296	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 234/72/26B/8 đến trụ 234/72/26B/14 trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	Dựng trụ, kéo dây hạ áp và lắp phụ kiện từ trụ 234/72/26B/8 đến trụ 234/72/26B/14 trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/26B/8 đến trụ 234/72/26B/14 trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	2	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	50	0,6396	0,0012	0,0250	0,0000	0,023	206	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
297	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây hạ áp ABC 4x95 từ trụ 9A đến trụ 23, ép lèo sang tải hạ áp, phát quang và cân bằng pha hạ áp TBA 400kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Từ trụ 9A đến trụ 23 thuộc TBA 400kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 400kVA Phước Đức 2 trụ 19 tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	156	1,2765	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
298	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Khu phố 4 phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ71B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 71B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ71B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Trường An, phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 71B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 71B Trần Phú tuyến 474TN	28	Khu phố Trường An, phường Long Hoa	794	6,7971	0,0142	0,3536	0,0007	0,524	4.189	
301	14-12-26	07h30	14-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 47A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Tháo hotline trụ 47A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	7	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	113	0,0000	0,0020	0,0000	0,0001	2,749	0	
302	14-12-26	08h00	14-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ hạ áp trụ 176/58/26A/1, trụ 195/1 tuyến 477TH	Thi công dựng trụ hạ áp trụ 176/58/26A/1, trụ 195/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Trung A xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/25P và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 40/25P và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Đường Bời Lời khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	14-12-26	08h00	14-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43 đến trụ 64, từ trụ 51B đến trụ 51B/11 Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 43 đến trụ 64, từ trụ 51B đến trụ 51B/11 tuyến 471TN	Từ trụ 43 đến trụ 64, từ trụ 51B đến trụ 51B/11 tuyến 471TN	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	14-12-26	13h30	14-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	Bảo trì trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	Trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 03 FCO và tháo 03 hotline trạm biến áp 160kVA Khu nhà Trại Gà -2 trụ 51B/11 tuyến 471TN	1	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	64	0,2223	0,0011	0,0125	0,0001	0,011	40	
306	14-12-26	07h30	14-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 50kVA trụ 87/10/7/5 Phước Hậu T.87/10/7/5 tuyến 477TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 87/10/7/5 Phước Hậu T.87/10/7/5 tuyến 477TB	Khu phố Gia Bình phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 87/10/7/5 Phước Hậu T.87/10/7/5 tuyến 477TB	3	Khu phố Gia Bình phường Gò Dầu	106	0,9597	0,0018	0,0531	0,0001	0,036	326	
307	14-12-26	07h30	14-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 250kVA trụ 101B Ấp Chánh T.101B tuyến 471TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 101B Ấp Chánh T.101B tuyến 471TB	Khu phố Gia Bình pường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 101B Ấp Chánh T.101B tuyến 471TB	5	Khu phố Gia Bình pường Gò Dầùnh phường Gò Dầu	135	1,2222	0,0023	0,0676	0,0001	0,181	1.629	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
308	14-12-26	07h30	14-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 97B Gia Bình T.97B tuyến 477TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 97B Gia Bình T.97B tuyến 477TB	Khu phố Gia Bình phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 97B Gia Bình T.97B tuyến 477TB	5	Khu phố Gia Bình phường Gò Dầuinh phường Gò Dầu	128	1,1589	0,0021	0,0641	0,0001	0,181	1.629	
309	14-12-26	07h30	14-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 160kVA trụ 127B Bình Nguyên T.127B tuyến 471TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 160kVA trụ 127B Bình Nguyên T.127B tuyến 471TB	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 160kVA trụ 127B Bình Nguyên T.127B tuyến 471TB	4	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	140	1,2675	0,0023	0,0701	0,0001	0,145	1.303	
310	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/18/2/8 Ấp Bến 22 tuyến 473BC	Ấp Bến xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/13B/8 Ấp Bến 23 tuyến 473BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 50kVA trụ 47/13B/8 Ấp Bến 23 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/13B/8 Ấp Bến 23 tuyến 473BC	Ấp Bến xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/27/5 Ấp Bến 16 tuyến 473BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 50kVA trụ 47/27/5 Ấp Bến 16 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/27/5 Ấp Bến 16 tuyến 473BC	Ấp Bến xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	Ấp Bến xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Dựng trụ trung áp xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện xà sứ nâng cao dây dẫn từ trụ 262/3B đến trụ 262/12, từ trụ 262/28/5 đến trụ 262/28/7 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/3B đến trụ 262/12, từ trụ 262/28/5 đến trụ 262/28/7 Cơ Giới tuyến 477HT	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	20	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	1297	12,3766	0,0229	0,6497	0,0012	0,686	6.174	
315	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 61 Tôn Đức Thắng - trụ 82 Giang Tân tuyến 482TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 61 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 61 đến trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện		Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
318	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/2A Lạc Long Quân - trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
319	15-12-26	07h30	15-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 29/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 29/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 29/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Kim, phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 29/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 29 Trần Phú tuyến 474TN	11	Khu phố Long Kim, phường Hòa Thành	290	2,4826	0,0052	0,1291	0,0003	0,196	1.571	
320	15-12-26	08h00	15-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 185 Chợ Tân Lập 3 tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 185, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 185 tuyến 479TBI	Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 185 Chợ Tân Lập 3 tuyến 479TBI	2	Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	140	0,7054	0,0034	0,0990	0,0001	0,023	1	
321	15-12-26	13h30	15-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 190/1 Tân Tiến 6A tuyến 473TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 190/1, chuẩn bị cấp điện Noel và tết Dương lịch năm 2027	Trụ 190/1 tuyến 473TBI	Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 190/1 Tân Tiến 6A tuyến 473TBI	2	Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	44	0,2217	0,0011	0,0311	0,0000	0,023	1	
322	15-12-26	08h00	15-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 176/58/29 Tân Thạnh 5 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/26A đến trụ 176/58/26A/1 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 176/58/26A đến trụ 176/58/26A/1 tuyến 477TH	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 176/58/29 Tân Thạnh 5 tuyến 477TH	6	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	110	0,8421	0,0018	0,0432	0,0001	0,200	1.600	
323	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/26 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 70 và các nhánh rẽ đường 784 tuyến 475CM	Đường Bời Lời khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	15-12-26	13h30	15-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Thầy Cai A trụ 128/46/18/16 tuyến 477SD	Xử lý MBA bị cháy dầu, bảo trì trạm, lắp lưới chống chuột trạm 25kVA Cầu Thầy Cai A trụ 128/46/18/17 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Thầy Cai A trụ 128/46/18/17 tuyến 477SD	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Cầu Thầy Cai A trụ 128/46/18/17 tuyến 477SD	1	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	23	0,0799	0,0004	0,0045	0,0000	0,011	40	
325	15-12-26	08h00	15-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 146/36/97 Làng Thanh Niên tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	15-12-26	07h30	15-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 18/3 Liên Tỉnh T.18/3 tuyến 477TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 18/3 Liên Tỉnh T.18/3 tuyến 477TB	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 18/3 Liên Tỉnh T.18/3 tuyến 477TB	3	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	85	0,7696	0,0014	0,0426	0,0001	0,036	326	
327	15-12-26	07h30	15-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hòa T.34/62/1 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hòa T.34/62/1 tuyến 475TB	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hòa T.34/62/1 tuyến 475TB	5	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	201	1,8198	0,0034	0,1007	0,0002	0,181	1.629	
328	15-12-26	07h30	15-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hòa T.34/62/1 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hòa T.34/62/1 tuyến 475TB	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hòa T.34/62/1 tuyến 475TB	5	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	181	1,6387	0,0030	0,0907	0,0002	0,181	1.629	
329	15-12-26	07h30	15-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 33/14 Gia HUỳnh 3 T.33/14 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 33/14 Gia HUỳnh 3 T.33/14 tuyến 473TB	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 33/14 Gia HUỳnh 3 T.33/14 tuyến 473TB	3	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	68	0,6156	0,0011	0,0341	0,0001	0,036	326	
330	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/9 Ấp Voi 26 tuyến 473BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 50kVA trụ 41/9 Ấp Voi 26 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/9 Ấp Voi 26 tuyến 473BC	Ấp Voi xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/34 Ấp Voi 32 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 50kVA trụ 53/34 Ấp Voi 32 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/34 Ấp Voi 32 tuyến 480BC	Ấp Voi xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
332	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/42B/5/25/9 Vòm Cây Sao 5 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 50kVA trụ 53/42B/5/25/9 Vòm Cây Sao 5 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/42B/5/25/9 Vòm Cây Sao 5 tuyến 480BC	Ấp Voi xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/12P/53P Bình Phú 5 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 25kVA trụ 53/100/12P/53P Bình Phú 5 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/12P/53P Bình Phú 5 tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
334	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	3	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	102	0,9733	0,0018	0,0511	0,0001	0,034	306	
335	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TĐ	Trồng trụ, lắp phụ kiện nâng độ cao dây trung áp nhánh rẽ từ trụ 209/C/2 đến trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	Từ trụ 209/C/2 đến trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TĐ	6	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	463	3,7885	0,0001	0,0000	0,0000	0,792	0	
336	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/1 Trường Lộc tuyến 471LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 190/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 190/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 190/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Khu phố Long Trung, phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 190/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Tháo hotline trụ 190/11B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	7	Khu phố Long Trung, phường Hòa Thành	65	0,5564	0,0012	0,0289	0,0001	0,131	1.047	
338	16-12-26	07h30	16-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 86/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 86/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 86/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Trường Huệ, phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 86/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 86 Trần Phú tuyến 474TN	11	Khu phố Trường Huệ, phường Long Hoa	269	0,0000	0,0048	0,0000	0,0002	0,196	0	
339	16-12-26	08h00	16-12-26	11h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 197 Tân Trung 37 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 195 đến trụ 195/1, lắp đặt phụ kiện trụ 196, trụ 197 tuyến 477TH	Thi công kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 195 đến trụ 195/1, lắp đặt phụ kiện trụ 196, trụ 197 tuyến 477TH	Ấp Tân Trung A xã Tân Phú	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 197 Tân Trung 37 tuyến 477TH	100	Ấp Tân Trung A xã Tân Phú	484	1,6210	0,0077	0,0832	0,0004	3,333	11.667	
340	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	16-12-26	08h00	16-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 81/33 Thị xã - Châu Thành tuyến 472SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Không mất điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	16-12-26	08h00	16-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 8 trụ 80/15 tuyến 475SD	Bảo trì trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 8 trụ 80/15 tuyến 475SD	Trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 8 trụ 80/15 tuyến 475SD	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 8 trụ 80/15 tuyến 475SD	1	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	40	0,1389	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40	
343	16-12-26	13h30	16-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 6 trụ 80/16/32 tuyến 475SD	Bảo trì trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 6 trụ 80/16/32 tuyến 475SD	Trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 6 trụ 80/16/32 tuyến 475SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Cầy Xiêng 6 trụ 80/16/32 tuyến 475SD	1	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	59	0,2049	0,0010	0,0115	0,0001	0,011	40	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
344	16-12-26	07h30	16-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 25C/80 Lộc Thành T.25C/80 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 25C/80 Lộc Thành T.25C/80 tuyến 478TB	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 25C/80 Lộc Thành T.25C/80 tuyến 478TB	3	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	89	0,8058	0,0015	0,0446	0,0001	0,036	326	
345	16-12-26	07h30	16-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 25C/80/3T Lộc Thành T.25C/80/3T tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 25C/80/3T Lộc Thành T.25C/80/3T tuyến 478TB	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 25C/80/3T Lộc Thành T.25C/80/3T tuyến 478TB	3	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	79	0,7152	0,0013	0,0396	0,0001	0,036	326	
346	16-12-26	07h30	16-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 161/6 Lộc Châu - T.161/6 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 161/6 Lộc Châu - T.161/6 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 161/6 Lộc Châu - T.161/6 tuyến 473TB	5	Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	135	1,2222	0,0023	0,0676	0,0001	0,060	543	
347	16-12-26	07h30	16-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 106/8/29 Lộc Hòa 3-T.106/8/29 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 106/8/29 Lộc Hòa 3-T.106/8/29 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 106/8/29 Lộc Hòa 3-T.106/8/29 tuyến 473TB	3	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	65	0,5885	0,0011	0,0326	0,0001	0,036	326	
348	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
349	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T Bình Phú 2 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T Bình Phú 2 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/21T Bình Phú 2 tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chỉ 16 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chỉ 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chỉ 16 tuyến 480BC	Ấp Phước Thuận xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174/2 Thuận An 3 tuyến 471TĐ.	Xây dựng mới trạm 250kVA tại trụ 174/4 và trụ 174/10 Thuận An 3 tuyến 471TĐ.	Tại trụ 174/4 và 174/10 Thuận An 3 tuyến 471TĐ.	Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 174/2 Thuận An 3 tuyến 471TĐ.	10	Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít	208	1,9848	0,0037	0,1042	0,0002	0,114	1.026	
353	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	Ấp Tân Định xã Dương Minh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	3	Ấp Tân Định xã Dương Minh Châu	77	0,7348	0,0014	0,0386	0,0001	0,034	306	
354	17-12-26	07h30	17-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/54 Phước Hòa đến LBS trụ 209/32 tuyến 471PĐC	Trồng trụ, lắp phụ kiện nâng độ cao dây trung áp nhánh rẽ từ trụ 42/65/57B đến trụ 42/65/64B tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/65/57B đến trụ 42/65/64B tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS, 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa, LBS trụ 209/32 tuyến 476TĐ và 3LTD trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	10	Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Đông xã Phước Thạnh	2393	19,5808	0,0003	0,0000	0,0000	2,200	1	
355	17-12-26	07h30	17-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Khu phố 3 phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	17-12-26	07h30	17-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/30 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B đến trụ 59B/30 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 59B/27 đến trụ 59B/30/5 và từ trụ 11 đến trụ 23 XDM Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
357	17-12-26	07h30	17-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 75B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 75B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ75B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Trường Huệ, Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 75B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 75B Trần Phú tuyến 474TN	35	Khu phố Trường Huệ, Long Hải phường Long Hoa	885	7,5761	0,0158	0,3941	0,0008	0,655	5.236	
358	17-12-26	08h00	17-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 251 Tân Trung 47 tuyến 477TH	Thi công lắp đặt phụ kiện sang lưới hạ áp từ trụ 251 đến trụ 253 tuyến 477TH	Thi công lắp đặt phụ kiện sang lưới hạ áp từ trụ 251 đến trụ 253 tuyến 477TH	Ấp Tân Trung B xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 251 Tân Trung 47 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Trung B xã Tân Phú	31	0,2373	0,0005	0,0122	0,0000	0,100	800	
359	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM, 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Đường 785 khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
360	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 49/1 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Kéo dây chống sét từ trụ 49/2 đến trụ 49/19, lắp mới TBA 3x50kVA trụ 49/3 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Từ trụ 49/2 đến trụ 49/19 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Đường Phan Đình Giót khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV	15	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	492	4,3809	0,0081	0,2465	0,0005	0,514	4.630	
361	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 135 đến trụ 313 Đồng Khởi - Phước Vinh tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 135 đến trụ 313 tuyến 471SD	Từ trụ 135 đến trụ 313 tuyến 471SD	Ấp Tua Hai, Chòm Dừa xã Châu Thành; Ấp Sa Nghe, An Thọ, ấp Vịnh xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
362	17-12-26	08h00	17-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 342 đến trụ 419 Phước Trung tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 342 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 342 đến trụ 419 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa, Phước Trung xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
363	17-12-26	08h00	17-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Phước Hưng-F trụ 341/30C/33 tuyến 478SD	Thay thùng MCCB tổng trạm bị mục, sét trạm biến áp 25kVA Phước Hưng-F trụ 341/30C/33 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Phước Hưng-F trụ 341/30C/33 tuyến 478SD	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA Phước Hưng-F trụ 341/30C/33 tuyến 478SD	1	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	23	0,0799	0,0004	0,0045	0,0000	0,011	40	
364	17-12-26	08h00	17-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Phước Hưng-G trụ 341/30C/60 tuyến 478SD	Đóng cọc tiếp đất trạm biến áp 50kVA Phước Hưng-G trụ 341/30C/60 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Phước Hưng-G trụ 341/30C/60 tuyến 478SD	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	17-12-26	13h30	17-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Hòa Thạnh trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Thay thùng MCCB tổng trạm bị mục, sét trạm biến áp 2x25kVA Hòa Thạnh trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA Hòa Thạnh trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Ấp Hiệp Phước xã Hoà Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 2 FCO trạm biến áp 2x25kVA Hòa Thạnh trụ 186/131/5 tuyến 473SD	1	Ấp Hiệp Phước xã Hoà Hội	42	0,1459	0,0007	0,0082	0,0000	0,011	40	
366	17-12-26	13h30	17-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thanh An-A trụ 38/51/6 tuyến 474SD	Thay cosse hạ áp cáp lực trạm bị cháy, trạm biến áp 50kVA Thanh An-A trụ 38/51/6 tuyến 474SD	Trạm biến áp 50kVA Thanh An-A trụ 38/51/6 tuyến 474SD	Ấp Thanh An xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA Thanh An-A trụ 38/51/6 tuyến 474SD	1	Ấp Thanh An xã Châu Thành	65	0,2257	0,0011	0,0127	0,0001	0,011	40	
367	17-12-26	07h30	17-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 75kVA trụ 55B/9 Gia Lâm T.55B/9 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 55B/9 Gia Lâm T.55B/9 tuyến 473TB	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 55B/9 Gia Lâm T.55B/9 tuyến 473TB	5	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	108	0,9778	0,0018	0,0541	0,0001	0,060	543	
368	17-12-26	07h30	17-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 75kVA trụ 46 Gia Lộc T.46 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 46 Gia Lộc T.46 tuyến 473TB	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 46 Gia Lộc T.46 tuyến 473TB	5	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	121	1,0955	0,0020	0,0606	0,0001	0,060	543	
369	17-12-26	07h30	17-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 25kVA trụ 67/63 Lộc Khê T.67/63 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 25kVA trụ 67/63 Lộc Khê T.67/63 tuyến 473TB	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 67/63 Lộc Khê T.67/63 tuyến 473TB	2	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	36	0,3259	0,0006	0,0180	0,0000	0,024	217	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
370	17-12-26	07h30	17-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 23/104B Lộc Khê T.23/104B tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 23/104B Lộc Khê T.23/104B tuyến 473TB	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 23/104B Lộc Khê T.23/104B tuyến 473TB	5	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	140	1,2675	0,0023	0,0701	0,0001	0,181	1.629	
371	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12P/7T Bình Phú 13 tuyến 480BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 37,5kVA trụ 53/100/12P/7T Bình Phú 13 tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12P/7T Bình Phú 13 tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/95 Long Cường 29 tuyến 476BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 25kVA trụ 221/95 Long Cường 29 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/95 Long Cường 29 tuyến 476BC	Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/62 Long Cường 14 tuyến 476BC	Nối tiếp địa lấp lại bị mất trạm 25kVA trụ 221/62 Long Cường 14 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/62 Long Cường 14 tuyến 476BC	Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
375	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 274/7P/13 Thị Trấn-D tuyến 477HT	3	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	79	0,7539	0,0014	0,0396	0,0001	0,034	306	
376	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 28/4/1 Nguyễn Chí Thánh tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/17 Nguyễn Chí Thanh tuyến 4777LH	Từ trụ 28/4/1 đến trụ 28/4/17 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Khu phố 1 phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 14/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 14/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Trụ 14/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 14/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 14 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	7	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	135	1,1557	0,0024	0,0601	0,0001	0,131	1.047	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
380	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 49B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 49B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 49B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Chí, Long Thành phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 49B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 49B Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Long Chí, Long Thành phường Hòa Thành	145	1,2413	0,0026	0,0646	0,0001	0,131	1.047	
381	18-12-26	07h30	18-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 103/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 103/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 103/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Khu phố Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 103/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Tháo hotline trụ 103 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	72	Khu phố Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức phường Long Hoa	964	0,0000	0,0172	0,0000	0,0009	29,900	0	
382	18-12-26	08h00	18-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/36/70/29 Bồ Túc 18 tuyến 471SN	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, thay dây hạ áp từ trụ 173/36/70/22 đến trụ 73/36/70/29/10 tuyến 471SN	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, thay dây hạ áp từ trụ 173/36/70/22 đến trụ 73/36/70/29/10 tuyến 471SN	Ấp 7 xã Tân Thành	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 173/36/70/29 Bồ Túc 18 tuyến 471SN	3	Ấp 7 xã Tân Thành	84	0,6431	0,0013	0,0330	0,0001	0,100	800	
383	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/34 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Trồng trụ 14m ghép xen lưới, thay dây trần thành dây boc trung áp từ trụ 73/34 đến trụ 73/34/5 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Từ trụ 73/34/1 đến trụ 73/34/5 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đường Nguyễn Văn Rốp khu phố 12 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt 3LBFCO trụ 73/34 Nguyễn Văn Rốp nhánh rẽ 22kV tuyến 472TN	7	Khu phố 12 phường Tân Ninh	215	1,9144	0,0035	0,1077	0,0002	0,240	2.161	
385	18-12-26	08h00	18-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Xóm Ruộng 2 trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Nối lại dây tiếp đất bị đứt trạm 50kVA Xóm Ruộng 2 trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA Xóm Ruộng 2 trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	18-12-26	08h00	18-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 88/6HT tuyến 473SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng trụ 88/6HT tuyến 473SD	Trụ 88/6HT tuyến 473SD	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB,FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVATT Châu Thành - 2 trụ 88/1/3 tuyến 473SD	1	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	67	0,2327	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40	
387	18-12-26	08h00	18-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Bến Sỏi-3 trụ 98 tuyến 473SD	Nối lại dây tiếp đất bị đứt trạm 37,5kVA Bến Sỏi-3 trụ 98 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA Bến Sỏi-3 trụ 98 tuyến 473SD	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
388	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134 đến trụ 186 Thị trấn - Thành Long tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 134 đến trụ 186 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 134 đến trụ 186 tuyến 473SD-477SD	Ấp Bến Sỏi, Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	18-12-26	08h00	18-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/79 Thành Nam tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
390	18-12-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 210 tuyến 475TB	Phát quang, bảo trì lưới điện	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 210 tuyến 475TB	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 210 tuyến 475TB	12	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	165	1,4938	0,0028	0,0827	0,0002	0,145	1.303	
391	19-12-26	08h00	19-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Xây dựng mới trung áp 3 pha đấu nối trụ 156/27/3 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Trụ 156/27/3 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	25	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	887	8,4642	0,0157	0,4443	0,0008	0,286	2.574	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
392	19-12-26	07h30	19-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 20/1 Sân Cu tuyến 471LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	19-12-26	08h00	19-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41 đến trụ 70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Từ trụ 41 đến trụ 70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Đường Bời Lời khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	19-12-26	08h00	19-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Bảo trì trạm biến áp, nối dây tiếp đất bị đứt, lắp lưới chống chuột cho trạm 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	1	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	54	0,1875	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
395	19-12-26	08h00	19-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bình Lương 10 trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Thay thùng công tơ tổng trạm bị rỉ sét và lắp lưới chống chuột cho trạm 50kVA Bình Lương 10 trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Trạm biến áp 50kVA Bình Lương 10 trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Ấp Bình Lương xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA Bình Lương 10 trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	1	Ấp Bình Lương xã Châu Thành	36	0,1250	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40	
396	19-12-26	13h30	19-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Đồng Khởi 3 trụ 80/30 tuyến 475SD	Thay thùng công tơ tổng trạm bị rỉ sét và lắp lưới chống chuột cho trạm 250kVA Đồng Khởi 3 trụ 80/30 tuyến 475SD	Trạm biến áp 250kVA Đồng Khởi 3 trụ 80/30 tuyến 475SD	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 03 FCO trạm biến áp 250kVA Đồng Khởi 3 trụ 80/30 tuyến 475SD	1	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	165	0,5730	0,0027	0,0321	0,0002	0,034	120	
397	19-12-26	08h00	19-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/25B đến trụ 80/25B/15 Cây Xiêng 7 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 80/25B đến trụ 80/25B/15 tuyến 475SD	Từ trụ 80/25B đến trụ 80/25B/15 tuyến 475SD	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	19-12-26	08h00	19-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/10 Tua Hai 1 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/10 tuyến 475SD	Từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/10 tuyến 475SD	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	19-12-26	07h30	19-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 194/7 Cầu Xe T.194/7 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 194/7 Cầu Xe T.194/7 tuyến 475TB	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7 Cầu Xe T.194/7 tuyến 475TB	3	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	108	0,9778	0,0018	0,0541	0,0001	0,036	326	
400	19-12-26	07h30	19-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 194/7 Cầu Xe T.194/7 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 194/7 Cầu Xe T.194/7 tuyến 475TB	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7 Cầu Xe T.194/7 tuyến 475TB	3	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	75	0,6790	0,0013	0,0376	0,0001	0,036	326	
401	19-12-26	07h30	19-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 12B Thị Trấn T.12B tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 12B Thị Trấn T.12B tuyến 475TB	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 12B Thị Trấn T.12B tuyến 475TB	5	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	128	1,1589	0,0021	0,0641	0,0001	0,181	1.629	
402	19-12-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 91/1 tuyến 473TB	Phát quang, bảo trì lưới điện	Nhánh rẽ 22kV trụ 91/1 tuyến 473TB	Khu Lộc Hưng Sâu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 91/1 tuyến 473TB	20	Khu Lộc Hưng Sâu phường An Tịnh	350	3,1687	0,0059	0,1753	0,0003	0,724	6.516	
403	19-12-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 82B/2 tuyến 476TB	Phát quang, bảo trì lưới điện	Nhánh rẽ 22kV trụ 82B/2 tuyến 476TB	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 82B/2 tuyến 476TB	10	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	201	1,8198	0,0034	0,1007	0,0002	0,362	3.258	
404	19-12-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 6/18/4/1 tuyến 475TB	Phát quang, bảo trì lưới điện	Nhánh rẽ 22kV trụ 6/18/4/1 tuyến 475TB	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 6/18/4/1 tuyến 475TB	15	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	230	2,0823	0,0039	0,1152	0,0002	0,543	4.887	
405	20-12-26	08h00	20-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Xây dựng mới trạm 3 pha 250kVA trụ 28 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Trụ 28 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	- Cắt MC 471HT - Cắt MC 477HT	220	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng, Chà Là, Ninh Bình phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long, Phước Tân xã Dương Minh Châu	6503	62,0548	0,1149	3,2577	0,0060	7,545	67.905	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
406	20-12-26	07h30	20-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Cho phép Điện lực Hòa Thành tháo thu hồi REC trụ 50 Thạnh Đức và lắp lại trụ 77 tuyến 474TĐ, 478TĐ Điện lực Gò Dầu lắp hệ thống đo đếm trung áp trụ 70B tuyến 478TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 71 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 474TĐ, đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt MC 478TĐ, đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS, 3LTD trụ 110B Cẩm Bình tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 Trà Võ tuyến 474TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ	80	Ấp Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Rộng, Cẩm An xã Thạnh Đức	5533	45,2739	0,0007	0,0005	0,0000	140,800	102	
407	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 221/41/9/4 Long Cường 15 tuyến 476BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 37,5kVA trụ 221/41/9/4 Long Cường 15 tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 221/41/9/4 Long Cường 15 tuyến 476BC	Ấp Long Thịnh xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
408	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/43/9 Long Cường 8B tuyến 476BC	Nối tiếp địa lắp lại bị mất trạm 25kVA trụ 221/39/43/9 Long Cường 8B tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/43/9 Long Cường 8B tuyến 476BC	Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
409	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/25 đến trụ 104/29/25/9 Ấp B 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/29/25 đến trụ 104/29/25/9 Ấp B 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/25 đến trụ 104/29/25/9 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B 3 tuyến 479BC	Ấp Bến Đình xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
410	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
411	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát tuyến 476BC	Từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15/9 nhánh rẽ 22kV Láng Cát tuyến 476BC	Ấp Thuận Bắc, Thuận Đông xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 305/40 Phước Bình II-F tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM MBA trạm 50 kVA trụ 305/40 Phước Bình II-F tuyến 477HT	Trạm 50kVA trụ 305/40 Phước Bình II-F tuyến 477HT	Ấp Phước Lợi xã Dương Minh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 305/40 Phước Bình II-F tuyến 477HT	3	Ấp Phước Lợi xã Dương Minh Châu	61	0,5821	0,0011	0,0306	0,0001	0,034	306	
413	21-12-26	07h30	21-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1T Trung học Nông nghiệp tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 212/1T đến trụ 212/9T Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
414	21-12-26	07h30	21-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1P Xóm Mới tuyến 477LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 212/1P đến trụ 212/10P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
415	21-12-26	07h30	21-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 108B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 108B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 108B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 108B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Tháo hotline trụ 108B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	7	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	212	0,0000	0,0038	0,0000	0,0002	0,131	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
416	21-12-26	08h00	21-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/36/70/15 Bồ Túc 23 tuyến 471SN	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, thay MCCB, cáp lực trạm trụ 173/36/70/15, thay dây hạ áp từ trụ 173/36/70/10 đến trụ 73/36/70/15 tuyến 471SN	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, thay MCCB, cáp lực trạm trụ 173/36/70/15, thay dây hạ áp từ trụ 173/36/70/10 đến trụ 73/36/70/15 tuyến 471SN	Ấp 7 xã Tân Thành	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/36/70/15 Bồ Túc 23 tuyến 471SN	3	Ấp 7 xã Tân Thành	67	0,5129	0,0011	0,0263	0,0001	0,100	800	
417	21-12-26	08h00	21-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 12 đến trụ 77 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Từ trụ 12 đến trụ 77 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Đường Thạnh Tân khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	21-12-26	08h00	21-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 Chòm Dừa 2 tuyến 471SD	Thay sứ có hiện tượng phóng điện, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 01 LBFCO trụ 206/11/1 tuyến 471SD	1	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	125	0,4341	0,0021	0,0244	0,0001	0,011	40	
419	21-12-26	13h30	21-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi -19 trụ 206/11/8 tuyến 471SD	Nối dây tiếp đất bị đứt trạm 25kVA Đồng Khởi -19 trụ 206/11/8 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi -19 trụ 206/11/8 tuyến 471SD	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
420	21-12-26	13h30	21-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Đồng Khởi -17 trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Nối dây tiếp đất bị đứt trạm 2x25kVA Đồng Khởi -17 trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Trạm biến áp 2x25kVA Đồng Khởi -17 trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
421	21-12-26	13h30	21-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Sa Nghe - 16 trụ 244B tuyến 471SD	Nối dây tiếp đất bị đứt trạm 25kVA Sa Nghe - 16 trụ 244B tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA Sa Nghe - 16 trụ 244B tuyến 471SD	Ấp Sa Nghe xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
422	21-12-26	07h30	21-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 25C/67 Lộc An 2 - T.25C/67 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 25C/67 Lộc An 2 - T.25C/67 tuyến 478TB	Khu phố Lộc An phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 25C/67 Lộc An 2 - T.25C/67 tuyến 478TB	3	Khu phố Lộc An phường An Tịnh	53	0,4798	0,0009	0,0266	0,0000	0,036	326	
423	21-12-26	07h30	21-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 25C/44 Tịnh Phong 3-T.25C/44 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 25C/44 Tịnh Phong 3-T.25C/44 tuyến 478TB	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 25C/44 Tịnh Phong 3-T.25C/44 tuyến 478TB	5	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	120	1,0864	0,0020	0,0601	0,0001	0,060	543	
424	21-12-26	07h30	21-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 74 An Phú T.74 tuyến 474TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 74 An Phú T.74 tuyến 474TB	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 74 An Phú T.74 tuyến 474TB	3	Khu phố An Phú phường An Tịnh	82	0,7424	0,0014	0,0411	0,0001	0,036	326	
425	21-12-26	07h30	21-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 26B An Bình T.26B tuyến 472TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 26B An Bình T.26B tuyến 472TB	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 26B An Bình T.26B tuyến 472TB	3	Khu phố An Bình phường An Tịnh	80	0,7243	0,0013	0,0401	0,0001	0,036	326	
426	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/95/9 đến trụ 234/95/11 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	- Lắp mới TBA, LA, FCO, phụ kiện và hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 25kVA trụ 234/95/9 Phước Đông 16 tuyến 479MB - Thu hồi cáp CV 25mm trạm 3x50kVA Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Trụ 234/95/9; trụ 234/95/11 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 234/95/1 Công ty TNHH Cung Triều tuyến 479MB	2	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ	16	0,2047	0,0004	0,0080	0,0000	0,069	617	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
427	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	6	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	246	2,3475	0,0043	0,1232	0,0002	0,206	1.854	
428	22-12-26	07h30	22-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B đến trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114B đến trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 114B đến trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
429	22-12-26	07h30	22-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV, 22kV từ trụ 105 đến trụ 105/8, từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 119 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/8, từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 119 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuến 47LH	Từ trụ 105 đến trụ 105/8, từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 119 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuến 473LH	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	22-12-26	07h30	22-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 27B/2 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 27B/2 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 27B/2 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 27B/2 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 27B/1 Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	221	1,8919	0,0039	0,0984	0,0002	0,131	1.047	
431	22-12-26	07h30	22-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 58B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 58B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 58B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 58B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 58B Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	304	2,6024	0,0054	0,1354	0,0003	2,441	19.527	
432	22-12-26	08h00	22-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/36/70/18 Cầu Bổ Túc 5 tuyến 471SN	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, thay MCCB, cáp lực trạm trụ 173/36/70/18, thay dây hạ áp từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 73/36/70/22 tuyến 471SN	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, thay MCCB, cáp lực trạm trụ 173/36/70/18, thay dây hạ áp từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 73/36/70/22 tuyến 471SN	Ấp 7 xã Tân Thành	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/36/70/18 Cầu Bổ Túc 5 tuyến 471SN	3	Ấp 7 xã Tân Thành	51	0,3904	0,0008	0,0200	0,0000	0,100	800	
433	22-12-26	08h00	22-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113 đến trụ 62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 113 đến trụ 62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Đường Trần Văn Trà khu phố 21 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
434	22-12-26	08h00	22-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	Thay thùng công tơ tổng trạm bị ri sét và lắp lưới chống chuột cho trạm 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	1	Ấp Bình Long xã Châu Thành	32	0,1111	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
435	22-12-26	08h00	22-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Tràng Thỏ-1 trụ 118/13 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt trạm 2x50kVA Tràng Thỏ-1 trụ 118/13 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Tràng Thỏ-1 trụ 118/13 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
436	22-12-26	13h30	22-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Thuận-16 trụ 164/16/10 tuyến 476SD	Thay thùng công tơ tổng trạm bị ri sét và lắp lưới chống chuột cho trạm 2x50kVA Thanh Thuận-16 trụ 164/16/10 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Thuận-16 trụ 164/16/10 tuyến 476SD	Khu phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA Thanh Thuận-16 trụ 164/16/10 tuyến 476SD	2	Khu phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	63	0,2188	0,0010	0,0123	0,0001	0,069	240	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
437	22-12-26	13h30	22-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-2A trụ 182/1A tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt trạm 75kVA Thanh Trung-2A trụ 182/1A tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-2A trụ 182/1A tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
438	22-12-26	07h30	22-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 50kVA trụ 71 Gia Lâm 3 T.71 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 71 Gia Lâm 3 T.71 tuyến 473TB	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 71 Gia Lâm 3 T.71 tuyến 473TB	3	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	80	0,7243	0,0013	0,0401	0,0001	0,036	326	
439	22-12-26	07h30	22-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	133	1,2041	0,0022	0,0666	0,0001	0,181	1.629	
440	22-12-26	07h30	22-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	trạm 250kVA trụ 32 Gia Lộc T.32 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 32 Gia Lộc T.32 tuyến 473TB	Khu phố Gia Lộc phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 32 Gia Lộc T.32 tuyến 473TB	5	Khu phố Gia Lộc phường Gia Lộc	121	1,0955	0,0020	0,0606	0,0001	0,181	1.629	
441	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
442	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T nhánh rẽ 22kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
443	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	Trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	3	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	37	0,3531	0,0007	0,0185	0,0000	0,034	306	
444	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	Trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	1	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	14	0,1336	0,0002	0,0070	0,0000	0,011	99	
445	23-12-26	08h00	23-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Dựng trụ trung áp xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện xà sứ nâng cao dây dẫn từ trụ 262/3B đến trụ 262/12, từ trụ 262/28/5 đến trụ 262/28/7 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/3B đến trụ 262/12, từ trụ 262/28/5 đến trụ 262/28/7 Cơ Giới tuyến 477HT	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	20	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	1297	12,3766	0,0229	0,6497	0,0012	0,686	6.174	
446	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x15kVA Ấp 6.11 trụ 42/107B/36/6 tuyến 471PĐC	Nâng công suất TBA 2x15kVA Ấp 6.11 trụ 42/107B/36/6 tuyến 471PĐC lên 2x25kVA, nghiệm thu đóng điện	TBA 2x15kVA Ấp 6.11 trụ 42/107B/36/6 tuyến 471PĐC	Ấp 6 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x15kVA Ấp 6.11 trụ 42/107B/36/6 tuyến 471PĐC	3	Ấp 6 xã Truông Mít	42	0,3437	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	0	
447	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/4/17 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/17 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 28/4/17 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Khu phố Long Thành phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
448	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
449	23-12-26	07h30	23-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 29/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 29/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 29/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Khu phố Trường Phước, Long Tân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 29/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Tháo hotline trụ 29 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	11	Khu phố Trường Phước, Long Tân phường Long Hoa	284	0,0000	0,0051	0,0000	0,0003	3,892	0	
450	23-12-26	08h00	23-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 92/149 ấp Thanh Xuân 2 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/148 đến trụ 92/148/1, từ trụ 92/150 đến trụ 92/150/1 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/148 đến trụ 92/148/1, từ trụ 92/150 đến trụ 92/150/1 tuyến 476TH	Ấp Đồng Dài xã Mỏ Công	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 92/149 ấp Thanh Xuân 2 tuyến 476TH	3	Ấp Đồng Dài xã Mỏ Công	43	0,3292	0,0007	0,0169	0,0000	0,100	800	
451	23-12-26	08h00	23-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 92/138 ấp Thanh Xuân 10 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/145 đến trụ 92/145/2, từ trụ 92/140 đến trụ 92/140/1 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/145 đến trụ 92/145/2, từ trụ 92/140 đến trụ 92/140/1 tuyến 476TH	Ấp Đồng Dài xã Mỏ Công	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 92/138 ấp Thanh Xuân 10 tuyến 476TH	3	Ấp Đồng Dài xã Mỏ Công	33	0,2526	0,0005	0,0130	0,0000	0,100	800	
452	23-12-26	08h00	23-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Từ trụ 199b/8 đến trụ 199b/8/2 tuyến 476SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 199b/8 đến trụ 199b/8/2 tuyến 476SD	Từ trụ 199b/8 đến trụ 199b/8/2 tuyến 476SD	Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD	1	Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	305	1,0592	0,0050	0,0594	0,0003	0,011	40	
453	23-12-26	08h00	23-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thanh Phước 9 trụ 178/12 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt trạm 50kVA Thanh Phước 9 trụ 178/12 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Thanh Phước 9 trụ 178/12 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
454	23-12-26	13h30	23-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 259 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 259 tuyến 476SD	Trụ 259 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
455	23-12-26	13h30	23-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 267 tuyến 476SD	Nối dây tiếp đất bị đứt tại trụ 267 tuyến 476SD	Trụ 267 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
456	23-12-26	13h30	23-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Long Vĩnh 3 trụ 288 tuyến 476SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu và lắp lưới chống chuột cho trạm 2x50kVA Long Vĩnh 3 trụ 288 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Long Vĩnh 3 trụ 288 tuyến 476SD	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 02 FCO trạm biến áp 2x50kVA Long Vĩnh 3 trụ 288 tuyến 476SD	1	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	90	0,3126	0,0015	0,0175	0,0001	0,034	120	
457	23-12-26	07h30	23-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 188 Cầu Xe T.188 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 188 Cầu Xe T.188 tuyến 475TB	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 188 Cầu Xe T.188 tuyến 475TB	5	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	135	1,2222	0,0023	0,0676	0,0001	0,060	543	
458	23-12-26	07h30	23-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 25kVA trụ 312/35T/4 Bời Lời T.312/35T/4 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 25kVA trụ 312/35T/4 Bời Lời T.312/35T/4 tuyến 473TB	Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 312/35T/4 Bời Lời T.312/35T/4 tuyến 473TB	2	Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận	35	0,3169	0,0006	0,0175	0,0000	0,024	217	
459	23-12-26	07h30	23-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 25kVA trụ 41/107B/57/15/30P Bến Kinh T.41/107B/57/15/30P tuyến 471PĐC	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 25kVA trụ 41/107B/57/15/30P Bến Kinh T.41/107B/57/15/30P tuyến 471PĐC	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 41/107B/57/15/30P Bến Kinh T.41/107B/57/15/30P tuyến 471PĐC	2	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	29	0,2626	0,0005	0,0145	0,0000	0,024	217	
460	23-12-26	07h30	23-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 184/43/37 Lộc Trị - T.184/43/37 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 184/43/37 Lộc Trị - T.184/43/37 tuyến 478TB	Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 184/43/37 Lộc Trị - T.184/43/37 tuyến 478TB	3	Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	78	0,7062	0,0013	0,0391	0,0001	0,036	326	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
461	24-12-26	07h30	24-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 479LH	Từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 479LH	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
462	24-12-26	07h30	24-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV UBND Thị xã Hoà Thành từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	Từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
463	24-12-26	08h00	24-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
464	24-12-26	13h30	24-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây hạ áp từ trụ 141/4 đến trụ 141/4/7P, từ trụ 141/4 đến trụ 141/4/7T, từ trụ 141/7b đến trụ 141/7b/7P, từ trụ 141/7b đến trụ 141/7b/7T, từ trụ 141/13 đến trụ 141/13/7P, từ trụ 141/13 đến trụ 141/13/7T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 141/4 đến trụ 141/4/7P, từ trụ 141/4 đến trụ 141/4/7T, từ trụ 141/7b đến trụ 141/7b/7P, từ trụ 141/7b đến trụ 141/7b/7T, từ trụ 141/13 đến trụ 141/13/7P, từ trụ 141/13 đến trụ 141/13/7T tuyến 476SD	Từ trụ 141/4 đến trụ 141/4/7P, từ trụ 141/4 đến trụ 141/4/7T, từ trụ 141/7b đến trụ 141/7b/7P, từ trụ 141/7b đến trụ 141/7b/7T, từ trụ 141/13 đến trụ 141/13/7P, từ trụ 141/13 đến trụ 141/13/7T tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
465	25-12-26	07h30	25-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 38 Trịnh Phong Đáng tuyến 475LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 38 Trịnh Phong Đáng tuyến 475LH	Từ trụ 1 đến trụ 38 Trịnh Phong Đáng tuyến 475LH	Khu phố Trường Phước, Trường Giang phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	25-12-26	08h00	25-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Đường Giồng Cà khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
467	25-12-26	08h00	25-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây hạ áp từ trụ 89/10B đến trụ 89/10B/12, từ trụ 89/21/2T/10 đến trụ 89/21/2T/10/17HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 89/10B đến trụ 89/10B/12, từ trụ 89/21/2T/10 đến trụ 89/21/2T/10/17HT tuyến 478SD	Từ trụ 89/10B đến trụ 89/10B/12, từ trụ 89/21/2T/10 đến trụ 89/21/2T/10/17HT tuyến 478SD	Ấp Trường xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
468	25-12-26	08h00	25-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/25 Chòm Dừa tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 179 đến trụ 179/25 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/25 tuyến 471SD	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
469	26-12-26	07h30	26-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
470	26-12-26	08h00	26-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 141 đến trụ 272 Thành Long - Phước Tân tuyến 477SD-473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 141 đến trụ 272 tuyến 477SD-473SD	Từ trụ 141 đến trụ 272 tuyến 477SD-473SD	Ấp Bến Sỏi, Thành Long, Phước Tân xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
471	26-12-26	08h00	26-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102/21/6 Hòa Hội tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 473SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 473SD	Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
472	27-12-26	08h00	27-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ.	Dựng trụ trung áp xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện xà sứ nâng cao dây dẫn từ trụ 118/1B đến trụ 118/4 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/1B đến trụ 118/4 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	320	Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung, Suối Hùng xã Lộc Ninh	2680	25,5739	0,0474	1,3426	0,0025	10,974	98.766	
473	27-12-26	08h00	27-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ.	Bảo trì, thí nghiệm thiết bị LBS, DS từ trụ 118/13C đến trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/13C đến trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	0	Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung, Suối Hùng xã Lộc Ninh	2680	25,5739	0,0474	1,3426	0,0025	0,000	0	
474	27-12-26	08h00	27-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ.	Bảo trì, thí nghiệm thiết bị REC, DS từ trụ 118/75 đến trụ 118/76 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/75 đến trụ 118/76 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Ấp Suối Hùng xã Lộc Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	0	Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung, Suối Hùng xã Lộc Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
475	27-12-26	07h30	27-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x15kVA Bến Mương 16 trụ 26A/2 tuyến 471TĐ	Nâng công suất TBA 2x15kVA Bến Mương 16 trụ 26A/2 tuyến 471TĐ lên 2x25kVA, nghiệm thu đóng điện	TBA 2x15kVA Bến Mương 16 trụ 26A/2 tuyến 471TĐ	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x15kVA Ấp 6.11 trụ 42/107B/36/6 tuyến 471PĐC	3	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	38	0,3109	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	0	
476	27-12-26	08h00	27-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CMTN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 148 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 1 đến trụ 148 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
477	27-12-26	08h00	27-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/36/1 Nhà LV ĐLTPTN, trạm 400kVA trụ 80/31/1 CMT8 - X tuyến 481TN	Lắp tủ giao lưới tại trụ 80/31/1/4T đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Tại trụ 80/31/1/4T đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đường Cách Mạng Tháng Tám khu phố 3 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/36/1 Nhà LV ĐLTPTN, trạm 400kVA trụ 80/31/1 CMT8 - X tuyến 481TN	315	Khu phố 3 phường Tân Ninh	315	2,8048	0,0052	0,1578	0,0003	10,803	97.225	
478	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 3 thuộc trạm 250kVA trụ 4A Ấp Chánh 7 tuyến 471BC	Cắt dừng dây và đấu nối lèo hạ áp trụ 3 thuộc trạm 250kVA trụ 4A Ấp Chánh 7 tuyến 471BC	Lưới điện hạ áp trụ 3 thuộc trạm 250kVA trụ 4A Ấp Chánh 7 tuyến 471BC	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 4A Ấp Chánh 7 tuyến 471BC	4	Ấp Chánh xã Bến Cầu	84	1,0746	0,0020	0,0421	0,0001	0,137	1.235	
479	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/5/1 đến trụ 103B/5/4 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
480	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/22 đến trụ 104/29/22/3 Xưởng cưa Hồ Văn Dũng tuyến 479BC	Ấp Bến Đình xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
481	28-12-26	07h30	28-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
482	28-12-26	07h30	28-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 35 Hùng Vương đến trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Khu phố 4 phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
483	28-12-26	07h30	28-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 65B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay xà 0,8m kép thành xà lệch toàn phần 2m kép và tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 65B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trụ 65B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Khương, phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 03LBFCO trụ 65B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 65B Trần Phú tuyến 474TN	21	Khu phố Long Khương, phường Hòa Thành	245	2,0973	0,0044	0,1091	0,0002	0,393	3.142	
484	28-12-26	08h00	28-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 92/121 ấp Thanh Tân 6 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/125 đến trụ 92/125/1, từ trụ 92/132 đến trụ 92/132/1 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/125 đến trụ 92/125/1, từ trụ 92/132 đến trụ 92/132/1 tuyến 476TH	Ấp Đồng Dài xã Mỏ Công	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 92/121 ấp Thanh Tân 6 tuyến 476TH	3	Ấp Đồng Dài xã Mỏ Công	41	0,3139	0,0007	0,0161	0,0000	0,100	800	
485	28-12-26	08h00	28-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 92/20 ấp Thanh Tân 4 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/17 đến trụ 92/17/1, từ trụ 92/22A đến trụ 92/22A/1 tuyến 476TH	Dựng trụ kéo dây hạ áp sang lưới khách hàng từ trụ 92/17 đến trụ 92/17/1, từ trụ 92/22A đến trụ 92/22A/1 tuyến 476TH	Ấp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Trạm 50kVA trụ 92/20 ấp Thanh Tân 4 tuyến 476TH	3	Ấp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	34	0,2603	0,0005	0,0134	0,0000	0,100	800	
486	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/39 Đồn BP Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/39 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/189/39 tuyến 473SD	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
487	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/31/64 Lồ Cồ tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31 đến trụ 186/31/64 tuyến 473SD	Ấp Tân Định xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
488	28-12-26	07h30	28-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 25kVA trụ 235/12 Bùng Binh T.235/12 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 25kVA trụ 235/12 Bùng Binh T.235/12 tuyến 475TB	Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 235/12 Bùng Binh T.235/12 tuyến 475TB	2	Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận	35	0,3169	0,0006	0,0175	0,0000	0,024	217	
489	28-12-26	07h30	28-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 312/2/93 Bà Nhã T.312/2/93 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 312/2/93 Bà Nhã T.312/2/93 tuyến 473TB	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 312/2/93 Bà Nhã T.312/2/93 tuyến 473TB	5	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	123	1,1136	0,0021	0,0616	0,0001	0,060	543	
490	28-12-26	07h30	28-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 312/2/145 Bà Nhã T.312/2/145 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 312/2/145 Bà Nhã T.312/2/145 tuyến 473TB	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 312/2/145 Bà Nhã T.312/2/145 tuyến 473TB	3	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	140	1,2675	0,0023	0,0701	0,0001	0,036	326	
491	28-12-26	07h30	28-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 312/2/69 Bà Nhã T.312/2/69 tuyến 473TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 312/2/69 Bà Nhã T.312/2/69 tuyến 473TB	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 312/2/69 Bà Nhã T.312/2/69 tuyến 473TB	3	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	85	0,7696	0,0014	0,0426	0,0001	0,036	326	
492	28-12-26	07h30	28-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 42/99/28/15 Thuận Lợi T.42/99/28/15 tuyến 471PĐC	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 42/99/28/15 Thuận Lợi T.42/99/28/15 tuyến 471PĐC	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 42/99/28/15 Thuận Lợi T.42/99/28/15 tuyến 471PĐC	3	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	71	0,6428	0,0012	0,0356	0,0001	0,036	326	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
493	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40/4/1 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/40/4/1 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40/4/1 đến trụ 234/40/4/16 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 6 tuyến 479MB	Ấp Cao Su xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
494	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 481MB - 474TĐ tuyến 481MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 481MB - 474TĐ tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 481MB - 474TĐ tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm, Bàu Tép, Bến Đình xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
495	29-12-26	07h30	29-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
496	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/1 đến trụ 19B/62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đường Trần Văn Trà khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
497	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 Gò Nổi tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Ấp Gò Nổi, Trà Sim xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
498	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/30 Trà Sim tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/30 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/37B/30 tuyến 476SD	Ấp Trà Sim xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
499	29-12-26	07h30	29-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 33/6B An Phú T.33/6B tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 33/6B An Phú T.33/6B tuyến 475TB	Khu phố An Phú phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 33/6B An Phú T.33/6B tuyến 475TB	5	Khu phố An Phú phường Trảng Bàng	201	1,8198	0,0034	0,1007	0,0002	0,181	1.629	
500	29-12-26	07h30	29-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 61/5T An Hòa T.61/5T tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 61/5T An Hòa T.61/5T tuyến 475TB	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 61/5T An Hòa T.61/5T tuyến 475TB	5	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	156	1,4124	0,0026	0,0781	0,0001	0,181	1.629	
501	29-12-26	07h30	29-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 160kVA trụ 33B/6 Hòa Hưng 33B/6 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 160kVA trụ 33B/6 Hòa Hưng 33B/6 tuyến 475TB	Khu phố hoà Bình phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 160kVA trụ 33B/6 Hòa Hưng 33B/6 tuyến 475TB	4	Khu phố hoà Bình phường Trảng Bàng	165	1,4938	0,0028	0,0827	0,0002	0,145	1.303	
502	29-12-26	07h30	29-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 160kVA trụ 21/14/4/6 Nguyễn Văn Kiên T.21/14/4/6 tuyến 475TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 160kVA trụ 21/14/4/6 Nguyễn Văn Kiên T.21/14/4/6 tuyến 475TB	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 160kVA trụ 21/14/4/6 Nguyễn Văn Kiên T.21/14/4/6 tuyến 475TB	4	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	145	1,3128	0,0024	0,0726	0,0001	0,145	1.303	
503	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/38 đến trụ 104/1/38/31 Bàu Tép 1 tuyến 481MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/38 đến trụ 104/1/38/31 Bàu Tép 1 tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/38 đến trụ 104/1/38/31 Bàu Tép 1 tuyến 481MB	Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
504	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/24 Bàu Tép 3 tuyến 481MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/24 Bàu Tép 3 tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/24 Bàu Tép 3 tuyến 481MB	Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
505	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 nhánh rẽ 22kV Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
506	30-12-26	07h30	30-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/2A Lạc Long Quân - trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Từ trụ 133/2A Lạc Long Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
507	30-12-26	07h30	30-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 136 Quốc Lộ 22B - trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 136 đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
508	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Đường Trần Hưng Đạo khu phố 22 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
509	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13 Bưng Rò tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13 tuyến 473SD	Từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13 tuyến 473SD	Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
510	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/43 đến trụ 132/43/8 Hòa Hội 7 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 132/43 đến trụ 132/43/8 tuyến 477SD	Từ trụ 132/43 đến trụ 132/43/8 tuyến 477SD	Ấp Bưng Rò xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
511	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/98 Ninh Điền tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/98 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/98 tuyến 477SD	Ấp Bến Sói, Bến Cừ, Gò Nổi xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
512	30-12-26	07h30	30-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 44 An Bình T.44 tuyến 472TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 44 An Bình T.44 tuyến 472TB	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 44 An Bình T.44 tuyến 472TB	3	Khu phố An Bình phường An Tịnh	102	0,9235	0,0017	0,0511	0,0001	0,036	326	
513	30-12-26	07h30	30-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 63/14A/5/16 An Phú T.63/14A/5/16 tuyến 474TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 63/14A/5/16 An Phú T.63/14A/5/16 tuyến 474TB	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 63/14A/5/16 An Phú T.63/14A/5/16 tuyến 474TB	3	Khu phố An Phú phường An Tịnh	69	0,6247	0,0012	0,0346	0,0001	0,036	326	
514	30-12-26	07h30	30-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 250kVA trụ 37A An Bình T.37A tuyến 472TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 250kVA trụ 37A An Bình T.37A tuyến 472TB	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 250kVA trụ 37A An Bình T.37A tuyến 472TB	5	Khu phố An Bình phường An Tịnh	135	1,2222	0,0023	0,0676	0,0001	0,181	1.629	
515	30-12-26	07h30	30-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 75kVA trụ 25C/19B/15/5 An Thới T.25C/19B/15/5 tuyến 478TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 75kVA trụ 25C/19B/15/5 An Thới T.25C/19B/15/5 tuyến 478TB	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 25C/19B/15/5 An Thới T.25C/19B/15/5 tuyến 478TB	5	Khu phố An Thới phường An Tịnh	124	1,1226	0,0021	0,0621	0,0001	0,060	543	
516	30-12-26	07h30	30-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 400kVA trụ 83/3 Suối Sâu 2 - T.83/3 tuyến 476TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 400kVA trụ 83/3 Suối Sâu 2 - T.83/3 tuyến 476TB	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 03FCO trạm 400kVA trụ 83/3 Suối Sâu 2 - T.83/3 tuyến 476TB	8	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	250	2,2634	0,0042	0,1252	0,0002	0,290	2.606	
517	30-12-26	07h30	30-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	trạm 50kVA trụ 35/72 An Phú 5 - T.35/72 tuyến 474TB	Thay điện kế trạm không tương thích	trạm 50kVA trụ 35/72 An Phú 5 - T.35/72 tuyến 474TB	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 35/72 An Phú 5 - T.35/72 tuyến 474TB	3	Khu phố An Phú phường An Tịnh	66	0,5975	0,0011	0,0331	0,0001	0,036	326	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
518	31-12-26	08h00	31-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/72/39B/2 đến trụ 234/72/39B/16 Long Bình tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/72/39B/2 đến trụ 234/72/39B/16 Long Bình tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/39B/2 đến trụ 234/72/39B/16 nhánh rẽ 12,7kV Long Bình tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
519	31-12-26	08h00	31-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18/1 đến trụ 18/73 Giòng Két tuyến 475BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 18/1 đến trụ 18/73 Giòng Két tuyến 475BC	Từ trụ 18/1 đến trụ 18/73 nhánh rẽ 22kV Giòng Két tuyến 475BC	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
520	31-12-26	08h00	31-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 18/39/1 đến trụ 18/39/22 Cầu Gò Suối tuyến 475BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 18/39/1 đến trụ 18/39/22 Cầu Gò Suối tuyến 475BC	Từ trụ 18/39/1 đến trụ 18/39/22 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Gò Suối tuyến 475BC	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
521	31-12-26	07h30	31-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
522	31-12-26	07h30	31-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 146 Phạm Hùng tuyến 482TN	Khu phố 3 phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
523	31-12-26	08h00	31-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 124 đến trụ 178 Đồng Khởi - Phước Vinh tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 124 đến trụ 178 tuyến 471SD	Từ trụ 124 đến trụ 178 tuyến 471SD	Ấp Tua Hai, Chòm Dừa xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
524	31-12-26	08h00	31-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA Bình Phong-A trụ 74 tuyến 472SD	Xử lý MBA bị cháy dầu, bảo trì trạm, lắp lưới chống chuột trạm 400kVA Bình Phong-A trụ 74 tuyến 472SD	Trụ 74 tuyến 472SD	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 01 CB, 03 FCO và tháo 03 hotline trạm biến áp 400kVA Bình Phong-A trụ 74 tuyến 472SD	2	Ấp Bình Long xã Châu Thành	276	0,9585	0,0046	0,0538	0,0003	0,069	240	
525	31-12-26	13h30	31-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Sơn-2 trụ 131/8 tuyến 476SD	Thay thùng công tơ bị rỉ sét, lắp lưới chống chuột cho trạm 75kVA Thanh Sơn-2 trụ 131/8 tuyến 476SD	Trụ 131/8 tuyến 476SD	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 01 CB, 01 FCO và tháo 01 hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Sơn-2 trụ 131/8 tuyến 476SD	1	Ấp Bình Long xã Châu Thành	86	0,2987	0,0014	0,0168	0,0001	0,011	40	
C. HOTLINE																						
CƠ SỞ 1																						
1	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV NR XN Gỗ, tuyến 476 Mộc Hóa	Lắp 03 sứ đỡ tăng cường 14kV FCO trạm T19 Ngô Quyền	Trụ T19 NR XN Gỗ, tuyến 476 Mộc Hóa	Khu phố 5, phường Kiến Tường	Công tác không mất điện - Hotline	Khóa chế độ tự đóng lại MC 476 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	28-12-26	08h00	28-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Tuyến 475 Mộc Hóa	Lắp TBA T133-Tuyến 475 Mộc Hóa (15 kVA kho Mộc Hóa)	Từ trụ T132 đến T134 tuyến 475 Mộc Hóa	Ấp 3 Tân Lập, xã Mộc Hóa	Công tác không mất điện - Hotline	Khóa chế độ tự đóng lại MC 475 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	29-12-26	08h00	29-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Tuyến 472 Mộc Hóa	Thu hồi LBS T73, DS T75 Cầu Mộc Hóa	Từ trụ T73 đến T75 tuyến 472 Mộc Hóa	Ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lại Rec T66 nối lưới Cầu Mộc Hóa - Khóa chế độ tự đóng lại MC 472 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
4	30-12-26	08h00	30-12-26	17h00	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV NR Thạnh Hưng Kinh 79, tuyến 472 Mộc Hóa	Lắp mới DS tại trụ dừng T160A; Dừng dây và lắp LBS (lấy từ LBS T73 Cầu Mộc Hóa) tại trụ T161; Dừng dây và lắp DS tại trụ T164 NR Thạnh Hưng - Kinh 79, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T160A đến T164 NR Thạnh Hưng Kinh 79, tuyến 472 Mộc Hóa	một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lại Rec T12A Nhà Máy - Khóa chế độ tự đóng lại MC 472 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	31-12-26	08h00	31-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV Nr Tuyên Thạnh, tuyến 472 Mộc Hóa	Xử lý kẹp quay có dấu hiệu răn nứt T3 NR Tuyên Thạnh, tuyến 472 Mộc Hóa	T3 NR Tuyên Thạnh, tuyến 472 Mộc Hóa	Khu phố 7, phường Kiến Tường	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lại Rec T12A Nhà Máy - Khóa chế độ tự đóng lại MC 472 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	31-12-26	13h00	31-12-26	15h00	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV Nr Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Xử lý tăng cường mối nối dây trung hòa, dây pha, thu hồi chằng tại trụ T37; tăng cường mối nối dây trung hòa T37-T38 Nr Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Trụ T37 NR Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Ấp Bắc Chan, xã Tuyên Thạnh	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lại Rec T12A Nhà Máy - Khóa chế độ tự đóng lại MC 472 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	31-12-26	13h00	31-12-26	15h00	ĐL Kiến Tường	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Đường dây 22kV Nr Tuyên Thạnh, tuyến 472 Mộc Hóa	Thay dây tia trụ T101 NR Tuyên Thạnh, tuyến 472 Mộc Hóa	T101 NR Tuyên Thạnh, tuyến 472 Mộc Hóa	Ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lại Rec T12A Nhà Máy - Khóa chế độ tự đóng lại MC 472 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																						
	Không có																					

- Tổng công suất mất trong tháng do công tác của PCTN: 1778,174 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác của PCTN: 103,1669 Phút
- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác của PCTN: 11.615.362 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác của PCTN: 0,2496 Lần