PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 29 NĂM 2026 (Từ 13/07/2026 đến 19/07/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	CƠ SỞ 1																				
1	13-07-26	08h00	13-07-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-07-26	13h00	13-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	13-07-26	19h00	13-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-07-26	08h00	13-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-07-26	18h00	13-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396, từ trụ 428 đến trụ 567	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ hành lang an tàn lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	14-07-26	08h00	14-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	14-07-26	18h00	14-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	14-07-26	19h30	14-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	14-07-26	09h00	14-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	14-07-26	18h00	14-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt ddọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đdọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	15-07-26	08h00	15-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	15-07-26	18h00	15-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	15-07-26	19h30	15-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	15-07-26	09h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
23	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	15-07-26	18h00	15-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm Tân Biên đến trạm Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 05 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt ddọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	15-07-26	06h00	15-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNĐMN	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM MBA T1, DCL 173-7, DCL 173-1, CS 173, VT 173, TI 171, CS 4T1 năm 2026 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Thay sứ pha C bị bể của C11.	TNĐK, bảo dưỡng	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. - Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 173 Tây Ninh – 172 Suối Dộp. + Ngăn 173, 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Tây Ninh
28	16-07-26	08h00	16-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	16-07-26	19h00	16-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	16-07-26	18h00	16-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	16-07-26	08h00	16-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
32	16-07-26	18h00	16-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 172 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 50	Rong cành, mé nhánh và chặt dđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đồn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 82 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt dđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	17-07-26	09h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	17-07-26	09h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	17-07-26	09h00	17-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	17-07-26	09h00	17-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	17-07-26	19h00	17-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
41	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ		Ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Biên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	17-07-26	18h00	17-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	17-07-26	08h00	17-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	17-07-26	18h00	17-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 20 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	17-07-26	07h00	17-07-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ CHi - 172 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ CHi - 172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	17-07-26	06h00	17-07-26	16h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - TNĐMN - XNDVDL	+ Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	+ Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM MBA T2, MC 172, C42, 421, TI 112, 4T2, TD42 năm 2026 Trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Thay sứ pha B bị bể của ngăn 174.	TNĐK, bảo dưỡng	160	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 174 Tây Ninh – 172 Thạnh Đức. +Ngăn 172, C12, 112, 132, MBA T2, 432, 421, C42, TD42 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,272	302.720	Chuyển điện kết lưới 22kV
52	18-07-26	09h00	18-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	18-07-26	19h00	18-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	18-07-26	18h00	18-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	18-07-26	08h00	18-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	18-07-26	18h00	18-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Le Long - 183 Đức Hoà 500kV; 172 Đức Hoà - 185 Đức Hoà 500kV	Từ trụ 01 đến trụ 57A đến trụ 04 ;từ trụ 01 đến trụ 65	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập; 174 Cần Đước 2 - 171 Tân Trụ	Từ trụ 1B đến trụ 32	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 135A đến trụ 52	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hoá	Từ trụ 01 đến trụ 30	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-07-26	08h00	13-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Long Hậu	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Long Hậu dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	13-07-26	08h00	13-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước	MC 412	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Cần Đướcdự phòng vào mang điện và không đóng MC 412; - Giữ MC 412 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	13-07-26	08h00	13-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV An Thạnh	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 An Thạnh dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
9	13-07-26	08h00	13-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV KCN Thuận Đạo	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 KCN Thuận Đạo dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	13-07-26	08h00	13-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV Long Hiệp	MC 412	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Long Hiệp dự phòng vào mang điện và không đóng MC 412; - Giữ MC 412 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	13-07-26	07h00	19-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	13-07-26	18h00	19-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	13-07-26	07h00	19-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	13-07-26	18h00	19-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	13-07-26	07h00	19-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	13-07-26	18h00	19-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	13-07-26	07h00	19-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	13-07-26	18h00	19-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	13-07-26	07h00	19-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	13-07-26	18h00	19-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hoá	Từ trụ 30 đến trụ 98	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 171 Tầm Vu - 172 Tầm Vu 2; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/33	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; 176 Cần Đước 2 - 171 Cần Giuộc	Từ trụ 1A đến trụ 136A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	14-07-26	08h00	14-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Bình Tiền	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Bình Tiền dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	14-07-26	09h00	14-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Hựu Thạnh	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Hựu Thạnh dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	Thanh cái C41, C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41, C42 và các phát tuyến 22kV trạm Đức Hòa 3	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Bình Tiền	Thanh cái C41, C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41, C42 và các phát tuyến 22kV trạm Bình Tiền	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
28	15-07-26	08h00	15-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Đức Lập dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	15-07-26	08h30	15-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Đức Huệ dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	15-07-26	09h00	15-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Đức Hòa 3dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	Thanh cái C41, C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41, C42 và các phát tuyến 22kV trạm Đức Lập	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	Thanh cái C41, C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41, C42 và các phát tuyến 22kV trạm Đức Huệ	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	15-07-26	18h00	15-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Bình Tiền - 184 Đức Hoà 500kV	Các khoảng trụ: 3-5;7-8;10 - 11;27 - 29. Dọn gốc trụ từ 22 đến 41	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Các khoảng trụ: 131 - 132, 148 - 149, 150 - 151. Trụ 137,142,144,149, 150,158,160,162, 163,164,165	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Thạnh Hóa	Thanh cái C41, C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41, C42 và các phát tuyến 22kV trạm Thạnh Hóa	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Tân Thạnh	Thanh cái C41	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41 và các phát tuyến 22kV trạm Tân Thạnh	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	16-07-26	08h00	16-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Long An	MC 412	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Long An dự phòng vào mang điện và không đóng MC 412; - Giữ MC 412 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	16-07-26	09h00	16-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Thủ Thừa	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Thủ Thừa dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	16-07-26	10h00	16-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An	MC 421	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421 Tân An dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421; - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	17-07-26	18h00	17-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tràng Bàng 2 - 172 Thàng Công, 174 Tràng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Đường dây 110kV 173 Tràng Bàng 2 - 172 Thàng Công, 174 Tràng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa	Thanh cái C41, C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C41, C42 và các phát tuyến 22kV trạm Mộc Hóa	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Vĩnh Hưng	Thanh cái C42	Đo chất lượng điện năng thanh cái C42 và các phát tuyến 22kV trạm Vĩnh Hưng	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	17-07-26	08h00	17-07-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV Đức Hòa	MC 421, 471	- Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 421, 471 Đức Hòa dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421, 471 - Giữ MC 421 ở vị trí vận hành và ở trạng thái thường mở (Thực hiện theo công văn 3060/PCTN-ĐĐ+AT+KT ngày 14/4/2026)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ	Từ trụ 52B đến trụ 35	Đo điện trở tiếp địa trụ	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	19-07-26	05h00	19-07-26	16h00	XNLĐTN	- Công ty Cổ phần Biến Thế Thủ Đức - XNLĐTN	- TBA 110kV Tân An	- Ngăn 172, 112, 132, T2, 432 TBA 110kV Tân An	- Thay 2 bộ báo động tủ CP3 ngăn 132, 112; tủ 11CP-4 ngăn 172. - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	Thực hiện công trình SCL	0	- Mất điện 172, 112, 132, T2, 432 TBA 110kV Tân An; - Đóng 421 kết giàn thanh cái C41, C42	- Cô lập ngăn 172, 112, 132, T2, 432 TBA 110kV Tân An; - Cắt điện đường dây 172 Tân An - 171 Long Giang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 476 KCN Thuận Đạo 2	Trụ 1-31 nhánh rẽ Nối Lưới Thuận Đạo	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-07-26	08h30	13-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm ấp 3 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh; trạm T110/1 ấp 3 An Thạnh	Từ trụ 89 đến trụ 108 đường dây hạ áp trạm ấp 3 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh đến trụ 01 nhánh rẽ trạm T110/1 ấp 3 An Thạnh	- Kéo dây LV ABC 4x95mm2 từ T89 đến T108, phân bố lại tải tại T108, chuyển 5 điện kế trạm T110/1 Ấp 3 An Thạnh tại trụ T109 sang trạm Ấp 3 An Thạnh 2; - Thay MBA tăng công suất trạm T110/1 Ấp 3 An Thạnh: 2x37,5kVA thành 2x50kVA, thay CB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	một phần Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt LBFCO nhánh rẽ trạm ấp 3 An Thạnh 2; - Cắt FCO nhánh rẽ trạm T110/1 ấp 3 An Thạnh	134	1,0072	0,0021	0,0596	0,0001	0,200	1.600	
3	13-07-26	08h00	13-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 3x25kVA Chi nhánh Công ty TNHH KD SXTM PNT	Tại TBA 3x25kVA Chi nhánh Công ty TNHH KD SXTM PNT	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 3x25kVA Chi nhánh Công ty TNHH KD SXTM PNT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	TBA 3x25kVA Chi nhánh Công ty TNHH KD SXTM PNT xã Mỹ Yên	Cắt bởi 03LBFCO nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH KD SXTM PNT	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	
4	13-07-26	10h30	13-07-26	13h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 630kVA Công ty CP đầu tư Vàm Cỏ Đông	Tại TBA 630kVA Công ty CP đầu tư Vàm Cỏ Đông	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Công ty CP đầu tư Vàm Cỏ Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	TBA 630kVA Công ty CP đầu tư Vàm Cỏ Đông xã Bình Đức	Cắt bởi 03LBFCO nhánh rẽ Công ty CP đầu tư Vàm Cỏ Đông	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	833	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tân Ân, Ấp 1 Tân Ân, HNT Lê Văn Tiến, Ấp 4 Tân Ân, Hoài Sang, Ngọc Hằng	Tại khoảng trụ 7-8(7), 9-12(8), 12-13(3), 13-16(6) Nhánh rẽ Tân Ân; Tại khoảng trụ 25-27(10) Nhánh rẽ Ấp 1 Tân Ân; Tại khoảng trụ T1-T2 Nhánh rẽ HNT Lê Văn Tiến; Tại khoảng trụ 5-6(2) Nhánh rẽ Ấp 4 Tân Ân; Tại khoảng trụ 37-1(10), 5-6(6), 6-7(1) Nhánh rẽ Hoài Sang; Tại khoảng trụ 2-4(2), 5-7(10) Nhánh rẽ Ngọc Hằng _ Tuyến 474 Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-07-26	07h30	13-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	Cty Quốc Khang Phát	Trạm: T198 Tân Lân - Xoài Đôi, HT Tân Thành, Cây Xăng Long Hòa, HT Phan Văn Nhẹ, Chợ Kiến 1, Chợ Mới Long Hòa, T185 Tân Lân - Xoài Đôi, T185A Tân Lân - Xoài Đôi, T182/1 Tân Lân - Xoài Đôi, T180A Tân Lân - Xoài Đôi, Sáu Lên, T167A Tân Lân - Xoài Đôi, Sáu Nê, T158 tuyến 472,T155/1 Tân Lân - Xoài Đôi Ấp Mỹ Tây, T148 tuyến 472, T142 Tân Lân - Xoài Đôi, T139 Tân Lân - Xoài Đôi, TD2 Mỹ Lệ, T131 Tân Lân - Xoài Đôi, Chợ Đào 1	Phần hạ áp từ trụ 125 đến trụ 201 trục Tân Lân Xoài Đôi, tuyến 473 Cần Đước-480 Cần Đước 2	Kéo tuyến cáp quang ADSS TBA 110kV Phước Lý - TBA 110kV Cần Đước	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Một phần ấp 4,5 xã Rạcch Kiến; ấp 7,9, ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm: T198 Tân Lân - Xoài Đôi, HT Tân Thành, Cây Xăng Long Hòa, HT Phan Văn Nhẹ, Chợ Kiến 1, Chợ Mới Long Hòa, T185 Tân Lân - Xoài Đôi, T185A Tân Lân - Xoài Đôi, T182/1 Tân Lân - Xoài Đôi, T180A Tân Lân - Xoài Đôi, Sáu Lên, T167A Tân Lân - Xoài Đôi, Sáu Nê, T158 tuyến 472,T155/1 Tân Lân - Xoài Đôi Ấp Mỹ Tây, T148 tuyến 472, T142 Tân Lân - Xoài Đôi, T139 Tân Lân - Xoài Đôi, TD2 Mỹ Lệ, T131 Tân Lân - Xoài Đôi, Chợ Đào 1 (Miễn trù nguyên nhân khác)	1300	4,8829	0,0203	0,2890	0,0012	1,000	4.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	13-07-26	13h30	13-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Quốc Khang Phát	Trạm: T122 Tân Lân - Xoài Đôi, Ngô Văn Nhân, T114/1 Tân Lân - Xoài Đôi, Chợ Đào 2, Út Giàu, T95/1 Tân Lân - Xoài Đôi, T91A Tân Lân - Xoài Đôi, Mỹ Lệ 5, T84 Tân Lân - Xoài Đôi, T83A Tân Lân - Xoài Đôi, Anh Bá, T66A/1 Tân Lân - Xoài Đôi, T60 tuyến 472, T58 Tân Lân - Xoài Đôi, Ba Ơn	Phần hạ áp từ trụ 48 đến trụ 124 trục Tân Lân Xoài Đôi, tuyến 473 Cần Đước	Kéo tuyến cáp quang ADSS TBA 110kV Phước Lý - TBA 110kV Cần Đước	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	25	Một phần Rạch Đào, Ấp Vạn Phước, ấp 3 xã Mỹ Lệ; ấp Xóm Chùa, ấp Nhà Thờ xã Tân Lân	Cắt FCO các trạm: T122 Tân Lân - Xoài Đôi, Ngô Văn Nhân, T114/1 Tân Lân - Xoài Đôi, Chợ Đào 2, Út Giàu, T95/1 Tân Lân - Xoài Đôi, T91A Tân Lân - Xoài Đôi, Mỹ Lệ 5, T84 Tân Lân - Xoài Đôi, T83A Tân Lân - Xoài Đôi, Anh Bá, T66A/1 Tân Lân - Xoài Đôi, T60 tuyến 472, T58 Tân Lân - Xoài Đôi, Ba Ơn (Miễn trù nguyên nhân khác)	1020	2,8734	0,0160	0,1700	0,0009	0,833	2.500	
8	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	13-07-26	07h00	13-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	NR Long Phú	ĐDTA NR Long Phú	Nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA NR Long Phú (Dựng trụ 14m đơn: 51 trụ)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO T25 NR Long Phú	626	3,8699	0,0068	0,3304	0,0006	1,000	9.500	
11	13-07-26	07h30	13-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + Công ty Nhất Thanh Quang	Trạm: T2, T3 KTĐC-KDC Tân Phước, KTĐC Tân Phước 2	Trạm: T2, T3 KTĐC-KDC Tân Phước, KTĐC Tân Phước 3	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết ĐDHA, thay cáp xuất, CB, kéo dây sang tải	Chuyển tải hạ thế	20	Một phần ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	- Cắt FCO Trạm: T2, T3 KTĐC-KDC Tân Phước; - Cắt MCCB Trạm KTĐC Tân Phước 2	467	2,7350	0,0051	0,2335	0,0004	0,667	6.000	
12	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 1 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 2 Hải Sơn 3+4	Tại trụ: T1-2, T5-6, T8-9, T2-5, T6-7, T8-9, T3-6, T8-9, T10-11	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr ĐS 1 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 2 Hải Sơn 3+4 Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
13	13-07-26	08h00	13-07-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR CN Cty CP TM và DV Ufarm.	Tại trụ 01 NR CN Cty CP TM và DV Ufarm	TCS TBA từ 320KVA lên 750KVA CN Cty CP TM và DV Ufarm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Cty CP TM và DV Ufarm, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR CN Cty CP TM và DV Ufarm	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	13-07-26	14h00	13-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CN Cty CP TM và DV Ufarm	Tại trụ 01 NR CN Cty CP TM và DV Ufarm	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 320KVA lên 750KVA CN Cty CP TM và DV Ufarm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Cty CP TM và DV Ufarm, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR CN Cty CP TM và DV Ufarm	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T11 KV4 Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T11 KV4 Đức Hòa	Tăng cường dây hạ áp trạm T11 KV4 Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 4, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T11 KV4 Đức Hòa	128	0,7348	0,0013	0,0675	0,0001	0,100	950	
16	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Nhánh rẽ Trại Bí, Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Từ T01 đến T02 Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Từ T01 đến T23 Nhánh rẽ Trại Bí, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, Từ T01 đến T28 Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ T01 đến T34 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	13-07-26	13h00	13-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,476TV	Tuyến 471,473,475,476 TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	13-07-26	08h00	13-07-26	10h00	ĐL Tầm Vu	Cty TNHH TMDV KT Khang Thịnh	Nhánh rẽ TSTL Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T.69/18/16/7A/1 Nhánh rẽ TSTL Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi - Tuyến 479 Tầm Vu	Thu hồi đường dây 1 pha 22kV và trạm 75 kVA không sử dụng Nhánh rẽ TSTL Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi - Tuyến 479 Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ thắp sáng thanh long Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi. Nguyễn Thị Bích Thủy. Tư Xuân- ấp 2 Bình Cang, xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Đoàn Quỳnh Hương & Nguyễn Hồng Uyển Nhi - Tuyến 479 Tầm Vu	5	0,0159	0,0001	0,0005	0,0000	0,100	200	
20	13-07-26	08h00	13-07-26	11h00	ĐL Tầm Vu	Cty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ TSTL Phạm Văn Hai, TSTL Phạm Thị Tám - Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ 477TV/94/8	Thu hồi đường dây 1 pha 22kV và trạm 75 kVA không sử dụng TSTL Phạm Thị Tám.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ thắp sáng thanh long Phạm Văn Hai, Phạm Thí Tám, ấp 6, xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Phạm Văn Hai	2	0,0095	0,0001	0,0003	0,0000	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
21	13-07-26	13h30	13-07-26	16h00	ĐL Tầm Vu	Cty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ TSTL Bùi Khắc Phương, TSTL Nguyễn Văn Hoài - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.3 đến trụ T.5 Nhánh rẽ 471TA/69/11A/4 (đang nhn điện tuyến 479 Tầm Vu)	Thu hồi đường dây 1 pha 22kV và trạm 75 kVA không sử dụng TSTL Nguyễn Văn Hoài.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Các hộ thắp sáng thanh long Bùi Khắc Phương, Nguyễn Văn Hoài, Võ Văn Liêm, Lê Tấn Trung, Nguyễn Hoàng Vũ, Lương Ngọc Điệp, ấp 3, xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Bùi Khắc Phương	6	0,0238	0,0002	0,0008	0,0000	0,167	417	
22	13-07-26	08h00	13-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Thuận 3 trụ T.22 Nhánh rẽ 479TV/137B/49	Tại trụ T.22 Nhánh rẽ 479TV/137B/49	Bảo trì ĐDHA và trạm Long Thuận 3 (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần Ấp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Thuận 3	82	0,1954	0,0022	0,0067	0,0001	0,100	150	
23	13-07-26	10h00	13-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trì 1 trụ T.35 Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.35 Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì ĐDHA và trạm Long Trì 1 (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 1	52	0,1239	0,0014	0,0042	0,0000	0,067	100	
24	13-07-26	13h00	13-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long Trì 3 trụ T.37 Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.37 Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì ĐDHA và trạm Long Trì 3 (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 3	28	0,0667	0,0007	0,0023	0,0000	0,067	100	
25	13-07-26	15h00	13-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Dương Xuân Hội 3 trụ T.18A Nhánh rẽ 480TV/163	Tại trụ T.18A Nhánh rẽ 480TV/163	Bảo trì ĐDHA và trạm Dương Xuân Hội 3 (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Hồi Xuân, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Dương Xuân Hội 3	33	0,0786	0,0009	0,0027	0,0000	0,067	100	
26	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T.2B/1 Cần Đốt 1B	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T.2B/1 Cần Đốt 1B	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc thuộc TBA T.2B/1 Cần Đốt 1B (9 HS)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	13-07-26	08h00	13-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ kênh T2, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ kênh T2	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần ấp 6, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T01 kênh T2	34	0,3933	0,0019	0,0064	0,0000	0,100	350	
30	13-07-26	13h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh T35 Phải, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Kênh T35 Phải	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần ấp Hưng Thành, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T01 Kênh T35 Phải	27	0,3124	0,0015	0,0051	0,0000	0,100	350	
31	13-07-26	08h00	13-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng Phải, nhánh rẽ Kinh T11- Hưng Hà và đường dây hạ áp trạm: T59, T65B, T83 Hưng Hà - STP, T99 BP Hưng Hà - STP, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng Phải, nhánh rẽ Kinh T11- Hưng Hà và đường dây hạ áp trạm: T59, T65B, T83 Hưng Hà - STP, T99 BP Hưng Hà - STP	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (91 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 110 nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
33	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Hòa, Kinh Văn Phòng, Kinh Hai Hạt, Kinh Hai Hạt Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh	Sơn số trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tấn Đức (10 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (5 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (5 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo (5 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (10 cây) và các nhánh thuộc trục tổng cộng 35 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	xã Thạnh Phước	Sơn số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 24; Nhánh rẽ Kênh 2 và nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Từ trụ số 01 đến trụ số 36 nhánh rẽ Kênh 24; Từ trụ số 01 đến trụ số 19 nhánh rẽ Kênh 2; Từ trụ số 01 đến trụ số 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ N2, NR Xóm Chùa, tuyến 477 Thạnh Hoá;	- Từ T100-T273 Trục Quốc Lộ N2 - Từ T128-T189 NR Xóm Chùa	Cắt tỉa cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	13-07-26	08h00	13-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Nhị Thành 2	Từ trụ 15-4b, 5b-5b/4 Đdht trạm Nhị Thành 2	Cắt tỉa cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 xã Thủ Thừa	Cắt AB trạm Nhị Thành 2	56	0,4550	0,0022	0,0109	0,0001	0,033	117	
41	13-07-26	13h30	13-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Xóm Cầu Ngang	Từ trụ 74/1-78, 74-72, từ 74-a17 Đdht trạm Xóm Cầu Ngang	Cắt tỉa cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 xã Thủ Thừa	Cắt AB trạm Nhị Thành 2	102	0,8288	0,0039	0,0198	0,0001	0,033	117	
42	13-07-26	07h30	13-07-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Lê Minh Tấn	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Lê Minh Tấn	Thay TI hạ thế định kỳ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ HKD TSTL Lê Minh Tấn, ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD TSTL Lê Minh Tấn	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	13-07-26	09h00	13-07-26	10h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Nguyễn Văn Vàng	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Nguyễn Văn Vàng	Thay TI hạ thế định kỳ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng, ấp 4, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
44	13-07-26	10h30	13-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Nguyễn Văn Khang (TBA T11 Nguyễn Văn Tài)	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Nguyễn Văn Khang (TBA T11 Nguyễn Văn Tài)	Thay TI hạ thế định kỳ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Văn Khang, ấp 8, xã Tân Long	Cắt phân đoạn HKD TSTL Nguyễn Văn Khang (TBA T11 Nguyễn Văn Tài)	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
45	13-07-26	07h00	13-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỳ Phương	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp NR Lò Vôi: Dựng trụ trung thế 14m, tháp đà sắt U160, kéo dây dẫn trung thế 3 pha 2,4km	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ ấp 2, ấp 3, ấp 4A, ấp 5A và một phần ấp 3 Nhà Thương, ấp 11, xã Thủ Thừa; Một phần xã Bình Đức	Cắt LBFCO T24 Lò Vôi	1558	32,5525	0,0603	0,7791	0,0014	0,033	300	
46	13-07-26	07h30	13-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T164 đến trụ T195, Tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T6-T7, T9-T10, T21-T22, T47-T48, T83 - T85 Nhánh rẽ Bình Hòa Tây, Tuyến 476 Mộc Hóa (61 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	13-07-26	07h30	13-07-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Phạm Ngọc Bưởi, tuyến 477 Mộc Hóa	Tại trụ T2 Nhánh rẽ Phạm Ngọc Bưởi, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T2 Phạm Ngọc Bưởi tại trụ T2 Nhánh rẽ Phạm Ngọc Bưởi, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ Phạm Ngọc Bưởi, Ấp 6, xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm T02 Phạm Ngọc Bưởi	1	0,0060	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	500	
48	13-07-26	10h00	13-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bùi Văn An, tuyến 477 Mộc Hóa	Tại trụ T1 Nhánh rẽ Bùi Văn An, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T1 Bùi Văn An tại trụ T1 Nhánh rẽ Bùi Văn An, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ Bùi Văn An, Ấp 6, xã Mộc Hóa	Cắt FCO T1 trạm Bùi Văn An	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
49	13-07-26	13h00	13-07-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bui Thanh Điện, tuyến 477 Mộc Hóa	Tại trụ T6 Nhánh rẽ Bui Thanh Điện, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T6 Dương Hoàng Nhân tại trụ T6 Nhánh rẽ Bui Thanh Điện, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ Dương Hoàng Nhân, Ấp 6 xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm T6 Dương Hoàng Nhân	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
50	13-07-26	14h30	13-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Phạm Châu Phương, tuyến 477 Mộc Hóa	Tại trụ T2 Nhánh rẽ Phạm Châu Phương, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T2 Phạm Châu Phương tại trụ T2 Nhánh rẽ Phạm Châu Phương, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ Phạm Châu Phương, Ấp 2, xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm T2 Phạm Châu Phương	1	0,0048	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
51	13-07-26	07h30	13-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 475 Bến Lức	Trụ 38-99 trục Bến Lức Cầu Ván	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
53	14-07-26	07h00	14-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T22C Nhựt Chánh	Từ trụ T21 đến trụ T25 đường dây hạ áp trạm T22C Nhựt Chánh, trụ 22C nhánh rẽ Nhựt Chánh tuyến 478RC, 475BL	Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T22C đến trụ T25, từ trụ T22C đến trụ T21.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3FCO Trạm T22C Nhựt Chánh	23	0,2053	0,0004	0,0122	0,0000	0,100	950	
54	14-07-26	08h00	14-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 160kVA Cơ sở gia công Hữu Truyền	Tại TBA 160kVA Cơ sở gia công Hữu Truyền	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 160kVA Cơ sở gia công Hữu Truyền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	TBA 160kVA Cơ sở gia công Hữu Truyền xã Lương Hoà	Cắt bởi 03LBFCO nhánh rẽ Cơ sở gia công Hữu Truyền	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
55	14-07-26	10h30	14-07-26	13h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 75kVA HKD Huỳnh Thị Mai	Tại TBA75kVA HKD Huỳnh Thị Mai	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 75kVA HKD Huỳnh Thị Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	TBA TBA 75kVA HKD Huỳnh Thị Mai xã Lương Hòa	Cắt bởi 03LBFCO nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Mai	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	250	
56	14-07-26	08h00	14-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nhà trọ Ba Lợi (Ngô Tấn Lợi) - 473BL	Tại thùng AB tổng Nhà trọ Ba Lợi (Ngô Tấn Lợi)	Công tác thay điện kế+TI 400/5 Nhà trọ Ba Lợi (Ngô Tấn Lợi) (PB06060060583)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Nhà trọ Ba Lợi (Ngô Tấn Lợi) ấp Tấn Long xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà trọ Ba Lợi (Ngô Tấn Lợi)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
57	14-07-26	10h30	14-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An - 475AT	Tại thùng AB tổng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	Công tác thay điện kế+TI 800/5 Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060061153)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
58	14-07-26	13h30	14-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Văn Lâm - 472TA	Tại thùng AB tổng TSTL Nguyễn Văn Lâm	Công tác thay điện kế+TI 150/5 TSTL Nguyễn Văn Lâm (PB06060039817)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	TSTL Nguyễn Văn Lâm ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn TSTL Nguyễn Văn Lâm	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
59	14-07-26	15h30	14-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	T11B Nhánh rẽ Ấp Chánh Long Hiệp - 479 LH	Tại thùng điện kế Trịnh Hồng Phát (Nhà trọ)	Công tác thay điện kế+TI 100/5 Trịnh Hồng Phát (Nhà trọ) (PB06060022447)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trịnh Hồng Phát (Nhà trọ) ấp Chánh xã Mỹ Yên	Cô lập dầu cáp muller điện kế Trịnh Hồng Phát (Nhà trọ)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
60	14-07-26	08h00	14-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ sản xuất Trương Thanh Trường - 480BL	Tại thùng AB tổng Hộ sản xuất Trương Thanh Trường	Công tác thay điện kế +TI 150/5 Hộ sản xuất Trương Thanh Trường (PB06060040678)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ sản xuất Trương Thanh Trường ấp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Hộ SX Lê Minh Hảo	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
61	14-07-26	09h30	14-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Trại Giam Long Hòa - 480BL	Tại thùng AB tổng Trại Giam Long Hòa	Công tác thay điện kế +TI 150/5 Trại Giam Long Hòa (PB06060040679)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trại Giam Long Hòa ấp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Trại Giam Long Hòa	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
62	14-07-26	13h30	14-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh - 480BL	Tại thùng AB tổng Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh	Công tác thay điện kế +TI 150/5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh (PB06060041227)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO TBA Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
63	14-07-26	15h30	14-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Võ Kim Ánh - 479LH	Tại thùng AB tổng HKD Võ Kim Ánh	Công tác thay điện kế +TI 200/5 HKD Võ Kim Ánh (PB06060060508)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Võ Kim Ánh Ấp Chánh xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Võ Kim Ánh	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
64	14-07-26	10h00	14-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Mười Khòm	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Mười Khòm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Dựng trụ hạ áp - Sang điện kế, từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hạ áp cũ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp tram	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Một phần ấp 6 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm Mười Khòm	222	1,3550	0,0035	0,0802	0,0002	0,233	1.517	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
65	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Đường Tránh TTCĐ, CS Hoàn Tân, Xăng dầu Tân Lân, KDC Ấp Nhà Thờ, KDC Ấp Nhà Thờ 2, Tân Lân-Chợ Trạm, Nhà Dài, KDC NT Ấp Nhà Dài, Nguyễn Văn Tiến	Tại khoảng trụ 1-7A(4), 11A-13A(20), 37-37A(7), 42A-43(1) Nhánh rẽ Đường Tránh TTCĐ _ Tuyến 472 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-6(5) Nhánh rẽ CS Hoàn Tân; Tại trụ 1(1) Nhánh rẽ Xăng dầu Tân Lân _ Tuyến 477 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ KDC Ấp Nhà Thờ; Tại trụ 8(1) Nhánh rẽ KDC Ấp Nhà Thờ 2; Tại khoảng trụ 54-57(3), 65-77A(5), 81-82(1), 86-102A(10) Trục Tân Lân-Chợ Trạm; Tại khoảng trụ 3-4(2) Nhánh rẽ Nhà Dài; Tại khoảng trụ 81-81/1(1)	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	14-07-26	07h30	14-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Lộ Hủ Tiếu	Nr Lộ Hủ Tiếu	Thi công di dời trụ H5B Thuộc đường dây hạ áp trạm T5 Lộ hủ Tiếu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần ấp Trong xã Phước Lý	Cắt LBFCO Nr Lộ Hủ Tiếu	447	1,1635	0,0048	0,0993	0,0004	0,500	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
69	14-07-26	11h30	14-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T5 Lộ Hủ Tiếu	Đường dây hạ thế Trạm T5 Lộ Hủ Tiếu	Sang dây hạ thế, điện kế	Chuyển tải hạ thế	4	Một phần ấp Trong xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T5 Lộ Hủ Tiếu	47	0,1529	0,0005	0,0131	0,0000	0,133	667	
70	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ Công ty Cao Viên 3 (trụ 3A Nr Phước Lâm)	Nhánh rẽ Công ty Cao Viên 3	Thi công đấu nối hoàn chỉnh công trình XDM đường dây trung thế 3 pha và TBA 560KVA Công ty TNHH Hưng Thông	Đấu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Công ty Cao Viên 3, ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt FCO nhánh rẽ Công ty Cao Viên 3	1	0,0055	0,0000	0,0005	0,0000	0,200	1.700	
71	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Lập	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Long An (Nr Mười Ve)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Long An	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Long An	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Long An, ấp Phước Kế xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Long An	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,133	467	
72	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 3 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 4 Hải Sơn 3+4	Tại trụ: T13-T13/2', T17-T17/6 T252-T253, T276-278, T266-267, T147-148, T222-223	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 3 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 4 Hải Sơn 3+4 Tổng: 19 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	14-07-26	08h00	14-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Xuân Khánh	Tại trụ T36 NR Xuân Khánh	Đấu nối đường dây và trạm 50KVA T44 Xuân Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO NR Xuân Khánh	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,333	3.167	
74	14-07-26	14h00	14-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM Đoàn Ngân	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Đoàn Ngân	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 1500KVA Cty TNHH SX TM Đoàn Ngân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	14-07-26	08h00	14-07-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9 Bảy Nhạc	Đường dây hạ áp trạm T9 Bảy Nhạc	Tăng cường dây hạ áp trạm T9 Bảy Nhạc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T9 Bảy Nhạc	135	0,7749	0,0014	0,0712	0,0001	0,100	950	
76	14-07-26	14h00	14-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T34 Ông Hon	Đường dây hạ áp trạm T34 Ông Hon	Bảo trì lèo hạ áp trạm T34 Ông Hon	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T34 Ông Hon	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,100	950	
77	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành , Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành 2, Nhánh rẽ T2 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Nhánh rẽ Kênh Gãy, Nhánh rẽ HGĐ Nguyễn Ngọc Long	Từ T1 đến T83 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành , Từ T1 đến T44 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành 2,Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ T2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T60 Nhánh rẽ Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Kênh Gãy, Từ T01 đến T20 Nhánh rẽ HGĐ Nguyễn Ngọc Long, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
78	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Điện Lực - Tuyến 477 Tầm Vu	Từ trụ H150/2/1A đến trụ H150/2/2A thuộc ĐDHA trạm Điện Lực (477TV/149)	Thay 01 trụ BTLR 7,5m bị mục gốc, căng dây chùng.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Các hộ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị Cúc, Trần Văn Hai, Trần Khắc Chung, Phạm Văn Vĩ, Nguyễn Thị Bê, ấp 3, xã Tầm Vu	Tháo lèo ĐDHA tại trụ H150/2 (Cắt giảm tải CB điện kế các hộ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị Cúc, Trần Văn Hai, Trần Khắc Chung, Phạm Văn Vĩ, Nguyễn Thị Bê)	6	0,0334	0,0002	0,0011	0,0000	0,067	233	
80	14-07-26	13h30	14-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Nguyễn Văn Quân XC trụ T.1 đến T5 Nhánh rẽ 474TV/193A	Từ trụ T1 -:- T.5 Nhánh rẽ 474TV/193A	Bảo trì lưới điện. Tháp đà. Bảo trì trạm Nguyễn Văn Quân (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp 3, xã An Lục Long	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nguyễn Văn Quân XC	44	0,2097	0,0012	0,0072	0,0000	0,067	200	
81	14-07-26	08h00	14-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ấp 1 PHước Tân Hưng 1 trụ T.39 Nhánh rẽ 473TV/9/3	Tại trụ T.39 Nhánh rẽ 473TV/9/3	Bảo trì ĐDHA và trạm Ấp 1 PHước Tân Hưng 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần ấp 1, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 1 PHước Tân Hưng 1	59	0,1406	0,0016	0,0048	0,0001	0,067	100	
82	14-07-26	10h00	14-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Thầy Sơn 3 - Tuyến 477 Tầm Vu	Từ trụ H,A/2 đến trụ H.A/11 thuộc ĐDHA trạm Cầu Thầy Sơn 3 (477TV/144)	Tháp sắt V nâng cao độ tĩnh không lưới điện tại trụ H.A/2, H.A/3, phát quang lưới điện hạ áp, căng dây chùng từ trụ H.A/4-H.A/11.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần ấp Phú Thạnh, xã Tầm Vu	Tháo lèo ĐDHA tại trụ H.A/1 (Nhá aptomat hạ áp trạm Cầu Thầy Sơn 3)	31	0,0739	0,0008	0,0025	0,0000	0,100	150	
83	14-07-26	13h00	14-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Hòa 2 trụ T.12 Nhánh rẽ 474TV/204A	Tại trụ T.12 Nhánh rẽ 474TV/204A	Bảo trì ĐDHA và trạm Thanh Hòa 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Hòa 2	58	0,1382	0,0015	0,0047	0,0001	0,067	100	
84	14-07-26	15h00	14-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 5 trụ T.223 Tuyến 474 Tầm Vu	Tại trụ T.223 Tuyến 474 Tầm Vu	Bảo trì ĐDHA và trạm Thanh Phú Long 5 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 5	55	0,1334	0,0015	0,0046	0,0001	0,067	100	
85	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh TSTL Phan Thanh Nhã trụ T.163/22A/17/2 Tuyến 480 Tầm Vu	Tại trụ T.2 nhánh rẽ TSTL Phan Thanh Nhã Tuyến 480 Tầm Vu	Gắn điện kế mới TSTL Phan Thanh Nhã . Nghiệm thu đóng điện vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	14-07-26	13h30	14-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh TSTL Nguyễn Duy Hiền trụ T.1150B/15/8A/3 Tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T.3 nhánh rẽ Nguyễn Duy Hiền trụ T.1150B/15/8A/3 Tuyến 471 Tầm Vu	Gắn điện kế mới TSTL Nguyễn Duy Hiền. Nghiệm thu đóng điện vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
89	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA TB phường 4-1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA TB phường 4-1	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc thuộc phường 4-1 (12 HS)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	14-07-26	07h00	14-07-26	15h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngô Trị	LBFCO T9A TB 831 VCB, tuyến 474 Tam Nông	Tại trụ 9A/1B (dự kiến), nhánh rẽ TB 831 VCB	Thực hiện trồng xen 01 trụ đơn BTLT 14m, lắp đà và phụ kiện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm bơm điện 831 Vĩnh Châu B, ấp Rọc Chanh A, xã Tân Hưng	Cắt 03 LBFCO T9A TB 831 VCB	1	0,0264	0,0001	0,0004	0,0000	0,100	800	
94	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ kênh 808, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ kênh 808	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần ấp 1/5, Xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 kênh 808	14	0,1620	0,0008	0,0026	0,0000	0,100	350	
95	14-07-26	13h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh Tập Đoàn 6, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kênh Tập Đoàn 6	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần ấp Vườn Chuối, Xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T02 Tập Đoàn 6	25	0,2892	0,0014	0,0047	0,0000	0,100	350	
96	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cả Bát Trái, nhánh rẽ Cả Bát Trái nối dài, nhánh rẽ Tân Thành-Lò Gạch, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cả Bát Trái, nhánh rẽ Cả Bát Trái nối dài, nhánh rẽ Tân Thành-Lò Gạch	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (140)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	14-07-26	07h30	14-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kênh Đường Cắt Cà Nhíp, Kênnh Đường Cắt Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 01 đến trụ số 15/8 nhánh rẽ Kênh Đường Cắt Cà Nhíp và từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kênh Đường Cắt Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	-Tăng công suất TBA Kênh Đường Cắt 5 T15 từ 15kVA lên 25kVA; Thay Aptomat 3P 600V-80A→ 125A. -Tăng cường dây hạ áp 2xAV35mm2 lên (2xAV35+ABC2x70) từ trụ 15 đến H8 thuộc trạm Kênh Đường Cắt 5. - Tăng công suất TBA Kênh Đường Cắt 1 T10 từ 15 lên 2x15kVA.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh.	Cắt LBFCO T88 Tân Chánh B - 471TT	119	2,4246	0,0045	0,0596	0,0001	0,333	3.000	
98	14-07-26	07h30	14-07-26	11h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ H29/1 đường dây hạ áp trạm TT29 Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ H29/1 đường dây hạ áp trạm TT29 Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Sửa trụ nghiêng H29/1 Đường dây hạ áp trạm T29 Bình Trinh theo kiến nghị của khách hàng.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T29 Bình Trinh	31	0,2917	0,0014	0,0060	0,0000	0,033	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
99	14-07-26	07h30	14-07-26	11h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ H10A đường dây hạ áp trạm T62 Mỹ Bình - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại trụ H10A đường dây hạ áp trạm T62 Mỹ Bình - Tuyến 477 Tân Trụ.	Sửa trụ nghiêng H10A đường dây hạ áp trạm T62 Mỹ Bình. Theo kiến nghị của khách hàng.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 4, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T62 Mỹ Bình	39	0,3669	0,0017	0,0076	0,0000	0,033	117	
100	14-07-26	05h00	14-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đánh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đánh. T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đánh đến 3 LBFCO T1 Cầu Dừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần ấp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO T1 Cầu Dừa. - Đóng LBFCO T1 Huỳnh Văn Đánh.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
101	14-07-26	08h30	14-07-26	09h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ từ DS T1A Quê Mỹ Thạnh đến DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T1 Quê Mỹ Thạnh đang mở. - Đóng DS T1A Quê Mỹ Thạnh. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Đóng LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt Rec T111 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Cắt DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	14-07-26	08h00	14-07-26	10h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Công ty Út Dũng Tân Tây	Tại trụ số 08 nhánh rẽ Công ty Út Dũng Tân Tây	Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty Út Dũng Tân Tây: ấp Cả Ràng - xã Tân Tây	Cắt Rec T2 + 3 LS T01 phân đoạn Công ty Út Dũng Tân Tây	1	0,0067	0,0001	0,0001	0,0000	1,333	2.667	
104	14-07-26	10h00	14-07-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Công ty Hân Quang	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Công ty Hân Quang	Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công ty Hân Quang: ấp Tân Đông - xã Tân Tây	Cắt Rec T1A + 3 LS T169B phân đoạn Công ty Hân Quang	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	1,000	1.500	
105	14-07-26	13h30	14-07-26	15h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Xay xát Bùi Tiến Đạt	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Xay xát Bùi Tiến Đạt	Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Xay xát Bùi Tiến Đạt: ấp Tân Đông - xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T191 Xay xát Bùi Tiến Đạt	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,667	1.000	
106	14-07-26	15h00	14-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Công ty Trang Nguyễn	Tại trụ số 03 nhánh rẽ Công ty Trang Nguyễn	Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty Trang Nguyễn: ấp Tân Đông - xã Tân Tây	Cắt Rec T02 + DS T01 phân đoạn Công ty Trang Nguyễn	1	0,0067	0,0001	0,0001	0,0000	0,667	1.333	
107	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 30/4	xã Thạnh Phước	Sơn số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
108	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ T1-T304 Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào	Cắt tỉa cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	14-07-26	07h30	14-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm T7A Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T5-T8 Đdht trạm T7A Cầu Rạch Đào	- Di dời điện kế, kéo dây sau điện kế theo yêu cầu Khách Hàng - Thu hồi hạ thế 7/1	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 (Đường Võ Hồng Cúc, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực), xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T7A Cầu Rạch Đào	170	3,5519	0,0066	0,0850	0,0002	0,033	300	
110	14-07-26	07h00	14-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T2 Nhà Dài, T4 Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Đdht trạm T2 Nhà Dài, T4 Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đò 1	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo Đdht	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa	- Cắt FCO trạm T11A/5 Nhà Dài - Cắt FCO trạm T15 Nhà Dài - Cắt FCO trạm Bà Đò 1	249	5,2026	0,0096	0,1245	0,0002	0,033	300	
111	14-07-26	08h00	14-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng	xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng	Đào 06 chằng	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	14-07-26	08h30	14-07-26	14h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T18 Gò Ông Lẹt	Đường dây hạ áp trạm T18 Gò Ông Lẹt	Phát quang đường dây hạ áp	Công tác không mất điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	14-07-26	14h30	14-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T29A/1 Đại Đội Bộ Binh	Đường dây hạ áp trạm T29A/1 Đại Đội Bộ Binh	Cân tải đường dây hạ áp trạm T29A/1 Đại Đội Bộ Binh	Chuyển tải hạ thế	3	Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 FCO trạm T29A/1 Đại Đội Bộ Binh	51	0,3577	0,0030	0,0057	0,0000	0,100	200	
114	14-07-26	07h30	14-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T107 đến trụ T231, Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T107 - T107/1, T108, T110-T111, T118, T143- T150, T158 - T159, T169-T170, T178- T180, T190 - T191, T203- T204, T210 -T211, T221- T223, T229 - T231 Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa (205 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	14-07-26	07h30	14-07-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Cty TNHH Solar HD Hà Nội, tuyến 471 Mộc Hóa	Tại trụ T6 Nhánh rẽ Cty TNHH Solar HD Hà Nội, tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa	- Thay LBFCO Nr trạm ĐMTMN HD Hà Nội tại trụ T6 Nhánh rẽ Cty TNHH Solar HD Hà Nội, tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần Ấp Sây Giăng, xã Mộc Hóa	Cắt Rec T2 Cty TNHH Solar HD Hà Nội + DS T26 Cty TNHH Solar HD Hà Nội	1	0,0060	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	833	
116	14-07-26	10h00	14-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ TBĐ Phan Thanh Cường, tuyến 475 Mộc Hóa	Tại trụ T2 Nhánh rẽ TBĐ Phan Thanh Cường, tuyến 475 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T2 TBĐ Phan Thanh Cường tại trụ T2 Nhánh rẽ TBĐ Phan Thanh Cường, tuyến 475 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ TBĐ Phan Thanh Cường, Ấp 5, xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO T1 Nr TBĐ Phan Thanh Cường	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
117	14-07-26	13h00	14-07-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Nguyễn Phước Ẩn, tuyến 477 Mộc Hóa	Tại trụ T1Nhánh rẽ Nguyễn Phước Ẩn, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T1 Nguyễn Phước Ẩn tại trụ T1 Nhánh rẽ Nguyễn Phước Ẩn, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ Nguyễn Phước, Ấp 4, xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO T124 Nr Nguyễn Phước Ẩn	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
118	14-07-26	14h30	14-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Lê Văn Bé Sáu, tuyến 477 Mộc Hóa	Tại trụ T7 Nhánh rẽ Lê Văn Bé Sáu, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Bít ống PVC, xử lý cáp suất bị chuột cắn trạm T7 Lê Văn Bé Sáu tại trụ T7 Nhánh rẽ Lê Văn Bé Sáu, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hộ Lê Văn Bé Sáu, Ấp 5, xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm Lê Văn Bé Sáu	1	0,0048	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
119	14-07-26	07h30	14-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	-Nhánh rẽ Kinh 3 Hồng Minh Phải, tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T2 đến T47 Nhánh rẽ Kinh 3 Hồng Minh Phải, tuyến 476 Mộc Hóa	- Thay trụ, tháp sắt từ trụ T2 đến T46, lắp phân đoạn T46 Nhánh rẽ Kinh 3 Hồng Minh Phải, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần Ấp 1& Ấp Sây Giăng, xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO T1 Kinh 3 Hồng Minh Phải	468	10,0333	0,0186	0,2343	0,0004	0,333	3.000	
120	14-07-26	07h30	14-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh	Trụ 31-86 nhánh rẽ Bình Đức	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	15-07-26	08h00	15-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 1000kVA NLMT Thép Cầm Nguyên	Tại TBA1000kVA NLMT Thép Cầm Nguyên	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1000kVA NLMT Thép Cầm Nguyên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	TBA 1000kVA NLMT Thép Cầm Nguyên	Cắt bởi 03LBFCO TBA NLMT Thép Cầm Nguyên Mai xã Bến Lức	1	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
123	15-07-26	10h30	15-07-26	13h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 400kVA Lý Tiểu Bình	Tại TBA 400kVA Lý Tiểu Bình	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 400kVA Lý Tiểu Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	TBA TBA 400kVA Lý Tiểu Bình xã Mỹ Yên	Cắt bởi 03LBFCO nhánh rẽ Lý Tiểu Bình	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	833	
124	15-07-26	08h00	15-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA - 472AT	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA (PB06060045970)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA ấp 8 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Liên Hiệp Phát LA	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
125	15-07-26	09h30	15-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An- 471AT	Tại thùng điện kế Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An	Công tác thay điện kế Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An (PB06060071811)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An ấp 5A Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
126	15-07-26	11h00	15-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt - 472AT	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt (PB06060046685)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt Ấp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
127	15-07-26	12h30	15-07-26	13h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CCông ty TNHH SX - TM Hù Kiệt- 472AT	Tại thùng điện kế Công ty TNHH SX - TM Hù Kiệt	Công tác thay điện kế Công ty TNHH SX - TM Hù Kiệt (PB06060018258)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH SX - TM Hù Kiệt ấp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH SX - TM Hù Kiệt	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
128	15-07-26	15h00	15-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An- 475AT	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	Công tác thay điện kế Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060067305)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
129	15-07-26	16h10	15-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại - XNK Kim Thành- 478AT	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại - XNK Kim Thành	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại - XNK Kim Thành (PB06060002611)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại - XNK Kim Thành ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạnCông Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại - XNK Kim Thành	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
130	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa và Thương Mại CTM- 471AT	Tại tụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa và Thương Mại CTM	Công tác thay điện kế +TI 30/5+TU Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa và Thương Mại CTM (PB06060037648)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa và Thương Mại CTM ấp 5 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa và Thương Mại CTM	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
131	15-07-26	11h30	15-07-26	13h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An- 477AT	Tại tụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An	Công tác thay điện kế +TI 10/5 Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An (PB06060018831)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An ấp 5 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
132	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Saviking- 476 LH	Tại tụ T1-T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH Saviking	Công tác thay điện kế +TI 10/5+TU Công Ty TNHH Saviking (PB06060041223)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công Ty TNHH Saviking ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Saviking	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.000	
133	15-07-26	13h30	15-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quang Nghệ- 473BL	Tại tủ AB tổng TBA 250 kVA Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quang Nghệ	Công tác thay điện kế +TI 400/5 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quang Nghệ (PB06060044182)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quang Nghệ ấp 7A xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO TBA 250 kVA Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quang Nghệ	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
134	15-07-26	15h30	15-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Huỳnh Văn Thật- 478BL	Tại tủ AB tổng TBA 160 kVA HKD Huỳnh Văn Thật	Công tác thay điện kế +TI 250/5 HKD Huỳnh Văn Thật (PB06060059124)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	HKD Huỳnh Văn Thật ấp 5xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO TBA 160 kVA HKD Huỳnh Văn Thật	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
135	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Xóm Mới 2, Cty Garage Trọng Phúc Tài, Kênh 19/5, Ao Gòn, HKD Phạm Văn Hiệp, Tư Khai, Ấp Nhà Trường 2, Ấp Cầu Xây, Ấp Cầu Xây 2, Rạch Bộng, Giấy Tân Phước, Tàu Thuỷ Sài Gòn	Tại khoảng trụ 11-12(1), 17-18(2), 24-25(2) Nhánh rẽ Xóm Mới 2; Tại trụ T1(2) Nhánh rẽ Cty Garage Trọng Phúc Tài; Tại khoảng trụ 77A-1(1) Nhánh rẽ Kênh 19/5; Tại khoảng trụ 4A-5(5), 26-27(7), 43-44(2), 52-53(1) Nhánh rẽ Ao Gòn; Tại khoảng trụ T1-T5(5), T8-T9(2) Nhánh rẽ HKD Phạm Văn Hiệp; Tại khoảng trụ 4-5(1) Nhánh rẽ Tư Khai; Tại khoảng trụ 1-2(2) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường 2; Tại khoảng trụ 2-3(1), 5A-1(3) Nhánh rẽ Ấp Cầu Xây; Tại khoảng trụ 7-8(3) Nhánh rẽ Ấp Cầu Xây 2;	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 2 Long Hòa	Tại trạm T8 ấp 2 Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thay MBA điều hòa công suất trạm T8 ấp 2 Long Hòa từ 50 KVA thành 25 KVA (Phục vụ công tác điều hòa công suất các TBA của điện lực Cần Đước)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến	Cắt LBFCO p/đ ấp 2 Long Hòa	20	0,0563	0,0003	0,0033	0,0000	0,033	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
137	15-07-26	08h00	15-07-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 1 Long Cang	Tại trạm ấp 1 Long Cang 3, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Thay MBA điều hòa công suất trạm ấp 1 Long Cang 3 từ 50 KVA thành 25 KVA (Phục vụ công tác điều hòa công suất các TBA của điện lực Cần Đước)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	9	Một phần ấp 6, 10 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/đ T8A ấp 1 Long Cang	273	0,7691	0,0043	0,0455	0,0003	0,300	900	
138	15-07-26	13h30	15-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 1 Long Định	Tại trạm ấp 1 Long Định 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Lắp MBA điều hòa công suất trạm ấp 1 Long Định 2 từ 1*50 KVA thành 2*50 KVA xử lý tình trạng đầy tải trạm ấp 1 Long Định 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Một phần ấp 5 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/đ ấp 1 Long Định	204	0,5747	0,0032	0,0340	0,0002	0,233	700	
139	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	15-07-26	07h30	15-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T169/1 Phước Lâm, T169B Mũi Tàu Xoài Đôi	Trạm: T169/1 Phước Lâm, T169B Mũi Tàu Xoài Đôi	Hoán chuyển TBA, cáp xuất + phụ kiện trạm T169/1 Phước Lâm (160kVA) và trạm T169B Mũi Tàu Xoài Đôi (320kVA)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Một phần ấp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt FCO trạm: T169/1Phước Lâm, T169B Mũi Tàu Xoài Đôi	288	0,7496	0,0031	0,0640	0,0003	0,667	2.667	
142	15-07-26	13h30	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T83 UB Vĩnh Tây, T24 Đường Tỉnh 12	Trạm: T83 UB Vĩnh Tây, T24 Đường Tỉnh 12	Điều hòa non tải TBA T83 UB Vĩnh Tây (thu hồi 2 MBA 50kVA), ép lèo sang toàn bộ tải qua trạm T24 Đường Tỉnh 12	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Một phần ấp 2 xã Phước Vĩnh Tây	- Cắt FCO trạm T83 UB Vĩnh Tây; - Cắt MCCB trạm T24 Đường Tỉnh 12	179	0,3494	0,0019	0,0298	0,0002	0,333	1.000	
143	15-07-26	13h30	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T76 Vĩnh Tây	Trạm T76 Vĩnh Tây	Điều hòa non tải TBA T76 Vĩnh Tây từ 100kVA thành 50kVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Một phần ấp 2 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO, tháo Hotline trạm T76 Vĩnh Tây.	41	0,0800	0,0004	0,0068	0,0000	0,267	800	
144	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH XDĐ thương mại Phương Đông	Nhánh rẽ Kho Cont Lạnh Cầu Cảng số 7 Cty CP Cảng Long An (tại trụ 34/9 Nr Đường C20 Cty CP Cảng Long An , Tuyến 473 Tân Tập)	Nhánh rẽ Kho Cont Lạnh Cầu Cảng số 7 Cty CP Cảng Long An	Chỉnh trụ trung thế T34/9/1 bị nghiêng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Nhánh rẽ Kho Cont Lạnh Cầu Cảng số 7 Cty CP Cảng Long An, ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập	Cắt LBS T9/1 + DS T9 Nhánh rẽ Kho Cont Lạnh Cầu Cảng số 7 Cty CP Cảng Long An	1	0,0055	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	14.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
145	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH XDĐ thương mại Phương Đông	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An (tại trụ 22A/7A Nr Cty CP Cảng Long An , Tuyến 471 Tân Tập)	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	Di dời TBA 320KVA và nghiệm thu đóng điện vận hành Cty CP Cảng Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An, ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập	Cắt Rec T22A/7A + DS T22A/7 Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	4	0,0221	0,0000	0,0019	0,0000	1,667	14.167	
146	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	Di dời hệ thống đo đếm và nghiệm thu đóng điện vận hành TBA 320KVA Cty CP Cảng Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Kết hợp	Cắt Rec T22A/7A + DS T22A/7 Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	Thay điện kế Công Ty Cổ Phần Cảng Long An, MKH: PB06040074401 (trụ 22A/8)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Kết hợp	Cắt Rec T22A/7A + DS T22A/7 Nhánh rẽ Cty CP Cảng Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 5 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 6 Hải Sơn 3+4	Tại trụ: T1-2, T5-6, T8-9, T3-6, T8-9, T10-11 T3-6, T8-9, T10-11, T18-19, T25-26,	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 5 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 6 Hải Sơn 3+4 Tổng: 16 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	15-07-26	08h00	15-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T100 Ông Đô	Tại trụ H5 đường dây hạ áp trạm T100 Ông Đô	Đấu nối đường dây hạ áp trạm T100 Ông Độ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T100 Ông Đô	95	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	15-07-26	08h00	15-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T2/1 Cây Xăng	Đường dây hạ áp trạm T2/1 Cây Xăng	Sang tải trạm T2/1 Cây Xăng qua trạm T3 Phụ Nữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	- Cắt 3FCO trạm T2/1 Cây Xăng - Cắt 3FCO trạm T3 Phụ Nữ	120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	15-07-26	13h00	15-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T22/8 Ông Nhanh	Đường dây hạ áp trạm T22/8 Ông Nhanh	Bảo trì lèo hạ áp trạm T22/8 Ông Nhanh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T22/8 Ông Nhanh	60	0,3444	0,0006	0,0316	0,0001	0,100	950	
152	15-07-26	14h00	15-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Công ty Songwol vina	Tại trụ 01 NR Công ty Songwol vina	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 1500KVA Công ty Songwol vina	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 475-476 Đức Huệ, Nr T54 Tân Phú, Nr T64 Thổ Định, Nr Thổ Định, Nr Rạch Nhum- Gò Sao, Nr T10/12 Rạch Nhum, Nr T12 Rạch Nhum 3- Tân Phú, Nr Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Từ T47 đến T139 Tuyến 475-476 Đức Huệ, Từ T01 đến T09 Nr T54 Tân Phú, Từ T01 đến T12 Nr T64 Thổ Định, Từ T01 đến T10 Nr Thổ Định, Từ T01 đến T12 Nr Rạch Nhum- Gò Sao, Từ T01 đến T12 Nr T10/12 Rạch Nhum, Từ T01 đến T06 Nr T12 Rạch Nhum 3- Tân Phú, Từ T06 đến T86 Nr Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
154	15-07-26	08h00	15-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ trạm T12 nhánh rẽ Cầu Móng, tuyến 472 Đức Huệ	Từ trụ T03 đến T4/1 Đường dây hạ trạm T12 nhánh rẽ Cầu Móng, tuyến 472 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện, Gôm thùng điện kế làm gọn dây trên trụ thu hồi trụ hạ áp hiện hữu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần Khu Vực 3, xã Hiệp Hòa	Cắt 1 FCO trạm T12 Cầu Móng	68	0,3258	0,0016	0,0132	0,0001	0,033	117	
155	15-07-26	13h30	15-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ	Từ trụ H1A đến H6A đến H2A/7 hạ áp trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện, Gôm thùng điện kế làm gọn dây trên trụ thu hồi trụ hạ áp cũ H2A, H3A, H2A/1, H2A/2, H2A/3, H2A/5, H2A/6, H2A/7 hiện hữu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần Khu Vực 5, xã Hiệp Hòa	Cắt 3 FCO trạm T20 Chợ Hiệp Hòa	229	0,9406	0,0052	0,0382	0,0002	0,033	100	
156	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,473,475,480TV	Tuyến 472,473,475,480 TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	15-07-26	08h00	15-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Hòa - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ số 02 đến trụ số 10 Nhánh rẽ Long Hòa (479TV/137B/49/11)	Bảo trì, PCSC, tháp đà nâng cao độ tĩnh không lưới điện, bọc hóa lèo, tăng cường hệ thống nối đất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần Ấp Long Hòa, xã An Lục Long	- Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Hòa	109	0,6061	0,0029	0,0207	0,0001	0,167	583	
159	15-07-26	13h30	15-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Huỳnh Thế Sung XC - Tuyến 478 Tầm Vu 2	Từ trụ số 01 đến trụ số 15 Nhánh rẽ Huỳnh Thế Sung (475TV/188/42) đang nhận điện Tuyến 478 Tầm Vu 2	Bảo trì, PCSC, thay sứ bể, bọc hóa lèo, căng dây chùng, tăng cường hệ thống nối đất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần Ấp Thanh Bình 2, xã Thuận Mỹ	- Cắt LBFCO Nhánh rẽ Huỳnh Thế Sung XC	94	0,4480	0,0025	0,0153	0,0001	0,167	500	
160	15-07-26	08h00	15-07-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ngô Văn Chính trụ T.18 Nhánh rẽ 474TV/218	Tại trụ T.18 Nhánh rẽ 474TV/218	Bảo trì ĐDHA và trạm Ngô Văn Chính (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Thanh Phú, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ngô Văn Chính	63	0,1501	0,0017	0,0051	0,0001	0,067	100	
161	15-07-26	10h00	15-07-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Nguyễn Văn Trạch XC 1 trụ T.14 Nhánh rẽ 472TV/176/27	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 472TV/176/27	Bảo trì ĐDHA và trạm Nguyễn Văn Trạch XC (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Trạch XC 1	64	0,1525	0,0017	0,0052	0,0001	0,067	100	
162	15-07-26	13h00	15-07-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cù Văn Sóc 1(XC) trụ T.7 Nhánh rẽ 474TV/202A/19/8	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 474TV/202A/19/8	Bảo trì ĐDHA và trạm Cù Văn Sóc 1(XC) (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cù Văn Sóc 1(XC)	69	0,1644	0,0018	0,0056	0,0001	0,067	100	
163	15-07-26	15h00	15-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cầu Đôi 2-1 trụ T.3 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/19	Tại trụ T.3 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/19	Bảo trì ĐDHA và trạm Cầu Đôi 2-1 (trạm thổn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần Ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Đôi 2-1	54	0,1309	0,0015	0,0045	0,0001	0,067	100	
164	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
165	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T.09 Trần Văn Nam	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T.09 Trần Văn Nam	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc thuộc T.09 Trần Văn Nam (15 HS)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	15-07-26	08h00	15-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cả Góc, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cả Góc	Điều hòa trạm biến áp, tháp đà U, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T103 Cả Góc	262	3,0311	0,0144	0,0495	0,0002	0,333	1.167	
171	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 53 nhánh rẽ Tân Thành - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Ninh, Nhơn Ninh, Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Xã Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh.	Sơn số trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	15-07-26	07h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 40 đến trụ số 63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hạt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Lắp đà, sứ, phụ kiện; Rải, căng dây ACXH 150+ AC 120mm2 từ trụ T40 đến T63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hạt: (2.054m) công trình ĐTXD năm 2026.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Ấp 1, 2 xã Nhơn Ninh	Cắt LBFCO T08 UB Tân Thành - Hai Hạt - 471TT. (Miễn trừ nguyên nhân khác).	380	8,1727	0,0143	0,2008	0,0004	0,400	3.800	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
175	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T65 đến T81 nhánh rẽ Nhựt Ninh, từ T82 đến T84 nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2. Từ T84 đến T136 nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T65 đến T81 nhánh rẽ Nhựt Ninh, từ T82 đến T84 nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2. Từ T84 đến T136 nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp đà sứ, thay dây bọc trung thế: từ trụ T65 đến T81 nhánh rẽ Nhựt Ninh. Từ T82 đến T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2. Từ T84 đến T136 nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, ấp Nhựt Hòa, ấp Nhựt Long, ấp Nhựt Tân và một phần ấp 6, một phần ấp 4, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T64B nhựt Ninh (nhá LBS T7 Bình Hòa). - Cắt LBS T154 + DS T156 Bình Hòa Nhựt Ninh.	3402	82,3065	0,1524	1,7034	0,0032	2,667	24.000	
176	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T73 đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Từ T82 đến T02 nhánh rẽ Thuận Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Từ trụ T73 đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Từ T82 đến T02 nhánh rẽ Thuận Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm T77 Nhựt Ninh, T3 Bình Thạnh, UB Nhựt Ninh, T83 BH-NN (T73 đến T84 -NR. Nhựt Ninh)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt DS T64B nhựt Ninh (nhá LBS T7 Bình Hòa). - Cắt LBS T154 + DS T156 Bình Hòa Nhựt Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T09 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T09 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Kéo dây hỗn hợp XDM Đường dây hạ áp trạm TĐ 8 Tân Phước Tây.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm TĐ 8 Tân Phước Tây.	35	0,8468	0,0016	0,0175	0,0000	0,033	300	
178	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T12 đến trụ T29 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Nối Dài - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T12 đến trụ T29 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh Nối Dài - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Kéo dây hỗn hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm T22/1 Quê Mỹ Thạnh Nối Dài.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm TĐ4 Mỹ Bình.	56	1,3548	0,0025	0,0280	0,0001	0,033	300	
179	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T133 đến trụ T135 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T133 đến trụ T135 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM đường dây hạ áp trạm Bình Trinh.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Một phần ấp 1+3, xã Nhựt Tảo. Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt MC 477 Tân Trụ. - Cắt DS T3/477 Tân Trụ (T146A). - Cắt DS T126 Chợ Tảo Bình Trinh.	234	5,6613	0,0105	0,1172	0,0002	0,200	1.800	
180	15-07-26	07h00	15-07-26	07h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Trụ T126 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tại trụ T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Trụ T126 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Chuyển giao tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ từ DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo đến DS T126 Chợ Tảo Bình Trinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 477 Tân Trụ. - Cắt DS T3/477 Tân Trụ. - Cắt DS T126 Chợ Tảo Bình Trinh. - Đóng DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Đóng Rec T111 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	15-07-26	16h00	15-07-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Trụ T126 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tại trụ T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Trụ T126 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Chuyển giao tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ từ DS T126 Chợ Tảo Bình Trinh đến DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec T111 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Cắt DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Đóng DS T126 Chợ Tảo Bình Trinh. - Đóng DS T3/477 Tân Trụ. - Cắt MC 477 Tân Trụ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T10 nhánh rẽ Nhựt Long 1 đến trụ T03 nhánh rẽ Đường Đái Nhựt - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T10 nhánh rẽ Nhựt Long 1 đến trụ T03 nhánh rẽ Đường Đái Nhựt - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM Đường dây hạ áp và TBA Đường Đái Nhựt (T15 Nhựt Long 1) (T123 -NR. Bình Hòa -NN)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Một phần ấp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Nhựt Long 1	141	3,4113	0,0063	0,0706	0,0001	0,200	1.800	
183	15-07-26	07h00	15-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T135 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh đến trụ H6 thuộc đường dây hạ áp trạm T136 Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T135 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh đến trụ H6 thuộc đường dây hạ áp trạm T136 Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp Trồng trụ, kéo dây hạ áp độc lập. XDM Đường dây hạ áp trạm T136 Bình Hòa Nhựt Ninh (Ông An).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T136 Bình Hòa Nhựt Ninh	35	0,8468	0,0016	0,0175	0,0000	0,033	300	
184	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	15-07-26	08h00	15-07-26	10h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Xay xát Quốc Doanh 2	Từ trụ số 02 đến trụ số 04 nhánh rẽ Xay xát Quốc Doanh 2	Bảo trì, vệ sinh trạm biến áp và hệ thống đo đếm trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Xay xát Quốc Doanh 2: ấp Sân Bay - xã Thạnh Hoá	Cắt Rec T01 + DS T83 phân đoạn Xay xát Quốc Doanh 2	1	0,0067	0,0001	0,0001	0,0000	1,000	2.000	
186	15-07-26	10h00	15-07-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trực	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trực	Bảo trì, vệ sinh trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trực: ấp Nước Trong - xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trực	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	50	
187	15-07-26	13h30	15-07-26	14h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Đoàn Mỹ Long	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Đoàn Mỹ Long	Bảo trì, vệ sinh trạm biến áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ kinh doanh Đoàn Mỹ Long: ấp Vườn Xoài - xã Thạnh Phước	Cắt 3LBFCO phân đoạn T01 Hộ kinh doanh Đoàn Mỹ Long	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
188	15-07-26	14h30	15-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Công ty Đức Vạn Thành	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Công ty Đức Vạn Thành	Bảo trì, vệ sinh hệ thống đo đếm trung áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty Đức Vạn Thành: ấp Nhơn Xuyên - xã Thạnh Hoá	Cắt Rec T01 + DS T28B phân đoạn Công ty Đức Vạn Thành	1	0,0083	0,0001	0,0001	0,0000	1,333	3.333	
189	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 2000 Bắc	xã Thạnh Phước	Sơn số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
190	15-07-26	07h30	15-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Đường dây hạ áp thuộc TBA T16 Ấp 3 Tân Đông; TBA T19 Ấp 3 Tân Đông	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T16 Ấp 3 Tân Đông - Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T19 Ấp 3 Tân Đông	Thay trụ vuông BLR 7,5m bằng trụ BTLT 7,5m và sang điện kế (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Một phần ấp Tân Đông - xã Tân Tây	- Cắt FCO trạm T16 Ấp 3 Tân Đông - Cắt FCO trạm T19 Ấp 3 Tân Đông	47	1,4074	0,0026	0,0235	0,0000	0,067	600	
191	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Điều tra khách hàng, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	15-07-26	08h00	15-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Tập Đoàn 13, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T2-T31 Nhánh rẽ Tập Đoàn 13	Xử lý quá tải TBA T6 Tập Đoàn 13	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 8, ấp 9 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt phân đoạn NR Tập Đoàn 13	268	5,2885	0,0104	0,1266	0,0002	0,033	283	
193	15-07-26	07h15	15-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - 474 Vĩnh Hưng từ DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 đến 3 LBFCO T171 Tân Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T171 Tân Thành - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	235	0,2060	0,0137	0,0033	0,0002	0,400	100	
194	15-07-26	07h30	15-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Trị, Nr Láng Lớn	T53 Nr Thái Trị đến T170 Nr Láng Lớn	Điều hoà trạm T111 Thái Trị, T154 Láng Lớn, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	24	Một phần ấp Thái Quang, Láng Lớn, Thái Hoà, Thái Vĩnh, Thái Lộc, Thái kỳ - xã Khánh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T52 Thái Trị - Cắt DS T116 Hưng Điền A Nối Dài (tạo khoảng hở)	872	26,7563	0,0510	0,4245	0,0008	0,800	7.000	
195	15-07-26	16h15	15-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, 03 LBFCO T171 Tân Thành	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - 476 Vĩnh Hưng từ 3 LBFCO T171 Tân Thành đến DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	- Cắt LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Đóng 3 LBFCO T171 Tân Thành	235	0,2060	0,0137	0,0033	0,0002	0,400	100	
196	15-07-26	07h30	15-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T259A Thạnh Lợi	Từ trụ T255 đến trụ T259- H16 đường dây hạ áp trạm T259A Thạnh Lợi, trụ 259A nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474AT	Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T38/259 đến trụ T38/255, từ trụ T38/259 đến trụ HT260/16.HM 3.14: Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế TBA T259A Thạnh Lợi - xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3FCO Trạm T260 Thạnh Lợi, T259A Thạnh Lợi, Kênh 30/4	167	1,4122	0,0026	0,0836	0,0002	0,200	1.800	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
198	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T36B Vạn Phú Xuân	Từ trụ T33 đến trụ T39 đường dây hạ áp trạm T36B Vạn Phú Xuân, trụ 36B nhánh rẽ Cty Vạn Phú Xuân tuyến 474AT	Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T22B/36 đến trụ T22B/39, từ trụ T22B/36 đến trụ T22B/33. HM 3.17: Xây dựng mới đường dây hạ thế T36B Vạn Phú Xuân - xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần ấp 4 xã Thạnh Lợi	Cắt 3FCO Trạm T36B Vạn Phú Xuân	4	0,0338	0,0001	0,0020	0,0000	0,067	600	
199	16-07-26	08h00	16-07-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 4 Tân Ân	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T5 ấp 4 Tân Ân, tuyến 474 Cần Đước	Kéo dây hạ áp, lắp MBA điều hòa công suất trạm T5 ấp 4 Tân Ân từ 1*50 KVA thành 2*50 KVA xử lý tình trạng đầy tải trạm T5 ấp 4 Tân Ân	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Một phần ấp 14 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/đ ấp 4 Tân Ân	144	0,4057	0,0023	0,0240	0,0001	0,117	350	
200	16-07-26	14h00	16-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T10 Bình Địa 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bình Địa 2, tuyến 473 Cần Đước	- Sang điện kế, từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hạ áp cũ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây ha áp tram	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần ấp 7 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T10 Bình Địa 2	154	0,3615	0,0024	0,0214	0,0001	0,167	417	
201	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lân - Xoài Đôi, Nhánh rẽ Cầu Làng, Chùa Linh Phước, HKD Phạm Thị Cẩm Nhung, UB Mỹ Lệ, UB Mỹ Lệ 2, TĐ 2 Mỹ Lệ, Ấp 8 Mỹ Lệ, Ấp 2 Tân Trạch, Hữu Đào, Chợ Kiến - Xoài Đôi	Tại khoảng trụ 97-98(3), 110(1), 120A(1), 122-123(3), 124-125(2), 128-129(3), 138-139(2), 144-145(2), 161-162(3), 172-174(3), 185-188(4), 194-196(3), 212-227(20) Trục Tân Lân - Xoài Đôi _ Tuyến 473, 477 Cần Đước; Tại trụ 11(1) Nhánh rẽ Cầu Làng; Tại khoảng trụ T13B-1(1) Nhánh rẽ Chùa Linh Phước; Tại trụ 7/1(1) Nhánh rẽ HKD Phạm Thị Cẩm Nhung; Tại khoảng trụ 11-12(1) Nhánh rẽ UB Mỹ Lệ; Tại khoảng trụ 1-2(2) Nhánh rẽ UB Mỹ Lệ 2; Tại trụ 3(1) Nhánh rẽ	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
202	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: Ấp Nam Đông Thạnh, T8A Tân Quang	Trạm: Ấp Nam Đông Thạnh, T8A Tân Quang	Tăng công suất TBA Ấp Nam Đông Thạnh từ 25kVA lên 100kVA; Kéo tăng cường 360m dây ABC2x120 hạ áp độc lập từ trụ T8 Tân Quang đến H8 (sang tải trạm T8A Tân Quang qua trạm Ấp Nam Đông Thạnh từ trụ H9 đến H19); Lắp bổ sung tiếp địa, bù hạ áp 5kVar trạm Ấp Nam tại các trụ H9, H15, H19, trạm T8A Tân Quang tại trụ H7.	Thí nghiệm, sữa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Một phần ấp Nam xã Tân Tập	- Cắt FCO, tháo Hotline trạm Ấp Nam Đông Thạnh; - Cắt MCCB Trạm T8A Tân Quang.	175	1,0249	0,0019	0,0875	0,0002	0,333	3.000	
205	16-07-26	08h00	16-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ HKD Đặng Thị Thu Thủy (Trụ 11A Nr Phước Hậu))	Nhánh rẽ HKD Đặng Thị Thu Thủy	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC HKD Đặng Thị Thu Thủy	Thí nghiệm, sữa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	HKD Đặng Thị Thu Thủy, ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt FCO nhánh rẽ HKD Đặng Thị Thu Thủy	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,133	467	
206	16-07-26	14h30	16-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ HNT Phạm Thành Thi (Trụ 25 Nr Tân Chánh Tân Đại)	Nhánh rẽ HNT Phạm Thành Thi	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC HNT Phạm Thành Thi	Thí nghiệm, sữa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	HNT Phạm Thành Thi, ấp Tân Chánh xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ HNT Phạm Thành Thi	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	267	
207	16-07-26	08h00	16-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 7 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 8 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 9 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 10 Hải Sơn 3+4	Tại trụ: T24-T24/3, T32A-T32A/1 9B-T9B/2, 'T29-T29/1 'T3A/2-T3A, T6-T6/2	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 7 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 8 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 9 Hải Sơn 3+4 Nr ĐS 10 Hải Sơn 3+4 Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	16-07-26	08h00	16-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T36 Gò Hưu Trên	Đường dây hạ áp trạm T36 Gò Hưu Trên	Sang điện kế, thu hồi dây hạ áp trạm T36 Gò Hưu Trên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T36 Gò Hưu Trên	80	0,4592	0,0008	0,0422	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
209	16-07-26	13h00	16-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T13 Cỏ Chi	Đường dây hạ áp trạm T13 Cỏ Chi	Bảo trì lèo hạ áp trạm T13 Cỏ Chi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T13 Cỏ Chi	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,100	950	
210	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR T80A Mỹ Hạnh	Từ trụ 02 đến trụ 9 NR T80A Mỹ Hạnh	Di dời đường dây trung hạ áp nhánh rẽ T80A Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt LBFCO NR T80A Mỹ Hạnh - Cắt 3FCO trạm T80A/1 Mỹ Hạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Vinh Phan, Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nhánh rẽ An Hòa, Nhánh rẽ Trường TH Lộc Giang, Nhánh rẽ T8 An Hòa, Nhánh rẽ Xóm Đũa, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ Vinh Phan, Từ trụ T54 đến T146 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T19 Nhánh rẽ An Hòa, Từ trụ T01 đến T03 Nhánh rẽ Trường TH Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T16 Nhánh rẽ T8 An Hòa, Từ trụ T01 đến T7/8 Nhánh rẽ Xóm Đũa, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	16-07-26	08h00	16-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Nhum, Nhánh rẽ Rạch Nhum Gò Sao, tuyến 475 Đức Huệ	Từ trụ T04 đến T10 Nhánh rẽ Rạch Nhum, Từ T68 đến T10/12 đến T12/6 Nhánh rẽ Rạch Nhum Gò Sao, tuyến 475 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Thay LA, FCO, LBFCO thí nghiệm, CBM Trạm biến áp, dời trạm biến áp, bảo trì trạm bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Một phần ấp Chánh, Gò Sao, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1.LBFCO T78 tuyến 475-476 Đức Huệ	353	4,1079	0,0081	0,1669	0,0003	0,233	1.983	
213	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
217	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Nhà Thờ, TBA Nhà Thờ 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Nhà Thờ, TBA Nhà Thờ 1	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc thuộc TBA Nhà Thờ, TBA Nhà Thờ 1 (15 HS)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	16-07-26	08h00	16-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 178B đến trụ số 234 trục Bảy Thước và trụ số 02 nhánh rẽ Kinh 30/4 - 473 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Vệ sinh sứ từ trụ số 178B đến trụ số 234; Kiểm tra, bảo trì trạm và thay FCO, LA, CB trạm thí nghiệm trạm trụ số 189, 197, 201, 211, 216, 223; Thay LBFCO vận hành lâu năm trụ số 183 và trụ số 02 nhánh rẽ Kinh 30/4.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Ấp Bảy Thước, Đá Biên, Hai Vụ xã Tân Thạnh	- Cắt MC 473 Tân Thạnh và đóng DNĐ 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra REC T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT. (Miễn trừ nguyên nhân khác).	1078	21,9643	0,0407	0,5398	0,0010	1,000	9.000	
221	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 206 đến trụ số 218 trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Nâng cấp TBA từ 50kVA → 250kVA và nâng cấp dây hạ áp từ AV2x70mm2 lên dây ABC4x120mm2 dài 967m.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473 Tân Thạnh và đóng DNĐ 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra REC T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	16-07-26	07h30	16-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Kinh 30/4 nối dài - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 52 nhánh rẽ Kinh 30/4 nối dài đến trụ số 52/1 nhánh rẽ HSX Trần Thị Lành - 473 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Lắp sứ treo, phụ kiện; Rải, căng 10m dây ACXH50mm2 + AC50mm2 từ trụ số 52 đến trụ số 52/1 và hoàn chỉnh đấu nối đường dây 12,7 kV và TBA 75kVA HSX Trần Thị Lành.	Công trình khách hàng ĐTXD.	0	Kết hợp	- Cắt MC 473 Tân Thạnh và đóng DNĐ 473-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra REC T237A Bảy Thước đang cắt và cắt DS T235 Bảy Thước - 473TT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	16-07-26	05h00	16-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cầu Dừa. T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Cầu Dừa đến 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần ấp Bình Lợi, ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Hòa, ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh. - Đóng 3 LBFCO T1 Cầu Dừa.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
224	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 79	xã Thạnh Phước	Sơn số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
226	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T49 Chợ Thạnh Hoá; TBA T66/1 Kênh Dương Văn Dương; TBA T01 Ấp 3 Thuỷ Tây	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T49 Chợ Thạnh Hoá; TBA T66/1 Kênh Dương Văn Dương; TBA T01 Ấp 3 Thuỷ Tây	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Đường dây hạ áp thuộc TBA T27 Ấp 3 Tân Đông	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T27 Ấp 3 Tân Đông	Thay trụ vuông BLR 7,5m bằng trụ BTLT 7,5m và sang điện kế (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Đông - xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T27 Ấp 3 Tân Đông	29	0,8684	0,0016	0,0145	0,0000	0,033	300	
228	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	16-07-26	08h30	16-07-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại TBA T23 Kinh KT9	Tại TBA T23 Kinh KT9	Thay thùng cầu dao trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T23 Kinh KT9	37	0,1946	0,0022	0,0031	0,0000	0,033	50	
230	16-07-26	10h15	16-07-26	11h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T28 Gò Châu Mai	Đường dây hạ áp trạm T28 Gò Châu Mai	Bảo trì lèo hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T28 Gò Châu Mai	59	0,2069	0,0034	0,0033	0,0001	0,033	33	
231	16-07-26	13h00	16-07-26	14h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại TBA T8 Khánh Hưng	Tại TBA T8 Khánh Hưng	Thay thùng cầu dao trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Khánh Hưng	18	0,0947	0,0011	0,0015	0,0000	0,033	50	
232	16-07-26	15h15	16-07-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T249C/2 Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp trạm T249C/2 Vĩnh Bình	Bảo trì, tia dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Rạch Bùi - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T249C/2 Vĩnh Bình	19	0,0666	0,0011	0,0011	0,0000	0,033	33	
233	16-07-26	07h30	16-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH SX TM Phú Sang (TBA 630kVA)	Tại hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàngCông ty TNHH SX TM Phú Sang (TBA 630kVA), tuyến 473 Cần Đước	- Thay TU, TI, điện kế định kỳ - Bảo trì lèo hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công ty TNHH SX TM Phú Sang (TBA 630kVA), ấp Mỹ Tây xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH SX TM Phú Sang (TBA 630kVA)	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
235	17-07-26	13h30	17-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm DNTN Cầm Tú	Tại hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng DNTN Cầm Tú, tuyến 480 Cần Đước 2	- Thay TU, TI, điện kế định kỳ - Bảo trì lèo hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	DNTN Cầm Tú, ấp 4 xã Rạch Kiến	Cắt LBFCO p/đ DNTN Cầm Tú	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	800	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
236	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Ngã 4 Xoài Đôi - Cống Long Hoà, Xoài Đôi Phước Lý, Nhánh rẽ Tân Thành Gò Đen, Đình Long Thanh, Đình Long Thanh 2, Khu TĐC Cầu Tràm, KDC Ấp Phước Vĩnh 2, Kinh Phước Vĩnh, Long Giêng, Cầu Xây 3	Tại khoảng trụ 233-234(2), 239-239A(2) Trục Ngã 4 Xoài Đôi - Cống Long Hoà _ Tuyến 479 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 183-185(5), 196-200(14), 201A(1), 204(3), 206(1), 208-219(6), 211-215(4) Trục Xoài Đôi Phước Lý _ Tuyến 472, 474 Cần Đước 2; Tại khoảng trụ 3-4(2), 4-5(1), 6(3), 9(1) Nhánh rẽ Tân Thành Gò Đen; Tại khoảng trụ 3-4(1) Nhánh rẽ Đình Long Thanh; Tại khoảng trụ 17-1(4), 7-7/1(1) Nhánh rẽ Đình Long Thanh 2; Tại khoảng trụ 7-9(2) Nhánh rẽ Khu TĐC Cầu	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Phương An	Nhánh rẽ HKD Trần Quốc Trầm	Từ trụ 03 đến trụ 04 nhánh rẽ HKD Trần Quốc Trầm, tuyên 472 Cần Đước 2	Di dời trụ & TBA HKD Trần Quốc Trầm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	HKD Quốc Trầm, ấp Phước Vĩnh, xã Rạch Kiến	Cắt LBFCO p/đ HKD Trần Quốc Trầm	1	0,0080	0,0000	0,0005	0,0000	0,133	1.133	
238	17-07-26	13h30	17-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ HKD Trần Quốc Trầm	Tại trụ 04 nhánh rẽ HKD Trần Quốc Trầm, tuyên 472 Cần Đước 2	Di dời HTĐĐ hạ áp HKD Trần Quốc Trầm	Di dời lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ HKD Trần Quốc Trầm	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
240	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	17-07-26	07h30	17-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T18 Katy	Trạm: T18 Katy	Điều hòa non tải TBA T18 Katy từ 50kVA thành 25kVA	Thí nghiệm, sữa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Một phần ấp 3 xã Phước Vĩnh Tây	- Cắt FCO, tháo hotline trạm T18 Katy.	67	0,1744	0,0007	0,0149	0,0001	0,133	533	
242	17-07-26	13h30	17-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T66 Vùng Hạ, T67 Vĩnh Tây	Trạm: T66 Vùng Hạ, T67 Vĩnh Tây	Điều hòa non tải TBA T66 Vùng hạ (thu hồi 1 MBA 50kVA), ép lèo sang tải qua trạm T67 Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sữa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Một phần ấp 3 xã Phước Vĩnh Tây	- Cắt FCO, tháo Hotline trạm T66 Vùng Hạ; - Cắt MCCB trạm T67 Vĩnh Tây.	151	0,2948	0,0016	0,0252	0,0001	0,333	1.000	
243	17-07-26	06h30	17-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 1 Tân Đức Nr ĐS 3Tân Đức	Tại trụ: T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T25-26, T28-29 T1-3, T8-9, T12-13, T16-17, T24-25, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 1 Tân Đức Nr ĐS 3Tân Đức Tổng: 19 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	17-07-26	08h00	17-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 KV4 Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T6 KV4 Đức Hòa	Tăng cường dây hạ áp, bảo trì lèo trạm T6 KV4 Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 4, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T6 KV4 Đức Hòa	123	0,7061	0,0012	0,0648	0,0001	0,100	950	
245	17-07-26	13h00	17-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T54 Đức Ngãi	Đường dây hạ áp trạm T54 Đức Ngãi	Bảo trì lèo hạ áp Trạm T54 Đức Ngãi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T54 Đức Ngãi	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
246	17-07-26	07h30	17-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	Trạm T7 Tràm Lạc 1, trạm T7/1 Rừng Dầu	Đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 1, trạm T7/1 Rừng Dầu	Di dời đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 1 Di dời đường dây hạ áp trạm T7/1 Rừng Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	- Cắt 3FCO trạm T7 Tràm Lạc 1 - Cắt FCO trạm T7 Rừng Dầu	152	0,8725	0,0015	0,0801	0,0001	0,333	3.167	
247	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
250	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
251	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
252	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc Công trình "CXDM Đ/d hạ áp Hẻm 6 - Châu Văn Giác (cặp Công An Kinh tế)" thuộc TBA Bến Xe (12HS)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Công trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Công trung	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc TBA T1 Nguyễn Công trung	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	17-07-26	06h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ngãi Lợi A	Tại NR. Ngãi Lợi A	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Ngãi Lợi A"	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO T.02 Ngãi Lợi A	284	2,9309	0,0049	0,1580	0,0003	0,500	5.000	
255	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây 1 trụ số 319 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 315 đến trụ số 326 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây 1 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh.	Cắt FCO trạm T319 Hậu Thạnh Tây 1 - 474TX.	42	0,3328	0,0016	0,0082	0,0000	0,100	350	
257	17-07-26	13h00	17-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Võ Ngọc Ẩn trụ số 327A nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 327 đến trụ số 330 đường dây hạ áp thuộc trạm Võ Ngọc Ẩn - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh.	Cắt FCO trạm T327A Võ Ngọc Ẩn - 474TX.	43	0,3407	0,0016	0,0084	0,0000	0,100	350	
258	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
259	17-07-26	07h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T01 đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ.	Trồng trụ kéo dây trung hạ áp hỗn hợp XDM đường dây trung hạ áp và TBA T17 Kênh Xóm Đồng.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T2B Quê Mỹ Thạnh	92	2,2258	0,0041	0,0461	0,0001	0,100	900	
260	17-07-26	07h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T11 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T11 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và TBA Ba Quít 1.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ba Quít.	68	1,6452	0,0030	0,0340	0,0001	0,033	300	
261	17-07-26	07h00	17-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T1A đến trụ T07 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T1A đến trụ T07 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thanh 1.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1.	146	3,5323	0,0065	0,0731	0,0001	0,100	900	
262	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T02, T01 nhánh rẽ Cầu Đình. Trụ T01 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T02, T01 nhánh rẽ Cầu Đình. Trụ T01 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Trụ - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Bình Trinh đến DS T1 Cầu Đình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, ấp Bình Trinh Đông và một phần ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt Rec T2 + DS T1 Cầu Đình. - Đóng 3 LBFCO T1 Bình Trinh.	1440	1,9355	0,0645	0,0401	0,0013	1,000	500	
263	17-07-26	08h00	17-07-26	08h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66B, T68 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tấn Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại trụ T66B, T68 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tấn Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 473 Tân An - 475 Tân Trụ từ DS T66B/473 Cống Liễu đến DS T77 Tấn Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T68/473 Cống Liễu đang mở. - Đóng DS T66B/473 Cống Liễu. - Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng tại tủ điều khiển LBS T68/473 Cống Liễu. - Đóng LBS T68/473 Cống Liễu. - Cắt LBS T78 Tấn Đức. - Cắt DS T77 Tấn Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	17-07-26	09h00	17-07-26	09h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ 182B, 182 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Binh - Tuyến 479 Tân Trụ và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trụ 182B, 182 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Binh - Tuyến 479 Tân Trụ và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 479 Tân Trụ - 472 Tầm Vu 2 từ DS T84A Bình Hòa Nhựt Ninh đến DS T182B Ngã Tư Tân Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T84 Bình Hòa Nhựt Ninh đang mở. - Đóng DS T84A Bình Hòa Nhựt Ninh. - Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng tại tủ điều khiển LBS T84 Bình Hòa Nhựt Ninh. - Đóng LBS T84 Bình Hòa Nhựt Ninh. - Cắt Rec T182 Ngã Tư Tân Phước. - Cắt DS T182B Ngã Tư Tân Phước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
265	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	17-07-26	07h30	17-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Bà Luông	Từ trụ số 31 đến trụ số 65 nhánh rẽ Bà Luông	Thay trụ trung hạ thế và sang điện kế (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Một phần ấp Bà Luông, ấp Trà Cú - xã Thạnh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T30B Bà Luông	449	13,4454	0,0249	0,2248	0,0004	0,333	3.000	
267	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	17-07-26	08h00	17-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	T1 đến T114 Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	17-07-26	06h00	17-07-26	06h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBS T2 + DS T3 Kinh KT1 - REC T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ Rec T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa đến DS T3 Kinh KT1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng (độ lệch điện áp) tại Rec T124A Bypass nối lưới 475-477 Mộc Hóa - Đóng Rec T124A Bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa - Cắt LBS T2 + DS T3 Kinh KT1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	17-07-26	06h30	17-07-26	07h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 - LBS T4 Quảng Dài	Chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBS T4 Quảng Dài đến 3 LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	- Một phần ấp 6 xã Mộc Hóa	- Cắt 3 LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 - Đóng LBS T4 Quảng Dài	307	0,3657	0,0122	0,0085	0,0003	1,333	667	
271	17-07-26	07h00	17-07-26	07h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + ĐL Tân Thạnh	- Tuyến 474 Mộc Hóa - Tuyến 477 Mộc Hóa	- DS T26 Ấp 7 Kinh 79 - REC T1A + DS T2 Tân Lập	Chuyển giao lưới tuyến 474-477 Mộc Hóa từ DS T26 Ấp 7 Kênh 79 đến DS T2 Tân Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	- Một phần ấp 7 xã Mộc Hóa	1. Điện lực Kiến Tường: - Cắt Rec T1A + DS T2 Tân Lập 2. Điện lực Tân Thạnh - Cắt 3 LBFCO Kinh 79 Phải (kết hợp thay chì 140A) 3. Điện lực Kiến Tường: - Đóng DS T26 Ấp 7 Kênh 79 4. Điện lực Tân Thạnh - Đóng 3 LBFCO Kinh 79 Phải	307	0,3657	0,0122	0,0085	0,0003	0,833	417	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
272	17-07-26	16h00	17-07-26	16h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBS T2 + DS T3 Kinh KT1 - REC T124A bypass nối lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ DS T3 Kinh KT1 đến Rec T124A Bypass nối lưới 475-477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T3 Kinh KT1 - Kiểm tra đồng vị pha tại LBS T2 Kinh KT1 - Đóng LBS T2 Kinh KT1 - Cắt Rec T124A Bypass nối lưới 475-477 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	17-07-26	16h15	17-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + ĐL Tân Thạnh	- Tuyến 474 Mộc Hóa - Tuyến 477 Mộc Hóa	- DS T26 Ấp 7 Kinh 79 - REC T1A + DS T2 Tân Lập	Chuyển giao lưới tuyến 474-477 Mộc Hóa từ DS T2 Tân Lập đến DS T26 Ấp 7 Kênh 79	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	- Một phần ấp 7 xã Mộc Hóa	1. Điện lực Tân Thạnh - Cắt 3 LBFCO Kinh 79 Phải (kết hợp thay chì về dòng định mức ban đầu) 2. Điện lực Kiến Tường: - Cắt DS T26 Ấp 7 Kênh 79 3. Điện lực Tân Thạnh - Đóng 3 LBFCO Kinh 79 Phải 3. Điện lực Kiến Tường: - Đóng DS + T2 Rec T1A Tân Lập	307	0,1828	0,0122	0,0043	0,0003	0,833	208	
274	17-07-26	16h30	17-07-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 477 Mộc Hóa - Tuyến 475 Mộc Hóa	- LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 - LBS T4 Quảng Dài	Chuyển giao lưới tuyến 475-477 Mộc Hóa từ LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 đến LBS T4 Quảng Dài	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	- Một phần ấp 6 xã Mộc Hóa	- Cắt LBS T4 Quảng Dài - Đóng 3 LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7	307	0,3657	0,0122	0,0085	0,0003	1,333	667	
275	17-07-26	07h30	17-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T30 đến trụm T106 tuyến 477 Mộc Hóa	Thay trụ, thay chằng T31, T32, T42, T50, T51, T57, T58, T59, T66, T69, T70, T79, T80, T87, T88, T89, T137, T138, T139, T140, T156, T157 tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	11	Một phần ấp 3 xã Mộc Hóa	- Cắt MC 477 Mộc Hóa - Kiểm tra 3 LBFCO T65A Lộ 1-3-6-7 đang ở trạng thái mở - Kiểm tra DS T3 Kinh KT1 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T2 Tân Lập đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T184 Tuyến 477 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T3A bypass Nối Lưới Tuyến 475 - 477 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt	166	3,3611	0,0066	0,0785	0,0002	0,367	3.117	
276	17-07-26	07h30	17-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
277	18-07-26	08h00	18-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Trạm 15kVA GARAGE Sài Gòn	Tại TBA 15kVA GARAGE Sài Gòn tuyến 478 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	GARAGE Sài Gòn ấp 1 xã Mỹ Yên	Cắt FCO nhánh rẽ GARAGE Sài Gòn (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0073	0,0000	0,0004	0,0000	0,033	267	
278	18-07-26	07h00	18-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	18-07-26	07h00	18-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	18-07-26	07h00	18-07-26	09h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Vùng Hạ	Nhánh rẽ Vùng Hạ	Thu hồi đường dây trung thế và TBA Hộ nuôi tôm Nguyễn Đức Nhuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Một phần Ấp Lũy, Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, B, ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc; ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập.	Cắt LBS T43A + DS T43 Vùng Hạ.	5983	7,7866	0,0649	0,6648	0,0055	1,667	3.333	
281	18-07-26	07h00	18-07-26	13h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Vùng Hạ	Nhánh rẽ Vùng Hạ	- Thay 07 trụ trung thế - Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 3 pha và TBA 250kVA đấu nối T15 NR Vùng Hạ; - Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T19A/2 Bến Đò	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Một phần Ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc	- Cắt 3 LTD T23 Vùng Hạ (sau khi đã cắt LBS T43A Vùng Hạ) và nhá LBS T43A Vùng Hạ để đóng 3 LTD T23 Vùng Hạ sau khi công tác xong.	1288	5,0288	0,0140	0,4294	0,0012	1,000	6.000	
282	18-07-26	07h00	18-07-26	13h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ T19A Bến Đò, KDC Mỹ Dinh	Nhánh rẽ T19A Bến Đò, KDC Mỹ Dinh	Bảo trì, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO….	Thí nghiệm, sữa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Kết hợp	- Cắt 3 LTD T23 Vùng Hạ (sau khi đã cắt LBS T43A Vùng Hạ) và nhá LBS T43A Vùng Hạ để đóng 3 LTD T23 Vùng Hạ sau khi công tác xong.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
283	18-07-26	06h30	18-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 5 Tân Đức Nr ĐS 7 Tân Đức	Tại trụ: T3-6, T8-9, T10-11, T25-26, T27-29, T35-36, T38-39, T40-42, T46-47, T57-58 T1+2, T5-6, T8-9, T10-12, T14-15, T19-20	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 5 Tân Đức Nr ĐS 7 Tân Đức Tổng: 16 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	18-07-26	08h00	18-07-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Cty Thiên Ân EPS7	Tại trụ 01 NR Cty Thiên Ân EPS7	TCS TBA từ 560KVA lên 2x560KVA Cty Thiên Ân EPS7	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty Thiên Ân EPS7, ấp Giồng găng, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Thiên Ân EPS7	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	18-07-26	14h00	18-07-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Thiên Ân EPS7	Tại trụ 01 NR Cty Thiên Ân EPS7	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 560KVA lên 2x560KVA Cty Thiên Ân EPS7	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty Thiên Ân EPS7, ấp Giồng găng, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Thiên Ân EPS7	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	18-07-26	07h00	18-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Minh Hùng	NR Segaro	Từ trụ 14A đến trụ 10 NR Cát Tường	Thay dây 3AC 50mm2 thành dây 3ACX 70mm2 nhánh rẽ Cát Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	- Cắt 3LBFCO NR Segaro - Cắt FCO trạm T3 Ông Lê	152	0,8725	0,0015	0,0801	0,0001	0,333	3.167	
287	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T9/3 Cát Tường	Đường dây hạ áp trạm T9/3 Cát Tường	Tăng cường dây hạ áp trạm T9/3 Cát Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T9/3, T9/4 Cát Tường	120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	18-07-26	07h30	18-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	Trạm T7 Tràm Lạc 2, trạm T5/4 Tràm Lạc 3	Đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 2, trạm T5/4 Tràm Lạc 3	Di dời đường dây hạ áp trạm T7 Tràm Lạc 2 Di dời đường dây hạ áp trạm T5/4 Tràm Lạc 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	- Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Anh Minh - Cắt 3FCO trạm T7 Tràm Lạc 2 - Cắt FCO trạm T6A Tràm Lạc 3 - Cắt FCO nhánh rẽ Hà Thị Lệ Hằng	177	1,0160	0,0018	0,0933	0,0002	0,333	3.167	
289	18-07-26	07h30	18-07-26	08h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ Tại trụ T01 nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 478 Đức Huệ từ LBFCO T01 Giồng Sến đến LBFCO T01 Cây Trâm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T01 Cây Trâm Đóng 1 LBFCO T1 Giồng Sến	648	0,4436	0,0148	0,0180	0,0006	0,333	167	
290	18-07-26	08h00	18-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Hợp tác xã xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T14 Nhánh rẽ Bà Mùi, tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Bà Mùi	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Một phần, ấp Giồng Trôm, Bà Mùi, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý	Cắt 3. LBFCO T1A Bà Mùi	791	9,2050	0,0180	0,3741	0,0007	0,667	5.667	
291	18-07-26	16h30	18-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ Tại trụ T01 nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 478 Đức Huệ từ LBFCO T01 Cây Trâm đến LBFCO T01 Giồng Sến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dồn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T1 Giồng Sến Đóng 1 LBFCO T01 Cây Trâm	648	0,4436	0,0148	0,0180	0,0006	0,333	167	
292	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
293	18-07-26	08h00	18-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Lâm Văn Ba	Tại NR. Lâm Văn Ba	Thực hiện bảo trì quản lý vận hành thuê TBA Lâm Văn Ba - Thực hiện bảo trì thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố TBA Huỳnh Đành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Một phần đường Huỳnh Đành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO T1 Lâm Văn Ba	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	933	
294	18-07-26	13h30	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cty Duy Đức	Tại NR. Cty Duy Đức	Thực hiện bảo trì quản lý vận hành thuê TBA (320+320)kVA Cty Duy Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công ty TNHH Duy Đức - Lô C1 đường số 1 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt LBFCO PĐ Cty Duy Đức	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3.000	
295	18-07-26	08h00	18-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T20 Huỳnh Văn Nhứt	Tại TBA T20 Huỳnh Văn Nhứt	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA T.20 Huỳnh Văn Nhứt và GCS TBA T.20 Huỳnh Văn Nhứt 160 xuống 100kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PĐ T.20 Huỳnh Văn Nhứt	26	0,0957	0,0005	0,0051	0,0000	0,267	933	
296	18-07-26	13h30	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. KDC Phường 5	Tại NR. KDC Phường 5, tại TBA KDC phường 5-1	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA KDC Phường 5-1 và Thay MBA phục vụ SCL TBA KDC Phường 5-1 (160kVA nhận từ T.20 Huỳnh Văn Nhứt)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Mottj phần KDC Phường 5, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO DC phường 5	296	0,9335	0,0052	0,0494	0,0003	0,333	1.000	
297	18-07-26	08h00	18-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T7B Võ Ngọc Quận, TBA TTVH	Tại TBA T7B Võ Ngọc Quận, TBA TTVH, tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Võ Ngọc Quận và TBA TTVH	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA T.7B Võ Ngọc Quận và sang tải TBA T.1 TTVH Thành phố với T.7B Võ Ngọc Quận khai thác hiệu quả MBA 250kA (thu hồi MBA 100kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO PĐ TBA TTVH Thành phố - Cắt CB TBA T7B Võ Ngọc Quận	165	0,6071	0,0029	0,0321	0,0002	0,400	1.400	
298	18-07-26	13h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T24B CV Phường 5	Tại TBA T24B CV Phường 5 và đường dây hạ thế thuộc TBA T24B CV Phường 5	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA T24B CV Phường 5 và GCS TBA, xử lý non tải TBA T24B CV phường 5 từ 250kVA xuống 100kVA (Nhận 100kVA từ T.1 TTVH thành phố)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần đường Song Hành QL 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T24B CV Phường 5	45	0,1656	0,0008	0,0088	0,0000	0,200	700	
299	18-07-26	08h00	18-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế TBA Huỳnh Việt Thanh	Tại Đường dây hạ thế TBA Huỳnh Việt Thanh	KPKK xử lý tình trạng ĐD sau điện kế không đảm bảo an toàn thuộc TBA Huỳnh Việt Thanh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Mmooaj phần đường Lê Văn Tạo, Huỳnh Việt Thanh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA Huỳnh Việt Thanh	234	0,8609	0,0041	0,0456	0,0002	0,333	1.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
300	18-07-26	08h00	18-07-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Nguyễn Văn Tịch, NR. Hòa Bình 3	Tại NR. Nguyễn Văn Tịch, NR. Hòa Bình 3	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Nguyễn Văn Tịch" (Nâng cấp dây TT 1P lên 3P từ T4A đến T10 NR Nguyễn Văn Tịch. Lắp đặt hoàn chỉnh TBA T4A Nguyễn Văn Tịch. Kéo TT 3P XDM từ T10 đến T25 NR Nguyễn Văn Tịch. Dựng trụ chèn TT 14m từ T7/1 đến T11 NR Hòa Bình 3)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Một phần đường Nguyễn Văn Tịch, đường Đỗ Văn Giàu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO PĐ NR. Hòa Bình 3 - Cắt LBS T1A Nguyễn Văn Tịch - Cắt DS T2 Nguyễn Văn Tịch	208	1,7492	0,0036	0,0926	0,0002	0,667	5.333	
301	18-07-26	08h00	18-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây 5 trụ số 292 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 292 đến trụ số 294 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây 5 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần ấp Thanh An, xã Hậu Thạnh.	Cắt FCO trạm T292 Hậu Thạnh Tây 5 - 474TX.	69	0,5467	0,0026	0,0134	0,0001	0,167	583	
302	18-07-26	13h00	18-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm UB xã Hậu Thạnh Tây trụ số 301 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 296 đến trụ số 299 và từ trụ số 300 đến trụ số 301 đường dây hạ áp thuộc trạm UB xã Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh.	Cắt FCO trạm T301 UB xã Hậu Thạnh Tây - 474TX.	61	0,4833	0,0023	0,0119	0,0001	0,167	583	
303	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt, Kinh Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh.	Xã Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh.	Sơn số trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	18-07-26	07h00	18-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T126 đến T182 nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ.	Từ trụ T126 đến T182 nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp đà sứ, thay dây bọc trung thế: từ trụ T126 đến T182 nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trinh - Tuyến 475 - 477 - 479 Tân Trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần ấp 3, ấp 1+3, xã Nhựt Tảo, ấp Bình Trinh Đông, ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, ấp 1+2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt MC 475, 477, 479 Tân Trụ; đóng DTĐ 475-76, 477-76, 479-76 Tân Trụ	8011	193,8145	0,3589	4,0112	0,0074	2,667	24.000	
305	18-07-26	07h00	18-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T113 đến trụ T120 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Từ trụ T113 đến trụ T120 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp và trạm: T113 Ngã 3 ANT -CT. T120 Ngã 3 ANT -CT.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp Công tác ngày 18/07/2026	Cắt MC 475, 477, 479 Tân Trụ; đóng DTĐ 475-76, 477-76, 479-76 Tân Trụ	89	2,1532	0,0040	0,0446	0,0001	0,000	0	
306	18-07-26	08h00	18-07-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T20 Khánh Hưng	Tại TBA T20 Khánh Hưng	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T20 Khánh Hưng	90	0,4734	0,0053	0,0075	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
307	18-07-26	10h00	18-07-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	T1 đến T4 Nr Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng	1	0,0070	0,0001	0,0001	0,0000	0,200	400	
308	18-07-26	14h00	18-07-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	T2A/1 Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	Bảo trì vận hành thuê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp CN Vĩnh Hưng	1	0,0070	0,0001	0,0001	0,0000	0,200	400	
309	18-07-26	06h00	18-07-26	06h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T106A Chợ Bình Hiệp - LBS T110B + DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 471-472 Mộc Hóa từ LBS T106A Chợ Bình Hiệp đến DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng (độ lệch điện áp) tại LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Đóng LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Cắt LBS T110B + DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	18-07-26	16h00	18-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 471 Mộc Hóa	- LBS T106A Chợ Bình Hiệp - LBS T110B + DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa	Đóng, cắt vòng để chuyển giao lưới tuyến 471-472 Mộc Hóa từ DS T150 tuyến 471 đến LBS T106A Chợ Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa - Kiểm tra đồng vị pha tại LBS T110B tuyến 471 Mộc Hóa - Đóng LBS T110B tuyến 471 Mộc Hóa - Cắt LBS T106A Chợ Bình Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	18-07-26	07h30	18-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T130 đến trụ T200 tuyến 471 Mộc Hóa	- Thay trụ, thay chăng T138, T151, T152, T153, T183, T188, T190, T191, T192, T197 tuyến 471 Mộc Hóa - Dựng trụ BTLT 7,5m từ trụ 1A đến trụ H13B: 10 trụ, Sang dây hạ thế, sang điện kế thuộc đường dây hạ áp trạm T15 Rạch Cái Đôi Bé 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	180	Một phần Ấp Gò Dưa, Ấp Gò Tranh, Ấp Cái Đôi Đông, Ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Hiệp	- Cắt MC 471 Mộc Hóa, đóng DTĐ 471-476 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Cắt 3 LTD T158 Tuyên Bình	6139	124,3009	0,2437	2,9031	0,0057	6,000	51.000	
312	18-07-26	07h30	18-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Tân Phước	- Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T134 tuyến 471 Mộc Hóa đến trụ T1 Nr V-Green 2 (xã Bình Hiệp)	Thay trụ BTLT 14m tại trụ T134, kéo dây 3xACXH50 + AC50 từ trụ T134 tuyến 471MH đến T01 Nr V-Green 2, đấu nối ại trụ T134 tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Mộc Hóa, đóng DTĐ 471-476 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Cắt 3 LTD T158 Tuyên Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	51.000	
313	18-07-26	07h30	18-07-26	16h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T5 đến trụ T201 tuyến 471 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường & xã Bình Hiệp)	Lắp nắp chụp LA trụ T5, thay sứ treo bể trụ T169, T172, T200, T201 tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Mộc Hóa, đóng DTĐ 471-476 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T150 tuyến 471 Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Cắt 3 LTD T158 Tuyên Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	51.000	
314	18-07-26	07h30	18-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
315	19-07-26	06h00	19-07-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tại Rec T26+ DS T29 KCN Thuận Đạo 1; 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức - 476 KCN Thuận Đạo từ 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo đến DS T29 KCN Thuận Đạo 1 (ĐL Cần Đước cắt điện tuyến 476 KCN Thuận Đạo)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần ấp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức	- Cắt Rec T26 + DS T29 KCN Thuận Đạo 1 - Đóng 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo (nhá MC 479 Bến Lức)	950	0,4415	0,0147	0,0264	0,0009	2,667	1.333	
316	19-07-26	17h00	19-07-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tại Rec T26+ DS T29 KCN Thuận Đạo 1; 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức - 476 KCN Thuận Đạo từ DS T29 KCN Thuận Đạo 1 đến 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần ấp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức	- Cắt 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo (nhá MC 479 Bến Lức); - Đóng DS T29 + Rec T26 KCN Thuận Đạo 1.	950	0,4415	0,0147	0,0264	0,0009	2,667	1.333	
317	19-07-26	08h00	19-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Sài Gòn Miền Tây	Trạm 630+1250kVA Công ty Cổ Phần Foodtech	Tại Trạm 630+1250kVA Công ty Cổ Phần Foodtech tuyến 478 Rạch Chanh	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty Cổ Phần Foodtech ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO XN Nhuộm (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	4	0,0330	0,0001	0,0020	0,0000	1,333	12.000	
318	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ KCN Kiến Thành	Từ trụ T7 đến trụ T12 và từ trụ T7 đến trụ T7/6 nhánh rẽ CCN Kiến Thành, tuyến 475, 480 Rạch Chanh	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	120	Toàn bộ CCN Kiến Thành, ấp 3 xã Long Cang	Cắt REC T2A + DS T3 Kiến Thành (tuyến 480 Rạch Chanh) Cắt LBS T1A + DS T1 Kiến Thành (Tuyến 475 Rạch Chanh)	19	0,1695	0,0003	0,0100	0,0000	4,000	38.000	
319	19-07-26	06h00	19-07-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Bến Lức	Tại LBS T32 Long Kim - Long Hòa, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Bến Lức - 477 KCN Thuận Đạo từ LBS T32 Long Kim - Long Hòa đến DS T55A Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T32 Long Kim - Long Hòa - Đóng LBS T32 Long Kim - Long Hòa - Cắt LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	19-07-26	06h00	19-07-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Rạch Chanh	Tại REC T85B + DS T84B ngã 4 Long Cang, LBS T32 Cống Đôi Ma	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Rạch Chanh - 477 KCN Thuận Đạo từ LBS T32 Cống Đôi Ma đến DS T84B Ngã 4 Long Cang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T32 Cống Đôi Ma - Đóng LBS T32 Cống Đôi Ma - Cắt Rec T85B + DS T84B Ngã 4 Long Cang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
321	19-07-26	06h00	19-07-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Long Hiệp, 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, REC T129B + DS T131 Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Long Hiệp và tuyến 479 KCN Thuận Đạo từ LBS T40A UB Long Khê đến DS T131 Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T40A UB Long Khê - Đóng LBS T40A UB Long Khê - Cắt Rec T129B + DS T131 Long Kim - Long Hòa (cắt giảm tải từ Rec T129B đến DS T131 Long Kim - Long Hòa)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	19-07-26	17h00	19-07-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Bến Lức	Tại LBS T32 Long Kim - Long Hòa, LBS T56 + DS T55A Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Bến Lức từ DS T55A Long Kim - Long Hòa đến LBS T32 Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T56 Long Kim - Long Hòa đang cắt, đóng DS T55A Long Kim - Long Hòa - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T56 Long Kim - Long Hòa - Đóng LBS T56 Long Kim - Long Hòa Cắt LBS T32 Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	19-07-26	17h00	19-07-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477 KCN Thuận Đạo, tuyến 477 Rạch Chanh	Tại REC T85B + DS T84B ngã 4 Long Cang, LBS T32 Cống Đôi Ma	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Rạch Chanh từ DS T84B Ngã 4 Long Cang đến LBS T32 Cống Đôi Ma	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T85B Ngã 4 Long Cang đang cắt, - Đóng DS T84B ngã 4 Long Cang - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu Rec T85B ngã 4 Long Cang - Đóng Rec T85B ngã 4 Long Cang - Cắt LBS T32 Cống Đôi Ma	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	19-07-26	17h00	19-07-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Long Hiệp, 479 KCN Thuận Đạo	Tại LBS T40A UB Long Khê, REC T129B + DS T131 Long Kim - Long Hòa	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 KCN Thuận Đạo - 478 Long Hiệp từ DS T131 Long Kim - Long Hòa đến LBS T40A UB Long Khê	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T129B Long Kim - Long Hòa đang cắt, - Đóng DS T131 Long Kim - Long Hòa (đóng điện phụ tải từ REC T129B đến DS T131 Long Kim - Long Hòa) - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu Rec T129B Long Kim - Long Hòa - Đóng Rec T129B Long Kim - Long Hòa - Cắt LBS T40A UB Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
325	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ ấp 4 Long Định	Từ trụ T23 đến trụ T57 nhánh rẽ ấp 4 Long Định, tuyến 471, 473, 477, 479 KCN Thuận Đạo	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	350	Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần ấp 1, 5, 8 xã Long Cang	- Kiểm tra MC 475 KCN Thuận Đạo đang cắt, DNĐ 475-76 KCN Thuận Đạo đang đóng - Cắt MC 471, 473, 477, 479 KCN Thuận Đạo; đóng DTĐ 471-76, 473-76, 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T23 ấp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 ấp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 ấp 4 Long Định) - Kiểm tra LBS T4 Bến Đò Long Cang đang cắt, cắt DS T4A Bến Đò Long Cang	14266	127,2614	0,2233	7,5312	0,0132	11,667	110.833	
326	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Nhánh rẽ ĐS 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476, 478, 471, 473 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T15 đến trụ T19/18/9/2 nhánh rẽ ĐS 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476, 478, 471, 473 KCN Thuận Đạo	Thay dây tăng tiết diện, thi công công trình ĐTXD năm 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, một phần ấp 8 xã Long Cang	- Cắt LBS T13 + DS T14 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 KCN Thuận Đạo) - Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 ĐS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo) - Cắt MC 471, 473 KCN Thuận Đạo; đóng DTĐ 471-76, 473-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, cắt DS T20 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR - Kiểm tra LBS T23 ấp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 ấp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 ấp 4 Long Định)	967	8,6262	0,0151	0,5105	0,0009	5,000	47.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
327	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 4 Long Định	Từ trụ T26 đến trụ T28 nhánh rẽ ấp 4 Long Định, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	Dựng trụ trung thế chèn đảm bảo độ tĩnh không tại các vị trí T26A (dk), T27A(dk) nhánh rẽ ấp 4 Long Định	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 KCN Thuận Đạo, đóng DTĐ 471-76 KCN Thuận Đạo - Kiểm tra LBS T23 ấp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T21 ấp 4 Long Định (cắt giảm tải đoạn từ DS T21 đến LBS T23 ấp 4 Long Định)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
328	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD19/2 đến trụ TD19/29 nhánh rẽ ĐS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 471, 473 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì lèo, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 471, 473 KCN Thuận Đạo; đóng DTĐ 471-76, 473-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T58 đến trụ T84 nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì lèo, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 477, 479 KCN Thuận Đạo; đóng DTĐ 477-76, 479-76 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 1 Long Định	Từ trụ T6 đến trụ T8 nhánh rẽ ấp 1 Long Định, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Di dời trụ trung, hạ áp - Sang dây, trung, hạ áp, điện kế khách hàng	Di dời lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ ấp 1 Long Định	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty Benkan (2x320 + 750)	Tại trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ Công ty Benkan (2x320 + 750)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước, XNDV Điện Lực Tây Ninh	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì, thí nghiệm trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt REC + DS Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
334	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt REC + DS p/đ Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
335	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàngC ông ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt REC + DS p/đ Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt REC + DS p/đ Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Anh An (1250kVA)	Tại hệ thống đo ghi gián tiếp trạm Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Anh An (1250kVA), tuyến 476 KCN Thuận Đạo	- Thay điện kế, TU, TI định kỳ trạm khách hàng - Vệ sinh, bảo trì lèo hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế	Kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH SX TM DV Mỹ Anh An (1250kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	REC T129B Long Kim Long Hòa	Tại tủ điều khiển REC T129B Long Kim Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote REC T129B Long Kim Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	REC T19/29 KCN Thuận Đạo	Tại tủ điều khiển REC T19/29 KCN Thuận Đạo, tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote REC T19/29 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T19/1 đường số 1 KCN Thuận Đạo MR	Tại tủ điều khiển LBS T19/1 đường số 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 473 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T19/1 đường số 1 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR	Tại tủ điều khiển LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Kiểm tra LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR đang cắt Cắt DS T20 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR - Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T19 đường số 12 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
342	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T19/18/9/3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR	Tại tủ điều khiển LBS T19/18/9/3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T19/18/9/3 đường số 10 KCN Thuận Đạo MR	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T56 Long Kim - Long Hòa	Tại tủ điều khiển LBS T56 Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Đóng/cắt không tải nghiệm thu Scada	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Chuyển khóa Loca/Remote sang trạng thái Remote LBS T56 Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	19-07-26	14h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA)	Tại hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA), tuyến 480 Rạch Chanh	- Thay TU, TI, điện kế định kỳ - Bảo trì lèo hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA), ấp 3 xã Long Cang	Cắt REC + DS Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA)	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	1,333	3.333	
345	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr KCN Tân Kim mở rộng	Nr KCN Tân Kim mở rộng	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 2 NR KCN Tân Kim MR	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Toàn bộ KCN Tân Kim MR, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt Rec + DS nhánh rẽ KCN Tân Kim mở rộng	34	0,2102	0,0004	0,0179	0,0000	1,667	15.833	
346	19-07-26	07h00	19-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Nr KCN Tân Kim mở rộng	Nr KCN Tân Kim mở rộng	Bảo trì, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ trạm bù, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO….	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Kết hợp	Cắt Rec + DS nhánh rẽ KCN Tân Kim mở rộng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	19-07-26	08h00	19-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty CP ĐT-TM Satori (tại trụ 1.23A Nr Đường số 1 KCN Long Hậu, Tuyến 477 Long Hậu)	Nhánh Rẽ Công ty CP ĐT-TM Satori	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Satori, MKH: PB06040063848	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công ty CP ĐT-TM Satori, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt Rec + DS Công ty CP ĐT-TM Satori	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3.500	
348	19-07-26	13h30	19-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh(tại trụ 54/6/21/11 Nr Ấp 3 Long Hậu, Tuyến 478 Long Hậu)	Nhánh Rẽ Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH Giày Viễn Thịnh, MKH: PB06040065086	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh, ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt Rec + DS Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	1,333	4.000	
349	19-07-26	08h00	19-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty CP thí nghiệm TBĐ Miền Nam	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần TOPCAKE (trụ 54/13/3-6A)	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần TOPCAKE	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC Công ty Cổ phần TOPCAKE	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	50	Công ty Cổ phần TOPCAKE: ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty Cổ phần TOPCAKE	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	1,667	13.333	
350	19-07-26	08h00	19-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH TNĐ ETC 68	Nhánh rẽ Công ty cổ phần năng lượng mặt trời REE (KNX B5) (trụ 22/17B Nr Công ty CP KCN Long An, tuyến 473 Tân Tập)	Nhánh rẽ Công ty cổ phần năng lượng mặt trời REE (KNX B5)	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC Công ty cổ phần năng lượng mặt trời REE (KNX B5)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Công ty cổ phần năng lượng mặt trời REE (KNX B5): ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty cổ phần năng lượng mặt trời REE (KNX B5)	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	0,667	5.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
351	19-07-26	08h00	19-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH TNĐ ETC 68	Nhánh rẽ Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phong (trụ 22/7/1A/12/1B Nr Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phong, tuyến 471 Tân Tập)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phong	Thí nghiệm, bảo trì, vệ sinh, thực hiện các giải pháp PCSC lưới điện ĐDTT và TBA Công ty TNHH ĐMT TÂN AN, Công ty TNHH ĐMT TÂN BÌNH, Công ty TNHH ĐMT TÂN UYÊN, Công ty TNHH ĐMT TÂN PHONG	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	60	Nhánh rẽ Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phong: ấp Vĩnh Hòa xã Tân Tập	Cắt DS trụ T1B Nr Công ty TNHH ĐMT Tân Phong, (Nhá REC Nr Công ty CP NLMT REE)	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	2,000	16.000	
352	19-07-26	06h30	19-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Phú Tân	Từ trụ 02 đến trụ 14 nhánh rẽ Phú Tân	Thay dây 3AC50mm2 thành dây 3ACX 185mm2 nhánh rẽ Phú Tân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO T2 + DS T1 Phú Tân Cắt 3FCO trạm T4 Cầu Xáng	25	0,0302	0,0003	0,0028	0,0000	0,000	0	
353	19-07-26	06h30	19-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 34 đến trụ 34/27 NR Phú Tân	Thay trụ BTLT 14m, thay dây 3AC50mm2 thành dây 3ACX 185mm2 nhánh rẽ Nhật Minh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	380	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	- Cắt MC 477 Đức Hòa, - Cắt Rec + DS T1 CCN Nhựa - Cắt 3FCO trạm T22A Cầu Xáng	386	0,4665	0,0039	0,0428	0,0004	0,000	0	
354	19-07-26	06h30	19-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 38 đến trụ 38/24 NR Tân Tiến Thành	Thay trụ BTLT 14m, thay dây 3AC120 mm2 thành dây 3ACX 185mm2 nhánh rẽ Tân Tiến Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 477 Đức Hòa, - Cắt Rec + DS T1 CCN Nhựa - Cắt 3FCO trạm T22A Cầu Xáng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	19-07-26	08h00	19-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP TN TBĐ Miền Nam	Cty TNHH Bumsei Việt Nam	Cty TNHH Bumsei Việt Nam	Bảo trì, thí nghiệm trạm 250KVA Cty TNHH Bumsei Việt Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH Bumsei Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Bumsei Việt Nam	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
356	19-07-26	07h00	19-07-26	11h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP ĐT PT XD Đông Á	NR T32/2 Cầu Xáng	Từ trụ 32/2 đến trụ T32/2/1 Cầu Xáng	Tháp đà nâng cao độ tĩnh không, xử lý hành lang nhánh T32/2 Cầu Xáng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 476 Đức Hòa	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	5,333	50.667	
357	19-07-26	07h00	19-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP ĐT PT XD Đông Á	Đường dây hạ áp trạm T32/1 Cầu Xáng	Trụ H1 đường dây hạ áp trạm T32/1 Cầu Xáng	Di dời trụ H1 trạm T32/1 Cầu Xáng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T32/1, T33/1A Cầu Xáng	125	0,7175	0,0013	0,0659	0,0001	0,333	3.167	
358	19-07-26	05h00	19-07-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T02, T01 nhánh rẽ Cầu Đình. Trụ T01 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T02, T01 nhánh rẽ Cầu Đình. Trụ T01 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Trụ - 472 Tầm Vu 2 từ DS T1 Cầu Đình đến 3 LBFCO T1 Bình Trinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp Bình Đông, ấp Bình Tây, ấp Bình Trinh Đông và một phần ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt 3 LBFCO T1 Bình Trinh. - Đóng DS T1 + Rec T2 Cầu Đình.	1440	1,9355	0,0645	0,0401	0,0013	1,000	500	
359	19-07-26	08h00	19-07-26	08h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66B, T68 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tấn Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại trụ T66B, T68 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ. Trụ T77, T78 nhánh rẽ Tấn Đức - Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới khép vòng tuyến 473 Tân An - 475 Tân Trụ từ DS T77 Tấn Đức đến DS T66B/473 Cống Liễu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T77 Tân Đức. - Kiểm tra điều kiện khép vòng (độ lệch điện áp) tại LBS T78 Tấn Đức. - Đóng LBS T78 Tấn Đức. - Cắt LBS T68/473 Cống Liễu. - Cắt DS T66B/473 Cống Liễu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
360	19-07-26	09h00	19-07-26	09h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ 182B, 182 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Binh - Tuyến 479 Tân Trụ và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trụ 182B, 182 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Binh - Tuyến 479 Tân Trụ và Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 479 Tân Trụ - 472 Tầm Vu 2 từ DS T182B Ngã Tư Tân Phước đến DS T84A Bình Hòa Nhựt Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T182 Ngã Tư Tân Phước đang mở. - Đóng DS T182B Ngã Tư Tân Phước. - Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng tại tủ điều khiển Rec T182 Ngã Tư Tân Phước xong. - Đóng Rec T182 Ngã Tư Tân Phước. - Cắt LBS T84 Bình Hòa Nhựt Ninh. - Cắt DS T84A Bình Hòa Nhựt Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
361	19-07-26	10h30	19-07-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tại trụ T01, T1A nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh. Tại T111, T110B nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ từ DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo đến DS T1A Quê Mỹ Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T111 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo đang mở. - Đóng DS T110B Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ - 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển Rec T111 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo xong. - Đóng Rec T111 Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. - Cắt LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
362	19-07-26	07h30	19-07-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Trần Văn Nết	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Trần Văn Nết	Thay TI hạ thế định kỳ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ HKD TSTL Trần Văn Nết, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn HKD TSTL Trần Văn Nết	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
363	19-07-26	09h00	19-07-26	10h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao và điện kế HKD Khánh Vy	Tại thùng cầu dao và điện kế HKD Khánh Vy	Thay điện kế định kỳ 2026	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ HKD Khánh Vy, ấp 1, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn Khánh Vy	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
364	19-07-26	10h30	19-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Trần Ngọc Sung	Tại thùng điện kế khách hàng TSTL Trần Ngọc Sung	Thay TI hạ thế định kỳ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ HKD TSTL Trần Ngọc Sung, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD TSTL Trần Ngọc Sung	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
365	19-07-26	13h30	19-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế khách hàng Công ty TNHH MTV Prcessing House Khang Shin	Tại thùng điện kế khách hàng Công ty TNHH MTV Prcessing House Khang Shin	Thay TI hạ thế định kỳ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Toàn bộ Công ty TNHH MTV Prcessing House Khang Shin, ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo	Cắt phân đoạn Công ty TNHH MTV Prcessing House Khang Shin	1	0,0070	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
CƠ SỞ 2																					

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	13-07-26	08h00	13-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/25B/1 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Trụ 104/1/25B/1 nhánh rẽ 22kV Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Thay 3LBFCO trụ 104/1/25B/1 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	- Cắt 3LBFCO trụ 104/1/25B/1 và tháo 3 hotline trụ 104/1/25B Đồng Dúi 1 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/1/19 Thị Trấn 24 tuyến 479BC	266	1,1461	0,0064	0,0444	0,0002	0,069	206	
2	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 3 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 3 tuyến 480BC	Thu hồi trạm 25kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Phước xã Phước Chỉ	- Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/66/14 và tháo hotline trụ 53/66/13B Bình Phước 3 tuyến 480BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 7 tuyến 480BC	96	1,2409	0,0023	0,0481	0,0001	0,034	309	
3	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/112B Phước Chỉ 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/112B Phước Chỉ 10 tuyến 480BC	Thu hồi trạm 50kVA trụ 53/112B Phước Chỉ 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/112B Phước Chỉ 10 tuyến 480BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/115 Phước Chỉ 18 tuyến 480BC	96	1,2409	0,0023	0,0481	0,0001	0,046	411	
4	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty Cổ Phần Điện An Gia	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 234/72/21/3 Công ty CP Điện An Gia tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	
5	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty Cổ phần Điện Long Mai	Cắt CB và 3LBFCO 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	
6	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/9 Công ty TNHH Khang Gia Construction tuyến 479MB	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/9 Công ty TNHH Khang Gia Construction tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 234/72/21/9 Công ty TNHH Khang Gia Construction tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH Khang Gia Construction	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 234/72/21/9 Công ty TNHH Khang Gia Construction tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	
7	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	Trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV TM & SX - Chăn nuôi Trung Dũng	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 234/179B/7 Nguyễn Hoàng Trung tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
8	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 234/144B Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 234/144B Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 234/144B Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 234/144B Lực lượng thanh niên xung phong TPHCM tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
9	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 117B đến trụ 117B/1, từ trụ 153 đến trụ 155, từ trụ 160 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 117B đến trụ 117B/1, từ trụ 153 đến trụ 155, từ trụ 160 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 196 đến trụ 205, từ trụ 177B đến trụ 177B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 196 đến trụ 205, từ trụ 177B đến trụ 177B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	13-07-26	07h00	13-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	Từ trụ 31B/2 đến trụ 31B/21, từ trụ 41 đến trụ 55 Ninh Hòa tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 31B/2 đến trụ 31B/21, từ trụ 41 đến trụ 55 Ninh Hòa tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ hạ áp 42/4C/2 tuyến 471PĐC	Trụ hạ áp 42/4C/2 tuyến 471PĐC	Đào lỗ, trồng trụ hạ áp, sang lưới sang thùng công tơ và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới và thu hồi trụ cũ trụ 42/4C/2 tuyến 471PĐC theo chiết tính số 81 Nguyễn Thành Dương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 42/4C nhà nghỉ - Nguyễn Thị An tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4I Phước Đông 30 tuyến 471PĐC	19	0,1596	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	670	5,6283	0,0110	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	13-07-26	07h30	13-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 115/32 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 115/32 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 115/32 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 112 đến trụ 112/5, từ trụ 112/2B đến trụ 112/2B/1T, từ trụ 112/3/1T đến trụ 112/3/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 112 đến trụ 112/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 112 đến trụ 112/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	13-07-26	06h00	13-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 323/1 đến tụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 323/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 323 Vac sa tuyến 473SN	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,343	3.429	
22	13-07-26	06h00	13-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi tuyến 477TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 176/58/4 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	60	Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi tuyến 477TH	18	0,1915	0,0003	0,0100	0,0000	2,058	20.577	
23	13-07-26	06h00	13-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 4737 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 4737 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176 đến trụ 176/58/52, từ trụ 176/58 đến trụ 176/58/2/26 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 01 đến trụ 126 đường 785 tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 126 đường 785, Trần Phú tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/83/26 Giồng Tre - F tuyến 473TN	Từ trụ 19B/83/21/2T đến trụ 19B/83/25 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 19B/83/21, ép lèo chuyển tải từ trụ 19B/83/21/2T đến trụ 19B/83/25 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 19B/83/26 Giồng Tre - F tuyến 473TN	65	0,5788	0,0011	0,0326	0,0001	0,069	617	
27	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/18 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 53/18 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/18 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	13-07-26	08h00	13-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/12HT tuyến 474SD	Từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/12HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/24B/18/1HT đến trụ 53/24B/18/12HT tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	13-07-26	08h00	13-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/5 tuyến 473SD	Từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/5 tuyến 473SD	Cắt dừng lưới, ép lèo hạ áp, lắp tăng cường tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/5 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Cắt CB trạm 50kVA trụ 76/7 TT Châu Thành 8 tuyến 473SD; CB trạm 250kVA trụ 82 Xóm Ruộng 1 tuyến 473SD-477SD	356	1,2431	0,0059	0,0694	0,0003	0,103	360	
31	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/12 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/12 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B/12 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	26	Ấp Phước Giang, ấp Phước Tân, ấp Phước Lợi, ấp Phước Thành xã Phước Chỉ	Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 Phước Lưu tuyến 480BC	1274	18,2980	0,0305	0,7091	0,0012	0,297	2.972	
32	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/11B/1 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11B/8 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11B/8 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	Cắt LBFCO tại trụ 156/11B/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối trụ 156/11B Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ	158	1,6969	0,0028	0,0879	0,0001	0,069	690	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
34	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	14-07-26	07h30	14-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89/2 đến trụ 89/15 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 89/2 đến trụ 89/15 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/2 đến trụ 89/15 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	14-07-26	08h00	14-07-26	11h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56/7 đến trụ 56/7/1 Trần Phú tuyến 474TN	Lắp kẹp quai, kéo dây đấu nối và lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56/7 đến trụ 56/7/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	- Cắt 03LBFCO trụ 56/1 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,4580	0,0019	0,0238	0,0001	0,131	524	
40	14-07-26	13h30	14-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 56 đến trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Kéo dây đấu nối và lắp vật tư phụ kiện từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	13	Khu phố Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 160kVA Trần Phú A trụ 44B Trần Phú tuyến 475LH. - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN.	299	1,2798	0,0053	0,0666	0,0003	0,236	942	
41	14-07-26	06h00	14-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cầy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212/54 Cây Cầy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/55 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cầy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,229	2.286	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
42	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Từ trụ 12/45/1 đến T12/45/9/13 Thạnh Tân 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 12/45/1 đến T12/45/9/13 Thạnh Tân 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Từ trụ 49 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/1B/1/3 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp thiết bị LBS và DS, kéo dây đấu nối sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 49 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/1B/1/3 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Khu phố 7, 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 41/15/28A, DS trụ 41/15/28B Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 133/5/4A Nguyễn Văn Rốp - G tuyến 471TN	955	9,4484	0,0157	0,5316	0,0009	1,029	10.288	
45	14-07-26	07h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Từ trụ 73/1 đến trụ 73/27 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay dây trần thành dây bọc, kéo dây chống sét từ trụ 73/1 đến trụ 73/27 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Khu phố 8, 9, 10,12 phường Tân Ninh	- Cắt Recloser trụ 73/1, DS trụ 73 Cây Gõ tuyến 472TN	2169	21,4593	0,0358	1,2073	0,0020	1,372	13.718	
46	14-07-26	16h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Tại trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đóng nghiệm thu LBS trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	70	Khu phố 7, 11, 13 phường Tân Ninh	- Đóng DS trụ 73/28 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 41/15/49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Khoá chức năng/tự đóng lại của Recloser tru 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Đóng DS trụ 73 và Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 62/12B/14 Nguyễn Trãi - F tuyến 472TN; trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 471TN	Từ trụ 42/3 đến trụ 42/3/8, từ trụ 45 đến trụ 45/2 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Trồng trụ BTLT 10,5m, 8,5m kéo dây hạ áp, ép lèo chuyển tải từ trụ 42/3 đến trụ 42/3/8, từ trụ 45 đến trụ 45/2 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 7, 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/12B/14 Nguyễn Trãi - F tuyến 472TN - Cắt FCO trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 471TN	138	1,2288	0,0023	0,0691	0,0001	0,240	2.161	
48	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154 đến trụ 154/16, từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Từ trụ 154 đến trụ 154/16, từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 154 đến trụ 154/16, từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 206 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
49	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/25 tuyến 471SD	Từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/25 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/25 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159/1 đến trụ 159/21, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	14-07-26	08h00	14-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/53/7 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	14-07-26	08h00	14-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/103/2 đến trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/103/2 đến trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Nâng công suất TBA, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	10	Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/103 Thuận Lợi tuyến 473TB	460	3,7187	0,0077	0,2047	0,0004	0,343	2.744	
53	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chỉ tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10 nhánh rẽ 22kV Trạm Bơm Phước Chỉ tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10 Trạm Bơm Phước Chỉ tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/17 đến trụ 53/117/10/52/17/16 Lái Mai tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/17 đến trụ 53/117/10/52/17/16 nhánh rẽ 12,7kV Lái Mai tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/17 đến trụ 53/117/10/52/17/16 Lái Mai tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/48B đến trụ 53/117/10/52/48B/12 Ấp A4-5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/48B đến trụ 53/117/10/52/48B/12 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4-5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/48B đến trụ 53/117/10/52/48B/12 Ấp A4-5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/52/50/1 đến trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-7 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/52/50/1 đến trụ 53/117/10/52/50/17 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A4-7 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/117/10/52/50/1 đến trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	15-07-26	07h00	15-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình-5 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình-5 tuyến 471TĐ. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 181/1 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	173	1,8580	0,0031	0,0963	0,0002	0,206	2.060	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
58	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	15-07-26	07h30	15-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm thu đóng điện từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Ấp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An xã Phước Thạnh	Cắt 4LBFCO trụ 128/122/4 và tháo 3 hotline trụ 128/122 Phước An tuyến 477TĐ	890	7,4764	0,0147	0,0021	0,0000	0,297	2.520	
62	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 143 tuyến 478SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 143 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 143 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
66	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 479SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 479SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 40 đến trụ 40/16 tuyến 479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	15-07-26	08h00	15-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47 đến trụ 47/11 tuyến 478SD	Từ trụ 47 đến trụ 47/11 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 47 đến trụ 47/11 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/6b đến trụ 6/6b/3 thuộc trạm 250kVA trụ 6/2B Thị trấn 1 tuyến 473TB	Từ trụ 6/6b đến trụ 6/6b/3 tuyến 473TB.	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6/2B Thị trấn 1 tuyến 473TB	184	1,4875	0,0031	0,0819	0,0002	0,206	1.646	
69	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/8 đến trụ 6/8/5, từ trụ 6/11B/1 đến trụ 6/11B/7 thuộc trạm 250kVA trụ 6/10 Thị trấn 6/10 tuyến 473TB	Từ trụ 6/8 đến trụ 6/8/5, từ trụ 6/11B/1 đến trụ 6/11B/7 tuyến 473TB.	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6/10 Thị trấn 6/10 tuyến 473TB	278	2,2474	0,0047	0,1237	0,0003	0,206	1.646	
70	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/18/9/4 đến trụ 6/18/9/12 thuộc trạm 250kVA trụ 6/18/9B Thị trấn T.6/18/9B tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/9/4 đến trụ 6/18/9/12 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 6/18/9B Thị trấn T.6/18/9B tuyến 475TB	169	1,3662	0,0028	0,0752	0,0002	0,206	1.646	
71	15-07-26	08h00	15-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 33/14/16/1 đến trụ 33/14/16/2/12T thuộc trạm 75kVA trụ 33/14/16 Gia Huỳnh T.16 tuyến 473TB	Từ trụ 33/14/16/1 đến trụ 33/14/16/2/12T tuyến 473TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	5	Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 75kVA trụ 33/14/16 Gia Huỳnh T.16 tuyến 473TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,171	1.372	
72	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/126 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Trụ 53/126 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Lắp mới hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA và cắt dừng dây trụ 53/126 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ	Cắt CB trạm 75kVA trụ 53/123 Phước Chỉ 3 tuyến 480BC	89	1,1504	0,0021	0,0446	0,0001	0,034	309	
73	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	Trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 314/2 Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 479MB	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
74	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Ái Liên trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	- Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch - Khách hàng Nguyễn Thị Ái Liên	Cắt 2CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,103	926	
75	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam	Cắt CB và 3LBFCO 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	1	0,0129	0,0000	0,0005	0,0000	0,274	2.469	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
76	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyến 476BC	- Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyến 476BC - Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Đức Tuấn trụ 221/108/11P/1 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	- Công ty TNHH MTV Thương Việt - Khách hàng Nguyễn Đức Tuấn	Cắt 2CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Công ty TNHH MTV Thương Việt tuyến 476BC	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,171	1.543	
77	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/116/9/14 đến trụ 118/116/9/14/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, kéo dây, đấu nối từ trụ 118/116/9/14 đến trụ 118/116/9/14/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp 3 xã Lộc Ninh	- Cắt LBFCO tại trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ - Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 118/116/9/14 Ấp III-1 tuyến 475TĐ	212	2,2768	0,0038	0,1180	0,0002	0,114	1.140	
78	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	16-07-26	07h30	16-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	149	1,2517	0,0025	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	16-07-26	06h30	16-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	220	Ấp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyến 477TBI	2780	46,0243	0,0667	1,7795	0,0026	3,944	45.355	
82	16-07-26	05h30	16-07-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	16-07-26	17h00	16-07-26	18h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI tuyến 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
84	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	16-07-26	05h30	16-07-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến trụ 341/1P tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/10 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/10 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha tại trụ 299/5B tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1A tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	16-07-26	07h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 302/1 đến trụ 302/12 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Ấp Vịnh xã Hảo Đước	- Cắt 1 LBFCO trụ 302/1 và tháo 1 hotline trụ 302 tuyến 471SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 300B Chợ An Cơ tuyến 471SD.	512	5,1079	0,0085	0,2850	0,0005	0,171	1.715	
89	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 111/1 đến trụ 111/40, từ trụ 111/20 đến trụ 111/20/12 tuyến 478SD	Từ trụ 111/1 đến trụ 111/40, từ trụ 111/20 đến trụ 111/20/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 111/1 đến trụ 111/40, từ trụ 111/20 đến trụ 111/20/12 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	16-07-26	08h00	16-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21, từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25, từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21, từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25, từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21, từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11, từ trụ 79/33/1 đến trụ 79/33/25, từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	16-07-26	17h00	16-07-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/18/13/1 đến trụ 6/18/13/5 thuộc trạm 3x50kVA trụ 6/18/13 Liên Tỉnh T.18/13 tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/13/1 đến trụ 6/18/13/5 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	3	Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 6/18/13 Liên Tỉnh T.18/13 tuyến 475TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,103	823	
93	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/18/18/1 đến trụ 6/18/18/6 thuộc trạm 3x75kVA trụ 6/18/19 Liên Tỉnh T.18/19 tuyến 475TB	Từ trụ 6/18/18/1 đến trụ 6/18/18/6 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 6/18/19 Liên Tỉnh T.18/19 tuyến 475TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,206	1.646	
94	16-07-26	08h00	16-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/3P, Từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/4T thuộc trạm 3x75kVA trụ 6/19/9 Thị trấn 6 tuyến 475TB	Từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/3P, Từ trụ 6/19/9/2/7/1 đến trụ 6/19/9/2/7/1/4T tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 6/19/9 Thị trấn 6 tuyến 475TB	126	1,0186	0,0021	0,0561	0,0001	0,206	1.646	
95	17-07-26	08h00	17-07-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/50/3 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Trụ 53/142/6/50/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Treo máy biến áp 25kVA, lắp FCO, LA trụ 53/142/6/50/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Phước Trung, ấp Phước Long, ấp Phước Bình, ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	378	1,9002	0,0090	0,0736	0,0004	0,057	200	
96	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/50/3 Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Trụ 53/142/6/50/3 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp, cáp lực và hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/3 A5 32 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Bình, ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Ấp A5-3 tuyến 480BC	123	1,5899	0,0029	0,0616	0,0001	0,034	309	
97	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Ấp A5 3 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Ấp A5 3 tuyến 480BC	Cắt dừng dây, tạo khoảng hở lưới hạ áp trụ 53/142/6/50 trạm 75kVA Ấp A5 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Phước Bình, ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 Ấp A5-3 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	17-07-26	07h00	17-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/10/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Dựng trụ trung áp, kéo dây trung áp nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Ấp Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO tại trụ 234/10/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 234/10 Phước Ninh tuyến 471HT. - Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 234/11 Tân Định-F tuyến 471HT.	194	2,0835	0,0035	0,1080	0,0002	0,034	340	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
99	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 68/10B Bến Chò 16 tuyến 474TĐ	Trạm 250kVA trụ 68/10B Bến Chò 16 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 68/12 đến trụ 68/12/6T, từ trụ 68/12/3B đến trụ 68/12/3B/6 trái tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/14B/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/57/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	17-07-26	07h30	17-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Lắp tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAr trụ 99/1, 110 tuyến 482PĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 57 Suối Cầu Đúc, 3LTD trụ 58 tuyến 482PĐ Cắt 3LTD trụ 42/100/82 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến DS trụ 3/1B TBA 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
107	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến DS trụ 6 TBA 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 471LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Cắt LBS 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	17-07-26	05h30	17-07-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Ngô Quyền tuyến 475LH đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến DS trụ 2B TBA 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	17-07-26	17h30	17-07-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Ngô Quyền tuyến 475LH đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Cắt REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI	Từ trụ 162 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 162 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	500	Ấp 1, Thạnh Trung, Thạnh Tây, Thạnh Tân xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	6798	112,5443	0,1631	4,3515	0,0063	8,963	103.079	
112	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 148/7/9 Tân Minh tuyến 479TBI	Trụ 148/7/40 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA trụ 148/7/40 từ 25kVA lên 2x25kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Ấp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 148/7/9 Tân Minh tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	17-07-26	06h30	17-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Bảo trì trạm biến áp trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Ấp Tân Hòa xã Tân Lập	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 173/1/8B/6/5T tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến DS T6 tuyến 472TN	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - Cắt MC 472TN - Cắt DS T6 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
117	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN - DS T6 tuyến 472TN - MC 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS T6 tuyến 472TN - Đóng MC 472TN - Cắt LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	17-07-26	05h30	17-07-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển điện tuyến 474TN nhận điện tuyến 475LH đến DS T2B tuyến 474TN	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 474TN - Cắt DS T2B tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 474TN	- DS T2B tuyến 474TN - MC 474TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng DS T2B tuyến 474TN - Đóng MC 474TN - Cắt Recloser trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 475LH (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN nhận điện tuyến 471LH đến DS T3/1B tuyến 476TN	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 476TN - Cắt DS T3/1B tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 476TN	- DS T3/1B tuyến 476TN - MC 476TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng DS T3/1B tuyến 476TN - Đóng MC 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển điện tuyến 478TN nhận điện tuyến 475CM đến DS T2B tuyến 478TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN, 475CM - Cắt MC 478TN - Cắt DS T2B tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	- DS T2B tuyến 478TN - MC 478TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS T2B tuyến 478TN - Đóng MC 478TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN, 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	17-07-26	05h00	17-07-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN nhận điện tuyến 477LH đến DS T6 tuyến 482TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 482TN - Cắt DS T6 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
125	17-07-26	17h00	17-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- DS T6 tuyến 482TN - MC 482TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS T6 tuyến 482TN - Đóng MC 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hoà Thành tuyến 477LH (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	17-07-26	08h00	17-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/33 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/33 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/33 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 34/23/13C đến trụ 34/23/13C/5 thuộc trạm 250kVA trụ 34/23/14 An Phú T34/23/14 tuyến 475TB	Từ trụ 34/23/13C đến trụ 34/23/13C/5 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	6	Khu phố An Phú, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/23/14 An Phú T34/23/14 tuyến 475TB	317	2,5627	0,0053	0,1410	0,0003	0,206	1.646	
130	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 34/25/3T đến trụ 34/25/10T/2, trụ 34/25/9T đến trụ 34/25/9T/6, trụ 34/25/6T (hạ áp) đến trụ 34/25/14T thuộc trạm 250kVA trụ 34/25/3T An Phú T34/25/3T và trạm 250kVA trụ 34/25/10T An Phú T.34/25/10T tuyến 475TB	Từ trụ 34/25/3T đến trụ 34/25/10T/2, trụ 34/25/9T đến trụ 34/25/9T/6, trụ 34/25/6T (hạ áp) đến trụ 34/25/14T tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	10	Khu phố An Phú, phường Trảng Bàng	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/25/3T An Phú T34/25/3T tuyến 475TB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/25/10T An Phú T.34/25/10T tuyến 475TB	317	2,5627	0,0053	0,1410	0,0003	0,343	2.744	
131	17-07-26	08h00	17-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH MTV DV TM XD Điện Toàn Phát	Lưới hạ áp từ trụ 34/33/2 đến trụ 34/33/13, trụ 34/33/6 đến trụ 34/33/6/5 thuộc trạm 250kVA trụ 34/33/6B An Phú T34/33/6B và trạm 250kVA trụ 34/33/12B An Phú T.34/33/12B tuyến 475TB	Từ trụ 34/33/2 đến trụ 34/33/13, trụ 34/33/6 đến trụ 34/33/6/5 tuyến 475TB	Kéo dây, lắp đèn đường chiếu sáng	Công trình chiếu sáng đèn đường	10	Khu phố An Phú, phường Trảng Bàng	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/33/6B An Phú T34/33/6B tuyến 475TB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/33/12B An Phú T.34/33/12B tuyến 475TB	312	2,5222	0,0053	0,1388	0,0003	0,343	2.744	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
132	18-07-26	07h00	18-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/125/1 Bàu Eo tuyến 476HT	Tại trụ 48B/125/15 Bàu Eo tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây trung áp đấu nối trụ 48B/125/15 Bàu Eo tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO tại trụ 48B/125/1 Bàu Eo tuyến 476HT - Cắt 2FCO trạm 2x25kVA tại trụ 48B/125/15 Bàu Eo tuyến 476HT	101	1,0847	0,0018	0,0562	0,0001	0,274	2.740	
133	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 và các nhánh rẽ 12,7kV đấu nối trụ 72/53, 72/26A tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	87	0,7308	0,0014	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	18-07-26	07h30	18-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 476TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm thu đóng điện từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/28 Phước Tây tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Phước Hội A, Phước Hội B, Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/94/28 Phước Bình tuyến 476TĐ	800	6,7204	0,0132	0,0025	0,0000	0,396	3.370	
137	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV 30/1 đến trụ 30/25 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 30/19 đến trụ 30/24 Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 30/19 đến trụ 30/24 Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt 01LBFCO trụ 30/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	329	2,8164	0,0059	0,1465	0,0003	0,131	1.047	
138	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
139	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các Nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các Nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	18-07-26	07h00	18-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28/6B đến trụ 53/28/6B/1 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6B đến trụ 53/28/6B/1 tuyến 474SD	Trồng trụ xen lưới, kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 53/28/6B đến trụ 53/28/6B/1 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Cắt 3 LBFCO trụ 53/28/1 tuyến 474SD	296	1,3289	0,0049	0,0741	0,0003	0,171	772	
141	18-07-26	07h00	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/1 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/1 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Trồng trụ xen lưới, kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 53/28/6/1 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 53/28/6 tuyến 474SD	1017	10,1460	0,0169	0,5661	0,0009	0,057	572	
142	18-07-26	08h00	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	18-07-26	13h30	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 112 Bàu Sen 7 tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 112 Bàu Sen 7 tuyến 478SD	Tháo thu hồi trạm biến áp, ép lèo hạ áp trụ 112 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 112 Bàu Sen 7 tuyến 478SD	49	0,1711	0,0008	0,0095	0,0000	0,011	40	
144	18-07-26	13h30	18-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 111 đến trụ 119, từ trụ 112 đến trụ 112/1 tuyến 478SD	Từ trụ 111 đến trụ 119, từ trụ 112 đến trụ 112/1 tuyến 478SD	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 160kVA trụ 115; kéo tăng cường dây hạ áp, ép lèo hạ áp, cân pha trạm biến áp từ trụ 111 đến trụ 119, từ trụ 112 đến trụ 112/1 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 112 Bàu Sen 7 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	19-07-26	06h00	19-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 nhánh rẽ 22kV Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	915	9,7340	0,0162	0,5093	0,0008	0,686	6.859	
C. HOTLINE																					
	CƠ SỞ 1																				
1	13-07-26	08h30	13-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đường Kênh Tây.	Tại trụ số 116A (trục Đường Kênh Tây), đường Kênh Tây, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.	Ép tăng cường cò lèo pha bìa trong mạch dưới	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 473 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 473 Đức Hòa 3. MC 475 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa 3. MC 482 Đức Lập - đường dây 22kV tuyến 482 Đức Lập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	13-07-26	13h30	13-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đường Kênh Tây.	Tại trụ số 193 ĐD 475ĐH3-482ĐL (trục Đường Kênh Tây), đường Kênh Tây, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.	Ép tăng cường cò lèo pha giữa, pha bìa ngoài mạch dưới (hướng tải) của DS 3 pha T193 Kênh Tây	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 475 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa 3. MC 482 Đức Lập - đường dây 22kV tuyến 482 Đức Lập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	14-07-26	08h30	14-07-26	11h30	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đường Kênh Tây.	Tại trụ số 192 ĐD 475ĐH3-482ĐL (trục Đường Kênh Tây), đường Kênh Tây, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.	Ép tăng cường cò lèo pha giữa mạch dưới (hướng nguồn) của Rec T192 Kênh Tây	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T192 Kênh Tây, MC 475 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa 3. MC 482 Đức Lập - đường dây 22kV tuyến 482 Đức Lập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	14-07-26	13h30	14-07-26	15h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đường Kênh Tây.	Tại trụ số 191 ĐD 475ĐH3-482ĐL (trục Đường Kênh Tây), đường Kênh Tây, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.	Ép tăng cường cò lèo pha bìa trong, pha giữa, pha bìa ngoài mạch dưới (hướng nguồn) của DS 3 pha T191 Kênh Tây	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T192 Kênh Tây, MC 475 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa 3. MC 482 Đức Lập - đường dây 22kV tuyến 482 Đức Lập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
	CƠ SỞ 2																				
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 145,997 MW
- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 1.012.226 KWh
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 38,1751 Phút
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,0859 Lần