PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 35 NĂM 2026 (Từ 24/08/2026 đến 30/08/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	CƠ SỞ 1																				
1	19-08-26	05h00	24-08-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thi công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.	Công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng – Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-08-26	08h00	24-08-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	24-08-26	13h00	24-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-08-26	19h00	24-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-08-26	08h00	24-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-08-26	18h00	24-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	25-08-26	08h00	25-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	25-08-26	16h00	25-08-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	25-08-26	18h30	25-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	25-08-26	19h30	25-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	25-08-26	09h00	25-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	25-08-26	18h00	25-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 82 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 20 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	25-08-26	07h00	25-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Dộp	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	25-08-26	13h00	25-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Cầu Máng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	26-08-26	08h00	26-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	26-08-26	18h00	26-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	26-08-26	19h30	26-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	26-08-26	09h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	26-08-26	08h00	26-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	26-08-26	18h00	26-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 119	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	27-08-26	08h00	27-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
34	27-08-26	19h00	27-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	27-08-26	18h00	27-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiêm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	27-08-26	08h00	27-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	27-08-26	18h00	27-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	27-08-26	07h00	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	27-08-26	07h00	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 23/14 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	27-08-26	07h00	27-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tây Ninh	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	27-08-26	13h00	27-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Long Hoa	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	28-08-26	09h00	28-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	28-08-26	09h00	28-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	28-08-26	09h00	28-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	28-08-26	19h00	28-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	28-08-26	18h00	28-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	28-08-26	08h00	28-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	28-08-26	18h00	28-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 60 đến trụ 80	Đóng bổ sung tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	29-08-26	08h00	29-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	29-08-26	19h00	29-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	29-08-26	18h00	29-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	29-08-26	08h00	29-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	29-08-26	18h00	29-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	29-08-26	08h00	29-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành.	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Hòa Thành.	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành.	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	29-08-26	13h30	29-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành.	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Hòa Thành.	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hoá	Từ trụ 56 đến trụ 98	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Từ trụ 154A đến trụ 201	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Bến Lức 2 - 171 Fomosa - 171 Bến Lức; Phú Lâm - Bến Lức; NR ChingLuh	Từ trụ 01 đến trụ 147; từ trụ 146 đến trụ 130; từ trụ 01 đến trụ 07	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
4	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tầm Vu - 172 Tầm Vu 2; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/33	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	25-08-26	18h00	25-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Mộc Hóa - 171 Vĩnh Hưng	Từ trụ 01 đến trụ 127	Kiểm tra định kỳ ngày (kết hợp kiểm tra bằng DRONE)	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	26-08-26	18h00	26-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	26-08-26	18h00	26-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	26-08-26	18h00	26-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Vĩnh Hưng - 173 Hồng Ngự & 174 Vĩnh Hưng - 171 Tân Hồng	Từ trụ 100 đến trụ 178	Kiểm tra định kỳ ngày (kết hợp kiểm tra bằng DRONE)	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tầm Vu - 172 Tầm Vu 2; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/33	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Long An 2 - 171 Thủ Thừa; 172 Thủ Thừa - 131 An Thạnh	Từ trụ 01 đến trụ 19A/5; từ trụ 19A/5 đến trụ 88;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Tân Túc; 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm; 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Từ trụ 65/3 đến trụ 33A; từ trụ 65/3 đến trụ 15RG; từ trụ 33A đến trụ 15RG	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long An 2 - 171 Long An; 172 Long An - 171 Tân Hương	Từ trụ 01 đến trụ 271; từ trụ 02 đến trụ 41	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	27-08-26	18h00	27-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	27-08-26	08h00	27-08-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV KCN Thuận Đạo	MC 474, 475	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 474, 475 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 474, 475	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	L Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	28-08-26	18h00	28-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thủ Thừa - 131; 132 An Thạnh	Các khoảng trụ: T42-T43; T46-T47; T49-T52; T60-T62; T65-T66; T69-T71	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	29-08-26	07h00	29-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	29-08-26	18h00	29-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	29-08-26	07h00	29-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 472, 473 Long Hiệp	Trụ T14-15(mè), T20-21(2 cây xanh), T21A-22A(4 cây phượng),T25-25A(2 cây dầu), T27A(xoài), T34-34B(sa kê), T36(cây xanh), T39-40(2 cây bàng), T46-47(cây sung), T73-73A(cây sung), T76-77(cây xanh), T81-83(cây xanh), T91-92(cây xanh), T49-51(cây), T56-57(cây), T60-64(cây), T67-70(cây) trục RLCV	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Triết)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr UB Long Khê Nr Bảy Vốn Nr Đồng Thuận Nr Ấp 2 Long Khê Nr Ấp 3 Long Khê Nr Ấp 1 Long Khê Nr Đỗ Văn Năm Nr Kênh 5 Kiểu Nr Kênh 5 Kiểu 3, 4	Trụ 5-8(7), 19B(1), 21/1(2), 22-23(4), 25-27(4), 33-34(4) Nr UB Long Khê 8-10(10) Nr Bảy Vốn 3-5(5) Nr Đồng Thuận 1-4A(6), 5-7(4), 13-13A(1), 17(1), 20-23(15) Nr Ấp 2 Long Khê 2-5(20), 11-12(4) Nr Ấp 3 Long Khê 1-3(12), 8-9A(3), 9A/1(1), 11-12(2) Nr Ấp 1 Long Khê 3-6(8) Nr Đỗ Văn Năm 4-5(2), 15-16(2) Nr Kênh 5 Kiểu 12-13(8) Nr Kênh 5 Kiểu 3 6(2) Nr Kênh 5 Kiểu 4	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	24-08-26	07h30	24-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm Long Hựu 3	Tại ĐDHA trạm Long Hựu 3, tuyến 471 Cần Đước	Thay dây hạ áp	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Long Hựu 3, T17 Ngã 3 Kinh, T19B/1 Ngã 3 Kinh	140	1,1744	0,0022	0,0619	0,0001	0,133	1.200	
4	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc, 480 Cần Đước 2	Nhánh rẽ Phước Lâm, Chợ Mỹ, Kinh 6 Nhà, Lộ Liên Thôn, Hai Bé, T54 Phước Hậu Phước Lâm.	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-08-26	07h45	24-08-26	08h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Văn Chẳng 1	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Văn Chẳng 1	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Nguyễn Văn Chẳng, MKH: PB06040044390	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Chẳng 1 ấp Phước Thới xã Cần Giuộc	Cắt FCO HNT Nguyễn Văn Chẳng 1 (tại trụ 10/2 Nr HNT Nguyễn Văn Chẳng, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	24-08-26	08h45	24-08-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Lê Văn Nhịn	Nhánh Rẽ HNT Lê Văn Nhịn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ nuôi tôm Lê Văn Nhịn, MKH: PB06040099808	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Lê Văn Nhịn ấp Phước Thới xã Cần Giuộc	Cắt FCO HNT Lê Văn Nhịn (tại trụ 7A/1 Nr HNT Hồ Văn Nhịn, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
8	24-08-26	09h45	24-08-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Hồ Thị Bạch Phượng	Nhánh Rẽ HNT Hồ Thị Bạch Phượng	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Hồ Thị Bạch Phượng, MKH: PB06040045945	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Hồ Thị Bạch Phượng, Chùa Pháp Tánh ấp Long hậu 1 xã Cần Giuộc	Cắt FCO HNT Hồ Thị Bạch Phượng (tại trụ 10 Nr Ấp 1 Long Hậu, Tuyến 479 Tân Tập)	2	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	75	
9	24-08-26	10h45	24-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty CP ICT PLUS	Nhánh Rẽ Công Ty CP ICT PLUS	Thay điện kế 1 pha gián tiếp MOBIFONE TÂY NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE, MKH: PB06040065629	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Công ty Cổ phần ICT PLUS ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO Công Ty CP ICT PLUS (tại trụ 54/19)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
10	24-08-26	13h30	24-08-26	14h15	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Hồng Dũng	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Hồng Dũng	Thay điện kế 1 pha trực HNT Nguyễn Hồng Dũng, MKH: PB06040050450	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Hồng Dũng ấp Long bào xã Cần Giuộc	Cắt FCO HNT Nguyễn Hồng Dũng (tại trụ 11 Nr Long Bào, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
11	24-08-26	14h30	24-08-26	15h15	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Đỗ Thị Bé	Nhánh Rẽ HNT Đỗ Thị Bé	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ nuôi tôm Đỗ Thị Bé, MKH: PB06040046574	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Đỗ Thị Bé ấp 3 xã Phước Vĩnh tây	Cắt FCO HNT Đỗ Thị Bé (tại trụ 56 Nr Vùng Hạ , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
12	24-08-26	15h30	24-08-26	16h15	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Quốc Tuấn	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Quốc Tuấn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Nguyễn Quốc Tuấn, MKH: PB06040043572	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Quốc Tuấn ấp 3 xã Phước Vĩnh tây	Cắt FCO HNT Nguyễn Quốc Tuấn (tại trụ 27 Nr Katy, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
13	24-08-26	08h00	24-08-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Trần văn Tưởng	Nhánh Rẽ HNT Trần văn Tưởng	Thay điện kế 1 pha trực HNT Nguyễn Thị Hồng Loan, MKH: PB06040051295	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Trần văn Tưởng ấp 3 xã Phước Vĩnh tây	Cắt FCO HNT Trần văn Tưởng (tại trụ 32 Nr Katy, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
14	24-08-26	07h45	24-08-26	08h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ CT CP Tân Phú Thịnh	Nhánh Rẽ CT CP Tân Phú Thịnh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Công Ty Cổ Phần Tân Phú Thịnh, MKH: PB06040061250	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Công ty cổ phần Tân Phú Thịnh ấp Phước Thuận xã Cần Giuộc	Cắt FCO Cty CP Tân Phú Thịnh (tại trụ 14B Nr Đê Trường Long , Tuyến 471 Cần Giuộc)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
15	24-08-26	08h45	24-08-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Lê Vĩnh Duẫn	Nhánh Rẽ HNT Lê Vĩnh Duẫn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Lê Vinh Duẫn, MKH: PB06040071937	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Lê Vĩnh Duẫn, Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khởi ấp Long An 3 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO HNT Lê Vĩnh Duẫn (tại trụ 45/1/1 Nr HNT Nguyễn Văn Khởi)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
16	24-08-26	09h45	24-08-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Phí Khắc Hiếu	Nhánh Rẽ HNT Phí Khắc Hiếu	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Phí Khắc Hiếu, MKH: PB06040060343	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Phí Khắc Hiếu ấp Long An 3 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO HNT Phí Khắc Hiếu (tại trụ 52A Nr Đê Trường Long)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
17	24-08-26	10h45	24-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Trương Ngọc Oanh	Nhánh Rẽ HNT Trương Ngọc Oanh	Thay điện kế 1 pha trực HNT Trương Ngọc Oanh, MKH: PB06040048790	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Trương Ngọc Oanh, Hộ nuôi tôm Nguyễn Tấn Tài ấp Long An 3 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO HNT Trương Ngọc Oanh (tại trụ 56 Nr Đê Trường Long)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	24-08-26	13h30	24-08-26	14h15	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Văn Cưng	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Văn Cưng	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ nuôi Tôm Nguyễn Văn Cưng, MKH: PB06040045189	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Cưng ấp Long An 2 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO HNT Nguyễn Văn Cưng (tại trụ 82A Nr Đê Trường Long)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
19	24-08-26	14h25	24-08-26	15h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Đạt	Nhánh Rẽ công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Đạt	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Đạt, MKH: PB06040056287	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Đạt ấp Tân quang 1 xã Tân Tập	Cắt FCO công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Đạt (tại trụ 14 Nr Phú Thạnh)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
20	24-08-26	15h20	24-08-26	15h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Khấu Thị Thanh Nga	Nhánh Rẽ HNT Khấu Thị Thanh Nga	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Khấu Thị Thanh Nga, MKH: PB06040043492	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Khấu Thị Thanh Nga ấp Tân Quang 1 xã Tân Tập	Cắt LBFCO HNT Khấu Thị Thanh Nga (tại trụ 18 Nr Chánh Nhì)	1	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
21	24-08-26	16h00	24-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Trần Quốc Việt	Nhánh Rẽ HNT Trần Quốc Việt	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Trần Quốc Việt, MKH: PB06040072790	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	3	Hộ nuôi tôm Trần Quốc Việt ấp Nam xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Trần Quốc Việt (tại trụ 14B Nr Đê Trường Long)	1	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
22	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR ĐS 4 Thái Hòa NR ĐS 5 Thái Hòa NR ĐS 6 Thái Hòa NR ĐS 7 Thái Hòa	Từ trụ: T1-T11. T1-T12 T1-T13 T1-T14	Phát hoang đường dây trung hạ áp NR ĐS 4 Thái Hòa NR ĐS 5 Thái Hòa NR ĐS 6 Thái Hòa NR ĐS 7 Thái Hòa Tổng: 24 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	24-08-26	13h30	24-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR ĐS 8 Thái Hòa NR Đường A Thái Hòa NR Đường B Thái Hòa NR Đường C Thái Hòa	Từ trụ: T1-T12 T1-T16 T1-T21 T1-T8	Phát hoang đường dây trung hạ áp NR ĐS 8 Thái Hòa NR Đường A Thái Hòa NR Đường B Thái Hòa NR Đường C Thái Hòa Tổng: 20 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	24-08-26	08h00	24-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR 'Cty TNHH SX phụ gia ngành giấy An Khang	Tại trụ 05 NR Cty TNHH SX phụ gia ngành giấy An Khang	Lắp nắp chụp LA, MBA trạm 2000KVA Cty TNHH SX phụ gia ngành giấy An Khang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX phụ gia ngành giấy An Khang, ấp Tân Hòa xã Đức Lập	Cắt LBS + 3FCO NR Cty TNHH SX phụ gia ngành giấy An Khang	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
25	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T4 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 4 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số 1 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T8 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 5 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số 1 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T12 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 6 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số 1 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	24-08-26	05h00	24-08-26	07h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XDĐ Thiên Phước	Nhánh rẽ Đường số N3A Nam Thuận	Tại trụ T5 nhánh rẽ Đường N3A Nam Thuận	Đấu nối đường dây và trạm 400KVA Cty TNHH SLP Park Nam Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số N3A Nam Thuận	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	24-08-26	08h00	24-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD Khánh Khang Thịnh	NR Cty Trung Việt	Tại trụ 01 NR Cty Trung Việt	TCS TBA từ 750KVA lên 1500KVA Cty Trung Việt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Trung Việt, ấp 5 xã Mỹ hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Trung Việt	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
30	24-08-26	14h00	24-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Trung Việt	Tại trụ 01 NR Cty Trung Việt	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 750KVA lên 1500KVA Cty Trung Việt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Trung Việt, ấp 5 xã Mỹ hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Trung Việt	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
31	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bò Cạp Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe Nhánh rẽ 5 Đãnh, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Nhánh rẽ Cây Gáo, Nhánh rẽ Hùng Anh, Nhánh rẽ Trảm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01- T36 Nhánh rẽ Bò Cạp, Từ trụ T01-T24 Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe, Từ trụ T01-T05 Nhánh rẽ 5 Đãnh, Từ trụ T01-T05 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, Từ trụ T01-T12 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Từ trụ T01- T15 Nhánh rẽ Cây Gáo, Từ trụ T16-T34 Nhánh rẽ Hùng Anh, Từ trụ T01- T16 Nhánh rẽ Trảm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	24-08-26	08h00	24-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T180 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T180 Đường dây hạ áp trạm T180 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Gần quán Biên Giới Vùng Biên đường tỉnh 838 một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T180 tuyến 478 Đức Huệ	48	0,0438	0,0011	0,0018	0,0000	0,033	22	
33	24-08-26	08h50	24-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T181 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T181 Đường dây hạ áp trạm T181 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Gần quán Biên Giới Vùng Biên đường tỉnh 838 một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T181 tuyến 478 Đức Huệ	18	0,0164	0,0004	0,0007	0,0000	0,033	22	
34	24-08-26	09h50	24-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T208 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T208 Đường dây hạ áp trạm T208 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Gần Ngã Ba Ông Ty, đường tỉnh 838, một phần ấp Mỹ Thạnh Bắc xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T208 tuyến 478 Đức Huệ	45	0,0411	0,0010	0,0017	0,0000	0,033	22	
35	24-08-26	10h50	24-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T04 nhánh rẽ Minh Triều, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T04 Đường dây hạ áp trạm T04 nhánh rẽ Minh Triều, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Hẻm vô Công ty Minh Khôi Mỹ Quý, một phần p Quéo Ba xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T04 Minh Triều	6	0,0055	0,0001	0,0002	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	24-08-26	13h30	24-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T282 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T282 Đường dây hạ áp trạm T282 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Gần đến cầu Mỹ Bình, một phần ấp Quéo Ba xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T282 tuyến 478 Đức Huệ	69	0,0630	0,0016	0,0026	0,0001	0,033	22	
37	24-08-26	14h30	24-08-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T290 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T290 Đường dây hạ áp trạm T290 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu Dân Cư Mỹ Quý Tây, một phần ấp Tho Mo xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T290 tuyến 478 Đức Huệ	46	0,0420	0,0010	0,0017	0,0000	0,033	22	
38	24-08-26	15h20	24-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T294 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T294 Đường dây hạ áp trạm T294 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu Dân Cư Mỹ Quý Tây, một phần ấp Tho Mo xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T294 tuyến 478 Đức Huệ	7	0,0064	0,0002	0,0003	0,0000	0,033	22	
39	24-08-26	16h10	24-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T297/1 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T297/1 Đường dây hạ áp trạm T297/1 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu Dân Cư Mỹ Quý Tây, một phần ấp Tho Mo xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T297 tuyến 478 Đức Huệ	26	0,0297	0,0006	0,0012	0,0000	0,033	28	
40	24-08-26	08h00	24-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,477,479TV	Tuyến 471,477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ấp 3 Hòa Phú 1 (471TA/87/8/5/4) - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ H12A đến trụ H.12B/2 và đến trụ H.12A/3 thuộc đường dây hạ áp trạm Ấp 3 Hòa Phú 1 (471TA/87/8/5/4)	Thay 02 trụ BTLR 7,5m bị mục gốc bằng 03 trụ BTLT 7,5m, di dời ĐDHA trạm Ấp 3 Hòa Phú 1.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Hòa Điều xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 3 Hòa Phú 1	42	0,5671	0,0011	0,0194	0,0000	0,067	567	
43	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế TBA T2 Chùa An Phú	Tại Đường dây hạ thế TBA T2 Chùa An Phú	KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc TBA T.2 Chùa An Phú 1, khai thác hiệu quả công trình ĐTXD, giảm tổn thất điện năng - Thay kẹp quay bằng kẹp IPC tại trụ H.20A, H.17A, H.15A, H.9A, H.8A, H.5A, H.2A, H.1A. - Phát quang đường dây hạ thế từ trụ H.16A đến H.17A. - Tăng cường đường dây AV.50mm2 từ trụ H.16A đến H.17A (45m). - Lắp lại tiếp địa trạm biến áp. - Thu hồi tụ bù hạ thế 5kVAr và thay thế bằng tụ bù hạ thế có thiết bị đóng cắt tại trụ H.10A, H.17A	Sang tải đường dây hạ thế	58	Khu vực Chùa An Phú	Cắt LBFCO PĐ TBA T2 Chùa An Phú 1	41	0,3808	0,0007	0,0205	0,0000	1,933	17.400	
47	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Công Viên Mới 1, và đường dây hạ thế thuộc TBA Công Viên Mới 1	Tại TBA Công Viên Mới 1, và đường dây hạ thế thuộc TBA Công Viên Mới 1	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết TBA và đường dây hạ thế TBA Công Viên Mới 1 - Thực hiện CBM cấp độ 2 LA và MBA Công Viên Mới 1	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Hùng Vương phường Long An	Cắt LBFCO PĐ TBA Công Viên Mới 1	41	0,1481	0,0007	0,0080	0,0000	0,133	467	
48	24-08-26	13h30	24-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Công Viên Mới 1, và đường dây hạ thế thuộc TBA Công Viên Mới 1	Tại TBA Công Viên Mới 1, và đường dây hạ thế thuộc TBA Công Viên Mới 1	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết TBA và đường dây hạ thế TBA Công Viên Mới - Thực hiện CBM cấp độ MBA Công Viên Mới - Khai thác hiệu quả công trình sửa chữa lớn, sang tải đường dây hạ thế phòng chống điện áp thấp	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Một phần đường Nguyễn An Ninh, đường Hùng Vương phường Long An	Cắt FCO TBA Công Viên Mới	92	0,2848	0,0016	0,0154	0,0001	0,200	600	
49	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ấp 1 Phú Thượng	Từ T1 đến T11 NR. Ấp 1 Phú Thượng	Vệ sinh cách điện hotline từ T1 đến T11 NR.Ấp 1 Phú Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: REC T47 md tuyến 477 Long An, MC tuyến 477 Long An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nánh rẽ: Tân Hưng, Bơm Tiêu, Đường 3/2, K. Gò Thuyền, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nánh rẽ: Tân Hưng, Bơm Tiêu, Đường 3/2, K. Gò Thuyền	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (80 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm trèo	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	24-08-26	07h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Bùi Mới nối dài; Ấp 3 Tân Thành; Tân Thành; Ủy ban Tân Thành Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 59 nhánh rẽ Bùi Mới nối dài đến trụ số 11 nhánh rẽ Ủy ban Tân Thành Hai Hạt. (Xã Nhơn Ninh).	- Dựng 04 trụ BTLT 14m; 02 trụ BTLT 16m (đoạn ngọn); Lắp đà, sứ, phụ kiện; Rải, căng dây 3xACXH150mm2 + AC120mm2 và hoàn chỉnh đấu nối công trình ĐTXD năm 2026.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Khu vực đường Kinh Bùi Mới Ấp 1 xã Nhơn Hòa Lập Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùi, Bằng Lăng xã Nhơn Ninh	- Cắt 3LBFCO T29 Bùi Mới nối dài - 471TT. - Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	1982	42,4347	0,0744	1,0476	0,0018	3,333	31.667	
53	24-08-26	07h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Ủy ban Tân Thành Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 39 đến trụ số 62 nhánh rẽ Ủy ban Tân Thành Hai Hạt. (Xã Nhơn Ninh).	- Dựng 04 trụ BTLT 14m; 02 trụ BTLT 16m (đoạn ngọn); Lắp đà, sứ, phụ kiện; Rải, căng dây 3xACXH150mm2 + AC120mm2 và hoàn chỉnh đấu nối công trình ĐTXD năm 2026.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 3 Tân Thành	Từ trụ số 07A/1 nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 3 Tân Thành (hiện hữu) đến trụ số 07A/3 nhánh rẽ HKD Anh Kiên (dự kiến). (Xã Nhơn Ninh).	Lắp sứ treo, phụ kiện; Rải, căng 05m dây ACXH50mm2 + AC50mm2 đường dây trung áp và TBA 160kVA HKD Anh Kiên.	Công trình khách hàng ĐTXD.	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Ủy ban Tân Thành Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 11 nhánh rẽ Ủy ban Tân Thành Hai Hạt- 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Hoán chuyển công suất TBA Ấp 2 Tân Thành 2 từ 25kVA lên 50kVA, Tăng cường thêm 6m cáp xuất CV50 cho nguội MBA, Tăng cường 18m cáp xuất hạ thế CV50, sử dụng lại cáp xuất trung thế, hệ thống đo đếm hiện hữu; Thay Aptomat 3P 600V-125A→ 250A; Thay dây chì 3K → 6K, Thay giá treo MBA 1 pha 25kVA thành 50kVA. Tăng cường 01 bộ tiếp đất làm việc MBA.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	24-08-26	08h00	24-08-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T14 Ấp 3 Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 14 nhánh rẽ Ấp 3 Tân Thành - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Bảo trì và thí nghiệm định kỳ MBA trạm T14 Ấp 3 Tân Thành (50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	24-08-26	10h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T04 CDC Tân Thành 1 - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 04 nhánh rẽ CDC Tân Thành nối dài - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Bảo trì và thí nghiệm định kỳ MBA trạm T04 CDC Tân Thành 1 (160kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	24-08-26	13h00	24-08-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Đòn Dong Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Kinh Đòn Dong Tân Thành - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Bảo trì LBFCO T02 Kinh Đòn Dong Tân Thành.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
59	24-08-26	15h00	24-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Đòn Dong Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 03 nhánh rẽ Kinh Đòn Dong Tân Ninh - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Bảo trì LBFCO T03 Kinh Đòn Dong Tân Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp công tác	- Cắt 3LBFCO T03A Tân Thành - 471TT. - Kiểm tra 3LBFCO T63 Ủy ban Tân Thành Hai Hạt đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhựt Ninh (15 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhựt Ninh (15 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (15 cây). Tổng cộng là 45 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kho K2	Từ trụ số 29 đến trụ số 30 nhánh rẽ Kho K2	Tháo dây, gôm dây 3 pha và phát quang để phục vụ thi công cầu Kênh 1500	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	40	Khu vực đường liên xã Thuỷ Tây Thạnh An, ấp Bún Bà Của, ấp Thạnh An xã Thạnh Hoá	Cắt Rec T05 + mở DS T01 phân đoạn Kho K2	15	0,4242	0,0008	0,0071	0,0000	1,333	11.333	
63	24-08-26	09h00	24-08-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ UB Thạnh An	Từ trụ số 16 đến trụ số 20 nhánh rẽ UB Thạnh An và đến trụ số 01 nhánh rẽ khu Công nghệ cao	- Tháo lèo 3 pha tại trụ số 16 nhánh rẽ UB Thạnh An - Tháo thu hồi dây 3 pha nhánh rẽ Khu công nghệ cao từ trụ số 19 đến trụ số 01 nhánh rẽ Khu Công nghệ cao	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Khu vực đường liên xã Thuỷ Tây Thạnh An, ấp Thạnh An xã Thạnh Hoá	Cắt 3LBFCO phân đoạn T01 UB Thạnh An	62	0,5157	0,0034	0,0086	0,0001	0,067	167	
64	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Công ty TNHH Dư Hoài	Từ trụ số 01B Nr Cty Dư Hoài đến trụ số 16 nhánh rẽ CN Công ty Dư Hoài	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	24-08-26	07h00	24-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T304 Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào	Cắt tỉa cành cây, cắt dây leo dưới Đd trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Bà Phổ 2, tuyến 477 Thủ Thừa - Đdht trạm Bà Phổ 3	- Tại trụ T25 Nhánh rẽ Bà Phổ 2 - Đdht trạm Bà Phổ 3	Lắp hoàn chỉnh dây dẫn thứ cấp, htdđ, sang tải TBA T25 Bà Phổ 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 2 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bà Phổ 3	100	1,9733	0,0039	0,0473	0,0001	0,033	283	
67	24-08-26	08h00	24-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474VH	T157 đến T264 tuyến 474VH	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	24-08-26	08h00	24-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T111 Hưng Điền A	Tại trạm T111 Hưng Điền A	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T111 Hưng Điền A	22	0,0514	0,0013	0,0008	0,0000	0,017	11	
69	24-08-26	09h00	24-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T114 Hưng Điền A	Tại trạm T114 Hưng Điền A	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu, thay TI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T114 Hưng Điền A	12	0,0281	0,0007	0,0004	0,0000	0,017	11	
70	24-08-26	09h55	24-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T106/4 Kinh Long Khốt	Tại trạm T106/4 Kinh Long Khốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T106/4 Kinh Long Khốt	36	0,0842	0,0021	0,0013	0,0000	0,017	11	
71	24-08-26	10h55	24-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T23/2 Long Khốt	Tại trạm T23/2 Long Khốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T23/2 Long Khốt	36	0,0842	0,0021	0,0013	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
72	24-08-26	13h00	24-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T7 CDC Bình Tứ	Tại trạm T7 CDC Bình Tứ	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T7 CDC Bình Tứ	55	0,1286	0,0032	0,0020	0,0001	0,017	11	
73	24-08-26	13h55	24-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T3 CDC Bình Tứ	Tại trạm T3 CDC Bình Tứ	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T3 CDC Bình Tứ	36	0,0842	0,0021	0,0013	0,0000	0,017	11	
74	24-08-26	14h50	24-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T43 Hải Quang Hưng Điền A	Tại trạm T43 Hải Quang Hưng Điền A	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu, thay TI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T43 Hải Quang Hưng Điền A	33	0,0771	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
75	24-08-26	15h50	24-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T12 Long Khốt	Tại trạm T12 Long Khốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T12 Long Khốt	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	
76	24-08-26	07h30	24-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Quận, Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T27 đến trụ T30Nhánh rẽ Kinh Quận, Tuyến 472 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T11-T12, T17-T18, T22- T24, T30-T31, T31-T32, T33-T34, T37-T38, T39-T41, T43-T44, T42/1 Nhánh rẽ Kinh Quận, Tuyến 472 Mộc Hóa (34 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	24-08-26	07h30	24-08-26	08h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T36 Hai Bà Trưng	Trạm T36 Hai Bà Trưng	Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC bít ống PVC Trạm T36 Hai Bà Trưng, tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	5	Khu vực đường Hai Bà Trưng & đường Thiên Hộ Dương, khu phố 8 phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T36 Hai Bà Trưng	189	0,4404	0,0073	0,0105	0,0002	0,167	167	
78	24-08-26	09h00	24-08-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm XN Đường	Trạm XN Đường	Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC, bít ống PVC (bít lại ống PVC) Trạm XN Đường, tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	5	Khu vực đường Phan Chu Trinh & đường lý Thường Kiệt, khu phố 4 phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm XN Đường	118	0,2750	0,0046	0,0066	0,0001	0,167	167	
79	24-08-26	10h30	24-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T72 Cầu Mộc Hóa	Trạm T72 Cầu Mộc Hóa	Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC, bít ống PVC Trạm T72 Cầu Mộc Hóa, tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 4 phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T72 Cầu Mộc Hóa	69	0,1608	0,0027	0,0038	0,0001	0,037	37	
80	24-08-26	07h30	24-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	25-08-26	08h30	25-08-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm UBND Thạnh Đức tuyến 471 Bến Lức	Phân đường dây hạ áp Từ trụ số 29 đến trụ số 35 Nhánh rẽ Lò Đường SCN tuyến 471 Bến Lức	Cân pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần ấp 6 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt 3FCO UBND Thạnh Đức	154	0,2821	0,0024	0,0171	0,0001	0,100	200	
82	25-08-26	10h30	25-08-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T26 Rạch Rít tuyến 473 Bến Lức	Tại thùng CB trạm T26 Rạch Rít tuyến 473 Bến Lức	Lắp đo ghi trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần ấp 5 xã Lương Hòa	Cắt FCO T26 Rạch Rít	39	0,0536	0,0006	0,0033	0,0000	0,067	100	
83	25-08-26	10h30	25-08-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T5A ấp Lò Gạch tuyến 476 Long Hiệp	Tại thùng CB trạm T5A ấp Lò Gạch tuyến 476 Long Hiệp	Lắp đo ghi trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần ấp Lò Gạch xã Mỹ Yên	Cắt FCO T5A ấp Lò Gạch	44	0,0605	0,0007	0,0037	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
84	25-08-26	13h00	25-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ KDC Lago Centro City tuyến 477 An Thạnh	Từ trụ số 02 Nhánh rẽ KDC Lago Centro City tuyến 477 An Thạnh đến trạm 3x560kVA KDC Lago Centro City	Lắp đo ghi trạm 3x560kVA KDC Lago Centro City, bảo trì Rec	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu dân cư Lago Centro City ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt Rec+ DS KDC Lago Centro City	6	0,0192	0,0001	0,0012	0,0000	0,133	467	
85	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Sài Gòn Miền Tây	Trạm 25kVA Nhà trọ Nguyễn Kiếm Thu	Tại trụ 01 nhánh rẽ Nhà trọ Nguyễn Kiếm Thu tuyến 478 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060018130)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Nhà trọ Nguyễn Kiếm Thu xã Mỹ Yên	Cắt FCO Nhà trọ Nguyễn Kiếm Thu (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0082	0,0000	0,0005	0,0000	0,067	600	
86	25-08-26	08h00	25-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 472, 473 Long Hiệp	Trụ T4B-6B/1(cây gần lưới), T9B/1-9B/4(cây gần lưới), T1B-14B(cây gần lưới), T15B-15B/2(cây xanh), T15B/6/3(cây xanh), T16B-19B(cây gần lưới), T21B-24B(cây dái ngựa), T9C/10(cây gần lưới), T5C/1(dây leo) NR KDC Phúc Long 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Trọng)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	25-08-26	07h30	25-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm Long Hựu 4	Tại ĐDHA trạm Long Hựu 4, tuyến 471 Cần Đước	Thay dây hạ áp	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Long Hựu 4, T26A Ngã 3 Kinh	145	1,2163	0,0023	0,0641	0,0001	0,133	1.200	
88	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Thanh Phong Nr Kênh Trị Yên Nr Nguyễn Văn Dện Nr Kênh Năm Du Trục Ngã 4 Xoài Đôi - Cống Long Hoà	Trụ 2-4(2) Nr Thanh Phong 14-5(1) Nr Kênh Trị Yên 1(1) Nr Nguyễn Văn Dện 1(1), 5-6(4), 5/1(1) Nr Kênh Năm Du 240-243(2) Trục Ngã 4 Xoài Đôi - Cống Long Hoà xã Rạch Kiến	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 477 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Thủy Sản (T1- T8/21), Hòa Thuận 2, Kế Mỹ, Thuận Bắc Thuận Tây, Thầy Ba Lô, Thuận Thành	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra, vệ sinh tủ điều khiển, xử lý Scada, lấy thông số định kỳ,: Rec, LBS.	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Đê Trường Long	Nhánh rẽ Đê Trường Long	Thu hồi đường dây trung thế 1 pha và phụ kiện Nr HNT Nguyễn Tuấn Dũng	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra FCO Nr HNT Nguyễn Tuấn Dũng đang mở - Tháo 01 Hotline đấu nối Nr HNT Nguyễn Tuấn Dũng (Trụ 12 Nr Đê Trường Long)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	25-08-26	07h45	25-08-26	08h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HKD Nguyễn Thị Kim Anh	Nhánh Rẽ HKD Nguyễn Thị Kim Anh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HKD Nguyễn Thị Kim Anh, MKH: PB06040064957	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Anh ấp Nam xã Tân Tập	Cắt FCO HKD Nguyễn Thị Kim Anh (tại trụ 03 Nr Tân Quang, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
94	25-08-26	08h45	25-08-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Trạm Bơm Đông Thạnh	Nhánh Rẽ Trạm Bơm Đông Thạnh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Sạch Cần Giuộc, MKH: PB06040064766	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Trạm Bơm Đông Thạnh ấp Nam xã Tân Tập	Cắt FCO Trạm Bơm Đông Thạnh (tại trụ 10A Nr Tân Quang, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
95	25-08-26	09h45	25-08-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Võ Hoàng Bá	Nhánh Rẽ HNT Võ Hoàng Bá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Võ Hoàng Bá, MKH: PB06040043491	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Võ Hoàng Bá ấp Tân Quang 2 xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Võ Hoàng Bá (tại trụ 1 Nr Đông Thạnh - Tâ Tập, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
96	25-08-26	10h45	25-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Phạm Hồng Vân	Nhánh Rẽ HNT Phạm Hồng Vân	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Phạm Hồng Vân, MKH: PB06040047714	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Phạm Hồng Vân ấp Tân Quang 2 xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Phạm Hồng Vân (tại trụ Trụ 32A Tân Quang, Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
97	25-08-26	13h30	25-08-26	14h15	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HKD Huỳnh Văn Dương	Nhánh Rẽ HKD Huỳnh Văn Dương	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Kinh Doanh Huỳnh Văn Dương, MKH: PB06040056748	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Dương; ấp Tân Quang 2 xã Tân Tập	Cắt FCO HKD Huỳnh Văn Dương (tại trụ 52/1 Nr Tân Quang , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	25-08-26	14h25	25-08-26	15h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Hàn Điện Trịnh Văn Thành	Nhánh Rẽ Hàn Điện Trịnh Văn Thành	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Cơ sở Hàn Điện Trịnh Văn Thành, MKH: PB06040032592	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hàn Điện Trịnh Văn Thành ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt FCO Hàn Điện Trịnh Văn Thành (tại trụ 18A Nr Tân Đại , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
99	25-08-26	15h20	25-08-26	16h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Ngô Thanh Hùng	Nhánh Rẽ HNT Ngô Thanh Hùng	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Ngô Thanh Hùng, MKH: PB06040048247	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Ngô Thanh Hùng ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Ngô Thanh Hùng (tại trụ 37A Nr Tân Đại , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
100	25-08-26	16h20	25-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Thanh Quyền	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Thanh Quyền	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Nguyễn Thanh Quyền, MKH: PB06040059604	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Nguyễn Thanh Quyền ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Nguyễn Thanh Quyền (tại trụ 43 Nr Tân Đại , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	89	
101	25-08-26	07h45	25-08-26	08h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Thanh Toàn	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Thanh Toàn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Nguyễn Thanh Toàn, MKH: PB06040052793	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Nguyễn Thanh Toàn ấp 1 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt FCO HNT Nguyễn Thanh Toàn (tại trụ 10 Nr Cầu Kinh , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
102	25-08-26	08h45	25-08-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ CS Trần Xuân Tuấn	Nhánh Rẽ CS Trần Xuân Tuấn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Trần Xuân Tuấn, MKH: PB06040033237	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	CS Trần Xuân Tuấn, Trịnh Văn Hùng, Trịnh Quốc Sự ấp Bắc xã Tân Tập	Cắt LBFCO CS Trần Xuân Tuấn (tại trụ 8A Nr Ấp Bắc , Tuyến 479 Tân Tập)	3	0,0015	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	100	
103	25-08-26	09h45	25-08-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Trần Quang Nhơn	Nhánh Rẽ HNT Trần Quang Nhơn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Trần Quang Nhơn, MKH: PB06040091902	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Trần Quang Nhơn ấp Bắc xã Tân Tập	Cắt LBFCO HNT Trần Quang Nhơn (tại trụ 1 Nr HNT Trần Quang Nhơn , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
104	25-08-26	10h45	25-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Văn Banh	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Văn Banh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Banh, MKH: PB06040047048	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Banh ấp Tân Chánh xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Nguyễn Văn Banh (tại trụ 20A Nr Tân Tập , Tuyến 475 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
105	25-08-26	13h30	25-08-26	14h15	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Ngô Thị Lệ	Nhánh Rẽ HNT Ngô Thị Lệ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Ngô Thị Lệ, MKH: PB06040097093	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Ngô Thị Lệ ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt LBFCO HNT Ngô Thị Lệ (tại trụ 68/1A/1 Nr HNT Ngô Thị Lệ , Tuyến 473 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
106	25-08-26	14h25	25-08-26	15h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Quốc Thống	Nhánh Rẽ HNT Nguyễn Quốc Thống	Thay điện kế, Ti 1 pha gián tiếp HNT Nguyễn Quốc Thống, MKH: PB06040048051	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Nguyễn Quốc Thống ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Nguyễn Quốc Thống (tại trụ 74 Nr Tân Đại , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
107	25-08-26	15h20	25-08-26	15h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Văn Công Quả	Nhánh Rẽ HNT Văn Công Quả	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ nuôi tôm Văn Công Quả, MKH: PB06040045836	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Văn Công Quả ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Văn Công Quả (tại trụ 100 Nr Tân Đại , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	67	
108	25-08-26	16h00	25-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Trần Thị Ngọc Phát	Nhánh Rẽ HNT Trần Thị Ngọc Phát	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Trần Thị Ngọc Phát, MKH: PB06040077106	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Trần Thị Ngọc Phát ấp Đông Bình xã Tân Tập	Cắt LBFCO HNT Trần Thị Ngọc Phát (tại trụ 12 Nr Phước Vĩnh Đông, Tuyến 475 Tân Tập)	1	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
109	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đường 36m, tuyến 472 Đức Lập Đường 36m, tuyến 479 Đức Lập Đường 36m, tuyến 475 Đức Lập Đường 36m, tuyến 473 Đức Lập	Từ trụ: T1-176A T1-86 T1-167A T1-62A	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Đường 36m, tuyến 472 Đức Lập Đường 36m, tuyến 479 Đức Lập Đường 36m, tuyến 475 Đức Lập Đường 36m, tuyến 473 Đức Lập Tổng: 24 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	25-08-26	13h30	25-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Phú Mỹ Vinh Nr Anh Hồng Nr ĐS 2 Anh Hồng	Từ trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr Phú Mỹ Vinh Nr Anh Hồng Nr ĐS 2 Anh Hồng Tổng: 23 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	25-08-26	14h00	25-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Cty TNHH SLP Park Nam Thuận	Tại trụ T1 nhánh rẽ Cty TNHH SLP Park Nam Thuận	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 400KVA Cty TNHH SLP Park Nam Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Nhinh Tây, Nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Nhánh rẽ An Thạnh, Nhánh rẽ An Thủy, Nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T22 đến T66 nhánh rẽ An Nhinh Tây, Từ trụ T01 đến T6/5 nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Từ trụ T01 đến T24 nhánh rẽ An Thạnh, Từ trụ T01 đến T81 nhánh rẽ An Thủy, Từ trụ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Xây Lập Điện 4	Nhánh rẽ An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T49 đến T51 Nhánh rẽ An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Tháo bọc hotline sau khi thi công kéo dây đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu vực đường đi An Thủy, một phần ấp An Thuỷ xã An Ninh	Cắt 1 LBFCO T48 An Thủy	304	1,4567	0,0069	0,0592	0,0003	0,133	467	
114	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Xây Lập Điện 4	Nhánh rẽ Hợp Thành, tuyến 474 Đức Huệ	Từ khoảng trụ T28 đến T30 Nhánh rẽ Hợp Thành, tuyến 474 Đức Huệ	Tháo bọc hotline sau khi thi công kéo dây đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Cắt 3 LBFCO T01 Hợp Thành(đã cắt điện đo không vận hành)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	25-08-26	08h00	25-08-26	08h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Đạt Thành, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Đạt Thành, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công Ty CP ĐT XD Đạt Thành Long An	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Công ty cổ phần ĐT XD Đạt Thành Long An, ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành,	Cắt 3 LBFCO T41A Mỹ Thạnh Tây	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
116	25-08-26	08h30	25-08-26	08h50	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Đạt Thành, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Đạt Thành, tuyến 479 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công Ty CP ĐT XD Đạt Thành Long An	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
117	25-08-26	09h00	25-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Huỳnh Duy Hoàng, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Huỳnh Duy Hoàng, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ HKD HUỲNH DUY HOÀNG	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Hộ kinh doanh Hhuỳnh Duy Hoàng, ấp Mỹ Thạnh Bắc xã Mỹ Quý	Cắt 3 LBFCO T212 tuyến 478 Đức Huệ	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
118	25-08-26	09h30	25-08-26	09h50	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Huỳnh Duy Hoàng, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Huỳnh Duy Hoàng, tuyến 478 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo điếm HKD HUỲNH DUY HOÀNG	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	25-08-26	10h30	25-08-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Thành Mỹ, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T63-64 Nhánh rẽ Thành Mỹ, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công ty Cổ phần Thành Mỹ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Công ty Cổ phần Thành Mỹ, ấp Giồng Trôm xã Mỹ Quý	Cắt 3 FCO T63-64 Thành Mỹ	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
120	25-08-26	11h00	25-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Thành Mỹ, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T63-64 Nhánh rẽ Thành Mỹ, tuyến 478 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty Cổ phần Thành Mỹ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	25-08-26	13h30	25-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T7A- T8 Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay TI, điện kế định kỳ Công ty TNHH Đồng Tân	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	3	Công ty TNHH Đồng Tân, Ấp Lộc Bình xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T6 Ông Huấn	3	0,0062	0,0001	0,0003	0,0000	0,100	150	
122	25-08-26	15h00	25-08-26	15h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T7A- T8 Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty TNHH Đồng Tân	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	25-08-26	15h40	25-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T9/1 Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công ty TNHH Đồng Tân	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Công ty TNHH Đồng Tân, Ấp Lộc Bình xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T9 Ông Huấn	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	28	
124	25-08-26	16h30	25-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T9/1 Nhánh rẽ Ông Huấn, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty TNHH Đồng Tân	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Đường dây hạ áp trạm T60/1 tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T60/1 Đường dây hạ áp trạm T60/1 tuyến 479 Đức Huệ	Thu hồi trụ BTLT12m không sử dụng Công trình Đầu tư xây dựng	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	1	Khu vực đường tỉnh 838 đến hẻm nhà chú Út Minh, Một phần ấp Thành Nam xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO T60 tuyến 479 Đức Huệ	141	0,6756	0,0032	0,0275	0,0001	0,033	117	
126	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T60/1 tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ H13 Đường dây hạ áp trạm T60/1 tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Di dời, thay trụ hạ áp qua ranh đất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt 3 LBFCO T60 tuyến 479 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	25-08-26	13h30	25-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Đường dây hạ áp trạm T67/1 tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T67/1 Đường dây hạ áp trạm T67/1 tuyến 479 Đức Huệ	Thu hồi trụ BTLT12m không sử dụng Công trình Đầu tư xây dựng	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	1	Khu vực đường tỉnh 838 gần trường cấp 3 Đức Huệ, Ấp Mỹ Phát xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO T67 tuyến 479 Đức Huệ	50	0,2054	0,0011	0,0083	0,0000	0,033	100	
128	25-08-26	13h30	25-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Từ T08 đến T10 nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, tháp đà U xữ lý vị trí nguy hiểm, thay điện kế tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khu vực đường Hẻm Ấp 4 Tho Mo, Một phần Ấp 4 xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T03 Ấp 4 Tho Mo	117	0,4805	0,0027	0,0195	0,0001	0,067	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
129	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	25-08-26	07h30	25-08-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Trường học Vĩnh Công 1 (477TV/93A)	Tại trụ số 93A Tuyến 477TV	Bảo trì trạm tồn thất cao Trường học Vĩnh Công 1 (477TV/93A)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp An Thạnh xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Trường học Vĩnh Công 1	29	0,0921	0,0008	0,0031	0,0000	0,067	133	
131	25-08-26	09h30	25-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Lộ Dừa 3-1 (471TA/105/20/1)	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ 471TA/105/20	Bảo trì trạm tồn thất cao Lộ Dừa 3-1 (471TA/105/20/1)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lộ Dừa 3-1	72	0,2288	0,0019	0,0078	0,0001	0,067	133	
132	25-08-26	13h00	25-08-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ấp 4 Bình Quới (478TA/67/5/5)	Tại trụ số 05 Nhánh rẽ 478TA/67/5	Bảo trì trạm tồn thất cao Ấp 4 Bình Quới (478TA/67/5/5)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Bình Quới xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 4 Bình Quới	95	0,2264	0,0025	0,0077	0,0001	0,067	100	
133	25-08-26	15h00	25-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình Trị 1 (471TV/150B/53)	Tại trụ số 53 Nhánh rẽ 471TV/150B	Bảo trì trạm tồn thất cao Bình Trị 1 (471TV/150B/53)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Bình Trị xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Trị 1	53	0,1263	0,0014	0,0043	0,0000	0,067	100	
134	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	2,7214	0,0050	0,1467	0,0003	0,000	0	
136	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	2,7214	0,0050	0,1467	0,0003	0,000	0	
137	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Huỳnh Đanh, NR. Mai Bá Hương	Tại NR. Huỳnh Đanh, NR. Mai Bá Hương	- Cắt tỉa cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	25-08-26	08h00	25-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Trần Văn Chính	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Trần Văn Chính	- KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế hẻm 31 Trần Văn Chính thuộc TBA T4 Trần Văn Chính (thay mới 2 trụ BTLT 8,5m kéo dây ABC 4x95mm2 300m)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Một phần đường Trần Văn Chính phường Long An	Cắt CB TBA T4 Trần Văn Chính	147	1,2895	0,0025	0,0695	0,0001	0,133	1.133	
139	25-08-26	07h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Đinh Thiếu Sơn	Tại NR. Đinh Thiếu Sơn	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Đinh Thiếu Sơn - tuyến 475LA"	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Một phần đường Đinh Thiếu Sơn phường Long An	Cắt LBFCO PĐ T1 Đinh Thiếu Sơn	72	0,6812	0,0013	0,0361	0,0001	0,333	3.000	
140	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	trục tuyến 473&477 Tân An	Từ T44B đến T66 tuyến 473&477 Tân An	Vệ sinh cách điện hotline từ T44B đến T66 tuyến 473&477 Tân An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ từ đóng lại: MC tuyến 477 Tân An, MC tuyến 473 Tân An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
141	25-08-26	08h00	25-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm trèo	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	25-08-26	08h00	25-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nánh rẽ: Kênh 63&Kênh 20/3, Kênh 63, Đòn Dong, Vĩnh Ân, tuyến 472 Mộc Hóa	Nánh rẽ: Kênh 63&Kênh 20/3, Kênh 63, Đòn Dong, Vĩnh Ân	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (92 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	25-08-26	08h00	25-08-26	12h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T199 Bệnh Viện, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 199 đường dây hạ áp trạm T194B Bờ Kè	Thu hồi ống PVC, cáp suất và thùng cầu dao trạm T199 Bệnh Viện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Kiểm tra FCO trạm T199 Bệnh Viện đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	25-08-26	13h00	25-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T05 Huyện Đội, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 05A đường dây hạ áp trạm 05 Huyện Đội	Thu hồi giá đở mái biển áp, thay cáp suất hạ áp và thùng cầu dao trạm T05 Huyện Đội	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần ấp Bàu Chứa xã Tân Hưng	Cắt FCO trạm T05 Huyện Đội	5	0,0577	0,0003	0,0009	0,0000	0,100	350	
145	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Hai Vụ - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 69/16 nhánh rẽ Kinh Hai Vụ - 473 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	25-08-26	07h30	25-08-26	08h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T01/1 BTS Tân Thạnh - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 01/1 nhánh rẽ KDC Máy Kéo - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T01/1 BTS Tân Thạnh (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T01/1 BTS Tân Thạnh - 475TT.	7	0,0158	0,0003	0,0004	0,0000	0,100	100	
147	25-08-26	08h40	25-08-26	09h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T05 Phạm Ngọc Thạch - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 05 nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T05 Phạm Ngọc Thạch (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T05 Phạm Ngọc Thạch - 475TT.	15	0,0338	0,0006	0,0008	0,0000	0,100	100	
148	25-08-26	09h50	25-08-26	10h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T18 Bắc Đông 1 - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 18 nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T18 Bắc Đông 1 (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh Bắc Đông Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T18 Bắc Đông 1 - 475TT.	9	0,0203	0,0003	0,0005	0,0000	0,100	100	
149	25-08-26	11h00	25-08-26	12h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T33 Bắc Đông 2 - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 33 nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T33 Bắc Đông 2 (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh Bắc Đông Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T33 Bắc Đông 2 - 475TT.	19	0,0428	0,0007	0,0011	0,0000	0,100	100	
150	25-08-26	13h00	25-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T46 Bắc Đông 3 - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 46 nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T46 Bắc Đông 3 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh Bắc Đông Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T46 Bắc Đông 3 - 475TT.	21	0,0473	0,0008	0,0012	0,0000	0,100	100	
151	25-08-26	14h20	25-08-26	15h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T167 Khu phố 3 - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 167 trục Bảy Thước - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T167 Khu Phố 3 (250kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	18	Quốc lộ 62 từ Bến xe Tân Thạnh đến Tổ 8 khu 3 Ấp Kiến Bình xã Tân Thạnh	Cắt 3FCO trạm T167 Khu Phố 3 - 475TT.	117	0,2637	0,0044	0,0065	0,0001	0,600	600	
152	25-08-26	15h30	25-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T197 Chua Phèn 2 - 473 Tân Thạnh.	Tại trụ số 197 trục Bảy Thước - 473 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T197 Chua Phèn 2 (50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	4	Khu vực Quốc lộ 62 từ Cầu Kinh Hai Vụ đến Cầu Chua Phèn Ấp Kiến Bình xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T197 Chua Phèn 2 - 473TT.	28	0,0631	0,0011	0,0016	0,0000	0,133	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thanh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, sơn số trụ và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	25-08-26	07h30	25-08-26	08h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Sáu Xem - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Sáu Xem - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất, nâng thùng cầu dao trạm Sáu Xem	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Nhựt Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm Sáu Xem.	33	0,0887	0,0015	0,0018	0,0000	0,033	33	
155	25-08-26	09h00	25-08-26	10h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Ba Nê - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Ba Nê - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm Ba Nê	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Lợi xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm Ba Nê.	91	0,2446	0,0041	0,0051	0,0001	0,033	33	
156	25-08-26	10h30	25-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T18 Cầu Dừa - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T18 Cầu Dừa - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T18 Cầu Dừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Đức Tân xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T18 Cầu Dừa.	14	0,0376	0,0006	0,0008	0,0000	0,033	33	
157	25-08-26	13h30	25-08-26	14h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T4 Nhựt Long 1 - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T4 Nhựt Long 1 - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T4 Nhựt Long 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Nhựt Ninh xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T4 Nhựt Long 1.	15	0,0403	0,0007	0,0008	0,0000	0,033	33	
158	25-08-26	15h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T3 Dốc cầu Đức Tân 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T3 Dốc cầu Đức Tân 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Một phần ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T3 Dốc cầu Đức Tân 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Lợi xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T3 Dốc cầu Đức Tân 1.	15	31,0000	0,0007	0,0008	0,0000	0,033	33	
159	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 30/4 và nhánh rẽ Rạch Cái Tôm JK	Từ trụ số 01 đến trụ số 102 nhánh rẽ Kênh 30/4; Từ trụ số 01 đến trụ số 25 nhánh rẽ Rạch Cái Tôm JK	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	25-08-26	09h00	25-08-26	13h00	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Phan Văn Thành	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Phan Văn Thành	Bảo trì, vệ sinh trạm và thí nghiệm thiết bị, máy biến áp 160kVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Hộ kinh doanh Phan Văn Thành ấp Ông Hiếu xã Thạnh Phước	Cắt 3LBFCO phân đoạn T74 Hộ kinh doanh Phan Văn Thành	1	0,0133	0,0001	0,0002	0,0000	0,033	133	
162	25-08-26	07h30	25-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rau Đắng 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rau Đắng 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miễu xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Rau Đắng 1	78	0,1811	0,0030	0,0043	0,0001	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
163	25-08-26	09h00	25-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rau Đắng 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rau Đắng 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Rau Đắng 2	29	0,0337	0,0011	0,0008	0,0000	0,033	17	
164	25-08-26	10h00	25-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rau Đắng 3	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rau Đắng 3	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Rau Đắng 3	58	0,0673	0,0022	0,0016	0,0001	0,033	17	
165	25-08-26	11h00	25-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T1 Bà Miều 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm T1 Bà Miều 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (khu vực Chợ Bà Miều) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T1 Bà Miều 1	60	0,0696	0,0023	0,0017	0,0001	0,033	17	
166	25-08-26	13h30	25-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T2 Bà Miều	Tại thùng điện và cầu dao trạm T2 Bà Miều	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (khu dân cư Bà Miều) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T2 Bà Miều	66	0,1532	0,0026	0,0037	0,0001	0,033	33	
167	25-08-26	15h00	25-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Miều 3	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Miều 3	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (ấp 4) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Bà Miều 3	68	0,0789	0,0026	0,0019	0,0001	0,033	17	
168	25-08-26	16h00	25-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Kênh Chợ	Tại thùng điện và cầu dao trạm Kênh Chợ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (ấp 5) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Kênh Chợ	56	0,0650	0,0022	0,0016	0,0001	0,033	17	
169	25-08-26	07h30	25-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Đỏ 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Đỏ 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 4 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bà Đỏ 2	32	0,0743	0,0012	0,0018	0,0000	0,033	33	
170	25-08-26	09h00	25-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T38/1 Nhà Dài	Tại thùng điện và cầu dao trạm T38/1 Nhà Dài	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 4 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T38/1 Nhà Dài	43	0,0499	0,0017	0,0012	0,0000	0,033	17	
171	25-08-26	10h00	25-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T4/6 Kênh Đứng	Tại thùng điện và cầu dao trạm T4/6 Kênh Đứng	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (khu vực Kênh Đứng) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T4/6 Kênh Đứng	39	0,0453	0,0015	0,0011	0,0000	0,033	17	
172	25-08-26	11h00	25-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T15 Mỹ Thạnh	Tại thùng điện và cầu dao trạm T15 Mỹ Thạnh	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (ấp 5 khu vực Ông Mười Minh) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T15 Mỹ Thạnh + Mỹ Thạnh 3	104	0,1207	0,0040	0,0029	0,0001	0,033	17	
173	25-08-26	13h30	25-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Mỹ Thạnh 6	Tại thùng điện và cầu dao trạm Mỹ Thạnh 6	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (ấp 5 khu vực Cầu Ấp) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Mỹ Thạnh 6	26	0,0604	0,0010	0,0014	0,0000	0,033	33	
174	25-08-26	15h00	25-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T8 Mỹ Thạnh 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm T8 Mỹ Thạnh 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (ấp 5 khu vực Kênh Giữa) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T8 Mỹ Thạnh 2	22	0,0255	0,0009	0,0006	0,0000	0,033	17	
175	25-08-26	16h00	25-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T12 Cầu Lớn	Tại thùng điện và cầu dao trạm T12 Cầu Lớn	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bà Miều (ấp Cầu Lớn) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T12 Cầu Lớn	43	0,0499	0,0017	0,0012	0,0000	0,033	17	
176	25-08-26	07h30	25-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Nghiệm 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Nghiệm 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Mỹ Lạc (ấp Bà Nghiệm cũ) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Bà Nghiệm 2	54	0,1254	0,0021	0,0030	0,0001	0,033	33	
177	25-08-26	09h00	25-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Vườn Cò 3	Tại thùng điện và cầu dao trạm Vườn Cò 3	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Mỹ Lạc (ấp Vườn Cò cũ) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Vườn Cò 3	17	0,0197	0,0007	0,0005	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
178	25-08-26	10h00	25-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Vườn Cò 4	Tại thùng điện và cầu dao trạm Vườn Cò 4	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Mỹ Lạc (ấp Vườn Cò cũ) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Vườn Cò 4	65	0,0754	0,0025	0,0018	0,0001	0,033	17	
179	25-08-26	11h00	25-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Mỹ Hoà 4	Tại thùng điện và cầu dao trạm Mỹ Hoà 4	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Mỹ Hoà xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Mỹ Hoà 4	61	0,0708	0,0024	0,0017	0,0001	0,033	17	
180	25-08-26	13h30	25-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Trường Mỹ Lạc	Tại thùng điện và cầu dao trạm Trường Mỹ Lạc	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Mỹ Lạc (ấp Vườn Cò cũ) xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Trường Mỹ Lạc	78	0,1811	0,0030	0,0043	0,0001	0,033	33	
181	25-08-26	15h00	25-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T39 Tập Đoàn 13	Tại thùng điện và cầu dao trạm T39 Tập Đoàn 13	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 (ấp 3 Long Thuận cũ) xã Tân Long	Cắt FCO trạm T39 Tập Đoàn 13	14	0,0163	0,0005	0,0004	0,0000	0,033	17	
182	25-08-26	16h00	25-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cái Sơn Hạ	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cái Sơn Hạ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 (ấp 2 Long Thuận cũ) xã Tân Long	Cắt FCO trạm Cái Sơn Hạ	75	0,0871	0,0029	0,0021	0,0001	0,033	17	
183	25-08-26	07h00	25-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỷ Phương	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp NR Lò Vôi: Dựng trụ trung thế 14m, tháp đà sắt U160, kéo dây dẫn trung thế 3 pha 2,4km	Đầu tư xây dựng trung, ha thế	1	Toàn bộ ấp Nhị Thành 2 (ấp 2, ấp 3), ấp Tân Thành (ấp 3A, ấp 4A, ấp 5A) và một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 (ấp 3 Nhà Thương), ấp Thủ Khoa Thừa 5 (ấp 11) xã Thủ Thừa; Một phần xã Bình Đức	Cắt LBFCO T24 Lò Vôi	1558	34,3610	0,0603	0,8224	0,0014	0,033	317	
184	25-08-26	08h00	25-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Lò Gạch	Nr Lò Gạch	Chuyển trụ, đào lỗ, đào chằng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	25-08-26	08h00	25-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T102 Hưng Điền A	Tại trạm T102 Hưng Điền A	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T102 Hưng Điền A	17	0,0397	0,0010	0,0006	0,0000	0,017	11	
186	25-08-26	09h00	25-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T90 Hưng Điền A	Tại trạm T90 Hưng Điền A	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T90 Hưng Điền A	19	0,0444	0,0011	0,0007	0,0000	0,017	11	
187	25-08-26	09h55	25-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T8 Ô Mái Dầm	Tại trạm T8 Ô Mái Dầm	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu, thay TI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Ô Mái Dầm	37	0,0865	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
188	25-08-26	10h55	25-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T16 Ô Mái Dầm	Tại trạm T16 Ô Mái Dầm	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T16 Ô Mái Dầm	23	0,0538	0,0013	0,0009	0,0000	0,017	11	
189	25-08-26	13h00	25-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T15 Ô Mái Dầm	Tại trạm T15 Ô Mái Dầm	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T15 Ô Mái Dầm	57	0,1333	0,0033	0,0021	0,0001	0,017	11	
190	25-08-26	13h55	25-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T44 Hưng Điền A	Tại trạm T44 Hưng Điền A	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T44 Hưng Điền A	43	0,1005	0,0025	0,0016	0,0000	0,017	11	
191	25-08-26	14h50	25-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T34 Hưng Điền	Tại trạm T34 Hưng Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T34 Hưng Điền	14	0,0327	0,0008	0,0005	0,0000	0,017	11	
192	25-08-26	15h50	25-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T42 Hưng Điền	Tại trạm T42 Hưng Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T42 Hưng Điền	16	0,0374	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
193	25-08-26	08h00	25-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T7 Hưng Điền	Tại trạm T7 Hưng Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T7 Hưng Điền	23	0,0538	0,0013	0,0009	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
194	25-08-26	09h00	25-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T16 Hưng Điền	Tại trạm T16 Hưng Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T16 Hưng Điền	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
195	25-08-26	09h55	25-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T2 Hưng Điền	Tại trạm T2 Hưng Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T2 Hưng Điền	18	0,0421	0,0011	0,0007	0,0000	0,017	11	
196	25-08-26	10h55	25-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T111 Chốt Biên Phòng	Tại trạm T111 Chốt Biên Phòng	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu, thay TI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T111 Chốt Biên Phòng	43	0,1005	0,0025	0,0016	0,0000	0,017	11	
197	25-08-26	13h00	25-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T101 Khánh Hưng	Tại trạm T101 Khánh Hưng	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền, Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T101 Khánh Hưng	64	0,1496	0,0037	0,0024	0,0001	0,017	11	
198	25-08-26	13h55	25-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T80 Khánh Hưng	Tại trạm T80 Khánh Hưng	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T80 Khánh Hưng	35	0,0818	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
199	25-08-26	14h50	25-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T70 Bàu Sen	Tại trạm T70 Bàu Sen	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T70 Bàu Sen	35	0,0818	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
200	25-08-26	15h50	25-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T54 Khánh Hưng	Tại trạm T54 Khánh Hưng	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T54 Khánh Hưng	36	0,0842	0,0021	0,0013	0,0000	0,017	11	
201	25-08-26	07h30	25-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm Ông Nhan Tây 2, tuyến 471 Mộc Hóa	Trạm Ông Nhan Tây 2, tuyến 471 Mộc Hóa	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC chưa bít ống PVC (bít lại ống PVC) Trạm Ông Nhan Tây 2, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần ấp Ông Nhan Tây xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm Ông Nhan Tây 2	58	0,2763	0,0023	0,0065	0,0001	0,057	113	
202	25-08-26	09h30	25-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T5 Ông Nhan Tây, tuyến 471 Mộc Hóa	Trạm T5 Ông Nhan Tây, tuyến 471 Mộc Hóa	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC,chưa bít ống PVC (bít lại ống PVC) Trạm T5 Ông Nhan Tây, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần ấp Ông Nhan Tây xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T5 Ông Nhan Tây	76	0,3621	0,0030	0,0085	0,0001	0,050	100	
203	25-08-26	13h00	25-08-26	15h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T2 Ấp 1 Thạnh Trị 6, tuyến 471 Mộc Hóa	Trạm T2 Ấp 1 Thạnh Trị 6, tuyến 471 Mộc Hóa	- Ốp tole + bít lỗ ngọn trụ , bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, cáp xuất hạ áp TBA đấu lèo bắt bằng kẹp IPC trạm T2 Ấp 1 Thạnh Trị 6, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp 1 xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm Ấp 1 Thạnh Trị 6	24	0,1429	0,0010	0,0033	0,0000	0,037	92	
204	25-08-26	07h30	25-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	26-08-26	07h00	26-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ánh Dương	Nhánh rẽ ấp 8 Nhựt Chánh tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ số 23B nhánh rẽ ấp 8 Nhựt Chánh tuyến 471 Bến Lức đến trụ số 05 nhánh rẽ ấp 3 Nhựt Chánh tuyến 471 Bến Lức	Trồng 3 trụ BTLT 14m, sang dây qua trụ mới tại T23B nhánh rẽ ấp 8 Nhựt Chánh; T3- T4 nhánh rẽ ấp 5 Nhựt Chánh công tác di dời đường Lộ Cây Điệp theo đề nghị của UBND xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần ấp 3, 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO Ấp 8 Nhựt Chánh	981	8,6384	0,0152	0,5185	0,0009	0,500	4.750	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
206	26-08-26	07h00	26-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Huỳnh Minh Khôi	Nhánh rẽ ấp 8 Nhựt Chánh tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ số 15 đến trụ số 15A nhánh rẽ ấp 8 Nhựt Chánh tuyến 471 Bến Lức đến trụ số 01 nhánh rẽ Công ty TNHH SX Pulian Long An tuyến 471 Bến Lức	Kéo dây 2xACXH.50mm2 từ trụ số 15 đến trụ số 15A nhánh rẽ ấp 8 Nhựt Chánh đến trụ số 01 nhánh rẽ Công ty TNHH SX Pulian Long An; lắp LBFCO, lắp MBA 2x75kVA; đấu nối hoàn chỉnh công tác tăng công suất trạm từ 1x75kVA thành 3x75kVA Công ty TNHH SX Pulian Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt 3LBFCO Ấp 8 Nhựt Chánh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	26-08-26	13h00	26-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX Pulian Long An tuyến 471 Bến Lức	Tại thùng điện kế trạm Công ty TNHH SX Pulian Long An, trụ số 01 nhánh rẽ Công ty TNHH SX Pulian Long An tuyến 471 Bến Lức	Tháo lắp TI, điện kế công tác tăng công suất trạm từ 1x75kVA thành 3x75kVA Công ty TNHH SX Pulian Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt 3LBFCO Công ty TNHH SX Pulian Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	26-08-26	07h00	26-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Từ trụ số 21 đến trụ số 23 nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, thu hồi, lắp đặt TBA 400kVA và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T17/22A đến trụ T17/21B, từ trụ T17/21B đến trụ T21B/5.HM 3.5: Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế từ 1p lên 3p TBA Mỹ Yên 2 và XDM đường dây trung, hạ thế 3 pha và TBA 3 pha Ấp 2 Mỹ Yên 2 - xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	30	Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO T1 HTX Mỹ Trung	1672	14,7231	0,0258	0,8837	0,0016	1,000	9.500	
209	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lân - Xoài Đôi. NR Bình Địa NR Khu 1C NR Kho Bạc nhà nước NR Bà Chủ 1 NR Bà Chủ 2, 4, NR Khu 1C	Trụ 186-87(3), 90-91(3) Trục Tân Lân - Xoài Đôi T2-6(5) NR Bình Địa T8-9(2) NR Khu 1C T28-1(2) NR Kho Bạc nhà nước T5-7(5) NR Bà Chủ 1 T27A-2A(3), 3-6(2) NR Bà Chủ 2 T4-6(12) NR Bà Chủ 4 xã Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	26-08-26	07h30	26-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thùy Phương	Trạm T28B Việt Hóa Nông	Tại ĐDHA trạm T28B Việt Hóa Nông, tuyến 471 Cần Đước	Thay dây hạ áp	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T28B Việt Hóa Nông	2	0,0168	0,0000	0,0009	0,0000	0,133	1.200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
211	26-08-26	08h00	26-08-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2	Tại trạm và ĐDHA trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Nâng cao và đối hướng thùng cầu dao để khỏi vướng đường giao thông	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	3	Một phần ấp 2 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T12 Lương Ngọc Thuận 2	62	0,1156	0,0010	0,0061	0,0001	0,100	200	
212	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Tuyến 471 Cần Giuộc, 472 Cần Đước, 477 Tân Tập	Nhánh rẽ T45 Đê Trường Long, Ấp 3 Long An, Thanh Điền, Đê Trường Long (T46-T92)	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	26-08-26	07h30	26-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr HNT Lê Văn Bảy	Nr HNT Lê Văn Bảy	Lắp mới hệ thống đo ghi gián tiếp hạ thế trạm HNT Lê Văn Bảy. Nghiệm thu đóng điện vận hành ĐDTT và TBA HNT Lê Văn Bảy	Lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Kiểm tra LBFCO Nr HNT Lê Văn Bảy đang mở	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	26-08-26	07h30	26-08-26	15h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Cty CP TM Nhà Bè - CN Long An	Nr Cty CP TM Nhà Bè - CN Long An	Thi công hoàn chỉnh công trình nâng cấp đường dây trung thế 1 pha lên 3 pha Nr Công ty CP TM Nhà Bè - CN Long An và TCS trạm từ 2x75KVA lên 250KVA.	Đầu tư lưới điện	10	Công ty cổ phần TM Nhà Bè CN Long An ấp Thuận Bắc xã Mỹ Lộc	- Cắt LBFCO Nr Cty CP TM Nhà Bè - CN Long An	1	0,0059	0,0000	0,0005	0,0000	0,333	3.000	
216	26-08-26	07h45	26-08-26	08h20	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T69A/9 Tân Đại	Tại Trạm T69A/9 Tân Đại	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T69A/9 Tân Đại	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt MCCB Trạm T69A/9 Tân Đại, Tuyến 479 Tân Tập	72	0,0273	0,0008	0,0023	0,0001	0,167	97	
217	26-08-26	08h35	26-08-26	09h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T98/1 Tân Đại	Tại Trạm T98/1 Tân Đại	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T98/1 Tân Đại	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt MCCB Trạm T98/1 Tân Đại, Tuyến 479 Tân Tập	35	0,0133	0,0004	0,0011	0,0000	0,133	78	
218	26-08-26	09h25	26-08-26	10h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Võ Phước Thanh	Nhánh Rẽ HNT Võ Phước Thanh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp HNT Võ Phước Thanh, MKH: PB06040049090	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ nuôi tôm Võ Phước Thanh ấp Đông Bình xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Võ Phước Thanh (tại trụ 10 Nr Đông Bình 1, Tuyến 475 Tân Tập)	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	89	
219	26-08-26	10h15	26-08-26	10h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T63 Phước Vĩnh Đông	Tại Trạm T63 Phước Vĩnh Đông	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T63 Phước Vĩnh Đông	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Đông Bình xã Tân Tập	Cắt MCCB Trạm T63 Phước Vĩnh Đông, Tuyến 475 Tân Tập	15	0,0057	0,0002	0,0005	0,0000	0,133	78	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
220	26-08-26	11h00	26-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T7 Đông Bình 2	Tại Trạm T7 Đông Bình 2	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T7 Đông Bình 2	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Đông Bình xã Tân Tập	Cắt MCCB Trạm T7 Đông Bình 2, Tuyến 475 Tân Tập	96	0,0312	0,0010	0,0027	0,0001	0,167	83	
221	26-08-26	13h30	26-08-26	14h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Châu Văn Nhiều	Nhánh Rẽ HNT Châu Văn Nhiều	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Hộ Nuôi Tôm Châu Văn Nhiều, MKH: PB06040097239	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Hộ nuôi tôm Châu Văn Nhiều ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập	Cắt LBFCO HNT Châu Văn Nhiều (tại trụ 01 NR HNT Châu Văn Nhiều , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	111	
222	26-08-26	14h20	26-08-26	14h55	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T25 Hạc Cảnh Viên	Tại Trạm T25 Hạc Cảnh Viên	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T25 Hạc Cảnh Viên	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập	Cắt MCCB Trạm T25 Hạc Cảnh Viên, Tuyến 479 Tân Tập	35	0,0133	0,0004	0,0011	0,0000	0,167	97	
223	26-08-26	15h05	26-08-26	15h45	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Trần Văn Hai	Nhánh Rẽ HNT Trần Văn Hai	Thay điện kế 1 pha trực HNT Trần Văn Hai, MKH: PB06040094353	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Hộ nuôi tôm Trần Văn Hai ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập	Cắt FCO HNT Trần Văn Hai (tại trụ 34/6A Nr Cống Bào Sình - Tắc Ba Cao , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	111	
224	26-08-26	15h55	26-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Đầu Tư Hồng Phước An	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Đầu Tư Hồng Phước An	Thay điện kế 1 pha gián tiếp Công Ty TNHH Kinh Doanh Phát Triển Dự Án Thuận Thành, MKH: PB06040072511	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	6	Công ty TNHH Đầu Tư Hồng Phước An ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập	Cắt FCO Công Ty TNHH Đầu Tư Hồng Phước An (tại trụ 34/24 Nr Cống Bào Sình - Tắc Ba Cao , Tuyến 479 Tân Tập)	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,200	117	
225	26-08-26	08h00	26-08-26	08h35	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T16 Bà Kiều	Tại Trạm T16 Bà Kiều	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T16 Bà Kiều	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Mương Chài xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T16 Bà Kiều, Tuyến 479 Tân Tập	80	0,0304	0,0009	0,0026	0,0001	0,133	78	
226	26-08-26	08h00	26-08-26	08h35	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T22 Bà Kiều	Tại Trạm T22 Bà Kiều	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T22 Bà Kiều 2-P.Lại	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Mương Chài xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T22 Bà Kiều, Tuyến 479 Tân Tập	85	0,0323	0,0009	0,0028	0,0001	0,133	78	
227	26-08-26	08h45	26-08-26	09h20	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T32 Bà Kiều	Tại Trạm T32 Bà Kiều	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T32 Bà Kiều	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Mương Chài xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T32 Bà Kiều, Tuyến 479 Tân Tập	86	0,0326	0,0009	0,0028	0,0001	0,133	78	
228	26-08-26	09h30	26-08-26	10h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T42 Bà Kiều	Tại Trạm T42 Bà Kiều	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T42 Bà Kiều	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Mương Chài xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T42 Bà Kiều, Tuyến 479 Tân Tập	90	0,0342	0,0010	0,0029	0,0001	0,133	78	
229	26-08-26	10h15	26-08-26	10h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T25 Bà Kiều 5	Tại Trạm T25 Bà Kiều 5	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T25 Bà Kiều 5	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Mương Chài xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T25 Bà Kiều 5, Tuyến 479 Tân Tập	105	0,0399	0,0011	0,0034	0,0001	0,133	78	
230	26-08-26	10h55	26-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T4 Long Bào	Tại Trạm T4 Long Bào	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T4 Long Bào	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Long Bào xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T4 Long Bào, Tuyến 479 Tân Tập	52	0,0197	0,0006	0,0017	0,0000	0,133	78	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
231	26-08-26	13h30	26-08-26	14h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T26 Long Bào	Tại Trạm T26 Long Bào	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T26 Long Bào	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Long Bào xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T26 Long Bào, Tuyến 479 Tân Tập	26	0,0099	0,0003	0,0008	0,0000	0,133	78	
232	26-08-26	14h30	26-08-26	15h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T27 Long Bào	Tại Trạm T27 Long Bào 2-Phước Lại	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T27 Long Bào	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Long Bào xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T27 Long Bào , Tuyến 479 Tân Tập	59	0,0224	0,0006	0,0019	0,0001	0,133	78	
233	26-08-26	15h20	26-08-26	15h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T28 Long Bào	Tại Trạm T28 Long Bào 3-Phước Lại	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T28 Long Bào	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Một phần ấp Long Bào xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T28 Long Bào , Tuyến 479 Tân Tập	52	0,0169	0,0006	0,0014	0,0000	0,133	67	
234	26-08-26	16h00	26-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T45 Long Bào	Tại Trạm T45 Long Bào	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T45 Long Bào	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Long Bào xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T45 Long Bào, Tuyến 479 Tân Tập	35	0,0114	0,0004	0,0010	0,0000	0,167	83	
235	26-08-26	08h00	26-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr UB Đức Lập Hạ Nr Đức Ngãi Nr Bàu cạp ông phong	Từ trụ: T1-26A T1-160 T1-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr UB Đức Lập Hạ Nr Đức Ngãi Nr Bàu cạp ông phong Tổng: 28 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	26-08-26	13h30	26-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đài Rada Nr Cây Sến Nr Phụ Nữ Nr Đường 3/2	Từ trụ: T1-17 T1-25 T1-11/52 T1-48	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Đài Rada Nr Cây Sến Nr Phụ Nữ Nr Đường 3/2 Tổng: 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Tây, Nhánh rẽ Thiên Thanh, Nhánh rẽ Bàu Sến, Nhánh rẽ Manh Manh, Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T21 NR Hòa Tây, Từ trụ T01 đến T15 NR Thiên Thanh, Từ trụ T01 đến T25 NR Bàu Sến, Từ trụ T01 đến T27 NR Manh Manh, Từ trụ T01 đến T07 NR Ấp 4 Bình Thành, Từ trụ T155 đến T280 Tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T13 NR Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ trụ T01 đến T21 NR Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ trụ T01 đến T69 NR Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
238	26-08-26	08h00	26-08-26	08h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Tại trụ T10E/6/18/1 Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ CÔNG TY TNHH FULL MANNER VIỆT NAM	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Công ty TNHH FULL MANNER VIỆT NAM, Khu công nghiệp Trần AnhTân Phú) Xã Hiệp Hòa	Cắt 3 LBFCO T10E/6/18 KCN DNN Tân Phú	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
239	26-08-26	08h30	26-08-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Tại trụ T10E/6/18/1 Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CÔNG TY TNHH FULL MANNER VIỆT NAM	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	26-08-26	09h30	26-08-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T27/3/1 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Thay TI điện kế định kỳ Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Chính Thái	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Chính Thái, Ấp Bàu Trai xã Hiệp Hoà,	Cắt 3 FCO T27/3 Bà Vọng	1	0,0021	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
241	26-08-26	11h00	26-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T27/3/1 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Chính Thái	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	26-08-26	13h30	26-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T27/5/2-3 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Thay TI, TU, điện kế Cơ sở sản xuất Khôi Nguyên	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Cơ sở sản xuất Khôi Nguyên, Ấp Bàu Trai xã Hiệp Hoà	Cắt 3 LBFCO T27/5/1 Bà Vọng	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
243	26-08-26	16h30	26-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T27/5/2-3 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Cơ sở sản xuất Khôi Nguyên	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	26-08-26	08h00	26-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T306 tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T306 Đường dây hạ áp trạm T306 tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường tỉnh 838 trước đồn Biên phòng 865, Một phần ấp Tho Mo xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T306 tuyến 478 Đức Huệ	116	0,1059	0,0026	0,0043	0,0001	0,033	22	
245	26-08-26	08h50	26-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T06 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T06 Đường dây hạ áp trạm T06 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi Cốc Rinh, một phần ấp Tho Mo xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T06 Cốc Rinh	40	0,0365	0,0009	0,0015	0,0000	0,033	22	
246	26-08-26	09h50	26-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T14 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T14 Đường dây hạ áp trạm T14 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi Cốc Rinh, một phần ấp Tho Mo xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T14 Cốc Rinh	42	0,0383	0,0010	0,0016	0,0000	0,033	22	
247	26-08-26	10h50	26-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Kênh Tinh tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T10 Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Kênh Tinh tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đờng đi Cốc Rinh Kênh Tinh, một phần ấp Cốc Rinh xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T10 Kênh Tinh	15	0,0137	0,0003	0,0006	0,0000	0,033	22	
248	26-08-26	13h30	26-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T16 nhánh rẽ Kênh Tinh tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T16 Đường dây hạ áp trạm T16 nhánh rẽ Kênh Tinh tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực dờng đi Cốc Rinh Kênh Tinh, một phần ấp Cốc Rinh xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T16 Kênh Tinh	52	0,0475	0,0012	0,0019	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
249	26-08-26	14h30	26-08-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T28 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T28 Đường dây hạ áp trạm T28 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi Cốc Rinh, một phần ấp Cốc Rinh xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T28 Cốc Rinh	51	0,0465	0,0012	0,0019	0,0000	0,033	22	
250	26-08-26	15h20	26-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T30 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T30 Đường dây hạ áp trạm T30 nhánh rẽ Cốc Rinh, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi Cốc Rinh, một phần ấp Cốc Rinh xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T30 Cốc Rinh	78	0,0712	0,0018	0,0029	0,0001	0,033	22	
251	26-08-26	16h10	26-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T05 nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T05 Đường dây hạ áp trạm T05 nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi Chân Tốc, một phần ấp Cốc Rinh xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T05 nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây	46	0,0525	0,0010	0,0021	0,0000	0,033	28	
252	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	26-08-26	07h30	26-08-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3-1 (471TV/150B/40A/36)	Tại trụ số 36 Nhánh rẽ 471TV/150B/40A	Bảo trì trạm tổn thất cao Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3-1 (471TV/150B/40A/36)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Bình Ân xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 3 & 5 Hiệp Thạnh 3-1	41	0,1303	0,0011	0,0044	0,0000	0,067	133	
254	26-08-26	08h00	26-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH TMDVKT Khang Tịnh	Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Nhâm, Trương Văn Thạt - tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.2 đến trụ T.4 Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Nhâm (479TV/137B/49/10) và đến trụ T.2 Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Thạt (479TV/137B/49/10/4)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, thí nghiệm 2MBA 75 kVA TSTL Trương Văn Nhâm, Trương Văn Thạt (Thí nghiệm thiết bị điện định kỳ theo TT02),	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	5	Hộ thắp sáng thanh long Trương Văn Nhâm, Trương Văn Thạt, Nguyễn Văn Viện, ấp Long Thuận xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Trương Văn Nhâm	4	0,0222	0,0001	0,0008	0,0000	0,167	583	
255	26-08-26	08h00	26-08-26	14h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ Bình Trị 1 (471TV/150B/39) - tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T.4 Nhánh rẽ Bình Trị 1 (471TV/150B/39)	Di dời 01 trụ BTLT 12m (T,4 Nhánh rẽ Bình Trị 1)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần ấp Bình Trị xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bình Trị 1	94	0,8960	0,0025	0,0306	0,0001	0,167	1.000	
256	26-08-26	09h30	26-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Ấp 6 An Lục Long (472TV/176/30)	Tại trụ số 30 Nhánh rẽ 472TV/176	Bảo trì trạm tổn thất cao Ấp 6 An Lục Long (472TV/176/30)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Cầu Hàng xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 6 An Lục Long	60	0,1906	0,0016	0,0065	0,0001	0,067	133	
257	26-08-26	13h00	26-08-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bảy Lùng (479TV/137B/49/47/47)	Tại trụ số 47 Nhánh rẽ 479TV/137B/49/47	Bảo trì trạm tổn thất cao Bảy Lùng (479TV/137B/49/47/47)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Long An xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bảy Lùng	60	0,1430	0,0016	0,0049	0,0001	0,067	100	
258	26-08-26	13h30	26-08-26	16h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH TMDVKT Khang Thịnh	Trạm TSTL Phan Văn Minh 1 - tuyến 480 Tầm Vu	Từ sứ cao MBA đến thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Văn Minh 1 (480TV/163/53/4A/2/1)	Bảo trì, PCSC, thí nghiệm MCCB, MBA 75 kVA TSTL Phan Văn Minh 1 (Thí nghiệm thiết bị điện định kỳ theo TT02),	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Hộ thắp sáng thanh long Phan Văn Minh 1, ấp Long Thành xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat trạm TSTL Phan Văn Minh 1	1	0,0040	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
259	26-08-26	15h00	26-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Long An 1 (479TV/137B/49/62/28/2)	Tại trụ số 02 Nhánh rẽ 479TV/137B/49/62/28	Bảo trì trạm tồn thất cao Long An 1 (479TV/137B/49/62/28/2)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Long An xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long An 1	66	0,1573	0,0017	0,0054	0,0001	0,067	100	
260	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
261	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
262	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	26-08-26	08h00	26-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. UB Mỹ An	Tại TBA T2 UB Mỹ An	Khắc phục khiếm khuyết máy biến áp rỉ dầu TBA T2 UB Mỹ An, thay MBA chảy dầu	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Một phần Quốc Lộ 62 xã Mỹ An	Cắt LBFCO PĐ NR. UB Mỹ An	27	0,0975	0,0005	0,0053	0,0000	0,133	467	
264	26-08-26	08h00	26-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. TBA IDICO IV	Tại TBA IDICO IV	Khắc phục khiếm khuyết máy biến áp rỉ dầu TBA IDICO IV, thay mới MBA rỉ dầu	Bảo trì sửa chữa lưới điện	5	Một phần khu đâu cư IDCO phường Long An	Cắt LBFCO PĐ NR. TBA IDICO IV	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	583	
265	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Ngãi Lợi	Tại Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Ngãi Lợi	'KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế, sang tải đường dây ha thế thuộc TBA T.1 Đường Ngãi Lợi, khai thác hiệu quả công trình ĐTXD, giảm tổn thất điện năng - Chỉnh trụ nghiêng tại các vị trí H.2B, H.3B, H.6B. - Lắp mới bộ tiếp địa lặp lại tại trụ H.7A, H.7B. - Thu hồi tụ bù hạ thế chưa có TBĐC tại trụ H.6B và thay thế bằng tụ bù hạ thế có TBĐC, tái bố trí sang trụ H.4B	Sang tải đường dây hạ thế	3	Một phần đường Ngãi Lợi phường Khánh Hậu	Cắt FCO TBA T1 Đường Ngải	32	0,2972	0,0006	0,0160	0,0000	0,100	900	
266	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Trần Công Oanh	Tại NR. Trần Công Oanh	Khắc phục khiếm khuyết đường trung hạ thế, cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố, thực hiện CBM cấp độ 2 TBA Trần Công Oanh 1, Trần Công Oanh 2		4	Một phần đường Trần Công Oanh phường Tân An	Cắt LBFCO PĐ-T1 Trần Công Oanh	77	0,7152	0,0013	0,0386	0,0001	0,133	1.200	
267	26-08-26	06h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Đường dây hạ áp thuộc TBA T10 Hoàng Anh	Tại đường dây hạ áp thuộc TBA T10 Hoàng Anh	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "XDM ĐDHA 3 pha hẻm 95 Hoàng Anh"	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Một phần đường Hoàng Anh phường Khánh Hậu	Cắt CB TBA T10 Hoàng Anh	107	1,1248	0,0019	0,0595	0,0001	0,200	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
268	26-08-26	07h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Phú Thượng	Từ T1 đến T25 NR. Phú Thượng	Vệ sinh cách điện hotline từ T1 đến T25 NR. Phú Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: REC T47 md tuyến 477 Long An, MC tuyến 477 Long An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	26-08-26	07h00	26-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng	LBFCO T22 Cả Bát trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Từ trụ 40 nhánh rẽ Cả Bát trái đến trụ 110 nhánh rẽ Cả Bát trái nối dài	Trồng trụ 5 BTLT 14m ghép đôi; 5.220m dây AC 50mm2 + AC 50mm2 thành dây 3xACXH 70mm2 + Ac 50mm2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	Một phần ấp Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1 xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T22 Cả Bát trái	909	28,4609	0,0499	0,4648	0,0008	0,833	7.917	
270	26-08-26	08h00	26-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nánh rẽ: Láng Sen, Kênh Cả Sậy, tuyến 472 Mộc Hóa, nhánh rẽ Vàm Cỏ Tây, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nánh rẽ: Láng Sen, Kênh Cả Sậy, nhánh rẽ Vàm Cỏ Tây	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (78 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	26-08-26	08h00	26-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm trèo	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, sơn số trụ và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	26-08-26	07h30	26-08-26	08h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T6A Kinh Ba Tuội - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 06A nhánh rẽ Kinh Ba Tuội - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T6A Kinh Ba Tuội (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh Ba Tuội Ấp Tây xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T6A Kinh Ba Tuội - 475TT.	3	0,0068	0,0001	0,0002	0,0000	0,100	100	
274	26-08-26	08h40	26-08-26	09h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T13 Kinh Ba Tuội - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 13 nhánh rẽ Kinh Ba Tuội - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T13 Kinh Ba Tuội (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh Ba Tuội Ấp Tây xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T13 Kinh Ba Tuội - 475TT.	33	0,0744	0,0012	0,0018	0,0000	0,100	100	
275	26-08-26	09h50	26-08-26	10h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T07 Kinh 27/3 Tân Hòa 2 - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 07 nhánh rẽ Kinh 27/3 Tân Hòa - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T07 Kinh 27/3 Tân Hòa 2 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 27/3 Ấp Tây xã Tân Thạnh; Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T07 Kinh 27/3 Tân Hòa 2 - 475TT.	38	0,0856	0,0014	0,0021	0,0000	0,100	100	
276	26-08-26	11h00	26-08-26	12h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T11 Kinh 27/3 Tân Hòa - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 11 nhánh rẽ Kinh 27/3 Tân Hòa - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T11 Kinh 27/3 Tân Hòa (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 27/3 Ấp Tây xã Tân Thạnh; Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T11 Kinh 27/3 Tân Hòa 2 - 475TT.	49	0,1104	0,0018	0,0027	0,0000	0,100	100	
277	26-08-26	13h00	26-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T08 Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 08 nhánh rẽ Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T08 Kinh 27/3 Nhơn Ninh (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 27/3 Ấp Tây xã Tân Thạnh; Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T08 Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475TT.	54	0,1217	0,0020	0,0030	0,0001	0,100	100	
278	26-08-26	14h20	26-08-26	15h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T17 Kinh 27/3 Bắc 1 - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 17 nhánh rẽ Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T17 Kinh 27/3 Bắc 1 (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 27/3 Ấp Tây xã Tân Thạnh; Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T17 Kinh 27/3 Bắc 1 - 475TT.	27	0,0608	0,0010	0,0015	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
279	26-08-26	15h30	26-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T21 Kinh 27/3 Bắc - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 21 nhánh rẽ Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T21 Kinh 27/3 Bắc (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 27/3 Ấp Tây xã Tân Thạnh; Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm TT21 Kinh 27/3 Bắc - 475TT.	28	0,0631	0,0011	0,0016	0,0000	0,100	100	
280	26-08-26	07h30	26-08-26	08h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Ông Thành - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Ông Thành - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm Ông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Ấp Bình Tây xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm Ông Thành.	66	0,1774	0,0030	0,0037	0,0001	0,033	33	
281	26-08-26	09h00	26-08-26	10h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Út Bon - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Út Bon - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm Út Bon	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Tây xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm Út Bon.	45	0,1210	0,0020	0,0025	0,0000	0,033	33	
282	26-08-26	10h30	26-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T7 Huỳnh Văn Tung - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T7 Huỳnh Văn Tung - Tuyến 479 Tân Trụ - Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T7 Huỳnh Văn Tung	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Tây xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T7 Huỳnh Văn Tung.	19	0,0511	0,0009	0,0011	0,0000	0,033	33	
283	26-08-26	13h30	26-08-26	14h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T12/7/1 Ấp Chùa 2 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T12/7/1 Ấp Chùa 2 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T12/7/1 Ấp Chùa 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Tây xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T12/7/1 Ấp Chùa 2.	22	0,0591	0,0010	0,0012	0,0000	0,033	33	
284	26-08-26	15h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T12/20 Ấp Chùa 2 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T12/20 Ấp Chùa 2 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T12/20 Ấp Chùa 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Tây xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T12/20 Ấp Chùa 2.	8	0,0215	0,0004	0,0004	0,0000	0,033	33	
285	26-08-26	07h30	26-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Đại Ngân	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ TSTL Trần Công Thành Tín - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ TSTL Trần Công Thành Tín - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời nhánh rẽ TSTL Trần Công Thành Tín.	Di dời lưới điện	1	Một phần ấp Bình Thạnh xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Trần Công Thành Tín	1	0,0242	0,0000	0,0005	0,0000	0,033	300	
286	26-08-26	07h30	26-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Đại Ngân	Từ trụ T14 đến trụ T23 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T14 đến trụ T23 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời nhánh rẽ Bình Lợi và đường dây hạ áp trạm T17 Bình Lợi.	Di dời lưới điện	1	Một phần ấp Bình Hòa xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Lợi	184	4,4516	0,0082	0,0921	0,0002	0,033	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
287	26-08-26	07h30	26-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T23 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T23 nhánh rẽ Bình Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, vệ sinh sứ lắp ống silicon, bít lỗ trụ phòng chống sự cố từ trụ T02 đến T23 nhánh rẽ Bình Lợi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471 Thạnh Hoá và nhánh rẽ Chợ Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 106 tuyến 471 Thạnh Hoá; Từ trụ số 01 đến trụ số 08 nhánh rẽ Chợ Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	26-08-26	07h30	26-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cái Sơn 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cái Sơn 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 (ấp 2 Long Thuận cũ) xã Tân Long	Cắt FCO trạm Cái Sơn 2	28	0,0650	0,0011	0,0016	0,0000	0,033	33	
291	26-08-26	09h00	26-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm CDC Long Thuận 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm CDC Long Thuận 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 (Khu dân cư Long Thuận) xã Tân Long	Cắt FCO trạm CDC Long Thuận 2	68	0,0789	0,0026	0,0019	0,0001	0,033	17	
292	26-08-26	10h00	26-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm UB Long Thuận	Tại thùng điện và cầu dao trạm UB Long Thuận	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 (ấp 2 Long Thuận cũ) xã Tân Long	Cắt FCO trạm UB Long Thuận	28	0,0325	0,0011	0,0008	0,0000	0,033	17	
293	26-08-26	11h00	26-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rạch Chùa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Rạch Chùa	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 6 xã Tân Long	Cắt FCO trạm Rạch Chùa	5	0,0058	0,0002	0,0001	0,0000	0,033	17	
294	26-08-26	13h30	26-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Giãi 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Giãi 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 6 xã Tân Long	Cắt FCO trạm Bà Giãi 1	23	0,0534	0,0009	0,0013	0,0000	0,033	33	
295	26-08-26	15h00	26-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Lộp Cộp 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Lộp Cộp 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 6 xã Tân Long	Cắt FCO trạm Lộp Cộp 2	80	0,0929	0,0031	0,0022	0,0001	0,033	17	
296	26-08-26	16h00	26-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Trà Cú 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Trà Cú 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 4 xã Tân Long	Cắt FCO trạm Trà Cú 2	56	0,0650	0,0022	0,0016	0,0001	0,033	17	
297	26-08-26	07h30	26-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Hướng Thọ Phú 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Hướng Thọ Phú 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Phường Long An	Cắt FCO trạm Hướng Thọ Phú 2	38	0,0882	0,0015	0,0021	0,0000	0,033	33	
298	26-08-26	09h00	26-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T58 Quốc Lộ 1A	Tại thùng điện và cầu dao trạm T58 Quốc Lộ 1A	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Phường Long An	Cắt FCO trạm T58 Quốc Lộ 1A	54	0,0627	0,0021	0,0015	0,0001	0,033	17	
299	26-08-26	10h00	26-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T6 Nghệ Sỹ	Tại thùng điện và cầu dao trạm T6 Nghệ Sỹ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Phường Long An	Cắt FCO trạm T6 Nghệ Sỹ	45	0,0522	0,0017	0,0013	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
300	26-08-26	11h00	26-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T9 Kim Cang	Tại thùng điện và cầu dao trạm T9 Kim Cang	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần xã Nhựt Tảo	Cắt FCO trạm T9 Kim Cang 1	84	0,0975	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	17	
301	26-08-26	13h30	26-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Nghệ Sỹ	Tại thùng điện và cầu dao trạm Nghệ Sỹ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần xã Nhựt Tảo	Cắt FCO trạm Nghệ Sỹ	28	0,0650	0,0011	0,0016	0,0000	0,033	33	
302	26-08-26	15h00	26-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T6 Mỹ Bình	Tại thùng điện và cầu dao trạm T6 Mỹ Bình	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần xã Nhựt Tảo	Cắt FCO trạm T6 Mỹ Bình	88	0,1021	0,0034	0,0024	0,0001	0,033	17	
303	26-08-26	16h00	26-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Nghị	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Nghị	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần xã Nhựt Tảo	Cắt FCO trạm Bình Nghị	50	0,0580	0,0019	0,0014	0,0000	0,033	17	
304	26-08-26	07h30	26-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T23 Bà Phổ	Tại thùng điện và cầu dao trạm T23 Bà Phổ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (khu vực gần Ngã Tư Phổ)	Cắt FCO trạm T23 Bà Phổ	46	0,1068	0,0018	0,0026	0,0000	0,033	33	
305	26-08-26	09h00	26-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ngã Tư Bà Phổ	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ngã Tư Bà Phổ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (khu vực Ngã Tư Phổ)	Cắt FCO trạm Ngã Tư Bà Phổ	45	0,0522	0,0017	0,0013	0,0000	0,033	17	
306	26-08-26	10h00	26-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T27 Bà Phổ	Tại thùng điện và cầu dao trạm T27 Bà Phổ	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (khu vực Ngã Tư Phổ)	Cắt FCO trạm T27 Bà Phổ	70	0,0813	0,0027	0,0019	0,0001	0,033	17	
307	26-08-26	11h00	26-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Phổ 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Phổ 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (khu vực Cống Tư Phù)	Cắt FCO trạm Bà Phổ 2	110	0,1277	0,0043	0,0031	0,0001	0,033	17	
308	26-08-26	13h30	26-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Phổ 4	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Phổ 4	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (khu vực Cống Ông Sen)	Cắt FCO trạm T6 Bà Phổ 4	63	0,1463	0,0024	0,0035	0,0001	0,033	33	
309	26-08-26	15h00	26-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T5 Bà Phổ 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm T5 Bà Phổ 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (khu vực Cống Tư Phù)	Cắt FCO trạm T5 Bà Phổ 2	30	0,0348	0,0012	0,0008	0,0000	0,033	17	
310	26-08-26	16h00	26-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T7 Cầu Ngang	Tại thùng điện và cầu dao trạm T7 Cầu Ngang	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T7 Cầu Ngang	50	0,0580	0,0019	0,0014	0,0000	0,033	17	
311	26-08-26	07h00	26-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỳ Phương	Nhánh rẽ Nhà Dài và ĐDTT, ĐDHT, TBA XDM, tuyến 479 Thủ Thừa	- Từ trụ T16A-T70 Nhánh rẽ Nhà Dài - Từ trụ T70-T70/35 XDM	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp NR Nhà Dài: Lắp đà, sứ và phụ kiện + Kéo dây trung thế, sang TBA + Đdht; Thu hồi trụ và dây dẫn hiện hữu	Đầu tư xây dựng trung, ha thế	1	Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5 xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO T16A Nhà Dài	443	9,7702	0,0171	0,2338	0,0004	0,033	317	
312	26-08-26	07h00	26-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỳ Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2; NR Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	- Từ trụ T24-T67 Nhánh rẽ Kênh Cấp 2 và Đdtt, Đdht XDM - Từ trụ T25-T8 Nhánh rẽ Kênh T3-3 và Đdtt, Đdht XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh Cấp 2: Dựng trụ trung thế 12m + Lắp đà, sứ và phụ kiện + kéo dây trung thế + sang TBA + Đdht; Thu hồi trụ và dây dẫn hiện hữu	Đầu tư xây dựng trung, ha thế	1	Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5 xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh; ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh và một phần ấp 1 xã Tân Long	Cắt LBFCO T2 Bà Mía	609	13,4312	0,0236	0,3215	0,0006	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
313	26-08-26	08h00	26-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Lò Gạch, Nr Gò Keo, Nr Gò Bằng Lăng	T3 đến T32 Nr Lò Gạch, T1 đến T25 Nr Gò Keo, T1 đến T21 Nr Gò Bằng Lăng	Điều hoà TBA, bảo trì, xử lý tĩnh không, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần ấp Lò Gạch xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Lò Gạch	488	14,5459	0,0285	0,2308	0,0005	0,500	4.250	
314	26-08-26	07h30	26-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Ốp, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T13 đến T33 Nhánh rẽ Kinh Ốp, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	- Tăng công suất trạm Kinh Ốp 1 T13 Kinh Ốp 1 từ 15 lên 25 kVA, thu hồi chằng (2 bộ) tại trụ T33 Nhánh rẽ Kinh Ốp, tuyến 472 Mộc Hóa - Kiểm định FCO, thay LA, kiểm định MBA, hoàn thiện các giải pháp PCSC TBA T37 Kinh Ốp 9, T46 Kinh Ốp 3, T53 Kinh Ốp 8	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	12	Khu vực Lộ đan Kinh Ốp, ấp Bình Tây xã Tuyên Thạnh	- Cắt LBFCO T1 Kinh Ốp	505	4,8118	0,0200	0,1124	0,0005	0,400	1.600	
315	26-08-26	13h00	26-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ngọn Nhỏ, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T22 đến trụ T28 Nhánh rẽ Ngọn Nhỏ, tuyến 472 Mộc Hóa	- Tăng công suất trạm T28 Ngọn Nhỏ 2 từ 25kVA lên 50 kVA - Xử lý dây HA tuột kẹp dừng tại trụ H7B ĐDHA trạm Ngọn Nhỏ 3 (Căng lại) - Tháp sắt đầu trụ hạ thế đỡ dây trung thế T22-T23 Nhánh rẽ Ngọn Nhỏ, tuyến 472 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Khu vực Lộ đan Kinh Ngọn Nhỏ , ấp Bình Tây xã Tuyên Thạnh	- Cắt LBFCO T1 Ngọn Nhỏ	176	1,4674	0,0070	0,0343	0,0002	0,267	933	
316	26-08-26	07h30	26-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Ngã 3 Kinh Vườn Cò 2 Nr Long Hưng Nr Chợ Long Hựu Nr Nhà Tu Nr Ấp Đông Nr Ấp Đông 2 Nr Ấp Tây 4	Trụ T44A-T44A/1, 52-53(2), 55-56(4), 58-61(4), 61-63(2), 80-80A(1), 84-86(4) Nr Ngã 3 Kinh T3-T4 Vườn Cò 2 9-10(1), 11-12(1) Nr Long Hưng 53-53/1(1), 2-3(2) Nr Chợ Long Hựu 2-5(5), 6-7(10) Nr Nhà Tu 3-4(2) Nr Ấp Đông 13-4(2) Nr Ấp Đông 2 7(1) Nr Ấp Tây 4	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
318	27-08-26	07h00	27-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	27-08-26	07h00	27-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475 Tân Tập	Nhánh rẽ Tân Tập, Tân Tập 2, T53A Tân Tập, Cảng Tân Tập, T22 Cảng Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	27-08-26	08h00	27-08-26	08h35	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T36 Ấp Luỹ - Trụ 41	Tại Trạm T36 Ấp Luỹ - Trụ 41	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T36 Ấp Luỹ 2-Phước Lại - Trụ 41	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Lũy xã Cần Giuộc	Cắt MCCB trạm T36 Ấp Luỹ - Trụ 41	79	0,0300	0,0009	0,0026	0,0001	0,167	97	
321	27-08-26	08h45	27-08-26	09h20	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T39 Ấp Lũy	Tại Trạm T39 Ấp Lũy	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T39 Ấp Lũy	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Lũy xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T39 Ấp Lũy	71	0,0270	0,0008	0,0023	0,0001	0,167	97	
322	27-08-26	09h30	27-08-26	10h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T20 Ấp Luỹ - Trụ 06	Tại Trạm T20 Ấp Luỹ - Trụ 06	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T20 Ấp Luỹ - Trụ 06	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Lũy xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T20 Ấp Luỹ - Trụ 06	36	0,0137	0,0004	0,0012	0,0000	0,167	97	
323	27-08-26	10h15	27-08-26	10h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T34 Phước Thới 3	Tại Trạm T34 Phước Thới 3	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T34 Phước Thới 3	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Phước Thới xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T34 Phước Thới 3	31	0,0118	0,0003	0,0010	0,0000	0,167	97	
324	27-08-26	10h55	27-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T37 Phước Thới 1	Tại Trạm T37 Phước Thới 1	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T37 Phước Thới 1	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Phước Thới xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T37 Phước Thới 1	79	0,0300	0,0009	0,0026	0,0001	0,167	97	
325	27-08-26	13h30	27-08-26	14h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T59A/2 Long Hậu	Tại Trạm T59A/2 Long Hậu	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T59A/2 Long Hậu	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt MCCB Trạm T59A/2 Long Hậu	65	0,0247	0,0007	0,0021	0,0001	0,167	97	
326	27-08-26	14h35	27-08-26	15h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T22 Đê Trường Long	Tại Trạm T22 Đê Trường Long	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T22 Đê Trường Long	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Long An 3 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt MCCB Trạm T22 Đê Trường Long	27	0,0102	0,0003	0,0009	0,0000	0,167	97	
327	27-08-26	15h20	27-08-26	15h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T5A/15 Kế Mỹ	Tại Trạm T5A/15 Kế Mỹ	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T5A/15 Kế Mỹ	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc	Cắt MCCB Trạm T5A/15 Kế Mỹ	41	0,0133	0,0004	0,0011	0,0000	0,167	83	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	27-08-26	16h00	27-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T5 Năm Học	Tại Trạm T5 Năm Học	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T5 Năm Học	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Thuận Đông xã Mỹ Lộc	Cắt MCCB Trạm T5 Năm Học	38	0,0124	0,0004	0,0011	0,0000	0,167	83	
329	27-08-26	08h00	27-08-26	08h35	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T9/12 Tân Điền	Tại Trạm T9/12 Tân Điền	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T9/12 Tân Điền	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Tân Điền xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm T9/12 Tân Điền	56	0,0213	0,0006	0,0018	0,0001	0,167	97	
330	27-08-26	08h50	27-08-26	09h25	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm KDC Trang Sĩ Thanh Sang	Tại Trạm KDC Trang Sĩ Thanh Sang	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm KDC Trang Sĩ Thanh Sang	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Khu dân cư Trang Sĩ Thanh Sang ấp Tân Điền xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm KDC Trang Sĩ Thanh Sang	88	0,0334	0,0010	0,0029	0,0001	0,167	97	
331	27-08-26	09h50	27-08-26	10h35	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HKD Đào Thị Kim Cúc	Nhánh Rẽ HKD Đào Thị Kim Cúc	Thay điện kế, Ti 1 pha gián tiếp HKD Đào Thị Kim Cúc, MKH: PB06040044554	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	4	Hộ kinh doanh Đào Thị Kim Cúc ấp Long Thạnh xã Phước Lý	Cắt FCO HKD Đào Thị Kim Cúc (tại trụ 23A Nr Long Thượng, Tuyến 475 Cần Giuộc)	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
332	27-08-26	10h55	27-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T11 Long Hưng 2	Tại Trạm T11 Long Hưng 2	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T11 Long Hưng 2	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Long Hưng xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm T11 Long Hưng 2	37	0,0140	0,0004	0,0012	0,0000	0,167	97	
333	27-08-26	13h30	27-08-26	14h05	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm PLC - T18 Trường Học	Tại Trạm PLC - T18 Trường Học	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm PLC - T18 Trường Học	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm T18 Trường Học	69	0,0262	0,0007	0,0022	0,0001	0,167	97	
334	27-08-26	14h25	27-08-26	15h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T14/5 Rạch Bà Giáng	Tại Trạm T14/5 Rạch Bà Giáng	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T14/5 Rạch Bà Giáng	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm T14/5 Rạch Bà Giáng	31	0,0118	0,0003	0,0010	0,0000	0,167	97	
335	27-08-26	15h15	27-08-26	15h50	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T4 Ấp Văn Hoá	Tại Trạm T4 Ấp Văn Hoá	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T4 Ấp Văn Hoá	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm T4 Ấp Văn Hoá	26	0,0099	0,0003	0,0008	0,0000	0,167	97	
336	27-08-26	16h25	27-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T8A/5 Phú Ân	Tại Trạm T8A/5 Phú Ân	Thay điện kế 1 pha tổng Trạm T8A/5 Phú Ân	Thay điện kế lệch thời gian theo công văn số 6654/PCTN-KD	5	Một phần ấp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt MCCB Trạm T8A/5 Phú Ân	18	0,0068	0,0002	0,0006	0,0000	0,167	97	
337	27-08-26	08h00	27-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr T13 Chùa tháp Nr Nhơn Hòa 1 Nr Nhơn Hòa 2	Từ trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr T13 Chùa tháp Nr Nhơn Hòa 1 Nr Nhơn Hòa 2 Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	27-08-26	13h00	27-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Đức Hạnh Nr Rừng Dầu Nr T76 Mỹ Hạnh	Từ trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Đức Hạnh Nr Rừng Dầu Nr T76 Mỹ Hạnh Tổng: 28 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
339	27-08-26	14h00	27-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM Nam Phương LA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Nam Phương LA	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 630KVA Cty TNHH SX TM Nam Phương LA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
340	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Nhánh rẽ Trại Bí, Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Từ trụ T01 đến T23 Nhánh rẽ Trại Bí, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, Từ trụ T01 đến T28 Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Từ trụ T01 đến T10 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ trụ T01 đến T34 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	27-08-26	08h00	27-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T32 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T32 Đường dây hạ áp trạm T32 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực trên đường Tỉnh 825 gần Khô Bò 5 Chớ, Một phần, ấp Hòa Hiệp 2 xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T32 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang,	26	0,0237	0,0006	0,0010	0,0000	0,033	22	
342	27-08-26	09h00	27-08-26	09h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T37 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T37 Đường dây hạ áp trạm T37 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực trên đường Tỉnh 825 gần Khô Bò 5 Chớ, Một phần, Ấp HòaHiệp 2 xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T37 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang,	28	0,0256	0,0006	0,0010	0,0000	0,033	22	
343	27-08-26	09h50	27-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T46 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T46 Đường dây hạ áp trạm T46 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực trên đường Tỉnh 825 đi Lộc Giang, Một phần ấp Hòa Hiệp xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T46 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang,	89	0,0812	0,0020	0,0033	0,0001	0,033	22	
344	27-08-26	10h50	27-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T05 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T05 Đường dây hạ áp trạm T05 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực hẻm vô xóm Hòa Hiệp 1, Một phần, Ấp Hòa Hiệp 1 xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T05 Hòa Hiệp 1	59	0,0539	0,0013	0,0022	0,0001	0,033	22	
345	27-08-26	13h30	27-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T10 Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực hẻm vô xóm Hòa Hiệp 1, Một phần, Ấp Hòa Hiệp 1 xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T10 Hòa Hiệp 1	30	0,0274	0,0007	0,0011	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
346	27-08-26	14h30	27-08-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T19 nhánh rẽ An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T19 Đường dây hạ áp trạm T19 nhánh rẽ An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường An Ninh Tây đến công chào, một phần Ấp An Hiệp xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T19 An Ninh Tây	59	0,0539	0,0013	0,0022	0,0001	0,033	22	
347	27-08-26	15h20	27-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T8A/1 nhánh rẽ T66 Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T8A/1 Đường dây hạ áp trạm T8A/1 nhánh rẽ T66 Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường ấp Văn Hóa An Hưng, một phần Ấp An Hưng xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T8A/1 nhánh rẽ T66 Lộc Giang	178	0,1625	0,0041	0,0066	0,0002	0,033	22	
348	27-08-26	16h20	27-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T69 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T69 Đường dây hạ áp trạm T69 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực trên đường Tỉnh 825 đi Lộc Giang, Một phần ấp An Hưng xã An Ninh,	Cắt 1 FCO trạm T69 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang,	114	0,1041	0,0026	0,0042	0,0001	0,033	22	
349	27-08-26	08h00	27-08-26	08h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T117/1 Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ H3B Đường dây hạ áp trạm T117/1 Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Tháo lèo hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Khu vực đường ra Bến Phà, Một phần, ấp Thành Đông xã Đông Thành	Cắt 3 FCO trạm T17/1 Bến Phà (cắt nhá FCO trạm)	216	0,1479	0,0049	0,0060	0,0002	0,033	17	
350	27-08-26	08h30	27-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T117/1 Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ H4B đến H7B Đường dây hạ áp trạm T117/1 Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp , Dời điện kế dây branchemt điện kế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi dây hạ áp cũ, trụ hạ áp cũ, làm gọn dây trên trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Khu vực hẻm Chợ từ nhà Ông 4 Châu đến nhà Ông Phụ, Một phần, ấp Thành Đông xã Đông Thành	Đã cô lập lèo hạ áp trạm	216	2,2179	0,0049	0,0901	0,0002	0,033	250	
351	27-08-26	16h00	27-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T117/1 Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ H3B Đường dây hạ áp trạm T117/1 Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Đấu lèo hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Khu vực đường ra Bến Phà, Một phần, ấp Thành Đông xã Đông Thành	Cắt 3 FCO trạm T17/1 Bến Phà (cắt nhá FCO trạm)	216	0,1479	0,0049	0,0060	0,0002	0,033	17	
352	27-08-26	08h00	27-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Nhánh rẽ XDM Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ T1A đến T61A Nhánh rẽ XDM Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Lắp đà, sứ, thiết bị và căng lưới trung thế - Phát quang cây xanh	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	5	Khu vực đường ra Kênh Rạch Bần đến Sông vàm Cỏ, Một phần ấp An Hòa xã Đức Huệ	Cắt 1 LBFCO T21 Bình Hòa Nam	249	2,8977	0,0057	0,1178	0,0002	0,167	1.417	
353	27-08-26	08h00	27-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Bần, tuyến 477 Đức Huệ	Từ T2 đến T30 Nhánh rẽ Rạch Bần, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện thy sứ bể, bảo trì trạm Thí nghiệm CBM trạm, Phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt 1 LBFCO T21 Bình Hòa Nam	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	27-08-26	07h30	27-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Quận, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến T47 Nhánh rẽ Kinh Quận, tuyến 472 Mộc Hóa	- Tăng công suất trạm T11 Kinh Quận 1 từ 15 lên 25 kVA, chỉnh trụ hạ áp nghiêng H9B đường dây hạ áp trạm Kinh Quận 2, tuyến 472 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	4	Một phần khu phố 5 phường 1, thị xã Kiến Tường; Một phần khu phố 4 Phường Kiến Tường	Cắt LBFCO T1 Kinh Quận	157	1,4633	0,0061	0,0349	0,0001	0,133	533	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
355	27-08-26	13h00	27-08-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T168A/1 TBA Ấp Mới Bình Tân	Đường dây hạ áp trạm T168A/1 TBA Ấp Mới Bình Tân	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC.tháp sắt H8D, H13D ĐDHA trạm Ấp Mới Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần ấp Mới xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T168A Ấp Mới Bình Tân	53	0,2470	0,0021	0,0059	0,0000	0,070	140	
356	27-08-26	15h30	27-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T189/1 UB Bình Tân	Đường dây hạ áp trạm T189/1 UB Bình Tân	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. tháp sắt H6B, H8B dây hạ áp chạm mái tole (chấp sắt VT: 2 sắt potelet, 4 boulon 16x250, 4 boulon 16x60, long đền), Thay kẹp treo cáp H7B ĐDHA trạm T189 UB Bình Tân,tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Gò Tranh xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T189 UB Bình Tân	39	0,0909	0,0015	0,0022	0,0000	0,037	37	
357	27-08-26	07h30	27-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	27-08-26	07h30	27-08-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Tân Long 2-1 (475TV/188/23/11)	Tại trụ số 11 Nhánh rẽ 475TV/188/23	Bảo trì trạm tồn thất cao Tân Long 2-1 (475TV/188/23/11)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Tân Long xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Tân Long 2-1	76	0,2415	0,0020	0,0082	0,0001	0,067	133	
359	27-08-26	08h00	27-08-26	11h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ TSTL Lê Thế Trung (478TA/65A) - tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ TSTL Lê Thế Trung (478TA/65A) đang nhận điện tuyến 471 Tầm Vu	Thu hồi trạm không sử dụng TSTL Lê Th Trung, 75 kVA.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ thắp sáng thanh long Lê Thế Trung, ấp Bình Quới xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Lê Thế Trung	1	0,0048	0,0000	0,0002	0,0000	0,067	200	
360	27-08-26	09h30	27-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Phú Tây A5 (476TV-TVĐ/209/4A/5)	Tại trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/209/4A	Bảo trì trạm tồn thất cao Phú Tây A5 (476TV-TVĐ/209/4A/5)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Phú Tây xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Tây A5	28	0,0890	0,0007	0,0030	0,0000	0,067	133	
361	27-08-26	13h00	27-08-26	16h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ TSTL Trần Thị Mai 1 (471TV/150B/10/1) - tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ TSTL Trần Thị Mai 1 (471TV/150B/10/1)	Thu hồi trạm không sử dụng TSTL Trần Thị Mai 1, 75 kVA.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Bình ấp An Thạnh xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Trần Thị Mai 1	1	0,0048	0,0000	0,0002	0,0000	0,067	200	
362	27-08-26	13h00	27-08-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 7-1 (476TV-TVĐ/197A/1/1)	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/197A/1	Bảo trì trạm tồn thất cao Thanh Phú Long 7-1 (476TV-TVĐ/197A/1/1)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 7-1	33	0,0786	0,0009	0,0027	0,0000	0,067	100	
363	27-08-26	15h00	27-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Thanh Phú Long 6-1 (474TV/227/2/2)	Tại trụ số 02 Nhánh rẽ 474TV/227/2	Bảo trì trạm tồn thất cao Thanh Phú Long 6-1 (474TV/227/2/2)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Tân Long xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thanh Phú Long 6-1	50	0,1191	0,0013	0,0041	0,0000	0,067	100	
364	27-08-26	07h30	27-08-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bình Khương (476TV-TVĐ/258/42)	Tại trụ số 42 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/258	Bảo trì trạm tồn thất cao Bình Khương (476TV-TVĐ/258/42)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Bình Khương xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Khương	69	0,2192	0,0018	0,0075	0,0001	0,067	133	
365	27-08-26	09h30	27-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Xóm Đình 1 (476TV-TVĐ/274/23/12)	Tại trụ số 12 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/274/23	Bảo trì trạm tồn thất cao Xóm Đình 1 (476TV-TVĐ/274/23/12)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Xóm Đình 1	104	0,3304	0,0028	0,0113	0,0001	0,067	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
366	27-08-26	13h00	27-08-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cột Đèn Đỏ 1 (476TV-TVĐ/274/14)	Tại trụ số 14 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/274	Bảo trì trạm tồn thất cao Cột Đèn Đỏ 1 (476TV-TVĐ/274/14)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cột Đèn Đỏ 1	36	0,0858	0,0010	0,0029	0,0000	0,067	100	
367	27-08-26	15h00	27-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Xuân Hòa 2 (476TV-TVĐ/263A/13/9)	Tại trụ số 09 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/263A/13	Bảo trì trạm tồn thất cao Xuân Hòa 2 (476TV-TVĐ/263A/13/9)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	2	Một phần ấp Thanh Vĩnh Đông xã Thận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Xuân Hòa 2	49	0,1168	0,0013	0,0040	0,0000	0,067	100	
368	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	2,7214	0,0050	0,1467	0,0003	0,000	0	
370	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	2,7214	0,0050	0,1467	0,0003	0,000	0	
371	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Chợ Phường 4	Tại NR. Chợ Phường 4	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế thuộc NR. Chợ Phường 4 - Khai thác hiệu quả công trình kFW thuộc hẻm 120 Nguyễn Minh Đường thuộc TBA KTX Trường Chuyên - Khai thác hiệu quả thu hồi đường dây cũ không sử dụng thuộc TBA T.02B Nguyễn Minh Đường, T.16 Nguyễn Minh Đường 2, T.10 Nguyễn Minh Đường, T.01 Nguyễn Minh Đường 1, Chợ phường 4-1 - Khai thác hiệu quả công trình KFW hẻm 140 Nguyễn Minh Đường - Cắt tỉa canh xanh phòng chóng sự cố	Sang tải đường dây hạ thế	5	Đường Nguyễn Minh Đường phường Long An	Cắt LBFCO PĐ-Chợ Phường 4	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	27-08-26	15h30	27-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Võ Văn Môn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Võ Văn Môn	Dừng dây ép lèo đường dây hạ thế hẻm 120 Nguyễn Minh Đường, sang tải đường dây hạ thế TBA T14 Võ Văn Môn và TBA KTX Trường Chuyên	Sang tải đường dây hạ thế	5	Một phần đường Võ Văn Môn phường Long An	- Cắt CB TBA T14 Võ Văn Môn - Cắt LBFCO PĐ-Chợ Phường 4	82	0,1269	0,0014	0,0068	0,0001	0,167	250	
373	27-08-26	08h15	27-08-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 Đường Đất, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Đường Đất	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thu hồi trạm biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần ấp Ba Gò xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Đường Đất	75	0,8034	0,0041	0,0131	0,0001	0,200	650	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
374	27-08-26	13h15	27-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 Lê Văn Khương, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Lê Văn Khương	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thu hồi trạm biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần ấp Ngã Tư, Ba Gò, Tre 1 xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Lê Văn Khương	162	1,7352	0,0089	0,0283	0,0001	0,200	650	
375	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Vĩnh Châu A, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Nguyên nối dài, Vườn Chuối, Vườn Chuối nối dài, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ: Vĩnh Châu A, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Nguyên nối dài, Vườn Chuối, Vườn Chuối nối dài	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (76 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
376	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, sơn số trụ và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	27-08-26	07h30	27-08-26	08h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T04 Kinh 915 Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 04 nhánh rẽ Kinh 915 Hai Hạt - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T04 Kinh 915 Hai Hạt (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 915 Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T04 Kinh 915 Hai Hạt - 471TT.	66	0,1487	0,0025	0,0037	0,0001	0,100	100	
378	27-08-26	08h40	27-08-26	09h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T15 Kinh 915 Nam - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 15 nhánh rẽ Kinh 915 Hai Hạt - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T15 Kinh 915 Nam (2x15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 915 Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T15 Kinh 915 Nam - 471TT.	114	0,2569	0,0043	0,0063	0,0001	0,100	100	
379	27-08-26	09h50	27-08-26	10h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T09 Kinh 915-5000 - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 09 nhánh rẽ Kinh 915 - 5000 - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T09 Kinh 915-5000 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 915 Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T09 Kinh 915-5000 - 471TT.	53	0,1194	0,0020	0,0029	0,0000	0,100	100	
380	27-08-26	11h00	27-08-26	12h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T18 Kinh 915 Bắc 2 - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 18 nhánh rẽ Kinh 915 - 5000 - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T18 Kinh 915 Bắc 2 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 915 Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T18 Kinh 915 Bắc 2 - 471TT.	9	0,0203	0,0003	0,0005	0,0000	0,100	100	
381	27-08-26	13h00	27-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T22 Kinh 915 Bắc - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 22 nhánh rẽ Kinh 915 - 5000 - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T22 Kinh 915 Bắc (37,5kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	3	Khu vực đường Kinh 915 Ấp Trại Lòn xã Nhơn Ninh	Cắt FCO trạm T22 Kinh 915 Bắc - 471TT.	4	0,0090	0,0002	0,0002	0,0000	0,100	100	
382	27-08-26	14h20	27-08-26	15h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T89/2 CDC Tân Bình - 475 Tân Thạnh.	Tại trụ số 89/2 nhánh rẽ CDC Tân Bình - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T89/2 CDC Tân Bình (3x37,5kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	9	Cụm dân cư Tân Bình Ấp Hiệp Thành xã Tân Thạnh	Cắt 3FCO trạm T89/2 CDC Tân Bình - 475TT.	75	0,1690	0,0028	0,0042	0,0001	0,300	300	
383	27-08-26	15h30	27-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm T24 Cà Nhíp 1 - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 24 nhánh rẽ Kinh Hiệp Thành - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T24 Cà Nhíp 1 (50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	4	Khu vực đường Kinh Hiệp Thành Ấp Tân Thạnh xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T24 Cà Nhíp 1 - 471TT.	35	0,0789	0,0013	0,0019	0,0000	0,133	133	
384	27-08-26	07h30	27-08-26	08h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T3 Lê văn Thành 1 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T3 Lê văn Thành 1 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T3 Lê văn Thành 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T3 Lê văn Thành 1.	51	0,1371	0,0023	0,0028	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
385	27-08-26	09h00	27-08-26	10h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Cống Nhựt Tảo - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Cống Nhựt Tảo - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất, nâng thùng cầu dao trạm Cống Nhựt Tảo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Cắt FCO, mở Hotline trạm Cống Nhựt Tảo.	42	0,1129	0,0019	0,0023	0,0000	0,033	33	
386	27-08-26	10h30	27-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T20 Ấp 2 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T20 Ấp 2 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T20 Ấp 2 Tân Phước Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp 3 xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T20 Ấp 2 Tân Phước Tây.	45	0,1210	0,0020	0,0025	0,0000	0,033	33	
387	27-08-26	13h30	27-08-26	14h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T7 Ấp 2 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T7 Ấp 2 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất, thay thùng cầu dao trạm T7 Ấp 2 Tân Phước Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp 3 xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T7 Ấp 2 Tân Phước Tây.	38	0,1022	0,0017	0,0021	0,0000	0,033	33	
388	27-08-26	07h30	27-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Khang Thịnh	Tại đường dây hạ áp trạm T25 Bình Hòa Lạc Tấn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Tại đường dây hạ áp trạm T25 Bình Hòa Lạc Tấn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thi công xây dựng mới, đấu nối đường dây hạ áp cấp điện cho hộ Phạm Ngọc Ấn thuộc trạm T25 Bình Hòa - Lạc Tấn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Lạc Tấn xã Tân Trụ	Cắt FCO trạm T25 Bình Hòa Lạc Tấn	52	0,5591	0,0023	0,0116	0,0000	0,033	133	
389	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
390	27-08-26	07h30	27-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T6 Thương Bình 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm T6 Thương Bình 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T6 Thương Bình 1	37	0,0859	0,0014	0,0021	0,0000	0,033	33	
391	27-08-26	09h00	27-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T11 Thương Bình 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm T11 Thương Bình 1	Thay điện kế (2 điện kế)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T11 Thương Bình 1	24	0,0279	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	17	
392	27-08-26	10h00	27-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Nhị Thành 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Nhị Thành 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa (khu vực Công An xã Thủ Thừa)	Cắt FCO trạm Nhị Thành 1	108	0,1254	0,0042	0,0030	0,0001	0,033	17	
393	27-08-26	11h00	27-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T18 Nhị Thành 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm T18 Nhị Thành 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa (khu vực Ấp Văn Hoá Ấp 1)	Cắt FCO trạm T18 Nhị Thành	52	0,0604	0,0020	0,0014	0,0000	0,033	17	
394	27-08-26	13h30	27-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T10 Thầy Cai	Tại thùng điện và cầu dao trạm T10 Thầy Cai	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Thầy Cai)	Cắt FCO trạm T10 Thầy Cai	77	0,1788	0,0030	0,0043	0,0001	0,033	33	
395	27-08-26	15h00	27-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Luông	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Luông	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa (khu vực Ông Hai Luông)	Cắt FCO trạm Ông Luông (Ông Luông 1)	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
396	27-08-26	16h00	27-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T19 Cầu Bông 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm T19 Cầu Bông 1	Thay điện kế (2 điện kế)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa (khu vực Lò Rèn Ông Chiến)	Cắt FCO trạm T19 Cầu Bông 1	31	0,0360	0,0012	0,0009	0,0000	0,033	17	
397	27-08-26	07h30	27-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T13 Cầu Bông	Tại thùng điện và cầu dao trạm T13 Cầu Bông	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa (khu vực Lò Rèn Ông Chiến)	Cắt FCO trạm T13 Cầu Bông	32	0,0743	0,0012	0,0018	0,0000	0,033	33	
398	27-08-26	09h00	27-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T9/1 Cầu Bình Bát	Tại thùng điện và cầu dao trạm T9/1 Cầu Bình Bát	Thay điện kế (2 điện kế)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 3 xã Thủ Thừa (khu vực gần Cầu Bình Bát)	Cắt FCO trạm T9/1 Cầu Bình Bát (T66 Cầu Bình Bát)	24	0,0279	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	17	
399	27-08-26	10h00	27-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Ngọc	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Ngọc	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Ông Ngọc	137	0,1590	0,0053	0,0038	0,0001	0,033	17	
400	27-08-26	11h00	27-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cây Da	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cây Da	Thay điện kế (A)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa (khu vực Cây Da)	Cắt FCO trạm Cây Da	91	0,1056	0,0035	0,0025	0,0001	0,033	17	
401	27-08-26	13h30	27-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T42 Lò Vôi	Tại thùng điện và cầu dao trạm T42 Lò Vôi	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Cây Da)	Cắt FCO trạm T42 Lò Vôi	18	0,0418	0,0007	0,0010	0,0000	0,033	33	
402	27-08-26	15h00	27-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bảy Bích	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bảy Bích	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Cây Da)	Cắt FCO trạm Bảy Bích	106	0,1230	0,0041	0,0029	0,0001	0,033	17	
403	27-08-26	07h30	27-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T57 Lò Vôi	Tại thùng điện và cầu dao trạm T57 Lò Vôi	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Cây Da)	Cắt FCO trạm T57 Lò Vôi	49	0,1138	0,0019	0,0027	0,0000	0,033	33	
404	27-08-26	09h00	27-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Tình 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Tình 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa (khu vực Ông Chín Tình)	Cắt FCO trạm Ông Tình 1	92	0,1068	0,0036	0,0026	0,0001	0,033	17	
405	27-08-26	10h00	27-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Tình 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Tình 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhị Thành 2 xã Thủ Thừa (khu vực Ông Chín Tình)	Cắt FCO trạm Ông Tình 2	47	0,0546	0,0018	0,0013	0,0000	0,033	17	
406	27-08-26	11h00	27-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Bắc	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Bắc	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 5 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Ông Bắc	118	0,1370	0,0046	0,0033	0,0001	0,033	17	
407	27-08-26	13h30	27-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T24 Xóm Chùa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T24 Xóm Chùa	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 5 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T24 Xóm Chùa	3	0,0070	0,0001	0,0002	0,0000	0,033	33	
408	27-08-26	15h00	27-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Báng 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bà Báng 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 5 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bà Báng 1	58	0,0673	0,0022	0,0016	0,0001	0,033	17	
409	27-08-26	16h00	27-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tân Thành 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tân Thành 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Tân Thành 2	49	0,0569	0,0019	0,0014	0,0000	0,033	17	
410	27-08-26	08h00	27-08-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T235/1 ấp 4 Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp và TBA T235/1 ấp 4 Vĩnh Bình	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bình Châu xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T235/1 ấp 4 Vĩnh Bình	34	0,4173	0,0020	0,0066	0,0000	0,017	58	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
411	27-08-26	13h00	27-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T265 Rạch Bùi	Đường dây hạ áp và TBA T265 Rạch Bùi	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Măng Đa xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T265 Rạch Bùi	47	0,5769	0,0027	0,0092	0,0000	0,017	58	
412	27-08-26	08h00	27-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T6 Gò Nhỏ	Tại trạm T6 Gò Nhỏ	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T6 Gò Nhỏ	1	0,0023	0,0001	0,0000	0,0000	0,017	11	
413	27-08-26	09h00	27-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T4 Cái Cỏ	Tại trạm T4 Cái Cỏ	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T4 Cái Cỏ	12	0,0281	0,0007	0,0004	0,0000	0,017	11	
414	27-08-26	09h55	27-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T7 CDC Cả Trốt	Tại trạm T7 CDC Cả Trốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T7 CDC Cả Trốt	48	0,1122	0,0028	0,0018	0,0000	0,017	11	
415	27-08-26	10h55	27-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T5 CDC Cả Trốt	Tại trạm T5 CDC Cả Trốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T5 CDC Cả Trốt	31	0,0725	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	
416	27-08-26	13h00	27-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T60A Cả Trốt	Tại trạm T60A Cả Trốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T60A Cả Trốt	11	0,0257	0,0006	0,0004	0,0000	0,017	11	
417	27-08-26	13h55	27-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T52A Cả Trốt	Tại trạm T52A Cả Trốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu, thay TI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Hưng Điền xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T52A Cả Trốt	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
418	27-08-26	14h50	27-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T23 Kinh KT9	Tại trạm T23 Kinh KT9	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T23 Kinh KT9	38	0,0888	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
419	27-08-26	15h50	27-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T28 Gò Châu Mai	Tại trạm T28 Gò Châu Mai	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T28 Gò Châu Mai	59	0,1379	0,0034	0,0022	0,0001	0,017	11	
420	27-08-26	08h00	27-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T2 Chốt Dân Quân	Tại trạm T2 Chốt Dân Quân	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T2 Chốt Dân Quân	26	0,0608	0,0015	0,0010	0,0000	0,017	11	
421	27-08-26	09h00	27-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T47 Láng Đao 4	Tại trạm T47 Láng Đao 4	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Vĩnh Bình xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T47 Láng Đao 4	37	0,0865	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
422	27-08-26	09h55	27-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T14 Láng Đao 3	Tại trạm T14 Láng Đao 3	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu, thay TI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung, Vĩnh Bình xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T14 Láng Đao 3	64	0,1496	0,0037	0,0024	0,0001	0,017	11	
423	27-08-26	10h55	27-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T54 Láng Đao 2	Tại trạm T54 Láng Đao 2	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T54 Láng Đao 2	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	
424	27-08-26	13h00	27-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T45 Láng Đao	Tại trạm T45 Láng Đao	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T45 Láng Đao	20	0,0468	0,0012	0,0007	0,0000	0,017	11	
425	27-08-26	13h55	27-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T17/2 Láng Đao	Tại trạm T17/2 Láng Đao	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T17/2 Láng Đao	44	0,1029	0,0026	0,0016	0,0000	0,017	11	
426	27-08-26	14h50	27-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T63 UB Thái Bình Trung	Tại trạm T63 UB Thái Bình Trung	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T63 UB Thái Bình Trung	47	0,1099	0,0027	0,0017	0,0000	0,017	11	
427	27-08-26	15h50	27-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T32 Trung Trực	Tại trạm T32 Trung Trực	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Bình Trung xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T32 Trung Trực	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
428	28-08-26	07h00	28-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ ấp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ 21B đến trụ số 33 nhánh rẽ ấp 6 Bình Đức tuyến 474 An Thạnh đến trụ số 08 nhánh rẽ ấp 6 Bình Đức (gd2)	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T21B, T33, trồng trụ chèn 24B, lắp trạm T25 Ấp 6 Bình Đức, T7 Ấp 6 Bình Đức 2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	10	Một phần ấp 6 xã Bình Đức	Cắt LBFCO NR ấp 6 Bình Đức	380	3,3462	0,0059	0,2008	0,0004	0,333	3.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
429	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471, 472, 477 An Thạnh	Tại trạm bù: T76 An Thạnh, T3/28 KCN Phú An Thạnh, T196 UB Lương Hòa, T236A Lương Bình, T12/7 KCN Thịnh Phát, T29 KCN Thịnh Phát, T9/1 KCN Thịnh Phát, T15 KCN Thịnh Phát, T205 UB Lương Bình, T179 tuyến 471 An Thạnh, T103 An Thạnh	Cô lập điện trạm bù kỳ nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC+ FCO cấp nguồn TU các trạm bù ứng động: T76 An Thạnh, T3/28 KCN Phú An Thạnh, T196 UB Lương Hòa, T236A Lương Bình, T12/7 KCN Thịnh Phát, T29 KCN Thịnh Phát, T9/1 KCN Thịnh Phát, T15 KCN Thịnh Phát, T205 UB Lương Bình, T179 tuyến 471 An Thạnh, T103 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471, 475, 480 Bến Lức, 474 Rạch Chanh	Tại trạm bù: T47/1 LĐ SCN, T41 Cầu Ván, T4A Nhựt Chánh, T13 Nhựt Chánh, T19 Nhựt Chánh, T22B Nhựt Chánh, T28 Nhựt Chánh, T04 KCN Nhựt Chánh 1, T07 KCN Nhựt Chánh 1, T11 KCN Nhựt Chánh 2, T4B Cơ Khí	Cô lập điện trạm bù kỳ nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC+ FCO cấp nguồn TU các trạm bù ứng động: T47/1 LĐ SCN, T41 Cầu Ván, T4A Nhựt Chánh, T13 Nhựt Chánh, T19 Nhựt Chánh, T22B Nhựt Chánh, T28 Nhựt Chánh, T04 KCN Nhựt Chánh 1, T07 KCN Nhựt Chánh 1, T11 KCN Nhựt Chánh 2, T4B Cơ Khí	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
431	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 475, 476, 477, 478, 479 Long Hiệp; 473 Bến Lức; 476 KCN Thuận Đạo	Tại trạm bù: T28 KDC Bến Lức, T12 KCN Thuận Đạo 2, T28 Nối Lưới Thuận Đạo, T53 Long Hiệp, T56 Voi Lá, T10A KCN Phúc Long, T9/1A KCN Phúc Long, T71 Voi Lá, T3 ấp Chánh Long Hiệp, T96 Voi Lá, T16 Long Bình, T4/9/8/9 KCN Vĩnh Lộc 2, T30 tuyến 473 Bến Lức Tân Bửu	Cô lập điện trạm bù kỳ nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC+ FCO cấp nguồn TU các trạm bù ứng động: T28 KDC Bến Lức, T12 KCN Thuận Đạo 2, T28 Nối Lưới Thuận Đạo, T53 Long Hiệp, T56 Voi Lá, T10A KCN Phúc Long, T9/1A KCN Phúc Long, T71 Voi Lá, T3 ấp Chánh Long Hiệp, T96 Voi Lá, T16 Long Bình, T4/9/8/9 KCN Vĩnh Lộc 2, T30 tuyến 473 Bến Lức Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
432	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478, 480 Long Hiệp, 473 Bến Lức	Tại trạm bù: T3A Phước Tiến, T116 Gò Đen Long Khê, T90 Gò Đen Long Khê, T4 Phước Lý, T18 Mỹ Yên, T20 Mỹ Yên, T24 Mỹ Yên, T42 Mỹ Yên, T28 Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu	Cô lập điện trạm bù kỳ nghĩ Lễ Quốc Khánh 2/9	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC+ FCO cấp nguồn TU các trạm bù ứng động: T3A Phước Tiến, T116 Gò Đen Long Khê, T90 Gò Đen Long Khê, T4 Phước Lý, T18 Mỹ Yên, T20 Mỹ Yên, T24 Mỹ Yên, T42 Mỹ Yên, T28 Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
433	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477-475 RC Nr KDC Long Cang Nr Ba Tròn tuyến 471-480 RC Nr CCN Hoàng Long Nr CCN Kiến Thành	Trụ 65(1), 74(1), 75(1), 93-95(5) KCN LĐ-LC Tuyến 477-475 RC 11-12(1) Nr KDC Long Cang 4-5(2) Nr Ba Tròn 37-39(2) tuyến 471-480RC 12-12/1(1) Nr CCN Hoàng Long 4-5(1), 2B-3(1), 5-5B(1), 6-6/1(1) Nr CCN Kiến Thành	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
434	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
435	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475 Tân Tập	Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông, Tân Chánh Tân Đại, Tân Chánh 1A, Tân Chánh 1B, Tân Chánh 1C	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
436	28-08-26	08h00	28-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Xóm Gò Nr Bàu Sen Nr Giồng Ngang Nr Tole Phú Gia	Tại trụ: T1-19 T1-40 T1-42 T1-18	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Xóm Gò Nr Bàu Sen Nr Giồng Ngang Nr Tole Phú Gia Tổng: 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
437	28-08-26	13h00	28-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Gò Tháp Nr Cát Tường Nr Giồng Lơn Nr TB Giồng Lớn	Tại trụ: T1-15 T1-36 T1-37 T1-45	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Gò Tháp Nr Cát Tường Nr Giồng Lơn Nr TB Giồng Lớn Tổng: 8 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
438	28-08-26	08h00	28-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR HKD Xây Phát	Tại trụ 01 NR HKD Xây Phát	TCS TBA 560kVA lên thành (560+160)kVA HKD Xây Phát	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ kinh doanh Xây Phát, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR HKD Xây Phát	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
439	28-08-26	14h00	28-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Xây Phát	Tại trụ 01 NR HKD Xây Phát	Lắp đo ghi công trình TCS TBA 560kVA lên thành (560+160)kVA HKD Xây Phát	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ kinh doanh Xây Phát, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR HKD Xây Phát	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
440	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T5 Đ.số 1 Hạnh Phúc - T13A Đ.số 1 Hạnh Phúc - T24 Đ.số 1 Hạnh Phúc - T5B2 Đ.số 3 Hạnh Phúc - T2 Đ.số 8 Hạnh Phúc - T5B Đ.số 5 Hạnh Phúc - T8 Đ.số 4 Hạnh Phúc - T20/2A Đ.số 4 Hạnh Phúc - T23 Đ.số 5 Hạnh Phúc - T2 Tân Tiến Thành - T3 Tường Phong - T7 Nhật Minh	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T5 Đ.số 1 Hạnh Phúc - T13A Đ.số 1 Hạnh Phúc - T24 Đ.số 1 Hạnh Phúc - T5B2 Đ.số 3 Hạnh Phúc - T2 Đ.số 8 Hạnh Phúc - T5B Đ.số 5 Hạnh Phúc - T8 Đ.số 4 Hạnh Phúc T20/2A Đ.số 4 Hạnh Phúc - T23 Đ.số 5 Hạnh Phúc - T2 Tân Tiến Thành - T3 Tường Phong - T7 Nhật Minh	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ Manu các trạm bù: - T5 Đ.số 1 Hạnh Phúc - T13A Đ.số 1 Hạnh Phúc - T24 Đ.số 1 Hạnh Phúc - T5B2 Đ.số 3 Hạnh Phúc - T2 Đ.số 8 Hạnh Phúc - T5B Đ.số 5 Hạnh Phúc - T8 Đ.số 4 Hạnh Phúc T20/2A Đ.số 4 Hạnh Phúc - T23 Đ.số 5 Hạnh Phúc - T2 Tân Tiến Thành - T3 Tường Phong - T7 Nhật Minh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
441	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: -T14 Đ.số 5 Tân Đức - T4 Đ.số 5 Tân Đức - T10 Đ.số 1 Tân Đức - T8 Đ.số 9 Tân Đức - T16 Đ.số 9 Tân Đức - T9 Đ.số 7 Tân Đức - T2 Đ.số 12 Tân Đức - T16 Đ.số 7 Tân Đức - T10 Đ.An Hạ - T8 Đ.số 3 Tân Đức - T31 Đ.số 5 Tân Đức	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T14 Đ.số 5 Tân Đức -T4 Đ.số 5 Tân Đức - T10 Đ.số 1 Tân Đức - T8 Đ.số 9 Tân Đức - T16 Đ.số 9 Tân Đức - T9 Đ.số 7 Tân Đức - T2 Đ.số 12 Tân Đức - T16 Đ.số 7 Tân Đức - T10 Đ.An Hạ - T8 Đ.số 3 Tân Đức - T31 Đ.số 5 Tân Đức	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ manu các trạm bù: - T14 Đ.số 5 Tân Đức -T4 Đ.số 5 Tân Đức - T10 Đ.số 1 Tân Đức - T8 Đ.số 9 Tân Đức - T16 Đ.số 9 Tân Đức - T9 Đ.số 7 Tân Đức - T2 Đ.số 12 Tân Đức - T16 Đ.số 7 Tân Đức - T10 Đ.An Hạ - T8 Đ.số 3 Tân Đức - T31 Đ.số 5 Tân Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	
442	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T3 Đ.số 5 Hải sơn 3.4, - T3/1 Đ.số 6 Hải Sơn 3.4 - T9 Đ.số 7 Hải Sơn 3.4 - T18/1 Đ.số 2 Hải sơn 3.4 - T8 Đ.số 1 Hải Sơn 3.4 - T6/3 Đ.số 10 Hải sơn 3.4 - T76/6 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4 - T12 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T3 Đ.số 5 Hải sơn 3.4, - T3/1 Đ.số 6 Hải Sơn 3.4 - T9 Đ.số 7 Hải Sơn 3.4 - T18/1 Đ.số 2 Hải sơn 3.4 - T8 Đ.số 1 Hải Sơn 3.4 - T6/3 Đ.số 10 Hải sơn 3.4 - T76/6 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4 - T12 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ Manu các trạm bù: - T3 Đ.số 5 Hải sơn 3.4, - T3/1 Đ.số 6 Hải Sơn 3.4 - T9 Đ.số 7 Hải Sơn 3.4 - T3 Đ.số 9 Hải Sơn 3.4 - T18/1 Đ.số 2 Hải sơn 3.4 - T8 Đ.số 1 Hải Sơn 3.4 - T6/3 Đ.số 10 Hải sơn 3.4 - T76/6 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4 - T24/1 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4 - T12 Đ.số 4 Hải Sơn 3.4	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
443	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T16 Đ.số 3 Hải Sơn 3.4 - T6 Đ.số 3 Hải Sơn 3.4 - T30 Đ.số 9 Hải Sơn 3.4 - T52/1 Hải Sơn 3.4 - T33 Hải Sơn 1.2 - T5 Hải Sơn 1.2 - T16 Hải Sơn 1.2 - T3 Đ.số 1 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T3 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T16 Đ.số 3 Hải Sơn 3.4 - T6 Đ.số 3 Hải Sơn 3.4 - T30 Đ.số 9 Hải Sơn 3.4 - T52/1 Hải Sơn 3.4 - T33 Hải Sơn 1.2 - T5 Hải Sơn 1.2 - T16 Hải Sơn 1.2 - T3 Đ.số 1 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T3 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ Manu các trạm bù: - T16 Đ.số 3 Hải Sơn 3.4 - T6 Đ.số 3 Hải Sơn 3.4 - T30 Đ.số 9 Hải Sơn 3.4 - T52/1 Hải Sơn 3.4 - T33 Hải Sơn 1.2 - T5 Hải Sơn 1.2 - T16 Hải Sơn 1.2 - T18 Hải Sơn 1.2 - T3 Đ.số 1 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T3 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	
444	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T20/12/2 Đ.số 3 Tân Đô - T30/16 Đ.số 8 Tân Đô - T66 Đ.số 9 Tân Đô - T2 Đ.số 2 Tân Đô - T20/7/2 Đ.số 7 Tân đô - T20/6/9/1 Đ.số 4 Tân Đô - T20/6/14/1 Đ.số 4 Tân Đô - T11 Đ.số 14 Tân Đô - T2 Ánh Sáng - T5 Phú Tân - T4 Đông Quang - T2A Đ.số 2 Xuyên Á	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T20/12/2 Đ.số 3 Tân Đô - T30/16 Đ.số 8 Tân Đô - T66 Đ.số 9 Tân Đô - T2 Đ.số 2 Tân Đô - T20/7/2 Đ.số 7 Tân đô - T20/6/9/1 Đ.số 4 Tân Đô - T20/6/14/1 Đ.số 4 Tân Đô - T11 Đ.số 14 Tân Đô - T2 Ánh Sáng - T5 Phú Tân - T4 Đông Quang - T2A Đ.số 2 Xuyên Á	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ Manu các trạm bù: - T20/12/2 Đ.số 3 Tân Đô - T30/16 Đ.số 8 Tân Đô - T66 Đ.số 9 Tân Đô - T2 Đ.số 2 Tân Đô - T20/7/2 Đ.số 7 Tân đô - T20/6/9/1 Đ.số 4 Tân Đô - T20/6/14/1 Đ.số 4 Tân Đô - T11 Đ.số 14 Tân Đô - T2 Ánh Sáng - T5 Phú Tân - T4 Đông Quang - T2A Đ.số 2 Xuyên Á	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
445	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T9 Liên Minh - T3 Đ.số 3 Liên Hưng - T20 Liên Minh - T2 Đ.số 4 Liên Minh - T3 Đặng Phước Sang - T17/10 CCN Nhựa - T21 CCN Nhựa - T9 NR T16 CCN Nhựa - T7 Đ.số 14 Tân Đức GĐ2 - T6 Đ.số 2 Liên Minh	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T9 Liên Minh - T3 Đ.số 3 Liên Hưng - T20 Liên Minh - T2 Đ.số 4 Liên Minh - T3 Đặng Phước Sang - T17/10 CCN Nhựa - T21 CCN Nhựa - T9 NR T16 CCN Nhựa - T7 Đ.số 14 Tân Đức GĐ2 - T6 Đ.số 2 Liên Minh	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ manu các trạm bù: - T9 Liên Minh - T3 Đ.số 3 Liên Hưng - T20 Liên Minh - T2 Đ.số 4 Liên Minh - T3 Đặng Phước Sang - T17/10 CCN Nhựa - T21 CCN Nhựa - T9 NR T16 CCN Nhựa - T7 Đ.số 14 Tân Đức GĐ2 - T6 Đ.số 2 Liên Minh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	
446	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T5 Đ.số 7 Xuyên Á - T8 Đường số 10 Xuyên Á - T5 Đ.số 10 Xuyên Á - T22 Đ.số 4 Xuyến Á - T20 Đ.số 4 Xuyến Á - T2 Đ.số 10 Xuyên Á - T4A Đ. Số 7 Xuyên Á - T41 Hoàng Thắng - T7 Đường Xo - T4 Hoàng Thắng - T13 Đ.số 2 Xuyên Á - T4A/1 Đ.số 10 Xuyên Á	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T5 Đ.số 7 Xuyên Á - T8 Đ,số 10 Xuyên Á - T5 Đ.số 10 Xuyên Á - T22 Đ.số 4 Xuyến Á - T20 Đ.số 4 Xuyến Á - T2 Đ.số 10 Xuyên Á - T4A Đ. Số 7 Xuyên Á - T41 Hoàng Thắng - T7 Đường Xo - T4 Hoàng Thắng - T13 Đ,số 2 Xuyên Á - T4A/1 Đ,số 10 Xuyên Á	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ Manu các trạm bù: - T5 Đ.số 7 Xuyên Á - T8 Đ,số 10 Xuyên Á - T5 Đ.số 10 Xuyên Á - T22 Đ.số 4 Xuyến Á - T20 Đ.số 4 Xuyến Á - T2 Đ.số 10 Xuyên Á - T4A Đ. Số 7 Xuyên Á - T41 Hoàng Thắng - T7 Đường Xo - T4 Hoàng Thắng - T13 Đ,số 2 Xuyên Á - T4A/1 Đ.số 10 Xuyên Á	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
447	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T17 Thuận Hưng - T9 Thuận Hưng - T16 Triển ngọc - T2 Bích Cơ - T62/27 Cầu Cá - T4 Đức Hòa Đông - T32 Đ.số 11 Tân Đức - T2 Đ.số 16 Tân Đức GĐ 2 -T51 Cống Bảy Quang - T4 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T17 Thuận Hưng - T9 Thuận Hưng - T16 Triển ngọc - T2 Bích Cơ - T62/27 Cầu Cá - T4 Đức Hòa Đông - T32 Đ.số 11 Tân Đức - T2 Đ.số 16 Tân Đức GĐ 2 -T51 Cống Bảy Quang - T4 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ Manu các trạm bù: - T17 Thuận Hưng - T9 Thuận Hưng - T16 Triển ngọc - T2 Bích Cơ - T62/27 Cầu Cá - T4 Đức Hòa Đông - T32 Đ.số 11 Tân Đức - T2 Đ.số 16 Tân Đức GĐ 2 -T51 Cống Bảy Quang - T4 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	
448	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T3 Hoàng Gia - T22 Hoàng Gia - T3 NR T30 Hoàng Gia - T3 NR T8 Hoàng Gia - T3 Gò Hưu - T3 Anh Hồng - T2 Đ.số 4 Anh Hồng - T8 Kinh Thầy Cai - T2 Giồng Lớn - T96 Anh Nhi - T3 Đường D4 Nam Thuận - T3 Đường N1 Nam Thuận - T3 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T3 Hoàng Gia - T22 Hoàng Gia - T3 NR T30 Hoàng Gia - T3 NR T8 Hoàng Gia - T3 Gò Hưu - T3 Anh Hồng - T2 Đ.số 4 Anh Hồng - T8 Kinh Thầy Cai - T2 Giồng Lớn - T96 Anh Nhi - T3 Đường D4 Nam Thuận - T3 Đường N1 Nam Thuận - T3 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ manu các trạm bù: - T3 Hoàng Gia - T22 Hoàng Gia - T3 NR T30 Hoàng Gia - T3 NR T8 Hoàng Gia - T3 Gò Hưu - T3 Anh Hồng - T2 Đ.số 4 Anh Hồng - T8 Kinh Thầy Cai - T2 Giồng Lớn - T96 Anh Nhi - T3 Đường D4 Nam Thuận - T3 Đường N1 Nam Thuận - T3 Đ.số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
449	28-08-26	17h00	28-08-26	19h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm bù: - T33 Trà Cú - T52 Hòa Khánh - T38A Lộc Giang - T239 Nghĩa Trang - T117 Hòa Khánh - T1A Út Thảo - T8 Hải Nhung - T7 Bàu Sen - T123 Lộc Giang - T129 Hòa Khánh - T2 Đ.số 4 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T3 Đ.số 2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T29 Đ.số 2 Hải Sơn 3,4	Tại tủ điều khiển trạm bù: - T33 Trà Cú - T52 Hòa Khánh - T38A Lộc Giang - T239 Nghĩa Trang - T117 Hòa Khánh - T1A Út Thảo - T8 Hải Nhung - T7 Bàu Sen - T123 Lộc Giang - T129 Hòa Khánh - T2 Đ.số 4 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T3 Đ.số 2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T29 Đ.số 2 Hải Sơn 3,4	Cô lập điện trạm bù ứng động phục vụ cấp điện kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9	Cô lập trạm bù ứng động	0	Không mất điện	Cắt MC các trạm bù ứng động và chuyển sang chế độ manu các trạm bù: - T33 Trà Cú - T52 Hòa Khánh - T38A Lộc Giang - T239 Nghĩa Trang - T117 Hòa Khánh - T1A Út Thảo - T8 Hải Nhung - T7 Bàu Sen - T123 Lộc Giang - T129 Hòa Khánh - T2 Đ.số 4 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T3 Đ.số 2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - T29 Đ.số 2 Hải Sơn 3,4	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	16.000	
450	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành , Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành 2, Nhánh rẽ T2 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Nhánh rẽ Kênh Gãy	Từ trụ T01 đến T83 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành, Từ trụ T01 đến T44 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành 2, Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ T2 Bình Hòa Nam, Từ trụ T01 đến T60 Nhánh rẽ Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Từ trụ T01 đến T15 Nhánh rẽ Kênh Gãy, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
451	28-08-26	08h00	28-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T19 nhánh rẽ Giồng Điều, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T19 Đường dây hạ áp trạm T19 nhánh rẽ Giồng Điều, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường cập Kênh Giồng Điều, một phần ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T19 Giồng Điều	27	0,0246	0,0006	0,0010	0,0000	0,033	22	
452	28-08-26	08h50	28-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T08 nhánh rẽ Giồng Điều, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T08 Đường dây hạ áp trạm T08 nhánh rẽ Giồng Điều, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường cập Kênh Giồng Điều, một phần ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T08 Giồng Điều	57	0,0520	0,0013	0,0021	0,0001	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
453	28-08-26	09h50	28-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T12 Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi Ấp 2 Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T12 Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông	34	0,0310	0,0008	0,0013	0,0000	0,033	22	
454	28-08-26	10h50	28-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T50 nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T50 Đường dây hạ áp trạm T50 nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường từ trường học ấp 2 Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T50 Giồng Sến	39	0,0356	0,0009	0,0014	0,0000	0,033	22	
455	28-08-26	13h30	28-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T04 nhánh rẽ Trường Học Mỹ Quý Đông tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T04 Đường dây hạ áp trạm T04 nhánh rẽ Trường Học Mỹ Quý Đông tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường từ trường học ấp 2 Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T04 Trường Học Mỹ Quý Đông	31	0,0283	0,0007	0,0011	0,0000	0,033	22	
456	28-08-26	14h20	28-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ Trường Học Mỹ Quý Đông tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T12 Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ Trường Học Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường từ trường học ấp 2 Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T12 Trường Học Mỹ Quý Đông	16	0,0146	0,0004	0,0006	0,0000	0,033	22	
457	28-08-26	15h20	28-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T11 nhánh rẽ Giồng Điều 2, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T11 Đường dây hạ áp trạm T11 nhánh rẽ Giồng Điều 2, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường từ ấp 3 ra kênh Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý,	Cắt 1 FCO trạm T11 Giồng Điều 2	54	0,0493	0,0012	0,0020	0,0001	0,033	22	
458	28-08-26	16h10	28-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T22 nhánh rẽ Ủy Ban Ấp 2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T22 Đường dây hạ áp trạm T22 nhánh rẽ Ủy Ban Ấp 2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	1	Khu vực đường đi ấp 3 Mỹ Quý Đông, ấp Mỹ Quý Đông xã Mỹ Quý,	Cắt 1 FCO trạm T22 Ủy Ban Ấp 2 Mỹ Quý Đông,	106	0,1209	0,0024	0,0049	0,0001	0,033	28	
459	28-08-26	16h00	28-08-26	16h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T94A/1 Tuyến 477 Đức Huệ	Cô lập tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr Tuyến 477 Đức Huệ (Nghỉ lễ 02/9/2026)	Cô lập bù kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù T94A/1 Tuyến 477 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
460	28-08-26	16h00	28-08-26	16h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, Tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T36/1 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, Tuyến 479 Đức Huệ	Cô lập tụ bù ứng động trung áp 3x100kVAr Mỹ Thạnh Tây (Nghỉ lễ 02/9/2026)	Cô lập bù kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù T36/1 Mỹ Thạnh Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
461	28-08-26	16h20	28-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T286/1 Tuyến 478 Đức Huệ	Cô lập tụ bù cố định trung áp 3x100kVAr Tuyến 479 Đức Huệ (Nghỉ lễ 02/9/2026)	Cô lập bù kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9	40	Xxã Mỹ Quý	* Cắt nhá REC T165A tuyến 478 ĐHu, * Cắt 3 LBFCO trạm bù	7451	1,7002	0,1700	0,0691	0,0069	1,333	222	
462	28-08-26	16h00	28-08-26	16h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Hòa Bình 3, Tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T143 nhánh rẽ Hòa Bình 3, tuyến 474 Đức Huệ	Cô lập tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr Tuyến 474 Đức Huệ (Nghỉ lễ 02/9/2026)	Cô lập bù kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù T143 Hòa Bình 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
463	28-08-26	16h20	28-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, Tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T38A Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, Tuyến 474 Đức Huệ	Cô lập tụ bù ứng động trung áp 6x200kVAr Tuyến 474 Đức Huệ (Nghỉ lễ 02/9/2026)	Cô lập bù kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù T38A Tân Mỹ- Lộc Giang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
464	28-08-26	16h40	28-08-26	16h50	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, Tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T123 Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, Tuyến 474 Đức Huệ	Cô lập tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr Tuyến 474 Đức Huệ (Nghỉ lễ 02/9/2026)	Cô lập bù kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9	0	Không mất điện	Cắt MC trạm bù T123 Tân Mỹ- Lộc Giang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
465	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
467	28-08-26	08h00	28-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công (471TA/105) tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.5 đến trụ T.5A Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công (471TA/105) đang nhận điện tuyến 479 Tầm Vu	- Trồng 01 trụ chèn 14m đôi: 02 trụ (T1 và T5B) - Lắp phân đoạn LB FCO trụ T1 - Trồng trụ 14m đơn 03 trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa xã Vĩnh Công	Cắt LBS T1A+DS T1 Lộ Dừa Vĩnh Công	1193	16,1097	0,0316	0,5503	0,0011	0,333	2.833	
468	28-08-26	08h00	28-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công, Ấp 2 Vĩnh Công, Võ Văn Thạo XC, Kênh Bày Thước, Ấp 5 Vĩnh Công, Nguyễn Văn Thư XC - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.38 Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công (471TA/105) và đến trụ T.11 Nhánh rẽ Ấp 2 Vĩnh Công (471TA/105/16B) đến trụ T.4 Nhánh rẽ Kênh Bày Thước (471TA/105/17A) đến trụ T.13 Nhánh rẽ Võ Văn Thạo XC (471TA/105/17A) đến trụ T.14 Nhánh rẽ Ấp 5 Vĩnh Công (471TA/105/28) và đến trụ T.8 Nhánh rẽ Võ Văn Thư XC (471TA/105/38)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lèo, chỉnh trụ nghiêng, thay chằng mục, thay dây tiếp địa bị mất cắp, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBS T1A + DS T1 Lộ Dừa Vĩnh Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
469	28-08-26	08h00	28-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Contruc Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ Lò Muối (477TV/6), Đường dây dây hạ áp trạm Ngã Ba Huyện 2 (477TV/156A) - tuyến 477TV.	Từ trụ hạ áp H.1 đến trụ hạ áp H.12 thuộc ĐDHA trạm Ngã Ba Huyện 2 (477TV/156A); Từ trụ hạ áp H.A/1 đến trụ hạ áp H.A/6 thuộc ĐDHA trạm Lò Muối (477TV/6/9).	Di dời đường dây hạ áp phục vụ mở rộng đường Cao Văn Lầu theo đề nghị của Ban QLDA xã Tầm Vu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần đường Cao Văn Lầu, ấp Trường Xuân xã Tầm Vu	- Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Ngã Ba Huyện 2; Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Lò Muối	129	1,7420	0,0034	0,0595	0,0001	0,200	1.700	
470	28-08-26	17h00	28-08-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trạm bù do Điện lực Tân An quản lý	Tại tủ điều khiển các trạm bù ứng động	Cô lập điện trạm bù kỳ nghỉ Lễ 02/9/2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MC + LBFCO phân đoạn các trạm bù ứng động: 1.T.37/1 Hồ Khánh Hậu 2.T.3/1 Trần Văn Đấu 3.T.35 Bệnh Viện C 4.T.80/1 Rạch Chanh 5.T.9 Lông Vũ 6.T.2/1 Đường số 2 7.T.124 Bắc Đông 8.T.2 Thu Trường Thịnh 9.T.95 Rạch Chanh 10.T.2 Nguyễn Huỳnh Đức 11.T.8 Cầu Ông Giá 12.T.3/1 Đường số 10 13.T.4/1 Đường số 6 14.T.11/1 Võ Duy Tạo 15.T.82/1 MienHua 16.T.35B/1 Phạm Văn Ngô 17.T.1B Bùi Tấn 18.T.27/1 Nguyễn Đại Thời 19.T.38/1 Võ Duy Tạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
471	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
472	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	2,7214	0,0050	0,1467	0,0003	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
473	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ngãi Lợi	Tại NR. Ngãi Lợi	'KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế, sang tải đường dây ha thế, khắc phục khiếm khuyết TBA Ngãi Lợi 6, cấy mới TBA T8 Ngãi Lợi, sang tải đường dây hạ thế từ TBA Ngãi Lợi 6 và TBA T8 Ngãi Lợi - CBM cấp độ 2 thiết bị và MBA NR. Ngãi Lợi	Bảo trì sửa chữa lưới điện	9	Một phần ấp Ngãi Lợi A phường Khánh Hậu	Cắt LBFCO PĐ-Ngãi Lợi	346	3,2137	0,0060	0,1732	0,0003	0,300	2.700	
474	28-08-26	17h00	28-08-26	17h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	T8/1 NR. CCn Tú Phương	Tại trụ T8/1 NR. CCn Tú Phương	Cắt cô lập trạm bù T.8/1 CCN Tú Phương - tuyến 472LA, nghỉ Lễ 02/9/2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện	81	Cụm công nghiệp Tú Phương phường Khánh Hậu	Cắt 3 FCO trạm bù T.8/1 CCN Tú Phương - tuyến 472LA (Nhá Rec T1 CCN Tú Phương)	5	0,0026	0,0001	0,0001	0,0000	2,700	1.350	
475	28-08-26	08h00	28-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm trèo, ghi điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
476	28-08-26	07h00	28-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng	LBFCO T07 Láng Sen, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 15 đến trụ 68 nhánh rẽ Láng Sen	Thay 05 trụ ghép 14m, 30 trụ đơn 14m và ấp vật tư thiết bị hoàn chỉnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Khu vực cập kênh Ngang, một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Đại xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T07 Láng Sen	538	16,8448	0,0296	0,2751	0,0005	0,500	4.750	
477	28-08-26	08h00	28-08-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Máy cắt trạm bù T38 Châm Rồ, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Tại trụ 38 nhánh rẽ Châm Rồ	Cô lập trạm bù ứng động T38 Châm Rồ (3x100 kVAr), diệp nghỉ lễ 2/9	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất tải	Cắt máy cắt trạm bù T38 Châm Rồ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
478	28-08-26	13h00	28-08-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO tụ bù T459A K79 Vĩnh Lợi, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ T459A nhánh rẽ K79 Vĩnh Lợi-TT	Cô lập trạm bù T459A/1 K79 Vĩnh Lợi-TT (3x100 kVAr), diệp nghỉ lễ 2/9	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất tải	Cắt 03 LBFCO tụ bù T459A K79 Vĩnh Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
479	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thanh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, sơn số trụ và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
480	28-08-26	07h30	28-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm CDC TT xã Kiến Bình T212A - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số H1 đến trụ số H36 thuộc đường dây hạ áp trạm CDC TT xã Kiến Bình T212A - 479 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây hạ áp (40 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
481	28-08-26	13h30	28-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm CDC Tân Bình T89/2 - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số H1 đến trụ số H22 thuộc đường dây hạ áp trạm CDC Tân Bình T89/2 - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây hạ áp (30 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
482	28-08-26	07h30	28-08-26	08h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T15 ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T15 ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất, nâng thùng cầu dao trạm T15 ấp 4 Tân Phước Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Tân Phước Tây xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T15 ấp 4 Tân Phước Tây.	26	0,0699	0,0012	0,0014	0,0000	0,033	33	
483	28-08-26	09h00	28-08-26	10h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T20 Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T20 Ấp 4 Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T20 Ấp 4 Tân Phước Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Tân Phước Tây xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T20 Ấp 4 Tân Phước Tây.	58	0,1559	0,0026	0,0032	0,0001	0,033	33	
484	28-08-26	10h30	28-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T6A ấp 2 TĐ8 Tân Phước - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T6A ấp 2 TĐ8 Tân Phước - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T6A ấp 2 TĐ8 Tân Phước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp 3 xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T6A ấp 2 TĐ8 Tân Phước.	33	0,0887	0,0015	0,0018	0,0000	0,033	33	
485	28-08-26	13h30	28-08-26	14h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Sáu Cu - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Sáu Cu - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất tram Sáu Cu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp 3 xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm Sáu Cu.	84	0,2258	0,0038	0,0047	0,0001	0,033	33	
486	28-08-26	15h00	28-08-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T4 Lê Văn Điện - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T4 Lê Văn Điện - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Tân Phước Tây, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm T4 Lê Văn Điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp Tân Phước Tây xã Vàm Cỏ	Cắt FCO, mở Hotline trạm T4 Lê Văn Điện.	12	0,0323	0,0005	0,0007	0,0000	0,033	33	
487	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
488	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh , nhánh rẽ Ấp 5 Tân Tây	Từ trụ số 01 đến trụ số 121 nhánh rẽ Kênh 3; Từ trụ số 01 đến trụ số 57 nhánh rẽ Ấp 5 Tân Tây	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
489	28-08-26	14h00	28-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Tại các tủ MC trụ sở: - T170 Tân Đông - T78A/1 Thủy Đông - T137 UB Tân Tây - T160B/1 Tân Tây - T173A/1 Ấp 4 Tân Đông - T195A/1 UB Tân Đông - T222 TH Tân Đông - T245 Bà Hai Màng - T2/1 Thuận Bình	Cô lập trạm bù ứng động trên tuyến 472, 473, 474, 477 Thạnh Hóa phục vụ vận hành lưới điện dịp lễ Quốc Khánh 2/9	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất tải	Cắt MC các trạm bù ứng động: T170 Tân Đông; T78A/1 Thủy Đông; T137 UB Tân Tây; T160B/1 Tân Tây; T173A/1 Ấp 4 Tân Đông; T195A/1 UB Tân Đông; T222 TH Tân Đông; T245 Bà Hai Màng; T2/1 Thuận Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
490	28-08-26	07h00	28-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T15 Nhà Dài	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T15 Nhà Dài	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo Đdht	Đầu tư xây dựng trung, ha thế	1	Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5 xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh	- Cắt FCO trạm T4A Nhà Dài - Cắt FCO trạm T6 Nhà Dài - Cắt FCO trạm Bà Đó 1 - Cắt FCO trạm T15 Nhà Dài	554	12,2182	0,0214	0,2924	0,0005	0,033	317	
491	28-08-26	07h30	28-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tân Thành 5	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tân Thành 5	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Tân Thành 5	65	0,1509	0,0025	0,0036	0,0001	0,033	33	
492	28-08-26	09h00	28-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T14 Kênh 4	Tại thùng điện và cầu dao trạm T14 Kênh 4	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T14 Kênh 4	38	0,0441	0,0015	0,0011	0,0000	0,033	17	
493	28-08-26	10h00	28-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Kênh Gia Vấn	Tại thùng điện và cầu dao trạm Kênh Gia Vấn	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Kênh Gia Vấn	19	0,0221	0,0007	0,0005	0,0000	0,033	17	
494	28-08-26	11h00	28-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tân Thành 7	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tân Thành 7	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Tân Thành 7	48	0,0557	0,0019	0,0013	0,0000	0,033	17	
495	28-08-26	13h30	28-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T217 Tân Lập	Tại thùng điện và cầu dao trạm T217 Tân Lập	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 2 xã Tân Long	Cắt FCO trạm T217 Tân Lập	105	0,2438	0,0041	0,0058	0,0001	0,033	33	
496	28-08-26	15h00	28-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T249 Tân Lập	Tại thùng điện và cầu dao trạm T249 Tân Lập	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 2 xã Tân Long	Cắt FCO trạm T249 Tân Lập	12	0,0139	0,0005	0,0003	0,0000	0,033	17	
497	28-08-26	16h00	28-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T9 Bình Thành	Tại thùng điện và cầu dao trạm T9 Bình Thành	Thay điện kế (2 điện kế)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 2 xã Tân Long	Cắt FCO trạm T9 Bình Thành	20	0,0232	0,0008	0,0006	0,0000	0,033	17	
498	28-08-26	15h00	28-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T4 Kênh T3-3	Tại thùng điện và cầu dao trạm T4 Kênh T3-3	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp 1 xã Tân Long	Cắt FCO trạm T4 Kênh T3-3	19	0,0221	0,0007	0,0005	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
499	28-08-26	16h00	28-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Kênh Cấp 2 B	Tại thùng điện và cầu dao trạm Kênh Cấp 2 B	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Tân Thành xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Kênh Cấp 2 B	65	0,0754	0,0025	0,0018	0,0001	0,033	17	
500	28-08-26	10h00	28-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tập Đoàn 5	Tại thùng điện và cầu dao trạm Tập Đoàn 5	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Tập Đoàn 5	72	0,0836	0,0028	0,0020	0,0001	0,033	17	
501	28-08-26	11h00	28-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cầu Ngang 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cầu Ngang 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Cầu Ngang 1	52	0,0604	0,0020	0,0014	0,0000	0,033	17	
502	28-08-26	13h30	28-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T39 Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T39 Thủ Thừa	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T39 Thủ Thừa	26	0,0604	0,0010	0,0014	0,0000	0,033	33	
503	28-08-26	15h00	28-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm UB Bình Thạnh 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm UB Bình Thạnh 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm UB Bình Thạnh 1	24	0,0279	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	17	
504	28-08-26	07h30	28-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T42 Ngã Ba Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T42 Ngã Ba Thủ Thừa	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T42 Ngã Ba Thủ Thừa	53	0,1230	0,0021	0,0029	0,0000	0,033	33	
505	28-08-26	09h00	28-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương Tây B	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương Tây B	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bình Lương Tây B	142	0,1648	0,0055	0,0039	0,0001	0,033	17	
506	28-08-26	10h00	28-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T55 Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T55 Thủ Thừa	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T55B Thủ Thừa	17	0,0197	0,0007	0,0005	0,0000	0,033	17	
507	28-08-26	11h00	28-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T57 Ngã Ba Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T57 Ngã Ba Thủ Thừa	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T57A Ngã Ba Thủ Thừa	44	0,0511	0,0017	0,0012	0,0000	0,033	17	
508	28-08-26	13h30	28-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương Đông 4	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương Đông 4	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bình Lương Đông 4	117	0,2716	0,0045	0,0065	0,0001	0,033	33	
509	28-08-26	15h00	28-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương Đông 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương Đông 1	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bình Lương Đông 1	42	0,0488	0,0016	0,0012	0,0000	0,033	17	
510	28-08-26	16h00	28-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình Lương 2	Thay điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm Bình Lương 2	115	0,1335	0,0044	0,0032	0,0001	0,033	17	
511	28-08-26	08h00	28-08-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T249C/2 Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp và TBA T249C/2 Vĩnh Bình	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T249C/2 Vĩnh Bình	19	0,2332	0,0011	0,0037	0,0000	0,017	58	
512	28-08-26	13h00	28-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T35 Gò Bà Sáu	Đường dây hạ áp và TBA T35 Gò Bà Sáu	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bàu Nâu xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T35 Gò Bà Sáu	31	0,3805	0,0018	0,0060	0,0000	0,017	58	
513	28-08-26	08h00	28-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T45 Khánh Hưng	Tại trạm T45 Khánh Hưng	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Gò Châu Mai xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T45 Khánh Hưng	23	0,0538	0,0013	0,0009	0,0000	0,017	11	
514	28-08-26	09h00	28-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T102/1 tuyến dân cư KT4-KT6	Tại trạm T102/1 tuyến dân cư KT4-KT6	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Vĩnh Trị xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T102/1 tuyến dân cư KT4-KT6	6	0,0140	0,0004	0,0002	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
515	28-08-26	09h55	28-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T2 Gò Cát	Tại trạm T2 Gò Cát	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Vĩnh Trị xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T2 Gò Cát	36	0,0842	0,0021	0,0013	0,0000	0,017	11	
516	28-08-26	10h55	28-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T20 Kinh Dinh Điền	Tại trạm T20 Kinh Dinh Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Vĩnh Trị xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T20 Kinh Dinh Điền	39	0,0912	0,0023	0,0014	0,0000	0,017	11	
517	28-08-26	13h00	28-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T46 Vĩnh Trị	Tại trạm T46 Vĩnh Trị	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Lò Gạch xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T46 Vĩnh Trị	24	0,0561	0,0014	0,0009	0,0000	0,017	11	
518	28-08-26	13h55	28-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T19 Bàu Nâu Nối Dài	Tại trạm T19 Bàu Nâu Nối Dài	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Lò Gạch xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T19 Bàu Nâu Nối Dài	15	0,0351	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
519	28-08-26	14h50	28-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T15 Đê Bao 1	Tại trạm T15 Đê Bao 1	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bàu Sậy xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T15 Đê Bao 1	26	0,0608	0,0015	0,0010	0,0000	0,017	11	
520	28-08-26	15h50	28-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T21C Đê Bao 2	Tại trạm T21C Đê Bao 2	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Vĩnh Hưng xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T21C Đê Bao 2	58	0,1356	0,0034	0,0022	0,0001	0,017	11	
521	28-08-26	08h00	28-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T10 Gò Bà Sáu	Tại trạm T10 Gò Bà Sáu	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bàu Nâu xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T10 Gò Bà Sáu	44	0,1029	0,0026	0,0016	0,0000	0,017	11	
522	28-08-26	09h00	28-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T14 Gò Bà Sáu	Tại trạm T14 Gò Bà Sáu	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bàu Nâu xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T14 Gò Bà Sáu	39	0,0912	0,0023	0,0014	0,0000	0,017	11	
523	28-08-26	09h55	28-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T40 Gò Bà Sáu	Tại trạm T40 Gò Bà Sáu	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Bàu Nâu xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T40 Gò Bà Sáu	31	0,0725	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	
524	28-08-26	10h55	28-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T18 Gò Bà Sáu 1	Tại trạm T18 Gò Bà Sáu 1	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Trị xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T18 Gò Bà Sáu 1	50	0,1169	0,0029	0,0019	0,0000	0,017	11	
525	28-08-26	13h00	28-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T24 Gò Bà Sáu 1	Tại trạm T24 Gò Bà Sáu 1	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Trị xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T24 Gò Bà Sáu 1	45	0,1052	0,0026	0,0017	0,0000	0,017	11	
526	28-08-26	13h55	28-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 CDC Thái Trị	Tại trạm T1 CDC Thái Trị	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Thái Trị xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T1 CDC Thái Trị	52	0,1216	0,0030	0,0019	0,0000	0,017	11	
527	28-08-26	14h50	28-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T12 Thái Trị	Tại trạm T12 Thái Trị	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Long Khốt xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T12 Thái Trị	31	0,0725	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	
528	28-08-26	07h30	28-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Quảng Dài 2, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T44 Nhánh rẽ Quảng Dài 2, Tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1, T5-T7, T32-T36, T37-T40, T42-T44 Nhánh rẽ Quảng Dài 2, Tuyến 477 Mộc Hóa (52 Cây)	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
529	28-08-26	13h00	28-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T39 đến trụ T64 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa(xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T39-T40, T47-T48, T49 - T50, T62, T64 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa (10 Cây)	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
530	28-08-26	07h30	28-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm T169 Chua Phèn 1, tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T168 đến trụ T167A đường dây hạ áp trạm T169 Chua Phèn 1, tuyến 475 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Sang dây hạ áp thu hồi trụ T168, đổ móng trụ T176A, trụ T168 đường dây hạ áp trạm T169 Chua Phèn 1, tuyến 475 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Đường QL 62 ấp Tân Lập 2 xã Mộc Hóa	Cắt CB trạm T169 Chua Phèn 1	25	0,5360	0,0010	0,0125	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
531	28-08-26	07h30	28-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
532	29-08-26	07h00	29-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
533	29-08-26	07h00	29-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Cầu Hội, Lộ Y Tế, Mười Ve, Lộ Thầy Cai, Kênh Đại Hội	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
534	29-08-26	08h00	29-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kênh Kênh Nr Bình Lợi Nr KV4 Đức Hòa	Tại trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Kênh Kênh Nr Bình Lợi Nr KV4 Đức Hòa Tổng: 21 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
535	29-08-26	13h00	29-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Sa Bà NR Kênh 4 NR Tư Triển NR Xóm Chùa	Tại trụ: T1-60 T1-36 T1-58 T1-12	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Sa Bà NR Kênh 4 NR Tư Triển NR Xóm Chùa Tổng: 24 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
536	29-08-26	08h00	29-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP NLX Thành Đô	NR CN Cty TNHH Meito Việt Nam tại Long An	Tại trụ 01 NR CN Cty TNHH Meito Việt Nam tại Long An	Bảo trì, thí nghiệm trạm 2000KVA CN Cty TNHH Meito Việt Nam tại Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Chi nhánh Công ty TNHH Meito Việt Nam tại Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CN Cty TNHH Meito Việt Nam tại Long An	1	0,0012	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
537	29-08-26	07h30	29-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
538	29-08-26	07h30	29-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
539	29-08-26	08h00	29-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm trèo	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
540	29-08-26	07h30	29-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, sơn số trụ và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
541	29-08-26	07h00	29-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Tại hệ thống đo đếm do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ	Ghi chỉ số	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
542	30-08-26	08h00	30-08-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty TN TBĐ Miền Nam	Trạm 2500kVA Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam)	Từ trụ số 02 nhánh rẽ Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam) tuyến 478 An Thạnh đến trạm 2500kVA Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam)	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060061794)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam) Khu công nghiệp Phú An Thạnh xã Bến Lức	Cắt Rec+ DS Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam) (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0073	0,0000	0,0004	0,0000	1,000	8.000	
543	30-08-26	08h00	30-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty khoa KSV Thăng Long	Tại trụ 01 NR Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì, thí nghiệm trạm 160KVA Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty khoa KSV Thăng Long	Cty khoa KSV Thăng Long	1	0,0012	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
544	30-08-26	08h00	30-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty khoa KSV Thăng Long	Tại trụ 01 NR Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì, thí nghiệm trạm 320KVA Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty khoa KSV Thăng Long	Cty khoa KSV Thăng Long	1	0,0012	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
545	30-08-26	08h00	30-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty khoa KSV Thăng Long	Tại trụ 01 NR Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì, thí nghiệm trạm 400KVA Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty khoa KSV Thăng Long	Cty khoa KSV Thăng Long	1	0,0012	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
546	30-08-26	08h00	30-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty khoa KSV Thăng Long	Từ trụ 01 đến trạm (2x1000+2x2000) KVA NR Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì, thí nghiệm trạm (2x1000+2x2000)KVA Cty khoa KSV Thăng Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công ty khoa KSV Thăng Long	Cty khoa KSV Thăng Long	1	0,0012	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
	CƠ SỞ 2																				
1	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/13B/1 đến trụ 47/13B/11 Ấp Bến 5 tuyến 479BC	Từ trụ 47/13B/1 đến trụ 47/13B/11 nhánh rẽ 12,7kV Ấp Bến 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 47/13B/1 đến trụ 47/13B/11 Ấp Bến 5 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/5/25/15 nhánh rẽ 22kV Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/14 Hà Gia Trang tuyến 480BC	Từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/14 nhánh rẽ 22kV Hà Gia Trang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/42B/1 đến trụ 53/42B/14 Hà Gia Trang tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 18/40 đến trụ 18/40/35 Cầu Gò Suối 3 tuyến 475BC	Từ trụ 18/40 đến trụ 18/40/35 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Gò Suối 3 tuyến 475BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 18/40 đến trụ 18/40/35 Cầu Gò Suối 3 tuyến 475BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56/4 đến trụ 171/59/4/22 Bàu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56/4 đến trụ 171/59/4/22 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56/4 đến trụ 171/59/4/22 Bàu Tràm Lớn 3 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
6	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 96 đến trụ 114, từ trụ 98 đến trụ 98/14, từ trụ 98/8 đến trụ 98/8/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 96 đến trụ 114, từ trụ 98 đến trụ 98/14, từ trụ 98/8 đến trụ 98/8/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 261/1 đến trụ 261/1/8, từ trụ 251 đến trụ 261 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 261/1 đến trụ 261/1/8, từ trụ 251 đến trụ 261 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cầm Giang 22 trụ 89B tuyến 474TĐ	TBA 250 kVA Cầm Giang 22 trụ 89B tuyến 474TĐ	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa trụ 89B tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cầm Giang 22 trụ 89B tuyến 474TĐ	161	1,3525	0,0027	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
13	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bàu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Bàu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Bàu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Bàu Trâm 7 trụ 90/10 tuyến 474TĐ	85	0,7140	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Bàu Trâm 9 trụ 90/10/7 tuyến 474TĐ	63	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
15	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Bàu Trâm 12 trụ 90/17 tuyến 474TĐ	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
16	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 75kVA Bàu Trâm 2 trụ 90/24 tuyến 474TĐ	63	0,5292	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 120B tuyến 474TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 120B tuyến 474TĐ	Thay FCO giàn tụ bù trung áp trụ 120B tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	10	Ấp Cầm Bình xã Thạnh Đức	Cắt 3OS, 4FCO, tháo 3hotline tụ bù trung áp trụ 120B tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 160kVA Cầm Giang 6 trụ 125A tuyến 474TĐ	125	1,0501	0,0021	0,0002	0,0000	0,198	2.910	
18	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Cầm Giang 21 trụ 173/1 tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Cầm Giang 21 trụ 173/1 tuyến 478TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Cầm Giang 21 trụ 173/1 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp Cầm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 250kVA Cầm Giang 21 trụ 173/1 tuyến 478TĐ	166	1,3945	0,0027	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
19	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Cầm Giang 13 trụ 156 tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Cầm Giang 13 trụ 156 tuyến 478TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Cầm Giang 13 trụ 156 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp Cầm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 250kVA Cầm Giang 13 trụ 156 tuyến 478TĐ	177	1,4869	0,0029	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
20	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/4/1T đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 28/4/1T đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/1T đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 27 đến trụ 54 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 33 đến trụ 34 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 33 đến trụ 34 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 141 đến trụ 181 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 141B đến trụ 182 Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141 đến trụ 152 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	24-08-26	07h30	24-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 134C/1 đến trụ 134C/7/6 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 134C/1 đến trụ 134C/7/6 Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 134C/1 đến trụ 134C/7/6 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 104/106/25 Tràng Dầu 1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/25 tuyến 474TH	Nâng công suất TBA 25kVA lên 2x25kVA tại trụ 104/106/25 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 104/106/25 Tràng Dầu 1 tuyến 475TBI	22	0,1108	0,0005	0,0043	0,0000	0,006	22	
25	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 94/9 Thạnh Tây 3D tuyến 479TBI	Trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thay hệ thống đo đếm TBA trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh Tân xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 94/9 Thạnh Tây 3D tuyến 479TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,006	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	24-08-26	10h30	24-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 21/6/15 tuyến 478TBI	Trụ 21/6/15 tuyến 472TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 21/6/15 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 21/6/15 tuyến 478TBI	78	0,1123	0,0019	0,0043	0,0001	0,001	1	
27	24-08-26	08h00	24-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	Trụ 17/59 tuyến 476TBI	Thay đo đếm trạm 2x50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	40	Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình	Cắt 32FCO trạm 2x50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	217	0,7810	0,0052	0,0302	0,0002	0,090	225	
28	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Ấp Mỏ Công xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	70	0,3527	0,0017	0,0136	0,0001	0,013	44	
29	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	75	0,3779	0,0018	0,0146	0,0001	0,009	33	
30	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty TNHH Hưng Thịnh Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty TNHH Hưng Thịnh Tây Ninh	Thi công tháp đà U nâng độ cao, thu hồi trụ từ trụ 63/9 đến trụ 63/10 tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Công ty TNHH Hưng Thịnh	Cắt Recloser và DS trụ 63/1 công ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
31	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 61 đến trụ 61/60 tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 294B/21T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Quang Nam tuyến 473SN	Trạm 1000 kVA trụ 294B/21T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Quang Nam tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 294B/21T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Quang Nam tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Quang Nam	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 294B/21T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Quang Nam tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
33	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 294B/23T Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Văn Chiến tuyến 473SN	Trạm 1000 kVA trụ 294B/23T Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Văn Chiến tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 294B/23T Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Văn Chiến tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Văn Chiến	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 294B/23T Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Văn Chiến tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
34	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 294B/25T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển TNC tuyến 473SN	Trạm 1000 kVA trụ 294B/25T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển TNC tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 294B/25T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển TNC tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển TNC	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 294B/25T Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển TNC tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
35	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 311/1 Lê Thị Cần tuyến 473SN	Trạm 3x15 kVA trụ 311/1 Lê Thị Cần tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 311/1 Lê Thị Cần tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Lê Thị Cần	Cắt 3FCO trạm 3x15 kVA trụ 311/1 Lê Thị Cần tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
36	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 321/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lợi tuyến 473SN	Trạm 15 kVA trụ 321/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lợi tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 15 kVA trụ 321/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lợi tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lợi	Cắt FCO trạm 15 kVA trụ 321/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Lợi tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	62	
37	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 277/1 Đặng Thanh Minh tuyến 473SN	Trạm 3x37.5 kVA trụ 277/1 Đặng Thanh Minh tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 277/1 Đặng Thanh Minh tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Đặng Thanh Minh	Cắt 3FCO trạm 3x37.5 kVA trụ 277/1 Đặng Thanh Minh tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
38	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 276/13 Công ty TNHH DC Sun tuyến 473SN	Trạm 1000 kVA trụ 276/13 Công ty TNHH DC Sun tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 276/13 Công ty TNHH DC Sun tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH DC Sun	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 276/13 Công ty TNHH DC Sun tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 286/1A/1 Trường Trung học cơ sở Tân Hà tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 286/1A/1 Trường Trung học cơ sở Tân Hà tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 286/1A/1 Trường Trung học cơ sở Tân Hà tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Trường Trung học cơ sở Tân Hà	Cắt 3FCO trạm 3x25 kVA trụ 286/1A/1 Trường Trung học cơ sở Tân Hà tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
40	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 286/32/1P Nguyễn Hữu Nghĩa tuyến 473SN	Trạm 50 kVA trụ 286/32/1P Nguyễn Hữu Nghĩa tuyến 473SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 286/32/1P Nguyễn Hữu Nghĩa tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Hữu Nghĩa	Cắt FCO trạm 50 kVA trụ 286/32/1P Nguyễn Hữu Nghĩa tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	
41	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 298/1P Mai Văn Chiều tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 298/1P Mai Văn Chiều tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 298/1P Mai Văn Chiều tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Mai Văn Chiều	Cắt 3FCO trạm 3x25 kVA trụ 298/1P Mai Văn Chiều tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
42	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 167/18/89/1T Nguyễn Quốc Huy tuyến 471SN	Trạm 50 kVA trụ 167/18/89/1T Nguyễn Quốc Huy tuyến 471SN	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 167/18/89/1T Nguyễn Quốc Huy tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Quốc Huy	Cắt FCO trạm 50 kVA trụ 167/18/89/1T Nguyễn Quốc Huy tuyến 471SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	
43	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75 kVA trụ 167/18/108/15 Phan Tiến Thành tuyến 471SN	Trạm 75 kVA trụ 167/18/108/15 Phan Tiến Thành tuyến 471SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 75 kVA trụ 167/18/108/15 Phan Tiến Thành tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Phan Tiến Thành	Cắt FCO trạm 75 kVA trụ 167/18/108/15 Phan Tiến Thành tuyến 471SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	312	
44	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 167/5/75/30/26/1P Bùi Danh Quân tuyến 471SN	Trạm 50 kVA trụ 167/5/75/30/26/1P Bùi Danh Quân tuyến 471SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 167/5/75/30/26/1P Bùi Danh Quân tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Bùi Danh Quân	Cắt FCO trạm 50 kVA trụ 167/5/75/30/26/1P Bùi Danh Quân tuyến 471SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	
45	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 210/20A Nguyễn Văn Tọa tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 210/20A Nguyễn Văn Tọa tuyến 473SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 210/20A Nguyễn Văn Tọa tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Văn Tọa	Cắt 3FCO trạm 3x25 kVA trụ 210/20A Nguyễn Văn Tọa tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
46	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 210/38/1 Công ty TNHH MTV SXTM & DV XNK Hưng Phước tuyến 473SN	Trạm 3x25 kVA trụ 210/38/1 Công ty TNHH MTV SXTM & DV XNK Hưng Phước tuyến 473SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 210/38/1 Công ty TNHH MTV SXTM & DV XNK Hưng Phước tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Công ty TNHH MTV SXTM & DV XNK Hưng Phước	Cắt 3FCO trạm 3x25 kVA trụ 210/38/1 Công ty TNHH MTV SXTM & DV XNK Hưng Phước tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
47	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
49	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	Trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 15/64 Ninh Sơn - O tuyến 475CM	86	0,2978	0,0014	0,0168	0,0001	0,103	360	
50	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 15/40/7B Đường 784 - B tuyến 475CM	Trạm 250kVA trụ 15/40/7B Đường 784 - B tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 15/40/7B Đường 784 - B tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 15/40/7B Đường 784 - B tuyến 475CM	65	0,2251	0,0011	0,0127	0,0001	0,240	840	
51	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 15/40/15BP Ninh Nghĩa - A tuyến 475CM	Trạm 3x50kVA trụ 15/40/15BP Ninh Nghĩa - A tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 3x50kVA trụ 15/40/15BP Ninh Nghĩa - A tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 15/40/15BP Ninh Nghĩa - A tuyến 475CM	24	0,0831	0,0004	0,0047	0,0000	0,069	240	
52	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/12 Ninh Tân - R tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/12 Ninh Tân - R tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/12 Ninh Tân - R tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/12 Ninh Tân - R tuyến 475CM	13	0,0450	0,0002	0,0025	0,0000	0,069	240	
53	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 75kVA trụ 15/41/26 Ninh Tân - AE tuyến 475CM	Trạm 75kVA trụ 15/41/26 Ninh Tân - AE tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 75kVA trụ 15/41/26 Ninh Tân - AE tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 15/41/26 Ninh Tân - AE tuyến 475CM	17	0,0589	0,0003	0,0033	0,0000	0,137	480	
54	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/27 Ninh Tân - C tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/27 Ninh Tân - C tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/27 Ninh Tân - C tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/27 Ninh Tân - C tuyến 475CM	11	0,0381	0,0002	0,0021	0,0000	0,069	240	
55	24-08-26	13h30	24-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/46 Ninh Tân - D tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/46 Ninh Tân - D tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/46 Ninh Tân - D tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/46 Ninh Tân - D tuyến 475CM	14	0,0485	0,0002	0,0027	0,0000	0,069	240	
56	24-08-26	08h00	24-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 207B/1 tuyến 476SD	Trụ 207B/1 tuyến 476SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng tại trụ 207B/1 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA Thanh Trung 7 trụ 214 tuyến 476SD	258	0,9009	0,0043	0,0503	0,0002	0,171	600	
57	24-08-26	08h00	24-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 178/6 đến trụ 178/12, từ trụ 178/12/5B/9/3T đến trụ 178/12/5B/9/5T, từ trụ 178/5B/9/4T đến trụ 178/5B/9/4T/2, từ trụ 178/12/5B/9/1P đến trụ 178/12/5B/9/3P tuyến 476SD	Từ trụ 178/6 đến trụ 178/12, từ trụ 178/12/5B/9/3T đến trụ 178/12/5B/9/5T, từ trụ 178/5B/9/4T đến trụ 178/5B/9/4T/2, từ trụ 178/12/5B/9/1P đến trụ 178/12/5B/9/3P tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 178/6 đến trụ 178/12, từ trụ 178/12/5B/9/3T đến trụ 178/12/5B/9/5T, từ trụ 178/5B/9/4T đến trụ 178/5B/9/4T/2, từ trụ 178/12/5B/9/1P đến trụ 178/12/5B/9/3P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 50kVA Thanh Phước 9 trụ 178/12 tuyến 476SD	58	0,5208	0,0010	0,0291	0,0001	0,011	103	
58	24-08-26	08h00	24-08-26	16h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 34/7/1/13 thuộc trạm 250kVA trụ 34/7/1 tuyến 475TB	Trụ 34/7/1/13 tuyến 475TB	Di dời trụ hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	4	Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt CB trạn 250kVA trụ 34/7/1 tuyến 475TB	103	0,8255	0,0017	0,0459	0,0001	0,048	386	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
59	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 194/7/15 Ngã Tắc 7 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 194/7/15 Ngã Tắc 7 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 194/7/15 Ngã Tắc 7 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 194/7/23B Ngã Tắc 8 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 194/7/23B Ngã Tắc 8 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 194/7/23B Ngã Tắc 8 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/36 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 160/36 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/36 Xóm Lò 12 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/25B đến trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 3 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/25B đến trụ 194/7/59B/25B/7/13 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/59B/25B đến trụ 194/7/59B/25B/7/13 Long Hưng 3 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/45 Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/45 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/59B đến trụ 194/7/59B/45 Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103 đến trụ 103B/21 Nối tuyến 479BC - 481MB	Từ trụ 103 đến trụ 103B/21 Nối tuyến 479BC - 481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103 đến trụ 103B/21 Nối tuyến 479BC - 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/3/1 đến trụ 103B/3/4 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 103B/3/1 đến trụ 103B/3/4 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/3/1 đến trụ 103B/3/4 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/1 Hàn Tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/1 nhánh rẽ 12,7kV Hàn Tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/1 Hàn Tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/9 đến trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Từ trụ 103B/9 đến trụ 103B/9/1 nhánh rẽ 22kV Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/9 đến trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113 đến trụ 113/1 BCH QS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Từ trụ 113 đến trụ 113/1 nhánh rẽ 22kV BCH QS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 113 đến trụ 113/1 BCH QS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
70	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/33 đến trụ 305/80 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305/33 đến trụ 305/80 Bàu Vuông tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/1 đến trụ 118/6, từ trụ 118/29 đến trụ 118/45, từ 118/29B đến trụ 118/29B/4, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/23, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/58/3P đến trụ 118/58/26P/22 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/1 đến trụ 118/6, từ trụ 118/29 đến trụ 118/45, từ 118/29B đến trụ 118/29B/4, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/23, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/58/3P đến trụ 118/58/26P/22 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC	TBA 2x25 kVA Ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC	Xử lý tiếp xúc CB, kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp TBA 2x25 kVA Ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC	17	0,1428	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
76	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/19A Cây Da tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/19A Cây Da tuyến 477TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp tiếp đất LA từ trụ 128/61/2 đến trụ 128/61/19A tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 128/61/1 Cây Da tuyến 477TĐ	569	4,7799	0,0094	0,0013	0,0000	0,297	4.370	
77	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA ấp Chánh 12 trụ 128/61/6B tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp Chánh 12 trụ 128/61/6B tuyến 477TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp Chánh 12 trụ 128/61/6B tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA ấp Chánh 12 trụ 128/61/6B tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA ấp Chánh 14 trụ 128/61/20 tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp Chánh 14 trụ 128/61/20 tuyến 477TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp Chánh 14 trụ 128/61/20 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA ấp Chánh 14 trụ 128/61/20 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA ấp Bàu Đồn 19 trụ 42/130B tuyến 472TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp Bàu Đồn 19 trụ 42/130B tuyến 472TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp Bàu Đồn 19 trụ 42/130B tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp 1 xã Truông Mít	Cắt CB TBA 250kVA ấp Bàu Đồn 19 trụ 42/130B tuyến 472TĐ	140	1,1761	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
80	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 3x50kVA Bàu Đồn 34 trụ 42/143 tuyến 472TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Bàu Đồn 34 trụ 42/143 tuyến 472TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Bàu Đồn 34 trụ 42/143 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Ấp 1 xã Truông Mít	Cắt CB TBA 3x50kVA Bàu Đồn 34 trụ 42/143 tuyến 472TĐ	65	0,5460	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
81	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Đấu nối hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp 1 xã Truông Mít	Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	216	1,8145	0,0036	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
82	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA ấp 2.3 trụ 42/11A, TBA 250kVA Bàu Đồn 25 trụ 42/115B, TBA 160kVA Bàu Đồn 17 trụ 42/115, TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp 2.3 trụ 42/11A, TBA 250kVA Bàu Đồn 25 trụ 42/115B, TBA 160kVA Bàu Đồn 17 trụ 42/115, TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Sửa cáp ABC 4x70 và 4x95 chồng chéo nhau Lưới điện hạ áp TBA 250kVA ấp 2.3 trụ 42/11A, TBA 250kVA Bàu Đồn 25 trụ 42/115B, TBA 160kVA Bàu Đồn 17 trụ 42/115, TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp 2 xã Truông Mít	Cắt CB TBA 250kVA ấp 2.3 trụ 42/11A, TBA 250kVA Bàu Đồn 25 trụ 42/115B, TBA 160kVA Bàu Đồn 17 trụ 42/115, TBA 250kVA Bàu Đồn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	309	2,5957	0,0051	0,0003	0,0000	0,119	1.750	
83	25-08-26	05h00	25-08-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bố đến trụ 42/101 ấp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bố đến trụ 42/101 ấp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bố	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42/101 ấp 7 tuyến 477TĐ Cắt LBS Xóm Bố trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	25-08-26	13h00	25-08-26	14h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bố đến trụ 42/101 ấp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bố đến trụ 42/101 ấp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 92/137, LBS Xóm Bố trụ 92/138 tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 42/101 ấp 7 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
85	25-08-26	07h30	25-08-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Ấp Giữa - Xóm Bố tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Ấp Giữa - Xóm Bố tuyến 472TĐ	Sửa LTD trụ 92/11B/1, 128/65/70 tuyến 472TĐ. Nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành đường dây 22kV Hiệp Thạnh – Tầm Lanh tuyến 472TĐ từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91 và các thiết bị LBS Nông Trường trụ 92/11B/2, 03 LTD trụ 92/11B/1, 03 LTD trụ 92/11B/3; LBS Tầm Lanh 2 trụ 92/11B/50, 03 LTD trụ 92/11B/49, 03 LTD trụ 92/11B/51 tuyến 472TĐ. Sang lưới, TBA, thu hồi trụ từ trụ 128/65/2 đến trụ 128/65/70 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Ấp Xóm Bố, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt Rec, 3LTD ấp Giữa trụ 92/1 tuyến 472TĐ Cắt LBS Xóm Bố trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 128/65/1B Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	1276	10,7190	0,0210	0,0059	0,0000	0,594	8.740	
86	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 268 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 268 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 268 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	80	0,6848	0,0014	0,0356	0,0001	0,131	1.047	
88	25-08-26	07h30	25-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Xay Chà Hiệp Hưng trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 160kVA Xay Chà Hiệp Hưng trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 28/4/15/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khách hàng: 1/Mai Thị Kim Lan 2/Mai Văn Thịnh	Cắt 2CB trạm 160kVA Xay Chà Hiệp Hưng trụ 28/4/15/2, 03FCO trụ 28/4/15/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	2	0,0171	0,0000	0,0009	0,0000	0,105	838	
89	25-08-26	08h00	25-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA CS Dương Văn Lộc trụ 68B/1 tuyến 474TBI	Trụ 68B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA CS Dương Văn Lộc trụ 68B/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Dương Văn Lộc SĐT 0933699963	Cắt FCO TBA 37,5kVA CS Dương Văn Lộc trụ 68B/1 tuyến 474TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
90	25-08-26	09h30	25-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở hàn điện Đường Thị Huệ trụ 134B/63 tuyến 474TBI	Trụ 134B/63 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở hàn điện Đường Thị Huệ trụ 134B/63 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Đường Thị Huệ SĐT 0704515629	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở hàn điện Đường Thị Huệ trụ 134B/63 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
91	25-08-26	10h30	25-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Văn Cai trụ 207C/30 tuyến 474TBI	Trụ 207C/30 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Văn Cai trụ 207C/30 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trung tâm Thuỷ Lợi và Nước Sạch(0374509157)	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Văn Cai trụ 207C/30 tuyến 474TBI	3	0,0043	0,0001	0,0002	0,0000	0,001	1	
92	25-08-26	14h00	25-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Hộ thắp sáng Lữ Kim Thành trụ 231B/38 tuyến 474TBI	Trụ 231B/38 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA Hộ thắp sáng Lữ Kim Thành trụ 231B/38 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lữ Kim Thành SĐT 0933955785	Cắt FCO TBA 37,5kVA Hộ thắp sáng Lữ Kim Thành trụ 231B/38 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
93	25-08-26	15h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Cơ sở Vương Hoài Bảo trụ 231B/49B tuyến 474TBI	Trụ 231B/49B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Cơ sở Vương Hoài Bảo trụ 231B/49B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Vương Hoài Bảo (trang trại chăn nuôi) SĐT 0918268909	Cắt FCO TBA 50kVA Cơ sở Vương Hoài Bảo trụ 231B/49B tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
94	25-08-26	16h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Trương Đắc Lăng trụ 231B/65/1 tuyến 474TBI	Trụ 231B/65/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Trương Đắc Lăng trụ 231B/65/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trương Đắc Lăng SĐT 0913670097	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Trương Đắc Lăng trụ 231B/65/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
95	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm (25+50)kVA trụ 149/1/5/14 Ấp Mới - Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 149/1/5/14 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 149/1/5/14 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm (25+50)kVA trụ 149/1/5/14 Ấp Mới - Tân Phong tuyến 474TBI	36	0,1814	0,0009	0,0070	0,0000	0,006	22	
96	25-08-26	13h30	25-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 100kVA trụ 137/47 tuyến 474TBI	Trụ 137/47 tuyến 474TBI	Thay đo đếm trạm 100kVA trụ 137/47 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Xóm Tháp xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 137/47 tuyến 474TBI	147	0,7407	0,0035	0,0286	0,0001	0,006	22	
97	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 254/20 Tân Trung 17 tuyến 477TH	Trạm 25kVA Trụ 254/20 Tân Trung 17 tuyến 477TH	Thay máy biến áp trụ 254/20 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Ấp Tân Trung B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 254/20 Tân Trung 17 tuyến 477TH	37	0,3149	0,0007	0,0165	0,0000	0,069	549	
98	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 480SN	45	0,3863	0,0008	0,0200	0,0000	0,103	823	
99	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/27/7 Tân Thuận 11 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/27/7 Tân Thuận 11 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 243/27/7 Tân Thuận 11 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/27/7 Tân Thuận 11 tuyến 480SN	93	0,7915	0,0016	0,0414	0,0001	0,034	274	
100	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/27/12 Tân Thuận 10 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/27/12 Tân Thuận 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 243/27/12 Tân Thuận 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/27/12 Tân Thuận 10 tuyến 480SN	45	0,3830	0,0008	0,0200	0,0000	0,034	274	
101	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/27/16 Tân Thuận 7 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/27/16 Tân Thuận 7 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 243/27/16 Tân Thuận 7 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/27/16 Tân Thuận 7 tuyến 480SN	27	0,2298	0,0005	0,0120	0,0000	0,034	274	
102	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/27/29 Tân Thuận 12 tuyến 480SN	59	0,5021	0,0010	0,0263	0,0001	0,034	274	
103	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/31 Tân Thuận 2 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/31 Tân Thuận 2 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 243/31 Tân Thuận 2 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/31 Tân Thuận 2 tuyến 480SN	64	0,5447	0,0011	0,0285	0,0001	0,034	274	
104	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/39 Tân Thuận 3 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/39 Tân Thuận 3 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 243/39 Tân Thuận 3 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/39 Tân Thuận 3 tuyến 480SN	33	0,2809	0,0006	0,0147	0,0000	0,034	274	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
105	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 100 kVA trụ 85/158/67/6 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Futifarm tuyến 479TH	Trạm 100 kVA trụ 85/158/67/6 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Futifarm tuyến 479TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 100 kVA trụ 85/158/67/6 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Futifarm tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Futifarm	Cắt FCO trạm 100 kVA trụ 85/158/67/6 Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Futifarm tuyến 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,052	416	
106	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 85/158/84/4/15 Nguyễn Thị Hậu tuyến 479TH	Trạm 25 kVA trụ 85/158/84/4/15 Nguyễn Thị Hậu tuyến 479TH	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 25 kVA trụ 85/158/84/4/15 Nguyễn Thị Hậu tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Thị Hậu	Cắt FCO trạm 25 kVA trụ 85/158/84/4/15 Nguyễn Thị Hậu tuyến 479TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	312	
107	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 85/158/84/22 Lâm Hồng Xuân tuyến 479TH	Trạm 37.5 kVA trụ 85/158/84/22 Lâm Hồng Xuân tuyến 479TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 85/158/84/22 Lâm Hồng Xuân tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Lâm Hồng Xuân	Cắt FCO trạm 37.5 kVA trụ 85/158/84/22 Lâm Hồng Xuân tuyến 479TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,058	468	
108	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 85/158/47/11B/8/4 Roãn Quốc Sỹ tuyến 479TH	Trạm 50 kVA trụ 85/158/47/11B/8/4 Roãn Quốc Sỹ tuyến 479TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 50 kVA trụ 85/158/47/11B/8/4 Roãn Quốc Sỹ tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Roãn Quốc Sỹ	Cắt FCO trạm 50 kVA trụ 85/158/47/11B/8/4 Roãn Quốc Sỹ tuyến 479TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,078	624	
109	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 85/198B/1 Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh tuyến 474TH	Trạm 1000 kVA trụ 85/198B/1 Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 85/198B/1 Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 85/198B/1 Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh tuyến 474TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,900	7.200	
110	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 85/216/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Trạm 25 kVA trụ 85/216/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 85/216/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH	Cắt FCO trạm 25 kVA trụ 85/216/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	312	
111	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 85/230/1 Đặng Văn Tước tuyến 474TH	Trạm 15 kVA trụ 85/230/1/ Đặng Văn Tước tuyến 474TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 15 kVA trụ 85/230/1/ Đặng Văn Tước tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Đặng Văn Tước	Cắt FCO trạm 15 kVA trụ 85/230/1 Đặng Văn Tước tuyến 474TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	187	
112	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250 kVA trụ 85/283/46/11 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	Trạm 250 kVA trụ 85/283/46/11 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 250 kVA trụ 85/283/46/11 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát	Cắt 3LBFCO trạm 250 kVA trụ 85/283/46/11 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,225	1.800	
113	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 85/208B/16 Nguyễn Phúc Thành tuyến 479TH	Trạm 50 kVA trụ 85/208B/16 Nguyễn Phúc Thành tuyến 479TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 85/208B/16 Nguyễn Phúc Thành tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Phúc Thành	Cắt FCO trạm 50 kVA trụ 85/208B/16 Nguyễn Phúc Thành tuyến 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,078	624	
114	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/7 Công ty Cổ phần năng lượng xanh Nhật Tân tuyến 474TH	Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/7 Công ty Cổ phần năng lượng xanh Nhật Tân tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/7 Công ty Cổ phần năng lượng xanh Nhật Tân tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần năng lượng xanh Nhật Tân	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 85/182B/7 Công ty Cổ phần năng lượng xanh Nhật Tân tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
115	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/2/2 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang tuyến 474TH	Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/2/2 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/2/2 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 85/182B/2/2 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Quang tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0	
116	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/12 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân tuyến 474TH	Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/12 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 85/182B/12 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân	Cắt 3LBFCO trạm 1000 kVA trụ 85/182B/12 Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhật Luân tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	0	
117	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 85/34/1 Hà Văn Kiệt tuyến 479TH	Trạm 25 kVA trụ 85/34/1 Hà Văn Kiệt tuyến 479TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 85/34/1 Hà Văn Kiệt tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Hà Văn Kiệt	Cắt FCO trạm 25 kVA trụ 85/34/1 Hà Văn Kiệt tuyến 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
118	25-08-26	08h00	25-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 85/77A/1 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CA CAO TÂY NINH tuyến 479TH	Trạm 3x25 kVA trụ 85/77A/1 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CA CAO TÂY NINH tuyến 479TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 85/77A/1 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CA CAO TÂY NINH tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CA CAO TÂY NINH	Cắt FCO trạm 3x25 kVA trụ 85/77A/1 HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM CA CAO TÂY NINH tuyến 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	0	
119	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471CM	Từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	25-08-26	06h00	25-08-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến LBS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	25-08-26	17h00	25-08-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	25-08-26	05h30	25-08-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ 93/1P Tua Hai	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
124	25-08-26	17h30	25-08-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài nhổ trụ sang lưới, thu hồi vật tư từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN - Công ty 19/5 kéo đấu nối nhánh rẽ trung áp từ trụ 67 đến trụ 67/1 đường trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	40	Khu phố 16, 17 19, 20, 21, 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 08 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 471TN - Cắt DS trụ 93/2P tua Hai tuyến 473TN - Cắt DS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 472SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	2998	29,6611	0,0494	1,6687	0,0028	1,372	13.718	
126	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 97/12/17B Trưng Nữ Vương - K tuyến 471TN	Trạm 250kVA trụ 97/12/17B Trưng Nữ Vương - K tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 97/12/17B Trưng Nữ Vương - K tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 13 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/17B Trưng Nữ Vương - K tuyến 471TN	52	0,1801	0,0009	0,0101	0,0000	0,240	840	
127	25-08-26	08h00	25-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 97/12/6 Trưng Nữ Vương - X tuyến 471TN	Trạm 250kVA trụ 97/12/6 Trưng Nữ Vương - X tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 97/12/6 Trưng Nữ Vương - X tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 13 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/6 Trưng Nữ Vương - X tuyến 471TN	78	0,2701	0,0013	0,0152	0,0001	0,240	840	
128	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	Trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	119	1,1773	0,0020	0,0662	0,0001	0,103	1.029	
129	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 88/3T Thanh Sơn, trạm 15kVA trụ 88/3T Chiếu sáng rạch TN-3 tuyến 471TN	Trạm 250kVA trụ 88/3T Thanh Sơn, trạm 15kVA trụ 88/3T Chiếu sáng rạch TN-3 tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 88/3T Thanh Sơn, trạm 15kVA trụ 88/3T Chiếu sáng rạch TN-3 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 16 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 88/3T Thanh Sơn, trạm 15kVA trụ 88/3T Chiếu sáng rạch TN-3 tuyến 471TN	123	1,2169	0,0020	0,0685	0,0001	0,240	2.401	
130	25-08-26	13h30	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/64 Bình Minh - I tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/64 Bình Minh - I tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/64 Bình Minh - I tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Kinh Tế phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/64 Bình Minh - I tuyến 473TN	100	0,3463	0,0016	0,0195	0,0001	0,240	840	
131	25-08-26	13h30	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/108 Bình Minh - A tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/108 Bình Minh - A tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19B/108 Bình Minh - A tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/108 Bình Minh - A tuyến 473TN	123	0,4259	0,0020	0,0240	0,0001	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
132	25-08-26	06h00	25-08-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trương Quyền trụ 97/1 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN. - Cắt Recloser Trương Quyền trụ 97/1 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	25-08-26	07h00	25-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN	Trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN	Cắt điện bàn giao cho ĐL Tân Ninh làm biện pháp an toàn thi công nhổ trụ thu hồi từ trụ 53 đến trụ 94 tuyến 471TN-473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt 3 LTD trụ 81/33 (phía trụ 81/32) tuyến 472SD-473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Võ Duy Dương trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN	LBS Võ Duy Dương trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN	Kiểm định LBS và phụ kiện tại trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt 3 LTD trụ 81/33 (phía trụ 81/32) tuyến 472SD-473TN. - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt DS 3 pha trụ 93/2P tuyến 473TN (ĐL Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 250 đến trụ 286, từ trụ 266 đến trụ 266/7 tuyến 471SD	Từ trụ 250 đến trụ 286, từ trụ 266 đến trụ 266/7 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 250 đến trụ 286, từ trụ 266 đến trụ 266/7 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	25-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/7/1 đến Trụ 79/7/21, từ Trụ 79/33 đến Trụ 79/33/25, từ trụ 80/1 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Từ trụ 79/7/1 đến Trụ 79/7/21, từ Trụ 79/33 đến Trụ 79/33/25, từ trụ 80/1 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/7/1 đến Trụ 79/7/21, từ Trụ 79/33 đến Trụ 79/33/25, từ trụ 80/1 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	25-08-26	17h00	25-08-26	17h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trương Quyền trụ 97/1 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	25-08-26	07h30	25-08-26	11h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trụ 67 thuộc trạm 250kVA trụ 69 Suối Sâu tuyến 476TB	Trụ 67 tuyến 476TB	Cắt dừng dây hạ áp sang tải	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 69 Suối Sâu tuyến 476TB	80	0,3205	0,0013	0,0176	0,0001	0,109	434	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
140	25-08-26	07h30	25-08-26	11h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trụ 65 thuộc trạm 250kVA trụ 64B Suối Sâu tuyến 476TB	Trụ 65 tuyến 476TB	Ép lèo hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 64B Suối Sâu tuyến 476TB	80	0,3205	0,0013	0,0176	0,0001	0,109	434	
141	25-08-26	07h30	25-08-26	11h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trụ 6/19/6 thuộc trạm 3x75kVA trụ 6/19/5 Thị trấn T19/5 tuyến 475TB	Trụ 6/19/6 tuyến 476TB	Cắt dừng dây hạ áp sang tải	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 6/19/5 Thị trấn T19/5 tuyến 475TB	80	0,3205	0,0013	0,0176	0,0001	0,109	434	
142	25-08-26	07h30	25-08-26	11h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trụ 6/19/8B thuộc trạm 250kVA trụ 6/19/8B Thị trấn T19/8B tuyến 475TB	Trụ 6/19/8B tuyến 476TB	Ép lèo hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt CB và FCO trạm 250kVA trụ 6/19/8B Thị trấn T19/8B tuyến 475TB	80	0,3205	0,0013	0,0176	0,0001	0,109	434	
143	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/12 đến trụ 78/12/4 Địa đạo Lợi Thuận tuyến 476BC	Từ trụ 78/12 đến trụ 78/12/4 nhánh rẽ 12,7kV Địa đạo Lợi Thuận tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 78/12 đến trụ 78/12/4 Địa đạo Lợi Thuận tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/76/12 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/76/12 nhánh rẽ 22kV Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/76/12 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 234B đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Từ trụ 234B đến trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234B đến trụ 342 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 đường dây 12,7kV Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 479MB	Từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Hòa 5 tuyến 479MB	Từ trụ 309 đến trụ 309/33 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 5 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Hòa 5 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Từ trụ 283 đến trụ 283/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/56 Cao su Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/56 Cao su Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
151	26-08-26	08h00	26-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Giải pháp Công nghệ Khang Thịnh trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 234/52B/2 Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ Khang Thịnh tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	720	
152	26-08-26	09h30	26-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thắng Lợi tuyến 477HT	Trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thắng Lợi tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần Thắng Lợi trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thắng Lợi tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Thắng Lợi	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 253/34/1 Công ty Cổ phần Thắng Lợi tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,154	154	
153	26-08-26	10h30	26-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyến 477HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần S-CORE Group trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 253/8/6B/1 Công ty TNHH MTV Vạn Thịnh Phát tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
154	26-08-26	13h30	26-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyến 477HT	Trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thành Tiến trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Lê Thành Tiến	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 267/6B/3/1 Khách hàng Lê Thành Tiến tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343	
155	26-08-26	14h30	26-08-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 477HT	Trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Hậu Cần Công an Tây Ninh trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ Phần Phú Thịnh	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 274/4T Công ty Cổ Phần Phú Thịnh tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,154	154	
156	26-08-26	15h30	26-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa khách hàng Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN Chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN chế biến củ mì Hồng Phát	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 305/80/1 DNTN chế biến củ mì Hồng Phát tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
157	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
158	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37.5 kVA Trâm vàng 8 trụ 161/9/2A tuyến 477TB	TBA 37.5 kVA Trâm vàng 8 trụ 161/9/2A tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37.5 kVA Trâm vàng 8 trụ 161/9/2A tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 37.5 kVA Trâm vàng 8 trụ 161/9/2A tuyến 477TB	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
160	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyến 477TB	TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Trâm Vàng 14 trụ 161/9/5/2B/4 tuyến 477TB	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
161	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyến 477TB	TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Trâm Vàng 23 trụ 161/9/5/5 tuyến 477TB	25	0,2100	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500	
162	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA Trâm Vàng 7-10 trụ 161/10/9 tuyến 477TB	28	0,2352	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
163	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 477TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 161/10B tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Khu phố Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 161/10 Trâm Vàng tuyến 477TB	711	5,9727	0,0117	0,0022	0,0000	0,396	3.370	
164	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x50 kVA Trâm vàng 4 trụ 161/13 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Trâm vàng 12 trụ 161/15 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 25kVA Trâm vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50 kVA Trâm vàng 20 trụ 161/15/10 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Trâm vàng 32 trụ 161/17B tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75kVA Trâm vàng 9-1 trụ 161/20 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
171	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50 kVA Trâm vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 75 kVA Trâm vàng 9 trụ 161/20/9 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA Trâm vàng 9-2 trụ 161/20/21 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 163 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 163 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 163 đến trụ 268 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khách hàng: Tòa Thánh Tây Ninh	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Khách Đình trụ 105/10 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	6	0,0514	0,0001	0,0027	0,0000	0,105	838	
176	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Ngô Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 160kVA Ngô Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Ngô Tùng Châu E trụ 133/10B Lạc Long Quân tuyến 471TN	42	0,3595	0,0007	0,0187	0,0000	0,105	838	
177	26-08-26	08h00	26-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Đèn đường Thị trấn 1 trụ 30/4 tuyến 477TBI	Trụ 30/4 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Đèn đường Thị trấn 1 trụ 30/4 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Ngộ SĐT 0845339152	Cắt FCO TBA 25kVA Đèn đường Thị trấn 1 trụ 30/4 tuyến 477TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
178	26-08-26	09h30	26-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	Trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung SĐT 0377255552	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18B/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
179	26-08-26	10h30	26-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Dương văn Quốc trụ 61B tuyến 474TBI	Trụ 61B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Dương văn Quốc trụ 61B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Trương Thị Tuyền SĐT 0987712812	Cắt FCO TBA 25kVA Dương văn Quốc trụ 61B tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
180	26-08-26	14h00	26-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Thị Châu trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Thị Châu trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Phạm Tuân SĐT 0986516142	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Thị Châu trụ 104/31/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
181	26-08-26	15h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Phạm Chí Hòa trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	Trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA HTT Phạm Chí Hòa trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Phạm Chí Hòa SĐT 0982993555	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Phạm Chí Hòa trụ 104/64/12 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
182	26-08-26	16h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Sầm Ngươn Nhứt trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Sầm Ngươn Nhứt trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Sầm Ngươn Nhứt SĐT 0937858686	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Sầm Ngươn Nhứt trụ 104/106/45B/1 tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
183	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/47 Tân Hiệp 10 tuyến 480SN	36	0,3064	0,0006	0,0160	0,0000	0,034	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Hiệp 12 Trụ 243/59 tuyến 480SN	33	0,2809	0,0006	0,0147	0,0000	0,034	0	
185	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Hiệp 11 Trụ 243/70 tuyến 480SN	62	0,5277	0,0011	0,0276	0,0001	0,034	0	
186	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trà Cao 1 Trụ 243/80 tuyến 480SN	67	0,5702	0,0012	0,0298	0,0001	0,034	0	
187	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát qunag hành lang lưới điện từ trụ 92/70 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	Thay TI trung thế định kỳ Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	39	Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành	Cắt 03 LBFCO Trạm 1500 kVA trụ 173/36/18/1 Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 476SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,450	0	
189	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	Thay công tơ, TU và TI trung thế định kỳ Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED	Cắt 03 LBFCO Trạm 560 kVA trụ 173/36/29B/1P CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED tuyến 476SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,168	0	
190	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	26-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	26-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471CM	Trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	26-08-26	08h00	25-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
195	26-08-26	07h30	26-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV tuyến 478TN	Từ trụ 15/10 đến trụ 15/10/1, từ trụ 15/13 đến trụ 15/16 đường Bời Lời tuyến 478TN	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây và TBA công trình di dời đường Bời Lời từ trụ 15/10 đến trụ 15/10/1, từ trụ 15/13 đến trụ 15/16 đường Bời Lời tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt LBS và DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 15/38B đường Bời Lời tuyến 478TN	1134	10,6584	0,0187	0,5996	0,0011	1,029	9.774	
196	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/27 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến 128/98/89, từ trụ 128/98/37B đến trụ 128/98/27 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	26-08-26	08h00	26-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 39 tuyến 474SD	Từ trụ 53 đến trụ 39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53 đến trụ 39 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	26-08-26	08h00	26-08-26	16h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	15	Ấp Tràng Cỏ xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/62/1 tuyến 473TB	247	1,9797	0,0041	0,1100	0,0002	0,543	4.344	
199	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Lưới hạ áp XDM từ trụ 234/22/6/2/11 đến trụ 234/22/6/2/18 thuộc trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Dựng trụ, kéo dây và lắp phụ kiện hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ 234/22/6/2/11 đến trụ 234/22/6/2/18 thuộc trạm 75kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB trạm 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 479MB	78	1,0019	0,0019	0,0391	0,0001	0,034	309	
200	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/5T đến trụ 53/100/5T/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/5T đến trụ 53/100/5T/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/100/5T đến trụ 53/100/5T/6 thuộc trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-11 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-11 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
202	27-08-26	08h00	27-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	Trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Cơ khí Chính xác TKT trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 138/1 Công ty TNHH cơ khí chính xác TKT tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	411	
203	27-08-26	09h30	27-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM SX XNK Nam Phong Tây Ninh trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH Thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH thương mại Sơn Anh	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 143/1 Công ty TNHH thương mại Sơn Anh tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
204	27-08-26	10h30	27-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phan Thị Tường Loan 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Phan Thị Tường Loan	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 143/1A Phan Thị Tường Loan tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
205	27-08-26	13h30	27-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Phước xã Truông Mít; ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TĐ	55	0,0588	0,0010	0,0031	0,0001	0,206	206	
206	27-08-26	14h30	27-08-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tinh khiết tuyến 475TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tinh khiết tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Huỳnh Thị Thanh Châu 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tinh khiết Huỳnh Thị Thanh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở sản xuất nước đá viên tinh khiết Huỳnh Thị Thanh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 118/79/2B Cơ sở sản xuất nước đá viên tinh khiết Huỳnh Thị Thanh Châu tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,103	103	
207	27-08-26	15h30	27-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hổ tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hổ tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phan Văn Hổ trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hổ tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay bắp Văn Hổ	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 118/98/1 Xay bắp Văn Hổ tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34	
208	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
210	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	Thay thùng công tơ trạm, thay ống PVC luồn cáp lực, bịt lưới mắt cáo trạm trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Bình B xã Phước Thạnh; ấp 5 xã Truông Mít	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Phước Bình 20 trụ 42/65/33C tuyến 471PĐC	176	1,4785	0,0029	0,0002	0,0000	0,000	0	
211	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 97 đến trụ 167 tuyến 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 97 đến trụ 167 tuyến 480TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 97 đến trụ 167 tuyến 480TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1 đến trụ 91/69 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/10 đến trụ 91/68, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/10 đến trụ 91/68, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA CB Đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Trạm 250kVA CB Đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA CB Đường Hiệp Tân trụ 89/14 Lạc Long Quân tuyến 476TN	123	1,0530	0,0022	0,0548	0,0001	0,131	1.047	
214	27-08-26	07h30	27-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Ngô Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Trạm 400kVA Ngô Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Ngô Tùng Châu C trụ 89/19 Lạc Long Quân tuyến 476TN	25	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,262	0	
215	27-08-26	08h00	27-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	Trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ban quản lý dự án (Đèn đường Đường Cần Đăng - Tràng Dòng Nguyễn Bá Ngọc-BTXM) SĐT 0971068420	Cắt FCO TBA 25kVA Chiếu sáng xóm nhà Út Của KP1 trụ 50/4B/1 tuyến 479TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	
216	27-08-26	09h30	27-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở hàn tiện Trương Văn Sơn trụ 140/22C tuyến 471TBI	Trụ 140/22C tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở hàn tiện Trương Văn Sơn trụ 140/22C tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Thị Hoàng SĐT 0901416959	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở hàn tiện Trương Văn Sơn trụ 140/22C tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
217	27-08-26	10h30	27-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Phạm Xuân Đậm SĐT 0919868181	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Xuân Đậm trụ 140/139/13T/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
218	27-08-26	14h00	27-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	Trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Như SĐT 0973333335	Cắt FCO TBA 50kVA Khách sạn Huỳnh Như trụ 173/2A/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
219	27-08-26	15h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Trần Thanh Sanh trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA HTT Trần Thanh Sanh trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trần Thanh Sanh SĐT 0984689419	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Trần Thanh Sanh trụ 173/1/23B/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
220	27-08-26	16h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Võ Văn Hoa trụ 249/1 tuyến 479TBI	Trụ 249/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Võ Văn Hoa trụ 249/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Võ Văn Hoa SĐT 0973333335	Cắt FCO TBA 25kVA Võ Văn Hoa trụ 249/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
221	27-08-26	06h30	27-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 154B và trụ 155 Tân Lập tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 và trụ 42B Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 và trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 146 Thạnh Trung tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	Từ trụ 155 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; từ trụ 283 đến trụ 320 tuyến 479TBI	Thu hồi trụ trung áp xen lưới, di dời trạm biến áp, từ trụ 155 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 283 đến trụ 320 tuyến 479TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	300	Xã Tân Lập	Cắt LBS trụ 154B và DS trụ 155 Tân Lập tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt 3LTD trụ 146 Thạnh Trung tuyến 471TBI Cắt DS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	2798	42,2943	0,0671	1,6353	0,0026	4,910	51.559	
222	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 630 kVA trụ 123/18/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	Trạm 630 kVA trụ 123/18/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 630 kVA trụ 123/17/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	17	Công ty TNHH Nội Thất Athena	Cắt REC và 03 LBFCO Trạm 630 kVA trụ 123/18/4A/2 Công ty TNHH Nội Thất Athena tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,189	0	
223	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	33	Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam	Cắt REC và 03 LBFCO Trạm 1250 kVA trụ 123/17/7A/2 Công ty TNHH Natures Mark Việt Nam tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,375	0	
224	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Trạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH	Cắt CB và FCOTrạm 25 kVA trụ 123/28/32/1 BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 3 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TÂY NINH tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	0	
225	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh	Cắt CB và 03 LBFCO Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/19 Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Toàn Thanh tuyến 478TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	0	
226	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng	Cắt CB và 03 LBFCO Trạm 1000 kVA trụ 112/24B/24 Công ty Cổ phần Thí nghiệm và Bảo trì Năng Lượng tuyến 478TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
227	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 46/15/1 Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Trạm 560 kVA trụ 46/15/1 Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 560 kVA trụ 46/15/1 Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	Công ty Cổ Phần Cao Su Tân Biên và Ấp Thạnh Phú xã Tân Hội.	Cắt 02 CB và 03 LBFCO trụ 46/15 tuyến 473TH	120	1,0213	0,0021	0,0534	0,0001	0,168	1.344	
228	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 60 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyến 473TH	Trạm 15 kVA trụ 60 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 15 kVA trụ 60 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI	Cắt CB và FCO trụ 60 VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	62	
229	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyến 473TH	Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Trần Thanh Sường	Cắt CB và FCO Trạm 25 kVA trụ 90B/38 Trần Thanh Sường tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
230	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyến 473TH	Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Văn Na	Cắt CB và FCO Trạm 37.5 kVA trụ 97C Nguyễn Văn Na tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,019	156	
231	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyến 473TH	Trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyến 473TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	5	Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Văn Hận	Cắt 02 CB + 02 FCO trạm 2x50 kVA trụ 98B/1 Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hận tuyến 473TH	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,057	457	
232	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 477TH	Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	DNTN Lý Ca Nám	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250 kVA trụ 169/1/2 DNTN Lý Ca Nám tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,075	600	
233	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiền tuyến 477TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiền tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiền tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Đỗ Tấn Tiền	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x37.5 kVA trụ 197/1T Đỗ Tấn Tiền tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
234	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyến 477TH	Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Đỗ Văn Viên	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x75 kVA trụ 202/1T Đỗ Văn Viên tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,067	540	
235	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyến 477TH	Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyến 477TH	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Thành Hải	Cắt CB và FCO Trạm 15 kVA trụ 222B Nguyễn Thành Hải tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	0	
236	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyến 477TH	Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Lê Tường Nhân	Cắt CB và FCO Trạm 37.5 kVA trụ 230/14 Lê Tường Nhân tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,019	156	
237	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyến 477TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Nguyễn Đức Châm	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x37.5 kVA trụ 236/1T Nguyễn Đức Châm tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
238	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 480SN	24	0,2043	0,0004	0,0107	0,0000	0,034	274	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
239	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyến 480SN	Trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Trụ 260/64/14 Đồng Kèn 1 tuyến 480SN	87	0,7404	0,0015	0,0387	0,0001	0,034	274	
240	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/92/9 Tà Dơ 15 tuyến 480SN	56	0,4766	0,0010	0,0249	0,0001	0,034	274	
241	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/92/12 Tà Dơ 16 tuyến 480SN	78	0,6638	0,0014	0,0347	0,0001	0,034	274	
242	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Trụ 260/92/13A Tà Dơi 14 tuyến 480SN	96	0,8170	0,0017	0,0427	0,0001	0,034	274	
243	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/92/15 Tà Dơ 17 tuyến 480SN	69	0,5872	0,0012	0,0307	0,0001	0,034	274	
244	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/73 Đồng Kèn 2 tuyến 480SN	47	0,4000	0,0008	0,0209	0,0000	0,034	274	
245	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/87 Tà Dơ 1 tuyến 480SN	51	0,4340	0,0009	0,0227	0,0000	0,034	274	
246	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479TN	Trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	Trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	Trụ 26 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 26 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 26 đường Bời Lời tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
251	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	Bổ sung tiếp địa vỏ thùng, thay ống cam thành ống PVC trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/19/22 Giồng Cà - P tuyến 473TN	49	0,4363	0,0008	0,0245	0,0000	0,069	617	
252	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	Bổ sung tiếp địa vỏ thùng, thay ống cam thành ống PVC trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/46/48 Giồng Cà - T tuyến 473TN	29	0,2582	0,0005	0,0145	0,0000	0,069	617	
253	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	Bổ sung dây tiếp địa vỏ thùng Thay đà sắt lắp FCO thành đà composite Thay ống cam thành ống PVC trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/31 Giồng Cà - O tuyến 473TN	37	0,3295	0,0006	0,0185	0,0000	0,069	617	
254	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Bổ sung dây tiếp địa vỏ thùng Thay đà sắt lắp FCO thành đà composite trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L tuyến 473TN	55	0,4897	0,0009	0,0276	0,0001	0,069	617	
255	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Bổ sung dây tiếp địa vỏ thùng Thay đà sắt lắp FCO thành đà composite trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J tuyến 473TN	63	0,5610	0,0010	0,0316	0,0001	0,069	617	
256	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/70/46/10 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/46/15 đến trụ 19B/70/46/18 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Lắp mới TBA 50kVA trụ 19B/70/46/15, ép lèo chuyển tải từ trụ 19B/70/46/15 đến trụ 19B/70/46/18 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt LBFCO trụ 19B/70/46/10 đường Giồng Cà tuyến 473TN	87	0,7747	0,0014	0,0436	0,0001	0,103	926	
257	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 130 đến trụ 130/8T, từ trụ 130 đến trụ 130/9P tuyến 473SD	Từ trụ 130 đến trụ 130/8T, từ trụ 130 đến trụ 130/9P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 130 đến trụ 130/8T, từ trụ 130 đến trụ 130/9P tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	27-08-26	08h00	27-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
260	27-08-26	07h30	27-08-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 42A đến trụ 51/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 42A đến trụ 51/1 tuyến 473TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 42A/7 đến trụ 51/10 tuyến 473TB	Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	60	Khu phố Gia Huỳnh phường Tràng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO 42A/1 và tháo 3hotline trụ 42A tuyến 473TB Cắt LBFCO trụ 51/1 tuyến 473TB	1470	13,3087	0,0246	0,7364	0,0014	2,172	19.548	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
261	27-08-26	07h30	27-08-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7KV từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 25C/19B/1 đến trụ 25C/19B/21 tuyến 478TB	Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	60	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt LBFCO 25C/19B/1 và tháo hotline trụ 25C/19B tuyến 478TB	1470	13,3087	0,0246	0,7364	0,0014	2,172	19.548	
262	27-08-26	08h00	27-08-26	16h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	Từ trụ 35/53/1 đến trụ 35/53/12 tuyến 474TB	Di dời điện kế, thu hồi trụ 35/53/2a và phát quang bảo trì lưới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố An Khương phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	76	0,6091	0,0013	0,0338	0,0001	0,121	965	
263	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/24 Bình Phú 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/24 Bình Phú 6 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/24 Bình Phú 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/30 Bình Phú 22 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/30 Bình Phú 22 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/30 Bình Phú 22 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/38 Bình Phú 7 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/38 Bình Phú 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/100/38 Bình Phú 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12/52B tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/76 đến trụ 234/104, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/76 đến trụ 234/104, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 261 đến trụ 261/1, từ trụ 261 đến trụ 305/6, từ trụ 273 đến trụ 273/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 261 đến trụ 261/1, từ trụ 261 đến trụ 305/6, từ trụ 273 đến trụ 273/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
273	28-08-26	08h30	28-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/102/9/28 Phước Ninh 11 tuyến 476HT	25	0,0267	0,0004	0,0014	0,0000	0,034	34	
274	28-08-26	09h30	28-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bàu Tre-C tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bàu Tre-C tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bàu Tre-C tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/75/18 Bàu Tre-C tuyến 476HT	62	0,0663	0,0011	0,0035	0,0001	0,034	34	
275	28-08-26	10h30	28-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TĐ	Trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 418/1 Công ty TNHH Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	1,715	1.715	
276	28-08-26	13h30	28-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 471/44/13 Ấp BIV-A tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 471/44/13 Ấp BIV-A tuyến 475TĐ	Thay công tơ lệch thời gian trạm 250kVA trụ 471/44/13 Ấp BIV-A tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 471/44/13 Ấp BIV-A tuyến 475TĐ	250	0,2672	0,0045	0,0139	0,0002	0,206	206	
277	28-08-26	14h30	28-08-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Thu trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
278	28-08-26	15h30	28-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	Trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 118/124/9/1 Xử lý nước thải Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	1,715	1.715	
279	28-08-26	16h00	28-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	Tại trụ 234/150 Bàu Sen tuyến 476HT	Cô lập tụ bù cố định trung áp tại trụ 234/150 Bàu Sen tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp Phước Lễ xã Cầu Khởi; ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 234/122 Bàu Sen tuyến 476HT	1115	1,1917	0,0199	0,0621	0,0010	0,343	343	
280	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
281	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 27 tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 27 tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 27 tuyến 474TĐ, 478TĐ, 480TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 47 tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV trụ 47 tuyến 474TĐ	Cô lập tụ bù trụ 47 tuyến 474TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 47 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 81 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 81 tuyến 471PĐC	Cô lập tụ bù trụ 81 tuyến 471PĐC	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 38 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 38 tuyến 471PĐC	Cô lập tụ bù trụ 38 tuyến 471PĐC	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 38 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 54/3 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 74 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV trụ 74 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù trụ 74 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 92/65 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV trụ 92/65 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù trụ 92/65 tuyến 472TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 92/65 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 68 tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV trụ 68 tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù trụ 68 tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 68 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 128/15 tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV trụ 128/15 tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù trụ 128/15 tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 128/15 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
296	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 174 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 174 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù trụ 174 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
297	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 54/96 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 54/96 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù trụ 54/96 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 270/51 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 270/51 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù trụ 270/51 tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 270/51 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 270B tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 270B tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù trụ 270B tuyến 476TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 270B tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 120B tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV trụ 120B tuyến 478TĐ	Cô lập tụ bù trụ 120B tuyến 478TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 120B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 145 tuyến 473BC	Đường dây 22kV trụ 145 tuyến 473BC	Cô lập tụ bù trụ 145 tuyến 473BC	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 161/5 tuyến 473BC	Đường dây 22kV trụ 161/5 tuyến 473BC	Cô lập tụ bù trụ 161/5 tuyến 473BC	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 27 tuyến 473TĐ	Đường dây 22kV trụ 27 tuyến 473TĐ	Cô lập tụ bù trụ 27 tuyến 473TĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 27 tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 99/1 tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV trụ 99/1 tuyến 482PĐ	Cô lập tụ bù trụ 99/1 tuyến 482PĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 99/1 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 110 tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV trụ 110 tuyến 482PĐ	Cô lập tụ bù trụ 110 tuyến 482PĐ	Cô lập tụ bù lễ 2/9/2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 110 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/1 đến trụ 76/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/1 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/1 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	28-08-26	07h30	28-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 120 đến trụ 120/25/22 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 120 đến trụ 120/25/22 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	28-08-26	08h00	28-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 210/45A/1 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	Trạm 560 kVA trụ 210/45A/1 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	Thay TU trung thế định kỳ trụ 210/45A CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG	Cắt 3LBFCO trạm 560 kVA trụ 210/45A/1 CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,168	1.344	
309	28-08-26	08h00	28-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	Trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	Thay TU và TI trung thế định kỳ Trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ	Cắt 3LBFCO trạm 560 kVA trụ 286/21B/72 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI BẢO PHÚ tuyến 473SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,168	1.344	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
310	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Cô lập tụ bù trung áp trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11, 112/20/5, trụ 204 tuyến 480TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	- Cắt MC tụ bù trung áp trụ 204, trụ 112/20/5, trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/11 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/5, trụ 85/78A, trụ 85/85, trụ 85/177 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 85/117, trụ 85/283/45 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 61B, trụ 61/11, trụ 123/23A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ trụ 188, trụ 286, trụ 300 tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 72/8, trụ 63, trụ 110, trụ 170, trụ 176/56 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	- Trụ 92/55A tuyến 476TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 92/55A tuyến 476TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 92/55A tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 55 tuyến 475TH	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 55 tuyến 475TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 55 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
318	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 100/7 tuyến 471TH	Cô lập tụ bù ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 100/7 tuyến 471TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 173/38, trụ 173/63, trụ 173/105, trụ 173/210, trụ 173/194/37 tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 173/36/45, trụ 173/36/94 tuyến 475SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 152, trụ 173/20 tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Cô lập tụ bù trung áp ứng động trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp trụ 112, trụ 175, trụ 184, trụ 237 tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 173/36/6 tuyến 472SN	- Cô lập tụ bù trung áp trụ 173/36/6 tuyến 472SN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động trụ 173/36/6, trụ 173/117/7 tuyến 472SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
324	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
325	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	Trụ 80/17 đường Cách Mạng Thánh Tám tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 80/17 đường Cách Mạng Thánh Tám tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 80/17 đường Cách Mạng Thánh Tám tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Trụ 41/13 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Thí nghiệm CBM định kỳ tụ bù trung áp trụ 41/13 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Không mất điện	Cắt 3 MC, 3 FCO, tháo 3 hotline tụ bù trung áp trụ 41/13 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
328	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 472 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 475 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/14B đường Trần Văn Trà, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 482 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 471 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
334	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 12/55 đường Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Tuyến 479 trạm 110kV Cầu Máng	Tụ bù 3x100kVA trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 95 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	28-08-26	07h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/15T đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Sang lưới trung hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 341/15T đến trụ 341/15T/67 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	625	6,2352	0,0104	0,3479	0,0006	0,011	114	
337	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 341/15T/42 tuyến 471SD	Trụ 341/15T/42 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 75kVA lên 3x75kVA trụ 341/15T/42 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 69/13, từ trụ 69/34 đến trụ 69/34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/11/13, từ trụ 69/9 đến trụ 69/3, từ trụ 69/11 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Từ trụ 3 đến trụ 69/13, từ trụ 69/34 đến trụ 69/34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/11/13, từ trụ 69/9 đến trụ 69/3, từ trụ 69/11 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 69/13, từ trụ 69/34 đến trụ 69/34/10, từ trụ 51 đến trụ 51/11/13, từ trụ 69/9 đến trụ 69/3, từ trụ 69/11 đến trụ 69/11/18 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 81 từ trụ 81 đến trụ 81/33, từ trụ 81/22B đến trụ 81/22B/4 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 81 từ trụ 81 đến trụ 81/33, từ trụ 81/22B đến trụ 81/22B/4 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 39 đến trụ 81 từ trụ 81 đến trụ 81/33, từ trụ 81/22B đến trụ 81/22B/4 tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 81/30/1 đến trụ 81/30/11, từ trụ 81/30/7/1P đến trụ 81/30/7/6P, từ trụ 81/30/7/1T đến trụ 81/30/7/6T, từ trụ 81/26 đến trụ 81/26/4 tuyến 476SD	Từ trụ 81/30/1 đến trụ 81/30/11, từ trụ 81/30/7/1P đến trụ 81/30/7/6P, từ trụ 81/30/7/1T đến trụ 81/30/7/6T, từ trụ 81/26 đến trụ 81/26/4 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 81/30/1 đến trụ 81/30/11, từ trụ 81/30/7/1P đến trụ 81/30/7/6P, từ trụ 81/30/7/1T đến trụ 81/30/7/6T, từ trụ 81/26 đến trụ 81/26/4 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	28-08-26	08h00	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
342	28-08-26	13h30	28-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/29/1 đến trụ 128/97/29/29 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/29/1 đến trụ 128/97/29/29 tuyến 477SD	Thay sứ có hiện tượng phóng điện trụ 128/97/29/9, căng dây trung áp bị chùng từ trụ 128/97/29/1 đến trụ 128/97/29/29 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền	Cắt 1 LBFCO trụ 128/97/1 tuyến 477SD	963	3,3625	0,0160	0,1876	0,0009	0,011	40	
343	28-08-26	08h00	28-08-26	16h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 thuộc trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Dựng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	4	Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt CB trạn 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	103	0,8255	0,0017	0,0459	0,0001	0,048	386	
344	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 37 Ninh Hòa tuyến 471HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 37 Ninh Hòa tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 37 Ninh Hòa tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
346	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Hòa Thành	Tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 6 Lộ ra tuyến 474HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Hòa Thành	Tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
348	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	Tại trụ 8 Lộ ra tuyến 476HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 8 Lộ ra tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 8 Lộ ra tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
349	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Tại trụ 141 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 141 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 141 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/11 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Cô lập tụ bù ứng động 900kVAr tại trụ 118/11 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 900kVAr tại trụ 118/11 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/36 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/36 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/36 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/87 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/87 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/87 Truông Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Tại trụ 451 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 451 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 451 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
354	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Tại trụ 258 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 258 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ tại trụ 258 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	29-08-26	08h00	29-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Tại trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	CƠ SỞ 1																				
1	24-08-26	09h00	24-08-26	12h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Tập.	Tại trụ số 44A ĐD 473-471TT (nhánh rẽ Tân Tập), ĐT830, ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.	Thay giáp níu và sứ đứng pha bìa ngoài mạch trên.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 473 Tân Tập - đường dây 22kV tuyến 473 Tân Tập. MC 471 Tân Tập - đường dây 22kV tuyến 471 Tân Tập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-08-26	13h30	24-08-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Tập.	Tại trụ số 59A ĐD 473-471TT (nhánh rẽ Tân Tập), ĐT830, ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.	Thay sứ đứng pha giữa mạch trên.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 473 Tân Tập - đường dây 22kV tuyến 473 Tân Tập. MC 471 Tân Tập - đường dây 22kV tuyến 471 Tân Tập.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	25-08-26	09h00	25-08-26	12h00	ĐL Tân Hưng	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Hưng.	Tại trụ số 199 (nhánh rẽ Tân Hưng), ĐT831, ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.	Tháo kẹp quai, tháo LA, tháo FCO; tháo đà 2,4m. Tháo MBA 3x37,5kVA, tháo giá MBA TBA T199 Bệnh Viện.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Ấp Gò Thuyền xã Tân Hưng	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T103A Tân Hưng, Rec T1 Vĩnh Hưng, MC 478 Vĩnh Hưng - đường dây 22kV tuyến 478 Vĩnh Hưng. 2/ Cắt 03 FCO TBA T199 Bệnh Viện tại trụ số 199 (nhánh rẽ Tân Hưng).	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	25-08-26	13h30	25-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Hưng.	Tại trụ số 05A (nhánh rẽ Tân Hưng), ấp Bàu Chứa, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh.	Tháo FCO, LA, tháo đà XIND. Lắp đà 2,4m; lắp FCO, lắp LA. Tháo MBA 250kVA, lắp giá MBA, lắp MBA 3x15kVA TBA T05 Huyện Đội.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	5	Ấp Bàu Chứa xã Tân Hưng	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T103A Tân Hưng, Rec T1 Vĩnh Hưng, MC 478 Vĩnh Hưng - đường dây 22kV tuyến 478 Vĩnh Hưng. 2/ Cắt 03 FCO TBA T05 Huyện Đội tại trụ số 05A (nhánh rẽ Tân Hưng).	30	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
	CƠ SỞ 2																				
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 74,061 MW
- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 541.474 KWh
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 16,3289 Phút
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,0517 Lần