PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 46 NĂM 2026 (Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	CƠ SỞ 1																				
1	25-10-26	17h00	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Ốp thanh cái gia cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185 đoạn từ cột cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục
3	09-11-26	08h00	09-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-11-26	18h00	09-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ TBA 110kV Tây Ninh đến TBA 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thàng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Từ trụ 01B đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kv An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Bàu Đồn - 172 Hưng Thuận, 178 Bàu Đồn - 172 Lộc Thuận	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	09-11-26	08h00	09-11-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	09-11-26	18h00	09-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	09-11-26	08h00	09-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	09-11-26	08h00	09-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, tủ thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	09-11-26	18h00	09-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	10-11-26	06h30	10-11-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Nạp xã accu trạm 110kV Cầu Máng	Nạp xã accu trạm 110kV Cầu Máng	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	10-11-26	09h00	10-11-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	10-11-26	18h00	10-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	10-11-26	08h00	10-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	10-11-26	08h00	10-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	10-11-26	08h00	10-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, tủ thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	10-11-26	18h00	10-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	11-11-26	08h00	11-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	11-11-26	18h00	11-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trụ 62A(62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 62B đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức và đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	11-11-26	08h00	11-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
32	11-11-26	09h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	11-11-26	09h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	11-11-26	09h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	11-11-26	08h00	11-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	11-11-26	08h00	11-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, tủ thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	11-11-26	18h00	11-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty Truyền tải điện 4	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	12-11-26	08h00	12-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	12-11-26	18h00	12-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	12-11-26	08h00	12-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	12-11-26	18h00	12-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	12-11-26	18h00	12-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	12-11-26	08h00	12-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	12-11-26	08h00	12-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, tủ thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	12-11-26	18h00	12-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	12-11-26	07h00	12-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngô đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	12-11-26	07h00	12-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Bến Cầu đến trạm Mộc Bài, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
49	12-11-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Dựng trụ VT27, VT28. - Kéo dây dẫn điện 2xACSR185 từ trụ T16XDM (T121-HH) đến trụ T30 (T102B-HH). - Kéo dây cáp quang OPGW từ cột cổng ngăn 172 Trạm Trảng Bàng đến trụ T30 (T102B-HH). - Đấu lại dây lèo T hình thành Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 – 172 Trảng Bàng – 171 KCN Trảng Bàng. - Cài đặt, chỉnh định trị số rơle bảo vệ ngăn 172 Trạm Trảng Bàng và ngăn 171 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đóng điện tái lập lại điện Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 – 172 Trảng Bàng – 171 KCN Trảng Bàng sau khi hoàn thành đấu nối dây lèo T tại trụ T16XDM (T121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 12 ngày liên tục
50	13-11-26	08h00	13-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	13-11-26	18h00	13-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	13-11-26	09h00	13-11-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	13-11-26	18h00	13-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	13-11-26	18h00	13-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
55	13-11-26	08h00	13-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	13-11-26	08h00	13-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	13-11-26	18h00	13-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kv Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	14-11-26	08h00	14-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	14-11-26	18h00	14-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	14-11-26	18h00	14-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	14-11-26	18h00	14-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	14-11-26	08h00	14-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, tủ thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
	CƠ SỞ 2																				
1	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Đức Hoà 3 - 172 Le Long; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Từ trụ 132A đến trụ 04; từ trụ 132B đến trụ 172	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Từ trụ 43/18 đến trụ 73 đến trụ 94C	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Từ trụ 01 đến trụ 88;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 180 đến trụ 218	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 A hội - 171 Đức Huệ, 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2, đường dây 110kv 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Từ trụ 30 đến trạm 110kV Đức Huệ đến trạm 220kV Đức Hòa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Phú Lâm - 171 UDICO Hụu Thạnh; 172 UDICO Hựu Thạnh- 171 Bình Tiền; 172 Bình Tiền - 184 Đức Hoà 500kV; 172 Lê Minh Xuân - 171 Hựu Thạnh; 172 Hựu Thạnh - 182 Đức Hoà 500kV	Từ trụ 48 đến trụ 53A/9/14; từ trụ 53A/9/14/ đến trụ 53A/9; từ trụ 53A/9 đến trụ 01; từ 48 trụ đến trụ 56A; từ trụ 56B đến trụ 01	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
12	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Từ trụ 136A đến trụ 42	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Long An 2 - 171 Tân An; 172 Tân An - 171 Long Giang; 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 1D đến trụ 116-1; từ trụ 116-1 đến trụ 154; từ trụ 1D đến trụ 135A; từ trụ 135A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 218 đến trụ 247	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	10-11-26	08h00	10-11-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tầm Vu 2	MC 476	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 476 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 476	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	10-11-26	06h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB)	Đường dây 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Khoảng trụ 33-32 Đường dây 172 An Hội - 171 Đức Huệ	An toàn SPMB Thu hồi giàn giáo thi công KN 37 - 38 của ĐD 500kV Đức Hoà - Chơn Thành vượt ĐD 110kV khoảng trụ 32 - 33 (phía mạch ĐD 110kV 172 An Hội – 171 Đức Huệ)	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	0	- Mất điện Đường dây 172 An Hội - 171 Đức Huệ	- Cô lập Đường dây 172 An Hội - 171 Đức Huệ - Lưu ý Đường dây 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ còn điện 110kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
22	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	11-11-26	18h00	11-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	11-11-26	18h00	11-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	Các khoảng trụ: 82-84; 85-86; 93-94; 100-102; 103-104; 110-112; 127-128; 136-138; 138-140	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Từ trụ 154A đến trụ 201	Lắp biên số trụ; biển báo; biển phân mạch	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	12-11-26	18h00	12-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	13-11-26	18h00	13-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	13-11-26	18h00	13-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
34	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Bến Lức 2 - 171 Fomosa - 171 Bến Lức	Khoảng trụ 159-160	Sơn biển báo đường thuỷ	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	14-11-26	18h00	14-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	14-11-26	07h00	14-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	15-11-26	05h00	15-11-26	15h00	XNLĐTN	- TNĐMN - Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường. - Ban QLDA các công trình điện miền Nam - XNLĐTN	- Cô lập đường dây 110kV 172 Thủ Thừa – An Thạnh; - TBA 110kV An Thạnh	- Trụ 57, 88, khoảng trụ 62-63; 65-66 đường dây 110kV 172 Thủ Thừa -An Thạnh. - Toàn TBA 110kV An Thạnh	-Tháo dây đầu tắt và đấu lại lèo tại trụ 88 hình thành đường dây 172 Thủ Thừa – E03 (171 dự kiến) An Thạnh. + Đấu nối hoàn chỉnh lên C11, Thí nghiệm hiệu chỉnh rơ le F87L của MC ngăn E03 (171 dự kiến) An Thạnh (đồng bộ F87L của MC 172 Thủ Thừa), F87B, 50BF - Đấu nối MC131 đồng bộ với F87B - Đóng điện nghiệm thu ngăn E03 (171 dự kiến) trạm 110kV An Thạnh - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm; - Chỉnh trụ 57 nghiêng; lắp tạ dây dẫn	- Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	75	- Đường dây 110kV 172 Thủ Thừa – An Thạnh; Đường dây 110kV 171 An Thạnh - 171 ĐMT Solapark 1, 2, 3, 4; Đường dây 110kV 172 An Thạnh - 172 ĐMT Solapark 1, 2, 3, 4. - Toàn TBA 110kV An Thạnh	- Cô lập đường dây 110kV 172 Thủ Thừa – An Thạnh; - Cô lập 172, 174, 112, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 412, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, T402 TBA 110kV An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,190	141.900	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	09-11-26	08h00	09-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức	Trụ 38-99 trục Bến Lức cầu Ván	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Công Nghệ Nr Chợ Mới Nr Phước Tuy Nr UB Phước Tuy Nr Ấp 5-6 Phước Tuy Nr Ấp 1 Phước Tuy Nr Ấp 3-4 Phước Tuy	Trụ 4-5(2) Nr Công Nghệ 16A/1(1), 18/1(1) Nr Chợ Mới 2-3(1), 5-6(1), 7-9(2), 25-27(2), 29-30(1), 37-41(5) Nr Phước Tuy 2-5(4) Nr UB Phước Tuy 10(1), 11-12(2) Nr Ấp 5-6 Phước Tuy 6-7(3), 8(1), 10-11(3) Nr Ấp 1 Phước Tuy 4-10(10) Nr Ấp 3	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Liên danh LH – TT	Đường dây hạ áp trạm: T167A Tân Lân - Xoài Đôi, 6 Nê, T158 Tuyến 472, T155/1 Tân Lân Xoài Đôi; Ấp Mỹ Tây; T148 tuyến 471; T139A Tân Lân Xoài Đôi; T139A Tân Lân Xoài Đôi; Tập đoàn 2 Mỹ Lệ; T131 Tân Lân Xoài Đôi.	Phần hạ áp từ trụ T131 đến trụ T169 tuyến 473, 477 Cần Đước thuộc đường dây hạ áp trạm: T167A Tân Lân - Xoài Đôi, 6 Nê, T158 Tuyến 472, T155/1 Tân Lân Xoài Đôi; Ấp Mỹ Tây; T148 tuyến 471; T139A Tân Lân Xoài Đôi; T139A Tân Lân Xoài Đôi; Tập đoàn 2 Mỹ Lệ; T131 Tân Lân Xoài Đôi., tuyến 473 Cần Đước - 480 Cần Đước 2	Kéo cáp quang ADSS, lắp đặt phụ kiện cáp quang	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	14	ĐT 826 đoạn từ Ngã 4 Chợ Đào đến Cây Xăng Kim Liên thuộc ấp Trạch Định (ấp 9 cũ), ấp Chợ Mỹ (ấp Mỹ tây cũ) xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm: T167A Tân Lân - Xoài Đôi, 6 Nê, T158 Tuyến 472, T155/1 Tân Lân Xoài Đôi; Ấp Mỹ Tây; T148 tuyến 471; T139A Tân Lân Xoài Đôi; T139A Tân Lân Xoài Đôi; Tập đoàn 2 Mỹ Lệ; T131 Tân Lân Xoài Đôi	369	3,1779	0,0059	0,1630	0,0003	0,467	4.200	
4	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyên 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Cần Đước 2	Nhánh rẽ T8 Phước Lâm; Lộ Y Tế; Mười Ve; Lộ Thầy Cai; Kênh Xáng	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-11-26	07h30	09-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T148 Phước Lâm, T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi	Trạm: T148 Phước Lâm, T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi	Điều hòa non tải, thu hồi TBA T148 Phước Lâm, sang toàn bộ tải qua trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Khu vực đường tỉnh 835A, ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	- Cắt FCO, tháo hotline trạm T148 Phước Lâm; - Cắt MCCB trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi.	126	0,7122	0,0013	0,0630	0,0001	0,267	9.000	
7	09-11-26	13h30	09-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Năm Ngói	Nhánh rẽ Năm Ngói	- Tăng công suất TBA T6 Năm Ngói từ 2x25 thành 2x50kVA; Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thay thiết bị vận hành lâu năm, thí nghiệm định kỳ CBM cấp đô 2.	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	15	Khu vực đường Năm Ngói, ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc: ấp Thanh Ba xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Năm Ngói	268	1,5148	0,0028	0,1340	0,0002	0,500	2.400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	09-11-26	08h00	09-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 9 Tân Đức	T3-4, T7-8, T11-12, T13-14, T15A 16, T17-18, T20-21, T25-26, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr ĐS 9 Tân Đức Tổng: 16 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	09-11-26	13h30	09-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 7 Tân Đức	T1-2, T4-5, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr ĐS 7 Tân Đức Tổng: 12 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	09-11-26	08h00	09-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T6 Đồn Cây Dương	Đường dây hạ áp trạm T6 Đồn Cây Dương	Chỉnh trụ hạ áp trạm T6 Đồn Cây Dương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây Dương	201	1,1405	0,0021	0,0971	0,0002	0,100	900	
11	09-11-26	13h00	09-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T18 Đồn Cây Dương	Đường dây hạ áp trạm T18 Đồn Cây Dương	Bảo trì lèo hạ áp trạm T18 Đồn Cây Dương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3fCO trạm T18 Đồn Cây Dương	98	0,5561	0,0010	0,0474	0,0001	0,100	900	
12	09-11-26	14h00	09-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX thời trang JPVN	Tại trụ 01 NR Cty Cty TNHH SX thời trang JPVN	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 560KVA Cty TNHH SX thời trang JPVN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	09-11-26	08h00	09-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Trạm 400KVA Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Thay MBA cách điện kém Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	09-11-26	08h00	09-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Từ trụ 01 đến trạm 630KVA NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Cải tạo đường dây trung thế từ nổi sang ngầm NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	09-11-26	15h00	09-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Tại trạm 630KVA NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Di dời đo ghi công trình Cải tạo đường dây trung thế từ nổi sang ngầm NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT quốc tế CSQ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	09-11-26	13h00	09-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 1 Xuyên Á	Tại trụ T1D tuyến 477 Đức Lập (471 Đức Hòa 3 cũ)	Đóng DS T1D tuyến 477 Đức Lập (tuyến 471 Đức Hòa 3 cũ) sau khi công tác bảo trì ngày 8/11/2026	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	- Kiểm tra không có điện tại DS T1D tuyến 477 Đức Lập (471 Đức Hòa 3 cũ) hướng về phía cáp ngầm - Cắt DS T1D tuyến 477 Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bệnh Viện Nhánh rẽ Trường Long Vina Nhánh rẽ Trung Tâm Dạy Nghề Tuyến 479 Đức Huệ Nhánh rẽ UB Huyện Nhánh rẽ Trạm Bơm Mỹ Thạnh Đông	Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ Bệnh Viện, Từ trụ T01 đến T05 Nhánh rẽ Trường Long Vina, Từ trụ T01 đến T04 Nhánh rẽ Trung Tâm Dạy Nghề Từ trụ T66 đến T114 tuyến 479 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ UB Huyện, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ Trạm Bơm Mỹ Thạnh Đông	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Nối Dài Nhánh rẽ Ông Cử Nhánh rẽ T73 Mỹ Thạnh Đông Tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T29 nhánh rẽ Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01 đến T09 Nhánh rẽ ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Nối Dài, Từ trụ T01 đến T05 nhánh rẽ Ông Cử, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ T73 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T68A đến T155 tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Tuyến 471,472,474,475, 476TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Bình Tâm	Tại NR. Bình Tâm	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Thân Hòa Đông	Tại NR. Thân Hòa Đông	Khắc phục khiếm khuyết đường đây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Thân Hòa Đông (chỉnh sứ đỡ nghiêng tại trụ T3, chỉnh lại dây tia sứ T11, chỉnh trụ nghiêng trụ H10A, H11A, H12A, H12B, thay tủ điện trạm Thân Hòa Đông 2, căng lại dây chùng H11A - H12A)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Tỉnh lộ 834B, Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PĐ-T1 Thân Hòa Đông	170	1,5790	0,0029	0,0851	0,0002	0,200	1.800	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477TTR - 472 TV 2.	Tuyến 475 - 477TTR - 472 TV 2.	Phát quang đường dây trung hạ áp trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ (20 cây), nhánh rẽ Nhựt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây) tổng 40 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	09-11-26	07h00	09-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T08 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T08 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và trạm Võ Ngọc Quang 1, T6 Chợ Ông Huyện	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	3	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO NR. T58A/1 Võ Ngọc Quang 1 (LBFCO đang cắt) Cắt CB trạm T6 Chợ Ông Huyện	89	2,2728	0,0040	0,0470	0,0001	0,100	950	
30	09-11-26	07h00	09-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T156 đến trụ T163 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T156 đến trụ T163 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm T161/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	2	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO NR T161/1 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ Cắt CB trạm T159 Cống Liễu - Chợ Tân Trụ, trạm T162 Bia Triền Thống 1.	54	1,3790	0,0024	0,0285	0,0001	0,067	633	
31	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Rạch Gỗ, nhánh rẽ Lê Minh Xuân và nhánh rẽ Rạch Chùa	Từ trụ số 01 đến trụ số 17 Nr Rạch Gỗ; Từ trụ số 01 đến trụ số 18 Nr Lê Minh Xuân; Từ trụ số 01 đến trụ số 15 Nr Rạch Chùa	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Từ T51A-T133 Trục Quốc Lộ 1A	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	09-11-26	07h00	09-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ T1-T307 Nhánh rẽ Xóm Chùa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	09-11-26	08h30	09-11-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Lương 2, tuyến 477 Thủ Thừa	Từ T1-T9 Nhánh rẽ Bình Lương 2	Bảo trì, PCSC, Khắc phục khiếm khuyết Đdtt, TBA, Đdht và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực ấp Bình Thạnh 1, xã Thủ Thừa (Khu vực ấp Bình Lương 2 cũ)	Cắt phân đoạn NR Bình Lương 2	116	0,8079	0,0045	0,0194	0,0001	0,033	100	
36	09-11-26	13h30	09-11-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Tân Thành, tuyến 475 Thủ Thừa	Từ T1-T26 Nhánh rẽ Tân Thành	Bảo trì, PCSC, Khắc phục khiếm khuyết Đdtt, TBA, Đdht và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa (Khu vực ấp 4A Tân Thành cũ)	Cắt phân đoạn NR Tân Thành	281	1,9571	0,0109	0,0469	0,0003	0,033	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
37	09-11-26	07h30	09-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	09-11-26	07h30	09-11-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T49 Bình Hòa Trung	Từ trụ T46 đến trụ T52 ĐDHA trạm T49 Bình Hòa Trung, tuyến 476 Mộc Hóa	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T46 đến trụ T52 thuộc ĐDHA trạm T49 Bình Hòa Trung , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cây Khô Nhỏ, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt CB trạm T49 Bình Hòa Trung	16	0,0762	0,0006	0,0018	0,0000	0,063	127	
39	09-11-26	09h30	09-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Hòa Trung 1, tuyến 476MH	Từ trụ H52.1 đến trụ T56 ĐDHA trạm Bình Hòa Trung 1, tuyến 476MH	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H52.1 đến trụ T56 thuộc ĐDHA trạm Bình Hòa Trung 1, tuyến 476MH	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cây Khô Nhỏ, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm Bình Hòa Ttrung 1	17	0,0810	0,0007	0,0019	0,0000	0,063	127	
40	09-11-26	13h00	09-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm UB Bình Hòa Trung , tuyến 476MH	Từ trụ T63 đến trụ T71 ĐDHA trạm UB Bình Hòa Trung , tuyến 476MH	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T63 đến trụ T71 thuộc ĐDHA trạm UB Bình Hòa Trung , tuyến 476MH	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cây Khô Lớn, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm UB Bình Hòa Trung , tuyến 476MH	32	0,2668	0,0013	0,0062	0,0000	0,063	222	
41	09-11-26	07h30	09-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	10-11-26	08h00	10-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh	Trụ 1-65 nhánh rẽ Kênh Bà Kiểng	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	10-11-26	08h00	10-11-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 27A nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh tuyến 478BL, 480LH	Lắp bộ tiếp đất LA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường QL1A, ấp 1 xã Mỹ Yên	Cắt CB trạm Sáu Giai 2	6	0,0630	0,0003	0,0010	0,0000	0,033	100	
44	10-11-26	07h00	10-11-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại tủ điều khiển Rec: T1 KCN Thịnh Phát 1, T1 KCN Thịnh Phát 2, Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh, T01 Gò Đen	Tại tủ điều khiển Rec: T1 KCN Thịnh Phát 1, T1 KCN Thịnh Phát 2, Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh, T01 Gò Đen	Kiểm tra, cài đặt thông số chỉnh định	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	10-11-26	08h00	10-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T15 Phước Tú, T16 Phước Tú, Bảy Cường, Bảy Cường B, T20 Phước Tú, T21 Phước Tú	Từ trụ số 15A đến trụ số 21 đường dây hạ áp trạm T15 Phước Tú, T16 Phước Tú, Bảy Cường, Bảy Cường B, T20 Phước Tú, T21 Phước Tú tuyến 476 Bến Lức	Sang tải hạ áp trạm	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	6	Đường Phước Tú, Ấp Phước Tú xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T15 Phước Tú, T16 Phước Tú, Bảy Cường, Bảy Cường B, T20 Phước Tú, T21 Phước Tú	265	7,8795	0,0155	0,1253	0,0002	0,200	1.700	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	10-11-26	07h30	10-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Bến Lức Cầu Ván	Từ trụ số 79B đến trụ số 99 Trục Bến Lức Cầu Ván tuyến 471, 475 Bến Lức	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Đường QL1A từ Lộ Cây Điệp đến Cầu Ván ấp 2 Thạnh Đức, ấp 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức	- Cắt CB trạm: T91 Cầu Ván, T88A Cầu Ván, Cầu Ván 2, Út Minh, Cây Xăng Cầu Ván; - Cắt FCO trạm Cầu Ván	355	1,4627	0,0054	0,0889	0,0003	0,267	1.200	
47	10-11-26	13h00	10-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Bến Lức Cầu Ván	Từ trụ số 31 đến trụ số 79 Trục Bến Lức Cầu Ván tuyến 471, 475 Bến Lức	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Đường QL1A từ Ngã Tư Bình Nhựt đến Lộ Cây Điệp ấp 6 Thạnh Đức, ấp 1, ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt CB trạm: Út Minh, Cây Xăng Cầu Ván; TDD 1 Thạnh Đức, Chín Tờ 4, Chín Tờ 2, T57A Bến Lức Cầu Ván, Lò Tương 4, Lò Tương 3, Lò Tương 2, T42 Bến Lức Cầu Ván, Lò Tương 1, Chợ Bình Nhựt, Ngã Tư Bình Nhựt	1028	3,7651	0,0157	0,2288	0,0010	0,500	2.000	
48	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lân - Xoài Đôi Nr Ấp 6 Phước Tuy Nr Ấp 4 Mỹ Lệ Nr Ấp 5 Tân Trạch	Trụ 67-68(3), 95/1(1), 103A-104(3), 119-121(4), 122-123(2), 128-129(2), 136(1), 212(1) Trục Tân Lân - Xoài Đôi 3-4(2) Nr Ấp 6 Phước Tuy 1(1) Nr Ấp 4 Mỹ Lệ 9-10(5) Nr Ấp 5 Tân Trạch	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	10-11-26	08h00	10-11-26	11h30	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Hà Nội	Nhánh rẽ Ấp 4A Tân Trạch	Từ trụ T7 đến trụ T8 nhánh rẽ Ấp 4A Tân Trạch tuyến 476 Cần Đước 2	Thu hồi giàn giáo, ốp cách điện dây trung áp	Công tác kéo dây 220kV Gò Công - Cần Đước	3	Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO p/đ ấp 4A Tân Trạch	117	0,3919	0,0019	0,0201	0,0001	0,100	350	
50	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477 Phước Lý	Nhánh rẽ T14A Long Thượng 4, Tân Điền, T9 Tân Điền, T18 Tân Điền, Trạm Bơm Tân Điền	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	10-11-26	07h30	10-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ T193/1 Trường Bình	Nhánh rẽ T193/1 Trường Bình	- Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha 2 mạch nối lưới từ trụ T2(hh) NR T193/1 Trường Bình đến trụ T40 (hh) NR Đê Trường Long	Đầu tư xây dựng	20	Khu vực đường Nguyễn Thanh Tâm, ấp Trường Bình xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO T193/1/1 Trường Bình.	124	0,7009	0,0013	0,0620	0,0001	0,667	2.750	
53	10-11-26	07h30	10-11-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm UB Phước Hậu	Trạm UB Phước Hậu	Thay thùng cầu dao mục	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường 835B, ấp Long Khánh xã Phước Lý	Cắt FCO Nr trạm UB Phước Hậu	74	0,0930	0,0008	0,0082	0,0001	0,200	400	
54	10-11-26	09h30	10-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm Long Khánh	Trạm Long Khánh	Thay thùng cầu dao mục	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường 835B, ấp Long Khánh xã Phước Lý	Cắt FCO Nr trạm Long Khánh	24	0,0301	0,0003	0,0027	0,0000	0,200	0	
55	10-11-26	13h30	10-11-26	15h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T32 Bà Kiều	Trạm T32 Bà Kiều	Thay thùng cầu dao mục	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường Nguyễn Thị Thinh, ấp Phước Lại xã Cần Giuộc	Cắt FCO trạm T32 Bà Kiều	46	0,0433	0,0005	0,0038	0,0000	0,200	0	
56	10-11-26	15h15	10-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T32 Long Hậu	Trạm T32 Long Hậu	Thay thùng cầu dao mục	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường 826C, ấp Long Hậu xã Cần Giuộc	Cắt FCO trạm T32 Long Hậu	33	0,0259	0,0003	0,0023	0,0000	0,200	2.000	
57	10-11-26	08h00	10-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đường 1A Tân Đức	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Đường 1A Tân Đức Tổng: 11 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	10-11-26	13h30	10-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đồn cây dương	Tại trụ T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23, T26-27	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr Đồn cây dương Tổng: 12 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	10-11-26	14h00	10-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX thời trang JPVN	Tại trụ 01 NR Cty Cty TNHH SX thời trang JPVN	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 560KVA Cty TNHH SX thời trang JPVN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	10-11-26	08h00	10-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T12A Chín Tiến	Tại trụ T12A/6 NR Chín Tiến	TCS trạm T12A/6 Chín Tiến từ 250KVA lên 400KVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR T12A Chín Tiến	105	0,5958	0,0011	0,0507	0,0001	0,100	900	
61	10-11-26	08h00	10-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường 23A KDC Tân Đức	Tại trụ NR T20 Đường 23A Tân Đức	GCS TBA từ 400KVA xuống 250KVA T20 Đường 23A Tân Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Đường 23A Tân Đức	49	0,2780	0,0005	0,0237	0,0000	0,100	900	
62	10-11-26	08h00	10-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T23/11 KDC Trần Anh	Đường dây hạ áp trạm T23/11 KDC Trần Anh	Chỉnh trụ hạ áp ngiêng trạm T23/11 KDC Trần Anh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T23/11 KDC Trần Anh	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	10-11-26	13h00	10-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T15 Ấp 2 Hựu Thạnh	Đườn dây hạ áp trạm T15 Ấp 2 Hựu Thạnh	Căng dây hạ áp trạm T15 Ấp 2 Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 2, xã Đức hòa	Cắt FCO trạm T15, T20 Ấp 2 Hựu Thạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
64	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Đồn Biện Phòng 869 MTT Nhánh rẽ 8 Thông - 7 Lực Nhánh rẽ 2 Hò- 9 Phê Nhánh rẽ Chốt Dân Quân MTT, Nhánh rẽ Giồng Lức, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T42 Nhánh rẽ Đồn Biện Phòng 869 MTT Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ 8 Thông - 7 Lực Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ 2 Hò- 9 Phê Từ trụ T1-T40 nhánh rẽ Chốt Dân Quân MTT, Từ trụ T1-T10 nhánh rẽ Giồng Lức,tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	10-11-26	07h30	10-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Hưng Phú	Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.26A đến trụ T.37 Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh (471TA/110) đang nhận điện tuyến 479 Tầm Vu	Trồng trụ, thay dây, đấu nối hoàn chỉnh	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	5	Đường liên ấp 2-5 (đoạn từ Kênh T5 Hiệp Thạnh đến Cống chợ Giữa), ấp Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu	Cắt 3LBFCO T22C Nhánh rẽ lộ đất Hiệp Thạnh	269	3,8461	0,0071	0,1314	0,0002	0,167	1.500	
67	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. DC Lainco, NR. Ngãi Lợi A	Từ trụ T61 đến T61/, từ trụ T1 đến trụ T2 NR. DC Lainco và từ trụ T2 đếm trụ T4 NR. Ngãi Lợi A	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
72	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	10-11-26	07h00	10-11-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	10-11-26	07h00	10-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T123 đến trụ T126 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Từ trụ T13 đến trụ T18A nhánh rẽ Cầu Nhựt Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T123 đến trụ T126 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Từ trụ T13 đến trụ T18A nhánh rẽ Cầu Nhựt Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm T125A Ngã 3 An Nhựt Tân - Chợ Tảo và trạm T14 Cầu Nhựt Tảo.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	6	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt FCO trạm T14 Cầu Nhựt Tảo (FCO đang cắt) - Cắt CB trạm T125A Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo và CB trạm Chợ Tảo	156	3,9839	0,0070	0,0825	0,0001	0,200	1.900	
76	10-11-26	07h00	10-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T07 đến trụ T13 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T07 đến trụ T13 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm T8/1 Bình Điện 2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO NR. T8/1 Bình Điện 2 (LBFCO đang cắt) Cắt CB trạm T6 Bình Điện 2 và trạm T9 Bình Điện 2	65	1,6599	0,0029	0,0344	0,0001	0,033	317	
77	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ ấp 5 Tân Tây, nhánh rẽ Kênh 3	Từ trụ số 01 đến trụ số 57 nhánh rẽ ấp 5 Tân Tây; Từ trụ số 01 đến trụ số 121 nhánh rẽ Kênh 3	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách Hàng và trạm công cộng trên địa bàn Điện lực Thủ Thừa quản lý	Tại hệ thống đo đếm Khách Hàng và trạm công cộng trên địa bàn Điện lực Thủ Thừa quản lý	Cắt CB Khách Hàng chưa thanh toán tiền điện	Thu tiền điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	10-11-26	07h00	10-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ T1-T75 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
81	10-11-26	07h30	10-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	10-11-26	07h30	10-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm UB Bình Hòa Trung 1, tuyến 476MH.	Từ trụ T72 đến trụ T78 ĐDHA trạm UB Bình Hòa Trung 1, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T72 đến trụ T78 thuộc ĐDHA trạm UB Bình Hòa Trung 1, tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cây Khô Lớn, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt CB trạm UB Bình Hòa Trung 1	30	0,2859	0,0012	0,0067	0,0000	0,063	253	
83	10-11-26	13h00	10-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Hòa Trung 2, tuyến 476MH.	Từ trụ T79 đến trụ T91 ĐDHA trạm Bình Hòa Trung 2, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T79 đến trụ T91 thuộc ĐDHA trạm Bình Hòa Trung 2, tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Vật tư Nông Nghiệp 5 Khôi, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt CB trạm Bình Hòa Ttrung 2	31	0,2585	0,0012	0,0060	0,0000	0,063	222	
84	10-11-26	07h30	10-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	11-11-26	08h00	11-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức	Trụ 1-86 nhánh rẽ Bình Đức	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	11-11-26	08h00	11-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty CP CK Hà Giang Phước Tường	Nhánh rẽ ấp 6 Bình Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ số 28A Nhánh rẽ ấp 6 Bình Đức đến trụ số 03 nhánh rẽ ấp 5 Bình Đức 2 tuyến 471 Bến Lức	Bọc dây pha, lắp giàn giáo thuộc Công trình Đường dây 110kV An Thạnh-Thạnh Hóa	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	6	Đường ấp 6 Bình Đức, Ấp 6 xã Bến Lức	Cắt LBFCO ấp 6 Bình Đức	428	12,7262	0,0250	0,2024	0,0004	0,200	1.700	
87	11-11-26	08h00	11-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng- 471AT	Tại trụ T5-T6 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng	Công tác thay điện kế + TI 10/5 TBA 320 kVA Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng (PB06060040885)	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng ,Cty TNHH Cơ khí tàu Thủy Đức Phú xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng	2	0,0047	0,0000	0,0003	0,0000	0,667	1.667	
88	11-11-26	11h00	11-11-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành- 471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành	Công tác thay điện kế + TU TBA 320 kVA Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành (PB06060011448)	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành xã Thạnh Lợi	Cắt FCO phân đoạn Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
89	11-11-26	15h00	11-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ nhà VHTT Bến Lức- 476BL	Tại tủ CB tổng TBA 160 kVA nhà VHTT Bến Lức	Công tác thay điện kế + TI 200/5 Trung Tâm Cung Ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Lức (PB06060009806)	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	3	Trung Tâm Cung Ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Lức xã Bến Lức	Cắt FCO phân đoạn nhà VHTT Bến Lức	2	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	150	
90	11-11-26	15h00	11-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Liên danh LH – TT	Đường dây hạ áp trạm: Chợ Mới; Công An; T6/1 Chợ Mới; T11 Chợ Mới; Khu 7&8	Phần hạ áp từ trụ 01 đến trụ T13 nhánh rẽ Chợ Mới thuộc đường dây hạ áp trạm: Chợ Mới; Công An; T6/1 Chợ Mới; T11 Chợ Mới, Khu 7&8, 474 Cần Đước	Kéo cáp quang ADSS, lắp đặt phụ kiện cáp quang	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	60	Đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Văn Huê từ Chợ Cần Đước đến Điện Lực Cần Đước thuộc ấp 4 (ấp 8, 6 cũ), ấp 1 (ấp 3, 5 cũ), ấp 1 (ấp 1,7 cũ) xã Cần Đước	Cắt FCO trạm: Chợ Mới; Công An; T6/1 Chợ Mới; T11 Chợ Mới, Khu 7&8, 474 Cần Đước	1230	2,3540	0,0196	0,1208	0,0010	2,000	4.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	11-11-26	08h00	11-11-26	14h30	ĐL Cần Đước	Cty Liên danh LH – TT	Đường dây hạ áp trạm: T43A Tân Lân Xoài Đôi, T30A TTCĐ- Tân Lân; T26A Bệnh Viện; T21B TTCĐ- Tân Lân; T20/1 Bệnh Viện, T13 TTCĐ- Tân Lân;	Phần hạ áp từ trụ T10 tuyến 473-474 Cần Đước đến trụ T47 tuyến 473 Cần Đước thuộc đường dây hạ áp trạm: T43A Tân Lân Xoài Đôi, T30A TTCĐ- Tân Lân; T26A Bệnh Viện; T21B TTCĐ- Tân Lân; T20/1 Bệnh Viện, T13 TTCĐ- Tân Lân, tuyến 473 Cần Đước	Kéo cáp quang ADSS, lắp đặt phụ kiện cáp quang	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	60	QL50 đoạn từ Chợ Cần Đước đến Ngã 3 Tân Lân thuộc ấp 5 (ấp 9, 10 cũ) xã Cần Đước	Cắt FCO trạm: T43A Tân Lân Xoài Đôi, T30A TTCĐ- Tân Lân; T26A Bệnh Viện; T21B TTCĐ- Tân Lân; T20/1 Bệnh Viện, T13 TTCĐ- Tân Lân	300	1,8660	0,0048	0,0957	0,0002	2,000	13.000	
92	11-11-26	08h00	11-11-26	14h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T21B TTCĐ - Tân Lân	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T21B TTCĐ - Tân Lân, tuyến 473 Cần Đước	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T21B TTCĐ - Tân Lân từ 250 KVA thành 400 KVA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây ha áp tram	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO + tháo hotline trạm T21B TTCĐ - Tân Lân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	11-11-26	10h00	11-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Đường dây hạ áp trạm Công An	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Công An, tuyến 474 Cần Đước	- Sang dây hạ áp, điện kê khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới khai thác công trình ĐTXD 2026 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây ha áp tram	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm Công An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	2.000	
95	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475, 481 Long Hậu	Nhánh rẽ Ấp 1 Long Hậu, KDC Thành Hiếu (1-2); KDC Thành Hiếu (3-4)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	11-11-26	07h30	11-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Trạm T4A/1 Thuận Thành	Nr Trạm T4A/1 Thuận Thành	Điều hòa TBA T4A/1 Thuận Thành từ 160KVA thành 320KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Khu vực đường tỉnh 830, ĐH19 ấp Thuận Đông, Thuận Nam xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO Nr Trạm T4A/1 Thuận Thành	86	0,4861	0,0009	0,0430	0,0001	0,267	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
97	11-11-26	07h30	11-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T28A Phước Lâm	Trạm T28A Phước Lâm	Điều hòa TBA T28A Phước Lâm từ 320KVA thành 160KVA	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Khu vực đường ĐH20 ấp Phước Thuận xã Mỹ Lộc	Cắt FCO, tháo hotline trạm T28A Phước Lâm.	98	0,2462	0,0010	0,0218	0,0001	0,267	9.000	
98	11-11-26	13h30	11-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T6 Thuận Thành	Trạm: T6 Thuận Thành	Điều hòa non tải, thu hồi TBA T6 Thuận Thành, sang toàn bộ tải qua trạm T4A/1 Thuận Thành	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Khu vực đường tỉnh 830, ĐH19 ấp Thuận Đông, Thuận Nam xã Mỹ Lộc	- Cắt FCO, tháo hotline trạm T6 Thuận Thành; - Cắt MCCB trạm T4A/1 Thuận Thành.	118	0,2223	0,0012	0,0197	0,0001	0,267	9.000	
99	11-11-26	08h00	11-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 1 Hạnh Phúc	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T32-33, T34-35	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 1 Hạnh Phúc Tổng: 12 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	11-11-26	13h00	11-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 3 Hạnh Phúc	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 3 Hạnh Phúc Tổng: 10 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	11-11-26	08h00	11-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Bàu Công	Tại trụ T57 NR Bàu Công	GCS trạm T57 Bàu Công từ 2x50KVA xuống 50KVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bàu Công, xã Đức Hòa	Cắt FCO, tháo hotline trạm T57 Bàu Công	79	0,1743	0,0008	0,0148	0,0001	0,100	350	
102	11-11-26	13h00	11-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T55A/1 Đức Hòa Thượng	Đường dây hạ áp trạm T55A/1 Đức Hòa Thượng	Bảo trì lèo hạ áp trạm T55A/1 Đức Hòa Thượng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T55A/1 Đức Hòa Thượng	122	0,6923	0,0013	0,0590	0,0001	0,100	900	
103	11-11-26	14h00	11-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Solutions	Tại trụ 01 NR Cty Solutions	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 560KVA Cty Solutions	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cây Trâm, Nhánh rẽ Ông Bước Nhánh rẽ T31A Cây Trâm, Nhánh rẽ Giồng Ngang, Nhánh rẽ Giồng Điều, Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T47 Nhánh rẽ Cây Trâm, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ Ông Bước, Từ trụ T01 đến T18 Nhánh rẽ T31A Cây Trâm, Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ Giồng Ngang, Từ trụ T01 đến T43 Nhánh rẽ Giồng Điều, Từ trụ T01 đến T22 Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	11-11-26	07h30	11-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Hưng Phú	Nhánh rẽ Long Thuận - Tuyến 480 Tầm Vu; Nhánh rẽ Long Thuận A - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.1 Nhánh rẽ Long Thuận đến trụ T.19 Nhánh rẽ Long Thuận A (479TV/137B/49)	Trồng trụ, thay dây từ Nhánh rẽ Long Thuận, Long Thuận A	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	8	Đường Kênh T2 (từ chợ Cầu Đồn đến Cổng ấp Văn Hóa Long Bình) ấp Long Thuận xã An Lục Long	- Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận; - Cắt 3 LBFCO Kho TL Trang Thuận Phát - Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận A;	336	4,8041	0,0089	0,1641	0,0003	0,267	2.400	
107	11-11-26	07h10	11-11-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Bảo hiểm xã hội Châu Thành (473TV/3/1)	Tại thùng cầu dao trạm Bảo hiểm xã hội Châu Thành trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/3	Thay 3TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Bảo hiểm xã hội Châu Thành, ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Bảo hiểm xã hội Châu Thành	1	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
108	11-11-26	08h10	11-11-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Võ Thị Tiếp (472TV/176/10/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Võ Thị Tiếp trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/10	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Võ Thị Tiếp, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thị Tiếp	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
109	11-11-26	08h50	11-11-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Thuỷ (472TV/176/13/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Thuỷ trụ số 02 Nhánh rẽ 472TV/176/13	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Thuỷ, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thuỷ	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
110	11-11-26	09h30	11-11-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Thủy (472TV/176/13/3)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Thủy trụ số 03 Nhánh rẽ 472TV/176/13	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Thủy, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thủy	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
111	11-11-26	10h10	11-11-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Võ Minh Hùng (472TV/176/16A/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Võ Minh Hùng trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/16A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Võ Minh Hùng, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Minh Hùng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
112	11-11-26	10h50	11-11-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Lê Tường Xinh (472TV/176/19A/3)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Lê Tường Xinh trụ số 03 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Lê Tường Xinh, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Tường Xinh	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	11-11-26	13h00	11-11-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Văn Thừa (472TV/176/19A/3)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Văn Thừa trụ số 03 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Huỳnh Văn Thừa, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Thừa	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
114	11-11-26	13h40	11-11-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Ông Rớt (472TV/176/19A/10)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Ông Rớt trụ số 10 Nhánh rẽ 472TV/176/19A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Ông Rớt, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Ông Rớt	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	11-11-26	14h20	11-11-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Thủy 1 (472TV/176/19A/7/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Thủy 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/7	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Thủy 1, ấp Ông Bụi, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thủy 1	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
116	11-11-26	15h00	11-11-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Văn Thạnh (472TV/176/19A/11A/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Văn Thạnh trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/11A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Trần Văn Thạnh, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Thạnh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
117	11-11-26	15h40	11-11-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Minh Lý (472TV/176/19A/11A/1/4)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Minh Lý trụ số 04 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/11A/1	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Trần Minh Lý, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Minh Lý	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	11-11-26	16h10	11-11-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Quốc Bảo (472TV/176/19A/11A/1/4/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Quốc Bảo trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/11A/1/4	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Trần Quốc Bảo, ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Quốc Bảo	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
119	11-11-26	07h30	11-11-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Ánh Tuyết (472TV/176/19A/19/2/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Ánh Tuyết trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/20/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Ánh Tuyết	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
120	11-11-26	08h10	11-11-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Điều Văn Tuấn (472TV/176/19A/19/2/2/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Điều Văn Tuấn trụ số 01 Nhánh rẽ 472TV/176/19A/20/2/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Điều Văn Tuấn, ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Điều Văn Tuấn	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
121	11-11-26	08h50	11-11-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Lê Hữu Điền (472TV/176/32/2/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Lê Hữu Điền trụ số 02 Nhánh rẽ 472TV/176/32/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Lê Hữu Điền, ấp Cầu Ông Bụi, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Hữu Điền	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
122	11-11-26	09h30	11-11-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Văn Tám (473TV/9/3/3B/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Văn Tám trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/9/3/3B	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Huỳnh Văn Tám, ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Tám	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
123	11-11-26	10h10	11-11-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trương Minh Dũng (473TV/9/3/5/3)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trương Minh Dũng trụ số 03 Nhánh rẽ 473TV/9/3/5	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Trương Minh Dũng, ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Minh Dũng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
124	11-11-26	10h50	11-11-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Lang (473TV/9/3/18/17A/2/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Lang trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/9/3/18/17A/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Thị Lang, ấp Bình Lục, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Lang	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
125	11-11-26	13h00	11-11-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Mai Bá Hàn 1 (473TV/9/3/18/18/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Mai Bá Hàn 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/9/3/18/18	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Mai Bá Hàn 1, ấp Bình Lục, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Mai Bá Hàn 1	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
126	11-11-26	13h40	11-11-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Trung Hậu (473TV/9/3/18/19A/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Trung Hậu trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/9/3/18/19A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Trung Hậu, ấp Bình Lục, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Trung Hậu	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	11-11-26	14h20	11-11-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Lê Thị Bích Ngọc (473TV/9/3/18/24/5)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Lê Thị Bích Ngọc trụ số 05 Nhánh rẽ 473TV/9/3/18/24	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Lê Thị Bích Ngọc, ấp Bình Phước, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thị Bích Ngọc	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
128	11-11-26	15h00	11-11-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Ngọc Phước (473TV/9/3/18/24/5/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Ngọc Phước trụ số 02 Nhánh rẽ 473TV/9/3/18/24/5	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Ngọc Phước, ấp Bình Phước, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Phước	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
129	11-11-26	15h40	11-11-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Quốc Trí (473TV/9/3/22A/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Quốc Trí trụ số 02 Nhánh rẽ 473TV/9/3/22A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Quốc Trí, ấp Bình Lục, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Quốc Trí	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	11-11-26	16h10	11-11-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Hồng Xuân (473TV/9/3/31/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Hồng Xuân trụ số 02 Nhánh rẽ 473TV/9/3/31	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Thị Hồng Xuân, ấp Bình Phước, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Hồng Xuân	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
131	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
135	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Nguyễn Văn Năng	Từ T2 đến trụ T14 NR. Nguyễn Văn Năng	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	11-11-26	08h00	11-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T188A Phạm Văn Út, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Phạm Văn Út	Thay hệ thống đo đếm giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Nước Đá Phạm Văn Út, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T188A Nước đá Phạm Văn Út	1	0,0115	0,0001	0,0002	0,0000	0,267	933	
138	11-11-26	13h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO TT497 Cơ cở nước đá Nguyễn Tuấn tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Nguyễn Tuấn	Thay hệ thống đo đếm giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Công ty TNHH Nguyễn Tuấn Tân Hưng, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T497 Cơ cở nước đá Nguyễn Tuấn	1	0,0115	0,0001	0,0002	0,0000	0,267	933	
139	11-11-26	08h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T317A/1, T327, T344 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T317A/1. T327, T344 Vĩnh Lợi	Đào móng và dựng trụ BTLT 12m	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	11-11-26	07h30	11-11-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Thủy Tây - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 15/15 nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Thủy Tây - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	11-11-26	10h30	11-11-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Bắc - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 15/10 nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Bắc - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	11-11-26	14h30	11-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Nam - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 12/15 nhánh rẽ Kinh Cái Tôm Nam - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì lưới điện thay trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh	Di dời lưới điện	40	Ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, ấp Bình Lợi, ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	1999	51,0497	0,0896	1,0565	0,0019	1,333	12.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
145	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T03 đến trụ T05 nhánh rẽ Thuận Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T03 đến trụ T05 nhánh rẽ Thuận Lợi - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Lắp LBS T5 Thuận Lợi Thay LBFCO T3 Thuận Lợi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Năng Lượng Sạch	Từ trụ T26 đến trụ T45 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T26 đến trụ T45 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thi công công trình SCL lưới điện trung thế và khắc phục các tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật từ trụ T26 đến T45 nhánh rẽ Nhựt Ninh	Sửa chữa lớn	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	40	
147	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Năng Lượng Sạch	Từ trụ T45 đến trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T45 đến trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thi công công trình SCL lưới điện trung thế và khắc phục các tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật từ trụ T45 đến T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	40	
148	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Năng Lượng Sạch	Từ trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thi công công trình SCL lưới điện trung thế và khắc phục các tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật từ trụ T65 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T23 đến trụ T28 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T23 đến trụ T28 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm Giếng Bơm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T28 đến trụ T29 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T28 đến trụ T29 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm Ba Hạch	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T31 đến trụ T40 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T31 đến trụ T40 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp và trạm T35A Nhựt Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
152	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T39 đến trụ T45 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T39 đến trụ T45 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm Năm Chương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	11-11-26	07h00	11-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T73 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T73 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm T77 Nhựt Ninh, T3 Bình Thạnh, UB Nhựt Ninh, T83 Bình Hòa Nhựt Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T7 + DS T8 Bình Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 2000 Bắc, nhánh rẽ Cả Thơm và nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 01 đến trụ số 21 Nr Kênh 2000 Bắc nối dài; Từ trụ số 01 đến trụ số 28 Nr Cả Thơm; Từ trụ số 01 đến trụ số 85 Nr Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách Hàng và trạm công cộng trên địa bàn Điện lực Thủ Thừa quản lý	Tại hệ thống đo đếm Khách Hàng và trạm công cộng trên địa bàn Điện lực Thủ Thừa quản lý	Cắt CB Khách Hàng chưa thanh toán tiền điện	Thu tiền điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	11-11-26	07h00	11-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thạnh Hoá	Từ T100-T273 Trục Quốc Lộ N2	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	11-11-26	07h30	11-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	11-11-26	07h30	11-11-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Tuyến DCVL Bình Hòa Trung , tuyến 476MH.	Từ trụ H2B đến trụ H3A ĐDHA trạm Tuyến DCVL Bình Hòa Trung , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H2B đến trụ H3A thuộc ĐDHA trạm Tuyến DCVL Bình Hòa Trung , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Tuyến DCVL Bình Hòa Trung, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt CB trạm Tuyến DCVL Bình Hòa Trung , tuyến 476MH.	16	0,0762	0,0006	0,0018	0,0000	0,063	127	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
160	11-11-26	09h30	11-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T163 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Từ trụ T159 đến trụ T166 ĐDHA trạm T163 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T159 đến trụ T166 thuộc ĐDHA trạm T163 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Kinh Xuyên , ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T163 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	12	0,0572	0,0005	0,0013	0,0000	0,063	127	
161	11-11-26	13h00	11-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Ấp Bình Đông 8 , tuyến 476MH.	Từ trụ T167 đến trụ T178 ĐDHA trạm Ấp Bình Đông 8 , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T167 đến trụ T178 thuộc ĐDHA trạm Ấp Bình Đông 8 , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cả Dứa, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa	Cắt CB trạm Ấp Bình Đông 8	14	0,1167	0,0006	0,0027	0,0000	0,063	222	
162	11-11-26	07h30	11-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477 An Thạnh	Trụ 1-43 nhánh rẽ ấp 6 Lương Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	12-11-26	08h00	12-11-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 14A nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh tuyến 478BL, 480LH	Lắp bộ tiếp đất LA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Phước Tú 1, T26 Phước Tú, T30 Phước Tú, T2 Phước Tú 3, T8 Phước Tú 3	Từ trụ số 26 đến trụ số 30/10 đường dây hạ áp trạm Phước Tú 1, T26 Phước Tú, T30 Phước Tú, T2 Phước Tú 3, T8 Phước Tú 3 tuyến 476 Bến Lức	Sang tải hạ áp trạm	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	6	Đường Phước Tú, Ấp Phước Tú xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Phước Tú 1, T26 Phước Tú, T30 Phước Tú, T2 Phước Tú 3, T8 Phước Tú 3	263	7,8201	0,0153	0,1244	0,0002	0,200	1.700	
166	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ- 474RC	Tại trụ T12A/1 nhánh rẽChi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ	Công tác thay điện kế +TU+TI 25/5 TBA 1000 kVA Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ (PB06060057706)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	CChi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.333	
167	12-11-26	13h30	12-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư XD và Phát triển TM Hoàng Nguyên- 477AT	Tại trụ T2/1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư XD và Phát triển TM Hoàng Nguyên	Công tác thay điện kế +TU+TI 30/5 TBA 1250 kVA Công ty TNHH Đầu tư XD và Phát triển TM Hoàng Nguyên (PB06060057657)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công ty TNHH Đầu tư XD và Phát triển TM Hoàng Nguyên,Cty Vĩnh Hồng Hưng ấp 7 xã Lương Hòa	Cắt Rec + DS Cty Vĩnh Hồng Hưng	3	0,0085	0,0000	0,0005	0,0000	1,000	3.000	
168	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NR Long Kim - Long Hòa Nr Khu TĐC Bình Điền Nr ấp 1 Long Cang	Trụ 62-64(1), 69-70(1), 95A-96(1), 98-100(4), 101A-102(4), 136-137(4), 179A-180(3) NR Long Kim - Long Hòa 5-6(2) Nr Khu TĐC Bình Điền 2-4 (9) Nr ấp 1 Long Cang	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
169	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ao Gòn, Ao Gòn 2	Từ trụ T55 nhánh rẽ Ao Gòn đến trụ T8A Ao Gòn 2, tuyến 472 Cần Đước	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T8A Ao Gòn 2 từ 50 KVA thành 25 KVA - Thay MBA điều hòa công suất trạm Bình Hòa 2 từ 25 KVA thành 50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	20	Ấp Bình Hòa (ấp Bình Hòa, Cầu Xây cũ), xã Tân Tân	Cắt LBCO p/đ T35 Ao Gòn	602	2,0162	0,0096	0,1034	0,0005	0,667	2.333	
170	12-11-26	14h00	12-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Ao Gòn	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	- Thay thùng CD hạ áp trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Ấp Ao Gòn (ấp Ao Gòn cũ) xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T11 Ao Gòn	29	0,0833	0,0005	0,0043	0,0000	0,033	100	
171	12-11-26	14h00	12-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Cty Tàu Thủy Sài Gòn	Từ trụ 05 đến trụ 06 nhánh rẽ Cty Tàu Thủy Sài Gòn, tuyến 472 Cần Đước	Gia cường mối nối	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	3	Cty Tàu Thủy Sài Gòn, Ấp Bình Hòa, xã Tân Tân	Cắt LBCO p/đ Tàu Thủy Sài Gòn	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	300	
172	12-11-26	07h00	12-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	12-11-26	07h00	12-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Tân Tập	Nhánh rẽ Đông Bình 1, Đông Bình 2, Phước Vĩnh Đông	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	67	
174	12-11-26	07h30	12-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ T189B Chợ Trạm Mũi Tàu	Nhánh rẽ T189B Chợ Trạm Mũi Tàu	Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và XDM đường dây trung áp 3 pha mạch 2 NR T189B Chợ Trạm Mũi Tàu	Đầu tư xây dựng	15	Khu vực đường Lương Văn Bảo(QL50) ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc; ấp Trường Bình xã Cần Giuộc	- Cắt LBFCO Nr T189B Chợ Trạm Mũi Tàu; - Cắt MCCB trạm T189B Chợ Trạm Mũi Tàu.	126	0,7122	0,0013	0,0630	0,0001	0,500	33	
175	12-11-26	07h30	12-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr T10B Phước Lâm	Nr T10B Phước Lâm	Điều hòa TBA TBA T10B/5 Phước Lâm từ 25KVA thành 2x25KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường Phước Lâm Trường Bình ấp Phước Kế xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO Nr T10B Phước Lâm	86	0,4861	0,0009	0,0430	0,0001	0,200	67	
176	12-11-26	13h30	12-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T14/4 Bộ Vị	Trạm T14/4 Bộ Vị	Điều hòa TBA TBA T14/4 Bộ Vị từ 25KVA thành 2x25KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường Bộ Vị ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO T14/1 Bộ Vị.	92	0,2311	0,0010	0,0204	0,0001	0,200	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
177	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 5 Hạnh Phúc	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T32-33, T34-35, T35/4-5, T35/6-7	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 5 Hạnh Phúc Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	12-11-26	13h00	12-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 6 Hạnh Phúc	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 6 Hạnh Phúc Tổng: 8 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	12-11-26	08h00	12-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T23/16 Ông Sum	Đường dây hạ áp trạm T23/16 Ông Sum	Bảo trì lèo hạ áp trạm T23/16 Ông Sum	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T23/16 Ông Sum	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,100	350	
180	12-11-26	13h00	12-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Ao Môn	Tại trụ 05 nhánh rẽ Ao Môn	TCS TBA T5 Ao Môn từ 100KVA lên (100+75)KVA, bảo trì lèo hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 3, xã Mỹ Hạnh	Cắt LBFCO NR Ao Môn, cắt FCO trạm T5 Ao Môn	120	0,6809	0,0013	0,0580	0,0001	0,100	900	
181	12-11-26	14h00	12-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Bao Bì Phúc Chương	Tại trụ 01 NR Cty Bao Bì Phúc Chương	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 1000KVA Cty Bao Bì Phúc Chương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T93A/11 Mạch 2	Đường dây hạ áp trạm T93A/11 Mạch 2	Sang điện kế trạm T93A/11 Mạch 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm T93A/11 Mạch 2, T198 Ông Đạo	145	0,3200	0,0015	0,0272	0,0001	0,100	350	
183	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, Nhánh rẽ Cty Phố Đông, Nhánh rẽ Xóm Tràm, Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Nhánh rẽ Xóm 3 Đìa, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ 10 Đặng, Nhánh rẽ Ấp Voi, Nhánh rẽ Ấp Voi 2, Nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T92 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, Từ trụ T01 đến T15 Nhánh rẽ Cty Phố Đông, Từ trụ T01 đến T15 Nhánh rẽ Xóm Tràm, Từ trụ T01 đến T19 Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, Từ trụ T01 đến T22 Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Từ trụ T01 đến T13 Nhánh rẽ Xóm 3 Đìa, Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ trụ T01 đến T16 Nhánh rẽ 10 Đặng, Từ trụ T01 đến T23 Nhánh rẽ Ấp Voi, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ Ấp Voi 2, Từ trụ T01 đến	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T17 nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, kéo dây hạ áp xử lý điện áp thấp, di dời điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường từ ngã 3 Mỹ Lợi đến cổng ngã 3 Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO T01 Ngã 3 Mỹ Lợi	65	0,7373	0,0014	0,0307	0,0001	0,033	283	
185	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	12-11-26	07h30	12-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Hưng Phú	Nhánh rẽ Lộ Làng, Lộ Làng nối dài, Nhánh rẽ ấp 5 Hòa Phú (XDM) Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.18 đến trụ T.27 Nhánh rẽ Lộ Làng (471TA/69) đến trụ T.15 Nhánh rẽ Lộ Làng nối dài (471TA/69/27)	Kéo dây, đấu nối hoàn chỉnh nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Làng, Lộ Làng nối dài	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	10	Đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩ An ấp An Thạnh, Hòa Điều, Bình Xuyên xã Vĩnh Công	Cắt 3LBFCO T1 Lộ Làng Cắt 3LBFCO T19 Nhánh rẽ Ấp 3&5 Hòa Phú;	1381	19,7453	0,0366	0,6744	0,0012	0,333	3.000	
187	12-11-26	07h30	12-11-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Quang Trung (473TV/9/3/46/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Quang Trung trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/9/3/46	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Trần Quang Trung, ấp Bình Phước, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Quang Trung	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
188	12-11-26	08h10	12-11-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Phạm Xuân Lộc (473TV/9/3/48/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Phạm Xuân Lộc trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV/9/3/48	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Trần Phạm Xuân Lộc, ấp Bình Phước, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Phạm Xuân Lộc	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
189	12-11-26	08h50	12-11-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Văn Tâm (473TV-PNT/114A/7A/1/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Văn Tâm trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/114A/7A/1	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Trần Văn Tâm, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Tâm	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
190	12-11-26	09h30	12-11-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phan Thế Minh (473TV-PNT/114A/20/1/2/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phan Thế Minh trụ số 02 Nhánh rẽ 473TV-PNT/114A/20/1/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Phan Thế Minh, ấp Bình Trị, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Thế Minh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
191	12-11-26	10h10	12-11-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Hồng Thái (473TV-PNT/120/7/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Hồng Thái trụ số 02 Nhánh rẽ 473TV-PNT/120/7	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Hồng Thái, ấp Phú Ngãi Trị, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hồng Thái	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
192	12-11-26	10h50	12-11-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trương Hoàng Thuận (473TV-PNT/120/7A/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trương Hoàng Thuận trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/120/7A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Trương Hoàng Thuận, ấp Phú Ngãi Trị, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Hoàng Thuận	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
193	12-11-26	13h00	12-11-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thanh Danh (473TV-PNT/122A/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thanh Danh trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/122A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thanh Danh, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Danh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
194	12-11-26	13h40	12-11-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Hữu Chấn (473TV-PNT/128/7/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Hữu Chấn trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/128/7	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Hữu Chấn, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Chấn	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	12-11-26	14h20	12-11-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Lê Văn Mưu (473TV-PNT/138/11/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Lê Văn Mưu trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/138/11	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Lê Văn Mưu, ấp Tân Nho, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Mưu	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
196	12-11-26	15h00	12-11-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Bé Ba (473TV-PNT/138/17/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Bé Ba trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/138/17	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thị Bé Ba, ấp Tân Nho, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Bé Ba	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
197	12-11-26	15h40	12-11-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Huỳnh Đức (473TV-PNT/145/6/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Huỳnh Đức trụ số 02 Nhánh rẽ 473TV-PNT/145/6	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Huỳnh Đức, ấp Tân Nho, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Huỳnh Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	12-11-26	16h10	12-11-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Đặng Văn Hưng (473TV-PNT/150/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Đặng Văn Hưng trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/150	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Đặng Văn Hưng, ấp Phước Tân Hưng, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đặng Văn Hưng	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
199	12-11-26	07h30	12-11-26	08h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Cơ sở mua bán thanh long Trần Thị Huệ (473TV-PNT/150A/1)	Tại thùng cầu dao trạm Cơ sở mua bán thanh long Trần Thị Huệ trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/150A	Thay 3TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Cơ sở mua bán thanh long Trần Thị Huệ, ấp Phước Tân Hưng, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Cơ sở mua bán thanh long Trần Thị Huệ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
200	12-11-26	08h40	12-11-26	09h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Thanh Tâm (473TV-PNT/151/19/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Thanh Tâm trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/151/19	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Trần Thanh Tâm, ấp Bình Lục, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thanh Tâm	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
201	12-11-26	09h20	12-11-26	10h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm HKD Đặng Huy Vũ (473TV-PNT/159A/1)	Tại thùng cầu dao trạm HKD Đặng Huy Vũ trụ số 01 Nhánh rẽ 473TV-PNT/159A	Thay 3TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ HKD Đặng Huy Vũ, ấp Phước Tân Hưng, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm HKD Đặng Huy Vũ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
202	12-11-26	10h30	12-11-26	11h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Quang Tạo (474TV/216/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Quang Tạo trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/216	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Quang Tạo, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Quang Tạo	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
203	12-11-26	11h10	12-11-26	11h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Lê Minh Thạnh (474TV/218/2/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Lê Minh Thạnh trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Lê Minh Thạnh, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Minh Thạnh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
204	12-11-26	13h00	12-11-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Ngọc Thiện (474TV/218/3/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Ngọc Thiện trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/3	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Ngọc Thiện, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Thiện	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
205	12-11-26	13h40	12-11-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Đỗ Thị Đầm (474TV/218/6/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Đỗ Thị Đầm trụ số 02 Nhánh rẽ 474TV/218/6	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Đỗ Thị Đầm, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Thị Đầm	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	12-11-26	14h20	12-11-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Đa (474TV/218/8/7/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Đa trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/8/7	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Đa, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Đa	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
207	12-11-26	15h00	12-11-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Lạc (474TV/218/8/7A/4)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Lạc trụ số 04 Nhánh rẽ 474TV/218/8/7A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Lạc, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Lạc	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
208	12-11-26	15h40	12-11-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Nhớ (474TV/218/8/7A/2/3)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Nhớ trụ số 03 Nhánh rẽ 474TV/218/8/7A/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Nhớ, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Nhớ	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	12-11-26	16h10	12-11-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Văn Châu 1 (474TV/218/8/7A/2/5/4)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Văn Châu 1 trụ số 04 Nhánh rẽ 474TV/218/8/7A/2/5	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Huỳnh Văn Châu 1, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Châu 1	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
210	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
212	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Trần Minh Châu	Từ trụ T2 đến trụ T22 NR. Trần Minh Châu	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T317A/1 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 313 đến 313/3 đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T317A/1 Vĩnh Lợi	Thay dây hạ áp trước điện kế vượt lộ vượt kênh thấp, vận hành lâu năm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Tháo điểm đấu nối đường dây trước điện kế tại trụ 313 thuộc trạm T317A/1 Vĩnh Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	12-11-26	13h00	12-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T317A/1 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 319 đến 319/3 đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T317A/1 Vĩnh Lợi	Thay dây hạ áp trước điện kế vượt lộ vượt kênh thấp, vận hành lâu năm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Tháo điểm đấu nối đường dây trước điện kế tại trụ 319 thuộc trạm T317A/1 Vĩnh Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế và ghi đện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Biện Minh - 479 Tân Thạnh.	Tại trụ số 13 nhánh rẽ Kinh Biện Minh - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Hoán chuyển công suất MBA từ 2x25kVA→ 50kVA trạm T13 Biện Minh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	4	Đường Kinh Biện Minh - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.	Cắt LBFCO phân đoạn T80 Kinh Biện Minh.	71	0,5566	0,0027	0,0138	0,0001	0,133	467	
220	12-11-26	13h00	12-11-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Lô 300 - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 15 nhánh rẽ Kinh Lô 300 - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Lắp ống xoắn silicon tăng cường cách điện từ trụ số 02 đến trụ số 15.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	4	Đường Kinh Lô 300 - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Kinh Lô 300.	15	0,0504	0,0006	0,0013	0,0000	0,133	200	
221	12-11-26	15h00	12-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Trấp Mắt Cật - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 15 nhánh rẽ Kinh Trấp Mắt Cật - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Lắp ống xoắn silicon tăng cường cách điện từ trụ số 02 đến trụ số 15.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	4	Đường Kinh Trấp Mắt Cật - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Kinh Trấp Mắt Cật.	26	0,0874	0,0010	0,0022	0,0000	0,133	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
222	12-11-26	07h00	12-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, ấp Quê Mỹ Thanh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, ấp Quê Mỹ Thanh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm T4 Kênh Xóm Đồng	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	6	Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt LBFCO NR T1 Kênh Xóm Đồng (LBFCO đang cắt) - Cắt CB trạm T12 Ấp 1 Quê Mỹ Thạnh;	65	1,6599	0,0029	0,0344	0,0001	0,200	1.900	
223	12-11-26	07h00	12-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Út Sệ 1 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Út Sệ 1 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm Út Sệ 1	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	2	Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO NR T1 Út Sệ 1 (LBFCO đang cắt) Cắt CB trạm Ông Ám, Sáu Ngô	88	2,2473	0,0039	0,0465	0,0001	0,067	633	
224	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ ấp 1 2 Tân Hiệp, nhánh rẽ Bến Tre và nhánh rẽ CDC Ấp 4 Tân Hiệp	Từ trụ số 01 nhánh rẽ ấp 1 2 Tân Hiệp đến trụ số 34 nhánh rẽ Bến Tre; Từ trụ số 01 đến trụ số 32 nhánh rẽ CDC Ấp 4 Tân Hiệp	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	12-11-26	07h00	12-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, NR CSCT Thủ Thừa, tuyến 479 Thủ Thừa	- Từ T1-T78B Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Từ T1-T3 Nhánh rẽ CSCT Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Lộp Cộp 5, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T24-11A Đdht trạm Lộp Cộp 5	Xử lý điện áp thấp Đdht trạm Lộp Cộp 5: Tăng cường dây dẫn hạ thế 2xAV95mm2 và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực cặp Kênh Lộp Cộp (Nhà Giáo Phong), ấp 5, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Lộp Cộp 5	48	0,9472	0,0019	0,0227	0,0000	0,033	283	
228	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Xử Lý Rác Thải	T12C Nr Đê Bao 2 đến T25 Nr Xử Lý Rác Thải	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	12-11-26	07h30	12-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm UB Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Từ trụ T205 đến trụ H212.1 ĐDHA trạm UB Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T205 đến trụ H212.1 thuộc ĐDHA trạm UB Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn UB Bình Hòa Đông cũ , ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm UB Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	58	0,5526	0,0023	0,0129	0,0001	0,063	253	
230	12-11-26	13h00	12-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T216A Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Từ trụ T213 đến trụ T220 ĐDHA trạm T216A Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T213 đến trụ T220 thuộc ĐDHA trạm T216A Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Trạm Y Tế Bình Hòa Đông, ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa	Cắt CB trạm T216A Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	44	0,3668	0,0017	0,0086	0,0000	0,063	222	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
231	12-11-26	07h30	12-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nhánh rẽ Cả Gừa 5 và từ T01 đến T19 nhánh rẽ Cả Gừa nối dài, tuyến 472MH.	Từ trụ T02 đến T14 nhánh rẽ Cả Gừa 5 và từ T01 đến T19 nhánh rẽ Cả Gừa nối dài, tuyến 472MH.	Lắp chống sét kim tại trụ T05A, T07A nhánh rẽ Cả Gừa 5, ép lèo tại trụ T19 nhánh rẽ Cả Gừa nối dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Đường Kinh Cả Gừa đoạn từ Kinh Cả Gừa 4 đến Kinh Hậu, Ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 03 LBFCO T1 Cả Gừa 5 - Kiểm tra 03 LBFCO Chòi Mòi Nối Dài đang mở	65	0,6193	0,0026	0,0145	0,0001	0,100	400	
232	12-11-26	07h30	12-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	13-11-26	08h00	13-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 An Thạnh	Trụ 1- 40 nhánh rẽ Kênh Bà Một	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	13-11-26	07h30	13-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Bến Lức Cầu Ván	Từ trụ số 27 đến trụ số 31 Trục Bến Lức Cầu Ván tuyến 471, 475 Bến Lức	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không Cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	13-11-26	13h00	13-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Bến Lức Cầu Ván	Từ trụ số 01 đến trụ số 27 Trục Bến Lức Cầu Ván tuyến 471, 475 Bến Lức	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Đường QL1A từ Điện lực Bến Lức đến Cầu Bến Lức ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Cắt CB trạm: Đèn Cầu Bến Lức, T1 Nước đá Tỉnh Ủy, Chợ Mới, T16A Bến Lức Cầu Ván, Công ty TNHH MTV SX Thương Mại Kem Hiền Vinh, ấp Vịt Tấn Phát, Cây Xăng Bến Lức, Anh Hoàng, CN Long An - Tổng Cty TM KT và ĐT - Công ty Cổ phần, Cơ Sở Ấp Vịt Thuận Phát, TD CNĐ Bến Lức	839	3,0729	0,0128	0,1867	0,0008	0,500	2.000	
236	13-11-26	08h00	13-11-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An-478RC	Tại trụ T1 nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An	Công tác thay điện kế Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An (PB06060045308)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An xã Bình Đức	Cắt Rec+DS Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	667	
237	13-11-26	09h30	13-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cơ sở Tự Lực - 480LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ Cơ sở Tự Lực	Công tác thay điện kế Cơ sở Tự Lực (PB06060031002)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Cơ sở Tự Lực xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Cơ sở Tự Lực	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
238	13-11-26	11h00	13-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CCơ sở Đại Hưng Phụng- 480LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ Cơ sở Đại Hưng Phụng	Công tác thay điện kế Cơ sở Đại Hưng Phụng (PB06060038260)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	CCơ sở Đại Hưng Phụng xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Cơ sở Đại Hưng Phụng	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
239	13-11-26	12h10	13-11-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty CP SX TM Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng-480LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty CP SX TM Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng	Công tác thay điện kế Công ty CP SX TM Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng (PB06060010779)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty CP SX TM Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty CP SX TM Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
240	13-11-26	13h10	13-11-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Hiệp Phát- 478 BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Hiệp Phát	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần Hiệp Phát (PB06060063813)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Vạn Thuận Thành xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Vạn Thuận Thành	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	417	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
241	13-11-26	14h10	13-11-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Vạn Thuận Thành 475LH	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Vạn Thuận Thành	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Vạn Thuận Thành (PB06060047603)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	CCông ty Cổ phần Hiệp Phát xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Hiệp Phát	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	417	
242	13-11-26	15h30	13-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc- 475BL	Tại trụ T3B nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc- 475BL	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc- 475BL (PB06060032560)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc-Cty SVN xã Bình Đức	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc	2	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	667	
243	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Ngã 4 Xoài Đôi - Cống Long Hoà Nr Bảy Vốn Nr Ấp 2 Long Khê Nr Kênh 5 Kiểu 3 T/c Xoài Đôi Phước Lý	Trụ 237/1-(1), 239-240(3) Trục Ngã 4 Xoài Đôi - Cống Long Hoà 9-10(10) Nr Bảy Vốn 5-6(3) Nr Ấp 2 Long Khê 12-13(4) Nr Kênh 5 Kiểu 3 199-199A(2), 183A-185A(3), 189-190(2), 194-208(10), 210-216(6), 227B-227C(2) T/c Xoài Đôi Phước Lý	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	167	
245	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475 Tân Tập	Nhánh rẽ Thạnh Trung 2, Tân Chánh Tân Đại, Kênh Sườn 1, Kênh Sườn 2	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T5/6/5 Chợ Trạm, T5/6/2 Chợ Mỹ	Trạm: T5/6/5 Chợ Trạm, T5/6/2 Chợ Mỹ	Điều hòa non tải, thu hồi TBA T5/6/2 Chợ Mỹ, kéo dây sang toàn bộ tải qua trạm T5/6/5 Chợ Trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	8	Khu vực đường ĐH19 ấp Thuận Tây 1 xã Mỹ Lộc, ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ	- Cắt FCO, tháo hotline trạm T5/6/2 Chợ Mỹ; - Cắt FCO trạm T5/6/5 Chợ Trạm	126	0,7122	0,0013	0,0630	0,0001	0,267	100	
247	13-11-26	08h00	13-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 4 Hạnh Phúc	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 4 Hạnh Phúc Tổng: 10 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
248	13-11-26	13h00	13-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 9 Hạnh Phúc	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 9 Hạnh Phúc Tổng: 8 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	13-11-26	14h00	13-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Cty Đức Thịnh Long An	Tại trụ 01 NR Cty Cty Đức Thịnh Long An	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 560KVA Cty Đức Thịnh Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	13-11-26	08h00	13-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T223A Sò Đo	Tại trụ T233A/8 Sò Đo	TCS trạm T233A/8 Sò Đo từ 25KVA lên 2x25KVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa	Cắt LBFCO NR T233A Sò Đo	106	0,6015	0,0011	0,0512	0,0001	0,100	900	
251	13-11-26	13h00	13-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T16/1 Giồng Lớn	Đường dây hạ áp trạm T16/1 Giồng Lớn	Bảo trì lèo hạ áp trạm T16/1 Giồng Lớn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T16/1 Giồng Lớn	99	0,5617	0,0010	0,0478	0,0001	0,100	900	
252	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cụm Dân Cư Hiệp Hòa, Nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, Nhánh rẽ Cầu Móng, Tuyến 472-474 Đức Huệ, Nhánh rẽ Hòa Bình 3 Nhánh rẽ Hòa Bình 2 Nhánh rẽ T18A Hòa Bình 2, Nhánh rẽ T46A Hòa Bình, Nhánh rẽ Chợ La Cua	Từ trụ T01 đến T04 Nhánh rẽ Cụm Dân Cư Hiệp Hòa, Từ trụ T01 đến T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ Cầu Móng, Từ trụ T14 đến T155 Tuyến 472-474 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T145 Nhánh rẽ Hòa Bình 3, Từ trụ T01 đến T34 Nhánh rẽ Hòa Bình 2, Từ trụ T01 đến T13 Nhánh rẽ T18A Hòa Bình 2, Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ T46A Hòa Bình, Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ Chợ La Cua, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Hưng Phú	Nhánh rẽ Phú Tây A, Tuyến 472 Tầm Vu 2	Từ trụ T.3 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVĐ/209)	Kéo dây 3xACXH 95mm2: 4.553 mét + AC 70mm2: 1.517 mét	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	8	Đường đan Phú Tây A, Ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ	- Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A; - Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ HKD Lê Phát Sơn	303	4,3322	0,0080	0,1480	0,0003	0,267	2.400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
255	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Hưng Phú	ĐDHA trạm Thanh Phú Long 8 (476TV-TVĐ/209/6) (đang nhận điện Tuyến 474 Tầm Vu 2)	Tại trụ T.4A Nhánh rẽ Phú Tây A 476TV-TVĐ/209) thuộc ĐDHA trạm Thanh Phú Long 8 (476TV-TVĐ/209/6)	Đấu nối ĐDHA XDM dài 179m Cáp LV-ABC 3x50mm2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	13-11-26	07h30	13-11-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Đeo (474TV/218/8/9/2/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Đeo trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/8/9/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thị Đeo, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Đeo	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
257	13-11-26	08h10	13-11-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Đỗ Văn Khoe (474TV/218/16/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Đỗ Văn Khoe trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/218/16	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Đỗ Văn Khoe, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Khoe	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
258	13-11-26	08h50	13-11-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phạm Công Chiêu (474TV/218/18/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Công Chiêu trụ số 02 Nhánh rẽ 474TV/218/18	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Phạm Công Chiêu, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Công Chiêu	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
259	13-11-26	09h30	13-11-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Đỗ Trí Hằng (474TV/220/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Đỗ Trí Hằng trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/220	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Đỗ Trí Hằng, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Trí Hằng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
260	13-11-26	10h10	13-11-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo (474TV/226A/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo trụ số 01 Nhánh rẽ 474TV/226A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thị Bảo, ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Bảo	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
261	13-11-26	10h50	13-11-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Bùi Văn Điệp (476TV-TVD/188/7/3A/5)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Bùi Văn Điệp trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/7/3A	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Bùi Văn Điệp, ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Văn Điệp	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
262	13-11-26	13h00	13-11-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Thiện Phế 1 (476TV-TVD/188/7/6/2/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Thiện Phế 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/7/6/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Trần Thiện Phế 1, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thiện Phế 1	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
263	13-11-26	13h40	13-11-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phạm Thị Thúy Liễu (476TV-TVD/188/7/7/5)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Thị Thúy Liễu trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/7/7	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Phạm Thị Thúy Liễu, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Thị Thúy Liễu	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
264	13-11-26	14h20	13-11-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng (476TV-TVD/188/8/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng trụ số 02 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/8	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Huỳnh Văn Dũng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
265	13-11-26	15h00	13-11-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang (476TV-TVD/188/13A/4/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/13A/4	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thị Diệu Trang, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Diệu Trang	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
266	13-11-26	15h40	13-11-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1 (476TV-TVD/188/14/2/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1 trụ số 02 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/14/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thị Kim Yến 1, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Kim Yến 1	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	13-11-26	16h10	13-11-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Bùi Thanh Ca (476TV-TVD/188/21A/12/1/2/4)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Bùi Thanh Ca trụ số 04 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/21A/12/1/2	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Bùi Thanh Ca, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Thanh Ca	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
268	13-11-26	07h30	13-11-26	08h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phạm Tri Thức (476TV-TVD/188/23/11/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phạm Tri Thức trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/11	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Phạm Tri Thức, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Tri Thức	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
269	13-11-26	08h10	13-11-26	08h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Hết (476TV-TVD/188/23/14/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Hết trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/14	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Văn Hết, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hết	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
270	13-11-26	08h50	13-11-26	09h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Hữu Đáng (476TV-TVD/188/23/14/1/6)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Hữu Đáng trụ số 06 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/14/1	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Hữu Đáng, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hữu Đáng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
271	13-11-26	09h30	13-11-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Thái Bình (476TV-TVD/188/23/18/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Thái Bình trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/18	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thắp sáng thanh long Nguyễn Thái Bình, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thái Bình	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
272	13-11-26	10h10	13-11-26	10h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Cao Văn Đúng 1 (476TV-TVD/188/23/19/2/2/1/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Cao Văn Đúng 1 trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/19/2/2/1	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Cao Văn Đúng 1, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Văn Đúng 1	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
273	13-11-26	10h50	13-11-26	11h20	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Văn Mum (476TV-TVD/188/23/19/5/4/1A)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Nguyễn Văn Mum trụ số 1A Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/19/5/4	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Nguyễn Văn Mum, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Mum	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	13-11-26	13h00	13-11-26	13h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Cao Hoàng Giang (476TV-TVD/188/23/19/7/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Cao Hoàng Giang trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/23/19/7	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Cao Hoàng Giang, ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Hoàng Giang	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
275	13-11-26	13h40	13-11-26	14h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Thạch Văn Nhượng (476TV-TVD/188/27/3)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Thạch Văn Nhượng trụ số 03 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/27	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Thạch Văn Nhượng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Thạch Văn Nhượng	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
276	13-11-26	14h20	13-11-26	14h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Bùi Minh Lăng (476TV-TVD/188/27/5)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Bùi Minh Lăng trụ số 05 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/27	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Bùi Minh Lăng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Minh Lăng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
277	13-11-26	15h00	13-11-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Phan Văn Phụng (476TV-TVD/188/38/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Phan Văn Phụng trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/38	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Phan Văn Phụng, ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Phụng	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	50	
278	13-11-26	15h40	13-11-26	16h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Huỳnh Thế Lượm (476TV-TVD/188/42/15/2)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Huỳnh Thế Lượm trụ số 02 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/188/42/15	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Huỳnh Thế Lượm, ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Thế Lượm	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	13-11-26	16h10	13-11-26	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm TSTL Trần Văn Phúc (476TV-TVD/209/11/2/1/1)	Tại thùng cầu dao trạm TSTL Trần Văn Phúc trụ số 01 Nhánh rẽ 476TV-TVĐ/209/11/2/1	Thay TI hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ Thấp sáng thanh long Trần Văn Phúc, ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Phúc	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
280	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
281	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 472 Long An, 477 Long An	Từ trụ T50 đến T100 trục chính tuyến 472 Long An, 477 Long An	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Rec T36+3LS T37 Thạnh Hưng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Từ trụ 38 đến trụ 115 nhánh rẽ Thạnh Hưng, trụ 123 nhánh rẽ Cái Bát 1	Lắp ống xoắn cách điện 24 kV	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	- Toàn bộ ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh: Ngoại trừ khu vực + Khu vực cặp Kênh Cái Bát: Đoạn từ Cầu Kênh T5 đến nhà Chú 2 Tự. + Khu vực cặp Kênh T5: Đoạn từ Cầu Kênh T5 đến hộ sản xuất Lê Văn Sơn - Toàn bộ ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh	Cắt T36 + DS T37 Thạnh Hưng	953	28,1567	0,0521	0,4585	0,0008	0,833	7.500	
287	13-11-26	08h00	13-11-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Rec T36+3LS T37 Thạnh Hưng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Từ trụ 01 đến trụ 11 nhánh rẽ Cà Bát 1	Thay 03 trụ BTLT 12m và 01 trụ BTLT 8,5m	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt T36 + DS T37 Thạnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	13-11-26	08h00	13-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Rec T36+3LS T37 Thạnh Hưng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ: Thạnh Hưng, kinh T3, Cái Bát, Cái Bát nối dài	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và thu hồi trạm điến áp T113 Thạnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt T36 + DS T37 Thạnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	13-11-26	08h00	13-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế và ghi đện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
290	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	13-11-26	07h30	13-11-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Văn Phòng - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 25 nhánh rẽ Kinh Văn Phòng - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (15 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	13-11-26	09h45	13-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 29/18 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (15 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	13-11-26	13h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Trái - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 57/12 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Trái - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	13-11-26	07h00	13-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ Đường Đái Nhựt - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T03 nhánh rẽ Đường Đái Nhựt - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm T2 Đường Đái Nhựt	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO NR T1 Đường Đái Nhựt (LBFCO đang cắt) Cắt CB trạm T15 Nhựt Long 1	38	0,9704	0,0017	0,0201	0,0000	0,033	317	
295	13-11-26	07h00	13-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T09 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T09 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	XDM, nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm Ba Quít	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	6	Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh	95	2,4261	0,0043	0,0502	0,0001	0,200	1.900	
296	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
297	13-11-26	08h00	13-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T19 Ấp Bến Kè	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T19 Ấp Bến Kè	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, xử lý điện điện áp thấp đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Khu vực từ Cống Bến Kè đến cầu Bến Kè QL 62, ấp Bến Kè - xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T19 ấp Bến Kè	62	0,7220	0,0034	0,0121	0,0001	0,033	117	
298	13-11-26	13h00	13-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T36 Cầu Bến Kè	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T36 Cầu Bến Kè	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
299	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, NR Kênh Cấp 3, tuyến 480 Thủ Thừa	- Tại trụ T128 Nhánh rẽ Xóm Chùa - Từ trụ T128-T24 NR Kênh Cấp 3	Lắp mới TBA, kéo dây hạ thế, sang dây trung thế và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh (từ Kênh T3 đến Kênh Bà Mía); Khu vực ấp 2, xã Tân Long (từ Kênh Bá Mía đến Kênh Bà Giãi)	- Cắt LBFCO T85 Xóm Chùa - Cắt LBFCO T189 Xóm Chùa	520	10,8648	0,0201	0,2604	0,0005	0,033	300	
300	13-11-26	07h00	13-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ T1-T304 Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thạnh Hưng	T1 đến T34 Nr Thạnh Hưng	Xử lý tĩnh không, bảo trì, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	45	Đường Kinh T3 ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Thạnh Hưng	65	2,0514	0,0038	0,0325	0,0001	1,500	13.500	
302	13-11-26	07h30	13-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T243 Bình Hòa Đông, tuyến 476MH.	Từ trụ T240 đến trụ H245.1 ĐDHA trạm T243 Bình Hòa Đông, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T240 đến trụ H245.1 thuộc ĐDHA trạm T243 Bình Hòa Đông, tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Bình Hòa Đông , ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T243 Bình Hòa Đông	13	0,1239	0,0005	0,0029	0,0000	0,063	253	
303	13-11-26	13h00	13-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 3, tuyến 476MH.	Từ trụ T246 đến trụ T251 ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 3, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T246 đến trụ T251 thuộc ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 3, tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Bình Phong Thạnh, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hiệp	Cắt CB trạm Bình Hòa Đông 3	56	0,4669	0,0022	0,0109	0,0001	0,063	222	
304	13-11-26	07h30	13-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	14-11-26	06h00	14-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA; Bờ Lát tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 02 đến trụ số 11 nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA tuyến 473 Bến Lức đến trụ số 16 nhánh rẽ Bờ Lát đến trụ số 07 nhánh rẽ Bảy Thạch tuyến 473 Bến Lức	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo mới 990m dây 6xACXH240mm2 + ACSR 240mm2, dây chống sét TK 50mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T9B đến trụ T1, từ trụ T1 đến trụ T26, từ trụ T26 đến trụ T02 Bến Lức Tân Bửu Xây dựng mới ĐDTT dây 6xACXH.240mm2 + AC.240mm2 Xây dựng mới đường dây trung thế NR NL Mỹ Yên - Thanh Phú (471 - 473 Tân Bửu)	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	15	Đường Bờ Lát Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	- Cắt 3LBFCO Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA; - Cắt LBFCO T9 Bờ Lát; - Cắt CB trạm T53A Bến Lức Tân Bửu	510	5,6727	0,0079	0,3405	0,0005	0,500	6.000	
306	14-11-26	08h00	14-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty Thép Ngọc Thủy-478LH	Tại trụ T1 đến trụ T3 nhánh rẽ Công Ty Thép Ngọc Thủy	Công tác thay điện kê +TI 100/5 TBA 3200 kVA Công ty TNHH Thép Phước Thọ (PB06060048666) + Công tác thay điện kế TBA 2000 kVA Công ty TNHH SX TM DV Thép Khánh Nghĩa - LA (PB06060046779)	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	50	Công Ty Thép Ngọc Thủy, Công ty TNHH Thép Phước Thọ,Công ty TNHH SX TM DV Thép Khánh Nghĩa ,Công ty TNHH SX TM DV Thép Nhà Bè xã Mỹ Yên	Cắt Rec + LTD Công Công Ty Thép Ngọc Thủy	4	0,0094	0,0001	0,0006	0,0000	1,667	4.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
307	14-11-26	11h00	14-11-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm - 476 KCN TĐ	Tại trụ T1-T2 Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm	Công tác thay điện kế +TI 10/5 TBA 320 kVA Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm (PB06060041755)	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	10	Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
308	14-11-26	15h00	14-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An- 478AT	Tại trụ T9/1 Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Công tác thay điện kế +TI 30/5 TBA 1250 kVA Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (PB06060057608)	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	20	Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An xã Bến Lức	Cắt Rec + DS Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	2	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	1.000	
309	14-11-26	16h00	14-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T80B Tân Bửu đến LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T80B Tân Bửu; - Đóng LBS T80B Tân Bửu; - Cắt LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	14-11-26	16h30	14-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 476 Long Hiệp	Tại LBS T38 Voi Lá; Tại MC tuyến 478 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 476 Long Hiệp từ LBS T38 Voi Lá đến MC 478 Bến Lức (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Chuyển giao lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T38 Voi Lá; - Đóng LBS T38 Voi Lá; - Cắt MC 478 Bến Lức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	14-11-26	17h00	14-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 480 Bến Lức	Tại LBS 35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 480 Bến Lức từ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh đến REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Chuyển giao lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T35A/2 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Đóng LBS T35A/2 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Cắt Rec Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	14-11-26	17h30	14-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 472 Bến Lức	Tại LBS T113B Cầu Nước Mục; MC 479 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức từ LBS T113B Cầu Nước Mục đến MC 479 An Thạnh	Chuyển giao lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T113B Cầu Nước Mục; - Đóng LBS T113B Cầu Nước Mục; - Cắt MC 479 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
313	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Liên danh LH – TT	Đường dây hạ áp trạm: T225 Ngã 4 Xoài Đôi; T219 tuyến 471; T216 tuyến 471; Bảy Lá; T210B Tân Lân - Xoài Đôi; T208 Long Hòa; T204 Long Hòa; T12 Chợ Kiến Xoài Đôi; T198 Tân Lân Xoài Đôi; Hàn tiện Tân Thành; Cây xăng Long Hòa; CS Phan Văn Nhẹ; Chợ Mới Long Hòa; Chợ Kiến 1; T185 tuyến 471; T183A Tân Lân Xoài Đôi; T182/1 Tân Lân Xoài Đôi; T180A Tân Lân Xoài Đôi; Sáu Lên	Phần hạ áp từ trụ T170 đến trụ T229A tuyến 480 Cần Đước 2, 477 Cần Đước thuộc đường dây hạ áp trạm: T225 Ngã 4 Xoài Đôi; T219 tuyến 471; T216 tuyến 471; Bảy Lá; T210B Tân Lân - Xoài Đôi; T208 Long Hòa; T204 Long Hòa; T12 Chợ Kiến Xoài Đôi; T198 Tân Lân Xoài Đôi; Hàn tiện Tân Thành; Cây xăng Long Hòa; CS Phan Văn Nhẹ; Chợ Mới Long Hòa; Chợ Kiến 1; T185 tuyến 471; T183A Tân Lân Xoài Đôi; T182/1 Tân Lân Xoài Đôi; T180A Tân Lân Xoài Đôi; Sáu Lên	Kéo cáp quang ADSS, lắp đặt phụ kiện cáp quang	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	80	ĐT 826 đoạn từ Cây Xăng Kim Liên đến Ngã 4 Xoài Đôi thuộc ấp Trạch Định (ấp 9 cũ) xã Mỹ Lệ, ấp Long Hòa (ấp 3,4,5 Minh Thiện cũ) xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm: T225 Ngã 4 Xoài Đôi; T219 tuyến 471; T216 tuyến 471; Bảy Lá; T210B Tân Lân - Xoài Đôi; T208 Long Hòa; T204 Long Hòa; T12 Chợ Kiến Xoài Đôi; T198 Tân Lân Xoài Đôi; Hàn tiện Tân Thành; Cây xăng Long Hòa; CS Phan Văn Nhẹ; Chợ Mới Long Hòa; Chợ Kiến 1; T185 tuyến 471; T183A Tân Lân Xoài Đôi; T182/1 Tân Lân Xoài Đôi; T180A Tân Lân Xoài Đôi; Sáu Lên	1689	14,5462	0,0269	0,7463	0,0014	2,667	24.000	
314	14-11-26	13h00	14-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ Xóm Bồ	Từ trụ T12 đến trụ T13 nhánh rẽ Xóm Bồ tuyến 474 Cần Đước	Lắp giàn giáo, ốp cách điện dây trung áp	Công tác kéo dây 220kV Gò Công - Cần Đước	15	Ấp 9, 10 (ấp 18, 20. 21 cũ) xã Cần Đước Ấp Trạch Thuận xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO p/đ Xóm Bồ	722	2,0727	0,0115	0,1063	0,0006	0,500	1.500	
315	14-11-26	13h00	14-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ Xóm Bồ 2	Từ trụ T2 đến trụ T3 nhánh rẽ Xóm Bồ 2 tuyến 474 Cần Đước	Lắp giàn giáo, ốp cách điện dây trung áp	Công tác kéo dây 220kV Gò Công - Cần Đước	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ Xóm Bồ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	14-11-26	13h00	14-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Hà Nội	Nhánh rẽ Ấp 3-4 Phước Tuy	Từ trụ T1 đến trụ T3 nhánh rẽ Ấp 3-4 Phước Tuy tuyến 474 Cần Đước	Lắp giàn giáo, ốp cách điện dây trung áp	Công tác kéo dây 220kV Gò Công - Cần Đước	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ Xóm Bồ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	14-11-26	07h00	14-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
318	14-11-26	07h00	14-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Đê Tây Phú, Cầu Đường 12, Chánh Nhì, Đê Tân Phước	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	233	
319	14-11-26	08h00	14-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lê Long	Tại trụ: T1-2, T3-4, T5-6, T9-10,	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Lê Long Tổng: 10 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	14-11-26	13h00	14-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kinh Tây	Tại trụ: T30/2-3, T6-7, T11-12, T13-14, T15-16, T17-18, T25 26, T31-32, T36-37	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Kinh Tây Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	14-11-26	14h00	14-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT TM Ngọc Phương Đông	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT TM Ngọc Phương Đông	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 750KVA Cty CP ĐT TM Ngọc Phương Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	14-11-26	14h00	14-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT TM Ngọc Phương Đông	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT TM Ngọc Phương Đông	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 750KVA Cty CP ĐT TM Ngọc Phương Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	14-11-26	06h30	14-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ 60A mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn đến trụ T20 NR Ấp 1B Hựu Thạnh	Trồng ngọn trụ, lắp xà sứ, kéo dây, lắp LBS, LS, công trình lộ ra trạm Hựu Thạnh 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Ấp 1B, 2, 3 xã Đức Hòa	Cắt Rec + 3 LTD T58/111 Liên Thôn	1025	5,8161	0,0108	0,4953	0,0009	3,333	30.000	
324	14-11-26	06h30	14-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NX Thành Đô	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ T46A mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Di dời trụ T46A mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Cắt Rec + 3 LTD T58/111 Liên Thôn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
325	14-11-26	06h30	14-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ T58/2 đến trụ 58/111 mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố mạch 2 trục Đức Hòa- Liên thôn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LTD T58/111 Liên Thôn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	14-11-26	17h00	14-11-26	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ: - T58/1, T58/4 Đức Hòa - T58/111 Liên Thôn - T1 cấp nước TT Đức Hòa - T2 Cty An Nông	Chuyển giao lưới tuyến 471 An Thạnh- 475 Đức Hòa từ 3LS T58/1 Đức Hòa đến 3LTD T58/111 Liên Thôn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Kiểm tra Rec +3LTD T58/111 Liên Thôn đnag cắt - Cắt CB trạm T1 cấp nước TT Đức Hòa - Cắt 3LBFCO T2 Cty An Nông - Đóng DS T58/1 Đức Hòa - Đóng Rec T58/4 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	14-11-26	08h00	14-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T66/22A Mỹ Hạnh	Tại trụ T66/22A/15 Mỹ Hạnh	TCS TBA T66/22A/15 Mỹ Hạnh từ 160KVA lên 320KVA, thu hồi dây chằng mục	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR T66/22A Mỹ Hạnh	101	0,5731	0,0011	0,0488	0,0001	0,100	900	
328	14-11-26	08h00	14-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T2 Đức Ngãi	Tại trụ T2/2 Đức Ngãi	GCS TBA T2/2 Đức Ngãi từ 320KVA lên xuống 160KVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR T2 Đức Ngãi	97	0,5504	0,0010	0,0469	0,0001	0,100	900	
329	14-11-26	13h00	14-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T55 Đức Hòa	Đường dây hạ áp trạm T55 Đức Hòa	Bảo trì lèo hạ áp trạm T55 Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 3, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T55 Đức Hòa	125	0,7093	0,0013	0,0604	0,0001	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
330	14-11-26	08h00	14-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T36 Gò Cao	Đường dây hạ áp trạm T36 Gò Cao	Bảo trì lèo hạ áp trạm T36 Gò Cao	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T36 Gò Cao	90	0,5107	0,0009	0,0435	0,0001	0,100	900	
331	14-11-26	13h00	14-11-26	14h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP chứng nhận và kiểm định KTAT khu vực I	NR Cty GREENYELLOW SMART SOUTIONS VN	Tại trụ 01 NR Cty GREENYELLOW SMART SOUTIONS VN	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1000KVA Cty GREENYELLOW SMART SOUTIONS VN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty GREENYELLOW SMART SOUTIONS VN, ấp Bàu Sen, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty GREENYELLOW SMART SOUTIONS VN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
332	14-11-26	08h00	14-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Công ty Tân Vĩnh Hưng	Tại trụ 01 NR Công ty Tân Vĩnh Hưng	Thay lại MBA 400KVA sau khi sữa chữa Công ty Tân Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Việt Nhật, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty Tân Vĩnh Hưng	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
333	14-11-26	08h00	14-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Công ty Thế Giới Nhà	Tại trụ 01 NR Công ty Thế Giới Nhà	Thay lại MBA 560KVA sau khi sữa chữa Công ty Thế Giới Nhà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Thế Giới Nhà, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty Thế Giới Nhà	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
334	14-11-26	08h00	14-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Công ty Việt Nhật	Tại trụ 01 NR Công ty Việt Nhật	Thay lại MBA 560KVA sau khi sữa chữa Công ty Việt Nhật	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Việt Nhật, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty Việt Nhật	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
335	14-11-26	07h30	14-11-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	Trục Hậu Nghĩa- Đức Lập	Từ trụ 36 đến trụ 14 trục Hậu Nghĩa- Đức Lập	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3KCO trạm: - T36 Gò Cao - T31A/1 Gò Cao - T5 Gò Cao - T26A Gò Cao - T17 Gò Cao - T13 Phụ Nữ - NR T22 Gò Cao	291	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
336	14-11-26	07h30	14-11-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	NR Út Thảo	Từ trụ 01 đến 6/3 Nhánh rẽ Út Thảo	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR Út Thảo	136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
337	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bến Phà Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ CDC Đông Thành Nhánh rẽ KDC Đông Thành	Từ trụ T01 đến T20 nhánh rẽ Bến Phà, Từ trụ T01 đến T57 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01 đến T11 nhánh rẽ T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01 đến T03 nhánh rẽ CDC Đông Thành, Từ trụ T01 đến T08 nhánh rẽ KDC Đông Thành	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
338	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Đèn Đường Nhánh rẽ T8A Khu Vực 3 Nhánh rẽ Khu Vực 3 Nhánh rẽ Khu Vực 3 Nối Dài Nhánh rẽ Cầu Sập 2 Nhánh rẽ XX Lương Thực, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T22 nhánh rẽ Đèn Đường, Từ trụ T01 đến T11 nhánh rẽ T8A Khu Vực 3, Từ trụ T01 đến T08 nhánh rẽ Khu Vực 3, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Khu Vực 3 Nối Dài, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ Cầu Sập 2, Từ trụ T01 đến T3/5 nhánh rẽ XX Lương Thực, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	14-11-26	08h00	14-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T22/H10 đến T22/H5/1 đến T22/H12 Đường dây hạ áp trạm T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp trạm, thay dây hạ áp nhiều mối nối, bảo trì trạm	Thí nghiệm, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường từ Hồ Chí Minh vô xóm Ấp Hòa Bình 1, ấp Hoà Bình 1, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO T22 Hòa Bình 1	138	1,5653	0,0031	0,0653	0,0001	0,033	283	
340	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	14-11-26	07h20	14-11-26	07h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 477 Tầm Vu; Tuyến 471 Tân An.	Trụ T.67 Tuyến 471TA-477TV; Trụ T.108 Tuyến 477TV-479TV.	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Tầm Vu - 471 Tân An từ LBS T67 Lộ Làng đến DS T108 Cầu Vĩnh Công	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều khiện khép vòng tại LBS T67 Lộ Làng; - Đóng LBS T67 Lộ Làng; - Cắt LBS + DS T108 Cầu Vĩnh Công.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	14-11-26	07h30	14-11-26	07h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 479 Tầm Vu; Tuyến 471 Tân An.	Trụ T.67A Tuyến 471TA-477TV; Trụ T.135B, T106A Tuyến 477TV-479TV.	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân An - 479 Tầm Vu từ LBS T67A Hòa Phú đến DS T106A Chợ Vĩnh Công	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	25	Đường TL 827A (đoạn từ Cầu Vĩnh Công đến Chợ Hòa Phú), đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩa An, Lộ Dừa ấp Hòa Phú, Đa Phú, An Thạnh, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Bình Xuyên xã Vĩnh Công	- Cắt Rec + DS T135B Trường Nguyễn Thông, - Cắt DS T106A Chợ Vĩnh Công; - Cắt Rec + 3 LTD T138 Hiệp Thạnh.	2830	0,7493	0,0749	0,0256	0,0026	0,833	139	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
343	14-11-26	07h30	14-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 477 Tầm Vu; Tuyến 479 Tầm Vu.	Từ trụ T.135 đến trụ T109 Tuyến 477TV-479TV.	Bảo trì, PCSC, trồng trụ BTLT 14m chen khắc phục khoảng trụ xa, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lèo, thay định kỳ HTĐĐ trạm công cộng Hiệp Thạnh 1-1, Phú Thạnh, Ấp 5 Hiệp Thạnh, XX Vĩnh Công 1phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	15	Đường TL 827A (đoạn từ Cầu Vĩnh Công đến Nguyễn Thông), ấp Hiệp Thạnh, Bình Ân xã Tầm Vu	- Cắt Rec + DS T135B Trường Nguyễn Thông, - Cắt DS T106A Chợ Vĩnh Công; - Cắt Rec + 3 LTD T138 Hiệp Thạnh.	1692	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	14-11-26	16h30	14-11-26	16h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 479 Tầm Vu; Tuyến 471 Tân An.	Trụ T.67A Tuyến 471TA-477TV; Trụ T.135B, T106A Tuyến 477TV-479TV.	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân An và tuyến 479 Tầm Vu từ DS T106A Chợ Vĩnh Công đến LBS T67A Hòa Phú	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	25	Đường TL 827A (đoạn từ Cầu Vĩnh Công đến Chợ Hòa Phú), đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩa An, Lộ Dừa ấp Hòa Phú, Đa Phú, An Thạnh, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Bình Xuyên xã Vĩnh Công	- Cắt LBS T67A Hòa Phú.; - Đóng DS T106A Chợ Vĩnh Công; - Đóng DS + Rec T135B Trường Nguyễn Thông.	2830	0,7493	0,0749	0,0256	0,0026	0,833	139	
345	14-11-26	16h50	14-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 477 Tầm Vu; Tuyến 471 Tân An.	Trụ T.67 Tuyến 471TA-477TV; Trụ T.108 Tuyến 477TV-479TV.	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Tầm Vu - 471 Tân An từ DS T108 Cầu Vĩnh Công đến LBS T67 Lộ Làng	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	- Đóng DS T108 Cầu Vĩnh Công; - Kiểm tra điều khiện khép vòng tại LBS T108 Cầu Vĩnh Công; - Đóng LBS T108 Cầu Vĩnh Công; - Cắt LBS T67 Lộ Làng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
346	14-11-26	07h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH XLĐ Quảng Nam	NR. Giồng Dinh, NR. Phạm Văn Tuấn	Từ trụ T5/1 NR. Phạm Văn Tuấn đến trụ T16 NR Giồng Dinh	Đầu tư xây dựng đường dây trung áp 22kV đảm bảo cấp điện CCN Tú Phương và CCN Lợi Bình Nhơn – phường Khánh Hậu - tỉnh Tây Ninh: Hạng mục: XDM đường dây trung áp 3 pha mạch 2 NR. Phạm Văn Tuấn - 3xACXH.240 + 3xACXH.70(hh) + As/ACSR.240mm2 thu hồi AC.50 từ trụ T52 (T.5/1 (hh)) NR. Phạm Văn Tuấn đến T44 XDM (T.16 (hh)) NR. Giồng Dinh); Nội dung công tác: Tháp sắt đầu trụ, lắp xà, sứ và kéo dây mạch 2 từ trụ T.5/1 (hh) NR. Phạm Văn Tuấn đến T.16 (hh) NR. Giồng Dinh, chiều dài 359,5m	Đầu tư xây dựng	8	Đường Cửu Khắc Kiệm, đường Phạm Văn Tuấn, khu phố Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Nr Giồng Dinh	347	3,6477	0,0061	0,1931	0,0003	0,267	2.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
347	14-11-26	08h00	14-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Thị Rành	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Thị Rành	Khắc phục khiếm khuyết và phòng chống sự cố thay trụ hạ thế 1A thuộc TBA T1 Nguyễn Thị Rành không đảm bảo vận hành	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Đường Nguyễn Thị Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PĐ CX UB Tỉnh	61	0,2244	0,0011	0,0119	0,0001	0,100	350	
348	14-11-26	13h30	14-11-26	17h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T5/1 Cần Đốt 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T5/1 Cần Đốt 1	Khắc phục khiếm khuyết và phòng chống sự cố thay trụ hạ thế 2A thuộc TBA T.5/1 Cần Đốt 1 không đảm bảo vận hành	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Đường Lê Văn Tao, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T5/1 Cần Đốt 1	134	0,5634	0,0023	0,0298	0,0001	0,133	533	
349	14-11-26	07h00	14-11-26	11h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	NR. Hai Lì	Tại NR. Hai Lì	'Xây lắp 04 công trình trên khu vực Tân An, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ Công trình 2: Đầu tư lộ ra khai thác tải trạm 110kV Lợi Bình Nhơn: Hạng mục: XDM ĐDTA 3P từ trụ T1 (hh) tuyến 471 LBN đến trụ T17 (hh) NR Láng Cò; Nội dung công tác: Kéo căng dây lấy độ võng từ trụ T1xdm đến trụ T40xdm	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Đường Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PĐ NR. Hai Lì	87	0,4040	0,0015	0,0218	0,0001	0,267	1.200	
350	14-11-26	07h00	14-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Hai Lì 2	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Hai Lì 2	Khắc phục khiếm khuyết trụ hạ thế và đường dây hạ thế vận hành lâu năm TBA Hai Lì 2	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO PĐ NR. Hai Lì	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	14-11-26	13h30	14-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Trường Trần Phú	Tại NR. Trường Trần Phú	Khắc phục khiếm khuyết đường đây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Trường Trần Phú (phát hoang cây xanh, lắp sứ đỡ tăng cường lắp sứ treo tăng cường)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PĐ T1 Long Châu Tự	120	0,4334	0,0021	0,0234	0,0001	0,200	700	
352	14-11-26	08h00	14-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T14/1 Đỗ Trình Thoại	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T14/1 Đỗ Trình Thoại	Khắc phục khiếm khuyết trụ hạ thế và đường dây hạ thế thuộc TBA T14/1 Đỗ Trình Thoại (căn lại dây hạ thế chỉnh trụ nghiêng)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Đường Đỗ Trình Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T14/1 Đỗ Trình Thoại	324	1,1703	0,0056	0,0631	0,0003	0,200	700	
353	14-11-26	13h30	14-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T5 Hồ Ngọc Dẫn 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T5 Hồ Ngọc Dẫn 1	Thu hồi trụ điện hạ thế không sử dụng H3, H4, H5 thuộc TBA T5 Hồ Ngọc Dẫn 1	Bảo trì sửa chữa lưới điện	5	Đường Hồ Ngọc Dẫn, khu phố Xuân Hòa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T5 Hồ Ngọc Dẫn	84	0,3034	0,0014	0,0164	0,0001	0,167	583	
354	14-11-26	08h00	14-11-26	09h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO T20 Kinh Kobe, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T20/1 Kinh Kobe	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO T20 Kinh Kobe	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
355	14-11-26	10h00	14-11-26	11h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO trạm T32A Tứ Quý, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T32A/1 Tứ Quý	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Lò Bánh Mì Tứ Quý, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO trạm T32A Tứ Quý	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
356	14-11-26	13h00	14-11-26	14h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T17 Láng Biển, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T17 Láng Biển	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm bơm điện UBND xã Hưng Điền T17 Láng Biển, xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T17 Láng Biển	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
357	14-11-26	14h30	14-11-26	15h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T26 Láng Biển, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T26 Láng Biển	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm bơm điện UBND xã Hưng Điền T26 Láng Biển, xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T26 Láng Biển	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
358	14-11-26	05h30	14-11-26	05h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại REC T16 và DS 17 Kiến Bình - 471 Tân Thạnh. - Tại LBS T217 Chợ Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 16, 17 và trụ số 217 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh, Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây đến DS T17 Kiến Bình	Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân.	100	- Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.	- Cắt Rec T16 + DS T17 Kiến Bình. - Đóng 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây (nhá LBS T217 Chợ Hậu Thạnh).	10058	7,5096	0,3755	0,1865	0,0093	3,333	1.111	
359	14-11-26	17h30	14-11-26	17h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T217 Chợ Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. - Tại DS T17 và REC T16 Kiến Bình - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 16, 17 và trụ số 217 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh, Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ DS T17 Kiến Bình đến 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây	Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân nhận điện tuyến 471 Tân Thạnh.	100	- Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.	- Cắt 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây (nhá LBS T217 Chợ Hậu Thạnh). - Đóng DS T17 + Rec T16 Kiến Bình.	10058	7,5096	0,3755	0,1865	0,0093	3,333	1.111	
360	14-11-26	06h20	14-11-26	06h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T1C Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh. - Tại DS T59 và LBS T58 Cà Nhíp nối dài - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 1C nhánh rẽ Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh). - Tại trụ số 59 và trụ số 58 nhánh rẽ Cà Nhíp nối dài - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 475 Tân Thạnh từ DS T59 Cà Nhíp đến 3LBFCO T1C Cà Nhíp	Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 475 Tân Thạnh.	60	- Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.	- Cắt 3LBFCO T1C Cà Nhíp. - Đóng DS T59 + LBS T58 Cà Nhíp.	3553	2,6528	0,1326	0,0659	0,0033	2,000	667	
361	14-11-26	18h30	14-11-26	18h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T58 và DS T59 Cà Nhíp nối dài - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T1C Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 58 và trụ số 59 nhánh rẽ Cà Nhíp nối dài - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh). - Trụ số 1C nhánh rẽ Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 475 Tân Thạnh từ 3LBFCO T1C Cà Nhíp đến DS T59 Cà Nhíp	Chuyển phụ tải tuyến 475 Tân Thạnh nhận điện tuyến 471 Tân Thạnh.	60	- Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.	- Cắt LBS T58 + DS T59 Cà Nhíp. - Đóng 3 LBFCO T1C Cà Nhíp.	3553	2,6528	0,1326	0,0659	0,0033	2,000	667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
362	14-11-26	07h00	14-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 471 Tân Thạnh và trục Hậu Thạnh.	Từ trụ số 245B đến trụ số 293A tuyến 471 Tân Thạnh, đến trụ số 01A nhánh rẽ Cà Nhíp và từ trụ số 06 đến trụ số 16 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	'- Dựng 23 đoạn ngọn trụ BTLT 16m từ trụ số 245C đến trụ số 256. - Dựng 03 ngọn trụ BTLT 16m, 02 ngọn trụ BTLT 18m, 02 ngọn trụ BTLT 20m từ trụ số 275 đến trụ số 276A. - Thay dây 3xAC185mm2 +AC95 bằng dây 3xACXH 240mm2+AC185mm2 (796m) từ trụ số 245B đến trụ số 256A. - Kéo mới dây 3xACXH 240mm2 +1AC 240mm2 (796m mạch trên) từ trụ số 245B đến trụ số 256A. - Thay dây 3xAC185mm2 +AC95 bằng dây 3xAC240mm2 +1AC 240mm2 (105m) từ trụ số 276 đến trụ số 276B. - Thay dây 3xAC95mm2 +AC50 bằng dây 3xACXH 240mm2 +1AC 185mm2 từ trụ số 09 đến trụ số 16 trục Hậu Thạnh. - Kéo mới dây 3xACXH 50mm2 +1AC 50mm2 (307m) từ trụ số 261 đến trụ số 261A tuyến 471 Tân	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	40	Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh, từ Cầu Cà Nhíp đến Cầu Hiệp Thành và từ Cầu Tân Thạnh đến km số 2 trên đường tỉnh 837 - Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	- Cắt MC 471 Tân Thạnh. - Đưa MC 471 Tân Thạnh ra khỏi vị trí vận hành. - Đóng DNĐ 471-76 Tân Thạnh. - Cắt 3 FCO trạm T18 Huyện Ủy Tân Thạnh 2. - Cắt 3 FCO trạm T02A Cầu Vợi. - Kiểm tra LBS T6 Trường Tiểu học thị trấn đang cắt. - Cắt DS T5B Trường Tiểu học thị trấn. - Kiểm tra DS T17 Kiến Bình đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T1C Cà Nhíp đang cắt.	592	12,5972	0,0221	0,3129	0,0005	1,333	12.667	
363	14-11-26	07h00	14-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T20 nhánh rẽ Kênh Bình An - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T20 nhánh rẽ Kênh Bình An - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm T11/4 Mẫu Giáo Bình Lãng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Kênh Bình An Cắt CB trạm T8 Bình An, Ba Mạnh	125	3,1922	0,0056	0,0661	0,0001	0,100	40	
364	14-11-26	07h00	14-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T05 nhánh rẽ Bình Đức - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T05 nhánh rẽ Bình Đức - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T3A Bình Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Đức	155	3,9583	0,0069	0,0819	0,0001	0,100	40	
365	14-11-26	07h30	14-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Khu Dân Cư Sân Bay, tuyến 474MH.	Từ trụ T01 đến T01A Nr Khu Dân Cư Sân Bay, tuyến 474MH.	Lắp Reloser, kéo cáp ngầm làm đầu cáp, thí nghiệm cáp ngầm, đấu nối cáp ngầm, thu hồi dây, trụ từ T01 đến T01A Nr Khu Dân Cư Sân Bay, tuyến 474MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Đường Lý Thường Kiệt đoạn Bến Xe cũ, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh	Cắt 03 LBFCO T41 Khu Dân Cư Sân Bay	167	3,5803	0,0066	0,0836	0,0002	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
366	15-11-26	06h00	15-11-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T02 Mỹ Yên	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức- 480 Long Hiệp từ LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên	- Cắt LBS T02 Mỹ Yên; - Cắt DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	813	0,5070	0,0169	0,0304	0,0010	1,333	667	
367	15-11-26	17h30	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T02 Mỹ Yên	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức- 480 Long Hiệp từ DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên	- Cắt LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T02 Mỹ Yên.	1115	0,5070	0,0169	0,0304	0,0010	1,333	667	
368	15-11-26	18h00	15-11-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến LBS T80 Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Cắt LBS T80B Tân Bửu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	15-11-26	06h00	15-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 480 Long Hiệp	Từ trụ số 16 đến trụ số 30 Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 480 Long Hiệp, từ trụ 23 đến trụ số 30 nhánh rẽ ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp đến trụ số 02 nhánh rẽ Huỳnh Văn Chính	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện và kéo mới 808,7m dây 9xACXH240mm2 + 2xACSR 240mm2+ dây chống sét Từ trụ T16 đến T30; thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp từ dây 3xAC.185mm2 + AC.95mm2 thành 6xACXH.240mm2 + AC.240mm2 đoạn từ T33A NR Gò Đen – Bình Chánh đến T16 NR Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu); lắp trạm T11, T26	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	50	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên	Cắt LBS T2 + DS T33A Mỹ Yên	1005	10,7128	0,0155	0,6430	0,0009	1,667	19.167	
370	15-11-26	06h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Từ trụ số 2B đến trụ số 15 Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, thay 1100,5m dây 3x AC50mm2 + 1xAC50 thành 6xACXH240mm2 + ACSR 240mm2+ dây chông sét; lắp 02 TBA 250kVA: Trụ T14A, T18 thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp từ dây 3xAC.50mm2 + AC.50mm2 thành 6xACXH.240mm2 + AC.240mm2 Cải tạo, nâng cấp 1 mạch lên 2 mạch đường dây trung áp NR HTX Mỹ Trung (tuyến 471 - 473 Tân Bửu)	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	50	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO T1 HTX Mỹ Trung	1681	18,4691	0,0257	1,1222	0,0016	1,667	20.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
371	15-11-26	05h00	15-11-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ Đức Hòa	Tuyến 480 Bến Lức-477, 478 An Thạnh	Tại Rec T113B cầu Nước Mục; DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới	Chuyển giao lưới để tuyến 480 Bến Lức cấp điện tuyến 477, 478 An Thạnh đến MC 477, 478 An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	250	Đường ĐT 830 từ cầu Nước Mục đến Cống Liên Thôn ấp 6A, 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi	- Cắt MC 477, 478 An Thạnh; *ĐL Đức Hòa: - Cắt Rec+ 3 LS T62/131 Liên Thôn; * ĐL Bến Lức: - Cắt Rec T113B cầu Nước Mục; - Đóng DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; - Đóng 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; - Đóng 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; - Đóng Rec T113B cầu Nước Mục	2481	2,3054	0,0384	0,1380	0,0023	8,333	8.333	
372	15-11-26	05h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ số 89 đến trụ số 210 Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	- Lắp đà XIND 2,4m, lắp sứ treo, giáp níu dừng dây trụ: 89A, 94A, 100, 106A, 112A, 118A, 123A, 128A, 135A, 146B, 149A, 157, 165, 167A, 177A, 187, 196A, 204B, 210, 211A, 220A; - Lắp LA trụ: 102A, 106A, 112A; - Tăng công suất trạm T102 Thạnh Hòa từ 25kVA thành 37,5kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	200	Đường ĐT816 đoạn từ Cầu Ba Vồn Lớn đến cầu 30/4: ấp 1,2,3,4,5,6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi	- Cắt MC 474 An Thạnh, đóng DTĐ 474-76 An Thạnh; - Cắt LBFCO T42/22 p/đ Ấp 1 Bình Hòa Nam; - Cắt 3LS T86 Bình Đức (kiểm tra Rec T86B Bình Đức đang cắt)	5423	60,3198	0,0838	3,6205	0,0050	6,667	80.000	
373	15-11-26	05h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ số 256A đến trụ số 260 Nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474 An Thạnh	Thu hồi trạm Kênh 30/4 và T260 Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 474 An Thạnh, đóng DTĐ 474-76 An Thạnh; - Cắt LBFCO T42/22 p/đ Ấp 1 Bình Hòa Nam; - Cắt 3LS T86 Bình Đức (kiểm tra Rec T86B Bình Đức đang cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	15-11-26	05h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ số 86B Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ Rec T86B Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 474 An Thạnh, đóng DTĐ 474-76 An Thạnh; - Cắt LBFCO T42/22 p/đ Ấp 1 Bình Hòa Nam; - Cắt 3LS T86 Bình Đức (kiểm tra Rec T86B Bình Đức đang cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
375	15-11-26	05h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ số 200 đến trụ số 210 nhánh rẽ Thạnh Hòa tuyến 474 An Thạnh	Thu hồi trụ 203 sau khi trồng trụ, lắp TBA T203 Thạnh Hòa	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 474 An Thạnh, đóng DTĐ 474-76 An Thạnh; - Cắt LBFCO T42/22 p/đ Ấp 1 Bình Hòa Nam; - Cắt 3LS T86 Bình Đức (kiểm tra Rec T86B Bình Đức đang cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
376	15-11-26	17h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ Đức Hòa	Tuyến 480 Bến Lức-477, 478 An Thạnh	Tại Rec T113B cầu Nước Mục; DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới	Chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức- tuyến 477, 478 An Thạnh về vị trí vận hành bình thường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	250	Đường ĐT 830 từ cầu Nước Mục đến Cống Liên Thôn ấp 6A, 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; ấp 5 Lương Bình xã Thạnh Lợi	*ĐL Bến Lức: - Cắt Rec T113B cầu Nước Mục; - Cắt DS T1 Đường Dọc 2 KCN Phú An Thạnh; - Cắt 3LTD T154 Lương Hòa - Mạch dưới; - Cắt 3LTD T154A Lương Hòa - Mạch dưới; - Đóng Rec T113B cầu Nước Mục. *ĐL Đức Hòa: - Đóng 3LS+ Rec T62/131 Liên Thôn; - Đóng MC 477, 478 An Thạnh	2481	2,3054	0,0384	0,1380	0,0023	8,333	8.333	
377	15-11-26	17h00	15-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 472 Bến Lức	Tại LBS T113B Cầu Nước Mục; MC 479 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức từ MC 479 An Thạnh đến LBS T113B Cầu Nước Mục	Chuyển giao lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại MC 479 An Thạnh; - Đóng MC 479 An Thạnh; - Cắt LBS T113B Cầu Nước Mục.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	15-11-26	17h30	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh, 480 Bến Lức	Tại LBS 35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh- 480 Bến Lức từ REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh đến DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh	Chuyển giao lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh.; - Đóng REC Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh; - Cắt LBS T35A/2+ DS T35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	15-11-26	17h00	15-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 476 Long Hiệp	Tại LBS T38 Voi Lá; Tại MC tuyến 478 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 476 Long Hiệp từ MC 478 Bến Lức đến LBS T38 Voi Lá	Chuyển giao lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại MC 478 Bến Lức; - Đóng MC 478 Bến Lức; - Cắt LBS T38 Voi Lá .	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
380	15-11-26	07h00	15-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ánh Dương	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 471 KCN Phước Lý	Từ trụ số 125 Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 471 KCN Phước Lý đến trụ số 13B nhánh rẽ ấp 2 Phước Lợi tuyến 471 KCN Phước Lý	Trồng 5 trụ BTLT 14m (125, 1A, 2, 5, 13B), lắp đà, sứ sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời các đường dây trung hạ thế phục vụ thi công dự án: Đường Liên ấp 2-3 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	70	Đường ĐT835 từ Ao Mới đến Cầu Long Khê ấp 2, ấp 3A, ấp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt MC 471 KCN Phước Lý; đóng DTĐ 471-76 KCN Phước Lý	1354	11,7818	0,0207	0,7155	0,0013	2,333	22.167	
381	15-11-26	07h00	15-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 471 KCN Phước Lý	Từ trụ số 121 Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 471 KCN Phước Lý đến trụ số 04 nhánh rẽ Cty TNHH SX TM DV Thái Toàn tuyến 471 KCN Phước Lý	Tháp đà U160- 2,7m trụ T121; dời 3 LBFCO từ trụ T121 sang trụ T1; Thay dây trung thế trụ T121 đến trụ T4 từ dây 3xAC.50mm2 thành dây 3xACXH.50mm2, đấu nối hoàn chỉnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 471 KCN Phước Lý; đóng DTĐ 471-76 KCN Phước Lý	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
382	15-11-26	07h30	15-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê	Từ trụ số 99 đến trụ số 127 Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp, 471 KCN Phước Lý	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Đường ĐT835 từ Ngã ba Phước Lợi đến Cầu Long Khê ấp 1, ấp 3B, ấp 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên	- Cắt CB trạm: T97A Gò Đen Long Khê, T100B Gò Đen-Long Khê, T103 Gò Đen Long Khê, T106/1 Gò Đen Long Khê, T112 Gò Đen Long Khê, T114/1 Gò Đen Long Khê, T114D Gò Đen Long Khê, T116C Gò Đen Long Khê, T117 Gò Đen Long Khê - Cắt FCO trạm Phước Lợi 1	298	2,4557	0,0045	0,1492	0,0003	0,500	4.500	
383	15-11-26	08h00	15-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	Công ty Trường Dũng	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Ngô Quang Trưởng tuyến 480 Long Hiệp	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Ngô Quang Trưởng tuyến 480 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB68980)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Hộ kinh doanh Ngô Quang Trưởng xã Lương Hòa	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Hộ kinh doanh Ngô Quang Trưởng (theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	2.000	
384	15-11-26	13h00	15-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Trường Dũng	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh cơ sở Lưu Luyến tuyến 479 Long Hiệp	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Hộ kinh doanh cơ sở Lưu Luyến tuyến 479 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB68694)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Hộ kinh doanh cơ sở Lưu Luyến xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Hộ kinh doanh cơ sở Lưu Luyến (theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	667	
385	15-11-26	06h00	15-11-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	REC T129B, LBS T145 + DS T144 Long Kim - Long Hòa	Tại REC T129B, LBS T145 + DS T144 Long Kim - Long Hòa	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 KCN Thuận Đạo - 477 KCN Phước Lý từ Rec T129B Long Kim - Long Hòa đến DS T144 Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại 02 đầu Rec T129B Long Kim - Long Hòa, đóng Rec T129B Long Kim - Long Hòa - Cắt LBS T145 + DS T144 Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
386	15-11-26	17h00	15-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	REC T129B, LBS T145 + DS T144 Long Kim - Long Hòa	Tại REC T129B, LBS T145 + DS T144 Long Kim - Long Hòa	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Phước Lý - 479 KCN Thuận Đạo từ DS T144 Long Kim - Long Hòa đến Rec T129B Long Kim - Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T145 Long Kim - Long Hòa đang cắt, đóng DS T144 Long Kim - Long Hòa - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại 02 đầu LBS T145 Long Kim - Long Hòa, đóng LBS T145 Long Kim - Long Hòa - Cắt Rec T129B Long Kim - Long Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Trục Xoài Đôi - Cống Long Hòa, nhánh rẽ UB Long Khê	Từ TC T2 tuyến 471, 477, 478, 479 KCN Phước Lý đến trụ T126 nhánh rẽ Gò Đen Long Khê, tuyến 471, 477, 478, 479 KCN Phước Lý	Nâng cấp nhánh rẽ UB Long Khê từ 1 mạch lên 2 mạch, thi công công trình ĐTXD 2026	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	210	ĐT 835 đoạn từ Cống Long Hòa đến Cầu Long Khê và ĐT 835D đoạn từ Cống Long Hòa đến Ngã 4 Phước Vân thuộc ấp An Thuận (ấp 12, 13 cũ) xã Long Cang, ấp Long Trạch, Long Hòa, Phước Hưng (Ấp Đồng Tâm, Minh Thiện, 1, 2, 3, 6 cũ) và toàn bộ ấp Long Khê, Phước Bửu (Ấp 7,8,9,10 cũ) xã Rạch Kiến - ĐT 826 đoạn từ cổng sau KCN Cầu Tràm đến Cầu Tràm và dọc theo Kênh xã đoạn từ Cống Long Hòa đến Cầu Tràm thuộc ấp Long Trạch (ấp Đồng Tâm, Xoài Đôi cũ) Ấp Phước Vĩnh (ấp Cầu Xây, Phước Vĩnh cũ) ấp Long Thanh (ấp Cầu Tràm, Long Thanh cũ) xã Rạch Kiến	* Điện lực Cần Đước thực hiện: - Cắt MC 471, 477, 478, 479 KCN Phước Lý; đóng DTĐ 471-76, 477-76, 478-76, 479-76 KCN Phước Lý - Kiểm tra DS T144 Long Kim - Long Hòa đang cắt - Kiểm tra LS T222 Xoài Đôi - Phước Lý đang cắt * Điện lực Bến Lức thực hiện: - Kiểm tra LBS + LS T107B Gò Đen Long Khê đang cắt	33678	322,2724	0,5371	16,5340	0,0276	7,000	70.000	
388	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Trục Xoài Đôi - Phước Lý	- Từ trụ T222A đến trụ T236 trục Xoài Đôi - Phước Lý, tuyến 477, 479 KCN Phước Lý	Lắp thiết bị đóng cắt trên trục Xoài Đôi - Phước Lý, thi công công trình ĐTXD 2026	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 KCN Phước Lý; đóng DTĐ 477-76, 479-76 KCN Phước Lý - Kiểm tra LS T222 Xoài Đôi - Phước Lý đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
389	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Nam Lập Phát	Trục Cống Long Hòa - Cầu Tràm	- Từ trụ T01A đến trụ T232 trục Cống Long Hòa - Cầu Tràm tuyến 477, 479 KCN Phước Lý	Khắc phục khiếm khuyết sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2025	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 477, 479 KCN Phước Lý; đóng DTĐ 477-76, 479-76 KCN Phước Lý - Kiểm tra LS T222 Xoài Đôi - Phước Lý đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
390	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Long Khê	Tại trạm Tập Đoàn 8 Phước Vân, tuyến 471 KCN Phước Lý	- Thay MBA điều hòa công suất trạm Tập Đoàn 8 Phước Vân từ 100 KVA thành 50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 471 KCN Phước Lý, đóng DTĐ 471-76 KCN Phước Lý	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
391	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ ấp 1 Long Khê	Từ trụ T8A đến trụ T13 nhánh rẽ ấp 1 Long Khê, tuyến 471 KCN Phước Lý	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T8A ấp 1 Long Khê từ 50 KVA thành 37,5 KVA - Thay MBA điều hòa công suất trạm T13 ấp 1 Long Khê từ 37,5 KVA thành 50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ ấp 1 Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
392	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa	Tại trạm T186 Long Kim - Long Hòa, tuyến 478 KCN Phước Lý	Thay MBA điều hòa công suất trạm T186 Long Kim - Long Hòa từ 37,5 KVA thành 50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 478 KCN Phước Lý, đóng DTĐ 478-76 KCN Phước Lý	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Kênh 5 Kiểu 3	Từ trụ T12 đến trụ T13 nhánh rẽ Kênh 5 Kiểu 3, tuyến 471 KCN Phước Lý	Dời trạm biến áp 25 KVA từ trụ T13 về trụ T12 nhánh rẽ Kênh 5 Kiểu 3, cô lập đoạn dây trung thế từ trụ T12 đến trụ T13 nhánh rẽ Kênh 5 Kiểu 3	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/đ Kênh 5 Kiểu 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	15-11-26	07h00	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạnh Anh Thận	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Anh Thận, tuyến 478 KCN Phước Lý	- Nâng thúng CD hạ áp lên cao - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm Anh Thận	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
395	15-11-26	08h00	15-11-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Út Lâu - Năm Hùng	Tại trạm T9 Út Lâu - Năm Hùng, tuyến 473 Cần Đước	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T9 Út Lâu Năm Hùng từ 50 KVA thành 100 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	4	ấp Cầu Làng xã Mỹ Lệ	Cắt LBCO p/đ Út Lâu Năm Hùng	112	0,3751	0,0018	0,0192	0,0001	0,133	467	
396	15-11-26	13h30	15-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ KDC Phạm Văn Thiêm	Tại trạm T4 KDC Phạm Văn Thiêm, tuyến 477 KCN Phước Lý	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T4 KDC Phạm Văn Thiêm từ 37,5 KVA thành 2*37,5 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	3	ấp Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Cắt LBCO p/đ KDC Phạm Văn Thêm	44	0,1474	0,0007	0,0076	0,0000	0,100	350	
397	15-11-26	07h00	15-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Tuyến 473, 474, 475 Cần Giuộc; 474 Long Hậu	Nhánh rẽ Tuyến Tránh QL50; T/C Mũi Tàu Xoài Đôi	- Trồng trụ, kéo dây đến trụ T90 Mũi Tàu Xoài Đôi - Trồng trụ, Xử lý giao chéo tại vị trí trụ T50A NR Tuyến Tránh QL.50 - Lắp mới 01 bộ LBS 24kV-630A (có kết nối SCADA) tại vị trí trụ T114A (hh) tuyến 473 Cần Giuộc (mạch trên), lắp mới 01 bộ DS 3 pha tại trụ T114 (hh) NR Tuyến Tránh QL.50, tuyến 473 Cần Giuộc	Đầu tư xây dựng	30	Khu vực đường tránh QL50, ĐT835A, QL50 ấp Thanh Ba, Long Phú, Trị Yên, Kim Định, Kim Điền, Tân Kim xã Cần Giuộc	- Cắt LBS T79A + DS T79 Mũi Tàu; - Cắt DS T31 Tuyến tránh QL.50 (Nhá MC475 Cần Giuộc); - Cắt DS T32 Tuyến tránh QL.50 (Nhá MC473 Cần Giuộc); - Cắt LBS T1 + DS T3 KCN Tân Kim.	12096	68,3712	0,1266	6,0485	0,0112	1,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
398	15-11-26	07h00	15-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474, 475 Long Hậu	T/C Cầu Ngang Mũi Tàu	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, lắp mới 01 LBS T19, 01 DS T19A, trồng trụ xử lý dây võng,thay thiết bị vận hành lâu năm, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	30	Khu vực đường QL50, HL11: ấp Trị Yên, Kim Định, Kim Điền, Tân Kim xã Cần Giuộc	- Cắt LBS T1 + DS T3 KCN Tân Kim; - Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim.	9173	51,8493	0,0960	4,5869	0,0085	1,000	833	
399	15-11-26	07h00	15-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu	Nr Hưng Long, Tân Phước, KDC Phạm Mỹ Tiến	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay trụ trung hạ thế răn nút, thay LA định kỳ, thay thiết bị vận hành lâu năm, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (MBA: 8, FCO: 22, LA: 22, LBFCO: 12)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T2 + DS T2A KCN Tân Kim	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
400	15-11-26	07h30	15-11-26	13h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Tuyến 474 Cần Giuộc, 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Vùng Hạ	Di dời DS 3 pha từ trụ T4A (hh) NR Vùng Hạ đến trụ T5A (hh)) NR Vùng Hạ	Đầu tư xây dựng	30	Khu vực đường QL50, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn An Ninh, Lãnh Binh Thái ấp 1, 2, 3 xã Cần Giuộc	- Cắt LBS T6 + DS T6A Vùng Hạ; - Cắt LBS T61 + DS T62 Huyện Đội; - Cắt MCCB trạm Vĩnh Phúc.	1598	9,0325	0,0167	0,7991	0,0015	1,000	0	
401	15-11-26	07h30	15-11-26	13h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 474 Cần Giuộc, 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Vùng Hạ	Thi công hoàn chỉnh và khắc phục tồn tại công trình ĐTXD nhánh rẽ Vùng Hạ	Đầu tư xây dựng	0	Kết hợp	- Cắt LBS T6 + DS T6A Vùng Hạ; - Cắt LBS T61 + DS T62 Huyện Đội; - Cắt MCCB trạm Vĩnh Phúc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
402	15-11-26	07h30	15-11-26	13h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Cần Giuộc	Nhánh rẽ KDC Thị Trấn, Cầu Tàu	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay trụ trung hạ thế răn nút, thay LA định kỳ, thay thiết bị vận hành lâu năm, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (MBA: 2, FCO: 6, LA: 6)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T61 + DS T62 Huyện Đội	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
403	15-11-26	07h30	15-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	Từ trụ 9A Tân Mỹ- Hiệp Hòa đến 200 trục Tân Mỹ- Nông Sản	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm: - T8 Ông Sân - T4 Tân Mỹ Cắt 3FCO trạm: - T184 Tân Mỹ - T187/2 Tân Mỹ - T195 Út Toản - Cáp CB trạm T190 Tân Mỹ	316	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
404	15-11-26	07h30	15-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	Từ trụ 200 đến 233 trục Tân Mỹ- Nông Sản	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm: - T217 Ông Nô Cắt 3FCO trạm: - T206 Ông Trinh - T224 Tân Mỹ - T231 Sò Đo	202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
405	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trục Đường Kênh Tây	Tại trụ 220, 221, 222 trục Đường Kênh Tây	Lắp LBS, LS công trình lộ ra trạm Mỹ Hạnh Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3 - Cắt MC 482 Đức Lập, đóng DTĐ 482-76 Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
406	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trục Đường Kênh Tây	từ trụ T177 đến trụ T178/1 trục Đường kênh Tây	Kéo dây 3ACX240mm2, đấu nối cáp ngầm lộ ra trạm Mỹ Hạnh Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	450	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	- Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3 - Cắt MC 482 Đức Lập, đóng DTĐ 482-76 Đức Lập - Cắt DS T40 Kênh Tây (nhá MC 478 Đức Lập) - Cắt 3FCO trạm T31/1 Gò Hưu Trên	216	1,2256	0,0023	0,1044	0,0002	15,000	135.000	
407	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Ánh Sáng	Từ trụ 1B đến trụ 6/4 nhánh rẽ Ánh Sáng	Lắp LBS, LS, kéo dây 3ACX240mm2 lộ ra trạm Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt LBS + DS T1 Ánh Sáng	77	0,4369	0,0008	0,0372	0,0001	1,667	15.000	
408	15-11-26	05h00	15-11-26	18h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ 86 đến trụ T129A trục Đức Hòa- Liên Thôn	Trồng trụ BTLT 16m, 18m, tháp đà, nâng dây trung thế, thay dây 3AC240+3AC 185mm2 thanh dây 6ACXH 240mm2 công trình lộ ra trạm Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	280	Ấp 3B, Ấp 4, xã Đức Hòa	- Cắt Rec + 3LS T62/131 Liên Thôn - Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn - Cắt FCO trạm T117/1 Hựu Thạnh	750	4,7285	0,0079	0,4027	0,0007	9,333	93.333	
409	15-11-26	05h00	15-11-26	05h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ: - T94/1, T94/2 Đường 15B tân Đức - T43 Đường 15B Tân Đức - T65/38 Tân Đức GĐ 2	Chuyển giao lưới tuyến 474 Bình Tiền- 480 An Thạnh từ 3LS T43 ĐS 15B Tân Đức đến DS T94/1 ĐS 15B Tân Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Ấp 3B, Ấp 4, xã Đức Hòa	- Cắt Rec T94/2+ +DS T94/1 Đường 15B tân Đức - Đóng 3LS T43 Đường 15B tân Đức (nhá Rec T65/38 Tân Đức)	52	0,3278	0,0005	0,0279	0,0000	2,667	26.667	
410	15-11-26	18h00	15-11-26	18h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ: - T94/1, T94/2 Đường 15B tân Đức - T43 Đường 15B Tân Đức - T65/38 Tân Đức GĐ 2	Chuyển giao lưới tuyến 474 Bình Tiền- 480 An Thạnh từ DS T94/1 ĐS 15B Tân Đức đến 3LS T43 ĐS 15B Tân Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Ấp 3B, Ấp 4, xã Đức Hòa	- Cắt 3LS T43 ĐS 15B Tân Đức (nhá Rec T65/38 Tân Đức) - Đóng DS T94/1 + Rec T94/2 ĐS 15B Tân Đức	52	0,3278	0,0005	0,0279	0,0000	2,667	26.667	
411	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 6A NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây và trạm 560KVA Công ty PROPACK	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	15-11-26	08h00	15-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐTXD HPPE	Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Thành	Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Thành	Thay MBA 630KVA sau khi sữa chữa Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Thành, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Thành	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
413	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	Trục Đường Kênh Tây	Tại trụ 77 trục Đường Kênh Tây	Đấu nối đường dây và trạm 50KVA Cty CP Xăng Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3 - Cắt MC 482 Đức Lập, đóng DTĐ 482-76 Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
414	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 16A NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây và trạm 160KVA Cty Bio Group	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
415	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 09 NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây và trạm 2500KVA Cty Việt Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
416	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 07 NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Di dời trụ T7 NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
417	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Trường Dũng	NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 12A NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây và trạm 400KVA Công ty TNHH BB Bảo Ngọc LA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TV TK Khánh Khang Thịnh	NR Đường N3 Nam Thuận	Tại trụ 8 NR Đường N3 Nam Thuận	Di dời trụ T8 nhánh rẽ Đường N3 Nam Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 482 Đức Lập, đóng DTĐ 482-76 Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
419	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM và XLĐ Giang Đô	NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 3A NR Đường số 9 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đấu nối đường dây và trạm 2000KVA Công ty TNHH Phương nam tây Ninh Plastic	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Đức Hòa 3, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
420	15-11-26	06h30	15-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Điện - TM Minh Nhật	Nr Đường 823D KCN Nam Thuận	Tại trụ T4 Nr Đường 823D KCN Nam Thuận	Thu hồi đường dây 22kV 03 pha và trạm biến áp 160kVA Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phú Sĩ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 482 Đức Lập, đóng DTĐ 482-76 Đức Lập	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
421	15-11-26	08h00	15-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Khang Bửu	NR Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1000KVA Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
422	15-11-26	08h00	15-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Khang Bửu	NR Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1000KVA Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Lâm Ngọc Đường	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
423	15-11-26	07h00	15-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T14 nhánh rẽ Bình Điện 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T14 nhánh rẽ Bình Điện 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T8A Bình Điện 3, T14 Bình Điện 3	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	9	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Điện 3	101	2,5793	0,0045	0,0534	0,0001	0,300	2.850	
CƠ SỞ 2																					
1	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 203/1A Bàu Cát tuyến 471HT	Từ trụ 203/7 đến trụ 203/16, từ trụ 203/19 đến trụ 203/27, từ trụ 203/22B đến trụ 203/22B/5, từ trụ 203/19/29 đến trụ 203/203/49, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/10 Bàu Cát tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 203/7 đến trụ 203/16, từ trụ 203/19 đến trụ 203/27, từ trụ 203/22B đến trụ 203/22B/5, từ trụ 203/19/29 đến trụ 203/203/49, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/10 Bàu Cát tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 182/1 Phước Long tuyến 471HT	Từ trụ 182/3 đến trụ 182/9, từ trụ 182/25 đến trụ 182/35 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/3 đến trụ 182/9, từ trụ 182/25 đến trụ 182/35 Phước Long tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 141 đến trụ 151, từ trụ 174 đến trụ 175, từ trụ 204 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 141 đến trụ 151, từ trụ 174 đến trụ 175, từ trụ 204 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/92/3BP đến trụ 118/92/7BP Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/92/3BP đến trụ 118/92/7BP Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì, phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/92/3BP đến trụ 118/92/7BP Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Suối Hùng xã Lộc Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 118/92/1P Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	135	1,2893	0,0024	0,0676	0,0001	0,343	3.087	
5	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	Thay cáp lực, phụ kiện và hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	92	0,7728	0,0015	0,0001	0,0000	0,079	670	
8	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ trụ 128/65/43A/1 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ trụ 128/65/43A/1 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa TBA 50kVA trụ 128/65/43A/3 tuyến 472TĐ, đóng điện nghiệm thu, phát quang nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/43A/1 Xóm Bố tuyến 472TĐ	109	0,9156	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
9	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Bàu Đồn 15 trụ 42/54 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Bàu Đồn 15 trụ 42/54 tuyến 471PĐC	Thay MBA để bảo trì sửa chữa TBA 250kVA Bàu Đồn 15 trụ 42/54 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp 5 xã Truông Mít	Cắt 3FCO TBA 250kVA Bàu Đồn 15 trụ 42/54 tuyến 471PĐC	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
10	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 474TĐ	TBA 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 474TĐ	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, cáp quang từ trụ 177b qua trụ 177B, thu hồi trụ hạ áp 177b tuyến 476TĐ theo chiết tính khách hàng Lý Thảo Nguyên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA Rạch Sơn 7 trụ 177B tuyến 474TĐ	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
11	09-11-26	07h30	09-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 119 đến 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 119 đến 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 119 đến 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	09-11-26	09h00	09-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/165 Hòa Bình tuyến 477TBI	Trụ 104/179 tuyến 477TBI	Hạ công suất TBA 75kVA xuống 50kVA trụ 104/179 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Ấp Hòa Bình xã Phước Vinh	Cắt 3LBFCO trụ 104/165 Hòa Bình tuyến 477TBI	122	0,4391	0,0029	0,0170	0,0001	0,078	195	
13	09-11-26	09h00	09-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 244/1 Trà Vong tuyến 474TBI	Trụ 244/10 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 244/10 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 244/1 Trà Vong tuyến 474TBI	82	0,2951	0,0020	0,0114	0,0001	0,005	11	
14	09-11-26	08h00	09-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 52 tuyến 473TH, 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 01 đến trụ 147 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 147 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	09-11-26	08h00	09-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 286 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 286 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 286 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	09-11-26	08h00	09-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Xóm Ruộng 4 trụ 88/1/7/9 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA Xóm Ruộng 4 trụ 88/1/7/9 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 88/1/7/9 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 88/1/7/2 tuyến 473SD	80	0,2782	0,0013	0,0156	0,0001	0,011	40	
19	09-11-26	13h30	09-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/87 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/87 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA, di dời trạm biến áp từ trụ 186/92 về trụ 186/87 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Hòa Hội 5, Hòa Hội 5A trụ 186/92; cắt CB trạm 25kVA Hàn Điện Hòa Hội 1 tụ 90/1 tuyến 473SD	77	0,2677	0,0013	0,0150	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
20	09-11-26	07h30	09-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 44B tuyến 471TB	Trạm 400kVA trụ 44B tuyến 471TB	Hạ công suất TBA từ 400KVA xuống 250kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 400kVA LỘc An trụ 44B tuyến 471TB	103	0,9325	0,0017	0,0516	0,0001	0,362	3.258	
21	09-11-26	07h30	09-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 34/51/5/1 tuyến 479TB	Trạm 250kVA trụ 34/51/5/1 tuyến 479TB	Nâng công suất TBA trụ 34/51/5/1 từ 250kVA lên 400kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố An Hội phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO trụ 34/51/5 An Hội tuyến 479TB	128	1,1589	0,0021	0,0641	0,0001	0,362	3.258	
22	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 104/27B/2/6P đến trụ 104/27B/2/12P thuộc trạm 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 481MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 104/27B/2/6P đến trụ 104/27B/2/12P thuộc trạm 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 481MB	Kéo bổ sung dây hạ áp, đấu lại lèo hạ áp từ trụ 104/27B/2/6P đến trụ 104/27B/2/12P thuộc trạm 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 481MB	159	2,0340	0,0038	0,0797	0,0001	0,069	617	
23	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	Tại trụ 209 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Tháo vật tư, phụ kiện, tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA tại trụ 209 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ - Cắt MC tụ bù, 3FCO và tháo 3hotline tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr trụ 209 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	118	1,1269	0,0021	0,0591	0,0001	0,206	1.854	
24	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/72B đến trụ 471/72B/7, từ trụ 471/92B đến trụ 471/92B/11, từ trụ 471/94 đến trụ 471/94/11, từ trụ 471/116 đến trụ 471/116/9, từ trụ 471/116/7 đến trụ 471/116/7/10 Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/72B đến trụ 471/72B/7, từ trụ 471/92B đến trụ 471/92B/11, từ trụ 471/94 đến trụ 471/94/11, từ trụ 471/116 đến trụ 471/116/9, từ trụ 471/116/7 đến trụ 471/116/7/10 Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	TBA 50kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	Sửa chữa lưới điện hạ áp 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, cân bằng pha hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 180/52/2/11 đến trụ 180/52/2/20 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	30	0,2520	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
28	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 36B đến trụ 36B/9 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 36B đến trụ 36B/9 Trần Phú tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 36B đến trụ 36B/9P Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 3x37,5kVA Lộ Bình Dương 3 trụ 37 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Kim B trụ 33C/2 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	618	5,2904	0,0110	0,2752	0,0006	0,157	1.257	
29	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay MBA vận hành lâu năm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 474TN	108	0,9245	0,0019	0,0481	0,0001	0,157	1.257	
30	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay MBA vận hành lâu năm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	120	1,0273	0,0021	0,0534	0,0001	0,157	1.257	
31	10-11-26	08h00	10-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 10T/1 tuyến 478TBI Trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Trụ 10T/1 tuyến 478TBI, trụ 9BP tuyến 474TBI	Tháo gỡ TBA 50kVA trụ 10T/1, chuyển lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 10T/1 tuyến 478TBI sang sử dụng nguồn trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Ấp Tân Biên xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 10T/1 và tháo hotline trụ 10T tuyến 478TBI Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	91	0,4585	0,0022	0,0177	0,0001	0,013	44	
32	10-11-26	13h30	10-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171B/2/6B/1T Gò Đá tuyến 474TBI	Trụ 171B/6B/6T tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA 50kVA lên 2x50kVA trụ 171B/6B/6T tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Gò Đá xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 171B/2/6B/1T Gò Đá tuyến 474TBI	68	0,3426	0,0016	0,0132	0,0001	0,006	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
33	10-11-26	08h30	10-11-26	12h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Cty CP Đầu Tư Phát Triển CN Thanh Thanh Xuân Trụ 171B/63/78B/2 tuyến 474TBI	Trụ 171B/63/78B/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ, VT định kỳ Nhánh rẽ 22kV Cty CP Đầu Tư Phát Triển CN Thanh Thanh Xuân Trụ 171B/63/78B/2 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	140	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thanh Thanh Xuân	Cắt REC và 3LTD trụ 171B/63/78B/1 Nhánh rẽ 22kV Cty CP Đầu Tư Phát Triển CN Thanh Thanh Xuân tuyến 474TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,764	2.673	
34	10-11-26	15h00	10-11-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Thạnh Bắc 5 trụ 85/82/12 tuyến 479TH	Trụ 85/82/12 tuyến 479TH	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA Thạnh Bắc 5 trụ 85/82/12 tuyến 479TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Bàu Rã, xã Tân Lập	Cắt FCO TBA 25kVA Thạnh Bắc 5 trụ 85/82/12 tuyến 479TH	13	0,0187	0,0003	0,0007	0,0000	0,001	1	
35	10-11-26	16h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	Trụ 125/9 tuyến 478TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	35	0,0504	0,0008	0,0019	0,0000	0,001	1	
36	10-11-26	08h00	10-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trụ 167/50, trụ 167/57, trụ 167/62, trụ 167/78, trụ 167/87, trụ 167/93, trụ 167/129, trụ 103 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	10-11-26	08h00	10-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/100 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CM	Từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	10-11-26	07h30	10-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp 400kVA trụ 66 Trảng Dài - B, trạm 3x50kVA trụ 80/68 Trảng Dài - R, trạm 400kVA trụ 62/6 Trảng Dài - E, trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài - H, trạm 3x75kVA trụ 72/3 Trảng Dài - T tuyến 472TN	Từ trụ 80/66 đến trụ 80/70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới ép lèo hạ áp, lắp tủ giao lưới trụ 80/67B, lắp TBA 400kVA trụ 80/68/15, chuyển tải tháo trạm biến áp trạm 3x50kVA trụ 80/68 Trảng Dài - R, thu hồi dây hạ áp từ trụ 80/66 đến trụ 80/70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt lèo hạ áp chuyển tải trụ 80/70/5, trụ 80/72/7, trụ 80/62/5/2, trụ 80/66/9, trụ 80/66/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 66 Trảng Dài - B, trạm 400kVA trụ 62/6 Trảng Dài - E, trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài - H, trạm 3x75kVA trụ 72/3 Trảng Dài - T tuyến 472TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 80/68 Trảng Dài - R tuyến 472TN - Cắt CB trạm 630kVA trụ 68/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	900	8,4591	0,0148	0,4759	0,0008	0,514	4.887	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
41	10-11-26	08h00	10-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/53 tuyến 473SD	Trụ 186/158 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/158 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB trạm 25kVA Hòa Thạnh 2 trụ 186/151 tuyến 473SD	11	0,0382	0,0002	0,0021	0,0000	0,011	40	
42	10-11-26	08h00	10-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Trụ 186/176 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/176 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB trạm 75kVA Biên Giới 1 trụ 186/170 tuyến 473SD	77	0,2677	0,0013	0,0150	0,0001	0,011	40	
43	10-11-26	13h30	10-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22KV từ trụ 128/98/37B/2 đến trụ 128/98/37B/33 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/37B/2 đến trụ 128/98/37B/33 tuyến 476SD	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng, căng dây trung áp bị chùng, kết hợp phát quang tỉa cành cây xanh lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/98/37B/2 đến trụ 128/98/37B/33 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Trà Sim xã Ninh Điền	Cắt 3 LBFCO trụ 128/98/37B/1 tuyến 476SD	179	0,6224	0,0030	0,0349	0,0002	0,103	360	
44	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/36/23 đến trụ 128/46/36/27, từ trụ 128/46/36/52 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/23 đến trụ 128/46/36/27, từ trụ 128/46/36/52 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/36/23 đến trụ 128/46/36/27, từ trụ 128/46/36/52 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	10-11-26	08h00	10-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/7 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/7 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/7 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	10-11-26	07h30	10-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 297B tuyến 482LT	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 297B tuyến 482LT	Cấy TBA 25KVA trụ 297B/4, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Ấp Đôn Thuận xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 297B/1 Đôn Thuận tuyến tuyến 482LT	44	0,3984	0,0007	0,0220	0,0000	0,121	1.086	
47	10-11-26	07h30	10-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/1B tuyến 482LT	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/1B tuyến 482LT	Nâng công suất TBA trụ 312/1B/9 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Ấp Đôn Thuận xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 312/1B/1A Đôn Thuận tuyến tuyến 482LT	142	1,2856	0,0024	0,0711	0,0001	0,362	3.258	
48	11-11-26	08h00	11-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 171/63B/7 Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 481MB	Trạm 50kVA trụ 171/63B/7 Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 481MB	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 171/63B/7 Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/63B/1 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	123	0,6119	0,0029	0,0240	0,0001	0,034	120	
49	11-11-26	13h30	11-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	23	0,1144	0,0005	0,0045	0,0000	0,011	40	
50	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 119B Thuận Bình-T.119B tuyến 471TĐ	Tại trụ 120 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Tháo vật tư, phụ kiện, tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA tại trụ 120 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 119B Thuận Bình-T.119B tuyến 471TĐ - Cắt MC tụ bù, 3FCO và tháo 3hotline tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr trụ 120 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	92	0,8786	0,0016	0,0461	0,0001	0,137	1.233	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
51	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	Trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	Thay ống HDPE bằng ống PVC tại trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Thuận Phước xã Truông Mít	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 130/52 Thuận Phước-C tuyến 473TĐ	83	0,7927	0,0015	0,0416	0,0001	0,057	513	
52	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	11-11-26	08h30	11-11-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/90 Bưu cục Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 118/90 Bưu cục Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Thay công tơ hỏng khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, VNPT Tây Ninh trạm 25kVA trụ 118/90 Bưu cục Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu cục Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/90 Bưu cục Lộc Ninh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
54	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Nội Ô phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	349	2,9318	0,0057	0,0003	0,0000	0,119	1.010	
57	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 180kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	TBA 180kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	Thay MBA để bảo trì sửa chữa TBA 180kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 180kVA Phước Hội 1 trụ 42/65/100 tuyến 471PĐC	111	0,9325	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
58	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/5A Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 42/5A Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp TBA 3x75kVA trụ 42/5A tuyến 471PĐC, cắt dừng dây hạ áp trụ 42/6 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 250kVA Phước Đông 19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC	146	1,2265	0,0024	0,0001	0,0000	0,079	670	
59	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 đến trụ 190/28 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 190/1 đến trụ 190/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng, nhổ trụ, sang lưới trung hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 190/1 đến trụ 190/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 190/28 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN (đang vị trí cắt) - Tháo 3 hotline trụ 190 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Long Trung B trụ 190 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1239	10,6066	0,0221	0,5517	0,0011	0,262	2.094	
60	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 đến trụ 190/28 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 190/17 đến trụ 190/19B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng, nhổ trụ, sang lưới trung hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 190/17 đến trụ 190/19B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 190/28 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN (đang vị trí cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay MCCB và hệ thống đo đếm trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN (tờ trình 60)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	11-11-26	08h30	11-11-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Tây Ninh trụ 137/34 tuyến 474TBI	Trụ 137/34 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 37,5kVA Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Tây Ninh trụ 137/34 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Tây Ninh	Cắt FCO TBA 37,5kVA Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Tây Ninh trụ 137/34 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
63	11-11-26	10h00	11-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Hòa Hiệp 1B trụ 104/49 tuyến 475TBI	Trụ 104/49 tuyến 475TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Hòa Hiệp 1B trụ 104/49 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 1B trụ 104/49 tuyến 475TBI	27	0,0583	0,0006	0,0023	0,0000	0,001	2	
64	11-11-26	08h00	11-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trụ 173/36/45, trụ 173/36/51, trụ 173/36/56B, trụ 173/36/64, trụ 173/36/64B, trụ 173/36/62B, trụ 173/36/46, trụ 173/36/65B tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	11-11-26	08h00	11-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/36/70 tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	11-11-26	08h00	11-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trụ 173/47 tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
67	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyện tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyện tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	11-11-26	07h30	11-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD, trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN; trạm 400kVA trụ 80/56 Trảng Dài - C tuyến 472TN	Từ trụ 80/46 đến trụ 80/52 dường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới ép lèo hạ áp, chuyển tải lắp TBA 400kVA trụ 80/49/1, thu hồi dây hạ áp từ trụ 80/46 đến trụ 80/52 dường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố 2, 7 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD, trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN; trạm 400kVA trụ 80/56 Trảng Dài - C tuyến 472TN - Cắt CB tủ giao lưới trụ 80/46 hướng về trụ 48 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt CB tủ giao lưới trụ 80/52 hướng về trụ 50 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	638	5,9965	0,0105	0,3374	0,0006	0,686	6.516	
70	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 75 lộ ra trạm Suối Dộp và từ trụ 53 đến trụ 117 Thị trấn - Thành Long tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 3 đến trụ 75 lộ ra trạm Suối Dộp và từ trụ 53 đến trụ 117 Thị trấn - Thành Long tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 3 đến trụ 75 lộ ra trạm Suối Dộp và từ trụ 53 đến trụ 117 Thị trấn - Thành Long tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	11-11-26	08h00	11-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	11-11-26	07h30	11-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/2/75 tuyến 482LT	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/2/75 tuyến 482LT	Thí nghiệm CBM TBA trụ 312/2/75/15, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 312/2/75/1 Bà Nhã tuyến tuyến 482LT	41	0,3712	0,0007	0,0205	0,0000	0,121	1.086	
73	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/2 đến trụ 103B/15/63, trụ 103B/15/60/1 Cầu Đìa Xù tuyến 481MB	Từ trụ 103B/15/2 đến trụ 103B/15/63, trụ 103B/15/60/1 nhánh rẽ 22kV Cầu Đìa Xù tuyến 481MB	- Thay giáp níu dừng dây trụ 103B/15/40, thay LBFCO trụ 103B/15/60/1, thay sứ đứng trụ 103B/15/17 tuyến 481MB. - Vệ sinh bảo trì lưới điện trụ 103B/15/2 đến trụ 103B/15/63 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Mộc Bài, Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 103B/15/1 Cầu Đìa Xù tuyến 481MB	248	3,1726	0,0059	0,1242	0,0002	0,343	3.087	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
74	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 24 đến trụ 28, từ trụ 37 đến trụ 40, từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 40 đến trụ 40/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 24 đến trụ 28, từ trụ 37 đến trụ 40, từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 40 đến trụ 40/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyến 471HT	Từ trụ 43/3 đến trụ 43/4, từ trụ 43/7 đến trụ 43/7/7, từ trụ 43/9/15B đến trụ 43/9/15B/1, từ trụ 43/9/16 đến trụ 43/9/18, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/1 Chà Là tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 43/3 đến trụ 43/4, từ trụ 43/7 đến trụ 43/7/7, từ trụ 43/9/15B đến trụ 43/9/15B/1, từ trụ 43/9/16 đến trụ 43/9/18, từ trụ 43/9/17C đến trụ 43/9/17C/1 Chà Là tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 20 Bình Linh - T.20 tuyến 476HT	Tại trụ 16 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Tháo vật tư, phụ kiện, tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA tại trụ 16 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 20 Bình Linh - T.20 tuyến 476HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr trụ 16 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	122	1,1651	0,0022	0,0611	0,0001	0,206	1.854	
77	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 13 Chà Là-4 tuyến 471HT, 477HT	Tại trụ 8 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Tháo vật tư, phụ kiện, tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA tại trụ 8 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 13 Chà Là-4 tuyến 471HT, 477HT - Cắt MC tụ bù, 3FCO và tháo 3hotline tụ bù ứng động trung áp 3x200kVAr trụ 8 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	162	1,5471	0,0029	0,0812	0,0002	0,206	1.854	
78	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
79	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Thạnh Đức 49 trụ 29/15 tuyến 478TĐ	TBA 250kVA Thạnh Đức 49 trụ 29/15 tuyến 478TĐ	Thay neo chằng xuống thành neo chằng hẹp trụ 28/15/6 tuyến 474TĐ theo chiết tính KH Ngô Minh Tân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 250kVA Thạnh Đức 49 trụ 29/15 tuyến 478TĐ	110	0,9241	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
81	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 34 đường dây 22kV tuyến 480TĐ	Trụ 34 đường dây 22kV tuyến 480TĐ	Cấy TBA 2x25kVA trụ 34 tuyến 480TĐ, cắt dừng dây sang tải hạ áp, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 75kVA Thạnh Đức 21 T.30 tuyến 472TĐ	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
82	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Ấp 6.17 trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC	TBA 37,5kVA Ấp 6.17 trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC	Nâng công suất trạm 37,5kVA Ấp 6.17 trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC lên 2x37,5kVA, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt FCO, tháo hotline TBA 37,5kVA Ấp 6.17 trụ 42/107B/47/15 tuyến 471PĐC	62	0,5208	0,0010	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
83	12-11-26	07h00	12-11-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 137/2 Trường Chính trị	Chuyển tải trung thế	14	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	12-11-26	17h00	12-11-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nối	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 138 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN đến trụ 138/1 Quốc Lộ 22 B tuyến 471TN; từ trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/189 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Di dời trạm 37,5kVA hàn tiện Hiệp Hòa 2, thu hồi dây, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 138 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN đến trụ 138/1 Quốc Lộ 22 B tuyến 471TN; từ trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/189 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ - Cắt LBS, đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN (ĐL Tân Ninh bàn giao)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
86	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 137 đến trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Tháp đà U, sang nhánh rẽ trung áp, thu hồi dây, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 137 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN đến trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ - Cắt LBS, đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN (ĐL Tân Ninh bàn giao) - Cắt CB trạm 3x50kVA Hiệp Hòa D trụ 137/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2882	24,6716	0,0514	1,2833	0,0027	0,785	6.283	
87	12-11-26	16h30	12-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Từ trụ 267/1P/189 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đóng điện nghiệm thu DS trụ 267/1P/189, Rec trụ 267/1P/190 và đường dây XDM từ trụ 267/1P/189 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Sang lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, ép lèo hạ áp từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN (chiết tính 68)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Long O trụ 113/3/5BT Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	300	2,5682	0,0054	0,1336	0,0003	0,131	1.047	
89	12-11-26	08h30	12-11-26	12h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia Trụ 171B/63 tuyến 474TBI	Trụ 171B/63 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT hạ công suất trạm Nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia Trụ 171B/63 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	25	Công ty TNHH QL VN Agroresources	Cắt REC và DS Trụ 171B/63 Nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia tuyến 474TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,136	477	
90	12-11-26	10h30	12-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA Sân bóng đá Nguyễn Phước Lành trụ 173/1/26A tuyến 479TBI	Trụ 173/1/26A tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 15kVA Sân bóng đá Nguyễn Phước Lành trụ 173/1/26A tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Phước Lành	Cắt FCO TBA 15kVA Sân bóng đá Nguyễn Phước Lành trụ 173/1/26A tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
91	12-11-26	08h00	12-11-26	08h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	Trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	Thực hiện thao tác cắt DS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	200	Ấp Cầu, Sân Bay, Xóm Tháp, Gò Cát xã Thạnh Bình; Ấp Huỳnh Công Giản, Vườn Tiêu xã Trà Vong	Cắt REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt DS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI Đóng REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	13562	7,4059	0,2469	0,2784	0,0093	4,115	2.058	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
92	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI	Trụ 231B/2, từ trụ 197 đến trụ 257 tuyến 474TBI	Thay sứ đứng phóng điện trụ 257, Thí nghiệm LBS trụ 231B/2, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 197 đến trụ 257 tuyến 474TBI, Bàn giao ĐL Thái Bình thay LTD trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	80	Ấp Huỳnh Công Giản, Vườn Tiêu xã Trà Vong	Cắt DS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI Cắt DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI	3550	20,4424	0,0852	0,7904	0,0033	0,499	1.995	
93	12-11-26	11h00	12-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	Trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	Thực hiện thao tác Đóng DS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	120	Ấp Cầu, Sân Bay, Xóm Tháp, Gò Cát xã Thạnh Bình; Ấp Gò Đá, Huỳnh Công Giản, Vườn Tiêu xã Trà Vong	Cắt REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Đóng DS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI Đóng REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	10012	7,4059	0,2469	0,2784	0,0093	4,115	2.058	
94	12-11-26	08h00	12-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trụ 214, trụ 221, trụ 301, trụ 242/4 tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	12-11-26	08h00	12-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	- Công ty Ngân Anh - Công ty Quang Âu	Nhánh rẽ 22kV Vạc Sa 1- Tân Hà tuyến 473SN	Nhánh rẽ 22kV Vạc Sa 1- Tân Hà tuyến 473SN	- Thi công khắc phục tồn tại công trình đầu tư dây dựng trụ 323/12 tuyến 473SN - Thi công nâng cấp nhánh rẽ trung áp, lắp đặt phụ kiện, TBA từ trụ 323/12 đến trụ 323/12/1T tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	15	Ấp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 323/1 Nhánh rẽ 22kV Vạc Sa 1- Tân Hà tuyến 473SN	156	1,3277	0,0028	0,0695	0,0001	0,514	0	
96	12-11-26	08h00	12-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478, 480SN trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 478, 480SN trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 173 tuyến 478SN, 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	12-11-26	08h00	12-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trụ 48, trụ 32A/6, trụ 58/14 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
100	12-11-26	07h30	12-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/12/7/1P đường Phạm Văn Xuyên tuyến 481TN	Từ trụ 80/26 đến trụ 80/34 dường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới ép lèo hạ áp, lắp tủ giao lưới trụ 80/34, chuyển tải tháo trạm biến áp trạm 3x50kVA trụ 80/34 CMT8 - H, trạm 3x75kVA trụ 80/30 CMT8 - F, lắp TBA 400kVA trụ 80/33/1, thu hồi dây hạ áp từ trụ 80/26 đến trụ 80/34 dường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - ĐLTN kết hợp thay điện kế định kỳ PCCC ĐL Tân Ninh trụ 36/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố 3 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26 Văn Thanh, trạm 400kVA trụ 80/36 Cư Xá Điện Lực tuyến 481TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 3x75kVA trụ 80/30 CMT8 - F, trạm 3x50kVA trụ 80/34 CMT8 - H tuyến 481TN - Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/12/7/1P đường Phạm Văn Xuyên tuyến 481TN	601	5,6488	0,0099	0,3178	0,0006	0,686	6.516	
101	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/11, từ trụ 141/53 đến trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/11, từ trụ 141/53 đến trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/11, từ trụ 141/53 đến trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Thạnh Nghĩa 1 trụ 186/18/7 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA Thạnh Nghĩa 1 trụ 186/18/7 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA tại trụ 186/18/7, chuyển đấu nối cáp muller khách hàng từ trụ 186/18/4 đến trụ 186/18/11 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 186/18/7 tuyến 473SD	80	0,2782	0,0013	0,0156	0,0001	0,011	40	
103	12-11-26	08h00	12-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Bình Lương trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi	Trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi	Thay 3 LTD tại trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi và đóng nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp Tua Hai, Bình Lương xã Châu Thành	- Cắt LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B và DS 3 pha trụ 134/2 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha Mỏ Công trụ 196 và DS 3 pha Cầu Máng trụ 231B/97 tuyến 474TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	736	2,5592	0,0122	0,1434	0,0007	1,029	3.600	
104	12-11-26	08h00	12-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/43 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/43 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/43 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	12-11-26	13h30	12-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 186/162/51/6 tuyến 473SD	Trụ 186/162/51/6 tuyến 473SD	Lắp mới trạm biến áp 25kVA tại trụ 186/162/51/6 tuyến 473SD và đóng nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Hòa Hợp xã Hoà Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/162/51/1 và cắt CB trạm biến áp 50kVA Mít trụ -3 trụ 186/162/51 tuyến 473SD	123	0,4277	0,0020	0,0240	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	12-11-26	06h00	12-11-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến trụ 169/1 tuyến 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến trụ 169/1 tuyến 482LT	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 482LT đến trụ 169/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 148B Đôn Thuận tuyến 473TB Cắt REC trụ 169/1 Trảng Cỏ tuyến 482LT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	12-11-26	07h30	12-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169 tuyến 482LT	Nhánh rẽ 22kV trụ 169 tuyến 482LT	Di dời DS trụ 107B/36/2 về trụ 107B/36/4, cẩy TBA trụ 169/117/17B, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Ấp Thuận Lợi, Cầu Xe xã Hưng Thuận	Cắt 03LBFCO trụ 169/92C/1 Tân Thuận tuyến 482LT Cắt 3LTD trụ 107B/36/1 Bến Sắn tuyến 471PĐc Cắt DS trụ 169/1B Trảng Cỏ tuyến 482LT	3030	27,4323	0,0508	1,5179	0,0028	1,810	16.290	
108	12-11-26	17h00	12-11-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến trụ 169/1 tuyến 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến trụ 169/1 tuyến 482LT	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 482LT đến trụ 169/1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng REC trụ 169/1 Trảng Cỏ tuyến 482LT Cắt LBS trụ 148B Đôn Thuận tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/42b đến trụ 194/7/9/43 Long An 7 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/42b đến trụ 194/7/9/43 nhánh rẽ 12,7kV Long An 7 tuyến 476BC	- Lắp mới hoàn chỉnh TBA 25kVA và phụ kiện trụ 194/7/9/43 Long An 9 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 194/7/9/42b thuộc trạm 50kVA Long An 16 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Long An xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 194/7/9/31 Long An 7 tuyến 476BC	453	5,7950	0,0107	0,2269	0,0004	0,046	411	
110	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 40 đến trụ 54 Ninh Hòa tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 40 đến trụ 54 Ninh Hòa tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 59/1 đến trụ 59/17 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 59/1 đến trụ 59/17 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 245B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 245B/2 đến trụ 245B/10 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 245B/2 đến trụ 245B/10 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 245B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	139	1,3275	0,0025	0,0696	0,0001	0,069	621	
113	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 88 đến trụ 97, từ trụ 101 đến trụ 105 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 88 đến trụ 97, từ trụ 101 đến trụ 105 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
114	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 471PĐC	Cấy TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/16B/7 tuyến 471PĐC, cắt dừng dây sang tải hạ áp, đóng điện nghiệm thu, phát quang nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 471PĐC	181	1,5205	0,0030	0,0002	0,0000	0,158	2.330	
117	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/51/1 Phước Hòa tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/51/1 Phước Hòa tuyến 471PĐC	Cấy TBA 2x25kVA trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC, cắt dừng dây sang tải hạ áp, đóng điện nghiệm thu, phát quang nhánh rẽ Sửa trụ trung áp nghiêng trụ 42/65/51/2A tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/51/1 Phước Hòa tuyến 471PĐC	99	0,8316	0,0016	0,0001	0,0000	0,158	2.330	
118	13-11-26	07h30	13-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 137/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 137/2 đến trụ 137/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang, làm gọn cáp quang từ trụ 137/2 đến trụ 137/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	13-11-26	08h00	13-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Thay sứ phóng căng lại dây trung áp từ trụ 173/36/121 đến trụ 173/36/138 tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	50	Ấp Tràng Ba Chân xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 173/36/70 Bồ Túc Suối Ngô tuyến 476SN	1118	9,5149	0,0198	0,4978	0,0010	1,715	13.718	
120	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
121	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 13/2 đến trụ 13/42 và các nhánh rẽ đường Trần Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ13/2 đến trụ 13/42 và các nhánh rẽ đường Trần Trần Phú tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	13-11-26	08h00	13-11-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50/1 Kênh Tây tuyến 477CM	Tại trạm trạm 50kVA trụ 50B/8 Kênh Tây - I tuyến 477CM	Nâng công suất trạm lên 75kVA trụ 50B/8 Kênh Tây - I tuyến 477CM (TTr 11)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 50/1 Kênh Tây tuyến 477CM	63	0,2182	0,0010	0,0123	0,0001	0,103	360	
123	13-11-26	13h30	13-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 2x50kVA trụ 43/21/11 Thạnh Lợi - F tuyến 473CM	Tại trạm 2x50kVA trụ 43/21/11 Thạnh Lợi - F tuyến 473CM	Thay cáp lực trạm 2x50kVA trụ 43/21/11 Thạnh Lợi - F tuyến 473CM (TTr 42)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 43/21/11 Thạnh Lợi - F tuyến 473CM	40	0,1385	0,0007	0,0078	0,0000	0,103	360	
124	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 471SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/25B đến trụ 80/25B/15, từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/10, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/25B đến trụ 80/25B/15, từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/10, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/25B đến trụ 80/25B/15, từ trụ 80/26 đến trụ 80/26/10, từ trụ 80/34 đến trụ 80/34/16 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	13-11-26	08h00	13-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 33 đến trụ 33/9, từ trụ 123 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Từ trụ 33 đến trụ 33/9, từ trụ 123 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 33 đến trụ 33/9, từ trụ 123 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	14-11-26	08h00	14-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 341B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Trụ 341B đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM Recloser trụ 341B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Ấp Long Giao, Long Hòa, Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 261 Xóm Khách tuyến 479MB - Cắt LBFCO trụ 342/1 Long Hòa 1 tuyến 476SD - Cắt 3LTD trụ 342 Long Vĩnh tuyến 476SD	2485	12,4129	0,0591	0,4841	0,0023	2,058	7.202	
129	14-11-26	08h00	14-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 262 đến trụ 340 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Từ trụ 262 đến 340 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 262 đến 340 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Long Giao, Long Hòa, Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt LBS và DS trụ 261 Xóm Khách tuyến 479MB - Cắt LBFCO trụ 342/1 Long Hòa 1 tuyến 476SD - Cắt 3LTD trụ 342 Long Vĩnh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
130	14-11-26	13h30	14-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/69 Long Khánh tuyến 476BC	Trụ 221/69 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM tụ bù trung áp trụ 221/69 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Long Thịnh xã Long Thuận	- Cắt OS và 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAR trụ 221/69 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	16	0,0799	0,0004	0,0031	0,0000	0,034	120	
131	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Khu đô thị Phước Đông phường Gia Lộc	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Khu đô thị Phước Đông phường Gia Lộc	Thay công tơ để khai thác khách hàng, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV Lộ ra tuyến 479TĐ	Đường dây 22kV Lộ ra tuyến 479TĐ	Xử lý Khiếm khuyết, nối dây tiếp đất, xử lý tiếp xúc LTD từ trụ 1D đến trụ 8/191 tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt MC 479TĐ, đóng DTĐ 479-76 Trạm 110kV Thạnh Đức Cắt 3LTD trụ 92/11B/51 Tầm Lanh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Cổ phần Đầu tư VRG - Chi nhánh Tây Ninh	Tủ RMU Thuận Lợi đấu nối trụ 111 tuyến 482PĐ	Tủ RMU Thuận Lợi đấu nối trụ 111 tuyến 482PĐ	Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư VRG đấu nối cáp ngầm tại tủ RMU Thuận Lợi để cấp điện khu đô thị Phước Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS tại tủ RMU Thuận Lợi, DS trụ 111 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
136	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 26/3 đến trụ 26/5, từ trụ 26/3/3 đến trụ 23/4, từ trụ 26/5/3 đến trụ 23/6 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 26/3 đến trụ 26/5, từ trụ 26/3/3 đến trụ 23/4, từ trụ 26/5/3 đến trụ 23/6 Hùng Vương tuyến 476TN	Hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 26/5, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 26/3 đến trụ 26/5, từ trụ 26/3/3 đến trụ 23/4, từ trụ 26/5/3 đến trụ 23/6 Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Báo Quốc Từ G trụ 21 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB, FCO trạm 100kVA Phòng Nội Vụ trụ 26/3P Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 3x25kVA UBND Huyện trụ 26/3P/1 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA Bưu điện Hòa Thành trụ 26/2bP Hùng Vương tuyến 476TN	361	3,0904	0,0064	0,1608	0,0003	0,262	2.094	
137	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ RMU/59/1 đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/20 đến trụ 80/26/20/5, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3P, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3T đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- Lắp TBA 3x75kVA trụ RMU 12/59/16, ép lèo chuyển tải từ trụ 80/26/20 đến trụ 80/26/20/5, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3P, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3T đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN (TTr 07) - Xử lý tiếp xúc 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ RMU/59/1 đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU- 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/21 Nguyễn Chí Thanh - B tuyến 481TN	269	2,3953	0,0044	0,1348	0,0002	0,514	4.630	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
140	14-11-26	07h30	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/14 CMT8 - AA, trạm 400kVA trụ 80/18 CMT8 - AB, trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G, trạm 400kVA trụ 72/8P - 64 Căn tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/23B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới ép lèo hạ áp, chuyển tải tháo trạm biến áp trạm 3x50kVA trụ 80/21, trạm 3x50kVA trụ 80/23, thu hồi dây hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/23B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - ĐLTN kết hợp thay điện kế định kỳ phòng QLĐT trụ 80/13/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố 1 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/14 CMT8 - AA, trạm 400kVA trụ 80/18 CMT8 - AB, trạm 400kVA trụ 72/8P - 64 Căn tuyến 481TN - Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám A tuyến 481TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G, trạm 3x50kVA trụ 80/21 tuyến 481TN - Cắt CB tủ giao lưới trụ 80/23B hướng về trụ 23 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	504	4,7371	0,0083	0,2665	0,0005	0,686	6.516	
141	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x75kVA trụ 72/6B/1 Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 3x75kVA trụ 72/6B/1 Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x75kVA trụ 72/6B/1 Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 72/6B/1 Thư viện tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,137	1.235	
142	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 750kVA trụ 88B/1 Văn phòng Tỉnh ủy - tỉnh TN tuyến 481TN	Trạm 750kVA trụ 88B/1 Văn phòng Tỉnh ủy - tỉnh TN tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 750kVA trụ 88B/1 Văn phòng Tỉnh ủy - tỉnh TN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	22	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 21 Công Viên tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,754	6.790	
143	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,480	4.321	
144	14-11-26	05h30	14-11-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 53, từ trụ 53/1 đến trụ 53/12 tuyến 474SD	Từ trụ 50 đến trụ 53, từ trụ 53/1 đến trụ 53/12 tuyến 474SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 474SD nhận điện tuyến 473SD về Recloser Cao Xá trụ 50 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	60	Không mất điện	- Đóng LBS Ngã Tư Huyện trụ 53 tuyến 474SD-473SD. - Cắt Recloser Cao Xá và DS 3 pha trụ 50 tuyến 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	14-11-26	12h30	14-11-26	13h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 50 đến trụ 53, từ trụ 53/1 đến trụ 53/12 tuyến 474SD	Từ trụ 50 đến trụ 53, từ trụ 53/1 đến trụ 53/12 tuyến 474SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	60	Không mất điện	- Đóng DS 3 pha và Recloser Cao Xá trụ 50 tuyến 474SD. - Cắt LBS Ngã Tư Huyện trụ 53 tuyến 474SD-473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	14-11-26	07h00	14-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Cáp ngầm lộ ra tuyến 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Cáp ngầm lộ ra tuyến 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Tháo đầu cáp ngầm lộ ra tuyến 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp để tiến hành thí nghiệm và đấu lại đầu cáp ngầm sau khi thí nghiệm xong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	50	Ấp Tam Hạp, Thanh An xã Châu Thành	- Cắt MC 474SD và đóng DTĐ 474-76 trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt DS 3 pha trụ 5 lộ ra trạm 110/22kV Suối Dộp tuyến 472SD-474SD.	2060	9,2097	0,0341	0,5160	0,0019	1,715	7.715	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
147	14-11-26	08h00	14-11-26	09h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Cáp ngầm lộ ra tuyến 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Cáp ngầm lộ ra tuyến 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Thí nghiệm cáp ngầm lộ ra tuyến 474SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt DS 3 pha trụ 1B lộ ra trạm 110/22kV Suối Dộp tuyến 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	14-11-26	08h00	14-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 41b tuyến 474SD	Trụ 41b tuyến 474SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ cũ tại trụ 41b tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 474SD và đóng DTĐ 474-76 trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt DS 3 pha trụ 5 lộ ra trạm 110/22kV Suối Dộp tuyến 472SD-474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	14-11-26	08h00	14-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/16/11 đến trụ 53/16/24, từ rụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/16/2B/13, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/11 đến trụ 53/16/24, từ rụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/16/2B/13, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16/11 đến trụ 53/16/24, từ rụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 53/16/2B/13, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	15-11-26	07h30	15-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 49 tuyến 472TB đến trụ 66 tuyến 476TB	Đường dây 22kV từ trụ 49 tuyến 472TB đến trụ 66 tuyến 476TB	Thay dây trung áp từ trụ 49 tuyến 472TB đến trụ 66 tuyến 476TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt MC 472TB và đóng dao tiếp địa 472-76TB Cắt LBS và DS trụ 65B Công Đoàn tuyến 476TB Cắt DS trụ 47 Trương Tùng Quân tuyến 476TB Cắt DS trụ 2/11 tuyến 474KCNTB Cắt DS trụ 2/12B tuyến 480KCNTB	2561	23,1862	0,0429	1,2830	0,0024	2,172	19.548	
151	15-11-26	07h30	15-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 472TB	Đường dây 22kV tuyến 472TB	Di dời TBA 3x50kVA trụ 43 về lắp trụ 47B tuyến 476TB; phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt MC 472TB và đóng dao tiếp địa 472-76TB Cắt DS trụ 47 tuyến 476TB Cắt DS trụ 2/11 tuyến 474KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
1	10-11-26	08h00	10-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 27A ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh), QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo + giáp níu dừng chống đứt dây của mạch trên. Lắp sứ tăng cường, lắp LA, lắp kẹp quai và đấu nối hoàn chỉnh bộ LA đường dây (đầu mạch trên tuyến 480 Long Hiệp).	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	11-11-26	08h30	11-11-26	14h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 27A ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh), QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo + giáp níu dừng chống đứt dây của mạch dưới.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	12-11-26	08h00	12-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 14A ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh), QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo + giáp níu dừng chống đứt dây của mạch trên. Lắp sứ tăng cường, lắp LA, lắp kẹp quai và đấu nối hoàn chỉnh bộ LA đường dây (đấu mạch trên tuyến 480 Long Hiệp).	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-11-26	08h30	13-11-26	14h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 14A ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh), QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo + giáp níu dừng chống đứt dây của mạch dưới.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 218,913 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 55,9751 Phút
- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 999.297 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,1607 Lần