PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 47 NĂM 2026 (Từ 16/11/2026 đến 22/11/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	CƠ SỞ 1																				
1	25-10-26	17h00	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	12-11-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	- Dựng trụ VT27, VT28. - Kéo dây dẫn điện 2xACSR185 từ trụ T16XDM (T121-HH) đến trụ T30 (T102B-HH). - Kéo dây cáp quang OPGW từ cột cổng ngăn 172 Trạm Trảng Bàng đến trụ T30 (T102B-HH). - Đấu lại dây lèo T hình thành Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 – 172 Trảng Bàng – 171 KCN Trảng Bàng. - Cài đặt, chỉnh định trị số rơle bảo vệ ngăn 172 Trạm Trảng Bàng và ngăn 171 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đóng điện tái lập lại điện Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 – 172 Trảng Bàng – 171 KCN Trảng Bàng sau khi hoàn thành đấu nối dây lèo T tại trụ T16XDM (T121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 12 ngày liên tục
3	16-11-26	08h00	16-11-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-11-26	18h00	16-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-11-26	08h00	16-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	16-11-26	18h00	16-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-11-26	08h00	16-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-11-26	18h00	16-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn – 171 Phước Đức.	Từ trụ 38/01 đến trụ 38/8/11	- Thay thế 03 chuỗi sứ phóng trụ 38/8/05. - Lắp kim chống sét từ trụ 38/01 đến trụ 38/8/11.	Bảo dưỡng, sửa chữa.	0	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn – 171 Phước Đức.	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn – 171 Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-11-26	08h00	17-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	17-11-26	09h00	17-11-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Nạp xã accu trạm 110kV Tây Ninh	Nạp xã accu trạm 110kV Tây Ninh	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	17-11-26	09h00	17-11-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	17-11-26	18h00	17-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bi.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	17-11-26	08h00	17-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	17-11-26	18h00	17-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp; đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp; từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra đo nhiệt độ mối nối dây dẫn	Kiểm tra nhiệt đô định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN	- Đường dây 110kV 171 Phước Đông – 172 Phước Đức. - Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	- Đường dây 110kV 171 Phước Đông – 172 Phước Đức. - Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	- Thay thế 03 chuỗi sứ phóng trụ 38/8/05. - Lắp kim chống sét từ trụ 38/9 đến trụ 38/8/11. - Xử lý truyền động cơ khí DCL 172-7 trạm 110kV Phước Đức thao tác đóng/cắt không hết hành trình.	Bảo dưỡng, sửa chữa.	0	- Đường dây 110kV 171 Phước Đông – 172 Phước Đức. - Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 171 Phước Đông – 172 Phước Đức; Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	18-11-26	08h00	18-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	18-11-26	09h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	18-11-26	09h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà họp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	18-11-26	08h00	18-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	18-11-26	18h00	18-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	18-11-26	08h00	18-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	18-11-26	18h00	18-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Phát quang hành lang định kỳ	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 360	Phát quang hành lang định kỳ	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	19-11-26	08h00	19-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	19-11-26	18h00	19-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	19-11-26	18h00	19-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	19-11-26	08h00	19-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	19-11-26	18h00	19-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	19-11-26	08h00	19-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	19-11-26	18h00	19-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Phát quang hành lang định kỳ	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
41	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 38A	Phát quang hành lang định kỳ	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	20-11-26	09h00	20-11-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	20-11-26	18h00	20-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	20-11-26	18h00	20-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	20-11-26	08h00	20-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	20-11-26	18h00	20-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	20-11-26	08h00	20-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	20-11-26	08h00	20-11-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra suối, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	20-11-26	18h00	20-11-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 01 đến trụ 38; từ trụ 24 đến trụ 24/64	Đo điện trở tiếp địa	Kiểm tra trị số điện trở đường dây định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	21-11-26	18h00	21-11-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	21-11-26	18h00	21-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	21-11-26	08h00	21-11-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	21-11-26	18h00	21-11-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
6	16-11-26	08h00	16-11-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Giuộc	MC 477, 479, 472, 478, 480	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 477, 479, 472, 478, 480 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 477, 479, 472, 478, 480	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Mộc Hoá - 171 Vĩnh Hưng	Từ trụ 01 đến trụ 128	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 171-7 Tân Tập; 174 Cần Đước 2 - 171 Tân Trụ	Từ trụ 1B đến trụ 32	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 135A đến trụ 52	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Vĩnh Hưng - 173 Hồng Ngự và đường dây 110kV 174 Vĩnh Hưng - 171 Tân Hồng	Từ trụ 100 đến trụ 178	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tầm Vu - 172 Tầm Vu 2; 172 Tầm Vu 2 - 172 Mỹ Tho 2	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/33	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 KCN Phước Lý - 176 Cần Đước 2; 171 KCN Phước Lý - 171 Cần Giuộc	Từ trụ 136A đến trụ 19; từ trụ 19 đến trụ 94C	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước	Từ trụ 1A đến trụ 154	Lắp biên số trụ; biển báo; biển phân mạch	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	18-11-26	18h00	18-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	18-11-26	18h00	18-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Khoảng trụ 171-172	Sơn biển báo đường thủy	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	19-11-26	18h00	19-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	20-11-26	18h00	20-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	20-11-26	18h00	20-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu	Khoảng trụ 37-38	Sơn biển báo đường thủy	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	21-11-26	18h00	21-11-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	21-11-26	07h00	21-11-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	21-11-26	08h00	21-11-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV KCN Thuận Đạo	MC 474, 475	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 474, 475 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 474, 475	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	21-11-26	06h00	21-11-26	18h00	XNLĐTN	Truyền tải Điện TP HCM - XNLĐTN	- Đường dây 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; - TBA 110kV Long Hậu	- Trụ 375, T43/1; 43/18 Đường dây 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu - Ngăn 171 TBA 110kV Long Hậu	- An toàn cho công tác trên đường dây ĐD 500kV Nhà Bè (575) - Mỹ Tho (571); - Bảo trì lèo: pha B trụ 375 hướng T 374; lèo pha B T43/1 hướng T43/2; lèo pha C T43/18 hướng CC 171; - Thay sứ đỡ dây dẫn ngăn 171 (phía DCL 171-7) TBA 110kV Long Hậu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	- Mất điện Đường dây 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; - Mất điện ngăn 171 TBA 110kV Long Hậu	- Cô lập Đường dây 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; - Cô lập ngăn 171 TBA 110kV Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	22-11-26	07h00	22-11-26	17h00	XNLĐTN	- Truyền tải Điện Tây Ninh - XNLĐTN	- Đường dây 177 Bến Lức 2 - 171 Formosa - 171 Bến Lức	- Ngăn 177 TBA 220kV Bến Lức 2 - Trụ 157 Đường dây 177 Bến Lức 2 - 171 Formosa - 171 Bến Lức	- Kiểm định sai số đo lường TU 177, TI 177. - Xử lý, thực hiện chống chim làm tổ trên ngàm DCL 177-1, 177-2; - Thay dây chằng trụ 157	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	- Mất điện toàn trạm 110kV Formosa; - Mất điện đường dây 177 Bến Lức 2 - 171 Formosa - 171 Bến Lức	Cô lập đường dây 177 Bến Lức 2 - 171 Formosa - 171 Bến Lức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	16-11-26	08h00	16-11-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 10B nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh tuyến 478BL, 480LH	Lắp bộ tiếp đất LA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Đường quốc lộ 1A, ấp 1, ấp Chợ xã Mỹ Yên	Cắt CB trạm Chợ Gò Đen	331	3,4736	0,0193	0,0552	0,0003	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Bến Lức Gò Đen	Từ trụ số 01 đến trụ số 81 Trục Bến Lức Gò Đen tuyến 474 Bến Lức; 476, 477 Long Hiệp	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Đường quốc lộ 1A từ Ngã Tư Long Kim đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 ấp Bến Lức 9, ấp Lò Gạch xã Bến Lức, ấp Chánh xã Mỹ Yên	- Cắt CB trạm: XN May Long Kim, UBND Huyện 2, CTy TNHH XDTM & DV 1932, CN Cơ Giới 2, Trường Nông Nghiệp, Năm Ai, Anh Xa, Trạm Tôm, Cây Xăng Long Hiệp, T79C Bến Lức-Gò Đen; - Cắt FCO trạm: Cty TNHH Quảng Cáo Thanh Sơn, Long Kim, CN Cơ Giới	659	5,7324	0,0101	0,3483	0,0006	0,500	4.750	
3	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Ấp 1 Phước Đông Nr Cầu Nổi Nr Ngã 3 Kinh Khu TĐC Phước Đông Nr Vườn Cò Nr Ấp 2 Phước Đông Nr Ấp 2 Phước Đông 2 Nr Vườn Cò 2	Trụ 5(1) Nr Ấp 1 Phước Đông 49-50(1), 57(1) Nr Cầu Nổi 23(2), 44A-44A/1(1) Nr Ngã 3 Kinh 3-4(2), 13-14(2) Khu TĐC Phước Đông 16B-17(3) Nr Vườn Cò 15-16(1), 20(1) Nr Ấp 2 Phước Đông 15-16(1), 20(1) Nr Ấp 2 Phước Đông 2 20/3-20/4(3) Nr Vườn Cò 2	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-11-26	07h00	16-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475 Cần Giuộc; 477 Tân Tập	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (T123- T206B)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Tân Phát Thịnh	Trạm: T20 Phước Lý, T7, T11 KDC Phát Hải	Đường dây hạ thế trạm: T20 Phước Lý, T7, T11 KDC Phát Hải	Di dời ĐDHA trạm T20 Phước Lý, T7 KDC Phát Hải Nr Phước Lý tuyến 479 Phước Lý để xây dựng dự án Công viên Phú Thành.	Di dời lưới điện	20	Khu vực đường tỉnh 835B, ấp Phú Thành xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T20 Phước Lý, T7, T11 KDC Phát Hải	148	0,8366	0,0015	0,0740	0,0001	0,667	6.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	16-11-26	08h00	16-11-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	Đường dây hạ thế Trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	- Phát quang, chỉnh trụ nghiêng căng dây hạ thế võng	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường ấp 1 Long Hậu, ấp Long Đức Đông xã Cần Giuộc	Cắt MCCB trạm T21 Ấp 1 Long Hậu	68	0,3417	0,0007	0,0302	0,0001	0,200	1.600	
8	16-11-26	06h30	16-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ: - T58/1, T58/4 Đức Hòa - T58/111 Liên Thôn - T1 cấp nước TT Đức Hòa - T2 Cty An Nông	Chuyển giao lưới tuyến 471 An Thạnh- 475 Đức Hòa từ 3LS T58/1 Đức Hòa đến 3LTD 58/111 Liên Thôn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp 1B, ấp 2 xã Đức Hòa	- Cắt Rec T58/4 Đức Hòa - Cắt DS T58/1 Đức Hòa (cắt MCCB trạm T1 cấp nước TT Đức Hòa, 3LBFCO T2 Cty An Nông) - Đóng 3LTD + Rec T58/111 Liên Thôn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr CCN Nhựa Trục Đức Hòa - Cầu Xáng Nr ĐS 1 Hạnh Phúc Nr ĐS 3 Hạnh Phúc	Tại trụ: T1-T34 T1-T30 T1-T34 'T1-T30	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr CCN Nhựa Trục Đức Hòa - Cầu Xáng Nr ĐS 1 Hạnh Phúc Nr ĐS 3 Hạnh Phúc Tổng: 25 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-11-26	13h30	16-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 4 Hạnh Phúc Nr ĐS 5 Hạnh Phúc Nr ĐS 6 Hạnh Phúc Nr ĐS 7 Hạnh Phúc	Tại trụ: T1-T6 T1-T34 T1-T9 'T1-T8	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr ĐS 4 Hạnh Phúc Nr ĐS 5 Hạnh Phúc Nr ĐS 6 Hạnh Phúc Nr ĐS 7 Hạnh Phúc Tổng: 19 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Kiến Phát	NR Cty Thiên Phú	Từ trụ 01 đến trụ 10 NR Cty Thiên Phú	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha NR Cty Thiên Phú	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Thiên Phú, ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR Cty Thiên Phú	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
12	16-11-26	08h15	16-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075985	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM), ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
13	16-11-26	09h15	16-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TÚI & BB SHANGHONG VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TÚI & BB SHANGHONG VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075375	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TÚI & BB SHANGHONG VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TÚI & BB SHANGHONG VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
14	16-11-26	10h15	16-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DP ZHIPAT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DP ZHIPAT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030116952	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DP ZHIPAT, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DP ZHIPAT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
15	16-11-26	11h15	16-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CN SINH HỌC THUẬN PHÚ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CN SINH HỌC THUẬN PHÚ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030081319	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CN SINH HỌC THUẬN PHÚ, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CN SINH HỌC THUẬN PHÚ	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
16	16-11-26	13h15	16-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX XD & Địa Ốc Phúc Huê	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX XD & Địa Ốc Phúc Huê	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030063044	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX XD & Địa Ốc Phúc Huê, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX XD & Địa Ốc Phúc Huê	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	16-11-26	14h15	16-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114952	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
18	16-11-26	15h15	16-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH QUỐC TẾ GRAND WINNER VN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH QUỐC TẾ GRAND WINNER VN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030098198	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH QUỐC TẾ GRAND WINNER VN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH QUỐC TẾ GRAND WINNER VN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
19	16-11-26	16h15	16-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Hunufa	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Hunufa	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030067854	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Hunufa, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Hunufa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
20	16-11-26	08h15	16-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX DV & TM DỆT WIN WIN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX DV & TM DỆT WIN WIN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030079834	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX DV & TM DỆT WIN WIN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX DV & TM DỆT WIN WIN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
21	16-11-26	09h15	16-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030093345	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV NGUYÊN VẬT LIỆU SMALLFORTUNE	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
22	16-11-26	10h15	16-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Phú Nghiệp	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Phú Nghiệp	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030057845	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Phú Nghiệp, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Phú Nghiệp	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
23	16-11-26	11h15	16-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CK CHÍNH XÁC KHAI THÁC	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CK CHÍNH XÁC KHAI THÁC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030082425	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CK CHÍNH XÁC KHAI THÁC, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CK CHÍNH XÁC KHAI THÁC	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
24	16-11-26	13h15	16-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM WE VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM WE VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030081462	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM WE VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM WE VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
25	16-11-26	14h15	16-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM BIOTECH	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM BIOTECH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030107292	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM BIOTECH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM BIOTECH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
26	16-11-26	15h15	16-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV YORKTON FACTORY	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV YORKTON FACTORY	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030098620	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV YORKTON FACTORY, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV YORKTON FACTORY	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
27	16-11-26	16h15	16-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM-DV TRẦN HÀO HÙNG	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM-DV TRẦN HÀO HÙNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030092362	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TM-DV TRẦN HÀO HÙNG, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM-DV TRẦN HÀO HÙNG	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
28	16-11-26	08h15	16-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030108162	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG HÒA PHÁT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
29	16-11-26	09h15	16-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM CK HÙNG PHÁT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM CK HÙNG PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030057943	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM CK HÙNG PHÁT, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM CK HÙNG PHÁT	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
30	16-11-26	10h15	16-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG THANH LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG THANH LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030080219	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG THANH LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG THANH LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
31	16-11-26	11h15	16-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Kim Loại 2T	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Kim Loại 2T	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030061355	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Kim Loại 2T, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Kim Loại 2T	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
32	16-11-26	13h15	16-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DỆT NHUỘM TÂN ĐỨC KHANH	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DỆT NHUỘM TÂN ĐỨC KHANH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048877	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DỆT NHUỘM TÂN ĐỨC KHANH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DỆT NHUỘM TÂN ĐỨC KHANH	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
33	16-11-26	14h15	16-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TM DV MINH ANH	Tại trụ 01 NR Cty CP SX TM DV MINH ANH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030093165	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP SX TM DV MINH ANH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX TM DV MINH ANH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
34	16-11-26	15h15	16-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP KẾT CẤU THÉP HOÀNG KIM LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty CP KẾT CẤU THÉP HOÀNG KIM LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030060349	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP KẾT CẤU THÉP HOÀNG KIM LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP KẾT CẤU THÉP HOÀNG KIM LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
35	16-11-26	16h15	16-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SX TM THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT TE CO LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT TE CO LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048258	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SX TM THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT TE CO LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT TE CO LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
36	16-11-26	08h15	16-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BB KIẾN TÂM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BB KIẾN TÂM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030034659	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH BB KIẾN TÂM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BB KIẾN TÂM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
37	16-11-26	09h15	16-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030043600	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
38	16-11-26	10h15	16-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030053121	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Nhuệ Phong	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
39	16-11-26	11h15	16-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SX TM Vũ Trụ L.A	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM Vũ Trụ L.A	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030044361	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SX TM Vũ Trụ L.A, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM Vũ Trụ L.A	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
40	16-11-26	13h15	16-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV Y TẾ VIỆT - LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV Y TẾ VIỆT - LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030039872	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV Y TẾ VIỆT - LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV Y TẾ VIỆT - LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
41	16-11-26	14h15	16-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH UPSURGE	Tại trụ 01 NR Cty TNHH UPSURGE	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030042287	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH UPSURGE, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH UPSURGE	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
42	16-11-26	15h15	16-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Bảo Tiến Long An	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Bảo Tiến Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030043357	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Bảo Tiến Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Bảo Tiến Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	16-11-26	16h15	16-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH PHONG SẮC VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH PHONG SẮC VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030043356	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH PHONG SẮC VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH PHONG SẮC VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
44	16-11-26	07h30	16-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, Nhánh rẽ Bàu Sấu, Nhánh rẽ Rạch Gốc Nhánh rẽ T9A Bàu Sấu, Nhánh rẽ Bàu Sấu 2, Tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T1-T07 nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, Từ trụ T1-T60 nhánh rẽ Bàu Sấu, Từ trụ T11- T36 nhánh rẽ Rạch Gốc, Từ trụ T01-T13 nhánh rẽ T9A Bàu Sấu, Từ trụ T01-T15 nhánh rẽ Bàu Sấu 2, Tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	16-11-26	13h30	16-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ Nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Ông Đương, Nhánh rẽ Ông Đương Nối Dài, Nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T66 - T114 tuyến 479 Đức Huệ, Từ trụ T01-T7 nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01-T08 nhánh rẽ Ông Đương, Từ trụ T01-T16 nhánh rẽ Ông Đương Nối Dài, Từ trụ T01 đến T21 nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 477, 479 Tầm Vu	Tuyến 471, 477, 479 Tầm Vu	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu; Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu; Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.1 Đến trụ T.9 Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng (473TV-PNT/151) đến trụ T.11 Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng nối dài (473TV-PNT/151) dự kiến	Dựng 08 trụ BTLT 14m đơn, 08 trụ BTLT 14m đôi, kéo dây nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng, Dựng 04 trụ BTLT 14m đơn, 07 trụ BTLT 14m đôi, kéo 462m dây ACXH.50mm2+As/ACSR. 50mm2, lắp 2 trạm 25kVA	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Đường ấp 8 (đoạn từ Đường tỉnh lộ 827B đến đê bao sông Vàm Cỏ Tây) ấp Phước Tân Hưng xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ ấp 6 Phước Tân Hưng	72	1,0294	0,0019	0,0352	0,0001	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Bảy Na - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.2 đến trụ T.7 Nhánh rẽ Bảy Na (473TV-PNT/145)	Đấu nối ĐDHA XDM dài 534m Cáp LV-ABC 3x70mm2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Đường đan (đoạn đầu kênh Bảy Na đến đê bao sông Vàm Cỏ Tây) ấp Phước Tân Hưng xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bảy Na	56	0,8007	0,0015	0,0273	0,0001	0,100	900	
51	16-11-26	08h00	16-11-26	10h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Tám - Tuyến 478 Tầm Vu 2	Trụ số 02 nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Tám (476TV-TVĐ/188/21A/12)	Thu hồi trạm biến áp không sử dụng75kVA TSTL Huỳnh Văn Tám	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Hộ thắp sáng thanh long Huỳnh Văn Tám, Nguyễn Thành Trọng ấp Thanh Phú Long xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Tám	2	0,0064	0,0001	0,0002	0,0000	0,100	200	
52	16-11-26	10h30	16-11-26	12h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ HNT Đặng Minh Ý 1 - Tuyến 480 Tầm Vu 2	Trụ số 04 nhánh rẽ HNT Đặng Minh Ý 1 (476TV-TVĐ/258/3)	Thu hồi trạm biến áp không sử dụng75kVA HNT Đặng Minh Ý 1	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Hộ nuôi tôm Đặng Minh Ý, Châu Văn Sáng ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ HNT Đặng Minh Ý 1	3	0,0095	0,0001	0,0003	0,0000	0,100	200	
53	16-11-26	14h00	16-11-26	16h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Văn Hoài - Tuyến 479 Tầm Vu	Trụ số 03 nhánh rẽ TSTL Nguyễn Văn Hoài (471TA/69/11A/4)	Thu hồi đường dây trung áp 1 pha không sử dụng nhánh rẽ TSTL Lê Tấn Trung	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Hộ thắp sáng thanh long Bùi Khắc Tương, Võ Văn Liêm, Lê Tấn Trung, Lương Ngọc Đip, Lê Hoàng Vũ ấp An Thạnh xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Bùi Khắc Phương	5	0,0159	0,0001	0,0005	0,0000	0,100	200	
54	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. DC Lainco, NR. Ngãi Lợi A	Từ trụ T61 đến T61/, từ trụ T1 đến trụ T2 NR. DC Lainco và từ trụ T2 đến trụ T4 NR. Ngãi Lợi A	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
60	16-11-26	08h00	16-11-26	10h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH MTV Xây Dựng Minh Khải Phát	LBFCO T27 Kinh T9, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Từ trụ 05 nhánh rẽ Kinh T9 đến trụ 05/1 (dự kiến) nhánh rẽ HSX Phạm Văn Tài	Lắp phụ kiện, rải căng dây ACXH.50mm2 + AC.50mm2 – 05m và đấu nối hoàn thiện công trình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Đoạn từ nhà chú Tư Mực đến khu vực cầu Ngọn Sông Trăng, ấp Gò Pháo xã Hưng Điền	Cát LBFCO T27 Kinh T9	151	0,9914	0,0083	0,0161	0,0001	0,333	667	
61	16-11-26	08h00	16-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Vĩnh Châu B, 1 pha Vĩnh Châu B, Cầu Thủy Lợi, Than Bùn, Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên nối dài, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ: Vĩnh Châu B, Tân Phước, Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên nối dài	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (124 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	16-11-26	07h30	16-11-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Bích - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 48 đến trụ số 62 nhánh rẽ Kinh Bích - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (15 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	16-11-26	10h30	16-11-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Bằng Lăng Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 26 nhánh rẽ Kinh Bằng Lăng Hai Hạt - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (10 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	16-11-26	14h30	16-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Ấp 3 Bằng Lăng - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 04 đến trụ số 17/15 nhánh rẽ Ấp 3 Bằng Lăng - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2, Tuyến 479 Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhựt Ninh (20 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhựt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 40 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	16-11-26	07h00	16-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T09 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T09 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và trạm Võ Ngọc Quang 1, T6 Chợ Ông Huyện	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	3	Ấp Mỹ Bình xã Nhựt Tảo	- Cắt LBFCO NR. T58A/1 Võ Ngọc Quang 1 (LBFCO đang cắt) - Cắt CB trạm T6 Chợ Ông Huyện	89	2,2728	0,0040	0,0470	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
68	16-11-26	07h00	16-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T01 đến trụ T09 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T01 đến trụ T09 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T7 Ấp 5 Lạc Tấn, Sang tải với trạm: T96/1 Cống Liễu Chợ Tân Trụ và trạm T82 Cống Liễu Chợ Tân Trụ.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Ấp Bình Tịnh xã Tân Trụ	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn. - Tháo lèo hạ áp tại trụ T01 nhánh rẽ Ấp 5 Lạc Tấn thuộc đường dây hạ áp trạm T96/1 Cống Liễu Chợ Tân Trụ. - Tháo lèo hạ áp tại trụ hạ áp số 3B/8 thuộc đường dây hạ áp trạm T82 Cống Liễu Chợ Tân Trụ.	9	0,2298	0,0004	0,0048	0,0000	0,033	317	
69	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T3, nhánh rẽ Kênh M3	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Kênh T3 đến trụ số 28 nhánh rẽ Kênh M3	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	16-11-26	08h30	16-11-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Lương 2, tuyến 477 Thủ Thừa	Từ T1-T9 Nhánh rẽ Bình Lương 2	Bảo trì, PCSC, Khắc phục khiếm khuyết Đdtt, TBA, Đdht và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực ấp Bình Thạnh 1 xã Thủ Thừa (Khu vực ấp Bình Lương 2 cũ)	Cắt phân đoạn NR Bình Lương 2	116	0,8079	0,0045	0,0194	0,0001	0,033	100	
72	16-11-26	13h30	16-11-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Tân Thành, tuyến 475 Thủ Thừa	Từ T1-T26 Nhánh rẽ Tân Thành	Bảo trì, PCSC, Khắc phục khiếm khuyết Đdtt, TBA, Đdht và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực ấp Tân Thành xã Thủ Thừa (Khu vực ấp 4A Tân Thành cũ)	Cắt phân đoạn NR Tân Thành	281	1,9571	0,0109	0,0469	0,0003	0,033	100	
73	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T74/14 Thái Kỳ	Đường dây hạ áp và TBA T74/14 Thái Kỳ	Xử lý tồn thất trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Kinh Thái kỳ, ấp Thái Trị xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T74/14 Thái Kỳ	40	0,4909	0,0023	0,0078	0,0000	0,033	117	
74	16-11-26	13h30	16-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T6 CDC Tà Nu	Đường dây hạ áp và TBA T6 CDC Tà Nu	Xử lý tồn thất trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Cụm dân cư Tà Nu gần cầu Tà Nu, ấp Bến Phố xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T6 CDC Tà Nu	91	0,9573	0,0053	0,0152	0,0001	0,033	100	
75	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Thạnh, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T18 đến trụ T280 Nhánh rẽ Bình Thạnh, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T18-T19, T24-T25, T40-T41, T60-T61, T67-T68, T95-T96, T99-T100, T162-T163, T190-T191, T253- T254, T279-T280 Nhánh rẽ Bình Thạnh, Tuyến 471 Mộc Hóa (54 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	16-11-26	07h30	16-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHAtrạm T3 Bình Hòa Đông 8 , tuyến 476MH.	Từ trụ T1 đến trụ T9 ĐDHA trạm T3 Bình Hòa Đông 8, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T1 đến trụ T9 Nhr Kinh 3 Hồng Minh Trái thuộc ĐDHA trạm T3 Bình Hòa Đông 8 , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Bình Phong Thạnh, ấp Bình Hòa Đông 2 xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T3 Bình Hòa Đông 8	30	0,2859	0,0012	0,0067	0,0000	0,063	253	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
77	16-11-26	13h00	16-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T7 Bình Phong Thạnh , tuyến 476MH	Từ trụ H4.1 đến trụ T10 thuộc ĐDHA trạm T7 Bình Phong Thạnh, tuyến 476MH	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H4.1 đến trụ T10 thuộc ĐDHA trạm T7 Bình Phong Thạnh , tuyến 476MH	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Gần DNTN Song Vy, ấp Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm T7 Bình Phong Thạnh	74	0,6170	0,0029	0,0144	0,0001	0,063	222	
78	16-11-26	07h30	16-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nr Hộ Võ Ngọc Hồng, , tuyến 477MH	Từ trụ số T10 đến trụ số T14 Nr Hộ Võ Ngọc Hồng, tuyến 477MH	- Bảo trì, vệ sinh trạm biến áp Võ Ngọc Hồng từ trụ số T10 đến trụ số T14 Nr Hộ Võ Ngọc Hồng và đấu nối lưới điện nhánh rẽ HBN Võ Ngọc Hồng (dự kiến) tại trụ T14 Nr Hộ Võ Ngọc Hồng, tuyến 477MH, ấp Tân Lập 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Hộ Võ Văn Hồng ấp Tân Lập 5 xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO Nr Hộ Võ Ngọc Hồng tại trụ T01, nhánh rẽ Hộ Võ Ngọc Hồng, Tuyến 477MH	1	0,0095	0,0000	0,0002	0,0000	0,063	253	
79	16-11-26	13h00	16-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nr Hộ Phan Thanh Chăm - , tuyến 477MH	Từ trụ số T03 đến trụ số T06 Nr Hộ Phan Thanh Chăm, tuyến 477MH	- Bảo trì, vệ sinh trạm biến áp Phan Thanh Chăm từ trụ số T03 đến trụ số T06 Nr Phan Thanh Chăm và đấu nối lưới điện nhánh rẽ HBN Lê Văn Thắng (dự kiến) tại trụ T4 Nr Phan Thanh Chăm, tuyến 477MH	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Hộ Phan Thanh Chăm, ấp Tân Lập 2 xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO Nr Hộ Phan Thanh Chăm tại trụ T92, nhánh rẽ Kênh 79 Nối lưới, Tuyến 477MH	1	0,0083	0,0000	0,0002	0,0000	0,063	222	
80	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	17-11-26	08h00	17-11-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Công nghiệp Agrina- 480LH	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Công nghiệp Agrina	Công tác thay điện kế TBA 1500 kVA Công ty TNHH Công nghiệp Agrina (PB06060034002)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH Công nghiệp Agrina ấp 5 xã Mỹ yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Công nghiệp Agrina	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	667	
82	17-11-26	09h30	17-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cơ sở Đất Mới- 480LH	Tại trụ T2 nhánh rẽ Cơ sở Đất Mới	Công tác thay điện kế TBA 3x25 kVA Cơ sở Đất Mới (PB06060042715)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Cơ sở Đất Mới ấp 5 xã Mỹ yên	Cắt LBFCO phân đoạn Cơ sở Đất Mới	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
83	17-11-26	11h30	17-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An- 480LH	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An	Công tác thay điện kế TBA 160 kVA Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An (PB06060021333)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An ấp 5 xã Mỹ yên	Cắt LBBFCO phân đoạn Công ty TNHH SX TM DV Tấn Mạnh Long An	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	83	
84	17-11-26	12h10	17-11-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát- 473BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát	Công tác thay điện kế TBA 400+560 kVA Công Ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát (PB06060019240)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát ấp Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH SXTM Nhựa Nguyên Phát	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	417	
85	17-11-26	14h30	17-11-26	15h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Bùi Bá An - 473BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ HKD Bùi Bá An	Công tác thay điện kế TBA 320 kVA HKD Bùi Bá An (PB06060067600)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Hộ kinh doanh Bùi Bá An ấp 4 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Bùi Bá An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
86	17-11-26	16h00	17-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Kim - 476LH	Tại trụ T6B nhánh rẽ May Long Kim	Công tác thay điện kế TBA 3x15 kVA Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Kim (PB06060002459)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Một Thành Viên Long Kim xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 3x15 kVA Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Kim	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
87	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr ĐS 12, 1, 9, 11, 15 KCN Thuận Đạo mở rộng	Nr đường số 12, 1, 9, 11, 15 KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang (40)	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
88	17-11-26	08h00	17-11-26	11h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ Ấp 1 Tân Ân	Từ trụ T20 đến trụ T21 nhánh rẽ Ấp 1 Tân Ân tuyến 474 Cần Đước	Thu hồi giàn giáo, ốp cách điện dây trung áp	Công tác kéo dây 220kV Gò Công - Cần Đước	1	Ấp 7 (ấp 13 cũ) xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/đ ấp 1 Tân Ân	193	0,5541	0,0031	0,0284	0,0002	0,033	100	
89	17-11-26	13h00	17-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ UB Phước Tuy 4	Từ trụ T18 đến trụ T19 nhánh rẽ UB Phước Tuy 4 tuyến 474 Cần Đước	Thu hồi giàn giáo, ốp cách điện dây trung áp	Công tác kéo dây 220kV Gò Công - Cần Đước	2	Ấp 6 (ấp 19 cũ) xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/đ UB Phước Tuy 4	86	0,2469	0,0014	0,0127	0,0001	0,067	200	
90	17-11-26	08h00	17-11-26	12h00	ĐL Cần Đước	Cty Thành Nhân	Nhánh rẽ Ấp 2 Tân Ân	Tại trụ 12(hiện hữu & dự kiến) nhánh rẽ Ấp 2 Tân Ân, tuyến 474 Cần Đước	Di dời trụ T12 ra khỏi khuôn viên đất ông Nguyễn Trí Quang	Di dời lưới điện	5	Ấp 6 (ấp 11 cũ) xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/đ Ấp 2 Tân Ân	218	0,8344	0,0035	0,0428	0,0002	0,167	667	
91	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474, 476 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Long Phú (T7- T15A)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	17-11-26	07h30	17-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Thuận Bắc Thuận Tây	Nhánh rẽ Thuận Bắc Thuận Tây	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay trụ răn nút, thay LA định kỳ, thiết bị vận hành lâu năm, thí nghiệm định kỳ CBM cấp đô 2.	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	30	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Thuận Bắc xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Thuận Bắc Thuận Tây	728	4,1149	0,0076	0,3640	0,0007	1,000	9.000	
94	17-11-26	08h00	17-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Lập KCN III Nr Đức Ngãi Nr Bàu Sen Nr Bàu Sen Gò Mối	Tại trụ: T1-T100 T1-T60 T1-T42 'T1-T24	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Lập KCN III Nr Đức Ngãi Nr Bàu Sen Nr Bàu Sen Gò Mối Tổng: 19 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	17-11-26	13h30	17-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Kênh thầy Cai, tuyến 472 Đức Hòa 2 Nr Kênh thầy Cai, tuyến 473 Đức Lập Trục Tân Mỹ Nông Sản	Tại trụ: T1-T110 T1-T62 T1-T34 'T186-T252	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr Kênh thầy Cai, tuyến 472 Đức Hòa 2 Nr Kênh thầy Cai, tuyến 473 Đức Lập Trục Tân Mỹ Nông Sản Tổng: 23 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	17-11-26	08h00	17-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T120A/13 Ông Tước	Đường dây hạ áp trạm T120A/13 Ông Tước	Thu hồi trụ hạ áp trạm T120A/13 Ông Tước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm TT120A/13 Ông Tước, T120A/1 Ông Tước	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
97	17-11-26	08h15	17-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM QUỐC TRUNG - QUỐC NGUYÊN LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM QUỐC TRUNG - QUỐC NGUYÊN LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030044403	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM QUỐC TRUNG - QUỐC NGUYÊN LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM QUỐC TRUNG - QUỐC NGUYÊN LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
98	17-11-26	09h15	17-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030044498 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Thịnh Gia Huy L.A, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
99	17-11-26	10h15	17-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030068742 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Thịnh Gia Huy L.A, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Thịnh Gia Huy L.A	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
100	17-11-26	11h15	17-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SẢN XUẤT CÔNG DỤNG CỤ YIJIE VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SẢN XUẤT CÔNG DỤNG CỤ YIJIE VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030115470	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SẢN XUẤT CÔNG DỤNG CỤ YIJIE VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SẢN XUẤT CÔNG DỤNG CỤ YIJIE VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
101	17-11-26	13h15	17-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP THÁI BÌNH DƯƠNG XANH	Tại trụ 01 NR Cty CP THÁI BÌNH DƯƠNG XANH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114423	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP THÁI BÌNH DƯƠNG XANH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP THÁI BÌNH DƯƠNG XANH	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
102	17-11-26	14h15	17-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VÁN ÉP THIÊN NGA VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VÁN ÉP THIÊN NGA VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030109216	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH VÁN ÉP THIÊN NGA VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VÁN ÉP THIÊN NGA VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
103	17-11-26	15h15	17-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX Hoàng Lâm	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX Hoàng Lâm	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030066068	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX Hoàng Lâm, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX Hoàng Lâm	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
104	17-11-26	16h15	17-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH GIÀY DAJUNXING	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIÀY DAJUNXING	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030116998	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH GIÀY DAJUNXING, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIÀY DAJUNXING	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
105	17-11-26	08h15	17-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XƠ SỢI AN THÁI	Tại trụ 01 NR Cty TNHH XƠ SỢI AN THÁI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021701	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH XƠ SỢI AN THÁI, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH XƠ SỢI AN THÁI	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
106	17-11-26	09h15	17-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VẬT LIỆU CHÂN KHÔNG CÁCH NHIỆT ALLCHO VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VẬT LIỆU CHÂN KHÔNG CÁCH NHIỆT ALLCHO VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030072752	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH VẬT LIỆU CHÂN KHÔNG CÁCH NHIỆT ALLCHO VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VẬT LIỆU CHÂN KHÔNG CÁCH NHIỆT ALLCHO VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
107	17-11-26	10h15	17-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV HẠNH PHONG	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV HẠNH PHONG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021832	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV HẠNH PHONG, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV HẠNH PHONG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
108	17-11-26	11h15	17-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NGỌC HƯƠNG LA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NGỌC HƯƠNG LA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030095870	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NGỌC HƯƠNG LA, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NGỌC HƯƠNG LA	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
109	17-11-26	13h15	17-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP BA HUÂN	Tại trụ 01 NR Cty CP BA HUÂN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030045368	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP BA HUÂN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP BA HUÂN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
110	17-11-26	14h15	17-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM Bulon, Ốc Vít Chấn Hưng	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Bulon, Ốc Vít Chấn Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030045976	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Bulon, Ốc Vít Chấn Hưng, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM Bulon, Ốc Vít Chấn Hưng	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
111	17-11-26	15h15	17-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SX TM DV XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TÙNG NGUYÊN H.S	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM DV XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TÙNG NGUYÊN H.S	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030039873	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SX TM DV XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TÙNG NGUYÊN H.S, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM DV XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TÙNG NGUYÊN H.S	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
112	17-11-26	16h15	17-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH hóa dầu Việt Á	Tại trụ 01 NR Cty TNHH hóa dầu Việt Á	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030069290	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH hóa dầu Việt Á, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH hóa dầu Việt Á	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
113	17-11-26	08h15	17-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH	Tại trụ 01 NR Cty CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091848 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
114	17-11-26	09h15	17-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030067490	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
115	17-11-26	10h15	17-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH HUA SHEN VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HUA SHEN VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030036090	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH HUA SHEN VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HUA SHEN VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
116	17-11-26	11h15	17-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CỔ PHẦN NHỰA THÀNH CÔNG	Tại trụ 01 NR Cty CỔ PHẦN NHỰA THÀNH CÔNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030018998	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CỔ PHẦN NHỰA THÀNH CÔNG, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CỔ PHẦN NHỰA THÀNH CÔNG	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
117	17-11-26	13h15	17-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO – VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO – VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030017304	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO – VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO – VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
118	17-11-26	14h15	17-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BB NGỌC DIỆP	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BB NGỌC DIỆP	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019353	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH BB NGỌC DIỆP, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BB NGỌC DIỆP	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
119	17-11-26	15h15	17-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV THUẬN TIẾN - LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV THUẬN TIẾN - LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030030686	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV THUẬN TIẾN - LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV THUẬN TIẾN - LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
120	17-11-26	16h15	17-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX-TM-DV KỲ MỸ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX-TM-DV KỲ MỸ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076324	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX-TM-DV KỲ MỸ, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX-TM-DV KỲ MỸ	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
121	17-11-26	08h15	17-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019844	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
122	17-11-26	09h15	17-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CHENG DA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CHENG DA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019756	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CHENG DA, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CHENG DA	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
123	17-11-26	10h15	17-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SMART FIBER VĨNH LONG VINA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SMART FIBER VĨNH LONG VINA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030117139	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SMART FIBER VĨNH LONG VINA, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SMART FIBER VĨNH LONG VINA	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
124	17-11-26	11h15	17-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV KAISUI MAREN VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV KAISUI MAREN VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030050191	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV KAISUI MAREN VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV KAISUI MAREN VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
125	17-11-26	13h15	17-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM TÂN HÒA THÀNH	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM TÂN HÒA THÀNH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030024858	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM TÂN HÒA THÀNH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM TÂN HÒA THÀNH	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
126	17-11-26	14h15	17-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV VIỆT PHÚ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV VIỆT PHÚ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094204	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV VIỆT PHÚ, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV VIỆT PHÚ	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
127	17-11-26	15h15	17-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MUXI VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MUXI VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030111663	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MUXI VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MUXI VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
128	17-11-26	16h15	17-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT Tân Đức	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT Tân Đức	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030046269	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐT Tân Đức, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT Tân Đức	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
129	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XDĐ Huỳnh Thiên Phát	Trạm T6 Đồn Cây Dương	Đường dây hạ áp trạm T6 Đồn Cây Dương và trạm T19/14 Tư Chơi	Di dời đường dây hạ áp trạm T6 Đồn Cây Dương và trạm T19/14 Tư Chơi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây dương, T19/14 Tư Chơi	141	0,8001	0,0015	0,0681	0,0001	0,167	1.500	
130	17-11-26	07h30	17-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Voi Đình, Nhánh rẽ T20A Voi Đình, Nhánh rẽ Chân Tốc, Nhánh rẽ Chân Tốc Nối Dài, tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1-T12 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ T1-T22 Nhánh rẽ Voi Đình, Từ T1-T6 Nhánh rẽ T20A Voi Đình, Từ T1-T43 Nhánh rẽ Chân Tốc, Từ T1-T69 Nhánh rẽ Chân Tốc Nối Dài, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	17-11-26	13h30	17-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ ấp 6 Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ Phước Mỹ, Nhánh rẽ Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1 đến T10 Nhánh rẽ ấp 6 Mỹ Quý Đông, Từ T1-59 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Đông, Từ T1-22 Nhánh rẽ Phước Mỹ, Từ T01 đến T05 Nhánh rẽ Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
132	17-11-26	08h00	17-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T22/H10 đến T22/H5/1 đến T22/H12 Đường dây hạ áp trạm T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp trạm, thay dây hạ áp nhiều mối nối, xữ lý điện áp thấp, bảo trì trạm	Thí nghiệm, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường từ Hồ Chí Minh vô xóm Ấp Hòa Bình 1, ấp Hoà Bình 1 xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO T22 Hòa Bình 1	138	1,5640	0,0031	0,0653	0,0001	0,033	283	
133	17-11-26	09h00	17-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	Công Ty TNHH TMDV XD Điện Ánh Dương	Nhánh rẽ Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Nối Dài, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T02 Nhánh rẽ Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Nối Dài, đến T02 nhánh rẽ Rạch Heo, tuyến 474 Đức Huệ	Lắp sứ treo dừng dây, đấu nối lưới điện công trình XDM nhánh rẽ Rạch Heo	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung hạ áp	2	Đường Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông từ tiệm làm nhang 9 Dung đến Sông Vàm Cỏ, ấp Vàm Rạch Gốc xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO T01 Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Nối Dài	61	0,2033	0,0014	0,0085	0,0001	0,067	167	
134	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 473, 475, 480 Tầm Vu	Tuyến 472,473,475,480 TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	17-11-26	07h30	17-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Long Thuận B - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.22 đến trụ T.47 Nhánh rẽ Long Thuận B (479TV/137B/49)	Kéo dây, đấu nối hoàn chỉnh và KPKK nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Long Thuận B	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	5	Đường Kênh T2 (đoạn từ Tổ đường đến hết đường kênh T2 (giáp đường tỉnh 879B tỉnh Đồng Tháp) ấp Long An, Long Trì xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận B	492	7,0345	0,0130	0,2403	0,0004	0,167	1.500	
138	17-11-26	07h30	17-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	ĐDHA trạm Long Thuận 2-1 (479 Tầm Vu/1137B/49/32A)-Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T32A Nhánh rẽ Long Thuận B (479TV/1137B/49) thuộc ĐDHA trạm Long Thuận 2-1 (479TV/1137B/49/32A)	Đấu nối ĐDHA XDM dài 534m Cáp LV-ABC 3x70mm2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO, aptomat trạm Long Thuận 2-1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,000	0	
139	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. DC Lainco, NR. Ngãi Lợi A	Từ trụ T61 đến T61/, từ trụ T1 đến trụ T2 NR. DC Lainco và từ trụ T2 đếm trụ T4 NR. Ngãi Lợi A	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. TBA T.4/1 Lê Minh Xuân	Tại TBA T.4/1 Lê Minh Xuân và đường dây hạ áp T.4/1 Lê Minh Xuân	KPKK & xử lý tình trạng đầy tải MBA T4/1 Lê Minh Xuân (TCS TBA T4/1 Lê Minh Xuân từ 37,5kVA lên 50kVA (nhận Kênh Bình Trung 1) - Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế mất an toàn thuộc TBA T4/1 Lê Minh Xuân	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Đường Lê Minh Xuân, Khu Phố Bình Trung phường Tân An	Cắt LBFCO PĐ TBA T4/1 Lê Minh Xuân	56	0,5201	0,0010	0,0280	0,0001	0,200	1.800	
145	17-11-26	07h30	17-11-26	15h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T327 và T344 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 328 đến 328/3 đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T327 Vĩnh Lợi và từ trụ 340 đến 340/3 đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T327 Vĩnh Lợi	Thay dây hạ áp trước điện kế vượt lộ vượt kênh thấp, vận hành lâu năm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu vực bờ Nam cặp kênh 79 hộ Nguyễn Văn Mây, Hà Thanh Phong, Nguyễn Văn Sang, Võ Thanh Thuý, ấp Vĩnh Lợi xã Tân Hưng	Tháo điểm đấu nối đường dây trước điện kế (hộ Nguyễn Văn Mây) tại trụ 328 trạm T327 Vĩnh Lợi, cắt tất cả CB công tơ tại trụ 340, tháo điểm đấu nối cáp cấp nguồn cho công tơ (hộ: Hà Thanh Phong, Nguyễn Văn Sang, Võ Thanh Thuý) tại trụ 340 trạm T344 Vĩnh Lợi	4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	17-11-26	15h00	17-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T327 và T344 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T327 và T344 Vĩnh Lợi	Đấu lèo đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu vực bờ Nam cặp kênh 79 hộ Nguyễn Văn Mây, Hà Thanh Phong, Nguyễn Văn Sang, Võ Thanh Thuý, ấp Vĩnh Lợi xã Tân Hưng; Khu vực cặp Đường tỉnh 819 Đoạn từ khu vực cầu 1 Tháng 5 đến khu vực nhà Chú Út Mười	Cát FCO trạm T327 và T344 Vĩnh Lợi	41	0,2019	0,0022	0,0033	0,0000	0,133	200	
147	17-11-26	08h00	17-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
148	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	17-11-26	08h00	17-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T44 Ấp 4 Nhơn Hòa Lập 3 - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 44 đến trụ số H7 đường dây hạ áp trạm T44 Ấp 4 Nhơn Hòa Lập 3 - 479 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập).	Kéo tăng cường dây cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC 0.6/1KV 2x95mm2 từ trụ số 44 đến H7 (300m) xử lý điện áp yếu cuối nguồn.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	4	Cụm dân cư Nhơn Hòa Lập, ấp 5 xã Nhơn Hòa Lập	Cắt FCO trạm T44 Ấp 4 Nhơn Hòa Lập 3.	74	0,5801	0,0028	0,0144	0,0001	0,133	467	
150	17-11-26	13h00	17-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kênh 30/4 - 473 Tân Thạnh.	Từ trụ số 25 đến trụ số 25/1 nhánh rẽ Kênh 30/4 - 473 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	- Tăng công suất TBA T25 Kênh 30/4 từ 15kVA lên 25kVA, tăng cường thêm 5m cáp xuất CV50 cho nguội MBA, sử dụng lại cáp xuất trung hạ thế; sử dụng lại hệ thống đo đếm hiện hữu; thay Aptomat 3P 600V-80A→ 125A; tăng cường 01 bộ tiếp đất làm việc MBA. - Kéo tăng cường thêm 10m dây AC 50mm2 từ trụ số 25 đến trụ số 25/1 xử lý điện áp yếu trạm cấp nước Trần Lý Huỳnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	12	Đường Kinh 30/4 - Ấp Bảy Mét và ấp Cá Tôm xã Tân Thạnh	Cắt LBFCO T02 Kênh 30/4.	392	3,0731	0,0146	0,0763	0,0004	0,400	1.400	
151	17-11-26	08h00	17-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp trạm T04 CDC Tân Thành - 1 - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 04 đến trụ số H08A, H08B, H08C đường dây hạ áp trạm T04 CDC Tân Thành -1 - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ BTLT 8,5m (Công trình ĐTXD năm 2026).	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	12	Cụm dân cư Tân Thành, ấp Tân Thành xã Nhơn Ninh	Cắt 3FCO trạm T04 CDC Tân Thành - 1.	171	3,2557	0,0064	0,0809	0,0002	0,400	3.400	
152	17-11-26	07h00	17-11-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T38 đến trụ T42 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T38 đến trụ T42 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp thay tăng công suất trạm T38 Bình Hòa - Đức Tân từ 25KVA lên 75KVA, sang tải trạm T42 qua trạm T38 (Xử lý quá tải trạm T42 Bình Hòa - Đức Tân)	Di dời lưới điện	3	Ấp Bình Hòa xã Vàm Cỏ	Cắt LBFCO T33 nhánh rẽ Bình Hòa - Đức Tân	63	0,8468	0,0028	0,0175	0,0001	0,100	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	17-11-26	13h30	17-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trụ T29/13 nhánh rẽ Bình An 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T29/13 nhánh rẽ Bình An 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm, tăng cường ống bảo vệ dây cáp xuất trạm Bình An 3. Bảo trì đấu nối cô lập đường dây hạ áp không an toàn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Ấp Bình An xã Tân Trụ	Cắt FCO tháo Hotline trạm Bình An 3.	40	0,3763	0,0018	0,0078	0,0000	0,033	117	
154	17-11-26	07h00	17-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T123 đến trụ T126 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Từ trụ T13 đến trụ T18A nhánh rẽ Cầu Nhựt Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T123 đến trụ T126 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo. Từ trụ T13 đến trụ T18A nhánh rẽ Cầu Nhựt Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm T125A Ngã 3 An Nhựt Tân - Chợ Tảo và trạm T14 Cầu Nhựt Tảo.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	6	Ấp Tân Bình xã Nhựt Tảo	- Cắt FCO trạm T14 Cầu Nhựt Tảo (FCO đang cắt) - Cắt CB trạm T125A Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo và CB trạm Chợ Tảo	156	3,9839	0,0070	0,0825	0,0001	0,200	1.900	
155	17-11-26	07h00	17-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T07 đến trụ T13 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T07 đến trụ T13 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp trạm T8/1 Bình Điện 2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Ấp Bình Thạnh xã Tân Trụ	Cắt LBFCO NR. T8/1 Bình Điện 2 (LBFCO đang cắt) Cắt CB trạm T6 Bình Điện 2 và trạm T9 Bình Điện 2	65	1,6599	0,0029	0,0344	0,0001	0,033	317	
156	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 473 Thạnh Hoá	Từ trụ số 44 đến trụ số 233 tuyến 473 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	17-11-26	08h00	17-11-26	08h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T117 Quốc Lộ 62	Tại trụ số 117 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km 21+500 đến Km22 Quốc Lộ 62 ấp Cả Ràng xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T117 Quốc Lộ 62	41	0,0682	0,0023	0,0011	0,0000	0,033	17	
159	17-11-26	09h00	17-11-26	09h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T141 Tân Tây	Tại trụ số 141 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km 19+500 đến Km20 Quốc Lộ 62, ấp Cả Ràng xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T141 Tân Tây	48	0,0799	0,0027	0,0013	0,0000	0,033	17	
160	17-11-26	10h00	17-11-26	10h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T174A Tân Đông	Tại trụ số 174A tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km 18+500 đến Km19 Quốc Lộ 62, ấp Tân Đông xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T174A Tân Đông	39	0,0649	0,0022	0,0011	0,0000	0,033	17	
161	17-11-26	11h00	17-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T184A/1 Tân Đông	Tại trụ số 184A/1 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km 18 đến Km18+500 Quốc Lộ 62, ấp Tân Đông xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T184A/1 Tân Đông	42	0,0699	0,0023	0,0012	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
162	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Rạch Sắn, trạm T7 Rạch Sắn, trạm Bảy Phải, trạm T24 Bảy Phải nt, tuyến 475 Thủ Thừa	Đdht trạm Rạch Sắn, trạm T7 Rạch Sắn, trạm Bảy Phải, trạm T24 Bảy Phải nt, tuyến 475 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	17-11-26	08h30	17-11-26	09h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại TBA T48 Thái Trị	Tại TBA T48 Thái Trị	Thay thùng cầu dao trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Bờ Nam Sông Long Khốt (gần kênh cụm dân cư Thái Trị), ấp Thái Trị xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T48 Thái Trị	23	0,1008	0,0013	0,0016	0,0000	0,033	42	
164	17-11-26	10h00	17-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T29 Trung Liêm	Đường dây hạ áp trạm T29 Trung Liêm	Phát quang đường dây hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	17-11-26	13h00	17-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T17/3 Kinh Hưng Điền	Đường dây hạ áp trạm T17/3 Kinh Hưng Điền	Phát quang đường dây hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	17-11-26	08h00	17-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH NLMT Hưng Phát	Đường dây hạ áp trạm T37 Cả Nga	Đường dây hạ áp trạm T37 Cả Nga	Di dời đường dây hạ áp (địa phương thi công lộ)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Vĩnh Thuận-Tuyên Bình Tây, Đường Rạch Cà Na (gần Cầu Rạch Cà Na), ấp Vĩnh Thuận xã Vĩnh Hưng	Cắt CB trạm T37 Cả Nga; cắt 01 LBFCO Nr Lê Văn Thanh	22	0,6558	0,0013	0,0104	0,0000	0,033	283	
167	17-11-26	07h30	17-11-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Trái Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T29T đến trụ T35/1 Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Trái Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T29T- T30T, T33T Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Trái, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	17-11-26	09h30	17-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Đoàn Tấn Quang, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T11 đến trụ T12 Nhánh rẽ Đoàn Tấn Quang, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T33T - T1 T11, T12 Nhánh rẽ Đoàn Tấn Quang, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	17-11-26	13h00	17-11-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cả Dứa Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T15A đến trụ T17 Nhánh rẽ Cả Dứa Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T15A -T17 Nhánh rẽ Cả Dứa Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	17-11-26	14h30	17-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Hòa Đông, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T4 đến trụ T13 Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Hòa Đông, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T4 -T6, T12 - T13 Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Hòa Đông, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	17-11-26	07h30	17-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T1 Bình Phong Thạnh 1, tuyến 476MH.	Từ trụ 11 đến trụ H22.1 thuộc ĐDHA trạm T1 Bình Phong Thạnh 1, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T11 đến trụ H22.1 thuộc ĐDHA trạm T1 Bình Phong Thạnh 1, tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cây Cám, Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt CB trạm T1 Bình Phong Thạnh 1	61	0,5812	0,0024	0,0136	0,0001	0,063	253	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
172	17-11-26	13h00	17-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T1 Bình Phong Thạnh 5, tuyến 476MH.	Từ trụ T23 đến trụ T27 ĐDHA trạm T1 Bình Phong Thạnh 5, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T23 đến trụ T27 thuộc ĐDHA trạm T1 Bình Phong Thạnh 5, tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Cây Cám, Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt CB trạm T1 Bình Phong Thạnh 5	33	0,2751	0,0013	0,0064	0,0000	0,063	222	
173	17-11-26	07h30	17-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	18-11-26	08h00	18-11-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH TM Huê Long - 476LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH TM Huê Long	Công tác thay điện kế TBA 560 kVA Công ty TNHH TM Huê Long (PB06060019238)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH TM Huê Long xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH TM Huê Long	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
175	18-11-26	09h30	18-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh 7 Nhiều - 473BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Hộ kinh doanh 7 Nhiều	Công tác thay điện kế TBA 180 kVA Hộ kinh doanh 7 Nhiều (PB06060022436)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Hộ kinh doanh 7 Nhiều xã Bến Lức	Cắt FCO phân đoạn Hộ kinh doanh 7 Nhiều	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
176	18-11-26	11h00	18-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA - 473BL	Tại trụ T11 nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA	Công tác thay điện kế TBA 560 kVA Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA (PB06060033865)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
177	18-11-26	13h30	18-11-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Thanh Sơn - 473BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ HKD Nguyễn Thanh Sơn	Công tác thay điện kế TBA 400 kVA HKD Nguyễn Thanh Sơn (PB06060035277)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Sơn Ấp 1 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Nguyễn Thanh Sơn	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
178	18-11-26	15h00	18-11-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX-DV-TM-XD Đạt Quang Minh- 473BL	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH SX-DV-TM-XD Đạt Quang Minh	Công tác thay điện kế TBA 160 kVA Công ty TNHH SX-DV-TM-XD Đạt Quang Minh (PB0606049924)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX-DV-TM-XD Đạt Quang Minh Ấp 2 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH SX-DV-TM-XD Đạt Quang Minh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
179	18-11-26	16h10	18-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 1-Bến Lức - 478BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 1-Bến Lức	Công tác thay điện kế TBA 320 kVA Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 1-Bến Lức (PB06060051508)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 1-Bến Lức xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 1-Bến Lức	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	
180	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Ấp 4 Tân Ân NR Đông Nhất NR Hoà Quới 2 NR Đông Nhì NR Cầu Vàm Đình NR Bà Nghĩa Cầu Tre	Trụ 5-6(3), 12-13(1) Nr Ấp 4 Tân Ân 5(1), 10-12(20) NR Đông Nhất T18/1-2(10) NR Hoà Quới T26B-7(5), 10-10A(3), 16-18(5) NR Đông Nhì T13-2(7), 5-6(2) NR Cầu Vàm Đình T10-12A(7) NR Bà Nghĩa Cầu Tre Tuyến 474 Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 Phước Lý	Nhánh rẽ Long Thượng; Phước Lý	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Mới Phú Ân	Nhánh rẽ Lộ Mới Phú Ân	- Khắc phục khuyết khuyết tồn tại công trình ĐTXD nhánh rẽ Lộ Mới Phú Ân. - Nghiệm thu đóng điện vận hành ĐDTT 3 pha nhánh rẽ Lộ Mới Phú Ân.	Đầu tư xây dựng	20	Khu vực đường Trần Thị Tám, ấp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Lộ Mới Phú Ân	276	1,5601	0,0029	0,1380	0,0003	0,667	6.000	
184	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Ánh Sáng Nr Gò Mã Đạo Nr Óc Eo Nr Chín Tiến	Tại trụ: T1-T9 T1-T32 T1-T19 'T1-T21	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Ánh Sáng Nr Gò Mã Đạo Nr Óc Eo Nr Chín Tiến Tổng: 26 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	18-11-26	13h00	18-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - Hậu Nghĩa Nr Tư Triển Nr Kênh 3 Nr KV4 Đức Hòa	Tại trụ: T1-T142 T1-T30 T1-T34 'T1-T30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa - Hậu Nghĩa Nr Tư Triển Nr Kênh 3 Nr KV4 Đức Hòa Tổng: 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	18-11-26	08h00	18-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T10 TD 5,7 Bình Thủy	Đường dây hạ áp trạm T5/10 TD 5,7 Bình Thủy	Thu hồi trụ hạ áp trạm T5/10 TD 5,7 Bình Thủy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T5/3, T5/10 TD5 5,7 Bình Thủy	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	
187	18-11-26	08h15	18-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KING-MINGO	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KING- MINGO	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030108192	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH KING- MINGO, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KING-MINGO	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
188	18-11-26	09h15	18-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX VÀ TM JF WINFONE VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX VÀ TM JF WINFONE VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030092659	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX VÀ TM JF WINFONE VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX VÀ TM JF WINFONE VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
189	18-11-26	10h15	18-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048353	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐT VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
190	18-11-26	11h15	18-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT TÂN ĐỨC	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT TÂN ĐỨC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030099105	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐT TÂN ĐỨC, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT TÂN ĐỨC	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
191	18-11-26	13h15	18-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGTEC (VIỆT NAM)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGTEC (VIỆT NAM)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030093419	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGTEC (VIỆT NAM), ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KINGTEC (VIỆT NAM)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
192	18-11-26	14h15	18-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH GIVI Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIVI Việt Nam	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021122	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH GIVI Việt Nam, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIVI Việt Nam	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
193	18-11-26	15h15	18-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ CAO KINLEAD VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ CAO KINLEAD VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030074158	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ CAO KINLEAD VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NGUYÊN LIỆU NHỰA CÔNG NGHỆ CAO KINLEAD VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
194	18-11-26	16h15	18-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NHỰA SONG MỘC	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NHỰA SONG MỘC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094153	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NHỰA SONG MỘC, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NHỰA SONG MỘC	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
195	18-11-26	08h15	18-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DỆT MAY YANI VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DỆT MAY YANI VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030089006	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DỆT MAY YANI VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DỆT MAY YANI VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
196	18-11-26	09h15	18-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HANG YUET	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HANG YUET	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094152	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HANG YUET, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HANG YUET	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
197	18-11-26	10h15	18-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TƠ LỤA GREENLAND	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TƠ LỤA GREENLAND	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030079553	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TƠ LỤA GREENLAND, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TƠ LỤA GREENLAND	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
198	18-11-26	11h15	18-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty CP THỰC MỸ PHẨM ORGANICHERBS	Tại trụ 01 NR CN Cty CP THỰC MỸ PHẨM ORGANICHERBS	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094154	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Công ty CP THỰC MỸ PHẨM ORGANICHERBS, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CN Cty CP THỰC MỸ PHẨM ORGANICHERBS	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
199	18-11-26	13h15	18-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030092360	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV CÔNG NGHIỆP TẤN ĐẠT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
200	18-11-26	14h15	18-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075739	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX DƯỢC MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
201	18-11-26	15h15	18-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DỆT MAY JIAYI	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DỆT MAY JIAYI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030096998	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DỆT MAY JIAYI, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DỆT MAY JIAYI	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
202	18-11-26	16h15	18-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DV-TM ANH HOA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DV-TM ANH HOA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030112181	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DV-TM ANH HOA, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DV-TM ANH HOA	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
203	18-11-26	08h15	18-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT VÀ XD KHÁNH KHOA- LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT VÀ XD KHÁNH KHOA- LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030082684	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH ĐT VÀ XD KHÁNH KHOA- LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT VÀ XD KHÁNH KHOA- LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
204	18-11-26	09h15	18-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Quốc Tế Liễn Quán	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Quốc Tế Liễn Quán	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075886	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Quốc Tế Liễn Quán, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Quốc Tế Liễn Quán	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
205	18-11-26	10h15	18-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT và XD Tân Đô	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT và XD Tân Đô	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030059203	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐT và XD Tân Đô, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT và XD Tân Đô	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
206	18-11-26	11h15	18-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT&XD Tân Đô	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT&XD Tân Đô	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021152	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐT&XD Tân Đô, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT&XD Tân Đô	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
207	18-11-26	13h15	18-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030079077	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM), ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DỆT HUAMIAN (VIỆT NAM)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
208	18-11-26	14h15	18-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN HỒNG THÁI (VIỆT NAM)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN HỒNG THÁI (VIỆT NAM)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030078518	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN HỒNG THÁI (VIỆT NAM), ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP THUẬN HỒNG THÁI (VIỆT NAM)	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
209	18-11-26	15h15	18-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030068052	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
210	18-11-26	16h15	18-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BANG TAI VIET NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BANG TAI VIET NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030057206	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH BANG TAI VIET NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BANG TAI VIET NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
211	18-11-26	08h15	18-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT VÀ XD TÂN ĐÔ	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT VÀ XD TÂN ĐÔ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030078875	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐT VÀ XD TÂN ĐÔ, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT VÀ XD TÂN ĐÔ	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
212	18-11-26	09h15	18-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030073998	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIÀY SEMS VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
213	18-11-26	10h15	18-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SX TM CK TÂN HOA THỊNH LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM CK TÂN HOA THỊNH LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094805	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SX TM CK TÂN HOA THỊNH LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM CK TÂN HOA THỊNH LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
214	18-11-26	11h15	18-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX VẬT LIỆU CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG	Tại trụ 01 NR Cty CP SX VẬT LIỆU CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030029757 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP SX VẬT LIỆU CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX VẬT LIỆU CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
215	18-11-26	13h15	18-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Hoành Chương	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Hoành Chương	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030041661	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Hoành Chương, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Hoành Chương	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
216	18-11-26	14h15	18-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX GIA THÀNH	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT SX GIA THÀNH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030045982	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH ĐT SX GIA THÀNH, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT SX GIA THÀNH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
217	18-11-26	15h15	18-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VẬT LIỆU YONGLI	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VẬT LIỆU YONGLI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075379	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH VẬT LIỆU YONGLI, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VẬT LIỆU YONGLI	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
218	18-11-26	16h15	18-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty TNHH Vạn Xuân - Long An	Tại trụ 01 NR CN Cty TNHH Vạn Xuân - Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030046919	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Công ty TNHH Vạn Xuân - Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CN Cty TNHH Vạn Xuân - Long An	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
219	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Ngọc Dung 1	NR Chùa Bà Đinh	Từ trụ từ trụ T17 đến trụ T19 nhánh rẽ Chùa Bà Đinh	Di dời đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Nr Chùa Bà Đinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt LBFCO NR Chùa Bà Đinh	95	0,5989	0,0010	0,0510	0,0001	0,500	5.000	
220	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T9 Bảy Nhạc	Đường dây hạ áp trạm T9 Bảy Nhạc	Di dời đường dây hạ áp trạm T9 Nr Bảy Nhạc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	Cắt FCO trạm T9 Bảy Nhạc	80	0,5044	0,0008	0,0430	0,0001	0,100	1.000	
221	18-11-26	08h00	18-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XDĐ Huỳnh Thiên Phát	Trạm T10 Óc Eo	Đường dây hạ áp trạm T10 Óc Eo	Di dời đường dây hạ áp trạm T10 Óc Eo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Bình Tả xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T10 óc Eo	92	0,5220	0,0010	0,0445	0,0001	0,167	1.500	
222	18-11-26	07h30	18-11-26	10h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Nhánh rẽ An Thuận, Nhánh rẽ T7 An Thuận. Nhánh rẽ An Định, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ T01 đến T35 nhánh rẽ An Thuận, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T7 An Thuận, Từ T01 đến T29 nhánh rẽ An Định, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	18-11-26	10h00	18-11-26	14h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Kênh Tây, Nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, Nhánh rẽ An Hòa, Nhánh rẽ An Hòa 4, Nhánh rẽ An Hòa 5, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Kênh Tây, Từ T01 đến T12 nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ An Hòa, Từ T01 đến T05 nhánh rẽ An Hòa 4, Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Hòa 5, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
224	18-11-26	14h00	18-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, Nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, Nhánh rẽ An Thạnh 6, Nhánh rẽ an Thạnh 7, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T07 nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, Từ T01 đến T12 nhánh rẽ An Thạnh 6, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ An Thạnh 7, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	18-11-26	08h00	18-11-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T25 Nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T25 đến H2 Đường dây hạ áp trạm T25 Nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, bảo trì trạm, Dời tụ bù hạ áp trạm từ trụ H2 về H4,	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường dọc kênh Rạch Chùa ra sông vàm cỏ, ấp Bà Mùi xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T25 Sông Vàm Cỏ	38	0,0760	0,0008	0,0032	0,0000	0,033	50	
226	18-11-26	10h00	18-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T36 Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T36 đến T38/H1 Đường dây hạ áp trạm T36 Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, bảo trì trạm, Dời tụ bù hạ áp trạm thu hồi DCU trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường Ấp 2 Mỹ Thạnh Đông từ tạp hóa Mini đến Ao Sen Mười Dũng, ấp Vàm Rạch Gốc xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T25 Sông Vàm Cỏ	65	0,1300	0,0014	0,0054	0,0001	0,033	50	
227	18-11-26	13h30	18-11-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T21 nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì trạm, Thí nghiệm CBM MBA, xữ lý MBA ri dầu, bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Khu vực nhà 6 Nựng, ấp Vàm Rạch Gốc xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T21 Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông	65	0,1300	0,0014	0,0054	0,0001	0,033	50	
228	18-11-26	15h30	18-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T13 Nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì trạm, Thí nghiệm CBM MBA, Thay thùng CD mụt, bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường Kênh Rạch Gốc, khu vực nhà Ông Tần, ấp Mỹ Hưng xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T13 Rạch Gốc	19	0,0380	0,0004	0,0016	0,0000	0,033	50	
229	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Trồng trụ, sang dây nâng cấp nhánh rẽ Mỹ Xuân từ 1 pha lên 3 pha	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Đường đan Mỹ Xuân, ấp Dương Xuân Hội xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Mỹ Xuân	165	2,3591	0,0044	0,0806	0,0001	0,100	900	
232	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Ấp 7 Vĩnh Công - Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ số 10A Nhánh rẽ Ấp 7 Vĩnh Công (477TV/98/6)	Dựng trụ, lắp TBA và đấu nối đường dây trung hạ áp XDM khu vực ấp 7 Vĩnh Công	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	5	Đường Cái Đôi, ấp Bình Công xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Ấp 7 Vĩnh Công	194	2,7738	0,0051	0,0947	0,0002	0,167	1.500	
233	18-11-26	13h30	18-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ TBA Vĩnh Lợi 2-2 - Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ số 04 Nhánh rẽ TBA Vĩnh Lợi 2-2 (477TV/98/8).	Dựng trụ, lắp TBA và đấu nối đường dây trung hạ áp XDM khu vực ấp 7 Vĩnh Công	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Đường đan (khu vực giáp ranh Rạch Bà Lý), ấp Bình Công xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TBA Vĩnh Lợi 2-2	53	0,2526	0,0014	0,0086	0,0000	0,100	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
234	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Cầu Bà Tàu 3 và TBA T.08 Hẻm 125 Đinh Thiếu Sơn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Cầu Bà Tàu 3 và TBA T.08 Hẻm 125 Đinh Thiếu Sơn	Khắc phục khiếm khuyết trụ hạ thế và đường dây hạ thế vận hành lâu năm TBA Cầu Bà Tàu 3 và TBA T.08 Hẻm 125 Đinh Thiếu Sơn (thay trụ mục gốc, chỉnh trụ nghiên)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	11	Đường Châu Thị Kim, đường Đinh Thiếu Sơn, đường Huỳnh Hoàng Hiển, Khu Phố Bình An 1 phường Tân An	- Cắt FCO TBA T.04 Hẻm 125 Đinh Thiếu Sơn, T.08 Hẻm 125 Đinh Thiếu Sơn - Cắt FCO TBA Cầu Bà Tàu 3	324	3,0093	0,0056	0,1622	0,0003	0,367	3.300	
239	18-11-26	08h00	18-11-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T3 Trần Văn Hý 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T3 Trần Văn Hý 1	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA T3 Trần Văn Hý 1 KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế - Đấu nối lại đường dây hạ thế, điện kế và branchement sang trụ mới - Thay mới dây AV 16mm2 vận hành lâu năm	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Đường hẻm 23 Trần Văn Hý, khu phố Bình Đông 2 phường Tân An	Cô lập nhánh rẽ hẻm 23 đường Trần Văn Hý	7	0,0578	0,0001	0,0031	0,0000	0,067	533	
240	18-11-26	16h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T3 Trần Văn Hý 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T3 Trần Văn Hý 1	Đấu mối đường dây AV 70mm2 hẻm 23 Trần Văn Hý thuộc đường dây hạ thế TBA T3 Trần Văn Hý 1	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Đường Trần Văn Hý, khu phố Bình Đông 2 phường Tân An	Cắt CB TBA T3 Trần Văn Hý 1	124	0,1280	0,0021	0,0069	0,0001	0,133	133	
241	18-11-26	08h00	18-11-26	08h45	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T07 KDC Gò Thuyền A, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 1B.7A đường dây hạ áp trạm T07 KDC Gò Thuyền A	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Khu vực đường Lê Quý Đôn, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Đường D1, D5, ấp Gò Thuyền xã Tân Hưng	Cắt FCO trạm T07 KDC Gò Thuyền A	126	0,3102	0,0069	0,0050	0,0001	0,200	150	
242	18-11-26	10h30	18-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T40A/1 TB Vĩnh Nguyên, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T40A/1 TB Vĩnh Nguyên	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Tổ Hợp Tác Vĩnh Nguyên - Rọc Năng xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T40A/1 TB Vĩnh Nguyên	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
243	18-11-26	13h30	18-11-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO T40 TB Cái Sách, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T40/1 TB Cái Sách	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hợp tác xã Nông nghiệp 1/5 xã Vĩnh Châu	Cắt FCO T40 TB Cái Sách	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
244	18-11-26	15h00	18-11-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T21A/1 TB Tràm Chim, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T21A/1 TB Tràm Chim	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện Đê Bao Kênh Tràm Chim 2 xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T21A/1 TB Tràm Chim	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
245	18-11-26	09h00	18-11-26	09h45	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T13A Gò Thuyền A, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 3B.1/3 đường dây hạ áp trạm T13 Gò Thuyền A	Thay điện kế giáng tiếp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Khu vực đường Lê Thị Hồng Gấm, Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Hồng Sến 1, Hồng Sến 2, Trần Hưng Đạo, Đốc Binh Kiều, Phan Đình Giót ấp Gò Thuyền xã Tân Hưng; Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch Từ quán Cafê SuSu đến vòng xoay bệnh viện ấp Gò Thuyền xã Tân Hưng; Khu vực đường 3 tháng 2 Từ ngã tư Trung tâm Văn Hoá Thông Tin Thể Thao huyện Tân Hưng (cũ) đến Cơ sở Nông - Ngư – Cơ Điền Nhung, ấp Gò Thuyền xã Tân Hưng	Cắt FCO trạm T13 Gò Thuyền A	83	0,2044	0,0045	0,0033	0,0001	0,167	125	
246	18-11-26	08h00	18-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	18-11-26	08h00	18-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Vĩnh Bửu, Vĩnh Bửu 1, Vĩnh Bửu 2, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ: Vĩnh Bửu, Vĩnh Bửu 1, Vĩnh Bửu 2	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (120 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp trạm T03 CDC Hậu Thạnh Tây - 2 - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 01 đến trụ số 03, từ trụ số H1A đến trụ số H5A và từ trụ số H1B đến trụ số H6B đường dây hạ áp trạm T03 CDC Hậu Thạnh Tây - 2 - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ BTLT 8,5m (Công trình ĐTXD năm 2026).	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	12	Cụm dân cư Hậu Thạnh Tây, ấp Hậu Thạnh Tây xã Hậu Thạnh	Cắt 3FCO trạm T03 CDC Hậu Thạnh Tây - 2.	82	0,6428	0,0031	0,0160	0,0001	0,400	1.400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
249	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 15 đến trụ số 50 nhánh rẽ Nhơn Ninh, đến trụ số 01 nhánh rẽ Kinh Giữa và đến trụ số 01 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh-471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	- Chặp sắt U140 nâng cao dây pha trụ số 01 nhánh rẽ Kinh Giữa. - Vệ sinh sứ từ trụ số 15 đến trụ số 50. - Kiểm tra, bảo trì trạm, thay LA, CB thí nghiệm trạm trụ số 20, 30, 31, 36A/1, 38, 45. - Thí nghiệm MBA trạm trụ số 20, 30, 45. - Bảo trì LBFCO phân đoạn trụ số 01 nhánh rẽ Kinh Giữa, trụ số 01 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh, trụ số 36A nhánh rẽ Nhơn Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	90	Đường Kinh Năm Ngàn từ Kinh Phụng Thớt đến Kinh Tè, Kinh Tây, Kinh Giữa, Kinh Tè nối dài, Kinh Đứng, Kinh Bằng Lăng từ Cầu N2 đến Cầu Hai Hạt, ấp Tân Ninh, Năm Ngàn xã Nhơn Ninh	- Cắt 3LBFCO phân đoạn T51 Nhơn Ninh. - Kiểm tra 3LBFCO T14 Nhơn Ninh đang cắt.	1188	23,9489	0,0443	0,5949	0,0011	3,000	27.000	
250	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Tây, Kinh Giữa, Bằng Lăng Hai Hạt, Bằng Lăng 5000 - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 14, 22, 35 nhánh rẽ Kinh Tây, trụ số 29 nhánh rẽ Kinh Giữa, trụ số 09, 22 nhánh rẽ Bằng Lăng Hai Hạt, trụ số 04, 07 nhánh rẽ Bằng Lăng 5000 - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	- Thí nghiệm MBA trạm T14 Kinh Tây 1, trạm T22 Kinh Tây 3, trạm T35 Kinh Tây 2, trạm T29 Kinh Giữa 2, trạm T09 Ấp 6 Tân Ninh, trạm T22 Kinh Bằng Lăng 2, trạm T04 Kinh Bằng Lăng 3, trạm T07 Kinh Bằng Lăng 1.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt 3LBFCO phân đoạn T51 Nhơn Ninh. - Kiểm tra 3LBFCO T14 Nhơn Ninh đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
251	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
252	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kho K2, nhánh rẽ FreFram, nhánh rẽ TT Lê Thị Minh Phượng	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Kho K2 đến trụ số 10 TT Lê Thị Minh Phượng	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	18-11-26	08h00	18-11-26	08h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T20 Nhơn Xuyên	Tại trụ số 20 nhánh rẽ Thuận Bình	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km55 đến Km55 +500 Quốc N2, ấp Đông Thuận xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T20 Nhơn Xuyên	41	0,0682	0,0023	0,0011	0,0000	0,033	17	
254	18-11-26	09h00	18-11-26	09h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T28 Nhơn Xuyên	Tại trụ số 28 nhánh rẽ Thuận Bình	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km55 đến Km55 +500 Quốc N2, ấp Đông Thuận xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T28 Nhơn Xuyên	42	0,0699	0,0023	0,0012	0,0000	0,033	17	
255	18-11-26	10h00	18-11-26	10h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T46 Nhơn Xuyên	Tại trụ số 46 nhánh rẽ Thuận Bình	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km54 đến Km54 +500 Quốc N2, ấp Đông Thuận xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T46 Nhơn Xuyên	51	0,0848	0,0028	0,0014	0,0000	0,033	17	
256	18-11-26	11h00	18-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T66 Thuận Bình	Tại trụ số 66 nhánh rẽ Thuận Bình	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km53+500 đến Km54 Quốc N2, ấp Đông Thuận xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T66 Thuận Bình	45	0,0749	0,0025	0,0013	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
257	18-11-26	07h00	18-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Thánh Thất Cao Đài, trạm Thánh Thất Cao Đài 2, trạm T49A Bình Ảnh	Đdht trạm Thánh Thất Cao Đài, trạm Thánh Thất Cao Đài 2, trạm T49A Bình Ảnh	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	18-11-26	08h30	18-11-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T88/1 Nguyễn Văn Tám	Tại trạm T88/1 Nguyễn Văn Tám	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ Nguyễn Văn Tám, ấp Thái Trị xã Khánh Hưng	Cắt LBFCO Nr Nguyễn Văn Tám	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
259	18-11-26	10h30	18-11-26	11h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Nguyễn Thanh An	T1 Nr Nguyễn Thanh An	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ Nguyễn Thanh An, ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt FCO Nr Nguyễn Thanh An	1	0,0044	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
260	18-11-26	13h30	18-11-26	14h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thấp Sáng Thanh Long Phạm Văn Đực	T1 Nr Thấp Sáng Thanh Long Phạm Văn Đực	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ Phạm Văn Đực, ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt LBFCO Nr Thấp Sáng Thanh Long Phạm Văn Đực	1	0,0044	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
261	18-11-26	15h00	18-11-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thấp Sáng Thanh Long Phan Văn Khởi	T1 Nr Thấp Sáng Thanh Long Phan Văn Khởi	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ Phan Văn Khởi, ấp Hưng Điền A xã Khánh Hưng	Cắt LBFCO Nr Thấp Sáng Thanh Long Phan Văn Khởi	1	0,0044	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
262	18-11-26	07h30	18-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T5 đến trụ T196 Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5-T5A, T75-T76, T176-T177, T179-T180, T191-T192, T195-T196 Tuyến 471 Mộc Hóa (26 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	18-11-26	13h00	18-11-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 3, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T15 đến trụ T21/1 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 3, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T15- T16, T21 - T21/1 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 3, Tuyến 471 Mộc Hóa (13 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	18-11-26	15h00	18-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Oong Lễ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T21 đến trụ T22 Nhánh rẽ Oong Lễ, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T21- T22 Nhánh rẽ Ông Lễ, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	18-11-26	07h30	18-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 2 , tuyến 476MH.	Từ trụ T28 đến trụ T41 ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 2, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T28 đến trụ T41 thuộc ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 2 , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Nội Gọ, Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm Bình Phong Thạnh 2	51	0,4859	0,0020	0,0113	0,0000	0,063	253	
266	18-11-26	13h00	18-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 3 , tuyến 476MH.	Từ trụ T42 đến trụ T48 và đến T3 Nr Bao Ngạn 3 thuộc ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 3, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T42 đến trụ T48 và đến T3 Nr Bao Ngạn 3 thuộc ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 3 , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường 817 đoạn Cầu Nội Gọ, Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm Bình Phong Thạnh 3	37	0,3085	0,0015	0,0072	0,0000	0,063	222	
267	18-11-26	07h30	18-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
268	19-11-26	07h30	19-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ T123A Mũi Tàu Xoài Đôi	Nhánh rẽ T123A Mũi Tàu Xoài Đôi	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, TCS trạm T123A/9 Mũi tàu Xoài Đôi từ 50KVA thành 2x50KVA; kéo dây, tăng cường tiếp đất xử lý điện áp thấp trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO T123A/1 nhánh rẽ T123A Mũi Tàu Xoài Đôi	73	0,1834	0,0008	0,0162	0,0001	0,200	800	
269	19-11-26	13h30	19-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Trạm Bơm Cầu Đen	Trạm Trạm Bơm Cầu Đen	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay tùng cầu dao mục, thay LA định kỳ, thay thiết bị vận hành lâu năm, thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 (MBA: 3, FCO: 3, LA: 3, LBFCO: 3)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	6	Khu vực đường kênh Cầu Đen ấp Trong xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Trạm Bơm Cầu Đen	92	0,1733	0,0010	0,0153	0,0001	0,200	600	
270	19-11-26	08h00	19-11-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Dây cáp điện Song Long - 478AT	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Dây cáp điện Song Long	Công tác thay điện kế TBA 560 kVA Công ty TNHH Dây cáp điện Song Long (PB06060049301)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Dây cáp điện Song Long Ấp 10 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Dây cáp điện Song Long	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
271	19-11-26	09h30	19-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Karaoke King - 478AT	Tại trụ T2 nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Karaoke King	Công tác thay điện kế TBA 160 kVA Hộ Kinh Doanh Karaoke King (PB06060069356)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Hộ Kinh Doanh Karaoke King Ấp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Hộ Kinh Doanh Karaoke King	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
272	19-11-26	11h00	19-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Tiến Đạt - 478AT	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Tiến Đạt	Công tác thay điện kế TBA 180 kVA Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Tiến Đạt (PB06060048702)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Tiến Đạt Ấp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Sản Xuất Ngũ Kim Tiến Đạt	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
273	19-11-26	13h00	19-11-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yên Trang - 478AT	Tại trụ T2 nhánh rẽ CCông Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yên Trang	Công tác thay điện kế TBA 250 kVA Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yên Trang (PB06060027520)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yên Trang Ấp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Yên Trang	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
274	19-11-26	15h00	19-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam) - 478AT	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (Việt Nam)	Công tác thay điện kế +TI 30/5 TBA 2500 kVA Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An (PB06060061794)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH Swan Smart Logistics Long An khu công nghiệp Phú An Thạnh xã Bến Lức	Cắt Rec+DS Công Ty TNHH Swan Smart Logistics Long An	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	1.000	
275	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Xoài Đôi Phước Lý Nr Cầu Xây Nr Cầu Xây 3 Trục Cống Long Hoà-Cầu Tràm	Trụ 184-185(2), 191-195(4), 196-199(4), 200-204(4), 205-208(4), 209-215(5), 220B-220C(2) T/c Xoài Đôi Phước Lý 2-4(3), 10-14(5) Nr Cầu Xây 1-2(4) Nr Cầu Xây 3 22-23(1), 26-27(1), 39-40(1), 56(1), 68-69(1), 74(1) Trục Cống Long Hoà-Cầu Tràm	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
276	19-11-26	08h00	19-11-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T12 Xóm Miếu	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T12 Xóm Miếu, tuyến 476 Cần Đước 2	- Căng dây hạ áp T15-T16 võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	5	Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm T12 Xóm Miếu	166	0,2383	0,0026	0,0122	0,0001	0,167	250	
277	19-11-26	10h00	19-11-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Ấp 4A Tân Trạch	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11 Ấp 4A Tân Trạch, tuyến 476 Cần Đước 2	- Chỉnh trụ hạ áp H4A/2 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	3	Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm T11 Ấp 4A Tân Trạch	93	0,1335	0,0015	0,0068	0,0001	0,100	150	
278	19-11-26	13h30	19-11-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T6 Ba Tròn	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T6 Ba Tròn, tuyến 475 Rạch Chanh	- Xử lý dây hạ thế chạm đầu trụ tại trụ T8 - Căng dây tại khoảng trụ H19-H21, H22-H24 - Thu hồi chằng không tác dụng tại trụ H12/1 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang	Cắt FCO trạm T6 Ba Tròn	44	0,0632	0,0007	0,0032	0,0000	0,067	100	
279	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Bà Kiểu (T50-T60); HKD Võ Tấn Cang; Long Bào, Bà Kiểu Long Bào	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
281	19-11-26	07h30	19-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ T193/1 Trường Bình	Nhánh rẽ T193/1 Trường Bình	- Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha 2 mạch nối lưới từ trụ T2(hh) NR T193/1 Trường Bình đến trụ T40 (hh) NR Đê Trường Long	Đầu tư xây dựng	20	Khu vực đường Nguyễn Thanh Tâm, ấp Trường Bình xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO T193/1/1 Trường Bình.	124	0,7009	0,0013	0,0620	0,0001	0,667	6.000	
282	19-11-26	08h00	19-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Tân Chánh Tân Đại	Nhánh rẽ Tân Chánh Tân Đại	- Khắc phục khuyết khuyết tồn tại công trình ĐTXD nhánh rẽ Tân Chánh Tân Đại. - Nghiệm thu đóng điện vận hành ĐDTT 3 pha nhánh rẽ Tân Chánh Tân Đại.	Đầu tư xây dựng	30	Khu vực đường Tân Chánh Tân Đại, ấp Tân Chánh, Tân Đại xã Tân Tập	Cắt LBFCO T2A nhánh rẽ Tân Chánh Tân Đại	979	5,2263	0,0102	0,4623	0,0009	1,000	8.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
283	19-11-26	08h00	19-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - CBB Trục CBB-Xuyên Á Trục CBB - Mỹ Hạnh	Tại trụ: T1-T9 T1-T32 T1-T118	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa - CBB Trục CBB-Xuyên Á Trục CBB - Mỹ Hạnh Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	19-11-26	13h00	19-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Đức Hạnh Nr Rừng Dầu Nr T76 Mỹ Hạnh	Tại trụ: T1-T34 T1-T30 T1-T34 'T1-T30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Đức Hạnh Nr Rừng Dầu Nr T76 Mỹ Hạnh Tổng: 28 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	19-11-26	08h00	19-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Cty Logiktic Unicord	Tại trụ 01 NR Cty Logiktic Unicord	TCS TBA từ 320KVA lên (320+400)KVA Cty Logiktic Unicord	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Logiktic Unicord, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty Logiktic Unicord	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
286	19-11-26	14h30	19-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Cty Logiktic Unicord	Tại trụ 01 NR Cty Logiktic Unicord	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 320KVA lên (320+400)KVA Cty Logiktic Unicord	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Logiktic Unicord, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty Logiktic Unicord	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
287	19-11-26	08h00	19-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T46 Cống 7 Quang	Đường dây hạ áp trạm T46 Cống 7 Quang	Sang điện kế trạm T46 Cống 7 Quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Giồng Găng, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T46 Cống 7 Quang	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	
288	19-11-26	08h15	19-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM Thép Hưng Thịnh Long An	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM Thép Hưng Thịnh Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030105205	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TM Thép Hưng Thịnh Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM Thép Hưng Thịnh Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
289	19-11-26	09h15	19-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM THÉP HƯNG THỊNH LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM THÉP HƯNG THỊNH LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030047312	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TM THÉP HƯNG THỊNH LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM THÉP HƯNG THỊNH LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
290	19-11-26	10h15	19-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty TNHH TM VÀ SX MỸ NGHỆ ĐẠI PHÁT	Tại trụ 01 NR CN Cty TNHH TM VÀ SX MỸ NGHỆ ĐẠI PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030056639	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Công ty TNHH TM VÀ SX MỸ NGHỆ ĐẠI PHÁT, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CN Cty TNHH TM VÀ SX MỸ NGHỆ ĐẠI PHÁT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
291	19-11-26	11h15	19-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV NHỰA VÀ TM VĨNH KỲ LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV NHỰA VÀ TM VĨNH KỲ LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030081769	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV NHỰA VÀ TM VĨNH KỲ LONG AN, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV NHỰA VÀ TM VĨNH KỲ LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
292	19-11-26	13h15	19-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM Nhựa Trường Quang Long An	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Nhựa Trường Quang Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030045482	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Nhựa Trường Quang Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM Nhựa Trường Quang Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
293	19-11-26	14h15	19-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG	Tại trụ 01 NR Cty CP NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030041415	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP NHỰA ĐÔNG PHƯƠNG	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
294	19-11-26	15h15	19-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Vi Na Hưng	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Vi Na Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021611	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Vi Na Hưng, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Vi Na Hưng	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
295	19-11-26	16h15	19-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM BB VINPACK LA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM BB VINPACK LA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019582	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM BB VINPACK LA, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM BB VINPACK LA	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
296	19-11-26	08h15	19-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NHỰA SONG BẢO	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NHỰA SONG BẢO	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114121	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NHỰA SONG BẢO, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NHỰA SONG BẢO	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
297	19-11-26	09h15	19-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NỘI THẤT ALLEN VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NỘI THẤT ALLEN VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076772	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NỘI THẤT ALLEN VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NỘI THẤT ALLEN VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
298	19-11-26	10h15	19-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX SẢN PHẨM GIẦY KING HONOR	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX SẢN PHẨM GIẦY KING HONOR	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048659	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX SẢN PHẨM GIẦY KING HONOR, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX SẢN PHẨM GIẦY KING HONOR	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
299	19-11-26	11h15	19-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐỨC LONG SOLAR	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐỨC LONG SOLAR	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091557 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH ĐỨC LONG SOLAR, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐỨC LONG SOLAR	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
300	19-11-26	13h15	19-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP VIỆT THẮNG GROUP	Tại trụ 01 NR Cty CP VIỆT THẮNG GROUP	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030080173	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP VIỆT THẮNG GROUP, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP VIỆT THẮNG GROUP	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
301	19-11-26	14h15	19-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX VÀ TM THIÊN QUỲNH	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX VÀ TM THIÊN QUỲNH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030060549	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX VÀ TM THIÊN QUỲNH, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX VÀ TM THIÊN QUỲNH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
302	19-11-26	15h15	19-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG NGHIỆP TRUNG TƯ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP TRUNG TƯ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030007071	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP TRUNG TƯ, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP TRUNG TƯ	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
303	19-11-26	16h15	19-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NHỰA TEP	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NHỰA TEP	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030007007	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NHỰA TEP, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NHỰA TEP	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
304	19-11-26	08h15	19-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114320	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TÂN ĐẠI VIỆT, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
305	19-11-26	09h15	19-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TAI SHAN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TAI SHAN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030046654	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TAI SHAN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TAI SHAN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
306	19-11-26	10h15	19-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc	Tại trụ 01 NR Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048027	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP Khai Thác Hạnh Phúc, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
307	19-11-26	11h15	19-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM SX ME NON	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM SX ME NON	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030096813	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TM SX ME NON, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM SX ME NON	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
308	19-11-26	13h15	19-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX & TM AN VIỆT SÀI GÒN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX & TM AN VIỆT SÀI GÒN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030113825	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX & TM AN VIỆT SÀI GÒN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX & TM AN VIỆT SÀI GÒN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
309	19-11-26	14h15	19-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP KHAI THÁC HẠNH PHÚC	Tại trụ 01 NR Cty CP KHAI THÁC HẠNH PHÚC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048047	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP KHAI THÁC HẠNH PHÚC, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP KHAI THÁC HẠNH PHÚC	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
310	19-11-26	15h15	19-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP HITAKA	Tại trụ 01 NR Cty CP HITAKA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030046917	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP HITAKA, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP HITAKA	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
311	19-11-26	16h15	19-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114446	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN, ấp 5, xã Mỹ Hanh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NÔNG NGHIỆP NÔNG TÍN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
312	19-11-26	08h15	19-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP Đồng Xanh	Tại trụ 01 NR Cty CP Đồng Xanh	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030014342	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP Đồng Xanh, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Đồng Xanh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
313	19-11-26	09h15	19-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030023196	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN), ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
314	19-11-26	10h15	19-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ sở SX sơn Như Ngọc	Tại trụ 01 NR Cơ sở SX sơn Như Ngọc	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030027195	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ sở SX sơn Như Ngọc, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở SX sơn Như Ngọc	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
315	19-11-26	11h15	19-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Nhà Trọ Huỳnh Liên	Tại trụ 01 NR HKD Nhà Trọ Huỳnh Liên	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030050884	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nhà Trọ Huỳnh Liên, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR HKD Nhà Trọ Huỳnh Liên	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
316	19-11-26	13h15	19-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Trần Bích Liên	Tại trụ 01 NR HKD Trần Bích Liên	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030065971	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Trần Bích Liên, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cắt 3LBFCO NR HKD Trần Bích Liên	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
317	19-11-26	14h15	19-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD TUẤN ÂN	Tại trụ 01 NR HKD TUẤN ÂN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030020030	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD TUẤN ÂN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR HKD TUẤN ÂN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
318	19-11-26	15h15	19-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Co Sở Nam Thành	Tại trụ 01 NR Co Sở Nam Thành	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030020031	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Co Sở Nam Thành, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Co Sở Nam Thành	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
319	19-11-26	16h15	19-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty TNHH THỊNH PHÁT VI NA - KHO HÀNG	Tại trụ 01 NR CN Cty TNHH THỊNH PHÁT VI NA - KHO HÀNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030029401	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Công ty TNHH THỊNH PHÁT VI NA - KHO HÀNG, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR CN Cty TNHH THỊNH PHÁT VI NA - KHO HÀNG	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
320	19-11-26	07h30	19-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2,2, Nhánh rẽ T40 Lộc Giang (Ông Tấn), Nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T28 đến T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Từ T01 đến T25 Hòa Hiệp 2,2, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T40 Lộc Giang(Ông Tấn), Từ trụ T01 đến T10 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	19-11-26	08h00	19-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T17 Nhánh rẽ Sơn Lợi, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T17 đến T17/H15 Nhánh rẽ Sơn Lợi, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, thí nghiệm CBM trạm biến áp, bảo trì trạm, khắc phục khiếm khuyết, xử lý điện áp thấp, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Đường Sơn Lợi từ Gần đình An Ninh đến gần tiệm sửa se Bảo đến vô hẻm đường An Ninh 1, ấp An Sơn xã An Ninh	Cắt 1 FCO T17 Sơn Lợi	108	1,2240	0,0024	0,0511	0,0001	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
322	19-11-26	13h30	19-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T9A/1 Hòa Hiệp 1(trái), Nhánh rẽ T9A Hòa Hiệp 1 (Phải), Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Nhánh rẽ An Thuận, Nhánh rẽ T7 An Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ T9A/1 Hòa Hiệp 1(trái), Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ T9A Hòa Hiệp 1 (Phải), Từ trụ T01 đến T14 Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ trụ T01 đến T35 Nhánh rẽ An Thuận, Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ T7 An Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474 Tầm Vu 2	Tuyến 472, 474 Tầm Vu2	Phát hoang trung hạ áp. 39 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
325	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	19-11-26	07h30	19-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Bình An nối dài (476 Tầm Vu- Tầm Vu /258) tuyến 480 Tầm Vu 2	Từ trụ T61 đến trụ T66 Nhánh rẽ Bình An nối dài (476TV-TVĐ/258).	Trồng chèn 04 trụ BTLT 8,5m đơn và 01 trụ ghép BTLT 8.5m, đấu nối 230m Cáp LV-ABC 3x50m2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	5	Đường An Khương Thới (đoạn từ Trường Tiểu học An Khương Thới đến Sông Vàm Cỏ Tây) ấp Bình Thới xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO T55 Nhánh rẽ Bình An	354	5,0614	0,0094	0,1729	0,0003	0,167	1.500	
327	19-11-26	07h30	19-11-26	11h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Bình An nối dài (476 Tầm Vu- Tầm VuĐ/258) tuyến 480 Tầm Vu 2	Tại trụ 75/1 Nhánh rẽ Bình An nối dài (476TV-TVĐ/258).	Đấu nối Nhánh rẽ XDM Bình Thạnh 2 và trạm 50 kVA	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T55 Nhánh rẽ Bình An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
328	19-11-26	07h30	19-11-26	11h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	ĐDHA trạm Bình Thới 1-2 (476 Tầm Vu- Tầm VuĐ/258/53/1) - Tuyến 480 Tầm Vu 2	Tại trụ T.H1A ĐDHA trạm Bình Thới 1-2 (476TV-TVĐ/258/53/1)	Đấu nối ĐDHA XDM trạm Bình Thới 1-2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	1	Đường An Khương Thới (khu vực Trường Tiểu học An Khương Thới) ấp Bình Thới xã Thuận Mỹ	Cắt FCO TBA Bình Thới 1-2	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
331	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Hẻm 646 Châu Thị Kim	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Hẻm 646 Châu Thị Kim	KPKK lưới điện, xử lý đường dây hạ áp hẻm 646Châu Thị Kim- TBA T1 Hẻm 646 Châu Thị Kim (xây dựng mới 619m cáp ABC 4x95mm2 thu hồi dây cũ)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Một đường Châu Thị Kim, hẻm 646 Châu Thị Kim, Khu phố Vĩnh Bình phường Tân An	Cắt LBFCO-PĐ Hẻm 646 Châu Thị Kim	149	1,3839	0,0026	0,0746	0,0001	0,200	1.800	
334	19-11-26	08h00	19-11-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T17 TB Tân Thành, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T17/1 TB Tân Thành	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Tổ Hợp Tác Tân Thành - Lò Gạch xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T17 TB Tân Thành	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
335	19-11-26	10h00	19-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T24/1 HSX Lâm Văn Linh, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T24/2 HSX Lâm Văn Linh	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Lâm Văn Linh xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T24/1 HSX Lâm Văn Linh	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
336	19-11-26	13h00	19-11-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T28/1 HSX Nguyễn Văn Chiểu, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T28/10 HSX Nguyễn Văn Chiểu	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Nguyễn Văn Chiểu xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T28/1 HSX Nguyễn Văn Chiểu	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
337	19-11-26	15h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T28 HSX Phan Văn Hùng, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T28/1 HSX Phan Văn Hùng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Phan Văn Hùng xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T28 HSX Phan Văn Hùng	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
338	19-11-26	08h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	19-11-26	08h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Cà Bát trái, Tân Thành-Lò Gạch, 478 Vĩnh Hưng, UB Hưng Thạnh, Hưng trung, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ: Cà Bát trái, Tân Thành-Lò Gạch, UB Hưng Thạnh, Hưng trung	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (70 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	19-11-26	05h30	19-11-26	05h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T117 và DS T116B Tân Lập - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 117 và trụ số 116B trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây về đến DS T116B Tân Lập (Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân).	Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân.	90	Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh xã Hậu Thạnh; Ấp 1, 2, 3 xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, Tân Ninh, Năm Ngàn xã Nhơn Ninh	- Cắt LBS T117 + DS T116B Tân Lập. - Đóng 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây.	8520	3,1833	0,3183	0,0790	0,0079	3,000	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
341	19-11-26	17h30	19-11-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. - Tại DS T116B và LBS T117 Tân Lập - 471 Tân Thạnh	- Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 116B và trụ số 117 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Trường Xuân - 471 Tân Thạnh từ DS T116B Tân Lập về đến 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây (Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân - tuyến 471 Tân Thạnh về vị trí vận hành bình thường).	Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân nhận điện tuyến 471 Tân Thạnh.	90	Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh xã Hậu Thạnh; Ấp 1, 2, 3 xã Nhơn Hòa Lập; Ấp Tân Thành, Kênh Bùi, Tân Ninh, Năm Ngàn xã Nhơn Ninh	- Cắt 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây. - Đóng DS T116B + LBS T117 Tân Lập.	8520	3,1833	0,3183	0,0790	0,0079	3,000	500	
342	19-11-26	06h00	19-11-26	06h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 01 nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập). - Trụ số 62 nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt về đến 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thớt.	Chuyển phụ tải nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh.	40	Ấp Tân Chánh xã Nhơn Ninh; Ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập	- Cắt 3 LBFCO T01 Cầu Phụng Thớt. - Đóng 3 LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt.	388	0,1450	0,0145	0,0036	0,0004	1,333	222	
343	19-11-26	07h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 17 đến trụ số 91 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (ĐT 837, Xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	- Dựng 01 trụ đôi BTLT 14m + 8 trụ đơn BTLT 14m. - Lắp xà sứ thay dây 3xAC95mm2 +1AC50mm2 thành 3xACXH 240mm2 +1AC 185mm2 (311m) từ trụ số 16 đến trụ số 20A. - Lắp U sứ thay dây 1xAC50mm2 thành 1xAC 185mm2 (5.327m) từ trụ số 20A đến trụ số 89. - Tháo lắp lại từ trụ cũ sang trụ mới 01 bộ DS tại trụ số 17. - Lắp 26 bộ tiếp địa lặp lại trung áp từ trụ số 16 đến trụ số 89. - Thay dây trung áp từ 3xAC95+AC50mm2 lên 3xACXH240 + AC50 mm2) để đảm bảo điện áp đường dây trung áp đạt yêu cầu kỹ thuật từ trụ số 89A đến trụ số 91. - Sang dây hạ áp và di dời điện kế từ trụ hiện hữu qua trụ mới. (công trình ĐTXD lộ ra khai thác tải TBA 110kV	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	90	Một phần ấp Tân Thạnh (từ cầu Cà Nhíp đến giáp xã Nhơn Hòa Lập) xã Tân Thạnh và các ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập (dọc đường tỉnh 837)	- Cắt Rec T16 + DS T14 Kiến Bình. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thớt đang mở. - Kiểm tra DS T116B Tân Lập đang mở.	1139	24,2567	0,0426	0,6020	0,0011	3,000	28.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
344	19-11-26	18h00	19-11-26	18h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 62 nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh). -Trụ số 01 nhánh rẽ Cầu Phụng Thớt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thớt về đến 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt (Chuyển về vị trí vận hành bình thường).	Chuyển phụ tải nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh.	40	Ấp Tân Chánh xã Nhơn Ninh; Ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập	- Cắt 3 LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt. - Đóng 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thớt.	388	0,1450	0,0145	0,0036	0,0004	1,333	222	
345	19-11-26	07h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ TDC Tân Lập - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 10 nhánh rẽ TDC Tân Lập - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập).	- Dời 03 trụ BTLT 12m trụ số 02, 07, 10 và 01 trụ BTLT 8,4m trụ số 07A. - Sang dây trung, hạ áp và di dời điện kế từ trụ hiện hữu qua trụ mới (theo VB số 481/ĐN-QLDA ngày 29/10/2026 của BQLDA ĐTXD xã Nhơn Hòa Lập).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T16 + DS T14 Kiến Bình. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thớt đang mở. - Kiểm tra DS T116B Tân Lập đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
346	19-11-26	07h00	19-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số 85 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập).	Tăng công suất TBA T85 Cầu Phụng Thớt 1 từ 25kVA lên 50kVA, Thay 16 cáp xuất hạ thế CV50→CV120, tăng cường thêm 5m cáp xuất CV120 cho nguội MBA, Sử dụng lại cáp xuất trung thế; Sử dụng lại hệ thống đo đếm hiện hữu thay TI150/5→200/5; Thay Aptomat 3P 600V-125A→ 250A; Thay dây chì 3K→6K, Thay giá treo MBA 1 pha 25kVA →50kVA. Tăng cường 01 bộ tiếp đất làm việc MBA.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T16 + DS T14 Kiến Bình. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thớt đang mở. - Kiểm tra DS T116B Tân Lập đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	19-11-26	13h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Huyện Ủy Tân Thạnh 4 - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 19 trục Hậu Thạnh đến trụ số 19/1 nhánh rẽ Huyện Ủy Tân Thạnh 4 - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	- Tăng cường dây ABC2x95 chiều dài 90m từ trụ số 19 đến trụ số 19/1 để xử lý quá tải TBA HU Tân Thạnh 4, sang tải qua trạm HU Tân Thạnh 2 đang vận hành non tải. - Tháo thu hồi TBA HU Tân Thạnh 4.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T16 + DS T14 Kiến Bình. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thớt đang mở. - Kiểm tra DS T116B Tân Lập đang mở.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
348	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T28 nhánh rẽ Bình Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T28 nhánh rẽ Bình Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục khiếm khuyết lưới điện nhánh rẽ Bình Thạnh	Di dời lưới điện	40	Ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, ấp Bình Lợi xã Vàm Cỏ, ấp Bình Lợi, ấp Bình Hòa xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Thạnh	423	11,3710	0,0190	0,2353	0,0004	1,333	13.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
349	19-11-26	07h00	19-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Đồng Phát Tiến	Từ trụ T18A đến trụ T19A nhánh rẽ Bình Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T18A đến trụ T19A nhánh rẽ Bình Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời đường dây trung hạ áp từ trụ T18 nhánh rẽ Bình Thạnh đến trụ T02 nhánh rẽ Năm Bạc 1. Theo yêu cầu của chính quyền địa phương.	Di dời lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
350	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 30/4, nhánh rẽ KDC 30/4	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Kênh 30/4 đến trụ số 31 nhánh rẽ KDC Kênh 30/4	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	19-11-26	08h00	19-11-26	08h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T174 Thuỷ Tây	Tại trụ số 174 tuyến 473 Thạnh Hoá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km34+500 đến Km35 Quốc Lộ 62, ấp Bún Bà Của xã Thạnh Hoá	Cắt FCO trạm T174 Thuỷ Tây	75	0,1248	0,0042	0,0021	0,0001	0,033	17	
353	19-11-26	09h00	19-11-26	09h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T232 Thuỷ Tây	Tại trụ số 232 tuyến 473 Thạnh Hoá	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Km39 đến Km39+500 Quốc Lộ 62, ấp Bún Bà Của xã Thạnh Hoá	Cắt FCO trạm T232 Thuỷ Tây	67	0,1115	0,0037	0,0019	0,0001	0,033	17	
354	19-11-26	10h00	19-11-26	10h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T138 Bắc Đông Cũ	Tại trụ số 138 nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Kênh Cả Tôm đến Kênh 6 Cục cặp Kênh Bắc Đông, ấp Thuỷ Tây xã Thạnh Hoá	Cắt FCO trạm T138 Bắc Đông Cũ	62	0,1031	0,0034	0,0017	0,0001	0,033	17	
355	19-11-26	11h00	19-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T123 Bắc Đông Cũ	Tại trụ số 123 nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Kênh Năm Dề đến Kênh Tư Song cặp Kênh Bắc Đông, ấp Thuỷ Tây xã Thạnh Hoá	Cắt FCO trạm T123 Bắc Đông Cũ	39	0,0649	0,0022	0,0011	0,0000	0,033	17	
356	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Bà Miều 1, trạm Long Thạnh tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm Bà Miều 1, trạm Long Thạnh tuyến 479 Thủ Thừa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
357	19-11-26	07h00	19-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ T1-T307 Nhánh rẽ Xóm Chùa	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	19-11-26	08h30	19-11-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T2 Trạm Cấp Nước Trung Tâm xã Tuyên Bình Tây	Trạm T2 Trạm Cấp Nước Trung Tâm xã Tuyên Bình Tây	Thay điện kế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm Cấp Nước Trung Tâm Tuyên Bình Tây, ấp Cả Cóc xã Tuyên Bình	Cắt LBFCO Nr Trạm Cấp Nước Trung Tâm xã Tuyên Bình Tây	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	50	
359	19-11-26	10h00	19-11-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T250C/1 Trương Công Vịnh	Trạm T250C/1 Trương Công Vịnh	Thay điện kế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ Trương Công Vịnh, ấp Vĩnh Hưng xã Vĩnh Hưng	Cắt LBFCO Nr Trương Công Vịnh	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	50	
360	19-11-26	13h00	19-11-26	14h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Trạm T9 Nhà Kho HTX NN Vĩnh Thuận	Trạm T9 Nhà Kho HTX NN Vĩnh Thuận	Thay điện kế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Nhà Kho HTX NN Vĩnh Thuận, ấp Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng	Cắt LBFCO Nr Nhà Kho HTX NN Vĩnh Thuận	1	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,200	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
361	19-11-26	08h00	19-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	T98 Nr Khánh Hưng đến T114 Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
362	19-11-26	07h30	19-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cây Khô Lớn, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T6 đến trụ T39 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T6-T7, T9-T10, T16-T17, T28-T29, T38-T39 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn, Tuyến 471 Mộc Hóa (26 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
363	19-11-26	13h00	19-11-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T6 đến trụ T7 Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T6- T7 Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	19-11-26	07h30	19-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 4, tuyến 476 MH.	Từ trụ T54 đến trụ T60 ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 4, tuyến 476 MH (Xã Mộc Hóa)	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T54 đến trụ 60 thuộc ĐDHA trạm Bình Phong Thạnh 4 , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Gần Khu Bảo Tồn Dược Liệu, ấp Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm Bình Phong Thạnh 4	24	0,2287	0,0010	0,0053	0,0000	0,063	253	
365	19-11-26	13h00	19-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Kinh Bao Ngạn 1, tuyến 476MH.	Từ trụ T7 đến trụ H14/3 ĐDHA trạm Kinh Bao Ngạn 1, tuyến 476MH	'Thay LA kiểm định, thay cáp suất trung áp bị lão hóa, có mối nối, thay FCO trạm, thu hồi chằng, bít ống PVC + bít kín các lỗ trong thùng cầu dao, vệ sinh thùng trong cầu dao trạm T14 Kinh Bao Ngạn, Nr Kinh Bao Ngạn 1, Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T7 đến trụ H14/3 thuộc ĐDHA trạm Kinh Bao Ngạn 1 , tuyến 476MH.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Đường Kinh Bao Ngạn 1, đoạn Gần Khu Bảo Tồn Dược Liệu, ấp Bình Phong Thạnh 1 xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO T7 Kinh Bao Ngạn 1	56	0,4669	0,0022	0,0109	0,0001	0,063	222	
366	19-11-26	07h30	19-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
367	20-11-26	08h00	20-11-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên - 472AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên	Công tác thay điện kế +TI 40/5+TU TBA 1500 kVA Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên (PB06060056492)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên ấp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỳ Nguyên	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.000	
368	20-11-26	11h30	20-11-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH TM SX Nhựa E P S Tín Thành-478AT	Tại trụ T20 nhánh rẽ Công ty TNHH TM SX Nhựa E P S Tín Thành	Công tác thay điện kế +TI 25/5 TBA 1000 kVA Công ty TNHH TM SX Nhựa E P S Tín Thành (PB06060057699)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty TNHH TM SX Nhựa E P S Tín Thành Ấp 10 xã Lương Hòa	Cắt Rec+DS Công ty TNHH TM SX Nhựa E P S Tín Thành	3	0,0042	0,0000	0,0003	0,0000	1,333	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
369	20-11-26	15h00	20-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt-479AT	Tại trụ T9 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt	Công tác thay điện kế +TI 150/5 TBA 3200 kVA Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt (PB06060047727) + Công tác thay điện kếTBA 2000 kVA Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt (PB06060057569)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt khu công nghiệp Phú An Thạnh xã Bến Lức	Cắt Rec + DS Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt	2	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	1,667	2.500	
370	20-11-26	06h00	20-11-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T32 Cống Đôi Ma, REC T28A + DS T27A UB Long Sơn	Tại LBS T32 Cống Đôi Ma, REC T28A + DS T27A UB Long Sơn	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Rạch Chanh - 477 KCN Thuận Đạo từ LBS T32 Cống Đôi Ma đến DS T27A UB Long Sơn	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại 02 đầu LBS T32 Cống Đôi Ma. - Đóng LBS T32 Cống Đôi Ma - Cắt Rec T28A + DS T27A UB Long Sơn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
371	20-11-26	17h00	20-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	LBS T32 Cống Đôi Ma, REC T28A + DS T27A UB Long Sơn	Tại LBS T32 Cống Đôi Ma, REC T28A + DS T27A UB Long Sơn	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Rạch Chanh từ DS T27A UB Long Sơn đến LBS T32 Cống Đôi Ma	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Đóng DS T27A UB Long Sơn - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại 02 đầu Rec T28A UB Long Sơn, đóng Rec T28A UB Long Sơn - Cắt LBS T32 Cống Đôi Ma	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	20-11-26	08h00	20-11-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Nhánh rẽ UB Long Sơn	Tại trụ 4B nhánh rẽ UB Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Thay MBA, tăng công suất trạm Long Sơn 1 (ĐTXD 2026)	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	30	Dọc đường tỉnh 835C, Ấp Long Sơn xã Mỹ Lệ	- Cắt LBS T2A + DS T128/1 UB Long Sơn - Cắt Rec T28A + DS T27A UB Long Sơn	1200	9,7606	0,0191	0,5008	0,0010	1,000	8.500	
373	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 477-475 RC Nr KDC Long Cang Nr Ba Tròn tuyến 471-480 RC Nr CCN Hoàng Long	Trụ 65(1), 74(5), 75(5), 93-95(5) Tuyến 477-475 RC 11-12(1) Nr KDC Long Cang 4-5(2) Nr Ba Tròn 37-39(2) KCN LĐ-LC tuyến 471-480RC 12-12/1(5) Nr CCN Hoàng Long	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	20-11-26	08h00	20-11-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Sản Phẩm Thép Hòa Phát Long An	Tại hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế trạm khách hàngCông ty CP Sản Phẩm Thép Hòa Phát Long An, tuyến 478 KCN Thuận Đạo	- Thu hồi hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế trạm khách hàng Công ty CP Sản Phẩm Thép Hòa Phát Long An	Kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty cổ phần Sản Phẩm Thép Hòa Phát Long An, Ấp Rạch Chanh (ấp 8 cũ) xã Long Cang	Cắt LBFCO p/đ Công ty CP Sản Phẩm Thép Hòa Phát Long An	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
375	20-11-26	14h00	20-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH M Tầm Vu Lâm Phong 2 (1000kVA)	Tại hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Lâm Phong 2 (1000kVA), tuyến 477 Rạch Chanh	- Thu hồi hệ thống đo ghi gián tiếp trung thế trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Lâm Phong 2 (1000kVA)	Kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH VPB Việt Nam, Ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang	Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH MTV Lâm Phong 2 (1000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
376	20-11-26	16h00	20-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5	Tại tủ điện trạm khách hàng Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5, tuyến 477 Rạch Chanh	- Thay điện kế khách hàng Công ty TNHH MTV Lâm Phong 2 (1000kVA)	Kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty cổ phần Năng Lượng Xanh Kim Tín 5, Ấp Long Cang (ấp 3 cũ) xã Long Cang	Cắt LBFCO p/đ Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5	1	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	333	
377	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475, 481 Long Hậu	Nhánh rẽ Ấp 1 Long Hậu, KDC Thành Hiếu (1-2), KDC Thành Hiếu (1-2)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	20-11-26	08h00	20-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 1 Xuyên Á Nr ĐS 3 Xuyên Á Nr ĐS 5 Xuyên Á Nr ĐS 6 Xuyên Á	Tại trụ: T1-T9 T1-T32 T1-T19 'T1-T21	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 1 Xuyên Á Nr ĐS 3 Xuyên Á Nr ĐS 5 Xuyên Á Nr ĐS 6 Xuyên Á Tổng: 30 cây	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
380	20-11-26	13h00	20-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 4 Xuyên Á Nr ĐS 7 Xuyên Á Nr ĐS 9 Xuyên Á Nr ĐS 10 Xuyên Á	Tại trụ: T1-T9 T1-T32 T1-T19 'T1-T21	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 4 Xuyên Á Nr ĐS 7 Xuyên Á Nr ĐS 9 Xuyên Á Nr ĐS 10 Xuyên Á Tổng: 8 cây	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
381	20-11-26	08h15	20-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV CƯỜNG VINH LA	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV CƯỜNG VINH LA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030118474	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV CƯỜNG VINH LA, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV CƯỜNG VINH LA	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
382	20-11-26	09h15	20-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Á CHÂU GROUP	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Á CHÂU GROUP	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030116451	Bảo trì và sữa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Á CHÂU GROUP, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Á CHÂU GROUP	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
383	20-11-26	10h15	20-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM XNK THADA AUTO PAINTS	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM XNK THADA AUTO PAINTS	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030111077	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM XNK THADA AUTO PAINTS, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM XNK THADA AUTO PAINTS	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
384	20-11-26	11h15	20-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH AWW	Tại trụ 01 NR Cty TNHH AWW	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114316	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH AWW, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH AWW	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
385	20-11-26	13h15	20-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH L'PURE	Tại trụ 01 NR Cty TNHH L'PURE	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114581	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH L'PURE, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH L'PURE	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
386	20-11-26	14h15	20-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VIMA MACHINERY	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VIMA MACHINERY	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030116613	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH VIMA MACHINERY, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VIMA MACHINERY	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
387	20-11-26	15h15	20-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MEGAHOME LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MEGAHOME LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030098733	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MEGAHOME LONG AN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MEGAHOME LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
388	20-11-26	16h15	20-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH THỰC PHẨM THANH TÂN - LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH THỰC PHẨM THANH TÂN - LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030115312	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH THỰC PHẨM THANH TÂN - LONG AN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH THỰC PHẨM THANH TÂN - LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
389	20-11-26	08h15	20-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS	Tại trụ 01 NR Cty CP SX THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030112513	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP SX THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
390	20-11-26	09h15	20-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP YBY	Tại trụ 01 NR Cty CP YBY	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030099599	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP YBY, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP YBY	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
391	20-11-26	10h15	20-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV VĨNH HOÀN ĐẠT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV VĨNH HOÀN ĐẠT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030093418	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV VĨNH HOÀN ĐẠT, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV VĨNH HOÀN ĐẠT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
392	20-11-26	11h15	20-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX CK VÀ TM LIÊN HIỆP PHÚ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX CK VÀ TM LIÊN HIỆP PHÚ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030093839	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX CK VÀ TM LIÊN HIỆP PHÚ, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX CK VÀ TM LIÊN HIỆP PHÚ	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
393	20-11-26	13h15	20-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114723	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
394	20-11-26	14h15	20-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM PHẠM NGUYÊN PLASTIC	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM PHẠM NGUYÊN PLASTIC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030109273	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM PHẠM NGUYÊN PLASTIC, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM PHẠM NGUYÊN PLASTIC	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
395	20-11-26	15h15	20-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BB QUỐC TẾ THUẬN XƯƠNG	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BB QUỐC TẾ THUẬN XƯƠNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030101021	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH BB QUỐC TẾ THUẬN XƯƠNG, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BB QUỐC TẾ THUẬN XƯƠNG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
396	20-11-26	16h15	20-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030109890	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐẠI LỘC LONG AN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
397	20-11-26	08h15	20-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV King Aluminium	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV King Aluminium	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030110970	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV King Aluminium, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV King Aluminium	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
398	20-11-26	09h15	20-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030111919	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP ĐẠI LỘC LONG AN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐẠI LỘC LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
399	20-11-26	10h15	20-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM LỘC THIÊN PHÁT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM LỘC THIÊN PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030032681	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM LỘC THIÊN PHÁT, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM LỘC THIÊN PHÁT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
400	20-11-26	11h15	20-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP DIỆP TÙNG LINH	Tại trụ 01 NR Cty CP DIỆP TÙNG LINH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030082065	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP DIỆP TÙNG LINH, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP DIỆP TÙNG LINH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
401	20-11-26	13h15	20-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VẬT LIỆU MỚI HƯNG THÁI	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VẬT LIỆU MỚI HƯNG THÁI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030099385	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH VẬT LIỆU MỚI HƯNG THÁI, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VẬT LIỆU MỚI HƯNG THÁI	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
402	20-11-26	14h15	20-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở Hồ Ngọc Khanh	Tại trụ 01 NR Cơ Sở Hồ Ngọc Khanh	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030046682	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ Sở Hồ Ngọc Khanh, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở Hồ Ngọc Khanh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
403	20-11-26	15h15	20-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VÂN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VÂN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094336	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VÂN, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM DV NGUYỄN VÂN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
404	20-11-26	16h15	20-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ MỸ DINH	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ MỸ DINH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030092338	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CƠ SỞ MỸ DINH, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR CƠ SỞ MỸ DINH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
405	20-11-26	08h15	20-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Nguyễn Văn Mến	Tại trụ 01 NR HKD Nguyễn Văn Mến	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030114651	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nguyễn Văn Mến, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR HKD Nguyễn Văn Mến	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
406	20-11-26	09h15	20-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở SX Phú Quý	Tại trụ 01 NR Cơ Sở SX Phú Quý	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030036124	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ Sở SX Phú Quý, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở SX Phú Quý	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
407	20-11-26	10h15	20-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở Nhựa Tâm Nguyên	Tại trụ 01 NR Cơ Sở Nhựa Tâm Nguyên	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030065960	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ Sở Nhựa Tâm Nguyên, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở Nhựa Tâm Nguyên	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
408	20-11-26	11h15	20-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở Hải Bằng	Tại trụ 01 NR Cơ Sở Hải Bằng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030080081	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ Sở Hải Bằng, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở Hải Bằng	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
409	20-11-26	13h15	20-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Vạn Gia Phát	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Vạn Gia Phát	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030030862	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Vạn Gia Phát, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Vạn Gia Phát	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
410	20-11-26	14h15	20-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX-TM THÉP DUY VŨ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX-TM THÉP DUY VŨ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030112741	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX-TM THÉP DUY VŨ, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX-TM THÉP DUY VŨ	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
411	20-11-26	15h15	20-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở Ngô Sen	Tại trụ 01 NR Cơ Sở Ngô Sen	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030020150	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ Sở Ngô Sen, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở Ngô Sen	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
412	20-11-26	16h15	20-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ LONG HẢI	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ LONG HẢI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030042912	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CƠ SỞ LONG HẢI, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR CƠ SỞ LONG HẢI	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
413	20-11-26	08h00	20-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T8 Cây Sến	Đường dây hạ áp trạm T8 Cây Sến	Sang điện kế trạm T8 Cây Sến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T8 cây Sến, T5 Gò Cao, T26A Gò Cao, T23 Gò Cao	107	0,2361	0,0011	0,0201	0,0001	0,333	1.167	
414	20-11-26	08h00	20-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T10A Cây Sến	Đường dây hạ áp trạm T10A Cây Sến	Đấu nối đường dây hạ áp trạm T10A Cây Sến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Tân Hội, xã Hậu nghĩa	Cắt 3FCO trạm T10A Cây Sến	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
415	20-11-26	07h30	20-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ Giồng Điều 2, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T1-T72 Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, Từ trụ T1-T4 Nhánh rẽ T9A Mỹ Quý Tây, Từ trụ T1-T39 Nhánh rẽ Ủy Ban Mỹ Quý Đông, Từ trụ T1-T33 Nhánh rẽ Giồng Điều 2, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
416	20-11-26	13h30	20-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Giồng sến, Nhánh rẽ Giồng Tràm Sắt, Nhánh rẽ Trường Học Ấp 2 Mỹ Quý Đông	Từ trụ T1-T55 Nhánh rẽ Giồng sến, Từ trụ T1-T18 Nhánh rẽ Giồng Tràm Sắt, Từ trụ T01 đến T20 Nhánh rẽ Trường Học Ấp 2 Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
417	20-11-26	08h00	20-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T3 Nhánh rẽ Xóm Đủa, tuyến 474 Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T3 Nhánh rẽ Xóm Đủa, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, dựng trụ hạ áp, khắc phục khiếm khuyết, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Đường Vô Xóm Đủa từ đầu đường điện thoại Chí Tường đến nhà trọ Xóm Nhỏ, đến khu Nhà Trọ Minh Thơ, Ấp Lộc Thạnh xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T3 Xóm Đủa	92	1,0427	0,0020	0,0435	0,0001	0,033	283	
418	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
419	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 37 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
420	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu 2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
421	20-11-26	07h30	20-11-26	13h00	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công (471TA/105) tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T.5B Nhánh rẽ Lộ Dừa Vĩnh Công (471TA/105) đang nhận điện tuyến 479 Tầm Vu	Lắp TBA 250kVA, Kéo dây XDM đường dây hạ áp LV-ABC 4x95 mm2 dài 641m.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	10	Đường Lộ Dừa (đoạn từ đầu đường tiếp giáp với tỉnh lộ 827A đến Cầu Nhất Võng) ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Bình Công xã Vĩnh Công	Cắt LBS T1A + DS T1 Lộ Dừa Vĩnh Công	1193	10,4239	0,0316	0,3561	0,0011	0,333	1.833	
422	20-11-26	07h30	20-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Cty TNHH ĐTXD HT Trung Nguyên	Tuyến 473 Tầm Vu-PNT- đang nhận điện tuyến 471 Tầm Vu.	Từ trụ số 114 đến trụ số 120 Tuyến 473TV-PNT - đang nhận điện tuyến 471 Tầm Vu	Dựng trụ BTLT 16m, di dời đường dây 22kV tuyến 473TV-PNT (phục vụ thi công đường TL 827B)	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	15	Đường tỉnh lộ 827B (đoạn từ trung tâm HCC Tầm Vu đến Công Cầu Vàm) ấp Phú Xuân, Phú Ngãi Trị, Tân Châu xã Tầm Vu	Cắt LBS + 3 LS T102 Phú Ngãi Trị	1287	18,4013	0,0341	0,6285	0,0012	0,500	4.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
423	20-11-26	07h30	20-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH TMDVKT Khang Thịnh	Nhánh rẽ ATGC Nguyễn Duy Hiền - Tuyến 471 Tầm Vu	Trụ số 03 nhánh rẽ ATGC Nguyễn Duy Hiền (471TV/150B/9)	Thu hồi trạm biến áp không sử dụng37,5kVA ATGC Nguyễn Duy Hiền	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Hộ ấp trứng Gia cầm Nguyễn Duy Hiền, thắp sáng thanh long Lương Thị Thu Vân ấp An Thạnh xã Tầm Vu	Cắt LBFCO nhánh rẽ ATGC Nguyễn Duy Hiền	2	0,0286	0,0001	0,0010	0,0000	0,100	900	
424	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
425	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
426	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
427	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Vĩnh Sương	Tại NR. Vĩnh Sương	KPKK lưới điện, xử lý đường trung hạ thế và TBA thuộc NR. Vĩnh Sương (thay trụ hạ thế nút gốc mất an toàn)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Đường đan Khu Phố 4 (cũ), thuộc khu phố An Thuận phường Long An	Cắt LBFCO PĐ-Vĩnh Xương	110	1,0217	0,0019	0,0551	0,0001	0,133	1.200	
428	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Long Châu Tự	Tại NR. Long Châu Tự	KPKK lưới điện, xử lý đường dây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Long Châu Tự - Lắp sứ tăng cường cách điện thực hiện các giải phap phòng chống sự cố - Thực hiện CBM cấp độ 2 thiết bị và TBA trong phạm vị công tác	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Đường Lê Minh Xuân, Khu Phố Bình Trung phường Tân An	Cắt LBFCO PĐ T1 Long Châu Tự	56	0,5201	0,0010	0,0280	0,0001	0,200	1.800	
429	20-11-26	08h00	20-11-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T51/1 HSX Huỳnh Thị Mai tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T51/3 HSX Phạm Thanh Phong	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Phạm Thanh Phong xã Hưng Điền	Cắt LBFCO LBFCO T51/1 HSX Huỳnh Thị Mai	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
430	20-11-26	10h00	20-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T75 HSX Huỳnh Văn Nhỏ tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T75/1 HSX Huỳnh Văn Nhỏ	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hộ sản xuất Huỳnh Văn Nhỏ xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T75 HSX Huỳnh Văn Nhỏ	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
431	20-11-26	13h00	20-11-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T09 TB THT Phan Văn Chúc, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T09/1 TB THT Phan Văn Chúc	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Tổ hợp tác bơm nước Phan Văn Chúc xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T09 TB THT Phan Văn Chúc	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
432	20-11-26	15h00	20-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T07 NC Trần Vũ Linh, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm T07/1 NC Trần Vũ Linh	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Hộ nuôi cá Trần Vũ Linh xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T07 NC Trần Vũ Linh	1	0,0049	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
433	20-11-26	08h00	20-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
434	20-11-26	08h00	20-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Cà Góc, Cà Môn, Cà Na, tuyeún 478 Vĩnh Hưng, Vườn Chuối, Vườn Chuối nối dài, Vĩnh Nguyện, Vĩnh Nguyện nối dài, Kênh 808, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ: Cà Góc, Cà Môn, Cà Na, Vườn Chuối, Vườn Chuối nối dài, Vĩnh Nguyện, Vĩnh Nguyện nối dài, Kênh 808	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (58 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
435	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyên Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
436	20-11-26	08h00	20-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp trạm T03 CDC Tân Hòa 3 - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 47 đến trụ số H36 đường dây hạ áp trạm T03 CDC Tân Hòa 3 - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ BTLT 8,5m (Công trình ĐTXD năm 2026).	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	12	Cụm dân cư Tân Hòa, ấp Tân Hòa xã Tân Thạnh	Cắt 3FCO trạm T03 CDC Tân Hòa 3	156	2,9701	0,0058	0,0738	0,0001	0,400	3.400	
437	20-11-26	08h00	20-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Chiêu Tình - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 nhánh rẽ HKD Nguyễn Chiêu Tình - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Tăng công suất TBA từ 3x25kVA → 3x50kVA HKD Nguyễn Chiêu Tình (Công trình khách hàng ĐTXD tăng công suất MBA).	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	9	Hộ Kinh doanh Nguyễn Chiêu Tình, ấp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh	Cắt 3LBFCO T15A HKD Nguyễn Chiêu Tình	1	0,0078	0,0000	0,0002	0,0000	0,300	1.050	
438	20-11-26	13h00	20-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ HKD Trần Văn Nghĩa - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 03 nhánh rẽ HKD Trần Văn Nghĩa - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Lắp sứ treo, phụ kiện, rãi và căng 05m dây 3xACXH.50mm2 + AC.50mm2 nhánh rẽ HKD Trần Văn Nghĩa (Công trình khách hàng ĐTXD tăng công suất MBA từ 250kVA lên 2x250kVA).	Bảo trì và sửa chữa lưới điện.	18	Hộ Kinh doanh Trần Văn Nghĩa, ấp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh	Cắt 3LBFCO T1 HKD Trần Văn Nghĩa	1	0,0078	0,0000	0,0002	0,0000	0,600	2.100	
439	20-11-26	07h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T15 nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T15 nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục khiếm khuyết lưới điện nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân	Di dời lưới điện	2	Ấp An Nhựt Tân xã Nhựt Tảo	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân	78	2,0968	0,0035	0,0434	0,0001	0,067	40	
440	20-11-26	07h00	20-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Đồng Phát Tiến	Tại trụ T15 nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân và trụ H5C đường dây hạ áp trạm T15 Ấp 6 An Nhựt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T15 nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân và trụ H5C đường dây hạ áp trạm T15 Ấp 6 An Nhựt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời đường dây trung áp T15 nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân và trụ hạ áp 5C đường dây hạ áp trạm T15 Ấp 6 An Nhựt Tân theo yêu cầu của chính quyền địa phương	Di dời lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ấp 6 An Nhựt Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
441	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
442	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 24, nhánh rẽ Kênh 2 và nhánh rẽ Kênh 3	Từ trụ số 01 đến trụ số 36 nhánh rẽ Kênh 24; Từ trụ số 01 đến trụ số 19 nhánh rẽ Kênh 2; Từ trụ số 01 đến trụ số 121 nhánh rẽ Kênh 3	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
443	20-11-26	08h00	20-11-26	08h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T67 Thạnh Phú	Tại trụ số 67 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Cầu Ông Văn đến Cầu Cả Cỏ, cặp Đường tỉnh 817, ấp Thạnh Phú xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T67 Thạnh Phú	62	0,1031	0,0034	0,0017	0,0001	0,033	17	
444	20-11-26	09h00	20-11-26	09h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T131A Thạnh Phú	Tại trụ số 131A nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu dân cư xã Thạnh Phú, ấp Thạnh Phú xã Thạnh Phước	Cắt 3FCO trạm T131A Thạnh Phú	72	0,1198	0,0040	0,0020	0,0001	0,033	17	
445	20-11-26	10h00	20-11-26	10h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T138 Thạnh Phước	Tại trụ số 138 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Cầu Kênh Maren đến Cầu Cả Sáu, cặp Đường tỉnh 817, ấp Cả Sáu xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T138 Thạnh Phước	79	0,1314	0,0044	0,0022	0,0001	0,033	17	
446	20-11-26	11h00	20-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA T158 Thạnh Phước	Tại trụ số 158 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thay điện kế 1 pha gián tiếp hạ áp định kỳ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	1	Khu vực từ Cầu Cả Sáu đến cụm dân cư Thạnh Phước, cặp Đường tỉnh 817, ấp Cả Sáu xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T158 Thạnh Phước	42	0,0699	0,0023	0,0012	0,0000	0,033	17	
447	20-11-26	08h30	20-11-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 Sấy Lúa ấp Sậy Giăng	Tại trạm T1 Sấy Lúa ấp Sậy Giăng	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Cơ sở Sấy Lúa ấp Sậy Giăng, ấp Vĩnh Trị xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO Nr Sấy Lúa ấp Sậy Giăng	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
448	20-11-26	10h30	20-11-26	11h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 Nguyễn Thế Đường	Tại trạm T1 Nguyễn Thế Đường	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ Nguyễn Thế Đường, ấp Bàu Nâu xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO Nr Nguyễn Thế Đường	1	0,0026	0,0001	0,0000	0,0000	0,017	13	
449	20-11-26	13h30	20-11-26	15h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 DNTN Tám Cảm	Tại trạm T1 DNTN Tám Cảm	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Doanh nghiệp tư nhân Tám Cảm, ấp Vĩnh Hưng xã Vĩnh Hưng	Cắt LBFCO Nr DNTN Tám Cảm	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
450	20-11-26	15h15	20-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T253B/1 Cơ Khí Thanh Tâm	Tại trạm T253B/1 Cơ Khí Thanh Tâm	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Cơ Khí Thanh Tâm, ấp Vĩnh Hưng xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO Nr Cơ Khí Thanh Tâm	1	0,0044	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
451	20-11-26	07h30	20-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ TTYT - BPT, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T119 đến trụ T161 Nhánh rẽ TTYT- BPT, Tuyến 477 Mộc Hóa, Tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T119-T120, T122-T125, T131-T132, T142-T143, T148-T149, T157-T158, T160-T161 Nhánh rẽ TTYT- BPT, Tuyến 477 Mộc Hóa (48 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
452	20-11-26	07h30	20-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
453	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	Điện lực Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 2 đấu nối từ T181A đến T145B T/C Mũi Tàu Xoài Đôi	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Khu vực đường 835A Ấp Xoài Đôi xã Rạch Kiến; ấp Phước Hưng 1, 2, Lộc Tiền xã Mỹ Lộc; ấp Trong, Long Khánh, Long Giêng xã Phước Lý	- Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi (mạch trên); - Kiểm tra DS T181C Mũi tàu Xoài Đôi (mạch dưới đang mở) - Cắt LBS T145B + DS T145A Mũi Tàu Xoài Đôi; - Cắt MCCB trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi.	5863	36,2447	0,0636	3,0946	0,0054	1,667	15.833	
454	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	Điện lực Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha và TBA 250KVA Công ty TNHH Công Nghiệp MiSo.	Đầu tư lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi (mạch trên); - Cắt LBS T145B + DS T145A Mũi Tàu Xoài Đôi; - Cắt MCCB trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
455	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Bến Lức Gò Đen	Từ trụ số 81 đến trụ số 100 Trục Bến Lức Gò Đen tuyến 477 Long Hiệp đến trụ 99B nhánh rẽ Gò Đen Long Khê	Kéo cáp quang công trình: Xây lắp, Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	Đường quốc lộ 1A từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 đến Ngã Ba Phước Lợi, ấp Chánh, ấp Chợ, ấp 4, 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên	- Cắt CB trạm: Long Hiệp 1, T94B/1 Bến Lức Gò Đen, T2A Gò Đen-Bình Chánh, Phước Toàn, Chợ Gò Đen, T3/1 Cầu Chợ Gò Đen, CS Long Ký, CS Đặng Tấn Xã, Chợ Gò Đen 2, T81B Gò Đen Long Khê, Chợ Gò Đen 3, T85B Gò Đen-Long Khê, Cửa Sắt Nhỏ, T97A Gò Đen Long Khê; - Cắt FCO trạm: Tư Quang, T72 Gò Đen Long Khê, Phước Lợi, T92 Gò Đen Long Khê.	1745	15,1790	0,0266	0,9223	0,0016	0,833	7.917	
456	21-11-26	17h00	21-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01 Gò Đen Tại LBS T3B Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ Rec T01 Gò Đen đến LBS T3B Long Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T1 Gò Đen; - Đóng Rec T1 Gò Đen; - Cắt LBS T3B Long Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
457	21-11-26	07h00	21-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
458	21-11-26	07h00	21-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Tân Quang, Đông Thạnh Tân Tập, T17A Tân Quang; T18A Tân Quang; Đê Tân Quang	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
459	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Kéo dây cáp quang đảm bảo tiêu chí N-1 hệ thống SCADA TBA 110KV không người trực (từ trụ 181 đến trụ 145B Mũi Tàu Xoài Đôi)	Công trình ĐTXD	0	Kết hợp	- Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi (mạch trên); - Kiểm tra DS T181C Mũi tàu Xoài Đôi (mạch dưới đang mở) - Cắt LBS T145B + DS T145A Mũi Tàu Xoài Đôi; - Cắt MCCB trạm T145/1 Mũi Tàu Xoài Đôi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
460	21-11-26	08h00	21-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR KDC Xuyên Á Trục Đức Lập KCN 3 Trục Đường 36m	Tại trụ:T1-T9 T1-T32 T1-T19 'T1-T21	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR KDC Xuyên á Trục Đức Lập KCN 3 Trục Đường 36m Tổng: 21 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
461	21-11-26	13h00	21-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR ĐS 1 Thái Hòa NR ĐS 2 Thái Hòa NR ĐS 3 Thái Hòa NR ĐS 4 Thái Hòa	Tại trụ: T1-T9 T1-T32 T1-T19 'T1-T21	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR ĐS 1 Thái Hòa NR ĐS 2 Thái Hòa NR ĐS 3 Thái Hòa NR ĐS 4 Thái Hòa Tổng: 24 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
462	21-11-26	08h00	21-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐTXD HPPE	Trạm T13A Chợ Mới	Đường dây hạ áp trạm T13A Chợ Mới	Di dời và XDM đường dây hạ áp trạm T13A Chợ Mới	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T13A Chợ Mới, T266 Bệnh Viện	214	1,2143	0,0022	0,1034	0,0002	0,333	3.000	
463	21-11-26	08h15	21-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH JEF & JEF	Tại trụ 01 NR Cty TNHH JEF & JEF	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030100814	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH JEF & JEF, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH JEF & JEF	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
464	21-11-26	09h15	21-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH NHẬT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH NHẬT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030116190	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH NHẬT, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MINH NHẬT	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
465	21-11-26	10h15	21-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH COZYDOOR VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH COZYDOOR VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094201	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH COZYDOOR VIỆT NAM, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH COZYDOOR VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
466	21-11-26	11h15	21-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU XANH TOÀN CẦU	Tại trụ 01 NR Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU XANH TOÀN CẦU	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030115648	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU XANH TOÀN CẦU, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU XANH TOÀN CẦU	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
467	21-11-26	13h15	21-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG HẢI TIẾN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG HẢI TIẾN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091203 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG HẢI TIẾN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG HẢI TIẾN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
468	21-11-26	14h15	21-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP LIÊN HIỆP KHO VẬN OCLV VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty CP LIÊN HIỆP KHO VẬN OCLV VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030104075	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP LIÊN HIỆP KHO VẬN OCLV VIỆT NAM, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP LIÊN HIỆP KHO VẬN OCLV VIỆT NAM	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
469	21-11-26	15h15	21-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH MTV SX TM DV VẬN TẢI TQOIL	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM DV VẬN TẢI TQOIL	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030115301	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH MTV SX TM DV VẬN TẢI TQOIL, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM DV VẬN TẢI TQOIL	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
470	21-11-26	16h15	21-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Long Vĩ Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Long Vĩ Việt Nam	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030073810 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Long Vĩ Việt Nam, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Long Vĩ Việt Nam	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
471	21-11-26	08h15	21-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Công Nghiệp Siêu Phàm (VN)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Công Nghiệp Siêu Phàm (VN)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030065961	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Công Nghiệp Siêu Phàm (VN), ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Công Nghiệp Siêu Phàm (VN)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
472	21-11-26	09h15	21-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP Sợi TPP VINA	Tại trụ 01 NR Cty CP Sợi TPP VINA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030042914	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP Sợi TPP VINA, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Sợi TPP VINA	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
473	21-11-26	10h15	21-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH YONG CHEN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH YONG CHEN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030045981	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH YONG CHEN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH YONG CHEN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
474	21-11-26	11h15	21-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT XD TM Phú Việt	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT XD TM Phú Việt	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030057592	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH ĐT XD TM Phú Việt, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT XD TM Phú Việt	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
475	21-11-26	13h15	21-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP TM-DV-MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2	Tại trụ 01 NR Cty CP TM-DV-MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030024192	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP TM-DV-MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP TM-DV-MÔI TRƯỜNG NGUYỆT MINH 2	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
476	21-11-26	14h15	21-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SOTITEX	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SOTITEX	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094810	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SOTITEX, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SOTITEX	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
477	21-11-26	15h15	21-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SƠN DA YOUNG VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SƠN DA YOUNG VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030017549	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SƠN DA YOUNG VIỆT NAM, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SƠN DA YOUNG VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
478	21-11-26	16h15	21-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ORAVI	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ORAVI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094814	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH ORAVI, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ORAVI	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
479	21-11-26	08h15	21-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DM NAM TRƯỜNG THỊNH L.A	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DM NAM TRƯỜNG THỊNH L.A	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021813	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DM NAM TRƯỜNG THỊNH L.A, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DM NAM TRƯỜNG THỊNH L.A	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
480	21-11-26	09h15	21-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030112675	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VIHATECH INTERNATIONAL	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
481	21-11-26	10h15	21-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTV T&H	Tại trụ 01 NR Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTV T&H	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030116575	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTV T&H, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MTV T&H	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
482	21-11-26	11h15	21-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH RAFI LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH RAFI LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030109346	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH RAFI LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH RAFI LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
483	21-11-26	13h15	21-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX ANH LÊ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX ANH LÊ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030094300	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX ANH LÊ, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX ANH LÊ	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
484	21-11-26	14h15	21-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TM Sơn ORIENT	Tại trụ 01 NR Cty CP SX TM Sơn ORIENT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030029758	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP SX TM Sơn ORIENT, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX TM Sơn ORIENT	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
485	21-11-26	15h15	21-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty XD LÊ PHAN (TNHH) - NHÀ MÁY BÊ TÔNG LÊ PHAN ĐỨC HÒA	Tại trụ 01 NR CN Cty XD LÊ PHAN (TNHH) - NHÀ MÁY BÊ TÔNG LÊ PHAN ĐỨC HÒA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030081461 (Điện kế 2 chiều)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CN Công ty XD LÊ PHAN (TNHH) - NHÀ MÁY BÊ TÔNG LÊ PHAN ĐỨC HÒA, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR CN Cty XD LÊ PHAN (TNHH) - NHÀ MÁY BÊ TÔNG LÊ PHAN ĐỨC HÒA	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
486	21-11-26	16h15	21-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG NGHIỆP QCC	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP QCC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030117240	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP QCC, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP QCC	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
487	21-11-26	08h15	21-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP NGỌC PHONG	Tại trụ 01 NR Cty CP NGỌC PHONG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030080073	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP NGỌC PHONG, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP NGỌC PHONG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
488	21-11-26	09h15	21-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV DỆT NHUỘM VIỆT PHÚ	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV DỆT NHUỘM VIỆT PHÚ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030016488	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV DỆT NHUỘM VIỆT PHÚ, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV DỆT NHUỘM VIỆT PHÚ	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
489	21-11-26	10h15	21-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TA JOW (VN)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TA JOW (VN)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030033435	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TA JOW (VN), ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TA JOW (VN)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
490	21-11-26	11h15	21-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TÂM TÍN THỊNH	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TÂM TÍN THỊNH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030022230	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TÂM TÍN THỊNH, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TÂM TÍN THỊNH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
491	21-11-26	13h15	21-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DV VÀ XUẤT KHẨU G.E.S	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DV VÀ XUẤT KHẨU G.E.S	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030115196	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH DV VÀ XUẤT KHẨU G.E.S, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DV VÀ XUẤT KHẨU G.E.S	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
492	21-11-26	14h15	21-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN KIM THÀNH PHÁT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN KIM THÀNH PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030032847	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN KIM THÀNH PHÁT, ấp Trảm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN KIM THÀNH PHÁT	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
493	21-11-26	15h15	21-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM & SX THIÊM HỒNG PHÁT	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM & SX THIÊM HỒNG PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030014340	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH TM & SX THIÊM HỒNG PHÁT, ấp Trảm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM & SX THIÊM HỒNG PHÁT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
494	21-11-26	16h15	21-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Môi Trường Chân Lý	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Môi Trường Chân Lý	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019773	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Môi Trường Chân Lý, ấp Trảm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Môi Trường Chân Lý	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
495	21-11-26	08h00	21-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Đại Phú Tài	NR Cty Vạn Lập Đạt	Tại trụ 01 NR Cty Vạn Lập Đạt	Thu hồi TBA 750 Cty Vạn Lập Đạt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Vạn Lập Đạt, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Vạn Lập Đạt	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
496	21-11-26	08h00	21-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Đại Phú Tài	NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	TCS TBA từ 560KVA lên (560+750)KVA Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
497	21-11-26	14h00	21-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 560KVA lên (560+750)KVA Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
498	21-11-26	08h00	21-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T3/12 Thuận Hòa 1	Đường dây hạ áp trạm T3/12 Thuận Hòa 1	Thu hồi trụ hạ áp trạm T3/12 Thuận Hòa 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm 158 UB Hòa khánh Đông, T3/12 Thuận Hòa 1, T3 TtVH xã Hòa khánh	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	
499	21-11-26	07h30	21-11-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	Từ trụ 229 đến trụ T288 trục Tân Mỹ- Nông Sản	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm: - Trạm T231 Sò Đo - T238 Sò Đo - T242 Sò Đo -T247A/1 Hạt Cầu Đường	322	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
500	21-11-26	13h00	21-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	Từ trụ 288 đến trụ T267A trục Tân Mỹ- Nông Sản	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm: - T283 Hậu Nghĩa - T284/1 Hậu Nghĩa - T278A Hậu Nghĩa - Trạm T270 Hậu Nghĩa	219	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
501	21-11-26	07h30	21-11-26	10h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bến Phà, Nhánh rẽ XX Lương Thực, Nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T20 nhánh rẽ Bến Phà, Từ trụ T01 đến T3/5 nhánh rẽ XX Lương Thực, Từ trụ T01 đến T57 nhánh rẽ Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
502	21-11-26	10h00	21-11-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ CDC Đông Thành Nhánh rẽ KDC Đông Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T11 nhánh rẽ T17A Ấp 1,2 Mỹ Thạnh Từ trụ T01 đến T03 nhánh rẽ CDC Đông Thành, Từ trụ T01 đến T08 nhánh rẽ KDC Đông Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
503	21-11-26	14h30	21-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Đèn Đường Nhánh rẽ T8A Khu Vực 3 Nhánh rẽ Khu Vực 3 Nhánh rẽ Khu Vực 3 Nối Dài Nhánh rẽ Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T22 nhánh rẽ Đèn Đường, Từ trụ T01 đến T11 nhánh rẽ T8A Khu Vực 3, Từ trụ T01 đến T08 nhánh rẽ Khu Vực 3, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Khu Vực 3 Nối Dài, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ Cầu Sập 2, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
504	21-11-26	08h00	21-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T02 đến trụ T23 Nhánh rẽ Lộc Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, dựng trụ chèn, khắc phục khiếm khuyết, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	10	Đường Lộc Thuận đầu đường Lộc Thuận đến cuối đường Ấp Văn Hóa Lộc Thuận đến, Ấp Lộc Thuận xã An Ninh	- Cắt 3 LBFCO T136A Lộc Giang - Cắt 1 FCO trạm T130 Lộc Giang	774	8,7720	0,0172	0,3660	0,0007	0,333	2.833	
505	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
506	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu2	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472, 480 Tầm Vu Tuyến 472, 478, 480 Tầm Vu2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
507	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Phú Tây A, Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.207A Tuyến 472TV2-474TV2 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVĐ/209)	Khắc phục khiếm khuyết và đấu nối hoàn chỉnh ĐDTA XDM NR Phú Tây A	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	15	Đường tỉnh lộ 827A (từ Đảng ủy Thuận Mỹ đến cầu 30/4) ấp Thanh Tân, Phú Tây xã Thuận Mỹ	- Cắt MC 472 Tầm Vu 2, Cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2; - Cắt MC 474 Tầm vu 2, Cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2.	1673	23,9202	0,0443	0,8170	0,0015	0,500	4.500	
508	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 474 Tầm Vu 2	Tại trụ T.213 Tuyến 472TV2-474TV2	Lắp trạm 160 kVA, XDM và đấu nối ĐDHA dài 277m Cáp LV-ABC 4x95mm2	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 472 Tầm Vu 2, Cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2; - Cắt MC 474 Tầm vu 2, Cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
509	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Bàu Dài, Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.224B Tuyến 472, 474TV2 đến trụ T.21 Nhánh rẽ Bàu Dài (476TV-TVĐ/224B)	Dựng trụ, kéo dây nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Bàu Dài. Thay LBFCO T1.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 472 Tầm Vu 2, Cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2; - Cắt MC 474 Tầm vu 2, Cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
510	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 474 Tầm Vu 2	Tại trụ T.227A, T227B Tuyến 472TV2-474TV2	Thu hồi 02 LBS Bàu Dài, Kênh 30/4 và đấu lại lèo phục vụ công tác tái bố trí TBĐC	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Kết hợp	- Cắt MC 472 Tầm Vu 2, Cắt DS T1A TC 472 Tầm Vu 2; - Cắt MC 474 Tầm vu 2, Cắt DS T1A TC 474 Tầm Vu 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
511	21-11-26	08h00	21-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA An Vĩnh Ngãi 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA An Vĩnh Ngãi 1	KPKK lưới điện, xử lý đường dây hạ áp hẻm 369 Châu Thị Kim- TBA An Vĩnh Ngãi 1 và Hẻm 570 Châu Thị Kim- TBA An Vĩnh Ngãi 1 (xây dựng mới 303m cáp ABC 4x95mm2 sang tải đương dây hạ thế thu hồi đường dây cũ)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	Một đường Châu Thị Kim,hẻm 570 Châu Thị Kim, khu phố An Thuận phường Tân An	Cắt FCO TBA An Vĩnh Ngãi 1	254	2,3592	0,0044	0,1272	0,0002	0,233	2.100	
512	21-11-26	08h00	21-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bệnh Viện C	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bệnh Viện C	KPKK lưới điện, xử lý đường dây hạ áp thuộc TBA Bệnh Viện C (tăng cường dây dẫn cáp ABC 4x120mm2 264m)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	Đường Châu Thị Kim, Khu Phố An Thuận, Bình An phường Tân An	Cắt FCO TBA Bệnh Viện C	148	1,3746	0,0025	0,0741	0,0001	0,233	2.100	
513	21-11-26	08h00	21-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Bệnh Viện Đa Khoa Long An	Từ trụ T1 đến trụ T3 NR. Bệnh Viện Đa Khoa Long An	KPKK & PCSC lưới điện đường dây trung áp NR. Bệnh Viện Đa Khoa LA, tuyến 478 Tân An	Bảo trì sửa chữa lưới điện	5	Bệnh Viện Đa Khoa Long An - Số 211 Nguyễn Thông phường Long An	Cắt LBFCO PĐ-Bệnh Viện Đa Khoa	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	583	
514	21-11-26	13h30	21-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Kinh Bình Cư 2	Tại TBA Kinh Bình Cư 2	KPKK & xử lý tình trạng đầy tải MBA Kinh Bình Cư 2 (TCS TBA từ 25kVA lên 37,5kVA)	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Đường Võ Tấn Đồ, khu phố An Bình phường Long An	Cắt LBFCO Kinh Bình Cư 2	30	0,1084	0,0005	0,0058	0,0000	0,133	467	
515	21-11-26	08h00	21-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây 22kV Nr NM XL nước thải hoá chất nhựa	Tại TBA 400kVA NM XL nước thải hoá chất nhựa (59904)	Thay TU định kỳ	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hóa Chất Nhựa - Cụm công nghiệp Tú Phương phường Khánh Hậu	Cắt LBFCO PĐ NM XL Nước thải Hóa chất nhựa	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,233	817	
516	21-11-26	13h30	21-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây 22kV Nr Cty Phong Phú	Tại TBA 1500kVA Cty Phong Phú (49783)	Thay TU định kỳ	Bảo trì sửa chữa lưới điện	15	Công ty Cổ phần Quốc Tế Phong Phú - Số 27 Nguyễn Thị Bảy phường Long An	Cắt LBFCO Nr Cty Phong Phú	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
517	21-11-26	08h00	21-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T41/1 TB THT Lê Văn Cộp, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Trạm: T41/2 TB THT Lê Văn Cộp và T41/3 TB THT Lê Văn Cộp	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết trạm thuê quản lý vận hành kết hợp thay hệ thống đo đếm giáng tiếp hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Tổ hợp tác Bơm điện Lê Văn Cọp xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T41/1 TB THT Lê Văn Cộp	2	0,0230	0,0001	0,0004	0,0000	0,167	583	
518	21-11-26	08h00	21-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
519	21-11-26	08h00	21-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Hưng Điền, K79 Hưng Điền, Châm Rồ, Dường đất,Gò Pháo, Bưng Ràm, Chốt Dân Quân-HĐB, tuyến, 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ: Hưng Điền, K79 Hưng Điền, Châm Rồ, Dường đất,Gò Pháo, Bưng Ràm, Chốt Dân Quân-HĐB	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (92 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
520	21-11-26	06h00	21-11-26	06h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại REC T66A Thủy Tây - 473 Thạnh Hóa. - Tại LBS T01 và DS T01A Cầu Kinh 12 - 475 Tân Thạnh.	- Trụ số 01, 01A, 66A trục Thạnh Hóa - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Khép vòng tuyến 475 Tân Thạnh - tuyến 473 Thạnh Hóa để chuyển giao lưới từ REC T66A Thủy Tây đến DS T01A Cầu Kinh 12.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T66A Thủy Tây. - Đóng Rec T66A Thủy Tây. - Cắt LBS T1 + DS T1A Cầu Kinh 12.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
521	21-11-26	18h00	21-11-26	18h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại DS T01A và LBS T01 Cầu Kinh 12 - 475 Tân Thạnh. - Tại REC T66A Thủy Tây - 473 Thạnh Hóa.	- Trụ số 01, 01A, 66A trục Thạnh Hóa - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Khép vòng tuyến 473 Thạnh Hóa - tuyến 475 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ DS T01A Cầu Kinh 12 đến REC T66A Thủy Tây.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T1A Cầu Kinh 12. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T1A Cầu Kinh 12. - Đóng LBS T1A Cầu Kinh 12. - Cắt Rec T66A Thủy Tây.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
522	21-11-26	06h00	21-11-26	06h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại DS T59 và LBS T58 Cà Nhíp nối dài - 475 Tân Thạnh. - Tại LBS T42A và DS T43 Cống 1000 Bắc - 475 Tân Thạnh.	- Trụ số 58 và trụ số 59 nhánh rẽ Cà Nhíp nối dài - 475 Tân Thạnh. - Trụ số 42A và trụ số 43 trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh)	Khép vòng tuyến 471 Tân Thạnh - tuyến 475 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ DS T59 Cà Nhíp nối dài đến DS T43 Cống 1000 Bắc.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T59 Cà Nhíp nối dài. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T58 Cà Nhíp nối dài. - Đóng LBS T58 Cà Nhíp nối dài. - Cắt LBS T42A + DS T43 Cống 1000 Bắc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
523	21-11-26	18h30	21-11-26	19h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại DS T43 và LBS T42A Cống 1000 Bắc - 475 Tân Thạnh. - Tại LBS T58 và DS T59 Cà Nhíp nối dài - 475 Tân Thạnh.	- Trụ số 58 và trụ số 59 nhánh rẽ Cà Nhíp nối dài - 475 Tân Thạnh. - Trụ số 42A và trụ số 43 trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh)	Khép vòng tuyến 475 Tân Thạnh - tuyến 471 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ DS T43 Cống 1000 Bắc đến DS T59 Cà Nhíp nối dài.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T43 Cống 1000 Bắc. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T42A Cống 1000 Bắc. - Đóng LBS T42A Cống 1000 Bắc. - Cắt LBS T58 + DS T59 Cà Nhíp nối dài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
524	21-11-26	07h00	21-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Trục Bảy Thước và trục Hậu Thạnh - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 152 trục Bảy Thước đến trụ số 06 trục Hậu Thạnh, từ trụ số 01 XDM đến trụ số 178C tuyến 475 Tân Thạnh và từ trụ số 320 tuyến 471 Tân Thạnh XDM đến trụ số 320A trục Bảy Thước - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	'- Dựng 03 trụ đôi BTLT 14m + 06 trụ đơn BTLT 14m + lắp xà sứ (từ trụ số 02 đến trụ số 06 trục Hậu Thạnh. - Dựng 01 trụ đôi BTLT 18m tại trụ số 178C trục Bảy Thước. - Dựng 01 trụ đôi BTLT 16m tại trụ số 320A trục Hai Hạt (475 Tân Thạnh). - Tháo lắp lại TBA 3x15kVA từ trụ cũ sang trụ mới tại trụ số 03 trục Hậu Thạnh). - Lắp xà sứ kéo mới dây 3xACXH 240mm2 +1 AC 185mm2; 38 mét từ trụ 320 tuyến 471 Tân Thạnh XDM đến trụ số 320A trục Hai Hạt (475 Tân Thạnh). - Lắp xà sứ kéo mới dây 3xACXH 240mm2 + 1 AC185mm2; 47 mét từ trụ số 178C tuyến 475 Tân Thạnh đến trụ số 01 XDM). - Sang dây hạ áp và di dời điện kế từ trụ hiện hữu qua trụ mới từ trụ số 02 đến trụ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	40	Từ Cầu Kinh Hai Vụ đến Cầu Kinh 12 - N2, từ Cầu Tân Thạnh đến Cầu Cà Nhíp, Chợ Cũ Tân Thạnh, Chợ Mới Tân Thạnh, Cụm dân cư Cầu Vợi, ấp Kiến Bình, Tân Thạnh xã Tân Thạnh	- Cắt MC 475 Tân Thạnh. - Cắt DS T178A TC 475 Tân Thạnh (mạch dưới). - Cắt AB trạm T07A Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Phước (giảm tải). - Cắt DS T08 trụ sở Khu phố 4. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T43 Cống 1000 Bắc đang cắt. - Kiểm tra lèo T293 tuyến 477 Mộc Hóa đang cắt.	2719	57,8575	0,1015	1,4371	0,0025	1,333	12.667	
525	21-11-26	07h00	21-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH TM-DVXL Điện Ngọc Huy	Nhánh rẽ Cụm công nghiệp Vinh Khang - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 72A trục Hai Hạt đến trụ số 04 nhánh rẽ Cụm công nghiệp Vinh Khang - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	- Dựng 03 trụ đôi BTLT 14m trụ số 72A trục Hai Hạt, trụ số 01A, 03 nhánh rẽ Cụm công nghiệp Vinh Khang. - Lắp Recloser trụ số 01A nhánh rẽ Cụm công nghiệp Vinh Khang. - Lắp DS 3pha trụ số 72A trục Hai Hạt. - Lắp đà, sứ, kéo dây 3x240mm2 + AC185 mm2, đấu nối hoàn chỉnh công trình đường dây 22kV Cụm công nghiệp Vinh Khang (Công trình khách hàng ĐTXD).	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Tân Thạnh. - Cắt DS T178A TC 475 Tân Thạnh (mạch dưới). - Cắt AB trạm T07A Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Phước (giảm tải). - Cắt DS T08 trụ sở Khu phố 4. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T43 Cống 1000 Bắc đang cắt. - Kiểm tra lèo T293 tuyến 477 Mộc Hóa đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
526	21-11-26	07h00	21-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Bảy Thước - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 121 trục Hai Hạt đến trụ số 128 trục Bảy Thước - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	- Di dời bộ LBS T122 Sáu Tờ từ trụ số 122 trục Hai Hạt đến trụ số 127 trục Bảy Thước, đặt tên chi danh: LBS T127 trục Bảy Thước. - Di dời 2 bộ DS T121, T123 Sáu Tờ từ trụ số 122 và trụ số 123 trục Hai Hạt đến trụ số 126B và trụ số 128 trục Bảy Thước, đặt tên chi danh: DS T126B Trục Bảy Thước và DS T128 Trục Bảy Thước.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Tân Thạnh. - Cắt DS T178A TC 475 Tân Thạnh (mạch dưới). - Cắt AB trạm T07A Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Phước (giảm tải). - Cắt DS T08 trụ sở Khu phố 4. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T43 Cống 1000 Bắc đang cắt. - Kiểm tra lèo T293 tuyến 477 Mộc Hóa đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
527	21-11-26	07h00	21-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Bảy Thước - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 129 đến trụ số 130 trục Bảy Thước - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Lắp mới TBA 50kVA tại trụ số 130 trục Bảy thước để xử lý quá tải TBA Bệnh viện Tân Thanh, đặt tên chi danh: T130 trục Bảy thước.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt MC 475 Tân Thạnh. - Cắt DS T178A TC 475 Tân Thạnh (mạch dưới). - Cắt AB trạm T07A Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thành Phước (giảm tải). - Cắt DS T08 trụ sở Khu phố 4. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T43 Cống 1000 Bắc đang cắt. - Kiểm tra lèo T293 tuyến 477 Mộc Hóa đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
528	21-11-26	07h00	21-11-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T239 đến trụ T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T239 đến trụ T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp tăng cường từ T239 - T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây sang tải hạ áp trạm Ấp 1 Tân Phước Tây qua trạm UB Vàm Cỏ. Tháo thu hồi trạm biến áp 75KVA Ấp 1 Tân Phước Tây.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	6	Ấp 1 xã Vàm Cỏ	- Cắt FCO tháo hotline trạm Ấp 1 Tân Phước Tây. - Cắt CB các trạm: UB Vàm Cỏ, T36 Bình Đông, T239 Tân Phước Tây.	261	3,5081	0,0117	0,0726	0,0002	0,200	1.000	
529	21-11-26	13h30	21-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T61 đến trụ T62 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân. Từ trụ T62 đến T7 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T61 đến trụ T62 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân. Từ trụ T62 đến T7 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân 1 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp tăng cường từ trụ T61 đến trụ T62 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân. Từ trụ T62 đến T7 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân 1, sang điện kế, thu hồi trụ hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	3	Ấp Bình Hòa xã Vàm Cỏ	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Hòa - Đức Tân 1. - Cắt FCO trạm T29 Bình Hòa Đức Tân. - Cắt CB các trạm: Ba Hiền, HNT Lê Thị Liên, HNT Võ Văn Thoại.	107	1,0067	0,0048	0,0208	0,0001	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
530	21-11-26	06h00	21-11-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Tư trụ T87 đên T128 Trục Quốc Lộ 1A	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Khu vực từ Cây Xăng Phường 5 đến Cầu Voi, dọc Quốc Lộ 1A (ấp Bình Cang 1 cũ) phường Long An; Khu vực từ Cầu Voi đến Cầu Ván, dọc Quốc Lộ 1A (ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Nhị Thành cũ) xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa	- Cắt DS T64 Cầu Voi (nhá LBS T48 tuyến 476 Tân An) - Cắt DS T87 Quốc Lộ 1A (nhá LBS T49 tuyến 472 Tân An) - Cắt MC 478 Thủ Thừa, đóng DTĐ 478-76 Thủ Thừa	2355	65,6065	0,0911	1,5723	0,0022	0,167	2.000	
531	21-11-26	06h00	21-11-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	Công Ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Tư trụ T87 đên T128 Trục Quốc Lộ 1A	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Kéo cáp Quang	5	Khu vực từ Cây Xăng Phường 5 đến Cầu Voi, dọc Quốc Lộ 1A (ấp Bình Cang 1 cũ) phường Long An; Khu vực từ Cầu Voi đến Cầu Ván, dọc Quốc Lộ 1A (ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Nhị Thành cũ) xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, ấp Nhị Thành 1 xã Thủ Thừa	- Cắt DS T64 Cầu Voi (nhá LBS T48 tuyến 476 Tân An) - Cắt DS T87 Quốc Lộ 1A (nhá LBS T49 tuyến 472 Tân An) - Cắt MC 478 Thủ Thừa, đóng DTĐ 478-76 Thủ Thừa	2355	65,6065	0,0911	1,5723	0,0022	0,167	2.000	
532	21-11-26	08h00	21-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T195 Ông Nhâm	Đường dây hạ áp và TBA T195 Ông Nhâm	Xử lý tổn thất trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Đường 831 gần cầu Bình Châu, ấp Rạch Mây xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T195 Ông Nhâm	49	0,6014	0,0029	0,0095	0,0000	0,067	233	
533	21-11-26	13h00	21-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T6 Trường Cấp 3	Đường dây hạ áp và TBA T6 Trường Cấp 3	Xử lý tổn thất trạm công cộng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Đường Nguyễn Thái Bình, đường Long Khốt, ấp Măng Đa xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T6 Trường Cấp 3	224	2,7493	0,0131	0,0436	0,0002	0,200	700	
534	21-11-26	08h00	21-11-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T2A/1 Ngân Hàng Nông Nghiệp	Tại trạm T2A/1 Ngân Hàng Nông Nghiệp	Thay hệ thống đo đếm, Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ngân Hàng Nông Nghiệp, ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng	Cắt LBFCO Nr Ngân Hàng Nông Nghiệp	1	0,0140	0,0001	0,0002	0,0000	0,500	2.000	
535	21-11-26	13h30	21-11-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Xay Xát Bình Châu	T5 Nr Xay Xát Bình Châu	Thay điện kế, Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	75	Xay Xát Bình Châu, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình	Cắt LBFCO Nr Xay Xát Bình Châu	1	0,0088	0,0001	0,0001	0,0000	2,500	6.250	
536	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T5 đến trụ T41 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5-T6, T8-T9, T14-T15, T22-T23, T33-T34, T40-T41 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, Tuyến 476 Mộc Hóa (28 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
537	21-11-26	07h30	21-11-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	trạm KHC Mới Mộc Hóa	Trụ trung áp T01 trạm Khu Hành Chánh Mới Mộc Hóa	Tuột cáp xuất hạ áp ra khỏi ống PVC, kiểm tra cáp xuất hạ áp, bít lại chỗ Chuột cắn ống PVC trạm T01 Khu Hành Chánh mới Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần ấp 1 xã Bình Hòa	Cắt FCO Trạm Khu Hành Chánh mới Mộc Hóa	1	0,0048	0,0000	0,0001	0,0000	0,037	73	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
538	21-11-26	10h00	21-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T31 Tân Thành 2	Từ trụ T25 đến trụ T28 Nr Tân Thành - Bình Phong Thạnh, phần hạ áp thuộc ĐDHA trạm T31 Tân Thành 2	Xử lý tăng cường lèo hạ áp dây nguội bị cháy tại trụ T28 Nr Tân Thành - Bình Phong Thạnh(VT: 3m dây AV50mm2, 5 kẹp ép 279). Căng lại dây hạ áp chùng từ trụ T25 đến trụ T28 Nr Tân thành - Bình Phong Thạnh(dây nguội), xử lý mối nối dây hạ áp nguội đứt bắt bằng 1 kẹp IPC tại trụ T26 và nâng Rack 2 tại trụ T26 lên cao khoảng 0,5m(VT: 1 ống nối AC50mm2, 2 cuộn băng keo, dây tia, 1 bulon 16x250mm2, 2 lông đền vuông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	2	Một phần ấp Tân Thiết xã Mộc Hóa	Cắt CB trạm T31 Tân Thành 2, tuyến 475MH	46	0,1644	0,0018	0,0038	0,0000	0,060	90	
539	21-11-26	13h00	21-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nr Cây Khô Nhỏ 2, , tuyến 471 Mộc Hóa.	Từ trụ T3 đến T38 NR Cây Khô Nhỏ 2, , tuyến 471 Mộc Hóa.	- Xử lý thay kẹp 2 bulon bằng kẹp ép 419 dây pha, dây trung hòa tại trụ T14 Nr Cây Khô Nhỏ 2, tuyến 471 Mộc Hóa. - Xử lý thay kẹp 2 bulon bằng kẹp ép 419 dây pha, dây trung hòa tại trụ T27 Nr Cây Khô Nhỏ 2, tuyến 471 Mộc Hóa.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	5	Một phần ấp Gò Dồ xã Bình Hiệp	Cắt LBFCO T01 Cây Khô Nhỏ 2	136	1,1339	0,0054	0,0265	0,0001	0,173	607	
540	21-11-26	07h30	21-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
541	22-11-26	05h30	22-11-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức	Tại Rec T23B+ 3LS T24 Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T80B Tân Bửu đến 3LS T24 Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T80B Tân Bửu; - Đóng LBS T80B Tân Bửu; - Cắt Rec T23B + 3 LS T24 Tân Bửu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
542	22-11-26	06h00	22-11-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 476 Long Hiệp- 478 Bến Lức từ LBS T38 Voi Lá đến DS T21/7 Long Bình (50A)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Đường Long Bình ấp Long Bình, Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên	- Cắt MC 478 Bến Lức; - Cắt DS T21/7 Long Bình; - Kiểm tra LBS T3B Long Bình đang cắt; - Đóng LBS T38 Voi Lá.	915	0,4252	0,0142	0,0254	0,0008	1,667	833	
543	22-11-26	06h00	22-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức	Từ trụ 5A nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức đến trụ 23B nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Lắp đà, sứ, kéo dây 6xACXH.240mm2+ AC.240mm2 từ trụ số 5A đến trụ số 21; sang nhánh rẽ, TBA qua trụ mới công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	150	Đường Nguyễn Văn Siêu, đầu đường Nguyễn Văn Tiếp đến đường Long Bình ấp Tân Long Thanh Phú, ấp Bến Lức 3, toàn bộ Khu dân cư Đường 10 xã Bến Lức	- Cắt MC 473, 478 Bến Lức, đóng DTĐ 473-76, 478-76 Bến Lức; - Cắt CB trạm T25 Bến Lức Tân Bửu	1659	18,4530	0,0256	1,1076	0,0015	5,000	60.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
544	22-11-26	06h00	22-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức	Từ trụ 12B đến trụ 14 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức đến trụ 47 nhánh rẽ ấp Voi Lá XDM tuyến 476, 471 Long Hiệp	- Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện, kéo dây 6xACXH240.mm2+AC.240mm2 từ trụ 47 XDM nhánh rẽ ấp Voi Lá tuyến 476, 471 Long Hiệp đến trụ 14 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức; - Lắp LS, DS trụ 12B; lắp LBS trụ 13, 13B Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 473, 478 Bến Lức, đóng DTĐ 473-76, 478-76 Bến Lức; - Kiểm tra 3 LS + DS trụ 46 đang cắt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
545	22-11-26	18h00	22-11-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức	Tại Rec T23B+ 3LS T24 Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ 3LS T24 Tân Bửu đến LBS T80B Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng 3 LS T24 Tân Bửu; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T23B Tân Bửu; - Đóng Rec T23B Tân Bửu; - Cắt LBS T80B Tân Bửu.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
546	22-11-26	18h00	22-11-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 476 Long Hiệp- 478 Bến Lức	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 476 Long Hiệp- 478 Bến Lức từ DS T21/7 Long Bình đến LBS T38 Voi Lá	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Đường Long Bình ấp Long Bình, Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên	- Cắt LBS T38 Voi Lá; - Kiểm tra LBS T3B Long Bình đang cắt; - Đóng DS T21/7 Long Bình; - Đóng MC 478 Bến Lức.	915	0,4252	0,0142	0,0254	0,0008	1,667	833	
547	22-11-26	18h30	22-11-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp	Tại Rec T01 Gò Đen Tại LBS T3B Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ LBS T3B Long Bình đến Rec T01 Gò Đen	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T3B Long Bình.; - Đóng LBS T3B Long Bình. - Cắt Rec T1 Gò Đen	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
548	22-11-26	08h00	22-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T9 Phước Tú, KDC Bến Lức 3	Từ trụ số 21/1 đến trụ số 21/10 đường dây hạ áp trạm T9 Phước Tú, KDC Bến Lức 3 tuyến 476 Bến Lức	Sang tải hạ áp trạm, đấu nối cáp ngầm hạ áp, cô lập dây 4x95mm2	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	6	Đường Nguyễn Văn Nhâm, Ấp Phước Tú xã Bến Lức	- Cắt FCO trạm T9 Phước Tú; - Cắt CB trạm KDC Bến Lức 3	264	7,8498	0,0154	0,1248	0,0002	0,200	1.700	
549	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Anh tuyến 480 Long Hiệp	Từ trụ số 02 Nhánh rẽ Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Anh tuyến 480 Long Hiệp đến trụ số 01 XDM	Lắp đà, sứ, kéo dây, đấu nối hoàn chỉnh công trình đường dây 22kV 3 pha và TBA 160kVA HKD Bình An	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	2	Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Anh xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Mỹ Phẩm Hoàng Anh (theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0073	0,0000	0,0004	0,0000	0,067	533	
550	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Nhánh rẽ Công ty CP NLMT REE tuyến 473 Bến Lức	Tại TBA 750kVA Công ty CP NLMT REE tuyến 473 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA theo TT02 (PB35722)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty cổ phần NLMT REE xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO trạm Công ty CP NLMT REE (theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0073	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
551	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Nhánh rẽ Công ty TNHH REE SE Thái Dương tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Công ty TNHH REE SE Thái Dương tuyến 473 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB57410)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH REE SE Thái Dương xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH REE SE Thái Dương (theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0073	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	
552	22-11-26	08h00	22-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành- 471AT	Tại trụ T1 đến trụ T2/8 nhánh rẽ Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành	Thay điện kế +TI 50/5 TBA 2x1000 kVA Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành (PB32772) + thay điện kế TBA 2x1000 kVA Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành (PB45236) + thay điện kế +TI 30/5 TBA 1250 kVA Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Năng (PB57625)+ thay điện kế +TI 30/5 TBA 1250 kVA Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Đạt (PB57624)+ thay điện kế +TU +TI 30/5 TBA 1250 kVA Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Tín (PB57627) + thay điện kế Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Khang(PB57623)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Năng,Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Đạt,Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Tín,Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Khang ,Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Thành xã Thạnh Lợi	Cắt Rec + DS Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành	8	0,0639	0,0001	0,0038	0,0000	1,667	14.167	
553	22-11-26	08h00	22-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Long - 471AT	Tại trụ T1 đến trụ T19 nhánh rẽ ông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Long	Công tác thay điện kế +TI 30/5 TBA 1250 kVA Cty CPĐTXD Phúc Long - Long An (PB22989) + thay điện kế +TI 30/5 TBA 1250 kVA Cty CP ĐTXD Phúc Long - Long An (PB57789) + thay điện kế +TU+TI 30/5 TBA 1250 kVA Cty CP Dinh Dưỡng Thú Cưng Nam Việt (PB57787) + thay điện kế +TU+TI 30/5 TBA 1250 kVA Cty CP Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc (PB57788)+ thay điện kế +TU+TI 60/5 TBA 2000 kVA CTy TNHH Thương Mại An Gia An (PB57786)+ thay điện kế +TU +TI 30/5 TBA 1250 kVA Cty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Tín (PB57627) + thay điện kế Cty Cổ phần Năng lượng Mặt trời Bảo Khang(PB57623)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Long - Long An, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Long, Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Thú Cưng Nam Việt, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc, Công ty TNHH Thương Mại An Gia An xã Thạnh Lợi	Cắt Rec + DS ông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Long	5	0,0399	0,0001	0,0024	0,0000	1,667	14.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
554	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
555	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
556	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
557	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
558	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
559	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 3x3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	15.000	
560	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 3x3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	15.000	
561	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 2x3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 2x3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	15.000	
562	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Điện RCP	NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Tại trạm 3x3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và trạm 3x3000KVA Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH nhựa Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	15.000	
563	22-11-26	07h00	22-11-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	Đường số 6 Tân Đô	Tại trụ T17B và T18 NR Đường số 6 Tân Đô	Di dời trụ T18 và chuyển đấu nối từ trụ T18 sang trụ T17B Cty TNHH nhựa Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	300	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt MC 471, 472, 473 Hựu Thạnh; đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76 Hựu Thạnh	50	0,2837	0,0005	0,0242	0,0000	10,000	90.000	
564	22-11-26	07h30	22-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐTXD HPPE	NR Tchenhkinh	Từ trụ 01 đến trụ 15 nhánh rẽ Tchenhkinh	Di dời đường dây trung thế nhánh rẽ Tchenkinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Tchenkinh Cắt FCO trạm T34 Đức Hòa Đông	25	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
565	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐTXD HPPE	NR Cty Phương Yến	Tại trụ 01 NR Cty Phương Yến	Bảo trì, thì nghiệm trạm 560KVA Cty Phương Yến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty Phương Yến, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty Phương Yến	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
566	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Bảo trì, thí nghiệm trạm 630KVA Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
567	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Bảo trì, thí nghiệm trạm 1250KVA Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
568	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Bảo trì, thí nghiệm trạm 2500KVA Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH SX TM Kim Hồng Lợi	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
569	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	Lắp basbar thanh đồng ACB trạm 3200KVA Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Nhật Tiến, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
570	22-11-26	08h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	Lắp basbar thanh đồng ACB trạm 2000KVA Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Nhật Tiến, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM Nhật Tiến	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	
571	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Thịnh Phát	NR Cty TNHH Duy Tân Long An	Cty TNHH Duy Tân Long An	TCS TBA từ 3000KVA lên 3x3000KVA Cty TNHH Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Công ty TNHH Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH Duy Tân Long An	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,033	333	
572	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Thịnh Phát	NR Cty TNHH Duy Tân Long An	Cty TNHH Duy Tân Long An	TCS TBA từ 3x3000KVA lên 4x3000KVA Cty TNHH Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Công ty TNHH Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH Duy Tân Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
573	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Duy Tân Long An	Cty TNHH Duy Tân Long An	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 3000KVA lên 3x3000KVA Cty TNHH Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH Duy Tân Long An	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	16.667	
574	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Duy Tân Long An	Cty TNHH Duy Tân Long An	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 3x3000KVA lên 4x3000KVA Cty TNHH Duy Tân Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH Duy Tân Long An, ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH Duy Tân Long An	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	1,667	16.667	
575	22-11-26	07h00	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR T17/1b CCN Nhựa	Tại trụ T17/1b/14, T17/1b/13 NR T17/1b CCN Nhựa	Lắp LBS T17/1B/14 CCN Nhựa, 3LS T17/1B/13 CCN Nhựa công trình lộ ra trạm 110KV Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, đóng DTĐ 478-76 Hựu Thạnh	5	0,0284	0,0001	0,0024	0,0000	1,000	9.000	
576	22-11-26	06h00	22-11-26	06h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Le Long	Tại trụ: - T1, T2 Hải sơn Đức Hòa Đông - T21, T1A Le Long	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 478 Hựu Thạnh - 475 Đức Hòa 3 từ Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông đến DS T21 Le Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Không	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - Đóng Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông - Cắt LBS T1A + DS T1A Le Long	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,000	36.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
577	22-11-26	17h00	22-11-26	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Le Long	Tại trụ: - T1, T2 Hải sơn Đức Hòa Đông - T21, T1A Le Long	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 478 Hựu Thạnh- 475 Đức Hòa 3 từ DS T21 Le Long đến Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Không	- Đóng DS T21 Le Long - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T1A Le Long - Đóng LBS T1A Le Long - Cắt Rec T2 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,000	36.000	
578	22-11-26	07h30	22-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Ngọc Dung 1	NR Bảy Nhạc	Từ trụ T5A đến trụ T7A nhánh rẽ Bảy Nhạc	Di dời đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Nr Bảy Nhạc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa khánh	Cắt 3LBFCO T5B nhánh rẽ Giồng Ngang	150	0,9457	0,0016	0,0805	0,0001	1,000	10.000	
579	22-11-26	07h30	22-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH viễn thông Long Hải	Trạm T7 Chi Nhánh Điện	Đứ trụ T7 Chi Nhánh Điện đến trụ H10 đường dây hạ áp trạm T7 Chi Nhánh Điện	Kéo cáp quang công trình Xây lắp, dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	- Cắt 3FCO trạm: T7 Chi Nhánh Điện, - Cắt CB trụ H1 đường dây hạ áp trạm T2 UB huyện	125	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
580	22-11-26	08h00	22-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp trạm T146A/2 CDC Tân Lập - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 146A/2 đến trụ số H1/7, H13, H5/1 đường dây hạ áp trạm T146A/2 CDC Tân Lập (Xã Nhơn Hòa Lập).	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ BTLT 8,5m (Công trình ĐTXD năm 2026).	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	12	Cụm dân cư Tân Lập và Chợ Tân Lập, ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập	Cắt 3FCO trạm T146A/2 CDC Tân Lập	190	1,4895	0,0071	0,0370	0,0002	0,400	1.400	
581	22-11-26	13h00	22-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp trạm T03/1 CDC Nhơn Hòa Lập - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số H01 đến trụ số H11 đường dây hạ áp trạm T03/1 CDC Nhơn Hòa Lập (Xã Nhơn Hòa Lập).	Sang dây hạ áp, thu hồi trụ BTLT 8,5m (Công trình ĐTXD năm 2026).	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	12	Cụm dân cư Nhơn Hòa Lập, ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập	Cắt 3FCO trạm T03/1 CDC Nhơn Hòa Lập	91	0,7134	0,0034	0,0177	0,0001	0,400	1.400	
582	22-11-26	06h00	22-11-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	Công Ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, NR Nhà làm việc ĐL Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	- Từ trụ T61-T25A Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Từ trụ T61-T5 Nhánh rẽ Nhà làm việc ĐL Thủ Thừa	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Kéo cáp Quang	5	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3 xã Thủ Thừa	Cắt MC 477, 479 Thủ Thừa; đóng DTĐ 477-76, 479-76 Thủ Thừa	2205	61,4277	0,0853	1,4721	0,0020	0,167	2.000	
583	22-11-26	06h00	22-11-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Cầu Bình bát, Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, NR Nhà làm việc ĐL Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	- Từ T4-T82 Trục Cầu Bình Bát - Từ trụ T61-T25A Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Từ trụ T61-T5 Nhánh rẽ Nhà làm việc ĐL Thủ Thừa	- Thu hồi TBA T30 Trục Cầu Bình Bát, TBA Ngã ba Bình Bát - Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3 xã Thủ Thừa	Cắt MC 477, 479 Thủ Thừa; đóng DTĐ 477-76, 479-76 Thủ Thừa	2205	61,4277	0,0853	1,4721	0,0020	0,167	2.000	
584	22-11-26	08h00	22-11-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 1000kVA Công ty CP cơ khí chế tạo máy Long An	Tại TBA 1000kVA Công ty CP cơ khí chế tạo máy Long An	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1000kVA	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	1	Toàn bộ Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An, ấp Bình Thạnh 2 xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty CP cơ khí chế tạo máy Long An	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
585	22-11-26	06h00	22-11-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - NR Bình Ảnh, tuyến 475 Thủ Thừa	- Tại trụ T58 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Tại trụ T74 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện tuyến 475 Thủ Thừa - 479 Thủ Thừa từ LBS T73 Bình Ảnh đến DS T58 Bình Lương	Chuyển giao lưới điện	10	Ấp Thủ Khoa Thừa 1, ấp Thủ Khoa Thừa 2, ấp Thủ Khoa Thừa 3, ấp Bình Thạnh 1, ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Tân Thành xã Thủ Thừa; Toàn bộ xã Mỹ Thạnh	- Cắt MC 479 Thủ Thừa - Cắt DS T58 Bình Lương - Đóng LBS T73 Bình Ảnh	9840	22,8439	0,3807	0,5475	0,0091	0,333	333	
586	22-11-26	17h00	22-11-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - NR Bình Ảnh, tuyến 475 Thủ Thừa	- Tại trụ T58 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Tại trụ T74 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện tuyến 479 Thủ Thừa - 475 Thủ Thừa từ DS T58 Bình Lương đến LBS T73 Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện	10	Ấp Thủ Khoa Thừa 1, ấp Thủ Khoa Thừa 2, ấp Thủ Khoa Thừa 3, ấp Bình Thạnh 1, ấp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Tân Thành xã Thủ Thừa; Toàn bộ xã Mỹ Thạnh	- Cắt LBS T73 Bình Ảnh - Đóng DS T58 Bình Lương - Đóng MC 479 Thủ Thừa	9840	22,8439	0,3807	0,5475	0,0091	0,333	333	
CƠ SỞ 2																					
1	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/58/2 đến trụ 53/58/26 Bình Quới tuyến 480BC	Từ trụ 53/58/2 đến trụ 53/58/26 nhánh rẽ 22kV Bình Quới tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng, gọt dây đầu kẹp quai hotline từ trụ 53/58/2 đến trụ 53/58/26 Bình Quới tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ	Cắt 3LBFCO trụ 53/58/1 Bình Quới tuyến 480BC	395	1,9651	0,0094	0,0770	0,0004	0,103	360	
2	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 47/27/5 Ấp Bến 6 tuyến 473BC	Trụ 47/27/5 nhánh rẽ 12,7kV Ấp Bến 6 tuyến 473BC	Lắp mới hoàn chỉnh TBA, hệ thống đo đếm và cắt dừng dây hạ áp và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 37,5kVA trụ 47/27/5 Ấp Bến 37 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bến xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 47/27/5 Ấp Bến 16 tuyến 473BC - Kiểm tra CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 47/27/5 Ấp Bến 37 tuyến 473BC đang ở vị trí cắt	74	0,9467	0,0018	0,0371	0,0001	0,023	206	
3	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 117/5 Thị Trấn 29 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 117/5 Thị Trấn 29 tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 117/5 Thị Trấn 29 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 117/5 Thị Trấn 29 tuyến 476BC	62	0,3084	0,0015	0,0121	0,0001	0,023	80	
4	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bến xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 47/5/5 Ấp Bến 25 tuyến 473BC	30	0,1492	0,0007	0,0058	0,0000	0,023	80	
5	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/1 đến trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT, từ trụ 234/44/4 đến trụ 234/44/5 Kênh Tây tuyến 471HT	- Ép lèo nguội trung áp, bảo trì LBS, phát quang lưới điện từ trụ 234/44/1 đến trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT - Sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư trụ, từ trụ 234/44/4 đến trụ 234/44/5 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Ấp Phước Tân xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Hiệp xã Cầu Khởi.	- Cắt LBS và DS trụ 234/44/2 Tân Định tuyến 471HT - Cắt DS trụ 234/44 Tân Định tuyến 471HT	192	1,8319	0,0034	0,0962	0,0002	2,744	24.696	
7	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/3B đến trụ 234/44/3B/1 Kênh Tây tuyến 471HT	Tách dây nguội trung áp từ trụ 234/44/3B đến trụ 234/44/3B/1 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Lộ ra tuyến 479TĐ Nhánh rẽ 22kV ấp Rộc từ trụ 75/17 đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV Lộ ra tuyến 479TĐ Nhánh rẽ 22kV ấp Rộc từ trụ 75/17 đến trụ 75/72 tuyến 472TĐ	Xử lý Khiếm khuyết, nối dây tiếp đất, xử lý tiếp xúc LTD từ trụ 1D đến trụ 8/191 tuyến 479TĐ Sang tải trung áp từ trụ 75/40B đến trụ 75/48 tuyến 472TĐ và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Đầu tư xây dựng	20	Ấp Rộc A, ấp Rộc B xã Thạnh Đức	Cắt MC 479TĐ, đóng DTĐ 479-76 Trạm 110kV Thạnh Đức Cắt 3LTD trụ 92/11B/51 Tầm Lanh tuyến 472TĐ Cắt 3LBFCO trụ 75/17 Ấp Rộc tuyến 472TĐ	1528	12,8359	0,0252	0,0047	0,0000	0,396	3.370	
9	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC	Thay FCO bị hư hỏng Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Phước Đức B Phường Gia Lộc	Cắt 3VS, 3FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 400kVA Phước Đông 5 trụ 42/28	123	1,0333	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	670	
12	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 270/45b nhánh rẽ Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Trụ 270/45b nhánh rẽ Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ 270/45b tuyến 476TĐ theo chiết tính số 126 Nguyễn Thị Hạ Vi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Thanh Phước phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA Xóm Đồng 15 trụ 270/50B tuyến 476TĐ	68	0,5712	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670	
13	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10/1 Trâm Vàng 1 tuyến 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10/1 Trâm Vàng 1 tuyến 477TB	Cấy TBA 2x25kVA trụ 161/10/4 tuyến 477TB, cắt dừng dây hạ áp trụ 161/10/1 tuyến 477TB, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 161/10/1 Trâm Vàng 1, cắt CB trạm 75kVA Trâm Vàng 22 trụ 161/11B tuyến 477TB	86	0,7224	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670	
14	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ và nhánh rẽ đấu nối trụ 270/52 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 471PĐC	Tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 42 đến trụ 120, từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	16-11-26	07h30	16-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ tuyến 471TN	Từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, cắt dây leo từ trụ 264B đến trụ 316 Quốc Lộ tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 31/1 Thị trấn Tân Biên KP7-2 tuyến 474TBI	Trụ 31/7 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA trụ 31/7 tuyến 474TBI từ 160kVA lên 250kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Ấp Tân Biên xã Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 31/1 Thị trấn Tân Biên KP7-2 tuyến 474TBI	136	0,6853	0,0033	0,0265	0,0001	0,022	76	
18	16-11-26	08h00	16-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 140/24 Tân Bình 13 tuyến 471TBI	Trụ 140/24 tuyến 471TBI	Hạ công suất TBA trụ 140/24 tuyến 471TBI từ 250kVA xuống 160kVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Tân Bình xã Tân Biên	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 140/24 Tân Bình 13 tuyến 471TBI	144	0,7256	0,0035	0,0281	0,0001	0,006	22	
19	16-11-26	08h00	16-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176 đến trụ 176/58/52 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 01 đến trụ 124 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 124 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD và từ trụ 164/1 đến trụ 164/36, từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD và từ trụ 164/1 đến trụ 164/36, từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD và từ trụ 164/1 đến trụ 164/36, từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43 đến trụ 65, từ trụ 51B đến trụ 51B/11 tuyến 471TN	Từ trụ 43 đến trụ 65, từ trụ 51B đến trụ 51B/11 tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 43 đến trụ 65, từ trụ 51B đến trụ 51B/11 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	16-11-26	08h00	16-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	16-11-26	07h30	16-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/32 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/32 tuyến 478TB	Thay sứ phóng trụ 25C/32/11, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/32/1 An Thới tuyến 478TB	103	0,9325	0,0017	0,0516	0,0001	0,362	3.258	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	17-11-26	08h00	17-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/3B đến trụ 154B/5B nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/3B đến trụ 154B/5B nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	- Lắp mới hoàn chỉnh TBA, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 154B/3B Rừng Dầu 29 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 154B/5b thuộc trạm 250kVA trụ 154B/5B Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	- Kiểm tra CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 154B/3B Rừng Dầu 29 tuyến 476BC đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 250kVA trụ 154B/6 Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	292	1,4527	0,0069	0,0569	0,0003	0,137	480	
28	17-11-26	13h30	17-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB	Trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB	- Lắp mới hoàn chỉnh TBA, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB - Cắt lèo dừng dây, đấu lèo hạ áp trụ 18/14 thuộc trạm 250kVA Giòng Két 10 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 250kVA trụ 18/11 Giòng Két 10 tuyến 471MB	189	0,9403	0,0045	0,0368	0,0002	0,103	360	
29	17-11-26	08h00	17-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 480BC	85	0,4229	0,0020	0,0166	0,0001	0,023	80	
30	17-11-26	08h00	17-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/12P/30P Bình Phú 21 tuyến 480BC	23	0,1144	0,0005	0,0045	0,0000	0,023	80	
31	17-11-26	08h00	17-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	28	0,1393	0,0007	0,0055	0,0000	0,023	80	
32	17-11-26	13h30	17-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19	44	0,2189	0,0010	0,0086	0,0000	0,023	80	
33	17-11-26	13h30	17-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/21T/16 Bình Phú 14	Trạm 50kVA trụ 53/100/21T/16 Bình Phú 14	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 53/100/21T/16 Bình Phú 14	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/21T/16 Bình Phú 14	49	0,2438	0,0012	0,0095	0,0000	0,023	80	
34	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/20B/1 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/20B/1 đến trụ 118/20B/8, từ trụ 118/20/10 đến trụ 118/20/10/12 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Tháo vật tư, phụ kiện, di dời trung hạ áp, phát quang lưới điện, thu hồi vật tư từ trụ 118/20B/1 đến trụ 118/20B/8, từ trụ 118/20/10 đến trụ 118/20/10/12 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	Cắt 3LBFCO trụ 118/20B/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 118/20B Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	16	0,1527	0,0003	0,0080	0,0000	0,206	1.854	
35	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/75/1 Bàu Tre tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/1 đến trụ 48B/75/23/22/10, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14 Bàu Tre tuyến 476HT	Dựng trụ, lắp phụ kiện, cẩn đèn đường, đèn năng lượng mặt trời từ trụ 48B/75/1 đến trụ 48B/75/23/22/10, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14 Bàu Tre tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Ấp Láng xã Cầu Khởi.	Cắt LBFCO trụ 48B/75/1 Bàu Tre tuyến 476HT	444	4,2363	0,0078	0,2224	0,0004	0,229	2.061	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/75/1 Bàu Tre tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/1 đến trụ 48B/75/23/22/10, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14 Bàu Tre tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75/1 đến trụ 48B/75/23/22/10, từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14 Bàu Tre tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/40 Đại Đội Công Binh tuyến 471HT	Từ trụ 253/51 đến trụ 253/55 Đại Đội Công Binh tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây hạ áp, sang lưới, di dời điện kế từ trụ 253/51 đến trụ 253/55 Đại Đội Công Binh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Ấp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	- Cắt 3FCO trạm trụ 253/54B Phước Hòa-T.254/54B tuyến 471HT - Cắt 3FCO trạm 253/55 Đại Đội Công Binh tuyến 471HT - Cắt CB trạm 37,5kVA Tưới tiêu Phạm Văn Nhân trụ 253/51B/1T, trạm 25kVA trụ 253/51/1A Nguyễn Thanh Hải, trạm 25kVA trụ 253/51/1B Nguyễn Thành Mãi, trạm 25kVA trụ 253/50 Chu Chí Thắng tuyến 471HT - Cắt CB các điện kế khách hàng trụ 253/51B/1T, trụ 253/51/1A, trụ 253/51/1B Đại Đội	20	0,1908	0,0004	0,0100	0,0000	0,412	3.708	
38	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
40	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty TNHH Hưng Minh Tâm	Nhánh rẽ 12,7kV Cây Da từ trụ 128/29/1 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV Cây Da từ trụ 128/29/1 tuyến 477TĐ	Di dời trụ trung hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ 128/29/1 đến trụ 128/29/10/6 tuyến 477TĐ	Nâng cấp mở rộng đường số 4 ấp Cây Da xã Phước Thạnh	6	Ấp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO, tháo hotline trụ 128/29 Cây Da tuyến 477TĐ	179	1,5037	0,0029	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
41	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Phước Hòa 7 trụ 42/65/69 tuyến 471PĐC	TBA 50kVA Phước Hòa 7 trụ 42/65/69 tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp từ trụ 42/65/68 đến trụ 42/65/68/7 và từ trụ 42/65/68/5 đến trụ 42/65/68/5/2 tuyến 471PĐC, phát quang lưới điện hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 50kVA Phước Hòa 7 trụ 42/65/69 tuyến 471PĐC	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
42	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 476TĐ	Tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	17-11-26	07h30	17-11-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/11BP Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 91/11BP Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Nhổ, dựng trụ hạ áp, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/11BP Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 91/8P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	109	0,9331	0,0019	0,0485	0,0001	0,157	1.257	
45	17-11-26	13h30	17-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/11BP Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 91/11BP Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/11BP Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 37 đến trụ 159 tuyến 478TBI	Từ trụ 37 đến trụ 159 tuyến 478TBI	Phát tia cây xanh từ trụ 37 đến trụ 159 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	17-11-26	08h00	17-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 2 đến trụ 41, từ trụ 12 đến trụ 75 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 93/1P đến trụ 93/43 và các nhánh rẽ đường Tua Hai tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1P đến trụ 93/43 và các nhánh rẽ đường Tua Hai tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty CPXDĐ Hưng Thịnh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 14/29 Ninh Lộc - C, trạm 250kVA trụ 23B/18 Ninh An - C, trạm 250kVA trụ 14/9T Ninh Thọ - B, trạm 250kVA trụ 23B/11 Ninh An - B tuyến 481TN	- Từ trụ 14/29/2T/2P đến trụ 14/29/2T/3T hẻm số 53 đường số 57 tuyến 481TN - Tại trụ 14/29/8P, từ trụ 23B/18/8/9P đến trụ 23B/18/8/4T đường Bời Lời tuyến 481TN - Từ trụ 23B/11/6T/3P đến trụ 23B/11/6T/4P, trụ 23B/11/2/3P đường Bời Lời tuyến 481TN	- Bàn giao Công ty CPXDĐ Hưng Thịnh dời trụ hạ áp từ trụ 14/29/2T/2P đến trụ 14/29/2T/3T đường Bời Lời tuyến 481TN - Bàn giao Công ty TNHH NLX Sơn Anh dời trụ hạ áp từ trụ 23B/18/8/9P đến trụ 23B/18/8/4T, tại trụ 14/29/8P đường Bời Lời tuyến 481TN - Bàn giao Công ty TNHH XDTM Hoàng Long TN dời trụ hạ áp từ trụ 23B/11/6T/3P đến trụ 23B/11/6T/4P, trụ 23B/11/2/3P; tại trụ 14/6/4, trụ 14/9/5 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Khu phố Ninh An, Ninh Lộc, Ninh Thọ phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 23B/18 Ninh An - C tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 23B/11 Ninh An - B tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 14/9T Ninh Thọ - B tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 14/29 Ninh Lộc - C tuyến 481TN	923	8,6752	0,0152	0,4881	0,0009	1,029	9.774	
51	17-11-26	07h30	17-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH NLX Sơn Anh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23B/8/12 Ninh Sơn - AE, trạm 250kVA trụ 15 Ninh Thọ - C, 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa, trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa tuyến 481TN	- Từ trụ 15B/6/4/3P đến trụ 15B/6/4/12T, từ trụ 17/1 đến trụ 17/3 đường Bời Lời tuyến 481TN - Trụ 15B/6/7/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	- Bàn giao Công ty TNHH NLX Sơn Anh di dời trụ hạ áp từ trụ 15B/6/4/3P đến trụ 15B/6/4/12T, từ trụ 17/1 đến trụ 17/3 đường Bời Lời tuyến 481TN - Bàn giao Công ty TNHH XDTM Hoàng Long TN dời trụ hạ áp trụ 15B/6/7/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 23B/8/12 Ninh Sơn - AE tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 15 Ninh Thọ - C tuyến 481TN - Cắt CB trụ trạm đèn đường 15/1 đường Bời Lời tuyến 481TN - Cắt 2 CB trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa, trạm 25kVA trụ 17B Hộ KD Nguyễn Mậu Hoa tuyến 481TN	389	3,6562	0,0064	0,2057	0,0004	0,480	4.561	
52	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13, từ trụ 240/1 đến trụ 240/8/14, từ trụ 240/8 đến trụ 240/20/12 tuyến 471SD	Từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13, từ trụ 240/1 đến trụ 240/8/14, từ trụ 240/8 đến trụ 240/20/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/1 đến trụ 242/30, từ trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13, từ trụ 240/1 đến trụ 240/8/14, từ trụ 240/8 đến trụ 240/20/12 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	17-11-26	08h00	17-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 471SD	Từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	17-11-26	06h00	17-11-26	07h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 184C	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 243/2A tuyến 475TB Cắt REC trụ 184B và DS trụ 184C tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
55	17-11-26	07h00	17-11-26	07h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Để thao tác cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Khu phố Lộc Hưng phường An Tịnh	Cắt LBS trụ 95B tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Đóng LBS trụ 95B tuyến 473TB	1809	0,9099	0,0303	0,0503	0,0017	1,448	724	
56	17-11-26	07h00	17-11-26	17h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 473/475TB	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 473/475TB	Chụp sứ đứng trung áp từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Khu phố phố Lộc Tân, Lộc Hòa phường An Tịnh	Cắt REC và 3LTD trụ 24 Gia Huỳnh tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 148B tuyến 473TB Cắt DS trụ 116/2 tuyến 473TB Cắt DS trụ 184C tuyến 475TB	1167	11,1525	0,0196	0,6171	0,0011	1,448	13.756	
57	17-11-26	16h30	17-11-26	17h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Để thao tác đóng 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Khu phố Lộc Hưng phường An Tịnh	Cắt LBS trụ 95B tuyến 473TB Đóng 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Đóng LBS trụ 95B tuyến 473TB	1809	0,9099	0,0303	0,0503	0,0017	1,448	724	
58	17-11-26	17h00	17-11-26	17h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Không mất điện	Đóng DS trụ 184C và REC trụ 184B tuyến 475TB Cắt LBS trụ 243/2A tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/3 Thị Trấn 26 tuyến 481MB	Trạm 50kVA trụ 104/29/3 Thị Trấn 26 tuyến 481MB	Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 50kVA trụ 104/29/3 Thị Trấn 26 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Bến Đình, Thuận Lâm xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 104/29/1 Bàu Tép tuyến 481MB - Cắt CB trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 481MB	424	2,1094	0,0100	0,0826	0,0004	0,046	160	
60	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/5 Thuận Hòa 1 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/5 Thuận Hòa 1 tuyến 476BC	Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 50kVA trụ 78/5 Thuận Hòa 1 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra CB và FCO trạm 50kVA trụ 78/5 Thuận Hòa 1 tuyến 476BC - Tháo hotline trạm 50kVA trụ 78/5 Thuận Hòa 1 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/25B/4 Thị Trấn 27 tuyến 481MB	Trạm 50kVA trụ 104/1/25B/4 Thị Trấn 27 tuyến 481MB	Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 50kVA trụ 104/1/25B/4 Thị Trấn 27 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 104/1/25B/4 Thị Trấn 27 tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp trụ 171/35/13T đến trụ 171/35/14T thuộc trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	Nhánh rẽ hạ áp trụ 171/35/13T đến trụ 171/35/14T thuộc trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	Tháp đà U nâng độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 171/35/13T đến trụ 171/35/14T thuộc trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	74	0,9467	0,0018	0,0371	0,0001	0,023	206	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
63	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/44 Thuận Hòa 6 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/44 Thuận Hòa 6 tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 78/44 Thuận Hòa 6 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bến Đình xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 78/44 Thuận Hòa 6 tuyến 476BC	45	0,2239	0,0011	0,0088	0,0000	0,023	80	
64	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/12 Xóm Mới 2 tuyến 481MB	Trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/12 Xóm Mới 2 tuyến 481MB	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/12 Xóm Mới 2 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3 FCO trạm 3x50kVA trụ 104/1/23/12 Xóm Mới 2 tuyến 481MB	103	0,5124	0,0024	0,0201	0,0001	0,103	360	
65	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/16B/6 Thị Trấn 21 tuyến 481MB	Trạm 50kVA trụ 104/16B/6 Thị Trấn 21 tuyến 481MB	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 104/16B/6 Thị Trấn 21 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 104/16B/6 Thị Trấn 21 tuyến 481MB	66	0,3283	0,0016	0,0129	0,0001	0,034	120	
66	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Từ trụ 267/6B/28 đến trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Lắp vật tư, di dời trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp từ trụ 267/6B/28 đến trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu.	Cắt 3LBFCO trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	173	1,6506	0,0031	0,0867	0,0002	0,343	3.087	
67	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Trồng trụ trung áp, lắp phụ kiện từ trụ 92/95 đến trụ 92/95/6 tuyến 472TĐ; Thay dây hạ áp nhánh rẽ trụ 92/95/4B tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	113	0,9493	0,0019	0,0001	0,0000	0,079	670	
70	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Nối tuyến Xóm Bố - Ấp 3 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Nối tuyến Xóm Bố - Ấp 3 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Nối tuyến Xóm Bố - Ấp 3 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 477TB	Tuyến 477TB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 113A đến trụ 183 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 70 đến trụ 90 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 70 đến trụ 90 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, cắt dây leo từ trụ 70 đến trụ 90 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
73	18-11-26	07h30	18-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, cắt dây leo từ trụ 56/1 đến trụ 56/10 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 48 đến trụ 48/60 tuyến 477TBI	Từ trụ 48 đến trụ 48/60 tuyến 477TBI	Phát tia cây xanh từ trụ 48 đến trụ 48/60 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	18-11-26	08h00	18-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 41 đến trụ 176 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyện tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyện tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 93/28C đường Tua Hai tuyến 473TN	Từ trụ 93/28C/1 đến trụ 93/28C/7 đường Tua Hai tuyến 473TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 93/28C/3, ép lèo chuyển tải từ trụ 93/28C/1 đến trụ 93/28C/7 đường Tua Hai tuyến 473TN (TTr 10)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 20 phường Tân Ninh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 93/28C đường Tua Hai tuyến 473TN	87	0,7747	0,0014	0,0436	0,0001	0,240	2.161	
79	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 73 Tân Phước - Q tuyến 471CM	Trạm 50kVA trụ 73 Tân Phước - Q tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 73 Tân Phước - Q tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 73 Tân Phước - Q tuyến 471CM	33	0,1143	0,0005	0,0064	0,0000	0,103	360	
80	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 72/2B/1 Khu nhà làm việc ngành NN & PTNT tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 72/2B/1 Khu nhà làm việc ngành NN & PTNT tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 160kVA trụ 72/2B/1 Khu nhà làm việc ngành NN & PTNT tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 72/2B/1 Khu nhà làm việc ngành NN & PTNT tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
81	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	218	0,7549	0,0036	0,0425	0,0002	0,240	840	
82	18-11-26	08h00	18-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hội 15 trụ 186/67 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hội 15 trụ 186/67 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA tại trụ 186/67 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Hòa Hội 15 trụ 186/67; Cắt CB trạm biến áp 50kVA Bố Lớn 1 trụ 186/70 tuyến 473SD	95	0,1494	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40	
83	18-11-26	13h30	18-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/14 đến trụ 186/190/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/14 đến trụ 186/190/15 tuyến 473SD	Cấy mới trạm biến áp 25kVA tại trụ 186/190/15, cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 186/190/14 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 37,5kV Gò Tháp E trụ 186/190/12 và CB trạm biến áp 37,5kV Gò Tháp B trụ 186/190/22 tuyến 473SD	127	0,2572	0,0012	0,0144	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
84	18-11-26	08h00	18-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 146/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 146/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/36/1 đến trụ 146/36/97 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 41/13/3 Ấp Voi 22 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 41/13/3 Ấp Voi 22 tuyến 473BC	Lắp mới hoàn chỉnh TBA, LA, FCO, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 50kVA trụ 41/13/3 Ấp Voi 22-1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Voi xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 41/13/1 Ấp Voi 4 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 25kVA trụ 41/13 Phan Thị Lệ Chi tuyến 473BC	232	2,9679	0,0055	0,1162	0,0002	0,023	206	
86	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/13/3 đến trụ 41/13/2/2/1; từ trụ 41/13/2/2 đến trụ 41/13/2/2/5 thuộc trạm 75kVA trụ 41/13/3 Ấp Voi 22 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/13/3 đến trụ 41/13/2/2/1; từ trụ 41/13/2/2 đến trụ 41/13/2/2/5 thuộc trạm 75kVA trụ 41/13/3 Ấp Voi 22 tuyến 473BC	Kéo bổ sung dây hạ áp, đấu lèo hạ áp từ trụ 41/13/3 đến trụ 41/13/2/2/1; Tháp đà U, xử lý mối nối phi kỹ thuật từ trụ 41/13/2/2 đến trụ 41/13/2/2/4 lưới điện hạ áp thuộc trạm 75kVA trụ 41/13/3 Ấp Voi 22 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Voi xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 41/13/1 Ấp Voi 4 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 25kVA trụ 41/13 Phan Thị Lệ Chi tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	19-11-26	08h00	19-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/21/13 Ấp Bảo 17 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/21/13 Ấp Bảo 17 tuyến 479MB	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 234/21/13 Ấp Bảo 17 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bảo xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/21/13 Ấp Bảo 17 tuyến 479MB	47	0,2338	0,0011	0,0092	0,0000	0,023	80	
88	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 262/28/1Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/28/3 đến trụ 262/28/19 Cơ Giới tuyến 477HT	Lắp vật tư phụ kiện, xà sứ, phát quang lưới điện phát quang lưới điện từ trụ 262/28/3 đến trụ 262/28/19 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO trụ 262/28/1 Cơ Giới tuyến 477HT - Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-T.262/29 tuyến 477HT	272	2,5952	0,0048	0,1363	0,0003	0,069	621	
89	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/14/1P Ấp 3 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/14/1P Ấp 3 tuyến 471PĐC	Cấy TBA 2x25kVA trụ 42/114/14/3P, Cắt dừng dây hạ áp trụ 42/114/14 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp 3 xã Truông Mít	Cắt LBFCO trụ 42/114/14/1P Ấp 3 tuyến 471PĐC, cắt CB trạm 250kVA Ấp 3.23 trụ 42/114/12 tuyến 471PĐC	252	2,1169	0,0042	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
92	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/23/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/23/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC	Cấy TBA 2x25kVA trụ 42/114/23/5, cắt dừng dây hạ áp trụ 42/114/23 và trụ 42/114/23/8 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp 3 xã Truông Mít	Cắt LBFCO trụ 42/114/23/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC, cắt CB trạm 250kVA Ấp 3.24 trụ 42/114/22B tuyến 471PĐC	287	2,4109	0,0047	0,0003	0,0000	0,119	1.750	
93	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 Nối tuyến Xóm Bố - Ấp 3 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 Nối tuyến Xóm Bố - Ấp 3 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 Nối tuyến Xóm Bố - Ấp 3 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 471PĐC	Tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/107B/2 Ấp 6, trụ 42/114/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 239B/1 đến trụ 239B/16, từ trụ 239B/6 đến trụ 239B/6/6 Quốc Lộ tuyến 471TN	Từ trụ 239B/1 đến trụ 239B/16, từ trụ 239B/6 đến trụ 239B/6/6 Quốc Lộ tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, cắt dây leo từ trụ 239B/1 đến trụ 239B/16, từ trụ 239B/6 đến trụ 239B/6/6 Quốc Lộ tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI	Trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI	Bàn giao ĐL Tân Ninh công tác	Làm biện pháp an toàn thi công	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 106 đến trụ 171B tuyến 474TBI	Từ trụ 106 đến trụ 171B tuyến 474TBI	Phát tia cây xanh từ trụ 106 đến trụ 171B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	19-11-26	08h00	19-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 2 đến trụ 105 tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
101	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26 đường Kênh Tây tuyến 477CM	Từ trụ 26 đến trụ 63 đường Kênh Tây tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ LBS trụ 26 Tân Phước, LBS trụ 63/2 Bờ Bắc, trồng trụ thay dây AC 120mm² lên AC 185mm² từ trụ 44 đến trụ 63 đường Kênh Tây tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	17	Khu phố Tân Hòa, Tân Phước phường Bình Minh	- Cắt LBS trụ 26 Tân Phước tuyến 477CM - Cắt DS trụ 25 tuyến 477CM - Cắt DS trụ 63/3 Bờ Bắc tuyến 477CM - DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 474TBi, 477CM (ĐL Tân Biên)	743	6,9834	0,0123	0,3929	0,0007	0,583	5.539	
102	19-11-26	07h30	19-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/70/1 Giồng Cà tuyến 473TN	Từ trụ19B/2 đến trụ 19B/107 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ Recloser trụ 19B/70/2 Giồng Cà, thay đà sắt lắp FCO thành đà composite bổ sung dây tiếp địa vỏ thùng trạm 50kVA trụ 19B/70/73 Giồng Cà - L, trạm 50kVA trụ 19B/70/107 Giồng Cà - J (theo TTr17), phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp từ trụ 19B/70/2 đến trụ 19B/70/107 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 19B/70/2, DS trụ 19B/70/1, DS trụ 19B/70/3 Giồng Cà tuyến 473TN	1107	10,4047	0,0183	0,5854	0,0010	0,686	6.516	
103	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/174/3 đến trụ 186/174/4 tuyến 473SD	Từ trụ 186/174/3 đến trụ 186/174/4 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/174/3 đến trụ 186/174/4 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/1 đến trụ 186/189/40 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	19-11-26	08h00	19-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	19-11-26	07h30	19-11-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23/5 tuyến 473TB	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23/5 tuyến 473TB	Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 23/5	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	10	Khu phố Gia Huỳnh phường Tràng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/5 tuyến 473TB	103	0,9325	0,0017	0,0516	0,0001	0,362	3.258	
108	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 261 đến trụ 305/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 261 đến trụ 305/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 181 Thuận Bình 5 tuyến 471TĐ	Từ trụ 182 đến trụ 182/9 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Cân pha sang lưới hạ áp, cắt lèo, ép lèo từ trụ 182 đến trụ 182/9 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 181 Thuận Bình 5 tuyến 471TĐ	92	0,8778	0,0016	0,0461	0,0001	0,103	927	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
110	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ - Trạm 15kVA trụ 165 Hàn điện ông Gan tuyến 471TĐ	Trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 165 Thuận Bình-V tuyến 471TĐ - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 165 Hàn điện ông Gan tuyến 471TĐ	246	2,3472	0,0043	0,1232	0,0002	0,206	1.854	
111	20-11-26	08h30	20-11-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 162/1/5 Thuận Bình-I tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA trụ 162/1/5 Thuận Bình-I tuyến 471TĐ	Thay công tơ hỏng: trạm 50kVA trụ 162/1/5 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Bình xã Truông Mít	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 162/1/5 Thuận Bình-I tuyến 471TĐ	61	0,0970	0,0011	0,0051	0,0001	0,034	51	
112	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC TBA 2x25kVA Ấp 6.42 trụ 42/107B/57/21B tuyến 471PĐC	TBA 2x25kVA ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC TBA 2x25kVA Ấp 6.42 trụ 42/107B/57/21B tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/26 tuyến 471PĐC, phát quang lưới điện hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA ấp 6.43 trụ 42/107B/57/23B tuyến 471PĐC Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Ấp 6.42 trụ 42/107B/57/21B tuyến 471PĐC	181	1,5205	0,0030	0,0002	0,0000	0,158	2.330	
115	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 471PĐC	Tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Thiện A trụ 60B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Thiện A trụ 60B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp, cắt dây leo lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Thiện A trụ 60B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
118	20-11-26	07h30	20-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Bàu Ếch D trụ 3B/16 tuyến 473LH	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bàu Ếch D trụ 3B/16 tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp, cắt dây leo lưới hạ áp trạm 50kVA Bàu Ếch D trụ 3B/16 tuyến 473LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 140/56 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Từ trụ 140/56 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Phát tia cây xanh từ trụ 140/56 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	20-11-26	08h00	20-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471SN trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471SN trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5 đến trụ 167/5/68/10 tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	20-11-26	13h30	20-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Đồng Khởi 5A trụ 130/7 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA Đồng Khởi 5A trụ 130/7 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 130/7 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 130/1 tuyến 471SD	117	0,4066	0,0019	0,0228	0,0001	0,034	120	
124	20-11-26	08h00	20-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	21-11-26	08h00	21-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/67/6 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới hạ áp tại trụ 118/67/6 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Lộc Trung, Suối Hùng xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến 475TĐ	190	1,8128	0,0034	0,0952	0,0002	0,206	1.854	
126	21-11-26	08h00	21-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ - Trạm 25kVA trụ 118/90 Bưu cục Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/90 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Gom thùng điện kế tại trụ 118/90 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Ấp Suối Hùng xã Lộc Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/84 Lộc Hiệp-C tuyến 475TĐ - Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/90 Bưu cục Lộc Ninh tuyến 475TĐ	167	1,5934	0,0030	0,0837	0,0002	0,240	2.160	
127	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 98 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 59B đến trụ 98 Trần Phú tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, cắt dây leo từ trụ 59B đến trụ 98 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Lê Quốc Vinh	Đường dây 22kV từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 101 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Di dời trụ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 101 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	42	Khu phố Long Chí, Long Bình, Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	1740	14,8954	0,0310	0,7748	0,0016	0,785	6.283	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
129	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Lê Quốc Vinh	Trạm 250kVA Long Thành Nam A trụ 104B tuyến 475TN	Trụ 107/4/10T Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Di dời trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 107/4/10T Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam A trụ 104B tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	21-11-26	05h30	21-11-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/60 đến trụ 93 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 93 tuyến 478SD	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	21-11-26	18h00	21-11-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI, tuyến 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	21-11-26	08h00	21-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471SN trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471SN trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5/68 đến trụ 167/5/75/30/52 tuyến 471SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	21-11-26	08h00	21-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	21-11-26	08h00	21-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH NLX Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- Từ trụ 41 đến trụ 41B/12 đường 3/2 tuyến 481TN -Từ trụ 80/26/12/10 đến trụ 80/26/12/11 hẻm 6 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- Bàn giao Công ty TNHH NLX Sơn Anh di dời trụ trung hạ áp công trình di dời đường 3/2 từ trụ 41 đến trụ 41B/12 đường 3/2 tuyến 481TN -Từ trụ 80/26/12/10 đến trụ 80/26/12/11 hẻm 6 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố 2, 6 phường Tân Ninh	- Cắt 03 LBFCO trụ 80/26/12/1 hẻm 6 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN - Cắt 03 LBFCO trụ 41B/1, tháo 03 hotline trụ 41B đường 3/2 tuyến 481TN	744	6,9928	0,0123	0,3934	0,0007	0,514	4.887	
136	21-11-26	07h30	21-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Bách Phú Hưng	Lưới hạ áp trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 09 tuyến 481TN	- Từ trụ 9.2A.1T/7 đến trụ 9.2A.1T/7/4 đường 30/4 tuyến 481TN	Bàn giao Công ty TNHH Bách Phú Hưng dời trụ hạ áp từ trụ 9.2A.1T/7 đến trụ 9.2A.1T/7/4 đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 1, 5 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 09 tuyến 481TN - Cắt CB TPP 9-2A nhánh rẽ trụ 9.2A.1T/1 đường Lê Duẩn thuộc TBA 09 tuyến 481TN	146	1,3722	0,0024	0,0772	0,0001	0,549	5.213	
137	21-11-26	05h30	21-11-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐLTB đăng ký). - Cắt Recloser Tràng Cầy trụ 93 và 3 LTD trụ 91 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
138	21-11-26	18h00	21-11-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng 3 LTD trụ 91 và Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐLTB đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	21-11-26	07h00	21-11-26	07h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 471SD về đến trụ 1B lộ ra trạm Hòa Hiệp tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Ấp Phước Hưng (trừ tổ 1) xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 175 và DS 3 pha trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Đóng 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng Recloser Phước Hưng trụ 175 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD).	522	0,2591	0,0086	0,0145	0,0005	2,057	1.029	
140	21-11-26	16h30	21-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điệ về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Ấp Phước Hưng (trừ tổ 1) xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 175 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng DS 3 pha trụ 176 và Recloser Phước Hưng trụ 175 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD).	522	0,2591	0,0086	0,0145	0,0005	2,057	1.029	
141	21-11-26	07h00	21-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/30 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/30 tuyến 478SD	Lắp phụ kiện lưới và kéo dây chống sét từ trụ 299/1 đến trụ 299/30 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Vịnh xã Hảo Đước	- Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 Chợ Vịnh tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 176 Phước Hưng tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt 3 LTD trụ 91 Tràng Cầy tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt CB trạm 250kVA Ngã 4 An Cơ trụ 300B, 250kVA Ấp Vịnh 2 trụ 307B, 50kVA Cầu Vịnh trụ 312 tuyến 471SD. - Tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 314 tuyến 471SD.	1414	14,0396	0,0234	0,7871	0,0013	0,514	5.144	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	21-11-26	07h00	21-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/31 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Từ trụ 299/31 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Lắp phụ kiện lưới và kéo dây chống sét từ trụ 299/31 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Phước Lợi, Phước Hưng (tổ 1) xã Phước Vinh	- Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 Chợ Vịnh tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 176 Phước Hưng tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt 3 LTD trụ 91 Tràng Cầy tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt CB trạm 50kVA Phước Lợi 1 trụ 326, 250kVA Phước Lợi 4 trụ 335B, 160kVA Phước Lợi B trụ 337, 250kVA Phước Lợi 5 trụ 339B tuyến 471SD. - Tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 329, 331 tuyến 471SD. - Tháo 3 hotline nhánh rẽ trụ 338	586	5,8184	0,0097	0,3262	0,0005	0,343	3.429	
143	22-11-26	06h00	22-11-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giòng Két tuyến 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giòng Két tuyến 471MB	Chuyển điện tuyến 480BC cấp điện tuyến 471MB từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giòng Két tuyến 480BC	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giòng Két tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	22-11-26	08h00	22-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS và 6 LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	LBS và 6 LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Thí nghiệm CBM LBS và 6 LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	128	Ấp Thuận Tây, ấp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 62 Barit 1 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54 Barit 2 tuyến 471MB - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giòng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 5 Cây Điều tuyến 478BC	785	10,0422	0,0186	0,3933	0,0007	4,390	39.507	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
145	22-11-26	08h00	22-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS và DS trụ 4 Thành Phố Mặt Trời tuyến 473MB	LBS và DS trụ 4 Thành Phố Mặt Trời tuyến 473MB	Thí nghiệm CBM LBS và DS trụ 4 Thành Phố Mặt Trời tuyến 473MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Ấp Thuận Tây, ấp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 62 Barit 1 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54 Barit 2 tuyến 471MB - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 5 Cây Điều tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	22-11-26	08h00	22-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 9 đến trụ 40 tuyến 478BC-475BC	Từ trụ 9 đến trụ 40 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 478BC - 475BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng từ trụ 9 đến trụ 40 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 478BC - 475BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Thuận Tây, ấp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 62 Barit 1 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54 Barit 2 tuyến 471MB - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 5 Cây Điều tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	22-11-26	17h00	22-11-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB	Từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng DS trụ 18/1 và đóng LBS trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
148	22-11-26	08h00	22-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Hưng Thịnh	- Trạm 250kVA trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT - Trạm 15kVA trụ 52/1trụ 52 Đèn đường ĐT 784-2 tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 56B Khởi Hà-10 tuyến 476HT	Tại trụ 52 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Tháo gỡ, lắp lại vật tư, phụ kiện thùng điện kế và kéo dây sau điện kế tại trụ 52 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 52/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 52 Đèn đường ĐT 784-2 tuyến 476HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B Khởi Hà-10 tuyến 476HT	328	3,1295	0,0058	0,1643	0,0003	0,091	819	
C. HOTLINE																					
	CƠ SỞ 1																				
1	16-11-26	08h00	16-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 10B ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh), QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo và giáp níu dừng chống đứt dây của mạch trên. Lắp sứ tăng cường, lắp LA, lắp kẹp quai và đấu nối hoàn chỉnh bộ LA đường dây (đấu mạch trên tuyến 480 Long Hiệp).	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-11-26	08h30	17-11-26	14h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 10B ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh), QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo và giáp níu dừng chống đứt dây của mạch dưới.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
	CƠ SỞ 2																				
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 177,891 MW
- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 978.245 KWh
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 30,0009 Phút
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,0956 Lần