PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 48 NĂM 2026 (Từ 23/11/2026 đến 29/11/2026)

I. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến đóng điện			Đơn vị QLVH	Đơn vị đăng ký nghiệm thu	Nội dung	Biện pháp an toàn để đóng điện	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc					
A.	**Lưới điện 110kV:**								
1	- Đường dây 110kV 171 Trảng bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	23-11-26	13h30	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Ban QLDA Điện lực Miền Nam	- Đóng điện nghiệm thu hoàn tất công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng – Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM.	- Đường dây 110kV 171 Trảng bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	
B.	**Lưới điện 22kV:**								
1	LBS T.1A Xuân Hòa DS T.2 Xuân Hòa	26-11-26	16h30	16h50	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Đóng điện nghiệm thu đưa thiết bị LBS- DS vào vận hành	- Đóng DS T.1 Xuân Hòa - Đóng LBS T.1A Xuân Hòa - Đóng DS T.2 Xuân Hòa	
2	Rec T222A, DS T221A tuyến 477 Đức Huệ	28-11-26	16h30	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành Rec T222A, DS T221A tuyến 477 Đức Huệ sau khi lắp mới	Cắt LBS T156 + DS T156A tuyến 477 Đức Huệ	Theo tờ trình số: 863/TTr-ĐLĐHu ngày 12/10/2026
3	LBS T.16 CCN Lợi Bình Nhơn (mạch trên)	29-11-26	17h00	17h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành LBS T.16 CCN Lợi Bình Nhơn lắp mới	- Kiểm tra DS T6B mt CCN Lợi Bình Nhơn đang cắt - Kiểm LBS T16 CCN Lợi Bình Nhơn đang cắt - Đóng DS T2 md Nguyễn Đại Thời - Đóng Rec T1B md Nguyễn Đại Thời - Nghiệm thu LBS T16 CCN Lợi Bình Nhơn - Đóng LBS T16 CCN Lợi Bình Nhơn	
4	Rec T47 Cần Đốt	29-11-26	17h00	17h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành Rec T47 Cần Đốt sau khi thay thế	- Kiểm tra Rec T47 Cần Đốt đang cắt - Đóng MC tuyến 477 Long An - Nghiệm thu Rec T47 Cần Đốt - Đóng Rec T47 Cần Đốt	

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																					
	CƠ SỞ 1																					
1	23-11-26	08h00	23-11-26	13h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-11-26	18h00	23-11-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
4	23-11-26	08h00	23-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-11-26	18h00	23-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa.	Đường Bàu Ếch khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-11-26	08h00	23-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-11-26	18h00	23-11-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật	Từ trụ cổng ngăn lộ 171 Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn lộ 172 Trảng Bàng đến trụ cổng ngăn lộ 171 KCN Trảng Bàng	Phường Gia Lộc; phường Trảng Bàng	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 102 đến trụ 125	Xã Tân Phú	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	24-11-26	08h00	24-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	24-11-26	09h00	24-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra xử lý DCL 132-2 trạm 110kV Phước Đức hiển thị lừng trên hệ thống Scada.	Tủ MK E05, tủ DCL 132-2, Tủ RTU Main, +Com và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị ngăn 132.	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	DCL 132-2 trạm 110kV Phước Đức hiển thị lừng trên hệ thống Scada.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-11-26	07h00	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
13	24-11-26	09h00	24-11-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Nạp xã accu trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Nạp xã accu trạm 110kV Long Hoa	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	24-11-26	09h00	24-11-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	24-11-26	18h00	24-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Trạm 110kV Tây Ninh.	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	24-11-26	08h00	24-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công Khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	24-11-26	18h00	24-11-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	24-11-26	07h00	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 333 đến trụ 551	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh; xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	24-11-26	07h00	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 260 đến trụ 380	Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	25-11-26	08h00	25-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	25-11-26	09h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
22	25-11-26	09h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	25-11-26	08h00	25-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	25-11-26	18h00	25-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	25-11-26	08h00	25-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	25-11-26	18h00	25-11-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 03 đến trụ 68	Xã Thạnh Bình; xã Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hoà Thành	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 90 đến trụ 121	Xã Cầu Khởi	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
29	26-11-26	08h00	26-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	26-11-26	18h00	26-11-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	26-11-26	18h00	26-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	26-11-26	08h00	26-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	26-11-26	18h00	26-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	26-11-26	08h00	26-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	26-11-26	18h00	26-11-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công Khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra đo điện trở tiếp đường dây	Từ trụ 01 đến trụ 23/58	Phường Bình Minh; xã Châu Thành	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	27-11-26	09h00	27-11-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
38	27-11-26	18h00	27-11-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	27-11-26	18h00	27-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	27-11-26	08h00	27-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	27-11-26	08h00	27-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Nạp xã accu 2 trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Nạp xã accu 2 trạm 110kV Thạnh Đức	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp 2	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	27-11-26	18h00	27-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	27-11-26	08h00	27-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	27-11-26	08h00	27-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	27-11-26	18h00	27-11-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	27-11-26	0,25	14-10-26	0,708	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra đo điện trở tiếp đường dây	Từ trụ 01 đến trụ 68	Xã Thạnh Bình; xã Tân Biên	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
47	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 80 đến trụ 137	Xã Tân Hòa	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	28-11-26	18h00	28-11-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	KCN Phước Đông ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	28-11-26	18h00	28-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	28-11-26	08h00	28-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	28-11-26	18h00	28-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																						
1	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV Đức Lập	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV Đức Lập	Khu công nghiệp Đức Hòa 3 xã Đức Lập	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung Phường Tân An ; Đường 827A xã An Lục Long ; Đường số 7 khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa ; 214 Quốc lộ 1A Phường Long An; Đường tỉnh 827A ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ ; Đường Nguyễn Thị Kim Biên ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Cần Đước)	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Ấp 2 xã Cần Đước; ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp 3 xã Cần Giuộc; ấp Trung xã Tân Tập; ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Ấp 4 xã Long Cang ; KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang ; KCN Phúc Long xã Mỹ Yên; xã Lương Hòa ; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 01 đến trụ 30	Xã Tân Thạnh	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Le Long - 183 Đức Hoà 500kV; 172 Đức Hoà - 185 Đức Hoà 500kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 01 đến trụ 57A đến trụ 04 ;từ trụ 01 đến trụ 65	Xã Đức Hòa; xã Hòa Khánh	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; 176 Cần Đước 2 - 171 KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 1A đến trụ 154 Từ trụ 1A đến trụ 136A	Xã Mỹ Lệ; xã Cần Đước	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 56 đến trụ 98	Xã Thạnh Phước; xã Thạnh Hóa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
10	24-11-26	07h30	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long An 2 - 171 Long An; 172 Long An - 171 Tân Hương	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 01 đến trụ 271 Từ trụ 02 đến trụ 41	Phường Long An; phường Khánh Hậu	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	24-11-26	07h30	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 154A đến trụ 201	Xã Cần Đước	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-11-26	07h30	23-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Long An 2 - 171 ChungShing - 178 Bến Lức 2	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 1E đến trụ 01	Xã Thủ Thừa; Xã Bình Đức	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	24-11-26	08h00	24-11-26	09h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV Thủ Thừa	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 471, 473 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 471, 473	MC 471, 473	Khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TTBCT)	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	24-11-26	07h00	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa ;khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	24-11-26	07h00	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV Đức Hòa 3	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV Đức Hòa 3	KCN Xuyên Á xã Đức Lập	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	24-11-26	07h00	24-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
17	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Lắp biên số trụ; biển báo; biển phân mạch	Từ trụ 154A đến trụ 201	Xã Cần Đước	Đảm bảo vận hành	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Khu phố 10 phường Kiến Tường; Ấp Bà Luông xã Thạnh Phước; KP Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng; Khu phố 3 xã Tân Thạnh	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV Đức Huệ	Khu vực 1 xã Hiệp Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	25-11-26	18h00	25-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Ấp 4 xã Long Cang; KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang; KCN Phúc Long xã Mỹ Yên; Ấp 9 Lương Hòa xã Lương Hòa; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	25-11-26	18h00	25-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Cần Đước)	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Ấp 2 xã Cần Đước; Ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp 3 xã Cần Giuộc; ấp Trung xã Tân Tập; ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
24	26-11-26	18h00	26-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Khu phố 10 Phường Kiến Tường; Ấp Bà Luông xã Thạnh Phước; KP Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng; Khu phố 3 xã Tân Thạnh	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Long An 2 - 178 Bến Lức 2; 179 Bến Lức 2 - Dự phòng; 177 Bến Lức - 171 Bến Lức; 176 Bến Lức 2 Dự phòng Đường dây 110kV 175 Long An 2 - 180 Bến Lức 2; 176 Long An 2 - 181 Bến Lức 2; 182 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh; 183 Bến Lức 2 - 171 Thuận Đạo	Lắp biên số trụ; biển báo; biển phân mạch	Từ trụ 01 đến trụ 13A Từ trụ 01 đến trụ 92A	Xã Nhựt Tảo; Xã Bình Đức	Đảm bảo vận hành	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Bến Lức 2 - 171 Bến Lức	Sơn biển báo đường thuỷ	Khoảng trụ 159-160	Xã Bến Lức	Đảm bảo vận hành	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	27-11-26	18h00	27-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; Phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Cần Đước)	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Ấp 2 xã Cần Đước; Ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp 3 xã Cần Giuộc; ấp Trung xã Tân Tập; ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Ấp 4 xã Long Cang; KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang; KCN Phúc Long xã Mỹ Yên; Ấp 9 xã Lương Hòa; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
30	27-11-26	18h00	27-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV: Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Khu công nghiệp Đức Hòa 3 xã Đức Lập; KCN Xuyên Á xã Đức Lập; Khu vực 1 xã Hiệp Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	28-11-26	18h00	28-11-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Khu phố 10 phường Kiến Tường; Ấp Bà Luông xã Thạnh Phước; KP Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng; Khu phố 3 xã Tân Thạnh	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV Rạch Chanh	Thay cáp ngầm trung thế TD1: kéo rải cáp, làm đầu cáp và thí nghiệm cáp	Đường nội bộ Trạm 110kV Rạch Chanh	Ấp 4 xã Long Cang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV;	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Ban QLDA PCTN - TNĐMN - Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đường dây 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171, 172 Ching Luh - 172 Rạch Chanh - Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Rạch Chanh	- Thay rơ le 21 ngăn 172 Rạch Chanh và 172 Bến Lức thành rơ le 87L (nghiệm thu, đưa vận hành chức năng F21, off chức năng F87L); - Thay sứ đỡ dây dẫn ngăn 172 (phía DCL 172-7) Trạm 110kV Rạch Chanh - Thay cáp ngầm trung thế TD41-1; Thu hồi cáp ngầm trung thế TD41-1; nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành	- Ngăn 172 Trạm 110kV Rạch Chanh; - Ngăn 172 Trạm 110kV Bến Lức - Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Rạch Chanh	Ấp 4 xã Long Cang; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	- Cô lập 172 trạm 110kV Rạch Chanh - Cô lập 172 trạm 110kV Bến Lức - Cô lập Đường dây 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171, 172 Ching Luh - 172 Rạch Chanh - Cô lập Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Rạch Chanh	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- TNĐMN - Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Rạch Chanh	- Thay cáp ngầm trung thế TD41-1; Thu hồi cáp ngầm trung thế TD41-1; nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành	- Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Rạch Chanh	Ấp 4 xã Long Cang; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	Cô lập Ngăn TD41-1 Trạm 110kV Rạch Chanh	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
37	29-11-26	05h00	29-11-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Ban QLDA PCTN (Công ty CP điện Thiên Minh) - TNĐMN - Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Long An; - Đường dây 172 Long An 2 - 171 Long An; Đường dây 172 Long An - 171 Tân Hương	- Lắp đặt thiết bị compact ngăn 112 (không đấu nối đưa vào vận hành), thay TU thanh cái C11, C12 (nghiệm thu đưa vào vận hành) - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm - Thay sứ bể pha C trụ 257 Đường dây 172 Long An 2 - 171 Long An	- Toàn Trạm 110kV Long An; - Trụ 257 Đường dây 172 Long An 2 - 171 Long An	Phường Long An	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	- Cô lập 171, 172, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 412, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, TD42-2, T402 Trạm 110kV Long An; - Cô lập Đường dây 172 Long An 2 - 171 Long An; Đường dây 172 Long An - 171 Tân Hương	0	Toàn Trạm 110kV Long An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,516	555.680	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
CƠ SỞ 1																						
1	23-11-26	07h00	23-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T14 ấp 1 Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức; trạm T11 ấp 5 Mỹ Yên, T12 ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	Sang tải hạ áp Trạm T11 ấp 5 Mỹ Yên, T12 ấp 5 Mỹ Yên vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây hạ thế TBA T11, T12 NL Mỹ Yên Tân Bửu	Từ trụ T02- T14 đường dây hạ áp trạm T11 ấp 5 Mỹ Yên, T12 ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	Ấp 5 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO Trạm T11 ấp 5 Mỹ Yên, T12 ấp 5 Mỹ Yên; - Cắt CB trạm T14 ấp 1 Mỹ Yên	6	Đường ĐT 830D Ấp 5 xã Mỹ Yên	107	0,9918	0,0016	0,0601	0,0001	0,200	2.100	
2	23-11-26	07h00	23-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Ấp 5 Mỹ Yên 2, Ấp 5 Mỹ Yên 3, T24 Ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	Sang tải hạ áp Trạm Ấp 5 Mỹ Yên 2, Ấp 5 Mỹ Yên 3, T24 Ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây hạ thế TBA Ấp 5 Mỹ Yên 3, T24 Ấp 5 Mỹ Yên	Từ trụ T16- T30 đường dây hạ áp trạm T11 ấp 5 Mỹ Yên, T12 ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	Ấp 5 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO Trạm Ấp 5 Mỹ Yên 2, Ấp 5 Mỹ Yên 3, T24 Ấp 5 Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp; - Cắt CB trạm T18/1 Nối lưới mỹ yên	8	Đường ĐT 830D Ấp 5 xã Mỹ Yên	276	2,5582	0,0041	0,1550	0,0002	0,267	2.800	
3	23-11-26	07h30	23-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Trạm UBND Thanh Phú 2, trụ 1A Nhánh rẽ Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Xây dựng TM vật liệu Xây dựng Vietcoms tuyến 473 Bến Lức	Ép lèo hạ áp tại trạm Trạm UBND Thanh Phú 2 vào cáp LV ABC 4x95mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Từ trụ T24- T30, H1A- H4B-H5A đường dây hạ áp trạm UBND Thanh Phú 2 tuyến 473 Bến Lức	Ấp Thanh Hiệp xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO Trạm UBND Thanh Phú 2, trụ 1A Nhánh rẽ Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Xây dựng TM vật liệu Xây dựng Vietcoms tuyến 473 Bến Lức	3	Ấp Thanh Hiệp xã Bến Lức	62	0,5473	0,0009	0,0332	0,0001	0,100	1.000	
4	23-11-26	08h30	23-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh.	Tại trụ số 14A ĐD 473LH-478BL (nhánh rẽ Gò Đen - Bình Chánh)	Lắp đà 2,4m; lắp sứ treo + giáp níu dừng chống đứt dây của mạch dưới.	QL1, ấp 1 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17 Long Bình, MC 478 Bến Lức - đường dây 22kV tuyến 478 Bến Lức. Rec T41 Voi Lá, MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp.	0	Công tác không mất điện - Hotline.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-11-26	08h00	23-11-26	09h15	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 3x37,5kVA Trạm thu phí ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 3x37,5kVA Trạm thu phí ĐT 830	Tại TBA 3x37,5kVA Trạm thu phí ĐT 830	Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Trạm thu phí ĐT 830 tại trụ 97 tuyến 475AT-472BL	2	Trạm thu phí ĐT 830 xã Bến Lức	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	83	
6	23-11-26	09h30	23-11-26	10h15	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 1 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 1 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 1 ĐT 830	Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 1 ĐT 830	2	Chiếu sáng 1 ĐT 830 xã Bến Lức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7	23-11-26	10h30	23-11-26	11h45	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 2 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 2 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 2 ĐT 830	Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 2 ĐT 830	2	Chiếu sáng 2 ĐT 830 xã Bến Lức	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	83	
8	23-11-26	13h00	23-11-26	14h30	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 3 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 3 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 3 ĐT 830	Ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 3 ĐT 830 tại trụ 93 tuyến 474AT	2	Chiếu sáng 3 ĐT 830 xã Bến Lức	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
9	23-11-26	15h00	23-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 4 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 4 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 4 ĐT 830	Ấp 10 xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 4 ĐT 830 tại trụ 117 tuyến 474AT	2	Chiếu sáng 4 ĐT 830 xã Lương Hòa	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
10	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477 Phước Lý	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ T12A Long Thượng 4, T14A Long Thượng 4, Tân Điền, T9 Tân Điền, T18 Tân Điền, Trạm Bơm Tân Điền	Nhánh rẽ T12A Long Thượng 4, T14A Long Thượng 4, Tân Điền, T9 Tân Điền, T18 Tân Điền, Trạm Bơm Tân Điền	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	ĐDHT trạm T7A Long Hậu, T8A Long Hậu, T9 Phước Lại 3, T14A/1 Long Hậu	Thi công SCL lưới điện ĐDHT trạm T7A Long Hậu, T8A Long Hậu, T9 Phước Lại 3, T14A/1 Long Hậu	ĐDHT trạm T7A Long Hậu, T8A Long Hậu, T9 Phước Lại 3, T14A/1 Long Hậu	ĐDHT trạm T7A Long Hậu, T8A Long Hậu, T9 Phước Lại 3, T14A/1 Long Hậu	Công trình SCL	Cắt FCO trạm T7A Long Hậu, T8A Long Hậu, T9 Phước Lại 3, T14A/1 Long Hậu	20	Khu vực đường 826C, ấp Tân Thanh xã Cần Giuộc	286	1,6166	0,0030	0,1430	0,0003	0,667	6.000	
13	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Lộ Thầy Cai	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện, T17 Lộ Thầy Cai (T25); TCS trạm T17 Lộ Thầy Cai từ 25KVA lên 50KVA; TCS trạm T20 Lộ Thầy Cai từ 25KVA lên 2x25KVA.	Nr Lộ Thầy Cai	Nr Lộ Thầy Cai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO Nr Lộ Thầy Cai	20	Khu vực đường Nguyễn Thị Sáng, ấp Phước Thuận xã Mỹ Lộc	310	1,7522	0,0032	0,1550	0,0003	0,667	6.000	
14	23-11-26	08h00	23-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR ĐS 4 Thái Hòa NR ĐS 5 Thái Hòa NR ĐS 6 Thái Hòa NR ĐS 7 Thái Hòa	Phát hoang đường dây trung hạ áp NR ĐS 4 Thái Hòa NR ĐS 5 Thái Hòa NR ĐS 6 Thái Hòa NR ĐS 7 Thái Hòa Tổng: 24 cây	Tại trụ: T1-T11. T1-T12 T1-T13 T1-T14	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	23-11-26	13h30	23-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR ĐS 8 Thái Hòa NR Đường A Thái Hòa NR Đường B Thái Hòa NR Đường C Thái Hòa	Phát hoang đường dây trung hạ áp NR ĐS 8 Thái Hòa NR Đường A Thái Hòa NR Đường B Thái Hòa NR Đường C Thái Hòa Tổng: 20 cây	Tại trụ: T1-T12 T1-T16 T1-T21 T1-T8	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
16	23-11-26	08h15	23-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH HẢI SƠN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030088549	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HẢI SƠN	Cty TNHH HẢI SƠN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HẢI SƠN	3	Cty TNHH HẢI SƠN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
17	23-11-26	09h15	23-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH ĐT KHANG CƯỜNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030055998	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT KHANG CƯỜNG	Cty TNHH ĐT KHANG CƯỜNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT KHANG CƯỜNG	3	Cty TNHH ĐT KHANG CƯỜNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
18	23-11-26	10h15	23-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Minh Thái L.A	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030073018	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Minh Thái L.A	Cty TNHH Minh Thái L.A, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Minh Thái L.A	3	Cty TNHH Minh Thái L.A, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
19	23-11-26	11h15	23-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP Xử Lý Môi Trường LT - Plastic	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075336 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP Xử Lý Môi Trường LT - Plastic	Cty CP Xử Lý Môi Trường LT - Plastic, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Xử Lý Môi Trường LT - Plastic	3	Cty CP Xử Lý Môi Trường LT - Plastic, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
20	23-11-26	13h15	23-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP AN ÁNH HÙNG CN LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030029406	Tại trụ 01 NR Cty CP AN ÁNH HÙNG CN LONG AN	Cty CP AN ÁNH HÙNG CN LONG AN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP AN ÁNH HÙNG CN LONG AN	3	Cty CP AN ÁNH HÙNG CN LONG AN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
21	23-11-26	14h15	23-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP SX BB Trang Tín	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030070275	Tại trụ 01 NR Cty CP SX BB Trang Tín	Cty CP SX BB Trang Tín, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX BB Trang Tín	3	Cty CP SX BB Trang Tín, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
22	23-11-26	15h15	23-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CN 1-NR Cty TNHH SX Và TM Nhật Tiến	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048662 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR CN 1- Cty TNHH SX Và TM Nhật Tiến	CN 1-Cty TNHH SX Và TM Nhật Tiến, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN 1- Cty TNHH SX Và TM Nhật Tiến	3	CN 1-Cty TNHH SX Và TM Nhật Tiến, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
23	23-11-26	16h15	23-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Orain Chem	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030057374	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Orain Chem	Cty TNHH Orain Chem, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Orain Chem	3	Cty TNHH Orain Chem, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
24	23-11-26	08h15	23-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030069629	Tại trụ 01 NR PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA	PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA	3	PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
25	23-11-26	09h15	23-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP QUỐC TẾ VIỆT - ÁN MÊ KONG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030078594	Tại trụ 01 NR Cty CP QUỐC TẾ VIỆT - ÁN MÊ KONG	Cty CP QUỐC TẾ VIỆT - ÁN MÊ KONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP QUỐC TẾ VIỆT - ÁN MÊ KONG	3	Cty CP QUỐC TẾ VIỆT - ÁN MÊ KONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
26	23-11-26	10h15	23-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Hải Sơn	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030070463	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Hải Sơn	Cty TNHH Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Hải Sơn	3	Cty TNHH Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
27	23-11-26	11h15	23-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030069628	tại trụ 01 NR PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA	PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA	3	PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐỨC HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
28	23-11-26	13h15	23-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH BANCO	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030078209	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BANCO	Cty TNHH BANCO, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BANCO	3	Cty TNHH BANCO, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
29	23-11-26	14h15	23-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Thụ Hương	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076354	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Thụ Hương	Cty TNHH Thụ Hương, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Thụ Hương	3	Cty TNHH Thụ Hương, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
30	23-11-26	15h15	23-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Nam Lợi Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030074160	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Nam Lợi Hưng	Cty TNHH Nam Lợi Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Nam Lợi Hưng	3	Cty TNHH Nam Lợi Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
31	23-11-26	16h15	23-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH HẢI SƠN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030079690	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HẢI SƠN	Cty TNHH HẢI SƠN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HẢI SƠN	3	Cty TNHH HẢI SƠN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
32	23-11-26	08h15	23-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH XD SX Bê tông ép cọc Tư Lá	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075364	Tại trụ 01 NR Cty TNHH XD SX Bê tông ép cọc Tư Lá	Cty TNHH XD SX Bê tông ép cọc Tư Lá, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH XD SX Bê tông ép cọc Tư Lá	3	Cty TNHH XD SX Bê tông ép cọc Tư Lá, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
33	23-11-26	09h15	23-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV SX TM DV QUÂN XƯƠNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075560	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM DV QUÂN XƯƠNG	Cty TNHH MTV SX TM DV QUÂN XƯƠNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM DV QUÂN XƯƠNG	3	Cty TNHH MTV SX TM DV QUÂN XƯƠNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
34	23-11-26	10h15	23-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP Dệt Đông Quang	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030014839 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP Dệt Đông Quang	Cty CP Dệt Đông Quang, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Dệt Đông Quang	3	Cty CP Dệt Đông Quang, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
35	23-11-26	11h15	23-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH KHU TM VẠN AN KHANG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030078788	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KHU TM VẠN AN KHANG	Cty TNHH KHU TM VẠN AN KHANG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KHU TM VẠN AN KHANG	3	Cty TNHH KHU TM VẠN AN KHANG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
36	23-11-26	13h15	23-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH AGS AUTOMOTIVE Việt Nam	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076169	Tại trụ 01 NR Cty TNHH AGS AUTOMOTIVE Việt Nam	Cty TNHH AGS AUTOMOTIVE Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH AGS AUTOMOTIVE Việt Nam	3	Cty TNHH AGS AUTOMOTIVE Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
37	23-11-26	14h15	23-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SOARISE OUTDOOR SPORT Việt Nam	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030074184	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SOARISE OUTDOOR SPORT Việt Nam	Cty TNHH SOARISE OUTDOOR SPORT Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SOARISE OUTDOOR SPORT Việt Nam	3	Cty TNHH SOARISE OUTDOOR SPORT Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
38	23-11-26	15h15	23-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH NHẬT NGUYỆT SOLAR	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091567 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NHẬT NGUYỆT SOLAR	Cty TNHH NHẬT NGUYỆT SOLAR, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NHẬT NGUYỆT SOLAR	3	Cty TNHH NHẬT NGUYỆT SOLAR, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
39	23-11-26	16h15	23-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV ESPERSEN VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030023166	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV ESPERSEN VIỆT NAM	Cty TNHH MTV ESPERSEN VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV ESPERSEN VIỆT NAM	3	Cty TNHH MTV ESPERSEN VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
40	23-11-26	08h15	23-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM DV Vương Thành	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030075734	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV Vương Thành	Cty TNHH SX TM DV Vương Thành, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Vương Thành	3	Cty TNHH SX TM DV Vương Thành, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
41	23-11-26	09h15	23-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Nhựa BOUYING	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076325	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Nhựa BOUYING	Cty TNHH Nhựa BOUYING, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Nhựa BOUYING	3	Cty TNHH Nhựa BOUYING, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
42	23-11-26	10h15	23-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT Tân Đức	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076204	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT Tân Đức	Cty CP ĐT Tân Đức, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT Tân Đức	3	Cty CP ĐT Tân Đức, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
43	23-11-26	11h15	23-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030079368	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT	Cty TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT	3	Cty TNHH HÓA NHỰA ĐỆ NHẤT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
44	23-11-26	13h15	23-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT SCC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091798 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT SCC	Cty CP ĐT SCC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT SCC	3	Cty CP ĐT SCC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
45	23-11-26	14h15	23-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Vạn Phước Việt Nam	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030032980	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Vạn Phước Việt Nam	Cty TNHH Vạn Phước Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Vạn Phước Việt Nam	3	Cty TNHH Vạn Phước Việt Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
46	23-11-26	15h15	23-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM PHỤ TÙNG CƠ GIỚI LONG MINH	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030076598	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM PHỤ TÙNG CƠ GIỚI LONG MINH	Cty TNHH SX TM PHỤ TÙNG CƠ GIỚI LONG MINH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM PHỤ TÙNG CƠ GIỚI LONG MINH	3	Cty TNHH SX TM PHỤ TÙNG CƠ GIỚI LONG MINH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
47	23-11-26	16h15	23-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP ĐT SCC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091763 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT SCC	Cty CP ĐT SCC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT SCC	3	Cty CP ĐT SCC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
48	23-11-26	08h00	23-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Đường số 4 CCN Tây Bắc	Đấu nối đường dây và trạm 250KVA Cty Ngọc Phương Đông	Tại trụ 2A NR Đường số 4 CCN Tây Bắc	Cty Ngọc Phương Đông, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + 3LS NR CCN Tây Bắc	3	Cty Ngọc Phương Đông, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
49	23-11-26	07h30	23-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cốc Rinh Nhánh rẽ T28 Cốc Rinh Nhánh rẽ Kênh Tinh, Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Tây, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T42 Nhánh rẽ Cốc Rinh, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ T28 Cốc Rinh, Từ trụ T01 đến T16 Nhánh rẽ Kênh Tinh, Từ trụ T01 đến T18 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Tây, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Tho Mo, Cốc Rinh, xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	23-11-26	13h30	23-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ Khu Dân Cư Quân Sự, Nhánh rẽ Đồn Biên phòng Ba Thu, Nhánh rẽ Trung Hậu, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T18 Nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ Khu Dân Cư Quân Sự, Từ trụ T01 đến T09 Nhánh rẽ Đồn Biên phòng Ba Thu, Từ trụ T01 đến T4 nhánh rẽ Trung Hậu, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Tho Mo, Cốc Rinh, xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
51	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 45 cây	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	23-11-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	23-11-26	07h30	23-11-26	14h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	ĐDHA Trạm Ấp 5 Hiệp Thạnh - Tuyến 479 Tầm Vu	Cố định 144m Cáp LV-ABC 3x50mm2 đấu nối ĐDHA XDM, sang dây hạ áp, điện kế (Công trình ĐTXH nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh)	Từ trụ H.1 đến trụ H.15 và đến trụ H.8/7 thuộc ĐDHA trạm Ấp 5 Hiệp Thạnh (471TA/110/37)	Ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 5 Hiệp Thạnh (471TA/110/37)	3	Đường ấp liên ấp 2-5 (khu vực Cầu Chợ Giữa), ấp Bình Hạp xã Tầm Vu	89	0,9897	0,0024	0,0338	0,0001	0,100	700	
55	23-11-26	15h00	23-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	ĐDHA Trạm Chợ Hòa Phú 2 - Tuyến 477 Tầm Vu	Cố định 434m Cáp LV-ABC 4x95mm2 đấu nối ĐDHA XDM Chợ Hòa Phú 2	Tại trụ số 80B Tuyến 477TV-479TV thuộc ĐDHA trạm Chợ Hòa Phú 2 (477TV/80B)	Ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Chợ Hòa Phú 2 (477TV/80B)	5	Đường TL 827A, (khu vực chợ Hòa Phú) ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công	140	0,3336	0,0037	0,0114	0,0001	0,167	250	
56	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	ĐDHA Trạm Ấp 4 Hiệp Thạnh 1, Ấp 4 Hiệp Thạnh 2 - Tuyến 479 Tầm Vu	Cố định, sang dây hạ áp, điện kế (Công trình ĐTXD nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh)	Từ trụ số 26 đến trụ số 28 Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh (471TA/110) thuộc ĐDHA trạm Ấp 4 Hiệp Thạnh 1 (471TA/110/27); Từ trụ số 28 đến trụ số 31 Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thạnh (471TA/110) thuộc ĐDHA trạm Ấp 4 Hiệp Thạnh 2 (471TA/110/29);	Ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 4 Hiệp Thạnh 1 (471TA/110/27); - Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp 4 Hiệp Thạnh 2 (471TA/110/29);	5	Đường ấp liên ấp 2-5, ấp Bình Hạp xã Tầm Vu	95	1,3583	0,0025	0,0464	0,0001	0,167	1.500	
57	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Công nghệ Thùy Phương	NR. Nguyễn Văn Tịch	- Thực hiện công trình: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026" - Hạng mục: "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA từ 1 pha lên 3 pha NR. Nguyễn Văn Tịch": Nội dung công tác: Khắc phục khiếm khuyết tồn tại theo biên bản nghiệm kỹ thuật; Nội dung công tác: Khắc phục khiếm khuyết tồn tại theo biên bản nghiệm kỹ thuật	Tại trụ T23 NR Nguyễn Văn Tịch, lưới hạ thế TBA T11 Hòa Bình, lưới hạ áp TBA Nguyễn Văn Tịch 4	Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Đầu tư xây dựng	Cắt LBS T55 + DS T56 Nguyễn Văn Tịch	24	Đường Nguyễn Văn Tịch, đường Đỗ Văn Giàu, phường Tân, tỉnh Tây Ninh	184	1,8837	0,0031	0,1024	0,0002	0,800	8.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
58	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	23-11-26	09h00	23-11-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An + XN Lưới Điện Cao Thế Tây Ninh	Tuyến 478 Long An, tuyến 477 Long An	- On chế độ tự đóng lại (Relay 79) cho MC tuyến 478 Long An và MC tuyến 477 Long An	MC tuyến 478 Long An và MC tuyến 477 Long An	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Không cắt điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	23-11-26	08h00	23-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Tân Hưng, Trường Cấp 2,3, Trung Tâm Y Tế, CDC Khu C, KDC Gò Thuyền A, Bơm Tiêu, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (113 cây)	Nhánh rẽ: Tân Hưng, Trường Cấp 2,3, Trung Tâm Y Tế, CDC Khu C, KDC Gò Thuyền A, Bơm Tiêu	Không cắt điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	23-11-26	07h00	23-11-26	12h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	FCO T36 Vĩnh Bửu 1, FCO T50 Vĩnh Bửu 1, FCO T58 Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Sang dây hạ thế và 22 hộp điện kế	Từ trụ 32 đến trụ 59 đường dây hạ áp trạm: T36 Vĩnh Bửu 1, T50 Vĩnh Bửu 1, T58 Vĩnh Bửu 1	- Khu vực cặp bờ Đông và bờ Tây Kênh Ngang: Đoạn từ nhà Chú Hai Nguyễn đến nhà Chú Sáu Bé. Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO T36 Vĩnh Bửu 1, FCO T50 Vĩnh Bửu 1, FCO T58 Vĩnh Bửu 1	8	- Khu vực cặp bờ Đông và bờ Tây Kênh Ngang: Đoạn từ nhà Chú Hai Nguyễn đến nhà Chú Sáu Bé. Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	125	2,0511	0,0068	0,0334	0,0001	0,267	1.333	
63	23-11-26	12h30	23-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	FCO T61 Vĩnh Bửu 1, FCO T69 Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Sang dây hạ thế và 42 hộp điện kế	Từ trụ 60 đến trụ 72 đường dây hạ áp trạm: T61 Vĩnh Bửu 1, T69 Vĩnh Bửu 1	- Khu vực cặp bờ Đông và bờ Tây Kênh Ngang: Đoạn từ nhà Chú Hai On đến khu vực gần cầu 7 Thước. Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO T61 Vĩnh Bửu 1, FCO T69 Vĩnh Bửu 1	6	- Khu vực cặp bờ Đông và bờ Tây Kênh Ngang: Đoạn từ nhà Chú Hai On đến khu vực gần cầu 7 Thước. Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	38	0,4988	0,0021	0,0081	0,0000	0,200	800	
64	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV nhánh rẽ Kinh Nông Nghiệp - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 66 nhánh rẽ Kinh Nông Nghiệp - 471 Tân Thạnh.	Đường Kinh Nông Nghiệp, Ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại đường dây hạ áp trạm Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tải trạm T23 Bình Lợi	Tại đường dây hạ áp trạm Bình Lợi - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt FCO trạm T23 Bình Lợi	1	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	27	0,6982	0,0012	0,0144	0,0000	0,012	121	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
67	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2. Tuyến 479 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Chợ Tân Trụ (10 cây), Nr Chợ Tảo Bình Trinh (10), Nr Tân Phước Tây (10 cây), Nr Rạch Cá (10 cây), Nr Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây (2 cây), Nr Ấp 3 Tân Phước Tây (3 cây) tổng là 45 cây.	Nhánh rẽ Chợ Tân Trụ, Bình Trinh, Chợ Tảo Bình Trinh, Tân Phước Tây và các nhánh nằm trong cung đoạn.	Ấp Bình Hòa, Bình Lợi, Bình Tây, Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, Ấp 1, ấp 3, ấp Tân Phước Tây, ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại đường dây hạ áp trạm Bình Hòa 2 và trạm T17 Ái Ngãi - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tải trạm T10B/1 Nhựt Ninh	Tại đường dây hạ áp trạm Bình Hòa 2 và trạm T17 Ái Ngãi - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	- Cắt LBFCO NR. Bình Hòa 2 - Cắt CB trạm T17 Ái Ngãi	2	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	42	1,0860	0,0018	0,0224	0,0000	0,024	241	
69	23-11-26	08h00	23-11-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công ty TNHH Tài Đức - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH Tài Đức.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công ty TNHH Tài Đức - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Đức Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Tài Đức.	6	Công ty TNHH Tài Đức	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,072	72	
70	23-11-26	09h30	23-11-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T2/1 nhánh rẽ Công Ty Hồng Gia Phú - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH MTV Hồng Gia Vy.	Tại trụ T2/1 nhánh rẽ Công Ty Hồng Gia Phú - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty Hồng Gia Phú.	12	Công ty TNHH MTV Hồng Gia Vy	2	0,0052	0,0001	0,0001	0,0000	0,145	145	
71	23-11-26	11h00	23-11-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Xay Xát Tấn Hưng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH nhà máy xay xát Tấn Hưng.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Xay Xát Tấn Hưng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Xay Xát Tấn Hưng.	12	Công ty TNHH nhà máy xay xát Tấn Hưng	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,145	145	
72	23-11-26	13h30	23-11-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T04 nhánh rẽ DNTN Phước Lợi 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH Phước Lợi.	Tại trụ T04 nhánh rẽ DNTN Phước Lợi 3 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ DNTN Phước Lợi.	30	Công ty TNHH Phước Lợi	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,362	362	
73	23-11-26	15h00	23-11-26	16h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Xay Xát Thịnh Vượng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công Ty TNHH Thịnh Vượng.	Tại trụ T02 nhánh rẽ Xay Xát Thịnh Vượng - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Xay Xát Thịnh Vượng.	12	Công Ty TNHH Thịnh Vượng	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,145	145	
74	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
75	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá, TBA T72 Tài Chánh, TBA T82 UB Thạnh Hoá, TBA T101 Ông Tửu, TBA T05 Huyện Đội	Kéo cáp quang ADSS và lắp phụ kiện (Công trình ĐTXD bổ sung 2026)	Từ trụ số 55 đến trụ số 106 tuyến 471 Thạnh Hoá; Từ trụ số 161 đến trụ số 159/9 tuyến 473 Thạnh Hoá	Ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt 3FCO trạm T65 Cấp nước Thạnh Hoá. - Cắt FCO trạm T72 Tài Chánh. - Cắt 3FCO trạm T82 UB Thạnh Hoá. - Cắt FCO trạm T101 Ông Tửu. - Cắt 3FCO trạm T05 Huyện Đội.	2	Khu vực từ cổng Sân Bay đến Ngã 3 Tuyên Nhơn, đường tỉnh 836- ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	428	8,5966	0,0159	0,2058	0,0004	0,024	217	
76	23-11-26	08h00	23-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá, TBA T82 UB Thạnh Hoá	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ áp	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá, TBA T82 UB Thạnh Hoá	Ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt 3FCO trạm T65 Cấp nước Thạnh Hoá. - Cắt 3FCO trạm T82 UB Thạnh Hoá.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	23-11-26	08h00	23-11-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T65 Cấp nước Thạnh Hoá, TBA T82 UB Thạnh Hoá, TBA T101 Ông Tửu, TBA T05 Huyện Đội	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ áp	Từ trụ số 55 đến trụ số 106 tuyến 471 Thạnh Hoá; Từ trụ số 161 đến trụ số 159/9 tuyến 473 Thạnh Hoá	Ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt FCO trạm T101 Ông Tửu. - Cắt 3FCO trạm T05 Huyện Đội.		Kết hợp	428	8,1190	0,0159	0,1943	0,0004	0,000	0	
78	23-11-26	07h00	23-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	23-11-26	07h30	23-11-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Vườn Cò, tuyến 479 Thủ Thừa	Giảm công suất TBA Vườn Cò 5 từ 2x50kVA thành 1x50+1x25kVA	Tại trụ T20 Nhánh rẽ Vườn Cò	Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt phân đoạn Vườn Cò - Cắt FCO trạm T35 Kênh Kháng Chiến 1	1	Ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh (khu vực nhà Tư Chuyện đến Hai Xương)	156	1,4486	0,0060	0,0347	0,0001	5,200	20.800	
80	23-11-26	08h00	23-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr TBĐ Cây Trôm	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T2 đến T28 Nr TBĐ Cây Trôm	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công Ty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nr Thái Trị, Nr Láng Lớn	Đấu nối công trình địa phương đầu tư vào lưới điện trung áp	T74 Nr Thái Trị đến T139A Nr Láng Lớn	Ấp Thái Trị, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Đấu nối lưới điện trung, hạ áp	Cắt 03 LBFCO T52 Nr Thái Trị; cắt DS T116 Hưng Điền A Nối Dài, cắt DS T4 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 (tạo khoảng hở)	45	Ấp Thái Trị, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng (đường cặp Sông Long Khốt từ Đường Vĩnh Hưng Thái Trị đến Kinh KT6, Đường Kinh Tân Thành-Lò Gạch từ đường cặp Sông Long Khốt đến Kinh Hưng Điền)	870	26,6085	0,0493	0,4249	0,0008	1,500	13.500	
82	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Trị, Nr Láng Lớn, Nr Tân Thành, Nr Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Thay sứ mẽ, PCSC, bảo trì, phát quang	T53 đến T120 Nr Thái Trị, T121 đến T170 Nr Láng Lớn, T171 đến T207 Nr Tân Thành, T8 đến T29 Nr Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Ấp Thái Trị, ấp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 03 LBFCO T52 Nr Thái Trị; cắt DS T116 Hưng Điền A Nối Dài, cắt DS T4 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 (tạo khoảng hở)	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
83	23-11-26	07h30	23-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, Tuyến 476 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T7-T8, T16A-16A/1, T19-T20, T35-T36, T39-T40 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, Tuyến 476 Mộc Hóa (12 Cây)	Từ trụ T7đến trụ T40 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)		Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	23-11-26	13h00	23-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, Tuyến 476 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T27-T28, T37-T38 (11 cây), T38-T39 (20 Cây) Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, Tuyến 476 Mộc Hóa (33 Cây)	Từ trụ T27 đến trụ T39 Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)		Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	23-11-26	07h30	23-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T148 TDCVL Bình Hòa Trung 1 , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H1A đến trụ H6A và từ trụ H1B đến trụ H7B thuộc ĐDHA trạm T148 TDCVL Bình Hòa Trung 1 , tuyến 476MH.	Từ trụ H1A đến trụ H6A và từ trụ H1B đến trụ H7B thuộc ĐDHA trạm T148 TDCVL Bình Hòa Trung 1 , tuyến 476MH..	Ấp Bình Đông , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T148 TDCVL Bình Hòa Trung 1	2	Đường 817 đoạn TDCVL Bình Hòa Trung , ấp Bình Đông , xã Bình Hòa	30	0,2859	0,0012	0,0067	0,0000	0,063	253	
86	23-11-26	13h00	23-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T98/1 Ấp Bình Đông 1 , tuyến 476MH	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T93 đến trụ H120.1 thuộc ĐDHA trạm T98/1 Ấp Bình Đông 1 , tuyến 476MH	Từ trụ T93 đến trụ H120.1 thuộc ĐDHA trạm T98/1 Ấp Bình Đông 1 , tuyến 476MH	Ấp Bình Đông , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T98/1 Ấp Bình Đông 1	2	Đường 817 đoạn Gần Bến đò 6 Dòn, ấp Bình Bình Đông , xã Bình Hòa	43	0,3585	0,0017	0,0084	0,0000	0,063	222	
87	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa		Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	25-11-26	07h00	25-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T3B HTX Mỹ Trung, T6B HTX Mỹ Trung, T12B HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 1A, T15 Ấp 2 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Sang tải hạ áp Trạm T3B HTX Mỹ Trung, T6B HTX Mỹ Trung, T12B HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 1A, T15 Ấp 2 Mỹ Yên vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây hạ thế	Từ trụ T2B- T15 đường dây hạ áp trạm T3B HTX Mỹ Trung, T6B HTX Mỹ Trung, T12B HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 1A, T15 Ấp 2 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm T3B HTX Mỹ Trung, T6B HTX Mỹ Trung, T12B HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 1A, T15 Ấp 2 Mỹ Yên	6	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên	528	4,8939	0,0078	0,2966	0,0005	0,200	2.100	
89	25-11-26	07h00	25-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T7 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T13 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T17 Bảy Thạch tuyến 478 Bến Lức	Sang tải hạ áp Trạm T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T7 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T13 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T17 Bảy Thạch vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây hạ thế	Từ trụ T01- T13 đường dây hạ áp trạm T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T7 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T13 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T17 Bảy Thạch tuyến 478 Bến Lức	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T7 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T13 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T17 Bảy Thạch	6	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên	180	1,6684	0,0026	0,1011	0,0002	0,200	2.100	
90	25-11-26	07h30	25-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Trạm T13 Thanh Phú, T11 Bến Lức Tân Bửu, T2 KDC Đường 10, Tấn Long 3; trụ 04, 11 Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Ép lèo hạ áp tại trạm Trạm T11 Bến Lức Tân Bửu vào cáp LV ABC 4x95mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Từ trụ T5A- T11, H1A- H4B-H12A đường dây hạ áp trạm T11 Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Ấp Tấn Long, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO Trạm T13 Thanh Phú, T11 Bến Lức Tân Bửu; - Cắt CB trạm T2 KDC Đường 10, Tấn Long 3	6	Ấp Tấn Long, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	187	1,6507	0,0028	0,1000	0,0002	0,200	2.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
91	25-11-26	08h30	25-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Voi Lá.	Tại trụ T12A ĐD 472/480/LH (nhánh rẽ Voi Lá)	Lắp đà 2,4m; lắp sứ đứng đỡ cò lèo, lắp DS 3 pha và đấu nối cò lèo DS T12A bypass Voi Lá.	Đường Voi Lá, ấp Voi Lá, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 476 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 476 Long Hiệp. MC 480 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 480 Long Hiệp. MC 473 Long Hiệp - đường dây 22kV tuyến 473 Long Hiệp.	0	Công tác không mất điện - Hotline.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Ánh Dương	Nhánh rẽ 22kV ấp 6 Bà Lư tuyến 471 Bến Lức	Trồng 4 trụ BTLT 14m, lắp đà, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 2,3,4,5 nhánh rẽ 22kV ấp 6 Bà Lư tuyến 471 Bến Lức công trình "Di dời các đường dây trung hạ thế và TBA phục vụ thi công dự án: Đường Ấp 6 (từ ĐT.816 đến QL1A)– xã Bình Đức" theo đề nghị của UBND xã Bình Đức	Từ trụ số 02 đến trụ số 06 nhánh rẽ 22kV ấp 6 Bà Lư tuyến 471 Bến Lức	Ấp 6 Bà Lư xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Ấp 6 Bà Lư; - Cắt CB trạm Út Côn.	5	Đường Ấp 6 Bà Lư xã Bình Đức	383	3,3809	0,0056	0,2049	0,0003	0,167	1.667	
93	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Minh Nhật	Tại trụ số 01 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Thay MBA tăng công suất từ 250kVA thành 1000kVA Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng, thay CB, cáp xuất hạ áp	Tại trụ số 01 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng tuyến 476 KCN Thuận Đạo	KCN Thuận Đạo 1 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng xã Bến Lức	5	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng xã Bến Lức	1	0,0084	0,0000	0,0005	0,0000	0,167	1.583	
94	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại trụ số 01 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Thay TI, điện kế công tác tăng công suất trạm từ 250kVA thành 1000kVA Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng	Tại trụ số 01 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng tuyến 476 KCN Thuận Đạo	KCN Thuận Đạo 1 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	25-11-26	08h00	25-11-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty đô thị Bến Lức tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 3x25 kVA trụ T1 Công ty đô thị Bến Lức (PB06060024513) tuyến 478BL	Trụ T1 Công ty đô thị Bến Lức tuyến 478BL	Ấp Long Bình xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Công ty đô thị Bến Lức tuyến 478BL	3	Công ty đô thị Bến Lức Ấp Long Bình xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
96	25-11-26	09h30	25-11-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trạm tháp 1 cột nhánh rẽ Công ty TNHH Công nghệ cao Vĩnh Hưng Phát tuyến 478LH	Thay điện kế TBA 320 kVA trạm tháp 1 cột nhánh rẽ Công ty TNHH Công nghệ cao Vĩnh Hưng Phát (PB06060066892) tuyến 478LH	Trạm tháp 1 cột nhánh rẽ Công ty TNHH Công nghệ cao Vĩnh Hưng Phát tuyến 478LH	Ấp Phước Toàn xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trạm tháp 1 cột nhánh rẽ Công ty TNHH Công nghệ cao Vĩnh Hưng Phát tuyến 478LH	5	Công ty TNHH Công nghệ cao Vĩnh Hưng Phát Ấp Phước Toàn xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
97	25-11-26	11h00	25-11-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ HKD Trần Tuấn Thành tuyến 477LH	Thay điện kế TBA 3x50 kVA trụ T1 HKD Trần Tuấn Thành (PB06060022492) tuyến 477LH	Trụ T1 HKD Trần Tuấn Thành tuyến 477LH	Ấp Chánh xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty TNHH Kim Nghĩa tuyến 477LH	3	Công ty TNHH Kim Nghĩa Ấp Chánh xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
98	25-11-26	13h30	25-11-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Long Thạnh tuyến 479LH	Thay điện kế TBA 320 kVA trụ T1 Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Long Thạnh (PB06060052726) tuyến 479LH	Trụ T1 Công Ty TNHH SX TM DV Bao Bì Long Thạnh tuyến 479LH	Ấp Chánh xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Hộ kinh doanh Tân Thuận Thành tuyến 479LH	5	Hộ kinh doanh Tân Thuận Thành Ấp Chánh xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
99	25-11-26	15h00	25-11-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Một Thành Viên Giang Long Hồ tuyến 477LH	Thay điện kế TBA 320 kVA trụ T2 Công ty TNHH Một Thành Viên Giang Long Hồ (PB06060035575) tuyến 477LH	Trụ T2 Công ty TNHH Một Thành Viên Giang Long Hồ tuyến 477LH	Ấp Chánh xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Cơ sở Cộng Hòa tuyến 477LH	5	Cơ sở Cộng Hòa Ấp Chánh xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
100	25-11-26	16h10	25-11-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm tuyến 476 KCN TĐ	Thay điện kế TBA 3x25 kVA trụ T1 Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm (PB06060014642) tuyến 476 KCN TĐ	Trụ T1 Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm tuyến 476 KCN TĐ	Ấp Thuận Đạo xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm tuyến 476 KCN TĐ	3	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm Ấp Thuận Đạo xã Bến Lức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
101	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NR Đông Nhì NR Cầu Vàm Đình NR Bà Nghĩa Cầu Tre Nr Thầy An Nr LM Đông Nhất	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Từ Trụ 5(1) NR Đông Nhì T13-2(7), 5-6(2) NR Cầu Vàm Đình T10-12A(7) NR Bà Nghĩa Cầu Tre T1-10, 13-T17 Nr Thầy An 1-3 Nr Lm Đông Nhất Tuyến 474 Cần Đước	xã Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Đông Bình 1, Đông Bình 2, Phước Vĩnh Đông	Nhánh rẽ Đông Bình 1, Đông Bình 2, Phước Vĩnh Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	25-11-26	08h00	25-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm T6 Cầu Ngang	Kéo tăng cường dây hạ thế, xử lý điện áp thấp trạm T6 Cầu Ngang	Đường dây hạ thế trạm T6 Cầu Ngang	Đường dây hạ thế trạm T6 Cầu Ngang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt MCCB trạm T6 Cầu Ngang	10	Khu vực đường QL50, ấp Tân Kim xã Cần Giuộc	239	1,2759	0,0025	0,1129	0,0002	0,333	2.833	
105	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr UB Đức Lập Hạ Nr Đức Ngãi Nr Bàu cạp ông phong	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr UB Đức Lập Hạ Nr Đức Ngãi Nr Bàu cạp ông phong Tổng: 28 cây	Tại trụ: T1-26A T1-160 T1-19	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	25-11-26	13h00	25-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đài Rada Nr Cây Sến Nr Phụ Nữ Nr Đường 3/2	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Đài Rada Nr Cây Sến Nr Phụ Nữ Nr Đường 3/2 Tổng: 30 cây	Tại trụ: T1-17 T1-25 T1-11/52 T1-48	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
107	25-11-26	08h15	25-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030097747	Tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU	HKD NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU	3	HKD NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
108	25-11-26	09h15	25-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM NHỰA XUÂN HÒA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021055	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM NHỰA XUÂN HÒA	Cty TNHH SX TM NHỰA XUÂN HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM NHỰA XUÂN HÒA	3	Cty TNHH SX TM NHỰA XUÂN HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
109	25-11-26	10h15	25-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH QUỐC THÁI	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030007010	Tại trụ 01 NR Cty TNHH QUỐC THÁI	Cty TNHH QUỐC THÁI, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH QUỐC THÁI	3	Cty TNHH QUỐC THÁI, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
110	25-11-26	11h15	25-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH ĐỒNG ĐẠI LỢI - CN 2	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030038049	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐỒNG ĐẠI LỢI - CN 2	Cty TNHH ĐỒNG ĐẠI LỢI - CN 2, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐỒNG ĐẠI LỢI - CN 2	3	Cty TNHH ĐỒNG ĐẠI LỢI - CN 2, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
111	25-11-26	13h15	25-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP BB TÂN NGỌC PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030091804	Tại trụ 01 NR Cty CP BB TÂN NGỌC PHÁT	Cty CP BB TÂN NGỌC PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP BB TÂN NGỌC PHÁT	3	Cty CP BB TÂN NGỌC PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
112	25-11-26	14h15	25-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH TM CK SX Tân Phước Thành	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030059405	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM CK SX Tân Phước Thành	Cty TNHH TM CK SX Tân Phước Thành, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM CK SX Tân Phước Thành	3	Cty TNHH TM CK SX Tân Phước Thành, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
113	25-11-26	15h15	25-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ sở Tân Vĩnh Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030059642	Tại trụ 01 NR Cơ sở Tân Vĩnh Hưng	Cơ sở Tân Vĩnh Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở Tân Vĩnh Hưng	3	Cơ sở Tân Vĩnh Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
114	25-11-26	16h15	25-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nhà Trọ Tú Anh	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030023168	Tại trụ 01 NR HKD Nhà Trọ Tú Anh	HKD Nhà Trọ Tú Anh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Nhà Trọ Tú Anh	3	HKD Nhà Trọ Tú Anh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
115	25-11-26	08h15	25-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH QĐ PLASTIC	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030042698	Tại trụ 01 NR Cty TNHH QĐ PLASTIC	Cty TNHH QĐ PLASTIC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH QĐ PLASTIC	3	Cty TNHH QĐ PLASTIC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
116	25-11-26	09h15	25-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Cao Phong - ĐĐKD Siêu Thị Điện Máy nội thất Chợ Lớn tại Đức Hòa	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030054787	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Cao Phong - ĐĐKD Siêu Thị Điện Máy nội thất Chợ Lớn tại Đức Hòa	Cty TNHH Cao Phong - ĐĐKD Siêu Thị Điện Máy nội thất Chợ Lớn tại Đức Hòa, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Cao Phong - ĐĐKD Siêu Thị Điện Máy nội thất Chợ Lớn tại Đức Hòa	3	Cty TNHH Cao Phong - ĐĐKD Siêu Thị Điện Máy nội thất Chợ Lớn tại Đức Hòa, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
117	25-11-26	10h15	25-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR DNTN ĐỆ NHẤT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030025369	Tại trụ 01 NR DNTN ĐỆ NHẤT	DNTN ĐỆ NHẤT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR DNTN ĐỆ NHẤT	3	DNTN ĐỆ NHẤT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
118	25-11-26	11h15	25-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn Việt Nam - CN Đức Hòa Bắc Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030074159	Tại trụ 01 NR Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn Việt Nam - CN Đức Hòa Bắc Long An	Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn Việt Nam - CN Đức Hòa Bắc Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn Việt Nam - CN Đức Hòa Bắc Long An	3	Ngân hàng Nông nghiệp và PT nông thôn Việt Nam - CN Đức Hòa Bắc Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
119	25-11-26	13h15	25-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH HẢI LỢI TÍN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030072820	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HẢI LỢI TÍN	Cty TNHH HẢI LỢI TÍN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HẢI LỢI TÍN	3	Cty TNHH HẢI LỢI TÍN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
120	25-11-26	14h15	25-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH GIẦY YUEN FOONG YU (VN)	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030012786	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIẦY YUEN FOONG YU (VN)	Cty TNHH GIẦY YUEN FOONG YU (VN), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIẦY YUEN FOONG YU (VN)	3	Cty TNHH GIẦY YUEN FOONG YU (VN), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
121	25-11-26	15h15	25-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HƯNG - ĐỨC HÒA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030034097	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HƯNG - ĐỨC HÒA	Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HƯNG - ĐỨC HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HƯNG - ĐỨC HÒA	3	Cty TNHH SX TM NHỰA TÂN LIÊN HƯNG - ĐỨC HÒA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
122	25-11-26	16h15	25-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV SX TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030023198	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV SX TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT	Cty TNHH MTV SX TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV SX TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT	3	Cty TNHH MTV SX TM XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
123	25-11-26	08h15	25-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM ĐÌNH PHONG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030018025	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM ĐÌNH PHONG	Cty TNHH SX TM ĐÌNH PHONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM ĐÌNH PHONG	3	Cty TNHH SX TM ĐÌNH PHONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
124	25-11-26	09h15	25-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH BB NHỰA DUY PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048053	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BB NHỰA DUY PHÁT	Cty TNHH BB NHỰA DUY PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BB NHỰA DUY PHÁT	3	Cty TNHH BB NHỰA DUY PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
125	25-11-26	10h15	25-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH ZHEN YUAN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030096840	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ZHEN YUAN	Cty TNHH ZHEN YUAN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ZHEN YUAN	3	Cty TNHH ZHEN YUAN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
126	25-11-26	11h15	25-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH TÁI TẠO MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019349	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TÁI TẠO MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ	Cty TNHH TÁI TẠO MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TÁI TẠO MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ	3	Cty TNHH TÁI TẠO MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
127	25-11-26	13h15	25-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030078688	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN	Cty TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN	3	Cty TNHH VẬT LIỆU GIÀY CARWIN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
128	25-11-26	14h15	25-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX - TM - DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BB PROPACK	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030021615	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX - TM - DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BB PROPACK	Cty TNHH SX - TM - DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BB PROPACK, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX - TM - DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BB PROPACK	3	Cty TNHH SX - TM - DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BB PROPACK, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
129	25-11-26	15h15	25-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH HỒNG KIM LONG AN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030097701	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HỒNG KIM LONG AN	Cty TNHH HỒNG KIM LONG AN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HỒNG KIM LONG AN	3	Cty TNHH HỒNG KIM LONG AN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
130	25-11-26	16h15	25-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Liên Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030043014	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Liên Hưng	Cty TNHH Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Liên Hưng	3	Cty TNHH Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
131	25-11-26	08h15	25-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Liên Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030048252	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Liên Hưng	Cty TNHH Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Liên Hưng	3	Cty TNHH Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
132	25-11-26	09h15	25-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV KEG SAVY VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030043705	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV KEG SAVY VIỆT NAM	Cty TNHH MTV KEG SAVY VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV KEG SAVY VIỆT NAM	3	Cty TNHH MTV KEG SAVY VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
133	25-11-26	10h15	25-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH LIÊN HƯNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030042363	Tại trụ 01 NR Cty TNHH LIÊN HƯNG	Cty TNHH LIÊN HƯNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH LIÊN HƯNG	3	Cty TNHH LIÊN HƯNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
134	25-11-26	11h15	25-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CN Cty TNHH SX VÀ TM NGỌC TÂN KIÊN	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030019352	Tại trụ 01 NR CN Cty TNHH SX VÀ TM NGỌC TÂN KIÊN	CN Cty TNHH SX VÀ TM NGỌC TÂN KIÊN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN Cty TNHH SX VÀ TM NGỌC TÂN KIÊN	3	CN Cty TNHH SX VÀ TM NGỌC TÂN KIÊN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
135	25-11-26	13h15	25-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM DV NGỌC LỢI PROXIA	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030026212	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV NGỌC LỢI PROXIA	Cty TNHH SX TM DV NGỌC LỢI PROXIA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV NGỌC LỢI PROXIA	3	Cty TNHH SX TM DV NGỌC LỢI PROXIA, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
136	25-11-26	14h15	25-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV DUBAI KING	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030082824	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV DUBAI KING	Cty TNHH MTV DUBAI KING, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV DUBAI KING	3	Cty TNHH MTV DUBAI KING, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
137	25-11-26	15h15	25-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX NHỰA TÂN MINH HƯNG	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030092347	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX NHỰA TÂN MINH HƯNG	Cty TNHH SX NHỰA TÂN MINH HƯNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX NHỰA TÂN MINH HƯNG	3	Cty TNHH SX NHỰA TÂN MINH HƯNG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
138	25-11-26	16h15	25-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH BẢO AN VISION GLOBAL	Thay điện kế định kỳ mã KH PB06030092355	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BẢO AN VISION GLOBAL	Cty TNHH BẢO AN VISION GLOBAL, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BẢO AN VISION GLOBAL	3	Cty TNHH BẢO AN VISION GLOBAL, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
139	25-11-26	08h00	25-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T7 Ông Thần	Sang điện kế trạm T7 Ông Thần	Đường dây hạ áp trạm T7 Ông Thần	Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T12/2A/7 Lập Thành, T7 Ông Thần, T7/19 Ông Thần, T239A/21 Tân Bình	6	Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	
140	25-11-26	08h00	25-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Phúc Chương	Lắp đo ghi công trình đường dây TBA 1000kVA Cty Phúc Chương	Tại trụ 01 NR Cty Phúc Chương	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
141	25-11-26	08h00	25-11-26	09h15	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR nhà điều hành trạm thu phí ĐT 830	Bảo trì, thí nghiệm trạm 100KVA nhà điều hành trạm thu phí ĐT 830	Tại trụ 01 NR nhà điều hành trạm thu phí ĐT 830	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR nhà điều hành trạm thu phí ĐT 830	3	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
142	25-11-26	09h30	25-11-26	10h15	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR chiếu sáng 10 ĐT 830	Bảo trì, thí nghiệm trạm 25KVA chiếu sáng 10 ĐT 830	Tại trạm 25KVA chiếu sáng 10 ĐT 830	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO NR chiếu sáng 10 ĐT 830	3	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
143	25-11-26	10h30	25-11-26	11h45	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR chiếu sáng 11 ĐT 830	Bảo trì, thí nghiệm trạm 25KVA chiếu sáng 11 ĐT 830	Tại trạm 25KVA chiếu sáng 10 ĐT 830	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO NR chiếu sáng 11 ĐT 830, cắt FCO trạm T68/1 Hựu Thạnh	3	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	70	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	3.000	
144	25-11-26	13h00	25-11-26	14h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR chiếu sáng 12 ĐT 830	Bảo trì, thí nghiệm trạm 25KVA chiếu sáng 12 ĐT 830	Tại trạm 25KVA chiếu sáng 10 ĐT 830	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO NR chiếu sáng 12 ĐT 830	3	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	1	0,0063	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	1.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
145	25-11-26	15h00	25-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR chiếu sáng 13 ĐT 830	Bảo trì, thí nghiệm trạm 25KVA chiếu sáng 13 ĐT 830	Tại trạm 25KVA chiếu sáng 10 ĐT 830	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO NR chiếu sáng 13 ĐT 830	3	Cty B.O.T, ấp 3, xã Hựu Thạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
146	25-11-26	07h30	25-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN, tuyến 476 Đức Huệ Nhánh rẽ Đường Số 5 tuyến 476 Đức Huệ, Nhánh rẽ Rạch Nhum- Hóc Thơm, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T1 đến T23 Nhánh rẽ KCNDNN Từ T11/1 đến T11/19 Nhánh rẽ Đường Số 5, Từ Trụ T1 đến T44 Nhánh rẽ Rạch Nhum- Hóc Thơm Từ trụ T1-T10 Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum- Hóc Thơm, tuyến 475 Đức Huệ	Ấp Tân Qui, Bàu Trai Hạ Bàu Thượng, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum- Hóc Thơm, Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Nhánh rẽ Ấp Chánh, Nhánh rẽ T13 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T1-T10 Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum- Hóc Thơm,. Từ T01 đến T30 Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ Ấp Chánh, Từ T01 đến T18 Nhánh rẽ T13 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Ấp Tân Qui, Bàu Trai Hạ Bàu Thượng, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, lắp chống sét đường dây, khắc phục khiếm khuyết	Từ trụ T09 đến T72 Nhánh rẽ Mỹ Quý Đông, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Quéo 3, Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 LBFCO -T8A Mỹ Quý Đông	30	Đường 838C từ trường THCS Mỹ Quý đến cầu Đường Xuồng, đến Sơ Rơ, Ấp Quéo 3, Ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý	1283	0,5987	0,0029	0,2399	0,0011	0,362	1.267	
149	25-11-26	13h30	25-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, lắp chống sét đường dây, khắc phục khiếm khuyết	Từ trụ T288 đến T344 Tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Tho Mo, Ấp Cốc Rinh, Ấp Voi Đình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 LBFCO -T287 tuyến 479 Đức Huệ	50	Đường tỉnh 838 từ Khu Dân Cư Mỹ Quý đến Cửa Khẩu Tho Mo, Ấp Tho Mo, Ấp Cốc Rinh, Ấp Voi Đình	2861	1,1444	0,0064	0,4585	0,0025	0,603	1.810	
150	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	25-11-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471-478, 480 Tầm Vu	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Tuyến 471-478, 480 Tầm Vu	Xã Tầm Vu. An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	25-11-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 - Tuyến 479 Tầm Vu	Lắp TBĐC, đo ghi ranh giới giữa ĐL Tầm Vu (PC Tây Ninh) và ĐL Chợ Gạo (PC Đồng Tháp)	Từ trừ số 01 đến trụ số 03 Nhánh rẽ TBA Long An 2-1 (479TV/137B/62/28/13)	Ấp Long Trì, xã An Lục Long	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Long An	6	Đường Kênh T1, ấp Long An, xã An Lục Long	300	4,2893	0,0079	0,1465	0,0003	0,200	1.800	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
154	25-11-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Tuyến 473TV-PNT, Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng - Tuyến 473 Tầm Vu	Dựng trụ ghép BTLT 14m (T152B) chen, kéo dây nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng, đấu nối ĐDTA XDM Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng nối dài.	Từ trụ số 152B Tuyến 473TV-PNT đến trụ số 09 Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng (473TV-PNT/151)	ấp Phước Tân Hưng xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt DS T155 UB Phước Tân Hưng (nhá Rec T47 Phước Tân Hưng)	10	Đường TL 827B, đường 30/4, khuvực từ Công Cầu Vàm đến Công Eo Đéc, ấp Phước Tân Hưng, Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu	1063	15,1986	0,0281	0,5191	0,0010	0,333	3.000	
155	25-11-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Tuyến 473TV-PNT, Nhánh rẽ Kênh Bảy Na - Tuyến 473 Tầm Vu	KPKK, kéo dây nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Kênh Bảy Na	Từ trụ số 145 Tuyến 473TV-PNT đến trụ số 07 Nhánh rẽ Kênh Bảy Na (473TV-PNT/145)	ấp Phước Tân Hưng xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt DS T155 UB Phước Tân Hưng (nhá Rec T47 Phước Tân Hưng)	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Đập Độn	Khắc phục thay trụ khiếm khuyết tủ điện mục sét, chỉnh trụ nghiêng tại trụ H3B trụ nghiêng thuộc đường dây hạ áp TBA Đập Độn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Đập Độn	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Đập Độn	4	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	49	0,1505	0,0008	0,0082	0,0000	0,133	400	
157	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bà Hậu	Khắc phục thay trụ khiếm khuyết tủ điện mục sét, chỉnh trụ nghiêng đường dây hạ áp TBA Bà Hậu	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bà Hậu	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Bà Hậu	5	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	52	0,2129	0,0009	0,0116	0,0000	0,167	667	
158	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T11 Cao Văn lầu	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T11 Cao Văn Lầu -Lắp đặt tụ bù có TBDC tại vị trí trụ: H.3, H.13B/3 (Hẻm 21 Cao Văn Lầu). -Lắp đặt tăng cường tiếp đất hạ thế tại vị trí trụ: T.16, H.13B/9 (Hẻm 21 Cao Văn Lầu). -Lắp đặt kẹp rẽ IPC tại vị trí trụ: H.15/1A. -Thu hồi 54m dây AV.70mm2 từ trụ T.15 đến trụ H.15/1B. -Thu hồi 03 tụ bù hạ áp tại vị trí trụ: H.1, T.14B, H.3. -Thu hồi 02 kẹp quai tại vị trí trụ: H.15/1A.	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T11 Cau Văn lầu	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA T11 Cao Văn Lầu	4	Đường Cao Văn Lầu, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	52	0,1597	0,0009	0,0087	0,0000	0,133	400	
159	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
162	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Ngãi Lợi A	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Từ trụ T61 đến T61/, từ trụ T1 đến trụ T2 NR. DC Lainco và từ trụ T2 đếm trụ T4 NR. Ngãi Lợi A	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	25-11-26	08h00	25-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Không cắt điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm T311 Vĩnh Đại, tuyến 472 Mộc Hóa	Thay dây hạ áp trước điện kế vượt lộ vượt kênh thấp, vận hành lâu năm	Từ trụ 306 đến 306/3 đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T311 Vĩnh Đại	Khu vực bờ Nam cặp kênh 79: hộ Viettel Tây Ninh - Chi Nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Xuyến, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 22/12 Xã Vĩnh Đại. ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Tháo điểm đấu nối đường dây trước điện kế hộ: Viettel Tây Ninh - Chi Nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Xuyến, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 22/12 Xã Vĩnh Đại, tại trụ 306 thuộc trạm T311 Vĩnh Đại	1	Khu vực bờ Nam cặp kênh 79: hộ Viettel Tây Ninh - Chi Nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Huê, Nguyễn Thị Xuyến, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp 22/12 Xã Vĩnh Đại. ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	25-11-26	13h00	25-11-26	15h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm: T289 Vĩnh Đại, T311 Vĩnh Đại và T317A/1 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Đấu lèo đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp trước điện kế thuộc trạm T327 T344 Vĩnh Lợi	Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ nhà Chú Nô đến hết tuyến dân cư Ấp Cà Dăm cũ. ấp Vĩnh Ân, Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm: T289 Vĩnh Đại, T311 Vĩnh Đại và T317A/1 Vĩnh Lợi	6	- Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ nhà Chú Nô đến hết tuyến dân cư Ấp Cà Dăm cũ. ấp Vĩnh Ân, Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu.	149	1,2224	0,0081	0,0199	0,0001	0,200	500	
167	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 12,7kV nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Trái - 475 Tân Thạnh.	Lắp bổ sung tăng cường 18 bộ TĐLL đường dây.	Tại trụ số 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Trái.	Đường Kinh Hai Hạt, Ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
169	25-11-26	08h00	25-11-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công Ty TNHH San Hà.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH San Hà.	3	Công Ty TNHH San Hà	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,036	36	
170	25-11-26	09h30	25-11-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cơ sở sản xuất nước đá - nước uống đóng chai Hữu Danh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Trung tâm Y tế khu vực Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Cơ sở sản xuất nước đá - nước uống đóng chai Hữu Danh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bệnh Viện Đa Khoa Tân Trụ.	6	Trung tâm Y tế khu vực Tân Trụ	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,072	72	
171	25-11-26	11h00	25-11-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty TNHH Leboucher - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Cơ sở sản xuất nước đá - nước uống đóng chai Hữu Danh.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công Ty TNHH Leboucher - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Cơ sở sản xuất nước đá - nước uống đóng chai Hữu Danh.	3	Cơ sở sản xuất nước đá - nước uống đóng chai Hữu Danh	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,036	36	
172	25-11-26	13h30	25-11-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T03 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH Leboucher.	Tại trụ T03 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Leboucher.	15	Công ty TNHH Leboucher	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,181	181	
173	25-11-26	15h00	25-11-26	16h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T06 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư.	Tại trụ T06 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư.	15	TNHH MTV Huỳnh Dư	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,181	181	
174	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại trụ T28B/1 và đường dây hạ áp trạm Ba Hạch - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T28B/1 Nhựt Ninh	Tại trụ T28B/1 và đường dây hạ áp trạm Ba Hạch - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ T28B/1 Nhựt Ninh. Cắt FCO trạm Ba Hạch	1	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	54	1,3963	0,0023	0,0288	0,0000	0,012	121	
175	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại trụ T36B và đường dây hạ áp trạm Ba Thắm, T39A Nhựt Ninh và trạm Năm Chương - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T36B Nhựt Ninh	Tại trụ T36B và đường dây hạ áp trạm Ba Thắm, T39A Nhựt Ninh và trạm Năm Chương - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt FCO trạm T36B Nhựt Ninh, FCO trạm Năm Chương	3	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	106	2,7409	0,0046	0,0566	0,0001	0,036	362	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
176	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Trạm bơm Tân Tây và nhánh rẽ Kênh Thầy Pháp	Phát quang đường dây trung hạ áp (18 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 08 nhánh rẽ Trạm Bơm Tân Tây; Từ trụ số 01 đến trụ số 105 nhánh rẽ Kênh Thầy Pháp	Ấp Rạch Gia - xã Tân Tây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Thánh Thất Cao Đài, trạm Thánh Thất Cao Đài 2, trạm T49A Bình Ảnh	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	Đdht trạm Thánh Thất Cao Đài, trạm Thánh Thất Cao Đài 2, trạm T49A Bình Ảnh	Ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	25-11-26	07h00	25-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	25-11-26	08h00	25-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH NLMT Hưng Phát	Đường dây hạ áp trạm T17/1 Ngọn Cà Na	Di dời đường dây hạ áp (địa phương thi công lộ)	Đường dây hạ áp trạm T17/1 Ngọn Cà Na	Ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T17/1 Ngọn Cà Na	1	Đường Vĩnh Thuận-Tuyên Bình Tây, Đường Rạch Cà Na (đoạn trong Cầu Rạch Cà Na) - ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	22	0,6355	0,0012	0,0101	0,0000	0,033	283	
181	25-11-26	09h00	25-11-26	10h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T5A/2 TB Nguyễn Văn Thắng	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T5A/2 TB Nguyễn Văn Thắng	ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr TB Nguyễn Văn Thắng	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng TB Nguyễn Văn Thắng, ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
182	25-11-26	13h00	25-11-26	14h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T46/1 TBĐ 831C	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T46/1 TBĐ 831C	ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr TBĐ 831C	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ 831C, ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
183	25-11-26	15h00	25-11-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Ngọn Cà Na	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T2 đến T20 Nr Ngọn Cà Na	Ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	25-11-26	07h30	25-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T107/1 Ấp Bình Đông 6 , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T103đến trụ T110 thuộc ĐDHA trạm T107/1 Ấp Bình Đông 6 , tuyến 476MH.	Từ trụ T103 đến trụ T110 thuộc ĐDHA trạm T107/1 Ấp Bình Đông 6 , tuyến 476MH.	Ấp Bình Đông , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T107/1 Ấp Bình Đông 6	2	Đường 817 đoạn Cầu Đường Bàng, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	32	0,3049	0,0013	0,0071	0,0000	0,063	253	
185	25-11-26	13h00	25-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T114 Ấp Bình Đông 7, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T111 đến trụ T115 thuộc ĐDHA trạm T114 Ấp Bình Đông 7, tuyến 476MH.	Từ trụ T111 đến trụ T115 thuộc ĐDHA trạm T114 Ấp Bình Đông 7, tuyến 476MH.	Ấp Bình Đông , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T114 Ấp Bình Đông 7	2	Đường 817 đoạn Cầu Đường Bàng, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	27	0,2251	0,0011	0,0053	0,0000	0,063	222	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
186	25-11-26	07h30	25-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T170 đến trụ T195 tuyến 475MH (xã Mộc Hóa)	Ấp Tân Lập 5 xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 6 Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 5 Cắt CB và FCO trạm Ấp 5 Tân Lập 1 Cắt CB và FCO trạm Ấp 5 Tân Lập Cắt CB và FCO trạm Chua Phèn	20	Đường QL 62 đoạn Km 52, ấp Tân Lập 5 xã Mộc Hóa	169	1,6103	0,0067	0,0376	0,0002	0,667	2.667	
187	25-11-26	13h00	25-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T143 đến trụ T170 tuyến 475MH (xã Mộc Hóa)	ẤpTân Lập 4 xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm Chua Phèn 1 . Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 4. Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 7. Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 2	15	Đường QL 62 đoạn Cầu 79,Ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa	198	1,6508	0,0079	0,0386	0,0002	0,500	1.750	
188	25-11-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa		Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	26-11-26	07h00	26-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T18 HTX Mỹ Trung, T26 HTX Mỹ Trung, T28 HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 2, T29/1 HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Sang tải hạ áp Trạm T18 HTX Mỹ Trung, T26 HTX Mỹ Trung, T28 HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 2, T29/1 HTX Mỹ Trung vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây hạ thế	Từ trụ T16- 295 đường dây hạ áp trạm T18 HTX Mỹ Trung, T26 HTX Mỹ Trung, T28 HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 2, T29/1 HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm T18 HTX Mỹ Trung, T26 HTX Mỹ Trung, T28 HTX Mỹ Trung, Mỹ Yên 2, T29/1 HTX Mỹ Trung	6	Ấp 2 xã Mỹ Yên	482	4,4676	0,0071	0,2708	0,0004	0,200	2.100	
190	26-11-26	07h00	26-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T7 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T13 HTX Mỹ Trung Nối Dài, T17 Bảy Thạch tuyến 478 Bến Lức	Sang tải hạ áp Trạm Bảy Thạch, T5 Bảy Thạch, T16 Bờ Lát, Bờ Lát 2, T10 Bờ Lát vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây hạ thế	Từ trụ T01- T13 đường dây hạ áp trạm Bảy Thạch, T5 Bảy Thạch, T16 Bờ Lát, Bờ Lát 2, T10 Bờ Lát tuyến 478, 473 Bến Lức	Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm Bảy Thạch, T5 Bảy Thạch, T16 Bờ Lát, Bờ Lát 2, T10 Bờ Lát	6	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú, Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	274	2,5396	0,0040	0,1539	0,0002	0,200	2.100	
191	26-11-26	07h30	26-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Trạm T12 Bến Lức Tân Bửu, HTX Thanh Long, trụ 12, 16 Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Ép lèo hạ áp tại trạm Trạm T12 Bến Lức Tân Bửu, HTX Thanh Long vào cáp LV ABC 4x95mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Từ trụ T12- T16, H1A- H4B-H5A đường dây hạ áp trạm T12 Bến Lức Tân Bửu, HTX Thanh Long tuyến 473 Bến Lức	Ấp Tấn Long xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO Trạm T12 Bến Lức Tân Bửu, HTX Thanh Long	6	Ấp Tấn Long xã Bến Lức	243	2,1451	0,0036	0,1300	0,0002	0,200	2.000	
192	26-11-26	08h00	26-11-26	09h15	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 5 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 5 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 5 ĐT 830	Ấp 9 xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 5 ĐT 830 tại trụ 140 tuyến 471AT	2	Chiếu sáng 5 ĐT 830 xã Lương Hòa	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	83	
193	26-11-26	09h30	26-11-26	10h15	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 6 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 6 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 6 ĐT 830	Ấp 9 xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 6 ĐT 830	2	Chiếu sáng 6 ĐT 830 xã Lương Hòa	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
194	26-11-26	10h30	26-11-26	11h45	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 7 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 7 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 7 ĐT 830	Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 7 ĐT 830 tại trụ 183 tuyến 471AT	2	Chiếu sáng 7 ĐT 830 xã Thạnh Lợi	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	83	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
195	26-11-26	13h00	26-11-26	14h30	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 8 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 8 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 8 ĐT 830	Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 8 ĐT 830 tại trụ 203 tuyến 471AT	2	Chiếu sáng 8 ĐT 830 xã Thạnh Lợi	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
196	26-11-26	15h00	26-11-26	16h30	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Trạm 25kVA Chiếu sáng 9 ĐT 830	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA Chiếu sáng 9 ĐT 830	Tại TBA 25kVA Chiếu sáng 9 ĐT 830	Ấp 3 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhánh rẽ Chiếu sáng 9 ĐT 830 tại trụ 224 tuyến 471AT	2	Chiếu sáng 9 ĐT 830 xã Thạnh Lợi	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
197	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Chợ cũ Long Hòa Nr Hữu Đào NR Liên xã Phước Vân - Long Khê Nr Kênh UB Phước Vân Nr Đào Vĩnh Sơn Nr Lương Ngọc Thuận Nr Ấp 2 Long Hoà	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	12-13(5), 14-15(2), 20-21(1) Nr Chợ cũ Long Hoà 4-6(3) Nr Hữu Đào Tại trụ 1-2(1), 3(1) NR Liên xã Phước Vân - Long Khê 2A-3A(2) Nr Kênh UB Phước Vân 14-5(1) Nr Đào Vĩnh Sơn 5-6(3) Nr Lương Ngọc Thuận 2(1) Nr Ấp 2 Long Hoà	xã Rạch Kiến	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Tân Tập, Càng Long An, Thạnh Trung 2	Nhánh rẽ Tân Tập, Càng Long An, Thạnh Trung 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	26-11-26	07h30	26-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	ĐDHT trạm T19 Bến Đò	Xử lý hành lang lưới điện khoảng trụ H20A/3 - H20A/4 - H20A/4/1 đường dây hạ thế trạm T19 Bến Đò	ĐDHT trạm T19 Bến Đò	ĐDHT trạm T19 Bến Đò	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt MCCB trạm T19 Bến Đò	15	ấp 3, Phước Thuận xã Cần Giuộc	146	0,3668	0,0015	0,0324	0,0001	0,500	2.000	
201	26-11-26	13h30	26-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Đường dây hạ thế trạm T46/1 Tuyến Tránh	Kéo dây sang tải trạm T46/1 Tuyến Tránh	Đường dây hạ thế trạm T46/1 Tuyến Tránh	Đường dây hạ thế trạm T46/1 Tuyến Tránh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt MCCB trạm T46/1 Tuyến Tránh	5	Khu vực đường tránh QL50, ấp Trường Bình xã Cần Giuộc	62	0,1168	0,0006	0,0103	0,0001	0,167	500	
202	26-11-26	08h00	26-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr T13 Chùa tháp Nr Nhơn Hòa 1 Nr Nhơn Hòa 2	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr T13 Chùa tháp Nr Nhơn Hòa 1 Nr Nhơn Hòa 2 Tổng: 14 cây	Tại trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
203	26-11-26	13h00	26-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Đức Hạnh Nr Rừng Dầu Nr T76 Mỹ Hạnh	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Gò Mối Mỹ Hạnh Nr Đức Hạnh Nr Rừng Dầu Nr T76 Mỹ Hạnh Tổng: 28 cây	Tại trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	26-11-26	08h00	26-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Bio Group	Lắp đo ghi công trình đường dây và TBA 160KVA Cty Bio Group	Tại trụ 01 NR Cty Bio Group	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
205	26-11-26	08h00	26-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	NR T7 Rừng Dầu	Di dời trụ T14 NR T7 Rừng Dầu	Tại trụ T14 NR T7 Rừng Dầu	Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO NR T7 Rừng Dầu	6	Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập	97	0,2140	0,0010	0,0182	0,0001	0,200	700	
206	26-11-26	07h30	26-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T110A Lộc An, Nhánh rẽ Khu AK, Nhánh rẽ T125 Trạm Bơm Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T01 đến T25 Nhánh rẽ T110A Lộc An, Từ T01 đến T16 nhánh rẽ Khu AK, Từ T01 đến T15 nhánh rẽ T125 Trạm Bơm Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Chánh, Thuận, xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	26-11-26	13h30	26-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Nên Nhánh rẽ T138A Lộc Thuận Nhánh rẽ T142A Lộc Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ T01 đến T08 nhánh rẽ Ông Nên Từ T01 đến T26 nhánh rẽ T138A Lộc Thuận Từ T01 đến T19 nhánh rẽ T142A Lộc Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Chánh, Thuận, xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	26-11-26	08h00	26-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Kéo dây hạ áp sang tải hạ áp trạm	Từ trụ T50 đến T55 Nhánh rẽ An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	ấp An Thạnh, Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt 3 FCO trạm T49 An Ninh Tây Cắt 3 FCO trạm T55 An Ninh Tây Cắt 3 FCO trạm T59 An Ninh Tây	2	Đường An Ninh Tây từ Cơ Sở Tole Hoàng Vũ 2 đến đầu đường Sơn Lợi	241	0,2731	0,0005	0,1094	0,0002	0,024	205	
209	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	26-11-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	26-11-26	07h30	26-11-26	07h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 478 Tầm Vu 2.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 478 Tầm Vu 2 từ Rec T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long đến DS T32 Thanh Bình 2	Trụ số 32 Nhánh rẽ Xuân Hòa 4 nối dài (475TV/188/50); Trụ số 01 Nhánh rẽ Lộ Dừa Thanh Phú Long.	Ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	- Cắt DS T1 Xuân Hòa, cắt DS T32 Thanh Bình 2 (nhá Rec T262A Thanh Vĩnh Đông); - Đóng Rec T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long.	10	Đường Lộ Dừa, từ Chợ Ngã Tư đến Công Rạch Tràm ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ	987	0,2613	0,0261	0,0089	0,0009	0,333	56	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
212	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Xuân Hòa 4 nối dài	Chỉnh trụ nghiêng, gia cố móng trụ, lắp trạm 160 kVA, đấu nối hoàn chỉnh trạm và ĐDHA.	Tại trụ số 25 Nhánh rẽ Xuân Hòa 4 nối dài (475TV/188/50)	Ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt DS T1 Xuân Hòa, cắt DS T32 Thanh Bình 2 (nhá Rec T262A Thanh Vĩnh Đông).	6	Đường Ao Sen, đê bao Sông Tra, từ đầu đường Ao Sen đến Công Rạch Tràm ấp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đong, xã Thuận Mỹ	572	8,1784	0,0151	0,2793	0,0005	0,200	1.800	
213	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Xuân Hòa 1 - Tuyến 478 Tầm Vu 2	Lắp LBS+DS Tái bố trí thiết bị đóng cắt tuyến 478 Tầm Vu 2	Từ trụ số 1A đến trụ số 02 Nhánh rẽ Xuân Hòa 1 (476TV-TVĐ/263A).	Ấp Xuân Hòa, xã Thuận Mỹ	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	Cắt DS T1 Xuân Hòa, cắt DS T32 Thanh Bình 2 (nhá Rec T262A Thanh Vĩnh Đông).	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Cù Tròn - Tuyến 471 Tầm Vu	Dựng trụ, kéo dây, đấu nối đường dây trung hạ áp, TBA XDM (hạng mục 23).	Từ trụ số 06 đến trụ số 12 Nhánh rẽ Cù Tròn (471TV/150B/42)	Ấp Bình Trị, xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Cù Tròn	5	Đường Chùa Thanh Ninh, ấp Bình Trị xã Tầm Vu	188	2,6880	0,0050	0,0918	0,0002	0,167	1.500	
215	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Sang dây nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Mỹ Xuân	Từ trụ số 01 đến trụ số 16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Ấp Dương Xuân Hội, xã An lục Long	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Mỹ Xuân	3	Đường đan Mỹ Xuân, ấp Dương Xuân Hội xã An Lục Long	165	2,3591	0,0044	0,0806	0,0001	0,100	900	
216	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tầm Vu	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Tuyến 471 Tầm Vu	Xã Tầm Vu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	26-11-26	13h30	20-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Trương Đình Châu XC - Tuyến 479 Tầm Vu	Bảo trì, PCSC, tăng công suất TBA Trương Đình Châu XC từ 25kVA lên 2x25kVA, phát quang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ số 02 đến trụ số 07 Nhánh rẽ Trương Đình Châu XC (479TV/137B/17/15/11)	Ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Trương Đình Châu XC	3	Đường Vĩnh Xuân A, khu vực Rạch Co Co đến giáp đường Dương Thị Hoa, ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long	64	0,3050	0,0017	0,0104	0,0001	0,100	300	
218	26-11-26	16h30	26-11-26	16h40	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu 2; Tuyến 478 Tầm Vu 2.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 478 Tầm Vu 2 từ DS T32 Thanh Bình 2 đến Rec T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long	Trụ số 32 Nhánh rẽ Xuân Hòa 4 nối dài (475TV/188/50); Trụ số 01 Nhánh rẽ Lộ Dừa Thanh Phú Long.	Ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ	Thí nghiệm, bảo dưỡng, sửa chữa trung hạ áp	- Cắt Rec T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long - Đóng DS T32 Thanh Bình 2, đóng DS T1 Xuân Hòa (nhá Rec T262A Thanh Vĩnh Đông).	10	Đường Lộ Dừa, từ Chợ Ngã Tư đến Công Rạch Tràm ấp Thanh Tân, Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ	987	0,2613	0,0261	0,0089	0,0009	0,333	56	
219	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
223	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. DC Lainco	Cắt tỉa cây xanh phòng chống sự cố	Từ trụ T61 đến T61/, từ trụ T1 đến trụ T2 NR. DC Lainco	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế thuộc TBA T8 Lê Văn Tưởng	Khắc phục thay trụ khiếm khuyết tủ điện mục sét, chỉnh trụ nghiêng tại trụ thay dây AV22 mất an toàn TBA T8 Lê Văn Tưởng	Tại đường dây trung hạ thế thuộc TBA T8 Lê Văn Tưởng	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA T8 Lê Văn Tưởng	6	Đường Lê Văn Tưởng, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	254	2,6003	0,0043	0,1413	0,0002	0,200	2.000	
225	26-11-26	08h00	26-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Không cắt điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	26-11-26	08h00	26-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T1A Sông Trăng Trái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay nắp chụp sứ đứng thành ống xoắn 24 kV	Từ trụ 01 đến trụ 33 nhánh rẽ Sông Trăng trái	Khu vực cặp kênh Sông Trăng: Đoạn từ Cầu T7 đến Cầu Kênh T5. ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T1A Sông Trăng Trái	8	- Khu vực cặp kênh Sông Trăng: Đoạn từ Cầu T7 đến Cầu Kênh T5. ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền	212	2,4350	0,0116	0,0396	0,0002	0,267	933	
227	26-11-26	13h00	26-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Hưng Hà, Kinh T7 - HĐB, Hưng Điền B, Hưng Thạnh và đường dây hạ áp trạm: T17/2, T50 Hưng Điền B, T05 Cá Bát phải, tuyến 476 và 478 Vĩnh Hưng	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (106 cây)	Nhánh rẽ: Hưng Hà, Kinh T7 - HĐB, Hưng Điền B, Hưng Thạnh và đường dây hạ áp trạm: T17/2, T50 Hưng Điền B, T05 Cá Bát phải	Không cắt điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	26-11-26	08h00	26-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T07 Kinh Đá Biên 2 - 473 Tân Thạnh.	- Gia cố móng trụ sạt lở trụ số H09A. - Phát quang đường dây hạ áp từ trụ số 04A đến trụ số 13.	Hạ áp từ trụ số 04A đến trụ số 13 thuộc trạm T07 Kinh Đá Biên 2 - 473 Tân Thạnh.	Đường Kinh Đá Biên, ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt FCO trạm T07 Kinh Đá Biên 2	3	Đường Kinh Đá Biên, ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.	37	0,2890	0,0014	0,0069	0,0000	0,036	127	
230	26-11-26	13h00	26-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T13 Kinh Đá Biên - 473 Tân Thạnh.	- Chỉnh 01 trụ nghiêng trụ số H04A. - Thay kẹp quay bằng kẹp IPC từ trụ số H13/1 đến trụ số H13/5. - Phát quang đường dây hạ áp từ trụ số 13 đến trụ số H13/5.	Hạ áp từ trụ số 13 đến trụ số H13/5 thuộc trạm T13 Kinh Bá Biên 2 - 473 Tân Thạnh.	Đường Kinh Đá Biên, ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt FCO trạm T13 Kinh Đá Biên	3	Đường Kinh Đá Biên, ấp Cá Tôm, xã Tân Thạnh.	5	0,0391	0,0002	0,0009	0,0000	0,036	127	
231	26-11-26	08h00	26-11-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T04 nhánh rẽ HKD Nguyễn Tuấn Thanh- Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH TM Bạt nhựa Đạt Phong.	Tại trụ T04 nhánh rẽ HKD Nguyễn Tuấn Thanh- Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Nguyễn Tuấn Thanh.	6	Công ty TNHH TM Bạt nhựa Đạt Phong	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,072	72	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
232	26-11-26	09h30	26-11-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T03 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Bảo Đài - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Bảo Đài.	Tại trụ T03 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Bảo Đài - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Bảo Đài.	30	Công ty TNHH MTV xay lúa gạo Bảo Đài	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,362	362	
233	26-11-26	11h00	26-11-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T03 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thay điện kế trạm Công ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú.	Tại trụ T03 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Cắt Rec T2 - DS T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú.	15	Công ty TNHH MTV V.S Thiên Lộc Phú	1	0,0026	0,0000	0,0001	0,0000	0,181	181	
234	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T10 nhánh rẽ Bình Tây 1 (phần hạ áp) đến trụ H5A đường dây hạ áp trạm T10 Bình Tây 1 - Tuyến 472 Tân An - Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời đường dây hạ áp phục vụ công trình. Nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn (Đoạn từ Trường Mầm Non Mỹ Bình đến đường lộ Đăng Mỹ). Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Nhựt Tảo.	Từ trụ T10 nhánh rẽ Bình Tây 1 (phần hạ áp) đến trụ H5A đường dây hạ áp trạm T10 Bình Tây 1 - Tuyến 472 Tân An - Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Di dời lưới điện	Cắt FCO trạm T10 Bình Tây 1	1	Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	21	0,4887	0,0009	0,0101	0,0000	0,012	109	
235	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T111 đến trụ T117A nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 479 Tân Tru - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T114A Ngã 3 ANT -Chợ Tảo.	Từ trụ T111 đến trụ T117A nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 479 Tân Tru - Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt FCO trạm T114A Ngã 3 An Nhựt Tân -Chợ Tảo	3	Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	189	4,8871	0,0081	0,1010	0,0002	0,036	362	
236	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T68 đến trụ T74 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 477 Tân Tru - Ấp An nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T72A Ngã 3 An Nhựt Tân -Chợ Tảo	Từ trụ T68 đến trụ T74 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo - Tuyến 477 Tân Tru - Ấp An nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp An nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt FCO trạm T68 Xay Xát An Nhựt Tân, FCO trạm T72A Ngã 3 An Nhựt Tân - Chợ Tảo	3	Ấp An nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh	191	4,9388	0,0082	0,1020	0,0002	0,036	362	
237	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bà Luông, nhánh rẽ Trà Cú và nhánh rẽ Rạch Ông Bính	Phát quang đường dây trung hạ áp (28 cây).	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Bà Luông đến trụ số 39 nhánh rẽ Trà Cú; Từ trụ số 01 đến trụ số 29 nhánh rẽ Rạch Ông Bính	Ấp Đông Thuận - xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
239	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	Từ trụ T51-T133 Trục Quốc Lộ 1A và Đdht	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa; Phường Long An, xã Nhựt Tảo	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	26-11-26	07h00	26-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	26-11-26	07h30	26-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công Ty TNHH Ngọc Dung I	Đường dây hạ áp trạm T6 Vĩnh Trị	Sang dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T6 Vĩnh Trị	Ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T6 Vĩnh Trị	1	Ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B khu vực gần Đê Bao Thị Trấn Cũ)	52	0,7068	0,0029	0,0113	0,0000	0,033	133	
242	26-11-26	07h30	26-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công Ty TNHH Ngọc Dung I	Đường dây hạ áp trạm T50 Vĩnh Trị, T59 Vĩnh Trị, T67A Vĩnh Trị	Sang dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T50 Vĩnh Trị, T59 Vĩnh Trị, T67A Vĩnh Trị	Ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T50 Vĩnh Trị, T59 Vĩnh Trị, T67A Vĩnh Trị	5	Ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B từ đoạn giữa Kinh Dinh Điền, Kinh KT3 đến Kênh Tập Đoàn 9)	92	1,2506	0,0052	0,0200	0,0001	0,167	667	
243	26-11-26	13h00	26-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công Ty TNHH Ngọc Dung I	Đường dây hạ áp trạm T83 Vĩnh Trị, T93 Sậy Giăng, T114 Vĩnh Trị	Sang dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T83 Vĩnh Trị, T93 Sậy Giăng, T114 Vĩnh Trị	Ấp Lò Gạch, ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T83 Vĩnh Trị, T93 Sậy Giăng, T114 Vĩnh Trị	3	Ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B từ Kênh Tập Đoàn 9 đến Kinh KT4), ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng (Đường 831B từ Kinh KT4 đến Kinh KT6	105	1,2489	0,0059	0,0199	0,0001	0,100	350	
244	26-11-26	07h45	26-11-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Khu Dân Cư Tháp Mười A	Thay tiếp địa đứt, phát quang	T8 Nr Chợ Vĩnh Hưng đến T8/1 Nr Khu Dân Cư Tháp Mười A	Ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr Khu Dân Cư Tháp Mười A	1	Ấp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng (các hộ cấp KDC Tháp Mười A)	33	0,1963	0,0019	0,0031	0,0000	0,033	58	
245	26-11-26	10h00	26-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr TTNC Đồng Tháp 10	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T1 đến T9 Nr TTNC Đồng Tháp 10	Ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	26-11-26	13h00	26-11-26	14h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr CDC Thái Bình Trung	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T1 đến T5 Nr CDC Thái Bình Trung	Ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	26-11-26	15h00	26-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr CDC Trung Trực	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T1 đến T18 Nr CDC Trung Trực	Ấp Long Khốt - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	26-11-26	08h30	26-11-26	09h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T7/1 Âu Văn lướt	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T7/1 Âu Văn lướt	ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Âu Văn lướt	1	01 khách hàng trạm chuyên dùng Âu Văn lướt, ấp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	1	0,0042	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
249	26-11-26	10h15	26-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 TBĐ Nguyễn Văn Ngoan	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T1 TBĐ Nguyễn Văn Ngoan	ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr TBĐ Nguyễn Văn Ngoan	1	01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ Nguyễn Văn Ngoan, ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	1	0,0042	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
250	26-11-26	13h30	26-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T6A/1, T6A/2 Nước Đá Vĩnh Hưng	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T6A/1, T6A/2 Nước Đá Vĩnh Hưng	ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Nước Đá Vĩnh Hưng	75	01 khách hàng trạm chuyên dùng Nước Đá Vĩnh Hưng, ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	1	0,0102	0,0001	0,0002	0,0000	2,500	7.500	
251	26-11-26	07h30	26-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T118 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T116 đến trụ H119.1 thuộc ĐDHA trạm T118 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH.	Từ trụ T116 đến trụ H119.1 thuộc ĐDHA trạm T118 Bình Hòa Đông , tuyến 476MH. (Xã Bình Hòa)	Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T118 Bình Hòa Đông	2	Đường 817 đoạn Bến đò 6 Dòn, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	32	0,3049	0,0013	0,0071	0,0000	0,063	253	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
252	26-11-26	13h00	26-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T124 Ấp Bình Đông 2 , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H120.1 đến trụ T127 thuộc ĐDHA trạm T124 Ấp Bình Đông 2 , tuyến 476MH.	Từ trụ H120.1 đến trụ T127 thuộc ĐDHA trạm T124 Ấp Bình Đông 2 , tuyến 476MH.. (Xã Bình Hòa)	Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T124 Ấp Bình Đông 2	2	Đường 817 đoạn Bến đò 6 Dòn, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa	32	0,2668	0,0013	0,0062	0,0000	0,063	222	
253	26-11-26	07h30	26-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T113 đến trụ T143 tuyến 475MH (xã Mộc Hóa)	Ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 1 Cắt CB và FCO trạm Tân Lập 3 - Cắt CB+ FCO trạm Ấp 4 Tân Lập - Cắt CB và FCO trạm Cầu Song Sắt	20	Đường QL 62 đoạn Cầu Song Sắt ,Ấp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa	160	1,5245	0,0064	0,0356	0,0001	0,667	2.667	
254	26-11-26	13h00	26-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T83 đến trụ T113 tuyến 475MH (xã Mộc Hóa)	Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm Cầu Song Sắt 1 Cắt CB + FCO trạm Rạch Rừng - Cắt CB và FCO trạm Rạch Rừng 1 - Cắt CB và FCO trạm Ấp 3 Tân Lập	10	Đường QL 62 đoạn Khu du lịch Sinh Thái ,Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa	128	1,0672	0,0051	0,0249	0,0001	0,333	1.167	
255	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa		Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	27-11-26	07h00	27-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm T6 Amtex Pharma, T10 Amtex Pharma tuyến 473 Bến Lức	Sang tải hạ áp Trạm T6 Amtex Pharma, T10 Amtex Pharma vào cáp LV ABC 4x120mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng mới đường dây ha thế	Từ trụ T6- T11 đường dây hạ áp trạm T6 Amtex Pharma, T10 Amtex Pharma tuyến 473 Bến Lức	Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm T6 Amtex Pharma, T10 Amtex Pharma	6	Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	72	0,6674	0,0011	0,0404	0,0001	0,200	2.100	
257	27-11-26	07h30	27-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Trạm T18A Bến Lức Tân Bửu, Ấp Tấn Long, Ấp Tấn Long 2; trụ 18A, 19, 22 Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Ép lèo hạ áp tại trạm Trạm T18A Bến Lức Tân Bửu, Ấp Tấn Long, Ấp Tấn Long 2 vào cáp LV ABC 4x95mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Từ trụ T18- T22, H1A- H4B-H12A đường dây hạ áp trạm T18A Bến Lức Tân Bửu, Ấp Tấn Long, Ấp Tấn Long 2 tuyến 473 Bến Lức	Ấp Tấn Long xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Trạm T18A Bến Lức Tân Bửu, Ấp Tấn Long, Ấp Tấn Long 2	6	Ấp Tấn Long xã Bến Lức	184	1,6242	0,0027	0,0984	0,0002	0,200	2.000	
258	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr NR Bến Bạ Nr Bến Bạ 2 Nr Xóm Miếu UB Long Sơn Trục Tân Trạch - Long Sơn Nr Ấp 1B Long Sơn Nr Ấp 4 Long Sơn Nr Cầu Ông Mộc	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Tại trụ 49(1) Nr Bến Bạ 2(1) Nr Bến Bạ 2 3(1), 10(1) Nr Xóm Miếu 128-1(2), 17B-18(2), 24-25(3) UB Long Sơn 38-39(5), 41-42(1) Trục Tân Trạch - Long Sơn 25-26(2) Nr Ấp 1B Long Sơn 9-11(2), 16-17(1) Nr Ấp 4 Long Sơn 1-2(2), 8-10(2), 12(1) Nr Cầu Ông Mộc	xã Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
259	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Bờ Xe Long Cang	Di dời trụ trung thế khỏi khuôn viên đất ông Nguyễn Viết Sinh	Tại trụ 03 (hiện hữu & dự kiến) nhánh rẽ Bờ Xe Long Cang, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Ấp Long Cang, xã Long Cang	Di dời lưới điện	Cắt LBFCO phân đoạn Bờ Xe Long Cang		Xóm Bờ Xe; Ấp Long Cang, xã Long Cang	148	1,2862	0,0023	0,0690	0,0001	0,000	0	
260	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
261	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474, 475, 481 Long Hậu	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Long Hậu, Phước Thới 2, Đê Ông Sâu, Long Hậu Tân Kim	Nhánh rẽ Long Hậu, Phước Thới 2, Đê Ông Sâu, Long Hậu Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
262	27-11-26	07h30	27-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr trạm T31/2 Long Thượng	- TCS trạm T31/2 Long Thượng từ 250KVA -> 400KVA, tăng cường cáp suất.	Nr trạm T31/2 Long Thượng	Nr trạm T31/2 Long Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO Nr trạm T31/2 Long Thượng	8	Khu vực ấp Long Thạnh, chợ Long Thượng xã Phước Lý	151	0,8535	0,0016	0,0755	0,0001	0,267	2.400	
263	27-11-26	07h30	27-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	- GCS trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu từ 400KVA -> 250KVA	Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	Trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO trạm T147A Chợ Trạm Mũi Tàu	10	Khu vực đường QL50 ấp Thuận Đông xã Mỹ Lộc	55	0,3109	0,0006	0,0275	0,0001	0,333	3.000	
264	27-11-26	08h00	27-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR Hà Thị Lệ Hằng	Di dời đường dây trung, hạ áp và TBA NR hộ Hà Thị Lệ Hằng	Từ trụ 02 đến trụ 05 và tại trụ 5/4 NR hộ Hà Thị Lệ Hằng	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO NR hộ Hà Thị Lệ Hằng	5	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	116	0,6582	0,0012	0,0561	0,0001	0,167	1.500	
265	27-11-26	08h00	27-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Xóm Gò Nr Bàu Sen Nr Giồng Ngang Nr Tole Phú Gia	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Xóm Gò Nr Bàu Sen Nr Giồng Ngang Nr Tole Phú Gia Tổng: 30 cây	T1-19 T1-40 T1-42 T1-18	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	27-11-26	13h00	27-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Gò Tháp Nr Cát Tường Nr Giồng Lơn Nr TB Giồng Lớn	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Gò Tháp Nr Cát Tường Nr Giồng Lơn Nr TB Giồng Lớn Tổng: 8 cây	T1-15 T1-36 T1-37 T1-45	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	27-11-26	08h00	27-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	HKD Đặng Quang Vinh	Di dời đường dây 22kV và TBA 250kVA HKD Đặng Quang Vinh	Đường dây 22kV NR HKD Đặng Quang Vinh	HKD Đặng Quang Vinh, ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Đặng Quang Vinh	3	HKD Đặng Quang Vinh, ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
268	27-11-26	08h00	27-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Đặng Quang Vinh	Lắp đo ghi công trình di dời đường dây 22kV và TBA 250kVA HKD Đặng Quang Vinh	Tại trụ 01 NR HKD Đặng Quang Vinh	HKD Đặng Quang Vinh, ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Đặng Quang Vinh	3	HKD Đặng Quang Vinh, ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
269	27-11-26	07h30	27-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Mùi, Nhánh rẽ Ông Tùng Nhánh rẽ Tư Quyết Nhánh rẽ Ông Bao Nhánh rẽ Ông Bao Nối Dài Tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T1 đến T36 nhánh rẽ Bà Mùi, Từ trụ T1 đến T8 nhánh rẽ Ông Tùng Từ trụ T1-T7 nhánh rẽ Tư Quyết, Từ trụ T1- T12 nhánh rẽ Ông Bao Từ trụ T12/1 đến T12/2 nhánh rẽ Ông Bao Nối Dài, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Giồng Trơm, Ấp Mỹ Thạnh Bắc, Ấp Bà Mùi, Ấp Mỹ Thuận, Ấp Đông Hòa Bắc, Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	27-11-26	13h30	27-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Chùa Nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc Tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T1- T18 nhánh rẽ Rạch Chùa Từ trụ T1- T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ Từ trụ T1-T14 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc Từ trụ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Giồng Trơm, Ấp Mỹ Thạnh Bắc, Ấp Bà Mùi, Ấp Mỹ Thuận, Ấp Đông Hòa Bắc, Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Quý	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	27-11-26	08h00	27-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Phú Hậu Nghĩa, tuyến 475-476 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp trạm, thay CB , ép lèo hạ áp bịt ống PVC trạm	Từ trụ T133 đến T137 trục Tân Phú Hậu Nghĩa, tuyến 475-476 Đức Huệ	ấp Bàu Trai, Xã Hiệp Hoà	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO trạm Bàu Trai	0	Đường Tân phú Hậu Nghĩa từ sân Banh đến Kênh Nổi, ấp Bàu Trai, Xã Hiệp Hoà	71	0,0331	0,0002	0,0133	0,0001	0,012	42	
272	27-11-26	13h30	27-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 475-476 Đức Huệ	Đóng bổ sung cọc đất, đổ bê tông dây tiếp đất, LBS, DS	Tại trụ T8C nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 475-476 Đức Huệ	ấp Tân Qui, Xã Hiệp Hoà	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	27-11-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	27-11-26	07h30	20-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Sáu Hiếm 1 - Tuyến 474 Tầm Vu	Thay 732 m dây lV-35mm2 thành cáp LV-ABC 2x50mm2.	Từ trụ H.2 đến trụ H.17 thuộc ĐDHA trạm Sáu Hiếm 1 (474TV/202A/19/2A)	Ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Sáu Hiếm 1	5	Đường kênh Chiến đấu, khu vực Nhà bia Chợ Ông Bái, ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long	52	0,7435	0,0014	0,0254	0,0000	0,167	1.500	
276	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tầm Vu	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Tuyến 471 Tầm Vu	Xã Vĩnh Công	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
277	27-11-26	07h30	27-11-26	11h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	ĐDHA trạm Long Trường 2 - Tuyến 479 Tầm Vu	Đấu nối hoàn chỉnh hạ áp trạm 160kVA Long Trường 2-2, ĐDHA XDM và tách lưới hạ áp tạo điểm giao lưới hạ áp.	Từ trụ số 20 đến trụ số 19 Nhánh rẽ Long Trường B (479TV/137B/62)	Ấp Long An, xã An Lục Long	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trường 2 (479TV/137B/62/21A 1); - Kiểm tra 3FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trường 2-2 (trạm XDM) đang mở.	3	Đường đan (đoạn đầu kênh Bảy Na đến đê bao sông Vàm Cỏ Tây) ấp Phước Tân Hưng xã Tầm Vu	61	0,3876	0,0016	0,0132	0,0001	0,100	400	
278	27-11-26	09h00	27-11-26	11h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Cầu Vuông 3 (XDM) - Tuyến 473 Tầm Vu	KPKK đường dây trung hạ áp, TBA công trình XDM (hạng mục 16) để đưa vào vận hành.	Từ trụ số 02 đến trụ số 08 Nhánh rẽ Cầu Vuông 3 (dk) (473TV/9/3/7A)	Ấp Bình Lục, xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	- Không cắt điện. (Đường dây mới đầu tư, LBFCO nhánh rẽ đang mờ)	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	27-11-26	13h30	27-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh rẽ Cầu Chùa 2 (XDM) - Tuyến 477 Tầm Vu	KPKK đường dây trung hạ áp, TBA công trình XDM (hạng mục 16) để đưa vào vận hành.	Từ trụ số 01 đến trụ số 19 Nhánh rẽ Cầu Chùa 2 (dk) (477TV/154B/7)	Ấp Bình Lục, xã Tầm Vu	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Chùa 4 (477TV/154B/8); - Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Vuông 2-2 (477TV/154B/7A/7/2) ; - Kiểm tra LBFCO Nhánh rẽ Cầu Chùa 2 (Đường dây mới đầu tư) đang mờ.	6	Đường 30/4 (đoạn vành đai từ Cầu Tầm Vu 2 đến Cầu Tầm Vu 3) ấp Bình Lục, xã Tầm Vu.	145	0,6911	0,0038	0,0236	0,0001	0,200	600	
280	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
281	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Ghi điện	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	27-11-26	13h30	27-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do thuộc TBA T35 Nguyễn Đình Chiểu và TBA T36C TL 827	SCTX-KPKK&PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc TBA T35 Nguyễn Đình Chiểu và TBA T36C tỉnh lộ 827	Tại đường dây trung hạ thế do thuộc TBA T35 Nguyễn Đình Chiểu và TBA T36C TL 827	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA T35 Nguyễn Đình Chiểu, T36C Tỉnh Lộ 827	12	Đường Nguyễn Đình Chiểu, đường TL 827, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	457	1,8714	0,0078	0,1017	0,0004	0,400	1.600	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
286	27-11-26	08h00	27-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Không cắt điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	27-11-26	08h00	27-11-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T07 (21) Đìa Việt 1-2, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay nắp chụp sứ đứng thành ống xoắn 24 kV	Từ trụ 01 đến trụ 21 nhánh rẽ Hưng Thuận và từ trụ 01 đến trụ 14 nhánh rẽ Đìa Việt 1-2	Khu vực cặp kênh Đìa Việt: Đoạn qua cầu Kênh Đìa Việt đến gần khu vực cầu Kênh Cã Trấp. Ấp Hưng Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T07 (21) Đìa Việt 1-2	10	+ Khu vực cặp kênh Đìa Việt: Đoạn qua cầu Kênh Đìa Việt đến gần khu vực cầu Kênh Cã Trấp. Ấp Hưng Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh	86	0,9878	0,0047	0,0161	0,0001	0,333	1.167	
288	27-11-26	13h00	27-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T65 Kinh T35, tuyến 474 Tam Nông	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay nắp chụp sứ đứng thành ống xoắn 24 kV	Từ trụ 66 đến trụ 73 nhánh rẽ Kinh T35 và từ trụ 01 đến trụ 19 nhánh rẽ Đìa Việt	Khu vực cặp kênh T35: Đoạn qua khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh cũ đến cầu kênh KT35. ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T65 Kinh T35	8	+ Khu vực cặp kênh T35: Đoạn qua khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh cũ đến cầu kênh KT35. ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh	187	2,1479	0,0102	0,0350	0,0002	0,267	933	
289	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 12,7kV nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Nhơn Ninh - 475 Tân Thạnh.	Lắp bổ sung tăng cường 08 bộ TĐLL đường dây.	Tại trụ số 03, 06, 09, 12, 17, 20, 23, 26 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt Nhơn Ninh.	Đường Kinh Hai Hạt, Ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	27-11-26	15h00	27-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T23 đến trụ T28 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm Giếng Bơm	Từ trụ T23 đến trụ T28 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt FCO trạm Giếng Bơm	1	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	47	1,2153	0,0020	0,0251	0,0000	0,012	121	
292	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T101 đến trụ T07 nhánh rẽ Xóm Đình - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T78/2 Nhựt Ninh	Từ trụ T101 đến trụ T07 nhánh rẽ Xóm Đình - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ Xóm Đình	2	Ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	85	2,1979	0,0037	0,0454	0,0001	0,024	241	
293	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm.	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	27-11-26	07h00	27-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Kiểm tra hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
295	27-11-26	07h30	27-11-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm T65 Bình Ánh, tuyến 475 Thủ Thừa	Kiểm tra phân pha và sang tải cân pha Đdht và cắt dây leo, tỉa cành cây	Đdht trạm T65 Bình Ánh, tuyến 475 Thủ Thừa	Ấp Thủ Khao Thừa 2, xã Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T65 Bình Ánh	1	Khu vực Đường Nguyễn Thị Ba (từ Bách Hoá Xanh đến Hẻm Nhà Thiếu Nhi cũ) ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa	37	0,3436	0,0014	0,0082	0,0000	1,233	4.933	
296	27-11-26	07h30	27-11-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công Ty TNHH Ngọc Dung I	Đường dây hạ áp trạm T126 Cả Gừa, T142 Cả Gừa	Sang dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T126 Cả Gừa, T142 Cả Gừa	Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T126 Cả Gừa, T142 Cả Gừa	2	Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình (Đường Nam Sông Vàm Cỏ Tây, khu vực gần cầu Kênh Hậu; Đường Kênh Cả Gừa khu vực gần cầu Cả Gừa)	87	1,1826	0,0049	0,0189	0,0001	0,067	267	
297	27-11-26	13h00	27-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công Ty TNHH Ngọc Dung I	Đường dây hạ áp trạm T162 Cả Gừa, T178 Cả Gừa	Sang dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T162 Cả Gừa, T178 Cả Gừa	Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T162 Cả Gừa, T178 Cả Gừa	2	Ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình (Đường Kinh Cả Gừa bên bờ giáp xã Vĩnh Châu, khu vực giữa Kinh Rạch Bay và Kinh Tên Lửa 2)	72	0,8564	0,0041	0,0137	0,0001	0,067	233	
298	27-11-26	08h00	27-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Gò Nhỏ	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T10 Nr Cái Cỏ đến T32 Nr Gò Nhỏ	Ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	27-11-26	07h30	27-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T58 đến trụ T83 tuyến 475MH (xã Mộc Hóa)	Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm Ấp 3 Tân Lập 1 - Cắt CB trạm Cụm UB Tân Lập - Cắt FCO trạm UB Tân Lập 3 - Cắt CB và FCO trạm UB Tân Lập 1. Cắt CB và FCO trạm UB Tân Lập 2 .Cắt CB và FCO trạm UB Tân Lập	25	Đường QL 62 đoạn Cầu Quảng Dài, Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hóa	234	2,2296	0,0093	0,0521	0,0002	0,833	3.333	
300	27-11-26	13h00	27-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ ttrụ T34 đến trụ T57 tuyến 475MH (Xã Mộc Hóa và Phường Kiến Tường)	Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hó	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm T55A tuyến 475 MH - Cắt CB trạm Ấp 2 Tân Lập - Cắt CB và FCO trạm Ấp 2 Tân Lập 4 - Cắt CB và FCO trạm Ấp 2 Tân Lập 1 - Cắt CB và FCO trạm Ấp 2 Tân Lập 3 - Cắt CB và FCO trạm Quảng Cụt 4	20	Đường QL 62 đoạn Cầu Quảng Cụt, Ấp Tân Lập 2, xã Mộc Hóa	142	1,1839	0,0056	0,0277	0,0001	0,667	2.333	
301	27-11-26	07h30	27-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T200 Bình Hòa Đông 1, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H197.1 đến trụ T204 thuộc ĐDHA trạm T200 Bình Hòa Đông 1, tuyến 476MH.	Từ trụ H197.1 đến trụ T204 thuộc ĐDHA trạm T200 Bình Hòa Đông 1, tuyến 476MH.	Ấp Bình Hòa Đông 1 xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T200 Bình Hòa Đông 1	2	Đường 817 đoạn Trạm Y Tế xã Bình Hòa Đông (cũ), Ấp Bình Hòa Đông 1 xã Bình Hòa	52	0,4955	0,0021	0,0116	0,0000	0,063	253	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
302	27-11-26	13h00	27-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T132 Ấp Bình Đông 3 , tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T128 đến trụ T136 thuộc ĐDHA trạm T132 Ấp Bình Đông 3 , tuyến 476MH.	Từ trụ rụ T128 đến trụ T136 thuộc ĐDHA trạm T132 Ấp Bình Đông 3 , tuyến 476MH. (Xã Bình Hòa)	Ấp Bình Hòa Đông 1 xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T132 Ấp Bình Đông 3	2	Đường 817 đoạn Bến đò 6 Dòn, Ấp Bình Hòa Đông 1 xã Bình Hòa	32	0,2668	0,0013	0,0062	0,0000	0,063	222	
303	27-11-26	07h30	27-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa		Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	28-11-26	07h30	28-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Cống Ông Cốm tuyến 473 Bến Lức	Trồng 1 trụ BTLT 16m, lắp đà, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ (trụ 01 NR Ô Tô Út); lắp tăng cường sứ treo, giáp níu trụ 1A, công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Từ trụ 1A Nhánh rẽ Cống Ông Cốm tuyến 473 Bến Lức đến trụ 01 nhánh rẽ Ô Tô Út tuyến 473 Bến Lức	Ấp 2, xã Lương Hòa; ấp 7B, xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO NR Cống Ông Cốm	30	Đường ĐT 830C từ Ngã 5 Tân Bửu đến Cống Ông Cốm Ấp 2, xã Lương Hòa; ấp 7B, xã Mỹ Yên	84	0,7415	0,0012	0,0449	0,0001	1,000	10.000	
305	28-11-26	17h00	28-11-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Rec T01 Gò Đen; LBS T3B Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức - 477 Long Hiệp từ Rec T1 Gò Đen đến LBS T3B Long Bình	Tại Rec T01 Gò Đen Tại LBS T3B Long Bình	Ấp Long Bình, xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T1 Gò Đen; - Đóng Rec T1 Gò Đen; - Cắt LBS T3B Long Bình.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Phước Hậu, Ba Trang, Lộ Hai Cường, Kho Vạn Hạnh	Nhánh rẽ Phước Hậu, Ba Trang, Lộ Hai Cường, Kho Vạn Hạnh	Thí nghiệm, sữa chữa, bảo trì, sữa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	28-11-26	07h30	28-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	ĐDHT trạm T2 Long Hậu, T3/1 Long Hậu, T5A Long Hậu	Thi công SCL lưới điện ĐDHT trạm T2 Long Hậu, T3/1 Long Hậu, T5A Long Hậu	ĐDHT trạm T2 Long Hậu, T3/1 Long Hậu, T5A Long Hậu	ĐDHT trạm T2 Long Hậu, T3/1 Long Hậu, T5A Long Hậu	Công trình SCL	Cắt FCO trạm T2 Long Hậu, T3/1 Long Hậu, T5A Long Hậu	15	Khu vực đường 826C, ấp Tân Thanh xã Cần Giuộc	286	1,6166	0,0030	0,1430	0,0003	0,500	4.500	
309	28-11-26	07h30	28-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Thủy Phương	Trạm T3/1 Long Hậu	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T3/1 Long Hậu	Trạm T3/1 Long Hậu	Trạm T3/1 Long Hậu	Công trình ĐTXD	Cắt FCO trạm T3/1 Long Hậu	6	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,200	1.800	
310	28-11-26	07h30	28-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Thủy Phương	NR Long Bào	Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 1 pha và TBA 2x50kVA đấu nối T19 NR Long Bào	NR Long Bào	NR Long Bào	Công trình ĐTXD	Cắt LBFCO T1B Nr Long Bào	30	Khu vực đường Long Bào, ấp Phước Lại xã Cần Giuộc	719	1,8062	0,0075	0,1598	0,0007	1,000	4.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
311	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kênh Kênh Nr Bình Lợi Nr KV4 Đức Hòa	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Kênh Kênh Nr Bình Lợi Nr KV4 Đức Hòa Tổng: 21 cây	Tại trụ: T1-16A T1-12 T1-9A	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	28-11-26	13h00	28-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Sa Bà NR Kênh 4 NR Tư Triển NR Xóm Chùa	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Sa Bà NR Kênh 4 NR Tư Triển NR Xóm Chùa Tổng: 24 cây	Tại trụ: T1-60 T1-36 T1-58 T1-12	Không	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	28-11-26	08h00	28-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Cty Thủy sản Simmy	TCS TBA từ 2500KVA lên 2500KVA Cty Thủy sản Simmy	Tại trụ 01 NR Cty Thủy sản Simmy	Cty Thủy sản Simmy, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LS + 3LBFCO NR Cty Thủy sản Simmy	3	Cty Thủy sản Simmy, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
314	28-11-26	08h00	28-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Thủy sản Simmy	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 2500KVA lên 2500KVA Cty Thủy sản Simmy	Tại trụ 01 NR Cty Thủy sản Simmy	Cty Thủy sản Simmy, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LS + 3LBFCO NR Cty Thủy sản Simmy	3	Cty Thủy sản Simmy, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
315	28-11-26	08h00	28-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	Trạm T36 Ông Hải Gò Cao	Di dời đường da6h hạ áp trạm T36 Ông Hải Gò Cao	Đường dây hạ áp trạm T36 Ông Hải Gò Cao	Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T36 Ông Hải Gò Cao	3	Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa	101	0,2229	0,0011	0,0190	0,0001	0,100	350	
316	28-11-26	07h30	28-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 475-476 Đức Huệ, Nhánh rẽ T54 Tân Phú, Nhánh rẽ T64 Thổ Định, Nhánh rẽ Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T47 đến T139 Tuyến 475-476 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T54 Tân Phú, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ T64 Thổ Định, Từ trụ T01 đến T10 nhánh rẽ Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Ấp Tân Quy Thượng, Tân Quy hạ , Bình Thủy, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	28-11-26	13h30	28-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Nhum- Gò Sao Nhánh rẽ T10/12 Rạch Nhum, Nhánh rẽ T12 Rạch Nhum 3- Tân Phú, Nhánh rẽ Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ Rạch Nhum- Gò Sao, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ T10/12 Rạch Nhum, Từ trụ T01 đến T06 nhánh rẽ T12 Rạch Nhum 3- Tân Phú, Từ trụ T06 đến T86 nhánh rẽ Rạch Nhum, tuyến 475 Đức Huệ	Ấp Tân Quy Thượng, Tân Quy hạ , Bình Thủy, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
318	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
319	28-11-26	08h00	28-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, tái bố trí thiết bị, bảo trì trạm, phát quang lưới điện	Từ trụ T221A đến T280 tuyến 477 Đức Huệ	Ấp ấp Hòa Tây, Tân Hòa, ấp Chánh, Thanh Sơn, Bàu Sến, Giồng Lớn , Xã Đức Huệ, ấp Mỹ Bình, Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, ấp Mớp Xanh, Bàu Voi, Xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Cắt LBS T156 + DS T156A tuyến 477 Đức Huệ	50	Đường tỉnh 839 từ vật liệu xây dựng Chường Chinh đến Đường biên giới, Ấp ấp Hòa Tây, Tân Hòa, ấp Chánh, Thanh Sơn, Bàu Sến, Giồng Lớn , Xã Đức Huệ, ấp Mỹ Bình, Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, ấp Mớp Xanh, Bàu Voi, Xã Bình Thành	3695	4,1877	0,0082	1,6778	0,0033	0,603	5.128	
320	28-11-26	09h00	28-11-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Công ty Minh Khôi Mỹ Quý	Nhánh rẽ Giồng Ông Ban, tuyến 477 Đức Huệ	Di dời trụ trung áp theo yêu cầu chính quyền địa phương	Tại khoảng trụ T01 Nhánh rẽ Giồng Ông Ban, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Mỹ Bình, Giồng Ông Út, Xã Đông Thành	Kết hợp	Cắt LBS T156 + DS T156A tuyến 477 Đức Huệ	0	Đường kênh Giồng Ông Ban. ấp Mỹ Bình, Giồng Ông Út, Xã Đông Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
321	28-11-26	08h00	28-11-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đông Á	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Di dời đường dây hạ thế, di dời điện kế qua trụ xây dựng mới	Từ trụ T107 đến T109 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	ấp An Sơn, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	Cắt 3 FCO trạm T107A/1 Tân Mỹ Lộc Giang Cắt 1 FCO trạm T108 Tân Mỹ Lộc Giang	1	Đường tỉnh 825 từ Chùa Phước Lộc đến khu vực Chùa Thiên Phước ấp An Sơn, ấp Lộc Bình, Xã An Ninh	165	0,1870	0,0004	0,0749	0,0001	0,012	103	
322	28-11-26	07h30	20-07-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Trạm Chợ Thuận Mỹ, Chợ Thuận Mỹ 2 - Tuyến 480 Tầm Vu 2	Thay, tăng tiết diện dây hạ áp từ trụ số 250 đến trụ số 253A tuyến 478-480TV2 và từ trụ H1 đến trụ H.8 (dài 625m) thuộc ĐDHA trạm Chợ Thuận Mỹ (476TV-TVĐ/253A); Sang tải, thu hồi dây hạ áp từ trụ số 250 đến trụ số 258 tuyến 478-480TV2 thuộc ĐDHA trạm Chợ Thuận Mỹ (476TV-TVĐ/253A); Thay, tăng tiết diện dây hạ áp, sang tải từ trụ số 258 đến trụ số 262A tuyến 478-480TV2 (dài 363m) thuộc ĐDHA trạm Chợ Thuận Mỹ 2 (476TV-TVĐ/260B);	Từ trụ số 250 đến trụ số 258 tuyến 478TV2-480TV2 và từ trụ H1 đến trụ H8 thuộc ĐDHA trạm Chợ Thuận Mỹ (476TV-TVĐ/253A); Từ trụ số 258 đến trụ số 262 tuyến 478TV2-480TV2 thuộc ĐDHA trạm Chợ Thuận Mỹ 2 (476TV-TVĐ/260B).	Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Thuận Mỹ 4 (476TV-TVĐ/250); Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Chợ Thuận Mỹ (476TV-TVĐ/253A); Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Chợ Thuận Mỹ 2 (476TV-TVĐ/260B)	10	Đường TL 827A, khu vực từ đầu đường Chùa Trung Thuận đến đầu đường Ao Sen, ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ	423	6,0480	0,0112	0,2066	0,0004	0,333	3.000	
323	28-11-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	28-11-26	07h30	28-11-26	16h30	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	- Nhánh rẽ Long Trì, Long Thuận - Tuyến 480 Tầm Vu; Nhánh rẽ Long Thuận A - Tuyến 479 Tầm Vu	Kéo dây và KPKK nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Long Thuận, Long Thuận A	Từ trụ số 37 Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163) đến trụ số 20 Nhánh rẽ Long Thuận A (479TV/137B/49)	ấp Long Thuận xã An Lục Long	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung hạ áp	- Cắt DS T31 Cầu Đồn (Nhá LBS T1 Long Trì); - Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận A	25	Đường Trần Văn Giàu (đoạn từ Chợ Cầu Đồn đến Ủy ban xã An lục Long), và các tuyến đường Kênh T1, Kênh T2, Kênh 30/4, Kênh Chiến Đấu ấp Long Thuận, long Thành, Cầu Kinh, Cầu Ván xã An Lục Long	2414	34,5149	0,0639	1,1789	0,0022	0,833	7.500	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
325	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Chuẩn bị vật tư công tác ngày 29/11/2026	Điện lực Tân An	Điện lực Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	28-11-26	15h00	28-11-26	15h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An và tuyến 475 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 471 Tân An - 475 Long An từ DS T38B Phường 3 đến DS T2A tuyến 475 Long An	Tại T38, T38B tuyến 471 Tân An,	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T38B Phường 3 - Kiểm tra điều kiện kép vòng tại LBS T38B Phường 3 - Đóng LBS T38B Phường 3 - Cắt MC 475 Long An - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T.2A tuyến 475 Long An - Cắt DS T2A tuyến 475 Long An	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	28-11-26	15h00	28-11-26	15h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 476 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 478 Tân An - 476 Long An từ DS T11D Bảo Định đến DS T2 tuyến 476 Long An	Tại T.2, T.11D Bảo Định	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T11D Bảo Định - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T11D Bảo Định - Đóng LBS T11D Bảo Định - Cắt MC 476 Long An - Cắt giảm tải TBA Cổng Bến Xe - Cắt giảm tải TBA KS Phương Nga 1 - Kiểm tra dòng = 0 tại DS T2 tuyến 476 Long An - Cắt DS T2 tuyến 476 Long An - Đóng MC 476 Long An - Đóng tải TBA Cổng Bến Xe - Đóng tải TBA KS Phương Nga 1	10	Đường Hùng Vương, đường Quốc Lộ 1A, Trà Quý Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	320	0,1638	0,0055	0,0089	0,0003	0,333	167	
328	28-11-26	15h30	28-11-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 473 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 478 Tân An - 473 Long An từ LBS T32 Cộng Hòa đến DS T15 Hoàng Hoa Thám	Tại T.32, T.15, T16 tuyến 473 Long An	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T32 Cộng Hòa - Đóng LBS T32 Cộng Hòa - Cắt LBS T16 Hoàng Hoa Thám - Kiểm tra dòng = 0 tại LBS T16 Hoàng Hoa Thám - Cắt DS T15 Hoàng Hoa Thám	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	28-11-26	08h00	28-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế và ghi điện	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Không cắt điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
330	28-11-26	05h45	28-11-26	06h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh. - Tại DS T72 và REC T71 Kinh 79 - 474 Mộc Hóa.	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - 474 Mộc Hóa từ DS T72 Kinh 79 đến 3 LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập	- Trụ số 13 nhánh rẽ Bắc Hòa Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh. - Trụ số 72 và trụ số 71 - 474 Mộc Hóa.	Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh;.Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt 3 LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập. - Đóng DS T72 + Rec T71 Kinh 79.	60	Đường Kinh Bảy Thước từ Cầu Thanh Niên đến Nhà Thờ Bắc Hòa; Đường Kinh Quận từ Cầu Kinh Quận đến Kinh Kháng Chiến - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.	2569	1,4333	0,0956	0,0343	0,0023	0,724	181	
331	28-11-26	17h45	28-11-26	18h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại REC T71 và DS T72 Kinh 79 - 474 Mộc Hóa. - Tại 3LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh.	Chuyển giao lưới tuyến 474 Mộc Hóa - 479 Tân Thạnh từ 3 LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập đến DS T72 Kinh 79	- Trụ số 71 và trụ số 72 tuyến 474 Mộc Hóa. - Trụ số 13 nhánh rẽ Bắc Hòa Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh.	Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh;.Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	- Cắt Rec T71 + DS T72 Kinh 79. - Đóng 3 LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập.	60	Đường Kinh Bảy Thước từ Cầu Thanh Niên đến Nhà Thờ Bắc Hòa; Đường Kinh Quận từ Cầu Kinh Quận đến Kinh Kháng Chiến - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh.	2569	1,4333	0,0956	0,0343	0,0023	0,724	181	
332	28-11-26	07h00	28-11-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 479 Tân Thạnh và nhánh rẽ Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập.	- Lắp xà sứ thay dây 3xA185mm2 +1A95mm2 thành 3xACXH 240mm2 +1AC 185mm2 (1.581 mét) từ trụ số 223 đến trụ số 245A tuyến 479 Tân Thạnh. - Thay 06 bộ LBFCO bằng 02 bộ DS tại trụ số 47 và 48 nhánh rẽ Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập.	Từ trụ số 223 đến trụ số 245A tuyến 479 Tân Thạnh và từ trụ số 47 đến trụ số 48 nhánh rẽ Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh.	Ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh;.Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt MC 479 Tân Thạnh, đóng DTĐ 479-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T184 tuyến 477 Mộc Hóa đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T13 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T147 trục Hậu Thạnh đang cắt.	80	Cụm dân cư Kiến Bình; khu vực Kinh Bảy Thước (đoạn từ Cầu Kinh Hậu đến Cầu Thanh Niên), Kinh Đạo, Kinh Quy và Trại giam Thạnh Hòa, thuộc ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh; các ấp 5, 6 và 7, xã Nhơn Hòa Lập.	1771	37,5477	0,0659	0,8988	0,0016	0,965	9.169	
333	28-11-26	07h30	28-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T08 đến trụ T8/1 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Tru - Ấp 3, xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Kéo dây đấu nối trạm bù trung thế 300kVAr	Từ trụ T08 đến trụ T8/1 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Tru - Ấp 3, xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.	Ấp 3, xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.	Tái bố trí Tụ Bù	Cắt Rec T3 + DS T2 Tân Phước Tây	3	Ấp 3, xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh.	1630	37,9331	0,0702	0,7837	0,0015	0,036	326	
334	28-11-26	07h30	28-11-26	09h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T132A trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Tháo 3 kẹp hotline 3 FCO, thu hồi trạm T132A Cống Liễu -CTT	Tại trụ T132A trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Điều hòa phụ tải	- Cắt CB trạm T135 Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Kiểm tra FCO trạm T132A Cống Liễu - Chợ Tân Trụ đang cắt)	3	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	84	0,4344	0,0036	0,0090	0,0001	0,036	72	
335	28-11-26	10h00	28-11-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T202 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Tháo 3 kẹp hotline 3 FCO, thu hồi trạm trạm Huyện Đội (T202).	Tại trụ T202 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Điều hòa phụ tải	- Cắt FCO trạm Huyện Đội (T202) - Cắt FCO trạm T201A Chợ Tân Trụ	6	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	117	0,6051	0,0050	0,0125	0,0001	0,072	145	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
336	28-11-26	15h00	28-11-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ H205A đến trụ H205A/2 đường dây hạ áp trạm Cấp Nhước Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Thay dây hạ áp Điện lực Tân Trụ; Cân pha	Từ trụ H205A đến trụ H205A/2 đường dây hạ áp trạm Cấp Nhước Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ áp	Cắt FCO trạm Cấp Nước Tân Trụ	3	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	132	0,5120	0,0057	0,0106	0,0001	0,036	54	
337	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại trụ T19/1 nhánh rẽ T19/1 Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T10/1 Bình Trinh	Tại trụ T19/1 nhánh rẽ T19/1 Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ T19/1 Bình Trinh	3	Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	126	3,2581	0,0054	0,0673	0,0001	0,036	362	
338	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại trụ T161/1 Cống Liễu Chợ Tân Trụ nhánh rẽ T161/1 Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T161/1 Cống Liêu Chợ Tân Trụ.	Tại trụ T161/1 Cống Liễu Chợ Tân Trụ nhánh rẽ T161/1 Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ T161/1 Cống Liêu Chợ Tân Trụ	3	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	54	1,3963	0,0023	0,0288	0,0000	0,036	362	
339	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Tại trụ T135 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm T135 Cống Liêu Chợ Tân Trụ	Tại trụ T135 trục chính Cống Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	- Cắt FCO trạm T135 Cống Liêu Chợ Tân Trụ, trạm UB Bình Lãng - Kiểm tra FCO trạm T132A Cống Liễu - Chợ Tân Trụ đang cắt	3	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	203	5,2491	0,0087	0,1084	0,0002	0,036	362	
340	28-11-26	08h00	28-11-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T5	- Tăng công suất TBA T48 Kênh T5 từ 15kVA lên 25kVA - Tăng công suất TBA T71 Kênh T5 từ 2x25kVA lên 75kVA	Từ trụ số 50 đến trụ số 80 nhánh rẽ Kênh T5	Ấp Thuận Bình - xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T32 Kênh T5	40	Ấp Thuận Bình, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thậun Hiệp, ấp Tân Hiệp - xã Bình Thành	2025	38,4136	0,0753	0,9195	0,0018	0,483	4.102	
341	28-11-26	08h00	28-11-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Nối lưới Thạnh Hoá - Đức Huệ	Điều hoà TBA 37,5kVA T13 cặp ĐT 837, TBA 50kVA T17 Chợ Tân Hiệp, TBA 25kVA T21 Chợ Tân Hiệp lên thành TBA 160kVA Chợ Tân Hiệp	Từ trụ số 13 nhánh rẽ nối lưới Thạnh Hoá - Đức Huệ đến trụ số 394C nhánh rẽ Bình Hoà Hưng	Ấp Thuận Bình - xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T32 Kênh T5	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ Cơ sở Khánh HƯng	Thay máy biến áp 400kVA Cơ sở Khánh Hưng sau khi bảo trì, sửa chữa	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Cơ sở Khánh Hưng	Ấp Đông Thuận - xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T54A Cơ sở Khánh Hưng	6	Cơ sở Khánh Hưng: Ấp Đông Thuận - xã Bình Thành	1	0,0078	0,0000	0,0002	0,0000	0,072	253	
343	28-11-26	07h00	28-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Ghi chỉ số công tơ	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	28-11-26	07h30	28-11-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Kè 2, tuyến 479 Thủ Thừa	- Tăng công suất TBA T5 Cầu Kè từ 2x25kVA thành 2x50kVA - Phát quang cây xanh	- Từ trụ T1-T5 Nhánh rẽ Cầu Kè 2 - Đdht trạm T5 Cầu Kè	Ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt phân đoạn NR Cầu Kè 2	1	Ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực Cầu Kè 2 đến Chùa mới)	100	2,0894	0,0039	0,0501	0,0001	3,333	30.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
345	28-11-26	07h00	28-11-26	07h25	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại LBS T1 Bình Tây, Rec T245 Vĩnh Bình	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 472 Vĩnh Hưng - 474 Vĩnh Hưng từ LBS T1 Bình Tây đến Rec T245 Vĩnh Bình	Tại LBS T1 Bình Tây, Rec T245 Vĩnh Bình	Ấp Vĩnh Bình, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T1 Bình Tây - Đóng LBS T1 Bình Tây - Cắt Rec T245 Vĩnh Bình	180	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	2.500	
346	28-11-26	07h30	28-11-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474 Vĩnh Hưng, Nr T256/2 Chiến Thắng	Điều hoà TBA, Bảo trì, phát quang	T246 đến T260 Tuyến 474 Vĩnh Hưng, T256/11 đến T256/3/6 Nr T256/2 Chiến Thắng	Ấp Chiến Thắng, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC474 Vĩnh Hưng, đóng DTĐ 474-76 Vĩnh Hưng - Cắt DS T264C Bypass Nối ướt Tuyến 474-476 Vĩnh Hưng (tạo khoảng hở) - Cắt DS T244A Vĩnh Bình (tạo khoảng hở	30	Ấp Chiến Thắng (cặp Kênh 28, đối diện Nghĩa trang), ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng (từ Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng đến Ngã 3 Long Khốt)	254	7,3369	0,0144	0,1172	0,0002	1,000	8.500	
347	28-11-26	16h05	28-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại LBS T1 Bình Tây, Rec T245 Vĩnh Bình	Đóng, mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - 472 Vĩnh Hưng từ Rec T245 Vĩnh Bình đến LBS T1 Bình Tây	Tại LBS T1 Bình Tây, Rec T245 Vĩnh Bình	Ấp Vĩnh Bình, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T245 Vĩnh Bình - Đóng Rec T245 Vĩnh Bình - Cắt LBS T1 Bình Tây	180	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,000	2.500	
348	28-11-26	13h00	28-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T234 Bình Hòa Đông 7, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ T231 đến trụ T239 thuộc ĐDHA trạm T234 Bình Hòa Đông 7, tuyến 476MH.	Từ trụ T231 đến trụ T239 thuộc ĐDHA trạm T234 Bình Hòa Đông 7, tuyến 476MH.	Ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T234 Bình Hòa Đông 7	2	Đường 817 đoạn Trạm Y Tế xã Bình Hòa Đông (cũ), xã Bình Hòa	47	0,3919	0,0019	0,0092	0,0000	0,063	222	
349	28-11-26	13h00	28-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ từ trụ T13 đến trụ T55/5 tuyến 476MH(Phường Kiến Tường)	Khu Phố 7, Phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB và FCO trạm T11A-Tuyến 476MH - Cắt CB +FCO trạm XN Gạch HU - Cắt CB +FCO trạm T22A-Tuyến 476MH - Cắt CB và FCO trạm Đinh Tiên Hoàng - Cắt CB và FCO trạm Đinh Tiên Hoàng 2. - Cắt CB và FCO trạm Hai Bà Trưng 1 . - Cắt CB và FCO trạm Hai Bà Trưng - Cắt CB trạm BCH Biên Phòng - Cắt CB trạm TT Thương Mại - Cắt CB+FCO trạm T50A-Tuyến 476MH - Cắt CB +FCO trạm Thương Nghiệp	20	Đường 62 đoạn Cầu Cửa Đông, Khu Phố 7, Phường Kiến Tường	915	7,6286	0,0363	0,1782	0,0008	0,667	2.333	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
350	28-11-26	07h30	28-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 475 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T2 đến trụ T34 tuyến 475MH và từ trụ T1B đến trụ T9 tuyến 476MH (Phường Kiến Tường)	Khu Phố 8, Phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB và FCO trạm Quảng Cụt 4 - Cắt CB trạm Quảng Cụt 2 - Cắt CB và FCO trạm Quảng Cụt 1 - Cắt CB và FCO trạm Quảng Cụt 3 - Cắt CB và FCO trạm Quảng Cụt . - Cắt CB và FCO trạm Nghĩa Trang - Cắt CB và FCO trạm Cầu Cửa Đông	15	Đường 62 đoạn Nghĩa Trang, Khu Phố 8, Phường Kiến Tường	316	3,0110	0,0125	0,0703	0,0003	0,500	2.000	
351	28-11-26	07h30	28-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm 226A/1 Bình Hòa Đông 2, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H220.1 đến trụ H230.1 thuộc ĐDHA trạm T226A/1 Bình Hòa Đông 2, tuyến 476MH.	Từ trụ H220.1 đến trụ H230.1 thuộc ĐDHA trạm T226A/1 Bình Hòa Đông 2, tuyến 476MH.	Ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 226A/1 Bình Hòa Đông 2	2	Đường 817 đoạn Trạm Y Tế xã Bình Hòa Đông (cũ), Ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa	35	0,3335	0,0014	0,0078	0,0000	0,063	253	
352	28-11-26	07h30	28-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	29-11-26	05h30	29-11-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T80B Tân Bửu; Rec T23B+ 3LS T24 Tân Bửu	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp - 473 Bến Lức từ LBS T80B Tân Bửu đến 3 LS T24 Tân Bửu	Tại Rec T23B+ 3LS T24 Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Ấp Tấn Long, xã Bến Lức; ấp 3, xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T80B Tân Bửu; - Đóng LBS T80B Tân Bửu; - Cắt Rec T23B + 3 LS T24 Tân Bửu.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	29-11-26	06h00	29-11-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 476 Long Hiệp - 478 Bến Lức từ LBS T38 Voi Lá đến DS T21/7 Long Bình (50A)	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Ấp Long Bình, xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 478 Bến Lức; - Cắt DS T21/7 Long Bình; - Kiểm tra LBS T3B Long Bình đang cắt; - Đóng LBS T38 Voi Lá.		Đường Long Bình ấp Long Bình, Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên	915	0,4039	0,0135	0,0245	0,0008	0,000	0	
355	29-11-26	18h00	29-11-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T80B Tân Bửu; Rec T23B+ 3LS T24 Tân Bửu	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp - 473 Bến Lức từ 3 LS T24 Tân Bửu đến LBS T80B Tân Bửu	Tại Rec T23B+ 3LS T24 Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Ấp Tấn Long, xã Bến Lức; ấp 3, xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng 3 LS T24 Tân Bửu; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T23B Tân Bửu; - Đóng Rec T23B Tân Bửu; - Cắt LBS T80B Tân Bửu.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	29-11-26	18h00	29-11-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 476 Long Hiệp - 478 Bến Lức từ DS T21/7 Long Bình đến LBS T38 Voi Lá	Tại DS T21/7 Long Bình, LBS T38 Voi Lá, LBS T3B Long Bình	Ấp Long Bình, xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T38 Voi Lá; - Kiểm tra LBS T3B Long Bình đang cắt; - Đóng DS T21/7 Long Bình; - Đóng MC 478 Bến Lức.		Đường Long Bình ấp Long Bình, Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên	915	0,4039	0,0135	0,0245	0,0008	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
357	29-11-26	18h30	29-11-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Rec T01 Gò Đen; LBS T3B Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức- 477 Long Hiệp từ LBS T3B Long Bình đến Rec T1 Gò Đen	Tại Rec T01 Gò Đen Tại LBS T3B Long Bình	Ấp Long Bình, xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T3B Long Bình; - Đóng LBS T3B Long Bình. - Cắt Rec T1 Gò Đen	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	29-11-26	06h00	29-11-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ 22kV Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức	Sang các nhánh rẽ Khách hàng qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Từ trụ 5A nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 478, 473 Bến Lức đến trụ 23B nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức đến trụ 11- 13 NR Thanh Phú tuyến 473BL	Ấp Tấn Long xã Bến Lức	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	- Cắt MC 473, 478 Bến Lức, đóng DTĐ 473-76, 478-76 Bến Lức; - Cắt CB trạm T25 Bến Lức Tân Bửu	50	Đường Nguyễn Văn Siêu, đầu đường Nguyễn Văn Tiếp đến đường Long Bình ấp Tấn Long Thanh Phú, ấp Bến Lức 3, toàn bộ KDC Đường 10 xã Bến Lức	1659	17,5736	0,0244	1,0651	0,0015	1,667	20.000	
359	29-11-26	06h00	29-11-26	06h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS T36 + DS T37 ấp 1A Tân Trạch - LBS T156 + DS T157 Tân Lân - Xoài Đôi	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Đước - 480 Cần Đước 2 từ LBS T156 Tân Lân - Xoài Đôi đến DS T37 Ấp 1A Tân Trạch	Tại: - LBS T36 + DS T37 ấp 1A Tân Trạch - LBS T156 + DS T157 Tân Lân - Xoài Đôi	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại 02 đầu LBS T156 Tân Lân - Xoài Đôi, - Đóng LBS T156 Tân Lân - Xoài Đôi - Cắt LBS T36 + DS T37 ấp 1A Tân Trạch	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
360	29-11-26	17h30	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS T36 + DS T37 ấp 1A Tân Trạch - LBS T156 + DS T157 Tân Lân - Xoài Đôi	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 473 Cần Đước từ DS T37 Ấp 1A Tân Trạch đến LBS T156 Tân Lân - Xoài Đôi	Tại: - LBS T36 + DS T37 ấp 1A Tân Trạch - LBS T156 + DS T157 Tân Lân - Xoài Đôi	Ấp Trạch Định xã Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	- Đóng DS T37 âp 1A Tân Trạch - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại 02 đầu LBS T36 ấp 1A Tân Trạch, - Đóng LBS T36 ấp 1A Tân Trạch - Cắt LBS T156 Tân Lân - Xoài Đôi	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
361	29-11-26	06h30	29-11-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS T2B + DS T2 Tân Trạch - LBS T32 + DS T31 Cống Đôi Ma	Cắt DS tạo khoảng hở an toàn để công tác	Tại: LBS T2B + DS T2 Tân Trạch - LBS T32 + DS T31 Cống Đôi Ma	Ấp Long Hòa xã Rạch Kiến, ấp Ông Mộc xã Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	- Kiểm tra LBS T2B Tân Trạch đang cắt, cắt DS T2 Tân Trạch - Kiểm tra LBS T32 Cống Đôi Ma đang cắt, cắt DS T31 Cống Đôi Ma	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
362	29-11-26	08h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Ánh Dương	Nhánh rẽ UB Long Sơn	- Thu hồi TBA 160 KVA UB Long Sơn 1 - Dựng trụ, lắp TBA 160 KVA UB Long Sơn 1 (Thi công công trì di dời TBA 160 KVA UB Long Sơn 1 theo đề nghị của UB xã Mỹ Lệ)	- Từ trụ T31 nhánh rẽ UB Long Sơn đến trụ T31/1 nhánh rẽ trạm UB Long Sơn 1 (hh) và từ trụ T31 nhánh rẽ UB Long Sơn đến trụ T31/1 nhánh rẽ trạm UB Long Sơn 1 (dk), tuyến 477 KCN Thuận Đạo, 478 Cần Đước 2	HL17, ấp Xóm Trường, Long Sơn xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh	Di dời lưới điện	- Cắt Rec T28A + DS T27A UB Long Sơn - Cắt MC 478 Cần Đươớc 2, đóng DTĐ 478-76 Cần Đước 2 - Kiểm tra DS T74A Tân Trạch - Long Sơn đang cắt - Kiểm tra DS T31 Cống Đôi Ma đang cắt - Kiểm tra LS T10 ấp 4 Long Sơn đang cắt - Kiểm tra DS T1 CCN Thép Tây Nam 2 đang cắt	30	HL17 đoạn từ Ngã 3 UB Long Sơn đến Bến Đò Long Sơn cũ thuộc ấp Xóm Trường, Ông Mộc, Long Sơn xã Mỹ Lệ	909	8,3157	0,0139	0,4463	0,0007	1,000	10.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
363	29-11-26	17h30	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS T2B + DS T2 Tân Trạch - LBS T32 + DS T31 Cống Đôi Ma	Đóng DS giao lưới sau khi công tác xong	Tại: LBS T2B + DS T2 Tân Trạch - LBS T32 + DS T31 Cống Đôi Ma	Ấp Long Hòa xã Rạch Kiến, ấp Ông Mộc xã Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	- Kiểm tra LBS T2B Tân Trạch đang cắt, đóng DS T2 Tân Trạch - Kiểm tra LBS T32 Cống Đôi Ma đang cắt, đóng DS T31 Cống Đôi Ma	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	29-11-26	08h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Ánh Dương	Nhánh rẽ UB Long Sơn	- Thu hồi TBA 250 KVA T29A/1 Long Sơn - Thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 14m đôi tại trụ T29 nhánh rẽ UB Long Sơn - Dựng trụ, lắp TBA 250 KVA T29/1 Long Sơn (Thi công công trì di dời TBA 250 KVA T29A/1 Long Sơn theo đề nghị của UB xã Mỹ Lệ)	- Từ trụ T29A/1 nhánh rẽ trạm T29A/1 Long Sơn (hh) đến trụ T29/2 nhánh rẽ trạm T29A/1 Long Sơn (dk), tuyến 477 KCN Thuận Đạo	ĐT 835C, ấp Long Sơn xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh	Di dời lưới điện	- Cắt REC T28A + DS T27A UB Long Sơn - Kiểm tra DS T74A Tân Trạch - Long Sơn đang cắt - Kiểm tra DS T31 Cống Đôi Ma đang cắt - Kiểm tra LS T10 ấp 4 Long Sơn đang cắt	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	29-11-26	08h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Ánh Dương	Nhánh rẽ trạm 250 KVA T1B/2 Bến Đò Long Sơn	- Thu hồi TBA 250 KVA T1B/2 Bến Đò Long Sơn - Dựng trụ, lắp TBA 250 KVA T1B/2 Bến Đò Long Sơn (Thi công công trì di dời TBA 250 KVA T1B/2 Bến Đò Long Sơn theo đề nghị của UB xã Mỹ Lệ)	- Từ trụ T01 đến trụ 02 (dk) nhánh rẽ trạm T1B/2 Bến Đò Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	HL17, ấp Xóm Trường xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh	Di dời lưới điện	Cắt LBFCO p/đ trạm T1B/2 Bến Đò Long Sơn	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
366	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Điện Cơ	Lộ ra trạm 220/110 KV Cần Đước 2	Kéo cáp ngầm thi công công trình ĐTXD 2026	Từ sau tủ hợp bộ các MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 478, 480 Cần Đước 2 đến TC lộ ra trạm 220/110KV Cần Đước2	ĐT 827D thuộc ấp Trạch An (ấp 7 cũ) xã Mỹ Lệ	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	- Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Cần Đước 2 - Kiểm tra MC 471, 473, 475, 477, 479 Cần Đước 2 đang cắt - Kiểm tra 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76 Cần Đước 2 đang đóng - Kiểm tra DS T74A Tân Trạch - Long Sơn đang cắt - Kiểm tra DS T2 Tân Trạch đang cắt - Kiểm tra DS T37 ấp 1A Tân Trạch đang cắt - Kiểm tra DS T1 CCN Thép Tây Nam 2 đang cắt	180	- ĐT 830 đoạn từ Cầu Bà Tượng đến Ngã 3 Năm Ánh, ĐH17 đoạn từ Ngã 3 Năm Ánh đến Bến Đò Long Sơn cũ thuộc ấp Long Sơn (ấp 1 cũ), ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ), ấp Ông Mộc (ấp 3, 4 cũ), ấp Trạch An (ấp7, 8 cũ) xã Mỹ Lệ - ĐT 827D đoạn từ bến đò Bến Bạ đến UB Xã Long Hòa cũ, ĐT 826 đoạn từ UB xã Long Hòa cũ đến Ngã 4 Xoài Đôi (Bên tay phải) thuộc ấp Trạch Định (ấp 9 cũ), ấp Trạch An (ấp7, 8 cũ) xã Mỹ Lệ - Ấp Phước Hưng (ấp 1, 6 cũ), ấp Long Hòa, Long Trạch (ấp Minh Thiện, Xoài Đôi cũ) xã Rạch Kiến	18031	181,4454	0,2749	9,7374	0,0148	6,000	66.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
367	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty HPPE	Nhánh rẽ Tân Trạch	Dựng trụ, lắp phụ kiện, kéo dây đấu nối hoàn chỉnh đường dây trung thế 1 pha Nguyễn Tấn Phi	Từ trụ T18C nhánh rẽ Tân Trạch (dk) đến trụ T01 nhánh rẽ Nguyễn Tấn Phi, tuyến 472, 474 Cần Đước 2	ĐT 827D thuộc ấp Trạch An (ấp 7 cũ) xã Mỹ Lệ	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	- Cắt MC 472, 474 Cần Đước 2; đóng DTĐ 472-76, 474-76 Cần Đước 2 - Kiểm tra DS T2 Tân Trạch đang cắt	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
368	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Lộ ra trạm 220/110 KV Cần Đước 2	Kéo dây trung thế từ trụ cổng T28/1 sang trạ T28/2 trạm 220/110 KV Cần Đước 2	Từ trụ cổng T28/1 trạm 220/110 KV Cần Đước 2 đến trụ 28/10 (xdm) đến 33 nhánh rẽ Tân Trạch và đến 4A nhánh rẽ Cầu Bà Tượng, tuyến 472-474-46-478 Cần Đước 2	ĐT 827D thuộc ấp Trạch An (ấp 7 cũ) xã Mỹ Lệ	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	- Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480 Cần Đước 2; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76 Cần Đước 2 - Kiểm tra MC 471, 473, 475, 477, 479 Cần Đước 2 đang cắt - Kiểm tra 471-76, 473-76, 475-76, 477-76, 479-76 Cần Đước 2 đang đóng - Kiểm tra DS T74A Tân Trạch - Long Sơn đang cắt - Kiểm tra DS T2 Tân Trạch đang cắt - Kiểm tra DS T37 ấp 1A Tân Trạch đang cắt - Kiểm tra DS T1 CCN Thép Tây Nam 2 đang cắt	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Nhánh rẽ Tân Trạch - Long Sơn, trạm T24/1 Tân Trạch - Long Sơn	Lắp TBA T21/1 Tân Trạch - Long Sơn, sang dây hạ áp từ trạm T24/1 Tân Trạch - Long Sơn sang trạm T21/1 Tân Trạch - Long Sơn	Tại trụ 21/1 trục Tân Trạch - Long Sơn và ĐDHA trạm T24/1 Tân Trạch - Long Sơn, tuyến 476 Cần Đước 2	ĐT 830B thuộc ấp Trạch An (ấp 7 cũ) xã Mỹ Lệ	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt MC 476 Cần Đước 2, đóng DTĐ 476-76 Cần Đước 2	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
370	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Trạm Tư Định	Đấu nối Đường dây hạ áp (CT ĐTXD 2026)	Đường dây hạ áp trạm Tư Định, tuyến 472 Cần Đước 2	ĐT 827D thuộc ấp Long Hòa xã Rạch Kiến	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt FCO trạm Tư Định	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
371	29-11-26	07h00	29-11-26	18h00	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Trạm T10/1 Tân Trạch	Đấu nối Đường dây hạ áp (CT ĐTXD 2026)	Đường dây hạ áp trạm T10/1 Tân Trạch, tuyến 472 Cần Đước 2	ĐT 827D thuộc ấp Long Hòa xã Rạch Kiến	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T10/1 Tân Trạch	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	29-11-26	07h00	29-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CPĐTXD Việt Trung	Nhánh rẽ Tân Trạch	Lắp giàn giáo, ốp bọc cách điện dây trung áp	Từ trụ T36-T37 nhánh rẽ Tân Trạch tuyến 476, 478 Cần Đước 2	Ấp Tân Trạch xã Mỹ Lệ	Công tác kéo dây 110kV từ trạm 220KV Cần Đước - Gò Công	Cắt MC 476, 478 Cần Đước 2; đóng DTĐ 476-76, 478-76 Cần Đước 2	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	29-11-26	07h00	29-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CPĐTXD Việt Trung	Nhánh rẽ Cầu Bà Tượng	Lắp giàn giáo, ốp bọc cách điện dây trung áp	Từ trụ T2-T3 nhánh rẽ Cầu Bà Tượng tuyến 476 Cần Đước 2	Ấp Tân Trạch xã Mỹ Lệ	Công tác kéo dây 110kV từ trạm 220KV Cần Đước - Gò Công	Cắt MC 476 Cần Đước 2, đóng DTĐ 476-76 Cần Đước 2	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	29-11-26	07h00	29-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CPĐTXD Việt Trung	Nhánh rẽ Ấp 4A Tân Trạch	Lắp giàn giáo, ốp bọc cách điện dây trung áp	Từ trụ T7-T8 nhánh rẽ Ấp 4A Tân Trạch tuyến 476 Cần Đước 2	Ấp Trạch Thuận xã Mỹ Lệ	Công tác kéo dây 110kV từ trạm 220KV Cần Đước - Gò Công	Cắt MC 476 Cần Đước 2, đóng DTĐ 476-76 Cần Đước 2	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
375	29-11-26	07h00	29-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Hà Nội	Nhánh rẽ Tân Trạch	Lắp giàn giáo, ốp bọc cách điện dây trung áp	Từ trụ T36-T38 nhánh rẽ Tân Trạch tuyến 476, 478 Cần Đước 2	Ấp Tân Trạch xã Mỹ Lệ	Công tác kéo dây 220kV từ trạm Gò Công - Cần Đước	Cắt MC 476, 478 Cần Đước 2; đóng DTĐ 476-76, 478-76 Cần Đước 2	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
376	29-11-26	07h00	29-11-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Hà Nội	Nhánh rẽ Cầu Bà Tượng	Lắp giàn giáo, ốp bọc cách điện dây trung áp	Từ trụ T1-T3 nhánh rẽ Cầu Bà Tượng tuyến 476 Cần Đước 2	Ấp Tân Trạch xã Mỹ Lệ	Công tác kéo dây 220kV từ trạm Gò Công - Cần Đước	Cắt MC 476 Cần Đước 2, đóng DTĐ 476-76 Cần Đước 2	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	29-11-26	07h00	29-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Bà Tượng 1	- Thay thùng CD hạ áp trạm bị mục - Nâng, căng dây hạ áp vượt đường tại trụ T4 võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Bà Tượng 1, tuyến 476 Cần Đước 2	ĐT 830 thuộc ấp Trạch Thuận xã Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Cắt FCO trạm Bà Tượng 1	0	Kết hợp	0		0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	29-11-26	07h00	29-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T5 Chợ Kiến - Xoài Đôi	- Thay trụ hạ áp H5A/2 bị mục gốc - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T5 Chợ Kiến - Xoài Đôi, tuyến 472 Cần Đước 2	ĐT 827D thuộc ấp Long Hòa xã Rạch Kiến	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T5 Chợ Kiến - Xoài Đôi	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	29-11-26	08h00	29-11-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Giêng 1	Tháp sắt nâng cao khoảng cách pha-đất	Tại trụ T2 nhánh rẽ Long Giêng 1, tuyến 472 KCN Phước Lý	Ấp Long Trạch xã Rạch Kiến	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Cắt LBFCO p/đ Long Giêng 1	2	Ấp Long Trạch xã Rạch Kiến	39	0,1070	0,0006	0,0057	0,0000	0,050	150	
380	29-11-26	13h00	29-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Đình Long Thanh	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T10 Đình Long Thanh từ 50 KVA thành 100 KVA - Thay MBA điều hòa công suất trạm T13B Đình Long Thanh từ 100 KVA thành 50 KVA	Từ trụ T10 đến trụ T13B nhánh rẽ Đình Long Thanh, tuyến 472 KCN Phước Lý	Ấp Long Thanh xã Rạch Kiến	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	Cắt LBFCO p/đ Đình Long Thanh	15	Ấp Long Thanh, Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	920	3,3665	0,0140	0,1807	0,0008	0,500	2.000	
381	29-11-26	05h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm 110KV Cần Giuộc	- Chuyển cáp ngầm tuyến 474CG sang tuyến 477 CG - Chuyển cáp ngầm tuyến 476CG sang tuyến 479 CG	Trạm 110KV Cần Giuộc	Trạm 110KV Cần Giuộc	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	- Cắt MC 131, 132, 431, 432, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, T401, T402, TD41, TD42 Cần Giuộc; - Đóng DTĐ 131-15, 132-25, 431-38, 432-38, 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76, 479-76, T401-06, T402-06, TD41-18, TD42-28 Cần Giuộc; - Cắt DS T145A Chợ Trạm Mũi Tàu (Kiểm tra LBS T145 Chợ Trạm đang cắt)	1200	Khu vực đường QL50, tuyến Tránh QL50, 835A, 835B, HL19, 20, Tây Bắc: Một phần ấp 1, 2, 3, 4, Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Phước Thuận, Thanh Hà, Long Phú, Trị Yên, Kim Định, Kim Điền, Tân Phước, Tân Xuân xã Cần Giuộc; ấp Kế Mỹ, Thuận Bắc, Thuận Đông xã Mỹ Lộc; ấp Long An 3, Long An 4 xã Phước Vĩnh Tây.	32263	263,4128	0,3377	23,3028	0,0299	40,000	520.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
382	29-11-26	05h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Trạm 110KV Cần Giuộc	- XDM đường dây cáp ngầm từ MC472CG đến trụ T1A (dk) TC Chợ Trạm Mũi Tàu và XDM đường dây trên không vượt QL.50 từ trụ T1A dự kiến đến trụ T189A hiện hữu. - XDM đường dây cáp ngầm từ MC474CG đến trụ T1B (dk) NR Tuyến Tránh QL.50. - XDM đường dây cáp ngầm từ MC476CG đến trụ T1B (dk) NR Tuyến Tránh QL.50. - XDM đường dây cáp ngầm từ MC478CG đến trụ T1A (dk) NR Tuyến Tránh QL.50. - XDM đường dây cáp ngầm từ MC480CG đến trụ T1A (dk) NR Tuyến Tránh QL.50.	Trạm 110KV Cần Giuộc	Trạm 110KV Cần Giuộc	Công trình ĐTXD	- Cắt MC 131, 132, 431, 432, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, T401, T402, TD41, TD42 Cần Giuộc; - Đóng DTĐ 131-15, 132-25, 431-38, 432-38, 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76, 479-76, T401-06, T402-06, TD41-18, TD42-28 Cần Giuộc; - Cắt DS T145A Chợ Trạm Mũi Tàu (Kiểm tra LBS T145 Chợ Trạm đang cắt).	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Tuyến 474, 476 Cần Giuộc	Xây dựng mới đường dây trung áp 3 pha mạch 3, mạch 4 NR Tuyến Tránh QL.50	NR Tuyến Tránh QL.50	NR Tuyến Tránh QL.50	Công trình ĐTXD	Cắt MC 474, 476 Cần Giuộc; đóng DTĐ 474-76, 476-76 Cần Giuộc	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Tuyến 473, 474, 475 Cần Giuộc; 474 Long Hậu	- Trồng trụ, kéo dây đến trụ T90 Mũi Tàu Xoài Đôi - Trồng trụ, Xử lý giao chéo tại vị trí trụ T50A NR Tuyến Tránh QL.50 - Đấu nối hoàn tất công trình	Nhánh rẽ Tuyến Tránh QL50; T/C Mũi Tàu Xoài Đôi	Nhánh rẽ Tuyến Tránh QL50; T/C Mũi Tàu Xoài Đôi	Công trình ĐTXD	Cắt MC 473, 475, 474 Cần Giuộc; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 474-76 Cần Giuộc	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
385	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475 Cần Giuộc, 474 Cần Đước 2	- Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 3 pha 1 mạch lên 2 mạch đấu nối từ T134 (hh) đến T181A (hh) TC Mũi Tàu Xoài Đôi - Nghiệm thu đóng điện vận hành	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Công trình ĐTXD	- Cắt MC 473, 475 Cần Giuộc; đóng DTĐ 473-76 Cần Giuộc; 475-76 Cần Giuộc; - Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi (mạch trên); - DS T181C Mũi tàu Xoài Đôi (mạch dưới đang mở).	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Thùy Phương	Tuyến 475 Cần Giuộc, 474 Cần Đước 2	- Xây dựng mới đường dây trung hạ áp 3 pha và TBA 250kVA đấu nối T1A (dk) NR Phước Lâm.	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi, Nr Phước Lâm	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi, Nr Phước Lâm	Công trình ĐTXD	- Cắt MC 475 Cần Giuộc; đóng DTĐ 475-76 Cần Giuộc; - Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Thùy Phương	Tuyến 475 Cần Giuộc, 474 Cần Đước 3	Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T127B Mũi Tàu Xoài Đôi	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi	Công trình ĐTXD	- Cắt MC 475 Cần Giuộc; đóng DTĐ 475-76 Cần Giuộc; - Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
388	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Thùy Phương	Tuyến 474, 476 Cần Giuộc	- Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T209A/1 Trường Bình - Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T219/1 Mũi Tàu - Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T221/1 Mũi Tàu	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu	Công trình ĐTXD	Cắt MC 474, 476 Cần Giuộc; đóng DTĐ 474-76 Cần Giuộc; 476-76 Cần Giuộc	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Thùy Phương	Tuyến 475 Cần Giuộc	- Xây dựng mới đường dây hạ thế đấu nối TBA T26/1 Phước Hậu - Xây dựng mới đường dây hạ thế đấu nối TBA T31/1 Phước Hậu - Xây dựng mới đường dây hạ áp 3 pha đấu nối TBA T12/1 Phước Hậu	Nr Phước Hậu	Nr Phước Hậu	Công trình ĐTXD	- Cắt MC 475 Cần Giuộc; đóng DTĐ 475-76 Cần Giuộc; - Cắt DS T39 Long Thượng (Kiểm tra LBS T37 Long Thượng đng cắt).	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
390	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473 Cần Giuộc	- Thi công đấu nối hoàn chỉnh công trình XDM ĐDTT mạch 2 Nr KCN Tân Kim MR - Nghiệm thu đóng điện vận hành	Nhánh rẽ KCN Tân Kim mở rộng	Nhánh rẽ KCN Tân Kim mở rộng	Công trình ĐTXD	Cắt MC 473 Cần Giuộc; đóng DTĐ 473-76 Cần Giuộc	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
391	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	T/C Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đôi, Nr Vùng Hạ, Nr Bến Đò	Kéo dây cáp quang đảm bảo tiêu chí N-1 hệ thống SCADA TBA 110KV không người trực (từ 01 đến trụ 03 Nr Vùng Hạ đến trụ 01 Nr Bến Đò đến trụ 59 trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu đến trụ 78 trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu đến trụ 79 trục chính Mũi Tàu Xoài Đôi đến trụ 145 Mũi Tàu Xoài Đôi)	T/C Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đôi, Nr Vùng Hạ, Nr Bến Đò	T/C Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đôi, Nr Vùng Hạ, Nr Bến Đò	Công trình ĐTXD	- Cắt MC 473, 474, 475 Cần Giuộc; Đóng DTĐ 473-76, 474-76, 475-76 Cần Giuộc. - Cắt Rec T181A + DS T181B Mũi Tàu Xoài Đôi.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
392	29-11-26	08h00	29-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TNĐ ETC 68	Cty TNHH SX TM DV Đồng Sử Long An	Thay MBA sau khi sữa chữa Cty TNHH SX TM DV Đồng Sử Long An	NR Cty TNHH SX TM DV Đồng Sử Long An	Cty TNHH SX TM DV Đồng Sử Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV Đồng Sử Long An	3	Cty TNHH SX TM DV Đồng Sử Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
393	29-11-26	07h00	29-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐTXD HPPE	NR Lâm Tòng Thanh	Di dời đường dây trung thế nhánh rẽ Lâm Tòng Thanh	Từ trụ 01 đến trụ 10 NR Lâm Tòng Thanh	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR T62A Cơ sở Thanh Hải	10	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	214	1,2143	0,0022	0,1034	0,0002	0,333	3.000	
394	29-11-26	08h00	29-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Châu Hồng Phượng	Thu hồi hệ thống đo đếm gián tiếp trung thế Công ty Châu Hồng Phượng	Tại TBA Công ty Châu Hồng Phượng	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt LBFCO PĐ NR. Cty Châu Hồng Phượng	6	HKD Châu Hồng Phượng, đường Nguyễn Phước Cương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	600	
395	29-11-26	05h00	29-11-26	05h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 478 Long An	Chuyển giao lưới 475 Tân An - 478 Long An từ LBFCO T26 Rạch Mương đến DS T1 Đường 114	Tại T.26 Nr Rạch Mương, T.1, T.1B Nr Đường 114	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T1B + DS T1B Đường 114 - Cắt LBS T25B Rạch Mương - Đóng LBFCO T26 Rạch Mương - Đóng LBS T25B Rạch Mương	35	Đường Huỳnh Văn Gấm Đường Huỳnh Việt Thanh, đường Nguyễn Thanh Cần, KDC Thái Dương, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2085	1,0672	0,0356	0,0580	0,0019	1,167	583	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
396	29-11-26	04h30	29-11-26	05h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An + Thạnh Hóa	Tuyến 472 Thạnh Hóa, tuyến 477 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 472 Thạnh Hóa - 477 Long An từ LBS T263 Tân Đông đến DS T99 md tuyến 477 Long An	Tại LBS T263 Tân Đông, LBS T100B md tuyến 477 Long An, DS T99 md tuyến 477 Long An	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	* ĐL Thạnh Hóa: + Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T263 Tân Đông + Đóng LBS T263 Tân Đông * ĐL Tân An: - Cắt LBS T100B md tuyến 477 Long An - Cắt DS T99 md tuyến 477 Long An	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	29-11-26	04h30	29-11-26	05h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An + Thạnh Hóa	Tuyến 474 Thạnh Hóa, tuyến 472 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 474 Thạnh Hóa + 472 Long An từ LBS T264A Tân Đông đến DS T100 mt tuyến 472 Long An	Tại LBS T264A Tân Đông, LBS T102 mt tuyến 472 Long An, DS T100 mt tuyến 472 Long An, LBFCO PĐ-Láng cò	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- ĐL Thạnh Hóa: - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T264A Tân Đông - Đóng LBS T264A Tân Đông * ĐL Tân An - Cắt LBS T102 mt tuyến 472 Long An - Cắt giảm tải LBFCO PĐ-Láng cò - Cắt DS T100 mt tuyến 472 Long An - Đóng LBS T102 mt tuyến 472 Long An - Đóng tải LBFCO PĐ-Láng cò	15	Đường TL834B, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	996	0,5098	0,0170	0,0277	0,0009	0,500	250	
398	29-11-26	05h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An, ĐL Châu Thành (PC Đồng Tháp)	Tuyến 477 Tân Hương, tuyến 471 Long An	Thay TU, TI, đk định kỳ đo ghi T.92 Tân Hương, Bảo trì REC+LTD, chuyển lèo đồng vị pha tuyến 474LA-477 Tân Hương	Từ T.92 đến T.93 tuyến 471LA-474LA	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	- Cắt 3 LTD E172-8 tuyến 477 Tân Hương - Cắt 3 LBFCO E31-7 tuyến 471 Tân Hương - Cắt MC 471, 474 Long An; đóng DTĐ 471-76, 474-76 Long An	4	Khu vực dọc QL 1A đoạn từ Bến xe Long An đến Cầu Tân Hương thuộc các Kp An Bình, Bình Yên Đông 2, Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1, Bình Quân 2, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, Bình Cư, Kp Tân Xuân 1, Tân Xuân 2, Tân Xuân 3, Tân Xuân 4 - Phường Long An; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu, Quyết Thắng, Tường Khánh - Phường Khánh Hậu.	7272	48,3898	0,1241	2,6298	0,0067	0,133	867	
399	29-11-26	06h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH XLĐ Quảng Nam	Tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An	Đầu tư xây dựng đường dây trung áp 22kV đảm bảo cấp điện CCN Tú Phương và CCN Lợi Bình Nhơn – phường Khánh Hậu - tỉnh Tây Ninh: - Hạng mục 1: Thay REC cũ, không thể kết nối điều khiển xa tại trụ T.42 Khánh Hậu - Nội dung công tác: Lắp 01 bộ DS 3P tại trụ T41B - Hạng mục 2: Lắp đặt LBS tại trụ T.45M tuyến 474LA (mạch dưới) - ND: Lắp 01 bộ DS 3P trụ T44M	Từ T45M đến T41B trục chính tuyến 471 Long An và tuyến 474 Long An	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 471, 474 Long An; đóng DTĐ 471-76, 474-76 Long An	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
400	29-11-26	13h30	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cty Lavie	Thay TU, TI, đk định kỳ Cty LaVie	Tại TBA Công ty Lavie	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	Cắt Rec + 3 LS Cty LaVie	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
401	29-11-26	06h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH XLĐ Quảng Nam	Tuyến 472 Long An, tuyến 477 Long An và tuyến 474 Long An, NR. CCn Lợi Bình Nhơn, NR. Bình An	Đầu tư xây dựng đường dây trung áp 22kV đảm bảo cấp điện CCN Tú Phương và CCN Lợi Bình Nhơn – phường Khánh Hậu - tỉnh Tây Ninh: - Hạng mục 1: Lắp đặt LBS tại trụ T.16 NR. CCN Lợi Bình Nhơn (mạch trên) - Nội dung: Dựng 01 trụ 16m đơn; lắp 1 bộ DS 3P trụ T14C, lắp 01 bộ LBS trụ T16 - Hạng mục 2: Lắp đặt LBS tại trụ T.85C (mạch dưới) tuyến 472TH và lắp đặt LBS tại trụ T.86 (mạch trên tuyến 474TH - Nội dung công tác: Tại trụ T.85: chỉnh lại bộ xà, thay thế xà XIT 2m4 thành bộ xà XIG2 (mạch dưới + mạch trên); Lắp hoàn chỉnh LBS (cấp nguồn + tủ điều khiển) tại trụ T.85D mt 472LA; Lắp hoàn chỉnh DS T.85D md 477LA (cần thao tác); Chỉnh lại cần thao tác DS T.86 md 472LA.	Từ T1 đến T16 NR. CCN Lợi Bình Nhơn Từ T84 đến trụ T86 trục chính tuyến 472 Long An và tuyến 477 Long An, T3 NR. Khánh Hậu Đông Tây	phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 474, 472, 477 Long An; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 477-76 Long An - Cắt Rec T1B + DS T2 md Nguyễn Đại Thời	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
402	29-11-26	05h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 472&477 Long An, NR. CCN Lợi Bình Nhơn, NR. KDC Lainco	- Thu hồi DS T.10 tuyến 477LA, bảo trì cáp ngầm T.12-13 TC tuyến 472-477LA, đoàn cáp ngầm Hùng Vương 2 - Thay REC T.47 Cần Đốt - Bảo trì lèo T.5 Nr CCN Lợi Bình Nhơn - Bảo trì lèo nâng cao độ tĩnh không nhánh rẽ KĐT Lợi Bình Nhơn	Tại T10, T12, T13, T47, T61 trục chính tuyến 472&477 Long An, NR. CCN Lợi Bình Nhơn	phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 472, 477 Long An; đóng DTĐ 472-76, 477-76 Long An	531	Dọc QL 62 đoạn từ Bưu điện Long An đến Ngã tư Mỹ Phú thuộc các Kp Tân Xuân 2, Tân Xuân 3, Tân Xuân 4 - Phường Long An; Kp Lợi Bình Nhơn, Ngãi Lợi, Xuân Hòa, Bình An, Rạch Chanh - phường Khánh Hậu; Ấp 5 - xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	10916	134,1009	0,1863	7,2878	0,0101	17,700	212.400	
403	29-11-26	05h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	- ĐL Tân An - XNDV Điện lực Tây Ninh	trục chính tuyến 472&477 Long An	Thực hiện thí nghiệp đinh kỳ (CBM cấp độ 2) : Đoạn cáp ngầm T.12 đến T13 TC tuyến 472-477LA, đoàn cáp ngầm NR. Hùng Vương 2, thí nghiệm LBS T.11B tuyến 477 Long An	Tại đoạn cáp ngầm T.12 đến T13 TC tuyến 472-477LA, đoàn cáp ngầm NR. Hùng Vương 2, tại LBS T.11B tuyến 477 Long An	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 472, 477 Long An; đóng DTĐ 472-76, 477-76 Long An	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
404	29-11-26	05h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Công nghệ Thủy Phương	NR. Nguyễn Đại Thời	- Thực hiện công trình: ĐTXD phát triển lưới điện phân phối giải quyết kiến nghị cử tri, cải tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế và TBA trên địa bàn TP. Tân An năm 2026 + Hạng mục: XDM, nâng cấp cải tạo đường dây trung hạ áp và TBA từ 1 pha lên 3 pha NR. chùa Phước Long; Nội dung công tác: Lắp đặt TBA XDM tại trụ HA39 và đóng điện vận hành; - Tách lưới hạ thế hoàn chỉnh	Tại NR. Nguyễn Đại thời tuyến 475 Tân An và tuyến 474 Long An	phường Long An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Đầu tư xây dựng	- Cắt MC 474 Long An, đóng DTĐ 474-76 Long An - Cắt Rec T1B + DS T2 md Nguyễn Đại Thời	325	Đường Nguyễn Đại Thời, phường Long An, đường Nguyễn Đại Thời, đường Ngãi Lợi, CCN Lợi Bình Nhơn, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	1731	19,4929	0,0295	1,0593	0,0016	10,833	119.167	
405	29-11-26	08h00	29-11-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH XDĐ Khang Thịnh	Tuyến 472&477 Long An, NR, Công ty Phòng Phú	Thực hiện công tác khắc phục kiểm khuyến khuyết, bảo trì thực hiện các giải phòng phòng chống sự cố và thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị và TBA 1000kVA Công ty Phong Phòng	Từ trụ T35 tuyến 472&477 Long An đến TBA Công ty Phong Phú	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 472, 477 Long An; đóng DTĐ 472-76, 477-76 Long An	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
406	29-11-26	17h00	29-11-26	17h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 478 Long An	Chuyển giao lưới tuyến 478 Long An -475 Tân An từ DS T1 Đường 114 đến 3 LBFCO T20B Rạch Mương	Tại T.26 Nr Rạch Mương, T.1, T.1B Nr Đường 114	phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T25B Rạch Mương - Cắt LBFCO T20B Rạch Mương - Đóng LBS T25B Rạch Mương - Đóng DS T1 + LBS T1B Đường 114	35	Đường Huỳnh Văn Gấm Đường Huỳnh Việt Thanh, đường Nguyễn Thanh Cần, KDC Thái Dương, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2085	1,0672	0,0356	0,0580	0,0019	1,167	583	
407	29-11-26	17h30	29-11-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An + Thạnh Hóa	Tuyến 474 Thạnh Hóa, tuyến 472 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 472 Long An - 474 Thạnh Hóa từ DS T100 mt tuyến 472 Long An đến LBS T264A Tân Đông	Tại LBS T264A Tân Đông, LBS T102 mt tuyến 472 Long An, DS T100 mt tuyến 472 Long An, LBFCO PĐ-Láng cò	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	* ĐL Tân An: - Cắt LBS T102 mt tuyến 472 Long An - Cắt giảm tải LBFCO PĐ-Láng cò - Đóng DS T100 mt tuyến 472 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T102 mt tuyến 472 Long An - Đóng LBS T102 mt tuyến 472 Long An - Đóng tải LBFCO PĐ-Láng cò * ĐL Thạnh Hóa - Cắt LBS T264A Tân Đông	15	Đường TL834B, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	996	0,5098	0,0170	0,0277	0,0009	0,500	250	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
408	29-11-26	17h30	29-11-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An + Thạnh Hóa	Tuyến 472 Thạnh Hóa, tuyến 477 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 477 Long An - 472 Thạnh Hóa từ DS T99 md tuyến 477 Long An đến LBS T263 Tân Đông	Tại LBS T263 Tân Đông, LBS T100B md tuyến 477 Long An, DS T99 md tuyến 477 Long An	xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	* ĐL Tân An: - Đóng DS T99 md tuyến 477 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T100B md tuyến 477 Long An - Đóng LBS T100B md tuyến 477 Long An * ĐL Thạnh Hóa - Cắt LBS T263 Tân Đông	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
409	29-11-26	07h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Tám Xướng. Từ trụ T7/1 đến trụ T7/12 nhánh rẽ Tám Xướng 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm Tám Xướng 1 và T7/7 Tám Xướng 2	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Tám Xướng. Từ trụ T7/1 đến trụ T7/12 nhánh rẽ Tám Xướng 2 - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tám Xướng	4	Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	214	5,5335	0,0092	0,1143	0,0002	0,048	483	
410	29-11-26	07h00	29-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T29 nhánh rẽ Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Kéo dây trung hạ áp, đấu nối, sang lưới và khai thác tài trạm Tân Hòa 3, T9 Tân Hòa 3 và T29 Tân Hòa 3	Từ trụ T02 đến trụ T29 nhánh rẽ Tân Hòa 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Thi công ĐTXD, SCL	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Hòa 3	2	Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	116	2,9995	0,0050	0,0620	0,0001	0,024	241	
411	29-11-26	07h30	29-11-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Đường dây hạ áp thuộc TBA T02A TTTT Thạnh Hoá, TBA T01 Lê Duẩn, TBA T04 Khu Nội Ô	Kéo cáp quang ADSS và lắp phụ kiện (Công trình ĐTXD bổ sung 2026)	- Từ trụ số 01 đến trụ số 08/H17 nhánh rẽ TTTT Thạnh Hoá' - Từ trụ số 01 đến trụ số 04/H22 nhánh rẽ Khu Nội ô	Ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt 3FCO trạm T02A TTTT Thạnh Hoá. - Cắt 3FCO trạm T01 Lê Duẩn - Cắt 3FCO trạm T04 Khu nội ô	2	Khu vực Đường Lê Duẩn, Khu dân cư Nội ô- ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá	352	3,1423	0,0131	0,0752	0,0003	0,024	97	
412	29-11-26	11h30	29-11-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Đường dây hạ áp thuộc TBA T49/1 Chợ Thạnh Hoá, TBA T53 Huyện Uỷ, TBA T82B Khu Hành Chánh, TBA T69 UB Thị Trấn	Kéo cáp quang ADSS và lắp phụ kiện (Công trình ĐTXD bổ sung 2026)	- Từ trụ số 43 đến trụ số 70 tuyến 473 Thạnh Hoá - Từ trụ số 43 đến trụ số 56 tuyến 471 Thạnh Hoá	Ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp.	- Cắt 3FCO trạm T49/1 Chợ Thạnh Hoá. - Cắt 3FCO trạm T53 Huyện Uỷ - Cắt 3FCO trạm T62B Khu Hành Chánh - Cắt 3FCO trạm T69 UB Thị Trấn	2	Khu vực từ Điện lực Thạnh Hoá đến Ngân Hàng Nông nghiệp- ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá	164	1,8300	0,0061	0,0438	0,0001	0,024	121	
CƠ SỞ 2																						
1	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Thu hồi trạm biến áp và phụ kiện trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 26 tuyến 476BC	3	Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu	140	1,7910	0,0033	0,0701	0,0001	0,034	309	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 78/4/5P/1 đến trụ 78/4/5P thuộc trạm 250kVA Thuận Hòa 24 tuyến 476BC	Di dời 04 công tơ đo đếm điện năng từ trụ 78/4/5P/1 đến trụ 78/4/5P thuộc trạm 250kVA Thuận Hòa 24 tuyến 476BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 78/4/5P/1 đến trụ 78/4/5P thuộc trạm 250kVA Thuận Hòa 24 tuyến 476BC	Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB khách hàng - Cô lập cáp muller trụ 78/4/5P/1 tuyến 476BC	1	- Khách hàng Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Văn Rúng,Nguyễn Thị Tơ	5	0,0640	0,0001	0,0025	0,0000	0,011	103	
3	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 476HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm trèo từ trụ 6 đến trụ 45 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 6 đến trụ 45 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Lắp vật tư, di dời trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp từ trụ 267/6B/28 đến trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Từ trụ 267/6B/28 đến trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	10	Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu.	173	1,6509	0,0031	0,0867	0,0002	0,343	3.087	
5	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyến 477HT	Thu hồi vật tư, trụ hạ áp từ trụ 253/8/1b đến trụ 253/8/13b Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/1b đến trụ 253/8/13b Xay Đá tuyến 477HT	Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 253/8/4 Phước Lợi-1 tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 253/8/14B Phước Lợi-3 tuyến 477HT	12	Ấp Phước Hòa, Phước Hội xã Dương Minh Châu.	349	3,3303	0,0062	0,1748	0,0003	0,412	3.708	
6	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 29/1 Bến Mương tuyến 480TĐ	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 29/20 tuyến 480TĐ lên 75kVA, nâng công suất TBA 50kVA trụ 29/12 tuyến 480TĐ lên 2x50kVA, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 29/1 đến trụ 29/15 Bến Mương tuyến 480TĐ	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 29/1 Bến Mương tuyến 480TĐ	10	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	617	5,0486	0,0001	0,0000	0,0000	2,200	0	
9	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Cây Trường-Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 42 đến trụ 120, từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42 đến trụ 120, từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Phường Gia Lộc; xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
10	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/52 đến trụ 91/69/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 91/52 đến trụ 91/54, từ trụ 91/66 đến trụ 91/68, từ trụ 91/69/6 đến trụ 91/69/7, Từ trụ 91/69/22 đến trụ 91/69/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/52 đến trụ 91/54, từ trụ 91/66 đến trụ 91/68, từ trụ 91/69/6 đến trụ 91/69/7, Từ trụ 91/69/22 đến trụ 91/69/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 77/2 đến trụ 77/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 77/2 đến trụ 77/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 77/2 đến trụ 77/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	23-11-26	13h30	23-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 17/15/1 Gạch Hoài Nam tuyến 476TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 17/15/2 đến trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Từ trụ 17/15/2 đến trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 17/15/1 Gạch Hoài Nam tuyến 476TBI	4	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	56	0,2822	0,0013	0,0686	0,0001	0,137	19	
13	23-11-26	08h00	23-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/153/1 Thạnh Hòa tuyến 476TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 17/153/2 đến trụ 17/153/11 tuyến 476TBI	Từ trụ 17/153/2 đến trụ 17/153/11 tuyến 476TBI	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 17/153/1 Thạnh Hòa tuyến 476TBI	6	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	136	0,6853	0,0033	0,0961	0,0001	0,069	5	
14	23-11-26	08h00	23-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1B đến trụ 100 tuyến 474TH, 476TH	Từ trụ 1B đến trụ 100 tuyến 474TH, 476TH	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	20	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,686	6.173	
16	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	23-11-26	07h30	23-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH XDTM Hoàng Long TN	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 14/3/7B ĐS 17 Bời Lời - A, trạm 160kVA trụ 14/3A Chợ Bắp - S, trạm 160kVA trụ 14/7 Chợ Bắp - P tuyến 472TN	- Bàn giao Công ty TNHH XDTM Hoàng Long TN dời trụ hạ áp từ trụ 14/24/4T/2P đến trụ 14/24/4T/6P; tại trụ 14/4/5T; tại trụ 14/5/3T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	- Từ trụ 14/24/4T/2P đến trụ 14/24/4T/6P; tại trụ 14/4/5T; tại trụ 14/5/3T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 14/3/7B ĐS 17 Bời Lời - A, trạm 160kVA trụ 14/3A Chợ Bắp - S, trạm 160kVA trụ 14/7 Chợ Bắp - P tuyến 472TN	12	Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	340	3,1956	0,0056	0,1798	0,0003	0,412	3.910	
18	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm trạm 160kVA trụ 41 Điện Biên Phủ - K tuyến 474TN	Kéo cáp ngầm thu hồi dây hạ áp công trình ngầm hoá lưới điện hạ áp từ trụ 40 đến trụ 41C đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Trạm 160kVA trụ 41 Điện Biên Phủ - K tuyến 474TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt CB và FCO trạm 160kVA trụ 41 Điện Biên Phủ - K tuyến 474TN	3	Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	202	1,7987	0,0033	0,1012	0,0002	0,103	926	
19	23-11-26	08h00	23-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi 13 trụ 207/13 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA tại trụ 207/13 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Trạm biến áp 25kVA Đồng Khởi 13 trụ 207/13 tuyến 471SD	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 207/13 Chòm Dừa - 3 tuyến 471SD	1	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	34	0,1181	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
20	23-11-26	13h30	23-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16/19 đến trụ 80/16/22B Đồng Khởi 4A tuyến 475SD	Cẩy mới trạm biến áp 25kVA trụ 80/16/20, cắt dừng lưới hạ áp trụ 80/16/22B tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Từ trụ 80/16/19 đến trụ 80/16/22B tuyến 475SD	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA Đồng Khởi 4A trụ 80/16/25 tuyến 475SD	1	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	86	0,2987	0,0014	0,0168	0,0001	0,011	40	
21	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33 Gò Tháp tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33 tuyến 473SD	Ấp Bến Cầu xã Hoà Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	23-11-26	08h00	23-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Từ trụ 186/189/22/1 đến trụ 186/189/22/55 từ trụ 186/189/22/29/1 đến trụ 186/189/22/29/16 Ba Chàm tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22/1 đến trụ 186/189/22/55 từ trụ 186/189/22/29/1 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22/1 đến trụ 186/189/22/55 từ trụ 186/189/22/29/1 đến trụ 186/189/22/29/16 tuyến 473SD	Ấp Hiệp Thành xã Hoà Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	23-11-26	07h30	23-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/39 tuyến 473TB	Thay sứ phóng trụ 169/39/5, phát quang hành lang	Từ trụ 169/39/2 đến trụ 169/41/8P/9/30 tuyến 473TB	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 169/39/1 Cầu Xe tuyến 473TB	10	Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	243	2,2000	0,0041	0,1217	0,0002	0,362	3.258	
24	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/72/26B đến trụ 234/72/26B/14 Rừng Quỳnh 1 tuyến 479MB	- Dựng trụ, kéo dây trung áp và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành từ trụ 234/72/26B đến trụ 234/72/26B/14 Rừng Quỳnh 1 tuyến 479MB - Lắp mới hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 234/72/26B/4 tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/26B đến trụ 234/72/26B/14 Rừng Quỳnh 1 tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	3	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	50	0,6396	0,0012	0,0250	0,0000	0,034	309	
25	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm Bơm Cái Tắc tuyến 476BC	Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm Bơm Cái Tắc tuyến 476BC	Trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm Bơm Cái Tắc tuyến 476BC	Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm Bơm Cái Tắc tuyến 476BC	4	- Khách hàng Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh - Khách hàng Nguyễn Thị Nhanh	2	0,0099	0,0000	0,0004	0,0000	0,137	480	
26	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ khách hàng Trung Tâm Thủy Lợi và Nước Sạch trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 479MB	Ấp Long Châu, xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 1CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 Trạm Bơm Long Khánh 1 tuyến 479MB	2	- Khách hàng Trung Tâm Thủy Lợi và Nước Sạch - Khách hàng Nguyễn Thị Ái Liên	2	0,0099	0,0000	0,0004	0,0000	0,069	240	
27	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 244/1 Trường Tiểu học Long Thuận tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 244/1 Trường Tiểu học Long Thuận tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 244/1 Trường Tiểu học Long Thuận tuyến 479MB	Ấp Bào, xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 244/1 Trường Tiểu học Long Thuận tuyến 479MB	2	Khách hàng Trường Tiểu học Long Thuận	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
28	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 104/1/76/12 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh trạm 160kVA trụ 104/1/76/12 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 481MB	Trạm 160kVA trụ 104/1/76/12 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 481MB	Ấp Bến Đình xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 104/1/76/12 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 481MB	3	Khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
29	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 HKD cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Phương Khánh tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 HKD cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Phương Khánh tuyến 481MB	Trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 HKD cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Phương Khánh tuyến 481MB	Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 104/1/64B/1 HKD cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Phương Khánh tuyến 481MB	2	Khách hàng HKD cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Phương Khánh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
30	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung 1 tuyến 473TĐ	Thay ống HDPE bằng ống PVC tại trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung 1 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung 1 tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 152B/4 Khởi Trung 1 tuyến 473TĐ	3	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	29	0,1230	0,0005	0,0065	0,0000	0,034	136	
31	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Thay ống HDPE bằng ống PVC tại trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	3	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	102	0,3785	0,0018	0,0199	0,0001	0,034	119	
32	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Tháo lắp băng số trụ, băng cấm trèo từ trụ 36 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 36 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bế, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty TNHH Hưng Minh Tâm	Nhánh rẽ 12,7kV Cây Da từ trụ 128/29/1 tuyến 477TĐ	Di dời trụ trung hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ 128/29/1 đến trụ 128/29/10/6 tuyến 477TĐ	Từ trụ 128/29/1 đến trụ 128/29/10/6 tuyến 477TĐ	Ấp Cây Da xã Phước Thạnh	Nâng cấp mở rộng đường số 4 ấp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO, tháo hotline trụ 128/29 Cây Da tuyến 477TĐ	6	Ấp Cây Da xã Phước Thạnh	179	1,4647	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
36	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16 Đồng Cầy tuyến 472TĐ	Cấy TBA 2x25kVA trụ 128/122/4/16/19 tuyến 472TĐ, cắt dừng dây sang tải hạ áp, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122/4/16/1 đến trụ 128/122/4/16/32 Đồng Cầy tuyến 472TĐ	Ấp Phước An xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 128/122/4/16 Đồng Cầy tuyến 472TĐ	6	Ấp Phước An xã Phước Thạnh	239	1,9556	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
37	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/41 Phước An tuyến 472TĐ	Ấp Phước An xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
38	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Khu phố Nội Ô, Trâm Vàng Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 16C/10/5T/6T/3P đến trụ 16C/10/5T/6T/3P/4P, từ trụ 16C/10/5T/2P đến trụ 16C/10/5T/6T, từ trụ 16C/10T/3T/2P đến trụ 16C/10T/3T/5T Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 16C/10/5T/6T/3P đến trụ 16C/10/5T/6T/3P/4P, từ trụ 16C/10/5T/2P đến trụ 16C/10/5T/6T, từ trụ 16C/10T/3T/2P đến trụ 16C/10T/3T/5T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 16C/10/5T/6T/3P đến trụ 16C/10/5T/6T/3P/4P, từ trụ 16C/10/5T/2P đến trụ 16C/10/5T/6T, từ trụ 16C/10T/3T/2P đến trụ 16C/10T/3T/5T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 19/8B/9T/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Di dời trụ hạ áp và tháo, lắp vật tư phụ kiện trụ 19/8B/9T/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 19/8B/9T/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/5/21/5 đến trụ 20/5/21/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 20/5/21 đến trụ 20/5/21/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/5/21 đến trụ 20/5/21/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/9B/1 đến trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 20/9B đến trụ 20/9B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/9B đến trụ 20/9B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/28B/4 đến trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 20/28B đến trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/28B đến trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	25-11-26	07h30	25-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/31/14P đến trụ 20/31/15P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/15P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/15P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/179/1T Hòa Bình tuyến 477TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/179/1 đến trụ 104/179/11 tuyến 477TBI	Từ trụ 104/179/1 đến trụ 104/179/11 tuyến 477TBI	Ấp Hòa Bình xã Phước Vinh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 104/179/1T Hòa Bình tuyến 477TBI	2	Ấp Hòa Bình xã Phước Vinh	53	0,6104	0,0013	0,0375	0,0000	0,023	1	
46	25-11-26	08h00	25-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 131 tuyến 480TH	Từ trụ 1 đến trụ 131 tuyến 480TH	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM, 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Từ trụ 38 đến trụ 69B và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 475CM, 477CM	Đường 785 khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
49	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 55 (số cũ 23/43) DNTN Đặng Quang Vinh tuyến 477CM	Bàn giao Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh nâng công suất trạm lên 2x50kVA trụ 23/43 DNTN Đặng Quang Vinh tuyến 477CM	Tại trạm 50kVA trụ 55 (số cũ 23/43) DNTN Đặng Quang Vinh tuyến 477CM	Đường 785 khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 55 (số cũ 23/43) DNTN Đặng Quang Vinh tuyến 477CM	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
50	25-11-26	08h00	25-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/40 đến trụ 341/40/12/13 Phước Lập tuyến 471SD	Thay LBFCO có hiện tượng phóng điện trụ 341/40, kết hợp phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/40/1 đến trụ 341/40/12/13 tuyến 471SD	Từ trụ 341/40 đến trụ 341/40/12/13 tuyến 471SD	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 1 LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 341/40 Phước Lập tuyến 471SD	1	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	122	0,4237	0,0020	0,0238	0,0001	0,011	40	
51	25-11-26	13h30	25-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/56/1T đến trụ 341/56/17T, từ trụ 341/56/1P đến trụ 341/56/30P tuyến 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng thấp, thay trụ hạ áp bị nứt gốc, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/56/1T đến trụ 341/56/17T, từ trụ 341/56/1P đến trụ 341/56/30P tuyến 471SD	Từ trụ 341/56/1T đến trụ 341/56/17T, từ trụ 341/56/1P đến trụ 341/56/30P tuyến 471SD	Ấp Tân Định xã Hoà Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 471SD	1	Ấp Tân Định xã Hoà Hội	35	0,1216	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40	
52	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 40 lộ ra trạm Suối Dộp tuyến 478SD-479SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 3 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Từ trụ 3 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Ấp Suối Dộp, Tân Thành xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	25-11-26	08h00	25-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42 đến trụ 89, từ trụ 63 đến trụ 63/24 Cầu Da tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 89, từ trụ 63 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Từ trụ 42 đến trụ 89, từ trụ 63 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành; Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	25-11-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 250KVA trụ 56B/10/6 tuyến 474TB	Kéo dây nâng cấp từ 1P lên 3P, phát quang lưới hạ áp	Lưới hạ áp trạm 250KVA trụ 56B/10/6 tuyến 474TB	Khu phố An Khương phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 56B/10/6 tuyến 474TB	2	Khu phố An Khương phường An Tịnh	115	1,0412	0,0019	0,0576	0,0001	0,072	652	
55	25-11-26	07h30	25-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 34/51/5/1 tuyến 479TB	Thay CB, thùng cầu dao trạm	Trạm 400kVA trụ 34/51/5/1 tuyến 479TB	Khu phố An Hội phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 34/51/5/1 tuyến 479TB	3	Khu phố An Hội phường Trảng Bàng	128	1,1589	0,0021	0,0641	0,0001	0,109	977	
56	25-11-26	16h30	25-11-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến MC 482LT	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Từ trụ 148B tuyến 473TB đến MC 482LT	Khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng MC 482LT tuyến 482LT Cắt LBS trụ 148B Lộc Hưng tuyến 473TB	110	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/2 đến trụ 53/142/6/50/60 Ấp A5 tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng điện, phát quang lưới điện từ trụ 53/142/6/2 đến trụ 53/142/6/50/60 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/2 đến trụ 53/142/6/50/60 nhánh rẽ 12,7kV Ấp A5 tuyến 480BC	Ấp Phước Bình, Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/1 Ấp A5 tuyến 480BC	40	Ấp Phước Bình, Phước Đông xã Phước Chỉ	995	12,7286	0,0236	0,4985	0,0009	0,457	4.115	
58	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/1A Ấp Phước Trung-Phước Long tuyến 480BC	Di dời trụ trung áp trụ 53/142/6/50/1A nhánh rẽ 12,7kV Ấp Phước Trung-Phước Long tuyến 480BC	Trụ 53/142/6/50/1A nhánh rẽ 12,7kV Ấp Phước Trung-Phước Long tuyến 480BC	Ấp Phước Bình, Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/1 Ấp A5 tuyến 480BC	0	Ấp Phước Bình, Phước Đông xã Phước Chỉ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	26-11-26	08h00	26-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Thay công tơ và 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	Ấp Bến xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 47/34/3 Công ty TNHH Dương Đông tuyến 473BC	4	Khách hàng Công ty TNHH Dương Đông	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
60	26-11-26	08h00	26-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 180kVA trụ 221/108/12T/6 Công ty TNHH XD và Đầu tư Nông Ngiệp Cường Thịnh tuyến 479MB	Thay công tơ và 3CT định kỳ trạm 180kVA trụ 221/108/12T/6 Công ty TNHH XD và Đầu tư Nông Ngiệp Cường Thịnh tuyến 479MB	Trạm 180kVA trụ 221/108/12T/6 Công ty TNHH XD và Đầu tư Nông Ngiệp Cường Thịnh tuyến 479MB	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 180kVA trụ 221/108/12T/6 Công ty TNHH XD và Đầu tư Nông Ngiệp Cường Thịnh tuyến 479MB	3	Khách hàng Công ty TNHH XD và Đầu tư Nông Ngiệp Cường Thịnh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
61	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	Thay ống HDPE bằng ống PVC tại trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	Trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 52 Bình Linh-5 tuyến 472HT	5	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	35	0,3340	0,0006	0,0175	0,0000	0,057	513	
62	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	Thay ống HDPE bằng ống PVC tại trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	Trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 63 Bình Linh-6 tuyến 472HT	1	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	14	0,1336	0,0002	0,0070	0,0000	0,011	99	
63	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/55 đến trụ 471/120 Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/55 đến trụ 471/120 Phước Minh tuyến 475TĐ	Ấp Phước Lộc, Bàu Sen, Phước Bình xã Lộc Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Không mất điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/34 Phước Đông tuyến 471PĐC	Cấy TBA 2x25kVA trụ 42/65/77/40 tuyến 471PĐC, cắt dừng dây sang tải hạ áp, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/35 đến trụ 42/65/77/50 Phước Đông tuyến 471PĐC	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/34 Phước Đông tuyến 471PĐC	6	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	189	1,5465	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
67	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA Lộc Thành 2 trụ 42/65/81/2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ màn hình mờ TBA 160kVA Lộc Thành 2 trụ 42/65/81/2 tuyến 471PĐC	TBA 160kVA Lộc Thành 2 trụ 42/65/81/2 tuyến 471PĐC	Khách hàng Lộc Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 160kVA Lộc Thành 2 trụ 42/65/81/2 tuyến 471PĐC	3	Khách hàng Lộc Thành	1	0,0082	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	0	
68	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 477TB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 113A đến trụ 183 tuyến 477TB	Tuyến 477TB	Khu phố Thanh Phước phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
69	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/31/1A đến trụ 20/31/1A/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 20/31/1A đến trụ 20/31/1A/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/31/1A đến trụ 20/31/1A/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 20/31/12/1 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 20/31/12/1 đến trụ 20/31/12/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/31/12/1 đến trụ 20/31/12/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 212/6T/9T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Di dời trụ hạ áp và tháo, lắp vật tư phụ kiện trụ 212/6T/9T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 212/6T/9T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA Long Yên J trụ 212/5BT Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	54	0,4623	0,0010	0,0240	0,0001	0,045	363	
72	26-11-26	07h30	26-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/1 đến trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sang trạm biến áp, lưới hạ áp, thùng công cơ, tháo lắp vật tư thiết bị và thu hồi vật tư từ trụ 114B/1 đến trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1 đến trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	- Cắt CB, FCO, tháo 02 hotline trạm 50kVA Nam Trại C trụ 114B/3 tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA Hàn Tiện trụ 114B/3/1 tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 15kVA Hàn Tiện Lê Minh Giàu trụ 114B/3B tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Lưu G trụ 114B/4 tuyến 474TN - Cắt CB trạm 50kVA Năm Trại G trụ 114B/6B tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 tuyến 474TN	14	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	367	3,1417	0,0065	0,1634	0,0003	0,262	2.094	
73	26-11-26	09h00	26-11-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	Thay công tơ đo đếm ranh giới Tân Phú trụ 140/139/193/28 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/28 tuyến 471TBI	Campuchia (Tân Phú)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt REC và 3LTD trụ 140/139/193/29 Tân Phú tuyến 471TBI	20	Campuchia (Tân Phú)	1	0,0029	0,0000	0,0012	0,0000	0,686	470	
74	26-11-26	13h30	26-11-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	Thay công tơ đo đếm ranh giới Xa Mát trụ 283/4 tuyến 473TBI	Trụ 283/4 tuyến 473TBI	Campuchia (Xa Mát)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cần Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt DS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 479TBI, 473TBI	100	Campuchia (Xa Mát)	30	0,1512	0,0007	0,0367	0,0000	3,429	11.761	
75	26-11-26	08h00	26-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 131 đến trụ 112/20/42 tuyến 480TH	Từ trụ 131 đến trụ 112/20/42 tuyến 480TH	Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
76	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 13 Ninh Sơn - AH tuyến 473TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Huỳnh Thị Hồng Diễm trụ 13B/5 đường Bời Lời tuyến 473TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Huỳnh Thị Hồng Diễm trụ 13B/5 đường Bời Lời tuyến 473TN	Đường Bời Lời khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 13 Ninh Sơn - AH tuyến 473TN	3	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	159	1,4158	0,0026	0,0797	0,0001	0,103	926	
79	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/68 Trảng Dài - R, trạm 400kVA trụ 73 CMT8 - N, trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B tuyến 472TN	Thay MBA bị ri dầu trụ 80/68/1 đường Cach Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Thay MBA bị ri dầu trụ 80/68/1 đường Cach Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Đường Cách Mạng Tháng Tám khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 630kVA trụ 80/68/1 đường Cach Mạng Tháng Tám tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 73 CMT8 - N, trạm 630kVA trụ 66 Trảng Dài - B tuyến 472TN	16	Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	243	2,1637	0,0040	0,1217	0,0002	0,549	4.938	
80	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng Dài - C, trạm 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD, trạm 400kVA trụ 47/1 Nhà Máy Điện tuyến 481TN	Thay MBA bị ri dầu trụ 80/50/1 đường Cach Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Thay MBA bị ri dầu trụ 80/50/1 đường Cach Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Đường Cách Mạng Tháng Tám khu phố 2 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 80/50 đường Cach Mạng Tháng Tám tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/56 Trảng Dài - C, trạm 400kVA trụ 80/43 CMT8 - AD, trạm 400kVA trụ 47/1 Nhà Máy Điện tuyến 481TN (dao hướng vô hèm 59 CMT8)	16	Khu phố 2 phường Tân Ninh	435	3,8734	0,0072	0,2179	0,0004	0,549	4.938	
81	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/3 đến trụ 314/18 Giồng Nắng tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/3 đến trụ 314/18 tuyến 476SD	Từ trụ 314/3 đến trụ 314/18 tuyến 476SD	Ấp Long Phú, xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 89 đến trụ 299, từ trụ 218 đến trụ 218/9, từ trụ 234 đến trụ 234/17 Bến Trường tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89 đến trụ 299, từ trụ 218 đến trụ 218/9, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Từ trụ 89 đến trụ 299, từ trụ 218 đến trụ 218/9, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Ấp Bàu Sen, Ấp Trường, Bình Lợi xã Hào Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 370 đến trụ 419, từ trụ 414 đến trụ 414/24 Phước Trung tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 370 đến trụ 419, từ trụ 414 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 370 đến trụ 419, từ trụ 414 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Ấp Phước Trung, Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
84	26-11-26	08h00	26-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32 đến trụ 314/32/11/13 Giồng Nầng tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Ấp Long Phú, Long Đại xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	26-11-26	07h30	26-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 312/2/88 tuyến 482LT	Kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 312/2/87 đến trụ 312/2/87/5, phát quang lưới hạ áp	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 312/2/88 tuyến 482LT	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 312/2/88 tuyến 482LT	2	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	58	0,5251	0,0010	0,0291	0,0001	0,024	217	
86	27-11-26	08h00	27-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 Trạm Nước Sạch Bến Cầu tuyến 481MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 Trạm Nước Sạch Bến Cầu tuyến 481MB	Trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 Trạm Nước Sạch Bến Cầu tuyến 481MB	Ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 Trạm Nước Sạch Bến Cầu tuyến 481MB	2	Khách hàng Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
87	27-11-26	08h00	27-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 53/78/41T Ban QLDA Thị xã Trảng Bàng tuyến 480BC	Thay 3CT định kỳ trạm 400kVA trụ 53/78/41T Ban QLDA Thị xã Trảng Bàng tuyến 480BC	Trạm 400kVA trụ 53/78/41T Ban QLDA Thị xã Trảng Bàng tuyến 480BC	Ấp Phước Thành xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 53/78/41T Ban QLDA Thị xã Trảng Bàng tuyến 480BC	3	Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
88	27-11-26	06h00	27-11-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 475CM từ REC trụ 26 Ninh Bình đến LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng	- Trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT - Trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Khu phố Chà Là phường Ninh Thạnh.	Chuyển tải trung, hạ thế	- Đóng REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM (ĐL Tân Ninh đăng ký)	20	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,686	343	
89	27-11-26	17h00	27-11-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Chuyển điện về vị trí ban đầu	- Trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT - Trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Khu phố Chà Là phường Ninh Thạnh.	Chuyển tải trung, hạ thế	- Đóng LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT	20	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,686	343	
90	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm trèo từ trụ 35 đến trụ 60 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 35 đến trụ 60 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
92	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61/25 Ấp Chánh tuyến 472TĐ	Cấy TBA 2x25kVA trụ 128/61/28, cắt dừng dây sang tải hạ áp, nghiệm thu đóng điện, phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61/25 đến trụ 128/61/34 Ấp Chánh tuyến 472TĐ	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 128/61/25 Ấp Chánh tuyến 472TĐ, cắt CB trạm 75kVA Ấp Chánh 2 trụ 128/61/24 tuyến 472TĐ	6	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	252	2,0620	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
94	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Nối tuyến Gò Dầu - Tràng Bàng tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/107B/2 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 tuyến 471PĐC	Ấp 2, 6 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Nối tuyến Gò Dầu - Tràng Bàng tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/114/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/51 tuyến 471PĐC	Ấp 3 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/15, từ trụ 56/7/3 đến trụ 54/1/7/6T, từ trụ 56/7/1 đến 56/7/3, từ trụ 54/1/2 đến trụ 52B/1T/2, từ trụ 54/1/4 đến trụ 54/1/4/4, từ trụ 54/1/6 đến trụ 54/1/6/4, từ trụ 54/1/9 đến trụ 54/1/9/6, từ trụ 54/1/10 đến trụ 54/1/10/4 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 16C/10/17/2p đến trụ 16C/10/17/6t, từ trụ 16C/10/19/2p đến trụ 16C/10/19/6t Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/15, từ trụ 56/7/3 đến trụ 54/1/7/6T, từ trụ 56/7/1 đến 56/7/3, từ trụ 54/1/2 đến trụ 52B/1T/2, từ trụ 54/1/4 đến trụ 54/1/4/4, từ trụ 54/1/6 đến trụ 54/1/6/4, từ trụ 54/1/9 đến trụ 54/1/9/6, từ trụ 54/1/10 đến trụ 54/1/10/4 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 16C/10/17/2p đến trụ 16C/10/17/6t, từ trụ 16C/10/19/2p đến trụ 16C/10/19/6t Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/15, từ trụ 56/7/3 đến trụ 54/1/7/6T, từ trụ 56/7/1 đến 56/7/3, từ trụ 54/1/2 đến trụ 52B/1T/2, từ trụ 54/1/4 đến trụ 54/1/4/4, từ trụ 54/1/6 đến trụ 54/1/6/4, từ trụ 54/1/9 đến trụ 54/1/9/6, từ trụ 54/1/10 đến trụ 54/1/10/4 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 16C/10/17/2p đến trụ 16C/10/17/6t, từ trụ 16C/10/19/2p đến trụ 16C/10/19/6t Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	- Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương Y trụ 52B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường THCS Trường Tây trụ 54/1/1 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, trạm 75kVA Lộ Bình Dương K trụ 54/1, tháo hotline trụ 54 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Long Hải Q trụ 16C/10 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	527	4,5114	0,0094	0,2347	0,0005	0,262	2.094	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
97	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Từ trụ 297 đến trụ 297/3, trụ 296/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo thu hồi nhánh rẽ hạ áp và vật tư, phụ kiện từ trụ 297 đến trụ 297/3, ép lèo hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 296/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 297 đến trụ 297/3, trụ 296/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân Y1 trụ 296/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471T|N - Cắt CB trạm 75kVA Trường Ân C trụ 298 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	10	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	159	1,3611	0,0028	0,0708	0,0001	0,106	846	
98	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 91/36B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Nối lại dây tiếp đất bị dứt trụ 91/36B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 91/36B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trụ 119/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Nối lại dây tiếp đất bị dứt trụ 119/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 119/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x75kVA Lộ Bình Dương 4 trụ 55 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, cắt dây leo lưới hạ áp trạm 3x75kVA Lộ Bình Dương 4 trụ 55 Trần Phú tuyến 474TN	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA Lộ Bình Dương 4 trụ 55 Trần Phú tuyến 474TN	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	27-11-26	08h00	27-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 33/1 Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	Khắc phục tồn tại khiếm khuyết từ trụ 33/7 đến trụ 33/31 tuyến 477TH	Từ trụ 33/7 đến trụ 33/31 tuyến 477TH	Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 33/1 nhánh rẽ 22kV Thạnh Nghĩa tuyến 477TH	30	Ấp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	922	7,0583	0,0147	0,3621	0,0008	1,000	8.000	
102	27-11-26	08h00	27-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	- Sửa trụ nghiêng, lắp tiếp đất chống sét từ trụ 85/283 đến trụ 85/283/25 tuyến 474TH - Thí nghiệm CBM thiết bị trụ 85/245, 85/246, 85/247, trụ 85/261 tuyến 474TH	Từ trụ 85/283 đến trụ 85/283/25 tuyến 474TH - Trụ 85/245, 85/246, 85/247, trụ 85/261 tuyến 474TH	Ấp Tân Khai xã Tân Lập	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt REC và DS trụ 85/146 Hội Thành tuyến 474TH - Cắt REC và DS trụ 85/283/62 tuyến 474TH	100	Ấp Tân Khai xã Tân Lập	313	2,3961	0,0050	0,1229	0,0003	3,333	26.667	
103	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Đường Bời Lời, 784 khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	27-11-26	07h30	27-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	Thay đà sắt bằng đà composit trụ 15/41/10/1, lắp mới TBA 50kVA trụ 15/41/10/6B, xử lý khiếm khuyết lưới điện ốp bọc cách điện, lắp chông chống đuối chim từ trụ 15/41/1 đến trụ 15/41/87 đường 784, phát quang hành lang an toàn lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/38 đến trụ 15/70 đường Bời Lời tuyến 475CM	Ttrụ 15/41/10/1, trụ 15/41/10/6B, từ trụ 15/41/1 đến trụ 15/41/87 đường 784, từ trụ 15/38 đến trụ 15/70 đường Bời Lời tuyến 475CM	Đường Bời Lời, 784 khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt LBS trụ 15/41/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Cắt DS trụ 64 (trụ 23/38 cũ) Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/37B Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM	50	Khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	923	8,6752	0,0152	0,4881	0,0009	1,715	16.290	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
106	27-11-26	06h00	27-11-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	Chuyển điện tuyến 475CM nhận điện tuyến 471HT đến LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	- Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT - LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Đường 784 khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Chuyển điện	- Đóng Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT (ĐL Dương Minh Châu) - Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	20	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	27-11-26	17h00	27-11-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	- Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT - LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM	Đường 784 khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Chuyển điện	- Đóng LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM - Cắt Recloser trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT (ĐL Dương Minh Châu)	20	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 73/8B/4 Huỳnh Công Giản - I tuyến 472TN	Bàn giao Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh tháo gỡ lưới hạ áp sang thùng điện kế tại trụ 73/8B/7B đường Huỳnh Công Giản tuyến 481TN	Tại trụ 73/8B/7B đường Huỳnh Công Giản tuyến 481TN	Đường Huỳnh Công Giản khu phố 8 phường Tân Ninh	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 73/8B/4 Huỳnh Công Giản - I tuyến 472TN	4	Khu phố 8 phường Tân Ninh	51	0,4541	0,0008	0,0255	0,0000	0,137	1.235	
109	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 195 đến trụ 272, từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 Thành Long - Phước Tân tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 195 đến trụ 272, từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 477SD	Từ trụ 195đến trụ 272, từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 477SD	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 233 đến trụ 233/37 Nông Trường Thành Long tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 233 đến trụ 233/37 tuyến 477SD	Từ trụ 233 đến trụ 233/37 tuyến 477SD	Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 244B đến trụ 244B/20 Công ty TNHH Chăn nuôi Thành Đạt tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 244B đến trụ 244B/20 tuyến 473SD	Từ trụ 244B đến trụ 244B/20 tuyến 473SD	Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	27-11-26	06h00	27-11-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 116/7B	Từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng LBS trụ 243/2A Lữ đoàn 94 tuyến 478TB Cắt REC và 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB	100	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	27-11-26	07h30	27-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây từ trụ 25C/80/1B đến trụ 116/2 tuyến 478TB	Thí nghiệm LBS trụ 28C/80/1B, DS trụ 25C/80/2, DS trụ 116/7, DS trụ 116/2, phát quang hành lang	Từ trụ 25C/80/1B đến trụ 116/2 tuyến 478TB	Khu phố Lộc Thành, Lộc Vĩnh, Lộc Tân phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS trụ 25C/80/1B và DS trụ 25C/80/1 Lộc Vĩnh tuyến 478TB Cắt 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB Cắt 3LTD trụ 116B Chà Rầy tuyến 473TB	30	Khu phố Lộc Thành, Lộc Vĩnh, Lộc Tân phường An Tịnh	1040	9,4157	0,0174	0,5210	0,0010	1,086	9.774	
114	27-11-26	17h00	27-11-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng 3LTD và REC trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB Cắt LBS trụ 243/2A Lữ đoàn 94 tuyến 478TB	100	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
115	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 236B/1 Trường THCS Long Giang tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 236B/1 Trường THCS Long Giang tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 236B/1 Trường THCS Long Giang tuyến 479MB	Ấp Bảo xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 136B/1 Trường THCS Long Giang tuyến 479MB	2	Khách hàng Trường THCS Nguyễn Văn Ấn	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
116	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/22/2A/1 Trường Mẫu giáo Long Giang tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 50kVA trụ 234/22/2A/1 Trường Mẫu giáo Long Giang tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/22/2A/1 Trường Mẫu giáo Long Giang tuyến 479MB	Ấp Bảo xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/22/2A/1 Trường Mẫu giáo Long Giang tuyến 479MB	2	Khách hàng Trường Mầm non Long Thuận	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
117	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường Tiểu học Long Giang tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường Tiểu học Long Giang tuyến 479MB	Trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường Tiểu học Long Giang tuyến 479MB	Ấp Cao Su xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 234/49/1 Trường Tiểu học Long Giang tuyến 479MB	2	Khách hàng Trường Tiểu học Long Thuận	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
118	28-11-26	13h30	28-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 234/34/2 Ngô Bá Mậu tuyến 479MB	Thay 3CT định kỳ khách hàng Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại Công nghệ giấy D&D trạm 400kVA trụ 234/34/2 Ngô Bá Mậu tuyến 479MB	Trạm 400kVA trụ 234/34/2 Ngô Bá Mậu tuyến 479MB	Ấp Bảo xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/2 Ngô Bá Mậu tuyến 479MB	4	- Khách hàng Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại Công nghệ giấy D&D - Khách hàng Ngô Bá Mẫu	2	0,0099	0,0000	0,0004	0,0000	0,137	480	
119	28-11-26	13h30	28-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 234/34/1 Thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	Thay 3CT định kỳ trạm 160kVA trụ 234/34/1 Thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	Trạm 160kVA trụ 234/34/1 Thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	Ấp Bảo xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 234/34/1 Thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	2	- Khách hàng Công ty TNHH sản xuất và Thương Mại Công nghệ giấy D&D - Khách hàng Ngô Bá Huy	2	0,0099	0,0000	0,0004	0,0000	0,069	240	
120	28-11-26	13h30	28-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 234/44B/3 Công ty TNHH Gỗ Cao Su Long Giang tuyến 479MB	Thay 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 234/44B/3 Công ty TNHH Gỗ Cao Su Long Giang tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 234/44B/3 Công ty TNHH Gỗ Cao Su Long Giang tuyến 479MB	Ấp Bảo xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trụ 234/44B/3 và 3FCO trụ 234/44B trạm 250kVA Công ty TNHH Gỗ Cao Su Long Giang tuyến 479MB	4	Khách hàng Công ty TNHH Gỗ Cao Su Long Giang	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480	
121	28-11-26	13h00	28-11-26	13h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 169 Cầu Sắt tuyến 479MB	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về Recloser Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD	Trụ 341B tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng Recloser Long Vĩnh trụ 341B tuyến 479MB	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,744	1.372	
122	28-11-26	17h30	28-11-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 169 Cầu Sắt tuyến 479MB	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Trụ 341B tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Chuyển tải trung, hạ áp	Cắt Recloser Long Vĩnh trụ 341B tuyến 479MB	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,744	1.372	
123	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	6	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	141	1,4202	0,0025	0,0746	0,0001	0,206	1.957	
124	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 180/18 Khởi Hà-J tuyến 473TĐ	Thay ống PVC bằng ống HDPE tại trạm 75kVA trụ 180/18 Khởi Hà-J tuyến 473TĐ	Trạm 75kVA trụ 180/18 Khởi Hà-J tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 180/18 Khởi Hà-J tuyến 473TĐ - Cắt LBFCO trụ 180/19 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 180/18 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	8	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	129	1,2994	0,0023	0,0682	0,0001	0,091	865	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
125	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Đường dây 22kV từ trụ 180 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Dựng trụ trung hạ áp, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư trụ từ trụ 180/3B đến trụ 180/6, trụ 180/9/2 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/3B đến trụ 180/6, trụ 180/9/2 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 180 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	15	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	512	5,1572	0,0090	0,2707	0,0005	0,514	4.883	
126	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp xà sứ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư, phát quang lưới điện trụ từ trụ 262/3b đến trụ 262/12 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/3b đến trụ 262/12 Cơ Giới tuyến 477HT	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	25	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	1294	13,0340	0,0229	0,6843	0,0012	0,857	8.142	
127	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 262/12 đến trụ 262/29, từ trụ 262/12 đến trụ 262/12/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/12 đến trụ 262/29, từ trụ 262/12 đến trụ 262/12/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Ấp Tân Định, Suối Đá xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	28-11-26	08h00	28-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 7/28 Bình Linh-N tuyến 477HT	Dựng trụ hạ áp đổ bê tông từ trụ 7/28/9 đến trụ 7/28/14 Cầu Kênh tuyến 477HT	Từ trụ 7/28/9 đến trụ 7/28/14 Cầu Kênh tuyến 477HT	Khu phố trường Xuân phường Long Hoa.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 7/28 Bình Linh-N tuyến 477HT	2	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa.	55	0,5248	0,0010	0,0276	0,0001	0,023	207	
129	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	Thay cáp lực, phụ kiện và hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB	4	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	93	0,7610	0,0000	0,0000	0,0000	0,352	0	
132	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA TCC Thuận Lợi trụ 99/2 tuyến 482PĐ	Kéo tăng cường dây hạ áp TBA 400kVA trụ 99/2 tuyến 471PĐC	TBA 400kVA TCC Thuận Lợi trụ 99/2 tuyến 482PĐ	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG – CHI NHÁNH TÂY NINH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO TBA 400kVA TCC Thuận Lợi trụ 99/2 tuyến 482PĐ	6	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG – CHI NHÁNH TÂY NINH	2	0,0164	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
133	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 Bến Mương tuyến 471TĐ	Cho phép Công ty Ngân Anh trồng trụ trung hạ áp, lắp phụ kiện di dời lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ từ trụ 26A/1 tuyến 471TĐ công trình nâng cấp đường cống cao xã Thạnh Đức, phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 26A/1 đến trụ 26A/26 Bến Mương tuyến 471TĐ	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO 26A/1, tháo hotline trụ 26A Bến Mương tuyến 471TĐ	10	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức	193	1,5792	0,0000	0,0000	0,0000	2,200	0	
134	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Hùng Vương tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phường Gò Dầu, Phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	28-11-26	07h30	08-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 59B/13/4 đến trụ 59B/13/4/1 tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp và tháo, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 59B/13/4 đến trụ 59B/13/4/1 tuyến 474TN	Từ trụ 59B/13/4 đến trụ 59B/13/4/1 tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	- Cắt CB, 03FCO, tháo hotline trạm 250kVA VP Điện lực Hòa Thành trụ 59B/13/4 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 75kVA CNĐ Hòa Thành trụ 59B/13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Mầm Non Long Hải trụ 59B/13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	11	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	56	0,2397	0,0010	0,0125	0,0001	0,196	785	
136	28-11-26	07h30	28-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 59B/13/4/1 đến trụ 59B/13/4/8, từ trụ 59B/13/4/2 đến trụ 59B/13/4/2/3T, từ trụ 59B/13/4/3 đến trụ 59B/13/4/3/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Kéo dây, sang lưới hạ áp, thay thùng công tơ, thay ống tổ hợp từ trụ 59B/13/4/1 đến trụ 59B/13/4/8, từ trụ 59B/13/4/2 đến trụ 59B/13/4/2/3T, từ trụ 59B/13/4/3 đến trụ 59B/13/4/3/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 59B/13/4/1 đến trụ 59B/13/4/8, từ trụ 59B/13/4/2 đến trụ 59B/13/4/2/3T, từ trụ 59B/13/4/3 đến trụ 59B/13/4/3/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	- Cắt CB, FCO trạm 75kVA CNĐ Hòa Thành trụ 59B/13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Mầm Non Long Hải trụ 59B/13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú E trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú G trụ 71B/16 Trần Phú tuyến 474TN	14	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	364	3,1160	0,0065	0,1621	0,0003	0,262	2.094	
137	28-11-26	06h30	28-11-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH nhận điện tuyến 479TH đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	- Trụ 85/158/84 tuyến 478TH - Trụ 85/158/1 tuyến 474TH	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	Chuyển điện trung áp	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/84 nhánh rẽ 22kV Hội Thành tuyến 478TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 nhánh rẽ 22kV Hội Thành tuyến 474TH	50	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	762	0,7292	0,0122	0,0374	0,0006	1,667	1.667	
138	28-11-26	11h30	28-11-26	12h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH ngưng nhận điện tuyến 479TH đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	- Trụ 85/158/84 tuyến 478TH - Trụ 85/158/1 tuyến 474TH	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	Chuyển điện trung áp	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 nhánh rẽ 22kV Hội Thành tuyến 474TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/185/84 nhánh rẽ 22kV Hội Thành tuyến 478TH	50	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	762	0,7292	0,0122	0,0374	0,0006	1,667	1.667	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
139	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Ngân Anh	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng trụ 68B, trụ 153C tuyến 473TH, 478TH	Trụ 68B, trụ 153C tuyến 473TH, 478TH	Xã Tân Hội, ấp Đông Tiến xã Tân Đông	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	- Cắt REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt DS trụ 166 Đông Tiến nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 Hội Thành nối tuyến 474TH và tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/19 Hội Phú nối tuyến 478TH, 480TH	300	Xã Tân Hội, ấp Đông Tiến xã Tân Đông	7343	24,5934	0,1171	1,2618	0,0060	10,000	35.000	
140	28-11-26	08h00	28-11-26	11h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Ngân Anh	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngô	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng từ trụ 168/12 đến trụ 168/260 tuyến 471SN	Từ trụ 168/12 đến trụ 168/260 tuyến 471SN	Ấp Đông Tiến, Tân Hà xã Tân Đông	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	- Cắt REC trụ 167/1, DS trụ 167/2 Kà Tum tuyến 471SN - Cắt DS trụ 168/152 Tầm Phô nối tuyến 471SN và tuyến 473SN	100	Ấp Đông Tiến, Tân Hà xã Tân Đông	484	1,6210	0,0077	0,0832	0,0004	3,333	11.667	
141	28-11-26	08h00	28-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 112/20/1 đến trụ 112/20/48/209 tuyến 478TH	Từ trụ 112/20/1 đến trụ 112/20/48/209 tuyến 478TH	Ấp An Phú xã Tân Hội	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	28-11-26	08h00	28-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	28-11-26	08h00	28-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Không mất điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	28-11-26	06h00	28-11-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 163 Nối tuyến Thanh Điền - Trại Gà tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 472SD về Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD	Từ trụ 83 đến trụ 163 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Hùng, Thanh Phước, Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng LBS Thanh Điền trụ 163 tuyến 472SD-476SD. - Cắt Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 và DS 3 pha trụ 84 tuyến 476SD	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	28-11-26	11h30	28-11-26	12h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 163 Nối tuyến Thanh Điền - Trại Gà tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Từ trụ 83 đến trụ 163 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Hùng, Thanh Phước, Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng DS 3 pha trụ 84 và Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD. - Cắt LBS Thanh Điền trụ 163 tuyến 472SD-476SD	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	28-11-26	07h00	28-11-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 83 lộ ra trạm Suối Dộp tuyến 476SD	Thay DS 3 pha trụ 82 Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Trụ 82 tuyến 476SD	Ấp Bình Phong xã Châu Thành; Khách hàng: Sư Đoàn Bộ Binh 5	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 476SD và đóng DTĐ 476-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp	10	Ấp Bình Phong xã Châu Thành; Khách hàng: Sư Đoàn Bộ Binh 5	508	2,2683	0,0084	0,1272	0,0005	0,343	1.543	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
147	28-11-26	13h00	28-11-26	13h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về Recloser Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD	Trụ 169 tuyến 476SD và Trụ 341B tuyến 479MB	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền; Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng Recloser Long Vĩnh trụ 341B tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký) - Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	28-11-26	17h30	28-11-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Trụ 169 tuyến 476SD và Trụ 341B tuyến 479MB	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền; Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng 3 LTD và Recloser Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD - Cắt Recloser Long Vĩnh trụ 341B tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký)	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	28-11-26	13h00	28-11-26	13h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/1B đến trụ 164/36 Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 471TN về LBS Thanh Phước 2 trụ 164/1B tuyến 476SD	Từ trụ 164/1B đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Phước, Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 471TN-476SD. - Cắt LBS Thanh Phước 2 trụ 164/1B và DS 3 pha trụ 164/2 tuyến 476SD.	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	28-11-26	17h30	28-11-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/1B đến trụ 164/36 Thanh Điền - Long Vĩnh tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Từ trụ 164/1B đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Phước, Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng DS 3 pha trụ 164/2 và LBS Thanh Phước 2 trụ 164/1B tuyến 476SD - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 471TN-476SD	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	28-11-26	13h30	28-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 Nối tuyến Thanh Điền - Trại Gà tuyến 476SD	Thay DS 3 pha trụ 84 tuyến 476SD	Trụ 84 tuyến 476SD	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 và DS 3 pha trụ 82 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 163 tuyến 472SD-476SD.	30	Khu Phố Thanh Sơn, Thanh Thuận Phường Thanh Điền; Ấp Bình Long xã Châu Thành	1597	5,5462	0,0264	0,3111	0,0015	1,029	3.600	
152	28-11-26	13h30	28-11-26	14h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/18/45 Thanh Điền tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 474SD về đến LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 141/1 Thanh Điền tuyến 476SD	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/18/45 Thanh Điền tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền; Ấp An Bình xã Châu Thành	Chuyển tải trung, hạ áp	- Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 141/1 Thanh Điền tuyến 476SD. - Đóng 03 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 38/104 Thanh An tuyến 474SD.	50	Khu Phố Thanh Hùng, Thanh Hòa Phường Thanh Điền; Ấp An Bình xã Châu Thành	4098	2,0331	0,0678	0,1141	0,0038	1,715	857	
153	28-11-26	17h00	28-11-26	17h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/18/45 Thanh Điền tuyến 476SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/18/45 Thanh Điền tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền; Ấp An Bình xã Châu Thành	Chuyển tải trung, hạ áp	- Cắt 03 LBFCO trụ 38/104 nhánh rẽ 22kV Thanh An tuyến 474SD. - Đóng 03 LBFCO trụ 141/1 nhánh rẽ 22kV Thanh Điền tuyến 476SD.	50	Khu Phố Thanh Hùng, Thanh Hòa Phường Thanh Điền; Ấp An Bình xã Châu Thành	4098	2,0331	0,0678	0,1141	0,0038	1,715	857	
154	29-11-26	08h00	29-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thu hồi trụ trung áp từ trụ 169/1 đến trụ 169/7 tuyến 477TH	Từ trụ 169/1 đến trụ 169/7 tuyến 477TH	Ấp Tân Đông xã Tân Phú	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 169/1A nhánh rẽ 22kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	50	Ấp Tân Đông xã Tân Phú	1453	11,1233	0,0232	0,5707	0,0012	1,667	13.333	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
C. HOTLINE																						
	CƠ SỞ 1																					
	Không có																					
	CƠ SỞ 2																					
1	23-11-26	08h00	23-11-26	15h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh	LBS Bình Trung trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	Thay 01 LTD pha bìa ngoài (hướng về Tua Hai), thay 06 LA và thay DS 3 pha trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN bằng phương pháp hotline và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 475SD trạm 110kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Cầy Xiêng trụ 80/3 tuyến 475SD. - Cắt DS 3 pha và 3 LTD Bình Trung trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN.	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-11-26	08h00	23-11-26	15h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Thái Bình	LBS Bình Trung trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	Bàn giao ĐL Thái Bình thay 01 LTD pha bìa ngoài (hướng về Tua Hai), thay 06 LA và thay DS 3 pha trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN bằng phương pháp hotline và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Trụ 80/43 tuyến 475SD-473TN	Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành	Công tác không mất điện - Hotline	- Khóa chế độ tự đóng lai MC 473TN. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Tượng Đài trụ 27; Recloser Tua Hai trụ 93/1 tuyến 473TN.	130	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	27-11-26	08h00	27-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp DVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 73/8B đường Huỳnh Công Giản tuyến 472TN	Thay trụ 8,4m thành trụ 14m bằng phương pháp hotline công trình TBA 400kVA (Công ty TNHH MTV Filia) trụ 73/8B/7B Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Tại trụ 73/8B/7B đường Huỳnh Công Giản tuyến 481TN	Khu phố 8 phường Tân Ninh	Công tác không mất điện - Hotline	Khoá chế độ tự đóng lại: - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Recloser trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - MC 472TN	170	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 218,314 MW
- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 1.485.970 KWh
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 68,0285 Phút
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,1403 Lần