PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 49 NĂM 2026 (Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026)

I. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến đóng điện			Đơn vị QLVH	Đơn vị đăng ký nghiệm thu	Nội dung	Biện pháp an toàn để đóng điện	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc					
A.	**Lưới điện 110kV:**								
	Không có								
B.	**Lưới điện 22kV:**								
1	Rec T94A/1A, DS T94A/2 mạch 2 Đường 15B Tân Đức	06-12-2026	17h00	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành ngăn Rec T94A/1A, DS T94A/2 mạch 2 Đường 15B Tân Đức	Kiểm tra DS T94A/1 mạch 2 Đường 15B Tân Đức đang cắt, DS T94A/2 mạch 2 Đường 15B Tân Đức đang đóng, Rec T94A/1A mạch 2 Đường 15B Tân Đức đang cắt, đóng MC 478 Bình Tiền	
2	Đường dây 22KV 3 pha trục Đức Hòa-Liên Thôn	06-12-2026	17h00	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành Đường dây 22KV 3 pha trục Đức Hòa- Liên Thôn sau khi thay dây 3AC185 + 3AC240mm2 thành 6ACX 240mm2	Đóng Rec T273 Liên Thôn Đóng DS T269 Liên Thôn Đóng Rec T62/131 Liên Thôn	
3	LBS T17A+ 3LS T18A Gò Đen Bình Chánh (trụ số 18A nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 480 Long Hiệp)	06-12-2026	18h00	18h15	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Đóng điện nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành: LBS T17A+ 3LS T18A Gò Đen Bình Chánh	- Kiểm tra Rec T41 Voi Lá đang cắt; - Đóng 3LS T18A Gò Đen Bình Chánh; - Đóng LBS T17A Gò Đen Bình Chánh; - Đóng 3LS T40+ Rec T41 Voi Lá.	
4	- LBS T17+ DS T18A Gò Đen Bình Chánh (trụ số 17, 18A nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 478 Bến Lức); - DS T1, DS T2, DS T13, DS T14, LBS T2B HTX Mỹ Trung (trụ 01, 02, 2B, 13, 14 nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức); - DS T22 Mỹ Yên Thanh Phú, LBFCO T9 Bờ Lát	06-12-2026	18h00	18h15	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Đóng điện nghiệm thu đưa thiết bị vào vận hành: - LBS T17+ DS T18A Gò Đen Bình Chánh; - DS T1, DS T2, DS T13, DS T14, LBS T2B HTX Mỹ Trung.	- Kiểm tra LBS T3B Long Bình đang cắt; - Kiểm tra DS T22 Mỹ Yên Thanh Phú, LBFCO T9 Bờ Lát đang cắt; - Đóng DS T14 HTX Mỹ Trung; - Đóng DS T13 HTX Mỹ Trung; - Đóng DS T02 HTX Mỹ Trung; - Đóng DS T01 HTX Mỹ Trung; - Đóng LBS T2B HTX Mỹ Trung. - Đóng DS T18A Gò Đen Bình Chánh; - Đóng LBS T17 Gò Đen Bình Chánh; - Đóng 3LS T4+ LBS T3B Long Bình.	

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																					
	CƠ SỞ 1																					
1	30-11-26	08h00	30-11-26	13h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, phòng hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-11-26	18h00	30-11-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, phòng hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	TBA 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-11-26	08h00	30-11-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-11-26	18h00	30-11-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-11-26	08h00	30-11-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-11-26	18h00	30-11-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 80 đến trụ 137	Xã Tân Hòa	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Phát quang hành lang định kỳ	Từ trụ 05 đến trụ 36	Phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-12-26	08h00	01-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
12	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra, xử lý Camera HR3 mất tín hiệu.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Nạp xã accu trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Nạp xã accu trạm 110kV Suối Dộp	Cắt MCB cấp nguồn AC cho máy nạp	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-12-26	08h30	01-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-12-26	18h00	01-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-12-26	08h00	01-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	01-12-26	18h00	01-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trụ 80 đến trụ 137	Xã Tân Hòa	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Xã Thạnh Bình; xã Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	02-12-26	08h00	02-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
21	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	02-12-26	09h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	02-12-26	08h00	02-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	02-12-26	18h00	02-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Cầu Máng	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	02-12-26	08h00	02-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	02-12-26	18h00	02-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV Thành Công	KCN Thành Thành Công phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh, 174 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng, đến trụ 102	Xã Thạnh Bình; xã Tân Châu	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
28	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm Cầu Máng đến trụ 84/16 đến trụ 102	Phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh; xã Tân Phú	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa, đường dây 110kv 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142 và từ trụ 122 đến trạm Long Hoa	Phường Ninh Thạnh; phường Long Hoa; xã Cầu Khởi	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	03-12-26	08h00	03-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	03-12-26	18h00	03-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Trảng Bàng	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	03-12-26	18h00	03-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Biên	Ấp 7 xã Tân Biên.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	03-12-26	08h00	03-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Long Hoa	Khu phố Trường An phường Long Hoa.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	03-12-26	18h00	03-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Tây Ninh	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	03-12-26	08h00	03-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	03-12-26	18h00	03-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
37	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kv Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 260	Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 391	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh; Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt tại trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV	Trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kVTrạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	Đèn chiếu sáng sân ngắt tại trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV bị hư hỏng.	Off CB nguồn đèn chiếu sáng tại trụ cổng MBA T1, Cổng trạm và trụ bê tông sân ngắt 22kV	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Phòng Accu , máy sạc 1, máy sạc 2 Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	04-12-26	18h00	04-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Phước Đức	KCN Phước Đông Phường Gia Lộc	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	04-12-26	18h00	04-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Tân Hưng	Ấp 1 xã Tân Châu.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	04-12-26	08h00	04-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
46	04-12-26	18h00	04-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Suối Dộp	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	04-12-26	08h00	04-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	Trạm 110kV Bến Cầu	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	04-12-26	08h00	04-12-26	18h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra suối, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	Trạm 110kV An Hội	KCN Thành Thành Công, khu phố An Hội Phường Trảng Bàng	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	04-12-26	18h00	04-12-26	21h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	KCN Trảng Bàng, khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	04-12-26	07h00	04-12-26	12h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn	Từ trụ 260 đến trụ 396	Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Phát quang định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	04-12-26	07h00	04-12-26	12h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn	Từ trụ 410 đến trụ 522	Xã Dầu Tiếng TP Hồ Chí Minh; Xã Lộc Ninh; xã Dương Minh Châu; phường Ninh Thạnh	Phát quang định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	04-12-26	18h00	04-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kv 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kv 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức và đường dây 110kV 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm Phước Đông đến trạm phước Đức	Phường Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	04-12-26	18h00	04-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kv Trảng Bàng đến trạm Thành Công đến trạm An Hội	Phường Gia Lộc; phường Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
54	04-12-26	18h00	04-12-26	23h45	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức - 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa và đường dây 110kv 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trạm Thạnh Đức đến trạm Hòa Thành đến trạm Long Hoa đến trạm 220kV Tây Ninh và đến trạm 110kv Tây Ninh	Xã Truông Mít; xã Cầu Khởi; phường Ninh Thạnh; phường Bình Minh	Kiểm tra định kỳ đêm	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	05-12-26	16h00	05-12-26	18h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Phước Đông	Hệ thống NLĐMT Trạm 110kV Phước Đông	KCN Phước Đông phường Gia Lộc	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	05-12-26	18h00	05-12-26	22h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Lộc Thuận	Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	05-12-26	18h00	05-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ mối nối thiết bị tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Trạm 110kV Suối Ngô	Ấp 6 xã Tân Hòa.	Công tác kiểm tra định kỳ	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	05-12-26	08h00	05-12-26	11h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Hòa Thành	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	05-12-26	18h00	05-12-26	19h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Trạm 110kV Thạnh Đức	Ấp Đường Long xã Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	05-12-26	09h00	05-12-26	11h30	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Vệ sinh, bảo dưỡng dàn TBN 401 và thay đèn chiếu sáng sân ngắt khu vực T401 trạm 110kV Mộc Bài	Ngăn T401 trạm 110kV Mộc Bài	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ và thay đèn chiếu sáng.	- Cắt điện, cô lập ngăn T401 trạm 110kV Mộc Bài - Cắt CB cấp nguồn AC đèn chiếu sáng.	0	Ngăn T401 trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																						
1	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV Đức Lập	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV Đức Lập	Khu công nghiệp Đức Hòa 3 xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Long An 2 - 178 Bến Lức 2; 179 Bến Lức 2 - Dự phòng; 177 Bến Lức - 171 Bến Lức; 176 Bến Lức 2 Dự phòng Đường dây 110kV 175 Long An 2 - 180 Bến Lức 2; 176 Long An 2 - 181 Bến Lức 2; 182 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh; 183 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo	Lắp biên số trụ; biển báo; biển phân mạch	Từ trụ 01 đến trụ 13A Từ trụ 01 đến trụ 92A	Xã Nhựt Tảo; Xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Cần Đước)	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Ấp 2 xã Cần Đước; ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp 3 xã Cần Giuộc; ấp Trung xã Tân Tập; ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; Quốc lộ 1A phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Ấp 4 xã Long Cang; KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang; KCN Phúc Long xã Mỹ Yên; xã Lương Hòa ; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-11-26	08h00	30-11-26	09h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV Tân An	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 479, 480 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 479, 480	MC 479, 480	Ấp Bình Trung; Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
8	30-11-26	08h00	30-11-26	09h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV Mộc Hoá	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 473, 478, T402 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 473, 478, T402	MC 473, 478, T402	Khu phố 10 phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Long An 2 - 171 Thủ Thừa; 172 Thủ Thừa - 131 An Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 01 đến trụ 19A/5; từ trụ 19A/5 đến trụ 88;	Xã Thủ Thừa; xã Bình Đức; xã Lương Hoà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	01-12-26	18h00	01-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Long An 2 - 171 Thủ Thừa; 172 Thủ Thừa - 131 An Thạnh	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ 01 đến trụ 19A/5; từ trụ 19A/5 đến trụ 88;	Xã Thủ Thừa; xã Bình Đức; xã Lương Hoà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Tân Túc; 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm; 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 65/3 đến trụ 33A; từ trụ 65/3 đến trụ 15RG; từ trụ 33A đến trụ 15RG	xã Mỹ Yên; xã Bình Chánh; xã Tân Tạo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	01-12-26	18h00	01-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Tân Túc; 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm; 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ 65/3 đến trụ 33A; từ trụ 65/3 đến trụ 15RG; từ trụ 33A đến trụ 15RG	xã Mỹ Yên; xã Bình Chánh; xã Tân Tạo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 79 đên trụ 146A	Xã Tân Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-12-26	18h00	01-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ 79 đên trụ 146A	Xã Tân Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Đức Hoà 2 - 172 Đức Lập Thượng; 171 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập; 176 Đức Hoà 2 - 172 Đức Hoà 3; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ ĐN3 đến trụ 99/4; từ trụ 99/4 đến trụ 107A; từ trụ ĐN3 đến trụ 132A/2; từ trụ 108 đến trụ 132A	Xã Tân Mỹ; xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
16	01-12-26	18h00	01-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Đức Hoà 2 - 172 Đức Lập Thượng; 171 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập; 176 Đức Hoà 2 - 172 Đức Hoà 3; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ ĐN3 đến trụ 99/4; từ trụ 99/4 đến trụ 107A; từ trụ ĐN3 đến trụ 132A/2; từ trụ 108 đến trụ 132A	Xã Tân Mỹ; xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa ;khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV Đức Hòa 3	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV Đức Hòa 3	KCN Xuyên Á xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 01 đến trụ 43/18; từ trụ 43/18/ đến trụ 74	Xã Nhà Bè; xã Cần Giuộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	02-12-26	18h00	02-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ 01 đến trụ 43/18; từ trụ 43/18/ đến trụ 73	Xã Nhà Bè; xã Cần Giuộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 01 đến trụ cổng ngăn 171 trạm Rạch Chanh; từ trụ 01 đến trụ 88	Xã Bình Đức; xã Nhựt Tảo; xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
23	02-12-26	18h00	02-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ 01 đến trụ cổng ngăn 171 trạm Rạch Chanh; từ trụ 01 đến trụ 89	Xã Bình Đức; xã Nhựt Tảo; xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 147 đến trụ 180	xã Tân Thạnh; xã Mộc Hoá	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Đức Hoà 3 - 172 Le Long; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Kiểm tra định kỳ ngày	Từ trụ 132A đến trụ 04; từ trụ 132B đến trụ 172	Xã Đức Lập; xã Mỹ Hạnh; xã Đức Hoà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	02-12-26	18h00	02-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Đức Hoà 3 - 172 Le Long; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Kiểm tra định kỳ đêm	Từ trụ 132A đến trụ 04; từ trụ 132B đến trụ 172	Xã Đức Lập; xã Mỹ Hạnh; xã Đức Hoà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Khu phố 10 phường Kiến Tường; Ấp Bà Luông xã Thạnh Phước; KP Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng; Khu phố 3 xã Tân Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
30	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV Đức Huệ	Khu vực 1 xã Hiệp Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	02-12-26	18h00	02-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Ấp 4 xã Long Cang; KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang; KCN Phúc Long xã Mỹ Yên; Ấp 9 Lương Hòa xã Lương Hòa; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	02-12-26	18h00	02-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Cần Đước)	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Ấp 2 xã Cần Đước; Ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp 3 xã Cần Giuộc; ấp Trung xã Tân Tập; ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	03-12-26	18h00	03-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Khu phố 10 Phường Kiến Tường; Ấp Bà Luông xã Thạnh Phước; KP Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng; Khu phố 3 xã Tân Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Khoảng trụ 171-172	Sơn biển báo đường thuỷ	Xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	04-12-26	18h00	04-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Tân An)	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Ấp Bình Trung phường Tân An; xã An Lục Long; khu công nghiệp Hòa Bình xã Thủ Thừa; Phường Long An; ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ; ấp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
36	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Cần Đước)	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập, KCN Phước Lý	Ấp 2 xã Cần Đước; Ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp 3 xã Cần Giuộc; ấp Trung xã Tân Tập; ấp Minh Thiện xã Rạch Kiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Bến Lức)	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Ấp 4 xã Long Cang; KCN Thuận Đạo mở rộng xã Long Cang; KCN Phúc Long xã Mỹ Yên; Ấp 9 xã Lương Hòa; ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	04-12-26	18h00	04-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Lập)	Trạm 110kV: Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Khu công nghiệp Đức Hòa 3 xã Đức Lập; KCN Xuyên Á xã Đức Lập; Khu vực 1 xã Hiệp Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu	Khoảng trụ 37-38	Sơn biển báo đường thuỷ	Xã Hiệp Phước; xã Cần Giuộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	04-12-26	06h00	04-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Ban QLDA PCTN - TNDMN - Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV: Cần Giuộc, Long Hậu - Đường dây 172 Cần Giuộc - 172 Long Hậu	Nghiệm thu end to end 2 đầu thiết bị truyền cắt xa F85 ngăn 172 Long Hậu, 172 Cần Giuộc và đưa vào vận hành thiết bị truyền cắt xa F85 ngăn 172 Cần Giuộc, 172 Long Hậu	- Ngăn 172 Trạm 110kV Cần Giuộc; - Ngăn 172 Trạm 110kV Long Hậu	Ấp Hoà Thuận 2 xã Cần Giuộc; ấp Trung, xã Tân Tập.	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	- Cô lập Đường dây 172 Cần Giuộc - 172 Long Hậu - Cô lập 172 Trạm 110kV Cần Giuộc, - Cô lập 172 Trạm 110kV Long Hậu	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	05-12-26	18h00	05-12-26	22h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa; khu công nghiệp Tân Đô xã Đức Hòa; KCN Hải Sơn ấp Bình Tiền 2 xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
43	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Trạm 110kV: Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Khu phố 10 phường Kiến Tường; Ấp Bà Luông xã Thạnh Phước; KP Chiến Thắng xã Vĩnh Hưng; Khu phố 3 xã Tân Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	06-12-26	06h00	06-12-26	16h00	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- TNĐMN - Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Trạm 110kV Rạch Chanh	Nghiệm thu SCADA rơ le F67 ngăn 131 với Trung tâm Điều hành SCADA	- Ngăn 131, T1, 431 Trạm 110kV Rạch Chanh;	Ấp 4 xã Long Cang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	- Cô lập 131, T1, 431 Trạm 110kV Rạch Chanh; - Đóng MC 421 kết giàn TC C41 và C42; - Cô lập chức năng 50BF của rơ le 87B Trạm 110kV Rạch Chanh	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
CƠ SỞ 1																						
1	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lân - Chợ Trạm Nr Ao Gòn Nr Ao Gòn 2 Nr Tư Khai Nr Ấp Nhà Trường 2 Nr Ấp Cầu Xây 2 Nr Bình Hoà	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Trụ 56-59(4), 64-70(6), 80-82(4), 86-92(6), 96-98(5), 99-102(5), 105-110(5) Tân Lân-Chợ Trạm 22-23(2), 26-27(4), 30(1), 42-43(2), 52-53(2) Nr Ao Gòn 2-3(2), 8(1), 10-11(2) Nr Ao Gòn 2 11-12(2) Nr Tư Khai 4-5(2) Nr Ấp Nhà Trường 2 7-8(2), 15-16(1) Nr Ấp Cầu Xây 2 4-5(2) Nr Bình Hoà	xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471 Cần Giuộc; 477 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (T136- T160)	Xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-11-26	08h00	30-11-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr trạm T20 Ấp 3A	Điều hòa giảm công suất trạm T20 Ấp 3A từ 2x37,5KVA xuống 37,5KVA	Nr trạm T20 Ấp 3A	xã Phước Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO Nr trạm T20 Ấp 3A	4	Khu vực ấp 3 xã Phước Vĩnh Tây	10	0,0220	0,0001	0,0017	0,0000	0,133	467	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5	30-11-26	13h30	30-11-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T33 Kế Mỹ	Chỉnh trụ HT9/4B trạm T33 Kế Mỹ bị nghiêng	Đường dây hạ thế trạm T33 Kế Mỹ	xã Mỹ Lộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MCCB trạm T33 Kế Mỹ	5	Khu vực ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc	56	0,1055	0,0006	0,0082	0,0000	0,167	500	
6	30-11-26	08h00	30-11-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 9 Tân Đức	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr ĐS 9 Tân Đức Tổng: 16 cây	Tại trụ: T3-4, T7-8, T11-12, T13-14, T15A16, T17-18, T20-21, T25-26, T29-30	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-11-26	13h30	30-11-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 7 Tân Đức	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr ĐS 7 Tân Đức Tổng: 12 cây	Tại trụ: T1-2, T4-5, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-11-26	08h15	30-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Tiến Thành	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078057	Tại trụ 01 NR HKD Tiến Thành	HKD Tiến Thành, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Tiến Thành	3	HKD Tiến Thành, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
9	30-11-26	09h15	30-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Cơ sở Thái Thanh	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075256	Tại trụ 01 NR HKD Tại trụ 01 NR CƠ SỞ Thái Thanh	HKD Cơ sở Thái Thanh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Cắt 3LBFCO NR Cơ sở Thái Thanh	3	HKD Cơ sở Thái Thanh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
10	30-11-26	10h15	30-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ SX TÀI PHƯƠNG	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030044158	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ SX TÀI PHƯƠNG	CƠ SỞ SX TÀI PHƯƠNG, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở SX TÀI PHƯƠNG	3	CƠ SỞ SX TÀI PHƯƠNG, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
11	30-11-26	11h15	30-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM PHÚ DINH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030061762	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM PHÚ DINH	Cty TNHH TM PHÚ DINH, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM PHÚ DINH	3	Cty TNHH TM PHÚ DINH, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
12	30-11-26	13h15	30-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ SX GIA CÔNG CK GIA CƯỜNG	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030070456	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ SX GIA CÔNG CK GIA CƯỜNG	CƠ SỞ SX GIA CÔNG CK GIA CƯỜNG, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở SX GIA CÔNG CK GIA CƯỜNG	3	CƠ SỞ SX GIA CÔNG CK GIA CƯỜNG, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
13	30-11-26	14h15	30-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ sở SX - KD tủ Kim Ngọc Hoa	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030073881	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ SX - KD tủ Kim Ngọc Hoa	Cơ sở SX - KD tủ Kim Ngọc Hoa, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở SX - KD tủ Kim Ngọc Hoa	3	Cơ sở SX - KD tủ Kim Ngọc Hoa, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
14	30-11-26	15h15	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Vũ Thị Bích Thuận	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075724	Tại trụ 01 NR HKD Vũ Thị Bích Thuận	HKD Vũ Thị Bích Thuận, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Vũ Thị Bích Thuận	3	HKD Vũ Thị Bích Thuận, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
15	30-11-26	16h15	30-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KD NHỰA LONG - VÂN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030047308	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KD NHỰA LONG - VÂN	Cty TNHH KD NHỰA LONG - VÂN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KD NHỰA LONG - VÂN	3	Cty TNHH KD NHỰA LONG - VÂN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
16	30-11-26	08h15	30-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhà Trọ Mỹ Lan	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030081674	Tại trụ 01 NR Nhà Trọ Mỹ Lan	Nhà Trọ Mỹ Lan, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Nhà Trọ Mỹ Lan	3	Nhà Trọ Mỹ Lan, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
17	30-11-26	09h15	30-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty TNHH MTV DIỆU TUẤN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030014697	Tại trụ 01 NR CN Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV DIỆU TUẤN	CN Cty TNHH MTV DIỆU TUẤN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV DIỆU TUẤN	3	CN Cty TNHH MTV DIỆU TUẤN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
18	30-11-26	10h15	30-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX KIM THỊNH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030083962	Tại trụ 01 NR Cty CP SX KIM THỊNH	Cty CP SX KIM THỊNH, ấp 4, xã Mỹ Hạnh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX KIM THỊNH	3	Cty CP SX KIM THỊNH, ấp 4, xã Mỹ Hạnh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
19	30-11-26	11h15	30-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ NGÂN PHÁT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030096696	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ NGÂN PHÁT	CƠ SỞ NGÂN PHÁT, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở NGÂN PHÁT	3	CƠ SỞ NGÂN PHÁT, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
20	30-11-26	13h15	30-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH GIA CÔNG CK - TRÁNG PHỦ KIM LOẠI QUỐC THÁI	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030073536	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GIA CÔNG CK - TRÁNG PHỦ KIM LOẠI QUỐC THÁI	Cty TNHH GIA CÔNG CK - TRÁNG PHỦ KIM LOẠI QUỐC THÁI, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GIA CÔNG CK - TRÁNG PHỦ KIM LOẠI QUỐC THÁI	3	Cty TNHH GIA CÔNG CK - TRÁNG PHỦ KIM LOẠI QUỐC THÁI, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
21	30-11-26	14h15	30-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở BB Trường Thịnh	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030079076	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ BB Trường Thịnh	Cơ Sở BB Trường Thịnh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở BB Trường Thịnh	3	Cơ Sở BB Trường Thịnh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
22	30-11-26	15h15	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD HUY KHÁNH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078607	Tại trụ 01 NR HKD HUY KHÁNH	HKD HUY KHÁNH, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD HUY KHÁNH	3	HKD HUY KHÁNH, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
23	30-11-26	16h15	30-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở Trần Thị Ba	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030019388	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ Trần Thị Ba	Cơ Sở Trần Thị Ba, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở Trần Thị Ba	3	Cơ Sở Trần Thị Ba, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
24	30-11-26	08h15	30-11-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH PHÚC HẢI - BÍCH MIỀN NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030092470	Tại trụ 01 NR Cty TNHH PHÚC HẢI - BÍCH MIỀN NAM	Cty TNHH PHÚC HẢI - BÍCH MIỀN NAM, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH PHÚC HẢI - BÍCH MIỀN NAM	3	Cty TNHH PHÚC HẢI - BÍCH MIỀN NAM, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
25	30-11-26	09h15	30-11-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CỬA HÀNG ÚT LIÊN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030097046	Tại trụ 01 NR CỬA HÀNG ÚT LIÊN	CỬA HÀNG ÚT LIÊN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CỬA HÀNG ÚT LIÊN	3	CỬA HÀNG ÚT LIÊN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
26	30-11-26	10h15	30-11-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BB NHỰA HƯNG PHÁT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030029410	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BB NHỰA HƯNG PHÁT	Cty TNHH BB NHỰA HƯNG PHÁT, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BB NHỰA HƯNG PHÁT	3	Cty TNHH BB NHỰA HƯNG PHÁT, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
27	30-11-26	11h15	30-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Trương Đình Dũng	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075178	Tại trụ 01 NR HKD Trương Đình Dũng	HKD Trương Đình Dũng, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Trương Đình Dũng	3	HKD Trương Đình Dũng, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
28	30-11-26	13h15	30-11-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cơ Sở Nhựa Trung Hiệp	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030072225	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ Nhựa Trung Hiệp	Cơ Sở Nhựa Trung Hiệp, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ sở Nhựa Trung Hiệp	3	Cơ Sở Nhựa Trung Hiệp, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
29	30-11-26	14h15	30-11-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CỬA HÀNG ÚT LIÊN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030097904	Tại trụ 01 NR CỬA HÀNG ÚT LIÊN	CỬA HÀNG ÚT LIÊN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CỬA HÀNG ÚT LIÊN	3	CỬA HÀNG ÚT LIÊN, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
30	30-11-26	15h15	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP THE FRONT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030112588	Tại trụ 01 NR Cty CP THE FRONT	Cty CP THE FRONT, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP THE FRONT	3	Cty CP THE FRONT, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
31	30-11-26	16h15	30-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BANLA	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030113856	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BANLA	Cty TNHH BANLA, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BANLA	3	Cty TNHH BANLA, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
32	30-11-26	07h30	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Ngọc Dung 1	NR TB Bình Hữu	Di dời đường daây trung, hạ áp và TBA NR Trạm Bơm Bình Hữu	Từ trụ T3 đến trụ T4 NR TB Bình Hữu	Ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO NR TB Bình Hữu	5	Ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh	96	0,2118	0,0010	0,0180	0,0001	0,167	583	
33	30-11-26	07h30	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T9 Bảy Nhạc, T18A Chùa Bà Đinh	Sang dây hạ áp, di dời điện kế trạm T9 Bảy Nhạc, T18A Chùa Bà Đinh	Đường dây hạ áp trạm T9 Bảy Nhạc, T18A Chùa Bà Đinh	Ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T9 Bảy Nhạc, T18A Chùa Bà Đinh	5	Ấp Giồng Ngang, xã Hòa Khánh	125	0,2758	0,0013	0,0235	0,0001	0,167	583	
34	30-11-26	07h30	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm T5, T7, T9, T25/1, T27A Gò Hưu Trên	Sang điện kế trạm T5, T7, T9, T25/1, T27A Gò Hưu Trên	Đường dây hạ áp trạm T5, T7, T9, T25/1, T27A Gò Hưu Trên	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T5, T7, T9, T25/1, T27A Gò Hưu Trên	10	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	301	0,6642	0,0032	0,0566	0,0003	0,333	1.167	
35	30-11-26	08h00	30-11-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TV TK XD Khánh Khang Thịnh	NR Cty Lý Thường Kiệt	Xử lý nền trạm bị lún trạm 1000KVA Cty Lý Thường Kiệt	Tại trụ 01 NR Cty Lý Thường Kiệt	Cty Lý Thường Kiệt, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty Lý Thường Kiệt	3	Cty Lý Thường Kiệt, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
36	30-11-26	08h00	30-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Đức Hòa+ XNDV ĐL Tây Ninh	NR KDC DV TM Phúc An	Thí nghiệm tủ RMU trạm 1000KVA, trạm 2, trạm 3 KD DV TM Phúc An	Tại tủ RMU trạm 1000KVA, trạm 2, trạm 3 KDC DV TM Phúc An	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR NR KDC DV TM Phúc An	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	125	0,2758	0,0013	0,0235	0,0001	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
37	30-11-26	13h00	30-11-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Đức Hòa+ XNDV ĐL Tây Ninh	NR KDC và VDL Trần Anh	Thí nghiệm tủ RMU trạm 1, trạm 2, trạm 3 KDC và VDL Trần Anh	Tại tủ RMU trạm 1, trạm 2, trạm 3 KDC và VDL Trần Anh	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS NR KDC và VDL Trần Anh	3	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	106	0,2339	0,0011	0,0199	0,0001	0,100	350	
38	30-11-26	07h30	30-11-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, Nhánh rẽ Bàu Sấu, Nhánh rẽ Rạch Gốc Nhánh rẽ T9A Bàu Sấu, Nhánh rẽ Bàu Sấu 2, Tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T1-107 nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, Từ trụ T1-T60 nhánh rẽ Bàu Sấu, Từ trụ T11- T36 nhánh rẽ Rạch Gốc, Từ trụ T01-T13 nhánh rẽ T9A Bàu Sấu, Từ trụ T01-T15 nhánh rẽ Bàu Sấu 2, Tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Mỹ Thạnh Đông, Ấp Voi, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	30-11-26	13h30	30-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ Nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Ông Đương, Nhánh rẽ Ông Đương Nối Dài, Nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T66 -T114 tuyến 479 Đức Huệ, Từ trụ T01-T7 nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01-T08 nhánh rẽ Ông Đương, Từ trụ T01-T16 nhánh rẽ Ông Đương Nối Dài, Từ trụ T01 đến T21 nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 45 cây	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	30-11-26	07h30	30-11-26	12h00	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	- Nhánh rẽ Long Thuận B - Tuyến 479 Tầm Vu	KPKK, sang tải, thu hồi MBA 50KVA Bảy Lùng (công trình nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Long Thuận B)	Từ trụ số 22 đến trụ số 47 Nhánh rẽ Long Thuận B (479TV/137B/49)	ấp Long An xã An Lục Long	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận B	6	Đường Kênh T2 (đoạn từ Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Năm Còn đến giáp Tỉnh lộ 879D (tỉnh Đồng Tháp)), ấp Long An, xã An Lục Long	499	3,5673	0,0132	0,1218	0,0005	0,200	900	
43	30-11-26	11h00	30-11-26	12h00	ĐL Tầm Vu	HTX XLĐ Hưng Phú	- Nhánh rẽ Long Thuận B - Tuyến 479 Tầm Vu	Tách đấu nối liên kết 3 LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận B từ vận hành 1 pha sang vận hành 3 pha	Tại trụ số 21A Nhánh rẽ Long Thuận B (479TV/137B/49)	ấp Long An xã An Lục Long	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	Cắt LBS T1 Cầu Ông Cường	20	Đường Kênh T1, T2 (đoạn từ Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Năm Còn, đồn 9/3 đến giáp Tỉnh lộ 879D (tỉnh Đồng Tháp)), ấp Long An, Long Trì, Vĩnh Xuân, xã An Lục Long	2035	3,2329	0,0539	0,1104	0,0018	0,667	667	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
44	30-11-26	08h30	30-11-26	09h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An và tuyến 475 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 475 Long An - 471 Tân An từ DS T2A tuyến 475 Long An đến DS T38B tuyến 475 Long An	Tại T38, T38B tuyến 471 Tân An	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra dòng = 0 tại DS T2A tuyến 475 Long An - Đóng DS T2A tuyến 475 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại MC 475 Long An - Đóng MC 475 Long An - Cắt LBS + DS T38B Phường 3	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	30-11-26	09h00	30-11-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 476 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 476 Long An - 478 Tân An từ DS T2 tuyến 476 Long An đến DS T11D Bảo Định	Tại T.2, T.11D Bảo Định	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt giảm tải TBA Cổng Bến Xe - Cắt giảm tải TBA KS Phương Nga 1 - Cắt MC 476 Long An. - Đóng DS T2 tuyến 476 Long An - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại MC 476 Long An - Đóng MC 476 Long An. - Cắt LBS + DS T11D Bảo Định - Đóng tải TBA Cổng Bến Xe - Đóng tải TBA KS Phương Nga 1	10	Đường Hùng Vương, đường Quốc Lộ 1A, Khu Phố 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	39	0,0200	0,0007	0,0011	0,0000	0,333	167	
46	30-11-26	09h30	30-11-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Tân An và tuyến 473 Long An	Khép vòng chuyển giao lưới 473 Long An - 478 Tân An từ DS T15 Hoàng Hoa Thám đến LBS T32 Cộng Hòa	Tại T.32, T.15, T16 tuyến 473 Long An	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T15 Hoàng Hoa Thám - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T16 Hoàng Hoa Thám - Đóng LBS T16 Hoàng Hoa Thám - Cắt LBS T32 Cộng Hòa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
51	30-11-26	08h00	30-11-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA XX Phước Thành	Thay đk, TU định kỳ (8303)	Tại tủ điện TBA 320kVA XX Phước Thành - 471TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO XX Phước Thành	6	Công Ty TNHH Công Thành 2 - Số 947 khu phố Nhơn Hậu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
52	30-11-26	10h30	30-11-26	12h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 1500kVA NĐ Bình Tâm	Thay đk định kỳ (34967)	Tại tủ điện TBA 1500kVA NĐ Bình Tâm - 478TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr NĐ Bình Tâm	7	HKD Nhà máy nước đá - Nước uống đóng chai LA - 78A Ấp 1, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,233	467	
53	30-11-26	13h30	30-11-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA XX Ngọc Lệ	Thay đk, TI định kỳ (30860)	Tại tủ điện TBA 320kVA XX Ngọc Lệ - 475LA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO XX Ngọc Lệ	10	HKD Ngọc Tính - Ấp Vĩnh Hòa, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
54	30-11-26	16h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 400kVA Đoàn Cải Lương Long An	Thay đk định kỳ (42955)	Tại tủ điện TBA 400kVA Đoàn Cải Lương Long An - 474LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Đoàn Cải Lương Long An	7	Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ - 398A Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,233	233	
55	30-11-26	08h00	30-11-26	09h15	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 780kVA XX Bảy Luận	Thay đk định kỳ (21414)	Tại tủ điện TBA 780kVA XX Bảy Luận - 477LA	xã Mỹ An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr XX Bảy Luận	45	Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Thành Luận - Ô11/1 Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	1,500	1.500	
56	30-11-26	09h30	30-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	T.4 Nr XX Phước An	Thay đk định kỳ (41629 & 16426)	T.4 Nr XX Phước An-472LA	xã Mỹ An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr XX Phước An	15	Ấp 1 xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	25	0,0512	0,0004	0,0028	0,0000	0,500	1.000	
57	30-11-26	13h30	30-11-26	14h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 4600kVA Cty Gia Phước	Thay đk định kỳ (55414)	Tại tủ điện TBA 4600kVA Cty Gia Phước - 472LA	xã Mỹ An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Cty Gia Phước	32	Công ty TNHH Lương thực - Thực phẩm Gia Phước - Thửa 1274 ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh, Việt NamX	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	1,067	1.067	
58	30-11-26	14h45	30-11-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 1000kVA DNTN Chí Công	Thay đk định kỳ (35135)	Tại tủ điện TBA 1000kVA DNTN Chí Công - 472LA	xã Mỹ An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr DNTN Chí Công	15	Công Ty TNHH Xay Xát Chí Công - Ấp 3, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
59	30-11-26	16h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 1280kVA Cty Hiệp Lực	Thay đk định kỳ (42040)	Tại tủ điện TBA 1280kVA Cty Hiệp Lực - 477LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Cty Hiệp Lực	1	Công Ty TNHH Lương Thực Thực Phẩm Hiệp Lực - Số 126 Quốc lộ 62 ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
60	30-11-26	08h00	30-11-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bờ Kinh 3	- Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA Bờ Kinh 3 - Thay mới ống cáp suất TBA Bờ Kinh 3	Tại đường dây trung hạ thế và TBA TBA Bờ Kinh 3	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Bờ Kinh 3	9	Đường Huỳnh Hữu Thống, đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	268	0,8231	0,0046	0,0447	0,0002	0,300	900	
61	30-11-26	13h30	30-11-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA DC Phường 3	- Khắc phục khiếm khuyết nâng cap thùng CB TBA DC Phường 3	Tại đường dây trung hạ thế và TBA DC Phường 3	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ DC Phường 3	1	KDC Phường 3, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	77	0,3153	0,0013	0,0171	0,0001	0,033	133	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
62	30-11-26	07h30	30-11-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Đường dây hạ áp trạm: T206B Tân Hưng, T1A Rọc Chanh A, T223A Công An, T13/1 K. Gò Thuyền, T2C/11 CDC Khu C, T2C/1 CDC Khu C, T2C/9/3 CDC Khu C, T2C/5B CDC Khu C, T07 KDC Gò Thuyền A, T215A Chợ 6, T125/2 Vĩnh Thạnh, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Phát quang cây xanh và dây leo đường dây trung hạ áp (115 cây)	Đường dây hạ áp trạm: T206B Tân Hưng, T1A Rọc Chanh A, T223A Công An, T13/1 K. Gò Thuyền, T2C/11 CDC Khu C, T2C/1 CDC Khu C, T2C/9/3 CDC Khu C, T2C/5B CDC Khu C, T07 KDC Gò Thuyền A, T215A Chợ 6, T125/2 Vĩnh Thạnh	xã Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	30-11-26	07h30	30-11-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV nhánh rẽ Cà Nhíp - 471, 475 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 59 nhánh rẽ Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh.	Đường Kinh Cà Nhíp, Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	30-11-26	13h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV nhánh rẽ Cty TNHH Phượng Thư - 475 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 21 nhánh rẽ Cty TNHH Phượng Thư - 475 Tân Thạnh.	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tấn Đức (05 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (05 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (05 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhựt Tân Chợ Tảo (05 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (05 cây) và các nhánh thuộc trục (05 cây) tổng cộng 30 cây.	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Ấp Lạc Tấn, ấp Quê Mỹ Thạnh, ấp Bình Quê, ấp Bình Nghị, ấp Mỹ Bình, ấp An Nhựt Tân và ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	30-11-26	06h00	30-11-26	06h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T31 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đánh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 và tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Đức Tân, ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Chuyển điểm giao lưới giữa tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ từ trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đánh đến trụ T31 nhánh rẽ Cầu Dừa.	Tại trụ T31 nhánh rẽ Cầu Dừa. Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đánh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 và tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Đức Tân, ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Đức Tân, ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBFCO T31 Cầu Dừa. - Đóng LBFCO T1 Huỳnh Văn Đánh.	14	Ấp Đức Tân, ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	648	0,8378	0,0279	0,0173	0,0006	0,169	84	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
68	30-11-26	07h00	30-11-26	08h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Tại trụ T11 nhánh rẽ Cầu Dừa - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thay kẹp quay đấu nối cáp suất nhánh rẽ TSTL Lê Văn Mừng. Theo đề nghị của hộ TSTL Lê Văn Mừng.	Tại trụ T11 nhánh rẽ Cầu Dừa - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T1 nhánh rẽ Cầu Dừa	1	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	199	0,5146	0,0086	0,0106	0,0002	0,012	12	
69	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	30-11-26	08h00	30-11-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Đường dây hạ áp thuộc TBA T165 Thuỷ Tây, TBA T171 Thuỷ Tây, TBA T174 Thuỷ Tây, TBA T179 Thuỷ Tây, TBA T187 Thuỷ Tây, TBA T193 UB Thuỷ Tây	Kéo cáp quang ADSS và lắp phụ kiện (Công trình ĐTXD bổ sung 2026)	Từ trụ số 160 đến trụ số 200 tuyến 473 Thạnh Hoá	Ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO trạm T165 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T171 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T174 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T179 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T187 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T189 Thuỷ Tây	2	Khu vực từ Ngã 3 Tuyên Nhơn đến Cầu Kênh 1, Quốc lộ 62 - ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	240	4,5527	0,0089	0,1090	0,0002	0,024	205	
71	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T174 Thuỷ Tây; TBA T02 Vượt Kênh 2	Phát quang đường dây hạ áp (15 cây).	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T174 Thuỷ Tây; TBA T02 Vượt Kênh 2	Ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	30-11-26	07h00	30-11-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Ghi chỉ số công tơ	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	30-11-26	07h30	30-11-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T23A Tân Hưng	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Đường dây hạ áp trạm T23A Tân Hưng	ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T23A Tân Hưng	3	Đường Tỉnh 831 gần cầu N1, ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	32	0,4894	0,0018	0,0078	0,0000	0,100	450	
74	30-11-26	13h30	30-11-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T2A CDC Vĩnh Bình	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Đường dây hạ áp trạm T2A CDC Vĩnh Bình	ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T2A CDC Vĩnh Bình	3	50% khách hàng trên CDC Vĩnh Bình, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	98	0,9991	0,0056	0,0160	0,0001	0,100	300	
75	30-11-26	07h30	30-11-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T188/1 Bình Hòa Đông 5, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H184.1 đến trụ T189 thuộc ĐDHA trạm T188/1 Bình Hòa Đông 5, tuyến 476MH.	Từ từ trụ H184.1 đến trụ T189 thuộc ĐDHA trạm T188/1 Bình Hòa Đông 5, tuyến 476MH.	Ấp Bình Hòa Đông 1 , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T188/1 Bình Hòa Đông 5	2	Đường 817 đoạn UB Bình Hòa Đông (cũ), Ấp Bình Hòa Đông 1 , xã Bình Hòa	30	0,2856	0,0012	0,0059	0,0000	0,063	253	
76	30-11-26	13h00	30-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T192 Bình Hòa Đông 1-1, tuyến 476MH.	Thay muller trước điện kế, CB, thùng điện kế, lắp ống bảo vệ cáp phần điện kế từ trụ H189.1 đến trụ T197 thuộc ĐDHA trạm T192 Bình Hòa Đông 1-1, tuyến 476MH.	Từ ừ trụ H189.1 đến trụ T197 thuộc ĐDHA trạm T192 Bình Hòa Đông 1-1, tuyến 476MH.	Ấp Bình Hòa Đông 1 , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T192 Bình Hòa Đông 1-1	2	Đường 817 đoạn UB Bình Hòa Đông (cũ), Ấp Bình Hòa Đông 1 , xã Bình Hòa	43	0,3582	0,0017	0,0074	0,0000	0,063	222	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
77	30-11-26	07h30	30-11-26	09h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Cáp ngầm 22kV tuyến 473 Mộc Hóa - Cáp ngầm 22kV tuyến 478 Mộc Hóa	- Đóng xông điện cáp ngầm tuyến 473 Mộc Hóa - Đóng xông điện cáp ngầm tuyến 478 Mộc Hóa	Không	Khu phố 5, phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng MC 473 Mộc Hóa - Đóng MC 478 Mộc Hóa	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	30-11-26	07h30	30-11-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Ấp Mây Rắc , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	xã Long Hựu, Tân Lân, Cần Đước, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	01-12-26	08h00	01-12-26	16h00	ĐL Cần Đước	Cty Quỳnh Quân	Hộ nuôi vịt Bùi Văn Năm	Kéo dây đấu nối ĐD & TBA 400kVA HKD Bùi Văn Năm	Từ trụ 01 nhánh rẽ Hộ nuôi Vịt Bùi Văn Năm đến trụ 02 (dk) nhánh rẽ HKD Bùi Văn Năm, tuyến 471 KCN Phước Lý	xã Mỹ Yên	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO p/đ Hộ nuôi vịt Bùi Văn Năm	3	Hộ nuôi vịt Bùi Văn Năm, xã Mỹ Yên	1	0,0073	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	800	
81	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474, 476 Cần Giuộc	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Long Phú (T7- T15A)	xã Cần Giuộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T2 Đông Bình 2	Thay dây hạ thế cháy T2 Đông Bình 2 (250m ABC 3x95)	Đường dây hạ thế trạm T2 Đông Bình 2	xã Tân Tập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MCCB trạm T2 Đông Bình 2	5	Khu vực ấp Đông Bình xã Tân Tập	65	0,3470	0,0007	0,0271	0,0001	0,167	1.417	
84	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đường 1A Tân Đức	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Đường 1A Tân Đức Tổng: 11 cây	T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	01-12-26	13h30	01-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đồn cây dương	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr Đồn cây dương Tổng: 12 cây	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23, T26-27	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	01-12-26	08h15	01-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078657	Tại trụ 01 NR Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN	Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN	3	Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
87	01-12-26	09h15	01-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM CK HOÀNG CƠ	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030080033	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM CK HOÀNG CƠ	Cty TNHH SX TM CK HOÀNG CƠ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM CK HOÀNG CƠ	3	Cty TNHH SX TM CK HOÀNG CƠ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
88	01-12-26	10h15	01-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM XNK TIẾN THÀNH	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075335	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM XNK TIẾN THÀNH	Cty TNHH SX TM XNK TIẾN THÀNH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM XNK TIẾN THÀNH	3	Cty TNHH SX TM XNK TIẾN THÀNH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
89	01-12-26	11h15	01-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH CN và TM Tường Phong	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030048260	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CN và TM Tường Phong	Cty TNHH CN và TM Tường Phong, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CN và TM Tường Phong	3	Cty TNHH CN và TM Tường Phong, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0019	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	300	
90	01-12-26	13h15	01-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH CN VÀ TM TƯỜNG PHONG	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030114705	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CN VÀ TM TƯỜNG PHONG	Cty TNHH CN VÀ TM TƯỜNG PHONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CN VÀ TM TƯỜNG PHONG	3	Cty TNHH CN VÀ TM TƯỜNG PHONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
91	01-12-26	14h15	01-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH công nghiệp và thương mai Tường Phong	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030043354	Tại trụ 01 NR Cty TNHH công nghiệp và thương mai Tường Phong	Cty TNHH công nghiệp và thương mai Tường Phong, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH công nghiệp và thương mai Tường Phong	3	Cty TNHH công nghiệp và thương mai Tường Phong, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
92	01-12-26	15h15	01-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM TBĐ Thái Hoàng Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075033	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM TBĐ Thái Hoàng Long An	Cty TNHH SX TM TBĐ Thái Hoàng Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM TBĐ Thái Hoàng Long An	3	Cty TNHH SX TM TBĐ Thái Hoàng Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
93	01-12-26	16h15	01-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD HUỲNH THOẠI LÊ	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030028474	Tại trụ 01 NR HKD HUỲNH THOẠI LÊ	HKD HUỲNH THOẠI LÊ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD HUỲNH THOẠI LÊ	3	HKD HUỲNH THOẠI LÊ, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
94	01-12-26	08h15	01-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ LONG	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030021121	Tại trụ 01 NR Cty CP HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ LONG	Cty CP HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ LONG, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ LONG	3	Cty CP HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP HÀ LONG, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
95	01-12-26	09h15	01-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH VIỆT FACTORY	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030044518	Tại trụ 01 NR Cty TNHH VIỆT FACTORY	Cty TNHH VIỆT FACTORY, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH VIỆT FACTORY	3	Cty TNHH VIỆT FACTORY, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
96	01-12-26	10h15	01-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP VFI SOLAR VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030065957 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP VFI SOLAR VIỆT NAM	Cty CP VFI SOLAR VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP VFI SOLAR VIỆT NAM	3	Cty CP VFI SOLAR VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
97	01-12-26	11h15	01-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP CƠ ĐIỆN ĐÀI VIỆT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030020023	Tại trụ 01 NR Cty CP CƠ ĐIỆN ĐÀI VIỆT	Cty CP CƠ ĐIỆN ĐÀI VIỆT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP CƠ ĐIỆN ĐÀI VIỆT	3	Cty CP CƠ ĐIỆN ĐÀI VIỆT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
98	01-12-26	13h15	01-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Kun Teng	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075120	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Kun Teng	Cty TNHH Kun Teng, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Kun Teng	3	Cty TNHH Kun Teng, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
99	01-12-26	14h15	01-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP VIỆT GIA MINH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030076849 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP VIỆT GIA MINH	Cty CP VIỆT GIA MINH, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP VIỆT GIA MINH	3	Cty CP VIỆT GIA MINH, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
100	01-12-26	15h15	01-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP NÔNG NGHIỆP NIKA	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030094106	Tại trụ 01 NR Cty CP NÔNG NGHIỆP NIKA	Cty CP NÔNG NGHIỆP NIKA, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP NÔNG NGHIỆP NIKA	3	Cty CP NÔNG NGHIỆP NIKA, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
101	01-12-26	16h15	01-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP PT Hạ Tầng Việt Sơn	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030067648 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP PT Hạ Tầng Việt Sơn	Cty CP PT Hạ Tầng Việt Sơn, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP PT Hạ Tầng Việt Sơn	3	Cty CP PT Hạ Tầng Việt Sơn, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
102	01-12-26	08h15	01-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH HOÀNG CHUNG MINH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030061517	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HOÀNG CHUNG MINH	Cty TNHH HOÀNG CHUNG MINH, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HOÀNG CHUNG MINH	3	Cty TNHH HOÀNG CHUNG MINH, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
103	01-12-26	09h15	01-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty TNHH PT TM ÂU VIỆT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078542	Tại trụ 01 NR CN Cty TNHH PT TM ÂU VIỆT	CN Cty TNHH PT TM ÂU VIỆT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN Cty TNHH PT TM ÂU VIỆT	3	CN Cty TNHH PT TM ÂU VIỆT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
104	01-12-26	10h15	01-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH HÓA CHẤT PHÂN BÓN, THUỐC BVTV DUBAI	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030059024	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HÓA CHẤT PHÂN BÓN, THUỐC BVTV DUBAI	Cty TNHH HÓA CHẤT PHÂN BÓN, THUỐC BVTV DUBAI, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HÓA CHẤT PHÂN BÓN, THUỐC BVTV DUBAI	3	Cty TNHH HÓA CHẤT PHÂN BÓN, THUỐC BVTV DUBAI, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
105	01-12-26	11h15	01-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075031	Tại trụ 01 NR Cty CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM	Cty CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM	3	Cty CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
106	01-12-26	13h15	01-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH NÔNG NGHIỆP KIKO	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030058617	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NÔNG NGHIỆP KIKO	Cty TNHH NÔNG NGHIỆP KIKO, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NÔNG NGHIỆP KIKO	3	Cty TNHH NÔNG NGHIỆP KIKO, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
107	01-12-26	14h15	01-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty CP SAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030063048	Tại trụ 01 NR CN Cty CP SAM	CN Cty CP SAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN Cty CP SAM	3	CN Cty CP SAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
108	01-12-26	15h15	01-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Phân Bón GOLHAR	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075606	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Phân Bón GOLHAR	Cty TNHH Phân Bón GOLHAR, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Phân Bón GOLHAR	3	Cty TNHH Phân Bón GOLHAR, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
109	01-12-26	16h15	01-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH phân bón Vina Syntax	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030071942	Tại trụ 01 NR Cty TNHH phân bón Vina Syntax	Cty TNHH phân bón Vina Syntax, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH phân bón Vina Syntax	3	Cty TNHH phân bón Vina Syntax, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
110	01-12-26	14h00	01-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Tằng Mỹ Anh	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 400kVA HKD Tằng Mỹ Anh	Tại trụ 01 NR HKD Tằng Mỹ Anh	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
111	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Huỳnh Thiên Phát	Trạm T6 Óc Eo	Di dời đường dây hạ áp trạm T6 Óc Eo	Đường dây hạ áp trạm T6 Óc Eo	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T6 Óc Eo	3	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa	72	0,1589	0,0008	0,0135	0,0001	0,100	350	
112	01-12-26	13h30	01-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ nhánh rẽ T4 Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ	Sang tai hạ áp trạm, đấu lèo hạ áp trạm xử lý điện áp thấp	Từ trụ T04 nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ đến T8 nhánh rẽ T4/12 An Hiệp, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Hiệp, Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt 1 FCO trạm T4 Vinh Phan - Cắt 3 FCO T4/11 An Hiệp	2	Đường An Hiệp từ đầu trường mầm non Võ Tấn Đồ vô xóm An Hiệp, ấp An Hiệp, Xã An Ninh	61	0,0244	0,0001	0,0098	0,0001	0,024	72	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
113	01-12-26	07h30	01-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ Tuyến 479 Đức Huệ Tuyến 477 Đức Huệ Nhánh rẽ Rạch Cỏn Nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang, xịt cỏ chân trụ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ Từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rạch Cỏn Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, tuyến 478 Đức Huệ	Ấp Vàm Rạch Gốc, xã Đông Thành, Ấp Văn Hiệp, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ Tuyến 475,476 Đức Huệ Tuyến 472, 474 Đức Huệ Tuyến 476 Đức Huệ,	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang, xịt cỏ chân trụ	Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ Từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ Từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ,	Ấp Văn Hiệp, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐTSX TMDV Nam Lập Phát.	Nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ nhánh rẽ T8A/1An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết hạ áp, thu hồi trụ công trình xây dựng mới 2026	Từ trụ T8A/1 đến T8A/1/11 nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Hưng, Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt 3 FCO trạm T8A/1 An Hưng - Cắt 3 LBFCO T8A/1/1 An Hưng	1	Đường An Hưng từ Miếu tiên sư nhà Vuông Ấp An Hưng, vô xóm hầm đất, Ấp An Hưng Xã An Ninh	182	0,2063	0,0004	0,0826	0,0002	0,012	103	
116	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ nhánh rẽ T8A/1An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Sang tai hạ áp trạm, đấu lèo hạ áp trạm xữ lý điện áp thấp	Từ trụ T8A/1 đến T8A/1/11 nhánh rẽ An Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Hưng, Xã An Nin	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt 3 FCO trạm T8A/1 An Hưng - Cắt 3 LBFCO T8A/1/1 An Hưng	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
121	01-12-26	08h00	01-12-26	10h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ Cơ sở TMTL Tài Huy - Tuyến 471 Tầm Vu - Tuyến 479 Tầm Vu	Tháo thu hồi MBA 75KVA Cơ sở TMTL Tài Huy không sử dụng.	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ Cơ sở TMTL Tài Huy (471TV/150B/34 A)	ấp Bình Hạp xã Tầm Vu	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Cơ sở TMTL Tài Huy.	3	Cơ sở Thu mua thanh long Tài Huy, ấp Bình Hạp xã Tầm Vu	1	0,0032	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
122	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm do chỉ số điện	Tại đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Đình An Trị	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế và TBA NR. Đình An Trị	Từ T1 đến T17 NR. Đình An Trị	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ NR. Đình An Trị	8	Toàn bộ đường Châu Văn Bày, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	264	2,4324	0,0045	0,1322	0,0002	0,267	2.400	
128	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Đặng Phát	NR. Huỳnh Hoàng Hiển	Di dời trụ điện T13 - NR. Huỳnh Hoàng Hiển (đang nhận điện tuyến 471 Tân An) theo đề nghị của Bà Lê Thị Lưu	Tại trụ T13 NR. Huỳnh Hoàng Hiển	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ-T2 Huỳnh Hoàng Hiển	12	Đường Huỳnh Hoàng Hiển, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	122	0,4371	0,0021	0,0238	0,0001	0,400	1.400	
129	01-12-26	07h30	01-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 12	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	xã: Tân Hưng, Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 12 năn 2026.	Kiểm tra định kỳ bằng mắt lưới điện trung, hạ áp và các trạm biến áp thuộc phạm vi quản lý vận hành của Điện lực Tân Thạnh.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
131	01-12-26	07h00	01-12-26	16h30	ĐL Tân Trụ	HTX Hưng Phú	Từ trụ T02 đến trụ T19 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. HTX Hưng Phú kết hợp Khắc phục khiếm khuyết công trình ĐTXD nhánh rẽ Bình Tịnh (tháp đà trụ hạ áp không đạt khoảng cách an toàn).	Từ trụ T02 đến trụ T19 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tịnh.	3	Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	167	4,1023	0,0072	0,0848	0,0001	0,036	344	
132	01-12-26	07h30	01-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T27, T30 và trụ T28/1 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Thu hồi trạm 37,5KVA T27 Nhựt Ninh và 37,5KVA T30 Nhựt Ninh, sang tải qua trạm 160KVA T28B/1 Nhựt Ninh.	Tại trụ T27, T30 và trụ T28/1 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt FCO, mở Hotline trạm: T27 Nhựt Ninh, T30 Nhựt Ninh. - Cắt FCO trạm T28B/1 Nhựt Ninh.	3	Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	100	1,1636	0,0043	0,0240	0,0001	0,036	163	
133	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T05 nhánh rẽ Phạm Văn Kiểm - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm T5 Phạm Văn Kiểm từ 25KVA lên 37,5kVA.	Tại trụ T05 nhánh rẽ Phạm Văn Kiểm - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO, mở Hotline trạm T5 Phạm Văn Kiểm.	2	Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	21	0,1901	0,0009	0,0039	0,0000	0,024	84	
134	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Kiểm tra lưới điện	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Đường dây hạ áp thuộc TBA 207 Thuỷ Tây; TBA 211 Thuỷ Tây; TBA T215 ấp 1 Thuỷ Tây, TBA T222 Tư Hiệp; TBA T232 Thuỷ Tây	Kéo cáp quang ADSS và lắp phụ kiện (Công trình ĐTXD bổ sung 2026)	Từ trụ số 200 đến trụ số 238 tuyến 473 Thạnh Hoá	Ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Cắt FCO trạm T207 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T211 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T215 ấp 1 Thuỷ Tây - Cắt FCO trạm T222 Tư Hiệp - Cắt FCO trạm T232 Thuỷ Tây	2	Khu vực từ cầu Kênh 1 đến Cầu Cái Tôm, Quốc lộ 62 - ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	415	7,8724	0,0154	0,1884	0,0004	0,024	205	
137	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T215 Ấp 1 Thuỷ Tây; TBA T222/2 Kênh Dương Văn Dương; TBA T228/2 Kênh Dương Văn Dương	Phát quang đường dây hạ áp (18 cây).	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T215 Ấp 1 Thuỷ Tây; TBA T222/2 Kênh Dương Văn Dương; TBA T228/2 Kênh Dương Văn Dương	Ấp Thuỷ Tây - xã Thạnh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Cắt tỉa cây xanh dưới đường dây hạ thế	Từ trụ T51-T133 Trục Quốc Lộ 1A và Đdht	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa; Phường Long An, xã Nhựt Tảo	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
139	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdtt + TBA + Đdht trên địa bàn do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Đdtt + TBA + Đdht trên địa bàn do ĐL Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	01-12-26	07h30	01-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Đầu Đầu Sấu, T19 Rạch Đầu Sấu	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (thu hồi)	Đường dây hạ áp trạm T10 Rạch Đầu Đầu Sấu, T19 Rạch Đầu Sấu	ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T10 Rạch Đầu Đầu Sấu, T19 Rạch Đầu Sấu	2	Cặp Kênh Đầu Sấu - ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	74	0,6287	0,0042	0,0100	0,0001	0,050	125	
142	01-12-26	10h00	01-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (lắp HTĐĐ)	Đường dây hạ áp trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	01-12-26	08h00	01-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	Đấu lại cáp suất hạ áp, khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Tại trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	ấp Cả Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16/4 Rạch Đầu Sấu, T16/12A Rạch Đầu Sấu	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	01-12-26	07h30	01-12-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Trái Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T29T- T30T, T33T Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Trái, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Từ trụ T29T đến trụ T35/1 Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng Trái Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Ấp Mây Rắc , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	01-12-26	09h30	01-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Đoàn Tấn Quang, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T33T - T1 T11, T12 Nhánh rẽ Đoàn Tấn Quang, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Từ trụ T11 đến trụ T12 Nhánh rẽ Đoàn Tấn Quang, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Ấp Mây Rắc , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	01-12-26	13h00	01-12-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cả Dứa Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T15A -T17 Nhánh rẽ Cả Dứa Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Từ trụ T15A đến trụ T17 Nhánh rẽ Cả Dứa Phải, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Ấp Bình Thạnh , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	01-12-26	14h30	01-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Hòa Đông, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T4 -T6, T12 - T13 Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Hòa Đông, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Từ trụ T4 đến trụ T13 Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Hòa Đông, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Ấp Bình Hòa Đông 1 , xã Bình Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	01-12-26	07h30	01-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 472 MH, 476 MH.	Sang dây hạ áp, sang điện kế	Từ trụ T56A đến T64 tuyến 472MH.	Khu Phố 4 Phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB + FCO trạm T56A-Tuyến 472MH. - Cắt CB + FCO trạm Cái Cát 3	20	Đường QL 62 đoạn từ Quán Tứ Diễm đến Cầu Mộc Hóa, Khu Phố 4 Phường Kiến Tường	32	0,6852	0,0013	0,0141	0,0000	0,667	6.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
149	01-12-26	07h30	01-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 472 MH, 476 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ TT56 đến trụ T60A tuyến 476MH, từ trụ T1 đến trụ T6 Nr Khu Làng Nghề và từ trụ T60A đến trụ T65 tuyến 472MH lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Khu Phố 1 và Khu Phố 4 Phường Kiến Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB + FCO trạm Kế Hoạch - Cắt CB + FCO trạm T60A-Tuyến 476MH. - Cắt CB trạm Cầu Hùng Vương - Cắt CB + FCO trạm Cái Cát 3	20	Đường Hùng Vương đoạn từ đường 30 tháng 4 đến QL 62 Đường QL 62 Đèn tín hiệu giao Thông Hung Vương đến Cầu Mộc Hóa	674	14,4331	0,0267	0,2978	0,0006	0,667	6.000	
150	01-12-26	07h30	01-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	02-12-26	08h30	02-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ ấp 7A Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	- Lắp đà, sứ, kéo 2xACXH.50mm2 từ trụ 1/1 đến trụ 1/2 Nhánh rẽ ấp 7A Mỹ Yên; - Tăng công suất trạm T1/2 ấp 7A Mỹ Yên từ 50kVA thành 3x50kVA, đấu nối hoàn chỉnh.	Từ trụ số 1/1 đến trụ 1/2 Nhánh rẽ ấp 7A Mỹ Yên tuyến 480 Long Hiệp	Ấp 7A xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T12 Ấp 5 Mỹ Yên 2	8	Ấp 7A xã Mỹ Yên và Công Ty TNHH MTV Ngọc Hưng Phát xã Mỹ Yên	76	0,5367	0,0011	0,0325	0,0001	0,267	2.133	
152	02-12-26	08h00	02-12-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3,T4,T4/1,T5,T6,T7 nhánh rẽ Công ty H2ML tuyến 477LH	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T3 Công ty TNHH H2TR Solar (PB06060057755),TBA 1000 kVA trụ T4 Công Ty TNHH H2A(PB06060057754),TBA 1250 kVA trụ T4/1 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Phúc Long (PB06060057777), TBA 1000 kVA trụ T5 Công ty TNHH H2VP (PB06060057753) ,TBA 1000 kVA trụ T6 Công ty TNHH H2S (PB06060057752),TBA 1000 kVA trụ T7 Công Ty TNHH H2ML (PB06060057751) tuyến 477LH	Trụ T3 Công ty TNHH H2TR Solar, trụ T4 Công Ty TNHH H2A,trụ T4/1 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Phúc Long, trụ T5 Công ty TNHH H2VP ,trụ T6 Công ty TNHH H2S ,trụ T7 Công Ty TNHH H2ML tuyến 477LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec trụ T2 +DS trụ T1 Công ty H2ML tuyến 477LH	50	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	6	0,0159	0,0001	0,0010	0,0000	1,667	5.000	
153	02-12-26	11h30	02-12-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Thương Mại LMS tuyến 475LH	Thay điện kế TBA 2500 kVA trụ T3 Công ty TNHH Thương Mại LMS (PB06060049648) tuyến 475LH	Trụ T3 Công ty TNHH Thương Mại LMS tuyến 475LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec trụ T2 +DS trụ T1 Công ty CP Del Tech tuyến 475LH	30	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	1.000	
154	02-12-26	14h00	02-12-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA 475LH	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T2 Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA (PB06060049360) tuyến 475LH	Trụ T2 Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA tuyến 475LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công Ty Cổ Phần Thép Toàn Thắng - LA tuyến 475LH	20	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	667	
155	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Purelife Home (Việt Nam) 472LH	Thay điện kế TBA 560 kVA trụ T1 Công ty TNHH Purelife Home (Việt Nam)(PB06060049614) tuyến 472LH	Trụ T1 Công ty TNHH Purelife Home (Việt Nam) tuyến 472LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty TNHH SX TM Sơn Thế Hệ Mới tuyến 472LH	10	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
156	02-12-26	07h00	02-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Nam Lập Phát	Trạm biến áp T12 Ấp 7 Lương Hòa, T18 Kênh Rạch Nổ	- Sang dây hạ áp từ TBA cũ (T12 Ấp 7 Lương Hòa, T18 Kênh rạch Nổ) sang TBA mới xây dựng Nhà Thờ Lương Hòa (400KVA)	Từ trụ số T11B đến TBA T12 ĐDHA Ấp 7 Lương Hòa đến 12/3; 4A-4A/9; 7A-7A/5; đến 16A/1 ĐDHA T12 Ấp 7 Lương Hòa,	Đường nhà thờ Lương Hòa, ấp 7 Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA T12 Ấp 7 Lương Hòa; FCO TBA T18 Kênh rạch Nổ	6	Đường nhà thờ Lương Hòa, ấp 7 Lương Hòa	260	2,1804	0,0038	0,1321	0,0002	0,200	1.900	
157	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	xã Long Hựu, Tân Lân, Cần Đước, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 KCN Phước Lý	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Long Thượng; Phước Lý	Xã Phước Lý	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	02-12-26	08h00	02-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T7 KDC Thái Sơn	Trồng trụ, kéo dây hạ thế xử lý mất dây trạm T7 KDC Thái Sơn (2 trụ 8,5m + 60m 4x95)	Đường dây hạ thế trạm T7 KDC Thái Sơn	xã Cần Giuộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MCCB trạm T7 KDC Thái Sơn	15	Khu vực ấp Long Đức Đông xã Cần Giuộc	123	0,6566	0,0013	0,0513	0,0001	0,500	4.250	
161	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 1 Hạnh Phúc	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 1 Hạnh Phúc Tổng: 12 cây	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T32-33, T34-35	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	02-12-26	13h00	02-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 3 Hạnh Phúc	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 3 Hạnh Phúc Tổng: 10 cây	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	02-12-26	08h15	02-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM TRƯƠNG HOÀNG PHÁT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030094812	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM TRƯƠNG HOÀNG PHÁT	Cty TNHH SX TM TRƯƠNG HOÀNG PHÁT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM TRƯƠNG HOÀNG PHÁT	3	Cty TNHH SX TM TRƯƠNG HOÀNG PHÁT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
164	02-12-26	09h15	02-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP công nghệ sinh học Thiên Hòa	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030074523	Tại trụ 01 NR Cty CP công nghệ sinh học Thiên Hòa	Cty CP công nghệ sinh học Thiên Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP công nghệ sinh học Thiên Hòa	3	Cty CP công nghệ sinh học Thiên Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
165	02-12-26	10h15	02-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Dược Hoàng Ân	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075902	Tại trụ 01 NR Cty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Dược Hoàng Ân	Cty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Dược Hoàng Ân, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Dược Hoàng Ân	3	Cty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Dược Hoàng Ân, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0019	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	300	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
166	02-12-26	11h15	02-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN 2 Cty CP Phân Bón Isarel	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030071204	Tại trụ 01 NR CN 2 Cty CP Phân Bón Isarel	CN 2 Cty CP Phân Bón Isarel, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN 2Cty CP Phân Bón Isarel	3	CN 2 Cty CP Phân Bón Isarel, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
167	02-12-26	13h15	02-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT TM VÀ PT NÔNG NGHIỆP ADI	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030113901	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT TM VÀ PT NÔNG NGHIỆP ADI	Cty CP ĐT TM VÀ PT NÔNG NGHIỆP ADI, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT TM VÀ PT NÔNG NGHIỆP ADI	3	Cty CP ĐT TM VÀ PT NÔNG NGHIỆP ADI, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
168	02-12-26	14h15	02-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030114204	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	3	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
169	02-12-26	15h15	02-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030112779	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	3	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
170	02-12-26	16h15	02-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030114004	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN	3	Cty TNHH CK XD ĐỨC TÀI LỘC LONG AN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
171	02-12-26	08h15	02-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP THANG MÁY THIÊN NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030090048 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP THANG MÁY THIÊN NAM	Cty CP THANG MÁY THIÊN NAM,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP THANG MÁY THIÊN NAM	3	Cty CP THANG MÁY THIÊN NAM,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
172	02-12-26	09h15	02-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM JINXING VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030019490	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM JINXING VIỆT NAM	Cty TNHH SX TM JINXING VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM JINXING VIỆT NAM	3	Cty TNHH SX TM JINXING VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
173	02-12-26	10h15	02-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SƠN KENNY	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078987	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SƠN KENNY	Cty TNHH SƠN KENNY, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SƠN KENNY	3	Cty TNHH SƠN KENNY, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
174	02-12-26	11h15	02-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030096997	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	3	Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
175	02-12-26	13h15	02-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030096996	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	3	Cty TNHH SX KD DV NHẤT DINH	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
176	02-12-26	14h15	02-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM LÊ THÀNH PHÁT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030095555	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM LÊ THÀNH PHÁT	Cty TNHH SX TM LÊ THÀNH PHÁT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM LÊ THÀNH PHÁT	3	Cty TNHH SX TM LÊ THÀNH PHÁT, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
177	02-12-26	15h15	02-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH BAIWEI LONG AN FURNITURE INDUSTRY	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030080077	Tại trụ 01 NR Cty TNHH BAIWEI LONG AN FURNITURE INDUSTRY	Cty TNHH BAIWEI LONG AN FURNITURE INDUSTRY, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH BAIWEI LONG AN FURNITURE INDUSTRY	3	Cty TNHH BAIWEI LONG AN FURNITURE INDUSTRY, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
178	02-12-26	16h15	02-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030095443	Tại trụ 01 NR Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN	Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN	3	Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
179	02-12-26	08h15	02-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030018215	Tại trụ 01 NR Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN	Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN	3	Cty CP PT HẠ TẦNG VIỆT SƠN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
180	02-12-26	09h15	02-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP Global Farm	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030064501	Tại trụ 01 NR Cty CP Global Farm	Cty CP Global Farm, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Global Farm	3	Cty CP Global Farm, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
181	02-12-26	10h15	02-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KD NHỰA HOÀNG CHÂU LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030092661	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KD NHỰA HOÀNG CHÂU LONG AN	Cty TNHH KD NHỰA HOÀNG CHÂU LONG AN,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KD NHỰA HOÀNG CHÂU LONG AN	3	Cty TNHH KD NHỰA HOÀNG CHÂU LONG AN,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
182	02-12-26	11h15	02-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD Huệ Phúc	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075643	Tại trụ 01 NR HKD Huệ Phúc	HKD Huệ Phúc, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Huệ Phúc	3	HKD Huệ Phúc, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
183	02-12-26	13h15	02-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP XNK Phân bón Việt Hàn	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030063053	Tại trụ 01 NR Cty CP XNK Phân bón Việt Hàn	Cty CP XNK Phân bón Việt Hàn, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP XNK Phân bón Việt Hàn	3	Cty CP XNK Phân bón Việt Hàn, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
184	02-12-26	14h15	02-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Segye	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030074064	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Segye	Cty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Segye, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Segye	3	Cty TNHH SX TM Xuất Nhập Khẩu Segye, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
185	02-12-26	15h15	02-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030074067	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong	Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong	3	Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
186	02-12-26	16h15	02-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM Quốc Tế Long Bình	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030060215	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM Quốc Tế Long Bình	Cty TNHH SX TM Quốc Tế Long Bình,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM Quốc Tế Long Bình	3	Cty TNHH SX TM Quốc Tế Long Bình,ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
187	02-12-26	08h00	02-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KTĐ An Bình	NR Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	TCS trạm từ 3x25KVA lên 1250KVA Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	Tại trụ 02 Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	3	Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
188	02-12-26	14h00	02-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	Lắp đo ghi công trình TCS trạm từ 3x25KVA lên 1250KVA Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	Tại trụ 02 Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh	3	Cty TNHH kính xây dựng Bình Minh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
189	02-12-26	08h00	02-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐTXD HPPE	NR Cty CP Inox Diệu Thịnh	TCS trạm từ 3000KVA lên (3000+3200)KVA Cty CP Inox Diệu Thịnh	Tại trụ 03 NR CP Inox Diệu Thịnh	Cty CP Inox Diệu Thịnh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS NR Cty CP Inox Diệu Thịnh	50	Cty CP Inox Diệu Thịnh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	1,667	5.833	
190	02-12-26	14h00	02-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP Inox Diệu Thịnh	Lắp đo ghi công trình TCS trạm từ 3000KVA lên (3000+3200)KVA Cty CP Inox Diệu Thịnh	Tại trụ 02 NR CP Inox Diệu Thịnh	Cty CP Inox Diệu Thịnh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS NR Cty CP Inox Diệu Thịnh	50	Cty CP Inox Diệu Thịnh, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	1,667	5.833	
191	02-12-26	07h30	02-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bò Cạp Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe Nhánh rẽ 5 Đãnh, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01- T36 Nhánh rẽ Bò Cạp, Từ trụ T01-T24 Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe, Từ trụ T01-T05 Nhánh rẽ 5 Đãnh, Từ trụ T01-T05 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Giồng Lớn, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
192	02-12-26	13h30	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Nhánh rẽ Cây Gáo, Nhánh rẽ Hùng Anh, Nhánh rẽ Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01-T12 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Nối Dài, Từ trụ T01- T15 Nhánh rẽ Cây Gáo, Từ trụ T16-T34 Nhánh rẽ Hùng Anh, Từ trụ T01- T16 Nhánh rẽ Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Giồng Lớn, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	02-12-26	08h00	02-12-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngọc Vạn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ Trang trại chăn nuôi Đỗ Ngọc Vạn 2 (PB06100029824001)	Tại trụ T6/1/1 'Nhánh rẽ Ngọc Vạn, tuyến 474 Đức Huệ	ấp Hoà Bình 2, Xã Hiệp Hoà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 1FCO T6/1 Ngọc Vạn	1	Trang trại chăn nuôi Đỗ Ngọc Vạn 2, ấp Hoà Bình 2, Xã Hiệp Hoà	1	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	12	
194	02-12-26	09h30	02-12-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ CTY TNHH SX-KD-TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DƯ ĐẶNG (PB06100039849001)	Tại trụ T13 "Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO T13 Dư Đặng	1	CTY TNHH SX-KD-TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DƯ ĐẶNG, Số 349 Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	1	0,0002	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	18	
195	02-12-26	11h00	02-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CTY TNHH SX-KD-TM VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP DƯ ĐẶNG (PB06100039849001)	Tại trụ T13 "Nhánh rẽ Dư Đặng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	02-12-26	13h30	02-12-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ HKD Lê Thị Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ HKD LÊ THU HIỀN(PB06100046703)	Tại trụ T02 Nhánh rẽ HKD Lê Thị Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO T1 HKD Lê Thị Thu Hiền	1	HKD Lê Thị Thu Hiền Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	1	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	12	
197	02-12-26	14h40	02-12-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG LONG(PB06100047537)	Tại trụ T7/7-8 Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3 LBFCO T7/1 Trang Long	1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG LONG, Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	1	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,012	6	
198	02-12-26	15h10	02-12-26	15h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TRANG LONG	Tại trụ T7/7-8 Nhánh rẽ Trang Long, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Đủa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG (PB06100047822001)	Tại trụ T7/7 'Nhánh rẽ Xóm Đủa, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc An, Xã An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO T7/7 'Nhánh rẽ Xóm Đủa	1	HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG, Số 39 đường Lộc Thạnh ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	1	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	12	
200	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
202	02-12-26	08h00	02-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA và trạm Song Tân (480TV/163/53/22/16/9)	Bảo trì trạm tồn thất cao: Tăng cường 510m cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 2x50mm2, Xử lý mối nối lèo bị lão hóa tại TBA, tăng cường bộ tiếp đất tại trụ A2; B3 và phát hoang ĐDHA	ĐDHA và trạm Song Tân tại trụ số 9 Nhánh rẽ 480TV/163/53/22/16	Ấp Sông Tân, xã An Lục Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Song Tân	5	Đường đan (khu vực Cầu 5 Lập đến Đài Nước), ấp Sông Tân, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh.	95	1,2828	0,0025	0,0438	0,0001	0,167	1.417	
203	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477,479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	02-12-26	08h00	02-12-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA Bưu điện Chợ	Thay đk, TI định kỳ (1765)	Tại tủ điện TBA 150kVA Bưu điện Chợ - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Bưu điện Chợ	1	Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Số 55 Trương Định, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	02-12-26	09h30	02-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 160kVA KS Bông Sen	Thay đk, TI định kỳ (1216)	Tại tủ điện TBA 160kVA KS Bông Sen - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KS Bông Sen	1	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen - Số 7 Võ Công Tồn, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	02-12-26	10h30	02-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Công ty Goldstas	Thay đk định kỳ (45494)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Công ty Goldstas - 478TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Công ty Goldstas	1	Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Long An - Số 452A Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	02-12-26	13h30	02-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA HKD Quang Vinh	Thay đk định kỳ, bảo trì VH thuê, thay cáp suất bị hỏng cách điện (56638)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA HKD Quang Vinh - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm HKD Quang Vinh	1	HKD Dịch vụ cấp nước sinh hoạt Vinh Quang - 27 Lê Văn Tưởng, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 180kVA XX Năm Hà	Thay đk định kỳ (12658)	Tại tủ điện TBA 180kVA XX Năm Hà - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm XX Năm Hà	1	Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng - 8/8 Nguyễn Văn Nhâm khu phố Nhơn Hòa 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	02-12-26	08h00	02-12-26	09h15	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Công ty Đại Ngọc	Thay đk định kỳ (40617)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Công ty Đại Ngọc - 471LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Công ty Đại Ngọc	1	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Úc Châu - 55 Nguyễn Văn Tạo, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	02-12-26	09h15	02-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 160kVA Cty Nam Phúc	Thay đk định kỳ (37028)	Tại tủ điện TBA 160kVA Cty Nam Phúc - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Nam Phúc	1	Công ty TNHH Thương mại Nam Phúc-Long An - Tuyến tránh, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
211	02-12-26	10h30	02-12-26	11h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA Cty Vĩnh Lộc An	Thay đk định kỳ (39866)	Tại tủ điện TBA 75kVA Cty Vĩnh Lộc An - 476LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Vĩnh Lộc An	1	HKD 6 Phúc - Số 171 Nguyễn Cửu Vân, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	02-12-26	13h30	02-12-26	14h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA DNTN Tám Trang	Thay đk định kỳ (45773)	Tại tủ điện TBA 250kVA DNTN Tám Trang - 477TH	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm DNTN Tám Trang	1	Công TY TNHH Một Thành Viên Tám Trang - 1111 Khu phố Nhơn Cầu, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	02-12-26	14h45	02-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 100kVA Cty Xuân Tấn	Thay đk định kỳ (48222)	Tại tủ điện TBA 100kVA Cty Xuân Tấn - 477TH	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Xuân Tấn	1	Công ty TNHH Xuân Tấn - Chi nhánh 2 tại Long An - 362 Nguyễn Văn Cương, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	02-12-26	16h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA CK Cây Bàng	Thay đk định kỳ (41835)	Tại tủ điện TBA 75kVA CK Cây Bàng - 474LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm CK Cây Bàng	1	HKD Cơ Khí Cây Bàng - Số 617 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Rạch Mương 1	KPKK lưới điện, xử lý đường dây hạ áp trạm biến áp Rạch Mương 1 (Hẻm 36, hẻm 29 Rạch Mương), giảm tổn thất điện năng	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Rạch Mương 1	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Rạch Mương 1	9	Đường Nguyễn Thị Hạnh, hẻm 36, hẻm 29 đường Nguyễn Thị Hạnh, PLA	159	1,4650	0,0027	0,0796	0,0001	0,300	2.700	
219	02-12-26	07h30	02-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 12	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	xã: Tân Hưng, Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	02-12-26	08h20	02-12-26	11h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T33 Vĩnh Bửu 2, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay cáp xuất hạ áp	Từ máy biến áp đến đường dây hạ áp trạm T33 Vĩnh Bửu 2	Khu vực Đường tỉnh 837B: từ nhà cô Nguyễn Thị Nhành đến nhà chú Ngô Văn Hùng, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T33 Vĩnh Bửu 2	3	Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu	43	0,3763	0,0024	0,0061	0,0000	0,100	267	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
221	02-12-26	08h00	02-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	xã: Tân Hưng, Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 12 năm 2026.	Kiểm tra định kỳ bằng mắt lưới điện trung, hạ áp và các trạm biến áp thuộc phạm vi quản lý vận hành của Điện lực Tân Thạnh.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	02-12-26	08h00	02-12-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Lộp Cộp, tuyến 479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện trung thế, hạ thế (xử lý dây dẫn bị hỏng, xử lý khoảng cách pha đất, chỉnh trụ nghiêng, tăng cường dây hạ thế) và phát quang cây xanh	- Từ T1-T24 Nhánh rẽ Lộp Cộp - TBA và Đdht trạm Lộp Cộp 4, Lộp Cộp 5	Ấp 5, xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Lộp Cộp	1	Ấp 5, xã Tân Long (khu vực hai bên rạch Lộp Cộp, từ chân cầu Lộp Cộp đến Kênh Kháng Chiến (Nhà Giáo Phong)	99	1,9536	0,0038	0,0468	0,0001	3,300	28.050	
227	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	02-12-26	07h00	02-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdtt + TBA + Đdht trên địa bàn do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Đdtt + TBA + Đdht trên địa bàn do ĐL Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	02-12-26	08h00	02-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỳ Phương	Đường dây hạ áp trạm T7 CDC Bình Tứ, T36/2A Long Khốt	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (thu hồi)	Đường dây hạ áp trạm T7 CDC Bình Tứ, T36/2A Long Khốt	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T7 CDC Bình Tứ, T36/2A Long Khốt	2	30% khách hàng gần CDC Bình Tứ, ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	84	0,5709	0,0048	0,0091	0,0001	0,067	133	
230	02-12-26	08h00	02-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T36/2A Long Khốt	Thay TI định kỳ	Tại trạm T36/2A Long Khốt	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T36/2A Long Khốt	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
231	02-12-26	10h00	02-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T5/1 CDC Bình Tứ	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (lắp HTĐĐ)	Đường dây hạ áp trạm T5/1 CDC Bình Tứ	ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T5/1 CDC Bình Tứ	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	02-12-26	07h30	02-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T69-T70 (3 Cây), T134-T135 (6 Cây), T161 - T162 (20 Cây), T197 - T198 (1 cây) Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa (30 Cây)	Từ trụ T69 đến trụ T197 Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	02-12-26	13h00	02-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng 2 Tuyến 476 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T42 -T43 (5 Cây), T56-T57 (4 Cây), T68 - T69 (3 Cây) Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng 2 Tuyến 476 Mộc Hóa (12 Cây)	Từ trụ T42 đến trụ T69 Nhánh rẽ Kinh Đường Bàng 2 Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	02-12-26	07h30	02-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ XX Thanh Thúy, tuyến 472 Mộc Hóa	Thay TU, TI Nguyễn Văn Biển, tại trụ T5 Nhánh rẽ XX Thanh Thúy, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại tru T5 Nhánh rẽ XX Thanh Thúy, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ XX Thanh Thúy	2	XX Thanh Thúy, Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	1	0,0095	0,0000	0,0002	0,0000	0,063	253	
235	02-12-26	13h00	02-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ TB Đồng Đưng, tuyến 472 Mộc Hóa	Thay TU, TI UB ND Xã Tuyên Thạnh , tại trụ T1 Nhánh rẽ TB Đồng Đưng, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại tru T1 Nhánh rẽ TB Đồng Đưng, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TB Đồng Đưng	2	TB Đồng Đưng, Ấp Bắc Chan , xã Tuyên Thạnh	1	0,0083	0,0000	0,0002	0,0000	0,063	222	
236	02-12-26	07h30	02-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 472 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T74 đến trụ T106A tuyến 472MH, từ trụ T106A đến trụ T110B tuyến 471MH/150P lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Ấp Ông Lễ, Ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB + FCO trạm TĐ1 Ông Lễ - Cắt CB + FCO trạm Bình Hiệp 1 - Cắt CB +FCO trạm Bình Hiệp 2 - Cắt CB + FCO trạm Vườn Giống - Cắt CB + FCO trạm Gò Dưa 1 - Cắt CB + FCO trạm T94-Gò Dưa . - Cắt CB + FCO trạm Gò Dưa 2 - Cắt CB + FCO trạm T100-UB Bình Hiệp . - Cắt CB + FCO trạm Cụm DCVL Bình Hiệp 1 - Cắt CB trạm Cụm DCVL Bình Hiệp - Cắt CB + FCO trạm Ngã 4 Bình Hiệp	430	Đường QL 62 đoạn Cầu Mộc Hóa đến Ngã 4 Bình Hiệp,Ấp Ông Lễ, Ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp	160	3,4256	0,0063	0,0707	0,0001	14,333	129.000	
237	02-12-26	07h30	02-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
238	03-12-26	08h00	03-12-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Thanh Yến tuyến 478RC	Thay điện kế TBA 250 kVA trụ T1 Công ty Cổ Phần Thanh Yến (PB06060019522) tuyến 478RC	Trụ T1 Công ty Cổ Phần Thanh Yến tuyến 478RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO nhà máy xử lý nước thải KCN nhựt Chánh tuyến 478RC	3	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
239	03-12-26	09h10	03-12-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ DNTN Dương Văn Nghĩa tuyến 471BL	Thay điện kế TBA 3x75 kVA trụ T1 DNTN Dương Văn Nghĩa (PB06060055023) tuyến 471BL	Trụ T1 DNTN Dương Văn Nghĩa tuyến 471BL	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO DNTN Dương Văn Nghĩa tuyến 471BL	3	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
240	03-12-26	10h10	03-12-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam tuyến 478RC	Thay điện kế TBA 560 kVA trụ T1 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam (PB06060002726) tuyến 478RC	Trụ T1 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam tuyến 478RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam tuyến 478RC	10	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
241	03-12-26	11h10	03-12-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức tuyến 474RC	Thay điện kế TBA 400+750 kVA trụ T1 Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức (PB06060049479) tuyến 474RC	Trụ T1 Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức tuyến 474RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Lê Phan (TNHH) - Nhà Máy Bê Tông Lê Phan Bến Lức tuyến 474RC	20	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,667	556	
242	03-12-26	12h10	03-12-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng tuyến 478RC	Thay điện kế TBA 400 kVA trụ T1 Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng (PB06060032768) tuyến 478RC	Trụ T1 Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng tuyến 478RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu Vàng tuyến 478RC	10	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
243	03-12-26	13h10	03-12-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T tuyến 474RC	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T (PB06060020062) tuyến 474RC	Trụ T1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T tuyến 474RC	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B.M.T tuyến 474RC	20	Ấp 5 xã Bình Đức	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,667	556	
244	03-12-26	15h30	03-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3B nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc tuyến 475BL	Thay điện kế TBA 1000 kVA Công ty TNHH Vật Liệu Mới Hui Sheng trụ T3B nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc (PB06060032560) tuyến 475BL	Trụ T3B nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc tuyến 475BL	Ấp 5 xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc tuyến 475BL	30	Ấp 5 xã Bình Đức	2	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	1.000	
245	03-12-26	08h00	03-12-26	10h30	ĐL Bến Lức	Cty Nam Lập Phát	Trạm biến áp T10 Rạch Vinh	- Thay MBA từ 37,5-50KVA TBA T10 Rạch Vinh	Trạm biến áp T10 Rạch Vinh	Ấp 1B An Thạnh xã bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO T01 Rạch Vịnh,	1	Ấp 1B An Thạnh xã bến Lức	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	8	
246	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	xã Long Hựu, Tân Lân, Cần Đước, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
247	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nr Tân Trạch (tuyến 472-474CĐ2) Nr Bến Bạ Nr Xóm Miếu Trục Tân Trạch - Long Sơn Nr BĐ Long Sơn Nr Ấp 1B Long Sơn Nr Lộ Đình	Phát quang lưới điện kết hợp bó thuốc chống côn trùng	Trụ 16(1), 23(5) Nr Tân Trạch (tuyến 472-474CĐ2) 51A(5) Nr Bến Bạ 3(1) Nr Xóm Miếu 9-10(1), 10-11(5), 44-45(2) Trục Tân Trạch - Long Sơn T16B Nr BĐ Long Sơn 19-20(2), 25-26(2) Nr Ấp 1B Long Sơn 14-15(1), 19-20(2), 23-25(3) Nr Lộ Đình	xã Mỹ Lệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ Bà Kiểu (T50-T60); HKD Võ Tấn Cang; Long Bào, Bà Kiểu Long Bào	Nhánh rẽ Bà Kiểu (T50-T60); HKD Võ Tấn Cang; Long Bào, Bà Kiểu Long Bào	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	03-12-26	07h30	03-12-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Mười Ve	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện; Cấy trạm T18A/2 Mười Ve 37,5KVA, sang tải trạm T18A/5 Mười Ve, xử lý VTNH trạm T18 Phước Lâm	Nhánh rẽ Mười Ve	Xã Mỹ lộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt LBFCO Nr Mười Ve - Cắt MCCB trạm T18 Phước Lâm.	15	Khu vực đường Lê Thị Lục, ấp Phước Thuận xã Mỹ Lộc	148	0,3718	0,0015	0,0291	0,0001	0,500	2.000	
251	03-12-26	13h30	03-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ trạm T39A/3 Phước Lâm	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện, TCS trạm T39A/3 Phước Lâm từ 25KVA lên 2x25KVA	Nhánh rẽ trạm T39A/3 Phước Lâm	Xã Mỹ lộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO T39A/1 nhánh rẽ trạm T39A/3 Phước Lâm	5	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Thuận Bắc xã Mỹ Lộc	28	0,0528	0,0003	0,0041	0,0000	0,167	500	
252	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 5 Hạnh Phúc	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 5 Hạnh Phúc Tổng: 14 cây	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T32-33, T34-35, T35/4-5, T35/6-7	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	03-12-26	13h00	03-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 6 Hạnh Phúc	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 6 Hạnh Phúc Tổng: 8 cây	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
254	03-12-26	08h15	03-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030117011	Tại trụ 01 NR Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	3	Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
255	03-12-26	09h15	03-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VŨ NGỌC	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030116301	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VŨ NGỌC	Cty TNHH CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VŨ NGỌC, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VŨ NGỌC	3	Cty TNHH CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VŨ NGỌC, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
256	03-12-26	10h15	03-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH QUỐC TẾ BEST CHOICE	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030060953	Tại trụ 01 NR Cty TNHH QUỐC TẾ BEST CHOICE	Cty TNHH QUỐC TẾ BEST CHOICE, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH QUỐC TẾ BEST CHOICE	3	Cty TNHH QUỐC TẾ BEST CHOICE, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
257	03-12-26	11h15	03-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Nhựa CK TM Chấn Thuận Thành	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030056420	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Nhựa CK TM Chấn Thuận Thành	Cty TNHH Nhựa CK TM Chấn Thuận Thành, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Nhựa CK TM Chấn Thuận Thành	3	Cty TNHH Nhựa CK TM Chấn Thuận Thành, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
258	03-12-26	13h15	03-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SHINSUNG VIỆT NAM HÓC MÔN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030023459	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SHINSUNG VIỆT NAM HÓC MÔN	Cty TNHH SHINSUNG VIỆT NAM HÓC MÔN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SHINSUNG VIỆT NAM HÓC MÔN	3	Cty TNHH SHINSUNG VIỆT NAM HÓC MÔN, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
259	03-12-26	14h15	03-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT GREEN ENERGY VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030091836 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT GREEN ENERGY VIỆT NAM	Cty TNHH ĐT GREEN ENERGY VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT GREEN ENERGY VIỆT NAM	3	Cty TNHH ĐT GREEN ENERGY VIỆT NAM, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
260	03-12-26	15h15	03-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP KD KHÍ HÓA LỎNG VẠN LỘC SG	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030079819	Tại trụ 01 NR Cty CP KD KHÍ HÓA LỎNG VẠN LỘC SG	Cty CP KD KHÍ HÓA LỎNG VẠN LỘC SG, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP KD KHÍ HÓA LỎNG VẠN LỘC SG	3	Cty CP KD KHÍ HÓA LỎNG VẠN LỘC SG, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
261	03-12-26	16h15	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Công Nghiệp Tuấn Phong	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030016986	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Công Nghiệp Tuấn Phong	Cty TNHH Công Nghiệp Tuấn Phong, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Công Nghiệp Tuấn Phong	3	Cty TNHH Công Nghiệp Tuấn Phong, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
262	03-12-26	08h15	03-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP XD ĐỨC THUẬN LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030053840	Tại trụ 01 NR Cty CP XD ĐỨC THUẬN LONG AN	Cty CP XD ĐỨC THUẬN LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP XD ĐỨC THUẬN LONG AN	3	Cty CP XD ĐỨC THUẬN LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
263	03-12-26	09h15	03-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT XD Đức Thuận Long An	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030067772	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT XD Đức Thuận Long An	Cty CP ĐT XD Đức Thuận Long An, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT XD Đức Thuận Long An	3	Cty CP ĐT XD Đức Thuận Long An, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
264	03-12-26	10h15	03-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT XD ĐỨC THUẬN LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030091622 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT XD ĐỨC THUẬN LONG AN	Cty CP ĐT XD ĐỨC THUẬN LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT XD ĐỨC THUẬN LONG AN	3	Cty CP ĐT XD ĐỨC THUẬN LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
265	03-12-26	11h15	03-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT PT NĂNG LƯỢNG XANH HTC	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030091893 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT PT NĂNG LƯỢNG XANH HTC	Cty CP ĐT PT NĂNG LƯỢNG XANH HTC, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT PT NĂNG LƯỢNG XANH HTC	3	Cty CP ĐT PT NĂNG LƯỢNG XANH HTC, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
266	03-12-26	13h15	03-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN LONG AN - Cty TNHH SX TM ĐIỆN SÀI GÒN TTL	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030059139	Tại trụ 01 NR CN LONG AN Cty TNHH SX TM ĐIỆN SÀI GÒN TTL	CN LONG AN - Cty TNHH SX TM ĐIỆN SÀI GÒN TTL, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN LONG AN - Cty TNHH SX TM ĐIỆN SÀI GÒN TTL	3	CN LONG AN - Cty TNHH SX TM ĐIỆN SÀI GÒN TTL, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
267	03-12-26	14h15	03-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP GLOBAL CHEM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078736	Tại trụ 01 NR Cty CP GLOBAL CHEM	Cty CP GLOBAL CHEM, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP GLOBAL CHEM	3	Cty CP GLOBAL CHEM, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
268	03-12-26	15h15	03-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIO LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075305	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIO LONG AN	Cty TNHH ĐT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIO LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIO LONG AN	3	Cty TNHH ĐT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIO LONG AN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
269	03-12-26	16h15	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SƠN ZORRO	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078449	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SƠN ZORRO	Cty TNHH SƠN ZORRO, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SƠN ZORRO	3	Cty TNHH SƠN ZORRO, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
270	03-12-26	08h15	03-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Quang Minh Thành	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030021487	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Quang Minh Thành	Cty TNHH Quang Minh Thành, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Quang Minh Thành	3	Cty TNHH Quang Minh Thành, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
271	03-12-26	09h15	03-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030092998	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ	Cty TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ	3	Cty TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
272	03-12-26	10h15	03-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM DV SONG NGƯU	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030094203	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM DV SONG NGƯU	NR Cty TNHH SX TM DV SONG NGƯU, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM DV SONG NGƯU	3	NR Cty TNHH SX TM DV SONG NGƯU, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
273	03-12-26	11h15	03-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU TM SX HÓA CHẤT THUẬN DUYÊN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030082506	Tại trụ 01 NR Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU TM SX HÓA CHẤT THUẬN DUYÊN	Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU TM SX HÓA CHẤT THUẬN DUYÊN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU TM SX HÓA CHẤT THUẬN DUYÊN	3	Cty CP XUẤT NHẬP KHẨU TM SX HÓA CHẤT THUẬN DUYÊN, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
274	03-12-26	13h15	03-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Tâm Thanh Long An	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030076353	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Tâm Thanh Long An	Cty TNHH Tâm Thanh Long An, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Tâm Thanh Long An	3	Cty TNHH Tâm Thanh Long An, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
275	03-12-26	14h15	03-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CN Cty CP SINH HỌC MÊ KÔNG	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030053825	Tại trụ 01 NR CN Cty CP SINH HỌC MÊ KÔNG	CN Cty CP SINH HỌC MÊ KÔNG, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CN Cty CP SINH HỌC MÊ KÔNG	3	CN Cty CP SINH HỌC MÊ KÔNG, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
276	03-12-26	15h15	03-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD NGUYỄN THỊ ĐẸP	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030025367	tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN THỊ ĐẸP	HKD NGUYỄN THỊ ĐẸP, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD NGUYỄN THỊ ĐẸP	3	HKD NGUYỄN THỊ ĐẸP, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
277	03-12-26	16h15	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP ĐT VÀ KD BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜI ĐÂY	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030024203	Tại trụ 01 NR Cty CP ĐT VÀ KD BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜI ĐÂY	Cty CP ĐT VÀ KD BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜI ĐÂY, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP ĐT VÀ KD BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜI ĐÂY	3	Cty CP ĐT VÀ KD BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜI ĐÂY, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
278	03-12-26	14h00	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP Xăng Dầu	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 50KVA Cty CP Xăng Dầu	Tại trụ 02 NR Cty CP Xăng Dầu	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Việt Anh	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 630kVA Cty Việt Anh	Tại trụ 01 NR Cty Việt Anh	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
280	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR T8/1 Giồng Ông Hòa	Di dời đường daây trung hạ áp nhánh rẽ T8/1 Giồng Ông Hòa và NR T69 CCN Đức Thuận	Từ trụ 8/2 đến trụ 8/21 NR T8/1 Giồng Ông Hòa và từ trụ 80 đến trụ 74 NR T69 CCN Đức Thuận	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR T42 Giồng Ông Hòa	5	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	116	0,6582	0,0012	0,0561	0,0001	0,167	1.500	
281	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Trồng ngọn trụ BTLT 16m, lắp 3LS trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại T62/69 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Ấp 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6LS T62/68 Cầu An Hạ đang mở Lèo 65A Hựu Thạnh đang mở	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	03-12-26	07h30	03-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Nhinh Tây, Nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Nhánh rẽ An Thạnh, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T66 nhánh rẽ An Nhinh Tây, Từ trụ T01 đến T6/5 nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Từ trụ T01 đến T24 nhánh rẽ An Thạnh, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Định, Ấp An Thạnh, An Hòa, An Thạnh, xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Thủy, Nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T81 nhánh rẽ An Thủy, Từ trụ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp An Thạnh, An Thủy, xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết lươi điện, Chỉnh trụ nghiêng, di dời điện kế bảo trì trạm	Từ trụ T13 đến T16 nhánh rẽ Xóm Điều, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Voi, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 1 LBFCO tại trụ T90A Mỹ Thạnh Tây	1	Đường vô Xóm Điều từ nhà Ông Toàn đến trạm cấp Nước xóm Điều Ấp Voi xã Đông Thành	51	0,0238	0,0001	0,0095	0,0000	0,012	42	
285	03-12-26	13h30	03-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T102 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết lươi điện, thay dây hạ áp nhiều mối nối, bảo trì trạm	Từ trụ T100/H2 đến H3 đường dây hạ áp trạm T102 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T102 Bình Hòa Nam	1	Đường Bình Hòa Nam từ Vật liệu xây dựng Thoại Mai đến đầu đường tuyến số 10 , ấp Thanh Hoà, Xã Đức Huệ	45	0,0180	0,0001	0,0072	0,0000	0,012	36	
286	03-12-26	08h00	03-12-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Thay TU, TI, điện kế định kỳ CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100018382001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3 LBFCO T261A tuyến 477 Đức Huệ	1	CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG, ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	1	0,0004	0,0000	0,0002	0,0000	0,012	36	
287	03-12-26	11h00	03-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đêm CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100018382001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	03-12-26	13h30	03-12-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100020080001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3 LBFCO T261 tuyến 477 Đức Huệ	1	CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG, ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	1	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,012	8	
289	03-12-26	14h10	03-12-26	14h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đêm CTY TNHH LIÊN HIỆP ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG (PB06100020080001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Bình Dương, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
290	03-12-26	15h00	03-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế, TI định kỳ HKD Nguyễn Văn Khỏi (PB06100017361001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO T162 Tuyến 477 Đức Huệ	1	HKD Nguyễn Văn Khỏi, ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	1	0,0002	0,0000	0,0001	0,0000	0,012	18	
291	03-12-26	16h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm HKD Nguyễn Văn Khỏi (PB06100017361001)	Tại trụ T01 Nhánh rẽ HKD Nguyễn Văn Khỏi, tuyến 477 Đức Huệ	ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	03-12-26	08h00	03-12-26	09h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA Hồ Trung Nghiệp	Thay đk định kỳ (1140)	Tại tủ điện TBA 150kVA Hồ Trung Nghiệp - 472TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Hồ Trung Nghiệp	4	HKD Hồ Trung Nghiệp - Số 339 đường 833, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
296	03-12-26	09h00	03-12-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA Cty TNHH Tân Xuân Hòa	Thay đk, TI định kỳ (39015)	Tại tủ điện TBA 75kVA Cty TNHH Tân Xuân Hòa - 472TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty TNHH Tân Xuân Hòa	8	Công ty TNHH sản xuất thương mại ARES - 387 Đường, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	
297	03-12-26	10h00	03-12-26	11h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 45kVA Trường MG Nhơn Thạnh Trung	Thay đk định kỳ (55517)	Tại tủ điện TBA 45kVA Trường MG Nhơn Thạnh Trung - 472TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Trường MG Nhơn Thạnh Trung	5	TRƯỜNG MẦM NON TÂN AN - Số 02 Lê Văn Yên khu phố Nhơn Thuận, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
298	03-12-26	11h00	03-12-26	12h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 45kVA HKD chả giò rế Nhơn Thuận	Thay đk định kỳ (54856)	Tại tủ điện TBA 45kVA HKD chả giò rế Nhơn Thuận - 477TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm HKD chả giò rế Nhơn Thuận	6	HKD Cơ sở sản xuất chả giò rế Nhơn Thuận - 5 Bùi Tấn, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
299	03-12-26	13h30	03-12-26	15h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA HKD Đức Trung	Thay đk, TI định kỳ (51413)	Tại tủ điện TBA 250kVA HKD Đức Trung - 476TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm HKD Đức Trung	8	Công ty TNHH Hiệp Long Tiến - Ấp Bà Phố, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	533	
300	03-12-26	15h00	03-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA Cty Thành Trung	Thay đk định kỳ (45400)	Tại tủ điện TBA 75kVA Cty Thành Trung - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Thành Trung	9	Công Ty TNHH Thành Trung - Số 38/6 Đường Minh Châu, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,300	300	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
301	03-12-26	16h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA Cty Thọ An	Thay đk định kỳ (34966)	Tại tủ điện TBA 150kVA Cty Thọ An - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Thọ An	4	Công ty TNHH Bình Phú - Số 20/3 Nguyễn Văn Tiếp Khu phố Bình Phú, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
302	03-12-26	08h00	03-12-26	09h15	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Lau gạo Giống Cây Trồng	Thay đk định kỳ (19129)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Lau gạo Giống Cây Trồng - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Lau gạo Giống Cây Trồng	5	TRUNG TAM KHUYẾN NÔNG VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỈNH TÂY NINH - 31 Quốc lộ 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
303	03-12-26	09h15	03-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 75kVA In Thanh Phong	Thay đk định kỳ (38705)	Tại tủ điện TBA 75kVA In Thanh Phong - 475TA	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm In Thanh Phong	6	Chi nhánh Công ty TNHH In Thanh Phong - 70 Lê Văn Khuyên Kp Nhơn Hòa 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
304	03-12-26	10h30	03-12-26	11h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA KTX Nghề Long An	Thay đk, TI định kỳ (41811)	Tại tủ điện TBA 320kVA KTX Nghề Long An - 474TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KTX Nghề Long An	7	KTX Trường Cao Đẳng Nghề Long An - Số 60 Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,233	233	
305	03-12-26	13h30	03-12-26	14h45	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Cty IDICO	Thay đk định kỳ (47110)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Cty IDICO - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty IDICO	8	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - Idico - 88 Quốc lộ 1(Tuyến Tránh), Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	
306	03-12-26	14h45	03-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA Cty Mai Thành Phát	Thay đk định kỳ (54881)	Tại tủ điện TBA 250kVA Cty Mai Thành Phát - 476TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Mai Thành Phát	6	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mai Thành Phát - Số 270/2 Nguyễn Thị Hạnh khu phố Bình Cư 3, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
307	03-12-26	16h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 150kVA NĐ Thái Trung	Thay đk định kỳ (9368)	Tại tủ điện TBA 150kVA NĐ Thái Trung - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm NĐ Thái Trung	4	HỘ KINH DOANH NƯỚC ĐÁ THÁI TRUNG - Số 21 Võ Tấn Đồ, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
308	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
310	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR.Nguyễn Văn Khánh	Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế và TBA NR. Nguyễn Văn Khánh	Từ T1 đến T13 NR. Nguyễn Văn Khánh	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ NR. Nguyễn Văn Khánh	10	Toàn bộ đường Nguyễn Văn Khánh, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	139	1,2807	0,0024	0,0696	0,0001	0,333	3.000	
313	03-12-26	08h20	03-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T14 Vĩnh Bửu, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T14 Vĩnh Bửu	Khu vực cặp bờ đông kênh Ngang: Đoạn từ nhà chú Ba Của đến nhà anh Hai Tân. ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO trạm T14 Vĩnh Bửu	3	Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu	37	0,9916	0,0020	0,0161	0,0000	0,100	817	
314	03-12-26	08h00	03-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	xã: Tân Hưng, Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 90 đến trụ số 217 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Dọc ĐT 837, xã Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	03-12-26	07h30	03-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	03-12-26	07h30	03-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T46, T48 nhánh rẽ Cầu Đình - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm Chín Đấu từ 37,5KVA lên 75kVA, thu hồi trạm 25KVA T4 Cầu Đình, sang tải qua trạm Chín Đấu.	Tại trụ T46, T48 nhánh rẽ Cầu Đình - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt FCO, mở Hotline trạm: T4 Cầu Đình. - Cắt FCO trạm Chín Đấu.	1	Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	73	0,8494	0,0031	0,0175	0,0001	0,012	54	
318	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T26 nhánh rẽ Nhựt Long 3 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm T26 Nhựt Long 3 từ 15KVA lên 25KVA.	Tại trụ T26 nhánh rẽ Nhựt Long 3 - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T26 Nhựt Long 3.	30	Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	16	0,1448	0,0007	0,0030	0,0000	0,362	1.267	
319	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
320	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 19-5	- Tăng công suất TBA T35 Kênh 19/5 từ 15kVA lên 25kVA - Khắc phục khiếm khuyết, xử lý tiếp địa lập lại đường dây và phát quang	Từ trụ số 01 đến trụ số 35 nhánh rẽ Kênh 19/5	Ấp Ông Bướí - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn T161A Kênh 19/5	3	Khu vực Kênh 19/5, ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước	40	0,3124	0,0015	0,0075	0,0000	0,036	127	
321	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang đường dây trung hạ áp (19 cây).	Từ trụ số 86 đến trụ số 205 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Ấp Ông Bướí - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	03-12-26	08h00	03-12-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bà Giải, tuyến 479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện trung thế, hạ thế (xử lý dây dẫn bị hỏng, xử lý khoảng cách pha đất, chỉnh trụ nghiêng, tăng cường dây hạ thế) và phát quang cây xanh	- Từ T1-T48 Nhánh rẽ Bà Giải - TBA và Đdht trạm Bà Giải 1, Bà Giải 2, T31 Bà Giải, T37 Bà Giải, T48 Bà Giải	Ấp 5, xã Tân Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Bà Giải	1	Ấp 5, xã Tân Long (khu vực hai bên Rạch Bà Giải từ chân cầu Bà Giải đến Nhà Tư Khải)	149	2,9402	0,0058	0,0705	0,0001	4,967	42.217	
323	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	03-12-26	07h00	03-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdtt + TBA + Đdht trên địa bàn do ĐL Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Đdtt + TBA + Đdht trên địa bàn do ĐL Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
325	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Gò Bà Sáu 1	Thay LA, hệ thống đo đếm, thu hồi chằng, bảo trì, phát quang	T4 đến T28 Nr Gò Bà Sáu 1	ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 01 LBFCO Nr Gò Bà Sáu 1	3	Đường Bờ Bắc Kinh Hưng Điền (về phía Rạch Bàu Nâu), ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	96	1,1418	0,0054	0,0182	0,0001	0,100	350	
326	03-12-26	13h00	03-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Bình Trung 1	Phát quang đường dây trung, hạ áp	T1 đến T58 Nr Thái Bình Trung 1	ấp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	03-12-26	08h00	03-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T7 Hưng Điền, T16 Hưng Điền, T3 Hưng Điền A	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (thu hồi)	Đường dây hạ áp trạm T7 Hưng Điền, T16 Hưng Điền, T3 Hưng Điền A	ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T7 Hưng Điền, T16 Hưng Điền, T3 Hưng Điền A	2	Cặp Kênh Hưng Điền, gần CDC Tà Nu, ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	98	0,6661	0,0056	0,0106	0,0001	0,050	100	
328	03-12-26	10h00	03-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thuỷ Phương	Đường dây hạ áp trạm T13/2 Hưng Điền	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm (lắp HTĐĐ)	Đường dây hạ áp trạm T13/2 Hưng Điền	ấp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm T13/2 Hưng Điền	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	03-12-26	07h30	03-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T69-T69A, T75-T76, T77-T78, T90-T91, T109-T110, T110, -T111, T114-T115, T116-T118, T121-T122, T127-T128, Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa (14 Cây)	Từ trụ T69 đến trụ T128 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
330	03-12-26	13h00	03-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 5, Tuyến 471 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T25-T26, T27-T28, T28-T29 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 5, Tuyến 471 Mộc Hóa (34 Cây)	Từ trụ T25 đến trụ T29 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 5, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	03-12-26	07h30	03-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 471 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T150 đến trụ T177 tuyến 471MH lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Ấp Ông Nhan Tây và Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB +FCO trạm Ông Hai Hai - Cắt CB +FCO trạm Tiểu Đoàn 1	25	Đường QL 62 đoạn từ Ngã 4 Bình Hiệp đến Tiểu Đoàn 1, Ấp Ông Nhan Tây và Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	6	0,1284	0,0002	0,0027	0,0000	0,833	7.500	
332	03-12-26	07h30	03-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	04-12-26	08h00	04-12-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức tuyến 479LH	Thay điện kế TBA 250 kVA T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức (PB06060069675) tuyến 479LH	Trụ T2 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức tuyến 479LH	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO ông Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc-Bến Lức tuyến 479LH	5	Ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
334	04-12-26	09h10	04-12-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T13 nhánh rẽ Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 320 kVA (HKD Uy Thạnh) T13 nhánh rẽ Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát (PB06060050940) tuyến 478BL	Trụ T13 Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát tuyến 478BL	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Chi nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bánh Kẹo Thịnh Phát tuyến 478BL	10	Ấp 2 xã Mỹ Yên	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
335	04-12-26	10h10	04-12-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 1000+1250 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An (PB06060050787) tuyến 478BL	Trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An tuyến 478BL	Ấp 3 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+LS nhánh rẽ Công Ty TNHH TDF Long An tuyến 478BL	40	Ấp 3 xã Mỹ Yên	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	1,333	1.111	
336	04-12-26	11h30	04-12-26	12h10	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land tuyến 478BL	Thay điện kế TBA 560+1250 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land (PB06060015495) tuyến 478BL	Trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land tuyến 478BL	Ấp 1 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+LS nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu Tư và Phát triển Gia Hân Land tuyến 478BL	30	Ấp 1 xã Mỹ Yên	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	1,000	667	
337	04-12-26	12h30	04-12-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành tuyến 480LH	Thay điện kế TBA 400 kVA trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành (PB06060040883) tuyến 480LH	Trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành tuyến 480LH	Ấp 4 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Giày Mỹ Thành tuyến 480LH	10	Ấp 4 xã Mỹ Yên	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	167	
338	04-12-26	15h00	04-12-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ HKD Trần Duy Thiện tuyến 480LH	Thay điện kế Lâm Kiều Lan TBA 250 kVA trụ T2 nhánh rẽ HKD Trần Duy Thiện (PB06060052735) tuyến 480LH	Trụ T2 nhánh rẽ HKD Trần Duy Thiện tuyến 480LH	Ấp 4 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO HKD Trần Duy Thiện tuyến 480LH	5	Ấp 4 xã Mỹ Yên	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
339	04-12-26	16h10	04-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành tuyến 480LH	Thay điện kế TBA 2x250+560 kVA trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành (PB06060022441) tuyến 480LH	Trụ T3 nhánh rẽ nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành tuyến 480LH	Ấp 5 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành tuyến 480LH	15	Ấp 5 xã Mỹ Yên	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	417	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
340	04-12-26	08h30	04-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu 3, ấp 1 Tân Bửu 4 tuyến 473 Bến Lức	- Cấy trạm 25kVA T2 ấp 1 Tân Bửu 4, đấu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T1 công tác xử lý quá tải trạm T8 ấp 1 Tân Bửu 3; - Thay MBA 50kVA T8 ấp 1 Tân Bửu 3; - Tăng công suất trạm T8 ấp 1 Tân Bửu 4 từ 75kVA thành 2x75kVA, đấu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T3	Từ trụ số 08 Nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu 3 đến trụ số 08 nhánh rẽ ấp 1 Tân Bửu 4 tuyến 473 Bến Lức	Ấp 1 xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Ấp 1 Tân Bửu 3	4	Ấp 1 xã Lương Hòa	133	0,9392	0,0020	0,0569	0,0001	0,133	1.067	
341	04-12-26	08h30	04-12-26	10h30	ĐL Bến Lức	Cty Huỳnh Minh Khôi	Trạm biến áp T1 Ngân Hàng Nông Nghiệp	- Sang dây hạ áp ABC 4x95 từ trụ hạ áp số 5A/1 đến trụ hạ áp số 5A/2 (trụ đã trồng mới) công tác di dời trụ hạ áp theo đề nghị của Hộ Nguyễn Quyền Trân, đã được Xã Bến Lức thống nhất	từ trụ hạ áp số 5A/1 đến trụ hạ áp số 5A/2 TBA T1 Ngân hàng Nông Nghiệp	Ấp Bến Lức 1, Ấp 4 Xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB TBA T1 Ngân hàng Nông Nghiệp	8	Ấp Bến Lức 1, 4 Xã Bến Lức (đường Bờ Kè Chợ mới Ấp Vàm, hẻm Trường Mẫu Giáo)	185	0,3266	0,0027	0,0198	0,0002	0,267	533	
342	04-12-26	07h00	04-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ ấp Voi Lá, tuyến 476 Long Hiệp	- Tháp 02 trụ BTLT 16m T21,21A XDM, đấu nối hoàn chỉnh TBA T26 Ấp Voi Lá (400KVA) - Sang dây hạ áp từ TBA cũ sang TBA mới xây dựng, T11 (320KVA), T41 (400KVA); T26 (400KVA) Ấp Voi Lá	Từ trụ số T3 Nhánh rẽ May Long Kim đến trụ T46 XDM Đường dây TT ĐTXD mới NR Ấp Voi Lá , Tuyến 476 Long Hiệp	Đường Trần Thế Sinh, Ấp Bến Lức 10, xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS T2A Ấp Voi Lá + LS T3 Ấp Voi LÁ	6	Ấp Bến Lức 10, xã Bến Lức	260	2,1804	0,0038	0,1321	0,0002	0,200	1.900	
343	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Nhà Trường 1	- Chỉnh trụ hạ áp nghiêng - Thay dây hạ áp vận hành lâu năm nhiều mối nối - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm ấp Nhà Trường 1, tuyến 472 Cần Đước	Ấp Nhà Trường xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Nhà Trường 1	3	Ấp Nhà Trường xã Tân Lân	91	0,2914	0,0014	0,0156	0,0001	0,100	350	
344	04-12-26	13h30	04-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Ao Gòn	- Thay dây nhị thứ đo ghi tổng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T11 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	Ấp Ao Gòn xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T11 Ao Gòn	1	Ấp Nhà Trường xã Tân Lân	29	0,0398	0,0004	0,0021	0,0000	0,033	50	
345	04-12-26	15h30	04-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T12A/16 Ấp 2 Phước Đông	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T12A/16 Ấp 2 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Bình Hòa xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T12A/16 Ấp 2 Phước Đông	3	Ấp Bình Hòa xã Tân Lân	69	0,0947	0,0011	0,0051	0,0001	0,083	125	
346	04-12-26	13h30	04-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Phước Yên xã Tân Lân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2	2	Ấp Phước Yên xã Tân Lân	40	0,0549	0,0006	0,0029	0,0000	0,050	75	
347	04-12-26	15h30	04-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Long Hựu Đông	- Lắp tăng cường tiếp đất trạm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T2 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Chợ xã Long Hựu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T2 Long Hựu Đông	11	Ấp Chợ xã Long Hựu	325	0,4460	0,0050	0,0239	0,0003	0,367	550	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
348	04-12-26	13h30	04-12-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T5 Long Hựu Đông	- Thay dây nhị thứ đo ghi tổng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T5 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đước	ĐT 826B Ấp Đông xã Long Hựu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T5 Long Hựu Đông	7	ĐT 826B Ấp Đông xã Long Hựu	203	0,2786	0,0031	0,0149	0,0002	0,233	350	
349	04-12-26	15h30	04-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T14A Mỹ Điền	- Chỉnh trụ hạ áp H9 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Phần hạ áp tại trạm và tại ĐDHA trạm T14A Mỹ Điền, tuyến 471 Cần Đước	Ấp Mỹ Điền xã Long Hựu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T14A Mỹ Điền	1	Ấp Mỹ Điền xã Long Hựu	24	0,0329	0,0004	0,0018	0,0000	0,033	50	
350	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ T63A Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Thành Hiếu (1-2); KDC Thành Hiếu (3-4)	Nhánh rẽ T63A Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Thành Hiếu (1-2); KDC Thành Hiếu (3-4)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	04-12-26	07h30	04-12-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Cần Đước 2	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thực hiện các giải pháp PCSC, phát quang lưới điện, TCS trạm Ông Bực từ 25KVA lên 2x25KVA	Nr Cầu Hội	xã Mỹ Lộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO Nr Nr Cầu Hội.	15	Khu vực đường Trường Bình Phước Lâm, ấp Phước Kế xã Mỹ Lộc	254	0,6381	0,0027	0,0499	0,0002	0,500	2.000	
353	04-12-26	13h30	04-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Kéo dây 150m dây ABC 4x95 sang tải T5/1 Phước Hậu qua trạm T9A Phước Hậu	Trạm T5/1 Phước Hậu, T9A Phước Hậu	xã Mỹ Lộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MCCB trạm: T5/1 Phước Hậu, T9A Phước Hậu.	10	Khu vực đường 835B, ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	224	0,4220	0,0023	0,0330	0,0002	0,333	1.000	
354	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công Ty Phương An	Tuyến 479 Tân Tập	Tăng công suất trạm Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ từ 25KVA lên 37,5KVA	Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ	xã Tân Tập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ (LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ đang mở)	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	04-12-26	08h00	04-12-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Thay TI + điện kế, nghiệm thu đóng điện vận hành trạm Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ	Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ	xã Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ (LBFCO Nr Cty TNHH Xăng Dầu Út Nhỏ đang mở)	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 4 Hạnh Phúc	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 4 Hạnh Phúc Tổng: 10 cây	T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
357	04-12-26	13h00	04-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 9 Hạnh Phúc	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 9 Hạnh Phúc Tổng: 8 cây	T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	04-12-26	08h15	04-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT XD HẠ TẦNG ĐỨC THIỆN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078443	Tại trụ 01 NR TNHH ĐT XD HẠ TẦNG ĐỨC THIỆN	Cty TNHH ĐT XD HẠ TẦNG ĐỨC THIỆN, ấp Bàu Sen, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT XD HẠ TẦNG ĐỨC THIỆN	3	Cty TNHH ĐT XD HẠ TẦNG ĐỨC THIỆN, ấp Bàu Sen, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
359	04-12-26	09h15	04-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP VINPACK	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030068379	Tại trụ 01 NR CP VINPACK	Cty CP VINPACK, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP VINPACK	3	Cty CP VINPACK, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
360	04-12-26	10h15	04-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DỆT MAY TOÀN PHÁT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030091932	Tại trụ 01 NR TNHH DỆT MAY TOÀN PHÁT	Cty TNHH DỆT MAY TOÀN PHÁT, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH DỆT MAY TOÀN PHÁT	3	Cty TNHH DỆT MAY TOÀN PHÁT, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
361	04-12-26	11h15	04-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ MỘC BÌNH NGUYÊN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030094003	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ MỘC BÌNH NGUYÊN	CƠ SỞ MỘC BÌNH NGUYÊN, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CƠ SỞ MỘC BÌNH NGUYÊN	3	CƠ SỞ MỘC BÌNH NGUYÊN, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
362	04-12-26	13h15	04-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY GIỐNG VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030074474	Tại trụ 01 NR CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY GIỐNG VIỆT NAM	Cty CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY GIỐNG VIỆT NAM, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY GIỐNG VIỆT NAM	3	Cty CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÂY GIỐNG VIỆT NAM, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
363	04-12-26	14h15	04-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CỔ PHẦN HUỲNH MAI	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030081459	Tại trụ 01 NR CỔ PHẦN HUỲNH MAI	Cty CỔ PHẦN HUỲNH MAI, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CỔ PHẦN HUỲNH MAI	3	Cty CỔ PHẦN HUỲNH MAI, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
364	04-12-26	15h15	04-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD NGUYỄN VĂN VIỆT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030076163	Tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN VĂN VIỆT	HKD NGUYỄN VĂN VIỆT, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD NGUYỄN VĂN VIỆT	3	HKD NGUYỄN VĂN VIỆT, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
365	04-12-26	16h15	04-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX TM NHỰA TÚ TÀI	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030094811	Tại trụ 01 NR TNHH SX TM NHỰA TÚ TÀI	Cty TNHH SX TM NHỰA TÚ TÀI, ấp Mới 1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM NHỰA TÚ TÀI	3	Cty TNHH SX TM NHỰA TÚ TÀI, ấp Mới 1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
366	04-12-26	08h15	04-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Thuận Hưng Long An	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030042991	Tại trụ 01 NR TNHH Thuận Hưng Long An	Cty TNHH Thuận Hưng Long An, Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Thuận Hưng Long An	3	Cty TNHH Thuận Hưng Long An, Ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
367	04-12-26	09h15	04-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH THỰC PHẨM LONG AN VIỆT NAM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075728	Tại trụ 01 NR TNHH THỰC PHẨM LONG AN VIỆT NAM	Cty TNHH THỰC PHẨM LONG AN VIỆT NAM, ấp Chánh, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH THỰC PHẨM LONG AN VIỆT NAM	3	Cty TNHH THỰC PHẨM LONG AN VIỆT NAM, ấp Chánh, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
368	04-12-26	10h15	04-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ NĂM LÊ	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030042695	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ NĂM LÊ	CƠ SỞ NĂM LÊ, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CƠ SỞ NĂM LÊ	3	CƠ SỞ NĂM LÊ, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
369	04-12-26	11h15	04-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Nguyên Long	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030022273	Tại trụ 01 NR TNHH Nguyên Long	Cty TNHH Nguyên Long, ấp Mới 1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Nguyên Long	3	Cty TNHH Nguyên Long, ấp Mới 1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
370	04-12-26	13h15	04-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV XD TUẤN PHÁT	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030115564	Tại trụ 01 NR TNHH TM DV XD TUẤN PHÁT	Cty TNHH TM DV XD TUẤN PHÁT, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM DV XD TUẤN PHÁT	3	Cty TNHH TM DV XD TUẤN PHÁT, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
371	04-12-26	14h15	04-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD NGUYỄN THỊ LỤA	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030022844	Tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN THỊ LỤA	HKD NGUYỄN THỊ LỤA, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO HKD NGUYỄN THỊ LỤA	3	HKD NGUYỄN THỊ LỤA, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
372	04-12-26	15h15	04-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD NGUYỄN THỊ DIỆP	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030111434	Tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN THỊ DIỆP	HKD NGUYỄN THỊ DIỆP, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD NGUYỄN THỊ DIỆP	3	HKD NGUYỄN THỊ DIỆP, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
373	04-12-26	16h15	04-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HOÀNG THỊ THÁI BÌNH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030026088	Tại trụ 01 NR HOÀNG THỊ THÁI BÌNH	HOÀNG THỊ THÁI BÌNH, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HOÀNG THỊ THÁI BÌNH	3	HOÀNG THỊ THÁI BÌNH, Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
374	04-12-26	08h15	04-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD THỰC PHẨM BÁ LỘC	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030098861	Tại trụ 01 NR HKD THỰC PHẨM BÁ LỘC	HKD THỰC PHẨM BÁ LỘC, ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO HKD THỰC PHẨM BÁ LỘC	3	HKD THỰC PHẨM BÁ LỘC, ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
375	04-12-26	09h15	04-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐẠI ĐỨC THÀNH	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030098492	Tại trụ 01 NR TNHH ĐẠI ĐỨC THÀNH	Cty TNHH ĐẠI ĐỨC THÀNH, ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐẠI ĐỨC THÀNH	3	Cty TNHH ĐẠI ĐỨC THÀNH, ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
376	04-12-26	10h15	04-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH THẾ ANH - LONG AN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030098526	Tại trụ 01 NR TNHH THẾ ANH - LONG AN	Cty TNHH THẾ ANH - LONG AN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH THẾ ANH - LONG AN	3	Cty TNHH THẾ ANH - LONG AN	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
377	04-12-26	11h15	04-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CƠ SỞ THẢO TIÊN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030093668	Tại trụ 01 NR CƠ SỞ THẢO TIÊN	CƠ SỞ THẢO TIÊN, ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR CƠ SỞ THẢO TIÊN	3	CƠ SỞ THẢO TIÊN, ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
378	04-12-26	13h15	04-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	HKD NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030042700	Tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	HKD NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO HKD NGUYỄN THỊ PHƯỢNG	3	HKD NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
379	04-12-26	14h15	04-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TM DV & SX MINH TÂM	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030112162	Tại trụ 01 NR TNHH TM DV & SX MINH TÂM	Cty TNHH TM DV & SX MINH TÂM, ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM DV & SX MINH TÂM	3	Cty TNHH TM DV & SX MINH TÂM, ấp Hậu Hòa, xã Đức Lập	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
380	04-12-26	15h15	04-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	CTy TNHH MTV giày An Bình Phát	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030025815	Tại trụ 01 NR TNHH MTV giày An Bình Phát	CTy TNHH MTV giày An Bình Phát, ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV giày An Bình Phát	3	CTy TNHH MTV giày An Bình Phát, ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	900	
381	04-12-26	16h15	04-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030117044	Tại trụ 01 NR CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN, ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN	3	Cty CP PT TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN, ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
382	04-12-26	14h00	04-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Việt Thành	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 2500KVA Cty Việt Thành	Tại trụ 01 NR Cty Việt Thành	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
383	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Huỳnh Thiên Phát	Trạm T16 Gò Mã Đạo	Di dời đường dây hạ áp trạm T16 Gò Mã Đạo	Đường dây hạ áp trạm T16 Gò Mã Đạo	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3FCO trạm T16 Gò Mã Đạo	3	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa	91	0,2008	0,0010	0,0171	0,0001	0,100	350	
384	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Trồng ngọn trụ BTLT 16m, thay dây 6AC 185mm2 thành dây 6ACX 240mm2 trục Đức Hòa-Liên Thôn	Từ T62/84 trục Đức Hòa- Liên Thôn đến trụ VT16 đường dây 110KV nối cấ trạm 500KV Đức Hòa	Ấp 4, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6LS T62/68 Cầu An Hạ đang mở Lèo 65A Hựu Thạnh đang mở	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
385	04-12-26	07h30	04-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Tây, Nhánh rẽ Thiên Thanh, Nhánh rẽ Bàu Sến, Nhánh rẽ Manh Manh, Nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ,	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T21 nhánh rẽ Hòa Tây, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Thiên Thanh, Từ trụ T01 đến T25 nhánh rẽ Bàu Sến, Từ trụ T01 đến T27 nhánh rẽ Manh Manh, Từ trụ T01 đến T07 nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Tân Hòa, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T155 đến T280 Tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ T01 đến T13 nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ trụ T01 đến T21 nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ trụ T01 đến T69 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Ấp Hòa Tây, Ấp Tân Hòa, Ấp Chánh, xã Bình Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	04-12-26	09h00	04-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐTSX TMDV Nam Lập Phát.	Nhánh rẽ Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết, xữ lý cáp suất đầu nối phân đoạn bị tuột, công trình đầu tư xây dựng 2026	Tại trụ T01 Nhánh rẽ T9 Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Bình, Lộc Hưng Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3 LBFCO T01 Lộc Hưng	10	Đường Lộc Hưng từ cổng Ấp Văn Hóa đến hầm đất Công ty Bất Động sản Thiên Lộc Phát, ấp Lộc Bình, Lộc Hưng Xã An Ninh	329	0,1097	0,0007	0,0439	0,0003	0,121	302	
388	04-12-26	09h00	04-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Khắc phục khiếm khuyết, Sang tải hạ áp trạm	Từ trụ T9 Nhánh rẽ Lộc Hưng, đến T9 Nhánh rẽ T9 Lộc Hưng, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Lộc Bình, Lộc Hưng Xã An Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3 LBFCO T01 Lộc Hưng	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	04-12-26	08h00	04-12-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, kéo dây hạ áp xữ lý điện áp thấp, di dời điện kế	Từ trụ T01 đến T17 nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi, tuyến 479 Đức Huệ	Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 1 LBFCO T01 Ngã 3 Mỹ Lợi	1	Đường từ ngã 3 Mỹ Lợi đến cổng ngã 3 Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành	65	0,0737	0,0001	0,0295	0,0001	0,012	103	
390	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
391	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
392	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tham gia hội thao	Tại đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ….	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
395	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
396	04-12-26	08h00	04-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	xã: Tân Hưng, Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	04-12-26	08h20	04-12-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	FCO trạm T16 Hưng Điền, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết, thay dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm T16 Hưng Điền	ấp Cây Me, xã Hưng Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T16 Hưng Điền	3	+ Khu vực cụm dân cư xã Hưng điền cũ: Khu vực gần Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Điền. ấp Cây Me, xã Hưng Điền. + Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ cầu T11 đến cơ sở vật tư nông nghiệp Phong Lan. ấp Gò Pháo, ấp Ba Gò, xã Hưng Điền + Khu vực cặp lộ Đường đất: Từ nhà anh 9 Giao đến khu vực Cầu 79.; Khu vực cặp kênh 79: Đoạn từ Cầu 79 đến gần Cơ sở Nước Đá Thủy Ngân. ấp Ba Gò, xã Hưng Điền	279	7,4774	0,0153	0,1217	0,0002	0,100	817	
398	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm, thu hồi điện kế và sơn biển báo số trụ.	Trên lưới điện hạ áp thuộc các tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh; 474 Trường Xuân và 474 Mộc Hóa.	Các khu vực thuộc xã Tân Thạnh, Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh và Tuyên Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Đường dây 22kV trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Từ trụ số 01 đến trụ số 122 trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	Dọc Đường tỉnh 829, Ấp Hiệp Thành, Ấp Đông, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
400	04-12-26	07h30	04-12-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T06 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Lắp mới trạm 25KVA T06 Võ Ngọc Quang giảm tải trạm 50KVA Võ Ngọc Quang.	Tại trụ T06 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Võ Ngọc Quang.	1	Ấp Mỹ Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	77	0,8960	0,0033	0,0185	0,0001	0,012	54	
401	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T02 nhánh rẽ Cầu Quay - Tuyến 472 Tầm Vu - Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Tăng công suất trạm 25KVA T2 Cầu Quay từ 25kVA lên 37,5kVA.	Tại trụ T02 nhánh rẽ Cầu Quay - Tuyến 472 Tầm Vu - Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T2 Cầu Quay.	1	Ấp Nhựt Tân, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	39	0,3530	0,0017	0,0073	0,0000	0,012	42	
402	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
403	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Maren	- Tăng công suất TBA T49 Thạnh Phước từ 15kVA lên 25kVA - Khắc phục khiếm khuyết, xử lý tiếp địa lập lại đường dây	Từ trụ số 04 đến trụ số 64 nhánh rẽ Maren	Ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO phân đoạn T03 Maren	14	Khu vực Kênh Maren, ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước	192	1,4997	0,0071	0,0359	0,0002	0,169	591	
404	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Maren, nhánh rẽ Kênh Cả Bùi	Phát quang đường dây trung hạ áp (17 cây).	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Maren đến trụ số 28 nhánh rẽ Kênh Cả Bùi	Ấp Thạnh Phú - xã Thạnh Phước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
405	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
406	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Tân Thành, tuyến 475 Thủ Thừa	Thay trụ hạ thế răn nứt, chỉnh trụ nghiêng, hạ căng lại dây dẫn hạ thế, sang điện kế thuộc Đdht trạm Tân Thành 1 và phát quang cây xanh	- Từ T2-T26 Nhánh rẽ Tân Thành - Đdht trạm Tân Thành, trạm Tân Thành 1	Ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO phân đoạn NR Tân Thành	1	Ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa	281	5,8712	0,0109	0,1407	0,0003	9,367	84.300	
407	04-12-26	07h00	04-12-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Kiểm tra, cài đặt thông số điện kế	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Xã Thủ Thừa, xã Mỹ Thạnh và xã Tân Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
408	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Cả Gừa, Nr Chòi Mòi, Nr Chòi Mòi Nối Dài	Thu hồi trụ, Khắc phục khiếm khuyết sau nghiệm thu công trình ĐTXD 2026	T124 đến T191 Nr Cả Gừa, T1 đến T30 Nr Chòi Mòi, T1 đến T13 Nr Chòi Mòi Nối Dài	ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 03 LBFCO T123 Kinh Đê Bao	18	Đường Kinh Cả Gừa, ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	389	11,8974	0,0220	0,1900	0,0004	0,600	5.400	
409	04-12-26	08h00	04-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T178 Cả Gừa	Thay TI định kỳ	Tại trạm T178 Cả Gừa	ấp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T178 Cả Gừa	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
410	04-12-26	07h30	04-12-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T9A-T12, T17-T17A Nhánh rẽ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa (13 Cây)	Từ trụ T9A đến trụ T17A Nhánh rẽ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
411	04-12-26	09h30	04-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Lộ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T6-T6A (1 dừa đốn góc), T28-T29 Nhánh rẽ Lộ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa (11 Cây)	Từ trụ T6A đến trụ T29 Nhánh rẽ Lộ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	04-12-26	13h00	04-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Quảng Dài 2, Tuyến 477 Mộc Hóa	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1-T2 (2 trúc đốn góc), T5-T6(2 dừa đốn góc) , T11-T12 (2 dừa đốn góc) , T32-T34, T41-T42 Nhánh rẽ Quảng Dài 2, Tuyến 477 Mộc Hóa (32Cây)	Từ trụ T1 đến trụ T42 Nhánh rẽ Quảng Dài 2, Tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
413	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 471 MH.	Thi công kéo cáp quang (Dự án Xây dựng bổ sung và kiện toàn hệ thống mạng cáp quang nội tỉnh liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTDR vận hành ổn định trong toàn EVNSPC).	Từ trụ T178 đến trụ T205 tuyến 471MH lưới điện trung, hạ áp đang mang điện.	Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB trạm TB Bình Tân - Cắt CB +FCO trạm Định Cư 1	15	Đường QL 62 đoạn từ Tiểu Đoàn 1 đến TT Nghiên Cứu, Ấp Bình Tân xã Bình Hiệp	93	1,9903	0,0037	0,0411	0,0001	0,500	4.500	
414	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
415	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Đồng Phát Tiến	Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Trồng 3 trụ BTLT 14m, lắp đà, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 1A, 3, 4 nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3; trồng 2 trụ BTLT 8,5m; sang dây hạ áp qua trụ mới công tác di dời trụ hạ áp H2A, H7A trạm T12 ấp 10 Lương Hòa 3 thuộc công trình Di dời đường dây trung hạ thế phục vụ dự án: Nâng cấp, mở rộng lộ liên ấp 7-10 Lương Hòa theo đề nghị của Ban QLDA UBND xã Lương Hòa	Từ trụ số 01 đến trụ số 13 Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Ấp 10 Lương Hòa 3	8	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	107	0,8501	0,0016	0,0515	0,0001	0,267	2.400	
416	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Bến Lức	Cty Đồng Phát Tiến	Nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa 2, NR Bến Đò Lương Hòa, TBA Ấp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Trồng 1 trụ BTLT 10,5m, lắp sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ H3A trạm T4 ấp 10 Lương Hòa 2; trồng 1 trụ BTLT 8,5m; sang dây hạ áp qua trụ mới công tác di dời trụ hạ áp H1A trạm T26 ấp 10 Lương Hòa 3 thuộc công trình Di dời đường dây trung hạ thế phục vụ dự án: Nâng cấp, mở rộng lộ liên ấp 7-10 Lương Hòa theo đề nghị của Ban QLDA UBND xã Lương Hòa	Từ trụ số 26 nhánh rẽ ấp 10 Lương Hòa đến trụ số 04 Nhánh rẽ Bến đò ấp 10 Lương Hòa đến trạm T4 ấp 10 Lương Hòa 2 tuyến 478 An Thạnh	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBFCO NR Bến Đò Lương Hòa - tuyến 478 An Thạnh; - Cắt LBFCO NR Ấp 10 Lương Hòa 2 - tuyến 478 An Thạnh - Cắt FCO TBA ấp 10 Lương Hòa 3	8	Ấp 10 Lương Hòa, xã Lương Hòa	304	2,4152	0,0045	0,1464	0,0003	0,267	2.400	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
417	05-12-26	16h30	05-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ Rec T86B Bình Đức đến Rec T6 Lò Đường SCN (giảm tải tuyến 471 Bến Lức)	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đường ĐT 816, ấp 1 Thạnh Đức xã Bình Đức; ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T86B Bình Đức; - Cắt Rec T6 Lò Đường SCN	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	05-12-26	17h00	05-12-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt đến Rec T28C/2 Thuận Đạo (ĐL Cần Đước cắt MC 478 Rạch Chanh)	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường ĐT832 ấp 1 Nhựt Chánh, xã Bình Đức; ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng 3LS T3B Chợ Bình Nhựt - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T3 Chợ Bình Nhựt; - Đóng LBS T3 Chợ Bình Nhựt; - Cắt Rec T28C/2 Thuận Đạo	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
419	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Nhánh rẽ Tân Ân - Bà Nhờ	Sang MBA, dây dẫn, điện kế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ	Từ trụ 6A đến trụ 19 nhánh rẽ Tân Ân - Bà Nhờ, tuyến 474 Cần Đước	Ấp 1, ấp 6, ấp 8, ấp Đông Nhì, ấp Đông Nhất, ấp Đình	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Nhá Rec T10 Chợ Mới, cắt DS T1 Tân Ân - Cắt FCO trạm T16/1 Chợ Mới	80	Đường Lê Hồng Phong, đường Hồ Văn Huê, HL 22, HL 24, Ấp 1, ấp 6, ấp 8, ấp Đông Nhì, ấp Đông Nhất, ấp Đình	5560	48,3206	0,0848	2,5932	0,0045	2,667	25.333	
420	05-12-26	08h00	05-12-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ Tân Ân - Bà Nhờ	Lắp giàn giáo, tấm ốp cách điện dây trung áp	Từ trụ T35 đến trụ T36 nhánh rẽ Tân Ân - Bà Nhờ tuyến 474 Cần Đước	Ấp 8 xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Nhá Rec T10 Chợ Mới, cắt DS T1 Tân Ân	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
421	05-12-26	08h00	05-12-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ LM Đông Nhất	Lắp giàn giáo, tấm ốp cách điện dây trung áp	Từ trụ T4 đến trụ T5 nhánh rẽ LM Đông Nhất tuyến 474 Cần Đước	Ấp Đông Nhất xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Nhá Rec T10 Chợ Mới, cắt DS T1 Tân Ân	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
422	05-12-26	08h00	05-12-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty CP PC1 Miền Nam	Nhánh rẽ Hòa Quới	Lắp giàn giáo, tấm ốp cách điện dây trung áp	Từ trụ T14 đến trụ T15 nhánh rẽ Hòa Quới tuyến 474 Cần Đước	Ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Nhá Rec T10 Chợ Mới, cắt DS T1 Tân Ân	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
423	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Long Hậu; Tuyến 472CĐ, 480CĐ 2, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
424	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Cần Giuộc	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	T/C Cầu Ngang Mũi Tàu (T60-T78); T/C Mũi Tàu Xoài Đôi (T79- T90)	Nhánh rẽ Phước Hậu, Ba Trang, Lộ Hai Cường, Kho Vạn Hạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
425	05-12-26	08h00	05-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu	Kéo dây sang tải xử lý đầy tải trạm T24 Tư Cung; tăng cường cấp suất CV120 cho trạm (200m dây 4x120; 48m dây CV120)	Trạm T22 Tư Cung, T28A Cầu Ngang	Xã Cần Giuộc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MCCB trạm: T22 Tư Cung, T28A Cầu Ngang.	15	Khu vực đường QL50, ấp Kim Điền, Kim Định xã Cần Giuộc	586	3,1283	0,0061	0,2445	0,0005	0,500	4.250	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
426	05-12-26	07h30	05-12-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Ấp 3 Long An	Thi công phần không điện trạm T7A Ấp 3 Long An 2x50KVA, sang tải hạ thế trạm T6 Ấp 3 Long An	Nr Ấp 3 Long An	xã Phước Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MCCB trạm T6 Ấp 3 Long An	5	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Long An 3 xã Phước Vĩnh Tây	84	0,2110	0,0009	0,0165	0,0001	0,167	667	
427	05-12-26	11h30	05-12-26	12h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nr Ấp 3 Long An	Cấy trạm T7A Ấp 3 Long An 2x50KVA giảm tải trạm T6 Ấp 3 Long An	Nr Ấp 3 Long An	xã Phước Vĩnh Tây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt Rec + DS nhánh rẽ Ấp 3 Long An	30	Khu vực đường Tây Bắc, ấp Long An 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây; ấp Phước Thuận xã Cần Giuộc	563	0,3536	0,0059	0,0276	0,0005	1,000	1.000	
428	05-12-26	13h30	05-12-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	TBA Chợ Tân Tập, T33A Tân Tập	Sang tải trạm Chợ Tân Tập 3x50KVA qua trạm T33A Tân Tập, thu hồi trạm Chợ Tân Tập	TBA Chợ Tân Tập, T33A Tân Tập	xã Tân Tập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt FCO Nr trạm Chợ Tân Tập; - Cắt MCCB trạm T33A Tân Tập	15	Khu vực đường tỉnh 830, ấp Tân Đông xã Tân Tập	96	0,1809	0,0010	0,0141	0,0001	0,500	1.500	
429	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lê Long	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Lê Long Tổng: 10 cây	Tại trụ: T1-2, T3-4, T5-6, T9-10	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
430	05-12-26	13h00	05-12-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kinh Tây	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Kinh Tây Tổng: 14 cây	Tại trụ T30/2-3, T6-7, T11-12, T13-14, T15-16, T17-18, T25-26, T31-32, T36-37	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
431	05-12-26	08h15	05-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH HAN SUNG P.U. GLOVE	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075254	Tại trụ 01 NR Cty TNHH HAN SUNG P.U. GLOVE	Cty TNHH HAN SUNG P.U. GLOVE, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HAN SUNG P.U. GLOVE	3	Cty TNHH HAN SUNG P.U. GLOVE, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
432	05-12-26	09h15	05-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH PT SX VÀ TM AN GIA THÀNH	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078698	Tại trụ 01 NR Cty TNHH PT SX VÀ TM AN GIA THÀNH	Cty TNHH PT SX VÀ TM AN GIA THÀNH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH PT SX VÀ TM AN GIA THÀNH	3	Cty TNHH PT SX VÀ TM AN GIA THÀNH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
433	05-12-26	10h15	05-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV Win Vina	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030029402	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV Win Vina	Cty TNHH MTV Win Vina, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV Win Vina	3	Cty TNHH MTV Win Vina, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
434	05-12-26	11h15	05-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH TM DV PHÚ THẮNG GRAND	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030111367	Tại trụ 01 NR Cty TNHH TM DV PHÚ THẮNG GRAND	Cty TNHH TM DV PHÚ THẮNG GRAND, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH TM DV PHÚ THẮNG GRAND	3	Cty TNHH TM DV PHÚ THẮNG GRAND, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
435	05-12-26	13h15	05-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH NỆM THẮNG LỢI	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030014840	Tại trụ 01 NR Cty TNHH NỆM THẮNG LỢI	Cty TNHH NỆM THẮNG LỢI, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH NỆM THẮNG LỢI	3	Cty TNHH NỆM THẮNG LỢI, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
436	05-12-26	14h15	05-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD NGUYỄN TUẤN VĂN	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030082614	Tại trụ 01 NR HKD NGUYỄN TUẤN VĂN	HKD NGUYỄN TUẤN VĂN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD NGUYỄN TUẤN VĂN	3	HKD NGUYỄN TUẤN VĂN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
437	05-12-26	15h15	05-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đỏ Long An	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030045407 (Điện kế 2 chiều)	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đỏ Long An	Cty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đỏ Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đỏ Long An	3	Cty TNHH Năng Lượng Mặt Trời Đỏ Long An, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
438	05-12-26	16h15	05-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD CHÂU THỂ HIỀN	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030078861	Tại trụ 01 NR HKD CHÂU THỂ HIỀN	HKD CHÂU THỂ HIỀN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD CHÂU THỂ HIỀN	3	HKD CHÂU THỂ HIỀN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
439	05-12-26	08h15	05-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM PLASTIC THÀNH ÂN	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075645	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM PLASTIC THÀNH ÂN	Cty TNHH SX TM PLASTIC THÀNH ÂN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM PLASTIC THÀNH ÂN	3	Cty TNHH SX TM PLASTIC THÀNH ÂN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
440	05-12-26	09h15	05-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH GLORY PLASTIC	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030079138	Tại trụ 01 NR Cty TNHH GLORY PLASTIC	Cty TNHH GLORY PLASTIC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH GLORY PLASTIC	3	Cty TNHH GLORY PLASTIC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
441	05-12-26	10h15	05-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nguyễn Thị Bích Vân	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030071205	Tại trụ 01 NR HKD Nguyễn Thị Bích Vân	HKD Nguyễn Thị Bích Vân, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Nguyễn Thị Bích Vân	3	HKD Nguyễn Thị Bích Vân, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
442	05-12-26	11h15	05-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nguyễn Chí Vững	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030073969	Tại trụ 01 NR HKD Nguyễn Chí Vững	HKD Nguyễn Chí Vững, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR HKD Nguyễn Chí Vững	3	HKD Nguyễn Chí Vững, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
443	05-12-26	13h15	05-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM HÓA DẦU THUẬN PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030022001	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM HÓA DẦU THUẬN PHÁT	Cty TNHH SX TM HÓA DẦU THUẬN PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM HÓA DẦU THUẬN PHÁT	3	Cty TNHH SX TM HÓA DẦU THUẬN PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
444	05-12-26	14h15	05-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HỒNG ĐẠT	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030114954	Tại trụ 01 NR Cty TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HỒNG ĐẠT	Cty TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HỒNG ĐẠT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HỒNG ĐẠT	3	Cty TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI HỒNG ĐẠT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
445	05-12-26	15h15	05-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX - TM - DV PHÚ KIM LONG	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030022891	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX - TM - DV PHÚ KIM LONG	Cty TNHH SX - TM - DV PHÚ KIM LONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX - TM - DV PHÚ KIM LONG	3	Cty TNHH SX - TM - DV PHÚ KIM LONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
446	05-12-26	16h15	05-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH QUÂN DIỆU	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030075646	Tại trụ 01 NR Cty TNHH QUÂN DIỆU	Cty TNHH QUÂN DIỆU, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH QUÂN DIỆU	3	Cty TNHH QUÂN DIỆU, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
447	05-12-26	08h15	05-12-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX - TM THÉP HƯNG Á	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030019581	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX - TM THÉP HƯNG Á	Cty TNHH SX - TM THÉP HƯNG Á, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX - TM THÉP HƯNG Á	3	Cty TNHH SX - TM THÉP HƯNG Á, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
448	05-12-26	09h15	05-12-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM KIM DUY LINH	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030082369	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM KIM DUY LINH	Cty TNHH SX TM KIM DUY LINH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM KIM DUY LINH	3	Cty TNHH SX TM KIM DUY LINH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
449	05-12-26	10h15	05-12-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH CÀ PHÊ ORGANIC SÀI GÒN	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030090908	Tại trụ 01 NR Cty TNHH CÀ PHÊ ORGANIC SÀI GÒN	Cty TNHH CÀ PHÊ ORGANIC SÀI GÒN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH CÀ PHÊ ORGANIC SÀI GÒN	3	Cty TNHH CÀ PHÊ ORGANIC SÀI GÒN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
450	05-12-26	11h15	05-12-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV DỆT - NHUỘM - IN BÔNG & MAY MẶC TƯỜNG PHÁT	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030041910	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV DỆT - NHUỘM - IN BÔNG & MAY MẶC TƯỜNG PHÁT	Cty TNHH MTV DỆT - NHUỘM - IN BÔNG & MAY MẶC TƯỜNG PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV DỆT - NHUỘM - IN BÔNG & MAY MẶC TƯỜNG PHÁT	3	Cty TNHH MTV DỆT - NHUỘM - IN BÔNG & MAY MẶC TƯỜNG PHÁT, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
451	05-12-26	13h15	05-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030079014	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH	Cty TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH	3	Cty TNHH SX KD NƯỚC MẮM HƯNG THỊNH, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
452	05-12-26	14h15	05-12-26	15h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030018992	Tại trụ 01 NR Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN	Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN	3	Cty TNHH COSMO-E-MART NON-WOVEN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
453	05-12-26	15h15	05-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ Sở Vinh Hưng	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030019476	Tại trụ 01 NR Cơ Sở Vinh Hưng	Cơ Sở Vinh Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở Vinh Hưng	3	Cơ Sở Vinh Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
454	05-12-26	16h15	05-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ Sở Vinh Cường	Thay điện kế định kỳ mã KH Thay điện kế định kỳ, mã KH PB06030041097	Tại trụ 01 NR Cơ Sở Vinh Cường	Cơ Sở Vinh Cường, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cơ Sở Vinh Cường	3	Cơ Sở Vinh Cường, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
455	05-12-26	08h00	05-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Đại Phú Tài	NR Cty Vạn Lập Đạt	Thu hồi TBA 750 Cty Vạn Lập Đạt	Tại trụ 01 NR Cty Vạn Lập Đạt	Cty Vạn Lập Đạt, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty Vạn Lập Đạt	3	Cty Vạn Lập Đạt, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
456	05-12-26	08h00	05-12-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Đại Phú Tài	NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	TCS TBA từ 560KVA lên (560+750)KVA Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	3	Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
457	05-12-26	08h00	05-12-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 560KVA lên (560+750)KVA Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á	3	Cty TNHH SX và TM Quốc Tế Đông Nam Á, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	1	0,0022	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	350	
458	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR Tràm Lạc 1	Di dời đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tràm Lạc 1	Từ trụ T4A đến T21/2 NR Tràm Lạc 1	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LFCO NR Tràm Lạc 1	30	Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập	116	0,6582	0,0012	0,0561	0,0001	1,000	9.000	
459	05-12-26	07h30	05-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Nhánh rẽ Trại Bí, Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 1, Từ trụ T01 đến T02 Nhánh rẽ T12A Hòa Bình 1, Từ trụ T01 đến T23 Nhánh rẽ Trại Bí, Từ trụ T01 đến T11 Nhánh rẽ T23 Trạm Bí, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Hòa Bình 1, Ấp An Thuận, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
460	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Từ trụ T01 đến T28 Nhánh rẽ Hòa Thuận 2, Từ trụ T01 đến T10 Nhánh rẽ Xóm Mới, Từ trụ T01 đến T34 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Ấp Hòa Bình 2, Ấp An Thuận, xã Hiệp Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
461	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Điều hòa máy biến áp: thay giảm công suất trạm biến áp từ 320kVA xuống 250kVA	Tại trụ T13 Nhánh rẽ Bến Phà, tuyến 477 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3 FCO T13 Bến Phà	1	Đường Bến Phà từ khu nhà Ông Năm Em đến ngã 3 Công Viên Củ , Ấp Vàm Rạch Gốc, xã Đông Thành	84	0,0392	0,0002	0,0157	0,0001	0,012	42	
462	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T4 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ Đường dây hạ áp trạm T91A tuyến 475-476 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM trạm biến áp, bảo trì trạm, khắc phục khiếm khuyết, Sang tải hạ áp trạm, phát quang	Từ trụ T91A đến T91/1 tuyến 475-476 Đức Huệ đến T04 Nhánh rẽ Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 1 FCO trạm T4 Ấp Chánh Cắt 3 FCO trạm T91A tuyến 475-476 Đức Huệ	2	Đường Tân Phú Từ Cổng Văn hóa Ấp Chánh đến đoạn đường Hồ Chí Minh, Đại lý vật tư Nông Nghiệp 3 Công đến tiệm tạp hóa 6 Tài, ấp Tân Phú, Xã Hiệp Hoà	100	0,0467	0,0002	0,0187	0,0001	0,024	84	
463	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Xã Đông Thành, Đức Huệ, Mỹ Quý, Hiệp Hòa, An Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
464	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474, 476 Tầm Vu	Bảo trì PCSC, vệ sinh sứ, TBĐC, thay REC T224A Thanh Phú Long bằng LBS, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Từ trụ số 178 đến trụ số 226 Tuyến 474,476 Tầm Vu	Xã An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 474 Tầm Vu, Cắt DS T1C TC 474 Tầm Vu; - Cắt MC 476 Tầm Vu, Cắt DS T1A TC 476 Tầm Vu; - Cắt DS T191 UB Thanh Phú Long (nhá MC 474 Tầm Vu 2); - Mở DS thường đóng T242 Bưu điện Thanh Phú Long.	35	Đường TL 827A, từ Đảng Ủy xã An Lục Long đến Ngã tư Thanh Phú Long, một phần ấp Lộ Đá, Chợ Ông Bái, Cầu Hàng xã An Lục Long, ấp Tân Long, Thanh Tân xã Thuận Mỹ.	3601	51,4864	0,0953	1,7586	0,0033	1,167	10.500	
465	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,473,475,477,479, 472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Cài đặt biểu giá mới cho công tơ điện tử	Tuyến 471,473,475,477, 479,472,480TV Tuyến 472,478,480TV2	Xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long, Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
466	05-12-26	07h30	05-12-26	08h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA Tượng Đài Long An	Thay đk định kỳ (33715)	Tại tủ điện TBA 250kVA Tượng Đài Long An - 476TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Tượng Đài Long An	6	BẢO TÀNG TỈNH TÂY NINH - Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	
467	05-12-26	08h30	05-12-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 180kVA TT Văn Hóa	Thay đk định kỳ (3792)	Tại tủ điện TBA 180kVA TT Văn Hóa - 476LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm TT Văn Hóa	4	Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh - Số 9 Trương Định, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	133	
468	05-12-26	09h30	05-12-26	10h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA KS Trường Tuyền	Thay đk định kỳ (4298)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA KS Trường Tuyền - 473LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm KS Trường Tuyền	5	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Số 60 Nguyễn Trung Trực, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
469	05-12-26	10h30	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 250kVA Viện Kiểm Sát Tỉnh Long An	Thay đk định kỳ (55066)	Tại tủ điện TBA 250kVA Viện Kiểm Sát Tỉnh Long An - 475TA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Viện Kiểm Sát Tỉnh Long An	6	VIỆN KIỂM SAT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH - Số 14 tuyến tránh QL1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	200	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
470	05-12-26	13h30	05-12-26	15h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA Cty Lainco 1	Thay đk định kỳ (55643 & 55642)	Tại tủ điện TBA 320kVA Cty Lainco 1 - 477LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Lainco 1	4	Công ty TNHH Thương mại Hóa Nông Mùa Vàng - Lô N5 đường số 6 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	267	
471	05-12-26	15h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 112.5kVA Cty Nam Phong	Thay đk định kỳ (29638)	Tại tủ điện TBA 112.5kVA Cty Nam Phong - 477LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Nam Phong	5	Công ty TNHH Một thành viên Nam Phong - Số 1/1 hẻm 1 Quốc lộ 1A ấp Bến Lức 6, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
472	05-12-26	16h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 320kVA Cty Duy Đức 1	Thay đk định kỳ (55543)	Tại tủ điện TBA 320kVA Cty Duy Đức 1 - 477LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm Cty Duy Đức 1	8	Công ty TNHH Duy Đức - Lô C1 đường số 1 Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	
473	05-12-26	08h00	05-12-26	10h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 359kVA Phan Văn Mảng 1	Thay đk, định kỳ (8293)	Tại tủ điện TBA 359kVA Phan Văn Mảng 1 - 474LA	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Phan Văn Mảng	5	Công Ty Cổ Phần In Long An - Số 409 quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0020	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
474	05-12-26	10h00	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 3000kVA Cty MienHua 1	Thay đk, định kỳ (8301)	Tại tủ điện TBA 3000kVA Cty MienHua 1 - 471LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt REC+DS Nr Cty MienHua 1	15	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Mien Hua - Km 1954 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
475	05-12-26	13h30	05-12-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 5500kVA Cty Mienhua 2	Thay đk, TU định kỳ (8302)	Tại tủ điện TBA 5500kVA Cty Mienhua 2 - 471LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt REC+DS Nr Cty Mienhua 2	20	Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Mien Hua - Km 1954 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.000	
476	05-12-26	16h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 2000kVA Cty Công Thành	Thay đk định kỳ (27359)	Tại tủ điện TBA 2000kVA Cty Công Thành - 471LA	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Cty Công Thành	14	Công ty TNHH Công Thành - 953 Quốc lô 1A khu phố Nhơn Hậu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,467	467	
477	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
478	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu, Xã Mỹ An tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
479	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. XX Phi Long	Bảo trì vận hành thuê và thay điện kế định kỳTBA XX Phi Long (PB06010015241)	Tại NR. XX Phi Long	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO PĐ NR. XX Phi Long	15	Công Ty TNHH Phi Long - Số 116 Phan Văn Lại, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.500	
480	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. XX Phi Long	Bảo trì vận hành thuê và thay điện kế định kỳTBA Cty TNHH Việt Thanh 1 (PB06010044276)	Tại NR. Cty TNHH Việt Thanh 1	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Recloser Cty TNHH Việt Thanh 1 + DS Cty TNHH Việt Thanh 1	25	Công Ty TNHH Việt Thanh - uốc lộ 62, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,833	3.333	
481	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây 22kV Nr CĐ Nông Nghiệp	Tại TBA 320kVA CĐ Nông Nghiệp (08292)	Tại tủ điện TBA 320kVA CĐ Nông Nghiệp	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr CĐ Nông Nghiệp	5	Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An - Số 1128 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	500	
482	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây 22kV Nr DNTN Mỹ Nhân	Tại TBA 400kVA DNTN Mỹ Nhân (37838)	Tại tủ điện TBA 400kVA DNTN Mỹ Nhân	Phường Khánh Hậu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr DNTN Mỹ Nhân	6	Công Ty TNHH LAVIE - 757 KP Thủ Tửu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	800	
483	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Cầu Bà Tàu	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế cáp ABC tróc vỏ mất an toàn thuộc TBA Cầu Bà Tàu 2	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Cầu Bà Tàu 2	Phường Tân An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA Cầu Bà Tàu 2	6	Đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	82	0,7555	0,0014	0,0411	0,0001	0,200	1.800	
484	05-12-26	05h30	05-12-26	05h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại REC T16 và DS 17 Kiến Bình - 471 Tân Thạnh. - Tại LBS T217 và DS T218 Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân.	'Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ DS T218 Chợ Hậu Thạnh đến DS T17 Kiến Bình (Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân).	Tại trụ số 16, 17, 217, 218 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Cắt Rec T16 + DS T17 Kiến Bình. - Đóng DS T218 + LBS T217 Chợ Hậu Thạnh.	100	- Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.	8806	3,2754	0,3275	0,0784	0,0078	1,207	201	
485	05-12-26	17h30	05-12-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T217 và DS T218 Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. - Tại DS T17 và REC 16 Kiến Bình - 471 Tân Thạnh.	'Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ DS T17 Kiến Bình đến DS T218 Chợ Hậu Thạnh (Chuyển phụ tải 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân về vị trí vận hành bình thường.	Tại trụ số 16, 17, 217, 218 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh, Nhơn Hòa Lập và xã Hậu Thạnh.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Cắt LBS T217 + DS T218 Chợ Hậu Thạnh. - Đóng DS T17 + Rec T16 Kiến Bình.	100	- Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.	8806	3,2754	0,3275	0,0784	0,0078	1,207	201	
486	05-12-26	06h00	05-12-26	06h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T01 và DS T01A Cầu Kinh 12 - 475 Tân Thạnh. - Tại REC T66A Thủy Tây - 473 Thạnh Hóa.	Khép vòng tuyến 473 Thạnh Hóa - tuyến 475 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ REC T66A Thủy Tây đến DS T01A Cầu Kinh 12.	Trụ số 01, 01A, 66A trục Thạnh Hóa - 473 Thạnh Hóa.	Xã Tân Thạnh và xã Thủy Tây.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T66A Thủy Tây. - Đóng Rec T66A Thủy Tây. - Cắt LBS T1 + DS T01A Cầu Kinh 12.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
487	05-12-26	18h00	05-12-26	18h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại DS T01A và LBS T01 Cầu Kinh 12 - 475 Tân Thạnh. - Tại REC T66A Thủy Tây - 473 Thạnh Hóa.	Khép vòng tuyến 473 Thạnh Hóa - tuyến 475 Tân Thạnh để chuyển giao lưới từ DS T01A Cầu Kinh 12 đến REC T66A Thủy Tây (chuyển về vị trí vận hành bình thường).	Trụ số 01, 01A, 66A trục Thạnh Hóa - 473 Thạnh Hóa.	Xã Tân Thạnh và xã Thủy Tây.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Đóng DS T1A Cầu Kinh 12. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T1 Cầu Kinh 12. - Đóng LBS T1 Cầu Kinh 12. - Cắt Rec T66A Thủy Tây.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
488	05-12-26	07h00	05-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 471, 475, 477 Tân Thạnh.	- Lắp xà sứ kéo mới mạch 2 dây 3xACXH 240mm2 +1xAC 185mm2; 752 mét từ trụ số 245B đến trụ số 256, từ trụ số 267 đến trụ số 275 (cấp điện CDC Bến Xe) tuyến 471 Tân Thạnh. - Lắp xà sứ kéo dây và đấu nối hoàn chỉnh 3xACXH 240mm2 +1xAC 185mm2 (70m) từ trụ số số 293 tuyến 471 hiện hữu đến trụ số 294 (XDM) tuyến 471 Tân Thạnh. - Lắp xà sứ kéo dây 3xACXH 240mm2 +1 AC 185mm2 (16m) từ trụ số 178A đến trụ T178C tuyến 475 Tân Thạnh (đấu nối vào DS trụ số 178A tuyến 477 Tân Thạnh). - Lắp xà sứ thay dây 3xACX95mm2 +1AC50mm2 thành 3xACXH 240mm2 +1AC 185mm2 (598,7m) từ trụ số 152 trục Bảy Thước đến trụ số 08A trục Hậu Thạnh. - Kéo dây 3xACXH 50mm2 +1AC 50mm2 từ trụ số 310 tuyến 471 (XDM) đến trụ số 310	- Từ trụ số 178A đến trụ số 178C tuyến 475 Tân Thạnh. - Từ trụ số 152 trục Bảy Thước đến trụ số 14 trục Hậu Thạnh. - Từ trụ số 245B tuyến 471 Tân Thạnh đến trụ số 320 tuyến 475 Tân Thạnh. - Từ trụ số 293 đến trụ số tuyến 471 Tân Thạnh đến trụ số 320 tuyến 475 Tân Thạnh.	Xã Tân Thạnh.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	- Cắt MC 471, 475, 477 Tân Thạnh; đóng DTĐ 471-76, 475-76, 477-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T17 Kiến Bình đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T14 Nhơn Ninh đang cắt. - Kiểm tra 3LTD F199-8 Cầu Hai Hạt đang cắt.	300	Toàn bộ xã Tân Thạnh (trừ khu vực Cái Tôm, Bắc Đông); ấp Tân Chánh, Trại Lòn, Tân Ninh, Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh.	10244	217,1873	0,3810	5,1989	0,0091	3,620	34.385	
489	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Hòa - 475 Tân Thạnh.	Trồng xen 3 trụ BTLT 12m xử lý dây dẫn chùng thấp, không đảm bảo khoảng cách an toàn.	Từ trụ số 84 đến trụ số 89 nhánh rẽ Tân Hòa - 473 Tân Thạnh.	Ấp Tân Hòa, Ấp Tây, xã Tân Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt MC 471, 475, 477 Tân Thạnh; đóng DTĐ 471-76, 475-76, 477-76 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T01A Cầu Kinh 12 đang cắt. - Kiểm tra DS T17 Kiến Bình đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thớt đang cắt. - Kiểm tra 3LBFCO T14 Nhơn Ninh đang cắt. - Kiểm tra 3LTD F199-8 Cầu Hai Hạt đang cắt.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
490	05-12-26	08h00	05-12-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T4 Công ty TNHH Silviet	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T4 Công ty TNHH Silviet	ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Phân Bón Tấn Tài	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng Phân Bón Tấn Tài, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
491	05-12-26	10h00	05-12-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 TBĐ Vĩnh Thuận	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T1 TBĐ Vĩnh Thuận	ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr TBĐ Vĩnh Thuận	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng TBĐ Vĩnh Thuận, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
492	05-12-26	13h00	05-12-26	14h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 Nguyễn Thị Kim Cương	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T1 Nguyễn Thị Kim Cương	ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Nguyễn Thị Kim Cương	1	01 khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Kim Cương, ấp Vĩnh Thuận - xã Vĩnh Hưng	1	0,0042	0,0001	0,0001	0,0000	0,017	21	
493	05-12-26	14h45	05-12-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T258/1 Cơ Khí Tân Tân Thành	Bảo trì vận hành thuê trạm khách hàng	Tại trạm T258/1 Cơ Khí Tân Tân Thành	ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO Nr Cơ Khí Tân Tân Thành	2	01 khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Khí Tân Tân Thành, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	1	0,0051	0,0001	0,0001	0,0000	0,050	75	
494	05-12-26	07h15	05-12-26	07h25	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	Chuyển giao lưới tuyến 472 Vĩnh Hưng - tuyến 474 Vĩnh Hưng từ 01 LBFCO T55 Bàu Đước đến 01 LBFCO T1 Bàu Đước	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	ấp Bình Châu, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 01 LBFCO T1 Bàu Đước - Đóng 01 LBFCO T55 Bàu Đước	3	Cặp Kênh Bàu Đước, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình	60	0,0340	0,0034	0,0005	0,0001	0,100	17	
495	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Thi công cáp quang	T221A đến trụ T261 tuyến 474 Vĩnh Hưng	ấp Cà Rưng - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nr Bàu Đước tại T226 tuyến 474 Vĩnh Hưng Cắt 03 LBFCO Nr Trần Văn Tín tại T249 tuyến 474VH Cắt CB, FCO các trạm: MCCB trạm T1A Bàu Đước FCO trạm T229 Trường Dạy Nghề MCCB trạm T2 Trường Dạy Nghề FCO Nr T238/1 tại T238 tuyến 474VH MCCB trạm T240 Vĩnh Bình FCO trạm T242 UB Vĩnh Bình FCO trạm T245A tuyến 474VH FCO trạm T248B Vĩnh Bình FCO trạm T250 ấp 1 Vĩnh Bình FCO Nr Sông Hương tại T251A tuyến 474VH FCO Nr CK Thanh Tâm tại T253B tuyến 474VH	15	Đường 831B từ đối diện Kinh Bàu Đước đến gần Trung Tâm Y Tế Vĩnh Hưng, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình, ấp Bàu Nâu, ấp Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	312	9,5424	0,0177	0,1524	0,0003	0,500	4.500	
496	05-12-26	08h00	05-12-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T248B Vĩnh Bình	Thay TI định kỳ	Tại trạm T248B Vĩnh Bình	ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm T248B Vĩnh Bình	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
497	05-12-26	16h35	05-12-26	16h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 472 Vĩnh Hưng từ 01 LBFCO T1 Bàu Đước đến 01 LBFCO T55 Bàu Đước	LBFCO T55 Bàu Đước, LBFCO T1 Bàu Đước	ấp Bình Châu, ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt 01 LBFCO T55 Bàu Đước - Đóng 01 LBFCO T1 Bàu Đước	3	Cặp Kênh Bàu Đước, ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình	60	0,0340	0,0034	0,0005	0,0001	0,100	17	
498	05-12-26	09h30	05-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Tân Thành - BPT , Tuyến 477 Mộc Hó	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T57 - T57/1, T71-T72, T 73A - T74 Nhánh rẽ Tân Thành - BPT , Tuyến 477 Mộc Hóa (19 Cây)	Từ trụ T57 đến trụ T74 Nhánh rẽ Tân Thành - BPT , Tuyến 477 Mộc Hó (xã Mộc Hóa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
499	05-12-26	13h00	05-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471MH/150P	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T91-T91A, T93-T94, T95-T95A, T103-T103A, Tuyến 471MH/150P (đang VH Tuyến 472 MH) (15Cây)	Từ trụ T91 đến trụ T103A Tuyến 471MH/150P (xã Mộc Hóa)	Không cắt điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
500	05-12-26	07h30	05-12-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cty TAINAN, tuyến 471 Mộc Hóa	Thay TU, TI Công Ty TNHH TAINAN, tại trụ T16 Nhánh rẽ Cty TAINAN, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại tru T16 Nhánh rẽ Cty TAINAN,, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp)	Ấp Ông Nhan Tây , xã Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Cty TAINAN,	2	Công Ty TNHH TAINAN, Ấp Ông Nhan Tây , xã Bình Hiệp	1	0,0095	0,0000	0,0002	0,0000	0,063	253	
501	05-12-26	13h00	05-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay , tuyến 475 Mộc Hóa	Thay TU, TI UPWAY (Việt Nam) , tại trụ T1 Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay , tuyến 475 Mộc Hóa	Tại tru T1 Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay , tuyến 475 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Công Ty TNHH UpWay	2	Công Ty TNHH UpWay, Ấp Tân Lập 3, xã Mộc Hóa	1	0,0083	0,0000	0,0002	0,0000	0,063	222	
502	05-12-26	07h30	05-12-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Phường Kiến Tường, xã Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
503	06-12-26	05h30	06-12-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Rạch Chanh- 475 Bến Lức từ LBS T9 Thuận Đạo 2 đến Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo (ĐL Cần Được cắt MC 474 Rạch Chanh)	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Văn Tuôi ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại LBS T9 Thuận Đạo 2; - Cắt Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
504	06-12-26	06h00	06-12-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ Cần Được	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ Rec T28C/2 Thuận Đạo đến DS T38 Rạch Chanh (ĐL Cần Được cắt MC 478 Rạch Chanh)	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 478 Rạch Chanh; - Cắt DS T38 Rạch Chanh; - Đóng Rec T28C/2 Thuận Đạo.	40	Đường Nguyễn Văn Tuôi, Nguyễn Trung Trực từ Cống Thuận Đạo đến cống Rạch Chanh ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức - Cty SafViet	1797	0,7931	0,0264	0,0481	0,0016	1,333	667	
505	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Rạch Chanh- 475 Bến Lức từ Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo đến LBS T9 Thuận Đạo 2	Tại LBS T9 Thuận Đạo 2; Rec T40+ DS T41 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Văn Tuôi ấp Bến Lức 8, xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Đóng DS T41 Thuận Đạo; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T40 Thuận Đạo; - Đóng Rec T40 Thuận Đạo; - Cắt LBS T9 Thuận Đạo 2.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
506	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ Cần Được	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ DS T38 Rạch Chanh đến Rec T28C/2 Thuận Đạo đến	Tại DS T38 Rạch Chanh, Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt Rec T28C/2 Thuận Đạo; - Đóng DS T38 Rạch Chanh; - Đóng MC 478 Rạch Chanh.	40	Đường Nguyễn Văn Tuôi, Nguyễn Trung Trực từ Cống Thuận Đạo đến cống Rạch Chanh ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	1797	0,7931	0,0264	0,0481	0,0016	1,333	667	
507	06-12-26	18h30	06-12-26	19h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Rạch Chanh- 471 Bến Lức từ Rec T28C/2 Thuận Đạo đến LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; Rec T28C/2 Thuận Đạo	Đường ĐT832 ấp 1 Nhựt Chánh, xã Bình Đức; ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T28C/2 Thuận Đạo; - Đóng Rec T28C/2 Thuận Đạo; - Cắt LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
508	06-12-26	19h00	06-12-26	19h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức từ Rec T6 Lò Đường SCN đến Rec T86B Bình Đức	Tại Rec T86B Bình Đức, Rec T6 Lò Đường SCN	Đường ĐT 816, ấp 1 Thạnh Đức xã Bình Đức; ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng tại Rec T6 Lò Đường SCN; - Cắt Rec T86B Bình Đức.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
509	06-12-26	06h00	06-12-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T80 Tân Bửu đến LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T80B Tân Bửu. - Cắt LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu;	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
510	06-12-26	06h00	06-12-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức- 480 Long Hiệp từ LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T3B Long Bình; - Cắt DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu.	50	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên Đường QL1A từ ngã ba Long Bình đến ranh Tây Ninh-Thành Phố HCM; ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Mỹ Yên	813	0,3588	0,0120	0,0217	0,0007	1,667	833	
511	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức- 480 Long Hiệp từ DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; LBS T03B Long Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng DS T46 Nối lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T3B Long Bình	50	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên Đường QL1A từ ngã ba Long Bình đến ranh Tây Ninh-Thành Phố HCM; ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Mỹ Yên	1115	0,4921	0,0164	0,0298	0,0010	1,667	833	
512	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Long Hiệp- 473 Bến Lức từ LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu đến LBS T80 Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; Tại LBS T80B Tân Bửu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Đóng LBS T62 Nối Lưới Mỹ Yên - Tân Bửu; - Cắt LBS T80B Tân Bửu.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
513	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Ttừ trụ T1 đến trụ T24, ĐDTT Xây dựng mới (471 - 473 Tân Bửu; trụ T9B NR Bờ Lát đến trụ T1 (xây dựng mới)	- Đấu nối hoàn chỉnh 02 DS 3P T22 + đấu cáp ngầm T22 đến T23 - Đấu nối hoàn chỉnh trụ T9B đến trụ T1 (xây dựng mới)	từ trụ T1 đến trụ T24, ĐDTT Xây dựng mới (471 - 473 Tân Bửu	Ấp Phước Tĩnh, Ấp 1A Thanh Phú	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBFCO Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA; - Cắt LBFCO T9 Bờ Lát tuyến 473 Bến Lức; - Cắt DS T25; DS T26 ĐDTT xây dựng mới NR NL Mỹ Yên - Thanh Phú (471 - 473 Tân Bửu) (DS đang mở)	6	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	345	3,6546	0,0051	0,2215	0,0003	0,200	2.400	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
514	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Từ trụ số 17-18A Nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 478 Bến Lức, 480 Long Hiệp đến trụ số 29 nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	- Lắp hoàn chỉnh 3DS 1P + 1 DS 3P trụ T18A; Lắp hoàn chỉnh 3DS 1P + 1 DS 3P trụ T17 NR Gò Đen Bình Chánh; - Đấu nối hoàn chỉnh mạch trên trụ T1 đến T17; Lắp hoàn chỉnh DS 3P trụ T1, T2 và đấu cáp ngầm T1 đến T2; Kéo dây 6x ACXH 240mm2 + ACSR 240mm2 + TK50mm2 dài 40m từ trụ T2 đến T2B từ 6-6B - 40m;Đấu nối hoàn chỉnh 02 DS 3P T13, T14 + đấu cáp ngầm T13 đến T14 NR HTX Mỹ Trung - Xử lý tồn tại các vị trí chưa ép tiếp địa chống sét, tiếp địa lặp lại, đà lệch từ trụ T2B đến T29 NR HTX Mỹ Trung	Từ trụ số 17-18A Nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 478 Bến Lức, 480 Long Hiệp đến trụ số 29 nhánh rẽ HTX Mỹ Trung tuyến 478 Bến Lức	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức, Đường Quốc lộ 1A,	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T3B+ 3LS T4 Long Bình tuyến 478 Bến Lức; - Cắt Rec T41 Voi Lá +DS T40 Voi Lá, tuyến 480 Long Hiệp,	150	Đường ĐT830D ấp 6, 7A, 7B Mỹ Yên Đường QL1A từ ngã ba Long Bình đến ranh Tây Ninh-Thành Phố HCM; ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Mỹ Yên	7773	82,3387	0,1144	4,9901	0,0069	5,000	60.000	
515	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bờ Lát tuyến 473 Bến Lức, nhánh rẽ HTX Mỹ Trung ND tuyến 478 Bến Lức	Chuyển lưới trụ 9B- 16 nhánh rẽ Bờ Lát nhận nguồn nhánh rẽ HTX Mỹ Trung ND	Tại DS T22 Mỹ Yên Thanh Phú, LBFCO T9 Bờ Lát; 3LS T4+ LBS T3B Long Bình.	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra DS T22 Mỹ Yên Thanh Phú đang cắt - Kiểm tra LBFCO T9 Bờ Lát đang cắt; - Đóng 3LS T4+ LBS T3B Long Bình.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
516	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Từ trụ số 01 Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ yên Tân Bửu, 480 Long Hiệp đến trụ số 30 nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 480 Long Hiệp, đến trụ T2 NR (NR Huỳnh Văn Chính)	- Đấu nối cáp ngầm trụ T1 qua trụ T2, Lắp hoàn chỉnh DS3P trụ T1 NR Nối Lưới Mỹ yên-Tân Bửu - Đấu nối hoàn chỉnh trụ T30A đến T30 NR Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu đến T2 (NR Huỳnh Văn Chính). - Sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ T3 đến trụ T30 NR Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu	Từ trụ số 01 Nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ yên Tân Bửu, 480 Long Hiệp đến trụ số 30 nhánh rẽ Nối Lưới Mỹ Yên Tân Bửu tuyến 480 Long Hiệp, đến trụ T2 NR(NR Huỳnh Văn Chính).	Đường Mỹ Yên-Thanh Phú Ấp 2 xã Mỹ Yên, ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T3B+ 3LS T4 Long Bình tuyến 478 Bến Lức; - Cắt Rec T41 Voi Lá +DS T40 Voi Lá, tuyến 480 Long Hiệp,	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
517	06-12-26	08h00	06-12-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Lập	Nhánh rẽ Hồ lệ Châu, nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa	- Lắp mới 03 bộ DS 1pha tại trụ số 01 (hh) NR Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa - Thay thế 01 bộ Recloser có chức năng kết nối Scada và thu hồi Rec hiện hữu, tại trụ số 7A Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa. - Thay 01 bộ DS vận hành lâu năm tại trụ số 07 Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window-NM nhôm Xingfa Công trình cải tạo Đường dây 22KV 3 pha Công ty Nhôm Xingfa, xã Thạnh Lợi	Từ trụ số 01 đến trụ số 7A Nhánh rẽ Cty CP CK Nhôm Xingfa Window	Ấp 5 Lương Bình, xã Thạnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO NR CS Sản Xuất Nhang Hồ Lệ Châu	1	Khách hàng Cty CP CK Nhôm Xingfa Window, CS Nhang Hồ lệ Châu, khách hàng ấp 4, 5 Thạnh Lợi	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
518	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	T02B Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung, tuyến 478 Bến Lức	Lắp đặt LBS T2B HTX Mỹ Trung phục vụ công tác đóng khép vòng chuyển tải theo QĐ125/QĐ-ĐLBL ngày 13/11/2026 của Điện lực Bến Lức	T02B Nhánh rẽ HTX Mỹ Trung , tuyến 478 Bến Lức	Ấp 2 xã Mỹ Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T3B + 3 LS T4 Long Bình tuyến 478 Bến Lức; - Cắt Rec T41 Voi Lá + DS T40 Voi Lá, tuyến 480 Long Hiệp.	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
519	06-12-26	08h00	06-12-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tuyến 478AT	Thay điện kế +TU+TI 40/5 TBA 1500+3500 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (PB06060059662) tuyến 478AT	Trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tuyến 478AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec+DS nhánh rẽ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới tuyến 478AT	20	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.333	
520	06-12-26	13h00	06-12-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam tuyến 473AT	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam (PB06060064567) tuyến 473AT	Trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam tuyến 473AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty TNHH CFK Việt Nam tuyến 473AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
521	06-12-26	14h00	06-12-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam tuyến 475AT	Thay điện kế TBA 2x560 kVA trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam (PB06060052759) tuyến 475AT	Trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam tuyến 475AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH EMI Asia Việt Nam tuyến 475AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
522	06-12-26	15h00	06-12-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam tuyến 475AT	Thay điện kế TBA 800 kVA trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam (PB06060034653) tuyến 475AT	Trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Namtuyến 475AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Đồ Gỗ FUKUI Việt Nam tuyến 475AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
523	06-12-26	16h00	06-12-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại thùng điện kế trụ T1 nhánh rẽ CCông Ty TNHH Long An GWFNV tuyến 475AT	Thay điện kế TBA 1000 kVA trụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH Long An GWFNV (PB06060042395) tuyến 475AT	Trụ T1 nhánh rẽ nhánh rẽ Công Ty TNHH Long An GWFNV tuyến 475AT	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO nhánh rẽ nhánh rẽ Công Ty TNHH Long An GWFNV tuyến 475AT	15	KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	500	
524	06-12-26	05h00	06-12-26	06h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 472 Rạch Chanh - tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 472 Rạch Chanh từ LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR đến REC T6 + DS T5 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR	Tại Rec T6 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR, LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR	Ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR, đóng LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR - Cắt Rec T6 + DS T5 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
525	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 472 Rạch Chanh - tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 472 Rạch Chanh - tuyến 480 KCN Thuận Đạo từ REC T6 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đến LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR	Tại Rec T6 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR, LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR	Ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu Rec T6 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR - Đóng Rec T6 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR - Cắt LBS T12B/18 ĐS 14 KCN Thuận Đạo MR	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
526	06-12-26	05h00	06-12-26	06h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- REC T2 + DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh - 473 KCN Thuận Đạo) - REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh - 480 KCN Thuận Đạo)	Cắt DS tạo khoảng hở an toàn để công tác	Tại: - REC T2 + DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh - 473 KCN Thuận Đạo) - REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh - 480 KCN Thuận Đạo)	Ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra Rec T2 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, cắt DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh - 473 KCN Thuận Đạo) - Kiểm tra Rec T2 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, cắt DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh - 480 KCN Thuận Đạo)	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
527	06-12-26	18h00	06-12-26	18h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- REC T2 + DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh - 473 KCN Thuận Đạo) - REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh - 480 KCN Thuận Đạo)	Đóng DS giao lưới sau khi công tác xong	Tại: - REC T2 + DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh - 473 KCN Thuận Đạo) - REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh - 480 KCN Thuận Đạo)	Ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra Rec T2 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, đóng DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh - 473 KCN Thuận Đạo) - Kiểm tra Rec T2 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, đóng DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh - 480 KCN Thuận Đạo)	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
528	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	- Dựng trụ chèn giảm khoảng cách dây bọc tại các vị trí: T15A (dk), T27A (dk), T29A (dk), T31A (dk), T34A (dk), T35A (dk) - Bảo trì, vệ sinh sứ, phát quang, thay tole mục, thay LA định kỳ	Từ trụ T15 đến trụ T36 tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 476, 478 Rạch Chanh; đóng DTĐ 476-76, 478-76 Rạch Chanh - Kiểm tra Rec T2 + DS T1 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 473 KCN Thuận Đạo - 476 Rạch Chanh) - Kiểm tra REC T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 478 Rạch Chanh)	250	Các khách hàng trên Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Cầu Rạch Chanh đến trạm điện 110 KV Rạch Chanh, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	3623	39,7725	0,0552	2,1344	0,0030	8,333	100.000	
529	06-12-26	07h00	06-12-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm (2500kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN)	Thí nghiệm cáp ngầm, MBA, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Từ trụ 01 đến trạm (2500kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN), tuyến 476 KCN Thuận Đạo	KCN Thuận Đạo MR, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt REC + DS Trạm (2500kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN)	35	Trạm (2500kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN)	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	1,167	4.667	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
530	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh	- Thay xà composit thành xà sắt - Bảo trì, vệ sinh sứ, phát quang, thay tole mục, thay LA định kỳ	Từ trụ T04 đến trụ T32 tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh	Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 471, 472, 474 Rạch Chanh; đóng DTĐ: 471-76, 472-76, 474-76 Rạch Chanh - Cắt Rec T5 + DS T4 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo MR) - Kiểm tra Rec T6 + DS T5 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 472 Rạch Chanh) - Cắt FCO TBA T7A/1 Ấp 4 Long Định 1, T18A Ấp 4 Long Định 1	250	Các khách hàng trên Đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Cầu Rạch Chanh đến trạm điện 110 KV Rạch Chanh, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	658	7,2234	0,0100	0,3876	0,0005	8,333	100.000	
531	06-12-26	07h00	06-12-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm (1600+2x2000kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN) 2	Thí nghiệm cáp ngầm, MBA, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Từ trụ 01 đến trạm (1600+2x2000kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN) 2, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	KCN Thuận Đạo MR, ấp Rạch Chanh xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt REC + DS Trạm (1600+2x2000kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN) 2	70	Trạm (1600+2x2000kVA) Cty TNHH Nutreco International (VN) 2	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	2,333	9.333	
532	06-12-26	07h00	06-12-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Đầu tư Năng lượng BP Solar	Bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Tại trạm Công ty CP Đầu tư Năng lượng BP Solar, tuyến 477 Rạch Chanh	Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Công ty CP Đầu tư Năng lượng BP Solar	25	Công ty CP Đầu tư Năng lượng BP Solar	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	2.500	
533	06-12-26	10h00	06-12-26	13h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH HBP Việt Nam	Bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Tại trạm Công ty TNHH HBP Việt Nam, tuyến 477 Rạch Chanh	Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Công ty TNHH HBP Việt Nam	25	Công ty TNHH HBP Việt Nam	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	2.500	
534	06-12-26	14h00	06-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Chi nhánh Công ty TNHH VBP Việt Nam	Bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Tại trạm Chi nhánh Công ty TNHH VBP Việt Nam, tuyến 477 Rạch Chanh	Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Chi nhánh Công ty TNHH VBP Việt Nam	25	Chi nhánh Công ty TNHH VBP Việt Nam	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	2.500	
535	06-12-26	07h00	06-12-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 1 (1250kVA)	Bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Tại trạm Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 1 (1250kVA), tuyến 475 Rạch Chanh	Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 1 (1250kVA)	25	Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 1 (1250kVA)	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	2.500	
536	06-12-26	10h00	06-12-26	13h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công Ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 4 (1250kVA)	Bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Tại trạm Công Ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 4 (1250kVA), tuyến 475 Rạch Chanh	Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Công Ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 4 (1250kVA)	25	Công Ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 4 (1250kVA)	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	2.500	
537	06-12-26	14h00	06-12-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5 (1250kVA)	Bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Tại trạm Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5 (1250kVA), tuyến 475 Rạch Chanh	Ấp Long Cang xã Long Cang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO p/đ Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5 (1250kVA)	25	Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5 (1250kVA)	1	0,0027	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	2.500	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
538	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Đỗ Văn Năm	- Dựng trụ trung thế chèn T2A nâng cao khoảng cách pha-đất, căng dây trung thế võng thấp T2-T3 - Sang dây hạ áp, điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ hạ áp cũ	Từ trụ T1 đến trụ T3 nhánh rẽ Đỗ Văn Năm, tuyến 471 KCN Phước Lý	ấp Long Khê xã Rạch Kiến	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO p/đ Ấp 2 Long Khê	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
539	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Kênh Năm Kiều	- Tháp sắt T5 nâng cao khoảng cách pha-đất, căng dây trung thế võng thấp T3-T4	Từ trụ T1 đến trụ T5 nhánh rẽ Kênh Năm Kiều, tuyến 471 KCN Phước Lý	ấp Phước Bửu xã Rạch Kiến	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO p/đ Ấp 2 Long Khê	0	Kết hợp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
540	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Cần Đước + Bến Lức	Cty Điện Cơ	Nhánh rẽ UB Long Khê	- Lắp DS T7 - Lắp LA chống sét đường dây tại các vị trí: T11A, T13, T17 - Thay dây trần thành dây bọc từ trụ T41 nhánh rẽ UB Long Khê đến trụ T126 nhánh rẽ Gò Đen - Long Khê	- Từ trụ T7 đến trụ T17 nhánh rẽ UB Long Khê - Từ trụ T41 nhánh rẽ UB Long Khê đến trụ T126 nhánh rẽ Gò Đen - Long Khê, tuyến 471 KCN Phước Lý	Ấp Long Trạch, Long Khê, Phước Bửu xã Rạch Kiến	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp	* Điện lực Cần Đước thực hiện: - Cắt LBS T6 + DS T5A UB Long Khê - Kiểm tra MC 473 + DS TC T2 tuyến 473 KCN Phước Lý đang mở * Điện lực Bến Lức thực hiện: - Kiểm tra LBS + LS T107B Gò Đen Long Khê đang cắt	210	ĐT 835 đoạn từ Cống Long Hòa đến Cầu Long Khê và ĐT 835D đoạn từ Cống Long Hòa đến Ngã 4 Phước Vân thuộc ấp An Thuận (ấp 12, 13 cũ) xã Long Cang, ấp Long Trạch, Long Hòa, Phước Hưng (Ấp Đồng Tâm, Minh Thiện, 1, 2, 3, 6 cũ) và toàn bộ ấp Long Khê, Phước Bửu (Ấp 7,8,9,10 cũ) xã Rạch Kiến - ĐT 826 đoạn từ cổng sau KCN Cầu Tràm đến Cầu Tràm và dọc theo Kênh xã đoạn từ Cống Long Hòa đến Cầu Tràm thuộc ấp Long Trạch (ấp Đồng Tâm, Xoài Đôi cũ) Ấp Phước Vĩnh (ấp Cầu Xây, Phước Vĩnh cũ) ấp Long Thanh (ấp Cầu Tràm, Long Thanh cũ) xã Rạch Kiến	5072	46,3994	0,0773	2,4901	0,0042	7,000	70.000	
541	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Dựng ngọn trụ, thay đà, sang dây trung thế trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Từ trụ 05 đến trụ 5A trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS T59 Cống Bà Bông Cắt MC 478 Đức Hòa, đóng DTĐ 478-76 Đức Hòa Cắt LBS T1A + 3LS T2A Thanh Hải	250	Ấp 4, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	1592	3,5130	0,0167	0,2992	0,0014	8,333	29.167	
542	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR nối lưới Thuận Hưng	Dựng trụ, lắp xà, sứ kéo dây nhánh rẽ nối lưới Thuận Hưng- Ánh Sáng	Từ trụ T21A NR nối lưới Thuận Hưng đến trụ T6/9 NR Ánh Sáng	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS T59 Cống Bà Bông Cắt LBS + DS T1 Ánh Sáng	50	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	92	0,5220	0,0010	0,0445	0,0001	1,667	15.000	
543	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Ánh Sáng	Sang NR khách hàng qua đường dây mới NR Ánh Sáng	Từ trụ 02 đến trụ 6/3 NR Ánh Sáng	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBS + DS T1 Ánh Sáng	50	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	92	0,5220	0,0010	0,0445	0,0001	1,667	15.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
544	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	NR Thanh Hải	Trồng trụ BTLT 14m T16A NR Thanh Hải	Tại trụ T16A NR Thanh Hải	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Rec + DS T59 Cống Bà Bông Cắt MC 478 Đức Hòa, đóng DTĐ 478-76 Đức Hòa Cắt 3LS T12A Đức Hòa Đông	50	Kết hợp	92	0,5220	0,0010	0,0445	0,0001	1,667	15.000	
545	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Mạch 2 Đường 15B KCN Tân Đức	Trồng trụ BTLT 14m, lắp Recloser, 3LS mạch 2 Đường 15B KCN Tân Đức	Tại trụ T1A, T2 mạch 2 Đường 15B KCN Tân Đức	Ấp 4, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt MC 478 Bình Tiền, đóng DTĐ 478-76 Bình Tiền - Cắt DS T269 Liên Thôn (Điện lực Lến Lức cắt DS T269 Liên Thôn, Điện lực Đức Hòa cắt: Rec + 3LS T62/131 Liên Thôn, FCO T275 NR HKD An Cư, Rec T3 NR Cty IDICO)	480	Ấp 3B, ấp 3, ấp 4, xã Đức Hòa	1320	7,4900	0,0139	0,6379	0,0012	16,000	144.000	
546	06-12-26	06h30	06-12-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XDĐ TM Rạng Đông	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Trồng trụ BTLT 16m, di dời đo ghi ranh giới, thay dây 3AC 185mm2+ 3AC240mm2 thành dây 6ACX 240mm2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ 62/86 đến trụ T62/131 Liên Thôn, từ trụ T62/86 đến trụ VT16 đường dây 110KV nối cấ trạm 500KV Đức Hòa	Ấp 4, xã Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 478 Bình Tiền, đóng DTĐ 478-76 Bình Tiền - Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn - Cắt DS T269 Liên Thôn (Điện lực Lến Lức cắt DS T269 Liên Thôn, Điện lực Đức Hòa cắt Rec + 3LS T62/131 Liên Thôn, FCO T275 NR HKD An Cư, Rec T3 NR Cty IDICO) Cắt FCO trạm T100A Hưu Thạnh	3	Ấp 4, xã Đức Hòa	95	0,5391	0,0010	0,0459	0,0001	0,100	900	
547	06-12-26	05h30	06-12-26	06h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 475 Tân An - 476 Tân An từ DS T28B Bypass Lộ Tránh đến DS T3A Nghĩa Trang	Tại T3A, T4 tuyến 476 Tân An, T3 T28B tuyến 475 Tân An	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt Rec T4 Nghĩa Trang - Cắt DS T3A Nghĩa Trang - Đóng DS T28B Bypass Lộ Tránh (nhá LBS T3 Lê Văn Tưởng)	214	Đường tuyến Tránh, đường Lê Văn Tưởng, khu phố Thọ Phú, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2815	1,4409	0,0480	0,0783	0,0026	7,133	3.567	
548	06-12-26	08h00	06-12-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Thủ Thừa	Tuyến 472 Tân An và tuyến 476 Tân An	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Từ trụ T54A-T87 Trục Quốc Lộ 1A và từ T25A-T54A Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An	6	Khu vực dọc Quốc Lộ 1A (đoạn từ Vòng Xoay Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến chân Cầu Voi), ấp Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, Nhị Thành 1, Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và toàn bộ đường Mai Bá Hương, khu phố Thọ Can, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh	82	0,8395	0,0014	0,0456	0,0001	0,200	2.000	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
549	06-12-26	22h00	06-12-26	22h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An	Chuyển giao lưới tuyến 476 Tân An - 475 Tân An từ DS T3A Nghĩa Trang đến DS T28B Bypass Lộ Tránh	Tại T3A, T4 tuyến 476 Tân An, T3 T28B tuyến 475 Tân An	Phường Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T28B Bypass Lộ Tránh (nhá LBS T3 Lê Văn Tưởng) - Đóng DS T3A Nghĩa Trang - Đóng Rec T4 Nghĩa Trang	214	Đường tuyến Tránh, đường Lê Văn Tưởng, khu phố Thọ Phú, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	2815	1,4409	0,0480	0,0783	0,0026	7,133	3.567	
550	06-12-26	07h00	06-12-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Cầu Bình Bát, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện trung thế Trục Cầu Bình Bát (thu hồi TBA, tăng cường dây hạ thế, phát quang cây xanh)	Từ Trụ T04 đến T82 Trục Cầu Bình Bát, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt MC 477, 479 Thủ Thừa, đóng DTĐ 477-76, 479-76 Thủ Thừa	15	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	13520	298,1776	0,5231	7,1458	0,0125	450,667	#######	
551	06-12-26	06h00	06-12-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 475 Thủ Thừa	Chuyển giao lưới điện tuyến 475 Thủ Thừa - 479 Thủ Thừa từ LBS T73 Bình Ảnh đến DS T58 Bình Lương	- Tại T58 Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa - Tại T73 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Ấp Bình Thạnh 1, ấp Thủ Khoa Thừa 1, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 479 Thủ Thừa - Cắt DS T58 Bình Lương - Đóng LBS T73 Bình Ảnh	50	- Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 3, Thủ Khoa Thừa 4, ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa. - Toàn bộ xã Mỹ Thạnh	9883	22,9437	0,3824	0,5498	0,0092	329,433	329.433	
552	06-12-26	16h00	06-12-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 475 Thủ Thừa	Chuyển giao lưới điện tuyến 479 Thủ Thừa - 475 Thủ Thừa từ DS T58 Bình Lương đến LBS T73 Bình Ảnh	- Tại T58 Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa - Tại T73 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Ấp Bình Thạnh 1, ấp Thủ Khoa Thừa 1, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T73 Bình Ảnh - Đóng DS T58 Bình Lương - Đóng MC 479 Thủ Thừa	50	- Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 3, Thủ Khoa Thừa 4, ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa. - Toàn bộ xã Mỹ Thạnh	9883	45,8874	0,3824	1,0997	0,0092	329,433	658.867	
553	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	Công Ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Từ trụ T54A-T87 Trục Quốc Lộ 1A	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An	5	Khu vực dọc Quốc Lộ 1A (đoạn từ Vòng Xoay Nghĩa Trang Liệt Sĩ đến chân Cầu Voi), ấp Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, Nhị Thành 1, Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và Phường Long An	5789	161,2722	0,2240	3,8649	0,0054	192,967	#######	
554	06-12-26	06h00	06-12-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	Công Ty TNHH Viễn Thông Long Hải	Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Lắp phụ kiện, kéo cáp quang nội tỉnh, liên tỉnh nhằm đảm bảo cho hệ thống VTRD vận hành ổn định trong toàn EVNSPC	Từ T25A-T54A Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt MC 477, 479 Thủ Thừa, đóng DTĐ 477-76, 479-76 Thủ Thừa - Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An	30	- Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa. - Phường Long An	19309	537,9176	0,7471	12,8911	0,0179	643,633	#######	
555	06-12-26	07h00	06-12-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện trung thế nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa	- Tại trụ T5 Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa - Từ T1-T58 Nhánh rẽ Ngã Ba Thủ Thừa	Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt MC 479 Thủ Thừa, đóng DTĐ 479-76 Thủ Thừa	30	- Ấp Bình Thạnh 2, ấp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa. - Phường Long An	13520	298,1776	0,5231	7,1458	0,0125	450,667	#######	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
556	06-12-26	06h00	06-12-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Chuyển giao lưới điện tuyến 474 Thủ Thừa - 472 Tân An từ DS T12 CCN Nhị Thành đến DS T1 Bình Ảnh	Tại trụ T01, T12 NR Bình Ảnh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBS T49 + DS T51 tuyến 472 Tân An - Cắt DS T1 Bình Ảnh, - Đóng DS T12 CCN Nhị Thành (nhá MC 474 Thủ Thừa)	5	Khu vực dọc Lộ Bình Ảnh (đoạn từ Ngã Ba Bình Ảnh đến chân KCN Hoà Bình), Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa	281	0,6524	0,0109	0,0156	0,0003	9,367	9.367	
557	06-12-26	16h00	06-12-26	18h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An. - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Chuyển giao lưới điện tuyến 472 Tân An - 474 Thủ Thừa từ DS T1 Bình Ảnh đến DS T12 CCN Nhị Thành	Tại trụ T01, T12 NR Bình Ảnh, tuyến 474/478 Thủ Thừa	Ấp Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt DS T12 CCN Nhị Thành (nhá MC 474 Thủ Thừa) - Đóng DS T1 Quốc Lộ 1A - Đóng DS T51 + LBS T49 tuyến 472 Tân An	5	Khu vực dọc Lộ Bình Ảnh (đoạn từ Ngã Ba Bình Ảnh đến chân KCN Hoà Bình), Nhị Thành 1, xã Thủ Thừa	281	1,3047	0,0109	0,0313	0,0003	9,367	18.733	
CƠ SỞ 2																						
1	30-11-26	08h00	30-11-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	LBS trụ 19B Cầu Phao tuyến 472BC	Đo đồng vị pha LBS trụ 19B Cầu Phao tuyến 472BC	LBS trụ 19B Cầu Phao tuyến 472BC	Ấp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Đóng LBS trụ 19B Cầu Phao tuyến 472BC	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Trường hợp đồng vị pha, cho phép ĐL BC đóng DS trụ 19B
2	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 97/3 Ấp Chánh 1 tuyến 473BC	- Kéo dây hạ áp từ trụ 97/2 đến trụ 97/3; từ trụ 97/3 đến trụ 97/3/6 thuộc trạm 250kVA trụ 89 Ấp Chánh 8 tuyến 473BC - Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 75kVA trụ 97/3 Ấp Chánh 1 tuyến 473BC	Từ trụ 97/2 đến trụ 97/3; từ trụ 97/3 đến trụ 97/3/6 thuộc trạm 250kVA trụ 89 Ấp Chánh 8 tuyến 473BC	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO trụ 96 Ấp Chánh tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 89 Ấp Chánh 8 tuyến 473BC - Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 97/3 tuyến 473BC	4	Ấp Chánh xã Bến Cầu	99	1,2665	0,0023	0,0496	0,0001	0,137	1.235	
3	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 476HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm trèo từ trụ 6 đến trụ 64 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 6 đến trụ 64 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty TNHH XD&TM Hoàng Long TN	- Trạm 250kVA trụ 174/4 Truông Mít tuyến 471TĐ - Trạm 250kVA 174/9B TCC Truông Mít tuyến 471TĐ - Trạm 50kVA trụ 174/23 Thuận An-5 tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, kéo dây hạ áp, lắp đèn chiếu sáng từ trụ 174/1 đến trụ 174/23/2 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 174/1 đến trụ 174/23/2 Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Ấp Thuận An xã Truông Mít.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 174/4 Truông Mít tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 250kVA 174/9B TCC Truông Mít tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 50kVA trụ 174/23 Thuận An-5 tuyến 471TĐ	12	Ấp Thuận An xã Truông Mít.	222	2,1158	0,0039	0,1112	0,0002	0,412	3.708	
5	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	Thay ống HDPE bằng ống PVC tại trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 83/55 Khu E-T.83/55 tuyến 473TĐ	3	Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi.	73	0,6957	0,0013	0,0366	0,0001	0,034	306	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
6	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 471PĐC	Cây TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/16B/7 tuyến 471PĐC, cắt dừng dây sang tải hạ áp, đóng điện nghiệm thu, phát quang nhánh rẽ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 471PĐC	Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 471PĐC	6	Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh	181	1,4810	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
9	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 34 đường dây 22kV tuyến 480TĐ	Cây TBA 2x25kVA trụ 34 tuyến 480TĐ, cắt dừng dây sang tải hạ áp, nghiệm thu đóng điện	Trụ 34 đường dây 22kV tuyến 480TĐ	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB TBA 75kVA Thạnh Đức 21 T.30 tuyến 472TĐ	3	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	74	0,6055	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	0	
10	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Hàn tiện Vương Hiệp Đoàn trụ 113/1 tuyến 480TĐ	Thu hồi công tơ khách hàng không sử dụng trụ 113/1 Vương Hiệp Đoàn tuyến 480TĐ	TBA 25kVA Hàn tiện Vương Hiệp Đoàn trụ 113/1 tuyến 480TĐ	Khách hàng Vương Hiệp Đoàn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO, tháo hotline TBA 25kVA Hàn tiện Vương Hiệp Đoàn trụ 113/1 tuyến 480TĐ	2	Khách hàng Vương Hiệp Đoàn	2	0,0164	0,0000	0,0000	0,0000	0,088	0	
11	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Cây Trường-Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 42 đến trụ 120, từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42 đến trụ 120, từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Phường Gia Lộc; xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Ếch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Ếch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Ếch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Ếch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Ếch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Ếch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Khu phố Long Hải, Trường An phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
13	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Khu phố Long Kim, Long Khương phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Khu phố Long Yên, Long Bình phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	30-11-26	07h30	30-11-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Khu phố Long Thời, Long Đại, Long Tân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	30-11-26	08h00	30-11-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	Thay đà cách điện trạm 3x50kVA trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/158/1 tuyến 477TBI	Nước đá Hòa Hiệp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 104/158/1 và tháo 3 hotline trụ 104/158 Nước đá Hòa Hiệp tuyến 477TBI	3	Nước đá Hòa Hiệp	1	0,0050	0,0000	0,0012	0,0000	0,103	11	
18	30-11-26	08h00	30-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	- Thi công thí nghiệm thiết bị và trạm biến áp trụ 176/7 tuyến 477TH - Thi công di dời neo trụ 176/5/5/2P tuyến 477TH	Trụ 176/7, trụ 176/5/5/2P tuyến 477TH	Ấp Tân Tây xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	0	Ấp Tân Tây xã Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	30-11-26	08h00	30-11-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176 đến trụ 176/58/2/26, từ trụ 176/20 đến trụ 176/20/79, từ trụ 176/17B đến trụ 176/17B/10, từ trụ 176/16 đến trụ 176/16/7, từ trụ 176/15 đến tụ 176/15/8, từ trụ 176/6C đến tụ 176/6C/11 tuyến 477TH	Từ trụ 176 đến trụ 176/58/2/26, từ trụ 176/20 đến trụ 176/20/79, từ trụ 176/17B đến trụ 176/17B/10, từ trụ 176/16 đến trụ 176/16/7, từ trụ 176/15 đến tụ 176/15/8, từ trụ 176/6C đến tụ 176/6C/11 tuyến 477TH	Ấp Tân Tây, Tân Lợi B, Tân Thạnh xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
20	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113 đến trụ 62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 113 đến trụ 62 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Đường Trần Văn Trà khu phố 21 phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 Thanh Hòa 2 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Khu phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/1T đến rụ 141/18/8T Thanh Điền - 7 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 141/18/1T đến rụ 141/18/8T tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/1T đến rụ 141/18/8T tuyến 476SD	Khu phố Thanh Hùng Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 294/6 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/16, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/2/9, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10T Long Châu tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 294/6 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/16, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/2/9, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10T tuyến 476SD	Từ trụ 294/6 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/16, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/2/9, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10T tuyến 476SD	Ấp Long Châu xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	30-11-26	08h00	30-11-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/31/1 đến trụ 141/31/7 Thanh Hòa - 2B tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 141/31/1 đến rụ 141/31/7 tuyến 476SD	Từ trụ 141/31/1 đến trụ 141/31/7 tuyến 476SD	Khu phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	30-11-26	07h30	30-11-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Từ trụ 169/117/16 đến trụ 169/117/17B tuyến 473TB	Đấu nối hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 169/117/17B	Từ trụ 169/117/16 đến trụ 169/117/17B tuyến 473TB	Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 169/117/16 tuyến 473TB	2	Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	96	0,8691	0,0016	0,0481	0,0001	0,072	652	
27	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 104/1/52B/8 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	2	Khách hàng Công ty TNHH Trang trại Sinh thái Sống khỏe	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
28	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/1 Công Ty TNHH Một Thành Viên SX-TM-DV Đồng Khánh tuyến 481MB	2	Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Khánh Group	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
29	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/7/3 Công ty TNHH DVKT BĐS Quang Minh tuyến 481MB	2	Khách hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư BĐS Quang Minh	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
30	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 129/1 Xăng dầu Huỳnh Công Hiếu tuyến 476BC	1	Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Long Vân	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
31	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/83 đến trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/83 đến trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	Từ trụ 221/83 đến trụ 221/108 nhánh rẽ 22kV Long Cường 3 tuyến 476BC	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108 đến trụ 221/108/12T Long Cường 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/108 đến trụ 221/108/12T Long Cường 4 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108 đến trụ 221/108/12T nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 4 tuyến 476BC	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/16T/12T đến trụ 221/108/16T/32T Long Cường 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/108/16T/12T đến trụ 221/108/16T/32T Long Cường 5 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/16T/12T đến trụ 221/108/16T/32T nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 5 tuyến 476BC	Ấp Long Cường xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 7/28 Bình Linh-N tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 7/28/9 đến trụ 7/28/14 Cầu Kênh tuyến 477HT	Từ trụ 7/28/9 đến trụ 7/28/14 Cầu Kênh tuyến 477HT	Khu phố trường Xuân phường Long Hoa.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 7/28 Bình Linh-N tuyến 477HT	2	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa.	55	0,5242	0,0010	0,0276	0,0001	0,023	207	
35	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 77 đến trụ 81, từ trụ 87 đến trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 77 đến trụ 81, từ trụ 87 đến trụ 98 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Khu phố Ninh Phước, Bàu Năng phường Ninh Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
37	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/5 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp TBA 3x75kVA trụ 42/5A tuyến 471PĐC, cắt dừng dây hạ áp trụ 42/6 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện	Đường dây 22kV từ trụ 42/5A đến trụ 42/6 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB TBA 250kVA Phước Đông 19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	146	1,1946	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
39	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Khu phô Nội Ô, Trâm Vàng Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện đường trục và các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 225 tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 225 tuyến 476TĐ	Khu phố Rạch Sơn, Nội Ô Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 222kV Thạnh Đức-Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Từ trụ 178 đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Khu phô Nội Ô, Trâm Vàng Phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 63/14/1/4bp đến trụ 63/14/1/5p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư Từ trụ 63/14/1/4bp đến trụ 63/14/1/5p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 63/14/1/4bp đến trụ 63/14/1/5p Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	01-12-26	07h30	01-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 20C/18T/2/1P đến trụ 20C/18T/2/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 20C/18T/2/1P đến trụ 20C/18T/2/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 20C/18T/2/1P đến trụ 20C/18T/2/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 30/14/1 Chùa Thạnh Sơn tuyến 477TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 30/14/2 đến trụ 30/14/12/10 tuyến 477TBI	Từ trụ 30/14/2 đến trụ 30/14/12/10 tuyến 477TBI	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 30/14/1 Chùa Thạnh Sơn tuyến 477TBI	6	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	319	4,1331	0,0077	0,3906	0,0003	0,206	42	
45	01-12-26	08h00	01-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/208 đến trụ 85/230/31 tuyến 474TH	Từ trụ 85/208 đến trụ 85/230/31 tuyến 474TH	Ấp Tân Cường xã Tân Hà	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
48	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/1 đến trụ 369/34 Nàng Rà tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 369/1 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Từ trụ 369/1 đến trụ 369/34 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/44 Nàng Rà - 2 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/44 tuyến 471SD	Từ trụ 369/34/1 đến trụ 369/34/44 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	01-12-26	08h00	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 Bến Cây Sao tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/18 Ninh Điền 14 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 128/46/18 tuyến 477SD	Trụ 128/46/18 tuyến 477SD	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 128/46/18 Ninh Điền 14 tuyến 477SD	1	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	53	0,1840	0,0009	0,0103	0,0000	0,011	40	
52	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 128/66B Bến cừ 6 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 128/66B tuyến 477SD	Trụ 128/66B tuyến 477SD	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 128/66B Bến cừ 6 tuyến 477SD	1	Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền	189	0,6561	0,0031	0,0368	0,0002	0,034	120	
53	01-12-26	08h00	01-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 294/27 Long Chẩn 2 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 294/27 tuyến 476SD	Trụ 294/27 tuyến 476SD	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 294/27 Long Chẩn 2 tuyến 476SD	1	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	68	0,2361	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40	
54	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 294/5 Long Châu 4A tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 294/5 tuyến 476SD	Trụ 294/5 tuyến 476SD	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 294/5 Long Châu 4A tuyến 476SD	1	Ấp Long Chẩn xã Long Chữ	103	0,3576	0,0017	0,0201	0,0001	0,011	40	
55	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 197 Thanh Trung 4 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 197 tuyến 476SD	Trụ 197 tuyến 476SD	Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 197 Thanh Trung 4 tuyến 476SD	1	Khu phố Thanh Trung Phường Thanh Điền	305	1,0588	0,0050	0,0594	0,0003	0,034	120	
56	01-12-26	13h30	01-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 164/21 Thanh Thuận 5 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 164/21 tuyến 476SD	Trụ 164/21 tuyến 476SD	Tổ 9 khu phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 164/21 Thanh Thuận 5 tuyến 476SD	1	Tổ 9 khu phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	107	0,3714	0,0018	0,0208	0,0001	0,034	120	
57	01-12-26	06h00	01-12-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 184C	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Không mất điện	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng LBS trụ 243/2A tuyến 478TB Cắt REC trụ 184B và DS trụ 184C tuyến 475TB	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	01-12-26	07h00	01-12-26	07h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Để thao tác cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	Chuyển tải trung, hạ áp	Cắt LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Đóng LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB	60	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	3252	1,6357	0,0545	0,0905	0,0030	2,172	1.086	
59	01-12-26	07h00	01-12-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 473/475TB	Chụp sứ đứng trung áp từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 475TB	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 117 đến trụ 147 tuyến 473/475TB	Khu phố phố Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	Cắt REC và 3LTD trụ 24 Gia Huỳnh tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Cắt DS trụ 116/2 tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 148B tuyến 473TB Cắt DS trụ 184C tuyến 475TB	40	Khu phố phố Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh	1168	10,5746	0,0196	0,5851	0,0011	1,448	13.032	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
60	01-12-26	16h30	01-12-26	17h00	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Để thao tác đóng 3LTD trụ 116 tuyến 473TB	Đường dây 22kV trụ 116 tuyến 473TB	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	Chuyển tải trung, hạ áp	Cắt LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB Đóng 3LTD trụ 116 tuyến 473TB Đóng LBS Lộc Thanh trụ 106/1B tuyến 473TB	60	Khu phố Gia Tân, Gia Lâm phường Gia Lộc; khu phố Lộc Hưng, Lộc Tân, Lộc Châu phường An Tịnh.	3252	1,6357	0,0545	0,0905	0,0030	2,172	1.086	
61	01-12-26	17h00	01-12-26	17h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184B tuyến 475TB	Không mất điện	Chuyển tải trung, hạ áp	Đóng DS trụ 184C và REC trụ 184B tuyến 475TB Cắt LBS trụ 243/2A tuyến 478TB	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/41/1B đến trụ 221/41/3B Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp phụ kiện đỡ dây trung áp từ trụ 221/41/1B đến trụ 221/41/3B Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1B đến trụ 221/41/3B nhánh rẽ 22kV Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Ấp Long Cường, Long Thịnh xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 221/41/1 và tháo 3hotline trụ 221/41 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	3	Ấp Long Cường, Long Thịnh xã Long Thuận	246	3,1470	0,0058	0,1232	0,0002	0,103	926	
63	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 481MB	Ấp Thuận Lâm, Bàu Tép, Bến Đình xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 1 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Ấp Thuận Chánh, Bàu Gõ, Thuận Bắc xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 253/8/88/15 Phước Bình 6 tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, căng dây hạ áp, bảo trì lưới hạ áp, phát quang từ trụ 253/8/88/16 đến trụ 253/8/88/23 Phước Bình 1C tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/88/16 đến trụ 253/8/88/23 Phước Bình 1C tuyến 477HT	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 253/8/88/15 Phước Bình 6 tuyến 477HT	3	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu	46	0,4384	0,0008	0,0230	0,0000	0,034	306	
66	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Không mất điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
68	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 42/83/3B Nguyễn Trí Hưng tuyến 471PĐC	Lắp phụ kiện và kéo tăng cường dây hạ áp, sang tải hạ áp từ trụ 42/83/3B đến trụ 42/83/24, thay trụ hạ áp nâng độ cao dây dẫn trụ 42/83/24 tuyến 471PĐC, PQ lưới điện hạ áp	Từ trụ 42/83/3B đến trụ 42/83/24 tuyến 471PĐC	Ấp 4 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 42/83/1 Nguyễn Trí Hưng tuyến 471PĐC	6	Ấp 4 xã Truông Mít	156	1,2765	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
69	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Tuyến 477TB	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 113A đến trụ 183 tuyến 477TB	Tuyến 477TB	Khu phố Thanh Phước phường Gò Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 264 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Khu phố Trường Huệ, Trường Ân, phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 9 đến trụ 9/7, từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/4 Bàu Ếch tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 9 đến trụ 9/7, từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/4 Bàu Ếch tuyến 474TN	Từ trụ 9 đến trụ 9/7, từ trụ 9/4B đến trụ 9/4B/4 Bàu Ếch tuyến 474TN	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	02-12-26	07h30	02-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 30/1/1BT đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 30/1/1BT đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 30/1/1BT đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cứ Bà Định tuyến 479TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 182B/2 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Từ trụ 182B/2 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO trụ 182B/1 Cứ Bà Định tuyến 479TBI	4	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	147	1,9046	0,0035	0,1800	0,0001	0,137	19	
74	02-12-26	08h30	02-12-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x50kVA Chợ cũ 4A trụ 83/15 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 2x50kVA Chợ cũ 4A trụ 83/15 tuyến 474TBI	Trụ 83/15 tuyến 474TBI	Ấp Thạnh Nam, xã Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Chợ cũ 4A trụ 83/15 tuyến 474TBI	1	Ấp Thạnh Nam, xã Tân Biên	106	0,1526	0,0025	0,0749	0,0001	0,011	0	
75	02-12-26	09h30	02-12-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	Trụ 125/9 tuyến 478TBI	Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thạnh Bình trụ 125/9 tuyến 478TBI	1	Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình	35	0,0504	0,0008	0,0247	0,0000	0,011	0	
76	02-12-26	10h30	02-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Suối Mây 1A trụ 58B/130 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Suối Mây 1A trụ 58B/130 tuyến 472TBI	Trụ 58B/130 tuyến 472TBI	Ấp Bàu Rã, xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO TBA 50kVA Suối Mây 1A trụ 58B/130 tuyến 472TBI	1	Ấp Bàu Rã, xã Tân Lập	21	0,0302	0,0005	0,0148	0,0000	0,011	0	
77	02-12-26	14h00	02-12-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA KDC Chàng Riệc 2 trụ 51/26 tuyến 474TH	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA KDC Chàng Riệc 2 trụ 51/26 tuyến 474TH	Trụ 51/26 tuyến 474TH	Ấp Tân Khai, xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA KDC Chàng Riệc 2 trụ 51/26 tuyến 474TH	1	Ấp Tân Khai, xã Tân Lập	93	0,1339	0,0022	0,1139	0,0001	0,034	1	
78	02-12-26	15h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Chợ Tân Lập 3 trụ 185 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA Chợ Tân Lập 3 trụ 185 tuyến 479TBI	Trụ 185 tuyến 479TBI	Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA Chợ Tân Lập 3 trụ 185 tuyến 479TBI	1	Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập	93	0,2678	0,0022	0,1139	0,0001	0,034	1	
79	02-12-26	08h00	02-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 137 đến trụ 137/15, từ trụ 137/13 đến trụ 137/13/9 tuyến 477TH	Từ trụ 137 đến trụ 137/15, từ trụ 137/13 đến trụ 137/13/9 tuyến 477TH	Ấp Tân Xuân xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	02-12-26	08h00	02-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 121/20 đến trụ 121/20/12/10, từ trụ 121/16 đến trụ 121/16/8, từ trụ 121/17 đến trụ 121/17/14 tuyến 477TH	Từ trụ 121/20 đến trụ 121/20/12/10, từ trụ 121/16 đến trụ 121/16/8, từ trụ 121/17 đến trụ 121/17/14 tuyến 477TH	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
81	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 va các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 15B Ninh Thành - A tuyến 477CM	Kéo dây hạ áp nâng cấp lưới 1 pha 2 dây lên 1pha 3 dây, ép lèo cân pha từ trụ 14C đến trụ 14C/11 đường Trần Phú tuyến 477CM	Kéo dây hạ áp nâng cấp lưới 1 pha 2 dây lên 1pha 3 dây, ép lèo cân pha từ trụ 14C đến trụ 14C/11 đường Trần Phú tuyến 477CM	Đường Trần Phú khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 15B Ninh Thành - A tuyến 477CM - Cắt FCO trạm 560kVA trụ 14C Xay xát Ông Tám tuyến 479TN	7	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	65	0,5788	0,0011	0,0326	0,0001	0,240	2.161	
84	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 15/24B/19 Cầu K18 - A tuyến 478TN	Sửa chữa lưới hạ áp, trồng trụ, sửa trụ nghiên, nâng cao đường dây hạ áp từ trụ 15/24B/22/1 đến trụ 15/24B/22/4 đường Bời Lời tuyến 478TN	Sửa chữa lưới hạ áp, trồng trụ, sửa trụ nghiên, nâng cao đường dây hạ áp từ trụ 15/24B/22/1 đến trụ 15/24B/22/4 đường Bời Lời tuyến 478TN	Đường Bời Lời khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt CB trạm 160kVA trụ 15/24B/19 Cầu K18 - A tuyến 478TN	4	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	60	0,5343	0,0010	0,0301	0,0001	0,137	1.235	
85	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 233 đến trụ 233/20/1 Nông Trường Thành Long tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 233 đến trụ 233/20/1 tuyến 473SD	Từ trụ 233 đến trụ 233/20/1 tuyến 473SD	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 160 đến trụ 195 Thị Trấn - Thành Long tuyến 473SD - 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 160 đến trụ 195 tuyến 473SD - 477SD	Từ trụ 160 đến trụ 195 tuyến 473SD - 477SD	Ấp Bến Sỏi, ấp Thành Long, ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/44B Mít Trụ tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/44B tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/44B tuyến 473SD	Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	02-12-26	08h00	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/45 đến trụ 186/162/51/30 Tà Nông tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/162/45 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162/45 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/14T tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng, thay trụ hạ áp bị nứt không đảm bảo an toàn để vận hành	Từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/14T tuyến 476SD	Khu Phố Thanh Thuận (trừ tổ 9) phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 1 CB TBA 50kVA Tràng Thỏ - 1A trụ 118/13 tuyến 476SD	1	Khu Phố Thanh Thuận (trừ tổ 9) phường Thanh Điền	54	0,1875	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
90	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 140B tuyến 473SD	Trụ 140B tuyến 473SD	Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	3	Ấp Nam Bến Sỏi xã Ninh Điền	326	1,1317	0,0054	0,0635	0,0003	0,103	360	
91	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/39 Hòa Thạnh C tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 186/121B/39 tuyến 473SD	Trụ 186/121B/39 tuyến 473SD	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/39 Hòa Thạnh C tuyến 473SD	1	Ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội	28	0,0972	0,0005	0,0055	0,0000	0,011	40	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
92	02-12-26	08h00	02-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	1	Ấp Bến Cầu xã Hòa Hội	74	0,2569	0,0012	0,0144	0,0001	0,011	40	
93	02-12-26	13h30	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	1	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	21	0,0729	0,0003	0,0041	0,0000	0,011	40	
94	02-12-26	13h30	02-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 407 tuyến 471SD	Trụ 407 tuyến 471SD	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	1	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	54	0,1875	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
95	02-12-26	07h30	02-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 25C/30/27 tuyến 478TB	Di dời nhánh rẽ hạ áp trụ 25C/30/29A	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 25C/30/27 tuyến 478TB	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 25C/30/27 tuyến 478TB	2	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	112	1,0140	0,0019	0,0561	0,0001	0,072	652	
96	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB	- Lắp mới hoàn chỉnh TBA, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB - Cắt lèo dừng dây, đấu lèo hạ áp trụ 18/14 thuộc trạm 250kVA Giòng Két 10 tuyến 471MB	Trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Kiểm tra CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giòng Két 2 tuyến 471MB đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 250kVA trụ 18/11 Giòng Két 10 tuyến 471MB	2	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	189	2,4178	0,0045	0,0947	0,0002	0,069	617	
97	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/8/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 41/8/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/8/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	Ấp Voi xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt LBFCO trụ 41/18/1 Ấp Voi 5 tuyến 473BC - Cắt CB và FCO trạm 41/18/7 Ấp Voi 25 tuyến 473BC	2	Ấp Voi xã Bến Cầu	75	0,9594	0,0018	0,0376	0,0001	0,023	206	
98	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/2T Nối tuyến Phước Long-Khedol tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/20T đến trụ 182/57T Nối tuyến Phước Long-Khedol tuyến 471HT	Từ trụ 182/20T đến trụ 182/57T Nối tuyến Phước Long-Khedol tuyến 471HT	Ấp Phước Long xã Dương Minh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 140 đến trụ 142, từ trụ 167 đến trụ 177, từ trụ 203 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 140 đến trụ 142, từ trụ 167 đến trụ 177, từ trụ 203 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Khu phố Chà Là phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long, Phước Tân xã Dương Minh Châu.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
101	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp dây AV70 thành cáp ABC 3x70, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Căt FCO TBA 15kVA Đèn đường Phước Hòa trụ 42/65/63 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 7 trụ 42/65/69 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 10 trụ 42/65/73 tuyến 471PĐC	6	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	76	0,6219	0,0000	0,0000	0,0000	0,792	0	
103	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Nối tuyến Gò Dầu - Trảng Bàng tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/107B/2 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 tuyến 471PĐC	Ấp 2, 6 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Nối tuyến Gò Dầu - Trảng Bàng tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ trụ 42/114/1 Ấp 3 tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/51 tuyến 471PĐC	Ấp 3 xã Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 1E đến trụ 21B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và các nhánh rẽ. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 1E đến trụ 21B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và các nhánh rẽ. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 1E đến trụ 21B/1 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN và các nhánh rẽ. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Khu phố Long Thời, Long Đại, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Xuân, Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
107	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Khu phố 4 phường Long Hoa; khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Xuân, Trường Lưu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa;khu phố Long Thời phường Hòa Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	03-12-26	07h30	03-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 19/1P đến trụ 19/10P/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 19/1P đến trụ 19/10P/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1P đến trụ 19/10P/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	03-12-26	08h30	03-12-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thạnh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thạnh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Trường tiểu học Thạnh Bình B (điểm Thạnh Lộc)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thạnh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	1	Trường tiểu học Thạnh Bình B (điểm Thạnh Lộc)	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
112	03-12-26	09h30	03-12-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Trại giam Cây Cầy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Trại giam Cây Cầy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	Trại Giam Cây Cầy (Khu SX gạch PT2)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA Trại giam Cây Cầy B trụ 149B/8/7 tuyến 478TBI	1	Trại Giam Cây Cầy (Khu SX gạch PT2)	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
113	03-12-26	10h30	03-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên Trụ 58B/114/18P/31 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên Trụ 58B/114/18P/31 tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/18P/31 tuyến 472TBI	Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO Trụ 58B/114/18P/31 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên tuyến 472TBI	1	Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
114	03-12-26	14h00	03-12-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	Trụ 219 tuyến 479TBI	Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	1	Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường)	1	0,0014	0,0000	0,0007	0,0000	0,011	0	
115	03-12-26	15h00	03-12-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Trụ 246B/1 tuyến 479TBI	Trần Văn Hạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 479TBI	1	Trần Văn Hạnh	4	0,0058	0,0001	0,0049	0,0000	0,034	1	
116	03-12-26	16h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Công ty TNHH Tiến Thành 1 trụ 259/6 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH Tiến Thành 1 trụ 259/6 tuyến 479TBI	Trụ 259/6 tuyến 479TBI	Công ty TNHH Tiến Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH Tiến Thành 1 trụ 259/6 tuyến 479TBI	1	Công ty TNHH Tiến Thành	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
117	03-12-26	08h00	03-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	- Thay sứ, giáp buộc bị gãy từ trụ 85/158/2 đến trụ 85/158/31 tuyến 478TH	Từ trụ 85/158/2 đến trụ 85/158/31 tuyến 478TH	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 85/158/32 Hội Thành 1 tuyến 478TH	30	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	36	0,2756	0,0006	0,0141	0,0000	1,000	8.000	
118	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Đường Bời Lời, 784 khu phố Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 47B/23 Trường Chinh - K tuyến 474TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 47B/19, ép lèo chuyển tải từ trụ 47B/17B đến trụ 47B/22 đường Điện Biên Phùu tuyến 474TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 47B/19, ép lèo chuyển tải từ trụ 47B/17B đến trụ 47B/22 đường Điện Biên Phùu tuyến 474TN (TTr 08)	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt CB trạm 320kVA trụ 47B/23 Trường Chinh - K tuyến 474TN	8	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	292	2,6000	0,0048	0,1463	0,0003	0,274	2.469	
121	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 143 đến trụ 299 Bến Trường - Ấp Vinh tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/17 Bình Lợi tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
123	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 đến trụ 90/31 Trảng Cầy - 1 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/31 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 90/1 đến trụ 90/31 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	03-12-26	08h00	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 218/1 đến trụ 218/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 218/1 đến trụ 218/9 tuyến 478SD	Từ trụ 218/1 đến trụ 218/9 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 124/18/5/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 124/18/5/27 tuyến 471SD	Trụ 124/18/5/27 tuyến 471SD	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 124/18/5/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	1	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	57	0,1979	0,0009	0,0111	0,0001	0,011	40	
126	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 266/7/2/9 tuyến 471SD	Trụ 266/7/2/9 tuyến 471SD	Ấp An Thọ xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	1	Ấp An Thọ xã Hảo Đước	31	0,1076	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	
127	03-12-26	08h00	03-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 337 tuyến 471SD	Trụ 337 tuyến 471SD	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 160kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 471SD	1	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	106	0,3680	0,0018	0,0207	0,0001	0,034	120	
128	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 341/15/25/8 tuyến 471SD	Trụ 341/15/25/8 tuyến 471SD	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	1	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	25	0,0868	0,0004	0,0049	0,0000	0,011	40	
129	03-12-26	13h30	03-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA trụ 82 Xóm Ruộng 1 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 82 tuyến 473SD	Trụ 82 tuyến 473SD	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 400kVA trụ 82 Xóm Ruộng 1 tuyến 473SD	1	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	323	1,1213	0,0053	0,0629	0,0003	0,034	120	
130	03-12-26	07h30	03-12-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 19/1 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Thay dây trung áp từ trụ 19/1 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 19/1 đến trụ 19/9 tuyến 475TB	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3LBFCO trụ 19/1 tuyến 475TB	15	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	1784	16,1516	0,0299	0,8937	0,0017	0,543	4.887	
131	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 53 Bến Cầu - Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 53 Bến Cầu - Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB - 473MB	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309/1 đến trụ 309/33 Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 309/1 đến trụ 309/33 Long Giao 3 tuyến 476BC	Từ trụ 309/1 đến trụ 309/33 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 476BC	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Từ trụ 283 đến trụ 283/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Ấp Long Giao xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/30T Bình Hòa 14 tuyến 480BC	Ấp Bình Hòa xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/58T Phước Lập 17 tuyến 480BC	Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/84T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/84T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/84T Phước Lập 18 tuyến 480BC	Ấp Phước Hội, Phước Đông xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
137	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/113T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 53/100/113T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/113T Phước Lập 19 tuyến 480BC	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	Thay 3CT định kỳ trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 311/1 DNTN Thúy Trân tuyến 479MB	1	Khách hàng DNTN Thúy Trân	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
139	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	Ấp Bảo xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/22/6/11 Chùa Bửu Long tuyến 479MB	1	Khách hàng Cơ sở Tôn giáo Chùa Bửu Long	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
140	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	Ấp Long Tân xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/32B/1 Nhà nghỉ Hưng Phát tuyến 479MB	1	Khách hàng Nhà nghỉ Hưng Phát	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
141	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	Ấp Long Tân xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/44A/1 Hồ Văn Dũng tuyến 479MB	1	Khách hàng Hồ Văn Dũng	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
142	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/38 đến trụ 471/38/10, từ trụ 471/38 đến trụ 471/94, từ trụ 471/94 đến trụ 471/94/11 Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/38 đến trụ 471/38/10, từ trụ 471/38 đến trụ 471/94, từ trụ 471/94 đến trụ 471/94/11 Phước Minh tuyến 475TĐ	Ấp Phước Minh, Phước Bình xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/84 đến trụ 118/84/35, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/17, từ trụ 118/129B đến trụ 118/129B/6 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/84 đến trụ 118/84/35, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/17, từ trụ 118/129B đến trụ 118/129B/6 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Ấp Suối Hùng, Thuận Lợi xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/69 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/69 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Ấp Bình Tây, Thuận Lợi xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
146	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/61a tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp dây AV70 thành cáp ABC 3x70, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/54 đến trụ 42/65/61a tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/44 đến trụ 42/65/61a tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 17 trụ 42/65/56B tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 471PĐC	4	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	116	0,9492	0,0000	0,0000	0,0000	0,352	0	
148	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA rỉ dầu TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 18 trụ 42/65/51/7 tuyến 471PĐC	2	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	36	0,2946	0,0000	0,0000	0,0000	0,088	0	
149	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Hùng Vương tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phường Gò Dầu, Phường Gia Lộc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2B đến trụ 2B/3T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 2B đến trụ 2B/3T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 2B đến trụ 2B/3T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 14 đến trụ 14/5T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 14 đến trụ 14/5T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 14 đến trụ 14/5T Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 16/2P đến trụ 16/3P Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 16/2P đến trụ 16/3P Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 16/2P đến trụ 16/3P Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 27/2 đến trụ 27/3 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 27/2 đến trụ 27/3 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 27/2 đến trụ 27/3 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 33 đến trụ 33/7 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 33 đến trụ 33/7 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Từ trụ 33 đến trụ 33/7 Trịnh Phong đáng tuyến 474TN	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 4 Bàu Ếch tuyến 477LH-479LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 2 đến trụ 4 Bàu Ếch tuyến 477LH-479LH	Từ trụ 2 đến trụ 4 Bàu Ếch tuyến 477LH-479LH	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	14	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
156	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 49 đến trụ 77 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ từ trụ 49 đến trụ 77 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Từ trụ 49 đến trụ 77 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải T trụ 59B/17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, cắt dây leo lưới hạ áp trạm 250kVA Long Hải T trụ 59B/17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Lưới hạ áp trạm 250kVA Long Hải T trụ 59B/17B Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	04-12-26	07h30	04-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P/5T đến trụ 19/3BP/2P/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P/5T đến trụ 19/3BP/2P/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/3BP đến trụ 19/3BP/4P, từ trụ 19/3BP/2P/5T đến trụ 19/3BP/2P/5P Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 121B/2 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 121B/3 đến trụ 121B/19/21 tuyến 474TBI	Từ trụ 121B/3 đến trụ 121B/19/21 tuyến 474TBI	Ấp Cầu xã Thạnh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt LBFCO trụ 121B/2 Ấp Cầu tuyến 474TBI	4	Ấp Cầu xã Thạnh Bình	374	4,8457	0,0090	0,2644	0,0003	0,046	2	
160	04-12-26	08h30	04-12-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	Trụ 114/12 tuyến 471TBI	Trương Vĩnh Phát	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA CS Nguyễn Thị Liễu trụ 114/12 tuyến 471TBI	1	Trương Vĩnh Phát	2	0,0029	0,0000	0,0024	0,0000	0,034	1	
161	04-12-26	09h30	04-12-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 400kVA Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Thiện Thành trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Thiện Thành trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	Trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thiện Thành	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 400kVA Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Thiện Thành trụ 137/8B/10/23 tuyến 474TBI	1	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thiện Thành	1	0,0029	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
162	04-12-26	14h00	04-12-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm Trụ 104/106/59/1/17 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm Trụ 104/106/59/1/17 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/59/1/17 tuyến 475TBI	Công ty TNHH Linkfarm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO Trụ 104/106/59/1/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM & DV Green Farm tuyến 475TBI	1	Công ty TNHH Linkfarm	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
163	04-12-26	15h00	04-12-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	Trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	Công ty TNHH TM chế biến gỗ xuất khẩu Hồng Phát	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3FCO TBA 3x75kVA Công ty TNHH Hồng Phát trụ 104/144/2 tuyến 477TBI	1	Công ty TNHH TM chế biến gỗ xuất khẩu Hồng Phát	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
164	04-12-26	16h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu bị Trụ 104/179/3/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu bị Trụ 104/179/3/1 tuyến 477TBI	Trụ 104/179/3/1 tuyến 477TBI	Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt 3LBFCO Trụ 104/179/3/1 Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu bị tuyến 477TBI	1	Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh	1	0,0014	0,0000	0,0012	0,0000	0,034	1	
165	04-12-26	07h00	04-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/170 tuyến 474TH	Từ trụ 173/36 đến trụ 173/170 tuyến 474TH	Ấp 4 xã Suối Ngô	Bảo trì sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
167	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Không mất điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 250kVA trụ 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	Đường Bời Lời khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 6B/15 Ninh Thọ - A tuyến 476TN	7	Khu phố Ninh Thọ phường Bình Minh	99	0,3428	0,0016	0,0193	0,0001	0,240	840	
169	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 22A Điện Biên Phủ - B tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 3x50kVA trụ 22A Điện Biên Phủ - B tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 22A Điện Biên Phủ - B tuyến 476TN	4	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	57	0,1974	0,0009	0,0111	0,0001	0,137	480	
170	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 31B Điện Biên Phủ - C tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 250kVA trụ 31B Điện Biên Phủ - C tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 31B Điện Biên Phủ - C tuyến 476TN	7	Khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	279	0,9661	0,0046	0,0544	0,0003	0,240	840	
171	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 43 Điện Biên Phủ - D tuyến 476TN	Thay xà FCO, LA bằng xà composit	Trạm 250kVA trụ 43 Điện Biên Phủ - D tuyến 476TN	Đường Điện Biên Phủ khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 43 Điện Biên Phủ - D tuyến 476TN	7	Khu phố Ninh Hoà phường Bình Minh	54	0,1870	0,0009	0,0105	0,0001	0,240	840	
172	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 03 đến trụ 80 Nối tuyến Tua Hai - Ba Sọ tuyến 471SD - 475SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 03 đến trụ 80 tuyến 471SD - 475SD	Từ trụ 03 đến trụ 80 tuyến 471SD - 475SD	Ấp Suối Dộp, ấp Tua Hai xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	04-12-26	08h00	04-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 Nguyễn Hữu Dũng tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 51B/3 Khu Nhà Trại Gà-1 tuyến 471TN	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 51B/3 tuyến 471TN	Trụ 51B/3 tuyến 471TN	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 51B/3 Khu Nhà Trại Gà-1 tuyến 471TN	1	Ấp Bình Phong xã Châu Thành	160	0,5554	0,0026	0,0312	0,0001	0,034	120	
175	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 131/1 tuyến 476SD	Trụ 131/1 tuyến 476SD	Ấp An Bình xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	70	0,2430	0,0012	0,0136	0,0001	0,034	120	
176	04-12-26	08h00	04-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 141/18/8 tuyến 476SD	Trụ 141/18/8 tuyến 476SD	Ấp An Bình xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/8 Thanh Điền 7 tuyến 476SD	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	240	0,8332	0,0040	0,0468	0,0002	0,034	120	
177	04-12-26	13h30	04-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 151/7/6/3 Thanh Phước 4 tuyến 472SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Khu phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 151/7/6/3 Thanh Phước 4 tuyến 472SD	1	Khu phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	65	0,2256	0,0011	0,0127	0,0001	0,011	40	
178	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 88/20/2B đến trụ 88/20/2B/5 tuyến 471TB	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 88/20/2B đến trụ 88/20/2B/5 tuyến 471TB	Khu phố An Lợi phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/20/6 tuyến 471TB	4	Khu phố An Lợi phường Tràng Bàng	56	0,5070	0,0009	0,0281	0,0001	0,145	1.303	
179	04-12-26	07h30	04-12-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/57B, trạm 250kVA trụ 34/59B tuyến 479TB	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 34/57B, trạm 250kVA trụ 34/59B tuyến 479TB	Khu phố An Hội phường Tràng Bàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB trạm 160kVA trụ 34/57B tuyến 479TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/59B tuyến 479TB	4	Khu phố An Hội phường Tràng Bàng	197	1,7836	0,0033	0,0987	0,0002	0,145	1.303	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
180	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	Trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	Ấp Long Phi xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 191/2/6 Trường Mầm non Long Thuận tuyến 476BC	1	Khách hàng Trường Mầm Non Long Thuận	1	0,0128	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
181	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ấn tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ấn tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ấn tuyến 476BC	Ấp Long Phi xã Long Thuận	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/2/1 Trường THCS Nguyễn Văn Ấn tuyến 476BC	2	Khách hàng Trường THCS Nguyễn Văn Ấn	1	0,0128	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	206	
182	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	Trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/3 Biên Phòng Mộc Bài 2 tuyến 471MB	2	- Khách hàng Đồn Biên Phòng CKQT Mộc Bài - Khách hàng Trung Đoàn 276 - Khách hàng VNPT Tây Ninh	3	0,0149	0,0001	0,0006	0,0000	0,023	80	
183	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	Thay công tơ tổng hiệu Elster bị lỗi hết pin trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 92B/2 Trung tâm văn hóa huyện tuyến 476BC	1	Khách hàng Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu	3	0,0149	0,0001	0,0006	0,0000	0,034	120	
184	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	- ĐL Dương minh Châu - Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	- Dựng trụ, đổ bê tông sang lưới trung hạ áp từ trụ 234/89/2 đến trụ 234/89/4, trụ 234/94 Phước Ninh tuyến 476HT - Dựng trụ, đổ bê tông sang lưới trung hạ áp, di dời thiết bị từ trụ 48B/140 đến trụ 48B/141 Ấp Láng tuyến 476HT	- Từ trụ 234/89/2 đến trụ 234/89/4, trụ 234/94 Phước Ninh tuyến 476HT - Từ trụ 48B/140 đến trụ 48B/141 Ấp Láng tuyến 476HT	Ấp Phước Hiệp, Bàu Dài xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	- Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT - Cắt DS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT, 476HT	90	Ấp Láng, Khởi Nghĩa, Khởi An, Phước Hiệp, Bàu Dài, Phước Lễ, Phước Tân, Phước An xã Cầu Khởi; ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh.	5200	55,0663	0,0918	2,8944	0,0048	3,087	30.870	
185	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B đến trụ 48B/140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Từ trụ 48B đến trụ 48B/140 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Ấp Láng, Phước Hiệp xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/85 đến trụ 234/104B, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9, từ trụ 234/85/30 đến trụ 234/85/63 Phước Ninh tuyến 476HT	Từ trụ 234/85 đến trụ 234/104B, từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/9, từ trụ 234/85/30 đến trụ 234/85/63 Phước Ninh tuyến 476HT	Ấp Bàu Dài, Phước Tân, Phước An xã Cầu Khởi.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/105 Bàu Sen tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/105 đến trụ 234/182 Bàu Sen tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/182 Bàu Sen tuyến 476HT	Ấp Phước LễxãCầu Khởi; ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
189	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/42 đến trụ 42/65/54 tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp dây AV70 thành cáp ABC 3x70, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/42 đến trụ 42/65/54 tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/42 đến trụ 42/65/54 tuyến 471PĐC	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Bình 7 trụ 42/65/44 tuyến 471PĐC	3	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	41	0,3355	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	0	
191	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV Phước Thạnh từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm các nhánh rẽ từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV Phước Thạnh từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Xã Phước Thạnh, Truông Mít	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Huệ, Trường Ân phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Khu phố Trường Thiện, Trường Cửu phường Long Hoa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Từ trụ 19/3BP/4P/6T đến trụ 19/3BP/4P/4P, từ trụ 19/8BP/2P/1T đến trụ 19/8BP/2P/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ, kiện từ trụ 19/3BP/4P/6T đến trụ 19/3BP/4P/4P, từ trụ 19/8BP/2P/1T đến trụ 19/8BP/2P/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/3BP/4P/6T đến trụ 19/3BP/4P/4P, từ trụ 19/8BP/2P/1T đến trụ 19/8BP/2P/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	05-12-26	07h00	05-12-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh (theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh)	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ thế	- Đóng LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
196	05-12-26	17h00	05-12-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH đến trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 26/24 Ca Bảo Đại (theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh)	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành; khu phố Hiệp Định phường Thanh Điền	Chuyển tải trung, hạ thế	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	05-12-26	05h30	05-12-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 93 tuyến 478SD	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Không mất điện	Chuyển điện trung áp	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	05-12-26	18h00	05-12-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI, 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Không mất điện	Chuyển điện trung áp	Cắt LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	05-12-26	07h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công lắp đặt LTD trụ 173/143 tuyến 477SN	Thi công lắp đặt LTD trụ 173/143 tuyến 477SN	Ấp 4 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt REC trụ 173/64B, DS trụ 173/64C Suối Ngô D tuyến 477SN - Cắt 3LTD trụ 173/117 Suối Ngô C nối tuyến 477SN và tuyến 472SN - Cắt REC và DS trụ 173/36/46B Tràng Ba Chân tuyến 476SN	250	Ấp 4, 5, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Con Trăn, Tràng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	5231	45,0510	0,0834	2,3113	0,0043	8,333	75.000	
200	05-12-26	06h00	05-12-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Chuyển điện tuyến 471SN cấp điện tuyến 473SN đến trụ 169 Tân Hà	Chuyển điện tuyến 471SN cấp điện tuyến 473SN đến trụ 169 Tân Hà	Ấp 7 xã Tân Thành	Chuyển điện trung áp	- Đóng LBS trụ 168/152 Tầm Phô Tuyến 471SN - Cắt Rec và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN	100	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	05-12-26	17h00	05-12-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Ấp 7 xã Tân Thành	Chuyển điện trung áp	- Đóng DS và Rec trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt LBS trụ 168/152 Tầm Phô Tuyến 471SN	100	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	05-12-26	07h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công lắp đặt LTD trụ 173/36/70 tuyến 476SN	- Thi công lắp đặt LTD trụ 173/36/70 tuyến 476SN	Ấp 2 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt REC và DS trụ 173/36/46B Tràng Ba Chân tuyến 476SN - Cắt REC và DS trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN - Cắt DS trụ 167/129 Cầu Bố Túc nối tuyến 471SN, 473SN	150	Ấp 2, Tràng Ba Chân xã Tân Hòa	1422	12,2467	0,0227	0,6283	0,0012	5,000	45.000	
203	05-12-26	15h30	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Tái lập điện tuyến 477SN	Tái lập điện tuyến 477SN	Ấp 4 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt 3LTD trụ 170/143 (hướng về trụ 170/142) tuyến 477SN - Đóng DS trụ 173/64C và REC trụ 173/64B Suối Ngô D tuyến 477SN - Đóng 3LTD trụ 173/117 Suối Ngô C nối tuyến 477SN và tuyến 472SN	0	Ấp 4, 5, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Con Trăn, Tràng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
204	05-12-26	07h00	05-12-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 476 trạm 110kV Suối Ngô	Tái lập điện tuyến 473SN, 476SN và chuyển điện đường dây từ trụ 173/143 tuyến 477SN sang nhận điện tuyến 476SN	Tái lập điện tuyến 473SN, 476SN và chuyển điện đường dây từ trụ 173/143 tuyến 477SN sang nhận điện tuyến 476SN	Ấp 2 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Cắt DS và REC trụ 103 Đông Thành tuyến 473SN - Cắt DS trụ 167/129 Cầu Bố Túc nối tuyến 471SN, 473SN - Cắt 3LTD trụ 170/143 (hướng về trụ 170/142) tuyến 477SN - Đóng 3LTD trụ 170/143 (hướng về trụ 170/36/70/168) tuyến 477SN - Cắt REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN - Đóng DS và REC trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyến 476SN	0	Ấp 2, Trảng Ba Chân xã Tân Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	05-12-26	16h00	05-12-26	16h10	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	- Tái lập điện REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	- Tái lập điện REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	Ấp 2 xã Tân Hòa	Bảo trì sửa chữa lưới điện	- Đóng REC trụ 173/170 Tân Hòa tuyến 476SN	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	05-12-26	08h00	05-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 148 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 1 đến trụ 148 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Đường 785 khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	Không cắt điện	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	05-12-26	07h30	05-12-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Xuất tuyến 472TN, 482TN trạm 110kV Tây Ninh	Kéo dây chống sét từ trụ 45 đến trụ 45/21, từ trụ 49 đến trụ 49/19, gọt cáp bọc lắp kẹp quai trụ 49/3, sang lưới hạ áp dời thùng điện kế thu hồi trụ BTLT 12m từ trụ 49 đến trụ 49B, từ trụ 49 đến trụ 49/1T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Kéo dây chống sét từ trụ 45 đến trụ 45/21, từ trụ 49 đến trụ 49/19, gọt cáp bọc lắp kẹp quai trụ 49/3, sang lưới hạ áp dời thùng điện kế thu hồi trụ BTLT 12m từ trụ 49 đến trụ 49B, từ trụ 49 đến trụ 49/1T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN	Đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 482TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	50	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	3590	33,7423	0,0592	1,8984	0,0033	1,715	16.290	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
209	05-12-26	06h00	05-12-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TN nhận điện tuyến 471TN đến trụ Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	40	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	05-12-26	17h00	05-12-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 471TN	40	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	05-12-26	06h00	05-12-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	05-12-26	17h30	05-12-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Không mất điện	Chuyển điện	- Đóng LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 47 Điện lực tuyến 481TN,472TN	50	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	05-12-26	05h30	05-12-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 Phước Hưng tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Ấp Phước Hưng Xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD).	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	05-12-26	18h00	05-12-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 Phước Hưng tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Ấp Phước Hưng Xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	80	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	05-12-26	06h00	05-12-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 156 đến trụ 299 Bến Trường - Ấp Vịnh tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 471SD về đến Recloser Bến Trường trụ 156 tuyến 478SD	Từ trụ 159 đến trụ 299 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi, ấp Trường, ấp Vịnh xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng LBS Chợ Vịnh trụ 299 tuyến 471SD-478SD. - Cắt Recloser Bến Trường và DS 3 pha trụ 156 tuyến 478SD.	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	05-12-26	18h30	05-12-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 156 đến trụ 299 Bến Trường - Ấp Vịnh tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Từ trụ 159 đến trụ 299 tuyến 478SD	Ấp Bình Lợi, ấp Trường, ấp Vịnh xã Phước Vinh	Chuyển tải trung, hạ áp	- Đóng DS 3 pha và Recloser Bến Trường trụ 156 tuyến 478SD. - Cắt LBS Chợ Vịnh trụ 299 tuyến 471SD-478SD	30	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	05-12-26	07h00	05-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 122 Cầu Da tuyến 478SD	Lắp phụ kiện và lắp đặt đường dây chống sét trên không từ trụ 77 đến trụ 122 tuyến 478SD	Từ trụ 77 đến trụ 122 tuyến 478SD	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành, Ấp Bàu Sen, Ấp Trường, Bình Lợi xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt Recloser và DS 3 pha Hảo Đước trụ 42 tuyến 478SD	30	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành, Ấp Bàu Sen, Ấp Trường, Bình Lợi xã Hảo Đước	3010	29,8547	0,0498	1,6754	0,0028	1,029	10.287	

STT	Thời gian dự kiến công tác				Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, trạm biến áp	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa và thử nghiệm	Biện pháp an toàn	Imax (A)	Địa điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập													Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ												SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
218	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 53/13 Châu Thành E tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	Trụ 53/13 tuyến 474SD	Ấp Tân Thành xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 53/13 Châu Thành E tuyến 474SD	1	Ấp Tân Thành xã Châu Thành	109	0,3784	0,0018	0,0212	0,0001	0,034	120	
219	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 53/24B/18 tuyến 473SD	Trụ 53/24B/18 tuyến 473SD	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	62	0,2152	0,0010	0,0121	0,0001	0,011	40	
220	05-12-26	08h00	05-12-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU trạm trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	Trụ 53/28/6/14A/7/11 tuyến 474SD	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	20	0,0694	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
221	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 38/19/6/4 Tam Hạp 6 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 38/19/6/4 tuyến 474SD	Trụ 38/19/6/4 tuyến 474SD	Ấp Thanh An xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm biến áp 50kVA trụ 38/19/6/4 Tam Hạp 6 tuyến 474SD	1	Ấp Thanh An xã Châu Thành	52	0,1805	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40	
222	05-12-26	13h30	05-12-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 38/39/7/7 Xóm Rẫy 4 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử lỗi hết pin trạm trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD	Trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD	Ấp Thanh An xã Châu Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Cắt CB và FCO trạm biến áp 25kVA trụ 38/39/7/7 Xóm Rẫy 4 tuyến 474SD	1	Ấp Thanh An xã Châu Thành	58	0,2013	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40	
C. HOTLINE																						
	CƠ SỞ 1																					
1	30-11-26	09h00	30-11-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Xí nghiệp DV ĐL Tây Ninh	Trục Đức Hòa - Cầu Xáng.	Thay sứ đứng và dây tia sứ đứng pha bìa trong mạch trên.	Tại trụ số 40A ĐD 477-474ĐH (trục Đức Hòa - Cầu Xáng).	ĐT 823, ấp Bình Tiền 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Khóa chế độ tự đóng lại: MC 477 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 477 Đức Hòa. Rec T1 CCN Nhựa, MC 474 Hựu Thạnh - đường dây 22kV tuyến 474 Hựu Thạnh.	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
	CƠ SỞ 2																					
	Không có																					

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 2642,926 MW
- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 21.035.022 KWh
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 72,1736 Phút
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,1733 Lần