CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3272/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện Kế hoạch Tổ chức Giải Vô địch Bóng rổ Trẻ (5x5) U20 quốc gia năm 2026 (01/10/2026 - 10/10/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.425.198	2.716.010	0	7.920
2	Pmax (MW)	2327,2	431,2	0,000	0,330
3	Pmin (MW)	1647,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	06-10-26	07h00	06-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	06-10-26	08h00	06-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN401.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 trạm 110kV Suối Ngô.	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Suối Ngô.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-10-26	09h00	06-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Tây Ninh	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	0	Không mất điện	Cắt CB cấp nguồn AC cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-10-26	09h00	06-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	06-10-26	18h00	06-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	06-10-26	07h00	06-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 380	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-10-26	07h00	06-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 371 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-10-26	08h00	06-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	06-10-26	18h00	06-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/3 Phước Giang 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/3 Phước Giang 6 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/3 Phước Giang 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/124B/6 Phước Chỉ 15 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/124B/6 Phước Chỉ 15 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 53/124B/6 Phước Chỉ 15 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chỉ 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chỉ 16 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chỉ 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/68/6B/13 Phước Lưu 21 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/68/6B/13 Phước Lưu 21 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 53/68/6B/13 Phước Lưu 21 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	06-10-26	08h00	06-10-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 78/4/1P đến trụ 78/4/5P thuộc trạm 250kVA Thuận Hòa 24 trụ 78/4B tuyến 476BC	Từ trụ 78/4/1P đến trụ 78/4/5P nhánh rẽ hạ áp trạm 250kVA Thuận Hòa 24 trụ 78/4B tuyến 476BC	Tháp đà U nâng độ cao, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 78/4/1P đến trụ 78/4/5P nhánh rẽ hạ áp trạm 250kVA Thuận Hòa 24 trụ 78/4B tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Bàu Gõ xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 250kVA Thuận Hòa 24 trụ 78/4B tuyến 476BC	255	1,2738	0,0061	0,0497	0,0002	0,171	600	
7	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/52B/6 DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/52B/6 nhánh rẽ 22kV DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/52B/6 nhánh rẽ 22kV DNTN Đức Huy tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 95/7/15 đến trụ 95/17/20, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/5, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/12, từ trụ 114/1 đến trụ 114/19 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 95/7/15 đến trụ 95/17/20, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/5, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/12, từ trụ 114/1 đến trụ 114/19 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/2 đến trụ 234/85 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/2 đến trụ 234/85 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	06-10-26	08h00	06-10-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/45/3 Nông trường Đài Loan tuyến 471HT	Trạm 25kVA trụ 234/45/3 Nông trường Đài Loan tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Phát triển Nông sản phẩm Trung Việt trạm 25kVA trụ 234/45/3 Nông trường Đài Loan tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nông trường Đài Loan	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/45/3 Nông trường Đài Loan tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	17	
11	06-10-26	09h30	06-10-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 48B/76/1 Hàn tiện Lê Văn Lộc tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 48B/76/1 Hàn tiện Lê Văn Lộc tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Văn Lộc trạm 25kVA trụ 48B/76/1 Hàn tiện Lê Văn Lộc tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Lê Văn Lộc	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 48B/76/1 Hàn tiện Lê Văn Lộc tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	11	
12	06-10-26	10h30	06-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/151/11/5 Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 234/151/11/5 Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đỗ Văn Dân trạm 25kVA trụ 234/151/11/5 Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/151/11/5 Hộ tưới tiêu Đỗ Văn Dân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	11	

13	06-10-26	13h30	06-10-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/162/1 Đầu tư xây dựng Gia An Group tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 234/162/1 Đầu tư xây dựng Gia An Group tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Gia An Group trạm 50kVA trụ 234/162/1 Đầu tư xây dựng Gia An Group tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Gia An Group	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/162/1 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Gia An Group tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34	
14	06-10-26	14h30	06-10-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 234/174/15/1 Trại heo Nguyễn Thị Nga tuyến 476HT	Trạm 15kVA trụ 234/174/15/1 Trại heo Nguyễn Thị Nga tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Thị Nga trạm 15kVA trụ 234/174/15/1 Trại heo Nguyễn Thị Nga tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Thị Nga	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 234/174/15/1 Trại heo Nguyễn Thị Nga tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	11	
15	06-10-26	15h30	06-10-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/55/10P/9 Trại gà Phước Minh tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/55/10P/9 Trại gà Phước Minh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Vinh trạm 50kVA trụ 471/55/10P/9 Trại gà Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Phước Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/55/10P/9 Trại gà Phước Minh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	34	
16	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cầm Long 1 trụ 110/8 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Cầm Long 1 trụ 110/8 tuyến 474TĐ	Xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, căng, kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp TBA 50kVA Cầm Long 1 trụ 110/8 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA Cầm Long 1 trụ 110/8 tuyến 474TĐ	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,040	340	
19	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Cầm Long 10 trụ 110/13 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Cầm Long 10 trụ 110/13 tuyến 474TĐ	Xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, căng, kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp TBA 2x25kVA Cầm Long 10 trụ 110/13 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 2x25kVA Cầm Long 10 trụ 110/13 tuyến 474TĐ	57	0,4788	0,0009	0,0000	0,0000	0,040	340	
20	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Cầm Giang 26 trụ 84B/1 tuyến 474TĐ	TBA 250kVA Cầm Giang 26 trụ 84B/1 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 84B/1/5T đến trụ 84B/1/5T/12 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 46/1 tuyến 480TĐ	TBA 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 46/1 tuyến 480TĐ	Nâng độ cao thùng trạm, thay ống HDPE bị mụt trạm trụ 46/1 tuyến 480TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 46/1 tuyến 480TĐ	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,040	340	

22	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/65/77/23 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/65/77/23 tuyến 471PĐC	Đào lỗ trụ hạ áp 42/65/77/21/10/2/1, 42/65/77/21/10/2/2 theo chiết tính khách hàng Nguyễn Hoàng Ân, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/77/23 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/20 đến trụ 91/21 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/20 đến trụ 91/21 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp, thay hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ từ trụ 91/20 đến trụ 91/21 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Trường Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 100kVA Trường Xuân C trụ 91/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,076	605	
24	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,000	0	
25	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 239B đến trụ 239B/16, từ trụ 239B/6 đến trụ 239B/6/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 239B đến trụ 239B/16, từ trụ 239B/6 đến trụ 239B/6/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 239B đến trụ 239B/16, từ trụ 239B/6 đến trụ 239B/6/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	06-10-26	07h30	06-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường 22kV từ trụ 212 tuyến 225 Quốc Lộ tuyến 471TN	Từ trụ 212 tuyến 225 Quốc Lộ tuyến 471TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212 tuyến 225 Quốc Lộ tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	06-10-26	08h30	06-10-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x50kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	Trụ 176 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x50kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Dinh, xã Trà Vong	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Mỏ Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	54	0,0777	0,0013	0,0030	0,0001	0,002	2	
28	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 92/124/1 Đồng Dài tuyến 476TH	Trụ 92/124/1; từ trụ 92/124/16B đến trụ 92/124/22 tuyến 476TH	Thay LBFCO trụ 92/124/1; trồng trụ trung, hạ áp, di dời lưới điện trung áp từ trụ 92/124/16B đến trụ 92/124/22 tuyến 476TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình	Cắt 3LBFCO trụ 92/124/1 và tháo 3 hotline trụ 92/124 Đồng Dài tuyến 476TH	362	4,6902	0,0087	0,1813	0,0003	0,042	379	
29	06-10-26	08h00	06-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Phú, Tân Châu, Tân Hội Tân Đông, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Phú, Tân Châu, Tân Hội Tân Đông, Tân Thành, Tân Hòa	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	06-10-26	08h00	06-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Thi công gia cố tăng cường bê tông móng trụ 167/128B, trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

32	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 03 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 03 đến trụ 76 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	06-10-26	08h00	06-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 73/23 Nguyễn Văn Rốp - C, trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D, trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C, trạm 25kVA trụ 73/24 Nguyễn Thị Liền tuyến 472TN	Từ trụ 73/23 đến trụ 73/25 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Tháo thu hồi TBA, trạm 3x50kVA trụ 73/23 Nguyễn Văn Rốp - C, trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D, ép lèo hạ áp chuyển tải sang trạm mới từ trụ 73/23 đến trụ 73/25 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 73/23 Nguyễn Văn Rốp - C, trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D tuyến 472TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/15/51 Võ Thị Sáu - C, trạm 25kVA trụ 73/24 Nguyễn Thị Liền tuyến 472TN	252	0,8726	0,0042	0,0491	0,0002	0,343	1.200	
34	06-10-26	13h30	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23B/11 Ninh An - B tuyến 481TN	Tại trụ 23B/11/2T/2T đường Bời Lời tuyến 481TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Minh Thời tại trụ 23B/11/2T/2T đường Bời Lời tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh An phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 23B/11 Ninh An - B tuyến 481TN	203	0,7029	0,0033	0,0395	0,0002	0,240	840	
35	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/90 Giồng Tre - E tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/90 Giồng Tre - E tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/90 Giồng Tre - E tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/90 Giồng Tre - E tuyến 473TN	67	0,5966	0,0011	0,0336	0,0001	0,240	2.161	
36	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/96B Bình Minh - D tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/96B Bình Minh - D tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/96B Bình Minh - D tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/96B Bình Minh - D tuyến 473TN	109	0,9706	0,0018	0,0546	0,0001	0,240	2.161	
37	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/105B Bình Minh - H tuyến 473TN	104	0,9260	0,0017	0,0521	0,0001	0,240	2.161	
38	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/107B Bình Trung - D tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/107B Bình Trung - D tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/107B Bình Trung - D tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/107B Bình Trung - D tuyến 473TN	63	0,5610	0,0010	0,0316	0,0001	0,240	2.161	
39	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/41/2B Bàu Lùn - F tuyến 475TN	Trạm 250kVA trụ 19B/41/2B Bàu Lùn - F tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/41/2B Bàu Lùn - F tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Bàu Lùn phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/41/2B Bàu Lùn - F tuyến 475TN	150	1,3356	0,0025	0,0751	0,0001	0,240	2.161	
40	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/42 Bàu Lùn - D tuyến 475TN	Trạm 250kVA trụ 19B/42 Bàu Lùn - D tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/42 Bàu Lùn - D tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Bàu Lùn phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/42 Bàu Lùn - D tuyến 475TN	34	0,3027	0,0006	0,0170	0,0000	0,240	2.161	
41	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/53B Cầu Gió - A tuyến 475TN	Trạm 250kVA trụ 19B/53B Cầu Gió - A tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 19B/53B Cầu Gió - A tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Bàu Lùn phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 19B/53B Cầu Gió - A tuyến 475TN	57	0,5075	0,0009	0,0286	0,0001	0,240	2.161	

42	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79, từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79, từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79, từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 187 đến trụ 272 tuyến 473SD	Từ trụ 187 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 187 đến trụ 272 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	06-10-26	08h00	06-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	06-10-26	08h00	06-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Thanh Trung B trụ 179 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Thanh Trung B trụ 179 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trụ 179 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Tổ 25, khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền	Cắt CB trạm biến áp 25kVA Thanh Trung B trụ 179 tuyến 476SD	31	0,1081	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	
46	06-10-26	13h30	06-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 128/98/67 tuyến 476SD	Trụ 128/98/67 tuyến 476SD	Cắt dừng lưới hạ áp và lắp mới trạm biến áp 25kVA trụ 128/98/67 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Trà Sim xã Ninh Điền	Cắt CB trạm 50kVA Rạch Bàu Quan 2 trụ 128/98/72; Cắt 1 LBFCO trụ 128/98/67/1 và tháo 1 hotline trụ 128/98/67 tuyến 476SD	136	0,4742	0,0023	0,0265	0,0001	0,011	40	
47	06-10-26	06h00	06-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 116/7B	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	70	Không mất điện	Đóng LBS Lữ Đoàn 94 trụ 243/2A tuyến 475TB Cắt REC và 3LTD Lộc Tân trụ 116/7B tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	06-10-26	07h30	06-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/80 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/80 tuyến 478TB	Thay giáp níu trụ 25C/80/11T, vệ sinh sứ, phát quang hành lang từ trụ 25C/80/3 đến trụ 116/3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Khu phố Lộc Tân, Lộc Chánh, Lộc Thành, Lộc Vĩnh phường An Tịnh	Cắt LBS Lộc Vĩnh trụ 25C/80/1B và DS trụ 25C/80/2 tuyến 478TB Cắt DS trụ 116/2 tuyến 473TB	1072	9,6623	0,0179	0,5314	0,0010	1,086	9.774	
49	06-10-26	16h30	06-10-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	70	Không mất điện	Đóng 3LTD và REC Lộc Tân trụ 116/7B tuyến 478TB Cắt LBS Lữ Đoàn 94 trụ 243/2A tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				

1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Tràng Bàng 2 - 172 Tràng Bàng - 171 KCN Tràng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Tràng Bàng 2 - 172 Tràng Bàng - 171 KCN Tràng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột cổng ngăn 172 trạm 110kV Tràng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ốp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ cổng ngăn 171 KCN Tràng Bàng. -Ốp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột cổng Ngăn 172 trạm 110kV Tràng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Tràng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Tràng Bàng 2 - 172 Tràng Bàng - 171 KCN Tràng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tràng Bàng 2 - 172 Tràng Bàng - 171 KCN Tràng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	06-10-26	08h00	06-10-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/8 Phước Ninh tuyến 471HT	Thay 01 sứ đứng bị mẻ, thay 01 toppin - Pha B (giữa) tại trụ 234/8 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-10-26	09h30	06-10-26	11h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/31 Phước Ninh tuyến 471HT	Thay 01 sứ đứng bị phóng điện, thay 01 toppin, táp dây AC 70mm2 bị khuyết - Pha A (phía ngoài đường giao thông) tại trụ 234/31 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-10-26	11h00	06-10-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/61 Phước Ninh tuyến 471HT	Thay 01 sứ đứng bị mẻ, thay 01 toppin - Pha B (giữa) tại trụ 234/61 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	06-10-26	13h30	06-10-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/37 Phước Ninh tuyến 471HT	Thay 03 sứ đứng bị phóng điện, thay 01 toppin, táp dây AC 70 bị khuyết tại trụ 234/37 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc