CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3291/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện Kế hoạch Tổ chức Giải Vô địch Bóng rổ Trẻ (5x5) U20 quốc gia năm 2026 (01/10/2026 - 10/10/2026).
- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện Tổ chức Ngày Hội Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 (07/10/2026 - 09/10/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.969.751	3.277.821	0	7.920
2	Pmax (MW)	2298,3	491,8	0,000	0,330
3	Pmin (MW)	1679,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	08-10-26	08h00	08-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-10-26	18h00	08-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	08-10-26	18h00	08-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	08-10-26	08h00	08-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-10-26	18h00	08-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	08-10-26	06h00	08-10-26	17h00	XNLĐTN	- XNLĐTN (Đội QLVH đường dây) - XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Ngăn 172 Trạm 110kV Suối Dộp	- Trụ 02 và trụ 11 Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Ngăn 172 Trạm 110kV Suối Dộp	- Thay khóa néo dây dẫn đường dây 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị ngăn 172 Trạm 110kV Suối Dộp	Thay thế khóa néo sử dụng trên 20 năm, bảo dưỡng thiết bị	0	Mất điện Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp; Ngăn 172 Trạm 110kV Suối Dộp	Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp Cắt điện cô lập ngăn 172 Trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	08-10-26	08h00	08-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	08-10-26	18h00	08-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33/34/2 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33/34/2 đến trụ 53/142/33/34/7 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang từ trụ 53/142/33/34/2 đến trụ 53/142/33/34/7 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ	Cắt LBFCO trụ 53/142/33/34/1 Phước Dân tuyến 480BC	134	1,7212	0,0032	0,0671	0,0001	0,000	0	
2	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến 53/142/41 Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến 53/142/41 nhánh rẽ 12,7kV Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/6 đến 53/142/41 nhánh rẽ 12,7kV Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33 đến 53/142/33/34 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33 đến 53/142/33/34 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/33 đến 53/142/33/34 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 20 đến 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 20 đến 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 20 đến 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 55 đến trụ 63 tuyến 474BC - 471MB.	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 474BC - 471MB.	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 474BC - 471MB.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 38 tuyến 473MB-471MB	Từ trụ 1 đến trụ 38 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 473MB-471MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 1 đến trụ 38 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 473MB-471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 38 đến trụ 53, từ trụ 51 đến trụ 51/1 Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	Từ trụ 38 đến trụ 53, từ trụ 51 đến trụ 51/1 đường dây 22kV Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 38 đến trụ 53, từ trụ 51 đến trụ 51/1 đường dây 22kV Hải Quan Mộc Bài tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Từ trụ 260 đến trụ 282, từ 270A đến trụ 270A/3, từ trụ 281B đến trụ 281B/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 260 đến trụ 282, từ 270A đến trụ 270A/3, từ trụ 281B đến trụ 281B/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 260 đến trụ 282, từ 270A đến trụ 270A/3, từ trụ 281B đến trụ 281B/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	08-10-26	08h00	08-10-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 15/3 Trường THCS Chà Là tuyến 476HT	Trạm 180kVA trụ 15/3 Trường THCS Chà Là tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường THCS Ninh Thạnh - Phân hiệu Bình Linh trạm 180kVA trụ 15/3 Trường THCS Chà Là tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Muối ớt Phan Thị Kim Lụa	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 15/3 Trường THCS Chà Là tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,154	231	
10	08-10-26	09h30	08-10-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 171/1 Hàn tiện Lê Hoài Mong tuyến 473TĐ	Trạm 15kVA trụ 171/1 Hàn tiện Lê Hoài Mong tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Hoài Mong trạm 15kVA trụ 171/1 Hàn tiện Lê Hoài Mong tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Lê Hoài Mong	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 171/1 Hàn tiện Lê Hoài Mong tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
11	08-10-26	10h30	08-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 180/3A/1 Trường THCS Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 180/3A/1 Trường THCS Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi trạm 50kVA trụ 180/3A/1 Trường THCS Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 180/3A/1 Trường THCS Cầu Khởi tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
12	08-10-26	13h30	08-10-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 180/8/1 Trường mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA trụ 180/8/1 Trường mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Mầm non Cầu Khởi trạm 25kVA trụ 180/8/1 Trường mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường mầm non Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 180/8/1 Trường mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
13	08-10-26	15h30	08-10-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 155/1 Xưởng Tole Lê Thị Ngọc tuyến 473TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 155/1 Xưởng Tole Lê Thị Ngọc tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Nhà Phú trạm 3x25kVA trụ 155/1 Xưởng Tole Lê Thị Ngọc tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng Tole Lê Thị Ngọc	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 155/1 Xưởng Tole Lê Thị Ngọc tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	

14	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/65/77/23 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/65/77/23 tuyến 471PĐC	Sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp đất lặp lại, thu hồi trụ cũ trụ 42/65/77/21/10/2/2 tuyến 471PĐC theo chiết tính khách hàng Nguyễn Hoàng Ân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/65/77/23 tuyến 471PĐC	180	1,5121	0,0030	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
17	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Thay dây hạ áp bị tróc vỏ, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/65/62 đến trụ 42/65/76 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 15kVA Đèn đường Phước Hòa trụ 42/65/63 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 7 trụ 42/65/69 tuyến 471PĐC Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 10 trụ 42/65/73 tuyến 471PĐC	76	0,6384	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
18	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153/7 đến trụ 153/15, từ trụ 153/4 đến trụ 153/4/6, từ trụ 153/6B đến trụ 153/6B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 153/7 đến trụ 153/15, từ trụ 153/4 đến trụ 153/4/6, từ trụ 153/6B đến trụ 153/6B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 153/7 đến trụ 153/15, từ trụ 153/4 đến trụ 153/4/6, từ trụ 153/6B đến trụ 153/6B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/29P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/29P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện bằng xe cẩu rổ từ trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/29P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO trạm 3x50kVA Giang Tân C trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 246B/1, tháo 3 hotline trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	284	2,4312	0,0051	0,1265	0,0003	0,157	1.257	

20	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	08-10-26	07h30	08-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/39P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/39P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện bằng xe cẩu rổ từ trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/39P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 239B/1, tháo 3 hotline trụ 239B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	345	2,9534	0,0062	0,1536	0,0003	0,196	1.571	
22	08-10-26	08h00	08-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 59/1 đến trụ 59/20 và các nhánh rẽ đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 59/1 đến trụ 59/20 và các nhánh rẽ đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ RMU/59/1 đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/20 đến trụ 80/26/20/5, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3P, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3T đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- Lắp TBA 3x75kVA trụ RMU 12/59/16, ép lèo chuyển tải từ trụ 80/26/20 đến trụ 80/26/20/5, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3P, từ trụ 80/26/20/5 đến trụ 80/26/20/5/3T đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN (TTr 07) - Xử lý tiếp xúc 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ RMU/59/1 đường Dương Minh Châu tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU- 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/21 Nguyễn Chí Thanh - B tuyến 481TN	269	2,3953	0,0044	0,1348	0,0002	0,514	4.630	
26	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1Đến trụ 341/341/62T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1Đến trụ 341/341/62T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/1Đến trụ 341/341/62T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	08-10-26	08h00	08-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 134/1 đến trụ 134/47, từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Từ trụ 134/1 đến trụ 134/47, từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 134/1 đến trụ 134/47, từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	08-10-26	08h00	08-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/61 đến trụ 179/69 tuyến 473SD	Từ trụ 179/61 đến trụ 179/69 tuyến 473SD	Cắt dừng lưới hạ áp trụ 179/65 và lắp mới trạm biến áp 25kVA trụ 179/61 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Thành Long xã Ninh Điền	Cắt CB trạm biến áp 50kVA Thành Nam 3 trụ 179/69 tuyến 473SD	58	0,2022	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40	
29	08-10-26	13h30	08-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/53 tuyến 473SD	Trụ 186/23 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/23 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 50kVA Hòa Hội 2 trụ 186/18 tuyến 473SD	58	0,2022	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40	

30	08-10-26	13h30	08-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/53 tuyến 473SD	Trụ 186/48 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/48 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 37,5kVA Pum Ma-1 trụ 186/53 tuyến 473SD	57	0,1988	0,0009	0,0111	0,0001	0,011	40	
31	08-10-26	06h00	08-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 34/39 tuyến 479TB đến trụ 34/53 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 34/39 tuyến 479TB đến trụ 34/53 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 479TB cấp điện tuyến 471TB đến trụ 34/53	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Không mất điện	Đóng LBS An Quới trụ 34/39 tuyến 479TB Cắt REC An Hội trụ 34/52 tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	08-10-26	07h30	08-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 88 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 88 tuyến 471TB	Dựng trụ, kéo dây đấu nối trung áp trụ 88/15B, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Khu phố An Hội, An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt LBS trụ 88/1 và DS trụ 88/1B An Lợi tuyến 471TB Cắt DS trụ 34/53 tuyến 471TB	2677	24,1288	0,0447	1,3270	0,0025	1,448	13.032	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	08-10-26	08h00	08-10-26	12h00	ĐL Trảng Bàng	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ số 8B tuyến 474TB,476TB.	Đường dây 22kV 2 mạch trụ số 8B tuyến 474TB,476TB.	Dựng trụ xen lưới 3 pha và lắp các phụ kiện trụ 8B tuyến 474TB,476TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Khoá chế độ tự đóng lại MC 474TB - Khoá chế độ tự đóng lại MC 476TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc