CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3307/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện Kế hoạch Tổ chức Giải Vô địch Bóng rổ Trẻ (5x5) U20 quốc gia năm 2026 (01/10/2026 - 10/10/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.958.248	2.519.557	0	7.920
2	Pmax (MW)	2126,1	395,0	0,000	0,330
3	Pmin (MW)	1703,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	10-10-26	18h00	10-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-10-26	18h00	10-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	10-10-26	07h00	10-10-26	08h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Thay đồng hồ Uline ngăn 171	Đồng hồ Uline ngăn 171 hư hỏng cổng Mudbus	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	10-10-26	08h30	10-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Xử lý MC 475 thao tác đóng cắt (chập chờn) từ TTĐKX Tây Ninh.	Xử lý MC 475 thao tác đóng cắt (chập chờn) từ TTĐKX Tây Ninh.	0	Không mất điện	Cắt điện cô lập ngăn MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	ĐL DMC cắt DS trụ 1H trước khi cô lập MC
5	10-10-26	08h00	10-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-10-26	18h00	10-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim). - Thi công lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thi công kéo dây cáp quang CC ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng – 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV.	ĐTXD	0	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 16 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-10-26	08h00	10-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 180/9/1 Trung tâm văn hóa xã Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Trạm 25kVA trụ 180/9/1 Trung tâm văn hóa xã Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cầu Khởi - Trụ 180/9P/1 trạm 25kVA trụ 180/9/1 Trung tâm văn hóa xã Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Quản lý dự án xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 180/9/1 Trung tâm văn hóa xã Cầu Khởi tuyến 473TĐ	4	0,0149	0,0001	0,0008	0,0000	0,011	39	
2	10-10-26	08h30	10-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Trụ 1H tuyến 475HT	Trụ 1H tuyến 475HT	Đảm bảo an toàn điện để XN LĐCT Tây Ninh xử lý MC 475 thao tác đóng cắt (chập chờn) từ TTĐKX Tây Ninh.	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 1H tuyến 475HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Cấy TBA 3x50kVA trụ 42/107B/44, cắt dừng dây hạ áp, giảm tải trạm trụ 42/107B/39A và trụ 42/107B/53B, nghiệm thu đóng điện, phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 42/107B/36 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt 3LBFCO trụ 42/107B/36 Ấp 6 tuyến 471PĐC	1579	13,2643	0,0260	0,0036	0,0000	0,297	2.520	
6	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt LBFCO trụ 42/107B/36/1 nhánh rẽ 12,7kV Ấp 6 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TĐ	Căng dây trung áp bị chùng và Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 đến trụ 199/3 tuyến 476	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 199/1 nhánh rẽ 12,7kV Công An Gò Dầu tuyến 476TĐ	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
8	10-10-26	11h00	10-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường 22kV từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	3LBFCO trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 476TN và LBS trụ 90B/27 Hiệp An tuyến 471TN	Chuyển điện tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B/2 Lạc Long Quân	Chuyển tải trung thế	28	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt 3LBFCO trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 476TN - Đóng DS trụ 26B, LBS trụ 90B/27 Hiệp An tuyến 471TN	458	0,2437	0,0081	0,0127	0,0004	0,960	480	
9	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 209 đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN, từ trụ 264B đến trụ 267 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp sau công tơ khách hàng trụ 105/8/3 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trụ 105/8/3 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Đào lỗ, nhổ, dựng trụ hạ áp sau công tơ khách hàng, kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 105/8/3 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	10-10-26	07h30	10-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 265 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 265 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 265 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	10-10-26	08h00	10-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Tây Nam	Phân đoạn 22kV trụ 37 Thạnh Lợi tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 38 Thạnh Lợi tuyến 478TBI, 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 158B Thạnh Bình 6 tuyến 478TBI	Từ trụ 83 đến trụ 83/11; từ trụ 38 đến trụ 158 tuyến 478TBI	Thi công trồng trụ trung áp xen lưới trụ 83, kéo dây đấu nối công trình từ trụ 83 đến trụ 83/13; trồng trụ trung áp xen lưới trụ 156B, xử lý khiếm khuyết từ trụ 38 đến trụ 158 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	120	Ấp Thạnh An, Thạnh Lợi, Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt REC trụ 37 và DS trụ 37B Thạnh Lợi tuyến 478TBI Cắt 3LTD trụ 38 Thạnh Lợi tuyến 478TBI, 476TBI Cắt DS trụ 158B Thạnh Bình 6 tuyến 478TBI	2214	28,6856	0,0531	1,1091	0,0021	1,684	15.152	
13	10-10-26	06h00	10-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngô	Trụ 168/8 tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngô	- Thi công kéo dây đấu nối trụ 168/8 tuyến 471SN - Thi công lắp đặt thiết bị 3LTD trụ 168/109, REC và DS tụ 168/110, DS và LBS trụ 168/152 tuyến 471SN - Thi công lắp DS trụ 168/222 tuyến 471SN - Thi công lắp DS trụ 168/251 tuyến 471SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	15	Ấp Đông Tiến Xã Tân Đông	- Cắt REC trụ 167/1 và DS trụ 167/2 KaTum tuyến 471SN - Cắt LBS trụ 167 và DS trụ 166 Đông Tiến tuyến 478TH	388	4,1277	0,0069	0,2160	0,0004	0,514	5.144	
14	10-10-26	06h00	12-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	- Thi công dựng trụ lắp đặt thiết bị 3LTD trụ 259, 3LTD trụ 302, 3LTD trụ 319 tuyến 473SN - Thí nghiệm thiết bị LBFCO trụ 210/1, 3LBFCO trụ 242/1, 3LBFCO trụ 276/1, 3LBFCO trụ 283/1, LBFCO trụ 286/1, LBFCO trụ 291/1, LBFCO trụ 294/1, 01LBFCO trụ 323/1, 03LBFCO trụ 323/1, 01LBFCO trụ 323/1, REC trụ 323/29 tuyến 473TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	200	Ấp Đông Tiến. Tân Cường, Tân Hà, Kà Ốt, Tầm Phô xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt REC và 3LTD trụ 323/29 Vạc Sa Camphuchia tuyến 473SN	4065	43,2447	0,0721	2,2627	0,0038	6,859	68.589	
15	10-10-26	16h00	12-09-26	17h00	ĐL Tân Châu	Điện lực Tân Châu	- Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô - Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngô	- Trụ 259, trụ 302, trụ 319 tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô - Trụ 168/109, trụ 168/110, trụ 168/222, trụ 168/251 tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngô	- Đóng điện nghiệm thu thiết bị 3LTD trụ 168/109, REC và DS trụ 168/110 tuyến 471SN - Đóng điện nghiệm thu thiết bị DS và LBS trụ 168/152 tuyến 471SN - Đóng điện nghiệm thu DS trụ 168/222, DS trụ 168/251 tuyến 471SN - Đóng điện nghiệm thu 3LTD trụ 259, 3LTD trụ 302, 3LTD trụ 319 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	215	Ấp Đông Tiến, Tân Cường, Tân Hà, Kà Ốt, Tầm Phô xã Tân Đông	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 167/1 Kà Tum tuyến 471SN - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Đóng REC trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Đóng REC trụ 167/1 Ka Tum tuyến 471SN	4453	4,7372	0,0790	0,2479	0,0041	7,373	7.373	

16	10-10-26	08h00	10-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	10-10-26	08h00	10-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	10-10-26	08h00	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	10-10-26	08h00	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	10-10-26	08h00	10-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Tầm Long 5 trụ 53/28/6B/14A/7 tuyến 474SD	Trạm biến áp 50kVA Tầm Long 5 trụ 53/28/6B/14A/7 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/28/6B/14A/7 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Tầm Long 5 trụ 53/28/6B/14A/7 tuyến 474SD	60	0,2092	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40	
21	10-10-26	08h00	10-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Suối Dộp 3 trụ 51/18/2 tuyến 471SD	Trạm biến áp 37,5kVA Suối Dộp 3 trụ 51/18/2 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 51/18/2 tuyến 471SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA Suối Dộp 3 trụ 51/18/2 tuyến 471SD	56	0,1953	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40	
22	10-10-26	08h00	10-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 2 và Cầu Trường 2A trụ 80/14 tuyến 478SD	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 2 và Cầu Trường 2A trụ 80/14 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/14 tuyến 478SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Cầu Trường xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 2 và Cầu Trường 2A trụ 80/14 tuyến 478SD	39	0,1360	0,0006	0,0076	0,0000	0,011	40	
23	10-10-26	08h00	10-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Trụ 186/158 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/158 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 25kVA Hiệp Thành trụ 186/160 tuyến 473SD	23	0,0802	0,0004	0,0045	0,0000	0,011	40	
24	10-10-26	08h00	10-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Trụ 186/176 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/176 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 75kVA Biên Giới 1 trụ 186/170 tuyến 473SD	77	0,2685	0,0013	0,0150	0,0001	0,240	840	
25	10-10-26	13h30	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Bình Lương 1 và Bình Lương 1A trụ 134/14 tuyến 471SD	Trạm biến áp 2x25kVA Bình Lương 1 và Bình Lương 1A trụ 134/14 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 134/14 tuyến 471SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Bình Lương 1 và Bình Lương 1A trụ 134/14 tuyến 471SD	35	0,1220	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40	
26	10-10-26	13h30	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Tua Hai 2 trụ 80/7/5/1 tuyến 475SD	Trạm biến áp 50kVA Tua Hai 2 trụ 80/7/5/1 tuyến 475SD	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 80/7/5/1 tuyến 475SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Tua Hai 2 trụ 80/7/5/1 tuyến 475SD	25	0,0872	0,0004	0,0049	0,0000	0,011	40	
27	10-10-26	13h30	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-7 trụ 151/9 tuyến 472SD	Trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-7 trụ 151/9 tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 151/9 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu Phố Thanh Phước (trừ tổ 25) phường Thanh Điền	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Phước-7 trụ 151/9 tuyến 472SD	169	0,5893	0,0028	0,0329	0,0002	0,103	360	

28	10-10-26	13h30	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Trụ 186/136 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/176 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	10-10-26	13h30	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/128 tuyến 473SD	Trụ 186/99 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/99 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	10-10-26	08h00	10-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 108/1P đến trụ 108/8P tuyến 476SD	Trụ 108/8P tuyến 476SD	Thay trụ trung áp bị nứt gốc, sang lưới trung hạ áp và trạm biến áp, thu hồi trụ cũ tại trụ 108/8P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Tổ 3 ấp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 108/1P tuyến 476SD	69	0,6195	0,0011	0,0346	0,0001	0,011	103	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc