CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3350/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.403.835	1.698.623	0	8.400
2	Pmax (MW)	2381,9	336,8	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1874,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	13-10-26	08h00	13-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngô.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngô.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	13-10-26	09h00	13-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Thạnh Đức	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	0	Không mất điện	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-10-26	09h00	13-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-10-26	18h00	13-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	13-10-26	08h00	13-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	13-10-26	18h00	13-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bàu Đồn - P.Đông 5, Bàu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến Phước Đông 6	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trụ 138	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

14	13-10-26	07h00	13-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	13-10-26	07h00	13-10-26	14h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVTN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 2 năm 2026 MBA TD42 trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm	TNĐK	0	Ngăn TD42-2 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập ngăn TD42-2 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện tự dùng trạm sang TD41-1 nếu đang dùng TD42-2
16	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/2 đến trụ 53/100/12/21/16 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/2 đến trụ 53/100/12/21/16 nhánh rẽ 22kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ, phát quang lưới điện từ trụ 53/100/12/2 đến trụ 53/100/12/21/16 Nam Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt 3LBFCO trụ 53/100/12/1 Nam Bình Phú tuyến 480BC	490	6,2939	0,0117	0,2455	0,0005	0,137	1.235	
2	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 22 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Tháo lắp biển số trụ, biển cấm trèo từ trụ 22 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 203/19/1 Bàu Cát tuyến 471HT	Tại trụ 203/19/49 Bàu Đưng tuyến 471HT	Tháo lắp biển số trụ, biển cấm trèo tại trụ 203/19/49 Bàu Đưng tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Tại trụ 234/22B/9/8 Phước Ninh Châu tuyến 471HT	Tháo lắp biển số trụ, biển cấm trèo tại trụ 234/22B/9/8 Phước Ninh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/46T, từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/4, từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/15, từ trụ 118/71/34/11/14 đến trụ 118/71/34/11/40 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/46T, từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/4, từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/15, từ trụ 118/71/34/11/14 đến trụ 118/71/34/11/40 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 319 Thị Trấn-L, trạm 75kVA trụ 330 Thị Trấn-N, trạm 25kVA trụ 339 Thị Trấn-L tuyến 475TĐ - Nhánh rẽ tại trụ 339 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Tại trụ 318, trụ 319, từ trụ 325 đến trụ 330, từ trụ 338 đến trụ 344 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ tại trụ 318, trụ 319, từ trụ 325 đến trụ 330, từ trụ 338 đến trụ 344 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	9	Ấp Bờ Hồ xã Dương Minh Châu	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 319 Thị Trấn-L tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 330 Thị Trấn-N tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 339 Thị Trấn-L tuyến 475TĐ - Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 339 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	156	1,4934	0,0028	0,0781	0,0001	0,103	927	
7	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Tại trụ 312 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Ốp tôn thân trụ tại trụ 312 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bờ Hồ xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 312 Thị Trấn-K tuyến 477HT	25	0,2393	0,0004	0,0125	0,0000	0,034	306	
8	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp từ trụ 128/61/15/19 đến trụ 128/61/15/20 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/61/1 Ấp Chánh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/61/1 Ấp Chánh tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/61/1 Ấp Chánh tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/72/1 Cây Da tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/72/1 Cây Da tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/72/1 Cây Da tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	13-10-26	07h00	13-10-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 81B/38 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	LBS trụ 81B/38 Gò Kén tuyến 482TN và LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cho tuyến 477LH đến trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp	Chuyển tải trung thế	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81B/38 Gò Kén tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	13-10-26	17h00	13-10-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 81B/38 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	LBS trụ 81B/38 Gò Kén tuyến 482TN và LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cho tuyến 482TN đến trụ 81B/38 Gò Kén	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 215, LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 81B/38 Gò Kén tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	13-10-26	07h30	13-10-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 215 đến trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Cô lập DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH - Cắt DS trụ 204B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	1412	1,5109	0,0252	0,0786	0,0013	0,524	524	
16	13-10-26	16h30	13-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 215 đến trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tái lập DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH - Đóng DS trụ 204B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	1412	1,5109	0,0252	0,0786	0,0013	0,524	524	
17	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 215 đến trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1P (XDM) đến trụ 267/1/94 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 227 đến trụ 232, từ trụ 232 đến trụ 232/1, từ trụ 232 đến trụ 232/1, từ trụ 230 đến trụ 230/1, từ trụ 228 đến trụ 228/1, từ trụ 228B đến trụ 228B/1, từ trụ 227 đến trụ 227/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1P/52P đến trụ 267/1P/58 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 227 đến trụ 232, từ trụ 232 đến trụ 232/1, từ trụ 232 đến trụ 232/1, từ trụ 230 đến trụ 230/1, từ trụ 228 đến trụ 228/1, từ trụ 228B đến trụ 228B/1, từ trụ 227 đến trụ 227/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1P/52P đến trụ 267/1P/58 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	21	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 267/1 và DS trụ 267/1/1P Trường Huệ tuyến 478TĐ	1331	11,3941	0,0237	0,5927	0,0012	0,393	3.142	

18	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 221 đến trụ 221/2, từ trụ 221 đến trụ 221/1/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 267/1/66 (XDM) đến trụ 267/1/69 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 221 đến trụ 221/2, từ trụ 221 đến trụ 221/1/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 267/1/66 (XDM) đến trụ 267/1/69 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 267/1 và DS trụ 267/1/1P Trường Huệ tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 215 đến trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 230 đến trụ 230/2P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo dây trung áp không sử dụng từ trụ 230 đến trụ 230/2P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 215 đến trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 232 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháp đà U, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 232 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	13-10-26	08h30	13-10-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Cấp nước Tân Phong trụ 136/1 tuyến 474TBI	Trụ 136/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA Cấp nước Tân Phong trụ 136/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trung tâm Thuỷ Lợi và Nước Sạch	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Cấp nước Tân Phong trụ 136/1 tuyến 474TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
22	13-10-26	09h30	13-10-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Đồng Dài 1 trụ 92/124/36 tuyến 476TH	Trụ 92/124/36 tuyến 476TH	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Đồng Dài 1 trụ 92/124/36 tuyến 476TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Đồng Dài, xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Đồng Dài 1 trụ 92/124/36 tuyến 476TH	35	0,0504	0,0008	0,0019	0,0000	0,001	1	
23	13-10-26	10h30	13-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Công ty TNHH TM DV XNK Phú Sĩ trụ 171B/63/90 tuyến 471CM	Trụ 171B/63/90 tuyến 471CM	Thay công tơ TBA 50kVA Công ty TNHH TM DV XNK Phú Sĩ trụ 171B/63/90 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Huỳnh Minh Tâm	Cắt FCO TBA 50kVA Công ty TNHH TM DV XNK Phú Sĩ trụ 171B/63/90 tuyến 471CM	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
24	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 105A/41 Ấp Tân Châu tuyến 477TH	Từ trụ 105A/41b đến trụ 105A/41b/14 tuyến 477TH	Thi công lắp đặt phụ kiện kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 105A/41b đến trụ 105A/41b/14 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Ấp Tân Châu xã Tân Phú	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 105A/41 Ấp Tân Châu tuyến 477TH	47	0,4500	0,0008	0,0235	0,0000	0,069	617	
25	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 105A đến trụ 105A/44, từ trụ 105A/43 đến trụ 105/43A/8, từ trụ 105A/40 đến trụ 105A/40/6 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/83 đến trụ 19B/83/26 và các nhánh rẽ đường Giồng Tre tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/83 đến trụ 19B/83/26 và các nhánh rẽ đường Giồng Tre tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

28	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 93/38P Tua Hai - L, trạm 250kVA trụ 93/39P Tua Hai - T tuyến 473TN	Từ trụ 93/38P đến trụ 93/38P/4 đường Tua Hai tuyến 473TN	Tháo trạm 50kVA trụ 93/38P Tua Hai - L, ép lèo hạ áp chuyển tải sang trạm 250kVA trụ 93/39P Tua Hai - T, cân pha từ trụ 93/38P đến trụ 93/38P/4 đường Tua Hai tuyến 473TN (TTr 43)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 93/39P Tua Hai - T tuyến 473TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 93/38P Tua Hai - L tuyến 473TN	128	1,1397	0,0021	0,0641	0,0001	0,343	3.087	
29	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 19B/105B/8 H.45 Trần Văn Trà - B, trạm 250kVA trụ 19B/105B/3/1P H.45 Trần Văn Trà - A tuyến 473TN	Tại trạm 50kVA trụ 93/150B/3/3T đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Tháo trạm 50kVA trụ 93/150B/3/3T đường Trần Văn Trà tuyến 473TN (TTr 43)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 19B/105B/8 H.45 Trần Văn Trà - B, trạm 250kVA trụ 19B/105B/3/1P H.45 Trần Văn Trà - A tuyến 473TN	108	0,9617	0,0018	0,0541	0,0001	0,480	4.321	
30	13-10-26	08h00	13-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E, trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H tuyến 479TN	Tại trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H tuyến 479TN	Tháo trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H tuyến 479TN (TTr 10)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Trung phường BÌnh Minh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E tuyến 479TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H tuyến 479TN	116	1,0329	0,0019	0,0581	0,0001	0,240	2.161	
31	13-10-26	08h00	13-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	13-10-26	08h00	13-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 169/9/14P/1 đến trụ 169/9/14P/8 tuyến 478SD	Từ trụ 169/9/14P/1 đến trụ 169/9/14P/8 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 169/9/14P/1 đến trụ 169/9/14P/8 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	13-10-26	08h00	13-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/17T đến trụ 341/17T/5HT tuyến 471SD	Từ trụ 341/17T đến trụ 341/17T/5HT tuyến 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/17T đến trụ 341/17T/5HT tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 341/14BT Băng Dung 4 tuyến 471SD	145	0,5053	0,0024	0,0282	0,0001	0,034	120	
34	13-10-26	08h00	13-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 341/20bT đến trụ 341/20bT/9 tuyến 471SD	Từ trụ 341/20bT đến trụ 341/20bT/9 tuyến 471SD	Tháp đà U, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 341/20bT đến trụ 341/20bT/9 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 341/21T Băng Dung F tuyến 471SD	79	0,2753	0,0013	0,0154	0,0001	0,011	40	
35	13-10-26	13h30	13-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31, từ trụ 341/30C/20/1HT đến trụ 341/30C/20/10HT tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31, từ trụ 341/30C/20/1HT đến trụ 341/30C/20/10HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31, từ trụ 341/30C/20/1HT đến trụ 341/30C/20/10HT tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	13-10-26	13h30	13-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/39T tuyến 471SD	Trụ 341/39T tuyến 471SD	Nối lại dây LA bị đứt trụ 341/39T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	13-10-26	13h30	13-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bực Lỡ-A trụ 341/53T/13 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA Bực Lỡ-A trụ 341/53T/13 tuyến 471SD	Thay thùng công tơ tổng trạm bị mục trụ 341/53T/13 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 341/53T/13 Bực Lỡ-A tuyến 471SD	22	0,0767	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40	
38	13-10-26	06h00	13-10-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184C tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184C tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 475TB đến trụ 184C	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng LBS Lữ Đoàn 94 trụ 243/2A tuyến 478TB Cắt REC trụ 184B và DS trụ 184C tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

39	13-10-26	06h30	13-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 184/42B tuyến 478TB đến trụ 184/2 tuyến 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 184/42B tuyến 478TB đến trụ 184/2 tuyến 482LT	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 482LT đến trụ 184/2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 184/2 tuyến 482LT Đóng LBS trụ 184/42B tuyến 478TB	548	0,5513	0,0092	0,0305	0,0005	1,086	1.086	
40	13-10-26	07h30	13-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 148B tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 116/7B tuyến 478TB	Thí nghiệm LBS trụ 148B	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 148B tuyến 473TB Cắt DS trụ 149 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	13-10-26	07h30	13-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 149 đến trụ 184B tuyến 473/475TB	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 149 đến trụ 184B tuyến 473/475TB	Thi nghiệm LBS trụ 184B; vệ sinh sứ từ trụ 184B đến trụ 149 tuyến 473/475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh; ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Cắt REC trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cỏ tuyến 482LT Cắt REC và 3LTD trụ 24 Gia Huỳnh tuyến 475TB Cắt DS trụ 149 tuyến 473TB Cắt DS trụ 184C tuyến 475TB Cắt 3LBFCO trụ 184/2 tuyến 473TB	560	5,0930	0,0094	0,2803	0,0005	1,372	12.346	
42	13-10-26	17h00	13-10-26	17h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184C tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 478TB đến trụ 184C tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 184C và REC trụ 184B tuyến 475TB Cắt LBS Lữ Đoàn 94 trụ 243/2A tuyến 478TB	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	2,172	1.086	
43	13-10-26	16h30	13-10-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 184/42B tuyến 478TB đến trụ 184/2 tuyến 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 184/42B tuyến 478TB đến trụ 184/2 tuyến 482LT	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	Cắt LBS trụ 184/42B tuyến 478TB Đóng 3LBFCO trụ 184/2 tuyến 482LT	548	0,2756	0,0092	0,0153	0,0005	1,086	543	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	13-10-26	07h30	13-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Hội 19 trụ 42/65/77/7 tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Hội 19 trụ 42/65/77/7 tuyến 471PĐC	Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 42/65/77/9 đến trụ 42/65/77/9/16, từ trụ 42/65/77/9/12 đến trụ 42/65/77/9/12/8p, từ trụ 42/65/77/9/12 đến trụ 42/65/77/9/12/4t, cân bằng pha hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/77/7 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Phước Hội 19 trụ 42/65/77/7 tuyến 471PĐC	166	1,3945	0,0027	0,0001	0,0000	0,079	670	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc