CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3378/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 13 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.448.354	2.197.883	0	8.400
2	Pmax (MW)	2371,1	358,7	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1865,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	14-10-26	08h00	14-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	14-10-26	18h00	08-09-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	14-10-26	09h00	14-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	14-10-26	09h00	14-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	14-10-26	08h00	14-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	14-10-26	18h00	14-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	14-10-26	08h00	14-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Trạm 110kV KCN Tràng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	14-10-26	18h00	14-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	14-10-26	07h00	14-10-26	11h00	XNLĐTN	- XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Tháo bộ giám sát PD Online C42 Trạm 110kV Suối Ngô	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	14-10-26	13h00	14-10-26	18h00	XNLĐTN	- XNLĐTN	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Lắp bộ giám sát PD Online C41 Trạm 110kV Phước Đông	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	14-10-26	06h00	14-10-26	17h00	XNLĐTN	- XNLĐTN (Đội QLVH đường dây) - XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	- Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng. - Ngăn 172 Trạm 110kV Tân Hưng.	- Từ trụ 03 đến trụ 20 Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng. - Ngăn 172 Trạm 110kV Tân Hưng.	- Lắp kim chống sét đường dây 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị ngăn 172 Trạm 110kV Tân Hưng.	Tăng cường giải pháp giảm sự cố do sét, bảo dưỡng thiết bị.	0	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng; Ngăn 172 Trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng; Ngăn 172 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cà cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/10/2 đến trụ 53/117/10/52 Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/2 đến trụ 53/117/10/52 nhánh rẽ 22kV Phước Lập tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ, phát quang lưới điện từ trụ 53/117/10/2 đến trụ 53/117/10/52 Phước Lập tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Phước Đông, Phước Lập xã Phước Chỉ	Cắt 3LBFCO trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 480BC	748	9,6078	0,0178	0,3747	0,0007	0,171	1.543	
2	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 78 đến trụ 92, từ trụ 101 đến trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 78 đến trụ 92, từ trụ 101 đến trụ 117 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	14-10-26	08h00	14-10-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 471/55/19T Ấp 4-1 (Khách hàng Đỗ Văn Dân) tuyến 475TĐ	Trụ 471/55/19T Ấp 4-1 (Khách hàng Đỗ Văn Dân) tuyến 475TĐ	Tháo công tơ, phụ kiện thanh lý hợp đồng khách hàng Lưu Thị Lan Hương trạm 15kVA trụ 471/55/19T Ấp 4-1 (Khách hàng Đỗ Văn Dân) tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Minh xã Lộc Ninh.	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 471/55/19T Ấp 4-1 (Khách hàng Đỗ Văn Dân) tuyến 475TĐ	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	22	

4	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 473 Ấp BII-C, trạm 15kVA trụ 472 Bưu điện Hồ Nước tuyến 475TĐ	Từ trụ 472 đến trụ 473 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ từ trụ 472 đến trụ 473 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Ấp Phước Minh xã Lộc Ninh.	- Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 473 Ấp BII-C tuyến 475TĐ. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 472 Bưu điện Hồ Nước tuyến 475TĐ	97	0,9286	0,0017	0,0486	0,0001	0,080	720	
5	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 492 Đập tràn tuyến 475TĐ	Tại trụ 492 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ tại trụ 492 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đập tràn	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA trụ 492 Đập tràn tuyến 475TĐ	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	927	
6	14-10-26	07h30	14-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	14-10-26	07h30	14-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	14-10-26	07h30	14-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	Trồng trụ hạ áp, đổ bê tông móng trụ từ trụ 128/61/15/19 đến trụ 128/61/15/20 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	14-10-26	07h30	14-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	TBA 50kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	Sửa chữa lưới điện hạ áp 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, cân bằng pha hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 180/52/2/11 đến trụ 180/52/2/20 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TĐ	30	0,2520	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
10	14-10-26	07h30	14-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	14-10-26	07h30	14-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 27B/4P đến trụ 27B/6P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 27B/4P đến trụ 27B/6P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, căng dây hạ áp, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 27B/4P đến trụ 27B/6P Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	302	2,5853	0,0054	0,1345	0,0003	0,157	1.257	
12	14-10-26	08h30	14-10-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trang trại Ông Mạnh trụ 242B/1 tuyến 479TBI	Trụ 242B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ TBA 25kVA Trang trại Ông Mạnh trụ 242B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Văn Mạnh	Cắt FCO TBA 25kVA Trang trại Ông Mạnh trụ 242B/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	

13	14-10-26	08h00	14-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36/16 đến trụ 1173/36/70/29 tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/2 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Traanff Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/2 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Traanff Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 63/29B/13 (trụ mới 17/49) Tân Bình - J tuyến 471CM	Tại trạm 50kVA trụ 63/29B/13 (trụ mới 17/49) Tân Bình - J tuyến 471CM	Nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA trụ 63/29B/13 (trụ mới 17/49) Tân Bình - J tuyến 471CM (TTr10)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Tân Trung phường BÌnh Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 63/29B/13 (trụ mới 17/49)Tân Bình - J tuyến 471CM	48	0,4274	0,0008	0,0240	0,0000	0,103	926	
17	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 63/29b/18 (trụ mới 17/42) Tân Trung - K tuyến 471CM	Tại trạm 50kVA trụ 63/29b/18 (trụ mới 17/42) Tân Trung - K tuyến 471CM	Thay MBA bị rỉ đầu trạm 50kVA trụ 63/29b/18 (trụ mới 17/42) Tân Trung - K tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Tân Trung phường BÌnh Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 63/29b/18 (trụ mới 17/42) Tân Trung - K tuyến 471CM	59	0,5254	0,0010	0,0296	0,0001	0,103	926	
18	14-10-26	08h00	14-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 63/45/10/17 Thạnh Hiệp - Y, trạm 50kVA trụ 63/45/10/8 Liên xã - B tuyến 471CM	Hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 63/45/10/13, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/45/10/10 đến trụ 63/45/10/15 đường liên Xã Thạnh Tân tuyến 471CM	Hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 63/45/10/13, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/45/10/10 đến trụ 63/45/10/15 đường liên Xã Thạnh Tân tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Khu phố Thạnh Hiệp phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 63/45/10/4 tuyến 471CM	139	1,2377	0,0023	0,0696	0,0001	0,206	1.852	
19	14-10-26	08h00	14-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 51 Suối Muồn tuyến 472SD	Trụ 51 tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 51 Suối Muồn tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3 OS, cắt 3 FCO và tháo 3 hotline tụ bù ứng động 6x100kVar trụ 51 Suối Muồn tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	14-10-26	08h00	14-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 142 Thanh Điền tuyến 472SD-476SD	Trụ 142 tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 142 Thanh Điền tuyến 472SD-476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3 OS, cắt 3 FCO và tháo 3 hotline tụ bù ứng động 3x200kVar trụ 142 Thanh Điền tuyến 472SD-476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	14-10-26	08h00	14-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 244 Thanh Trung tuyến 476SD	Trụ 244 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 244 Thanh Trung tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3 OS, cắt 3 FCO và tháo 3 hotline tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 244 Thanh Trung tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	14-10-26	08h00	14-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 60/3 đến trụ 60/5, từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Từ trụ 60/3 đến trụ 60/5, từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 60/3 đến trụ 60/5, từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

23	14-10-26	08h00	14-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Châu Thành 16 trụ 67B tuyến 473SD	Lưới điện hạ áp từ trụ 68B/1HT đến trụ 68B/12HT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 60/3 đến trụ 60/5, từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	14-10-26	13h30	14-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù cố định 3x100kVAr trụ 305 Long Vĩnh tuyến 476SD	Trụ 305 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM tụ bù cố định 3x100kVAr trụ 305 Long Vĩnh tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Tháo 3 hotline LA trụ 305 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	14-10-26	13h30	14-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 477SD, từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 477SD, từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 123 đến trụ 128 tuyến 477SD, từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	14-10-26	13h30	14-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 128/69 Bến Cừ tuyến 477SD	Trụ 128/69 tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 128/69 Bến Cừ tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3 OS, cắt 3 FCO và tháo 3 hotline tụ bù ứng động 3x200kVar 128/69 Bến Cừ tuyến 477SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	14-10-26	17h00	14-10-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/1 Bến Củi đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng tuyến 475TĐ cấp điện tuyến 477HT trụ 471/2/1 Bến Củi đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển tải trung, hạ thế	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 471/2 Bến Củi tuyến 477HT - Đóng DS và REC trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	14-10-26	11h00	14-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 477HT	Tại trụ 471/2 Bến Củi tuyến 477HT	Thay 01 LTD bị hỏng - Pha A, bìa ngoài đường tại trụ 471/2 Bến Củi tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477HT - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT. - Kiểm tra REC và DS tại trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ (đang cắt). - Kiểm tra 3LTD tại trụ 471/2 Bến Củi tuyến 477HT (đang cắt).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	14-10-26	08h00	14-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Trụ 186/162/35B tuyến 473SD	Lắp 03 kẹp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 186/162/35B tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Bến Sỏi trụ 63, Recloser Biên Giới trụ 186/1, Recloser Hòa Thạnh trụ 186/128 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc