CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3393/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.636.922	2.581.710	0	8.400
2	Pmax (MW)	2328,8	478,8	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1603,2	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	15-10-26	08h00	15-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	15-10-26	18h00	15-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	15-10-26	18h00	15-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	15-10-26	08h00	15-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	15-10-26	18h00	15-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	15-10-26	08h00	15-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	15-10-26	18h00	15-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 171 Tây Ninh 2 - 172 Long Hoa	Từ trụ 138 đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/8 đến trụ 53/142/33/34; từ trụ 53/142/33/2 đến trụ 53/142/33/25 Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/8 đến trụ 53/142/33/34; từ trụ 53/142/33/2 đến trụ 53/142/33/25 Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ, phát quang lưới điện từ trụ 53/142/8 đến trụ 53/142/33/34; từ trụ 53/142/33/2 đến trụ 53/142/33/25 Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Ấp Phước Thuận, Phước Hưng, Phước Dân xã Phước Chỉ	Cắt LBFCO trụ 53/142/7 Phước Chỉ - Phước Lập tuyến 480BC	1186	15,2337	0,0282	0,5941	0,0011	0,412	3.704	
2	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 370/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh, trạm 75kVA trụ 374 Phước An-T.374, trạm 15kVA trụ 388 Phước An-3 tuyến 475TĐ	Từ trụ 369 đến trụ 371, từ trụ 401 đến trụ 409, tại trụ 374 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ từ trụ 369 đến trụ 371, từ trụ 401 đến trụ 409, tại trụ 374 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Ấp Phước An xã Cầu Khởi.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 370/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 374 Phước An-T.374 tuyến 475TĐ - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 388 Phước An-3 tuyến 475TĐ	6	0,0574	0,0001	0,0030	0,0000	0,080	720	

3	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 406 Phước An-T.406, trạm 75kVA trụ 408 Phước An D-T.408, trạm 2x50kVA trụ 413 Phước An 4, trạm 75kVA trụ 414 Phước An-E tuyến 475TĐ	Từ trụ 401 đến trụ 409, từ trụ 413 đến trụ 415 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ từ trụ 401 đến trụ 409, từ trụ 413 đến trụ 415 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Phước An xã Cầu Khởi.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 406 Phước An-T.406 tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 408 Phước An -D-T.408 tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 414 Phước An-E tuyến 475TĐ	124	1,1870	0,0022	0,0621	0,0001	0,114	1.026	
4	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Văn Giá, trạm 50kVA trụ 431B Hộ chăn nuôi Thanh Hùng, trạm 250kVA trụ 433 Ấp BII-A tuyến 475TĐ	Từ trụ 431B đến trụ 433 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ từ trụ 431B đến trụ 433 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh.	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 431B Hộ chăn nuôi Trần Văn Giá tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 431B Hộ chăn nuôi Thanh Hùng tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO và 3hotline trạm 250kVA trụ 433 Ấp BII-A tuyến 475TĐ	91	0,8711	0,0016	0,0456	0,0001	0,274	2.466	
5	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 437A Phước Minh 22, trạm 2x50kVA trụ 444 Phước Minh 10, trạm 25kVA trụ 444/1 Hộ chăn nuôi Dương Thị Hồng, trạm 75kVA trụ 445 Ấp BIV-2, trạm 250kVA trụ 448B Ấp BIV-4 tuyến 475TĐ	Từ trụ 437A đến trụ 440, từ trụ 444 đến trụ 449 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ từ trụ 437A đến trụ 440, từ trụ 444 đến trụ 449 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Chuyển tải trung, hạ thế	9	Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh.	- Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 437A Phước Minh 22 tuyến 475TĐ - Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 444 Phước Minh 10 tuyến 475TĐ - Cắt FCO trạm 25kVA trụ 444/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 444 Hộ chăn nuôi Dương Thị Hồng tuyến 475TĐ - Cắt FCO và hotline trạm 75kVA trụ 445 Ấp BIV-2 tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 448B Ấp BIV-4 tuyến 475TĐ	144	1,3785	0,0026	0,0721	0,0001	0,309	2.781	

6	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 115 Lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Chuyển tải trung, hạ thế	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 130/1 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Từ trụ 130/51 đến trụ 130/51/4 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 130/51 đến trụ 130/51/4 Thuận Hòa tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA Phước Bình 4 trụ 128/101 tuyến 472TĐ	TBA 75kVA Phước Bình 4 trụ 128/101 tuyến 472TĐ	Thay dây hạ áp bị tróc vỏ, phát quang lưới điện hạ áp TBA 75kVA Phước Bình 4 trụ 128/101 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 75kVA Phước Bình 4 trụ 128/101 tuyến 472TĐ	70	0,5880	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
11	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	Sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 128/61/15/19 đến trụ 128/61/15/20 tuyến 472TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 50kVA Ấp Chánh 7 trụ 128/61/15/11 tuyến 472TĐ	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
12	15-10-26	07h30	15-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 91/34B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 91/34B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/34B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	21	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt 3 LBFCO trụ 91/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1016	8,6975	0,0181	0,4524	0,0009	0,393	3.142	

13	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/34B đến trụ 91/37B, từ trụ 91/36 đến trụ 91/36/12, từ trụ 91/37B đến trụ 91/37B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/34B đến trụ 91/37B, từ trụ 91/36 đến trụ 91/36/12, từ trụ 91/37B đến trụ 91/37B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lắp mới trạm 50kVA trụ 91/34B, kéo dây hạ áp, tách dừng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/34B đến trụ 91/37B, từ trụ 91/36 đến trụ 91/36/12, từ trụ 91/37B đến trụ 91/37B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Xuân R trụ 91/36B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	100	0,8561	0,0018	0,0445	0,0001	0,045	363	
14	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/11 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	Từ trụ 104/11/1 đến trụ 104/11/5A tuyến 475TBI	Trồng trụ xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 104/11/1 đến trụ 104/11/5A tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty Tapioca	Cắt REC và 3LTD trụ 104/11 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,561	5.051	
15	15-10-26	08h00	15-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/146 tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/8 và các nhánh rẽ đường Phạm Tung tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 72/1 đến trụ 72/8 và các nhánh rẽ đường Phạm Tung tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D, trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y, trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E, trạm 250kVA trụ 17A/1 Trần Phú - G tuyến 477CM	Từ trụ 16/1 đến trụ 16/10T, từ trụ 22/1 đến trụ 22/17P đường Trần Phú tuyến 47CM	Kéo dây ép lèo chuyển tải xử lý TBA quá tải từ trụ 16/1 đến trụ 16/10T, từ trụ 22/1 đến trụ 22/17P đường Trần Phú tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Khu phố Ninh Phúc phường Bình Minh	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D, trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y, trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E, trạm 250kVA trụ 17A/1 Trần Phú - G tuyến 477CM	280	2,7702	0,0046	0,1559	0,0003	0,171	1.715	
19	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 16B/9/8 Ninh Trung - E tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 16B/9/8 Ninh Trung - E tuyến 479TN	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 16B/9/8 Ninh Trung - E tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 16B/9/8 Ninh Trung - E tuyến 479TN	41	0,3651	0,0007	0,0205	0,0000	0,069	617	
20	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 16B/17 Ninh Trung - D tuyến 477CM	Trạm 50kVA trụ 16B/17 Ninh Trung - D tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 16B/17 Ninh Trung - D tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 16B/17 Ninh Trung - D tuyến 477CM	57	0,5075	0,0009	0,0286	0,0001	0,069	617	
21	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 75kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 477CM	Trạm 75kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 75kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 477CM	81	0,7212	0,0013	0,0406	0,0001	0,137	1.235	
22	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y tuyến 477CM	Trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Phúc phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19A Tân Hòa - Y tuyến 477CM	27	0,2671	0,0004	0,0150	0,0000	0,069	686	

23	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyến 477CM	Trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Phúc phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D tuyến 477CM	45	0,4452	0,0007	0,0250	0,0000	0,069	686	
24	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 477CM	Trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Phúc phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 477CM	58	0,5738	0,0010	0,0323	0,0001	0,069	686	
25	15-10-26	07h00	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 23 Tân Hòa - F tuyến 477CM	Trạm 50kVA trụ 23 Tân Hòa - F tuyến 477CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 23 Tân Hòa - F tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	22	Khu phố Tân Hoà phường BÌnh Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 23 Tân Hòa - F tuyến 477CM	44	0,3918	0,0007	0,0220	0,0000	0,754	6.790	
26	15-10-26	08h00	15-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164 đến trụ 164/36, từ trụ 164 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 164 đến trụ 164/36, từ trụ 164 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164 đến trụ 164/36, từ trụ 164 đến trụ 330 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	15-10-26	13h30	15-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 53/5 Thị Trấn tuyến 474SD	Trụ 53/5 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 53/5 Thị Trấn tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3 OS, cắt 3 FCO và tháo 3 hotline tụ bù cố định 3x100kVar trụ 53/5 Thị Trấn tuyến 474SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	15-10-26	13h30	15-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 114 Xóm Ruộng tuyến 473SD	Trụ 114 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM tụ bù ứng động 6x100kVAr trụ 114 Xóm Ruộng tuyến 473SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3 OS, cắt 3 FCO và tháo 3 hotline tụ bù cố định 6x100kVar trụ 114 Xóm Ruộng tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	15-10-26	07h30	15-10-26	16h30	ĐL Tràng Bàng	ĐL Tràng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/51 tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/51 tuyến 478TB	Vệ sinh sứ từ trụ 25C/51/2 đến trụ 25C/51/32, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 25C/51/1 tuyến 478TB	461	4,1737	0,0077	0,2309	0,0004	1,448	13.032	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm 3x25kVA trụ 80/43B DNTN Hồng Thắng tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 80/43B DNTN Hồng Thắng tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trạm 3x25kVA trụ 80/43B DNTN Hồng Thắng tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 80/43B DNTN Hồng Thắng tuyến 481TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	652	
2	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyến 472TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 80/53 Hộ kinh doanh J'ANG tuyến 472TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217	

3	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	652	
4	15-10-26	07h30	15-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyến 472TN	Trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 80/54 Nhà hàng KICHI KICHI tuyến 472TN	1	0,0094	0,0000	0,0005	0,0000	0,023	217	
C. HOTLINE																				
1	15-10-26	10h30	15-10-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 111 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 111 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Bọc dây trung áp bằng phương pháp hotline phục vụ thi công lắp giàn giáo từ trụ 110 đến trụ 111 tuyến 471PĐC	Thi công đường dây 500kV	200	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 471PĐC trạm 110kV Phước Đức. Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	15-10-26	08h00	15-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Cáp ngầm lộ ra tuyến 475SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Cáp ngầm lộ ra tuyến 475SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Thí nghiệm cáp ngầm lộ ra tuyến 475SD trạm 110/22kV Suối Dộp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Ấp Tua Hai, Cầy Xiêng xã Châu Thành	- Cắt MC 475SD và đóng DTĐ 475-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt DS 3 pha trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD-473TN.	Kết hợp lịch cắt điện thí nghiệm cáp ngầm tuyến 473SD, 477SD để thi công đồng thời.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc