CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3394/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.631.468	3.349.928	0	8.400
2	Pmax (MW)	2301,9	476,2	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1681,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	16-10-26	09h00	16-10-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-10-26	09h00	16-10-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	16-10-26	18h00	16-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	16-10-26	08h00	16-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-10-26	18h00	16-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-10-26	08h00	16-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	16-10-26	08h00	16-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	16-10-26	18h00	16-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	16-10-26	07h00	16-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Suối Ngô đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-10-26	07h00	16-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm Tân Biên đến trạm Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-10-26	07h00	16-10-26	14h00	XNLĐTN	- XNLĐTN - XNDVTN	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM cấp độ 2 năm 2026 MBA TD42 trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm	TNĐK	0	Ngăn TD42-2 trạm 110kV Tây Ninh	Cắt điện, cô lập ngăn TD42-2 trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện tự dùng trạm sang TD41-1 nếu đang dùng TD42-2
12	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	XNLĐTN	- Công ty Truyền tải điện 4 - XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	- Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên - Ngăn 171 Trạm 110kVTân Biên	- Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên - Ngăn 171 Trạm 110kVTân Biên	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 Trạm 110kVTân Biên	TNĐK; bảo dưỡng thiết bị.	0	- Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên - Ngăn 171 Trạm 110kVTân Biên	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên; Ngăn 171 Trạm 110kV Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 481MB	Từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 nhánh rẽ 22kV Bàu Tép tuyến 481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Nhánh rẽ 1 pha đấu nối tại trụ 95 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Nhánh rẽ 3 pha nối tại trụ 95 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bàu Năng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 97 Bàu Năng-T.97 tuyến 474TN	Tại trụ 95 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Lắp vật tư, sang lưới hạ áp, MBA, thu hồi vật tư trụ, phát quang lưới điện tại trụ 95 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Ninh Phước, Bàu Năng phường Ninh Thạnh	- Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ 1 pha đấu nối tại trụ 95 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Cắt 3LBFCO trụ 95/1T và tháo 3 hotline nhánh rẽ 3 pha nối tại trụ 95 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bàu Năng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 97 Bàu Năng-T.97 tuyến 474TN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,154	1.386	

4	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 95 đến trụ 95/14T, từ trụ 95 đến trụ 95/13P, từ trụ 95/7P đến trụ 95/7P/34 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 95 đến trụ 95/14T, từ trụ 95 đến trụ 95/13P, từ trụ 95/7P đến trụ 95/7P/34 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/34 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/34 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Tháp đà nâng độ cao dây trung áp, căng, kiềng dây trung áp, phát quang lưới điện từ trụ 90/35 đến trụ 90/77, trồng trụ, thay dây hạ áp từ trụ 90/59 đến trụ 90/68 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Cẩm An xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 90/34 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	213	1,7893	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
8	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	119	1,0187	0,0021	0,0530	0,0001	0,105	838	
9	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 190/8/16/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 471TN	Trụ 190/8/16/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 471TN	Nhổ, dựng trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 190/8/16/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 221/1/6/1 đến trụ 221/1/6/3 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 221/1/6/1 đến trụ 221/1/6/3 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa trụ nghiêng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 221/1/6/1 đến trụ 221/1/6/3 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/11 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	Trụ 104/11 đến trụ 104/11A/1 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	Di dời Recloser trụ 104/11 đến trụ 104/11A/1, chuyển đấu nối nhánh rẽ từ trụ 104/11 sang trụ 104/11A Công ty Tapioca tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công ty Tapioca	Cắt REC và 3LTD trụ 104/11 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,561	5.051	

12	16-10-26	16h00	16-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/37 đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/37 đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 478SD Cắt REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	16-10-26	17h00	16-10-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, 475TBI về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng REC trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	16-10-26	16h30	16-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI	Trụ 104/11A/1 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	ĐL Tân Biên thao tác nghiệm thu đóng điện Recloser trụ 104/11A/1 Công ty Tapioca tuyến 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Ấp Tân Biên xã Tân Biên; ấp Cầu xã Thạnh Bình	- Cắt MC 475 trạm 110/22kV Tân Biên - OFF Relay 79 MC 475 trạm 110/22kV Tân Biên	324	0,2332	0,0078	0,0090	0,0003	0,031	16	
15	16-10-26	06h00	16-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 92/72 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng ĐẠo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng ĐẠo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/21/8 Ninh Thành - B tuyến 475TN	Từ trụ 19B/21/1 đến trụ 19B/21/14 đường Sến Quỳ truyến 475TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 19B/21/7, ép lèo chuyển tải cân pha hạ áp từ trụ 19B/21/1 đến trụ 19B/21/14 đường Sến Quỳ truyến 475TN (TTr 43)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Ninh Thành phường BÌnh Minh	- Cắt FCO trạm 50kVA trụ 19B/21/8 Ninh Thành - B tuyến 475TN	64	0,5699	0,0011	0,0321	0,0001	0,103	926	
19	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 473TN	Từ LBS 01 tủ RMU 05 Sở Ngoại Vụ đến tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và tủ RMU năm 2026 từ LBS 01 tủ RMU 05 Sở Ngoại Vụ đến tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS 01 tủ RMU-05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - Cắt DS trụ 26 Tượng Đài tuyến 473TN - Cắt DS trụ 28/1 Ninh Sơn tuyến 473TN - Cắt LBS 01, 02, 04 tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU-02 Lâm Vồ tuyến 471TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 tủ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	264	2,3507	0,0044	0,1323	0,0002	0,412	3.704	

20	16-10-26	06h00	16-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,372	686	
21	16-10-26	17h00	16-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,372	686	
22	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 201, từ trụ 123 đến trụ 123/8, từ trụ 130 đến trụ 130/7 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 201, từ trụ 123 đến trụ 123/8, từ trụ 130 đến trụ 130/7 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 201, từ trụ 123 đến trụ 123/8, từ trụ 130 đến trụ 130/7 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	16-10-26	08h00	16-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	16-10-26	13h30	16-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206 đến trụ 206/11/14, từ trụ 183 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Từ trụ 206 đến trụ 206/11/14, từ trụ 183 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 206 đến trụ 206/11/14, từ trụ 183 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	16-10-26	13h30	16-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22/1A đến trụ 186/189/22/1A/15 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	16-10-26	07h30	16-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 123 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 123 tuyến 471TB	Vệ sinh sứ từ trụ 123/2 đến trụ 123/40, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	25	Khu phố Bình Nguyên phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 123/1 tuyến 471TB	718	6,5005	0,0120	0,3597	0,0007	0,905	8.145	
C. HOTLINE																				
1	16-10-26	08h00	16-10-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI, 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 48/3 Nguyễn Duy Trinh tuyến 477TBI	Từ trụ 104/11 đến trụ 104/11A tuyến 475TBI, 477TBI	Bàn giao đội Hotline thi công tháo gỡ phụ kiện Recloser trụ 104/11, tạo khoảng hỡ, lắp 3 kẹp quai trụ 104/11A, thu hồi trụ trung áp 104/11 tuyến 475TBI, 477TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	140	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: + MC 475TBI, MC 477TBI + Recloser trụ 48/3 Nguyễn Duy Trinh tuyến 477TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	16-10-26	08h00	16-10-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 314B/1 Long Giao 2 tuyến 479MB	Trụ 314B/1 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 2 tuyến 479MB	Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 314B/1 nhánh rẽ 12,kV Long Giao 2 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 314B/1 và tháo hotline trụ 314B nhánh rẽ 12,kV Long Giao 2 tuyến 479MB	51	0,2548	0,0012	0,0099	0,0000	0,057	200	

2	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 282/1 đến trụ 282/4 thuộc trạm 250kVA trụ 277 Long Thạnh 14 tuyến 479MB	Từ trụ 282/1 đến trụ 282/4 nhánh rẽ hạ áp trạm 250kVA trụ 277 Long Thạnh 14 tuyến 479MB	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện từ trụ 282/1 đến trụ 282/4 nhánh rẽ hạ áp trạm 250kVA trụ 277 Long Thạnh 14 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Long Giao xã Long Chữ	Cắt CB trạm 250kVA trụ 277 Long Thạnh 14 tuyến 479MB	186	2,3891	0,0044	0,0932	0,0002	0,069	617	
3	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 24/1 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Trụ 24/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Thu hồi HTĐĐ trung áp không sử dụng trụ 24/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín	Kiểm tra 3LBFCO trụ 24/1 và 3hotline trụ 24 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC đang ở vị trí cắt	1	0,0128	0,0000	0,0005	0,0000	0,000	0	
4	16-10-26	08h00	16-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 17/1 Công ty TNHH Kinh Doanh TM và DV Vinfast tuyến 473BC	Trụ 17/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Kinh Doanh TM và DV Vinfast tuyến 473BC	Thu hồi HTĐĐ trung áp không sử dụng trụ 17/1 Công ty TNHH Kinh Doanh TM và DV Vinfast tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Công ty TNHH Kinh Doanh TM và DV Vinfast	Kiểm tra 3LBFCO trụ 17/1 và 3hotline trụ 17 Công ty TNHH Kinh Doanh TM và DV Vinfast tuyến 473BC đang ở vị trí cắt	1	0,0128	0,0000	0,0005	0,0000	0,000	0	
5	16-10-26	13h30	16-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	41	0,2048	0,0010	0,0080	0,0000	0,023	80	
6	16-10-26	07h30	16-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/12/7/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Từ trụ 80/33/1 đến trụ 80/33/7 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài đấu nối cáp ngầm Hoàn chỉnh TBA, ép lèo chuyển tải đóng điện vào vận hành trạm từ trụ 80/33/1 đến trụ 80/33/7 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố 6 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 26/12/7/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	208	1,9550	0,0034	0,1100	0,0002	0,080	760	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc