CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3395/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.475.208	3.491.588	0	8.400
2	Pmax (MW)	2217,2	497,3	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1613,0	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	17-10-26	18h00	17-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-10-26	18h00	17-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	17-10-26	18h00	17-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	17-10-26	08h00	17-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-10-26	18h00	17-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cà cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	17-10-26	08h00	17-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh trụ 341B tuyến 479MB	Trụ 341B đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Cắt điện để làm biện pháp an toàn Điện lực Thái Bình thi công công tác từ trụ 299 đến trụ 301B tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	TBA 37,5kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Thay trụ BLR thành trụ BTLT, thay dây hạ áp tróc vỏ từ trụ 190/40/15/9 đến trụ 190/40/15/9/5 tuyến 471TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 37,5kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	

3	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	17-10-26	07h00	17-10-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 137/2 Trường Chính trị	Chuyển tải trung thế	14	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-10-26	17h00	17-10-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/2 đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nối	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 137 đến trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Lắp hệ thống đo đếm trung áp, sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 137 đến trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ - Cắt LBS, đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN (ĐL Tân Ninh đăng ký)	2573	22,0264	0,0459	1,1457	0,0024	0,524	4.189	

9	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 138 đến trụ 153 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 267/1/165 (XDM) đến trụ 267/1/190 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 138 đến trụ 153 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 267/1/165 (XDM) đến trụ 267/1/190 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 160 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/156P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 160 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/156P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/152P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 162A Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/152P (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 165 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 82A đến trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 477LH, từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH, từ trụ 146/1 đến trụ 146/5 Phạm Hùng tuyến 482TN Và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

14	17-10-26	16h30	17-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1/1P Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Từ trụ 267/1P/189 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đóng điện nghiệm thu DS trụ 267/1P/189, Rec trụ 267/1P/190 và đường dây XDM từ trụ 267/1P/189 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	17-10-26	08h00	17-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	17-10-26	08h00	17-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	17-10-26	06h00	17-10-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Nối tuyến Ninh Điền - Long Vĩnh từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89, từ trụ 294/1 đến trụ 294/36 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89, từ trụ 294/1 đến trụ 294/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 477SD về Recloser Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD-476SD. - Cắt Recloser trụ 294/1 Long Châu và DS 3 pha trụ 294/1A tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	17-10-26	18h00	17-10-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Nối tuyến Ninh Điền - Long Vĩnh từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89, từ trụ 294/1 đến trụ 294/36 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89, từ trụ 294/1 đến trụ 294/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS 3 pha trụ 294/1A và Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD-476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	17-10-26	08h00	17-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV Thanh Điền - Long Vĩnh từ trụ 299 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 299 đến trụ 330 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kết hợp phát quang lưới điện cao áp, hạ áp từ trụ 299 đến trụ 330 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 277D và DS trụ 278 Gò Chai tuyến 476SD. - Cắt DS trụ 341B tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký).	1871	16,7666	0,0310	0,9373	0,0017	0,686	6.172	
20	17-10-26	08h00	17-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	17-10-26	08h00	17-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/97/1 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				

1	17-10-26	05h00	17-10-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Đảm bảo an toàn điện cho Ban QLDA các công trình điện miền Nam thi công kéo rải, căng dây cho khoảng néo 92-95 thuộc Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Giao chéo tại khoảng trụ 19 - 20 của các đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG và 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông).	Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện hằng ngày từ 17/10 đến 23/10/26
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/38/1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Trụ 471/38/6 Phước Minh tuyến 475TĐ	Gọt kẹp quai, lắp trạm 50kVA trụ 471/38/6 Phước Minh tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Ấp Phước Minh xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO tại trụ 471/38/1 Phước Minh tuyến 475TĐ	59	0,5985	0,0011	0,0312	0,0001	0,034	323	
2	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/9B Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Dựng trụ 14m từ trụ 180/4 đến trụ 180/9B Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO Cao su Cầu Khởi tại trụ 180 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ - Cắt CB trạm 25kVA trụ 180/8/1 Trường mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	508	5,1534	0,0090	0,2686	0,0005	0,412	3.914	
3	17-10-26	08h00	17-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Kiểm định trạm biến áp, xử lý MBA rỉ dầu trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và VNPT Tây Ninh	Cắt 3FCO tại trụ 265 của trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	2	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	119	
4	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	TBA 2x25kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	Thay công tơ trạm trụ 190/49B tuyến 471TĐ bị hỏng màn hình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tầm Lanh xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	25	0,2100	0,0004	0,0000	0,0000	0,079	670	
5	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 476TN	Từ trụ 86 đến trụ 86/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN	Bàn giao đơn vị ngoài đấu nối cáp ngầm từ trụ 86 đến trụ 86/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	- Cắt 3 LBFCO trụ 86/1, tháo hotline trụ 86 nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 476TN - Cắt 3 FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN	631	5,9307	0,0104	0,3337	0,0006	0,137	1.303	
6	17-10-26	07h30	17-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Từ trụ 137 đến trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Cắt điện bàn giao theo thoả thuận của ĐL Hoà Thành bàn giao Công ty Sơn Anh lắp hệ thống đo đếm trung áp, sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 137 đến trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 137/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc