CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3418/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.954.050	3.453.210	0	8.880
2	Pmax (MW)	2356,4	528,8	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1638,0	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	19-10-26	08h00	19-10-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-10-26	07h00	19-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	19-10-26	08h00	19-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-10-26	18h00	19-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	19-10-26	08h00	19-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	19-10-26	18h00	19-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	19-10-26	07h00	19-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	19-10-26	07h00	19-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38A	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	19-10-26	07h00	19-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trạm 220kv Trảng Bàng đến trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra đo nhiệt độ mối nối	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cà cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/8B Thị Trấn 28 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/8B Thị Trấn 28 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 104/1/8B Thị Trấn 28 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp 250kVA trụ 104/1/25B/6 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp 250kVA trụ 104/1/11C/11 Đồng Dúi 3 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp 250kVA trụ 104/1/39C Bàu Tép 48 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Truông Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 183 đến trụ 183/62, từ trụ 183/47 đến trụ 183/47/15T Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 183 đến trụ 183/62, từ trụ 183/47 đến trụ 183/47/15T Thạnh Đức - Truông Mít tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Thạnh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	TBA 2x25kVA Thạnh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	Thay MBA 2x25kVA Thạnh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ thành 50kVA sau khi bảo trì sửa chữa, nghiệm thu đóng diện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Thạnh Đức 31 trụ 48A/1 tuyến 474TĐ	49	0,4116	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
7	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 39/1 Trà Võ tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 39/1 Trà Võ tuyến 474TĐ	Kiềng dây trung áp, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 39/1 Trà Võ tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 39/1 Trà Võ tuyến 474TĐ	236	1,9825	0,0039	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
8	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 110B tuyến 474TĐ, 478TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	19-10-26	07h30	19-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 19 (hạ áp) An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 19 (hạ áp) An Dương Vương tuyến 474TN	Đào lô, dựng trụ, đổ bê tông trụ 19 (hạ áp) An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	19-10-26	08h00	19-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/1B Thạnh Bắc tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/3 đến trụ 58B/45 tuyến 472TBI	Chỉnh trụ trung áp, thay đà trụ 58B/25B bị nghiêng, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/3 đến trụ 58B/45 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	80	Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình; ấp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt REC trụ 58B/1 và DS trụ 58B/1B Thạnh Bắc tuyến 472TBI	1471	7,4118	0,0353	0,2866	0,0014	0,436	1.528	
15	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/114/1P xã Thạnh Bắc tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/15P tuyến 472TBI	Di dời trụ trung áp và TBA trụ 58B/114/15P tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Ấp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/114/1P xã Thạnh Bắc tuyến 472TBI	203	2,6302	0,0049	0,1017	0,0002	0,168	1.515	
16	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/115 Bàu Rã tuyến 472TBI	Từ trụ 58B/116 đến trụ 58B/181 tuyến 472TBI	Xử lý giáp nối hỏng trụ 58B/172, xử lý khiếm lưới điện từ trụ 58B/116 đến trụ 58B/181 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Ấp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 58B/115 Bàu Rã tuyến 472TBI	233	3,0189	0,0056	0,1167	0,0002	0,084	758	
17	19-10-26	08h00	19-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Lắp tiếp đất chống sét trụ 165/4, trụ 165/6/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/16B, trụ 165/16B/6, trụ 165/20B, trụ 165/44/7B, trụ 165/31/7, trụ 165/32, trụ 165/32/2, 165/47/1/3/2/2 tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

19	19-10-26	08h00	19-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	19-10-26	07h00	19-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 134/3 đến trụ 134/35 tuyến 471SD	Từ trụ 134/3 đến trụ 134/35 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới nâng cao độ võng đường dây trung áp từ trụ 134/3 đến trụ 134/35 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp Bình Lương, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B và DS 3 pha trụ 134/2 tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD Bình Lương trụ 134/47 tuyến 471SD.	736	7,3224	0,0122	0,4097	0,0007	0,514	5.144	
21	19-10-26	07h00	19-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Kỹ thuật Thịnh Tài	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22/13 đến trụ 186/189/22/18 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22/13 đến trụ 186/189/22/18 tuyến 473SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 186/189/22/13 đến trụ 186/189/22/18 tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Ấp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/189/22/1 Nhánh rẽ Ba Chàm và cắt 3 LBFCO 186/189/22/1 nhánh rẽ Trạm Bơm Tân Long tuyến 473SD	336	3,3428	0,0056	0,1870	0,0003	0,171	1.715	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	19-10-26	05h00	19-10-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Đảm bảo an toàn điện cho Ban QLDA các công trình điện miền Nam thi công kéo rãi, căng dây cho khoảng néo 92-95 thuộc Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Giao chéo tại khoảng trụ 19 - 20 của các đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG và 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông).	Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện hằng ngày từ 17/10 đến 23/10/26
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	19-10-26	08h00	19-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đảm bảo an toàn điện cho Đơn vị thi công đấu nối cáp ngầm tại ngăn lộ ra tuyến 473AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 473AH và đóng DTĐ 473-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-10-26	08h00	19-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đảm bảo an toàn điện cho Đơn vị thi công đấu nối cáp ngầm tại ngăn lộ ra tuyến 475AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 475AH và đóng DTĐ 475-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	19-10-26	08h00	19-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đảm bảo an toàn điện cho Đơn vị thi công đấu nối cáp ngầm tại ngăn lộ ra tuyến 477AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 477AH và đóng DTĐ 477-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-10-26	08h00	19-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đảm bảo an toàn điện cho Đơn vị thi công đấu nối cáp ngầm tại ngăn lộ ra tuyến 479AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 479AH và đóng DTĐ 479-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc