CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3438/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.633.047	3.229.387	0	8.880
2	Pmax (MW)	2383,8	454,4	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1767,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	20-10-26	07h00	20-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	20-10-26	08h00	20-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	20-10-26	09h00	20-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Suối Dộp	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.		Không mất điện	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-10-26	09h00	20-10-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	20-10-26	18h00	20-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	20-10-26	08h00	20-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-10-26	18h00	20-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục

9	20-10-26	07h00	20-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	20-10-26	07h00	20-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 380	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	20-10-26	07h00	20-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trụ 39 đến trụ 101	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41, từ trụ 234/44/30A/30 đến trụ 234/44/30A/34, từ trụ 234/444/30A/31 đến trụ 234/44/30A/31/4 Kênh Tây tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41, từ trụ 234/44/30A/30 đến trụ 234/44/30A/34, từ trụ 234/444/30A/31 đến trụ 234/44/30A/31/4 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 182/1T đến trụ 182/102T, từ trụ 182/102T đến trụ 182/102T/15 Nối tuyến Phước Long - KheDol tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/1T đến trụ 182/102T, từ trụ 182/102T đến trụ 182/102T/15 Nối tuyến Phước Long - KheDol tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142 Khởi An tuyến 473TĐ	Từ trụ 142/2 đến trụ 142/46, từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 142/2 đến trụ 142/46, từ trụ 142/46 đến trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 28/7 Trại heo Thanh Liêm tuyến 471HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 28/7 Trại heo Thanh Liêm tuyến 471HT	Kiểm định MBA, FCO trạm 3x37,5kVA trụ 28/7 Trại heo Thanh Liêm tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Thanh Liêm	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x37,5kVA trụ 28/7 Trại heo Thanh Liêm tuyến 471HT - Cắt 2CB công tơ số No: 21117041 và 2410200487 trụ 28/7 tuyến 471HT.	3	0,0112	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	242	
5	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142 Khởi An tuyến 473TĐ	Từ trụ 142/1 đến trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, lắp cần đèn, lắp hệ thống đèn chiếu sáng Năng lượng mặt trời từ trụ 142/1 đến trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Ấp Khởi An, Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 142 Khởi An tuyến 473TĐ	555	5,3106	0,0098	0,2780	0,0005	0,229	2.061	

6	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 471PĐC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 471PĐC	Nâng độ cao tủ điều khiển, lắp bổ sung MCB 2 cực 32A và cáp tín hiệu áp Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, lắp FCO bảo vệ MBA cấp nguồn Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Phước Đức B Phường Gia Lộc	Cắt 3VS, 3FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 400kVA Phước Đông 5 trụ 42/28 tuyến 471PĐC	123	1,0333	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	670	
10	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42 đến trụ 42/146 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 13/4P đến trụ 13/4/2/1T Ngô Quyền tuyến 474TN, từ trụ 13/4/2/1T Ngô Quyền tuyến 474TN đến trụ 67/9A/3 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 13/4/2 đến trụ 13/4/2/3/8T, từ trụ 13/4/3 đến trụ 13/4/2/8 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 13/4P đến trụ 13/4/2/1T Ngô Quyền tuyến 474TN, từ trụ 13/4/2/1T Ngô Quyền tuyến 474TN đến trụ 67/9A/3 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 13/4/2 đến trụ 13/4/2/3/8T, từ trụ 13/4/3 đến trụ 13/4/2/8 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 13/4P đến trụ 13/4/2/1T Ngô Quyền tuyến 474TN, từ trụ 13/4/2/1T Ngô Quyền tuyến 474TN đến trụ 67/9A/3 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 13/4/2 đến trụ 13/4/2/3/8T, từ trụ 13/4/3 đến trụ 13/4/2/8 Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú E trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 75kVA CNĐ Hòa Thành trụ 13/4/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	155	1,3269	0,0028	0,0690	0,0001	0,157	1.257	

12	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 20C đến trụ 20C/1 (TA), từ trụ 20C/ đến trụ 20C/1 (HA) Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 20C đến trụ 20C/1 (TA), từ trụ 20C/ đến trụ 20C/1 (HA) Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 20C đến trụ 20C/1 (TA), từ trụ 20C/ đến trụ 20C/1 (HA) Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Ngô Quyền C trụ 20C/5 Ngô Quyền tuyến 477LH - Cắt CB trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngô Quyền tuyến 474TN	179	1,5323	0,0032	0,0797	0,0002	0,157	1.257	
13	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 20C đến trụ 30/2/1/1P (20C/19/1) Ngô Quyền tuyến 474TN đến trụ 71B/36/12 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 20C đến trụ 30/2/1/1P (20C/19/1) Ngô Quyền tuyến 474TN đến trụ 71B/36/12 Trần Phú tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 20C đến trụ 30/2/1/1P (20C/19/1) Ngô Quyền tuyến 474TN đến trụ 71B/36/12 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú I trụ 71B/36 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Ngô Quyền F trụ 20C/19 Ngô Quyền tuyến 477LH	4	0,0342	0,0001	0,0018	0,0000	0,131	1.047	
14	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 19/8BP đến trụ 19/10AP/5P, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8B/2P/8T, từ trụ 19/10P/6P đến trụ 19/10P/11P, từ trụ 19/8BP/7T đến trụ 19/8BP/10T/2P, từ trụ 19/8BP/2T/3T đến trụ 20C/6P, từ trụ 19/8BP/3T đến trụ 21C/6P, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 22C/6P, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 23C/6P, từ trụ 19/8BP/7p đến trụ 25/6, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 26/6P, từ trụ 19/8BP/10T đến trụ 27/6T, từ trụ 19/8BP/10T/2 đến trụ 28/11P Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/8BP đến trụ 19/10AP/5P, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8B/2P/8T, từ trụ 19/10P/6P đến trụ 19/10P/11P, từ trụ 19/8BP/7T đến trụ 19/8BP/10T/2P, từ trụ 19/8BP/2T/3T đến trụ 20C/6P, từ trụ 19/8BP/3T đến trụ 21C/6P, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 22C/6P, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 23C/6P, từ trụ 19/8BP/7p đến trụ 25/6, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 26/6P, từ trụ 19/8BP/10T đến trụ 27/6T, từ trụ 19/8BP/10T/2 đến trụ 28/11P Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/8BP đến trụ 19/10AP/5P, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8B/2P/8T, từ trụ 19/10P/6P đến trụ 19/10P/11P, từ trụ 19/8BP/7T đến trụ 19/8BP/10T/2P, từ trụ 19/8BP/2T/3T đến trụ 20C/6P, từ trụ 19/8BP/3T đến trụ 21C/6P, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 22C/6P, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 23C/6P, từ trụ 19/8BP/7p đến trụ 25/6, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 26/6P, từ trụ 19/8BP/10T đến trụ 27/6T, từ trụ 19/8BP/10T/2 đến trụ 28/11P Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	21	Khu phố Trường An, Long Hải phường Long Hoa	- Cắt LBFCO trụ 19/8B/1P, tháo hotline trụ 19/8B Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt 3 LBFCO trụ 19/8B/1T, tháo 3 hotline trụ 19/8B Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải G trụ 19/8B Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải H trụ 19/10 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú G trụ 71B/16 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú I trụ 71B/36 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Ngô Quyền	1207	10,3326	0,0215	0,5375	0,0011	0,393	3.142	
15	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Ngô Quyền E trụ 20C/12 Ngô Quyền tuyến 477LH	Trạm 250kVA Ngô Quyền E trụ 20C/12 Ngô Quyền tuyến 477LH	Thay cose hạ MBA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Ngô Quyền E trụ 20C/12 Ngô Quyền tuyến 477LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ngô Quyền E trụ 20C/12 Ngô Quyền tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 20C/10/8 đến trụ 20C/10/9 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 20C/10/8 đến trụ 20C/10/9 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang, xử lý mối nối phi kỹ thuật từ trụ 20C/10/8 đến trụ 20C/10/9 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Ngô Quyền D trụ 20C/9 Ngô Quyền tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 150 đến trụ 180 Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 150 đến trụ 180 Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 150 đến trụ 180 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

18	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 57 Thị trấn Tân Biên tuyến 474TBI	Trụ 51B, 55 tuyến 474TBI, 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm trụ 55 tuyến 474TBI, 475TBI. Thay CT định kỳ, thay FCO trạm trụ trụ 51B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 57 Thị trấn Tân Biên tuyến 474TBI Tháo 3hotline trụ 55 Công ty Hoàng Gia tuyến 475TBI	120	0,6046	0,0029	0,0234	0,0001	0,044	153	
19	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 159B/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	Trụ 159B/10 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA trụ 159B/10 tuyến 474TBI từ 2x25kVA lên 75kVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 159B/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	378	1,9046	0,0091	0,0736	0,0004	0,019	66	
20	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 195/3 NT cao su Tân Lập tuyến 479TBI	Trụ 195/3 tuyến 479TBI	Hạ công suất TBA trụ 195/3 tuyến 479TBI từ 2x50kVA xuống 2x25kVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 195/3 NT cao su Tân Lập tuyến 479TBI	14	0,0705	0,0003	0,0027	0,0000	0,006	22	
21	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 156/1 tuyến 474TBI	Trụ 156/1 tuyến 474TBI	Nâng công suất TBA trụ 156/1 tuyến 474TBI từ 75kVA lên 2x50kVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 156/1 và tháo hotline trụ 156 tuyến 474TBI	110	0,5542	0,0026	0,0214	0,0001	0,006	22	
22	20-10-26	08h00	20-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Lắp tiếp đất lặp lại trụ 85/34A, trụ 85/36A, trụ 85/39/6, trụ 85/39/9, trụ 85/39, trụ 85/164B/8A tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
23	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyện tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1 đến trụ 93/14 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyện tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 23/9 Ninh Trung - A tuyến 477CM	Nâng Công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 23/9 Ninh Trung - A tuyến 477CM (TTr 06)	Nâng Công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 23/9 Ninh Trung - A tuyến 477CM (TTr 06)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 23/9 Ninh Trung - A tuyến 477CM	41	0,1420	0,0007	0,0080	0,0000	0,069	240	
26	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 43/18/1 Thạnh Lợi tuyến 477CM	Từ trụ 43/18/3 đến trụ 43/18/7 đường 785 tuyến 473CM (TTr 06)	Lắp mới TBA 50kVA trụ 43/18/3, ép lèo chuyển tải cân pha hạ áp từ trụ 43/18/3 đến trụ 43/18/7 đường 785 tuyến 473CM (TTr 06)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Thạnh Lợi phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 43/18/1 Thạnh Lợi tuyến 477CM	37	0,2562	0,0006	0,0144	0,0000	0,103	720	
27	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/12/7/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Từ trụ 80/33/1 đến trụ 80/33/7 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài đấu nối cáp ngầm Hoàn chỉnh TBA, ép lèo chuyển tải đóng điện vào vận hành trạm từ trụ 80/33/1 đến trụ 80/33/7 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố 6 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 26/12/7/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	208	1,9550	0,0034	0,1100	0,0002	0,240	2.281	

28	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/20/1 đến trụ 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P, từ trụ 89/21/44 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/20/1 đến trụ 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P, từ trụ 89/21/44 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/22, từ trụ 89/21/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/20/1 đến trụ 89/21/20/18, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/8P, từ trụ 89/21/44 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	20-10-26	08h00	20-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206/11/1 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Từ trụ 206/11/1 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Thay sứ đưng trung áp bị phóng điện (trụ 206/11/9), kết hợp nối lại dây tiếp đất lập lại bị đứt (trụ 206/11/8, trụ 206/11/14), phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 206/11/1 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 206/11/1 tuyến 471SD	125	0,4353	0,0021	0,0244	0,0001	0,023	80	
30	20-10-26	13h30	20-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252 đến Trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252 đến Trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 179 đến trụ 179/25, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252 đến Trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	20-10-26	05h00	20-10-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Đảm bảo an toàn điện cho Ban QLDA các công trình điện miền Nam thi công kéo rãi, căng dây cho khoảng néo 92-95 thuộc Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Giao chéo tại khoảng trụ 19 - 20 của các đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG và 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông).	Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện hằng ngày từ 17/10 đến 23/10/26
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	20-10-26	08h00	20-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	- Công ty Hưng Minh Tâm - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Trạm 250kVA Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện tại trụ 32B/1 tuyến 471HT.	Từ trụ 32B đến trụ 32B/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây đấu nối từ trụ 32B đến trụ 32B/1 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện	Cắt 3FCO trạm 250kVA Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện tại trụ 32B/1 tuyến 471HT.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.854	

2	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 270/7B/3B Nguyễn Văn Toàn tuyến 476TĐ	TBA 25kVA trụ 270/7B/3B Nguyễn Văn Toàn tuyến 476TĐ	Thay điện kế lệch thời gian TBA 25kVA trụ 270/7B/3B Nguyễn Văn Toàn tuyến 476TĐ	Thay điện kế hỏng	2	Nguyễn Văn Toàn	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 270/7B/3B Nguyễn Văn Toàn tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
3	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 219/1 Bưu điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	TBA 3x50kVA trụ 219/1 Bưu điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay điện kế lệch thời gian VNPT Tây Ninh trụ 219/1 tuyến 476TĐ	Thay điện kế hỏng	2	VNPT Tây Ninh Bưu điện Gò Dầu Công an phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 3x50kVA trụ 219/1 Bưu điện Gò Dầu tuyến 476TĐ	5	0,0420	0,0001	0,0000	0,0000	0,040	340	
4	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA trụ 128/72 Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	TBA 15kVA trụ 128/72 Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	Thay điện kế lệch thời gian TBA 15kVA trụ 128/72 Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	Thay điện kế hỏng	2	Nguyễn Văn Toàn	Cắt FCO TBA 15kVA trụ 128/72 Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
5	20-10-26	07h30	20-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty Môi trường Thái Tuấn tuyến 471PĐC	TBA 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty Môi trường Thái Tuấn tuyến 471PĐC	Thu hồi hệ thống đo đếm theo yêu cầu khách nhàng Công ty Môi trường Công nghiệp An Huy VNC Tây Ninh trụ 54/78B/17/2 tuyến 471PĐC	Thu hồi hệ thống đo đếm	4	Công ty Môi trường Thái Tuấn Công ty Môi trường Công nghiệp An Huy VNC Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 54/78B/17/2 Công ty Môi trường Thái Tuấn tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
6	20-10-26	08h00	20-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đảm bảo an toàn điện cho Điện lực Trảng Bàng lắp đặt hệ thống đo đếm lộ ra tuyến 473AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 473AH và đóng DTĐ 473-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	20-10-26	08h00	20-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đảm bảo an toàn điện cho Điện lực Trảng Bàng lắp đặt hệ thống đo đếm lộ ra tuyến 475AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 475AH và đóng DTĐ 475-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	20-10-26	08h00	20-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đảm bảo an toàn điện cho Điện lực Trảng Bàng lắp đặt hệ thống đo đếm lộ ra tuyến 477AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 477AH và đóng DTĐ 477-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	20-10-26	08h00	20-10-26	18h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đảm bảo an toàn điện cho Điện lực Trảng Bàng lắp đặt hệ thống đo đếm lộ ra tuyến 479AH trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 479AH và đóng DTĐ 479-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
1	20-10-26	08h00	20-10-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Tại trụ 32B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Cô lập 3 cò lèo nhánh rẽ khách hàng (Tháo, cố định 3 kẹp hotline đang đấu nối vào tuyến 471HT-tầng dưới) tại trụ 32B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT; - Khóa chế độ tự đóng lại MC 477HT; - Kiểm tra 3FCO trạm 250kVA Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện tại trụ 32B/1 tuyến 471HT (đang cắt).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	20-10-26	11h00	20-10-26	14h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471/94/1T Phước Minh tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/94/10T Phước Minh tuyến 475TĐ	Gọt dây bọc, lắp 1 kẹp quai tại trụ 471/94/10T Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	20-10-26	14h30	20-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Tại trụ 32B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Đấu nối 3 cò lèo nhánh rẽ khách hàng (đấu lại 3 kẹp hotline vào tuyến 471HT-tầng dưới) tại trụ 32B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT; - Khóa chế độ tự đóng lại MC 477HT; - Kiểm tra 3FCO trạm 250kVA Hộ kinh doanh Võ Ngọc Thiện tại trụ 32B/1 tuyến 471HT (đang cắt).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	20-10-26	11h00	20-10-26	14h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 471/94/10T tuyến 475TĐ	Đường dây 22kV trụ 471/94/10T tuyến 475TĐ	Gọt dây bọc, lắp 1 kẹp quai tại trụ 471/94/10T Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 475TĐ trạm 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc