CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3439/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.704.421	2.668.995	0	8.880
2	Pmax (MW)	2392,5	384,2	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1849,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	21-10-26	08h00	21-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	21-10-26	18h00	21-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	21-10-26	09h00	21-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-10-26	09h00	21-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-10-26	08h00	21-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-10-26	18h00	21-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-10-26	08h00	21-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-10-26	18h00	21-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	21-10-26	07h00	21-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 125	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	21-10-26	07h00	21-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 35	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	21-10-26	07h30	21-10-26	08h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/104B Phước Hiệp	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/104B Phước Hiệp	Chuyển tải trung, hạ thế	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 48B/141, DS trụ 48B/140 và DS trụ 234/104B Phước Hiệp tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	21-10-26	17h00	21-10-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/104B Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/104B Phước Hiệp đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển tải trung, hạ thế	40	Không mất điện	- Đóng DS trụ 48B/140, DS trụ 234/104B và LBS trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	- Tại trụ 48B/2, trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT - Tại trụ 48b/141, DS trụ 48B/140 Phước Hiệp tuyến 476HT - Tại trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	- Thí nghiệm thiết bị REC tại trụ 48B/2, DS tại trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT - Thí nghiệm thiết bị LBS trụ 48b/141, DS tại trụ 48B/140 Phước Hiệp tuyến 476HT - Thay vật tư, thiết bị tại trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	45	Ấp Khởi Nghĩa, Khởi An, ấp Láng, Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt REC trụ 48B/2, DS trụ 48B/1, DS trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 48B/141, DS trụ 48B/140 và DS trụ 234/104B Phước Hiệp tuyến 476HT, 471HT	2740	26,2182	0,0486	1,3726	0,0025	1,543	13.887	
4	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12kV từ trụ 48B/61 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Tại trụ 48B/61/46P Láng Biển tuyến 476HT	Thay vật tư, thiết bị tại trụ 48B/61/46P Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Khởi Nghĩa, ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 48B/61 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/89/4 Ấp Láng 10 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/89/4 Ấp Láng 10 tuyến 476HT	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 50kVA trụ 48B/89/4 Ấp Láng 10 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/89/4 Ấp Láng 10 tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 48B đến trụ 48B/140 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B đến trụ 48B/140 Ấp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61 đến trụ 48B/61/46P, từ trụ 48B/61/19 đến trụ 48B/61/19/18 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61 đến trụ 48B/61/46P, từ trụ 48B/61/19 đến trụ 48B/61/19/18 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61 đến trụ 48B/61/8, từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/23/22, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10, từ trụ 48B/127 đến trụ 48B/127/15 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61 đến trụ 48B/61/8, từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/23/22, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10, từ trụ 48B/127 đến trụ 48B/127/15 Ấp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	21-10-26	09h30	21-10-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/80/13T Phước Lộc A5 tuyến 475TĐ	Trạm 75kVA trụ 471/80/13T Phước Lộc A5 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 75kVA trụ 471/80/13T Phước Lộc A5 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Bàu Sen xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/80/13T Phước Lộc A5 tuyến 475TĐ	59	0,0627	0,0010	0,0033	0,0001	0,057	57	
10	21-10-26	10h30	21-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/132/5 Lộc Hiệp-I tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 471/132/5 Lộc Hiệp-I tuyến 475TĐ	Thay công tơ hỏng màn hình trạm 25kVA trụ 471/132/5 Lộc Hiệp-I tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/132/5 Lộc Hiệp-I tuyến 475TĐ	14	0,0149	0,0002	0,0008	0,0000	0,011	11	
11	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây hạ áp từ trụ 42/4N/10 đến trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	Đường dây hạ áp từ trụ 42/4N/10 đến trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	Kéo dây hạ áp từ trụ 42/4N/10 đến trụ 42/4N/10/8, sang tải hạ áp giảm tải trạm trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/4N/10, 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Phước Đức A Phường Gia Lộc	Cắt 3FCO TBA 250kVA Phước Đông 38 trụ 42/4N/10 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO TBA 250kVA Phước Đông 25 trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC	188	1,5793	0,0031	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
14	21-10-26	07h00	21-10-26	07h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471PĐ	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471PĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp điện cho tuyến 471PĐC đến trụ 41 Phước Đức	Chuyển điện	200	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471PĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	21-10-26	17h00	21-10-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471PĐ	Đường dây 22kV từ trụ 41 Phước Đức đến trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471PĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	200	Không mất điện	Đóng 3LTD, Recloser trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC Cắt Recloser trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 30 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 30 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	Gọt vỏ dây, lắp kẹp quai trụ 30 tuyến 471PĐC, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 9C đến trụ 41 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt LBS, 3LTD trụ 9C Phước Đức A tuyến 471PĐC	596	5,0067	0,0098	0,0028	0,0000	0,594	5.050	
17	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 30 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 30 lộ ra trạm 110kV Phước Đức tuyến 471PĐC	Lắp TBA 3x75kVA trụ 30 tuyến 471PĐC, cắt dừng dây hạ áp trụ 34 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 400kVA Phước Đức 1 trụ 35 tuyến 471PĐC	158	1,3273	0,0026	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
18	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/5 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV trụ 42/5 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp TBA 3x75kVA trụ 42/5 tuyến 471PĐC, cắt dừng dây hạ áp trụ 42/6 tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 250kVA Phước Đông 19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC	146	1,2265	0,0024	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
19	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 17 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 17 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 17 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 19 (hạ áp cũ) đến trụ 19 (hạ áp mới) An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 19 (hạ áp cũ) đến trụ 19 (hạ áp mới) An Dương Vương tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19 (hạ áp cũ) đến trụ 19 (hạ áp mới) An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	11	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB trạm 320kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,196	1.571	
21	21-10-26	06h30	21-10-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 190/1 Quốc Lộ 22B	Chuyển tải trung thế	21	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	1201	1,2852	0,0214	0,0669	0,0011	0,393	393	
22	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2B đến trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay sứ chuỗi polyme bị phóng trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 2B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	296	2,5339	0,0053	0,1318	0,0003	0,157	1.257	
23	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2B đến trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 2B/5B An Dương Vương tuyến 474TN	Kéo dây đấu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 2B/5B An Dương Vương tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 2B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

24	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 48/27/1 gỗ Nhật Hòa tuyến 477TBI	Trụ 48/27/2 tuyến 477TBI	Thay đà cách điện trạm biến áp trụ 48/27/2 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 48/27/1 gỗ Nhật Hòa tuyến 477TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,056	505	
25	21-10-26	08h00	21-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Lấp tiếp đất lặp lại trụ 85/158/47/46, trụ 85/158/47/46/6, trụ 85/158/47/25, trụ 85/158/47/19, trụ 85/158/78, 85/158/47/16B/1, trụ 85/158/31B/1, trụ 85/158/47/46/8/6 tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
26	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/2 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Traanff Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/2 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	21-10-26	08h00	21-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM (TTr 42)	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM (TTr 42)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 1/11 Thạnh Trung - N tuyến 473CM	29	0,1004	0,0005	0,0056	0,0000	0,103	360	
29	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/70/46/1 Giồng Cà tuyến 473TN	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 19B/70/46/9 Giồng Cà - D tuyến 473TN (TTr 42)	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 19B/70/46/9 Giồng Cà - D tuyến 473TN (TTr 42)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/70/46/1 Giồng Cà tuyến 473TN	146	1,0111	0,0024	0,0569	0,0001	0,069	480	
30	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ từ trụ 38/23/1 đến trụ 38/23/11, từ trụ 38/30/1 đến trụ 38/30/11, từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Từ trụ 38/23/1 đến trụ 38/23/11, từ trụ 38/30/1 đến trụ 38/30/11, từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/23/1 đến trụ 38/23/11, từ trụ 38/30/1 đến trụ 38/30/11, từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/13/1 đến trụ 53/28/6/13/17, từ trụ 53/28/6/18B/1 đến trụ 53/28/6/18B/12, từ trụ 53/28/6/29/1 đến trụ 53/28/6/11 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/13/1 đến trụ 53/28/6/13/17, từ trụ 53/28/6/18B/1 đến trụ 53/28/6/18B/12, từ trụ 53/28/6/29/1 đến trụ 53/28/6/11 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/28/6/13/1 đến trụ 53/28/6/13/17, từ trụ 53/28/6/18B/1 đến trụ 53/28/6/18B/12, từ trụ 53/28/6/29/1 đến trụ 53/28/6/11 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

33	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/16/13 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 56/16/23/6, từ trụ 53/16/23/2B/1 đến trụ 53/16/23/2B/13 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/13 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 56/16/23/6, từ trụ 53/16/23/2B/1 đến trụ 53/16/23/2B/13 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53/16/13 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 56/16/23/6, từ trụ 53/16/23/2B/1 đến trụ 53/16/23/2B/13 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	21-10-26	08h00	21-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x50kVA Thanh Bình 12 trụ 38/97 tuyến 474SD	Trạm biến áp 3x50kVA Thanh Bình 12 trụ 38/97 tuyến 474SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 38/97 tuyến 474SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 3x50kVA Thanh Bình 12 trụ 38/97 tuyến 474SD	70	0,2437	0,0012	0,0136	0,0001	0,103	360	
35	21-10-26	08h00	21-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Hòa-5 trụ 141/53 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Hòa-5 trụ 141/53 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/53 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Khu Phố Thanh Hòa, Thanh Hùng Phường Thanh Điền; Ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 141/18/10/1T tuyến 476SD	652	2,2703	0,0108	0,1270	0,0006	0,171	600	
36	21-10-26	08h00	21-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Bình-1 trụ 141/18/25 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Bình-1 trụ 141/18/25 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/25 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA Thanh Bình-1 trụ 141/18/25 tuyến 476SD	43	0,1497	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40	
37	21-10-26	13h30	21-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Chợ Phước Vinh trụ 331/1 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA Chợ Phước Vinh trụ 331/1 tuyến 471SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 331/1 tuyến 471SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	Cắt 1 CB, 1 FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 25kVA Chợ Phước Vinh trụ 331/1 tuyến 471SD	26	0,0905	0,0004	0,0051	0,0000	0,011	40	
38	21-10-26	13h30	21-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Bảo trì trạm biến áp, ép lèo hạ áp bị cháy trụ 32/1 tuyến 471SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	54	0,1880	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
39	21-10-26	07h30	21-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/19B tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 25C/19B tuyến 478TB	Thu hồi trụ trung áp từ trụ 25C/19B/3 đến trụ 25C/19B/20	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	30	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	785	7,1071	0,0132	0,3933	0,0007	1,086	9.774	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	21-10-26	05h00	21-10-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Đảm bảo an toàn điện cho Ban QLDA các công trình điện miền Nam thi công kéo rãi, căng dây cho khoảng néo 92-95 thuộc Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Giao chéo tại khoảng trụ 19 - 20 của các đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG và 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông).	Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện hằng ngày từ 17/10 đến 23/10/26

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	21-10-26	08h00	21-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Hưng Thịnh	Nhánh rẽ 12kV từ trụ 48B/75/1 Bàu Tre tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/1 đến trụ 48B/75/23/22/10 (hạ áp), từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14 Bàu Tre tuyến 476HT	Dựng trụ, lắp phụ kiện, lắp cần đèn, lắp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng năng lượng mặt trời từ trụ 48B/75/1 đến trụ 48B/75/23/22/10 (hạ áp), từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48B/75/10/14 Bàu Tre tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Láng xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO trụ 48B/75/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 48B/75 Bàu Tre tuyến 476HT - Cắt CB trạm 50kVA trụ 48B/75/10/15 Ấp Láng-B1 và CB trạm 25kVA trụ 48B/75/23/4/1 Hộ tưới tiêu Lê Như Bình tuyến 476H.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	21-10-26	07h30	21-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/69 Vùng Ven tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/69 Vùng Ven tuyến 472TĐ	Sang lưới trung hạ áp,thu hồi trụ trung áp, thu hồi dây trung áp, thay MBA xử lý khiếm khuyết từ trụ 128/65/1B đến trụ 128/65/66 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	30	Ấp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 128/65/69 , 3LTD trụ 128/65/68 Xóm Bố 2 tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 128/65/1B Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	486	4,0826	0,0080	0,0023	0,0000	0,000	0	
3	21-10-26	10h00	21-10-26	10h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra tuyến 473AH (từ MC 473AH đến trụ T.1-473AH) và DS trụ T.1-473AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra 22kV	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 473-76AH và đóng MC 473AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-10-26	10h00	21-10-26	10h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra tuyến 475AH (từ MC 475AH đến trụ T.1-475AH) và DS trụ T.1-475AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra 22kV	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 475-76AH và đóng MC 475AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-10-26	10h00	21-10-26	10h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra tuyến 477AH (từ MC 477AH đến trụ T.1-477AH) và DS trụ T.1-477AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra 22kV	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 477-76AH và đóng MC 477AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-10-26	10h00	21-10-26	10h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra tuyến 479AH (từ MC 479AH đến trụ T.1-479AH) và DS trụ T.1-479AH	Đóng điện nghiệm thu cáp ngầm lộ ra 22kV	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 479-76AH và đóng MC 479AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc