CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3482/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.036.786	3.214.212	0	8.880
2	Pmax (MW)	2324,9	469,8	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1816,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	22-10-26	08h00	22-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-10-26	18h00	22-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	22-10-26	18h00	22-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-10-26	08h00	22-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	22-10-26	18h00	22-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-10-26	08h00	22-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-10-26	18h00	22-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
9	22-10-26	07h00	22-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24 đến trụ 24/72	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	22-10-26	07h00	22-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 08 đến trụ 23/45	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/6P Phước Bình 3 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/6P Phước Bình 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp 250kVA trụ 53/100/6P Phước Bình 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142 Phước Chỉ 2 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142 Phước Chỉ 2 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 53/142 Phước Chỉ 2 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/152, từ trụ 234/132B/11 đến trụ 234/132B/11/8, từ trụ 234/134 đến trụ 234/134/20, từ trụ 234/151A đến trụ 234/151A/2, từ trụ 234/182 đến trụ 234/182/3 nhánh rẽ Bàu Sen tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/105 đến trụ 234/152, từ trụ 234/132B/11 đến trụ 234/132B/11/8, từ trụ 234/134 đến trụ 234/134/20, từ trụ 234/151A đến trụ 234/151A/2, từ trụ 234/182 đến trụ 234/182/3 nhánh rẽ Bàu Sen tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 82B đến trụ 82B/4, từ trụ 83 đến trụ 97, từ trụ 92 đến trụ 92/14, từ trụ 98/4B đến trụ 98/4B/6, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/4 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 82B đến trụ 82B/4, từ trụ 83 đến trụ 97, từ trụ 92 đến trụ 92/14, từ trụ 98/4B đến trụ 98/4B/6, từ trụ 98/6 đến trụ 98/6/4 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474 TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Trâm Vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	TBA 2x25kVA Trâm Vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	Nâng công suất TBA 2x25kVA Trâm Vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB lên 75kVA, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Trâm Vàng 31 trụ 161/15/6 tuyến 477TB	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	870	
11	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/4B/1 Hồng Phúc tuyến 477TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/4B/1 Hồng Phúc tuyến 477TB	Nâng công suất TBA 2x50kVA Trâm Vàng 10 trụ 161/4B/7 tuyến 477TB lên 2x75kVA, nghiệm thu đóng điện, phát quang nhánh rẽ từ trụ 161/4B/1 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Trâm Vàng phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 161/4B/1 Hồng Phúc tuyến 477TB	144	1,2097	0,0024	0,0001	0,0000	0,059	870	
12	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Lắp TBA 2x25kVA cấy mới trụ 270/56/10 tuyến 476TĐ, cắt dừng dây hạ áp trụ 270/56/9, 270/56/13, nghiệm thu đóng điện, phát quang nhánh rẽ từ trụ 270/56/1 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	112	0,9409	0,0018	0,0001	0,0000	0,059	500	
13	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	22-10-26	07h00	22-10-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164B đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 164B Hiệp Trường	Chuyển tải trung thế	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	22-10-26	17h00	22-10-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164B đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 137/2 Trường Chinh Trị tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nối	Chuyển tải trung thế	35	Không mất điện	- Đóng DS trụ 164, LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nối tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 212 đến trụ 212/1B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 212 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/82 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212 đến trụ 212/1B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 212 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/82 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 216 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/39 Gò Kén tuyến 482TN - Cắt DS trụ 212/1T Long Yên tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ - Cắt Rec trụ 267/1, DS trụ 267/1/1 Trường Huệ Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	2156	18,4566	0,0385	0,9601	0,0020	0,785	6.283	
17	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 185 đến trụ 193B, từ trụ 185 đến 185/1, từ trụ 190 đến 190/1P, từ trụ 192 đến 192/2, từ trụ 193B đến 1193B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1/100 (XDM) đến trụ 267/1/122 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 185 đến trụ 193B, từ trụ 185 đến 185/1, từ trụ 190 đến 190/1P, từ trụ 192 đến 192/2, từ trụ 193B đến 1193B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1/100 (XDM) đến trụ 267/1/122 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 216 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/39 Gò Kén tuyến 482TN - Cắt DS trụ 212/1T Long Yên tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 165 đến trụ 169B, từ trụ 165 đến 165/1, từ trụ 167 đến 167/1P, từ trụ 169B đến 169B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1/139 (XDM) đến trụ 267/1/147 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 165 đến trụ 169B, từ trụ 165 đến 165/1, từ trụ 167 đến 167/1P, từ trụ 169B đến 169B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN; từ trụ 267/1/139 (XDM) đến trụ 267/1/147 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 164B, DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 216 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/39 Gò Kén tuyến 482TN - Cắt DS trụ 212/1T Long Yên tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Trung A trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Long Trung A trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay MBA 75KVA Long Trung A, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Trung A trụ 187 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	77	0,6592	0,0014	0,0343	0,0001	0,060	484	

20	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp trụ 164, 165 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 164, 165 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 164, 165 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,060	484	
22	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 215 đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 215 đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 215 đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thanh	Cắt CB trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Thanh - Tân Lập trụ 162/6T/1 tuyến 479TBI	Trụ 162/6T/1 tuyến 479TBI	Thay Công tơ, CT, VT trụ 162/6T/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Lữ Hồng	Cắt 3LBFCO trụ 162/6T Tân Lữ Hồng tuyến 479TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,032	292	
24	22-10-26	08h00	22-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Lắp tiếp đất lặp lại trụ 112/20/38, trụ 112/20/40, trụ 112/20/42/1, trụ 112/20/42/12A, trụ 112/20/42/12B, trụ 112/20/42/11, trụ 112/20/26, trụ 112/24B/15/2/3 tuyến 480TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
25	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 27/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Từ trụ 27/9 đến trụ 27/9/5, từ trụ 28/4 đến trụ 28/11 đường Điện Biên Phủu tuyến 474TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 27/11, ép lèo chuyển tải cân pha hạ áp từ trụ 27/9 đến trụ 27/9/5, từ trụ 28/4 đến trụ 28/11 đường Điện Biên Phủu tuyến 474TN (TTr 07)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Khu phố Ninh Phúc, ninh Hoà phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 27/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	403	3,5884	0,0066	0,2019	0,0004	0,171	1.543	
28	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 132/43 đến trụ 132/43/8, từ trụ 132/52B/1 đến trụ 132/52B/9, từ trụ 132/99B/1 đến trụ 132/99B/11 tuyến 477SD	Từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 132/43 đến trụ 132/43/8, từ trụ 132/52B/1 đến trụ 132/52B/9, từ trụ 132/99B/1 đến trụ 132/99B/11 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 132/43 đến trụ 132/43/8, từ trụ 132/52B/1 đến trụ 132/52B/9, từ trụ 132/99B/1 đến trụ 132/99B/11 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

30	22-10-26	08h00	22-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	22-10-26	08h00	22-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Mít Trụ 5 trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA Mít Trụ 5 trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội	Cắt 1 CB, 1 FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 37,5kVA Mít Trụ 5 trụ 186/162/23/15 tuyến 473SD	41	0,1428	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40	
32	22-10-26	08h00	22-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Lồ Cồ - 1 trụ 186/189/31/53 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x50kVA Lồ Cồ - 1 trụ 186/189/31/53 tuyến 473SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 186/189/31/53 tuyến 473SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Tân Định xã Hòa Hội	Cắt 1 CB, 2 FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA Lồ Cồ - 1 trụ 186/189/31/53 tuyến 473SD	53	0,1846	0,0009	0,0103	0,0000	0,011	40	
33	22-10-26	08h00	22-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Gò Cây Da trụ 186/189/31/33 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA Gò Cây Da trụ 186/189/31/33 tuyến 473SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 186/189/31/33 tuyến 473SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Tân Định xã Hòa Hội	Cắt 1 CB, 2 FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Gò Cây Da trụ 186/189/31/33 tuyến 473SD	35	0,1219	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40	
34	22-10-26	13h30	22-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cửa Khẩu Phước Tân trụ 272 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA Cửa Khẩu Phước Tân trụ 272 tuyến 473SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 272 tuyến 473SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Cắt 1 CB, 1 FCO, tháo 1 hotline trạm biến áp 25kVA Cửa Khẩu Phước Tân trụ 272 tuyến 473SD	5	0,0174	0,0001	0,0010	0,0000	0,011	40	
35	22-10-26	07h30	22-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 tuyến 479TB	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 tuyến 479TB	Dời trụ hạ thế 34/33/15/8B/8, phát quang lưới hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	4	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/33/15/8B/7 tuyến 479TB	153	1,3852	0,0026	0,0766	0,0001	0,145	1.303	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	22-10-26	05h00	22-10-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Đảm bảo an toàn điện cho Ban QLDA các công trình điện miền Nam thi công kéo rải, căng dây cho khoảng néo 92-95 thuộc Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Giao chéo tại khoảng trụ 19 - 20 của các đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG và 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông).	Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện hằng ngày từ 17/10 đến 23/10/26
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				

1	22-10-26	07h30	22-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Từ trụ 212 đến trụ 212/1B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 212 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/82 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212 đến trụ 212/1B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 212 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 267/1/82 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền, khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt Rec trụ 267/1, DS trụ 267/1/1 Trường Huệ Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc