CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3483/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.034.915	2.958.134	0	8.880
2	Pmax (MW)	2304,0	451,3	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1775,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	23-10-26	09h00	23-10-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	23-10-26	18h00	23-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-10-26	18h00	23-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù TBN401.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-10-26	08h00	23-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-10-26	18h00	23-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-10-26	08h00	23-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-10-26	08h00	23-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-10-26	18h00	23-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	23-10-26	07h00	23-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-10-26	07h00	23-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	23-10-26	07h00	23-10-26	17h00	XNLĐTN	- Công ty Truyền tải điện 4	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	TNĐK	0	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Công ty Truyền tải điện 4 công tác.

13	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 118/29 đến trụ 118/73, từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/46T, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P/13 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/29 đến trụ 118/73, từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/46T, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P/13 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 92 đên trụ 117, từ trụ 109 đến trụ 109/5 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 92 đến trụ 117, từ trụ 109 đến trụ 109/5 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 75/19B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 75/19B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA 2x25kVA Ấp Rộc 6 trụ 75/19B/10 tuyến 472TĐ lên 2x50kVA, nghiệm thu đóng điện, phát quang nhánh rẽ từ trụ 75/19B/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 75/19B Ấp Rộc tuyến 472TĐ	107	0,8988	0,0018	0,0001	0,0000	0,079	670	
6	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Ấp Rộc 24 trụ 75/19B/5 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Ấp Rộc 24 trụ 75/19B/5 tuyến 472TĐ	Thay công tơ trạm hỏng màn hình trụ 75/19B/5 tuyến 472TĐ	Thay công tơ hỏng	0	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt FCO TBA 25kVA Ấp Rộc 24 trụ 75/19B/5 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trụ 90/57 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Trụ 90/57 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Cấy TBA 2x25kVA trụ 90/57 tuyến 474TĐ, cắt dừng dây hạ áp trụ 90/55, nghiệm thu đóng điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Cầm An xã Thạnh Đức	Cắt CB trạm 37,5kVA Bàu Trâm 3 trụ 90/54 tuyến 474TĐ	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
8	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	23-10-26	07h00	23-10-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Phú B1 trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường Phú B1 trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trụ 103/21/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt 01LBFCO trụ 103/21/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	83	0,7105	0,0015	0,0370	0,0001	0,045	363	
11	23-10-26	07h30	23-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 12,7kV từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/11/3 đến trụ 114B/11/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lắp mới trạm biến áp 50kVA trụ 114B/11/3, cắt dừng lưới hạ áp trụ 114B/11/5, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/11/3 đến trụ 114B/11/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 50kVA Trường Lưu M trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	83	0,7105	0,0015	0,0370	0,0001	0,045	363	
12	23-10-26	08h30	23-10-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Tháp Chóp Mạt 1 trụ 137/47/9 tuyến 474TBI	Trụ 137/47/9 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA Tháp Chóp Mạt 1 trụ 137/47/9 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Xóm Tháp xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 25kVA Tháp Chóp Mạt 1 trụ 137/47/9 tuyến 474TBI	30	0,0432	0,0007	0,0017	0,0000	0,001	1	
13	23-10-26	08h00	23-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/17C/2P Công ty TNHH Khánh Phan tuyến 478SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/17C/2P Công ty TNHH Khánh Phan tuyến 478SN	Thay LBFCO trụ 173/117C/27P/1 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	70	Ấp 2 xã Tân Hòa	Cắt REC và DS trụ 173/17C/2 Công ty TNHH Khánh Phan tuyến 478SN	51	0,4340	0,0009	0,0227	0,0000	2,401	19.205	

14	23-10-26	08h00	23-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/17C/27P/1 Công ty TNHH Gia Lộc Phát tuyến 478SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/17C/27P/1 Công ty TNHH Gia Lộc Phát tuyến 478SN	Thy hệ thống đo đếm định kỳ trụ 173/17C/27P/1 Công ty TNHH Gia Lộc Phát tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Công ty TNHH Gia Lộc Phát tuyến 478SN	Cắt 3LBFCO trụ 173/17C/27P/1 Công ty TNHH Gia Lộc Phát tuyến 478SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	1,029	8.231	
15	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 13/2 đến trụ 13/42 và các nhánh rẽ đường Trần Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ13/2 đến trụ 13/42 và các nhánh rẽ đường Trần Trần Phú tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	23-10-26	05h00	23-10-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS 03 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN - LBS 01 tủ RMU- 23A tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 471TN đến LBS 01 tủ RMU - tuyến 481TN	Chuyển điện	30	Khu phố Hiệp Hoà phường Thanh Điền; khu phố 4 phường Tân Ninh	- Cắt LBS 01 tủ RMU- 23A tuyến 481TN - Đóng LBS 03 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	292	0,1444	0,0048	0,0081	0,0003	1,029	514	
18	23-10-26	17h00	23-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS 03 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN - LBS 01 tủ RMU- 23A tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Khu phố Hiệp Hoà phường Thanh Điền; khu phố 4 phường Tân Ninh	- Cắt LBS 03 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN - Đóng LBS 01 tủ RMU- 23A tuyến 481TN	292	0,1444	0,0048	0,0081	0,0003	1,029	514	
19	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Từ LBS 02 tủ RMU- 22 Trường Nam đến tủ RMU 23 Kiểm Lâm, từ tủ RMU 23 Kiểm Lâm đến TBA 400 kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 18 tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và tủ RMU năm 2026 từ LBS 02 tủ RMU- 22 Trường Nam đến tủ RMU 23 Kiểm Lâm, từ tủ RMU 23 Kiểm Lâm đến TBA 400 kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 18 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Khu phố 4, 14 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU- 22 Trường Nam tuyến 481TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU- 23A tuyến 481TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03 tủ RMU 23 Kiểm Lâm tuyến 481TN	208	1,8521	0,0034	0,1042	0,0002	0,000	0	
20	23-10-26	08h00	23-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	21	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,720	2.521	
21	23-10-26	08h00	23-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
22	23-10-26	08h00	23-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	Trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

23	23-10-26	08h00	23-10-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/45/4 Khu Dân Cư Phú Thịnh tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 80/45/4 Khu Dân Cư Phú Thịnh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng Trần Đắc Lộc-Điện thoại: 0382417427 A.5 Khu DC- Phú Thịnh-Khu phố 7 TTù số 1 HCG trạm 400kVA trụ 80/45/4 Khu Dân Cư Phú Thịnh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/45/4 Khu Dân Cư Phú Thịnh tuyến 481TN	45	0,1558	0,0007	0,0088	0,0000	0,343	1.200	
24	23-10-26	13h30	23-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
25	23-10-26	13h30	23-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 19B/54/1 Cty TNHH MTV Vũ Ngọc Nam tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
26	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 294/6 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/16, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/2/9, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10, từ trụ 294/6/28/6/1T đến trụ 294/6/28/6/10T tuyến 476SD	Từ trụ 294/6 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/16, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/2/9, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10, từ trụ 294/6/28/6/1T đến trụ 294/6/28/6/10T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 294/6 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/16 đến trụ 294/6/16/16, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/2/9, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/10, từ trụ 294/6/28/6/1T đến trụ 294/6/28/6/10T tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	23-10-26	08h00	23-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/19 đến trụ 314/32/30,từ trụ 314/32/1P đến trụ 314/32/6P, từ trụ 314/32/5P/1T đến trụ 314/32/5P/19T từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18/1P đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD, từ trụ 314/32/11 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Từ trụ 314/19 đến trụ 314/32/30,từ trụ 314/32/1P đến trụ 314/32/6P, từ trụ 314/32/5P/1T đến trụ 314/32/5P/19T từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18/1P dến trụ 314/18/12P tuyến 476SD, từ trụ 314/32/11 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 314/19 đến trụ 314/32/30,từ trụ 314/32/1P đến trụ 314/32/6P, từ trụ 314/32/5P/1T đến trụ 314/32/5P/19T từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26, từ trụ 314/18/1P đến trụ 314/18/12P tuyến 476SD, từ trụ 314/32/11 đến trụ 314/32/11/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

28	23-10-26	07h30	23-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 116/4 tuyến 478TB	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 116/4 tuyến 478TB	Dời trụ hạ thế 116/3b/7, phát quang lưới hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 116/4 tuyến 478TB	119	1,0774	0,0020	0,0596	0,0001	0,109	977	
29	23-10-26	07h30	23-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128B tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128B tuyến 473TB	Cấy TBA trụ 128B/8, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	6	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 128B/1 Lộc Tân tuyến 473TB	83	0,7514	0,0014	0,0416	0,0001	0,217	1.955	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	23-10-26	05h00	23-10-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA các công trình điện miền Nam	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Đảm bảo an toàn điện cho Ban QLDA các công trình điện miền Nam thi công kéo rãi, căng dây cho khoảng néo 92-95 thuộc Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành (Giao chéo tại khoảng trụ 19 - 20 của các đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG và 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông).	Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NMĐMT HTG. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện hằng ngày từ 17/10 đến 23/10/26
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc