CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3548/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.711.939	2.019.963	0	8.880
2	Pmax (MW)	2267,7	379,0	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1708,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	24-10-26	18h00	24-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-10-26	18h00	24-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	24-10-26	08h00	24-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-10-26	18h00	24-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-10-26	06h00	24-10-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	- Thi công móng T32 (trùng tim) và lắp dựng cột T31-T37. - Thi công kéo dây dẫn phân pha cả cáp quang từ Cột cổng ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - 102B (T30). - Thu hồi trụ hiện hữu. - Thi công kéo mới dây dẫn phân pha 2 mạch từ 102B (T30) - T91HH. - Thay dây chống sét hiện hữu bằng dây cáp quang từ 102B (T30) - T91HH. - Hàn nối hộp cáp quang tại 91HH; 102B; CC 172 KCN Trảng Bàng. - Chỉnh định cài đặt rơle bảo vệ cho ngăn 172 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Đấu lèo mới tại T91HH (chuyển mạch ĐD hiện hữu sang mạch 171 Củ Chi 2) và nghiệm thu đóng điện vận hành đoạn Đường dây từ trụ T91HH đến cột cổng ngăn 172 TBA 110kV KCN Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Mất điện đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện, cô lập đường dây 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 15 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	24-10-26	06h00	24-10-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 479MB cấp điện tuyến 476BC từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận.	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 479MB - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-10-26	08h00	24-10-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 481MB	LBS trụ 104/1/1; 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB	Thí nghiệm CBM LBS, DS 3 pha trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	40	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB - Cắt 3LTD trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	3800	18,9046	0,0900	0,7403	0,0035	1,372	4.801	
3	24-10-26	08h00	24-10-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/2 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 481MB - 474TĐ tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/2 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 481MB - 474TĐ tuyến 481MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng từ trụ 104/1/2 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 481MB - 474TĐ tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB - Cắt 3LTD trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	24-10-26	08h00	24-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Recloser trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC	Recloser trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM Recloser; 3LTD và DS 3 pha trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	100	Ấp Bàu Gõ, Thuận Hòa, Thuận Chánh, Mộc Bài, Thuận Bắc, Thuận Lâm, Bàu Tép, Bến Đình xã Bến Cầu	- Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC - Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 103B/21 Đìa Xù tuyến 481MB - Cắt LBS trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB	5942	76,0135	0,1408	2,9767	0,0055	3,429	30.865	
5	24-10-26	08h00	24-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV 2 mạch trụ 90 tuyến 481MB-476BC	Trụ 90 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 481MB-476BC	Thí nghiệm CBM tụ bù trung áp trụ 90 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 481MB-476BC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Ấp Bàu Gõ, Thuận Hòa, Thuận Chánh, Mộc Bài, Thuận Bắc, Thuận Lâm, Bàu Tép, Bến Đình xã Bến Cầu	- Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC - Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 103B/21 Đìa Xù tuyến 481MB - Cắt LBS trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-10-26	08h00	24-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 2 đến trụ 111 tuyến 479BC và tuyến 476BC.	Từ trụ 2 đến trụ 111 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC và tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng từ trụ 2 đến trụ 111 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC và tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Bàu Gõ, Thuận Hòa, Thuận Chánh, Mộc Bài, Thuận Bắc, Thuận Lâm, Bàu Tép, Bến Đình xã Bến Cầu	- Cắt MC 476BC và đóng DTĐ 476-76BC - Cắt MC 479BC và đóng DTĐ 479-76BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 103B/21 Đìa Xù tuyến 481MB - Cắt LBS trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-10-26	11h00	24-10-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	Chuyển điện tuyến 474TĐ cấp điện tuyến 481MB từ trụ 104/1/83 Bàu Tép đến trụ 104/1/1 Bến Đình	Chuyển điện	40	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 104/1/1 và 3LTD trụ 104/1 Bến Đình tuyến 481MB - Đóng 3LTD và LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-10-26	17h00	24-10-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC	Chuyển về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD và Recloser trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	24-10-26	17h00	24-10-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	Từ trụ 104/1/1 Bến Đình đến trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 481MB	Chuyển về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 104/1 và LBS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 481MB - Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	24-10-26	08h30	24-10-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 471/49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 471/49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	Thay công tơ lệch thời gian trạm 250kVA trụ 471/49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Lộc, Phước Minh xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 471/49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	218	0,2318	0,0039	0,0121	0,0002	0,034	34	
11	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Ếch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Ếch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Ếch tuyến 471/473LH, từ trụ 1 đến trụ 22 Bàu Ếch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/1CT đến trụ 97/9 Ngô Quyền tuyến 477LH, từ trụ 59B/1 đến trụ 30/15 Ngô Quyền tuyến 479LH, từ trụ 1 đến trụ 16 Bàu Ếch tuyến 471/473LH, từ trụ 1E, 1F đến trụ 22 Bàu Ếch tuyến 477/479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/31, từ trụ 1B đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 475LH. Từ trụ 18 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 475LH, 479LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp lưới từ trụ 5 đến trụ 56B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22 kV từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN, từ trụ 5 đến trụ 30, từ trụ 28 đến trụ 28/4, từ trụ 26 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN, từ trụ 30 Hùng Vương đến trụ 46 và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ ngày	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	24-10-26	06h00	24-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Ngân Anh	- Tuyến 471, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng - Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	- Tuyến 471, 475, 477 trạm 110kV Tân Hưng - Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	- Thi công di dời lắp đặt thiết bị DS trụ 65B, REC và 3LTD trụ 66B tuyến 475TH - Lắp đặt DS trụ 72 tuyến 471TH, tuyến 475TH - Lắp DS trụ 81 tuyến 471TH - Lắp DS trụ 72A tuyến 477TH - Lắp DS trụ 80A tuyến 475TH, 477TH - Đóng nghiệm thu thiết bị vào vận hành	Bảo trì sửa chữa lưới điện	250	Ấp Tân Thạnh, ấp Tha La xã Tân Châu; ấp Tân Tây xã Tân Thành	- Cắt MC 471TH, 475H và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH - Cắt LBS và DS trụ 110 Ấp 2 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 Tân Thành tuyến 480SN	3455	36,7553	0,0613	1,9231	0,0032	8,574	85.737	
17	24-10-26	08h00	24-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	24-10-26	08h00	24-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 476TN	Từ trụ 86 đến trụ 86/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN	Bàn giao đơn vị ngoài đấu nối cáp ngầm từ trụ 86 đến trụ 86/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	- Cắt 3 LBFCO trụ 86/1, tháo hotline trụ 86 nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 476TN - Cắt 3 FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN	631	5,9307	0,0104	0,3337	0,0006	0,412	3.910	
20	24-10-26	07h00	24-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1A đến trụ 53/28/2 tuyến 474SD	Từ trụ 53/1A đến trụ 53/28/2 tuyến 474SD	Kéo dây chống sét từ trụ 53/1A đến trụ 53/28/2 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Ấp Tân Thành xã Châu Thành; Ấp Xóm Ruộng (tổ 23, tổ 24), ấp Tầm Long xã Hảo Đước	- Cắt Recloser Cao Xá và DS 3 pha trụ 50 tuyến 474SD. - Cắt DS 3 pha Ngã Tư Huyện trụ 53 tuyến 473SD-474SD. - Cắt DS 3 pha Khu Phố 1 trụ 53B tuyến 474SD-477SD.	4368	43,4569	0,0724	2,4313	0,0041	1,715	17.145	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	24-10-26	08h00	24-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Quang Âu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/59B/1 Vườn Me tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/59B/12 đến trụ 253/8/59B/15 Vườn Me tuyến 477HT	Di dời trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp từ trụ 253/8/59B/12 đến trụ 253/8/59B/15 Vườn Me tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu.	Cắt LBFCO trụ 253/8/59B/1 Vườn Me tuyến 477HT	77	0,7400	0,0014	0,0386	0,0001	0,091	819	

2	24-10-26	06h00	24-10-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 471TN đến MC 471TN	Chuyển tải trung thế	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	24-10-26	17h00	08-10-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 136B Quốc Lộ 22B	Chuyển tải trung thế	120	Không mất điện	- Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-10-26	06h00	24-10-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 482TN đến MC 482TN	Chuyển tải trung thế	84	Không mất điện	Đóng LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-10-26	17h00	08-10-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 26/24 Ca Bảo Đạo	Chuyển tải trung thế	84	Không mất điện	Cắt LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-10-26	05h30	24-10-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-10-26	18h00	24-10-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-10-26	06h00	24-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- MC 471 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 477LH đến MC 471 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký) - Cắt MC 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	24-10-26	17h00	24-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- MC 471 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng MC 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	24-10-26	06h00	24-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 477LH - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TN nhận điện tuyến 477LH đến trụ Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 477LH - Cắt Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	24-10-26	17h00	24-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 477LH - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 73/36 Lạc Long Quân tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	24-10-26	05h30	24-10-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	- MC 480TN - MC 481TN	Chuyển điện tuyến 481TN nhận điện tuyến 480TN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 480TN - Cắt MC 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	24-10-26	18h00	24-10-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	- MC 480TN - MC 481TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 481TN - Cắt MC 480TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

14	24-10-26	06h00	24-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 480TN,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 480TN đến LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện lực tuyến 480TN,472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	24-10-26	17h30	24-10-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Điện lực tuyến 480TN,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 47 Điện lực tuyến 480TN,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	24-10-26	06h00	24-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- MC 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN nhận điện tuyến 475LH đến MC 482TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH (ĐL Hoà Thành đăng ký) - Cắt MC 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	24-10-26	17h00	24-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 482TN	- MC 482TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng MC 482TN - Cắt LBS trụ 26/24 Ca Bảo Đạo tuyến 475LH (ĐL Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	24-10-26	06h30	24-10-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 482TN, 472TN - MC 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 475LH đến MC 472TN	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 482TN,475LH - Cắt MC 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	24-10-26	17h00	24-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 482TN, 472TN - MC 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng MC 472TN - Cắt LBS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 482TN,475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 88/1 Phan Chu Trinh - A, trạm 400kVA trụ 94 Tua Hai - A tuyến 471TN	Từ trụ 88 đến trụ 93 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 471TN	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp nhổ trụ thu hồi vật tư công trình SCL 2026 từ trụ 88 đến trụ 93 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	17	Khu phố 16 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 88/1 Phan Chu Trinh - A, trạm 400kVA trụ 94 Tua Hai - A tuyến 471TN	376	3,5340	0,0062	0,1988	0,0003	0,194	1.846	
21	24-10-26	07h30	24-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV lộ ra tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 482TN	Cáp ngầm từ tủ hợp bộ MC 471TN, 472TN, 481TN, 482TN đến DS trụ 05 tuyến 471TN, DS trụ 06 tuyến 472TN, DS trụ 06 tuyến 482TN, DS trụ 3/3 tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị thi công đào đường đặt cống công trình mở rộng đường Bời Lời đoạn cáp ngầm vượt đường từ tủ hợp bộ MC 471TN, 472TN, 481TN, 482TN đến DS trụ 05 tuyến 471TN, DS trụ 06 tuyến 472TN, DS trụ 06 tuyến 482TN, DS trụ 3/3 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện khách hàng	- Cắt DS trụ 05 tuyến 471TN - Cắt DS trụ 3/3 tuyến 481TN - Cắt DS trụ 06 tuyến 472TN, 482TN - Đóng DTĐ 471-76TN - Đóng DTĐ 472-76TN - Đóng DTĐ 481-76TN - Đóng DTĐ 482-76TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	24-10-26	05h30	24-10-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD. - Cắt Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

23	24-10-26	18h00	24-10-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc