CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3549/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	40.024.411	3.111.019	0	8.880
2	Pmax (MW)	2024,8	435,2	0,000	0,370
3	Pmin (MW)	1285,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
	Không có																				
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	25-10-26	08h00	25-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT	Trạm 400kVA trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT	Kiểm định MBA, LA, FCO trạm 400kVA trụ 198/1 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH may mặc Vina Star	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 198/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 198 Công ty TNHH may mặc Vina Star tuyến 471HT	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.201	

2	25-10-26	08h00	25-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty PouHung	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 5 Công ty PouHung tuyến 474HT	Trong nhà xưởng thuộc hệ thống điện nội bộ của Công ty PouHung	Cắt điện bàn giao theo đề nghị của Công ty PouHung: Bảo trì thiết bị trong nhà xưởng thuộc hệ thống điện nội bộ Công ty PouHung	Cắt điện bàn giao theo đề nghị của khách hàng	130	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty PouHung	Cắt REC và DS tại trụ 5 Công ty PouHung tuyến 474HT	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	4,458	40.122	
3	25-10-26	05h30	25-10-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477SD nhận điện tuyến 476SD về Recloser Ninh Điền trụ 128/1 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 477SD-476SD. - Cắt Recloser Ninh Điền và 3 LTD trụ 128/1 tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	25-10-26	18h30	25-10-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Không mất điện	- Đóng 3 LTD và Recloser Ninh Điền trụ 128/1 tuyến 477SD. - Cắt LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 477SD-476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	25-10-26	06h00	25-10-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/190, từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/190, từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 473SD nhận điện tuyến 471SD về đến LBS Hòa Hội trụ 186/120B tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser Cầu Cây Ổi trụ 340B/164 tuyến 471SD-473SD. - Cắt LBS Hòa Hội trụ 186/120B và DS 3 pha trụ 186/120 tuyến 473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	25-10-26	17h00	25-10-26	17h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/190, từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/190, từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Không mất điện	- Đóng DS 3 pha trụ 186/120 và LBS Hòa Hội trụ 186/120B tuyến 473SD. - Cắt Recloser Cầu Cây Ổi trụ 340B/164 tuyến 471SD-473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	25-10-26	08h00	25-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 132 đến trụ 195 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 132 đến trụ 195 tuyến 473SD-477SD	Chuyển đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha tại trụ 132 và trụ 195, ép lèo trung áp tại trụ 135 và đóng điện đưa vào vận hành tầng trên tuyến 477SD từ trụ 135 đến trụ 195 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Ấp Tam Hạp xã Châu Thành; Ấp Xóm Ruộng (trừ tổ 23, tổ 24) xã Hảo Đước; Ấp Bến Sỏi, Thành Long, Phước Tân xã Ninh Điền; Ấp Bưng Rò, Bố Lớn, Tổ 1, 8 ấp Hiệp Phước xã Hòa Hội	- Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD trụ 63 tuyến 473SD. - Cắt Recloser Xóm Ruộng và DS 3 pha trụ 59C tuyến 477SD. - Cắt Recloser Biên Giới trụ 186/1 và DS 3 pha trụ 186/1A tuyến 473SD.	7870	70,4683	0,1305	3,9425	0,0073	5,144	46.292	
8	25-10-26	08h00	25-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Lắp chụp sứ và chụp thiết bị, thay sứ có dấu hiệu phóng điện, kết hợp phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt Recloser Biên Giới trụ 186/1 và DS 3 pha trụ 186/1A tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				

1	25-10-26	07h30	25-10-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Thi công tách lèo T tại vị trí trụ 16XDM (121HH) hướng đường dây từ Trụ 16XDM - 171 Trảng Bàng 2 để hình thành Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng và ngăn 171 trạm 110kV KCN Trảng Bàng. -Đóng tái lập điện Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng sau khi hoàn thành tách đấu nối T tại trụ T16XDM (T121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	25-10-26	06h00	25-10-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 43 Hải Quan đến trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 43 Hải Quan đến trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 471MB từ trụ 43 Hải Quan đến trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 43 Hải Quan tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 14 và DS trụ 15 và 3LTD trụ 12 Xuyên Á tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	25-10-26	08h00	25-10-26	09h30	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Thí nghiệm CBM LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt LBS trụ 14 và DS trụ 15 và 3LTD trụ 12 Xuyên Á tuyến 471MB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 9 Thuận Tây 19 tuyến 471MB	78	0,1670	0,0019	0,0065	0,0001	0,171	257	
3	25-10-26	09h30	25-10-26	10h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 43 Hải Quan đến trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 43 Hải Quan đến trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 12 và DS trụ 15 và LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B và DS trụ 43B Hải Quan tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	25-10-26	08h00	25-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Recloser trụ 43 Hải Quan tuyến 475BC	Recloser trụ 43 Hải Quan tuyến 475BC	Thí nghiệm CBM Recloser trụ 43 Hải Quan tuyến 475BC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B và DS trụ 43B Hải Quan tuyến 475BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 471MB	66	0,8477	0,0016	0,0331	0,0001	0,171	1.543	

5	25-10-26	08h00	25-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAR trụ 42 tuyến 471MB	Tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAR trụ 42 tuyến 471MB	Thí nghiệm CBM tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAR trụ 42 tuyến 471MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt OS và 3FCO và tháo 3Hotline tụ bù trung áp ứng động 6x100kVAR trụ 42 tuyến 471MB - Cắt CB trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	25-10-26	05h00	25-10-26	06h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Chuyển điện khép vòng chuyển giao lưới tuyến 475TC cấp điện tuyến 478TC đến trụ T2A đường D4 (cắt điện tuyến 478TC công tác)	Chuyển điện khép vòng	300	Không mất điện	- Đóng DS5.1 + REC-T475TC tại trụ T2A đường D4 tuyến 475TC - Cắt LBS-N4 tại trụ T30A và DS-N4 tại trụ T30 đường N4 tuyến 478TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	25-10-26	18h00	25-10-26	19h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Chuyển điện trả giao lưới tuyến 475TC và 478TC cấp điện tuyến 478TC đến trụ T2A đường D4	Chuyển điện khép vòng	300	Không mất điện	- Đóng DS-N4 tại trụ T30 và đóng LBS-N4 tại trụ T30A đường N4 tuyến 478TC - Cắt REC-T475TC tại trụ T2A + cắt DS5.1 đường D4 tuyến 475TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	25-10-26	06h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 472AH	Đường dây 22kV tuyến 472AH	Thi công đấu nối đường dây 22kV để khai thác phụ tải các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt MC 472AH và đóng DTĐ 472-76AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	25-10-26	06h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Đường dây 22kV tuyến 474AH	Thi công đấu nối đường dây 22kV để khai thác phụ tải các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 474AH và đóng DTĐ 474-76AH	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,715	60.008	
10	25-10-26	06h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Đường dây 22kV tuyến 476AH	Thi công đấu nối đường dây 22kV để khai thác phụ tải các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	170	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 476AH và đóng DTĐ 476-76AH	44	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,477	68.009	
11	25-10-26	06h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478AH	Đường dây 22kV tuyến 478AH	Thi công đấu nối đường dây 22kV để khai thác phụ tải các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 478AH và đóng DTĐ 478-76AH	28	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,810	40.005	
12	25-10-26	06h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 480AH	Đường dây 22kV tuyến 480AH	Thi công đấu nối đường dây 22kV để khai thác phụ tải các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	170	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 480AH và đóng DTĐ 480-76AH	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,477	68.009	
13	25-10-26	06h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 471AH	Đường dây 22kV tuyến 471AH	Thi công đấu nối đường dây 22kV để khai thác phụ tải các xuất tuyến trên C41 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	200	Khách hàng trong KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 471AH và đóng DTĐ 471-76AH	19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	80.010	
14	25-10-26	14h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Đường dây 22kV tuyến 473AH	Tái lập điện và khai thác phụ tải xuất tuyến 473 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 473-76AH đóng MC 473AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cập nhật sơ đồ lưới điện 22kV

15	25-10-26	14h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Đường dây 22kV tuyến 475AH	Tái lập điện và khai thác phụ tải xuất tuyến 475 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 475-76AH đóng MC 475AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cập nhật sơ đồ lưới điện 22kV
16	25-10-26	14h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Đường dây 22kV tuyến 477AH	Tái lập điện và khai thác phụ tải xuất tuyến 477 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 477-76AH đóng MC 477AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cập nhật sơ đồ lưới điện 22kV
17	25-10-26	14h00	25-10-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Đường dây 22kV tuyến 479AH	Tái lập điện và khai thác phụ tải xuất tuyến 479 trạm 110kV An Hội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DTĐ 479-76AH đóng MC 479AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cập nhật sơ đồ lưới điện 22kV
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	25-10-26	06h00	25-10-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB	Chuyển điện tuyến 480BC cấp điện tuyến 471MB từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 480BC	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB	Theo đề nghị của khách hàng Công ty Cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài.					
2	25-10-26	08h00	25-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS và 6 LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	LBS và 6 LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Thí nghiệm CBM LBS và 6 LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB Thí nghiệm CBM LBS và DS trụ 4 Thành Phố Mặt Trời tuyến 473MB Thí nghiệm CBM LBS trụ 14 Xuyên Á tuyến 471MB Thí nghiệm CBM Recloser trụ 43 Hải Quan tuyến 474BC Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng từ trụ 9 đến trụ 36 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 478BC và tuyến 475BC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	200	Ấp Thuận Tây, ấp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 62 Barit 1 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54 Barit 2 tuyến 471MB - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 5 Cây Điều tuyến 478BC	Theo đề nghị của khách hàng Công ty Cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài.					
3	25-10-26	17h00	25-10-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB	Từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng DS trụ 18/1 và đóng LBS trụ 18/3 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	Theo đề nghị của khách hàng Công ty Cổ phần TKG Taekwang Mộc Bài.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc