CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3550/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	38.955.776	41.547.725	0	9.360
2	Pmax (MW)	1773,9	1878,1	0,000	0,390
3	Pmin (MW)	1396,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	26-10-26	08h00	26-10-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	26-10-26	07h00	26-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	26-10-26	08h00	26-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	26-10-26	18h00	26-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	26-10-26	07h00	26-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-10-26	07h00	26-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 90 đến trụ 127	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	26-10-26	08h00	26-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Đo nhiệt độ mối nối thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	26-10-26	18h00	26-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/72/26B đến trụ 234/72/26B/14 Rừng Quỳnh 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/26B đến trụ 234/72/26B/14 nhánh rẽ 12,7kv Rừng Quỳnh 1 tuyến 479MB	- Dựng trụ, kéo dây trung hạ áp từ trụ 234/72/26B đến trụ 234/72/26B/14 Rừng Quỳnh 1 tuyến 479MB - Lắp mới hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 234/72/26B/4 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Long Hòa xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/72/31 Rừng Quỳnh 9 tuyến 479MB	50	0,6396	0,0012	0,0250	0,0000	0,069	617	
2	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 49 đến trụ 49/8T, từ trụ 49/7T đến trụ 49/7T/11, từ trụ 49 đến trụ 49/22P Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49 đến trụ 49/8T, từ trụ 49/7T đến trụ 49/7T/11, từ trụ 49 đến trụ 49/22P Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 59 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 59 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Tại trụ 253/54/23 Xay Đá tuyến 477HT	Dựng trụ hạ áp, đỡ cáp quang tại trụ 253/54/23 Xay Đá tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	Kiểm tra thay sứ đứng trụ 80/9, thay giáp níu trụ 80/21, kiềng dây trung áp, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 80/7 Suối Cao tuyến 471PĐC Cắt CB trạm 250kVA trụ 80/4B tuyến 471PĐC	389	3,2678	0,0064	0,0004	0,0000	0,119	1.010	
8	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94/2 Phước Đông tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 94/2 Phước Đông tuyến 471PĐC	Kiềng dây trung áp, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 94/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Suối Cao B, Xóm Đồng phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 94/2, tháo 3 hotline trụ 94 Phước Đông tuyến 471PĐC	186	1,5625	0,0031	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
9	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/98 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/98 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm Đường dây 22kV từ trụ 54/98 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 209/32 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 209/32 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm Đường dây 22kV từ trụ 209 đến trụ 209/32 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN (chiết tính 68)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 36B đến trụ 36B/9 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 36B đến trụ 36B/9 Trần Phú tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 36B đến trụ 36B/9 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Long Tân Phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 36B/1 Trần Phú tuyến 474TN	185	1,5837	0,0033	0,0824	0,0002	0,131	1.047	

14	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 42B/1 đến 42B/7/5, từ trụ 42B/3 đến 46B/3/6T, từ trụ 42B/3 đến trụ 36B/3T/10P, Từ trụ 42B/4B đến trụ 36B/5T/10P, Từ trụ 42B/7 đến trụ 36B/7T/12P, từ trụ 42B/7 đến trụ 46B/7/3T Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 42B/1 đến 42B/7/5, từ trụ 42B/3 đến 46B/3/6T, từ trụ 42B/3 đến trụ 36B/3T/10P, Từ trụ 42B/4B đến trụ 36B/5T/10P, Từ trụ 42B/7 đến trụ 36B/7T/12P, từ trụ 42B/7 đến trụ 46B/7/3T Trần Phú tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 42B/1 đến 42B/7/5, từ trụ 42B/3 đến 46B/3/6T, từ trụ 42B/3 đến trụ 36B/3T/10P, Từ trụ 42B/4B đến trụ 36B/5T/10P, Từ trụ 42B/7 đến trụ 36B/7T/12P, từ trụ 42B/7 đến trụ 46B/7/3T Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Trường Giang Phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương W1 trụ 36B/3 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương W trụ 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương T trụ 40B Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 160kVA Trần Phú A trụ 44B (40B/23B tuyến 475LH) Trần Phú tuyến 474TN	236	2,0203	0,0042	0,1051	0,0002	0,131	1.047	
15	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 45 đến trụ 45/9, từ trụ 46B/3/3P đến trụ 46B/3/6T, từ trụ 46B/5/5P đến trụ 46B/5/5T, từ trụ 46B/7/4P đến trụ 46B/7/3T Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 45 đến trụ 45/9, từ trụ 46B/3/3P đến trụ 46B/3/6T, từ trụ 46B/5/5P đến trụ 46B/5/5T, từ trụ 46B/7/4P đến trụ 46B/7/3T Trần Phú tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 45 đến trụ 45/9, từ trụ 46B/3/3P đến trụ 46B/3/6T, từ trụ 46B/5/5P đến trụ 46B/5/5T, từ trụ 46B/7/4P đến trụ 46B/7/3T Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Trường Giang Phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trường Giang A trụ 46B/9 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 160kVA Trần Phú A trụ 44B (40B/23B tuyến 475LH) Trần Phú tuyến 474TN	310	2,6538	0,0055	0,1380	0,0003	0,157	1.257	
16	26-10-26	10h00	26-10-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 60 Thiên Thọ Lộ	Chuyển tải trung thế	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN - Cắt Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	26-10-26	15h00	26-10-26	15h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254/2 đến trụ 254/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	LBS trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH và LBS trụ 254/2 Hóc Trâm tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 254B/2 Hóc Trâm	Chuyển tải trung thế	14	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA Nguyễn Văn Dương trụ 171B/49B tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 171B/50 tuyến 474TBI	Trụ 171B/49B tuyến 474TBI	Lắp đặt dây tiếp đất trạm 25kVA Nguyễn Văn Dương trụ 171B/49B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Nguyễn Văn Dương trụ 171B/49B tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 171B/50 tuyến 474TBI	20	0,1008	0,0005	0,0039	0,0000	0,006	22	
19	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171B/63/40/3P Thanh Xuân tuyến 474TBI	Trụ 171B/63/40/7P, trụ 171B/63/40/7P/9, từ trụ 171B/63/40/4P đến trụ 171B/63/40/25P tuyến 474TBI	Di dời TBA 25kVA trụ 171B/63/40/7P về trụ 171B/63/40/7P/9, xử lý khiếm khuyết từ trụ 171B/63/40/4P đến trụ 171B/63/40/25P tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 171B/63/40/3P Thanh Xuân tuyến 474TBI	344	4,4570	0,0083	0,1723	0,0003	0,016	146	

20	26-10-26	08h00	26-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 121/20/1T đến trụ 121/20/56T, từ trụ 121/21 đến trụ 121/60/9/13 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/75 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/75 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty Bách Phú Hưng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	Từ trụ 55B/7/1T đến trụ 55B/7/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trụ hạ áp từ trụ 55B/7/1T đến trụ 55B/7/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	652	6,1281	0,0108	0,3448	0,0006	0,240	2.281	
24	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty Bách Phú Hưng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 56C Điện Biên Phủ - X tuyến 474TN	Từ trụ 56B/4/1 đến trụ 56B/4/4 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trụ hạ áp từ trụ 56B/4/1 đến trụ 56B/4/4 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 56C Điện Biên Phủ - X tuyến 474TN	144	1,3535	0,0024	0,0761	0,0001	0,240	2.281	
25	26-10-26	07h30	26-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty Bách Phú Hưng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 53/3B Tà Mun - I tuyến 474TN	Từ trụ 55B/2B/1 đến trụ 55B/2B/3 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trụ hạ áp từ trụ 55B/2B/1 đến trụ 55B/2B/3 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/3B Tà Mun - I tuyến 474TN	103	0,9681	0,0017	0,0545	0,0001	0,240	2.281	
26	26-10-26	13h30	26-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Trụ 186/158 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/158 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	26-10-26	13h30	26-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/128 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Trụ 186/176 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/176 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	62	0,2156	0,0010	0,0121	0,0001	0,011	40	
29	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Tầm Long xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 53/28/6/14A/7/11 Tầm Long 7 tuyến 474SD	20	0,0696	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
30	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bến Sỏi xã Ninh Điền	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 140B Thành Long - 29 tuyến 473SD	326	1,1338	0,0054	0,0635	0,0003	0,103	360	
31	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 369/34/40 Nàng Rà D tuyến 471SD	21	0,0730	0,0003	0,0041	0,0000	0,011	40	

32	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 407 Phước Trung 1 tuyến 471SD	54	0,1878	0,0009	0,0105	0,0001	0,011	40	
33	26-10-26	13h30	26-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Lập xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 341/15/25/8 Tà Nòn tuyến 471SD	25	0,0869	0,0004	0,0049	0,0000	0,011	40	
34	26-10-26	13h30	26-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp An Thọ xã Hảo Đước	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9 Hảo Đước 6A tuyến 471SD	31	0,1078	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	
35	26-10-26	05h30	26-10-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 25C/2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	90	Không mất điện	Đóng REC trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB Cắt REC trụ 25C/2 An Bình tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	26-10-26	06h00	26-10-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 471KCNTB	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 471KCNTB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 471KCNTB đến trụ 1AB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	250	Không mất điện	Đóng LBS trụ 35 Đường số 6 tuyến 478TB Cắt MC 471KCNTB và DS trụ 1AB tuyến 471KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	26-10-26	06h30	26-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 22 Đường số 6 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 474KCNTB	Đường dây 22kV từ trụ 22 Đường số 6 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 474KCNTB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 474KCNTB đến trụ 1AB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 22 Đường số 6 tuyến 478TB Cắt MC 474KCNTB và DS trụ 1AB tuyến 474KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	26-10-26	07h30	26-10-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 01AB tuyến 471KCNTB, 474KCNTB	Đường dây 22kV trụ 01AB tuyến 471KCNTB, 474KCNTB	Thí nghiệm cáp ngầm từ MC 471KCNTB; 474KCNTB đến trụ 01AB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC 471KCNTB và đóng dao tiếp địa 471-76KCNTB Cắt MC 474KCNTB và đóng dao tiếp địa 474KCNTB Cắt DS trụ 01AB lộ ra tuyến 471KCNTB; 474KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	26-10-26	06h30	26-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 Đường số 7 tuyến 474TB đến trụ 1 tuyến 475KCNTB	Đường dây 22kV từ trụ 44 Đường số 7 tuyến 474TB đến trụ 1 tuyến 475KCNTB	Chuyển điện tuyến 474TB cấp điện tuyến 475KCNTB đến trụ 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	70	Không mất điện	Đóng LBS trụ 44 Đường số 7 tuyến 474TB Cắt MC 475KCNTB và DS trụ 1 tuyến 474KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	26-10-26	07h30	26-10-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 01 tuyến 475KCNTB	Đường dây 22kV trụ 01 tuyến 475KCNTB	Thí nghiệm cáp ngầm từ MC 475KCNTB đến trụ 01	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC 475KCNTB và đóng dao tiếp địa 475-76KCNTB Cắt DS trụ 01 lộ ra tuyến 475KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	26-10-26	07h30	26-10-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 01 tuyến 477KCNTB	Đường dây 22kV trụ 01 tuyến 477KCNTB	Thí nghiệm cáp ngầm từ MC 477KCNTB đến trụ 01	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC 477KCNTB và đóng dao tiếp địa 477-76KCNTB Cắt DS trụ 01 lộ ra tuyến 477KCNTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	26-10-26	16h00	26-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 22 Đường số 6 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 474KCNTB	Đường dây 22kV từ trụ 22 Đường số 6 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 474KCNTB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	150	Không mất điện	Đóng DS trụ 01AB và MC 474KCNTB Cắt LBS trụ 22 Đường số 6 tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

43	26-10-26	16h00	26-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 471KCNTB	Đường dây 22kV từ trụ 35 tuyến 478TB đến trụ 1AB tuyến 471KCNTB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	250	Không mất điện	Đóng DS trụ 01AB và MC 471KCNTB Cắt LBS trụ 35 Đường số 6 tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	26-10-26	16h00	26-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 Đường số 7 tuyến 474TB đến trụ 1 tuyến 475KCNTB	Đường dây 22kV từ trụ 44 Đường số 7 tuyến 474TB đến trụ 1 tuyến 475KCNTB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	70	Không mất điện	Đóng DS trụ 01 và MC 475KCNTB Cắt LBS trụ 44 Đường số 7 tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	26-10-26	16h30	26-10-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	90	Không mất điện	Đóng REC trụ 25C/2 An Bình tuyến 478TB Cắt REC trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Căn chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Op thanh cái gia cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185 đoạn từ cột	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Tại trụ 161 Bàu Năng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT, 477HT	Thay 02 sứ đứng, thay 02 toppin, táp dây dẫn AC 185mm2 pha B tuyến 477HT (pha giữa tầng trên) tại trụ 161 Bàu Năng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT; - Khóa chế độ tự đóng lại MC 477HT; - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT; - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Quang Âu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/59B/1 Vườn Me tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/59B/12 đến trụ 253/8/59B/15 Vườn Me tuyến 477HT	Lắp vật tư, di dời trụ, sang lưới trung hạ áp từ trụ 253/8/59B/12 đến trụ 253/8/59B/15 Vườn Me tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu.	Cắt LBFCO trụ 253/8/59B/1 Vườn Me tuyến 477HT	Do đã thực hiện công tác kết hợp vào ngày 24/10/2026.					
2	26-10-26	08h00	26-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/59B/1 Vườn Me tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Vườn Me tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Vườn Me tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
3	26-10-26	14h00	26-10-26	14h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 212/2T Quốc Lộ 22B tuyến 477LH đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	LBS trụ 212/2T Long Yên tuyến 477LH và LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 212/2T Long Yên tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	Do LBS trụ 212/23 Nguyễn Văn Cừ tuyến 477LH bị lỗi không tác được.					
4	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Xóm Ruộng 4 trụ 88/1/7/9 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA Xóm Ruộng 4 trụ 88/1/7/9 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 88/1/7/9 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Xóm Ruộng xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 88/1/7/2 tuyến 473SD	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
5	26-10-26	13h30	26-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/88 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/88 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA, di dời trạm biến áp từ trụ 186/92 về trụ 186/88 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Hòa Hội 5, Hòa Hội 5A trụ 186/92; cắt CB trạm 25kVA Hàn Điện Hòa Hội 1 tụ 90/1 tuyến 473SD	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
6	26-10-26	08h00	26-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Thạnh Nghĩa 1 trụ 186/18/7 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA Thạnh Nghĩa 1 trụ 186/18/7 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA tại trụ 186/18/7 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Phước Tân xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 186/18/7 tuyến 473SD	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
7	26-10-26	13h30	26-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/53 tuyến 473SD	Trụ 186/48 tuyến 473SD	Lắp phụ kiện lưới điện, lắp chống sét van cho đường dây tại trụ 186/48 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 37,5kVA Pum Ma-1 trụ 186/53 tuyến 473SD	Do thay đổi kế hoạch công tác.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc