CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3569/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.425.198	51.150.568	0	9.360
2	Pmax (MW)	2327,2	2505,7	0,000	0,390
3	Pmin (MW)	1647,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	27-10-26	08h00	27-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	27-10-26	09h00	27-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Hòa Thành.	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	0	Không mất điện	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	27-10-26	09h00	27-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	27-10-26	18h00	27-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 206 đến trụ 316	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 410 đến trụ 522	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	27-10-26	08h00	27-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Đo nhiệt độ mối nối thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	27-10-26	18h00	27-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 481MB	Từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 481MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ phóng điện, lắp LBFCO phân đoạn và phát quang lưới điện từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 481MB	1177	15,0569	0,0279	0,5896	0,0011	0,057	514	
2	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp trụ 171/35/13T đến trụ 171/35/14T thuộc trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	Nhánh rẽ hạ áp trụ 171/35/13T đến trụ 171/35/14T thuộc trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	Tháp đà U nâng độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 171/35/13T đến trụ 171/35/14T thuộc trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 481MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TĐ	Từ trụ 117 đến trụ 117/14 Đất Sét tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 117 đến trụ 117/14 Đất Sét tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 139/1 Khu E tuyến 473TĐ	Từ trụ 139 đến trụ 139/12 Khu E tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 139 đến trụ 139/12 Khu E tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/1 đến trụ 118/35 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/1 đến trụ 118/35 Truông Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	27-10-26	07h30	27-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	27-10-26	07h30	27-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	27-10-26	07h30	27-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Cân bằng pha lưới điện trung áp, lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 54/20/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 54/20/1, tháo hotline trụ 54/20 nhánh rẽ Cây Trắc tuyến 471PĐC	176	1,4785	0,0029	0,0001	0,0000	0,079	670	
9	27-10-26	07h30	27-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm Đường dây 22kV từ trụ 171 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	27-10-26	07h30	27-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	27-10-26	07h00	27-10-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 244C đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Cô lập DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	35	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH - Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	1332	1,4253	0,0238	0,0741	0,0012	0,655	655	
12	27-10-26	16h30	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 244C đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	DS trụ 24C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tái lập DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	35	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH - Đóng DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	1332	1,4253	0,0238	0,0741	0,0012	0,655	655	

13	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/94 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 246B đến trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/29 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 246B đến trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/29 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	35	Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa, khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 254/1 Hóc Trâm tuyến 471TN - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 482TN - Cắt DS trụ 265 Trường Tây tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 267/1, DS trụ 267/1/1P Trường Huệ tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	856	9,1104	0,0152	0,4761	0,0008	1,200	12.003	
14	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/94 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 252 đến trụ 252/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 252/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/22 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 254B đến trụ 254B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 254B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/19 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 257B đến trụ 257B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 257B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/15 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 252 đến trụ 252/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 252/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/22 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 254B đến trụ 254B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 254B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/19 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 257B đến trụ 257B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 257B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/15 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa, khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 254/1 Hóc Trâm tuyến 471TN - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 482TN - Cắt DS trụ 265 Trường Tây tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 267/1, DS trụ 267/1/1P Trường Huệ tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 261 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay đà 2,4m bị rỉ sét, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 261 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa, khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 254B/1 Hóc Trâm tuyến 471TN - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 482TN - Cắt DS trụ 265 Trường Tây tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/94 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 259 đến trụ 259/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 259/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/13 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 260 đến trụ 260/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 260/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/11 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 262B đến trụ 262B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 262B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 259 đến trụ 259/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 259/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/13 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 260 đến trụ 260/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 260/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/11 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ; từ trụ 262B đến trụ 262B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 262B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/6 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa, khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 254B/1 Hóc Trâm tuyến 471TN - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 482TN - Cắt DS trụ 265 Trường Tây tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 267/1, DS trụ 267/1/1P Trường Huệ tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 267/1P/94, DS trụ 267/1P/95 Bến Kéo tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	27-10-26	07h00	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 254 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Ép lèo trung thế, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 254 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa, khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt DS trụ 244C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt DS trụ 254B/1 Hóc Trâm tuyến 471TN - Cắt DS trụ 123 Giang Tân tuyến 482TN - Cắt DS trụ 265 Trường Tây tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	27-10-26	07h30	27-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/94 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 266 đến trụ 266/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 266/2 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/1B Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 266 đến trụ 266/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 266/2 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/1B Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	56	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	- Cắt Rec, 3LTD trụ 316 Cầm Giang tuyến 474TĐ - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 264B, DS trụ 264 Trường Tây 471TN - Cắt Rec trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyến 474TN	1351	5,7827	0,0241	0,3008	0,0013	1,047	4.189	
19	27-10-26	17h00	27-10-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TĐ cấp điện cho tuyến 473LH đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển tải trung thế	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 59B, Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp Trụ 104/78B tuyến 475TBI	Trụ 104/78B tuyến 475TBI	Thay Công tơ, CT, VT định kỳ đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp Trụ 104/78B tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh	Cắt 3LBFCO và Tháo 3 hotline Trụ 104/78B đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp tuyến 475TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,014	126	

21	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/127/1 Trại Bí - Hòa Hiệp tuyến 477TBI	Từ trụ 104/127/2 đến trụ 104/127/30 tuyến 477TBI	Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/127/2 đến trụ 104/127/30 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Ấp Hòa Đông A xã Phước Vinh	Cắt 3LBFCO trụ 104/127/1 Trại Bí - Hòa Hiệp tuyến 477TBI	28	0,3628	0,0007	0,0140	0,0000	0,140	1.263	
22	27-10-26	08h00	27-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	27-10-26	08h00	27-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ đến trụ 89A đến trụ 89A/5 tuyến 475TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Từ trụ 15/1 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/1 đến trụ 15/38 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 53/15 Tân Bình - G, trạm 2x25kVA trụ 53/20 Tân Bình - AC tuyến 471CM	Từ trụ 53/19 đến trụ 53/19/1 đường 793 tuyến 471CM	Trồng trụ BTLT 14m ghép, lắp mới TBA 3x15kVA hộ kinh doanh Phương Nhị từ trụ 53/19 đến trụ 53/19/1 đường 793 tuyến 471CM	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/15 Tân Bình - G, trạm 2x25kVA trụ 53/20 Tân Bình - AC tuyến 471CM	76	0,6767	0,0013	0,0381	0,0001	0,103	926	
27	27-10-26	08h00	27-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA Xóm Mồ Côi 1 trụ 141/43/5/3 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x50kVA Xóm Mồ Côi 1 trụ 141/43/5/3 tuyến 476SD	Thay công tơ và hệ thống đo đếm trạm biến áp trụ 141/43/5/3 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt 1 CB, 2 FCO trạm biến áp 2x50kVA Xóm Mồ Côi 1 trụ 141/43/5/3 tuyến 476SD	148	0,5147	0,0025	0,0288	0,0001	0,023	80	
28	27-10-26	13h30	27-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 151/7/9/1P tuyến 476SD	Trụ 151/7/9/1P tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Lê Quốc bảo tại trụ 151/7/9/1P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 75kVA Thanh Phước 4 trụ 151/7/9 tuyến 476SD	66	0,2295	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40	
29	27-10-26	08h00	27-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T, từ trụ 141/31 đến trụ 141/31/7, từ trụ 141/43 đến trụ 141/43/12 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	27-10-26	08h00	27-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/59 Nông trường cao su 2 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/59 Nông trường cao su 2 tuyến 477SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/59 Nông trường cao su 2 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khách hàng: Nông trường cao su 2	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/46/36/59 Nông trường cao su 2 tuyến 477SD	7	0,0243	0,0001	0,0014	0,0000	0,011	40	
31	27-10-26	08h00	27-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	16	0,0556	0,0003	0,0031	0,0000	0,011	40	
32	27-10-26	08h00	27-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 172 Thanh Phước - 8 tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 172 Thanh Phước - 8 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 250kVA trụ 172 Thanh Phước - 8 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 172 Thanh Phước - 8 tuyến 476SD	123	0,4278	0,0020	0,0240	0,0001	0,103	360	

33	27-10-26	13h30	27-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 182/9P Thanh Phước 6 tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 182/9P Thanh Phước 6 tuyến 476SD	Thay công tơ điện tử không tương thích DCU tại trạm biến áp 250kVA trụ 182/9P Thanh Phước 6 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 182/9P Thanh Phước 6 tuyến 476SD	181	0,6295	0,0030	0,0353	0,0002	0,103	360	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Ốp thanh cái gia cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185 đoạn từ cột cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	27-10-26	07h00	27-10-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 81B/38 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	LBS trụ 81B/38 Gò Kén tuyến 482TN và LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cho tuyến 477LH đến trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp	Chuyển tải trung thế	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81B/45 (81B/38) Gò Kén tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 215B, DS trụ 215 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	27-10-26	17h30	27-10-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 81B/38 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	LBS trụ 81B/38 Gò Kén tuyến 482TN và LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cho tuyến 482TN đến trụ 81B/38 Gò Kén	Chuyển tải trung thế	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 215, LBS trụ 215B Trung Học Nông Nghiệp tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 81B/45 (81B/38) Gò Kén tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	27-10-26	07h30	27-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/94 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 244C đến trụ 264B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 246B đến trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/29 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Sang nhánh rẽ trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 246B đến trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, từ trụ 246B/1 Quốc Lộ 22B đến trụ 267/1P/29 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Giang Tân, Long Bình phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBFCO trụ 169B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 192/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 212/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 3x15kVA Công ty CP TM Sabeco Miền Đông trụ 193B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 212/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA gạch Thành Lợi trụ 190/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 25kVA HKD Sáu Phước trụ 185/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 15kVA HKD Cao Văn Năng trụ 185/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 50kVA	895	7,6617	0,0160	0,3985	0,0008	0,262	2.094	
C. HOTLINE																				
1	27-10-26	08h00	27-10-26	10h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 156 đến trụ 299 tuyến 478SD	Trụ 236 tuyến 478SD	Lắp 01 kẹp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 236 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Hảo Đước trụ 42, Recloser Bến Trường trụ 156 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	27-10-26	10h00	27-10-26	12h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 471SD	Trụ 134/39/15 tuyến 471SD	Lắp 01 kẹp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 134/39/15 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Đồng Khởi trụ 78 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc