CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3570/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.811.001	52.235.658	0	9.360
2	Pmax (MW)	2268,5	2527,3	0,000	0,390
3	Pmin (MW)	1698,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	28-10-26	08h00	28-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	28-10-26	18h00	28-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	28-10-26	09h00	28-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	28-10-26	09h00	28-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	28-10-26	08h00	28-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	28-10-26	18h00	28-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	28-10-26	07h00	28-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	28-10-26	07h00	28-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đườn dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 37	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	28-10-26	08h00	28-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Đo nhiệt độ mối nối thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	28-10-26	18h00	28-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 18/4 Giồng Két 6 tuyến 471MB	Trạm 50kVA trụ 18/4 Giồng Két 6 tuyến 471MB	Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 50kVA trụ 18/4 Giồng Két 6 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	- Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ	- Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12/52B Bình Quới tuyến 471MB	416	5,3217	0,0099	0,2084	0,0004	0,274	2.469	
2	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 18/18 Giồng Két 8 tuyến 471MB	Trạm 25kVA trụ 18/18 Giồng Két 8 tuyến 471MB	Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 25kVA trụ 18/18 Giồng Két 8 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ	- Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12/52B Bình Quới tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 18/30 Giồng Két 3 tuyến 471MB	Trạm 50kVA trụ 18/30 Giồng Két 3 tuyến 471MB	Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 50kVA trụ 18/30 Giồng Két 3 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ	- Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12/52B Bình Quới tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18/14 đến 18/16 Giồng Két tuyến 471MB	Từ trụ 18/14 đến 18/16 nhánh rẽ 22kV Giồng Két tuyến 471MB	- Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 3x50kVA, lắp hoàn chỉnh xà, LA, FCO, cáp lực, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 18/16 Giồng Két 2 tuyến 471MB - Cắt lèo dừng dây, đấu lèo hạ áp trụ 18/14 thuộc trạm 250kVA Giồng Két 10 tuyến 471MB - Thu hồi TBA và phụ kiện trạm 75kVA trụ 18/14 Giồng Két 4 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ	- Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12/52B Bình Quới tuyến 471MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/2 đến trụ 234/38, từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/9, từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/14p Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/2 đến trụ 234/38, từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/9, từ trụ 234/10 đến trụ 234/10/14p Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/28 đến trụ 262/28/18 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 262/28 đến trụ 262/28/18 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO trụ 262/28/1 và tháo hotline nhánh rẽ đấu nối tại trụ 262/28 Cơ Giới tuyến 477HT - Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	269	2,5705	0,0048	0,1348	0,0002	0,091	819	
7	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Từ trụ 262/27 đến trụ 262/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì lưới điện, quấn băng keo hạ áp từ trụ 262/27 đến trụ 262/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Suối Đá xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 471PĐC	Cân bằng pha lưới điện trung áp trụ 42/65/77/33, lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm, đấu nối LA, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 42/65/77/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 471PĐC	775	6,5104	0,0128	0,0005	0,0000	0,079	670	
11	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/21 đến trụ 42/62B Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/21 đến trụ 42/62B Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm Đường dây 22kV từ trụ 42/21 đến trụ 42/74 Cây Trường - Bàu Đồn và các nhánh rẽ trụ 42/29, 42/38 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Đào lỗ trụ trung hạ áp từ trụ 92/95 đến trụ 92/95/6 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

13	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 131 đến trụ 131/1 Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 131/1 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 131 đến trụ 131/1 Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 131/1 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Kéo dây trung áp, hoàn chỉnh trạm, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 131 đến trụ 131/1 Phạm Hùng tuyến 475TN, từ trụ 131/1 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo B trụ 130B Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 400kVA Báo Quốc Từ B trụ 28/1T Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 3x75kVA Báo Quốc Từ E trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	405	3,4670	0,0072	0,1803	0,0004	0,262	2.094	
14	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 73/3 (hạ áp) đến trụ 30/10T Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 73/3 (hạ áp) đến trụ 30/10T Hùng Vương tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 73/3 (hạ áp) đến trụ 30/10T Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 400kVA Báo Quốc Từ B trụ 28/1T Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Phạm Văn Đồng A trụ 28/2B Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Nguyễn Chí Thanh C trụ 4/2P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	191	1,6351	0,0034	0,0851	0,0002	0,131	1.047	
15	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 46, từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 35 đến trụ 46, từ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 35 đến trụ 46, ừ trụ 35 đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	28-10-26	08h30	28-10-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Nhà nghĩ Ngọc My trụ 31/2B tuyến 471TBI	Trụ 31/2B tuyến 471TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Nhà nghĩ Ngọc My trụ 31/2B tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Ngọc My	Cắt FCO TBA 25kVA Nhà nghĩ Ngọc My trụ 31/2B tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
17	28-10-26	09h30	28-10-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Karaoke Phát Tài trụ 173/1/12/1 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/12/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Cơ sở Karaoke Phát Tài trụ 173/1/12/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ Kinh Doanh Phát Tài	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Karaoke Phát Tài trụ 173/1/12/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
18	28-10-26	08h00	28-10-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 479TBI	Trụ 173 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ, cân pha chuyển lèo hạ áp TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 479TBI	123	0,6198	0,0030	0,0240	0,0001	0,005	19	
19	28-10-26	14h00	28-10-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát trụ 182B/31 tuyến 479TBI	Trụ 182B/31 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát trụ 182B/31 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát (Chốt BVR tiểu khu 3)	Cắt FCO TBA 25kVA Ban quản lý Vườn Quốc Gia Lò Gò - Xa Mát trụ 182B/31 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
20	28-10-26	08h00	28-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

21	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/2 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/2 đến trụ 99/15 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	28-10-26	07h30	28-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/24B/1 Bời Lời tuyến 478TN	Từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/10 đường Bời Lời tuyến 478TN	- Bàn giao đơn vị ngoài xử lý khiếm khuyết tồn tại công trình ĐTXD 2026 từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/10 đường Bời Lời tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lời tuyến 478TN	424	3,9852	0,0070	0,2242	0,0004	0,514	4.887	
24	28-10-26	08h00	28-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	Thay máy biến áp bị rỉ sét trụ 80/25 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 80/14 tuyến 478SD	50	0,1739	0,0008	0,0097	0,0000	0,011	40	
25	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266 đến trụ 266/2/7/9/16, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252 đến Trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Từ trụ 266 đến trụ 266/2/7/9/16, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252 đến Trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 266 đến trụ 266/2/7/9/16, từ trụ 250 đến trụ 250/15, từ trụ 252 đến Trụ 252/13/12 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 250 đến trụ 286, từ trụ 264 đến trụ 264/4/20, từ trụ 240 đến trụ 240/8 tuyến 471SD	Từ trụ 250 đến trụ 286, từ trụ 264 đến trụ 264/4/20, từ trụ 240 đến trụ 240/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 250 đến trụ 286, từ trụ 264 đến trụ 264/4/20, từ trụ 240 đến trụ 240/8 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 242 đến trụ 242/30, từ trụ 242/29 đến Trụ 242/29/20/13 tuyến 471SD	Từ trụ 242 đến trụ 242/30, từ trụ 242/29 đến Trụ 242/29/20/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 242 đến trụ 242/30, từ trụ 242/29 đến Trụ 242/29/20/13 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	28-10-26	08h00	28-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần TAPIOTEK trụ 18/1 tuyến 473SD	Trụ 18/1 tuyến 473SD	Thay 3CT (75/5A) trung áp định kỳ tại trụ 18/1 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Khách hàng: Công ty Cổ Phần TAPIOTEK	Cắt 3 LBFCO trụ 18 tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
29	28-10-26	13h30	28-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Doanh Nghiệp Tư Nhân Sầm Hên trụ 264/4/1/3 tuyến 471SD	Trụ 264/4/1/3 tuyến 471SD	Thay 3CT (60/5A) trung áp định kỳ tại trụ 264/4/1/3 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Khách hàng: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sầm Hên	Cắt Recloser và DS-3 pha trụ 264/4/1/1; cắt 3 LBFCO trạm trụ 264/4/1/2 và trụ 264/4/1/3 tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
100																				
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Ốp thanh cái gia cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185 đoạn từ cột cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	28-10-26	08h00	28-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Từ trụ RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B đến LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	Bàn giao Công ty Sơn Anh thí nghiệm cáp ngầm từ trụ RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B đến LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS 02 tủ RMU 27 Mít Một tuyến 481TN đang vị trí cắt - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 Mit Một tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30																					
C.	**HOTLINE**																				
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc