CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3571/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.969.751	52.256.932	0	9.360
2	Pmax (MW)	2298,3	2517,2	0,000	0,390
3	Pmin (MW)	1679,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	29-10-26	08h00	29-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-10-26	18h00	29-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	29-10-26	18h00	29-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	29-10-26	08h00	29-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-10-26	18h00	29-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	29-10-26	07h00	29-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 206 đến trụ 316	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-10-26	07h00	29-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 410 đến trụ 522	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-10-26	08h00	29-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA. Đo nhiệt độ mối nối thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-10-26	18h00	29-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/117/10/52/31B/10/8 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/31B/10 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/117/10/52/31B/10/8 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/31B/10 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Chỉnh trụ nghiêng hạ áp trụ 53/117/10/52/31B/10/8 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/31B/10 Phước Lập 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/31B/10 Phước Lập 5 tuyến 480BC	14	0,1791	0,0003	0,0070	0,0000	0,023	206	
2	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/22/9/1 đến trụ 53/86B/22/9/9 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/22/9/1 đến trụ 53/86B/22/9/9 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 480BC	Chỉnh trụ nghiêng hạ áp trụ 53/86B/22/9/1 đến trụ 53/86B/22/9/9 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Phước Tân xã Phước Chỉ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước Giang 7 tuyến 480BC	42	0,5373	0,0010	0,0210	0,0000	0,023	206	
3	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 420 đến trụ 480 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 420 đến trụ 480 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ tại trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ	30	0,2867	0,0005	0,0150	0,0000	0,034	306	
5	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 320kVA trụ 433/12 Ấp BII-B tuyến 475TĐ - Trạm 250kVA trụ 433/12/5T Ấp BII-T.433/12/5T tuyến 475TĐ	Từ trụ 433/12 đến trụ 433/12/4T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, phát quang lưới điện từ trụ 433/12 đến trụ 433/12/4T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Ấp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 320kVA trụ 433/12 Ấp BII-B tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 433/12/5T Ấp BII tuyến 475TĐ	158	1,5098	0,0028	0,0792	0,0001	0,480	4.320	
6	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 465 Phước Minh 11 tuyến 475TĐ	Từ trụ 464 đến trụ 465 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Ốp tôn thân trụ từ trụ 464 đến trụ 465 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Minh xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 465 Phước Minh 11 tuyến 475TĐ	20	0,1911	0,0004	0,0100	0,0000	0,034	306	
7	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	Trồng trụ trung áp, lắp phụ kiện từ trụ 92/95 đến trụ 92/95/6 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 92/95 Xóm Bố tuyến 472TĐ	113	0,9493	0,0019	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
10	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B đến trụ 42/146 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/62B đến trụ 42/146 Cây Trường - Bàu Đồn tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm Đường dây 22kV từ trụ 42/21 đến trụ 42/146 Cây Trường - Bàu Đồn và các nhánh rẽ trụ 42/74, 42/99 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 7 đến 27/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 7 đến 27/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 27 đến 27/6 Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Long Hải W trụ 25A Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngô Quyền tuyến 474TN	132	1,1300	0,0024	0,0588	0,0001	0,157	1.257	
13	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 29/1T đến trụ 29/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 29/1T đến trụ 29/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 29/1T đến trụ 29/8T Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Vũ Đình Gia trụ 28C/3 Ngô Quyền tuyến 474TN	100	0,8561	0,0018	0,0445	0,0001	0,079	628	
14	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 30 đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 30 đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 30 đến trụ 30/1/9T Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	119	1,0187	0,0021	0,0530	0,0001	0,076	605	
15	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 28/4 đến 28/10/5, từ trụ 28/6B đến trụ 28/6B/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/4 đến 28/10/5, từ trụ 28/6B đến trụ 28/6B/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 28/4 đến 28/10/5, từ trụ 28/6B đến trụ 28/6B/5 Ngô Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Trường An F trụ 28/4B Ngô Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trường An G trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN - Tháo hotline trụ 28/4 Ngô Quyền tuyến 474TN (CB, FCO trạm đang cắt) - Tháo hotline trụ 28/8 Ngô Quyền tuyến 474TN (CB, FCO trạm đang cắt)	176	1,5067	0,0031	0,0784	0,0002	0,196	1.571	
16	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 90/4B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 90/4B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Hoàn chỉnh trạm 50kVA, tách dừng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 90/4B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN. (Tờ trình 60)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân W trụ 90/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 15kVA Hàn tiện Trường Xuân trụ 90/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	70	0,5992	0,0012	0,0312	0,0001	0,045	363	
17	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/1 đến trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	29-10-26	08h00	29-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50kVA trụ 100 Tân Phú 4 tuyến 477TH	Trạm 3x50kVA trụ 100 Tân Phú 4 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 100 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Phú	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 100 Tân Phú 4 tuyến 477TH	120	1,0213	0,0021	0,0534	0,0001	0,103	823	

19	29-10-26	08h00	29-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 112 Tân Xuân 1-1 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 112 Tân Xuân 1-1 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 112 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 112 Tân Xuân 1-1 tuyến 477TH	51	0,4340	0,0009	0,0227	0,0000	0,103	823	
20	29-10-26	08h00	29-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 68/15B NT Thạnh Bình 5 tuyến 477TH	Trạm 250kVA trụ 68/15B NT Thạnh Bình 5 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 68/15B tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Ấp Tân Hòa xã Tân Phú	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 68/15B NT Thạnh Bình 5 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,274	2.195	
21	29-10-26	08h00	29-10-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 121/20/5 NT Tân Hưng 11 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 121/20/5 NT Tân Hưng 11 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 121/20/5 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Lợi A xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/20/5 NT Tân Hưng 11 tuyến 477TH	55	0,4681	0,0010	0,0245	0,0001	0,103	823	
22	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	29-10-26	08h00	29-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 108/8P/1 đến trụ 108/8P/12, từ trụ 108/8P/1 đến trụ 108/8P/1/10 tuyến 476SD	Từ trụ 108/8P/1 đến trụ 108/8P/12, từ trụ 108/8P/1 đến trụ 108/8P/1/10 tuyến 476SD	Thay trụ hạ áp bị nứt gốc, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 108/8P/1 đến trụ 108/8P/12, từ trụ 108/8P/1 đến trụ 108/8P/1/10 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA An Điền 7 trụ 108/8P tuyến 476SD	69	0,6171	0,0011	0,0346	0,0001	0,011	103	
25	29-10-26	06h00	29-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 184/43/44	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 243/2A tuyến 475TB Cắt LBS trụ 184/43/44 tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	29-10-26	07h30	29-10-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 116/7B tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 116/7B tuyến 478TB	Thay sứ phóng trụ 184/62, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	40	Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận; Khu phố Lộc Vĩnh phường An Tịnh.	Cắt REC và 3LTD trụ 116/7B tuyến 478TB Cắt 3LTD trụ 184/42B tuyến 478TB Cắt 3LTD trụ 184/43/44 tuyến 478TB	1585	14,3499	0,0266	0,7940	0,0015	1,448	13.032	
27	29-10-26	06h00	29-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 243/2A tuyến 475TB đến trụ 184/43/44 tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 184/43/44 tuyến 478TB Cắt LBS trụ 243/2A tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Căn chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Ốp thanh cái gia cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185 đoạn từ cột cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x25kVA trụ 42/65/80B/1 Lộc Thành tuyến 471PĐC	TBA 3x25kVA trụ 42/65/80B/1 Lộc Thành tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA trụ 42/65/80B/1 Lộc Thành tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm	2	Khách hàng Lộc Thành	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 42/65/80B/1 Lộc Thành tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
2	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA trụ 128/65/69A/2 Xóm Bố 6 tuyến 472TĐ	TBA 37,5kVA trụ 128/65/69A/2 Xóm Bố 6 tuyến 472TĐ	Thay công tơ trạm phù hợp để lấy đo ghi xa TBA 37,5kVA trụ 128/65/69A/2 Xóm Bố 6 tuyến 472TĐ	Thay công tơ trạm	2	Ấp Xóm Bố xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37,5kVA trụ 128/65/69A/2 Xóm Bố 6 tuyến 472TĐ	18	0,1512	0,0003	0,0000	0,0000	0,040	340	

3	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 42/74/6 Bàu Đồn 21 tuyến 471PĐC	TBA 50kVA trụ 42/74/6 Bàu Đồn 21 tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm phù hợp để lấy đo ghi xa TBA 50kVA trụ 42/74/6 Bàu Đồn 21 tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm	2	Ấp 4 xã Truông Mít	Cắt 3FCO TBA 50kVA trụ 42/74/6 Bàu Đồn 21 tuyến 471PĐC	27	0,2268	0,0004	0,0000	0,0000	0,040	340	
4	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 471PĐC	TBA 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm phù hợp để lấy đo ghi xa TBA 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm	4	Khu phố Thanh Bình phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 471PĐC	126	1,0585	0,0021	0,0001	0,0000	0,079	670	
5	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA trụ 42/65/106B/3 Phước Hội 7 tuyến 471PĐC	TBA 2x25kVA trụ 42/65/106B/3 Phước Hội 7 tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm phù hợp để lấy đo ghi xa TBA 2x25kVA trụ 42/65/106B/3 Phước Hội 7 tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm	3	Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA trụ 42/65/106B/3 Phước Hội 7 tuyến 471PĐC	80	0,6720	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	500	
6	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 128/122/4/2B Phước Bình 13 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA trụ 128/122/4/2B Phước Bình 13 tuyến 472TĐ	Thay công tơ trạm phù hợp để lấy đo ghi xa TBA 50kVA trụ 128/122/4/2B Phước Bình 13 tuyến 472TĐ	Thay công tơ trạm	3	Ấp Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 128/122/4/2B Phước Bình 13 tuyến 472TĐ	23	0,1932	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500	
7	29-10-26	07h30	29-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Hoà Thành	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Trụ RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Bàn giao ĐL Hoà Thành lắp vật tư và phụ kiện hệ thống đo đếm trung thế trụ RMU 27/1 (trụ 137/1/1) Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện khách hàng	- Kiểm tra LBS 02 tủ RMU 27 Mit Một tuyến 481TN đang vị trí cắt - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 Mit Một tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc