CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3572/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.097.576	53.341.317	0	9.360
2	Pmax (MW)	2312,2	2582,2	0,000	0,390
3	Pmin (MW)	1715,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	30-10-26	09h00	30-10-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	30-10-26	18h00	30-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Lộc Thuận	Trạm 110kV Lộc Thuận	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-10-26	18h00	30-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-10-26	08h00	30-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-10-26	18h00	30-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-10-26	07h00	30-10-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 105 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-10-26	08h00	30-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh phòng và các tủ bảng điện trong nhà. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.Đo nhiệt độ mối nối thiết bị toàn trạm.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-10-26	08h00	30-10-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Phát quang xung quanh trạm và vệ sinh sân ngắt. Kiểm tra sưởi, chiếu sáng, vệ sinh và bịt kín các tủ thiết bịtoàn trạm. Bảo dưỡng máy lạnh. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	30-10-26	18h00	30-10-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị toàn trạm. Vệ sinh các phòng trong nhà.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/3 đến trụ 154B/5b Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/3 đến trụ 154B/5b nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	- Lắp mới hoàn chỉnh TBA, xà, LA, FCO, cáp lực, hệ thống đo đếm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 154B/3 Rừng Dầu 29 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 154B/5b thuộc trạm 3x50kVA trụ 154B/3 Rừng Dầu 29 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 154B/1 và tháo 3hotline trụ 154B Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	291	3,7226	0,0069	0,1458	0,0003	0,137	1.235	

2	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	Từ trụ 267/6B/28 đến trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Lắp vật tư, di dời trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp, phát quang lưới điện từ trụ 267/6B/28 đến trụ 267/6B/29 Vườn Xoài tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Phước Hội xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 267/6B/1 Vườn Xoài tuyến 477HT	170	1,6245	0,0030	0,0852	0,0002	0,274	2.466	
3	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 260 đến trụ 305/6, từ trụ 267/6B đến trụ 267/6B/29 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 260 đến trụ 305/6, từ trụ 267/6B đến trụ 267/6B/29 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/54 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/54 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/69 Vùng Ven tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/69 Vùng Ven tuyến 472TĐ	Sang lưới trung hạ áp,thu hồi trụ trung áp, thu hồi dây trung áp, thay MBA xử lý khiếm khuyết từ trụ 128/65/1B đến trụ 128/65/66 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	30	Ấp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 128/65/69 , 3LTD trụ 128/65/68 Xóm Bố 2 tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 128/65/1B Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	486	4,0826	0,0080	0,0023	0,0000	0,594	5.050	
9	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/2 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/2 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/2 Ấp 6 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/15b đến trụ 133/14/4/4/3T, từ trụ 133/14/4/4 đến trụ 133/14/4/4/2P, từ trụ 133/14/4/4 đến trụ 133/14/4/4/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/15b đến trụ 133/14/4/4/3T, từ trụ 133/14/4/4 đến trụ 133/14/4/4/2P, từ trụ 133/14/4/4 đến trụ 133/14/4/4/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Dựng trụ hạ áp, kéo dây, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 133/15b đến trụ 133/14/4/4/3T, từ trụ 133/14/4/4 đến trụ 133/14/4/4/2P, từ trụ 133/14/4/4 đến trụ 133/14/4/4/3T Lạc Long Quân tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA Ngô Tùng Châu B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	142	1,2156	0,0025	0,0632	0,0001	0,157	1.257	
11	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 70/9 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN đến trụ 63/4/7 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN, từ trụ 63/4/1 đến trụ 63/4/7 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Từ trụ 70/9 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN đến trụ 63/4/7 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN, từ trụ 63/4/1 đến trụ 63/4/7 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Nhổ, dựng trụ hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 70/9 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN đến trụ 63/4/7 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN, từ trụ 63/4/1 đến trụ 63/4/7 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 400kVA Ao Hồ A trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Ao Hồ G trụ 63/4 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	393	3,3643	0,0070	0,1750	0,0004	0,196	1.571	
12	30-10-26	07h30	30-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	Sang lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, ép lèo hạ áp từ trụ 63/14/1/4B đến trụ 63/14/1/5 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN (chiết tính 68)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 475TN	268	2,2942	0,0048	0,1193	0,0002	0,131	1.047	
13	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 169/12/7 Tân Đông 3 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 169/12/7 Tân Đông 3 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 169/12/7 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Đông xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 169/12/7 Tân Đông 3 tuyến 477TH	32	0,3064	0,0006	0,0160	0,0000	0,103	926	
14	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 217/16P Tân Trung 36 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 217/16P Tân Trung 36 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 217/16P tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Trung A xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 217/16P Tân Trung 36 tuyến 477TH	86	0,8234	0,0015	0,0431	0,0001	0,103	926	
15	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 241/8 Tân Trung 45 tuyến 477TH	Trạm 50kVA trụ 241/8 Tân Trung 45 tuyến 477TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị nối lại dây tiếp đất, dây chống sét trạm trụ 241/8 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Trung B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 241/8 Tân Trung 45 tuyến 477TH	68	0,6511	0,0012	0,0341	0,0001	0,103	926	
16	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 261 tuyến 477TH	Nối lại dây tiếp đất, dây chống sét hệ thống đo đếm ranh giới trụ 261 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,000	0	
17	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/10 Công Ty TNHH MTV Nguyên Liêm tuyến 472SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/10 Công Ty TNHH MTV Nguyên Liêm tuyến 472SN	Thay công tơ và TU định kỳ trụ 173/36/10 tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	50	Công Ty TNHH MTV Nguyên Liêm	Cắt Recloser + 03 LTD trụ 173/36/10/1, cắt 03 LBFCO + tháo 03 Hotline trụ 173/36/10 tuyến 472SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	1,715	15.433	
18	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/16/1 Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 472SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/36/16/1 Công ty TNHH Tiến Thành tuyến 472SN	Thay công tơ và TU định kỳ trụ 173/36/16/1 tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	72	Công ty TNHH Tiến Thành	Cắt Recloser + DS trụ 173/36/16/1, cắt 03 LTD trụ 173/36/16 tuyến 472SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	2,469	22.223	

19	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 13/2 đến trụ 13/42 và các nhánh rẽ đường Trần Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ13/2 đến trụ 13/42 và các nhánh rẽ đường Trần Trần Phú tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/110B/1 đến trụ 186/110B/16, từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110B/1 đến trụ 186/110B/16, từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/110B/1 đến trụ 186/110B/16, từ trụ 186/162/1 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/110/1 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/162/23/1 đến trụ 186/162/23/15, từ trụ 186/162/51/1 đến trụ 186/162/51/30/17 tuyến 473SD	Từ trụ 186/110/1 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/162/23/1 đến trụ 186/162/23/15, từ trụ 186/162/51/1 đến trụ 186/162/51/30/17 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/110/1 đến trụ 186/110/11, từ trụ 186/162/23/1 đến trụ 186/162/23/15, từ trụ 186/162/51/1 đến trụ 186/162/51/30/17 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/121B/4BT/1P đến 186/121B/4BT/12P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/4BT/1P đến 186/121B/4BT/12P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/121B/4BT/1P đến 186/121B/4BT/12P tuyến 473S	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục

2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Dựng thanh cái giá cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/1 đến trụ 253/8/14 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư trụ từ trụ 253/8/1 đến trụ 253/8/14 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Ấp Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu.	Cắt 3LBFCO trụ 253/8/1 Phước Lợi 1A tuyến 477HT	1897	18,2313	0,0338	0,9503	0,0018	0,686	6.174	
2	30-10-26	08h00	30-10-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/38 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Trụ 253/8/47B/1 khách hàng Võ Thanh Cao tuyến 477HT	Thay LBFCO bị hỏng tại trụ 253/8/47B/1 khách hàng Võ Thanh Cao tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Phước Bình xã Dương Minh Châu.	Cắt LBFCO trụ 253/8/38 Phước Bình 1A tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc