CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3617/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.958.248	49.487.165	0	9.360
2	Pmax (MW)	2126,1	2282,0	0,000	0,390
3	Pmin (MW)	1703,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 31/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	31-10-26	18h00	31-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	31-10-26	18h00	31-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	31-10-26	08h00	31-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	31-10-26	18h00	31-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	31-10-26	06h00	31-10-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB	Từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 341B Long Vĩnh đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Chuyển điện tuyến 476BC cấp điện tuyến 479MB từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 341B Long Vĩnh.	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt LBS trụ 234/1B và DS trụ 234 Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	120	- Ấp Bảo, Cao Su, Long Phú, Long Tân xã Long Thuận - Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu - Ấp Phước Trung, Phước Đông xã Long Chữ	- Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB trạm 110kV Mộc Bài - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 479MB	4500	57,5666	0,1066	2,2543	0,0042	4,115	37.038	
3	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV trụ 103B/14/1 Tây Nam tuyến 479MB	Trụ 103B/14/1 đường dây 22kV Tây Nam tuyến 479MB	Bảo trì DS trụ 103B/14/1 Tây Nam tuyến 479MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	- Ấp Bảo, Cao Su, Long Phú, Long Tân xã Long Thuận - Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu - Ấp Phước Trung, Phước Đông xã Long Chữ	- Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB trạm 110kV Mộc Bài - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB	LBS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM LBS trụ 234/1 Long Phước tuyến 479MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	- Ấp Bảo, Cao Su, Long Phú, Long Tân xã Long Thuận - Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu - Ấp Phước Trung, Phước Đông xã Long Chữ	- Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB trạm 110kV Mộc Bài - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	Thí nghiệm CBM LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	- Ấp Bảo, Cao Su, Long Phú, Long Tân xã Long Thuận - Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu - Ấp Phước Trung, Phước Đông xã Long Chữ	- Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB trạm 110kV Mộc Bài - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/3 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/3 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 234/3 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ấp Bảo, Cao Su, Long Phú, Long Tân xã Long Thuận - Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu - Ấp Phước Trung, Phước Đông xã Long Chữ	- Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB trạm 110kV Mộc Bài - Cắt DS trụ 234 Long Giang tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

7	31-10-26	17h00	31-10-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB	Từ trụ 227 Long Khánh đến trụ 341B Long Vĩnh đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS trụ 234 và LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 479MB - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	31-10-26	06h00	31-10-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến MC 471TN	Chuyển tải trung thế	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	31-10-26	17h30	31-10-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển tải trung thế	150	Không mất điện	Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	31-10-26	05h30	23-10-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/60 đến trụ 93 Tràng Cầy tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 93 Tràng Cầy tuyến 478SD	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	31-10-26	18h00	23-10-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI, 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Tràng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 302/1 Công ty TNHH SX-TM-DV-VT-XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 478TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 302/1 Công ty TNHH SX-TM-DV-VT-XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 478TH	Thay TI và TU trung áp định kỳ trụ 302/1 tuyến 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	200	Công ty TNHH SX-TM-DV-VT-XNK Hữu Đức Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 302/2, cắt DS trụ 302/3, cắt 03 LTD trụ 302 tuyến 478TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	6,859	61.730	
13	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	31-10-26	08h00	31-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	31-10-26	06h00	31-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- MC 471 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến MC 471 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký) - Cắt MC 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	31-10-26	17h00	31-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- MC 471 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	31-10-26	05h30	31-10-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

18	31-10-26	17h00	31-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	31-10-26	06h00	31-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - MC 481 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến MC 481 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện	200	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN,472TN - Cắt MC 481 trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	31-10-26	17h00	31-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - MC 481 trạm 110kV Tây Ninh	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	200	Không mất điện	- Đóng MC 481 trạm 110kV Tây Ninh - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	31-10-26	07h00	31-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 471TN, 481TN	- Cáp ngầm từ LBS 01 trạm biến áp 400kVA Đại Lộ 30/4 - 01 đến Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN, từ LBS 01 trạm biến áp 630kVA Đại Lộ 30/4 - 13 đến Recloser trụ 29 Lâm Vồ tuyến 471TN. - Từ trụ 3/3 đến trụ 29 đường Bời Lời tuyến 471TN, 481TN, 480TN	- Bàn giao đơn vị ngoài tháo, làm đầu cáp ngầm và thử nghiệm cáp ngầm cáp ngầm từ LBS 01 trạm biến áp 400kVA Đại Lộ 30/4 - 01 đến Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN, từ LBS 01 trạm biến áp 630kVA Đại Lộ 30/4 - 13 đến Recloser trụ 29 Lâm Vồ tuyến 471TN. - Điện lực Tân Ninh xử lý khiếm khuyết lưới điện thay xa composit, ốp bọc cách điện từ trụ 3/3 đến trụ 29 đường Bời Lời tuyến 471TN, 481TN, 480TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	25	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh; khu phố 3, 4, 14 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU 03 Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 tủ RMU 02 Lâm Vồ tuyến 471TN - Cắt MC 480TN và đóng DTĐ 480-76TN - Đóng DTĐ 471-76TN - Đóng DTĐ 481-76TN	623	6,1637	0,0103	0,3468	0,0006	0,857	8.574	
22	31-10-26	05h30	31-10-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD. - Cắt Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	31-10-26	17h00	31-10-26	17h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	31-10-26	05h30	31-10-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Tràng Cây trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐLTB đăng ký). - Cắt Recloser Tràng Cây trụ 93 và 3 LTD trụ 91 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

25	31-10-26	18h00	31-10-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 12 đến trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Không mất điện	- Đóng 3 LTD trụ 91 và Recloser Tràng Cầy trụ 93 tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt LBS Tràng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐLTB đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	31-10-26	07h00	31-10-26	07h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 471SD về đến trụ 1B lộ ra trạm Hòa Hiệp tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Ấp Phước Hưng (trừ tổ 1) xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 175 và DS 3 pha trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Đóng 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng Recloser Phước Hưng trụ 175 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD).	522	0,2593	0,0086	0,0145	0,0005	2,057	1.029	
27	31-10-26	16h30	31-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Từ trụ 1B đến trụ 176 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD)	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Ấp Phước Hưng (trừ tổ 1) xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 175 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng DS 3 pha trụ 176 và Recloser Phước Hưng trụ 175 tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD).	522	0,2593	0,0086	0,0145	0,0005	2,057	1.029	
28	31-10-26	07h00	31-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/1 đến trụ 299/30 tuyến 478SD	Từ trụ 299/1 đến trụ 299/30 tuyến 478SD	Lắp phụ kiện lưới và kéo dây chống sét từ trụ 299/1 đến trụ 299/30 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	25	Ấp Phước Lợi, Phước Hưng (tổ 1) xã Phước Vinh và ấp Vịnh xã Hảo Đước	- Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 Chợ Vịnh tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 176 Phước Hưng tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt 3 LTD trụ 91 Tràng Cầy tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt CB trạm 250kVA Ngã 4 An Cơ trụ 300B, 250kVA Ấp Vịnh 2 trụ 307B, 50kVA Cầu Vịnh trụ 312 tuyến 471SD. - Tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 314 tuyến 471SD.	2000	20,3735	0,0340	1,1123	0,0019	0,857	8.574	

29	31-10-26	07h00	31-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 299/31 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Từ trụ 299/31 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Lắp phụ kiện lưới và kéo dây chống sét từ trụ 299/31 đến trụ 299/56 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Phước Lợi, Phước Hưng (tổ 1) xã Phước Vinh	- Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 Chợ Vịnh tuyến 471SD-478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 176 Phước Hưng tuyến 476HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt 3 LTD trụ 91 Trảng Cầy tuyến 472HH (đang vận hành tuyến 478SD). - Cắt CB trạm 50kVA Phước Lợi 1 trụ 326, 250kVA Phước Lợi 4 trụ 335B, 160kVA Phước Lợi B trụ 337, 250kVA Phước Lợi 5 trụ 339B tuyến 471SD. - Tháo 1 hotline nhánh rẽ trụ 329, 331 tuyến 471SD. - Tháo 3 hotline nhánh rẽ trụ 338 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	31-10-26	06h00	31-10-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến MC 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến MC 482LT	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 482LT đến MC 482LT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	110	Không mất điện	Đóng LBS trụ 148B Đôn Thuận tuyến 473TB Cắt MC 482LT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	31-10-26	07h00	31-10-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 192C tuyến 473TB đến MC 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 192C tuyến 473TB đến MC 482LT	Dựng trụ, lắp REC, DS, LBS trụ 312/1B, 312/2, 312/2B tuyến 473TB; trụ 21 tuyến 482LT; trụ 22/4 tuyến 480LT và đóng điện nghiệm thu REC, DS, LBS trụ 312/1B, 312/2, 312/2B tuyến 473TB; trụ 21 tuyến 482LT; trụ 22/4 tuyến 480LT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	80	Ấp Đôn Thuận, Cầu xe, Bà Nhã xã Hưng Thuận.	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB Cắt 03LTD trụ 285 Bùng Binh 2 tuyến 473TB Cắt MC 482LT và đóng dao tiếp địa 482-76LT Cắt MC 480LT và đóng dao tiếp địa 480-76LT	2683	26,9897	0,0450	1,4934	0,0025	2,896	28.960	
32	31-10-26	17h00	31-10-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến MC 482LT	Đường dây 22kV từ trụ 148B tuyến 473TB đến MC 482LT	Chuyển điện tuyến 482LT cấp điện tuyến 473TB đến LBS Đôn Thuận trụ 148B	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	110	Không mất điện	Đóng MC 482LT Cắt LBS trụ 148B Đôn Thuận tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99																				
100																				
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	25-10-26	07h30	23-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	-Cải tạo nâng cột đoạn 4m các vị trí trụ: 7A, 8A, 9A, 10A, 12A, 13A, 14A, 15A. -Cân chỉnh dây dẫy hoàn thiện dây dẫn từ Trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ 16XDM (121HH).	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - Trụ 16 XDM.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 30 ngày liên tục
2	26-10-26	07h30	11-11-26	17h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	-Ốp thành cái gia cường mặt cắt điện từ vị trí trụ 01A đến vị trí trụ 15A. -Thu hồi dây ACSR240 hiện hữu và kéo dây 2xACSR-185 đoạn từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi dây chống sét hiện hữu và kéo dây cáp quang OPGW-70 từ Trụ cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến trụ cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Cài đặt, chỉnh định lại trị số Relay bảo vệ ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng. -Đóng điện nghiệm thu Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng sau khi hoàn thành thay dây dẫn điện từ dây ACSR240 thành 2xACSR185 đoạn từ cột cổng ngăn 172 trạm 220kV Trảng Bàng 2 đến cột cổng ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 17 ngày liên tục
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
	Không có																				
C.	**HOTLINE**																				
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc