CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3012/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ 22/9/2026 đến 26/9/2026) tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.943.985	2.841.450	0	8.640
2	Pmax (MW)	2235,1	443,1	0,000	0,360
3	Pmin (MW)	1600,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	22-09-26	08h00	22-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-09-26	07h00	22-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	22-09-26	06h30	22-09-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra vệ sinh pin năng lượng mặt trời mái nhà	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC, DC cho hệ thống Inveter.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-09-26	09h00	22-09-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công ngiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào và đo nội trở accu	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	22-09-26	18h00	22-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-09-26	08h00	22-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-09-26	18h00	22-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	22-09-26	07h00	22-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396	Rong cành, mé nhánh và chặt đđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	22-09-26	07h00	22-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	22-09-26	07h00	22-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 18/11 Giòng Két 10 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/11 Giòng Két 10 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 18/11 Giòng Két 10 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 18/28B Giòng Két 11 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/28B Giòng Két 11 tuyến 471MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 18/28B Giòng Két 11 tuyến 471MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 tuyến 479MB	Trạm 160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 326B Long Giao 19 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 326B Long Giao 19 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 326B Long Giao 19 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

5	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 336/7 Long Hòa 2-20 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-23 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	22-09-26	08h00	22-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA trụ 227B/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyến 471HT	Trạm 180kVA trụ 227B/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trương Thị Thanh Thủy trạm 180kVA trụ 227B/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 227B/1 Công ty TNHH SX Nông Nghiệp Điện Quốc Đạt tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,154	231	
8	22-09-26	09h30	22-09-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 400kVA trụ 79B/4 Công ty TNHH MTV Nhật Hào tuyến 477HT	Trạm 400kVA trụ 79B/4 Công ty TNHH MTV Nhật Hào tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào Tây Ninh trạm 400kVA trụ 79B/4 Công ty TNHH MTV Nhật Hào tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhật Hào	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 79B/4 Công ty TNHH MTV Nhật Hào tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	343	
9	22-09-26	10h30	22-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 40/1 Công ty TNHH Hồng Hiệp tuyến 471HT	Trạm 3x25kVA trụ 40/1 Công ty TNHH Hồng Hiệp tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hồng Hiệp trạm 3x25kVA trụ 40/1 Công ty TNHH Hồng Hiệp tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hồng Hiệp	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 40/1 Công ty TNHH Hồng Hiệp tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
10	22-09-26	13h30	22-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 37/1 Ninh Hưng II-1 tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 37/1 Ninh Hưng II-1 tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Đức Triết trạm 15kVA trụ 37/1 Ninh Hưng II-1 tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Ninh Hưng II-1	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 37/1 Ninh Hưng II-1 tuyến 471HT	2	0,0021	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
11	22-09-26	14h30	22-09-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 28/10 Ninh Hưng I-7 tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 28/10 Ninh Hưng I-7 tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Kho KX5 Tỉnh Đội trạm 15kVA trụ 28/10 Ninh Hưng I-7 tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Ninh Hưng I-7	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 28/10 Ninh Hưng I-7 tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
12	22-09-26	15h30	22-09-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x75kVA trụ 26/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT	Trạm 3x75kVA trụ 26/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Huỳnh Thị Tú Trinh trạm 3x75kVA trụ 26/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 26/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trinh tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,171	171	
13	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 Bàu Năng tuyến 471HT	Từ trụ 110 đến trụ 134, từ trụ 129 đến trụ 129/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 110 đến trụ 134, từ trụ 129 đến trụ 129/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 Bàu Năng tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/8, từ trụ 182/12 đến trụ 182/12/10, từ trụ 191 đến trụ 191/18, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8, từ trụ 166 đến trụ 189, từ trụ 203 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 182/8B đến trụ 182/8B/8, từ trụ 182/12 đến trụ 182/12/10, từ trụ 191 đến trụ 191/18, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8, từ trụ 166 đến trụ 189, từ trụ 203 đến trụ 205 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

15	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 366 đến trụ 426 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Ốp tôn thân trụ từ trụ 366 đến trụ 426 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ MC 479TĐ đến trụ 192 lộ ra trạm 110kV Thạnh Đức tuyến 479TĐ	Đường dây 22kV từ MC 479TĐ đến trụ 192 lộ ra trạm 110kV Thạnh Đức tuyến 479TĐ	Kéo cáp ngầm, kéo dây trung áp từ MC đến trụ 192 tuyến 479TĐ. Nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành đường dây 22kV từ MC đến trụ 192 lộ ra trạm 110kV Thạnh Đức tuyến 479TĐ và các thiết bị 3LTD trụ 36, 37, Recloser trụ 37, 3LTD trụ 189, 91, Recloser trụ 190, 3LTD trụ 116, 118, LBS trụ 117 tuyến 479TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt MC 479, đóng cầu dao đất 479-76 trạm 110kV Thạnh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/16 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điệ hạ áp trụ 132/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 132/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp trụ 132/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 16 đến trụ 17 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 17 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 16 đến trụ 17 Ngô Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 12,7kV trụ 18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trụ 18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp trụ 18/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

24	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Lưới điện hạ áp trụ 164, 165, 167B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 164, 165 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 164, 165, 167B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,076	605	
25	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN	Trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN, 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 250kVA Hiệp An A trụ 50 Âu cơ tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	194	1,6608	0,0035	0,0864	0,0002	0,157	1.257	
26	22-09-26	08h30	22-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Trạm chiếu sáng đường 795 trụ 18 tuyến 474TBI	Trụ 18 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA Trạm chiếu sáng đường 795 trụ 18 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ban quản lý dự án (Đèn đường Nguyễn Chí Thanh - Phòng Công An) SĐT 0971068420	Cắt FCO TBA 37,5kVA Trạm chiếu sáng đường 795 trụ 18 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
27	22-09-26	09h30	22-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 18B tuyến 474TBI	Trụ 18B tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 18B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Phân trại tạm giam Tân Châu thuộc Trại Tạm giam số 1 SĐT 0784094488	Cắt FCO TBA 50kVA Công an Tân Biên 1 trụ 18B tuyến 474TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
28	22-09-26	10h30	22-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH QL FARMS Trụ 85/82/21B/21/37P tuyến 479TH	Trụ 85/82/21B/21/37P tuyến 479TH	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH QL FARMS Trụ 85/82/21B/21/37P tuyến 479TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	35	Công ty TNHH QL FARMS (Tây Ninh) SĐT 0395710570	Cắt REC và DS Trụ 85/82/21B/21/37P Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH QL FARMS tuyến 479TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,055	55	
29	22-09-26	14h00	22-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Lộc Thành trụ 58B/114/11T/1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/11T/1 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Lộc Thành trụ 58B/114/11T/1 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Cơ sở Lộc Thành SĐT 0979452971	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Lộc Thành trụ 58B/114/11T/1 tuyến 472TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
30	22-09-26	15h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 100kVA Trang trại Trần Vũ Bình trụ 85/136B/28B/2 tuyến 479TH	Trụ 85/136B/28B/2 tuyến 479TH	Thay công tơ định kỳ TBA 100kVA Trang trại Trần Vũ Bình trụ 85/136B/28B/2 tuyến 479TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trang trại Trần Vũ Bình SĐT 0939138002	Cắt FCO TBA 100kVA Trang trại Trần Vũ Bình trụ 85/136B/28B/2 tuyến 479TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
31	22-09-26	16h00	22-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA Cơ sở hàn điện Trần Phạm Tứ Phương trụ 51/28 tuyến 474TH	Trụ 51/28 tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ TBA 15kVA Cơ sở hàn điện Trần Phạm Tứ Phương trụ 51/28 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trần Phạm Ngọc Toàn SĐT 0818363663	Cắt FCO TBA 15kVA Cơ sở hàn điện Trần Phạm Tứ Phương trụ 51/28 tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
32	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, XNDV ĐLTN	Phân đoạn 22kV trụ 171B/63/212 và trụ 171B/63/213 Suối Núc tuyến 471CM	Trụ 171B/63/212. trụ 171B/63/136/1; từ trụ 171B/63/136 đến trụ 171B/63/212 tuyến 471CM	Thí nghiệm định kỳ REC trụ 171B/63/212. trụ 171B/63/136/1; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 171B/63/136 đến trụ 171B/63/212 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	40	Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt REC trụ 171B/63/212 và DS trụ 171B/63/213 Suối Núc tuyến 471CM	235	1,3532	0,0056	0,0523	0,0002	0,249	998	
33	22-09-26	08h00	22-09-26	08h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 171B/63/77 Thanh Xuân tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 171B/1, trụ 171B/1B Ấp Dinh tuyến 474TBI	Từ trụ 171B/1 đến trụ 171B/63/77 tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI cấp điện tuyến 471CM từ trụ 171B/1 đến trụ 171B/63/77 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	80	Ấp Gò Đá xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt 3LTD trụ 171B/63/77 Thanh Xuân tuyến 474TBI Đóng DS trụ 171B/1 Ấp Dinh tuyến 474TBI Đóng FCO cấp nguồn và đóng Recloser trụ 171B/1B Ấp Dinh tuyến 474TBI	1409	1,0142	0,0338	0,0392	0,0013	0,062	31	

34	22-09-26	08h30	22-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/1B ấp Dinh tuyến 474TBI	Trụ 171B/1 tuyến 474TBI; trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 474TBI	Tháo gỡ tủ điều khiển trụ 171B/1 tuyến 474TBI lắp đặt tại trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B ấp Dinh tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	22-09-26	09h30	22-09-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 474TBI	Trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 474TBI	Lắp đặt tại trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	22-09-26	10h00	22-09-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/1B ấp Dinh tuyến 474TBI	Trụ 171B/1 tuyến 474TBI; trụ 171B/63/136/1 Lâm Vân tuyến 474TBI	Lắp đặt lại tủ điều khiển Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	22-09-26	11h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/1B ấp Dinh tuyến 474TBI	Trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Đóng lại FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI sau khi lắp đặt lại hoàn tất	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Đóng FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B ấp Dinh tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH Trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH	Trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH Trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH	Bàn giao Điện lực Tân Biên thí nghiệm định kỳ thiết bị trụ 171B/63/136/1 tuyến 471CM	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH Cắt DS trụ 176/58/2/25 Thanh Xuân tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 256/10T Tân Thành 11 tuyến 480SN	61	0,5191	0,0011	0,0272	0,0001	0,046	366	
40	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 256/19T Ấp Tân Trung 12 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 256/19T Ấp Tân Trung 12 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 256/19T Ấp Tân Trung 12 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 256/19T Ấp Tân Trung 12 tuyến 480SN	59	0,5021	0,0010	0,0263	0,0001	0,046	366	
41	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 256 Tân Thành 2 tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 256 Tân Thành 2 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 75kVA Trụ 256 Tân Thành 2 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Trụ 256 Tân Thành 2 tuyến 480SN	62	0,5277	0,0011	0,0276	0,0001	0,069	549	
42	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA Trụ 252A Tân Thành 13 tuyến 480SN	Trạm 250kVA Trụ 252A Tân Thành 13 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA Trụ 252A Tân Thành 13 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA Trụ 252A Tân Thành 13 tuyến 480SN	212	1,8043	0,0038	0,0944	0,0002	0,091	732	
43	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 251/12 Xay lúa Tân Thành tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 251/12 Xay lúa Tân Thành tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 251/12 Xay lúa Tân Thành tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 251/12 Xay lúa Tân Thành tuyến 480SN	71	0,6043	0,0013	0,0316	0,0001	0,046	366	
44	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 251/9A Xay lúa Tân Thành 1 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 251/9A Xay lúa Tân Thành 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 50kVA Trụ 251/9A Xay lúa Tân Thành 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 251/9A Xay lúa Tân Thành 1 tuyến 480SN	66	0,5617	0,0012	0,0294	0,0001	0,046	366	
45	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5kVA Trụ 251/4 Ấp Tân Trung 4 tuyến 480SN	Trạm 37,5kVA Trụ 251/4 Ấp Tân Trung 4 tuyến 480SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 37,5kVA Trụ 251/4 Ấp Tân Trung 4 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Trụ 251/4 Ấp Tân Trung 4 tuyến 480SN	60	0,5106	0,0011	0,0267	0,0001	0,034	274	
46	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 100kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 100kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/164B đến trụ 85/164B/44 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

47	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TNM	Từ trụ 03 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 03 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 73/4 Nguyễn Văn Rốp - E, trạm 400kVA trụ 73/3 Nguyễn Văn Rốp - J tuyến 472TN	Từ trụ 73/3 đến trụ 73/4 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Tháo trạm 3x50kVA trụ 73/4 Nguyễn Văn Rốp - E, ép lèo chuyển tải hạ áp sang trạm 400kVA trụ 73/3 Nguyễn Văn Rốp - J tuyến 472TN (TTr SCTX 06)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố 8 phường Tân Ninh	- Cắt CB, FCO trạm 400kVA trụ 73/3 Nguyễn Văn Rốp - J tuyến 472TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 73/4 Nguyễn Văn Rốp - E tuyến 472TN	169	0,5852	0,0028	0,0329	0,0002	0,103	360	
50	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phí - AB tuyến 479TN	Từ trụ 13/13/9 đến trụ 13/13/9/8P, từ trụ 13/13/9/1 đến trụ 13/13/9/1/1T đường Trần Phú tuyến 479TN	Kéo dây hạ áp nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha từ trụ 13/13/9 đến trụ 13/13/9/8P, từ trụ 13/13/9/1 đến trụ 13/13/9/1/1T đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phí - AB tuyến 479TN	132	0,4571	0,0022	0,0257	0,0001	0,240	840	
51	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
52	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 63/45/7/1' Khách hàng Võ Xuân Tùng tuyến 471CM	Trạm 160kVA trụ 63/45/7/1' Khách hàng Võ Xuân Tùng tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 160kVA trụ 63/45/7/1' Khách hàng Võ Xuân Tùng tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 63/45/7/1' Khách hàng Võ Xuân Tùng tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
53	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đỉnh Cao - 2 tuyến 479TN	Trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đỉnh Cao - 2 tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 560kVA trụ 3B/1 Cty Đỉnh Cao - 2 tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đỉnh Cao - 2 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
54	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
55	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 67 Công ty TNHH MTV Gạch Đại Dương tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
56	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 13/40B Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền tuyến 479TN	Trạm 3x50kVA trụ 13/40B Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x50kVA trụ 13/40B Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 13/40B Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
57	22-09-26	08h00	22-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 24/6BT KH Huỳnh Thị Mộng Hà - 1 tuyến 474TN	Trạm 320kVA trụ 24/6BT KH Huỳnh Thị Mộng Hà - 1 tuyến 474TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 320kVA trụ 24/6BT KH Huỳnh Thị Mộng Hà - 1 tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 24/6BT KH Huỳnh Thị Mộng Hà - 1 tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960	

58	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 160kVA trụ 45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
59	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,240	840	
60	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Phòng khám đa khoa Bác sỹ gia đình tuyến 481TN	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Phòng khám đa khoa Bác sỹ gia đình tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Phòng khám đa khoa Bác sỹ gia đình tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/28B/1 Phòng khám đa khoa Bác sỹ gia đình tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
61	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x25kVA trụ 54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
62	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngân Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngân Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngân Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngân Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
63	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ RMU 23A - G Mạch Nhà máy xử lý nước thải tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ RMU 23A - G Mạch Nhà máy xử lý nước thải tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 400kVA trụ RMU 23A - G Mạch Nhà máy xử lý nước thải tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ RMU 23A - G Mạch Nhà máy xử lý nước thải tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
64	22-09-26	13h30	22-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	Trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha tram 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
65	22-09-26	08h00	22-09-26	12h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới trụ 227/9/1 tuyến 473SD	Trụ 227/9/1 tuyến 473SD	Thay 3CT (30/5A) và 3VT (22000/110V) trung áp định kỳ trụ 227/9/1 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới	Cắt 3 LBFCO và tháo 3 hotline trụ 227/9/1 tuyến 473SD	1	0,0040	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	411	
66	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 134/1 đến trụ 134/47, từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Từ trụ 134/1 đến trụ 134/47, từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 134/1 đến trụ 134/47, từ trụ 134 đến trụ 201 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154/1 đến trụ 154/16, từ trụ 179/1 đến trụ 179/25, từ trụ 206/1 đến trụ 206/11/14, từ trụ 207/1 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Từ trụ 154/1 đến trụ 154/16, từ trụ 179/1 đến trụ 179/25, từ trụ 206/1 đến trụ 206/11/14, từ trụ 207/1 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 154/1 đến trụ 154/16, từ trụ 179/1 đến trụ 179/25, từ trụ 206/1 đến trụ 206/11/14, từ trụ 207/1 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79, từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79, từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79, từ trụ 141/1 đến trụ 141/25, từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

69	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 187 đến trụ 272 tuyến 473SD	Từ trụ 187 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 187 đến trụ 272 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 188/1 đến trụ 188/19, từ trụ 208/1 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	22-09-26	14h00	22-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh trụ 253B tuyến 476SD	Trụ 253B tuyến 476SD	Thay 3VT (22000/110V) trung áp định kỳ trụ 253B tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO và tháo 3 hotline trụ 253B tuyến 476SD	1	0,0030	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	514	
72	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 37,5kVA trụ 79 Lộc Hưng tuyến 473TB,475TB	Trạm 37,5kVA trụ 79 Lộc Hưng tuyến 473TB,475TB	Tháo thu hồi trạm biến áp và ép lèo sang tải hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	3	Khu phố Lộc Thanh, phường An Tịnh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 79 Lộc Hưng T.79 tuyến 473TB,475TB - Cắt CB trạm 50kVA trụ 78B Lộc Hưng T.78B tuyến 473TB,475TB	36	0,2884	0,0006	0,0159	0,0000	0,036	290	
73	22-09-26	08h00	22-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 64B/10 tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 64B/10 tuyến 473TB	Cấy TBA trụ 64B/10 tuyến 473TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	12	Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 64B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	275	2,2033	0,0046	0,1212	0,0003	0,145	1.158	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột cổng ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ốp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ cổng ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ốp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột cổng Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày

2	22-09-26	07h00	22-09-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty Truyền tải Điện 4	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Tân Hội.	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Tân Hội.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải Điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn điện cho Công ty Truyền tải Điện 4 công tác.	0	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Tân Hội.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Tân Hội.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/66 (XDM) đến trụ 267/1/69 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/66 (XDM) đến trụ 267/1/69 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBFCO trụ 221/1P/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 221/2, tháo 3 hotline trụ 221 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	358	3,0647	0,0064	0,1594	0,0003	0,196	1.571	
2	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/81 (XDM) đến trụ 267/1/82 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/81 (XDM) đến trụ 267/1/82 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	21	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 212/1P, tháo 3 hotline trụ 212 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	812	6,9512	0,0145	0,3616	0,0008	0,393	3.142	
3	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Trụ 212/1B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nhổ, dựng trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 212/1B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 212/1P, tháo 3 hotline trụ 212 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/109 (XDM) đến trụ 267/1/113 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/109 (XDM) đến trụ 267/1/113 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO trạm 3x15kVA Công ty CP TM sabeco Miền Đông trụ 193B/1, tháo 3 hotline trụ 193B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 192/2, tháo 3 hotline trụ 192 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,262	2.094	
5	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 212/5T/1P đến trụ 212/5T/12P, từ trụ 212/5T/12P đến trụ 212/5T/12P/9, từ trụ 212/5T/5BP đến trụ 212/5T/5BP/5, từ trụ 212/5T/11 đến trụ 212/5T/11/4, từ trụ 212/5T/11/2 đến trụ 212/5T/11/2/6 Quốc Lộ 22B 474TĐ	Từ trụ 212/5T/1P đến trụ 212/5T/12P, từ trụ 212/5T/12P đến trụ 212/5T/12P/9, từ trụ 212/5T/5BP đến trụ 212/5T/5BP/5, từ trụ 212/5T/11 đến trụ 212/5T/11/4, từ trụ 212/5T/11/2 đến trụ 212/5T/11/2/6 Quốc Lộ 22B 474TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 212/5T/1P đến trụ 212/5T/12P, từ trụ 212/5T/12P đến trụ 212/5T/12P/9, từ trụ 212/5T/5BP đến trụ 212/5T/5BP/5, từ trụ 212/5T/11 đến trụ 212/5T/11/4, từ trụ 212/5T/11/2 đến trụ 212/5T/11/2/6 Quốc Lộ 22B 474TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/121 (XDM) đến trụ 267/1/122 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/121 (XDM) đến trụ 267/1/122 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt CB, FCO trạm 15kVA HKD Cao Văn Năng trụ 185/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA HKD Sáu Phước trụ 185/1, tháo hotline trụ 185 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2	0,0171	0,0000	0,0009	0,0000	0,023	181	

7	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/115 (XDM) đến trụ 267/1/117 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/115 (XDM) đến trụ 267/1/117 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Gạch Thành Lợi trụ 190/1P, tháo 3 hotline trụ 190 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,131	1.047	
8	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/138 (XDM) đến trụ 267/1/139 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/138 (XDM) đến trụ 267/1/139 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 169B/1, tháo hotline trụ 169B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	91	0,7790	0,0016	0,0405	0,0001	0,091	725	
9	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/141 (XDM) đến trụ 267/1/142 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/141 (XDM) đến trụ 267/1/142 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt CB, FCO trạm 50kVA HKD Lê Duy Tân trụ 167/1, tháo hotline trụ 167 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
10	22-09-26	07h30	22-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/18 đến trụ 114/29/10T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ, kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 114B/18 đến trụ 114/29/10T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,302	2.418	
11	22-09-26	10h00	22-09-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 473LH và Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 473LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 60 Thiên Thọ Lộ	Chuyển tải trung thế	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TN - Cắt Rec trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																				
1	22-09-26	08h00	22-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI, 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI	Trụ 100A tuyến 474TBI, 475TBI	Bàn giao đội thi công Hotline trồng trụ trung áp xen lưới và lắp đặt phụ kiện trụ 100A tuyến 474TBI, 475TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	400	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 474TBI, MC 475TBI và Recloser trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc