CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Số: 3158/ĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.016.465	2.206.500	0	7.200
2	Pmax (MW)	2407,8	318,0	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1520,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 28/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	28-09-26	08h00	28-09-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	28-09-26	13h00	28-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	28-09-26	19h00	28-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	28-09-26	07h00	28-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	28-09-26	08h00	28-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	28-09-26	18h00	28-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	28-09-26	08h00	28-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	28-09-26	18h00	28-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	28-09-26	07h00	28-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đđọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/17 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sải tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/17 đến trụ 53/100/42 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Ông Sải tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, chỉnh trụ trung áp bị nghiêng từ trụ 53/100/17 đến trụ 53/100/42 Cầu Ông Sải tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Bình Phú xã Phước Chỉ	Cắt LBFCO trụ 53/100/16 Cầu Ông Sải tuyến 480BC	189	2,4276	0,0045	0,0947	0,0002	0,046	411	
2	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/29 đến trụ 104/29/57 Bàu Tép tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 104/1/1B đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41, từ trụ 234/44/30A đến trụ 234/44/30A/32 Kênh Tây tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41, từ trụ 234/44/30A đến trụ 234/44/30A/32 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/3 đến trụ 234/44/5 Kênh Tây tuyến 471HT	Dựng trụ đổ bê tông, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư trụ, từ trụ 234/44/3 đến trụ 234/44/5 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	70	Ấp Phước Tân xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Hiệp, ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt LBS và DS Tân Định trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	193	1,8510	0,0034	0,0967	0,0002	2,401	21.609	
6	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/1 đến trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Bàn giao khách hàng cưa cây từ trụ 234/44/1 đến trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Phước Tân xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Hiệp, ấp Láng xã Cầu Khởi	Cắt LBS và DS Tân Định trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	28-09-26	08h00	28-09-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 234/44/30A/9P Trại chăn nuôi gà Lê Xuân Vũ tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 234/44/30A/9P Trại chăn nuôi gà Lê Xuân Vũ tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Kim Thuận trạm 560kVA trụ 234/44/30A/9P Trại chăn nuôi gà Lê Xuân Vũ tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại chăn nuôi gà Lê Xuân Vũ	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 234/44/30A/9P Trại chăn nuôi gà Lê Xuân Vũ tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
8	28-09-26	08h00	28-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/102/9/13 Phước Ninh 9 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/102/9/13 Phước Ninh 9 tuyến 476HT	Thay công tơ hỏng: Trạm 50kVA trụ 234/102/9/13 Phước Ninh 9 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/102/9/13 Phước Ninh 9 tuyến 476HT	53	0,0847	0,0009	0,0044	0,0000	0,034	51	
9	28-09-26	09h00	28-09-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/25/3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Hiền tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 262/25/3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Hiền tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Thị Diệu Hiền trạm 75kVA trụ 262/25/3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Hiền tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Hiền	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 262/25/3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Diệu Hiền tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	57	
10	28-09-26	10h00	28-09-26	11h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 193/1 Sản xuất Nước đá Trần Thị Giữ tuyến 471HT	Trạm 160kVA trụ 193/1 Sản xuất Nước đá Trần Thị Giữ tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Giữ trạm 160kVA trụ 193/1 Sản xuất Nước đá Trần Thị Giữ tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Sản xuất Nước đá Trần Thị Giữ	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 193/1 Sản xuất Nước đá Trần Thị Giữ tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,137	137	
11	28-09-26	11h00	28-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 182/46/1 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 182/46/1 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Huỳnh Thị Kim Chi trạm 50kVA trụ 182/46/1 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 182/46/1 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi tuyến 471HT	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,034	17	
12	28-09-26	13h30	28-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA trụ 59/6/1 Hàn Tiện Võ Thành Công tuyến 471HT	Trạm 3x15kVA trụ 59/6/1 Hàn Tiện Võ Thành Công tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH TM Sản xuất Cơ khí Công Thuận trạm 3x15kVA trụ 59/6/1 Hàn Tiện Võ Thành Công tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn Tiện Võ Thành Công	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 59/6/1 Hàn Tiện Võ Thành Công tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
13	28-09-26	14h30	28-09-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 59/7B/1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Nam An Toàn tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 59/7B/1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Nam An Toàn tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Nam An Toàn trạm 50kVA trụ 59/7B/1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Nam An Toàn tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Nam An Toàn	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 59/7B/1 Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Nam An Toàn tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	

14	28-09-26	15h30	28-09-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 104/1 Sản xuất nước đá Lại Thị Ngọc Dung tuyến 474TN	Trạm 560kVA trụ 104/1 Sản xuất nước đá Lại Thị Ngọc Dung tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nước đá Bàu Năng trạm 560kVA trụ 104/1 Sản xuất nước đá Lại Thị Ngọc Dung tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Sản xuất nước đá Lại Thị Ngọc Dung	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 104/1 Sản xuất nước đá Lại Thị Ngọc Dung tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,137	137	
15	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 47 tuyến 474TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 47 tuyến 474TĐ	Lắp FCO bảo vệ MBA cấp nguồn Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 47 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Trà Võ xã Thạnh Đức	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 160kVA Thạnh Đức T.45 trụ 45 tuyến 474TĐ	113	0,9493	0,0019	0,0001	0,0000	0,079	670	
18	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 128/15 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 128/15 tuyến 472TĐ	Lắp FCO bảo vệ MBA cấp nguồn Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 128/15 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt 3VS, 3FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 128/15 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 250kVA Cây Da 26 trụ 128/7A tuyến 472TĐ	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
19	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/77 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/77 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/77 và các nhánh rẽ đấu nối trụ 42/65/33, 42/65/51, 42/65/71B tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trạm dừng chân Minh Anh trụ 110/3/1 tuyến 474TĐ	TBA 25kVA Trạm dừng chân Minh Anh trụ 110/3/1 tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Trạm dừng chân Minh Anh trụ 110/3/1 tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	CN CTY TNHH PHÚC HƯNG-TRẠM DỪNG CHÂN MINH ANH	Cắt FCO TBA 25kVA Trạm dừng chân Minh Anh trụ 110/3/1 tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
21	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 67B/6/1 (XDM) An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 67B/6/1 (XDM) An Dương Vương tuyến 474TN	Đào lỗ, dựng trụ, đổ bê tông lắp vật tư phụ kiện trụ 67B/6/1 (XDM) An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

22	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P Châu Văn Liêm tuyến 476TN đến trụ 102/26 Châu văn Liêm tuyến 471LH	Từ trụ 102/21B đến trụ 102/26 Châu văn Liêm tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 102/21B đến trụ 102/26 Châu văn Liêm tuyến 471LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/4/1T đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 28/4/14 đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/4/14 đến trụ 28/4/19T Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 125/19/21/1 Ấp Mới tuyến 478TBI	Từ trụ 125/19/21/2 đến trụ 125/19/21/22 tuyến 478TBI	Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 125/19/21/2 đến trụ 125/19/21/22 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 125/19/21/1 Ấp Mới tuyến 478TBI	214	2,7727	0,0051	0,1072	0,0002	0,056	505	
25	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 75kVA trụ 156/1 Ấp Mới 6 - Tân Phong tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đấu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 156/1 và tháo hotline trụ 156 Ấp Mới 6 - Tân Phong tuyến 474TBI	28	0,3628	0,0007	0,0140	0,0000	0,016	146	
26	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 159B/1 và trụ 159B Ấp Sân Bay tuyến 474TBI	Từ trụ 159B/2 đến trụ 159B/34 tuyến 474TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đấu nối công trình lộ ra, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 159B/2 đến trụ 159B/34 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 159B/1 và tháo hotline trụ 159B Ấp Sân Bay tuyến 474TBI	377	4,8846	0,0090	0,1889	0,0003	0,049	437	
27	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 25kVA trụ 163/1 Cơ sở Nguyễn Văn Ten tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đấu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Nguyễn Văn Ten	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 163/1 và tháo hotline trụ 163 Cơ sở Nguyễn Văn Ten tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,008	73	
28	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 166/1A tuyến 474TBI Nhánh rẽ 12,7kV trụ 166/1 Ấp Mới 3 - Tân Phong tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đấu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 166/1A, cắt LBFCO trụ 166/1 và tháo 3 hotline trụ 166 Ấp Mới 3 - Tân Phong tuyến 474TBI	177	2,2933	0,0042	0,0887	0,0002	0,084	758	
29	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 168B Nước đá Ngô Thị Hậu tuyến 474TBI	Từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Làm biện pháp an toàn kéo dây đấu nối công trình lộ ra từ trụ 104/1/111 đến trụ 104/1/129 xây dựng mới tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Ngô Thị Hậu	Cắt 3LBFCO trụ 168B Nước đá Ngô Thị Hậu tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,084	758	
30	28-09-26	08h00	28-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 800 kVA trụ 85/158/31B/1 Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh tuyến 479TH	Trạm 800 kVA trụ 85/158/31B/1 Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh tuyến 479TH	Thay TU TI trung thế định kỳ trụ 85/158/31B/1 tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	21	Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh	Cắt 3LBFCO trạm 800 kVA trụ 85/158/31B/1 Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh tuyến 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,240	1.920	
31	28-09-26	08h00	28-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 630 kVA trụ 85/283/50B/1 Công ty TNHH MTV Thuận Thắng tuyến 474TH	Trạm 630 kVA trụ 85/283/50B/1 Công ty TNHH MTV Thuận Thắng tuyến 474TH	Thay công tơ TI và TU TRUNG THẾ định kỳ trụ 85/283/50B/1 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	17	Công ty TNHH MTV Thuận Thắng	Cắt 3LBFCO trạm 630 kVA trụ 85/283/50B/1 Công ty TNHH MTV Thuận Thắng tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,189	1.512	
32	28-09-26	08h00	28-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 109/1 Hội Thạnh tuyến 473TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 109/1 Hội Thạnh tuyến 473TH	Thi công thay máy biến áp chảy dầu trụ 109/20 tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt LBFCO trụ 109/1 Nhánh rẽ 12,7kV Hội Thạnh tuyến 473TH	198	1,6851	0,0035	0,0882	0,0002	0,114	914	

33	28-09-26	08h00	28-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 114/3/7P Hội An 6 tuyến 473TH	Trạm 50kVA trụ 114/3/7P Hội An 6 tuyến 473TH	Thi công dựng trụ hạ áp 114/3/7P/1 kéo dây đấu nối, sang lưới hạ áp trụ 114/3/7P tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 114/3/7P Hội An 6 tuyến 473TH	90	0,7660	0,0016	0,0401	0,0001	0,034	274	
34	28-09-26	08h00	28-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 112/8A tuyến 480TH	Trạm 160kVA trụ 112/8A tuyến 480TH	Thu hồi trụ hạ áp trụ 112/8b tuyến 480TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 112/8A tuyến 480TH	79	0,6723	0,0014	0,0352	0,0001	0,034	274	
35	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Găn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/69 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/69 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/13/1 Bưu điện tuyến 481TN	Tại trụ 80/13 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Ninh trụ 80/13 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện khách hàng	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	Trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 80/26/34/2T/1 Khách hàng Lê Thị Thu Vân tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,240	2.161	
39	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 80/26/24C Trung tâm QLDA ĐT & XD công trình TXTN tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 80/26/24C Trung tâm QLDA ĐT & XD công trình TXTN tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x15kVA trụ 80/26/24C Trung tâm QLDA ĐT & XD công trình TXTN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 80/26/24C Trung tâm QLDA ĐT & XD công trình TXTN tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
40	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/41B/1/1T DNTN Luần Chí Khường tuyến 481TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/41B/1/1T DNTN Luần Chí Khường tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 80/41B/1/1T DNTN Luần Chí Khường tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 80/41B/1/1T DNTN Luần Chí Khường tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
41	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	Trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,343	3.087	
42	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyến 472TN	Trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	11	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,377	3.395	
43	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	21	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 800kVA trụ 41/3B/2 Bệnh viện ĐKTN TN Lê Ngọc Tùng tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,720	6.482	
44	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 73/5B/1 CNII - DNTN Tiến Đức Huy tuyến 472TN	Trạm 3x25kVA trụ 73/5B/1 CNII - DNTN Tiến Đức Huy tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 3x25kVA trụ 73/5B/1 CNII - DNTN Tiến Đức Huy tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 73/5B/1 CNII - DNTN Tiến Đức Huy tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	

45	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 73/10/7 Công ty TNHH MTV Sala tuyến 472TN	Trạm 160kVA trụ 73/10/7 Công ty TNHH MTV Sala tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 160kVA trụ 73/10/7 Công ty TNHH MTV Sala tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 73/10/7 Công ty TNHH MTV Sala tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
46	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 41/15/49/1B/1/3 Trung tâm Y tế Dự Phòng tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,412	3.704	
47	28-09-26	08h00	28-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	Trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 62/11/1P Cty TNHH MTV TMDV Mỹ Quỳnh tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
48	28-09-26	07h00	28-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Kỹ thuật Thịnh Tài	Trụ 89/21/20/9T tuyến 478SD	Trụ 89/21/20/9T tuyến 478SD	Kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha tại trụ 89/21/20/9T tuyến 478SD	Đấu nối lưới điện trung, hạ áp	15	Ấp Tầm Long, ấp Trường xã Hảo Đước	- Cắt 3 LBFCO trụ 53/28/6B/1 tuyến 474SD. - Cắt 1 LBFCO trụ 89/21/20/1T tuyến 478SD.	1034	4,6420	0,0172	0,2590	0,0010	0,514	2.315	
49	28-09-26	07h00	28-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Kỹ thuật Thịnh Tài	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Thu hồi trụ trung áp và phụ kiện từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/44/12 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp Trường xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 89/21 tuyến 478SD	742	7,4025	0,0123	0,4130	0,0007	0,114	1.143	
50	28-09-26	08h00	28-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	Ép lại nguội làm việc máy biến áp có hiện tượng nóng đỏ, nối lại nguội hạ áp bị tua trụ 32/1 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Thái Bình trụ 32/1 tuyến 471SD	30	0,1048	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40	
51	28-09-26	08h00	28-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp trạm biến áp 50kVA Cầu Trường 16 trụ 79/33/23 tuyến 478SD	Từ trụ 79/33/23/1 đến trụ 79/33/23/13 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp, căng dây hạ áp bị chùng, xử lý mối nối hạ áp tiếp không tốt từ trụ 79/33/23/1 đến trụ 79/33/23/13 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước	Cắt CB trạm biến áp 50kVA Cầu Trường 16 trụ 79/33/23 tuyến 478SD	46	0,1606	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40	
52	28-09-26	08h00	28-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Ấp Trường 5 trụ 89/21/27 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Ấp Trường 5 trụ 89/21/27 tuyến 478SD	Thay máy biến áp bị rỉ dầu tại trụ 89/21/27 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 89/21 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	28-09-26	13h30	28-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới hạ áp trạm biến áp 75kVA Ấp Trường-1 trụ 89/21/20 tuyến 478SD	Từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/23, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/7P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/4BT tuyến 478SD	Lắp lưới chống chuột cho trạm biến áp trạm trụ 89/21/20, kiềng dây hạ áp bị tuột kiềng, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/23, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/7P, từ trụ 89/21/20 đến trụ 89/21/20/4BT tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm biến áp 75kVA Ấp Trường-1 trụ 89/21/20 tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	28-09-26	07h30	28-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 23/90/2 đến trụ 106/3 tuyến 473TB	- Đường dây 22kV từ trụ 23/90/2 đến trụ 106/3 tuyến 473TB	Thí nghiệm cáp ngầm từ trụ 23/90/8 đến trụ 23/90/9, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	35	Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh	Cắt REC và DS trụ 23/90/1 Bà Biên tuyến 473TB Cắt DS trụ 106/2 tuyến 473TB	3344	30,1407	0,0558	1,6577	0,0031	1,267	11.403	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	**LƯỚI ĐIỆN 110KV**																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột cổng ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ốp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ cổng ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ốp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột cổng Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B.	**LƯỚI ĐIỆN 22KV**																				
1	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA HT 1 Thanh Phước trụ 176/1 tuyến 477TB	TBA 25kVA HT 1 Thanh Phước trụ 176/1 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Điền Đệ trụ 176/1 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	2	Nguyễn Điền Đệ	Cắt FCO TBA 25kVA HT 1 Thanh Phước trụ 176/1 tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
2	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Cây Xăng Hiệp Thạnh (1) trụ 92/3 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Cây Xăng Hiệp Thạnh (1) trụ 92/3 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty CP cao su Tây Ninh trụ 92/3 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	2	Công ty CP cao su Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Cây Xăng Hiệp Thạnh (1) trụ 92/3 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
3	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA trụ 81 Hàn tiện 3 H.Thạnh tuyến 472TĐ	TBA 15kVA trụ 81 Hàn tiện 3 H.Thạnh tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Vương Châu Điền trụ 81 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	2	Vương Châu Điền, Vương Hiệp Đoàn	Cắt FCO TBA 15kVA trụ 81 Hàn tiện 3 H.Thạnh tuyến 472TĐ	3	0,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
4	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 142/1 Karaoke Nhựt Anh tuyến 472TĐ	TBA 25kVA trụ 142/1 Karaoke Nhựt Anh tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Châu Toàn trụ 142/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	2	Nguyễn Châu Toàn, Ngô Thu Hồng	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 142/1 Karaoke Nhựt Anh tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
5	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 42/4F CSSX bánh mì Võ Thành Nhân tuyến 471PĐC	TBA 25kVA trụ 42/4F CSSX bánh mì Võ Thành Nhân tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Võ Thành Nhân trụ 42/4F tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	2	Võ Thành Nhân	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 42/4F CSSX bánh mì Võ Thành Nhân tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	

6	28-09-26	07h30	28-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA DNTN Long Phụng trụ 42/4D/1 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA DNTN Long Phụng trụ 42/4D/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Long Phụng trụ 42/4D/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	2	Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Long Phụng	Cắt FCO TBA 25kVA DNTN Long Phụng trụ 42/4D/1 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
7	28-09-26	07h00	28-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/16/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266/16/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 266/16/2 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD; kéo dây trung áp 3 pha từ trụ 132/2 đến trụ 132/76 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Ấp An Thọ, Bình Lợi xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 266/16/1 tuyến 471SD	86	0,8580	0,0014	0,0479	0,0001	0,011	114	
8	28-09-26	15h00	28-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 266/16/1 tuyến 471SD	Trụ 266/16/1 tuyến 471SD	Ép lèo, kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha tại trụ 266/16/1 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Ấp An Thọ, Bình Lợi xã Hảo Đước	Cắt 3 LBFCO trụ 266/1 tuyến 471SD	334	0,6664	0,0056	0,0372	0,0003	1,715	3.429	
9	28-09-26	07h30	28-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 32C/1 đến trụ 32C/8 tuyến 472TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 32C/1 đến trụ 32C/8 tuyến 472TB	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp và thu hồi trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Khu phố An Bình phường An Tịnh	Cắt 03LBFCO trụ 32C tuyến 472TB Cắt CB trạm 400kVA trụ 34C tuyến 472TB	256	2,3074	0,0043	0,1269	0,0002	0,362	3.258	
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc